



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404- 327

Датум:

12-09-2019

Веза: 404-191/2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – **Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина**, број 454-1018 од 22. августа 2018. године, закључен са групом понуђача «**STRABAG**» д.о.о. **Нови Београд**, ул. Милутина Миланковића бр. 36 и «**СРБИЈААУТОПУТ**» д.о.о. **Београд**, ул. Љубе Чупе бр. 5, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до **31. децембра 2019. године**.

Образложење

Добављач је дана 07. јуна 2019. године доставио стручном надзору „Виа пројект“ д.о.о. Београд, захтев бр. 118NS/19 за продужетак рока завршетка уговорених радова на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – прибављање иновираних локацијских услова од стране Наручиоца, обезбеђивање услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни односно преносни систем електричне енергије, обезбеђивање доказа о одговарајућем праву на земљиште ради подношења захтева за издавање грађевинске дозволе и нови извештај Државне ревизионе комисије као основ за израду пројекта за грађевинску дозволу. Стручни надзор је својим дописом бр. 454-1182/014 (наш бр. 953-15583) дана 13. јуна 2019. године дао сагласност на продужење рока.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова, без преузимања мера за убрзање преосталих радова од стране Добављача, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Добављача, а главни надзорни орган Јован Салопек, дипл.грађ.инж. и представник инвеститора Бранислава Дамјанов, дипл.грађ.инж. дали су сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.