



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-24/2020-3

Датум: 26-06-2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј, број 454-1282 од 15. октобра 2018. године, закључен са извођачем «ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА» а.д. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 12, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. септембра 2020. године.

Образложење

Добављач је дана 25. маја 2020. године доставио захтев бр. P.ZR.20.061 за продужетак рока завршетка уговорених радова на изградњи дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге:

1. обустава радова у зони укрштања мреже далековода и дела обилазног пута у изградњи од km 6+888,10 (профил бр. 81) до km 7+288,10 (профил бр. 100) – на снази је од 10.07.2019. године и Извођач још није примио информацију када ће радови наложени од стране надлежне инспекције бити изведени односно када ће Извођач поново бити уведен у посао на овом делу трасе,
2. у зони укрштања надземних каблова нисконапонске мреже и ТК инсталација са делом трасе обилазног пута на Деоници 1 на стациоณาма:
 - km 4+915,11 (профил бр. 2) – стубови и надземни каблови телефоније још увек нису измештени и Извођач није обавештен када ће надлежне службе извршити неопходне радове како би се радови на самом уклапању у кружни ток за Михајлово наставили,
 - km 5+188,10 (профил бр. 13) – у овој зони се интензивно изводе радови након пријема носећег слоја ДКА 0/63мм, уграђен је и наредни слој ДКА 0/31,5мм, висина каблова у једном тренутку може омести безбедно извођење радова, а поред тога, уколико надлежна служба буде изводила уклапавање постојеће инсталације, биће потребно уклањање уграђених слојева, а Извођач није обавештен када ће и на који начин надлежне службе извршити неопходне радове,
3. застој радова на градилишту због проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Јелена Мандарић, дипл.грађ.инж. и Миодраг Георгијев су дали сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора



Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.