



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Број:

Датум:


953-16249/18-4  
31-07-2018  
Београд, Булевар краља Александра бр.282

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 82/16) и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 31.07.2018. године, донео је:

**О Д Л У К У**

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА  
ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ**

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за други квартал 2018. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде.

  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Мартић





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-16249/18-5  
Датум 31-07-2018  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

# ИЗВЕШТАЈ

## о степену реализације Програма пословања за други квартал 2018. године

Београд

Јули 2018. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.



## 1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.



Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).**

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2018. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према **Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).**

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. јуна 2018. године), у складу са наведеним Правилником.

II  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-16249/18-6  
31-07-2018  
Датум \_\_\_\_\_  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

## 2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

Датум: 31-07-2018  
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01-30.06.2018. / План 01.01-30.06.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	25,962,198	31,466,700	17,166,850	16,278,517	95
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	149,790	145,000	72,000	49,832	69
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	149,790	145,000	72,000	49,832	69
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	11,774				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	11,774				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				2,947,153	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћања пореских дажбина					2,947,153	
641	Приходи по основу условљених донација						
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	25,800,634	31,321,700	17,094,850	13,281,532	78
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	34,073,604	32,193,910	10,729,880	15,641,781	146
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137,669	133,800	66,200	45,817	69
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					



Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01-30.06.2018. / План 01.01-30.06.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	122,748	150,000	60,000	47,612	79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	250,477	260,000	112,000	166,556	149
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,941,294	2,313,610	1,089,180	894,659	82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,323,476	16,136,500	9,072,500	13,690,374	151
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,634,520	12,500,000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5,457				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	657,963	700,000	330,000	796,763	241
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	8,111,406	727,210	6,436,970	636,736	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1,949,409	34,760	19,900	7,581	38
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	267	260	150	153	102
660	1. Финансијски приходи од матичних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	267	260	150	153	102
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	26,932	28,000	17,000	6,968	41
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	1,922,210	6,500	2,750	460	17
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1,774,653	2,885,207	1,067,325	407,540	38
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	363,678	305,000	180,000	206,019	114
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	363,678	305,000	180,000	206,019	114
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1,400,325	1,728,207	880,325	197,626	22
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	10,650	852,000	7,000	3,895	56
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)</b>	1048	174,756				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)</b>	1049		2,850,447	1,047,425	399,959	38
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	67,796	50,000	35,000	14,914	43
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	36,379	30,000	25,000	4,036	16
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	136,363			82,403	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	340,945			89,460	

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01-30.06.2018. / План 01.01-30.06.2018.
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			5,399,545	240,598	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	8,109,815	3,557,657			
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1,400	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	45,423				
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	8,155,238	3,557,657	5,399,545	241,998	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	102,508				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064			5,399,545	241,998	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	8,052,730	3,557,657			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 953-16249/18-8

Датум: 31-07-2018  
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

Образак 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018 / План 30.06.2018.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	527,344,876	530,385,550	535,071,714	529,127,076	99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11,504	13,214	12,014	13,628	113
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7,931	9,100	8,000	9,955	124
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,359	3,900	3,800	3,459	91
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	527,333,372	530,372,336	535,059,700	529,113,448	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63,474,078	63,800,050	63,474,078	63,474,078	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	420,584,852	407,461,122	419,961,122	421,039,973	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	488,869	750,000	600,000	565,878	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	42,395,895	57,761,164	50,574,500	43,656,760	86
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	389,678	600,000	450,000	376,759	84
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. остали 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018 / План 30.06.2018.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа 1	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,280,500	1,436,854	1,355,534	5,530,069	408
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	544,731	545,000	469,800	722,946	154
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,273	5,000	4,800	4,048	84
12	2. Непокривена произвољна и непокривена услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048	53,752	40,000	45,000	54,428	121
15	5. Стална средства намењена продаји	049					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	487,706	500,000	420,000	664,470	158
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,739	9,000	10,100	5,054	50
201 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Култи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Култи у земљи	056	7,739	9,000	10,100	5,054	50
206 и део 209	6. Култи у иностранству	057					
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	342,228	250,000	280,000	436,881	156
23 осми 236 и 237	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
230 и део 239	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
231 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
232 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
233 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
234, 235, 238 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
24	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
27	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,107,908	362,720	325,500	4,096,315	1,258
28 осми 288	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	270,000	270,000	268,739	100
	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9,155	134	134	134	100
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	529,625,376	531,822,404	536,427,248	534,657,145	100
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		108,000	108,000		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018 / План 30.06.2018.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (04071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	388,258,126	381,564,059	391,541,088	388,250,788	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340,025,049	339,939,884	340,957,411	339,775,713	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	168,237	166,000	168,300	165,783	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са два рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са два рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453		5,399,545	244,451	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,453			2,453	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419			5,399,545	241,998	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	53,993,711	60,597,923	57,040,266	53,991,257	95
350	1. Губитак ранијих година	0422	45,940,981	57,040,266	57,040,266	53,991,257	95
351	2. Губитак текуће године	0423	8,052,730	3,557,657			
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40,183,854	41,546,858	46,193,964	42,063,533	91
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	242,736	258,500	224,500	238,290	106
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20,079	23,500	19,500	15,795	81
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	222,657	235,000	205,000	222,495	109
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018 / План 30.06.2018.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	39,941,118	41,288,358	45,969,464	41,825,243	91
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	304,843	373,629	393,441	329,119	84
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	39,636,275	40,914,729	45,576,023	41,496,124	91
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛУЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,615,761	1,718,270	1,718,270	1,615,761	94
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99,567,635	106,993,217	96,973,926	102,727,063	106
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	69,635,680	71,431,443	64,476,042	70,612,075	110
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69,635,680	71,431,443	64,476,042	70,612,075	110
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	54,858	50,000	46,447	50,305	108
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,028,458	4,900,000	4,065,763	5,952,257	146
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,028,458	4,900,000	4,065,763	5,952,257	146
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	760,264	820,000	35,200	35,232	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	122,381	200,000	150,000	279,136	186
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	229				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,965,765	29,591,774	28,200,474	25,798,058	91
49	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	529,625,376	531,822,404	536,427,248	534,657,145	100
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		108,000	108,000		

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01 - 30.06.2018 / План 01.01 - 30.06.2018.
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29,906,271,747	35,359,330,000	18,101,080,487	18,026,451,159	100
1. Продаја и примљени аванси	3002	781,868,999	755,800,000	399,016,579	429,930,635	108
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,175,219	5,630,000	4,770,894	801,436	17
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29,119,227,529	34,597,900,000	17,697,293,014	17,595,719,088	99
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	25,801,510,723	20,084,410,000	10,797,528,852	15,126,561,565	140
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	22,228,654,378	16,080,300,000	8,956,798,852	13,163,772,659	147
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,935,230,844	2,313,610,000	1,089,180,000	1,061,742,772	97
3. Плаћене камате	3008	47,595,776	40,500,000	21,550,000	18,095,981	84
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,590,029,725	1,650,000,000	730,000,000	882,950,153	121
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	4,104,761,024	15,274,920,000	7,303,551,635	2,899,889,594	40
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,389				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,389				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	9,228,543,466	13,403,198,252	3,989,653,680	2,024,950,783	51
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,228,543,466	13,403,198,252	3,989,653,680	2,024,950,783	51
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	9,228,540,077	13,403,198,252	3,989,653,680	2,024,950,783	51

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01 - 30.06.2018 / План 01.01 - 30.06.2018.
				План	Реализација	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,343,101,600	2,907,000,000	1,400,000,000	2,140,000,000	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	721,101,600	2,907,000,000	1,400,000,000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4,622,000,000			2,140,000,000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	378,619,401	4,677,207,586	4,649,603,793	26,531,346	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	378,619,401	55,207,586	27,603,793	26,531,346	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4,622,000,000	4,622,000,000		
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,964,482,199			2,113,468,654	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1,770,207,586	3,249,603,793		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35,249,376,736	38,266,330,000	19,501,080,487	20,166,451,159	103
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	35,408,673,590	38,164,815,838	19,436,786,325	17,178,043,694	88
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		101,514,162	64,294,162	2,988,407,465	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	159,296,854				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,267,204,690	261,205,838	261,205,838	1,107,907,836	424
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,107,907,836	362,720,000	325,500,000	4,096,315,301	1,258

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2018 / план 01.01. -30.06.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	994,444,529	1,151,353,110	541,972,239	550,130,353	101.51
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,387,137,121	1,642,443,809	773,141,568	763,544,470	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,635,434,665	1,936,447,987	911,533,909	900,218,931	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,690	2,019	1,743	1,690	97
4.1.	- на неодређено време	1,352	1,633	1,360	1,338	98
4.2.	- на одређено време	338	384	383	352	92
5	Накнаде по уговору о делу	2,713,446	6,000,000	3,000,000	1,420,926	47
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	4	80
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,718,038	4,897,416	2,448,708	1,987,845	81
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима комисије за ревизију	/	1,464,648	732,324	/	/
18	Број чланова комисије за ревизију	/	3	3	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	100,348,611	138,400,000	65,180,000	60,454,640	93
20	Дневнице на службеном путу	17,496,049	19,000,000	9,500,000	10,200,963	107
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,821,124	3,500,000	1,750,000	979,006	56
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7,107,114	8,197,882	3,168,119	4,284,320	135
23	Јубиларне награде	24,918,127	16,525,828	8,784,391	7,976,634	91
24	Број прималаца	229	132	60	60	100
25	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
26	Помоћ радницима и породици радника	7,277,202	8,800,000	4,400,000	4,125,886	94
27	Стипендије	/	/	/	/	/
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*



II  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број

953-16249/18-11

31-07-2018

Датум

БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 3

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године	1,348	335	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 2 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		1	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судском одлуком враћен на посао)	1 (замена) 18 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	1		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 31.03.2018. године *	1,337	353	14
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт)		1 (прелазак на одређено време)
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	3		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		10	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судском одлуком враћен на посао)	8 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	10		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2018. године **	1,338	351	13

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2018.						Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	
									јун 2018. децембар 2017.
	<b>БЕОГРАД-НИШ</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>						
*	Категорија Ia	400	400	400	400	400	400	400	100
1	Категорија I	800	800	800	800	800	800	800	100
2	Категорија II	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	100
3	Категорија III	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	100
4	Категорија IV	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	100
	<b>БЕОГРАД-ШИД</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>						
*	Категорија Ia	190	190	190	190	190	190	190	100
5	Категорија I	370	370	370	370	370	370	370	100
6	Категорија II	570	570	570	570	570	570	570	100
7	Категорија III	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	100
8	Категорија IV	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	100
	<b>БЕОГРАД-СУБОТИЦА</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>						
*	Категорија Ia	280	280	280	280	280	280	280	100
9	Категорија I	560	560	560	560	560	560	560	100
10	Категорија II	840	840	840	840	840	840	840	100
11	Категорија III	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	100
12	Категорија IV	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	100
	<b>НИШ-ЛЕСКОВАЦ</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>						
*	Категорија Ia	110	110	110	110	110	110	110	100
13	Категорија I	210	210	210	210	210	210	210	100
14	Категорија II	320	320	320	320	320	320	320	100
15	Категорија III	630	630	630	630	630	630	630	100
16	Категорија IV	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	100
	<b>Наплатна станица ПРЕШЕВО</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>						
*	Категорија Ia	40	40	40	40	40	40	40	100
17	Категорија I	80	80	80	80	80	80	80	100
18	Категорија II	120	120	120	120	120	120	120	100
19	Категорија III	240	240	240	240	240	240	240	100
20	Категорија IV	480	480	480	480	480	480	480	100
	<b>ЉИГ - ПРЕЉИНА н.с. ПРЕЉИНА</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>						
*	Категорија Ia	70	70	70	70	70	70	70	100
21	Категорија I	140	140	140	140	140	140	140	100
22	Категорија II	220	220	220	220	220	220	220	100
23	Категорија III	440	440	440	440	440	440	440	100
24	Категорија IV	880	880	880	880	880	880	880	100
	<b>НИШ - ДИМИТРОВГРАД</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>						
*	Категорија Ia		90	90	90	90	90	90	Наплата путарине на деоници аутопута Ниш - Димитровград, на наплатној станици Димитровград почела је 01.01.2018. године
25	Категорија I		190	190	190	190	190	190	
26	Категорија II		280	280	280	280	280	280	
27	Категорија III		560	560	560	560	560	560	
28	Категорија IV		1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
29	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	100
30	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2018.						Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	јун 2018.	
									децембар 2017.	
31	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних паноа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	100
32	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних паноа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по м/2 са ПДВ-ом	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100
33	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насеља, по м/2 без ПДВ-а	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	100
34	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85	85	85	85	85	85	85	85	100
35	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ха без ПДВ-а	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	100
36	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ха без ПДВ-а	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	100
37	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24	24	24	24	24	24	24	24	100
38	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по м/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	100
39	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 м/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	100
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 м/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	100




Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2018.						Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	јун 2018. децембар 2017.
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	600	600	600	600	600	600	600	100
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т2, са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425	425	425	425	425	425	425	100
44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425	425	425	425	425	425	425	100
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	400	400	400	400	400	400	400	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2018.						Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	јун 2018.	
									децембар 2017.	
48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т/2, са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	100
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	100
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100
52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни путевима IIА и IIБ реда)	300	300	300	300	300	300	300	300	100
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путевима IA реда)	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	100
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмористима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путевима IB, IIA и IIB реда)	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	100

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,573,000,000	6,572,999,100	6,308,545,342	264,453,758	0
Остали приходи из буџета*	2,200,000,000	1,680,915,930	1,680,915,930	0	0
УКУПНО	8,773,000,000	8,253,915,030	7,989,461,272	264,453,758	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,500,000,000	3,300,000,000	5,000,000,000	6,273,000,000
Остали приходи из буџета*	330,000,000	870,000,000	1,260,000,000	1,650,000,000
УКУПНО	1,830,000,000	4,170,000,000	6,260,000,000	7,923,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	330,000,000	274,045,772	274,045,772	0	83
УКУПНО	1,830,000,000	1,774,045,772	1,774,045,772	0	97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,300,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	0	118
Остали приходи из буџета*	870,000,000	345,035,616	345,035,616	0	40
УКУПНО	4,170,000,000	4,245,035,616	4,245,035,616	0	102

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,000,000,000				
Остали приходи из буџета	1,260,000,000				
УКУПНО	6,260,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,273,000,000				
Остали приходи из буџета*	1,650,000,000				
УКУПНО	7,923,000,000				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (ни додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

II  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 933-16249/1874  
Датум: 31-07-2018  
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 288

у динарима


Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2018/ план 01.01.-30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	984,000	1,000,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,126,740	2,000,000	1,163,768	116	
6.	Реклама и пропаганда	24,000,000	31,923,359	34,000,000	18,007,238	106	
7.	Остало						

Програмом пословања за 2018. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 34,0 милиона динара, од чега се 30,0 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (у II и IV кварталу по 15,0 милиона динара).

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
План за 2018. годину (01.01. - 31.12.2018.)		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.06.2018.									
У периоду 01.01. - 30.06.2018. године нису планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, нити је било реализације.									

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 <sup>1</sup>		2018 <sup>2</sup>						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
 БРОЈ: 953-16249/17-16  
 ДАТУМ: 31-07-2018  
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ЈП "Путеви Србије"  
 матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)					
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
<b>Кредитор</b>																			
<b>мајни кредитор</b>																			
гг, пољска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репроеграму, пута број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	3,588,236.90	355,649,894.46	3,331,934.27	337,647,889.93	18	2	01.05.2007.	6.75%	2	26,531,346.16	12,501,716.34				
Модел за развој Републике Србије																			
<b>Страни кредитор</b>																			
ам ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	12,025,806.40	1,424,729,753.89	10,803,225.77	1,275,510,938.92	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	107,259,975.48	38,250,838.10	29,262,541.36	9,983,469.09		
ам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција постоећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	48,913,333.27	5,794,894,658.50	45,746,666.60	5,401,199,133.46	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	375,750,017.06		128,805,319.52			
Зјам ЕБРД од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	76,000,000.00	Да	106,732,222.22	12,644,854,543.40	104,266,666.66	12,310,515,092.55	15	3	17.11.2006.	1.32%	2	292,557,645.08		282,228,066.70			
ам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	18,130,524.67	2,147,972,210.07	14,504,419.75	1,712,502,029.28	15	4	17.07.2010.	5.70%	2	430,524,898.88		7,996,674.21			
Зјам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешча	ЕУР	72,000,000.00	Да	43,969,495.43	5,209,184,841.23	40,305,370.82	4,758,758,399.83	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	435,038,950.06		19,883,517.51			
ам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	28,766,666.67	3,408,064,670.39	27,666,666.67	3,266,536,933.73	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	130,523,690.00		68,232,684.03			
ам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Глазла	ЕУР	33,000,000.00	Да	29,700,000.00	3,518,639,190.00	28,700,000.00	3,388,540,120.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	118,657,900.00		69,613,248.52			
Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	35,000,000.00	4,146,544,500.00	35,000,000.00	4,132,366,000.00	17	7	18.02.2019.	3.54%	2			63,142,614.91			
ам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	43,650,000.00	5,171,333,355.00	43,300,000.00	5,112,327,080.00	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	41,530,265.00		67,900,144.08			
Зјам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	370,476,285.56	43,821,867,616.94	353,624,950.54	41,695,903,617.69	18	5			2	1,931,843,341.56	64,782,184.26	737,066,810.84	22,485,185.43		
укупно кредитно задужење																			
ЕУР																			
чег за ликвидност																			
РСД																			
чег за капиталне пројекте																			
УСД																			
ЕУР																			

3,331,934.27  
 350,293,016.27

Курсе на дан 30.06.2018. (НБС, Курсна листа бр. 122 за зманични средњи курс динара)  
 1 ЕУР = 118.0676 динара  
 1 УСД = 101.3369 динара

а стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.



М.П.



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 9

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	983,098,632.36
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5,050,221.39
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	127,556.84
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	69,548.12
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	5,602.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	184,018.41
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	11,456.37
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	78,929,035.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈППС	РСД	13,021,723.11
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	20,528,665.12
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,881,376.79
	Укупно у динарима				1,107,907,835.51
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	871,003,126.92
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,633,817.95
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	629,439.17
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	1,192,139.79
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	5,602.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	248,735.91
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	12,098.37
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	68,002,096.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈППС	РСД	13,021,723.11
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	12,315,038.79
	Укупно у динарима				968,063,818.01
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3,963,367,641.69
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,881,354.93
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	191,619.25
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	1,038,361.79
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	336,755.91
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	12,098.37
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	76,245,696.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије и Управе за трезор	ЈППС	РСД	41,098,174.22
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	11,143,598.79
	Укупно у динарима				4,096,315,300.95

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

II  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 953-16249/18-18

Образац 10

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Датум: 31-07-2018  
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			180,349
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			504,271
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			138,193
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			548,510
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			158,881
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			76,442
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			317,099
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			616,278
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			407,847
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,242
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			44,479
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			94,954
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1,129,918
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			19,319
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			7,061
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>					<b>4,676,710</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
	<b>Уговорено до 2016. године</b>					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	57,155
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	<b>СВЕГА:</b>	1			<b>180,351</b>	<b>195,910</b>
	<b>Програм радова за 2016. год.</b>					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештиг, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	11,017
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПИА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измена д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	25,610
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештиг, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПИА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступака јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПИА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>50,904</b>	<b>70,130</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>2,765</b>	<b>2,765</b>
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштитну права			
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	28,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пуга (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пуга (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		982

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заучино са претходном годином
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут IБ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунтњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуна постојећег пројекта, напунтњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 000004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 000004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	264
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IББ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IББ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>449,544</b>	<b>459,897</b>
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (ЈЛ=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (ЈЛ=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (ЈЛ=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (ЈЛ=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким лаборатором (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	<b>СВЕГА :</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мрављици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IB реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукви, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мрављици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислофин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА :</b>				<b>13,623</b>	<b>22,763</b>
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бициклическе стазе на ИБ-15,Кикинда-Наково					395
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,004
	<b>СВЕГА :</b>				<b>2,263</b>	<b>3,662</b>
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	<i>СВЕГА :</i>	<i>/</i>			<i>5,314</i>	<i>6,088</i>
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕгoPAP/IRAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	516
	<i>СВЕГА :</i>				<i>14,076</i>	<i>21,314</i>
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију ПРА пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	<i>СВЕГА :</i>				<i>37,681</i>	<i>38,761</i>
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жуљавац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прелиња, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чапри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Тополица), деоница Вранје 2 - Ристовац, деоница Мала Крена 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдинк) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	966
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			49,361
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			5,662
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина					
	<b>СВЕГА :</b>				<b>27,667</b>	<b>77,028</b>
	<b>УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:</b>				<b>798,074</b>	<b>912,206</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,485,754
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево Електро радови					
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови					
	Мост Гвезда - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе пројекте из Споразума са манастиром Ковљ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	5,902,306
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	441,562
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови					
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Областница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					640,727
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					
	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботница југ"					
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчви, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,885,104
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	7,019,688
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	Државни пут II реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр. 102 (по старом М-22.1) на км 70+640					
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>					
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)					21,952,230
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза					
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима					
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	150,977
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима					



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2. Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Изградња пројекта изведеног објекта					157,060
	Државни пут III реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Јуџа и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима					72,988
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3				72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	9,918
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 облизнанице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					128,674
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (лесни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелсане раскрснице - петља Т6					
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					41,901
	Коридор 10, Е-75 Напагна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013			1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	29,650
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевци" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевци" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, ЛI=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, ЛI=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, ЛI=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, ЛI=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда					
	(PPСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 ЛI=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(PPСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 ЛI=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	42,367
	(PPСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(PPСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Суричин - зона моста преко Саве					
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"					
	Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
	<b>УКУПНО:</b>				<b>632,461</b>	<b>659,693</b>
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање потребне дозволе					4,605
	Лот 1.1, I део					
	Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
	Изградња петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	Лот А1					
	Лот Б1, Б2, Б3а					
	Лот 5					

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Лот 1.1, I део					
	Изградња бочних наплатних станица Желник, Бачка Топола и Фекетић					
	Изградња петље "Пеглово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у трупу аутопута петља Аеродром, Универзал, Фолцваген сервис, Ласта, Завојничка река, Бубањ поток					
	Електро радови-напл. Ст. Прешево					
	Електро радови-напл. Ст. Мат, Малча					
	Левосоје-завршни радови					
	Лот 5					
	Лот 6					
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	16,529
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>81,763</b>
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,872,351

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 облизнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,065,760
	Изградња облизнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови					
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова допуне	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	243,649
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					24,841
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,049,244
	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"					
	<b>УКУПНО:</b>				<b>18,374,174</b>	<b>17,774,195</b>
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,642,520
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot 1a: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot 1b: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годином
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженерица у Валеу	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19: Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угринавци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,771,577</b>	<b>5,876,928</b>
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Save					
	Надзор на Лот-у Б5.4					
	<b>УКУПНО:</b>				<b>62,965</b>	<b>19</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање но изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,412,505</b>	<b>3,530,190</b>
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Лот 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2. Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелсане раскрснице (петљаТ6)					
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,000,259</b>	<b>2,902,709</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	373,018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	739,743
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	934,579
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	547,441
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,520 км	3	2015	радови у току	1,219,235	978,390
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грчаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,263,791
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,507,360</b>	<b>4,836,962</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бућин Г роб, деоница: Топола 1 - Бућин Г роб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	818,717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	505,254
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Петушац), L=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	391,213

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	673,566
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,392,424</b>
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					3,461
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја					
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	517,080
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					
	Финансијска ревизија пројекта					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					12,920
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					3,135
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,631
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					2,604
	<b>УКУПНО:</b>				<b>219,225</b>	<b>540,831</b>



у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Обука/тренинг					2
	<b>УКУПНО:</b>					2
	Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корепите-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метеостаница за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1.6 мил евра)					
	Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			522,065
	<b>УКУПНО:</b>				539,669	539,669
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				<b>63,233,862</b>	<b>70,467,187</b>

<sup>1</sup> - солствена средства, <sup>2</sup> - удружена средства, <sup>3</sup> - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), <sup>4</sup> - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		Б.У. Е.К.С. П.Р.О.П.Р.И.А.Ц.И.Ј.А.									
1	Е-75,ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	30,000	10,791	15,000	202	30,000	10,791	30,000		30,000	
2	Е-75,ГРДЕЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	5,000	3,041	2,500	1,546	5,000	3,041	5,000		5,000	
3	Е-75,ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	5,000	8,035	2,500	1,211	5,000	8,035	5,000		5,000	
4	Е-75,ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - ВЛАДИЧИН ХАН	5,000	71,726	2,500	49,379	5,000	71,726	5,000		5,000	
5	Е-75,ЛЕВОСОЈЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	5,000	29,428	2,500	28,247	5,000	29,428	5,000		5,000	
6	Е-75,ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА(Багајнице-Добновици и Сектор 5)	50,000	7,031	25,000	169	50,000	7,031	50,000		50,000	
7	Е-80,ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	40,000	50,555	20,000	25,487	40,000	50,555	40,000		40,000	
8	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	5,000	16	2,500	16	5,000	16	5,000		5,000	
9	ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ - ПИРОТ ИСТОК	5,000	6,654	2,500	10,011	5,000	6,654	5,000		5,000	
10	Е-75,У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100,000	41,109	50,000		100,000	41,109	100,000		100,000	
11	Е-763,ЛАКОВАЦ - ЉИГ	25,000	15,268	12,500	9,878	25,000	15,268	25,000		25,000	
12	Е-763,ОБРЕНОВАЦ - УБ	25,000	108	12,500	106	25,000	108	25,000		25,000	
13	Е-763,СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	200,000	77,938	100,000	39,526	200,000	77,938	200,000		200,000	
14	Е-763,ПРЕЉИНА-ПОЖЕГА	300,000	11	50,000		100,000	11	200,000		300,000	
15	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	150,000		30,000		70,000		110,000		150,000	
16	АУТОПУТ РУМА-ШАБАЦ	100,000						50,000		100,000	
17	Е-761,ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	300,000				100,000		200,000		300,000	
18	АУТОПУТ НИШ-МЕРДАРЕ	300,000				100,000		200,000		300,000	
19	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	100,000	23,542	25,000	7,806	50,000	23,542	75,000		100,000	
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>		<b>1,750,000</b>	<b>345,253</b>	<b>355,000</b>	<b>173,584</b>	<b>920,000</b>	<b>345,253</b>	<b>1,335,000</b>		<b>1,750,000</b>	
(позиција 5. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>СТУДИЈСКИ ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
1	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1,267	183	1,267	183	1,267	183	1,267	183	1,267	1,267
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом Утицаја на животну средину	14,844	2,474	2,969	2,474	4,453	2,474	7,422	14,844		
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	27,336							27,336		
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29,712	1,500		1,500				29,712		
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886							41,886		
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	11,501		2,875		5,750		11,501	11,501		11,501
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	12,576		3,773		10,061		12,576	12,576		12,576
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6,000				2,000		3,000	6,000		6,000
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600				100		200	600		600
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	41,000				12,300		32,800	41,000		41,000
	ТК Техничке документације побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	4,024						3,219	4,024		4,024
	ТК Пројекта за грађевинску дозволу д.п. IА-А2 (Е-763), Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пожега (Л = 30 км)	83,500						25,050	83,500		83,500
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате-Крушевац(Кошеви)	30,000						6,000	30,000		30,000
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевци	22,000						4,400	22,000		22,000
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевци - Прељина	20,000						4,000	20,000		20,000



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница Појате - Грельина	1,500				1,500			1,500		1,500
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре	15,000	1,295		1,245	1,500	1,295		9,000		15,000
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>362,746</b>	<b>5,452</b>	<b>10,884</b>	<b>5,402</b>	<b>38,931</b>	<b>5,452</b>		<b>121,935</b>		<b>362,746</b>
<b>2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И І РЕДА</b>										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештана д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	25,610				6,000			16,000		25,610
	Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута ІБ-21, Нови Сад - Рума, Деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ПП-ДП21“, Л=16,760км (км 18+179,57 - 34+657,74, Л = 16,478км)	1,008		700		1,008			1,008		1,008
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница (Л = 55 км)	145,000				29,000			116,000		145,000
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: нештин - Визитл - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)	25,000				5,000			15,000		25,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Пазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	36,000				7,200			28,800		36,000
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева І реда по хитним налозима	6,000				2,000			5,000		6,000
	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева І реда по хитним налозима	600							300		600
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налозима	4,400				1,500			3,500		4,400
	Техничка контрола Техничке контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налозима	392							242		392
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И І РЕДА УКУПНО:</b>	<b>244,010</b>		<b>700</b>		<b>51,708</b>			<b>185,850</b>		<b>244,010</b>
<b>3</b>	<b>МОСТОВИ</b>										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута І реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31,000	844					844	12,000		31,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда број 158 и површинске раскрснице државног пута IIA реда број 158 и државног пута IIB реда број 438, у месту Грделица	3,600	2,790	1,800	1,141	3,600	2,790	3,600	3,600	3,600	3,600
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексинац - Катун	2,868	1,271	1,434	1,271	2,868	1,271	2,868	2,868	2,868	2,868
	ТК пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексинац - Катун	300				300		300	300	300	300
	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави	3,108	1,363	1,554	781	3,108	1,363	3,108	3,108	3,108	3,108
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 162, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави	600		600		600		600	600	600	600
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута IIB реда број 351 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари	357		357		357		357	357	357	357
	Техничка документација реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	36,000				16,000		26,000	36,000	36,000	36,000
	ТК техничке документације реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	600				600		600	600	600	600
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	36,000						18,000	36,000	36,000	36,000
	Иновирање техничке документације за рехабилитацију државних путева пута I-B реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	2,400				1,200		2,400	2,400	2,400	2,400
	Иновирање техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	3,600				1,800		3,600	3,600	3,600	3,600
	Техничка документација изградње моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IБ реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања)	3,840						1,920	3,840	3,840	3,840

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК пројекта за грађевинску дозволу изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IB реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања)	300								300	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"	6,000			3,000			6,000		6,000	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"	600						600		600	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"	4,800			2,400			4,800		4,800	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"	480						480		480	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шлигљани	4,800			2,400			4,800		4,800	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шлигљани	480						480		480	
	Техничка документација за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IB реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци	3,840						1,920		3,840	
	ТК пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IB реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци	300								300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	5,643	877		751		877	3,000		5,643	
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	1,000						500		1,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100						50		100	
	Израда техничке документације за легализацију објеката на државним путевима	600				300		600		600	
	Техничка документација за санације тунела на државном путу IB реда број 34	6,000				3,000		6,000		6,000	
	ТК техничке документације за санације тунела на државном путу IB реда број 34	600				300		600		600	
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>167,016</b>	<b>7,145</b>	<b>3,944</b>	<b>5,745</b>	<b>41,833</b>	<b>7,145</b>	<b>108,183</b>		<b>167,016</b>	
4	<b>КЛИЗИШТА</b>										
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	4,000			1,000	2,000		3,000		4,000	
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	400			100	200		300		400	
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	4,000			1,000	2,000		3,000		4,000	
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	400			100	200		300		400	
	<b>УКУПНО КЛИЗИШТА:</b>	<b>8,800</b>			<b>2,200</b>	<b>4,400</b>		<b>6,600</b>		<b>8,800</b>	
5	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>										
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда — Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда — Наково	16,172	8,038		8,086	16,172	8,038	16,172	16,172	16,172	16,172
	Израда пројектно техничке документације										
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда — Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда — Наково	1,617				1,617		1,617		1,617	
	Техничка контрола пројектно техничке документације										
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда — Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда — Наково	36,700						16,700		36,700	
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда — Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда — Наково	700						320		700	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	1,500				1,500				1,500	
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији	45,000				17,000				34,000	
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на редовима рехабилитације	1,800				670				1,340	
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	2,396				2,396				2,396	
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији	152,000				32,000				102,000	
	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>257,885</b>	<b>8,038</b>	<b>8,086</b>		<b>71,355</b>	<b>8,038</b>			<b>176,045</b>	<b>257,885</b>
6	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Надзор на редовима рехабилитације	3,500				700				2,200	
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	20,000				10,000				15,000	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>23,500</b>		<b>5,000</b>		<b>10,700</b>				<b>17,200</b>	<b>23,500</b>
7	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	9,000				9,000				9,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	21,000				10,500				15,750	
	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6,800				4,500				6,800	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700				700				700	
	Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	10,000				4,000				6,000	
	Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000								500	
	Реализације безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000								500	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3,300		1,000		3,300		3,300		3,300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4,900	1,500	1,500		4,900	1,500	4,900		4,900	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3,800		1,200		3,800		3,800		3,800	
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4,400		1,000		4,400		4,400		4,400	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000						7,000		15,000	
	Израда техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена аутриџа пута на настанак саобраћајне незгоде	10,000		2,000		6,000		10,000		10,000	
	Техничка контрола техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена аутриџа пута на настанак саобраћајне незгоде	1,000				500		1,000		1,000	
	Израда техничке документације за побољшање опасних места	12,000		2,000		5,000		8,000		12,000	
	Ревизије безбедности саобраћаја Пројекта побољшања опасних места по хитним напозима	1,200						600		1,200	
	Техничка контрола техничке документације за побољшања опасних места	1,200						600		1,200	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1	12,000		3,000		7,000		12,000		12,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда	10,800		1,800		4,800		7,800		10,800	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIIA реда	9,600		1,600		3,600		6,600		9,600	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију	5,500				2,500		5,500		5,500	
	Зоне школа на државним путевима	5,000				2,500		5,000		5,000	
		<b>149,200</b>	<b>1,500</b>	<b>29,050</b>		<b>77,000</b>	<b>1,500</b>	<b>119,750</b>		<b>149,200</b>	
8	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Студија односа заштитних природних и културних добара и мреже државних путева	518		518		518		518		518	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничко улутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1,200		300		600		900		1,200	
	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2,100		1,470		2,100		2,100		2,100	
	Актурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4	500				500		500		500	
	Прегљина - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85										
	Актурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5	500				500		500		500	
	Пријевор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01										
	Актурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Лучани – Пожега.	500				500		500		500	
	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	1,104				880		1,104		1,104	
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	1,050		1,050		1,050		1,050		1,050	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војводиналут-Бачкалут"	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве Без Ибра	1,900						1,900		1,900	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1,900						1,900		1,900	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве	1,028		1,028		1,028		1,028		1,028	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Save	1,900						1,900		1,900	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,400						2,400		2,400	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1,500						1,500		1,500	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Граделица	60	14			60	14	60	14	60	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда Број 2, објекат у месту Брђани	600				600				600	600
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда Број 2, објекат у месту Брђани	60				60				60	60
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део	6,000								3,000	6,000
	Мерење буке у животној средини	1,800		450		900				1,350	1,800
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	2,000								1,000	2,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине	3,000								1,500	3,000
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза	1,440				480				960	1,440
	Озелењавање путних објеката	600				600				600	600
	Провера ефикасности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут IБ реда 23, деоница Чачак - Пожега	600				600				600	600
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним наложима	2,400				1,200				1,800	2,400
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним наложима	180				60				120	180
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>40,040</b>	<b>14</b>	<b>5,416</b>	<b>14</b>	<b>15,436</b>	<b>14</b>	<b>32,650</b>	<b>14</b>	<b>40,040</b>	<b>40,040</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ</b>										
	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаџментом	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кошт беневит анализом	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2,892		2,892		2,892		2,892		2,892	
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са кошт Беневит анализом	1,500		1,000		1,500		1,500		1,500	
	Студија умањења емисија угљен диоксида заменом постојећих грејних тела и расхладних уређаја употребом топлотних пумпи	1,000						500		1,000	
	Израда катастра потрошача воде у ЈППС	1,500				500		1,000		1,500	
	Израда главног пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела	1,000		500		1,000		1,000		1,000	
	Набавка пулног водомера за објекат Газела	40						40		40	
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пуноница за електрична возила	1,500				500		1,000		1,500	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путевима Србије	1,600						800		1,600	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева ушtede ЈП Путевима Србије	900						500		900	
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:</b>	<b>18,532</b>		<b>9,192</b>		<b>12,992</b>		<b>15,832</b>		<b>18,532</b>	
	<b>УКУПНО</b>	<b>1,271,729</b>	<b>22,149</b>	<b>76,273</b>	<b>9,346</b>	<b>324,355</b>	<b>22,149</b>	<b>784,045</b>		<b>1,271,729</b>	
	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>										
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>											
А)	РАДОВИ										
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000	
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза										
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево										
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови										
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуњу										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка	240,000	249,337			249,337		180,000		240,000	
	Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)							120,000	249,337		
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка	60,000						30,000		60,000	
	Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјаништа										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Престали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	170,000	61,383	30,000	10,293	90,000	61,383	170,000		170,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000										
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"										
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	15,000				15,000		15,000		15,000	
	Обилазница око Зрењанина										
	Изградња моста преко Бегеја										
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран										
	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"										
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате пугарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица	34,100	18,062	34,100	953	34,100	18,062	34,100	34,100	34,100	
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	124,700		124,700		124,700		124,700		124,700	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кула - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1,500,000	299,103	300,000	184,286	750,000	299,103	1,200,000		1,500,000	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге										
	Државни пут IА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	100,000	66,226			50,000	66,226	100,000		100,000	
	<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>	<b>2,259,800</b>	<b>694,111</b>	<b>504,800</b>	<b>444,869</b>	<b>1,229,800</b>	<b>694,111</b>	<b>1,899,800</b>		<b>2,259,800</b>	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б)	<b>УСЛУГЕ СТУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС										
	Коридор 10, Е-75	8,800				4,500			8,800		8,800
	Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)										
	Коридор 10, Е-75	4,200							4,200		4,200
	Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза										
	Коридор 10, Е-75										
	Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 965+700,59 до км 976+950,00, Л=20км										
	Надзор на Завршним радовима										
	Коридор 10, Е-75	1,250		1,250		1,250			1,250		1,250
	Наплатна станица и петља Прешево,										
	Надзор на Електро радовима										
	Коридор 10, Е-80										
	Завршни радови на петљама Матејевац и Малча										
	Надзор на Електро радовима										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад										
	Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и										
	Рехабилитација постојећег моста Бешка	6,300				3,300			6,300		6,300
	Надзор на Преосталим радовима, I приоритет										
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад										
	Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	5,300	2,621	1,700	1,422	4,200	2,621	5,300	5,300	2,621	5,300
	Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад										
	Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										
	Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад										
	Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000										
	Надзор на Преосталим радовима										



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Изградња пројекта изведеног објекта	5,400						2,900		5,400	
	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	2,500								2,500	
	Укупно услуге Б.1.1.	33,750	2,621	2,950	1,422	13,250	2,621	28,750		33,750	
	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова										
Б.1.2.	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања										
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)										
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)										
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловаца и петља Петлово брдо)	8,300				2,500		5,800		8,300	
	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)										
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5										
	Укупно услуге Б.1.2.	8,300				2,500		5,800		8,300	
	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
Б.1.3.	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)										
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	Лот 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6										
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	42,050	2,621	2,950	1,422	15,750	2,621	34,550		42,050	
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова										
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда										
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда										
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда										
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км										
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км										
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице										
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице										
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км										
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км										
	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година						01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 20 (М-7), деоница: (0245) Кап-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ЈА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	2,300		2,300		2,300		2,300		2,300		2,300		2,300	
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	800		800		800		800		800		800		800	
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км														
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево														
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве														
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"														
	Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење														
	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење														
	Укупно услуге Б.2.	4,300		4,300		4,300		4,300		4,300		4,300		4,300	
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (Б):</b>	<b>46,350</b>	<b>2,621</b>	<b>7,250</b>	<b>1,422</b>	<b>20,050</b>	<b>2,621</b>	<b>38,850</b>	<b>2,621</b>	<b>46,350</b>	<b>2,621</b>	<b>46,350</b>	<b>2,621</b>	<b>46,350</b>	<b>2,621</b>
Г)	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>														
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање потребне дозволе	25,000	5,974	5,000		15,000	5,974	20,000	5,974	25,000	5,974	25,000	5,974	25,000	5,974
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	12,000		3,000		6,000		9,000		12,000		12,000		12,000	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18,000		3,000		8,000		13,000		18,000		18,000		18,000	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	20,000		5,000		10,000		15,000		20,000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>	<b>79,000</b>	<b>5,974</b>	<b>17,000</b>		<b>41,000</b>	<b>5,974</b>	<b>60,000</b>		<b>79,000</b>	
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":</b>	<b>2,385,150</b>	<b>702,706</b>	<b>529,050</b>	<b>446,291</b>	<b>1,290,850</b>	<b>702,706</b>	<b>1,998,650</b>		<b>2,385,150</b>	
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ</b>											
<b>В)</b>	<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)</b>										
<b>В.1.</b>	<b>РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)</b>										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационаржа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	613,700	210	43,500	210	217,600	210	478,700		613,700	
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Браза Паланка, Л=23,365 км										
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=6.5 км										
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањлица, Л=38,930 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевиги - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км										
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меришина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):</b>	<b>613,700</b>	<b>210</b>	<b>43,500</b>	<b>210</b>	<b>217,600</b>	<b>210</b>	<b>478,700</b>	<b>613,700</b>		
<b>В.2.</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању у 40%)</b>										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове										
	за ЕБРД радове										
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)										
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП										
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма										
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева										
	Капацитет за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта										
	Утврђивање стања државне путне мреже										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Финансијска ревизија пројекта										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	650		650		650		650		650	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	2,380		1,640		2,380		2,380		2,380	
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (лун профил), Л=21,805 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меришина - Прокупље (Орѓане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (Обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км										



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IБ 14 и IБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,208км										
	(СБ/Е/ИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 29, деоница: Сушица - Дојевце, Л=26,700 км										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км										
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км										
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Туприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км										
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км										
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34; Лот 1: IA 1, Ражан (петља) - Алексинац (петља), Л=25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима										
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	3,030		2,250		3,030		3,030		3,030	
	УКУПНО УКУПНО УКУПНО	616,730	210	45,790	210	220,630	210	481,730	210	616,730	
	УЧЕШЋЕ ЛП "ПУТЕВИ СРЕИЈЕ" У КРЕДИТИМА /ЗАЈМОВИМА:										
	ИЗГРАЂАЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,001,880	702,916	574,840	446,501	1,511,480	702,916	2,480,380	3,001,880		



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)									
<b>А) РАДОВИ</b>											
<b>А.1.</b>											
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000										
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	50,000	4,336	50,000	1,892	50,000	4,336	50,000	50,000	50,000	50,000
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	100,000				100,000			100,000		100,000
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)										
	Сектор Б.5.2 (траса)										
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	500,000				150,000			350,000		500,000
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"										
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	2,200,000	380,295	450,000	172,195	1,000,000	380,295		1,550,000		2,200,000
	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"										
	<b>УКУПНО ЕИБ изградња:</b>	<b>2,850,000</b>	<b>384,631</b>	<b>500,000</b>	<b>174,087</b>	<b>1,300,000</b>	<b>384,631</b>	<b>2,050,000</b>	<b>2,850,000</b>		<b>2,850,000</b>
<b>А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка										
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима										
	Lot II:										
	9. Мост преко Западне Мораве ГП										
	10. Мост преко Мусине реке										
	11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице											
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве											
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа											
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V											
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке											
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III											
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI											
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III											
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"											
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Билњовац-Баљевац и изградња моста у Барама											
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25. 1. деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу											
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац –Шабац										
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дифи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081										
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:										
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	2,850,000	384,631	500,000	174,087	1,300,000	384,631	2,050,000	2,850,000		
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ										
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница										
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	57,000		14,000		28,000		42,000	57,000		
	Надзор на Лот-у Б5.4										
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	57,000		14,000		28,000		42,000	57,000		
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	2,907,000	384,631	514,000	174,087	1,328,000	384,631	2,092,000	2,907,000		



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)</b>											
A)	<b>РАДОВИ</b>										
A.1.	<b>ИЗГРАДЊА</b>										
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"										
	ЛОТ 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000	
	УКУПНО ЕБРД изградња:	9,000		9,000		9,000		9,000		9,000	
A.2.	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>										
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)										
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		158		158		158		158		158
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелсане раскрснице (петљаТ6)										
	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту / А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"										
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:		158		158		158		158		158
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	9,000	158	9,000	158	9,000	158	9,000	158	9,000	158
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	9,000	158	9,000	158	9,000	158	9,000	158	9,000	158

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД</b>											
<b>ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ</b>											
<b>РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање</b>											
А)	<b>ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу /Б 27 Аранђеловац 4 - Крпевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	11,307				11,307					
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу /Б 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	10,000	211	10,000		10,000	211	10,000		10,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу /Б 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевини, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу /Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу /Б 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковилџача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и /Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу /Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	30,000	31,796	30,000	7,629	30,000	31,796	30,000	7,629	30,000	
	<b>УКУПНО Хитни радови:</b>	<b>160,000</b>	<b>43,314</b>	<b>160,000</b>	<b>7,629</b>	<b>160,000</b>	<b>43,314</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>
Б)	<b>УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ</b>										
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг	20,000	26,470	20,000	8,829	20,000	26,470	20,000	8,829	20,000	20,000
	<b>УКУПНО Услуге за хитне радове:</b>	<b>20,000</b>	<b>26,470</b>	<b>20,000</b>	<b>8,829</b>	<b>20,000</b>	<b>26,470</b>	<b>20,000</b>	<b>8,829</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
	<b>УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:</b>	<b>180,000</b>	<b>69,784</b>	<b>180,000</b>	<b>16,458</b>	<b>180,000</b>	<b>69,784</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА БЕРД - 100% финансирање											
ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
А)	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IА 152 Топола 1 – Булин Гроб, Деоница: Топола 1 – Булин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	10,000	13,473	10,000	13,473	10,000	13,473	10,000	10,000	10,000	10,000
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	75,000	26,230	75,000		75,000	26,230	75,000		75,000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	50,000	69,730	50,000	69,730	50,000	69,730	50,000	50,000	50,000	50,000
	УКУПНО РРСП БЕРД ХИТНИ РАДОВИ:	185,000	109,433	185,000	83,203	185,000	109,433	185,000	185,000	185,000	185,000
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	365,000	179,217	365,000	99,661	365,000	179,217	365,000	365,000	365,000	365,000
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање											
РАДОВИ											
А)	Појачано одржавање државног пута IБ 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км									72,140	72,140
	Појачано одржавање државног пута IБ 23, деоница: Ужице 3 - Крајовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км										
	Појачано одржавање државног пута IБ 353, деоница: Кладово - Браза Паланка, Л=23,565 км										
	Ауглопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рекулитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км										
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IБ 26 (М-8)										
	Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (ауглопут), Л=15,245 км									68,770	68,770
	Појачано одржавање државног пута IБ 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км										



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км										
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерих (Варда), Л=21,100 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>140,910</b>									<b>140,910</b>
Б)	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове	53,400	54,166			17,800	54,166				53,400
	за ЕБРД радове	35,700	2,656			11,900	2,656				35,700
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	6,310				6,310					6,310
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	40,000		10,000		20,000		30,000			40,000
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	39,830						19,920			39,830
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	11,800				5,900		5,900		11,800	
	Утврђивање стања државне путне мреже	72,000						12,000		72,000	
	Финансијска ревизија пројекта	1,200				1,200		1,200		1,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	3,200	936	3,200	936	3,200	936	3,200		3,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	8,170	1,153	8,170	1,153	8,170	1,153	8,170		8,170	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	17,020		17,020		17,020		17,020		17,020	
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	13,370						6,690		13,370	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км	23,620	382	7,870	382	20,470	382	23,620		23,620	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	6,570	1,150	3,860	1,150	6,580	1,150	6,580		6,570	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља - Ужице 3,	3,570	5,522	2,460	5,522	3,560	5,522	3,560		3,560	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	8,680		7,050		8,690		8,690		8,690	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	4,610	3,433	4,610	3,433	4,610	3,433	4,610		4,610	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	5,100	4,759	3,190	4,689	5,110	4,759	5,110		5,100	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	11,720		4,260		8,520		9,590		11,720	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	4,200		4,200		4,200		4,200		4,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	22,770				8,130		16,260		22,770	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	29,740		14,870		20,820		26,770		29,740	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година				01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	21,920		7,310		19,000		21,920		21,920		21,920	
	(СБ/ЕМБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IA 160: Лот 1: IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Самлајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	31,560	7,716	7,890	7,716	22,090	7,716	28,400		31,560			
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	17,190	1,758	5,370	1,758	10,740	1,758	15,040		17,190			
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	31,120				8,650		24,210		31,120			
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км												
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	15,930		3,190		7,440		13,810		15,930			
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	3,690				1,230		2,460		3,690			
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,208 км												
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевце, Л=26,700 км												
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км												
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22: Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањка - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	49,790				17,780		35,560		49,790			



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрањев), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовца) – Деспотовца, Л=21,440 км	58,440		20,930		41,860				58,440	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Парафин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	50,480		18,030		36,060				50,480	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км,										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	21,260		3,990		11,960				21,260	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	4,060								4,060	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34; Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л=25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	43,520				21,760				43,520	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21; Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	33,910				16,960				33,910	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147; Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	31,930				15,970				31,930	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	8,730				2,180				8,730	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	12,400						6,200		12,400	
	УКУПНО УСЛУТЕ НА ПРОЈЕКТУ:	858,510	83,631	114,520	15,099	312,070	83,631	573,150		858,510	
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	Обука/тренинг	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО ОБУКА:	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ	1,003,420	83,631	115,520	15,099	314,070	83,631	576,150		1,003,420	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационача: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	90,000	69,403	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000		90,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км										
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	310,340								310,340	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куџура), Л=10,156 км										
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км										
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км										
	УКУПНО РАДОВИ:	400,340	69,403	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000		400,340	
	УКУПНО РРСП ЕБРД										
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	400,340	69,403	50,000	69,403	90,000	69,403	90,000		400,340	
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,403,760	153,034	165,520	84,502	404,070	153,034	666,150		1,403,760	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ:	1,183,420	153,415	295,520	31,557	494,070	153,415	756,150		1,183,420	
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	585,340	178,836	235,000	152,606	275,000	178,836	275,000		585,340	
	УКУПНО РРСП:	1,768,760	332,251	530,520	184,163	769,070	332,251	1,031,150		1,768,760	
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАДМОВА	4,684,760	717,040	1,053,520	358,408	2,006,070	717,040	3,132,150		4,684,760	
	(позиција 10. у Програму пословања Б. Удгласа у текућој години):										

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путевн Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 11

Датум: 31-07-2018

Београд, Булевар краља Александра бр. 282

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,**  
на дан 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,542	153,542	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,542	153,542	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,506,892	461,795	1,045,097
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	140,493	132,340	8,153



део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9119	1,366,399	329,455	1,036,944
3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9120	1,366,399	329,455	1,036,944
3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузећима				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	9121			
3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	9122			
3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9123			
3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси				
054, 056, део 059, 21, 22	9124	1,464,308	1,027,418	436,890
4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)				
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	9125	289,035	284,011	5,024
4.1. Потраживања од физичких лица				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9126			
4.2. Потраживања од јавних предузећа				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9127	768,586	442,486	326,100
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећника				
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	9128	105,766	0	105,766
4.4. Потраживања од републичких органа и организација				
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	9129			
4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	9130	300,921	300,921	0
4.6. Остала потраживања				

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице



М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

II  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-16249/18-20  
Датум 31-07-2018  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године**

Београд

Јули 2018. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину** донео је Надзорни одбор 9. фебруара 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. марта 2018. године („Сл.гласник РС“ бр.16/18).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2018. године**. Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од **1. јануара до 30. јуна 2018. године**), у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2018. годину.

Одржавање је за 2018. годину планирано у износу од 18.825,3 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 888,3 милиона динара, пре свега због мањег прилива средстава Министарства финансија, намена експропријација, за 525,0 милиона динара.

Зајам Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност планиран је у износу од 3.042,5 милиона динара (25 милиона ЕУР, по пројектованом курсу из Закона о буџету РС за 2018. годину, 1 ЕУР = 121,7 динара), на позицији Други пословни приходи (АОП 1017). Уплата од 2.944,8 милиона динара извршена је 8. маја 2018. године и књижена на позицији Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (АОП 1016).

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 4.911,9 милиона динара, од чега је на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026) више реализовано 4.617,9 милиона динара, пре свега због веће реализације код одржавања путева, у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за јун месец исплаћена у јулу.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 16.278,5 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 15.641,8 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 636,7 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 7,6 милиона динара и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 407,5 милиона динара и највећим делом се састоје од Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045) и Расхода камата (АОП 1046). На позицији Расходи камата уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао отплату камата које

доспевају за плаћање у 2018. години, а чији се део односи на 2017. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2017. године.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 242,0 милиона динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010), реализација је мања од планиране за 5.946,3 милиона динара, првенствено због мање реализације на позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016), због мањих улагања у изградњу, реконструкцију и рехабилитацију.

Одступања код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код Готовинских еквивалената и готовине (АОП 068). У Програму пословања Готовински еквиваленти и готовина били су планирани на дан 30.06.2018. године у износу од 325,5 милиона динара, а стварно стање на дан 30.06.2018. године износило је 4.096,3 милиона динара. Разлози одступања дати су код објашњења Обрасца 1Б. Извештај о токовима готовине.

Одступање на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451) односи се на Добављаче у земљи (АОП 0456), настало због веће реализације одржавања у односу на план.

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 376,8 милиона динара указује да се у односу на стање на дан 31.12.2017. године (389,7 милиона динара), и планирано стање на дан 30.06.2018. године (450,0 милиона динара) аванси правдају у складу са динамиком из уговора, и да је реализација већа од очекиване.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, средстава Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.



Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

На позицији Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због већих улагања у одржавање путева.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања.

На позицији Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025), код Осталих краткорочних обавеза (АОП 3030) у реализацији су приказане две краткорочне бескаматне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије у укупном износу од 2.140,0 милиона динара, и то: 1.200,0 милиона динара уплаћено 19.03.2018. (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-2145/2018 од 08.03.2018.) и 940,0 милиона динара уплаћено 29.06.2018. године (на основу Закључка Владе 05 Број: 401-6250/2018 од 29.06.2018. године). Позајмице нису планиране Програмом пословања.

Није било повлачења из зајмова ЕИБ за Обилазницу Београда, која су планирана у износу од 1.400,0 милиона динара (АОП 3027).

Одступања у односу на планирани ниво код Одлива готовине из активности финансирања (АОП 3031) бележи се на позицији Краткорочни кредити (одливи), (АОП 3034). Планирано је враћање краткорочних бескаматних позајмица које су током 2017. године добијене из приватизационих примања буџета РС, у износу од 4.622,0 милиона динара (2.800, 622,0 и 1.200,0 милиона динара), а доспевале су у другом кварталу 2018. године. Анексима уговора сачињених на основу Закључака Владе РС (05 Број: 420-3820/2018 од 26.04.2018. и 05 Број: 420-6113/2018 од 28.06.2018.) рок враћања ових позајмица продужен је до 30. новембра и 30. децембра 2018. године, тако да се у извештајном периоду, уместо планираног нето одлива готовине из активности финансирања, бележи нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038).

У Обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине, разлика на позицији Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) у плану и реализацији настала је из разлога што је план за 2018. годину рађен на основу процењене реализације за 2017. годину, док се реализација у периоду 01.01-30.06.2018. даје на основу стварног салда готовине на крају 2017. године.

Наведена одступања имају као резултат већу готовину на крају обрачунског периода, у односу на планиран износ.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

20. Дневнице за службена путовања

22. Отпремнине за одлазак у пензију

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције, образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр. 20) Дневнице за службена путовања, реализација је изнад планираних средстава за период од 01.01. до 30.06.2018. године, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да су се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, а осим тога и у овом периоду је био ангажован већи број запослених у обављању годишњег пописа.
- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, износ који је исказан није планиран, јер је укупно деветоро запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла бити објективно планирана.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2017. године** било је запослено **1.683** радника, од којих 1.348 на неодређено време и 335 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 14 лица.

На крају другог квартала 2018. године (на дан **30.06.2018. године**) било је запослено **1.689** радника, од којих 1.338 на неодређено време и 351 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2017. године, број радника је већи за 6 и то:

- Број радника на неодређено време мањи је за 10. Пријем се бележи код 13 радника, и то: 11 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док су два радника враћена на посао судском одлуком. Одлив кадрова бележи се код 23 радника, и то: 12 радника су отишла у пензију, 4 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, два радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је престанак радне обавезе код 5 радника наступио услед смрти запослених.
- Број радника на одређено време већи је за 16. Пријем се бележи код 28 радника, и то: један радник је примљен као замена и један радник због повећаног обима посла, а 26 радника уз сагласност Комисије. Одлив кадрова бележи се код 12 радника, и то: 11 радника су прешла са одређеног на неодређено време, а један радник је напустио Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 13 лица, једно мање него на дан 31.12.2017. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2018. године није било промена износа накнада из члана 20. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Новина у 2018. години је успостављање наплате путарине на деоници аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда, 1. јануара 2018. године (наплатна станица Димитровград).

У примени су следеће одлуке:

**Путарина:** Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 30. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 24. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.106/17).

**Накнада за ванредни превоз:** Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

**Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству:** Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Такође, није било промена осталих накнада из члана 20. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине **Накнада за употребу државног пута** извршено је марта 2009. године („Сл.гласник РС“ бр.16/09).

У међувремену се бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

**Програмом пословања** ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину Субвенције су планиране у износу од 6.273,0 милиона динара, а **Остали приходи из буџета** у износу од 1.650,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у Програму пословања дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-321/2018 од 31.01.2018. године).

У I кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.500,0 милиона динара, колико је и планирано
- **Остали приходи из буџета:** 274,0 милиона динара, што у односу на планираних 330,0 милиона динара представља 83%. Мање је пренето 56,0 милиона динара.



У II кварталу 2018. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.400,0 милиона динара, што представља 133% планираног износа за II квартал (1.800,0 милиона динара). Више је пренето 600,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 71,0 милиона динара, што представља 13% планираног износа за II квартал (540,0 милиона динара). Мање је пренето 469,0 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2018. године (I и II квартал 2018.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 3.900,0 милиона динара, што у односу на планираних 3.300,0 милиона динара представља 118%. Више је пренето 600,0 милиона динара.

Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о измени Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (05 Број: 401-4460/2018-001 од 31. маја 2018. године).

Приликом израде Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину даће се нова динамика коришћења средстава субвенција, у складу са Закључком Владе од 31. маја 2018. године.

- **Остали приходи из буџета:** пренето је 345,0 милиона динара, што у односу на планираних 870,0 милиона динара представља 40%. Мање је пренето 525,0 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2018. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2018.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	500,000,000					
Фебруар	500,000,000		500,000,000		100%	
Март	500,000,000		1,000,000,000	274,045,772	200%	
<b>I квартал</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>330,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>274,045,772</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>
Април	600,000,000		600,000,000		100%	
Мај	600,000,000		600,000,000	70,989,844	100%	
Јун	600,000,000		1,200,000,000		200%	
<b>II квартал</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>540,000,000</b>	<b>2,400,000,000</b>	<b>70,989,844</b>	<b>133%</b>	<b>13%</b>
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>3,300,000,000</b>	<b>870,000,000</b>	<b>3,900,000,000</b>	<b>345,035,616</b>	<b>118%</b>	<b>40%</b>
Јули	600,000,000					
Август	600,000,000					
Септембар	500,000,000					
<b>III квартал</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>390,000,000</b>				
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>1,260,000,000</b>				
Октобар	500,000,000					
Новембар	500,000,000					
Децембар	273,000,000					
<b>IV квартал</b>	<b>1,273,000,000</b>	<b>390,000,000</b>				
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>2,973,000,000</b>	<b>780,000,000</b>				
<b>УКУПНО 2018. година:</b>	<b>6,273,000,000</b>	<b>1,650,000,000</b>				



## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I и II кварталу 2018. године (период од 01.01.2018. до 30.06.2018.) у износу од 1.000.000 динара. Реализација у овом периоду износи 1.163.768 динара (116% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1280 радника на 47 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 34,0 милиона динара, кроз две позиције:

7. Трошкови ЈП «Путеви Србије»

(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара (по 1,0 милион динара квартално)

8. Систем наплате путарине

(Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 30,0 милиона динара (у II и IV кварталу по 15,0 милиона динара)

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Од планираних 17.000.000 динара за I и II квартал 2018. године, у овом периоду реализовано је 18.007.238 динара (106% планираног износа). У овом износу садржано је 927.204 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 28.марта 2018. године и Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 15. до 21. маја 2018. године).

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године у Обрасцу 10. може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на деоници Е-763 Сурчин – Обреновац. На деоницама: Е-75 Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Е-75 Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Е-75 Царичина долина – Владичин Хан, Е-80 Просек – Црвена Река и Чифлик – Станичење – Пирот Исток, реализација је већа од плана. На осталим деоницама реализација је испод плана за овај период.

Код студија и пројектовања уочава се реализација код државних путева IA реда – аутопутева, где су највећа улагања код израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину. Такође, видљива је реализација код израде техничке документације за мостове на путу ПА-158, и то: рехабилитацију моста преко Козарачке реке и реконструкцију моста преко Глоговачког потока, као и техничке документације за мост преко реке Млаве на државном путу ПА реда број 147, Петровац на Млави.

На ИПА пројектима прекограничне сарадње бележи се реализација код Израде пројектно техничке документације за рехабилитацију пута IB-15 у зони Кикинде.

Није било реализације на пројектима државних путева IB и II реда, клизишта и енергетски менаџмент.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације видљива је реализација на деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, као и на путу ПА-100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе, аутопуту Е-75 Београд – Нови Сад, Лот 1.1, преостали радови II део и Изградњи наплатних станица на аутопуту Е-75 Сириг - Суботица.

Реализован износ на Лот 3 и Лот 5 Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка односи се на позицију Трошкови поравнања (арбитраже) у износу од 249,3 милиона динара.

Позиција је планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel Landstraßer Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године).

Код радова из средстава ЕИБ зајма највећа улагања су на Обилазници Београда, изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице.

Код хитних радова из средстава РПСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама), реализација износи 49% планираних улагања (највише на деоницама IB-22 Мрчајевци – Краљево, IB-28 Мали Зворник - Грачаница и ПА-170 Рогачица – Бајина Башта), а код радова у оквиру Основног програма РПСП зајма реализација износи 38% планираних улагања (највише на деоници IB-12 Каћ – Зрењанин).

Очекује се већа реализација у наредним кварталима.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

Планиране субвенције за 2018. годину износе 6,3 милијарди динара, што је за 12,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Проф.др Милан Мартић