



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-15353/20-3
Датум 30-07-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за други квартал 2020. године

Београд

Јули 2020. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
Е-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године. Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење јавних добара објављени су у „Сл.гласнику РС“ бр.86/19 од 4. децембра 2019, у примени од 1. јануара 2020. године.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину донео је Надзорни одбор 5. фебруара 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.14/20).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 19. јуна 2020. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије.

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2020. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања (сагласност Владе – „Сл.гласник РС“ бр.14/20).

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. јуна 2020. године), у складу са наведеним Правилником.

 **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**
Број 953-95453/20-5
Датум 30-07-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра Ср. 282

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

Образац 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-95453/20-6
у 000 динара

30-07-2020
01.01 - 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	План 01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01-30.06.2020. / План 01.01-30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	33,471,955	36,077,500	13,693,500	18,255,881	133
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	152,912	152,000	58,000	51,316	88
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	152,912	152,000	58,000	51,316	88
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	41,488	42,000	35,500		
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		41,488	42,000	35,500		
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33,277,555	35,883,500	13,600,000	18,204,565	134
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	48,719,930	29,298,180	8,330,509	16,108,149	193
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140,599	140,220	53,505	47,182	88
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01-30.06.2020. / План 01.01-30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	143,469	260,000	112,500	70,830	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	344,123	250,000	140,000	168,090	120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,351,197	2,843,160	1,439,840	1,096,244	76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,244,421	13,807,800	6,054,664	14,190,825	234
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,989,606	11,600,000		221	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	42,273				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,464,242	397,000	530,000	534,757	101
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		6,779,320	5,362,991	2,147,732	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	15,247,975				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	218,285	26,700	13,210	2,877	22
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	403	400	150	121	81
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	403	400	150	121	81
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	27,195	25,000	12,500	2,703	22
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	190,687	1,300	560	53	9
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,949,100	2,267,662	1,003,521	615,325	61
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	535,685	520,000	232,200	257,117	111
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	535,685	520,000	232,200	257,117	111
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,390,559	1,498,827	766,821	353,056	46
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	22,856	248,835	4,500	5,152	114
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,730,815	2,240,962	990,311	612,448	62
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	35,084	31,000	15,250	9,234	61
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	84,802	64,000	51,300	11,743	23
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	310,068	240,000	105,400	229,748	218
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	314,442	192,000	109,600	146,990	134

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01-30.06.2020. / План 01.01-30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		4,553,358	4,332,430	1,615,533	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	17,032,882				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	193,999	78,000	1,400		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				238,589	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		4,631,358	4,333,830	1,376,944	32
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	16,838,883				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	14,074				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		4,631,358	4,333,830	1,376,944	32
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	16,852,957				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДЗЕЉЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-15953/20-7 Образац 1А
Датум 30-07-2020
БЕОГРАД, Булевару 000 динара Александра бр. 282

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / План 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	523,401,875	529,383,255	529,386,055	528,116,186	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30,099	45,673	38,673	41,414	107
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	26,179	42,000	35,000	37,494	107
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,537	3,459	3,459	3,537	102
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	169			169	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	523,371,776	529,337,582	529,347,382	528,074,772	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	77,845,253	77,845,253	77,845,253	77,925,344	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	414,240,164	402,640,166	414,240,166	420,355,413	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,113,964	1,118,611	1,118,611	1,435,115	128
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	29,179,655	46,683,552	34,943,352	27,425,090	78
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	992,740	1,050,000	1,200,000	933,810	78
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / План 30.06.2020.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,821,587	3,713,134	3,702,534	2,252,478	61
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	725,417	643,500	410,900	598,895	146
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,821	7,500	4,900	9,172	187
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	64,723	16,000	21,000	59,061	281
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	654,873	620,000	385,000	530,662	138
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,309	4,500	7,500	6,066	81
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4,309	4,500	7,500	6,066	81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	571,875	440,000	515,000	680,532	132
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,166,556	2,155,000	2,500,000	698,112	28
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	470,000	269,000	268,739	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	84,691	134	134	134	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	527,223,462	533,096,389	533,088,589	530,368,664	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / План 30.06.2020.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	359,249,378	364,009,047	363,731,669	360,533,949	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339,112,671	339,112,672	339,112,672	339,020,298	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	163,331	163,330	163,330	160,877	98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453	4,633,811	4,356,433	1,379,397	32
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,453	2,453	2,453	2,453	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		4,631,358	4,353,980	1,376,944	32
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	82,085,175	81,956,864	81,956,864	82,082,721	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	65,232,218	81,956,864	81,956,864	82,082,721	100
351	2. Губитак текуће године	0423	16,852,957				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37,829,022	34,006,906	40,638,814	40,199,706	99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	99,224	247,100	167,433	71,268	43
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30,493	22,100	16,433	25,328	154
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	68,731	225,000	151,000	45,940	30
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / План 30.06.2020.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37,729,798	33,759,806	40,471,381	40,128,438	99
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4,064,658	3,522,987	4,671,822	4,708,423	101
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	33,665,140	30,236,819	35,799,559	35,420,015	99
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,597,510	1,583,436	1,583,436	1,597,510	101
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	128,547,552	133,497,000	127,134,670	128,037,499	101
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	84,485,764	89,287,290	82,714,919	82,699,002	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	84,485,764	89,287,290	82,714,919	82,699,002	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	67,105	30,500	59,300	75,727	128
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,984,532	1,317,664	4,250,000	12,561,621	296
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	11,984,532	1,317,664	4,250,000	12,561,621	296
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	713,997	790,000	35,000	48,734	139
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	291,447	235,000	300,000	304,706	102
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	235				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31,004,472	41,836,546	39,775,451	32,347,709	81
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	527,223,462	533,096,389	533,088,589	530,368,664	99
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 1Б


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-95353/20-8
Датум 30-07-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282
(у динарима)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01 - 30.06.2020 / План 01.01 - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39,647,841,297	41,621,249,000	18,786,000,000	21,001,160,384	112
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	642,584,026	519,449,000	250,000,000	460,661,389	184
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17,022,704	19,000,000	16,000,000	149,236	1
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38,988,234,567	41,082,800,000	18,520,000,000	20,540,349,759	111
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36,970,093,122	27,727,622,000	14,320,025,000	17,767,989,812	124
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32,103,658,808	22,922,988,000	12,413,061,000	15,643,095,453	126
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,334,608,675	2,843,160,000	1,443,347,000	1,301,486,019	90
9	3. Плаћене камате	3008	87,635,905	211,474,000	108,617,000	91,887,056	85
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,444,189,734	1,750,000,000	355,000,000	731,521,284	206
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,677,748,175	13,893,627,000	4,465,975,000	3,233,170,572	72
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8,818,177,117	13,854,691,000	4,109,604,000	4,672,601,980	114
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,818,177,117	13,854,691,000	4,109,604,000	4,672,601,980	114
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8,818,177,117	13,854,691,000	4,109,604,000	4,672,601,980	114

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01 - 30.06.2020 /План 01.01 - 30.06.2020.
					План	Реализација	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6,180,194,294				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5,180,194,294				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,000,000,000				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56,717,594	55,131,000	27,566,000	29,012,278	105
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56,717,594	55,131,000	27,566,000	29,012,278	105
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6,123,476,700				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		55,131,000	27,566,000	29,012,278	105
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	45,828,035,591	41,621,249,000	18,786,000,000	21,001,160,384	112
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45,844,987,833	41,637,444,000	18,457,195,000	22,469,604,070	122
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			328,805,000		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	16,952,242	16,195,000		1,468,443,686	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,183,508,196	2,171,195,000	2,171,195,000	2,166,555,954	100
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,166,555,954	2,155,000,000	2,500,000,000	698,112,268	28

Датум: _____



Овлашћено лице _____

ЈАВНО ПРЕДЛОЖЕЊЕ ЗА ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-15353/20-9
30-07-2020
Датум
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 242

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020 / план 01.01. -30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,269,514,589	1,602,890,791	815,328,976	734,458,444	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,762,667,607	2,226,237,210	1,132,401,355	1,019,703,501	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,064,168,046	2,596,905,706	1,320,946,181	1,189,484,132	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,074	2,150	2,150	2,069	96
4.1.	- на неодређено време	1,651	1,720	1,720	1,655	96
4.2.	- на одређено време	423	430	430	414	96
5	Накнаде по уговору о делу	2,637,903	4,500,000	2,250,000	1,077,339	48
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	3	60
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,621,868	5,454,696	2,727,348	2,661,050	98
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	/	/	/	/
18	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	139,060,391	160,000,000	79,837,472	75,716,287	95
20	Дневнице на службеном путу	27,724,207	28,800,000	12,736,158	9,009,761	71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,299,916	3,500,000	1,044,010	635,508	61
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,139,338	10,860,291	6,200,730	5,636,504	91
23	Број прималаца отпремнине	26	27	14	14	100
24	Јубиларне награде	12,161,758	7,566,468	4,820,176	3,843,668	80
25	Број прималаца јубиларних награда	92	56	34	28	82
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	11,037,575	15,000,000	7,500,000	6,962,464	93
28	Стипендије	795,145	1,150,000	575,000	510,670	89
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-2953/20-10
Датум 30-07-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 211

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године *	1,563	503	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 3 (на лични захтев)	3 (на лични захтев)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	3		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		25	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена) 3 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	25		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.03.2020. године *	1,573	480	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев) 2 (смрт)	2 (на лични захтев)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		21	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	14 (сагласност Комисије) 3 (продужетак радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	21		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2020. године **	1,584	474	5

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____




М.П.

Овлашћено лице: _____

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - јун 2020.						Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	јун 2020.	
									децембар 2019.	
43	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута I Б реда, без ПДВ-а	600,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	101
44	Накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II А реда, по m ² без ПДВ-а	600	606	606	606	606	606	606	606	101
45	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II А реда, по m ² без ПДВ-а	300,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	101
46	Накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II Б реда, по m ² без ПДВ-а	400	404	404	404	404	404	404	404	101
47	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II Б реда, без ПДВ-а	160,000	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	101
48	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	101
49	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	101
50	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	101

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 30-07-2020

Број 953-2853/20-12
Датум Београд, Булевар краља Александра Ср. 37 у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,057,000,000	9,057,000,000	8,557,000,000	500,000,000	653,710,949
Остали приходи из буџета*	1,530,000,000	1,359,067,744	1,359,067,744	0	0
УКУПНО	10,587,000,000	10,416,067,744	9,916,067,744	500,000,000	653,710,949

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2,400,000,000	4,800,000,000	6,800,000,000	7,300,000,000
Остали приходи из буџета*	832,000,000	1,632,000,000	2,432,000,000	3,200,000,000
УКУПНО	3,232,000,000	6,432,000,000	9,232,000,000	10,500,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,400,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	129
Остали приходи из буџета*	832,000,000	209,550,637	209,550,637	0	25
УКУПНО	3,232,000,000	3,309,550,637	3,309,550,637	0	102

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,800,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000	0	179
Остали приходи из буџета*	1,632,000,000	378,944,728	378,944,728	0	23
УКУПНО	6,432,000,000	8,978,944,728	8,978,944,728	0	140

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,800,000,000				
Остали приходи из буџета	2,432,000,000				
УКУПНО	9,232,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,300,000,000				
Остали приходи из буџета*	3,200,000,000				
УКУПНО	10,500,000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-15453/20-13
Датум 30-07-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020 / план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	996,600	999,600	1,000,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,143,475	2,000,000	1,000,000	548,005	55
6.	Реклама и пропаганда	85,000,000	86,317,362	85,000,000	47,800,000	27,585,555	58
7.	Остало						

Програмом пословања за 2020. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 85,0 милиона динара, од чега се 78,0 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
План за 2020. годину (01.01. - 31.12.2020.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2020. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.06.2020.									
У периоду 01.01. - 30.06.2020. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације									

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-15453/20-13
Датум 30-07-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

(у динарима)

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹		2020 ²						
2018		2019						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Образац 8.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																					
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	2,563,026.38	268,909,139.55	2,306,723.75	241,359,195.46	18	2	01.05.2007.	6.75%	2		29,012,278.72					9,764,818.16	
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	30,000,000.00	3,527,784,000.00	30,000,000.00	3,527,280,000.00	4	1	27.06.2020.	3.50%	12						31,241,781.95	31,548,023.27	
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	8,000,000.00	940,742,400.00	8,000,000.00	940,608,000.00	4.5	6 месеци	24.07.2020.	3.50%	12						6,126,384.54	8,412,268.01	
Страни кредитор																					
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	7,135,483.88	839,081,528.80	5,912,903.25	695,215,512.52	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	106,118,268.82	38,044,773.58				17,016,669.00	5,957,811.75	
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	36,246,666.59	4,262,347,014.98	33,079,999.92	3,889,414,070.59	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	373,382,617.06					94,750,145.46		
Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР 22705	Бр. 22705 - Добрања коридора 10	ЕУР	76,000,000.00	Да					15	3	17.11.2006.	1.32%	2								
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	95,731,111.10	11,257,289,401.36	92,571,111.10	10,884,140,958.69	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	372,596,548.00					250,311,432.75		
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Беграл-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	72,000,000.00	Да	3,626,104.99	426,403,838.87			15	4	17.07.2010.	5.70%	2	427,554,401.98					1,435,727.62		
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	29,831,651.11	3,507,987,382.65	26,102,694.74	3,069,050,436.75	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	439,681,618.48					11,811,606.54		
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	24,366,666.67	2,865,344,560.39	23,266,666.67	2,735,601,600.39	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	129,701,330.00					57,445,386.43		
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	25,400,000.00	2,986,857,120.00	24,300,000.00	2,857,096,800.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	129,701,330.00					59,055,117.89		
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	39,444,444.45	4,638,382,667.32	39,000,000.01	4,585,464,001.18	17	7	18.02.2019.	3.54%	2	52,404,577.25					67,017,069.85		
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	57,725,000.00	6,788,044,380.00	57,025,000.00	6,704,771,400.00	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	82,537,210.00					76,089,304.11		
Укупно кредитно задужење					ЕУР	357,507,128.79	42,309,173,433.93	339,258,375.69	40,130,001,975.59					2,113,677,901.59	67,057,052.30				672,300,626.14	55,682,921.19	
					УСД	2,563,026.38		2,306,723.75													
од чега за ликвидност					ЕУР	38,000,000.00		38,000,000.00													
од чега за ликвидност					РСД																
од чега за капиталне пројекте					УСД	2,563,026.38		2,306,723.75													
од чега за капиталне пројекте					ЕУР	319,507,128.79		301,258,375.69													

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 30.06.2020. (НБС, Курсна листа бр. 123 за званични средњи курс динара)

1 ЕУР = 117.5760 динара
1 УСД = 104.6329 динара

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Образац 9
Број 953-95453/20-16

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,101,065,617.84
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,276,697.40
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	361,585.00
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	6,400.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	85,910.84
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	52,928.09
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	44,710,215.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	6,606,920.09
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	8,882,760.24
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	2,506,919.78
		Укупно у динарима			
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	971,593,777.90
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	276,114.03
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	4,442.41
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	49,781.44
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	14,812,704.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	8,308,106.72
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	4,254,909.13
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	2,334,903.78
		Укупно у динарима			

30-07-2020

бр. 282

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	624,871,490.19
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	212,856.32
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	44,263,082.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	7,932,379.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14,969,144.77
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	5,863,315.28
		Укупно у динарима			

Датум: _____



Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број: 953-15953/20
30-07-2020
у 000 дин
Београд, Булевар краља Александра бр. 202

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			626,864
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			464,006
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			663,903
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЈБИГ	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			477,608
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1,464,403
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			117,282
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА					
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			92,809
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			262,466
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			75
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			12,383
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					343,951
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					6,941,602

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА :	1			180,351	205,830
Програм радова за 2016. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	14,970
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говењак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ИБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	40,735
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	89,208

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			45,808
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	35,958
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут IB реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ћелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ћелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	521,161
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА :				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IIБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. ИБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бицикличке стазе на ИБ-15,Кикинда-Наково					93,674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА :				2,263	97,781
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева ИБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева ИБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :				1	6,088
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPAR/IRAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	6,533
	СВЕГА :				14,076	27,331

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMар	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMар	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMар	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMар	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMар	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прелина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			49,544
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			12,818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					60,849
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					401,423
	СВЕГА :				27,667	109,977
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	1,135,553

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,099,338
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	441,562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"					
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,042,536
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,050,271

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	153,598
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	159,681
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	23,635
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	142,391
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	726,277
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Лот 1.1, I део					
	Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
	Изградња петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	Лот A1					
	Лот B1, B2, B3a					
	Лот 5					
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)					1,922
	Лот 1.1, I део					
	Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
	Изградња петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у трупу аутопута петља Аеродром, Универзал, Фолцваген сервис, Ластва, Завојничка река, Бубањ поток					
	Електро радови-напл. Ст. Прешево					
	Електро радови-напл. Ст. Маг, Мајча					
	Левосоје-завршни радови					
	Лот 5					
	Лот 6					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,535,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,846,624
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер.у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IА 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	518,727

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	743,296
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,581,403
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					87,907
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	709,921
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					71,513
	Финансијска ревизија пројекта					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					245,763
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					542,418
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					382
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					73,413
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					444,896
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					381,406
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,239,038
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					7,363
	УКУПНО:				219,225	3,826,977
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корените-Крупань, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута ИБ-20,Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					191,827
	УКУПНО:				539,669	1,371,308
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	77,857,141

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА								
1	Е-75, Грабовница - граница са Републиком Македонијом	50,000	15,000	29,699	30,000	113,782	40,000	50,000
2	Е – 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	25,000	10,000	961	15,000	2,154	20,000	25,000
3	Е – 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	25,000	10,000	462	15,000	506	20,000	25,000
4	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	15,000	22,422	30,000	44,736	40,000	50,000
5	Е – 80, Ниш - Мердаре	1,000,000	250,000	19,083	500,000	58,000	750,000	1,000,000
6	Е – 763, (Милош Велики), Сурчин - Љиг	100,000	25,000	9,884	50,000	85,650	75,000	100,000
7	Е – 763, (Милош Велики), Прељина - Пожега	400,000	100,000	1,194	200,000	17,000	300,000	400,000
8	Е – 761, Адрани - Мрчајевци - Прељина	350,000	100,000		200,000		280,000	350,000
9	Коридор 10 – Баточина	100,000	40,000	23,363	70,000	27,766	85,000	100,000
10	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	400,000	100,000	27,962	200,000	37,719	300,000	400,000
11	Аутопут Рума - Шабац	200,000	50,000		100,000	244	150,000	200,000
12	Шабац - Лозница	200,000	50,000		100,000	11,066	150,000	200,000
13	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	50,000	10,000		20,000		35,000	50,000
14	Сурчин - Нови Београд	250,000	50,000		100,000		200,000	250,000
15	Рехабилитација државних путева, санација клизишта и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	50,000	12,500	8,460	25,000	30,185	37,500	50,000
16	Трошкови који претходе експропријацији	50,000	12,500		25,000		37,500	50,000
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,300,000	850,000	143,490	1,680,000	428,808	2,520,000	3,300,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА								
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ							
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	45,533	9,107	1,370	22,767	17,930	36,427	45,533
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875	2,375	2,002	5,938	2,760	9,501	11,875
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	336	336		336		336	336
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	360	360		360		360	360
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	1,438	1,438	372	1,438	1,061	1,438	1,438
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	1,200		1,235	1,200	3,590	1,200	1,200
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	588	588		588		588	588
	Израда Измена и допуна Просторних планова инфраструктурних коридора: - аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) - аутопута Ниш - граница Бугарске - Ниш - граница Републике Македоније Израда Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора: - Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега	15,000			6,000		12,000	15,000
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута IА реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 35км	49,140			19,656		39,312	49,140
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	22,200			6,660		13,320	22,200
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	147,670	14,204	4,979	64,943	25,341	114,482	147,670

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План	
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА								
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	21,032	4,206			10,516	6,031	16,826	21,032
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слечевих - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	55,074	11,015			27,537		44,059	55,074
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	22,540	4,508			11,270		18,032	22,540
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)	9,482	1,896			4,741		7,586	9,482
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	55,000	11,000	11,877		27,500	24,463	44,000	55,000
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	10,256	8,205			10,256		10,256	10,256
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	2,200				2,200		2,200	2,200
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	8,400				3,360		6,720	8,400
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	800							800
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	3,210	642			1,926		3,210	3,210

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	400					400	400
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 20км)	30,000		12,285	9,000	20,475	24,000	30,000
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,800			720		1,440	1,800
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	80,000			32,000	10,000	64,000	80,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	80,000			32,000		64,000	80,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	30,000		9	12,000	9	24,000	30,000
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	25,000			10,000		20,000	25,000
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IБ-39, насељено место Свође (око 1,5км)	3,300			1,320		2,640	3,300
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IБ-39, Обилазница око Власотинца (око 7км)	12,000			4,800		9,600	12,000
	Техничке документације за изградњу бицикличке стазе поред државног пута IБ-15 између насељених места Кула - Црвенка и Црвенка - Сивац, Л = 15,00км	9,000			3,600		7,200	9,000
	Планско-техничка документација за проширење државног пута IБ-23 за једну саобраћајну траку у зони гр. пр. Гостун (прилаз из Црне Горе), Л = 0,20км	1,200			480		960	1,200

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ИБ-444, Рибарци - Караманица - граница са Северном Македонијом (Голеш), деоница: км 8+650 - км 25+854, Л = 17,20км (неизграђено последњих 3,5км од Караманица - граница са Северном Македонијом (Голеш))	15,000			6,000		12,000	15,000
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута ИА-228, Рударе - Негосвље, деоница: км 21+216 - км 23+616, Л = 2,40км (неизграђена деоница)	2,400			960		1,920	2,400
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута ИА-229, Бојник - Пролом (Власово), деоница: км 18+000 - км 36+100, Л = 18,10км (неизграђена деоница)	15,000			6,000		12,000	15,000
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута ИА-234, Трговиште - Босилеград, деоница: км 41+040 - км 64+470, Л = 23,43км (неизграђена деоница) * 1.500.000д/км + планска(15%) ≈ 42.000.000 → за план: 24.000.000	10,000			4,000		8,000	10,000
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"	6,000			1,000		4,000	6,000
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	30,000			12,000		24,000	30,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ И II РЕДА УКУПНО:	539,094	41,472	24,171	235,186	60,978	433,049	539,094
3	МОСТОВИ							
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута ИБ реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац	480	480		480		480	480
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	20,159		190	20,159	231	20,159	20,159
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	6,306			6,306		6,306	6,306
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу ИА реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	5,939	5,939	1,579	5,939	1,672	5,939	5,939
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу ИА реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	300	300		300		300	300

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IБ реда бр.28, деоница: Сушица - Кремна и техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IIБ реда бр.352 са оутним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари	264	264	228	264	230	264	264
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIБ реда бр.352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница : Смедерево (Колари)- петља Колари	311	311	261	311	261	311	311
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IIA реда бр.179, у месту Дракчићи, деоница: Дракчићи-Краљево (Јарчујак)	2,495	2,495	2,371	2,495	2,371	2,495	2,495
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	5,940	3,000	1,485	5,940	1,611	5,940	5,940
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IIA реда бр.179, у месту Дракчићи, деоница: Дракчићи- Краљево (Јарчујак)	348	348		348		348	348
	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд – Пожаревац на кружном путу око Београда	7,680	2,000		7,680		7,680	7,680
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	3,456	3,456	576	3,456	625	3,456	3,456
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IБ реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	955	955	490	955	490	955	955
	Израда планско техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	12,000						12,000
	ТК техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600						600
	Израда техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	12,000					6,000	12,000
	ТК техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600						600

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Допуна постојеће техничке документације за изградњу/реконструкцију/рехабилитацију мостова на државним путевима	600						600
	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	600			600		600	600
	ТК Техничке документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	600			600		600	600
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараши	6,000					3,000	6,000
	Техничка документација за изградњу надвожњака на стационажи 693+200 државног пута IA реда број А1, код "Кроношпана", деоница: петља Баточина-петља Лапово	3,000					3,000	3,000
	Техничка документација за изградњу надвожњака на државном путу II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и Малог Иђоша на км: 70+640	3,000					1,500	3,000
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	18,000						18,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,800						1,800
	Планско техничка документација за изградњу моста преко реке Западне Мораве код Стопање са приступним саобраћајницама	12,000					6,000	12,000
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	10,000			3,000		7,000	10,000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	1,000						1,000
	УКУПНО МОСТОВИ:	136,433	19,548	7,180	58,833	7,491	82,333	136,433
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ							
	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Радови на рехабилитацији	45,000			15,000		35,000	45,000
	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Надзор на радовима рехабилитације	1,800						1,800

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Набавка опреме и административна подршка за имплементацију	2,500	250	16	950	16	2,200	2,500
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	49,300	250	16	15,950	16	37,200	49,300
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	4,931	931		2,931		3,931	4,931
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	4,931	931		2,931		3,931	4,931
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА							
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000	3,750		7,500		11,250	15,000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1 (дужина: 385 km)	11,965	11,965		11,965		11,965	11,965
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда (дужина: 345 km)	10,788	10,788		10,788		10,788	10,788
	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи	8,000					4,000	8,000
	Ревизија безбедности саобраћаја на техничку документацију у току израде	2,000					1,000	2,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	4,000						4,000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	8,000					4,000	8,000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	10,000					6,000	10,000
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	69,753	26,503		30,253		49,003	69,753

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА							
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	600	600		600		600	600
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IА реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима	999	999		999		999	999
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	300	60		140		220	300
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113			113		113	113
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60	60		60		60	60
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	2,671	2,400		2,671		2,671	2,671
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	6,960	1,500		3,000		4,500	6,960
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	444	444		444		444	444
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бујичним токовима у сливу Дунава од Пожаревца до Неготина	4,944	1,500		3,144		4,944	4,944
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	552	552		552		552	552
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3,000	600		1,400		2,200	3,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	2,040			840		1,440	2,040
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	1,800			600		1,200	1,800

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	1,000			300		600	1,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	2,400					1,000	2,400
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	2,400					1,000	2,400
	Приручник за примену инегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	1,800					600	1,800
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд							
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	4,350			1,500		3,000	4,350
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	4,200			1,500		3,000	4,200
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	2,700			700		1,500	2,700
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	450						450
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	420						420
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	270						270
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	44,473	8,715		18,563		30,643	44,473

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЦМЕНТ							
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	60,000			30,000		60,000	60,000
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	4,500					4,500	4,500
	Увођење система управљања рада бунара са контролом издашности бунара (бежичним путем) за 10 објеката	1,500					600	1,500
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	2,000					1,000	2,000
	Израда студије употребе службених електричних аутомобила са еколошког аспекта	2,000						2,000
	Израда студије финансирања фотоволтаика	2,000					2,000	2,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	10,000					5,000	10,000
	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута	1,800	1,800		1,800		1,800	1,800
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЦМЕНТ:	83,800	1,800		31,800		74,900	83,800
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:			1,591		29,902		
	УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,075,454	113,423	37,937	458,459	123,728	825,541	1,075,454

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА								
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"								
А)	РАДОВИ							
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019.	25,000						25,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	401,000	80,000	55,060	280,000	85,000	401,000	401,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	10,000	10,000		10,000	15,000	10,000	10,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге. Обрачун након раскида уговора.	5,000	5,000	2,674	5,000	3,000	5,000	5,000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	441,000	95,000	57,734	295,000	103,000	416,000	441,000
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА							
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката							
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС							
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	20,400					11,259	20,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	30,000					16,875	30,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	12,000					5,667	12,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	7,200	2,126	1,939	5,442	3,000	6,821	7,200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	2,400		1,431		1,431		2,400
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	9,000			5,902		8,451	9,000
	Обављање послова кординатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	18,000	4,308		8,923		13,846	18,000
	Укупно услуге Б.1.1.	99,000	6,434	3,370	20,267	4,431	62,919	99,000
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова							
	Укупно услуге Б.1.2.							
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова							
	Укупно услуге Б.1.3.							
	Укупно услуге Б.1.	99,000	6,434	3,370	20,267	4,431	62,919	99,000
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја							
	Укупно услуге Б.2.							
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	99,000	6,434	3,370	20,267	4,431	62,919	99,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	12,000	3,600		7,200		9,600	12,000
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	20,400	4,316		10,028		15,056	20,400
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	7,200	1,080		3,320		5,720	7,200
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	24,000	3,255		10,021		17,298	24,000
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	2,400	540		1,120		1,740	2,400
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	66,000	12,791		31,689		49,414	66,000
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	606,000	114,225	61,104	346,956	107,431	528,333	606,000
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ								
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)							
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)							
	Појачано одржавање државног пута ИБ 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	243,900	121,800	205,638	174,300	754,000	226,800	243,900
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км	4,100						4,100

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	212,300	212,300		212,300		212,300	212,300
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	120,930					78,890	120,930
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	70,700					49,700	70,700
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	163,800					163,800	163,800
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	257,230					142,900	257,230
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	1,072,960	334,100	205,638	386,600	754,000	874,390	1,072,960
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)							
	Финансијска ревизија пројекта	1,200	1,200		1,200		1,200	1,200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	3,190	3,190		3,190		3,190	3,190
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	10,860	10,860		10,860		10,860	10,860
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	12,410					6,976	12,410
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	3,880					1,351	3,880
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	31,540	15,250		15,250		23,577	31,540
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	1,104,500	349,350	205,638	401,850	754,000	897,967	1,104,500
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,710,500	463,575	266,742	748,806	861,431	1,426,300	1,710,500

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)

А)	РАДОВИ							
А.1.								
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	334,000	284,000	8,556	334,000	442,000	334,000	334,000
	УКУПНО ЕИБ изградња:	334,000	284,000	8,556	334,000	442,000	334,000	334,000
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:							
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	334,000	284,000	8,556	334,000	442,000	334,000	334,000
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ							
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	13,000	11,800	165	13,000	165	13,000	13,000
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	13,000	11,800	165	13,000	165	13,000	13,000
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	347,000	295,800	8,721	347,000	442,165	347,000	347,000

РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)

А)	РАДОВИ							
А.1.	ИЗГРАДЊА							
	УКУПНО ЕБРД изградња:							
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:							
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:							
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:							

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ и ЕБРД								
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП							
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање							
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
	УКУПНО Хитни радови:							
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ							
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радовима у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг					84,433		
	УКУПНО Услуге за хитне радове:					84,433		
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:					84,433		
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:							
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:					84,433		
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)							
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање							
A)	РАДОВИ							
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	384,870	35,990	87,625	225,940	211,000	384,870	384,870
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	891,180	152,560		503,440	362,000	891,180	891,180
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	810,880	119,030		416,600		714,170	810,880
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	69,450	69,450	67,656	69,450	68,000	69,450	69,450

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	808,990	237,940		237,940		491,740	808,990
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	609,890	51,860	30,901	352,780	80,000	609,890	609,890
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	295,620	24,910		174,350	152,000	295,620	295,620
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км	119,730					68,780	119,730
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	185,080	30,660	109,934	107,310	216,000	185,080	185,080
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	175,260	18,830		75,250		131,730	175,260
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	233,590					100,110	233,590
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	184,300	30,000	20,545	87,200	48,000	145,670	184,300
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	314,870	82,520	67,737	190,610	177,000	314,870	314,870
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,100 км	382,460			185,060		185,060	382,460
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	360,610					174,490	360,610
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	386,000					165,430	386,000
	УКУПНО РАДОВИ:	6,212,780	853,750	384,398	2,625,930	1,314,000	4,928,140	6,212,780
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ							
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	332,410	139,360	94,019	139,360	121,000	332,410	332,410
	за РС, СБ и ЕИБ радове	200,340	84,840	70,996	84,840	98,000	200,340	200,340
	за ЕБРД радове	132,070	54,520	23,023	54,520	23,000	132,070	132,070
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	23,940		13,074	23,940	24,000	23,940	23,940

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	29,170	19,600		29,170		29,170	29,170
	Утврђивање стања државне путне мреже	183,810	45,950		105,030		144,420	183,810
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1,570	1,570		1,570		1,570	1,570
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	15,860	15,860		15,860		15,860	15,860
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мрошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	14,270	14,270		14,270		14,270	14,270
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	850	850		850		850	850
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	7,680	7,680	2,771	7,680	7,000	7,680	7,680
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	2,770	2,770		2,770		2,770	2,770
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	23,970	23,970		23,970		23,970	23,970
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	17,180	17,180	5,233	17,180	43,396	17,180	17,180

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	20,420	20,420		20,420		20,420	20,420
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	6,580	6,580		6,580		6,580	6,580
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	38,540			10,340		22,090	38,540
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	48,210			16,070		32,140	48,210
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	45,390		18,739	15,130	19,000	30,260	45,390
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	6,210	2,070		6,210		6,210	6,210
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	590			590		590	590
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	11,750			11,750		11,750	11,750
	Примена система мерења оптерећења у покрету	5,060	2,530		5,060		5,060	5,060
	Путни метеоролошки и информациони системи (RWIS) Опрема, софтвер и обука	117,500			117,500		117,500	117,500
	Набавка за потребе ПИТ - а	17,150	5,850		5,850		17,150	17,150

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	36,980			18,490		36,980	36,980
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	11,800			5,900		11,800	11,800
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	1,230			610		1,230	1,230
	Набавка система мерења оптерећења у покрету	14,690			14,690		14,690	14,690
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	1,035,580	326,510	133,836	636,840	214,396	948,540	1,035,580
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)							
	Обука/тренинг	4,000	1,000		2,000		3,000	4,000
	УКУПНО ОБУКА:	4,000	1,000		2,000		3,000	4,000
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,252,360	1,181,260	518,234	3,264,770	1,528,396	5,879,680	7,252,360
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
А)	РАДОВИ							
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	360,610					174,490	360,610
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	858,610	155,110	116,121	542,880	420,000	858,610	858,610
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км	506,020	110,510		226,840		366,430	506,020
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	634,920			202,630		418,770	634,920

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	План
	Појачано одржавање државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	427,410		8,420		8,420	206,810	427,410
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	464,420					224,720	464,420
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	288,050					139,380	288,050
	УКУПНО РАДОВИ:	3,540,040	265,620	124,541	972,350	428,420	2,389,210	3,540,040
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,540,040	265,620	124,541	972,350	428,420	2,389,210	3,540,040
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	10,792,400	1,446,880	642,775	4,237,120	1,956,816	8,268,890	10,792,400
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	7,252,360	1,181,260	518,234	3,264,770	1,612,829	5,879,680	7,252,360
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	3,540,040	265,620	124,541	972,350	428,420	2,389,210	3,540,040
	УКУПНО РРСП :	10,792,400	1,446,880	642,775	4,237,120	2,041,249	8,268,890	10,792,400
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	11,139,400	1,742,680	651,496	4,584,120	2,483,414	8,615,890	11,139,400
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2020. кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате пугарине):			503,215		784,573		

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,531	153,531	0
232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 3 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,849,711	379,004	1,470,707
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	142,685	139,606	3,079
део 015, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 015, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,707,026	239,398	1,467,628
део 015, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
4, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,579,911	899,378	680,533
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	268,465	257,473	10,992
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	757,038	285,430	471,608
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	194,972	0	194,972
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	359,436	356,475	2,961

датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, друге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-95453/20-19
Датум 30-07-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра Ср. 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Београд

Јули 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину донео је Надзорни одбор 5. фебруара 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.14/20).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 19. јуна 2020. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије.

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2020. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања (сагласност Владе – „Сл.гласник РС“ бр.14/20).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2020. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2020. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност.

Према Програму пословања, Одржавање је за 2020. годину планирано у износу од 24.140,9 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни расходи (АОП 1018) су реализовани у већем износу од планираног, пре свега због већих улагања у Одржавање, које је у обрасцу садржано у позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за јун месец исплаћена у јулу.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 18.255,9 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 16.108,2 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 2.147,7 милиона динара.

У овом кварталу планиран је Пословни добитак у износу од 5.363,0 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 2.147,7 милиона динара. Одступање реализације у односу на план настало је пре свега као последица знатно већих улагања у Одржавање у односу на план.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 615,3 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао и отплату камата које доспевају за плаћање у 2020. години, а чији се део односи на 2019. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2019. године.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 1.376,9 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Постројења и опреме (АОП 013) реализација је већа од плана због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због мањих инвестиција од планираних.

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева. Веће обавезе од планираних последица су већих улагања у Одржавање, што се може видети у Обрасцу 1 Биланс успеха, 53 Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 933,8 милиона динара, у односу на стање на дан 31.12.2019. године (992,7 милиона динара), и планирано стање на дан 30.06.2020. године (1.200,0 милиона динара) указује на бржу динамику правдања аванса од очекиване.

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе дате за потребе пројекта РРСП (378,2 милиона динара), који се финансира из кредитних средстава, као последица спорије динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога, веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСП зајам).

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ мањи је од планираног пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068), у односу на план. Стање готовине у највећој мери обухвата готовину на наменским рачунима ЕИБ и РРСП.

Планирана укупна актива и пасива за други квартал 2020. износи 533.088,6 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 530.368,7 милиона динара (индекс реализације 99).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већих прилива из редовног пословања, пре свега због веће уплате субвенција од планиране.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима за одржавање, односно планирани су мањи одливи из пословних активности.

Свега прилив готовине (АОП 3040) већи је од планираног (индекс 112) за 2,2 милијарди динара. Свега одлив готовине (АОП 3041) већи је од планираног за 4,0 милијарди динара (индекс 122). Резултат тога је мања Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) од планиране, за 1,8 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције у Обрасцу 2. Трошкови запослених реализоване су у оквиру планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2019. године** било је **запослено 2.066** радника, од којих 1.563 на неодређено време и 503 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају другог квартала 2020. године (на дан **30.06.2020.**) било је **запослено 2.058** радника, од којих 1.584 на неодређено време и 474 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2019. године, број радника је мањи за 8 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 21:
 - Пријем се бележи код 47 радника, и то: 46 радника прешло је са одређеног на неодређено време, док је један радник враћен на посао по судској пресуди.
 - Одлив кадрова бележи се код 26 радника, и то: у пензију је отишло 14 радника, 4 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 4 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код 4 радника.

- Број радника на одређено време мањи је за 29:
 - Пријем се бележи код 22 радника, и то: 17 радника су примљена уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, код три радника дошло је до продужетка радног века, док су два радника примљена као замена.
 - Одлив кадрова бележи се код 51 радника, и то: 46 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док су 5 радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2019. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У **Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга** дат је приказ накнада у периоду јануар – јун 2020. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2019. године.

Законом о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године), у Прилогу 10, Табела 10, **висина накнаде за путарину** по пређеном километру повећана је 12% и износи: за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у 2020. години је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Прешева (јужни крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак Коридора 10).

Од 16. јануара 2020. године успостављена је наплата путарине у затвореном систему наплате, обједињеног на три крака аутопута на деоници од Београда до Прешева, од Београда до Димитровграда и од Прешева до Димитровграда. У оквиру овог обједињеног система наплате функционишу три чеоне наплатне станице: Београд, Прешево и Димитровград и 35 бочних наплатних станица.

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) за наплатне станице у затвореном систему наплате Београд – Прешево – Димитровград дефинисана је Одлуком о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 21. октобра 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.77/19 од 31. октобра 2019. године).

Висина путарине на преосталим деоницама аутопутева под наплатом путарине, Београд – Шид, Београд – Суботица и Београд – Чачак, овом одлуком није промењена, тако да су у примени износи путарине од 29. јула 2019. године (јун 2020 / децембар 2019, индекс 100).

Износи путарине у систему наплате обједињеном на три крака аутопута (Београд – Прешево, Београд – Димитровград и Прешево – Димитровград) од 16. јануара 2020. године, неупоредиви су са износима путарине до 16. јануара 2020. на деоницама Београд – Ниш (затворени систем), Ниш – Прешево (затворени систем) и Ниш – Димитровград (отворени систем наплате путарине).

Примера ради, висина путарине на деоници Београд – Ниш (затворени систем) за I категорију возила у периоду од 29. јула 2019. до 16. јануара 2020. износила је 900 динара. Од 16. јануара 2020. путарина износи: 870 динара за деоницу Београд – Ниш север, 880 динара за Београд – Ниш југ, 900 динара за Београд – Ниш исток и 930 динара за Београд – Ниш Малча.

На основу члана 273. став 7. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) Влада је објавила Усклађене динарске износе накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“

бр. 86/19) – у примени од 1. јануара 2020. године. Динарски износи накнада усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. јануара до 30. септембра 2019. године.

Накнаде за коришћење државних путева из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, тач.1, 2, 4. и 6. повећане су за 1% (индекс 101), а усклађени износи накнада дати су у Прилогу 10, кроз следеће табеле:

- Табеле 1 до 6 - усклађени динарски износи накнада за ванредни превоз, и Табела 7 – за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола (накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара – тачка 1)
- Табела 8 - усклађена висина годишње накнаде за постављање рекламног паноа, рекламне табле, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута (накнада из члана 186 – тачка 2)
- Табеле 11. и 11.1. усклађена висина накнада за коришћење путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач пута (накнаде из члана 186 – тачка 4)
- Табела 14 – усклађена висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу (накнаде из члана 186 – тачка 6).

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, **не врши се усклађивање** висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (**Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству**).

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, на основицу. Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину Субвенције су планиране у износу од 7.300,0 милиона динара, а **Остали приходи из буџета** у износу од 3.200,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције: Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од 7.300,0 милиона динара дати су у складу са Закључком Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-12836/2019 од 9. јануара 2020. године).

Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-1879/2020 од 5. марта 2020. године) дата је нова динамика коришћења средстава субвенција, у оквиру истог износа од 7.300,0 милиона динара.

Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-3616/2020 од 14. маја 2020. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 5.000,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција повећава на 12.300,0 милиона динара. Такође је дата нова динамика коришћења средстава субвенција.

У наредној табели даје се упоредни приказ средстава субвенција по закључцима Владе од 9. јануара, 5. марта и 14. маја 2020. године.

(у динарима)

	Закључак Владе од 9. јануара 2020.	Закључак Владе од 5. марта 2020.	Закључак Владе од 14. маја 2020.
Јануар	800,000,000	800,000,000	800,000,000
Фебруар	800,000,000	800,000,000	800,000,000
Март	800,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
Април	800,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000
Мај	800,000,000	1,500,000,000	2,600,000,000
Јун	800,000,000	100,000,000	2,100,000,000
Јули	800,000,000	100,000,000	2,100,000,000
Август	800,000,000	100,000,000	100,000,000
Септембар	400,000,000	100,000,000	100,000,000
Октобар	200,000,000	300,000,000	300,000,000
Новембар	200,000,000	300,000,000	300,000,000
Децембар	100,000,000	200,000,000	200,000,000
УКУПНО	7,300,000,000	7,300,000,000	12,300,000,000

У Ребалансу Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину, који је у процедури, дат је нови износ и динамика коришћења средстава субвенција, у складу са Закључком Владе од 14. маја 2020. године.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-1547/2020 од 20. фебруара 2020. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности у износу од 1.740,0 милиона динара, ради изградње деоница аутопута Е-75, Е-80, Е-763, Коридор 10 – Баточина, Аутопут Рума – Нови Сад и аутопут Кузмин – Сремска Рача. За деонице путева је Влада Републике Србије

донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

У I кварталу 2020. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 3.100,0 милиона динара**, што у односу на планираних 2.400,0 милиона динара представља 129%. Више је пренето 700,0 милиона динара.
Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-1879/2020 од 5. марта 2020. године).
- **Остали приходи из буџета: 209,55 милиона динара**, што у односу на планираних 832,0 милиона динара представља 25%. Мање је пренето 622,45 милиона динара.

У II кварталу 2020. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 5.500,0 милиона динара**, што у односу на планираних 2.400,0 милиона динара представља 229%. Више је пренето 3.100,0 милиона динара.
Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-3616/2020 од 14. маја 2020. године), осим у јуну када је мање пренето 600,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 169,39 милиона динара**, што у односу на планираних 800,0 милиона динара представља 21%. Мање је пренето 630,61 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2020. године (I и II квартал 2020), ситуација је следећа:

- **Субвенције: 8.600,0 милиона динара**, што у односу на планираних 4.800,0 милиона динара представља 179%. Више је пренето 3.800,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 378,94 милиона динара**, што у односу на планираних 1.632,0 милиона динара представља 23%. Мање је пренето 1.253,06 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом и другом кварталу 2020. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2020. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2020.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.		% реализације	
	Субвенције (Закључак Владе од 09.01.2020.)	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	800,000,000		800,000,000	130,056,274	100%	
Фебруар	800,000,000		800,000,000		100%	
Март	800,000,000		1,500,000,000	79,494,363	188%	
I квартал	2,400,000,000	832,000,000	3,100,000,000	209,550,637	129%	25%
Април	800,000,000		1,400,000,000		175%	
Мај	800,000,000		2,600,000,000	41,158,096	325%	
Јун	800,000,000		1,500,000,000	128,235,995	188%	
II квартал	2,400,000,000	800,000,000	5,500,000,000	169,394,091	229%	21%
Свега Јануар - Јун:	4,800,000,000	1,632,000,000	8,600,000,000	378,944,728	179%	23%
Јули	800,000,000					
Август	800,000,000					
Септембар	400,000,000					
III квартал	2,000,000,000	800,000,000				
Свега Јануар - Септембар:	6,800,000,000	2,432,000,000				
Октобар	200,000,000					
Новембар	200,000,000					
Децембар	100,000,000					
IV квартал	500,000,000	768,000,000				
Свега Јули - Децембар:	2,500,000,000	1,568,000,000				
УКУПНО 2020. година:	7,300,000,000	3,200,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I и II кварталу (период од 01.01. до 30.06.2020. године) 1.000.000 динара. Реализација у овом периоду износи 548.005 динара (55% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1576 радника на 65 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 85,0 милиона динара, кроз две позиције:

7. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 52,0 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 48,0
милиона динара
8. Систем наплате путарине 33,0 милиона динара, и то:
(у милионима динара)
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћење ЕНП 30,0
 - Учесће и излагање на сајмовима у земљи 3,0

Од планираних 47,8 милиона динара за I и II квартал 2020. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 27.585.555 динара (58% планираног износа), од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи 24,0 милиона динара.

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

За првих шест месеци 2020. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 16,89%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за првих шест месеци 2020. године, износи 59,06%, док је за исти период 2019. године, учешће износило 51,01%.

Број ЕНП трансакција за првих шест месеци 2020. године, у односу на исти период претходне године, мањи је за 1,46%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих шест месеци 2020. године, износи 77,56% (за исти период 2019. године 74,56%). Бележи се смањење ЕНП трансакција возила четврте категорије, за првих шест месеци 2020. године, у односу на исти период претходне године, за 7,04%.

У реализованих 27.585.555 динара садржано је 1.054.047 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (42. Међународни сајам туризма, у Београду, од 20. до 23. фебруара 2020. године). Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на деоници Е-75 Грабовница – граница са Републиком Македонијом (113,8 милиона динара), уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-75 од Лесковца до Прешева, због чега је реализација већа од плана.

По висини улагања следе: Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (85,7 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (58,0 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (44,7 милиона динара), деоница Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) – 37,7 милиона динара, Коридор 10 – Баточина (27,8 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (17,0 милиона динара), деоница Шабац – Лозница (11,1 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта и исплата накнада по члану 119. Закона о путевима реализована је у износу од 30,2 милиона динара.

Мања улагања у експропријацију бележе се на деоницама: Е-75 Обилазница око Београда, Е-75, У крак и Обилазница око Новог Сада, као и на деоници Рума - Шабац.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код студија и пројектовања у првом и другом кварталу 2020. године највећа улагања су код пројеката државних путева IB и II реда, пре свега израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејног пројекта са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (24,5 милиона динара).

Приближну реализацију бележи израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (л=20 км), 20,5 милиона динара.

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IB-21 Нови Сад – Рума – Шабац и пута IB-19 Шабац – Лозница, као и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума - Шабац (17,9 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за реконструкцију моста преко Мусине реке на путу ПА-179 у месту Дракчићи, деоница Дракчићи – Краљево (Јарчујак) – 2,4 милиона динара.

У оквиру ИПА пројеката прекограничне сарадње, бележи се симболична реализација за набавку опреме и административна подршка за имплементацију, у оквиру Рехабилитације пута IB-15 Кикинда – Наково.

Код пројеката Безбедности саобраћаја, Животне средине, Енергетског менаџмента и Осталих трошкова није било реализације.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 29,9 милиона динара и односи се на Пројектовање и надзор над извођењем радова на наплатним станицама.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у првом и другом кварталу 2020. године укупна реализација износи 861,4 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IB-353, деоница Кладово – Брза Паланка (л=23,565 км), износ 754,0 милиона динара.

Инвестиција: Пројекат аутопута Е-75 Београд – Нови Сад, Лот 1.1, преостали радови, II део (радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза) реализована је у износу од 85,0 милиона динара.

На свим осталим позицијама реализација је знатно мања од планиране, или није било улагања.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

У првом и другом кварталу 2020. године укупна реализација износи 2.483,4 милиона динара.

Код радова из средстава **ЕИБ** зајма бележи се реализација на Обилазници Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице (442,2 милиона динара).

Инвестиције из средстава **ЕБРД** зајма нису планиране, нити је било реализације.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**РПСП** зајам):

У оквиру компоненте Хитни радови (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се реализација код Услуга за хитне радове (Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РПСП, укључујући и еко-мониторинг) – 84,4 милиона динара.

Из средстава основног РРСП (Редовни програм радова) реализовано је 1.956,8 милиона динара.

Највећа реализација се бележи на појачаном одржавању државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (аутопут, пун профил, л=21,8 км), 420,0 милиона динара.

На појачаном одржавању државног пута IB-23, деоница Паковраће (Марковица) – Ужице (л=37,1 км), реализовано је 362,0 милиона динара, а на појачаном појачаном одржавању државног пута IB-15, деоница Врбас (Змајево) – Србобран (Фекетић), 216,0 милиона динара.

Приближна реализација од 211,0 милиона динара је на појачаном одржавању државног пута IB-39, деоница Власотинце – Свође.

Реализација од 177,0 милиона динара бележи се на појачаном одржавању државног пута IB-10, деоница: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин).

По висини улагања следе радови на појачаном одржавању путева: IB-29, деоница Пријеполје – Сјеница 3 (Мердаре) (152,0 милиона динара), IB-23/28 Кнежевићи – Бела земља – Ужице (80,0 милиона динара), IB-21 Ириг 2 – Рума 1 (аутопут) – 68,0 милиона динара, и IB-27 Марковац (аутопут) – Свилајнац (48,0 милиона динара).

За надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП пројекта реализовано је 121,0 милиона динара.

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.

Очекује се већа реализација у наредним кварталима.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2020. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2020. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2020. години износи 784,6 милиона динара. Највећи износ односи се на модернизацију Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима IA реда: A1, A2 и A4, укупно 645,7 милиона динара.

Кроз позицију Одржавање реализоване су следеће инвестиције: Мост преко Мијалковачке реке (79,8 милиона динара), Мост преко канала Бегеј (33,2 милиона динара), Мост у Милутиновцу (17,4 милиона динара) и Камиџорски мост (8,5 милиона динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара, у 2018. години 7,8 милијарди динара.

У 2019. години на име субвенција уплаћено је 9,1 милијарди динара, што је за 9,4 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Планирани износ субвенција за 2020. годину је 12,3 милијарди динара, што је за 6,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Проф. др Милан Мартић