



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 553-9094/1-14  
Датум 28-04-2021  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

# ИЗВЕШТАЈ

## о степену реализације Програма пословања за први квартал 2021. године

Београд

Април 2021. године



## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

**Законом о јавним путевима** ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

**Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"** ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006.** године.

**До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.**

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора ЈП "Путеви Србије"** именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“** именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 67/17 и 88/17), именован је **Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“**, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-6618/2020 од 20.08.2020. године разрешен је проф. др. Милан Мартић дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, на лични захтев.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“**, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именоване новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са **Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016** од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

**Закон о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године и 156/20 – усклађени дин.изн.од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).

## 1. УВОД

**Закон о јавним предузећима** објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину** донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2021. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према **Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. марта 2021. године), у складу са наведеним Правилником.

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 953-9094/М-15  
Датум 28-04-2021  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

## 2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године  
 у 000 динара

Д.О.О.М. Београд Краља Александра бр. 282  
 28-04-2021

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.2021. / План 01.01-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	52,804,908	39,846,083	9,218,017	9,039,730	98
60	А. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	105,857	152,200	25,400	20,772	82
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	105,857	152,200	25,400	20,772	82
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	Ш. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2,344,484			2,300,000	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и поарабаја пореских дажбина		2,344,484				
641	Приходи по основу условљених донација						
642	Приходи од субвенција из републичког буџета						
65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50,354,567	39,693,883	9,192,617	6,718,958	73
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	44,752,621	37,078,298	6,455,579	5,579,567	86
50	А. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	97,345	139,948	23,355	19,100	82
62	Б. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	В. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.2021. / План 01.01-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	132,802	210,300	29,850	15,269	51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	378,213	344,900	81,000	79,210	98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,574,468	3,094,150	785,350	467,454	60
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29,380,842	20,851,700	5,410,524	4,920,340	91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,170,127	12,000,000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15,300				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,003,524	437,300	125,500	78,194	62
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8,052,287	2,767,785	2,762,438	3,460,163	125
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	55,637	17,400	2,128	17,526	824
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	251	300	75	58	77
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	251	300	75	58	77
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14,951	17,000	2,000	17,414	871
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40,435	100	53	54	102
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,091,270	3,612,657	320,197	343,478	107
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	560,286	550,000	132,000	140,177	106
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	560,286	550,000	132,000	140,177	106
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,511,988	1,489,600	185,697	200,994	108
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18,996	1,573,057	2,500	2,307	92
683 и 685	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2,035,633	3,595,257	318,069	325,952	102
583 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24,578	23,000	6,600	3,264	49
67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19,744	15,000	3,800	7,562	199
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	333,759	302,000	13,040	82,335	631
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	665,865	267,200	82,351	181,799	221

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.2021. / План 01.01-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5,689,382		2,377,858	3,030,449	127
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		784,672			
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	395,784			1,932	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5,293,598		2,377,858	3,028,517	127
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		784,672			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	54,208				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	5,347,806		2,377,858	3,028,517	127
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		784,672			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број: 933-9093/2-17  
Образак 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

28-04-2021

Београд, Булевар краља 900, децембар 2020. бр. 282

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / План 31.03.2021.
					Плани	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	524,840,579	528,147,205	527,373,045	527,695,783	100
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	42,016	39,170	41,414	42,016	101
010	1. Улагања у развој	004					
011, 012	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	38,265	35,250	37,494	41,231	110
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007	3,537	3,537	3,537	571	16
015	5. Нематеријална имовина узета у лизинг	008	214	214	214	214	127
016	6. Нематеријална имовина у припреми	009		169	169	214	
017	7. Аванси за нематеријалну имовину						
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	524,798,563	528,108,035	527,331,631	527,653,767	100
020, 021	1. Земљиште	011	80,459,918	79,382,331	79,382,331	80,530,797	101
022	2. Грађевински објекти	012	421,139,323	407,829,584	419,767,184	421,162,299	100
023	3. Постројења и опрема	013	2,074,093	2,037,600	2,100,000	2,134,055	102
024	4. Инвестиционе некретнине	014					
025	5. Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг са правом коришћења преко годину дана	015				65,097	
026	6. Остале некретнине, постројења и опрема						
027	7. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	20,275,947	37,633,320	24,982,116	22,980,265	92
028	8. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
029	9. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	849,282	1,225,200	1,100,000	781,254	71
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани металичким и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Полиправно стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / Циљ 31.03.2021.
					Плани	Реализација	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робин кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линињу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
Класа 1	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>	043	3,491,071	2,398,134	2,166,001	5,103,869	236
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,024,455	689,500	610,957	827,392	135
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	8,483	9,500	8,100	10,013	124
12	2. Непокретна производња и непокретне услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048	133,254	75,000	82,857	114,154	138
15	5. Ставна средства намењена продаји	049					
200	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	882,718	605,000	520,000	703,225	135
201	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	6,507	8,500	5,000	14,081	282
202	1. Кулци у земљи – митина и зависна правна лица	052					
203	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
204	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
205	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
206	5. Кулци у земљи	056	6,507	8,500	5,000	14,081	282
21	6. Кулци у иностранству	057					
22	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
236	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
233 и део 239	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	720,526	500,000	630,000	950,101	151
234, 235, 238 и део 239	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ</b>	061					
230 и део 239	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
231 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
232 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
233 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
234, 235, 238 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
24	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
27	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1,586,756	1,200,000	670,000	3,312,161	494
28 осим 288	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069			250,000		
38	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	152,827	134	134	134	100
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	528,331,650	530,545,339	529,539,136	532,799,652	101
	<b>Б. ВАШЕВЛАНСНА АКТИВА</b>	072					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / План 31.03.2021.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 -- 0412 + 0413 + 0414 + 0415 -- 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	361,778,626	358,503,504	361,627,235	364,807,142	101
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,097	102,056,097	100
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улози	0405					
304	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,097	102,056,097	100
305	5. Друштвени капитал	0407					
306	6. Задружни удели	0408					
309	7. Емисиона премија	0409					
31	8. Остали основни капитал	0410					
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	338,467,481	339,112,672	339,112,671	338,467,481	100
33 осим 330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОВРЕМЕ	0414	160,877	160,877	160,877	158,424	98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погledна савла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна савла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5,350,259	41,250	2,380,311	8,378,776	352
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,453	41,250	2,453	2,453	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5,347,806		2,377,858	8,376,323	352
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	84,256,089	82,867,393	82,082,721	84,253,636	103
351	1. Губитак ранијих година	0422	84,256,089	82,082,721	82,082,721	84,253,636	103
	2. Губитак текуће године	0423		784,672			
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	33,553,491	29,958,212	36,529,104	36,412,525	100
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	79,409	247,100	97,460	76,763	79
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	33,469	22,100	28,729	30,823	107
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	45,940	225,000	68,731	45,940	67
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / План 31.03.2021.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	33,474,082	29,711,112	36,431,644	36,335,762	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3,424,974	2,109,147	4,376,182	4,447,805	102
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	30,049,108	27,601,965	32,055,462	31,887,957	99
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,543,302	1,597,500	1,597,510	1,543,302	97
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	131,456,231	140,486,123	129,785,287	130,036,683	100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	92,079,594	95,101,287	87,518,929	89,633,243	102
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	92,079,594	95,101,287	87,518,929	89,633,243	102
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	77,590	70,000	71,000	79,933	113
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,036,133	1,385,724	3,022,349	2,378,524	79
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,036,133	1,385,724	3,022,349	2,378,524	79
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	684,781	450,000	241,000	37,801	16
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	61,446	110,000	77,000	125,376	163
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	177				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36,516,510	43,369,112	38,855,009	37,781,806	97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	528,331,650	530,545,339	529,539,136	532,799,652	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:




ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Индекс Реализација 01.01 - 31.03.2021. / План 01.01 - 31.03.2021.	
				План 01.01 - 31.03.2021.	Реализација
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	60,636,042,074	44,883,830,000	10,680,191,672	104
1. Продаја и примљени аванси	3002	848,635,407	850,000,000	148,000,000	121
2. Примљене камате из пословних активности	3003	576,953	330,000	75,000	1
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	59,786,829,714	44,033,500,000	10,500,908,703	104
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	48,833,625,027	27,920,041,667	7,058,034,353	79
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43,868,045,251	22,475,050,000	5,832,950,000	81
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,589,924,677	3,094,150,000	785,350,000	86
3. Плаћене камате	3008	186,212,048	150,841,667	39,734,353	106
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,189,443,051	2,200,000,000	400,000,000	41
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	11,802,417,047	16,963,788,333	3,165,840,647	161
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	12,326,021,706	15,944,212,917	3,744,692,517	84
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12,326,021,706	15,944,212,917	3,744,692,517	84
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	12,326,021,706	15,944,212,917	3,744,692,517	84

Датум: \_\_\_\_\_ (у динарима)

Београд, Булевар Краља Александра бр. 158

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01 - 31.03.2021 / План 01.01 - 31.03.2021.
					План	Реализација	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	56,195,710	1,406,329,416	337,902,129	216,393,830	64
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56,195,710	1,406,329,416	337,902,129	216,393,830	64
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	56,195,710	1,406,329,416	337,902,129	216,393,830	64
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	60,636,042,074	44,883,830,000	10,223,875,000	10,680,191,672	104
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	61,215,842,443	45,270,584,000	11,140,629,000	8,954,786,522	80
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				1,725,405,150	
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	579,800,369	386,754,000	916,754,000		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,166,555,954	1,586,754,000	1,586,754,000	1,586,755,585	100
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1,586,755,585	1,200,000,000	670,000,000	3,312,160,735	494



Овлашћено лице:

Датум: \_\_\_\_\_

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ


у динарима

Ред.б р.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2021 / план 01.01 - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,459,175,935	1,744,747,514	443,146,898	385,632,950	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,023,822,379	2,419,899,465	614,628,152	534,350,600	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,360,788,805	2,822,812,726	716,963,740	623,319,976	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,090	2,214	2,202	2,068	94
4.1.	- на неодређено време	1,672	1,771	1,762	1,654	94
4.2.	- на одређено време	418	443	440	414	94
5.	Накнаде по уговору о делу	2,601,111	3,300,000	825,000	622,643	75
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	5,393,840	6,024,840	1,506,210	1,004,136	67
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	1,886,796	471,699	/	/
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	3	3	/	/
19.	Превоз запослених на посао и са посла	154,292,172	180,000,000	45,000,000	37,959,000	84
20.	Дневнице на службеном путу	16,944,727	27,000,000	6,750,000	5,143,199	76
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	957,221	1,600,000	400,000	21,547	5
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	12,323,472	10,921,553	3,661,534	2,962,473	81
23.	Број прималаца отпремнине	30	26	9	9	100
24.	Јубиларне награде	8,434,931	11,884,837	2,691,915	2,373,626	88
25.	Број прималаца јубиларних награда	61	79	20	20	100
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	14,314,668	16,500,000	4,125,000	2,914,362	71
28.	Стипендије	901,448	550,000	137,500	525,794	382
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БРОЈ 953-9094/21-20  
 ДАТУМ 28-04-2021  
 БЕОГРАД Булевар краља Александра бр. 288

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године *	1,585	499	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт) 5 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	9	5	
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		19	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (комисија) 1 (судска пресуда)	1 (продужење радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	19		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.03.2021. године **	1,588	475	5

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_




М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - март 2021.			Индекс март 2021. децембар 2020.
			I	II	III	
			39	Годишња накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима, по m <sup>2</sup> са ПДВ-ом	5,050.00	5,140.90
40	Накнада за коришћење делова путног земљишта и другог земљишта које користи управљач државног пута I А реда, по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	1,010.00	1,028.18	1,028.18	1,028.18	101.8
41	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута I А реда, без ПДВ-а	1,212,000.00	1,233,816.00	1,233,816.00	1,233,816.00	101.8
42	Накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута I Б реда, по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	808.00	822.54	822.54	822.54	101.8
43	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута I Б реда, без ПДВ-а	606,000.00	616,908.00	616,908.00	616,908.00	101.8
44	Накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II А реда, по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	606.00	616.91	616.91	616.91	101.8
45	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II А реда, без ПДВ-а	303,000.00	308,454.00	308,454.00	308,454.00	101.8
46	Накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II Б реда, по m <sup>2</sup> без ПДВ-а	404.00	411.27	411.27	411.27	101.8
47	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II Б реда, без ПДВ-а	161,600.00	164,508.80	164,508.80	164,508.80	101.8
48	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	50.50	51.41	51.41	51.41	101.8
49	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	30.30	30.85	30.85	30.85	101.8
50	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	20.20	20.56	20.56	20.56	101.8



Датум: \_\_\_\_\_

М.П:

Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
953-9094/и-22  
Датум: 28-04-2021  
у динарима  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 207

Претходна година  
2020

Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26,900,000,000	26,891,547,863	26,883,377,579	8,170,284	0
Остали приходи из буџета*	1,740,000,000	1,739,969,732	1,739,969,732	0	0
УКУПНО	28,640,000,000	28,631,517,595	28,623,347,311	8,170,284	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,000,000,000	6,000,000,000	9,000,000,000	11,300,000,000
Остали приходи из буџета*	1,090,000,000	2,040,000,000	2,805,000,000	3,570,000,000
УКУПНО	4,090,000,000	8,040,000,000	11,805,000,000	14,870,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000,000	3,000,000,000	2,799,122,193	200,877,807	93
Остали приходи из буџета*	1,090,000,000	1,278,872,084	1,278,872,084	0	117
УКУПНО	4,090,000,000	4,278,872,084	4,077,994,277	200,877,807	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000,000				
Остали приходи из буџета*	2,040,000,000				
УКУПНО	8,040,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,000,000,000				
Остали приходи из буџета	2,805,000,000				
УКУПНО	11,805,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11,300,000,000				
Остали приходи из буџета*	3,570,000,000				
УКУПНО	14,870,000,000				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

III  
1913-2093/4-23  
Број  
28-04-2021  
Датум

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021. / план 01.01.-31.03.2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности			1,000,000				
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	2,000,000	1,498,593	2,000,000	370,844	500,000	74	
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	31,678,912	33,600,000	502,800	5,890,000	9	
7.	Остало							

Програмом пословања за 2021. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20,94 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2021. годину (01.01. - 31.12.2021.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.03.2021.									
У периоду 01.01. - 31.03.2021. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације; иста се очекује у јулу 2021. и приказеће се кроз извештај за III квартал 2021. године									



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 7

ЈПНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 913-2022/4-24  
Датум: 28-04-2021  
Булевар краља Александра бр. 263

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 <sup>1</sup>	5,347,806,477.27	2021 <sup>2</sup>						
2019		2020						
2018		2019						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Траншира државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	Платења по кредитној давању години (у динарима)						
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал			
Домашњи кредитор	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не	2.050.421,12	196.150.870,90	2.050.421,12	205.917.846,86	18	2	01.05.2007.	6,75%	2							
Лангоска Банка (Banca Intesa)	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30.000.000,00	Не	30.000.000,00	3.527.406.000,00	28.500.000,00	3.351.032.850,00	4	1	27.06.2020.	3,50%	12	176.367.225,00				30.623.487,69		
Поштоматска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8.000.000,00	Не	8.000.000,00	940.641.600,00	7.659.574,46	900.613.530,96	4,5	6	24.07.2020.	3,50%	12	40.026.605,21				8.175.796,68		
Копланска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8.000.000,00	Не	8.000.000,00	940.641.600,00	7.659.574,46	900.613.530,96	4,5	6	24.07.2020.	3,50%	12	40.026.605,21				8.175.796,68		

Страни кредитор

ИЗЈАМ ЕИВ од 37 милиона ЕУР -1386	Бр. 21386 - Хотел санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	4.690.322,75	551.489.087,01	3.790.322,76	445.666.529,15	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	106.138.085,49				11.048.983,78		
ИЗЈАМ ЕИВ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	29.913.333,25	3.517.215.706,20	26.746.666,58	3.144.875.731,14	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	373.450.700,39				78.142.569,47		
ИЗЈАМ ЕИВ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	89.211.111,08	10.489.460.283,01	85.851.111,08	10.094.382.225,90	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	396.250.848,00				232.956.903,08		
ИЗЈАМ ЕИВ од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Да	22.373.738,37	2.630.708.632,29	18.644.782,00	2.192.255.332,04	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	439.768.130,27				9.044.197,46		
ИЗЈАМ ЕИВ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Главац	ЕУР	33.000.000,00	Да	22.166.666,67	2.606.361.100,39	21.066.666,67	2.477.020.773,73	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	129.724.980,00				52.276.219,82		
ИЗЈАМ ЕИВ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостама В2	ЕУР	33.000.000,00	Да	23.200.000,00	2.727.860.640,00	22.100.000,00	2.598.520.210,00	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	129.724.980,00				53.913.682,82		
ИЗЈАМ ЕИВ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	38.555.555,57	4.533.369.935,03	37.972.222,24	4.464.777.688,20	17	7	18.02.2019.	3,54%	2	68.793.549,61				64.877.428,42		
ИЗЈАМ ЕИВ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	56.175.000,00	6.605.067.735,00	55.075.000,00	6.475.724.007,50	18	5	16.08.2017.	1,38%	2	129.724.980,00				76.303.496,16		
Укупно кредитно задужење		ЕУР		Да	324.285.727,69	6.605.067.735,00	307.406.345,79	36.350.786.725,48						1.989.970.083,97				617.362.765,38		
из чега за ликвидност		ЕУР			2.050.421,12															
из чега за капиталне пројекте		РСД			38.000.000,00															
из чега за капиталне пројекте		УСД			2.050.421,12															
из чега за капиталне пројекте		ЕУР			286.285.727,69															

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 31.03.2021. (НБС, Курса листа бр. 60 за званични средњи курс динара)  
 1 ЕУР = 117,5801 динара  
 1 УСД = 100,4271 динара



Овлашћено лице:

III  
 ЈАНКО ПРЕНУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
 Број: 953-9094/11-25  
 Датум: 28-04-2021  
 Београд, Београдска краљева Александра бр. 252

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,474,169,789.94	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10,712,964.31	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	26,688.66	
	068	Текући рачун	Margin Banka	РСД	8,530.20	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД		
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	74,024.85	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	37,396,090.00	
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	52,136,067.40	
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	8,809,719.97	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3,421,709.43	
		Укупно у динарима				<b>1,586,755,584.76</b>
	31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3,243,572,610.66
		068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5,485,029.92
		068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
068		Текући рачун	Margin Banka	РСД		
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД		
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД		
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД		
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
068		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	35,979,899.00	
068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	9,437,134.28		
068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,478,528.45		
068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,207,532.43		
	Укупно у динарима				<b>3,312,160,734.74</b>	



Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			642,924
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			553,371
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЈИГ	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРЕДЕЛИЦА	4	2016			652,015
	Е-75, ГРЕДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			2,138,631
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			311,372
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			121,938
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			337,370
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			165,663
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					408,885
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>					<b>8,412,899</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
	<b>Уговорено до 2016. године</b>					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	<b>СВЕГА :</b>	1			<b>180,351</b>	<b>205,830</b>
	<b>Програм радова за 2016. год.</b>					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ББ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	20,370
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ББ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Гопијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>50,904</b>	<b>108,845</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Ђуша на км 70+640	I	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деонција: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	I	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деонција: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	I	2014.	2014.	149	149
	ТК главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деонција: Топола - Рушлик	I	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деонција: Топола - Рушлик		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	<b>СВЕГА:</b>				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шваба (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	I	2015.	2016.	23,759	50,357
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	I	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	I	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деонција: Тител-Перлез	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	I	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	I	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	I	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	I	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	I	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	I	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деонција: Тител-Перлез	I	2016.	2016.		4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонција: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	I	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонција: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	I	2016.	2016.		
	ТК главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деонција: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	I	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деонција Пожега - Коњерий-Валево, км 169+650 - км 169+680	I	2016.	2016.		1,449

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Којерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Леховића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Леховића мост, државни пут IБ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунџак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напунџак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Алашевици, Надвожњак Алашевици, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Алашевици, Надвожњак Алашевици, ИД 00004	1	Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста <sup>1</sup> Мехов криш <sup>1</sup> на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста <sup>1</sup> Мехов криш <sup>1</sup> на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Македонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Македонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Јукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		1,68
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Јукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		1,469
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Г рамафа-Лепенца	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Г рамафа-Лепенца	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА :</b>				<b>449,544</b>	<b>540,791</b>
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (ЈI=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (ЈI=76м), деоница: Ваљево – Подбужови, км 13+140 – 13+165 десно (ЈI=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (ЈI=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизаште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола I3 клизашта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизашта и геотехничким лаборатором (2 клизашта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизашта "Шагориња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годишном
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаториња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лабораторијом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	<b>СВЕГА :</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мрављица, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (ЛI=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (ДI=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (ДI=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (ДI=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мрављица, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 16-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислојан – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА :</b>				<b>13,623</b>	<b>22,765</b>
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бивклистичке стазе на ИБ-15,Кикинда-Наково					93,674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	<b>СВЕГА :</b>				<b>2,263</b>	<b>108,569</b>
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеле Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Банчкој Паранци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Висгрица)	1	2014.	2016.	814	950
	<b>СВЕГА :</b>	1			<b>5,314</b>	<b>6,088</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације критичних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Реализација безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroRAP/IRAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укресног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	6,533
	<b>СВЕГА :</b>				<b>14,076</b>	<b>27,331</b>
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бувањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб-странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по IPAГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	<b>СВЕГА :</b>				<b>37,681</b>	<b>38,761</b>
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Врчина(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жулањци, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Миошица) и деоница Буђин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинаска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Краговска стена, деоница за Марковину - Мрчајевци, деоница Рибица - Берањовац, деоница Чајри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бувањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иврак, деоница Пелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристован, деоница Мала Круна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдиш) - Рума 3 (Краљевица), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Белска) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бувањ поток - Мали Пожаревац: Праћене стања животног средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 км)	1	2017			54,662
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			12,818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прелина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошви)					65,278
	ЛБ 2.1.Нови сад Рума-Шабац-ЛБ 19-Шабац Лозница					39,992
	ОСТАЈА УЛАГАЊА					401,423
	Обилазница око Крагујевца					32,760
	ЛБ-Брац саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					24,463
						786,968
						27,667
						798,074
						1,862,599
						СВЕГА:
						798,074
						1,862,599

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Завршни радови</b>	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост <b>Газела</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет</b> (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,467,038
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, I део (Петља "Север")</b>	1	2015	2016	241,115	452,962
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бешка Топола/Сента и Фекетих/Србобран					721,578
	Изградња комплекса <b>чворе наплатне станице</b> на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. <b>Врчичи</b> , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут Ib реда број 10 <b>Изградња новог надвожњака између Малога Иђоша и Бачке Тополе</b> на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Надзор на Завршним радовима</b>	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
					<b>21,952,230</b>	<b>32,453,871</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, Идео (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>12,552</b>	<b>167,181</b>
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2. обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>121,779</b>	<b>147,091</b>
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожарсвац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трампед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>23,301</b>	<b>41,901</b>
	Коридор 10, Е-75 Наплата станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	686,349
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 -- (0197) Краговска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	<b>УКУПНО:</b>				<b>632,461</b>	<b>1,452,342</b>
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>101,955</b>
	Зайам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (паса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Областница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
	<b>УКУПНО:</b>				<b>18,374,174</b>	<b>18,898,624</b>
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима.	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавишког потока 7. Мост преко Лајванског потока у Лајвцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер.у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопан и пута за шуму 26. Мост преко Јованованке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Балакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716	
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271	
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380	
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111	
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940	
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934	
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожевац и санација и проширење мостова у Брагину	3	2010	2015	187,934	177,559	
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интериера у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516	
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520	
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни периоду току (окончање у 2016)	936,232	993,536	
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гужош-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дифи-Угринови, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423		
<b>УКУПНО:</b>				<b>5,771,577</b>	<b>6,126,265</b>	
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19	
<b>УКУПНО:</b>				<b>62,965</b>	<b>19</b>	
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 189+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744	
Лот 8: Пројектовање по изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446	
<b>УКУПНО:</b>				<b>3,412,505</b>	<b>3,530,190</b>	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годином
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Лот 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почасо гар. Пер. Оконачна 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,000,259</b>	<b>2,902,709</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозница 5 -- Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,507,360</b>	<b>4,931,694</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бујин Гроб, деоница: Топола 1 - Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарниће), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	531,627
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Петрушац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,612,803</b>
	Назор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					87,907
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	3	2016	услуга у току	219,225	752,121
	Утврђивање стања државне путне мреже					176,513
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					445,863
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожега – Ивањлица, Л=40,340 км					239,882
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кладово – Браза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља – Ужиче 3, Л=15,171 км					981,296
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29, деоница: Пријеполје – Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					606,506
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) – Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,705,138
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац I (Трговиште), Л=24,222 км					227,563
	Б 23- Деоница Паковраће Ужиче					1,126,400
	Б 15 Врбас (Змајево) Србобран (Фекстит)					220,400
	Б 39-Лесковац Југ					124,900
	Б 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					262,200
	IА 3-Пегља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					351,000
	Б 27-Свилајнац Марковац					152,500
	<b>УКУПНО:</b>				<b>219,225</b>	<b>9,617,702</b>
	Обука/тренинг					2
	<b>УКУПНО:</b>					<b>2</b>
	Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута Б-20, Кап-Зрењанин	3	2017			639,812
	<b>ОСТАЈА УЛАГАЊА</b>					191,827
	<b>УКУПНО:</b>				<b>539,669</b>	<b>1,371,308</b>
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				<b>63,233,862</b>	<b>84,873,131</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А</b>											
1	Е-75, Граовница - граница са републиком Северном Македонијом	25,000	54,575	10,000		15,000		20,000		25,000	
2	Е - 75, Обилазница око Београда ( без Сектора 6 )	25,000	22,301	10,000		15,000		20,000		25,000	
3	Е - 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	25,000		10,000		15,000		20,000		25,000	
4	Е - 80, Просек – граница са републиком Бугарском	25,000	61,141	10,000		15,000		20,000		25,000	
5	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,000,000	420,487	250,000		500,000		750,000		1,000,000	
6	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Љиг	50,000	417,521	15,000		30,000		40,000		50,000	
7	Е - 763, (Милош Велики), Прељина - Пожега	400,000	468,142	100,000		200,000		300,000		400,000	
8	Сремска Рача - Кузмин	300,000	13,017	100,000		200,000		250,000		300,000	
9	Коридор 10 – Баточина	20,000	10,576	5,000		10,000		15,000		20,000	
10	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	300,000	413,005	100,000		200,000		250,000		300,000	
11	Сурчин - Нови Београд	500,000		150,000		300,000		400,000		500,000	
12	Шабац - Лозница	250,000	3,012	100,000		150,000		200,000		250,000	
13	Ваљево - Лајковац	250,000	35,193	100,000		150,000		200,000		250,000	
14	Пожега - Колроман	50,000		15,000		30,000		40,000		50,000	
15	Пожега - Бољаре	50,000		15,000		30,000		40,000		50,000	
16	Сомбор - Кикинда	50,000		15,000		30,000		40,000		50,000	
17	Нови Сад - Зрењанин - Панчево	50,000	80	15,000		30,000		40,000		50,000	
18	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	50,000		15,000		30,000		40,000		50,000	
19	Мали Пожаревац - Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Брза Паланка	50,000		15,000		30,000		40,000		50,000	
20	Крагујевац - Мрчајевци	25,000		10,000		15,000		20,000		25,000	
21	Северна обилазница око Крагујевца	25,000	5,030	10,000		15,000		20,000		25,000	
22	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	25,000	625	10,000		15,000		20,000		25,000	
23	Неготин (Самариновац - Прахово)	15,000		7,500		10,000		12,500		15,000	
24	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	10,000		2,500		5,000		7,500		10,000	
25	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	6,307	25,000		50,000		75,000		100,000	
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000		25,000		50,000		75,000		100,000	
27	Остала улагања		30,037								
<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>		<b>3,770,000</b>	<b>1,961,049</b>	<b>1,140,000</b>		<b>2,140,000</b>		<b>2,955,000</b>		<b>3,770,000</b>	
<b>(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>											
1	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	19,933	6,600	1,542	19,933	19,933	19,933	19,933	19,933	19,933	19,933
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болгаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,876	2,375		5,938	11,876	9,501	11,876			
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	1,200	1,200	408	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	2,400			480	2,400	1,440	2,400			
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске	8,684		724	1,737	8,684	5,211	8,684			
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Северне Македоније	9,480			1,896	9,480	5,688	9,480			
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница: Београд - Пожега	11,040		1,430	2,208	11,040	6,624	11,040			
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	22,200			6,660	22,200	13,320	22,200			
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	30,000			6,000	30,000	18,000	30,000			



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
		План	6,000	План	Реализација	План	План	План
	Техничка документација за легализацију петље "Појате" на државном путу IА - А1 (Е75)	6,000					2,400	6,000
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>122,813</b>	<b>14,279</b>	<b>4,104</b>	<b>46,052</b>	<b>83,317</b>	<b>122,813</b>	
<b>2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА</b>							
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	36,317	18,158	1,047	36,316	36,316	36,317	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	7,334	7,334	5,064	7,334	7,334	7,334	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац	65,806	19,742	31,092	46,065	65,806	65,806	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	43,315	20,158	1,167	43,315	43,315	43,315	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	80,000	16,000	6,897	32,000	56,000	80,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	90,000	18,000	454	36,000	63,000	90,000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	50,000	10,000		20,000	35,000	50,000	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	50,000			5,000	25,000	50,000	
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	30,000			3,000	15,000	30,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	План	План	План	План	План
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопуту E-75 и петље "Баточина"	20,000				2,000	10,000	20,000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопуту E-75 и петље "Баточина"	1,000						1,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	30,000				6,000	18,000	30,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л=146 км	100,000				10,000	50,000	100,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIA-168 и државни пут IB-400) у државни пут IB реда, од државног пута IB-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л = 13 км	25,000				2,500	12,500	25,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795		6,897		13,795	13,795	13,795
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	8,582		8,582		8,582	8,582	8,582
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	3,160		3,160		3,160	3,160	3,160
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	1,714		1,714		1,714	1,714	1,714
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,790		895		1,790	1,790	1,790

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План	План	План	План
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	25,000				2,500			12,500		25,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	800									800
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210		1,605		3,210			3,210		3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318				318			318		318
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	8,400							3,360		8,400
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	800									800
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:</b>	<b>696,341</b>		<b>132,245</b>		<b>284,599</b>			<b>485,700</b>		<b>696,341</b>
3	<b>МОСТОВИ</b>										
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760		5,760		5,760			5,760		5,760
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ђуприји	1,801		1,801		1,801			1,801		1,801
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	1,188		1,188	6	1,188			1,188		1,188
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	2,970		1,485	16	2,970			2,970		2,970
	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	576				576			576		576
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	1,728		1,728	37	1,728			1,728		1,728

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План
	ТК Техничке документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	576	576	576		576	576	576
	Техничка документација за изградњу девијације државног пута IIA број 183 и прелаза преко реке Дуленке на траси привременог измештаја саобраћаја током изградње моста	600	600	600		600	600	600
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	6,626	1,325	3,313		6,626	6,626	6,626
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараши	5,940	1,188	4,752	1,485	5,940	5,940	5,940
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IV-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	84,000		25,200		67,200	67,200	84,000
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дђину, деоница Лучани-Лис	8,400	1,680	4,200		6,720	6,720	8,400
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	8,400	1,680	4,200		6,720	6,720	8,400
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамиш	12,000				7,200	7,200	12,000
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	27,000		21,600		27,000	27,000	27,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	2,700				2,700	2,700	2,700
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	86,400		69,120		86,400	86,400	86,400
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	8,640				8,640	8,640	8,640
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараши	600				600	600	600

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	840									840
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстачу, деоница Лучани-Лис	840									840
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог надвожњака преко пруге Београд-Суботица на државном путу IIA реда бр. 100, деоница Бачка Топола (Торњош) – Фекетић (Врбас), код Малог Иђоша	4,500						1,800			4,500
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог надвожњака преко пруге Београд-Суботица на државном путу IIA реда бр. 100, деоница Бачка Топола (Торњош) – Фекетић (Врбас), код Малог Иђоша	600									600
	Техничка контрола техничке документације за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд-Пожаревац	600									600
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>273,285</b>		<b>19,011</b>		<b>1,544</b>		<b>242,745</b>		<b>273,285</b>	

**4 ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ**

	Рехабилитација државног пута IБ реда бр. 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	60,000		15,000		683		50,000		60,000		60,000
	Радови на рехабилитацији											
	Рехабилитација државног пута IБ реда бр. 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	1,800								1,800		1,800
	Надзор на радовима рехабилитације											
	Рехабилитација државног пута IБ реда бр. 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	2,400		800				1,600		2,400		2,400
	Административна подршка за имплементацију											
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај	750								750		750
	Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури											
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај	300						100		200		300
	Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање											
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај	9,000						2,000		5,500		9,000
	Планска и техничка документација											
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај	900						200		550		900
	Техничка контрола документације											
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај	300										300
	Набавка опреме за реализацију пројекта											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	План	План	План	План	План
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	80,000					40,000	80,000
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	2,000					1,000	2,000
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	250						250
	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>157,700</b>	<b>683</b>	<b>15,800</b>		<b>53,900</b>	<b>112,200</b>	<b>157,700</b>
<b>5</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>							
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	20,000		5,000		10,000	15,000	20,000
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>20,000</b>		<b>5,000</b>		<b>10,000</b>	<b>15,000</b>	<b>20,000</b>
<b>6</b>	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>							
	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи	9,996		4,000		9,996	9,996	9,996
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	12,000					6,000	12,000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	16,000	22				8,000	16,000
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	15,000					5,000	15,000
	ТК Техничке документације за изградњу бициклистичке стазе уз државни пут IB реда број 12, деоница Бачка Паланка-Челарево од км 135+760 до км 140+670	300				300	300	300
	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	1,500					750	1,500
	Техничка документација за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	2,000					1,000	2,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са ПОТИНУЛИМ ЛИЦИМ	10,000				2,500	5,000	10,000
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:</b>	<b>66,796</b>	<b>22</b>	<b>4,000</b>		<b>12,796</b>	<b>36,046</b>	<b>66,796</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
7	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Приручник за примену интегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	360		360		360		360		360	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	113									113
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	60									60
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	1,980				700		1,340		1,980	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	1,750				650		1,200		1,750	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина	1,430						750		1,430	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	1,430						750		1,430	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	630						350		630	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	6,000		1,500				4,500		6,000	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	6,000		1,500				4,500		6,000	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	600		150				450		600	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	8,700				3,000		5,700		8,700	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План		План	Реализација	План		План		План	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	8,400	135			3,000		5,700		8,400	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	5,400				2,100		3,600		5,400	
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	900								900	
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	840								840	
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	540								540	
	Студија отпорности путне мреже Републике Србије на климатске промене	3,000						1,200		3,000	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева	2,400						1,500		2,400	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	4,800						1,200		4,800	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	4,800						1,200		4,800	
	Приручник за засаде дуж државних путева	1,500						600		1,500	
	Техничка документација за мере заштите путне мреже од утицаја средине по хитним напозима	4,000		1,000				3,000		4,000	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,500		900				1,500		1,500	
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>67,133</b>	<b>135</b>	<b>5,410</b>	<b>135</b>	<b>22,610</b>		<b>43,900</b>		<b>67,133</b>	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План		Реализација		План		План		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>8</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ</b>										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	3,480		1,000		2,000		3,480		3,480	
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	7,000				2,000		4,000		7,000	
	Увођење система управљања рада бунара са контролом издашности бунара (бежичним путем) за 10 објеката	2,000						2,000		2,000	
	Студија финансирања изградње соларних електрана	2,000				2,000		2,000		2,000	
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	20,000						10,000		20,000	
	Трансфер података за софтверски систем енергетског менаџмента	600				600		600		600	
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:</b>	<b>35,080</b>		<b>1,000</b>		<b>6,600</b>		<b>22,080</b>		<b>35,080</b>	
	<b>УКУПНО</b>										
	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>										
	<b>(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>	<b>1,439,148</b>		<b>196,745</b>		<b>584,141</b>		<b>1,040,988</b>		<b>1,439,148</b>	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	План	План	План	План	План
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>								
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>								
А)	<b>РАДОВИ</b>							
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Израда пројекта и уклањање радних острва, вађење таппи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	175,000					87,500	175,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, II део</b> <b>(Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>	85,000					42,500	85,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	53,600		21,238		53,600	53,600	53,600
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	686,000		105,926		317,779	529,632	686,000
	<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>	<b>999,600</b>		<b>127,164</b>		<b>371,379</b>	<b>713,232</b>	<b>999,600</b>
Б)	<b>УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>							
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката							
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС							
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	10,200					6,000	10,200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Лот 5:</b> Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	18,000					9,000	18,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План	План	План	План
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	6,000							3,000		6,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	4,800							2,400		4,800
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5, радови у реци:</b> - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	9,000				6,600			9,000		9,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	7,000			966			966	3,983		7,000
	Обављање послова кординатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	18,000						6,000	12,000		18,000
	Укупно услуге Б.1.1.	73,000			966			13,566	45,383		73,000
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИФБ зајмова										
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	73,000			966			13,566	45,383		73,000
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	73,000			966			13,566	45,383		73,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Г)	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	12,000		2,400		6,000		9,600		12,000	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	9,600		2,400		4,800		7,200		9,600	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	7,200		1,200		3,600		6,000		7,200	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	4,800		1,200		2,400		3,600		4,800	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,800								1,800	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>	<b>35,400</b>		<b>7,200</b>		<b>16,800</b>		<b>26,400</b>		<b>35,400</b>	
	<b>УКУПНО</b>										
	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":</b>	<b>1,108,000</b>		<b>135,330</b>		<b>401,745</b>		<b>785,015</b>		<b>1,108,000</b>	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ</b>											
<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)</b>											
<b>В)</b>	<b>РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)</b>										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	252,300	199,136	233,850	199,136	233,850	233,850	252,300	252,300	252,300	252,300
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	849,000		56,600		56,600	283,010	509,420	509,420	849,000	849,000
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Клежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	304,200		272,010		272,010	272,010	272,010	272,010	304,200	304,200
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	121,300					51,990	79,720	79,720	121,300	121,300
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	75,800		69,880		69,880	69,880	69,880	69,880	75,800	75,800
	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	316,300					100,950	154,790	154,790	316,300	316,300
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: петља Марковац - Свилајац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	25,400		20,130		20,130	20,130	20,130	20,130	25,400	25,400
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	52,200		41,990		41,990	41,990	41,990	41,990	52,200	52,200
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	457,500					175,980	269,840	269,840	457,500	457,500
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	264,400						146,880	146,880	264,400	264,400
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	132,300						73,500	73,500	132,300	132,300
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	281,500						183,600	183,600	281,500	281,500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	План	План	План	План	План	План	План
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањлица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	253,500						165,300			253,500
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	140,800						91,800			140,800
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	216,400						104,700			216,400
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	265,700						128,550			265,700
	<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):</b>	<b>4,008,500</b>					<b>199,136</b>	<b>2,564,410</b>			<b>4,008,500</b>
V.2.	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)</b>										
	Финансијска ревизија пројекта	1,200						1,200			1,200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1,800			1,800			1,800			1,800
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	900						890			900
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белогљин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	17,200						13,760			17,200
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	3,000						3,000			3,000
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	9,200						9,220			9,200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <b>ДРУГЕ</b> године Пројекта	4,900						4,538			4,900
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	1,600			1,200			1,600			1,600

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План		План	Реализација	План		План		План	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	14,900		3,722		12,102		14,900		14,900	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	2,600				1,970		2,630		2,600	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	24,800				7,627		13,347		24,800	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	400								400	
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	11,500		6,620		9,630		11,470		11,500	
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	2,700				1,340		2,680		2,700	
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	2,000				1,570		1,960		2,000	
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):</b>	<b>98,600</b>		<b>13,342</b>		<b>70,247</b>		<b>83,357</b>		<b>98,600</b>	
	<b>УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:</b>	<b>4,107,100</b>		<b>707,802</b>		<b>1,320,037</b>		<b>2,647,767</b>		<b>4,107,100</b>	
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>	<b>5,215,100</b>		<b>843,132</b>		<b>222,853</b>		<b>3,432,782</b>		<b>5,215,100</b>	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	План	План	План	План	План		
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>											
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
<b>А.1.</b>											
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење										
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице										
	<b>УКУПНО ЕИБ изградња:</b>										
<b>А.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
	<b>УКУПНО ЕИБ рехабилитација:</b>										
	<b>УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:</b>										
<b>Б) КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ</b>											
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве										
	<b>УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:</b>										
	<b>УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:</b>										
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
<b>А.1. ИЗГРАДЊА</b>											

(у 000 динара)



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-	01.01.-	01.01.-
		План	Реализација	План	План	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
	УКУПНО ЕБРД изградња:							
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:							
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:							
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:							
<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ и ЕБРД</b>								
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП							
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање							
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
	УКУПНО Хитни радови:							
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ							
	УКУПНО Услуге за хитне радове:							
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:							
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	14,000	3,125	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	14,000	3,125	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:							
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	14,000	3,125	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	План	План	План	План	План	План	План
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)</b>											
<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања</b>											
<b>А) РАДОВИ</b>											
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	69,400		69,400		69,400		69,400		69,400	
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	44,800		44,800		44,800		44,800		44,800	
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	16,520						16,520		16,520	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	41,600						13,870		41,600	
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајанац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	80,800						26,920		80,800	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	483,600					186,000			483,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орђане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белопљин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	187,700						93,860		187,700	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	117,500								117,500	
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690 км	58,800								58,800	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	97,900								97,900	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	88,200								88,200	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План	План	План	План
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	48,960									48,960
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	55,800									55,800
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	68,560									68,560
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>1,460,140</b>		<b>114,200</b>				<b>300,200</b>			<b>1,460,140</b>
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСРП	438,100		177,380		3,106		245,010			438,100
	за РС, СБ и ЕИБ радове	259,000		85,510				124,060			259,000
	за ЕБРД радове	179,100		91,860		3,106		120,940			179,100
	Техничка помоћ у имплементацији РРСРП	44,600		35,090		9,670		40,240			44,600
	Провера испуљености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	23,000		15,960				19,370			23,000
	Утврђивање стања државне путне мреже	111,600		72,210		106,774		111,600			111,600
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	11,900						11,900			11,900
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	18,200						14,870			18,200
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	43,400		23,420		32,566		23,420			43,400
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	19,900		11,160		7,850		11,160			19,900

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	План	План	План	План	План
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Парафин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пејинци 1, Л=12,990 км	32,300	6,597	25,270	32,300	25,270	32,300	32,300
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Ђешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	56,100		14,030		28,060	42,090	56,100
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	57,000	11,509	14,260		28,520	42,780	57,000
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	78,600		19,660		39,320	58,980	78,600
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>934,800</b>	<b>178,072</b>	<b>408,440</b>		<b>598,740</b>	<b>788,150</b>	<b>934,800</b>
<b>В)</b>	<b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>							
	Обука/тренинг							
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>							
	<b>УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ</b>							
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>2,394,940</b>	<b>178,072</b>	<b>522,640</b>		<b>898,940</b>	<b>1,338,720</b>	<b>2,394,940</b>
	<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>							
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>							
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	898,500	24,846	123,840		302,610	660,140	898,500
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	306,900	119,821	257,090		257,090	257,090	306,900
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км	338,100	36,637	200,500		338,100	338,100	338,100
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пејинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	1,139,400	108,795	387,090		625,440	982,970	1,139,400

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IА 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	776,600	28,100	247,860	446,150	776,600					
	Појачано одржавање државног пута IА 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинач, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	805,400		257,040	462,670	805,400					
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>4,264,960</b>	<b>318,199</b>	<b>2,028,140</b>	<b>3,147,120</b>	<b>4,264,960</b>					
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД</b>	<b>4,264,960</b>	<b>318,199</b>	<b>2,028,140</b>	<b>3,147,120</b>	<b>4,264,960</b>					
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>6,659,900</b>	<b>496,271</b>	<b>2,927,080</b>	<b>4,485,840</b>	<b>6,659,900</b>					
	<b>УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	<b>2,394,940</b>	<b>178,072</b>	<b>898,940</b>	<b>1,338,720</b>	<b>2,394,940</b>					
	<b>УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:</b>	<b>4,278,960</b>	<b>321,324</b>	<b>2,042,140</b>	<b>3,161,120</b>	<b>4,278,960</b>					
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД:</b>	<b>6,673,900</b>	<b>499,396</b>	<b>2,941,080</b>	<b>4,499,840</b>	<b>6,673,900</b>					
	<b>УКУПНО РРСП:</b>	<b>6,673,900</b>		<b>2,941,080</b>	<b>4,499,840</b>	<b>6,673,900</b>					
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА</b>	<b>6,673,900</b>	<b>499,396</b>	<b>2,941,080</b>	<b>4,499,840</b>	<b>6,673,900</b>					
	(позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										
	<b>ОСТАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>										
	(планиране у Програму пословања за 2021. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)		<b>28,935</b>								

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Београд 953-9094/14-18  
28-04-2021  
ОБРАЗАЦ 11  
КАБЛУКОВИЋ  
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА Бр. 222

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>153,531</b>	<b>153,531</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>1,875,960</b>	<b>377,400</b>	<b>1,498,560</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	144,299	139,823	4,476
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,731,661	237,577	1,494,084
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,816,590	865,717	950,873
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	268,187	253,734	14,453
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	937,804	256,769	681,035
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	181,302	0	181,302
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	429,297	355,214	74,083

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Број 953-2094/И-29  
Датум 28-04-2021  
УСТРАН, Булевар краља Александра бр. 202

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године**

Београд

Април 2021. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).**

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2021. године.**

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2021. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност.

Одржавање је за 2021. годину планирано у износу од 22.360,1 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у планираном износу (индекс реализације 98).

Реализација на (АОП 1016) износи 2.300,0 милиона динара, односи се на Субвенције из буџета Републике Србије и приказује се на АОП 1016 због измене Контног оквира („Службени гласник РС“, бр. 89/2020 од 25.06.2020.године) са применом у 2021. години, док је иста планирана кроз АОП 1017. Мања реализација укупних Пословних прихода у односу на план настаје као последица нешто мање реализованих прихода од продаје, као и других пословних прихода за први квартал 2021. године у односу на план за исти период.

Код Пословних расхода (АОП 1018) бележи се мања реализација од планиране (индекс реализације 86). Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани, јер је зарада за март месец исплаћена у априлу. Такође, број запослених мањи је од планираног (просечно за први квартал 2.074 радника, док је планирано 2.202 радника).

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 9.039,7 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 5.579,6 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 3.460,1 милиона динара.

У овом кварталу планиран је Пословни добитак у износу од 2.762,4 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 3.460,1 милиона динара.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 343,5 милиона динара (индекс реализације 107) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). Финансијски приходи (АОП 1032) остварени су у износу од 17,5 милиона динара, а планирани су у износу од 2,1 милиона динара (индекс реализације 824). Већа реализација настаје као резултат већих приходованих камата у односу на план.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1032) у износу од 17,5 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1040) у износу од 343,5 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1049) у износу од 326,0 милиона динара.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 3.028,5 милиона динара. Нето резултат је већи од планираног највећим делом због реализованог већег пословног добитка у првом кварталу 2021. године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Постројења и опреме (АОП 013) реализација је већа од плана због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Из истог разлога реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016). Сходно томе, реализација на АОП 010 је у оквиру очекиване за први квартал текуће године (индекс реализације 100).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 781,3 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 31.03.2021. године у износу од 1.100,0 милиона динара, указује на бржу динамику правдања аванса од очекиване.

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ од 5.103,9 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) у износу од 3.312,2 милиона динара (индекс реализације 494). Стање готовине у највећој мери обухвата готовину на редовном пословном рачуну, као и на наменским рачунима ЕИБ и РРСЦ.

Реализација на АОП 0417 Нераспоређени добитак износи 8.378,8 милиона динара (индекс реализације 352) и састоји се нераспоређеног добитка ранијих година и добитка текуће године. Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0419) износи 8.376,3 милиона динара и састоји се од добитка за први квартал текуће године у износу од 3.028,5 милиона динара и нето добитка за претходну 2020. годину у износу од 5.347,8 милиона динара. Добитак претходне године биће расподељен након доношења Одлуке о расподели добити, а планирани Нераспоређени добитак текуће године обухвата само планирани нето добитак за први квартал ове године.

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева.

Планирана укупна актива и пасива за први квартал 2021. износи 529.539,1 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 532.799,7 милиона динара (индекс реализације 101).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већих прилива из редовног пословања, пре свега због већих прилива по основу Продаје и примљених аванса.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је мања од плана због мање исплате добављачима за одржавање, мање исплаћених зарада и мањих одлива по основу осталих јавних прихода.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3021) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду.

Свега прилив готовине (АОП 3040) већи је од планираног (индекс 104) за 456,3 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3041) мањи је од планираног за 2.185,8 милиона динара (индекс 80). Резултат тога је већа Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) од планиране, за 2.642,1 милиона динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиције под редним бројем 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведену позицију, образложење је следеће: Реализација је већа од планираног износа, јер је у марту 2021. исплаћена стипендија још једној особи ретроактивно од октобра 2020. до марта 2021. године.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2020. године** било је запослено **2.084** радника, од којих 1.585 на неодређено време и 499 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају првог квартала 2021. године (на дан **31.03.2021.**) било је запослено **2.063** радника, од којих 1.588 на неодређено време и 475 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2020. године, број радника је мањи за 21 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 3:
  - Пријем се бележи код 21 радника, и то: 19 радника прешло је са одређеног на неодређено време, један радник је враћен на посао по судској пресуди, док је један радник примљен уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
  - Одлив кадрова бележи се код 18 радника, и то: у пензију је отишло 9 радника, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, 5 радника напустило је Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код три радника.
- Број радника на одређено време мањи је за 24:
  - Пријем се бележи код једног радника, по основу продужења радног века
  - Одлив кадрова бележи се код 25 радника, и то: 19 радника прешло је са одређеног на неодређено време, 5 радника отишло је у пензију, док је један радник напустио Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2020. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

**Члан 186.** Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19 - усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн. и 15/21 – доп. усклађених дин. изн.) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

**Начин усклађивања накнада** дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“. Усклађене висине накнада за 2021. годину објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 а примењују се од 1. јануара 2021. године.

Сходно расту потрошачких цена од 1,8%, од 1. јануара 2021. у примени су усклађени износи накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

- 1) **накнада за ванредни превоз**
- 2) **накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима**
- 4) **накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута**
- 6) **накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу**

Као што је Законом предвиђено, не врши се усклађивање Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству (тачка 5).

Усклађени износи Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта – Путарине (тачка 3) у примени су од 25. фебруара 2021. године.

У Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга дат је приказ накнада у периоду јануар – март 2021. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2020. године.

Детаљније у наредном тексту.

Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

**Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)**

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 од 25.12.2020. године, Влада Републике Србије је објавила Усклађене динарске износе накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, тако да у Прилогу 10, Табела 10. висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 4,1461 динара, за прву А категорију 2,0730 динара, за другу категорију 6,2191 динара, за трећу категорију 12,4382 динара и за четврту категорију 24,8765 динара.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 26. јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 18. фебруара 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године), од **25. фебруара 2021. године** у примени су **повећани износи путарине за 1,8%**, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

**ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 10.**  
**ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПУТАРИНУ**

(у динарима)

Категорија возила	Основица	Висина накнаде „Сл.гласник РС“ бр.49/19	Усклађени износ „Сл.гласник РС“ бр.156/20	Годишњи индекс потрошачких цена
I	km	4,0728	4,1461	101,8
IA	km	2,0364	2,0730	101,8
II	km	6,1091	6,2191	101,8
III	km	12,2183	12,4382	101,8
IV	km	24,4366	24,8765	101,8

Претходно повећање путарине извршено је 29. јула 2019. године (за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.49/19), а пре тога 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и б) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

**Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу**

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних панона, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6), у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.

## Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

### **Накнада за ванредни превоз**

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.

## Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

### **Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству**

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основицу.

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
  - o са највише 23 места за седење 0,0286 евра
  - o са више од 23 места за седење 0,0366 евра

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину Субвенције су планиране у износу од 11.300,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 3.570,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

**Субвенције:** Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од 11.300,0 милиона динара дати су у складу са Закључком Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11397/2020 од 14. јануара 2021. године).

**Остали приходи из буџета (за експропријацију):** Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 3.570,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

Почетком 2021. године донет је Закључак Владе (05 Број: 401-105/2021 од 8. јануара 2021.) о одобравању средстава за исплату накнаде за експроприсане непокретности, по деоницама, у износу од 1.800,0 милиона динара. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације. Исплата се врши на основу споразума о накнади закључених у имовинско-правним службама општина на чијим територијама се спроводе поступци експропријације, као и на основу правноснажних судских пресуда.



У I кварталу 2021. године из буџета је пренето:

- Субвенције: 3.000,0 милиона динара, колико је и планирано.
- Остали приходи из буџета: 1.278,9 милиона динара, што у односу на планираних 1.090,0 милиона динара представља 117%. Више је пренето 188,9 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом кварталу 2021. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2021. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2021.		ПРЕНЕТО из буџета 2021.		%	
	Субвенције (Закључак Владе од 14.01.2021.)	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	1,000,000,000		1,000,000,000		100%	
Фебруар	1,000,000,000		1,000,000,000	738,789,282	100%	
Март	1,000,000,000		1,000,000,000	540,082,802	100%	
<b>I квартал</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>1,090,000,000</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>1,278,872,084</b>	<b>100%</b>	<b>117%</b>
Април	1,000,000,000					
Мај	1,000,000,000					
Јун	1,000,000,000					
<b>II квартал</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>950,000,000</b>				
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>2,040,000,000</b>				
Јули	1,000,000,000					
Август	1,000,000,000					
Септембар	1,000,000,000					
<b>III квартал</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>765,000,000</b>				
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>2,805,000,000</b>				
Октобар	1,000,000,000					
Новембар	1,000,000,000					
Децембар	300,000,000					
<b>IV квартал</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>765,000,000</b>				
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>5,300,000,000</b>	<b>1,530,000,000</b>				
<b>УКУПНО 2021. година:</b>	<b>11,300,000,000</b>	<b>3,570,000,000</b>				

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I кварталу 500.000 динара. Реализација у првом кварталу 2021. године (01.01-31.03.2021.) износи 370.844 динара (74% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1553 радника на 65 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер 47 наплатних станица, од којих 9 чеоних, нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

**Реклама и пропаганда** је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 22,1 милиона динара, и то:  
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,  
од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи  
10,94 милиона динара
2. Систем наплате путарине 11,5 милиона динара, и то:
  - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 10,0 милиона дин.
  - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,5 милиона дин.

Од планираних 5,89 милиона динара за I квартал 2021. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је **502.800 динара (9% планираног износа)**. Наведени износ односи се на информисање јавности о активностима ЈП „Путеви Србије“ и штампање билтена. У овом кварталу није било реализације код рекламне кампање ЕНП, нити сајмова.

Улагања у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП) у претходним годинама, дало је позитивне ефекте и у првом кварталу 2021, што се огледа у следећем:

За прва три месеца 2021. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 11,29%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за прва три месеца 2021. године, износи 60,90%, док је за исти период 2020. године, учешће износило 57,78%.

Број ЕНП трансакција за прва три месеца 2021. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 12,01%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за прва три месеца 2021. године, износи 80,92% (за исти период 2020. године 78,30%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, за прва три месеца 2021. године, у односу на исти период претходне године, за 15,56%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

У наставку се даје графички приказ раста броја продатих ЕНП уређаја (нови корисници) у периоду 2007-2020.



Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2019. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 42,88%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (468,1 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (417,5 милиона динара) и Е-80 Ниш – Мердаре (420,5 милиона динара) и Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) (413,0 милиона динара) уз напомену да је на наведеним деоницама реализација већа од плана.

По висини улагања следе: деоница Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (61,1 милиона динара), деоница Е-75 Грабовница – граница са републиком Северном Македонијом (54,6 милиона динара), уз напомену да је на ове две деонице реализација већа од плана. Следе деонице: Ваљево – Лајковац (35,2 милиона динара), Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора 6) (22,3 милиона динара), Сремска Рача –

Кузмин (13,0 милиона динара), Коридор 10 – Баточина (10,6 милиона динара), Северна обилазница око Крагујевца (5,0 милиона динара), Шабац – Лозница (3,0 милиона динара).

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 6,3 милиона динара.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 30,0 милиона динара; највећи износ односи се на Обилазницу Новог Пазара (29,7 милиона динара).

Улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Горњи Милановац – аутопут Милош Велики и Нови Сад – Зрењанин – Панчево.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код студија и пројектовања у првом кварталу 2021. године највећа улагања су код пројеката државних путева IB и II реда, пре свега:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут E-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (31,1 милиона динара).
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Параћин – Зајечар – Неготин, L = 140км (6,9 милиона динара).
- Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IB реда бр. 27, Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница: Иверак – Лајковац (петља на аутопуту E-763 Београд - Пожега), L = 17км (5,1 милиона динара).

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на пројекту Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад – Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац – Лозница и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума – Шабац, од аутопута E-70 (петља „Рума“) до моста на Сави (1,5 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIА реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица преко језера Гараши (1.5 милиона динара).

Код позиција ИПА пројекти прекограничне сарадње, Безбедност саобраћаја и Животна средина бележи се симболична реализација.

Код позиција Енергетски менаџмент и Остали трошкови није било реализације.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у првом кварталу 2021. године укупна реализација износи 222,9 милиона динара, од планираних 843,1 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IB-39, деоница Власотинце - Свође (L=12,51 км), износ 199,1 милиона динара.

Инвестиција:Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора, реализована је у износу од 23,7 милиона динара.

На осталим позицијама није било реализације у извештајном периоду.

### **Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

Инвестиције из средстава ЕИБ и ЕБРД зајма нису планиране, нити је било реализације.

#### **Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCП зајам):**

У оквиру **хитних радова** (ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се само реализација на државном путу ПА-170, деоница Рогачица – Бајина Башта 1 (Перућац), л=11,6 км (3,1 милиона динара).

Као што је Програмом пословања за 2021. годину планирано, највећа улагања су из средстава основног PPCП (**Редовни програм радова**).

У првом кварталу 2021. године реализовано је 496,3 милиона динара, од планираних 1.491,2 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- појачано одржавање државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (аутопут, пун профил, л=21,8 км), износ 119,8 милиона динара
- појачано одржавање државног пута IA-3 деоница петља Сремска Митровица – петља Рума, л=13,7 км и петља Рума – петља Пећиници, л=13,1 км, износ 108,8 милиона динара

У оквиру услуга на пројекту Утврђивање стања државне путне мреже, реализовано је 106,8 милиона динара.

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.

Очекује се већа реализација у наредним кварталима.

**Остале инвестиције** у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2021. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2021. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2021. години износи 28,9 милиона динара. Највећи износ односи се на модернизацију Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима IA реда: A1, A2 и A4, укупно 20,6 милиона динара.

Кроз позицију Одржавање реализоване су следеће инвестиције: Обилазница око Зрењанина преко канала Бегеј (4,8 милиона динара) и Базе за одржавање (3,5 милиона динара).

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у **2011.** години од акцизе је уплаћено **18,5** милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)	
2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1

У **2020.** години на име субвенција уплаћено је **26,9** милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,3 милијарди динара.

Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.


Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за **2021.** годину је **11,3** милијарди динара, што је за 7,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум \_\_\_\_\_

  
В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.граф.инж.



Потпис и печат

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.