



JAVNO PREDUZETE
PUTЕВИ СРБИЈЕ

VI
JAVNO PREDUZETE "PUTЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-15874/23-8

Датум 03-08-2023

Београд, Булевар краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за други квартал 2023. године

Београд

Јул 2023. године



1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тромесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали образци представљају прилоге овог извештаја.

Образци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца. Почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршиће се искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину донео је Надзорни одбор 25. маја 2023. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. године („Сл.гласник РС“ бр.48/23).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2023. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године), у складу са наведеним Правилником.



УП
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-1584/ps-9
Датум 03-08-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Процент реализације 01.01-30.06.2023. / План 01.01-30.06.2023.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	56,317,878	53,293,463	24,741,929	19,713,788	80%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	156,782	166,700	75,000	99,261	132%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	156,782	166,700	75,000	99,261	132%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56,061,096	53,126,763	24,666,929	19,614,527	80%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	60,546,865	52,547,680	18,789,440	18,134,804	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	162,378	166,682	74,992	99,641	133%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	736,980	820,000	450,000	490,920	109%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,092,336	3,509,500	1,765,174	1,461,504	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,418,343	2,747,731	1,388,458	1,141,086	82%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	388,549	416,281	210,351	172,889	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	285,444	345,488	166,365	147,529	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,851,188	14,900,000		519	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,906,418	31,301,498	15,649,274	15,643,946	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13,655				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,783,910	1,850,000	850,000	438,274	52%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	745,783		5,952,490	1,578,984	27%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,328,987				
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1027	277,829	15,530	9,740	8,868	91%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,119	15,000	9,400	8,606	92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	262,515	280	220	144	65%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	195	250	120	118	98%
	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1032	1,111,810	1,778,803	204,755	182,347	90%
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,081,991	1,019,757	193,605	176,985	91%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	29,811	758,546	8,800	5,362	61%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	8	500	350	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	833,981	1,763,273	193,015	173,479	90%

Образац 1.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
913-1877/23-10
3-08-2023

Биланс успеха
Емилија Краља Александра 282

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Тренутна година	01.01-30.06.2023. године		Процент реализације 01.01-30.06.2023. / План
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,777	15,000	6,000	6,776	113%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,015	2,200	1,000	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	642,498	302,000	132,000	81,987	62%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	780,803	917,400	306,429	852,511	278%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1039 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	57,152,982	53,625,993	24,889,669	19,811,419	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62,441,493	55,246,083	19,299,624	19,169,662	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			5,590,046	641,757	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,288,511	1,620,090			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	134,639				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				166,375	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			5,590,046	475,382	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,153,872	1,620,090			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053	32,039				
722 поз. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056	5,121,833	1,620,090	5,590,046	475,382	9%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1061					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1062					
	1. Основа зарада по акцији						
	2. Уплаћена (разводмена) зарада по акцији						

* Последњи дан промесеја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године		Процент реализације (реализација план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	566,343,079	566,645,337	565,793,501	562,926,569	99%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	162,742	212,741	212,741	170,641	80%
010	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	162,528	212,527	212,527	170,427	80%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина удела у линим и нематеријална имовина у придруженим	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	556,180,337	566,432,596	565,560,760	562,755,928	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	520,486,208	509,616,257	520,416,257	523,736,014	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,012,109	1,813,570	2,013,570	2,111,655	103%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у линим и некретности, постројења и опрема у придруженим	0013	31,787,110	53,836,128	41,865,933	35,575,411	83%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1,892,910	1,166,641	1,185,000	1,330,848	112%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагња (свртје од вредности које се вредују по акортовалној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) сепм 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		22,321	22,321	11,160	50%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Повишавано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	4,056,733	3,487,134	4,172,534	4,038,423	97%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осни групе рачуна 14	И. ЗАЛИКЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,281,198	1,038,000	863,300	1,089,973	129%
10	1. Материјал, резервна делови, отог и остали инвентар	0032	3,939	8,000	9,500	7,521	79%
11 и 12	2. Недовршени пројекти и готови пројекти	0033					
13	3. Робе	0034	100,522	70,000	175,000	112,949	63%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у складу	0035	1,176,737	960,000	678,800	989,503	146%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	12,493	14,000	46,500	23,748	144%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживање од купаца у складу	0039	12,493	14,000	46,500	23,748	144%
205	2. Потраживање од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживање од запослених, зависних и осталих повезаних лица у складу	0041					
201 и 203	4. Потраживање од запослених, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	890,866	600,000	800,000	1,297,723	162%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	890,866	600,000	800,000	1,297,723	162%
223	2. Потраживања за внаш плаћени порези на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу претплатних осталих пореза и додатака	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048					
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
230	1. Крајкорочни кредити и плаќања - матично и матична правна лица	0049					
231	2. Крајкорочни кредити и плаќања - остала правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Крајкорочни кредити, зајмови и плаќања у чужди	0051					
233, 234 (део)	4. Крајкорочни кредити, зајмови и плаќања у иностранству	0052					
235	5. Хортење од вредности које се врстују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се врстују по фер вредности кроз Валуте уписа	0054					
237	7. Окупавање сопствене имовине и створених сопствених удела	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќања	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,835,386	1,835,000	2,492,600	1,804,847	64%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	38,790	134	134	134	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0009 + 0030)	0059	560,989,812	570,154,792	569,989,356	566,974,152	99%
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Станје на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ	0401	391,027,981	391,051,517	398,261,633	392,101,871	98%
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0						
30, фонди 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,919,098	109,919,097	109,919,097	109,919,097	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	370,359,470	370,359,470	370,359,470	370,359,980	100%
330 и поправни списци рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	796,679	796,679	796,679	796,679	100%
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16,071	16,070	5,606,116	491,452	9%
340	1. Нераспоредени добитак текуће године	0409	16,071	16,070	16,070	16,070	100%
341	2. Нераспоредени добитак преходних година	0410			5,590,046	475,382	9%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	89,362,337	89,386,789	89,318,709	89,362,337	101%
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84,240,504	89,318,709	89,318,709	89,362,337	101%
351	1. Губитак текуће године	0413	5,121,833	1,620,090			
	2. Губитак преходних година	0414	23,817,651	20,771,012	26,124,450	26,344,304	101%
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	82,189	80,940	74,940	76,106	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	36,249	35,000	29,000	30,166	104%
404	1. Резервација за маларије и друге болести/зајаве запослених	0417					
400	2. Резервација за трошкове у вези са пензијама	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервације	0419	45,940	45,940	45,940	45,940	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	23,735,462	20,690,072	26,049,570	26,268,198	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према запосленима, запосленима и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према запосленима, запосленима и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по облику капитала у земљи	0424	657,756		1,328,040	1,464,387	110%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по облику капитала у иностранству	0425	23,058,479	20,690,072	24,721,470	24,765,596	100%
413	6. Обавезе по еквивалентима капиталних инструмената	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	19,227			39,215	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,973,235	2,022,014	2,022,014	1,984,395	98%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОБИТАК	0430	43,263,130	54,781,415	48,433,630	46,507,606	96%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	99,717,815	101,526,834	95,146,608	100,035,976	105%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осци 427	ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	93,410,325	96,774,663	90,881,309	90,705,435	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и залога од лица која нису домаће банке	0436	88,659,867	93,618,064	90,881,309	90,705,435	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,352,003	635,363			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, залога и обавезе из иностранства	0438	3,398,455	2,521,236			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских залога	0440					
430	ИИИ. ПРИМЉЕНИ А ВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0441	201,903	205,000	155,000	108,915	70%
43, осци 430	ИВ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,134,133	1,602,920	1,250,000	5,656,123	453%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,134,133	1,602,920	1,250,000	5,656,123	453%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишма	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе по пословању	0448					
44,45,46, осци 467, 47 и 48	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	736,213	715,986	335,181	495,598	148%
44, 45 и 46 осци 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	627,019	600,986	35,181	35,262	100%
47,48 осци 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	109,194	115,000	300,000	460,336	153%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	ИВИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осци 498	ИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,235,241	2,229,265	2,525,119	3,067,905	121%
	И. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	560,399,812	570,154,792	569,988,356	566,974,152	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 16.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 2023-1583/23-12

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

Датум: 06.08.2023
Место издања: Крапања Александра 282

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Тесућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације 01.01.-30.06.2023. / План 01.01.-30.06.2023.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	66,635,471	60,769,600	28,299,666	23,931,352	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	323,130	879,000	254,000	146,993	58%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	1,859			376	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	66,310,482	59,890,600	28,045,666	23,783,983	85%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добљачима и дати аванси у земљи	3006	52,763,451	39,292,062	17,462,844	17,621,113	101%
2. Исплате добљачима и дати аванси у иностранству	3007	45,327,717	31,234,175	13,817,860	14,998,298	109%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	24,361				
4. Плаћене камате у иностранству	3009	3,107,237	3,509,500	1,765,174	1,718,210	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	100,418	48,387	29,810	53,690	180%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	4,203,718	4,500,000	1,850,000	850,915	46%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	4	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски гласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	4				
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	12,999,211	20,113,898	9,497,895	5,906,661	62%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски гласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
	3025	12,999,211	20,113,898	9,497,895	5,906,661	62%
	3026					
	3027					
	3028	12,999,207	20,113,898	9,497,895	5,906,661	62%

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022, Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023, Тисућа година	01.01-30.06.2023, године*		Процент реализације 01.01-30.06.2023, / План 01.01-30.06.2023,
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,612,625	1,364,026	682,013	634,117	93%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,467,082	1,364,026	682,013	568,319	83%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	33,603			17,206	
7. Финансијски лизинг	3044	111,940			48,592	
8. Исплаћене лиценце	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,612,625	1,364,026	682,013	634,117	93%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	66,635,475	60,769,600	28,299,666	23,931,352	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67,375,287	60,769,986	27,642,452	24,161,891	87%
Ђ. НЕТО ПРАЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			657,214		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	739,812	386		230,539	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,575,198	1,835,386	1,835,386	1,835,386	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,835,586	1,835,000	2,492,600	1,604,847	64%

* Последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Јр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,744,660,165	1,981,114,091	1,001,078,251	982,065,299	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,418,343,336	2,747,731,056	1,388,458,046	1,361,622,309	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,806,892,434	3,164,012,311	1,598,809,440	1,567,922,249	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,213	2,213	2,213	2,196	99%
4.1.	- на неодређено време	1,992	1,992	1,992	1,976	99%
4.2.	- на одређено време	221	221	221	220	100%
5	Накнаде по уговору о делу	3,394,843	4,500,000	2,250,000	1,257,356	56%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	2,400,000	1,200,000	2,196,785	183%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,530,372	2,079,744	1,039,872	979,884	94%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,532,523	7,518,396	3,759,198	3,711,341	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	188,751,175	216,000,000	108,000,000	106,834,488	99%
20	Дневнице на службеном путу	30,177,144	38,700,000	19,400,000	19,323,677	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,856,177	2,230,000	1,116,000	1,226,862	110%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,013,263	14,000,000	4,700,000	6,083,000	129%
23	Број прималаца	43	26	9	17	189%
24	Јубиларне награде	32,385,985	16,560,000	9,600,000	7,281,381	76%
25	Број прималаца	154	78	46	39	85%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницама и породици радника	7,726,337	22,300,000	11,200,000	6,223,654	56%
28	Стипендије	1,753,594	3,200,000	1,600,000	1,089,718	68%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,156,495	5,000,000	2,500,000	5,123,969	205%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 ** Број запослених последњег дана извештајног периода
 *** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године	1906	689	1217	297	140	157	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	5 (на лични захтев) 2 (смрт)			3 (на лични захтев)					
2.	пензија	7								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				4					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)			11 (сагласност Комисије) 5 (замена боловања) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	4								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2023. године *	1,897	687	1,210	307	144	163	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	11 (на лични захтев)			3 (на лични захтев) 1 (истек рока, замена)					
2.	пензија	7								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				37					
	Пријем									
1.	навести основ				3 (сагласност Комисије) 7 (замена боловања) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	37								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2023. године **	1,914	694	1,220	277	130	147	5	3	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 913-15876/25-15
03-08-2023
Датум: _____
Београд, Булевар краља Александра 282

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	54,844	73,677	53,819
	Највиша појединачна зарада	168,894	205,383	146,145
	Просечна зарада	111,869	139,530	99,982
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	211,464	298,563	211,464
	Највиша појединачна зарада	245,734	353,645	245,734
	Просечна зарада	228,599	326,104	228,599

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈП ДАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број: ДС-15/274/25-16

Образац 5

Датум: 03-08-2023

Београд, Булевар краља Александра 282

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451	РС	2,397,340,000	6,433,850,000	11,800,000,000	
Остали приходи из буџета	451	РС	1,750,000,000	3,500,000,000	7,000,000,000	
УКУПНО:			4,147,340,000	9,933,850,000	18,800,000,000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	5	
Субвенција	451	РС	6,433,850,000	3,159,661,407	3,159,661,407	0	12,135	
Остали приходи из буџета	451	РС	3,500,000,000	1,904,209,125	1,904,209,125	0	0	
УКУПНО:			9,933,850,000	5,063,870,532	5,063,870,532	0	12,135	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 3-15879/РС-17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум: 3-08-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023.		Процент реализације 01.01. -30.06.2023. / план 01.01. -30.06.2023.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	1,851,500	2,200,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,069,838	2,000,000	1,000,000	575,562	58%
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	32,316,718	33,600,000	16,800,000	20,924,629	125%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2023. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
План за 2023. годину (01.01. - 31.12.2023.)		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	2,200,000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 2.200.000 динара, и то у трећем кварталу.								
Период 01.01. - 30.06.2023.									
У периоду 01.01 - 30.06.2023. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације; иста се очекује у јулу 2023. и приказати се кроз извештај за III квартал 2023. године.									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број 953-23385/21-5

03-08-2023

Датум: 03-08-2023
 Место: Булевар краља Александра 282

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245	100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година	
2021					Губитак	4,992,801,473				
2022					Губитак	5,121,832,832				

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Рок отплате без периода почeka
Домаћи кредитор									
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	1,025,210.60	112,928,485.41	768,907.97	82,901,811.95	18
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	12,000,000.00	1,407,868,800.00	8,250,000.00	967,148,325.00	4
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	3,914,893.52	459,304,703.51	3,063,829.67	359,173,058.60	4.5
Укупно домаћи кредитор:								1,409,223,195.54	
Страни кредитор									
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	466,666.75	54,750,463.11	233,333.42	27,353,700.16	15
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	17,246,666.57	2,023,420,313.99	14,079,999.90	1,650,599,796.28	15
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	75,771,111.08	8,889,648,602.57	72,411,111.08	8,488,761,793.02	18
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	7,457,912.89	874,980,239.25	3,728,956.52	437,145,945.74	12
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	17,766,666.67	2,084,427,973.72	16,666,666.67	1,953,835,000.39	15
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	18,800,000.00	2,205,661,120.00	17,700,000.00	2,074,972,770.00	15
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	36,222,222.25	4,249,678,047.70	35,638,888.92	4,177,950,511.98	17
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	51,775,000.00	6,074,367,260.00	50,675,000.00	5,940,635,317.50	18
Укупно страни кредитор:								24,751,254,835.06	
Укупно кредитно задужење					ЕУР	241,421,139.73	28,437,036,009.26	222,447,786.18	26,160,478,030.61
					УСД	1,025,210.60		768,907.97	
од чега за ликвидност		ЕУР			15,914,893.52		11,313,829.67	1,326,321,383.60	
од чега за ликвидност		РСД							
од чега за капиталне пројекте		УСД			1,025,210.60		768,907.97	24,834,156,647.01	
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			225,506,246.21		211,133,956.51		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 30.06.2023. (НБС, Курсна листа бр. 122 за званични курс)

1 ЕУР =	117.2301	динара
1 УСД =	107.8176	динара

Датум: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈП
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-1894/20
Образан 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА


Датум: 03-08-2023

Београд, Булевар краља Александра 282

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за грезор	РСД	1,697,358,084.47
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	19,734,058.65
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	479,264.87
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	466,137.26
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	1,543,136.55
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	74,357,279.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за грезор	ЈППС	РСД	7,183,879.56
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	17,326,958.05
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	16,937,129.93
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Управа за грезор	РСД	1,794,051,759.64
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	6,149,716.09
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	39,472.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	41,610,577.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за грезор	ЈППС	РСД	2,428,282.95
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	13,207,707.07
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	11,931,902.87
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,487,910,860.68
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,480,887.46
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	9,377.00
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	33,850.00
30.06.2023.	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	121,840.00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	60,464,823.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,428,282.95
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	27,735,374.49
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	22,661,380.33
		Укупно у динарима			1,604,846,675.91

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

VI
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број АЗ-08-2023
 Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Датум
 Београд, Булевар краља Александра 202 у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годишном
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			419,814
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			892,738
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			690,421
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЈАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			782,683
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОВРЕНОВАЦ	4	2016			18,907,198
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,930,521
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			980,941
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			3,635,744
	ОСТАЈА УЛАГАЊА					3,274,006
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					35,191,441

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуоно са претходном годишњом
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА:	1			180,351	205,830
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом облазице Лајкова на д.п. II реда бр. 27 (М-4)	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Извоирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IB-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	25,211
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IB реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиночићи - Говењак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IB реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Гољички пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	55,066
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IB-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мђарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			62,606
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење приремене везе девације државног пута IА-148 (Р-201) са државним путем IB-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	176,386
	ГДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бучке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмског пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. IБ реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	60,421

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годишом
	ТК Главниот пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батпању, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главниот пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,763	62,010
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабла (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,739	90,911
	Изградња пројекат рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Изградња пројекат рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Изградња пројекат рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		
	Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекат рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекат рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекат рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грбовица, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грбовица, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главниот пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грбовица, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Којерин-Ваљено, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
	ТК Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Којерин-Ваљено, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетинске - Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекат рехабилитације објекти, Мост преко реке Ђетинске, Лековића мост, државни пут IB реда бр. 21, деоница Пожега - Ариље, км 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна postoјећег пројекта, напупувак преко пута, на државном путу IА реда бр. I, км 811+900.	1	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издано са претходних година
	ТК допуне постојећег пројекта, напуштак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Југомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Југомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвоњак Адашевци, ИД 000004	1	Није уговорено			
	ТК Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвоњак Адашевци, ИД 000004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедерска Паланка - Крњено	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедерска Паланка - Крњено	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јаголина-Ђурђија	1	2015.	2015.	624	3,021
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јаголина-Ђурђија	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов куш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шлињани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главни пројекат реконструкције моста "Мехов куш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шлињани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турније код села Маћедоница на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштица	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турније код села Маћедоница на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштица	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врље код села Ваљевце на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врље код села Ваљевце на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Јужна мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста "Јужна мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања измучено са преговором године
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњак Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњак Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Љелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Љелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Депеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Депеница	1	2016.	2016.		765
	Узрада Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалних путева	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				449,544	584,682
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина - Ваљско, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д=76м); деоница: Ваљско - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Д=25м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизаште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Слоње-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизашта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекат побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизашта и геотехничким елаборатом (2 клизашта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизашта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
	ТК Главни пројекат санације клизашта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА:				13,886	13,886
	Израда Главни пројекат санације клизашта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравњаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главни пројекат санације клизашта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовица - Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главни пројекат санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљско, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Д=76 м); деоница: Ваљско-Подбукови, км 13+140-13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главни пројекат санације клизашта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравњаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главни пројекат санације клизашта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовица - Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198

у 000 евр

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући преговорни годишак
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на књижицама на д. п. I реда: Израда Главних пројеката санације књижица на државном путу 16-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на књижицама на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на књижицама на д. п. II реда: Техничка документација за санацију књижица на државном путу IIIА број 148, деоница: Мислођини – Дражевац – Степољец, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на књижицама на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бивисинстичке стазе на ИВ-15, Кинида-Николо					152,055
	Техно-економска иналзна варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА:				2,263	166,950
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева БВ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута БВ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута БВ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута БВ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева БВ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА:	1			5,314	6,559
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настајак саобраћајне незгоде са потпуним лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације прних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРА/РАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главни пројекат побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668
	СВЕГА:				14,076	28,466
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/Г5 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадјућој инфраструктури - Пројекат међуграичне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мпирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадјућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERSI NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путевни Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходним годинама
						у 000 дина
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састања и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедурн: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врицац (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (друга фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат прилења стана животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равањ Гвј, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	22,024
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловац - Жунавац, деоница Пољанине - Љиг, деоница Пољанине (Беловошца) - Љиг (Миошница) и деоница Бујини гроб - Прељана, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добивољце, деоница Аеродром "Никола Тесла", БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Паучево 1 (Ковин), деоница Палинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевини - Чидјетина, деоница Кнежевини - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевац, деоница Рибница - Берановац, деоница Чапри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Батајница - петља Орловац, деоница Остружанина - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	12,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљеве - Ваљеве 5 (обилазница), деоница Ваљеве - Ивањак, деоница Телице - Јазаревац 2 (Чибукловица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Тополица) - деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крупа 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоини), деоница Брјун 2 (Враник) - Руна 3 (Кралевица), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Вешка) - Кап, деоница Руменик - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурин - Обреновац (L = 17,00 km)	1	2017	2017		54,662
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожета - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017	2017		32,294

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући претходних година
	Идејни и главни пројекат Мрчајевици - Прельина	1	2017			77,855
	Идејни и главни пројекат Андран - Мрчајевици					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,328
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина					3,491
	БВ 21, Нови сад Рума-Шабац:БВ 19-Шабац Лозница					65,518
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					660,290
	Обилазница око Крагујевца					32,760
	БВ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					105,849
	Увођење телементамент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
	СВЕГА :				27,667	1,343,442
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	2,649,737

ИЗГРАДЊА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући претходних година
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лавосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лавосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лавосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост Галепа - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачууну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат 3 & Дат 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Пегла "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Српскевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					534,314
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чаглавар, Бања Топола/Сегина и Фекетић/Србобран					721,578
	Изградња комплексна чеоно наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Деловоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујиновић 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут II реда број 10 Изградња новог навожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,998,086
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Деловоје-Прешело, км 935+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор са Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, Глео (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2) Обилазница Београда Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор на завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (деоница колосез)	3	2014	2016	16,445	32,113
	Лот 5: Надзор на изградњи зидона за заштиту од буке у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд.	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашлед до Врчина у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња деценисане раскрснице "Нова Пасоша" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	45,272

у 000 лини

у 000 евр

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Сграњевина" закључно са петљом Бубњак Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Сграњевина" закључно са петљом Бубњак Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км.561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,284,922
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км.561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута БР 20 (М-7), деоница (0245) (каљ-0247) Зрењанин I (обилазница), Стациоњак: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА.4 (М-5), деоница: (0195) Ужаци 3 - (0197) Крањевска Стена, Стациоњак: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	198,692
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
					632,461	2,235,660
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребе дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рекабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
	Обезбеђење измене-допуње пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
					71,128	105,881

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засуно са претходних година
	Задат ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији колизита на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радницама	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+600	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана опт. зв 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013.	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београд)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петрово брдо и Орловачи - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Палова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост-бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
	ЛОТ 5: Реконструкција моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Реконструкција/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot 1a: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot 1b: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајцима 5. Мост преко Матавишког потока 7. Мост преко Лађевацког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Муснице реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Раблице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 23. Мост преко потока Поцолман и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојено са претходних година
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа		3	2009	гар. Пер.у току	102,900	85,819
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V		3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Мироске реке 12 (38). Мост преко реке Ариауге 13 (39). Мост преко Валањске реке 14 (40). Мост преко Славиначке реке 15 (41). Мост преко Осиничке реке		3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III		3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI		3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Галзиграду		3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"		3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљиновац-Бавезац и изградња моста у Барана		3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25-1, деоница Берање-Пожевац и санација и проширење моста у Братинцу		3	2010	2015	187,934	177,559
Lot XVIII Израдна армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернирца у Ваљеву		3	2010	2013	55,271	49,516
Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужце - Пожега		3	2010	2013	110,518	108,520
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац		3	2011	гарантни период у току (окопаване у 2016)	936,232	993,536
Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гужош-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (П=4,485км) и деоница: Дифи-Угринаш, од км 294+434 до км 304+081		3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добогониц"	3	2010	2016	3.412,505	3.409,744
	ЛОТ 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3.412,505	3.530,190
	ЛОТ 2: Реконструкција аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1.996,063	1.943,387
	ЛОТ 4: Реконструкција аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почетак пр. Пер. Ожогчана 2017	681,661	698,906
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3.000,259	2.909,446
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Арањеловац 4 - Крфевац, деоница: Арањеловац (Орашац) - Крфевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лазаревац - Арањеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Арањеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозица - Ваљско, деоница: Завлака 2 - Пречевић, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 27 Лозица 5 - Завлака 2, деоница: Крет-Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,088,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,293,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,937,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Буђин Гроб, деоница: Топола 1 - Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКЧМ (Гарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	816,052
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Петушац), Л=1,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу БВ 22, деоница: Мрчајсци - Крајско 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,900,353
	Назор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСГ					568,047
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					56,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,356
	Ревизија стандарда за пројектовне мере рехабилитације и одржавања безбедних путева					287,660
	Унапређивање стања државне путне мреже					933,273
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Слобје, Л=12,510 км					639,218
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ђириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					22,957
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крајевач 5, Л=29,500 км					589,500
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањича, Л=40,340 км					1,307,438
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брац Пиланка, Л=23,565 км					1,017,920
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Клежавица – Вола Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					1,038,550
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,883,874
	(ЕРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ЈА 3, деоница: граница ХРС/СР (Батровци) - Кузанин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,092,439
	(ЕРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,126,400
	ББ 23-Деоница Пакрараје Ужиче					220,400
	ББ 15-Врбас (Змајено) Србобран (Фекегаћ)					124,900
	ББ-39, Лесковац Југ					490,781
	ББ 15 деоница Кула (Банка Топола) Врбас (Савино Село)					1,147,478
	ЈА 3-Пегла Сремска Митровица-пегла Рума-пегла Пећинци					160,553
	ББ 27-Свидајинац Марковац					1,287,018
	Појачано одржавање државног пута ЈА1 пегла Парайин-пегла Ражањ (лева коловозна трака)				219,225	14,931,950
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Снажња државног пута ЈА реда 139, деоница Коринте-Крупањ, уништене/оштећене поглавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута ББ-20, Каб-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					2,109,500
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				539,669	3,288,981
					63,233,862	93,734,189

¹ - сопствена средства; 2 - узуржана средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	50,000		12,500	34,544	25,000	87,249	37,500	37,500	50,000	
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	20,000		5,000	396	10,000	904	15,000	15,000	20,000	
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000		12,500	7,706	25,000	14,788	37,500	37,500	50,000	
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,400,000		350,000	274,669	700,000	583,955	1,050,000	1,050,000	1,400,000	
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	1,300,000		325,000	203,470	650,000	293,893	975,000	975,000	1,300,000	
6	Сремска Рача - Кузмин	50,000		12,500	59,839	25,000	99,944	37,500	37,500	50,000	
7	Коридор 10 - Багојина - Крагујевац	20,000		5,000	31,501	10,000	68,679	15,000	15,000	20,000	
8	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000		12,500	177	25,000	33,707	37,500	37,500	50,000	
9	Сурчин - Нови Београд	500,000		125,000	138,463	250,000	256,037	375,000	375,000	500,000	
10	Шабац - Лозница	1,300,000		325,000	515,184	650,000	918,970	975,000	975,000	1,300,000	
11	Ваљево - Лајковац	800,000		200,000	122,750	400,000	148,264	600,000	600,000	800,000	
12	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	265,000		66,250	10,419	132,500	19,312	198,750	198,750	265,000	
13	Сомбор - Кикинда	600,000		150,000	1,680	300,000	6,100	450,000	450,000	600,000	
14	Крагујевац - Мрчајевац	5,000		1,250	2,804	2,500	2,804	3,750	3,750	5,000	
15	Северна обилазница око Крагујевца	500,000		125,000	974	250,000	1,011	375,000	375,000	500,000	
16	Тунел испод превоја Кадинача на деоници Дуб - Дубин	50,000		12,500	630	25,000	1,386	37,500	37,500	50,000	
17	Обилазница око Пожеге	5,000		1,250		2,500		3,750	3,750	5,000	
18	Обилазница око Ужича	5,000		1,250	612	2,500	935	3,750	3,750	5,000	
19	Јужна обилазница око Ваљева	5,000		1,250	276	2,500	276	3,750	3,750	5,000	
20	Неголин (Смариновац - Прахово)	5,000		1,250		2,500		3,750	3,750	5,000	
21	Обилазница око Свилајнца	5,000		1,250		2,500		3,750	3,750	5,000	
22	Пожега - Бољаре	5,000		1,250		2,500		3,750	3,750	5,000	
23	Пожега - Котроман	5,000		1,250		2,500		3,750	3,750	5,000	
24	Параћин - Зајечар - Неголин - Кладово	5,000		1,250	1,887	2,500	2,548	3,750	3,750	5,000	
25	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000		25,000		50,000		75,000	75,000	100,000	
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000		25,000		50,000		75,000	75,000	100,000	
27	Остала улагања				26,264		34,133				
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		7,200,000		1,800,000	1,434,245	3,600,000	2,574,895	5,400,000	5,400,000	7,200,000	
(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години);											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1 ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ											
1	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")			3,343			3,536				
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м						3				
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болгаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875						5,938			11,875
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)						60				
	Пројекат преварилације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прельина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци од км 79+000 до км 97+000 (L=18km) и поддеоница: Мрчајевци - Прельина од км 97+000 до км 109+663.80 (L=12,66km)			4,137			4,137				
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Мардик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	9,900									9,900
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	18,600				9,300	18,600				18,600
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	110,000				20,000	60,000				110,000
	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци	1,000									1,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац-граница са Румунијом	6,000									6,000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	157,375		7,480		29,300	84,538				157,375
2.1 ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ											
2.1	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевих - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	14,003		77		14,003	352				14,003
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км			6			6,235				

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Имплементација	План	Имплементација	План	Имплементација	План	Имплементација	План	Имплементација
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ИБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пољаревац") - Пољаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац	2,491	3,391	2,491	3,391	2,491	3,391	2,491	2,491	2,491	2,491
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км						70,794				
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Парашин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	50,000					3,675	25,000			50,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	126,845	10,024	30,000	10,024	60,000	24,597	90,000			126,845
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	19,537				5,000		10,000			19,537
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	28,438				28,438		28,438			28,438
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевца - Ваточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	21,528				5,000	7,591	15,000			21,528
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем I-A5 (E-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	100,137		25,000		60,000	2,559	90,000			100,137
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIА-168 и државни пут IIБ-400) у државни пут ИБ реда, од државног пута ИБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л = 13 км	6,499			30	6,499	5,447	6,499			6,499
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	80,000					45,285	50,000			80,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка, Л = 90км	85,000						25,000			85,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	75,000	563		563		89,635	15,000			75,000
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	30,000									30,000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIА-168 и државни пут IIБ-400) у државни пут ИБ реда, од државног пута ИБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	6,000									6,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	645,478	14,091	57,491	14,091	181,431	259,561	371,431			645,478

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795		5,518		11,036	162	13,795		13,795	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визајт - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	3,133				3,133	564	3,133		3,133	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28км	7,060		2,824	1,790	5,648	1,790	7,060		7,060	
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута ІБ реда број 15 са улицом Солунских Бораца У Сомбору	1,253			6		6,043			1,253	
	Плaнско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	6,000						3,000		6,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	6,000						3,000		6,000	
	Плaнско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	10,000						5,000		10,000	
	Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на државном путу ІБ-13 у насељу Ковилово	996					13	996		996	
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визајт - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	5,000								5,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визајт - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	400								400	
	Плaнско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут ІБ-23) граничном прелазу Гостун	100								100	
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута ІБ реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Пазаревац	20,000						10,000		20,000	
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута ІБ реда, Рашка-Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца	5,000								5,000	
	Плaнско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	1,000								1,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА - УКУПНО:	79,737		8,342	1,796	19,817	8,572	45,984		79,737	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Целин
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210							1,605		3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318									318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	958							958		958
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	9,876							4,938		9,876
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	15,000							5,000		15,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Гоганова до Звонца, Л = 12,0км	10,000							5,000		10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	10,000							5,000		10,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	200									200
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIА-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0км	100									100
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (Л = 7,5км)	100									100
3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	49,762							22,501		49,762
	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Гупрђи	1,802		1,802				1,802	1,802		1,802
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	10,745		10,745	11,921		18,440	10,745	10,745		10,745
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	4,902		4,902				4,902	4,902		4,902
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча				302						
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	4,733		4,732				4,732	4,732		4,733

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IА, реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	696		696		696		696		696	
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	20,027		20,027	139	20,027		20,027		20,027	
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	4,773		17			53			4,773	
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IА реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис			16			28				
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IБ број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	3,480		4,200		3,480		4,200		3,480	
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IБ број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	1,560		1,560		1,560		1,560		1,560	
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IБ број 17, деоница:Богојево (Апатин)-Српски Милетић	958		1,196		958		1,196		958	
	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IБ број 17, деоница: Богојево (Апатин)-Српски Милетић	480		480		480		480		480	
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IА, реда бр. 137, деоница: Мојковић-Крулањ	3,480		2,900		3,480		2,900		3,480	
	Техничка контрола Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IА реда бр. 137, деоница: Мојковић-Крулањ	354		354		354		354		354	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IБ реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	3,687		2,195		3,687		2,195		3,687	
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	9,000								9,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	60								60	
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулурији	6,000								3,000	
										6,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Фулпиви	60									60
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IА реда бр. 130 око Орловата са дружским мостом преко реке Тамич	100									100
	Техничка контрола техничке документација за реконструкцију друшког моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IБ реда бр.28, деоница: Сушица-Кремина	600				600				600	600
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда бр. 39, деоница: Власотинце – Лесковац	6,000									6,000
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IА реда бр. 189, деоница Селиште (Западна Морави)-Стопања (Западна Морави)	6,000									6,000
	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IБ реда бр. 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289	6,000			12				20		6,000
	Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве са приступним путем (Северни општински пут-веза државних путева IБ 23 и IБ 355	6,000									6,000
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IА реда бр. 1, деоница петља Алексиначки Руднички-петља Алексинац	2,592									2,592
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IА реда бр. 1, деоница петља Алексиначки Руднички-петља Алексинац	100									100
	Преглед моста преко реке Велике Мораве у км 6+100, на прузи Марковац-Ресавица од стране овлашћене пројектантске фирме са изградом Елабората о прегледу и предлогом мера санације, пројектном документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ - Залписник о извршеном инспекцијом надзору бр. 340-06-379/2020-18 од 27.08.2020. године.	6,000							6,000		6,000
	Преглед моста преко реке Мораве у км 82+142 на прузи Мала Косна - Мајдангек - Бор - Вражотрнац, Распутница2, од стране овлашћене институције са изградом Елабората о прегледу са предлогом мера санације, техничком документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ - Залписник о извршеном инспекцијом надзору бр. 340-06-565/2018-18 од 19.10.2018. године	6,000								6,000	6,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	575	План	575	Реализација	План	575	Реализација	План	575
	Израда пројекта ургентних радова за довођење конструкције моста у км 35+369 путе бр. 205: Банатско Милошево-Сента-Суботица, у пројектовано стање.		575								
	Техничка документација за рушење и изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IА реда бр. 183, деоница: Јасика-Крушевац (Јасика)		6,000								6,000
	Допуна техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IА реда бр. 181 у месту Дрљину, деоница Лучани-Лис		288		288						288
	УКУПНО МОСТОВИ:		123,052		53,216		22,898		29,844		123,052
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IБ12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи		20,000						10,000		20,000
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IБ12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње		1,000								1,000
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IБ12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање		50								50
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:		21,050						10,000		21,050
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Идејно архитектонско решење реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије"		985						985		985
	Конверзија планске документације из Просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних коридора и интеграција у GIS		7,080						7,080		7,080
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ		50,000				10,000		20,000		50,000
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санација крова објекта, са Пројектом за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације		1,200						1,200		1,200
	Пројекат ентеријера (ПЕ) са реалистичном 3Д визуелизацијом пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља		1,200								1,200
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС EN) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције		35,000						15,000		35,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Надградња и унапређење ГИС система за управљања планском документацијом	7,200									7,200
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	20,000							10,000		20,000
	Извођење радова на санацији паркинга у Међурвршју ради унапређења Овчарско-кабарске клисуре	36,000							36,000		36,000
	Израда планске и урбанистичко - техничке документације за државне путеве на територији РС	12,000									12,000
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	40,000									40,000
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	10,000									10,000
	Комисија за технички преглед објекта	2,000									2,000
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	222,665							90,265		222,665
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА								10,000		222,665
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прегљина - Пожега	167	3,466	167	4,860	167	167	167	167	167	167
	Процене Утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,656		828		1,656		1,656		1,656	1,656
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	1,553		777		1,553		1,553		1,553	1,553
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	15,000				7,500		15,000		15,000	15,000
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	8,500				4,250		8,500		8,500	8,500
	Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	4,476		4,476		4,476		4,476		4,476	4,476
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настајак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	19,404		9,702		19,404		19,404		19,404	19,404
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настајак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	20,000				10,000		20,000		20,000	20,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-Бање	3,924				3,924			3,924		3,924
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-Бање	400				400			400		400
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуваршју	1,200				1,200			1,200		1,200
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међуваршју	200				200			200		200
	Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	4,998				4,998			4,998		4,998
	Обука у зонама редова	1,959				1,959			1,959		1,959
	Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000							2,500		5,000
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	15,000							7,500		15,000
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	10,000							5,000		10,000
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	6,000							3,000		6,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	12,000							6,000		12,000
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	8,000							4,000		8,000
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	10,000							5,000		10,000
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000							2,500		5,000
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10,000				5,000			10,000		10,000
	Пројекти Реализације безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	8,000				4,000			6,000		8,000
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	15,000				7,500			15,000		15,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IБ у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица	10,000						5,000		10,000	
	Израда техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима	5,000						2,500		5,000	
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настајак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	1,500								1,500	
	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	800								800	
	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,900						1,900		1,900	
	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IБ у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица	1,800						1,800		1,800	
	Техничка контрола техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,500						1,500		1,500	
	Техничка контрола техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима	800						800		800	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	210,737		15,950		3,466		78,187		163,437	
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објект у месту Брђани	113									113
	Студија праћења стања животне средине на државном путу првог А реда број А1, деоница: Церичина Долина – Владичин Хан	2,622		600		1,300	12,475	2,000		2,622	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од децембра 2021. године до јуна 2022. године	528		328		528		528		528	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од маја 2021. године до октобра 2022. године	984		450		984		984		984	
	Допуна Студије угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	2,820		920		2,020		2,820		2,820	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,000						1,500		3,000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прегљина, пролаз кроз Брђане	1,000						500			1,000
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж путева улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	1,500						500			1,500
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина						1,311				
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Букурвац - С. Македонија					21,365					
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд	15,000						5,000			15,000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објект у месту Брђани	60									60
	Праћења стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	1,000									1,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Грабовница - Грделица	1,000									1,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4 сектор 1, деоница Просек - Црвена Река	1,000									1,000
	Студија праћења стања животне средине аутопута на државном путу IА реда број А4, сектор 2 и 3, деоница Црвена Река - Пирот	1,000									1,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4, поддеоница Пирот (исток) - Димитровград	1,000									1,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4, сектор 5, северна обилазница Димитровграда	1,000									1,000
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда	40,000						20,000			40,000
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	15,000					5,000	10,000			15,000
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,500									1,500
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север - петља Ниш исток, насеље Пантелеј	534									534
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг - Прегљина, пролаз кроз Брђане	126									126
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж путева улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	255									255

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд	2,000									2,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	500									500
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	500									500
	Техничко упутство за засаде дуж државних путева	100									100
	Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним напозима	1,000									1,000
	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	960				320		640			960
	Консултантске услуге за увођења стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,000									1,000
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	97,102		2,298		10,152		44,472		35,151	97,102
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	2,203		2,203		2,203		2,203			2,203
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	50,000						20,000			50,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	30,000						10,000			30,000
	Увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	15,000									15,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - III фаза	10,000									10,000
	Комплексијација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза	12,000				3,000		9,000			12,000
	Набавка електричне енергије	549,309				183,103		366,206			549,309
	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС	10,000						5,000			10,000
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:	678,512		2,203		188,306		412,409		35,151	678,512

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ										
	Саобраћајно-економске основе за избор приоритета изградње и реконструкције мреже државних путева у Републици Србији за период 2023.-2035.	20,000						10,000			20,000
	Смернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	4,000						2,000			4,000
	Пројекат управљања саобраћајем у зони граничних прелаза са Мађарском у зависности од временских губитака на граничним прелиазима	20,000						10,000			20,000
	Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру	4,000						2,000			4,000
	Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	10,000									10,000
	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким улутствима за пројектовање	4,000									4,000
	Студија о имплементацији зелене инфраструктуре и решења заснована на природи уз државне путеве	1,000									1,000
	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	4,000									4,000
	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола	3,000									3,000
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	70,000						24,000			70,000
	Остала улагања					2,839				3,263	
	УКУПНО	2,355,470						1,345,403			2,355,470
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ										
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):			139,500		73,935		574,984		348,987	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

А) РАДОВИ		75,000								75,000	75,000	75,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Радови у реци - Уклањање ратних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41, 42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МПСИ број 953-26303 од 23.10.2019.											
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	25,000								25,000	25,000	25,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора.	71,400	41,400	89,948	71,400	94,938	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	260,400	130,200		260,400		260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400
	УКУПНО РАДОВИ (А):	431,800	171,600	89,948	331,800	94,938	331,800	431,800	431,800	431,800	431,800	431,800

Б) УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Б.1. Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката												
Б.1.1. За пројекте који се финансирају средствима ЗПНС												
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	6,000								6,000	6,000	6,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Израда елабората за осаклоњење новог и старог моста Бешка	36,000								36,000	36,000	36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Израда пројектно - техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	2,160								2,160	2,160	2,160
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Надзор за радове у реци - Уклањање ратних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41, 42 и 43 (формирање заштите од камена)	6,000								6,000	6,000	6,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање рачног дана за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талли и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	36,000						36,000			36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	2,400						2,400			2,400
	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	12,000						12,000			12,000
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационачи км 67+422 Државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село)	12,000						12,000			12,000
Б.1.2.	Укупно услуге Б.1.1.	112,560						112,560			112,560
	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова										
Б.1.3.	Укупно услуге Б.1.2.										
	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	112,560						112,560			112,560
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	112,560						112,560			112,560
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	24,000		6,000				12,000			24,000
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	18,000		3,000				9,000			18,000
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	12,000		1,800				5,400			12,000
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	12,000		1,800				5,400			12,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	6,000		1,200		2,400		4,800		6,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (С):	72,000		13,800		34,200		57,000		72,000	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	616,360		185,400	89,948	366,000	94,938	601,360		616,360	
УЧЕШЋЕ ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТНИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ											
В) ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)											
В.1. РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)											
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Пожега - Ивањница, од км 209+141.00 до км 248+078.38, Л=38,938 км	27,000		27,000		27,000		27,000		27,000	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Пожега - Ивањница, Ретендјерисање	403,000				293,000		337,000		403,000	
	Појачано одржавање државног пута ІА 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	85,370				11,380		45,530		85,370	
	Појачано одржавање државног пута Б 35, деоница: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	86,850		15,000	13,660	45,000	57,191	86,850		86,850	
	Појачано одржавање државног пута Б 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	182,460		4,840		46,780	16,745	116,960		182,460	
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	170,580				22,750	16,545	90,980		170,580	
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ивањница - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	113,700					55,958	52,500		113,700	
	Појачано одржавање државног пута Б 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	40,000		40,000	137,170	40,000	199,802	40,000		40,000	
	Појачано одржавање државног пута ІА 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	72,450			8,796	30,000	10,191	72,450		72,450	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	1,181,410		82,000	164,466	515,910	356,432	869,270		1,181,410	
В.1.2. УСЛУЖЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)											
	Појачано одржавање државног пута ІА 1, деоница: петља Парафин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	178,000				126,000		178,000		178,000	
	Појачано одржавање државног пута ІА 1, деоница: петља Ражањ - петља Алексинач, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	468,000				468,000		468,000		468,000	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.2.):	646,000				594,000		646,000		646,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-30.06.2023.		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
B.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута П/А 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута Б 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута Б 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,060	9,200	11,060	9,200	11,060	9,200	11,060	11,060	11,060	11,060
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>ДРУГЕ</u> године Пројекта	1,340		1,340		1,340		1,340	1,340	1,340	1,340
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>ЧЕТВРТЕ</u> године Пројекта	16,320	6,000	16,320		16,320		16,320	16,320	16,320	16,320
	УКУПНО УСЛУГЕ (B.2.):	28,720	9,200	28,720	9,200	28,720	9,200	28,720	28,720	28,720	28,720
	УЧЕШЋЕ ЛП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	1,856,130	100,400	1,856,130	173,666	1,138,630	365,632	1,543,990	1,856,130	1,856,130	1,856,130
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:		8,364		11,794						
	УКУПНО	2,472,490	285,800	2,472,490	271,978	1,504,630	472,364	2,145,350	2,472,490	2,472,490	2,472,490
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
A)	ХИТНИ РАДОВИ (ургентно одржавање и санација локалних општина)										
	УКУПНО Хитни радови:										
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	УКУПНО Услуге за хитне радове:										
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:										
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:										
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања											
РАДОВИ											
А)	Појачано одржавање државног пута Б 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км										
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Пожега - Ивањица, Ретендерисање	622,500								249,000	
	Појачано одржавање државног пута Б 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	25,000		25,000						25,000	
	Појачано одржавање државног пута ИА 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	521,720		37,950		102,450				295,960	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ваљево (Свилазнац)-Кеопа-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	100,000									100,000
	Појачано одржавање државног пута Б 35, деоница: Мерошица - Прохупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136,59, Л=24,256 км	534,000		85,000		31,873				113,757	
	Појачано одржавање државног пута Б 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бења), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	981,970		47,980		91,953				610,790	
	Појачано одржавање државног пута Б 13, деоница: Зрењанин (Бчка) - Бчка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690 км	150,000		150,000		158,909				150,000	
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 163+075 до км 205+210, Л=22,135 км	1,041,670		75,100		203,970				590,600	
	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208 до км 311+287, Л=23,078 км	819,000		58,200		174,700				472,200	
	Појачано одржавање државног пута Б 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	307,000		120,000		194,253				307,000	
	Појачано одржавање државног пута Б 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	530,000		30,000		112,143				530,000	
	Појачано одржавање државног пута ИА 186, деоница: Турпија (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	548,550		138,000		167,136				548,550	
	Појачано одржавање државног пута Б 33, деоница: Пожаревац (Орљане) - Лешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	370,650									370,650
	Појачано одржавање државног пута Б 34, деоница: Братинац (Набрђе) - Браничево (Трибоде), од км 13+273 до км 44+276, Л=31,003 км	327,750									327,750

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	417,000									417,000
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024,00 до км 288+180,15, Л=38,156 км	403,500									403,500
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	257,550									257,550
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	339,750									339,750
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља-Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148,19 до км 50+889,88, IB 33 од км 0+634,90 до км 20+029,75, Л=33,136 км	467,200						350,400			467,200
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брстовац (петља) - Доњевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6.022 km (лева коловозна трака)	67,500									67,500
Б)	УКУПНО РАДОВИ:	8,832,310	756,267	767,230	1,207,851	2,019,220	4,663,500	8,832,310			
	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР	292,000	80,876	100,000	80,876	230,000	80,876	292,000	200,000	200,000	292,000
	за РС, СБ и ЕИБ радове	200,000	80,876	100,000	80,876	200,000	80,876	200,000	200,000	200,000	200,000
	за ЕБРД радове	30,000				30,000		30,000	30,000	30,000	30,000
	за ЕИВ радове	62,000						62,000			62,000
	РРСР Пројектовање	125,100	56,692	63,600	116,600	116,600	125,100	125,100	125,100	125,100	125,100
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34; Лот 1: IA 1, Режњев (петља) - Алексинач (петља), Л=25,408 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Брагинац (Наврђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	41,500				33,000	41,500	41,500			41,500
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21; Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	40,000		20,000		40,000	56,692	40,000	40,000	40,000	40,000
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147; Лот 1: IA 1, Брстовац (петља) - Доњевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	43,600		43,600		43,600		43,600	43,600	43,600	43,600
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	417,100	80,876	163,600	137,568	346,600	417,100	417,100	417,100	417,100	417,100
Б)	ОБУКА										
	Обука/тренинг										
	УКУПНО ОБУКА:										
	УКУПНО РРСР СБ И ЕИВ РАДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	9,249,410	837,143	930,830	1,345,419	2,365,820	5,080,600	9,249,410	9,249,410	9,249,410	9,249,410

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А) РАДОВИ											
	Појачано одржавање државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	121,000		121,000		121,000	69,734	121,000	121,000		121,000
	Појачано одржавање државног пута ІА 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	712,000		333,000	337,277	712,000	617,247	712,000	712,000		712,000
	Појачано одржавање државног пута ІА 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	838,000		623,000	940,659	838,000	1,218,243	838,000	838,000		838,000
	УКУПНО РАДОВИ:	1,671,000		1,077,000	1,277,936	1,671,000	1,905,224	1,671,000	1,671,000		1,671,000
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,671,000		1,077,000	1,277,936	1,671,000	1,905,224	1,671,000	1,671,000		1,671,000
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	10,920,410		2,007,830	2,115,079	4,036,820	3,250,643	6,751,600	6,751,600		10,920,410
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	9,249,410		930,830	837,143	2,365,820	1,345,419	5,080,600	5,080,600		9,249,410
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	1,671,000		1,077,000	1,277,936	1,671,000	1,905,224	1,671,000	1,671,000		1,671,000
	УКУПНО РРСП:	10,920,410		2,007,830	2,115,079	4,036,820	3,250,643	6,751,600	6,751,600		10,920,410
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	10,920,410		2,007,830	2,115,079	4,036,820	3,250,643	6,751,600	6,751,600		10,920,410
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2023. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)				161,317		411,807				

Датум: _____

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 913-1889/05-22

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Датум: 08.08.2023
Београд, Београдска црча 282

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	937,560,092	1,134,332,560		
од 3 месеца до 12 месеци	59,420,763	76,470,271		
дуже од 12 месеци	733,230,378	738,874,426		
УКУПНО:	1,730,211,233	1,949,677,257		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	3,607,648,493	5,122,577,337		
од 3 месеца до 12 месеци	907,692,400	510,934,885		
дуже од 12 месеци	18,675,669	24,417,652		
УКУПНО:	4,534,016,562	5,657,929,874		

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 30.06.2023.*	36	16,348,407.74	103	301,868,236.89

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Инфраструктуре железнице Србије, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњена уговорна обавеза. Предмет активан.	232,442,697.15
2. Тужилац Сува, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес - уље на коловозу. Предмет активан.	30,756,247.00
3. Тужилац Кукурић Драган, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - уље на коловозу. Предмет активан.	5,000,000.00
4. Тужени Штрабаг, тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	2,944,376.02
5. Тужени Штрабаг, тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес. Предмет активан.	2,380,139.33
6. Тужени Поморавље д.о.о., тужилац ЈП "Путеви Србије". Основ спора: комерцијални - закуп земљишта. Предмет активан.	2,188,407.00
7. Тужилац Свркота Стефан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на коловозу. Предмет активан.	1,514,000.00
8. Тужилац Павловић Јелена, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на коловозу. Предмет активан.	1,500,000.00

у динарима

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-15874/23-23
Датум 03-08-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Београд

Јул 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину, који је донео је Надзорни одбор 25. маја 2023. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. године („Сл.гласник РС“ бр.48/23).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2023. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „ Пuteви Србије 25.05.2023, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. („Сл.гласник РС“ бр. 48/23), Одржавање је планирано у износу од 30.794,4 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 80).

Реализација на (АОП 1011) износи 19.614,5 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 2.918,5 милиона динара, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима), док се највећи преостали део односи на приходе од Путарине. Мања реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) последица је мање повучених средстава Субвенција Републике Србије, као и мање пренетих средстава Министарства финансија за експропријацију у односу на план у истом периоду.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се мања реализација од планиране (индекс реализације 97), због мање реализације на АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (индекс реализације 83), као и на позицији Нематеријални трошкови (АОП 1024). Мања реализација код Трошкова зарада настаје јер је зарада за јун исплаћена у јулу текуће године. Реализација на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022) је на нивоу плана.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 19.713,8 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 18.134,8 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1025) у износу од 1.579,0 милиона динара.

У првом кварталу 2023. године планиран је Пословни добитак у износу од 5.952,5 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 1.579,0 милиона динара (индекс реализације 27).

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 8,9 милиона динара (индекс реализације 91).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 182,3 милиона динара (индекс реализације 90) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 8,9 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 182,3 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 173,5 милиона динара (индекс реализације 90).

Исказани нето резултат показује нето добитак за други квартал 2023. године (АОП 1055) у износу од 475,4 милиона динара. Нето резултат мањи је од планираног највећим делом због мање реализације на позицији Остали пословни приходи (АОП 1011), где је реализација мања за 5.052,4 милиона динара, због мање повучених средстава Субвенције у односу на план по Закључку Владе, као и мање пренетих средстава за експропријацију од стране Министарства финансија.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

На позицији Земљиште и грађевински објекти (АОП 1010) реализација је већа од планиране (индекс 101) због већих улагања у експропријацију, док је на позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми реализација мања (индекс 85) због мањих инвестиционих улагања.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 1.330,8 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 30.06.2023. године у износу од 1.185,0 милиона динара, указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване.

Сходно томе, реализација на (АОП 0009) је номинално мања од очекиване за овај период, пре свега због мањих инвестиција у току из кредитних средстава, иако је индекс реализације 100.

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 4.036,4 милиона динара нешто је мањи од планираног (индекс реализације 97), пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 1.604,8 милиона динара (индекс реализације 64). Бележи се већа реализација на позицији Остала краткорочна потраживања (АОП 0044), са индексом реализације 162.

Капитал (АОП 0401) бележи мању реализацију од плана (индекс реализације 98), због мање реализованог нето добитка у овом периоду у износу од 475,4 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 5.590,0 милиона динара.

Реализација на АОП 0413, Губитак ранијих година износи 89.362,3 милиона динара (индекс реализације 101) и састоји се од почетног стања на позицији Губитак ранијих година 84.240,5 милиона динара и Губитка из 2022. године у износу од 5.121,8 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у знатно већем износу у односу на план (индекс реализације 453), као последица мањих исплата добављачима због мање повучених средстава Субвенција у односу на план.

Реализација на (АОП 0430) Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 46.507,6 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.06.2023. године износи 569.988,4 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 566.974,1 милиона динара (индекс реализације 99).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања од плана (индекс реализације 85) због мањег прилива из редовног пословања по основу мање повучених средстава Субвенција за одржавање путева и потребе РРСП пројекта, као и мањих уплата Министарства финансија за потребе експропријације.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је нешто већа од плана (индекс реализације 101). Реализација на позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) мања је због мање плаћеног ПДВ-а у односу на план за наведени период.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је знатно мања од плана, због мањих инвестиционих улагања пре свега из средстава РРСП зајма, што је исказано и у Билансу стања.

Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3037) нешто су мањи од плана (индекс реализације 93), због мањег девизног курса од планираног, по коме се врши отплата главнице дуга, као и због главнице кредита Поштанске штедионице која је плаћена у децембру 2022. (и приказана кроз Извештај о степену реализације Програма пословања за IV квартал 2022.) а доспеће је јануар 2023. године.

Свега прилив готовине (АОП 3048) мањи је од планираног (индекс 85) за 4.368,3 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) мањи је од планираног за 3.480,6 милиона динара (индекс 87). Готовина на почетку периода је у складу са планом (индекс реализације 100). Резултат тога је мања Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 887,8 милиона динара (индекс 64).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред.бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу уговора, реализација је већа од планиране због већег ангажовања преко омладинске задруге, највећим делом због пресељења архиве из Железника у пословно-магаџински простор у Батајници
- За позицију под ред.бр. 21) Накнаде трошкова на службеном путу, реализација је већа од планиране због повећаног обима посла везано за судске спорове (експропријација)
- За позицију под ред.бр. 22) Отпремнина за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране, јер је на основу решења за одлазак у пензију исплаћено 17 запослених, односно 8 отпремнине више у односу на план
- За позицију под ред.бр. 30) Трошкови стручног усавршавања запослених реализација је већа од планиране, јер је спроведена посебна обука запослених из прве помоћи, пословни енглески, основна обука ИТС итд.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2022.** године било је запослено **2.203** радника, од којих 1.906 на неодређено време и 297 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају другог квартала 2023. године (на дан **30.06.2023.**) било је запослено **2.191** радника, од којих 1.914 на неодређено време и 277 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2022. године, број радника је мањи за 12 и то:

- Број радника на неодређено време је већи за 8:
 - Пријем се бележи код 42 радника, и то: са одређеног на неодређено време прешло је 41 радника, док је један радник враћен на посао на основу судске пресуде
 - Одлив кадрова бележи се код 34 радника, и то: у пензију је отишло 14 радника, 16 радника су напустила Предузеће на лични захтев, 2 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код два радника.
- Број радника на одређено време мањи је за 20:
 - Пријем се бележи код 28 радника, и то: 14 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 12 радника примљена су као замена, док је код два радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 7 радника, и то: 4 радника прешла су са одређеног на неодређено време, док су 3 радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2022. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва два квартала 2023. године просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 99.982 динара (брuto 139.530 динара), у односу на планирану у износу од 111.869 динара (брuto 156.487 динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 228.599 динара (брuto 326.104 динара), у односу на планирану у износу од 228.599 динара (брuto 326.104 динара).

Најнижа појединачна нето зарада износила је 53.819 динара (брuto 73.677 динара), а највиша 228.599 динара (брuto 326.104 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 7.000,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину (05 Број: 401-2760/2023-1 од 30.03.2023. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

(у динарима)

- | | |
|---|---------------|
| - За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева
(по чл. 69. и 70. Закона о путевима) | 9.948.652.645 |
| - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и
унапређења безбедности саобраћаја | 1.851.347.355 |

Укупно: 11.800.000.000

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 7.000,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У прва два квартала 2023. године из буџета је пренето:

- Субвенције: 3.159,7 милиона динара, што у односу на планираних 6.433,9 милиона динара представља 49%. Мање је пренето 3.274,2 милиона динара.

- **Остали приходи из буџета: 1.904,2 милиона динара**, што у односу на планираних 3.500,0 милиона динара представља 54%. Мање је пренето 1.595,8 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у прва два квартала 2023. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2023. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2023.		ПРЕНЕТО из буџета 2023.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	330,000,000					
Фебруар	1,030,000,000		1,024,801,980	716,124,625	99%	
Март	1,037,340,000		1,000,000,000	546,784,982	96%	
I квартал	2,397,340,000	1,750,000,000	2,024,801,980	1,262,909,607	84%	72%
Април	1,300,000,000		15,131,096	420,674,581	1%	
Мај	1,300,000,000		227,736,638	187,570,388	18%	
Јун	1,436,510,000		891,991,692	33,054,549	62%	
II квартал	4,036,510,000	1,750,000,000	1,134,859,426	641,299,517	28%	37%
Свега Јануар - Јун:	6,433,850,000	3,500,000,000	3,159,661,406	1,904,209,125	49%	54%
Јули	1,200,000,000					
Август	1,905,358,010					
Септембар	1,000,000,000					
III квартал	4,105,358,010	1,750,000,000				
Свега Јануар - Септембар:	10,539,208,010	5,250,000,000				
Октобар	1,048,652,645					
Новембар	100,000,000					
Децембар	112,139,345					
IV квартал	1,260,791,990	1,750,000,000				
Свега Јули - Децембар:	5,366,150,000	3,500,000,000				
УКУПНО 2023. година:	11,800,000,000	7,000,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара, од чега у прва два квартала 2023. у износу од 1.000.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.06.2023. износи 575.562 динара (58% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 8,2 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 25,4 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 5,4 милиона динара

Од планираних 16,8 милиона динара за прва два квартала 2023. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 20,9 милиона динара (20.924.629 динара) или 125% планираног износа.

На Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи се 10,0 милиона динара, колико је и планирано за прва два квартала 2023. године.

Израда ТВ спота за потреба кампање Отворени Балкан реализована је у износу од 960.000 динара.

У реализованих 20.924.629 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.750.261 динара на име учешћа на сајмовима (44. Међународни сајам туризма у Београду, 23-26. фебруара 2023, 55. Међународни сајам аутомобила у Београду, 22-28. марта 2023. и 90. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, 20-26. маја 2023. године).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 7,2 милиона динара и односе се на: информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

Највећи износ на позицији Реклама и пропаганда односи се на улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), које је дало позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

За првих шест месеци 2023. године реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 15,42%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у овом периоду износи 60,82%, док је у истом периоду претходне године учешће износило 59,53%.

Број ЕНП трансакција за првих шест месеци 2023. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 10,70%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих шест месеци 2023. износи 83,75% (у истом периоду претходне године 82,63%), Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије за првих шест месеци 2023. у односу на исти период претходне године, за 1,12%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактне плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну возњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтину путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2022. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 46,38%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2023. године износи 26.160,5 милиона динара, односно 222,4 милиона ЕУР и 0,8 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 1.409,2 милиона динара, док на ино-кредите 24.751,3 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току првог и другог квартала 2023. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска банка – Banca Intesa) у износу од 621,9 милиона динара, од чега се на главницу односи 568,3 милиона динара, а на камату 53,5 милиона динара.

Отплата ино-кредита у току првог и другог квартала 2023. године извршена је у укупном износу од 2.154,9 милиона динара, односно у валути 18,3 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 1.691,3 милиона динара, а на камату износ од 463,6 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за први и други квартал у 2023. години, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У првом и другом кварталу 2023. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на следећим деоницама: Шабац – Лозница (919,0 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (584,0 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Пожега (293,9 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (256,0 милиона динара), Ваљево – Лајковац (148,3 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (99,9 милиона динара) и Е-75 Грабовница – Граница са Републиком Северна Македонија (87,2 милиона динара).

Код студија и пројектовања у прва два квартала 2023. године највећа улагања су на позицији Државни путеви ІБ реда – Брзе саобраћајнице, пре свега:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л=125 км (89,6 милиона динара)
- Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ІБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л=146 км (70,8 милиона динара)
- Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ІБ реда, Остружница - Обреновац, Л=20 км (45,3 милиона динара)
- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково), Л=175км, (24,6 милиона динара)

На позицији Животна средина највећа улагања бележе се код израде следећих студија:

- Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Букуревац – Северна Македонија (21,4 милиона динара)
- Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница: Царичина Долина – Владичин Хан (12,5 милиона динара).

На позицији Мостови, највећа улагања су код Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима) (18,4 милиона динара).

На позицији Безбедност саобраћаја бележе се улагања у израду Пројектата Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прелина – Пожега (4,9 милиона динара).

Код пројектата државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је у изради Пројекта препарцилације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута A5 (аутопута Е-761), Појате - Прелина, поддеонице: Адрани - Мрчајевци и Мрчајевци – Прелина (4,1 милиона динара).

Код пројектата државних путева IB реда, највећа улагања су код Пројектно-техничке документације за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца у Сомбору (6,0 милиона динара).

Код позиција: Државни путеви II реда, Остали трошкови, ИПА пројекти прекограничне сарадње Енергетски менаџмент и Стратешко планирање, студије и развој није било реализације.

Код Изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у прва два квартала 2023. године укупна реализација износи 94,9 милиона динара, на Обилазници Београда, сектор 3, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице, укључујући и услугу Надзора.

На осталим позицијама није било реализације у извештајном периоду.

Код Учешћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ у прва два квартала 2023. године укупна реализација износи 365,6 милиона динара, од чега је највећа реализација (199,8 милиона динара) на Појачаном одржавању државног пута IB-33, деоница Неготин (Радујевац) – граница Србије и Бугарске (Мокрање).

По висини улагања следе инвестиције:

- Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), L=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, L=24,256км (57,2 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, L=23,078 км (56,0 милиона динара).

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCP зајам):

Из средстава основног PPCP (Редовни програм радова) у прва два квартала 2023. године реализовано је 3.250,6 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама (радови, финансирање из средстава ЕБРД):

- Појачано одржавање државног пута IA-1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац (лева коловозна трака), износ 1.218,2 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ (лева коловозна трака), износ 617,2 милиона динара

Из средстава ЕИБ највећа реализација је на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,890 км (318,2 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-39, деоница: Бабушница – Свође (201,2 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница Србије и Бугарске (Мокрање) (194,2 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IIА-186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац (193,6 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IB-13, деоница: Зрењанин (Ечка) – Ечка (158,9 милиона динара)

Услуге надзора на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП пројекта реализоване су у износу од 80,9 милиона динара, а на позицији Пројектовање реализација износи 56,7 милиона динара.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2023. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2023. годину.

Реализација осталих инвестиција у прва два квартала 2023. године износи 411,8 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 41,2 милиона динара, и то: Обилазница око Новог Пазара (30,7 милиона динара), Базе за одржавање (7,0 милиона динара) и Побољшање раскрсница на државним путевима IA реда (3,5 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 370,6 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IA реда, A1, A2 и A4).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2023. године износи 1.949,7 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 738,9 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 76,5 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.134,3 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 30.06.2023. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 607,3 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 226,9 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 108,4 милиона динара, од којих је утужено 65,5 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 97,3 милиона динара, од чега је утужено 83,9 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 27,7 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2023. године износи 5.657,9 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 24,4 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 510,9 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 5.122,6 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2023. које се финансирају из сопствених средстава је **5.542,6 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **65,1 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2023. које се финансирају из кредитних средстава је **50,2 милиона динара**, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-30.06.2023. године је 139. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 36, чија је укупна вредност 16,3 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 103, чија је укупна вредност 301,9 милиона динара.

Спор у текућој години од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 232,4 милиона динара. Тужилац: Инфраструктуре железнице Србије, тужени ЈП „Путеви Србије“. Основ спора: неиспуњена уговорна обавеза. Предмет активан.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено **18,5 милијарди динара**. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2023. годину је 11,8 милијарди динара.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.