



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-

Датум: 1-01-2020

Веза: 404-327/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина, број 454-1018 од 22. августа 2018. године, закључен са групом понуђача «STRABAG» d.o.o. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 36 и «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, ул. Љубе Чупе бр. 5, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. априла 2020. године.

Образложење

Добављач је дана 16. децембра 2019. године доставио захтев бр. 275NS/19 за продужетак рока завршетка уговорених радова на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница: Обреновац – Прељина, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – кашњење у издавању решења о грађевинским дозволама и накнадни радови на постављању привремених наплатних места за успостављање затвореног система наплате путарине. Стручни надзор је својим дописом бр. 454-1182/036 (наш бр. 953-31194) дана 20. децембра 2019. године дао сагласност на продужење рока.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова, без преузимања мера за убрзање преосталих радова од стране Добављача, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Добављача, а главни надзорни орган Јован Салопек, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.