



XI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 'ПУТЕВИ СРБИЈЕ'

Број 953-6955/22-7

Датум 10-05-2022

Београд, Булевар Краља Александра 282

# ИЗВЕШТАЈ

## о степену реализације Програма пословања за први квартал 2022. године

Београд

Април 2022. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именоване новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године и 156/20 – усклађени дин.изн.од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).

## 1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.



Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину** донео је Надзорни одбор 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.27/22).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2022. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. марта 2022. године), у складу са наведеним Правилником.





XI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953 - 6955/22-8  
Датум 10 -05-2022  
Београд, Булевар краља Александра 282

## 2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

Образац 1.

XI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-6955/22-9  
Датум 10-05-2022  
Београд, Булевар Краља Александра 282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	у 000 динара				Индекс реализација 01.01-31.03.2022. / План
			Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		1001	61,499,807	44,869,345	9,598,094	9,102,972	95%
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)		1002	157,977	166,700	30,000	31,292	104%
600, 602 и 604	1. Приходи од продајне робе на домаћем тржишту	1003	157,977	166,700	30,000	31,292	104%
601, 603 и 605	2. Приходи од продајне робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продајне производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продајне производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	61,341,830	44,702,645	9,568,094	9,071,680	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	60,810,551	40,254,378	7,154,034	9,243,461	129%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	156,990	153,281	27,585	31,061	113%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	545,842	678,332	169,583	120,748	71%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,726,419	3,471,263	865,467	519,872	60%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,151,999	2,716,893	682,763	399,513	59%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореса и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	357,392	438,778	110,266	64,521	59%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	217,028	315,592	72,438	55,838	77%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,552,441	12,500,000			
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44,083,556	22,970,669	5,981,147	8,293,857	139%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17,158				
660 и 661	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,728,145	480,833	110,252	277,923	252%
662	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	689,256	4,614,967			
663 и 664	X. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				140,489	
665 и 669	XI. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	68,121	57,590	17,569	3,387	19%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	55,217	57,060	17,414	3,262	19%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12,682	280	100	75	75%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	222	250	55	50	91%
560 и 561	Y. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,360,442	1,320,627	186,204	156,297	84%
562	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗНИМ ЛИЦИМА	1033					
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,317,282	1,179,555	181,504	154,255	85%
565 и 569	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	42,705	140,572	4,500	2,039	45%
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	455	500	200	3	2%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,292,321	1,263,037	168,635	152,910	91%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године		Индекс реализација 01.01.-31.03.2022. / План 01.01.-31.03.2022.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	37,307	30,000	4,000	3,312	83%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,238	12,000	2,000	1,091	55%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	309,340	302,000	82,000	79,799	97%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	879,977	820,000	182,000	150,001	82%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61,914,575	45,258,934	9,701,663	9,189,470	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	63,089,208	42,407,005	7,524,238	9,550,850	127%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2,851,930			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,144,633			361,380	
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3,144			3,436	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		2,851,930	2,177,425		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,147,777			364,816	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	42,593				
722 пог. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2,851,930	2,177,425		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,190,370			364,816	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (развојна) зарада по акцији	1062					



\* Последњи дан промесеја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара Датум 10-05-2022  
Београд, Булевар Краља Александра 28

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	526,568,062	546,967,569	534,867,279	529,707,606	99%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	116,897	125,467	125,467	117,151	93%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116,683	125,253	125,253	116,937	93%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уступа у лизинг и нематеријална имовина у приписи	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	526,451,165	546,842,102	534,741,812	529,590,455	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	500,946,083	493,086,642	505,486,642	500,950,239	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,028,783	2,454,114	2,564,114	2,040,072	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у приписи	0013	21,802,028	50,124,705	25,910,056	24,319,356	94%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1,674,271	1,166,641	781,000	2,280,788	292%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИЛОПОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вештају методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вештају методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вештају по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	22,321	22,321	16,741	75%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Г. ОБИТНА ИМОВИНА</b>	0030	4,641,340	3,004,637	3,169,973	4,262,769	134%
Класа I, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
10	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	1,082,798	898,000	790,200	958,355	121%
11 и 12	1. Материјал, резервани делови, валут и ситан инвентар	0032	7,146	8,000	7,000	17,034	243%
13	2. Непокривена имовина и готови пројекти	0033					
150, 152 и 154	3. Робе	0034	89,736	70,000	80,000	81,298	102%
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,005,916	820,000	703,200	860,023	122%
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
20	<b>II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
204	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	9,592	10,000	14,100	13,004	92%
205	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
200 и 202	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9,592	10,000	14,100	13,004	92%
201 и 203	2. Потраживања од буџета у иностранству	0040					
206	3. Потраживања од матичног, занемарних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
21, 22 и 27	4. Потраживања од матичног, занемарних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
223	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	952,140	600,000	720,000	1,082,498	150%
224	(0045 + 0046 + 0047)						
23	1. Остала потраживања	0045	952,140	600,000	720,000	1,082,498	150%
231	2. Потраживања за више плаћени порези на добитак	0046					
232, 234 (осим 233, 234 (осим 235	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и дотрпности	0047					
235	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0048					
236 (осим 238 и 239	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
24	1. Крајкорочни кредити и пласмани - матично и занемарна лица	0049					
250	2. Крајкорочни кредити и пласмани - остала повезана прана лица	0050					
251	3. Крајкорочни кредити, зјумови и пласмани у земљи	0051					
252	4. Крајкорочни кредити, зјумови и пласмани у иностранству	0052					
253	5. Холдинг од вредности које се врљају по амортизационој вредности	0053					
256 (осим 238 и 239	6. Финансијска средства која се врљају по фер вредности због благих успеха	0054					
257	7. Откупне цене сопствене имовине и откупне цене сопствених удела	0055					
24	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
28 (осим 288	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	2,575,198	1,498,637	1,645,873	2,208,778	134%
88	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА</b>	0058	21,612			134	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	531,209,402	549,994,527	538,059,573	533,987,116	99%
	<b>Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1.	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	367,813,111	373,409,603	372,735,098	367,448,293	99%
30, осни 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,097	100%
31	II. УПИСАНИ А ВЕУДЛЖЕВНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	338,288,280	338,462,924	338,462,924	338,288,273	100%
330 и потравени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	158,424	158,424	158,424	158,424	100%
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,453	4,233,931	3,559,426	2,453	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,453	1,382,001	1,382,001	2,453	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2,851,930	2,177,425		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80,454,144	79,263,773	79,263,773	80,818,960	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	79,263,774	79,263,773	79,263,773	80,454,144	102%
351	2. Губитак текуће године	0414	1,190,370			364,816	
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28,804,898	24,011,791	31,453,689	31,651,646	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419)	0416	85,884	80,940	75,940	81,849	108%
404	1. Резервисана за накнаде и друге безусловне запосељак	0417	39,944	35,000	30,000	35,909	120%
400	2. Резервисана за трошкове у гарантној ризи	0418					
40, осни 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45,940	45,940	45,940	45,940	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28,719,014	23,930,851	31,377,749	31,568,797	101%
410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној земљи и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичној земљи и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2,172,976	735,448	3,107,336	3,250,669	105%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	28,515,499	23,195,403	28,270,413	28,275,987	100%
413	6. Обавезе по саопшеним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	30,540			43,141	
49 (део), осни 498 и 495	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,607,147	1,570,134	1,570,134	1,607,147	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАТЦИ	0430					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	132,984,246	151,002,999	132,300,652	133,280,030	101%
467	<b>И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	89,186,589	93,632,643	86,636,233	86,498,750	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	84,300,814	88,861,487	86,636,233	86,498,750	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,351,680	1,354,948			
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	3,534,096	3,416,208			
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
43, осим 430	<b>ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	93,401	78,500	85,000	97,055	114%
431 и 433	<b>ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,550,532	1,542,000	1,332,900	4,834,271	363%
432 и 434	1. Обавезе према добљавачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
435	2. Обавезе према добљавачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
436	3. Обавезе према добљавачима у земљи	0445	1,550,532	1,542,000	1,332,900	4,834,271	363%
437 (део)	4. Обавезе према добљавачима у иностранству	0446					
438 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>ИИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0450 + 0451 + 0452)	0449	727,050	1,118,486	237,200	199,861	84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	640,848	670,986	37,200	44,762	120%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	86,202	447,500	200,000	155,099	78%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	<b>ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>ИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА</b>	0454	41,426,674	54,631,370	44,009,319	41,650,093	95%
	<b>ИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>ИИИИИИИИИ. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	531,209,402	549,994,527	538,059,873	533,987,116	99%
89	<b>ИИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\*

Датум: 10-05-2022  
Београд, Булевар Краља Александра 282  
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације 01.01-31.03.2022. / План 01.01-31.03.2022.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	68,172,429	54,596,742	11,710,885	10,531,694	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	290,030	879,000	190,500	58,409	31%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,949			271	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3005	67,879,450	53,717,742	11,520,385	10,473,014	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	54,013,787	31,490,845	6,434,056	7,684,436	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	47,667,299	25,926,748	5,184,173	6,726,191	130%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	2,225			24,361	
4. Плаћене камате у земљи	3009	2,732,773	3,471,263	865,467	742,893	86%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	146,856	92,834	24,416	23,851	98%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3,464,634	2,000,000	360,000	167,140	46%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3014					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3015	14,158,642	23,105,897	5,276,829	2,847,258	54%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3016					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	23	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020	23				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3021					
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	11,837,425	21,604,812	4,655,901	2,854,196	61%
3. Остали финансијски пласмани	3024					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3025	11,837,425	21,604,812	4,655,901	2,854,196	61%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3026					
<b>УКУПНО</b>	3027					
<b>УКУПНО</b>	3028	11,837,402	21,604,812	4,655,901	2,854,196	61%



ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације 01.01-31.03.2022. / План 01.01-31.03.2022.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	1,332,798	1,354,948	325,755	359,482	110%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,243,842	1,354,948	325,755	324,643	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	20,843			12,798	
7. Финансијски лизинг	3044	68,113			22,041	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	1,332,798	1,354,948	325,755	359,482	110%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	68,172,452	54,596,742	11,710,885	10,331,694	90%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	67,184,010	54,450,605	11,415,712	10,898,114	95%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	988,442	146,137	295,173		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				366,420	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1,586,756	1,350,500	1,350,500	2,575,198	191%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	2,575,198	1,496,637	1,645,673	2,208,778	134%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)


Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,553,093,651	1,958,880,035	492,271,977	429,273,837	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,151,999,047	2,716,893,252	682,762,798	595,386,737	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,509,391,361	3,155,671,512	793,028,990	691,541,695	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,135	2,352	2,298	2,148	93%
4.1.	- на неодређено време	1,922	2,117	2,068	1,933	93%
4.2.	- на одређено време	213	235	230	215	93%
5	Накнаде по уговору о делу	3,473,769	4,000,000	1,000,000	631,649	63%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	1,886,796	471,698	43,170	9%
16	Број чланова Комисије за ревизију	/	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,054,505	6,581,904	1,645,476	1,634,865	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	155,420,015	190,000,000	46,800,000	41,751,942	89%
20	Дневнице на службеном путу	20,294,203	27,000,000	6,750,000	6,430,539	95%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	426,723	1,600,000	400,000	149,149	37%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,684,405	18,098,836	6,129,915	4,034,541	66%
23	Број прималаца	30	42	13	9	69%
24	Јубиларне награде	10,348,166	33,452,843	3,258,167	2,893,242	89%
25	Број прималаца	60	145	19	18	95%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	9,238,466	19,000,000	4,750,000	1,938,690	41%
28	Стипендије	1,149,444	2,000,000	500,000	419,544	84%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4,220,477	5,000,000	1,250,000	2,042,416	163%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

XI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-6955/22-13

Датум 10-05-2022

Београд, Булевар краља Александра 282

Образац 3

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године *	1,923			210			5		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	1 (смрт) 4 (на лични захтев)			1 (на лични захтев) 1 (истек уговора)					
2.	пензија	13			1					
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				9					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (сагласност Комисије)			19 (сагласност Комисије) 3 (продужење радног века) 3 (замена)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	9								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2022. године **	1914	684	1230	223	108	115	5	3	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_



М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"

Матични број: 20132248

ХИ  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-6955/22-14

Датум 10-05-2022

Београд, Булевар Краља Александра 282  
Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43,923	66,790	48,750
	Највиша појединачна зарада	133,232	180,400	128,390
	Просечна зарада	88,578	123,595	88,570
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	179,093	253,693	179,769
	Највиша појединачна зарада	239,776	313,165	221,459
	Просечна зарада	209,435	283,429	200,614

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





XI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 953-6955/22-15

Датум 30-05-2022  
Београд, Булевар Краља Александра 282 Образац 5

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)				Инос неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 31.12.
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенција	451	РС	9,127,000,000	11,385,100,000	12,135
Остали приходи из буџета	451	РС	2,865,000,000	4,297,500,000	0
УКУПНО:			11,992,000,000	15,682,600,000	12,135

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Инос неутрошених средстава из ранијих година
Субвенција	451	РС	3,777,000,000	3,137,344,788	3,137,344,788	0	12,135
Остали приходи из буџета	451	РС	1,432,500,000	7,633,669	7,633,669	0	0
УКУПНО:			5,209,500,000	3,144,978,457	3,144,978,457	0	12,135



Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

у динарима

у динарима



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

ХИ  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број 953-6955/22-16

Датум  
10 -05- 2022

Београд, Булевар Краља Александра 202

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.03.2022.		Процент реализације 01.01. -31.03.2022. / план 01.01. -31.03.2022.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000		1,000,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,153,094	2,000,000	500,000	147,404	29%
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	19,074,211	33,600,000	13,020,000	12,913,244	99%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2022. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2022. годину (01.01. - 31.12.2022.)									
								Летња камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2022. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.03.2022.									
У периоду 01.01. - 31.03.2022. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације; иста се очекује у јулу 2022. и приказане се кроз извештај за III квартал 2022. године									

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





**УПЛАТЕ У БУѐЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_









## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,479,152,594.35
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	22,084,350.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	484,890.09
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	435,418.70
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	58,950.70
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	50,313,853.00
31.12.2021.	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,546,690.26
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	12,298,970.11
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,821,887.93
	<b>Укупно у динарима</b>				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,141,026,389.12
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	6,431,479.09
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	15,140.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	37,670,188.00
31.03.2022.	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,651,221.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,167,116.59
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	8,816,790.93
<b>Укупно у динарима</b>					<b>2,208,778,325.13</b>






ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Датум 10-05-2022  
 Београд, Булевар Александра 282

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			844,797
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			634,515
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			17,993,626
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			348,126
	Е-763, ПРЕЂИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,334,457
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			889,954
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЂИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			1,588,357
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					1,212,894
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>					<b>28,732,515</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
	<b>Уговорено до 2016. године</b>					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуљља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	<b>СВЕГА :</b>	<b>1</b>			<b>180,351</b>	<b>205,850</b>
	<b>Програм радова за 2016. год.</b>					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик - Нештин, IЛ = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	23,047
	Идејни пројекат реконструкције д.п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (IЛ = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д.п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (IЛ = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д.п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, IЛ = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. IБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (IЛ = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик-Нештин, IЛ = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, IЛ = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			62,113
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>50,904</b>	<b>173,635</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засључно са претходном годишном
	ПДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>2,765</b>	<b>2,765</b>
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	50,357
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Парафина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Парафина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабован, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		1,449

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута 1Б реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		1,117
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут 1Б реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунџак преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, напунџак преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смелеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смелеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедонци на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>449,544</b>	<b>540,791</b>
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м), деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизаште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизашта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизашта и геотехничким лаборатором (2 клизашта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизашта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шагора", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	<b>СВЕГА:</b>				<b>13,886</b>	<b>13,886</b>
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљеве, км 2+930 - 3+100 лево (ЈI=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (ЈI=76 м); деоница: Ваљеве-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (ЈI=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (ЈI=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужиче - Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислђфин - Дражевац - Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	<b>СВЕГА:</b>				<b>13,623</b>	<b>22,765</b>
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бивцикличке стазе на ИБ-15,Клицинда-Наково					152,055
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	<b>СВЕГА:</b>				<b>2,263</b>	<b>166,950</b>
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бече)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	<b>СВЕГА:</b>	1			<b>5,314</b>	<b>6,088</b>

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настапак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације критичних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРА/КАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668
	<b>СВЕГА :</b>				<b>14,076</b>	<b>28,466</b>
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграшничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	<b>СВЕГА :</b>				<b>37,681</b>	<b>38,761</b>
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчичи(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деонци Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	11,375
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Петља Орловац - Жуупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Миловица) и деоница Буђин гроб - Пређења, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падитска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870





Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км <b>Завршни радови</b>	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост <b>Газела</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет</b> (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, I део (Петља "Север")</b>	1	2015	2016	241,115	452,962
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					61,085
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
	Изградња <b>комплекса чворе наплатне станице</b> на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. <b>Врчичи</b> , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Изградња деонице: Сриска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут IБ реда број 10 <b>Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе</b> на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
					<b>21,952,230</b>	<b>32,524,857</b>

УКУПНО РАДОВИ:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосвоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, Идео (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>12,552</b>	<b>167,181</b>
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,355
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 облизнанице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>121,779</b>	<b>147,091</b>
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња децемвисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>				<b>23,301</b>	<b>41,901</b>
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013	2013	1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевци" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевци" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	712,616
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каб-(0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 - (0197) Крајтовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2. главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2. деонице државних путева у дужини од 61,2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта електро радона на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	<b>УКУПНО:</b>				<b>632,461</b>	<b>1,478,609</b>
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,556
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	<b>УКУПНО:</b>				<b>71,128</b>	<b>101,935</b>
	Зајам ЦЕБ2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	<b>УКУПНО:</b>				<b>517,496</b>	<b>517,496</b>
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГ Д, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (граса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Пеглово брдо и Орлована - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост Бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
	<b>УКУПНО:</b>				<b>18,374,174</b>	<b>18,898,624</b>
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице мост преко Бане мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Магашког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Муслине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљева-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцолањ и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањонске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гаманграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Бялавовац-Балевац и изградња моста у Барама.	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25. 1., деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Инженераца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гужоши-Дибџи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дибџи-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,771,577</b>	<b>6,126,265</b>
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОГ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	<b>УКУПНО:</b>				<b>62,965</b>	<b>19</b>
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,412,505</b>	<b>3,530,190</b>



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања зезучно са претходном годишом
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2. Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Транспед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2. Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,000,259</b>	<b>2,909,446</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крет - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковилача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	<b>УКУПНО:</b>				<b>5,507,360</b>	<b>4,931,694</b>
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IА 152 Топола 1 - Бујин Гроб, деоница: Топола 1 - Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКиМ (Јаринье), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	568,314
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Шеушац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевић - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,559	761,796
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
	<b>УКУПНО:</b>				<b>3,015,181</b>	<b>2,652,615</b>
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					261,611
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања досаду са претходних година
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					11,441
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					287,660
	Утврђивање стања државне путне мреже					671,499
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					639,218
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аугмент), Л=15,245 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					466,776
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањаница, Л=40,340 км					1,307,438
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Браза Паланка, Л=23,565 км					1,017,920
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Клеженићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					606,506
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Меларе) Л= 11,300 км					1,883,874
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (аугмент) (пун профил), Л=21,805 км					405,442
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зејчар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,126,400
	IB 23-Деоница Паковраће Ужиче					220,400
	IB 15,Врбас (Змајево) Србобран (Фекетит)					124,900
	IB -39,Лесковац Југ					490,781
	IB 15 деоница Кула (Банка Топола) Врбас (Савино Село)					962,654
	IA 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					160,553
	IB 27-Свишатица Марковац					11,622,218
	Обука/тренинг				219,225	2
	САУПНО:					2
	Савијања државног пута IIА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута IB-20, Кап-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЈА УЛАГАЊА					793,534
	САУПНО:				539,669	1,973,015
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>				<b>63,233,862</b>	<b>87,623,156</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А</b>											
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	25,000	62,156	6,250	18,750	12,500	18,750	18,750	18,750	18,750	25,000
2	Е - 75, Обилазница око Београда ( без Сектора 6 )	20,000	221	5,000	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	25,000	7,442	6,250	18,750	12,500	18,750	18,750	18,750	18,750	25,000
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,500,000	555,641	375,000	1,125,000	750,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,500,000
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	600,000	140,331	150,000	450,000	300,000	450,000	450,000	450,000	450,000	600,000
6	Сремска Рача - Кузмин	100,000	71,889	25,000	75,000	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000	100,000
7	Коридор 10 - Баточина - Крагујевац	50,000	11,710	12,500	37,500	25,000	37,500	37,500	37,500	37,500	50,000
8	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - леонина два)	50,000	7,497	12,500	37,500	25,000	37,500	37,500	37,500	37,500	50,000
9	Сурчин - Нови Београд	500,000	337,835	125,000	375,000	250,000	375,000	375,000	375,000	375,000	500,000
10	Шабац - Лозница	850,000	541,485	212,500	637,500	425,000	637,500	637,500	637,500	637,500	850,000
11	Ваљево - Лајковац	350,000	36	87,500	262,500	175,000	262,500	262,500	262,500	262,500	350,000
12	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	300,000	7,492	75,000	225,000	150,000	225,000	225,000	225,000	225,000	300,000
13	Крагујевац - Мрчајевци	250,000	62,500	62,500	187,500	125,000	187,500	187,500	187,500	187,500	250,000
14	Сомбор - Кикинда	300,000	483	75,000	225,000	150,000	225,000	225,000	225,000	225,000	300,000
15	Северна обилазница око Крагујевца	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	112,500	112,500	150,000
16	Тунел испод превоја Калињача на деоници Дуб - Дубли	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	112,500	112,500	150,000
17	Обилазница око Пожеге	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	112,500	112,500	150,000
18	Обилазница око Ужица	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	112,500	112,500	150,000
19	Јужна обилазница око Ваљева	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	112,500	112,500	150,000
20	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	10,000
21	Неготин (Самариновац - Прахово)	10,000	150	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	10,000
22	Обилазница око Свилацна	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	10,000
23	Пожега - Бољаре	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	10,000
24	Пожега - Котроман	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	10,000
25	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	10,000
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	19,092	25,000	75,000	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000	100,000
	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000	25,000	75,000	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000	100,000
	Остала улагања										
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>	<b>5,930,000</b>	<b>1,763,460</b>	<b>1,482,500</b>	<b>4,447,500</b>	<b>2,965,000</b>	<b>4,447,500</b>	<b>4,447,500</b>	<b>4,447,500</b>	<b>4,447,500</b>	<b>5,930,000</b>
	<b>(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>										



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-	01.01.-	01.01.-
		План	Реализација	План	План	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>								
<b>1 ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>								
1	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	667	287	667	667	667	667	667
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875	679	2,375	8,313	11,875	11,875	11,876
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	720		720	720	720	720	720
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница: Београд - Пожега	1,104		1,104	1,104	1,104	1,104	1,104
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	83,400	34,280	16,680	50,040	66,720	66,720	83,400
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Маредик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	20,000			4,000	12,000	12,000	20,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Брањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	20,000			4,000	12,000	12,000	20,000
	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци	20,000			4,000	12,000	12,000	20,000
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње петље "Кошеви"	25,000			5,000	15,000	15,000	25,000
	Техничка документација за размештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани							
	<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>182,766</b>	<b>35,246</b>	<b>21,546</b>	<b>77,844</b>	<b>132,085</b>	<b>132,085</b>	<b>182,766</b>
<b>2.1 ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ</b>								
2.1	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаза Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	28,688	81	14,344	28,688	28,688	28,688	28,688
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	20,950	177	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	285,768		57,154	142,884	228,614	228,614	285,768

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	272,222	81,667	26,853		163,334	217,778	272,222			
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	31,839	9,552			19,104	25,472	31,839			
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	99,532	49,766			99,532	99,532	99,532			
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	23,880	9,552	4,080		19,104	23,880	23,880			
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	150,000	45,000	4,137		90,000	120,000	150,000			
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ІА-168 и државни пут ІБ-400) у државни пут ІБ реда, од државног пута ІБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л = 13 км	32,496	12,998	8,124		25,996	32,496	32,496			
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	80,000				24,000	64,000	80,000			
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка, Л = 90км	390,000				117,000	312,000	390,000			
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње планиране деонице државног пута ІБ-38 од петље "Крушевац исток" (Е-761) до постојеће раскрснице на ІБ-38 са кружним током, Л = 2,6 км	10,000				3,000	8,000	10,000			
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	200,000					80,000	200,000			
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:</b>	<b>1,625,374</b>	<b>300,982</b>	<b>43,452</b>		<b>753,591</b>	<b>1,261,409</b>	<b>1,625,374</b>			
<b>2.2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ РЕДА</b>										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795	5,518	95		11,036	13,795	13,795			
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визиб - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	5,370	2,685			5,370	5,370	5,370			
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28км	3,160	1,264			2,528	3,160	3,160			



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План	План	План	План
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28км	514						514			514
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,253		627		1,253		1,253			1,253
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	15,000						5,000			15,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	800									800
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун	8,000				2,400		6,400			8,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	10,000				3,000		8,000			10,000
	Студија оправданости реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811,00 - км 152+090,00; Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811,00 - км 134+936,95 и км 145+140,37 - км 147+020,00; Урбанистички пројекат за реконструкцију и изградњу државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 145+140,37 - км 147+020,00	4,500				1,350		3,600			4,500
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, од км 134+811,00 до км 134+936,95 и од км 145+140,37 до км 147+020	500									500
	Планско-техничка документација за изградњу Југозападне обилазнице око Киинде (Л = 7км)	10,000				3,000		8,000			10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	10,000				3,000		8,000			10,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	20,000				6,000		16,000			20,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице на траси од аутопута Е-75 (петља "Север") - Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Челарево - Бачка Паланка (Л = 23км)	20,000				6,000		16,000			20,000
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>122,892</b>	<b>95</b>	<b>10,094</b>	<b>95</b>	<b>44,937</b>		<b>95,092</b>			<b>122,892</b>



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година	01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
		План	План	Реализација	План	План	План
2.3	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА</b>						
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210	1,605	28	3,210	3,210	3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л=3,21 км	318			318	318	318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	960	960		960	960	960
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л=2,70 км	5,000			1,500	4,000	5,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л=2,70 км	200					200
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIA-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	15,000			4,500	12,000	15,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0км	10,000			3,000	8,000	10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0км	10,000			3,000	8,000	10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (Л = 7,5км)	10,000			3,000	8,000	10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIB-303, од Чантавира до аутопута Е-75, Л = 4,0км	2,000			600	1,600	2,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIA-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	10,000			3,000	8,000	10,000
	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:</b>	<b>66,688</b>	<b>2,565</b>	<b>28</b>	<b>23,088</b>	<b>54,088</b>	<b>66,688</b>
3	<b>МОСТОВИ</b>						
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760	5,760		5,760	5,760	5,760
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ђуприји	1,802	1,802		1,802	1,802	1,802
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	1,188	1,188	302	1,188	1,188	1,188

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
		План	Извршен	План	Извршен			
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	6,626		3,313		3,313	6,626	6,626
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр. 150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Т гараши	1,188	1,188	500	1,188	1,188	1,188	1,188
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	20,027	14,305	2	20,027	20,027	20,027	20,027
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	4,140	2,070		4,140	4,140	4,140	4,140
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	4,140	2,070	495	4,140	4,140	4,140	4,140
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамиш	11,933	2,983		5,966	5,966	8,949	11,933
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр. 150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараши	600	600		600	600	600	600
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	86,400			69,120	69,120	86,400	86,400
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	840			840	840	840	840
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	840			840	840	840	840
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	27,000			21,600	21,600	27,000	27,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	2,700					2,700	2,700
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	8,640					8,640	8,640
	Урбанистички пројекат за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IB реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	300	300		300	300	300	300
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	84,000					67,200	84,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	8,400						8,400



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
		План	720	План	Реализација	План	План	План
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	720						720
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IБ број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	18,000				9,000	18,000	18,000
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IБ број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	1,800					1,800	1,800
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IБ реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	3,000				900	2,400	3,000
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Јадар на државном путу IIА реда бр. 141, деоница: Осечина (Јадар) - Осечина (Пецка)	3,600				1,080	2,880	3,600
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Јерме на државном путу IIА реда бр.259, деоница: Суково-Димитровград	3,000				900	2,400	3,000
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IБ број 17, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	4,800				2,400	4,800	4,800
	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IБ број 17, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	480					480	480
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда бр.137, деоница: Мојковић-Крупањ	3,600					3,600	3,600
	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда бр.137, деоница: Мојковић-Крупањ	360					360	360
	<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>315,884</b>		<b>32,266</b>	<b>1,299</b>	<b>155,104</b>	<b>285,060</b>	<b>315,884</b>
<b>4</b>	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>							
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	350				350	350	350
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планска и техничка документација	7,300		5,000	465	7,300	7,300	7,300
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	1,100				1,100	1,100	1,100
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Набава опреме за реализацију пројекта	300		300		300	300	300



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	План	План	План	План	План	План	План
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута Б12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	17,000									17,000
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута Б12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	1,000									1,000
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута Б12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	50									50
	<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>27,100</b>	<b>5,300</b>	<b>465</b>	<b>9,050</b>	<b>9,050</b>	<b>38,148</b>	<b>9,050</b>	<b>38,148</b>	<b>27,100</b>	
<b>5</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>										
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе + РАЧУНИ	40,000	10,000			20,000		30,000		40,000	
	Студија ојачивача асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	4,948	4,948			4,948		4,948		4,948	
	Услуга пројектовања и извођења адаптације пословног простора ЈП „Путеви Србије“ у улици Булевар краља Александра 282	4,800				1,600		3,200		4,800	
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>49,748</b>	<b>14,948</b>			<b>26,548</b>		<b>38,148</b>		<b>49,748</b>	
<b>6</b>	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>										
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на СЕЕТО мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	9,475	3,553			9,475		9,475		9,475	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	12,549	4,706			12,549		12,549		12,549	
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	24,397	8,397			16,397		24,397		24,397	
	Техничка контрола Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	300	300			300		300		300	
	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	2,634	2,634			2,634		2,634		2,634	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	12,450	6,225			12,450		12,450		12,450	
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	7,000	1,000			3,000		5,000		7,000	
	Ревизија пројекта државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	12,000				4,000		8,000		12,000	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	15,000				5,000		10,000		15,000	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	8,500				2,500		5,500		8,500	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	План	План	Реализација	План	План	План	План	План	План
	Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију аплата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	4,500	1,000			4,500		4,500	4,500		4,500
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	25,000	4,000			11,000		18,000	18,000		25,000
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	20,000	5,000			10,000		15,000	15,000		20,000
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	20,000	5,000			10,000		15,000	15,000		20,000
	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	3,000				1,000		2,000	2,000		3,000
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	7,000				2,000		4,500	4,500		7,000
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	4,000	2,000			4,000		4,000	4,000		4,000
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међураршју	2,000	1,000			2,000		2,000	2,000		2,000
	Идентификација и анализа локација за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица, са предлогом решења за две локације - за теретна и путничка возила	5,000	1,000			3,000		5,000	5,000		5,000
	Анализа безбедности саобраћаја у зонама школа на државним путевима у Републици Србији, са израдом техничког упутства	3,000				1,500		3,000	3,000		3,000
	Умирење саобраћаја на уласку у насеља на државним путевима у Републици Србији - Капије за улазак у насеља, са пилот пројектом једног насеља	3,000				1,500		3,000	3,000		3,000
	Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	10,000	2,000			6,000		10,000	10,000		10,000
	Обука у зонама радова	2,000	1,000			2,000		2,000	2,000		2,000
	Новелирање и усклађивање техничких упутстава издатих од стране ЈП "Путеви Србије" са савременим ЕУ процедурама и алатима	4,000				2,000		4,000	4,000		4,000
	Техничка помоћ за праћење пројекта прописаних Законом о путевима на државним путевима у Републици Србији	1,500	500			1,500		1,500	1,500		1,500



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка помоћ за праћење пројекта израде техничке документације за подизање нивоа безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,500		500		1,500		1,500		1,500	
	Техничка помоћ за праћење студијских истраживања за подизање нивоа безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,500		500		1,500		1,500		1,500	
	<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:</b>	<b>221,305</b>		<b>50,315</b>		<b>133,305</b>		<b>186,805</b>		<b>221,305</b>	
<b>7</b>	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113									113
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	2,175		544		1,088		1,632		2,175	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	2,376		594		1,188		1,782		2,376	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина	2,860		715		1,430		2,145		2,860	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	2,860		715		1,430		2,145		2,860	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	1,410		353		706		1,058		1,410	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од марта 2021. године до септембра 2021. године	264		264		264		264		264	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од 01. маја 2021. године до 31. маја 2021. године	708		708		708		708		708	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60								60	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	8,000		2,000		4,000		6,000		8,000	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	30,000		7,500		15,000		22,500		30,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3,000		750		1,500		2,250		3,000	
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	8,700				3,000		5,700		8,700	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	План	План	План	План	План		
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IA реда A1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	8,400				3,000		5,700		8,400	
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IA реда A1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	5,400				2,100		3,600		5,400	
	Техничка контрола Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IA реда A1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	900								900	
	Техничка контрола Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IA реда A1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	840								840	
	Техничка контрола Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IA реда A1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	540								540	
	Студија отпорности путне мреже Републике Србије на климатске промене	3,000						1,200		3,000	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева	2,400						1,500		2,400	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	4,800						2,000		4,800	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	4,800						2,000		4,800	
	Допуна Студије угрожености путев I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	3,000						1,500		3,000	
	Допуна Студије угрожености путев I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве	3,000						1,500		3,000	
	Израда инвентара заштитних конструкција на државним путевима I и II реда са израдом методологије провере ефикасности и ефикасности мера заштите	5,000				1,000		3,000		5,000	
	Техничко упутство за засаде дуж државних путева	1,500				600		1,500		1,500	
	Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним напозима	8,000		2,000		4,000		6,000		8,000	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,500		900		1,500		1,500		1,500	
	<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>115,606</b>		<b>17,043</b>		<b>42,514</b>		<b>77,184</b>		<b>115,606</b>	
<b>8</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ</b>										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	3,480		3,480		3,480		3,480		3,480	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	53,605				20,000		30,000		53,605	
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈЛПС	6,570		4,000		6,570		6,570		6,570	



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈЛПС	20,000				10,000		20,000		20,000	
	Техничка документација за осветљење тунела из фотонапонских електрана	20,000	5,000			15,000		20,000		20,000	
	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	40,000						20,000		40,000	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈЛПС	10,800						5,000		10,800	
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - II фаза	49,200						29,200		49,200	
	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:</b>	<b>203,654</b>	<b>12,480</b>			<b>55,050</b>		<b>134,250</b>		<b>203,654</b>	
<b>9</b>	<b>СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	54,000				27,000		40,500		54,000	
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	3,600				1,200		2,400		3,600	
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	3,600				1,200		2,400		3,600	
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	4,200				2,000		3,200		4,200	
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	6,000				2,000		4,000		6,000	
	<b>УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ</b>	<b>71,400</b>				<b>33,400</b>		<b>52,500</b>		<b>71,400</b>	
	Остала улагања				150						
	<b>УКУПНО</b>	<b>3,002,417</b>	<b>467,539</b>	<b>80,735</b>	<b>1,354,431</b>	<b>2,325,671</b>	<b>3,002,417</b>	<b>3,002,417</b>		<b>3,002,417</b>	
	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>										
	<b>(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План		Реализација		План		План		План	
		План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>											
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>											
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	175,000							87,500		175,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	85,000							42,500		85,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	10,000		10,000			10,000		10,000		10,000
	Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	38,440		16,401			38,440		38,440		38,440
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	657,660		220,207		83,107	532,285		657,660		657,660
	УКУПНО РАДОВИ (А):	966,100		246,608		83,107	580,725		836,100		966,100
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>										
<b>Б.1.</b>	<b>Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката</b>										
<b>Б.1.1.</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС</b>										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	20,400					7,200		14,400		20,400
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озаконење новог и старог моста Бешка	36,000					12,000		24,000		36,000



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	План	План	План	План	План
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	12,000				3,600	8,400	12,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Lot 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	4,800					2,400	4,800
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5, радови у реци:</b> - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	9,000				6,600	9,000	9,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	6,000					3,000	6,000
	Обављање послова кординатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	18,000				6,000	12,000	18,000
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклических токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	8,040		2,400		5,640	8,040	8,040
	Укупно услуге Б.1.1.	114,240		2,400		41,040	81,240	114,240
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИВ зајмова							
	Укупно услуге Б.1.2.							
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова							
	Укупно услуге Б.1.3.							
	Укупно услуге Б.1.	114,240		2,400		41,040	81,240	114,240
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја							
	Укупно услуге Б.2.							
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	114,240		2,400		41,040	81,240	114,240
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	24,000		6,000		12,000	18,000	24,000
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	13,200		3,600		6,000	9,600	13,200

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	План	План	План	План	План
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	9,600		2,400		4,800	7,200	9,600
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	9,600		2,400		4,800	7,200	9,600
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,800				600	1,200	1,800
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>	<b>58,200</b>		<b>14,400</b>		<b>28,200</b>	<b>43,200</b>	<b>58,200</b>
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":</b>	<b>1,138,540</b>		<b>263,408</b>		<b>649,965</b>	<b>960,540</b>	<b>1,138,540</b>
<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИВРД, ЕИБ И СБ</b>								
<b>В)</b>	<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)</b>							
<b>В.1.</b>	<b>РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)</b>							
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км							
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	566,030		56,600		226,410	452,820	566,030
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	136,650		5,840		23,350	46,690	136,650
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	6,800		6,800		6,800	6,800	6,800
	Појачано одржавање државног пута II/A 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	148,060					127,870	148,060
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км	250,480					235,600	250,480
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мрошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белолњин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	183,100		20,340		61,030	122,060	183,100
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	248,720					225,220	248,720



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година План	01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
			План	Реализација		
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	151,750	7,370	33,170	62,660	151,750
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	310,900			281,520	310,900
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	265,610	174,750	188,730	223,680	265,610
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	226,940	147,670	180,310	212,950	226,940
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	230,140	149,750	168,670	206,500	230,140
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	256,440	169,830	190,210	230,970	256,440
	<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):</b>	<b>2,981,620</b>	<b>738,950</b>	<b>1,078,680</b>	<b>2,435,340</b>	<b>2,981,620</b>
<b>В.2.</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)</b>					
	Финансијска ревизија пројекта	1,170		1,170	1,170	1,170
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <b>ДРУГЕ</b> године Пројекта	3,760	2,126	3,760	3,760	3,760
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	19,060			8,798	19,060
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	8,460	1,982		7,440	8,460
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	План	План	План	План	План
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	1,370		1,370		1,370		1,370		1,370	1,370
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	1,970		1,970		1,970		1,970		1,970	1,970
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):</b>	<b>71,260</b>		<b>40,936</b>		<b>43,740</b>		<b>59,978</b>		<b>71,260</b>	
	<b>УКУПНО</b>	<b>3,052,880</b>		<b>779,886</b>		<b>1,122,420</b>		<b>2,495,318</b>		<b>3,052,880</b>	
	<b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:</b>										
	<b>УКУПНО</b>	<b>4,191,420</b>		<b>1,043,294</b>		<b>1,772,385</b>		<b>3,455,858</b>		<b>4,191,420</b>	
	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b> <b>(позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):</b>										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	План	План	План	План	План	План	План
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНОВАЦИОНА</b>											
<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ И ЕБРД</b>											
<b>ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ</b>											
<b>РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање</b>											
<b>ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>											
<b>УКУПНО Хитни радови:</b>											
<b>УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ</b>											
<b>УКУПНО Услуге за хитне радове:</b>											
<b>УКУПНО РРСЦ СБ И ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:</b>											
<b>РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>											
<b>ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>											
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перубац), Л=11,600 км											
УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:											
ОСТАЈА УЛАГАЊА:											
УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:											
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)</b>											
<b>РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања</b>											
<b>РАДОВИ</b>											
Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км											
Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км											
Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км											
Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км											
Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (Обилазница)-Каона-Косјериф, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км											
Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меришина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белолџин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км											



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен	План	Извршен
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	133,170									133,170
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км	355,110	41,780	15,455		188,000		355,110			355,110
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	166,460									166,460
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	514,920				79,220		277,260			514,920
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	449,230				184,980		369,960			449,230
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	455,560				107,190		321,570			455,560
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	490,800				115,480		346,440			490,800
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>4,146,820</b>	<b>270,860</b>	<b>39,339</b>		<b>1,233,730</b>		<b>2,707,330</b>			<b>4,146,820</b>
<b>Б)</b>	<b>УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР	455,000	185,000	129,248		255,000		355,000			455,000
	за РС, СБ и ЕИБ радове	265,000	85,000	129,248		125,000		195,000			265,000
	за ЕБРД радове	190,000	100,000			130,000		160,000			190,000
	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	7,010	7,010			7,010		7,010			7,010
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	31,530	19,780			31,530		31,530			31,530
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	1,920	1,920			1,920		1,920			1,920
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	15,100	15,100			15,100		15,100			15,100
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л=25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	40,100				16,040		32,080			40,100
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	55,410		20,370		20,000		40,000			55,410
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Доњевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	55,200				15,000		40,000			55,200
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:</b>	<b>661,270</b>	<b>228,810</b>	<b>149,618</b>		<b>361,600</b>		<b>522,640</b>			<b>661,270</b>

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	План	План	План	План	План	План	План
<b>В)</b>	<b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>										
	Обука/тренинг										
	<b>УКУПНО ОБУКА:</b>										
	<b>УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ</b>	4,808,090		499,670	188,957	1,595,330	3,229,970	4,808,090			
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>										
	<b>РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање</b>										
<b>А)</b>	<b>РАДОВИ</b>										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	821,170	140,003	59,590		476,710	821,170	821,170			821,170
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,088 км (десна коловозна трака)	258,500		258,500		258,500	258,500	258,500			258,500
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	1,472,850	34,175	163,650		654,600	1,145,550	1,472,850			1,472,850
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	1,370,540		152,280		609,130	1,065,980	1,370,540			1,370,540
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	3,923,060	174,178	634,020		1,998,940	3,291,200	3,923,060			3,923,060
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД</b>	3,923,060	174,178	634,020		1,998,940	3,291,200	3,923,060			3,923,060
	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>										
	<b>УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:</b>	8,731,050	363,135	1,133,690		3,594,270	6,521,170	8,731,050			8,731,050
	<b>УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ:</b>	4,807,990	190,833	499,670		1,595,330	3,229,970	4,807,990			4,807,990
	<b>УКУПНО РРСП ЕБРД:</b>	3,923,060	174,178	634,020		1,998,940	3,291,200	3,923,060			3,923,060
	<b>УКУПНО РРСП:</b>	8,730,950	365,011	1,133,690		3,594,270	6,521,170	8,730,950			8,730,950
	<b>ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>										
	(планиране у Програму пословања за 2022. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)		217,981								
	<b>УКУПНО</b>										
	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>	8,730,950	582,992	1,133,690		3,594,270	6,521,170	8,730,950			8,730,950
	<b>ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА</b> (позиција 10, у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	724,195,713			
од 3 месеца до 12 месеци	61,976,686			
дуже од 12 месеци	1,019,335,268			
УКУПНО:	1,805,507,667			

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	4,804,680,449			
од 3 месеца до 12 месеци	29,417,836			
дуже од 12 месеци	172,606			
УКУПНО:	4,834,270,891			

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 31.03.2022.	9	3,418,304.90	59	12,160,923.48

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Једини предмет у првом кварталу 2022. године чија вредност износи преко милион динара је регресна тужба против Србијааутопут АД. Предмет активан.	1,261,079.28
2. Радуловић Ранка, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете / лед на путу. Предмет активан.	627,702.33
3. Принчевац Зорица, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете / лед на путу. Предмет активан.	675,000.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

XI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Број 953 - 6955/22-22  
Датум 10 -05-2022  
Београд, Булевар краља Александра 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године**

Београд

Април 2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину** донео је Надзорни одбор 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.27/22).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2022. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања.**

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2022. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност.

Програмом пословања за 2022. годину Одржавање је планирано у износу од 23.135,0 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче арочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 95).

Реализација на (АОП 1011) износи 9.071,7 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 3.011,6 милиона динара, чија је намена летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова, док се преостали део односи на приходе од Путарине. Мања реализација Осталих пословних прихода у односу на план (АОП 1011) последица је мање повучених средстава за експропријацију у односу на план.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 129), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Реализација је већа од плана за 2.312,7 милиона динара и највећим делом се односи на Трошкове одржавања државних путева.

Реализација на (АОП 1016) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 519,9 милиона динара је мања од планираног износа (индекс реализације 60). Мања реализација на овој позицији настаје због укалкулисавања трошка децембарске зараде на дан 31.12.2021. године, а исплаћује се у јануару 2022. године.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 9.103,0 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 9.243,5 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 140,5 милиона динара.

У првом кварталу 2022. године планиран је Пословни добитак у износу од 2.444,1 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 140,5 милиона динара, што је пре свега последица веће реализације Трошкова производних услуга и нешто мањих Осталих пословних прихода.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 3,4 милиона динара (индекс реализације 19).



Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 156,3 милиона динара (индекс реализације 84) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 3,4 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 156,3 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 152,9 милиона динара (индекс реализације 91).

Исказани нето резултат показује нето губитак за први квартал 2022. године (АОП 1056) у износу од 364,8 милиона динара. Нето резултат мањи је од планираног највећим делом због реализованог пословног губитка у извештајном периоду.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 0013) пре свега због нешто мањих инвестиционих улагања од планираних (индекс реализације 94).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 2.280,8 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 31.03.2022. године у износу од 781,0 милиона динара, указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване, али и на дате авансе по новим уговорима.

Сходно томе, реализација на (АОП 0009) је мања од очекиване за први квартал текуће године (индекс реализације 99).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 4.262,8 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 2.208,8 милиона динара (индекс реализације 134), као и због веће реализације на позицији Остала краткорочна потраживања (индекс реализације 150).

Капитал (АОП 0401) бележи нешто мању реализацију од плана (индекс реализације 99), због реализованог нето губитка у првом кварталу текуће године у износу од 364,8 милиона динара, док је планиран добитак у износу од 2.177,4 милиона динара.

Реализација на АОП 0413, Губитак ранијих година износи 80.454,1 милиона динара (индекс реализације 102) и састоји се од почетног стања на позицији Губитак ранијих година 79.263,8 милиона динара и Губитка из 2021. године у износу од 1.190,4 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 363).

Реализација на (АОП 0454), Краткорочна пасивна временска разграничења износи 41.650,1 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.03.2022. године износи 538.059,6 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 533.987,1 милиона динара (индекс реализације 99).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања од плана због мањег прилива из редовног пословања по основу мањих уплата Министарства финансија за потребе експропријације.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима и датих аванса за одржавање (АОП 3007).

Док је реализација на позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) мања од плана због мање плаћеног ПДВ-а за наведени период. Односно, у истом периоду је већи трошак одржавања од планираног и последично већи улазни ПДВ.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду, што је исказано и у Билансу стања.

Одливи готовине из активности финансирања нешто су већи од плана (индекс 110) због примене МСФИ 16, који се односи на другачије књиговодствено евидентирање опреме и пословног простора узетих на лизинг.

Свега прилив готовине (АОП 3048) мањи је од планираног (индекс 90) за 1.179,2 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) мањи је од планираног за 517,6 милиона динара (индекс 95). Готовина на почетку периода је већа од планиране за 1.224,7 милиона динара. Резултат тога је већа Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 563,1 милиона динара (индекс 134).

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

1. За позицију под ред.бр. 15) Накнаде члановима Комисије за ревизију, реализација је мала јер је Комисија формирана од стране Надзорног одбора решењем 953-4407/22-5 од 25.02.2022. и почела са радом 24.03.2022. године, тако да је исплаћена за 6 радних дана.
2. За позицију под ред.бр. 30) Трошкови стручног усавршавања запослених, реализација је већа у првом кварталу од планиране, јер је спроведена посебна обука из области заштите од пожара за 44 запослена, која је планирана да се изведе сразмерно кроз целу годину, али је због организационих могућности пружаоца услуга и придржавања КОВИД мера изведена у целости у јануару за свих 44 запослена on-line обуком.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2021. године** било је запослено **2.133** радника, од којих 1.923 на неодређено време и 210 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају првог квартала 2022. године (на дан **31.03.2022.**) било је запослено **2.137** радника, од којих 1.914 на неодређено време и 223 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2021. године, број радника је већи за 4 и то:

- Број радника на неодређено време мањи је за 9:
  - Пријем се бележи код 10 радника, и то: 9 радника прешло је са одређеног на неодређено време, док је један радник примљен уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
  - Одлив кадрова бележи се код 19 радника, и то: у пензију је отишло 13 радника, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, 4 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код једног радника.
- Број радника на одређено време већи је за 13:
  - Пријем се бележи код 25 радника, и то: 19 радника примљени су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 3 радника примљени су као замена, док је код три радника дошло до продужења радног века
  - Одлив кадрова бележи се код 12 радника, и то: 9 радника прешло је са одређеног на неодређено време, један радник је отишао у пензију, један радник је напустио Предузеће на лични захтев, док је код једног радника дошло до истека уговора.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2021. године.



## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2022. године просечна нето зарада запослених без пословодства износи 88.570 динара (брото 123.595 динара), у односу на планирану у износу од 88.578 динара (брото 123.605 динара). Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 200.614 динара (брото 283.429 динара), у односу на планирану у износу од 209.435 динара (брото 296.013 динара). У првом кварталу 2022. године најнижа појединачна нето зарада износила је 48.750 динара (брото 66.790 динара), а највиша 221.459 динара (брото 313.165 динара).

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину Субвенције су планиране у износу од 11.940,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 5.730,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

### Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину (05 Број: 401-11951/2021 од 13.01.2022. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.940,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 8.887,1 милиона динара | за летње и зимско одржавање путева и мостова   |
| 3.052,9 милиона динара | за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП) |

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

**Остали приходи из буџета (за експропријацију):** Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 5.730,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У првом кварталу 2022. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 3.137,3 милиона динара**, што у односу на планираних 3.777,0 милиона динара представља 87%. Мање је пренето 639,7 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 7,6 милиона динара**, што у односу на планираних 1.432,5 милиона динара представља 1% (свега 0,53%). Мање је пренето 1.424,9 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом кварталу 2022. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2022. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2022.		ПРЕНЕТО из буџета 2022.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	1,259,000,000		619,344,788		49%	
Фебруар	1,259,000,000		1,259,000,000		100%	
Март	1,259,000,000		1,259,000,000	7,633,669	100%	
<b>I квартал</b>	<b>3,777,000,000</b>	<b>1,432,500,000</b>	<b>3,137,344,788</b>	<b>7,633,669</b>	<b>83%</b>	<b>1%</b>
Април	2,150,000,000					
Мај	2,100,000,000					
Јун	1,100,000,000					
<b>II квартал</b>	<b>5,350,000,000</b>	<b>1,432,500,000</b>				
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>9,127,000,000</b>	<b>2,865,000,000</b>				
Јули	1,344,100,000					
Август	457,000,000					
Септембар	457,000,000					
<b>III квартал</b>	<b>2,258,100,000</b>	<b>1,432,500,000</b>				
<b>Свега Јануар - Септембар:</b>	<b>11,385,100,000</b>	<b>4,297,500,000</b>				
Октобар	200,000,000					
Новембар	200,000,000					
Децембар	154,900,000					
<b>IV квартал</b>	<b>554,900,000</b>	<b>1,432,500,000</b>				
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>2,813,000,000</b>	<b>2,865,000,000</b>				
<b>УКУПНО 2022. година:</b>	<b>11,940,000,000</b>	<b>5,730,000,000</b>				

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

**Репрезентација** је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара, од чега у I кварталу 500.000 динара. Реализација у периоду 01.01-31.03.2022. износи 147.404 динара (29% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

**Реклама и пропаганда** је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 12,1 милиона динара, и то:  
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 21,5 милиона динара, и то:
  - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
  - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,5 милиона динара

Од планираних 13,02 милиона динара за I квартал 2022. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 12,91 милиона динара (12.913.244 динара) или 99% планираног износа, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 10,0 милиона динара, колико је и планирано за I квартал.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

За прва три месеца 2022. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 18,24%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за прва три месеца 2022. износи 62,04%, док је у истом периоду претходне године учешће износило 60,90%.

Број ЕНП трансакција за прва три месеца 2022. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 23,12%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за прва три месеца 2022. године, износи 83,15% (у истом периоду претходне године 80,92%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, за прва три месеца 2022. године, у односу на исти период претходне године, за 15,49%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2021. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 44,92%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.



## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.03.2022.** године износи **31.441,6 милиона динара**, односно 265,6 милиона ЕУР и 1,5 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 3.119,8 милиона динара, док на ино-кредите 28.321,9 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току првог квартала 2022. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска Банка-Banca Intesa) у износу од 348,4 милиона динара, од чега се на главницу односи 324,6 милиона динара, а на камату 23,8 милиона динара.

Отплата ино-кредита у првом кварталу 2022. године извршена је у укупном износу од 2.290,6 милиона динара, односно у валути 19,4 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 1.773,6 милиона динара, а на камату износ од 517,0 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2022. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу отплате наведених кредита.

У току првог квартала 2022. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-80 Ниш – Мердаре (555,6 милиона динара), Шабац – Лозница (541,5 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (337,8 милиона динара), уз напомену да је на наведеним деоницама реализација већа од плана.

На деоници Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Пожега реализација износи 140,3 милиона динара и приближна је плану.

По висини улагања следе деонице: Сремска Рача – Кузмин (71,9 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија (62,2 милиона динара), Коридор 10 – Баточина (11,7 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор – деоница два, 7,5 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Милош Велики (7,5 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (7,4 милиона динара).

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 19,1 милиона динара.

Мања улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Сомбор – Кикинда, Е-75, Обилазница око Београда (без Сектора 6), Неготин (Самариновац – Прахово) и Ваљево – Лајковац.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код **студија и пројектовања** у првом кварталу 2022. године највећа улагања су код пројеката државних путева IB реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), л=175 км (26,9 милиона динара)
- Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIА-168 и државни пут IIБ-400) у државни пут IB реда, од пута IB-35 од чвора Душановац, до краја КО Прахово, Л=13 км (8,1 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са путем IA-A5 (E-761) у Мрчајевцима, Л=37 км, износ 4,1 милиона динара
- План детаљен регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац – Баточина на аутопуту E-75 и петље „Баточина“, износ 4,1 милиона динара.

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је у изради Претходне студије оправданости са Генералним пројектом аутопута E-70, деоница: Панчево – Вршац – граница са Румунијом (Л=60 км), износ 34,3 милиона динара.

Код Државних путева IB и II реда, као и на позицијама: Мостови, и ИПА пројекти прекограничне сарадње бележи се симболична реализација.

Код позиција: Остали трошкови, Безбедност саобраћаја, Животна средина Енергетски менаџмент и Стратешко планирање, студије и развој није било реализације.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава** у првом кварталу 2022. године укупна реализација износи 85,1 милиона динара, од планираних 1.043,3 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице, укључујући и услугу Надзора (83,1 милиона динара).

Код услуга, реализација се бележи на позицији Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта РРСП (2,0 милиона динара).

На осталим позицијама није било реализације у извештајном периоду.

### **Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:**

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**РРСП зајам**):

У оквиру **хитних радова** (ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се реализација на државном путу Појате - Прељина (1,9 милиона динара).

Из средстава основног РРСП (**Редовни програм радова**) у првом кварталу 2022. године реализовано је 363,1 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IB-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 км, износ 140,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-1 деоница петља Параћин – петља Ражањ, л=24,8 км (лева коловозна трака), износ 34,2 милиона динара

- Појачано одржавање државног пута ИБ-35 деоница Меровина – Прокупље (Орљане), Л=11,5 км и Белољин – Куршумлија – Рударе, Л=24,3 км, износ 23,9 милиона динара
- Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ-15 и ИБ-21: Лот 1: ИБ-15, Сомбор (Индустријска зона) – Кула, Л=39,4 км и Лот 2: ИБ-21, Ивањица – Сјеница, Л=38,3 км, износ 20,4 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута ИБ-13 деоница Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,7 км, износ 15,5 милиона динара

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСИ пројекта реализовано је 129,2 милиона динара.

На осталим деоницама у извештајном периоду није било реализације.

**Остале инвестиције** у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2022. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2022. годину.

Реализација осталих инвестиција у првом кварталу 2022. години износи 218,0 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 121,7 милиона динара, и то: Побољшање раскрсница на путевима ПА-221 и ПА-158 (95,7 милиона динара) и Обилазница око Новог Пазара (26,0 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 96,3 милиона динара, и то: Наплатна станица Паковраће (91,5 милиона динара) и Проширење наплатних станица (4,8 милиона динара).

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

**Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.03.2022. године износи 1.805,5 милиона динара.**

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 1.019,3 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 62,0 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 724,2 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.03.2022. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 577,0 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 104,7 милиона динара, од којих је утужено 68,9 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 230,4 милиона динара.

Потраживања од физичких лица по основу судских спорова износе 72,2 милиона динара.

**Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.03.2022. године износи 4.834,3 милиона динара.**

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 0,2 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 29,4 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 4.804,7 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2022. које се финансирају из сопствених средстава је **4.442,2 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од 264,6 милиона динара се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.



Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2022. које се финансирају из кредитних средстава је **392,1 милиона динара**, највећим делом из кредита ПБМЦ.

**Укупан број спорова у периоду 01.01.-31.03.2022. године је 68.** Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 9, чија је укупна вредност 3,4 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 59, чија је укупна вредност 12,2 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 1,3 милиона динара. Тужена страна у судском спору је Србијааутопут а.д.. Основ спора је регрес и предмет има активан статус.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у **2011.** години од акцизе је уплаћено **18,5 милијарди динара**. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9

У 2021. години на име субвенција уплаћено је 29,2 милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину ( I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за **2022.** годину је **11,94** милијарди динара.

Датум \_\_\_\_\_



Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"



Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"



Милош Адамовић, дипл.ек.