



ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за други квартал 2022. године

Београд

Јул 2022. године



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године, 156/20 – усклађени дин.изн. од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали образци представљају прилоге овог извештаја.

Образци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео је Надзорни одбор 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.27/22).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2022. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године), у складу са наведеним Правилником.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године		Процент реализације 01.01.-30.06.2022. / План
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	61,497,791	44,869,345	20,871,382	22,645,949	109%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	157,977	166,700	75,000	70,054	93%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	157,977	166,700	75,000	70,054	93%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	61,339,814	44,702,645	20,796,382	22,575,895	109%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	64,199,739	40,254,378	14,217,015	21,185,066	149%
51	I. НАВАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	156,990	153,281	68,962	69,653	101%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	545,842	678,332	339,166	321,070	95%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,726,419	3,471,263	1,736,213	1,307,874	75%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,151,999	2,716,893	1,371,198	1,008,795	74%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	357,392	438,778	221,449	162,920	74%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	217,028	315,592	143,566	136,159	95%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,734,854	12,500,000			
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	206,775				
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44,083,556	22,970,669	11,813,144	18,612,135	158%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17,158				
660 и 661	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,728,145	480,833	259,530	874,334	337%
662	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,701,948	4,614,967	6,654,367	1,460,883	22%
663 и 664	X. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	68,121	57,590	27,211	6,435	24%
665 и 669	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
560 и 561	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
562	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	55,217	57,060	26,871	6,258	23%
563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12,682	280	220	74	34%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	222	250	120	103	86%
560 и 561	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,360,442	1,320,627	259,956	181,163	70%
562	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,317,282	1,179,555	250,806	176,760	70%
565 и 569	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	42,705	140,572	8,800	4,397	50%
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	455	500	350	6	2%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,293,321	1,263,037	232,745	174,728	75%

953-15373/22-12
29.07.2022

Булевар Краља Александра 69, Београд

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације 01.01-30.06.2022. / План 01.01-30.06.2022.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	37,307	30,000	15,000	6,742	45%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,238	12,000	8,000	1,228	15%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	309,340	302,000	132,000	226,192	171%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	879,977	820,000	329,000	429,902	131%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61,912,559	45,258,934	21,045,593	22,885,318	109%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66,448,396	42,407,005	14,813,971	21,797,359	147%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2,851,930	6,231,622	1,087,959	17%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,535,837				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	496			112,981	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		2,851,930	6,231,622	1,200,940	19%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,535,341				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	457,460				
722 нет. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2,851,930	6,231,622	1,200,940	19%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,992,801				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0025)	0002	556,987,490	546,967,569	541,145,376	563,197,851	104%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	116,897	125,467	125,467	176,809	141%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошерице, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116,893	125,253	125,253	176,595	141%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	556,870,593	546,842,102	541,019,909	563,021,042	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и трајни објекти	0010	531,365,512	493,086,642	505,486,642	531,379,475	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,028,783	2,464,114	2,564,114	2,178,735	85%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	21,802,028	50,124,705	31,784,153	27,092,415	85%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрема у земљи	0015	1,674,270	1,166,641	1,185,000	2,370,417	200%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрема у иностранству	0016					
03	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредноу методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредноу методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије ол вредности које се вредноу по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Остале сопствене авијације и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИВ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИВ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		22,321	22,321	16,740	75%

953-1539/22-13
29.07.2022

ИП Александар Алексић бр. 209

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТЕЛ ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4,628,239	3,004,637	3,472,487	2,720,319	78%
Класа I, осам групе рачуна 14	I. ЗАЛУЖЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,082,798	898,000	863,300	1,103,145	128%
10	1. Материјал, резервна делови, алат и слични инвентар	0032	7,146	8,000	9,500	11,200	118%
11 и 12	2. Непокретна имовина и готови пројекти	0033					
13	3. Робе	0034	69,736	70,000	175,000	121,424	69%
150, 152 и 154	4. Платени аванси на залихе и услуге у иностранству	0035	1,005,916	820,000	678,800	970,521	143%
151, 155 и 155	5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9,592	10,000	16,500	5,084	31%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,592	10,000	16,500	5,084	31%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	955,780	600,000	800,000	1,100,427	138%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	955,780	600,000	800,000	1,100,427	138%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу кредитованих осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краћкорочни кредити и плаћени - остала повезана правна лица	0049					
231	2. Краћкорочни кредити и плаћени - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краћкорочни кредити, заложи и плаћени у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краћкорочни кредити, заложи и плаћени у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизованом	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Опције својствене акције и отуђени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочна финансијска плаћања	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,575,198	1,496,637	1,792,687	571,529	29%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНАЧЕЊА	0058	4,871			134	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	561,615,729	549,994,527	544,640,164	565,934,910	104%
88	Б. ВАПЕЉАВНА АКТИВА	0060					


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	397,019,296	373,409,603	376,798,295	399,020,236	106%
30, осни 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,098	100%
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0405	371,428,926	338,462,924	338,462,924	371,428,926	110%
330 и потражини са њом рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	826,394	168,424	168,424	826,394	52%
дугогни са њом рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,453	4,233,931	7,613,623	1,203,393	16%
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0409	2,453	1,382,001	1,382,001	2,453	0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		2,851,930	6,231,622	1,200,940	19%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84,266,675	79,263,773	79,263,773	84,266,675	106%
350	1. Губитак прошле године	0413	79,263,774	79,263,773	79,263,773	84,266,675	106%
351	2. Губитак текуће године	0414	4,992,901				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28,804,898	24,011,791	31,062,906	31,222,135	101%
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	86,884	80,940	74,940	77,409	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39,944	35,000	29,000	31,469	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
400 и осни 400 и 404	3. Остала дугогорна резервисања	0419	45,940	45,940	45,940	45,940	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28,719,014	23,930,861	30,987,966	31,144,726	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, залога и обавезе по основу личних у земљи	0424	2,172,976	736,448	2,755,618	2,872,705	104%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, залога и обавезе по основу личних у иностранству	0425	26,515,498	23,195,403	28,232,348	28,237,996	100%
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	30,540			34,025	
49 (део), осни 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЊЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,006,274	1,570,134	1,570,134	2,022,014	129%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИЉИВЕНЕ ДОДАЦИЈЕ	0430	39,280,551			39,724,853	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	93,705,710	151,002,999	135,217,849	93,945,872	69%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	89,186,589	93,632,643	86,662,784	86,538,724	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	84,300,814	88,861,487	86,662,784	86,538,724	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,351,680	1,354,948			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	3,534,095	3,416,208			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од врелости	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	93,401	78,500	79,800	95,736	120%
43, осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,550,532	1,542,000	1,328,200	3,673,309	277%
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	1,550,532	1,542,000	1,328,200	3,673,309	277%
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	ИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	727,050	1,118,486	335,181	484,202	144%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	640,848	670,986	35,181	35,368	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дозату врелост и осталих јавних прихода	0451	86,202	447,500	300,000	448,834	150%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	ИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	ИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,148,138	54,631,370	46,811,884	3,153,901	7%
	ИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	ИИ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	561,615,729	549,994,527	544,640,184	565,934,910	104%
89	Ж. ВАВБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације 01.01.-30.06.2022. / План 01.01.-30.06.2022.
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	68,172,429	54,596,742	24,763,601	25,781,149	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	290,030	879,000	254,000	149,699	59%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	2,949			341	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	67,879,450	53,717,742	24,509,601	25,631,109	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	54,013,787	31,490,845	12,900,774	21,517,779	167%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47,667,299	25,926,748	10,152,830	18,526,866	182%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	2,225			24,361	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,732,773	3,471,263	1,736,213	1,540,061	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	146,856	92,834	51,731	51,514	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,464,634	2,000,000	960,000	1,374,977	143%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14,158,642	23,105,897	11,862,827	4,263,370	36%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	23	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	23				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022	11,837,425	21,604,812	10,743,166	5,581,082	52%
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	11,837,425	21,604,812	10,743,166	5,581,082	52%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11,837,402	21,604,812	10,743,166	5,581,082	52%

у 000 динара 29.07.2022

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

953-15393/22-14

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације 01.01.-30.06.2022. / План 01.01.-30.06.2022.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећане основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,332,798	1,354,948	677,474	745,957	110%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,243,842	1,354,948	677,474	679,476	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	20,843			20,491	
7. Финансијски лизинг	3044	68,113			45,990	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,332,798	1,354,948	677,474	745,957	110%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68,172,452	54,596,742	24,763,601	25,781,149	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67,184,010	54,450,605	24,321,414	27,844,818	114%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	988,442	146,137	442,187		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2,063,669	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,586,756	1,350,500	1,350,500	2,575,198	191%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,575,198	1,496,637	1,792,687	511,529	29%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,553,093,651	1,958,880,035	988,634,050	871,144,858	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,151,999,047	2,716,893,252	1,371,198,405	1,208,192,833	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,509,391,361	3,155,671,512	1,592,646,947	1,403,315,975	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,135	2,352	2,323	2,203	95%
4.1.	- на неодређено време	1,922	2,117	2,091	1,983	95%
4.2.	- на одређено време	213	235	232	220	95%
5	Накнаде по уговору о делу	3,473,769	4,000,000	2,000,000	1,639,084	82%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	1,886,796	943,396	539,628	57%
16	Број чланова Комисије за ревизију	/	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,054,505	6,581,904	3,290,952	3,269,731	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	155,420,015	190,000,000	94,200,000	87,611,591	93%
20	Дневнице на службеном путу	20,294,203	27,000,000	13,500,000	13,703,983	102%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	426,723	1,600,000	800,000	1,013,222	127%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,684,405	18,098,836	9,896,020	8,475,064	86%
23	Број прималаца	30	42	22	22	100%
24	Јубиларне награде	10,348,166	33,452,843	6,956,441	23,414,736	337%
25	Број прималаца	60	145	38	100	263%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	9,238,466	19,000,000	9,500,000	3,847,477	40%
28	Стипендије	1,149,444	2,000,000	1,000,000	636,348	64%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4,220,477	5,000,000	2,500,000	3,992,717	160%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године	1,923			210			5		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	1 (смрт) 4 (на лични захтев)			1 (на лични захтев) 1 (истек уговора)					
2.	пензија	13			1					
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				9					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (сагласност Комисије)			19 (сагласност Комисије) 3 (продужење радног века) 3 (замена)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	9								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2022. године *	1914	684	1230	223	108	115	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	6 (лични захтев)			1 (лични захтев)					
2.	пензија	8								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				22					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (сагласност Комисије)			3 (замена, боловање) 1 (продужење радног века) 75 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	22								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.06.2022. године **	1923	690	1233	279	135	144	5	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

II ЈАЧНО ПРИБИЛИТЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-15373/22-17
Датум: 29.07.2022
Београд, Булевар краљице Јелене бр. 289
Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43,923	66,790	48,750
	Највиша појединачна зарада	133,232	180,400	128,390
	Просечна зарада	88,578	123,595	88,570
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	179,093	261,550	185,277
	Највиша појединачна зарада	239,776	313,165	221,459
	Просечна зарада	209,435	287,358	203,368

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенција	451	РС	3.777.000,000	9.127.000,000	11.940.000,000	12,135
Остали приходи из буџета	451	РС	1.432.500,000	2.865.000,000	4.297.500,000	0
УКУПНО:			5.209.500,000	11.992.000,000	15.682.600,000	12,135

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	5	
Субвенција	451	РС	9.127.000,000	8.109.398,013	8.109.398,013	0	12,135	
Остали приходи из буџета	451	РС	2.865.000,000	1.565.342,000	1.565.342,000	0	0	
УКУПНО:			11.992.000,000	9.674.740,013	9.674.740,013	0	12,135	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



М.П.

II
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
953-15373/22-18
29-07-2022

Адреса:
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 262

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

II
ДАНЕЛ ПЕРИШОЋИЋ
Образак 6
Број: 953-15893/22-19

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум: 29.07.2022
БЕОГРАД, Булевар краљице Александре бр. 282

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022.		Процент реализације 01.01. -30.06.2022. / план 01.01. -30.06.2022.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000		1,000,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,153,094	2,000,000	1,000,000	598,334	60%
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	19,074,211	33,600,000	17,540,000	16,010,700	91%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2022. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2022. годину (01.01. - 31.12.2022.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2022. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.06.2022.									
У периоду 01.01. - 30.06.2022. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације; иста се очекује у јулу 2022. и приказеће се кроз извештај за III квартал 2022. године									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година
2021					Губитак	4,992,801,473					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѐЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



(Handwritten mark)

II
ЈАРНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Београд, **29.07.2022**
 БЕОГРАД, ВУКИЋИХ НАСТАВНИКА АЛЕКСАНДРИЋА БР. 288

Предузење: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Образац 8.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Граница државе Др/Не	Стане кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Стане кредитне задужености на 30.06.2022. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 30.06.2022. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате токма једне године	Платња по кредитну за текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																					
Пановска Банка (Валса Леза)	По уговору о репротрамирању дуга број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не	1.337.815,86	159.819.358,63	1.281.513,23	143.867.544,95	18	2	01.05.2007.	6,75%	2	106.142.268,26	37.991.096,17			5.078.277,40	1.983.135,29		
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30.000.000,00	Не	21.730.000,00	2.357.410.675,00	17.250.000,00	2.025.244.875,00	4	1	27.06.2020.	3,50%	12	396.256.224,00				61.518.551,16			
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8.000.000,00	Не	6.127.659,53	720.503.075,62	5.106.382,91	599.517.438,74	4,5	6 месеци	24.07.2020.	3,50%	12	439.777.079,77				4.331.022,29			
Укупно домаћи кредитор:																					
						2.768.629.858,69															
Страни кредитор																					
Зјам ЕИВ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	2.245.161,48	263.990.801,66	1.022.580,77	120.056.606,59	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	106.142.268,26	37.991.096,17			5.078.277,40	1.983.135,29		
Зјам ЕИВ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реконструкција постоећих путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	23.579.999,91	2.772.585.907,42	20.413.333,24	2.396.637.595,71	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	396.256.224,00				61.518.551,16			
Зјам ЕИВ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	82.491.111,08	9.699.478.072,12	79.131.111,08	9.290.427.661,90	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	439.777.079,77				215.167.523,53			
Зјам ЕИВ од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Објекти око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Да	14.915.825,63	1.753.834.100,81	11.186.869,26	1.313.399.978,90	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	129.726.740,00				4.331.022,29			
Зјам ЕИВ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Тавна	ЕУР	33.000.000,00	Да	19.966.666,67	2.347.722.597,06	18.866.666,67	2.215.050.433,72	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	129.726.740,00				47.097.213,94			
Зјам ЕИВ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостава Б2	ЕУР	33.000.000,00	Да	21.000.000,00	2.469.224.100,00	19.900.000,00	2.336.369.450,00	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	129.726.740,00				48.762.138,72			
Зјам ЕИВ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Објекти око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	37.388.888,91	4.396.264.074,70	36.805.555,58	4.321.174.655,65	17	7	18.02.2019.	3,54%	2	68.794.482,94				62.147.232,89			
Зјам ЕИВ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Објекти око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	53.975.000,00	6.346.493.847,50	52.875.000,00	6.207.815.812,50	18	5	16.08.2017.	1,38%	2	129.726.740,00				72.892.042,44			
Укупно страни кредитор:																					
						28.200.932.194,98															
Укупно кредитно задужење																					
од чега за ликвидност		ЕУР		УСД	283.440.313,21	33.487.326.610,52	262.557.499,51	30.969.562.053,67						2.098.248.825,37	392.874.245,30			540.783.589,63	29.564.787,22		
од чега за ликвидност		ЕУР		РСД	1.537.815,86		1.281.513,23														
од чега за капиталне пројекте		РСД		УСД	27.877.659,53		22.356.382,91														
од чега за капиталне пројекте		УСД		ЕУР	1.537.815,86		1.281.513,23														
од чега за капиталне пројекте		ЕУР		УСД	258.562.653,68		240.201.116,60														

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 30.06.2022. (НБС, Курсна листа бр. 121 за званични средњи курс динара)
 1 ЕУР = 117,4055 динара
 1 УСД = 112,2638 динара



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,479,152,594.35
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	22,084,350.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	484,890.09
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	435,418.70
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	58,950.70
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	50,313,853.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,546,690.26
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	12,298,970.11
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,821,887.93
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,141,026,389.12
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	6,431,479.09
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	15,140.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	37,670,188.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,651,221.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	11,167,116.59
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	8,816,790.93
		Укупно у динарима			

II
 Београд
 Булевар
 Београд бр. 289
 953-15373/22
 Образац 9
 29-02-2022

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	384,367,272.50
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	32,549,122.56
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	428,799.87
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	1,109,675.73
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	77,460.00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна пугарине	ЈППС	РСД	49,476,877.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,651,221.40
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	25,504,896.76
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	14,363,725.81
	Укупно у динарима				

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008		150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008		209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008		615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008		196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008		844,797
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008		634,515
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008		77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008		335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008		664,409
	Е-763, ЈАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008		427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008		252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008		30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016		805,059
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016		120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016		17,993,626
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016		348,126
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018		1,334,457
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018		889,954
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018		469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018		1,588,357
	ОСТАЛА УЛАГАЊА				1,212,894
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:				28,732,515

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА:	1			180,351	205,830
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	23,047
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Г олијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута IБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			62,113
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	173,635

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са преходних годинама
	ГДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22. I), између Бачке Тополе и малог Ђуоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	<i>СВЕГА:</i>				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	50,357
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител - Перлес	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлес	1	2016.	2016.	4,751	4,751
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIA реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грбоваци, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIA реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грбоваци, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIA реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грбоваци, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Кошерић-Валево, км 169+650 -- км 169+680	1	2016.	2016.		1,449

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годишном	
						у 000 ден	
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута ББ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деонина Пожета-Којериф-Валево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.			
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута ББ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетинье – Лековића мост на км. 2+187 до 2+236, деонина: Пожета-Ариље	1	2016.	2016.			1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Бетинье, Лековића мост, државни пут ББ реда бр.21, деонина Пожета – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.			
	Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.			
	ТК допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.			
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.			
	ТК допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.			
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено				
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено				
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420		420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48		48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурперија	1	2015.	2015.	624		2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурперија	1	2015.	2015.	63		63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668		1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140		4,332
	Главни пројекат реконструкције моста " Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено				
	ТК Главног пројекта реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено				
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074		1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86		447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турније код села Македонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштица	1	2015.	2016.	551		587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турније код села Македонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштица	1	2015.	2016.	48		160

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ћурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ћурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиџ, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиџ, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				449,544	540,791
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбужови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким лаборатором (2 клизишта – Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаториња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-120), деоница: Топола – Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне синхронизације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА :				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравинићи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слагина-Ваљеве, км 2+930 - 3+100 десно (ЛI=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (ЛI=76 м); деоница: Ваљеве-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (ЛI=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (ЛI=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравинићи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IIА број 148, деоница: Мислојин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње блицклистичке стазе на ИБ-15.Кикинда-Наково					152,055
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА :				2,263	166,950
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Вистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5,314	6,088

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годишном
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације врних гачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Резимје безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева Египат/РАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Г лавног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошена кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668
	СВЕГА :				14,076	28,466
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Бубањ Поток - Врчци (L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (права фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у пуном појасу на деонци Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Багочина - Трупаје, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Багочина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Багочина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	11,375
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жуљанац, деоница Пољанице - Љнг, деоница Пољанице (Белановица) - Љнг (Мионица) и деоница Бујин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Краговска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чапри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Батајница - петља Орловаца, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бувањ Поток - Кружни пут (Кнежеван), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иврак, деоница Ђелије - Изаревач 2 (Чибуквица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупање) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Круна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ирит 2 (Врњик) - Руца 3 (Краљеви), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бувањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 km)	1	2017			54,662
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (Граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			30,628
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прельина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Коцевци)					65,278
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прельина					2,460
	ИВ 21, Нови сад Рума-Шабац-ИВ 19-Шабац, Лозница					65,407
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					426,927
	Обилазница око Крагујевца					32,760
	ИВ-брза саобраћајница Пожаревац Величко Градиште Голубац					86,156
						927,873
						27,667
						798,074
						2,127,810

УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

СВЕГА:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Цегља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевина"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					61,085
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
	Изградња комплекса чеоно наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчани , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на цегљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут IБ реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
					УКУПНО РАДОВИ:	32,524,857

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста бр. 8 преко реке Save (фаза 2 облизнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	712,616
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 20 (М-7), деоница: (0245) Кањ-(0247) Зренианин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 - (0197) Крајовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешеву	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	1,478,609
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребе дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршене надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,955
	Зјам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Еуроле) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засуђено са претходном годишном
ЛОТ А1:	Назив инвестиционог улагања					
	Пројектовање и изградња обилазнице око БГД Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Дубановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (права)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка		3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима		3				
Lot Ia:						
мост преко Чемернице						
Мост преко Бање		3	2010	2013	88,430	86,578
мост преко Островке						
мост преко потока						
Lot Ib:						
4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима						
5. Мост преко Матавишког потока		3	2009	2013	54,153	30,586
7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу						
8. Мост преко потока Градинац						
Lot II:						
9. Мост преко Западне Мораве ГП						
10. Мост преко Муеине реке		3	2009	гар. перу у току	101,592	77,747
11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП						
Lot IV:						
13. Мост преко реке Рибнице		3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI:						
23. Мост преко Јужне Мораве						
25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму		3	2009	2013	130,340	104,744
26. Мост преко Јовановачке реке						
Lot VII:						
24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа		3	2009	гар. Перу у току	102,900	85,819
Lot IX:						
5 (31). Мост преко реке Грзе II						
6 (32). Мост преко реке Грзе III						
7 (33). Мост преко реке Грзе IV		3	2009	2015	195,224	209,971
8 (34). Мост преко реке Грзе V						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Јуковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валаковске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осичке реке	3	2009	2012	255,739	197,716	
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271	
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380	
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111	
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940	
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934	
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Беране-Пожаревац и санација и проширење мостова у Брагину	3	2010	2015	187,934	177,559	
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516	
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520	
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабач	3	2011	гарантни периоду току (окончање у 2016)	936,232	993,536	
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гуковиш-Дрџић, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дрџић-Угринаовци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423		
УКУПНО:				5,771,577	6,126,265	
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19	
УКУПНО:				62,965	19	
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744	
Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446	
УКУПНО:				3,412,505	3,530,190	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ЛЈОТ 2: Реконструкција аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Лот 4: Реконструкција аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 61.5+598 до км 64.1+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Оконачна 2017	681,661	698,906
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛЈОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛЈОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншеп до Врчина у оквиру ЛЈОТ-а 2: Реконструкција аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,909,446
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Буџин Гроб, деоница: Топола 1 - Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	568,314
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Петрушац), L=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајенци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница облизнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,652,615
	Надзор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСП					261,611
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
	Провера испуљености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					11,441
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					287,660
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					671,499
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					466,776
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевци – Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					1,017,920
	(СБ/ЕМБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре), Л=11,300 км					606,506
	(БРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузини 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,883,874
	(БРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					405,442
	ББ 23-Деоница Паковаце Ужиче					1,126,400
	ББ 15-Врбас (Змајско) Србобран (Фекетић)					220,400
	ББ 39-Лесковац Југ					124,900
	ББ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савно Село)					490,781
	1А 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					962,654
	ББ 27-Свилајнац Марковац					160,553
	УКУПНО:				219,225	11,622,218
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:				2	
	Санација државног пута 1А реда 139, деоница Коренте-Крупањ, уништене/оштећене поглавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута ББ-20, Каб-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЈА УПАГАЊА				539,669	793,534
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	87,623,156

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А											
1	Е-75, Гравовница - граница са републиком Северном Македонијом	25,000	62,156	6,250	113,207	12,500	18,750	18,750	25,000	25,000	25,000
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	20,000	221	5,000	221	10,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000
3	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	25,000	7,442	6,250	19,470	12,500	18,750	18,750	25,000	25,000	25,000
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,500,000	555,641	375,000	1,122,082	750,000	1,125,000	1,125,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
5	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	600,000	140,331	150,000	376,940	300,000	450,000	450,000	600,000	600,000	600,000
6	Сремска Рача - Кузмин	100,000	71,889	25,000	95,956	50,000	75,000	75,000	100,000	100,000	100,000
7	Коридор 10 - Баточина - Крагујевац	50,000	11,710	12,500	54,749	25,000	37,500	37,500	50,000	50,000	50,000
8	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	7,497	12,500	23,735	25,000	37,500	37,500	50,000	50,000	50,000
9	Сурчин - Нови Београд	500,000	337,835	125,000	524,065	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000	500,000
10	Шабац - Лозница	850,000	541,485	212,500	941,653	425,000	637,500	637,500	850,000	850,000	850,000
11	Ваљево - Лајкован	350,000	36	87,500	1,373	175,000	262,500	262,500	350,000	350,000	350,000
12	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	300,000	7,492	75,000	21,291	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000	300,000
13	Крагујевац - Мрчајевци	250,000	62,500	62,500	187,500	125,000	187,500	187,500	250,000	250,000	250,000
14	Сомбор - Кикинда	300,000	483	75,000	1,185	150,000	225,000	225,000	300,000	300,000	300,000
15	Северна обилазница око Крагујевца	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	150,000	150,000	150,000
16	Тунел испод превоја Калињача на деоници Дуб - Дуби	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	150,000	150,000	150,000
17	Обилазница око Пожеге	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	150,000	150,000	150,000
18	Обилазница око Ужица	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	150,000	150,000	150,000
19	Јужна обилазница око Ваљева	150,000	37,500	37,500	112,500	75,000	112,500	112,500	150,000	150,000	150,000
20	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000
21	Неготин (Самариновац - Прахово)	10,000	150	2,500	150	5,000	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000
22	Обилазница око Свилајнца	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000
23	Пожега - Бољаре	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000
24	Пожега - Котроман	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000
25	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	10,000	2,500	2,500	7,500	5,000	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000
26	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	19,092	25,000	37,919	50,000	75,000	75,000	100,000	100,000	100,000
27	Трошкови који претходе експропријацији	100,000		25,000		50,000	75,000	75,000	100,000	100,000	100,000
28	Остала улагања										
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	5,930,000	1,763,460	1,482,500	3,334,622	2,965,000	4,447,500	4,447,500	5,930,000	5,930,000	5,930,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА									
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ								
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	667	287	667	667	667	13,881	667	667
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875	679	2,375	8,313	1,181	11,875	11,875	11,876
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					50			
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	720		720	720			720	720
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Републике Северне Македоније								
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница: Београд - Пожега	1,104		1,104	1,104			1,104	1,104
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	83,400	34,280	16,680	50,040	56,043	66,720	83,400	83,400
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на Државном путу IА-А1 (Е-75)	20,000			4,000		12,000	20,000	20,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	20,000			4,000		12,000	20,000	20,000
	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци	20,000			4,000		12,000	20,000	20,000
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње петље "Кошеви"	25,000			5,000		15,000	25,000	25,000
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани								
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	182,766	35,246	21,546	77,844	71,155	132,085	182,766	182,766
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ								
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	28,688	81	14,344	28,688	111	28,688	28,688	28,688
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Пазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км					38			

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км						2,734				
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	285,768		57,154		142,884		228,614		285,768	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гр. пр. са Мајарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	272,222		81,667	26,853	163,334	38,453	217,778		272,222	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	31,839		9,552		19,104		25,472		31,839	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	99,532		49,766		99,532	23,698	99,532		99,532	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Баточина на аутопуту E-75 и петље "Баточина"	23,880		9,552	4,080	19,104	4,640	23,880		23,880	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	150,000		45,000	4,137	90,000	33,413	120,000		150,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIA-168 и државни пут IIB-400) у државни пут IB реда, од државног пута IB-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л = 13 км	32,496		12,998	8,124	25,996	10,834	32,496		32,496	
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	80,000				24,000		64,000		80,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка, Л = 90км	390,000				117,000		312,000		390,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње планиране деонице државног пута IB-38 од петље "Крушевац исток" (E-761) до постојеће раскрснице на IB-38 са кружним током, Л = 2,6 км	10,000				3,000		8,000		10,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	200,000						80,000		200,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	1,625,374		300,982	43,452	753,591	131,197	1,261,409		1,625,374	
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795		5,518	95	11,036	95	13,795		13,795	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	5,370		2,685		5,370	246	5,370		5,370	5,370
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	3,160		1,264		2,528		3,160		3,160	3,160
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	514						514		514	514
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,253		627		1,253		1,253		1,253	1,253
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	15,000						5,000		15,000	15,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л= 13,00 км)	800								800	800
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун	8,000				2,400		6,400		8,000	8,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	10,000				3,000		8,000		10,000	10,000
	Студија оправданости реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811,00 - км 152+090,00; Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811,00 - км 134+936,95 и км 145+140,37 - км 147+020,00; Урбанистички пројекат за реконструкцију и изградњу државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 145+140,37 - км 147+020,00	4,500				1,350		3,600		4,500	4,500
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, од км 134+811,00 до км 134+936,95 и од км 145+140,37 до км 147+020	500								500	500
	Планско-техничка документација за изградњу Југозападне обилазнице око Кикинде (Л = 7км)	10,000				3,000		8,000		10,000	10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	10,000				3,000		8,000		10,000	10,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	20,000				6,000		16,000		20,000	20,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице на траси од аутопута E-75 (петља "Север") - Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Челарево - Бачка Паланка (Л = 23км)	20,000				6,000		16,000		20,000	20,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB РЕДА - УКУПНО:	122,892		10,094	95	44,937	341	95,092		122,892	122,892

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210	28	1,605		3,210	35	3,210		3,210	3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318				318				318	318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	960		960		960				960	960
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	5,000				1,500				4,000	5,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	200									200
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	15,000				4,500				12,000	15,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIА-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0км	10,000				3,000				8,000	10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0км	10,000				3,000				8,000	10,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (Л = 7,5км)	10,000				3,000				8,000	10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIБ-303, од Чантавира до аутопута Е-75, Л = 4,0км	2,000				600				1,600	2,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	10,000				3,000				8,000	10,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА - УКУПНО:	66,688	28	2,565		23,088	35	54,088		66,688	
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760		5,760		5,760	16,968	5,760		5,760	5,760
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Фулприји	1,802		1,802		1,802	2	1,802		1,802	1,802
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	1,188	302	1,188		1,188	302	1,188		1,188	1,188

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	6,626				3,313			6,626		6,626
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	1,188		1,188	500	1,188	1,490		1,188		1,188
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IВ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	20,027		14,305	2	20,027	2		20,027		20,027
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	4,140		2,070		4,140			4,140		4,140
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	4,140		2,070	495	4,140	497		4,140		4,140
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловаца са друмским мостом преко реке Тамиш	11,933		2,983		5,966			8,949		11,933
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	600		600		600			600		600
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	86,400				69,120			86,400		86,400
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	840				840			840		840
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	840				840			840		840
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Гуприји	27,000				21,600			27,000		27,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Гуприји	2,700							2,700		2,700
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	8,640							8,640		8,640
	Урбанистички пројекат за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IБ реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	300		300		300			300		300
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	84,000							67,200		84,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IБ-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	8,400									8,400

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	720									720
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	18,000				9,000			18,000		18,000
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	1,800							1,800		1,800
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	3,000				900			2,400		3,000
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Јадар на државном путу IIA реда бр. 141, деоница: Осечина (Јадар) - Осечина (Пецка)	3,600				1,080			2,880		3,600
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Јерме на државном путу IIA реда бр.259, деоница: Суково-Димитровград	3,000				900			2,400		3,000
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	4,800				2,400			4,800		4,800
	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	480							480		480
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIA реда бр.137, деоница: Мојковић-Крупањ	3,600							3,600		3,600
	Техничка контрола Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIA реда бр.137, деоница: Мојковић-Крупањ	360							360		360
	УКУПНО МОСТОВИ:	315,884		32,266	1,299	155,104	19,261	285,060	315,884		
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	350				350			350		350
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планака и техничка документација	7,300		5,000	465	7,300	493	7,300	7,300		7,300
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	1,100				1,100			1,100		1,100
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Набавка опреме за реализацију пројекта	300		300		300			300		300

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Изградња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	17,000									17,000
	Изградња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	1,000									1,000
	Изградња бицилистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	50									50
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	27,100		5,300	465	9,050	493	9,050	9,050	27,100	
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе + РАЧУНИ	40,000		10,000		20,000		30,000		40,000	
	Студија ојачивача асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	4,948		4,948		4,948		4,948		4,948	
	Услуга пројектовања и извођења адаптације пословног простора ЈП „Путеви Србије“ у улици Булевар краља Александра 282	4,800				1,600		3,200		4,800	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	49,748		14,948		26,548		38,148		49,748	
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	9,475		3,553		9,475		9,475		9,475	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	12,549		4,706		12,549		12,549		12,549	
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	24,397		8,397		16,397		24,397		24,397	
	Техничка контрола Пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	300		300		300		300		300	
	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	2,634		2,634		2,634		2,634		2,634	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	12,450		6,225		12,450		12,450		12,450	
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	7,000		1,000		3,000		5,000		7,000	
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	12,000				4,000		8,000		12,000	
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	15,000				5,000		10,000		15,000	
	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	8,500				2,500		5,500		8,500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	4,500		1,000		4,500		4,500		4,500	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	25,000		4,000		11,000		18,000		25,000	
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	20,000		5,000		10,000		15,000		20,000	
	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	20,000		5,000		10,000		15,000		20,000	
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	3,000				1,000		2,000		3,000	
	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	7,000				2,000		4,500		7,000	
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-хабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	4,000		2,000		4,000		4,000		4,000	
	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-хабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	2,000		1,000		2,000		2,000		2,000	
	Идентификација и анализа локација за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица, са предлогом решења за две локације - за теретна и путничка возила	5,000		1,000		3,000		5,000		5,000	
	Анализа безбедности саобраћаја у зонама школа на државним путевима у Републици Србији, са израдом техничког упутства	3,000				1,500		3,000		3,000	
	Умирење саобраћаја на уласку у насеља на државним путевима у Републици Србији - Капије за улазак у насеља, са пилот пројектом једног насеља	3,000				1,500		3,000		3,000	
	Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	10,000		2,000		6,000		10,000		10,000	
	Обука у зонама радова	2,000		1,000		2,000		2,000		2,000	
	Новелирање и усклађивање техничких упутстава издатих од стране ЈП "Путеви Србије" са савременим ЕУ процедурама и алатима	4,000				2,000		4,000		4,000	
	Техничка помоћ за праћење пројеката прописаних Законом о путевима на државним путевима у Републици Србији	1,500		500		1,500		1,500		1,500	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка помоћ за праћење пројекта израде техничке документације за подизање нивоа безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,500		500		1,500		1,500		1,500	
	Техничка помоћ за праћење студијских истраживања за подизање нивоа безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,500		500		1,500		1,500		1,500	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	221,305		50,315		133,305		186,805		221,305	
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113									113
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	2,175		544		1,088		1,632		2,175	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	2,376		594		1,188		1,782		2,376	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина	2,860		715		1,430		2,145		2,860	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	2,860		715		1,430		2,145		2,860	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	1,410		353		706		1,058		1,410	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од марта 2021. године до септембра 2021. године	264		264		264		264		264	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине – налози пристигли у периоду од 01. маја 2021. године до 31. маја 2021. године	708		708		708		708		708	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60								60	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	8,000		2,000		4,000		6,000		8,000	
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	30,000		7,500		15,000		22,500		30,000	
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3,000		750		1,500		2,250		3,000	
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	8,700				3,000		5,700		8,700	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	8,400				3,000			5,700		8,400
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	5,400				2,100			3,600		5,400
	Техничка контрола Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	900									900
	Техничка контрола Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	840									840
	Техничка контрола Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	540									540
	Студија отпорности путне мреже Републике Србије на климатске промене	3,000							1,200		3,000
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева	2,400							1,500		2,400
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	4,800							2,000		4,800
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	4,800							2,000		4,800
	Допуна Студије угрожености путев I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	3,000							1,500		3,000
	Допуна Студије угрожености путев I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве	3,000							1,500		3,000
	Израда инвентара заштитних конструкција на државним путевима I и II реда са израдом методологије провере ефикасности и ефикасности мера заштите	5,000				1,000			3,000		5,000
	Техничко упутство за засаде дуж државних путева	1,500				600			1,500		1,500
	Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним наложима	8,000		2,000		4,000			6,000		8,000
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,500		900		1,500			1,500		1,500
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	115,606		17,043		42,514			77,184		115,606
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	3,480		3,480		3,480			3,480		3,480
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	53,605				20,000			30,000		53,605
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	6,570		4,000		6,570			6,570		6,570

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	20,000				10,000				20,000	
	Техничка документација за осветљење тунела из фотонапонских електрана	20,000		5,000						20,000	
	Проширење увођена телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	40,000								20,000	
	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС	10,800								5,000	
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	49,200								29,200	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:	203,654		12,480		55,050		134,250		203,654	
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ										
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пугеви Србије	54,000				27,000				40,500	
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пугеви Србије	3,600				1,200				2,400	
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пугеви Србије	3,600				1,200				2,400	
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пугеви Србије	4,200				2,000				3,200	
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пугеви Србије	6,000				2,000				4,000	
	УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	71,400				33,400				52,500	
	Остала улагања				150						799
	УКУПНО	3,002,417		467,539		1,354,431		223,281		2,325,671	
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ										
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										3,002,417

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
А)	РАДОВИ										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	175,000							87,500		175,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	85,000							42,500		85,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кула - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	10,000		10,000			10,000		10,000		10,000
	Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640										
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	38,440		16,401			38,440		38,440		38,440
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	657,660		220,207		83,107	532,285	90,438	657,660		657,660
	УКУПНО РАДОВИ (А):	966,100		246,608		83,107	580,725	90,438	836,100		966,100
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	20,400					7,200		14,400		20,400
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озаконење новог и старог моста Бешка	36,000					12,000		24,000		36,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	12,000				3,600		8,400	12,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	4,800						2,400	4,800
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	9,000				6,600		9,000	9,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	6,000						3,000	6,000
	Обављање послова кординатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	18,000				6,000		12,000	18,000
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	8,040				2,400		8,040	8,040
	Укупно услуге Б.1.1.	114,240				41,040		81,240	114,240
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова								
	Укупно услуге Б.1.2.								
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова								
	Укупно услуге Б.1.3.								
	Укупно услуге Б.1.	114,240				41,040		81,240	114,240
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја								
	Укупно услуге Б.2.								
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	114,240				41,040		81,240	114,240
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	24,000				6,000		18,000	24,000
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)	13,200				3,600		9,600	13,200

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	9,600		2,400		4,800		7,200		9,600	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	9,600		2,400		4,800		7,200		9,600	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,800				600		1,200		1,800	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	58,200		14,400		28,200		43,200		58,200	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	1,138,540		263,408		83,107		90,438		1,138,540	
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (ФРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)										
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км										
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	566,030		56,600		226,410		452,820		566,030	
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	136,650		5,840		23,350		46,690		136,650	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	6,800		6,800		6,800		6,800		6,800	
	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	148,060						127,870		148,060	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	250,480						235,600		250,480	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Беловин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	183,100		20,340		61,030		122,060		183,100	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	248,720						225,220		248,720	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	151,750		7,370		33,170		62,660		151,750	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	310,900						281,520		310,900	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	265,610		174,750		188,730		223,680		265,610	
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	226,940		147,670		180,310		212,950		226,940	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	230,140		149,750		168,670		206,500		230,140	
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	256,440		169,830		190,210		230,970		256,440	
	УКУПНО средстава за РАДОВЕ (В.1.):	2,981,620		738,950		1,078,680		2,435,340		2,981,620	
B.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Финансијска ревизија пројекта	1,170				1,170		1,170		1,170	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	9,220		9,220		9,220	1,320	9,220		9,220	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из ДРУГЕ године Пројекта	3,760		2,126		3,760		3,760		3,760	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	15,100		15,100		15,100		15,100		15,100	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	7,760		7,760		7,760		7,760		7,760	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	19,060						8,798		19,060	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	8,460	1,982		28,681		7,440		8,460		
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	3,390		3,390		3,390		3,390	3,390		
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	1,370		1,370		1,370		1,370	1,370		
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	1,970		1,970		1,970		1,970	1,970		
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	71,260	1,982	40,936	30,001	43,740	59,978	71,260	71,260		
	УКУПНО	3,052,880	1,982	779,886	30,001	1,122,420	2,495,318	3,052,880	3,052,880		
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:										
	УКУПНО	4,191,420	85,089	1,043,294	120,439	1,772,385	3,455,858	4,191,420	4,191,420		
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА									
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД									
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ									
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање									
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних општења)								
	УКУПНО Хитни радови:								
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ								
	УКУПНО Услуге за хитне радове:								
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:								
A)	РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање								
	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних општења)								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), П=11,600 км								
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:								
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:				1,876				
	УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:				1,876				
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)									
РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања									
A)	РАДОВИ								
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, П=37,101 км	49,110		49,110		49,110		49,110	49,110
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	31,610		31,610		31,610		31,610	31,610
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	264,550		33,070		132,280	127,000	264,550	264,550
	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвађа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	114,410							114,410
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (Обилазница)-Каона-Косјериф, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	84,320							84,320
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орлана), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белопљин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	1,037,580		115,290	23,884	345,860	64,873	691,720	1,037,580

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	133,170									133,170
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км	355,110		41,780		15,455		188,000		15,455	355,110
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	166,460									166,460
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	514,920					79,220				514,920
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	449,230					184,980				449,230
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	455,560					107,190				455,560
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	490,800					115,480				490,800
	УКУПНО РАДОВИ:	4,146,820		270,860		39,339		1,233,730		207,328	4,146,820
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	455,000		185,000		129,248		255,000		218,031	455,000
	за РС, СБ и ЕИБ радове	265,000		85,000		129,248		125,000		218,031	265,000
	за ЕБРД радове	190,000		100,000				130,000			190,000
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	7,010		7,010				7,010			7,010
	Провера испуљености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	31,530		19,780				31,530			31,530
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	1,920		1,920				1,920			1,920
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	15,100		15,100				15,100			15,100
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л=25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	40,100					16,040			32,080	40,100
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	55,410				20,370		20,000		40,000	55,410
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	55,200					15,000			40,000	55,200
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	661,270		228,810		149,618		361,600		241,772	661,270

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2022. година		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
Б)	ОБУКА (финансирање 100% СБ) Обука/тренинг										
	УКУПНО ОБУКА:										
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	4.808,090	188,957	499,670	188,957	1.595,330	449,100	3.229,970	3.229,970	4.808,090	4.808,090
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24.343 км	821,170	140,003	59,590	140,003	476,710	202,388	821,170	821,170	821,170	821,170
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	258,500		258,500		258,500	184,824	258,500	258,500	258,500	258,500
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	1,472,850	34,175	163,650	34,175	654,600	118,889	1,145,550	1,145,550	1,472,850	1,472,850
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	1,370,540		152,280		609,130		1,065,980	1,065,980	1,370,540	1,370,540
	УКУПНО РАДОВИ:	3,923,060	174,178	634,020	174,178	1,998,940	506,101	3,291,200	3,291,200	3,923,060	3,923,060
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,923,060	174,178	634,020	174,178	1,998,940	506,101	3,291,200	3,291,200	3,923,060	3,923,060
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	8,731,050	363,135	1,133,690	363,135	3,594,270	955,201	6,521,170	6,521,170	8,731,050	8,731,050
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	4,807,990	190,833	499,670	190,833	1,595,330	449,100	3,229,970	3,229,970	4,807,990	4,807,990
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	3,923,060	174,178	634,020	174,178	1,998,940	506,101	3,291,200	3,291,200	3,923,060	3,923,060
	УКУПНО ОСТАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ РРСП :	8,730,950	365,011	1,133,690	365,011	3,594,270	955,201	6,521,170	6,521,170	8,730,950	8,730,950
	(планиране у Програму пословања за 2022. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)		217,981		217,981		764,325				
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	8,730,950	582,992	1,133,690	582,992	3,594,270	955,201	6,521,170	6,521,170	8,730,950	8,730,950

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	724,195,713	723,828,442		
од 3 месеца до 12 месеци	61,976,686	32,604,819		
дуже од 12 месеци	1,019,335,268	1,051,291,507		
УКУПНО:	1,805,507,667	1,807,724,768		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	4,804,680,449	3,593,226,907		
од 3 месеца до 12 месеци	29,417,836	75,461,969		
дуже од 12 месеци	172,606	4,622,937		
УКУПНО:	4,834,270,891	3,673,311,813		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 30.06.2022.	17	6,825,004.79	108	34,835,692.69

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Србијааутопут АД. Основ спора: регрес. Предмет активан.	1,261,079.28
2. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Србијааутопут АД. Основ спора: регрес. Предмет активан.	1,105,114.08
3. Тужилац ЈП "Путеви Србије", тужени Аутомаркетинг ДОО. Основ спора: комерцијални - бензинска станица. Предмет активан.	954,798.45
4. Тужилац Нимрод Стефан, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - животиња на путу. Предмет активан.	975,962.00
5. Тужилац Гачановић Братислав, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: изгубљена добит. Предмет активан.	1,000,000.00
6. Тужилац Митровић Тихомир, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - ударна рупа. Предмет активан.	1,250,000.00
7. Тужилац Станковић Миланче, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - неадекватна сигнализација. Предмет активан.	3,901,412.80
8. Тужилац Дунав осигурање, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на коловозу. Предмет активан.	1,601,502.00
9. Тужилац Д транс ДОО, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете - лед на коловозу. Предмет активан.	1,380,507.50

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Београд

Јул 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео је Надзорни одбор 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.27/22).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за други квартал 2022. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2022. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност.

Програмом пословања за 2022. годину Одржавање је планирано у износу од 23.135,0 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у већем износу од планираног (индекс реализације 109).

Реализација на (АОП 1011) Остали пословни приходи износи 22.575,9 милиона динара и већа је од планираног износа 20.796,4 милиона динара, пре свега због веће реализације прихода од Путарине као и мање планиране Субвенције из буџета Републике Србије за исти период.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 149), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Реализација је већа од плана за 6.799,0 милиона динара и највећим делом се односи на Трошкове одржавања државних путева.

Реализација на (АОП 1016) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 1.307,9 милиона динара је мања од планираног износа (индекс реализације 75). Мања реализација на овој позицији настаје због исплате јунске зараде у јулу месецу 2022. године.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 22.645,9 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 21.185,0 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1025) у износу од 1.460,9 милиона динара.

У другом кварталу 2022. године планиран је Пословни добитак у износу од 6.654,4 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 1.460,9 милиона динара, што је пре свега последица веће реализације Трошкова производних услуга.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 6,4 милиона динара (индекс реализације 24).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 181,2 милиона динара (индекс реализације 70) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса по коме се врши плаћање камата по кредитима, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 6,4 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 181,2 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 174,7 милиона динара (индекс реализације 75).

Исказани нето резултат показује нето добитак за други квартал 2022. године (АОП 1055) у износу од 1.200,9 милиона динара. Мањи је од планираног пре свега због мањег пословног добитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

На позицији Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 105) због нове процене вредности имовине Предузећа која је књижена у априлу 2022. године.

Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 0013) пре свега због мањих инвестиционих улагања у току 2022. године од планираних (индекс реализације 85).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 2.370,4 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 30.06.2022. године у износу од 1.185,0 милиона динара, указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване, али и на дате авансе по новим уговорима.

Сходно томе, реализација на АОП 0009 је нешто већа од очекиване за први и други квартал текуће године (индекс реализације 104).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 2.720,3 милиона динара мањи је од планираног пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 511,5 милиона динара (индекс реализације 29).

Капитал (АОП 0401) бележи већу реализацију од плана (индекс реализације 106), због веће реализације на позицијама Резерве и Позитивне ревалоризационе резерве (АОП 0405 и 0406), што је последица нове процене вредности имовине Предузећа.

Реализација на АОП 0413, Губитак ранијих година износи 84.256,6 милиона динара (индекс реализације 106) и састоји се од почетног стања на позицији Губитак ранијих година 79.263,8 милиона динара и Губитка из 2021. године у износу од 4.992,8 милиона динара.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 277).

Реализација на (АОП 0454), Краткорочна пасивна временска разграничења износи 3.153,9 милиона динара и мања је у односу на план због различитог приказивања пасивних временских разграничења у билансу стања. Планирана вредност на позицији АОП 0454 обухвата и АОП 0430, због тога је индекс реализације на позицији АОП 0454 само 7. Улагања у 2022. години из средстава РРСП су у сваком случају мања од плана.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.06.2022. године износи 544.640,2 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 565.934,9 милиона динара (индекс реализације 104).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већег прилива из редовног пословања по основу већих прилива од путарине.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима и датих аванса за одржавање (АОП 3007), док је реализација на позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) већа од плана због више плаћеног ПДВ-а за наведени период.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду, што је исказано и у Билансу стања.

Одливи готовине из активности финансирања нешто су већи од плана (индекс 110) због примене МСФИ 16, који се односи на другачије књиговодствено евидентирање опреме и пословног простора узетих на лизинг.

Свега прилив готовине (АОП 3048) већи је од планираног (индекс 104) за 1.017,5 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) је такође већи од планираног за 3.523,4 милиона динара (индекс 114). Готовина на почетку периода је већа од планиране за 1.224,7 милиона динара. Резултат тога је мања Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 1.281,2 милиона динара (индекс 29).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

1. За позицију под ред.бр. 24) Јубиларне награде, реализација је већа у прва два квартала од планиране, јер су у јуну исплаћене јубиларне награде које су планиране за јул 2022. године.
2. За позицију под ред.бр. 30) Трошкови стручног усавршавања запослених, реализација је већа у прва два квартала од планиране, јер је спроведена посебна обука из области заштите од пожара за 44 запослена, која је планирана да се изведе сразмерно кроз целу годину, али је због организационих могућности пружаоца услуга и придржавања КОВИД мера изведена у целости у јануару за свих 44 запослена on-line обуком.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2021. године** било је запослено **2.133** радника, од којих 1.923 на неодређено време и 210 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају другог квартала 2022. године (на дан **30.06.2022.**) било је запослено **2.202** радника, од којих 1.923 на неодређено време и 279 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2021. године, број радника је већи за 69 и то:

- Број радника на неодређено време је непромењен (1.923 радника):
 - Пријем се бележи код 33 радника, и то: 31 радник прешло је са одређеног на неодређено време, док су два радника примљена уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
 - Одлив кадрова бележи се код 33 радника, и то: у пензију је отишло 21 радник, један радник је добио отказ због повреде радне обавезе, 10 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код једног радника.
- Број радника на одређено време већи је за 69:
 - Пријем се бележи код 104 радника, и то: 94 радника примљени су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 6 радника примљени су као замена, док је код 4 радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 35 радника, и то: 31 радник прешло је са одређеног на неодређено време, један радник је отишао у пензију, два радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код једног радника дошло до истека уговора.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2021. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва два квартала 2022. године просечна нето зарада запослених без пословодства износи 88.570 динара (брuto 123.595 динара), у односу на планирану у износу од 88.578 динара (брuto 123.605 динара). Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 203.368 динара (брuto 287.358 динара), у односу на планирану у износу од 209.435 динара (брuto 296.013 динара). У прва два квартала 2022. године најнижа појединачна нето зарада износила је 48.750 динара (брuto 66.790 динара), а највиша 221.459 динара (брuto 313.165 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину Субвенције су планиране у износу од 11.940,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 5.730,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину (05 Број: 401-11951/2021 од 13.01.2022. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.940,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

- | | |
|------------------------|--|
| 8.887,1 милиона динара | за летње и зимско одржавање путева и мостова |
| 3.052,9 милиона динара | за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП) |

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 5.730,0 милиона динара планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У I и II кварталу 2022. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 8.109,4 милиона динара**, што у односу на планираних 9.127,0 милиона динара представља 89%. Мање је пренето 1.017,6 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 1.565,3 милиона динара**, што у односу на планираних 2.865,0 милиона динара представља 55%. Мање је пренето 1.299,7 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом и другом кварталу 2022. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2022. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2022.		ПРЕНЕТО из буџета 2022.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	1,259,000,000		619,344,788		49%	
Фебруар	1,259,000,000		1,259,000,000		100%	
Март	1,259,000,000		1,259,000,000	7,633,669	100%	
I квартал	3,777,000,000	1,432,500,000	3,137,344,788	7,633,669	83%	1%
Април	2,150,000,000		2,150,000,000	987,538,617	100%	
Мај	2,100,000,000		1,794,026,922	570,169,714	85%	
Јун	1,100,000,000		1,028,026,303		93%	
II квартал	5,350,000,000	1,432,500,000	4,972,053,225	1,557,708,331	93%	109%
Свега Јануар - Јун:	9,127,000,000	2,865,000,000	8,109,398,013	1,565,342,000	89%	55%
Јули	1,344,100,000					
Август	457,000,000					
Септембар	457,000,000					
III квартал	2,258,100,000	1,432,500,000				
Свега Јануар - Септембар:	11,385,100,000	4,297,500,000				
Октобар	200,000,000					
Новембар	200,000,000					
Децембар	154,900,000					
IV квартал	554,900,000	1,432,500,000				
Свега Јули - Децембар:	2,813,000,000	2,865,000,000				
УКУПНО 2022. година:	11,940,000,000	5,730,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу у износу од 2,0 милиона динара, од чега у I и II кварталу 1.000.000 динара. Реализација у периоду 01.01-30.06.2022. износи **598.334 динара (60% планираног износа)**.

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 12,1 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 21,5 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,5 милиона динара

Од планираних 17,54 милиона динара за I и II квартал 2022. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 16,01 милиона динара (**16.010.700 динара**) или **91%** планираног износа, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 10,0 милиона динара, колико је и планирано за овај период.

Улагање у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

За првих шест месеци 2022. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 16,87%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за првих шест месеци 2022. износи 60,05%, док је у истом периоду претходне године учешће износило 58,83%.

Број ЕНП трансакција за првих шест месеци 2022. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 20,49%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих шест месеци 2022. године, износи 82,63% (у истом периоду претходне године 80,28%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, за првих шест месеци 2022. године, у односу на исти период претходне године, за 13,65%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактнoг плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтинију путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2021. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 43,83%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.

У реализованих 16.010.700 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 1.312.066 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова који настају у вези са сајамским приредбама (учешће на Међународном сајму туризма у Београду, од 24. до 27. марта 2022. године, Међународном сајму аутомобила у Београду, од 12. до 15. маја 2022. године и Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, од 21. до 27. маја 2022. године).

Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине и повећања свести о безбедности учесника у саобраћају.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **30.06.2022. године** износи **30.969,6 милиона динара**, односно 262,6 милиона ЕУР и 1,3 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 2.768,6 милиона динара, док на ино-кредите 28.200,9 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току прва два квартала 2022. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска Банка-Banca Intesa) у износу од 730,9 милиона динара, од чега се на главницу односи 679,5 милиона динара, а на камату 51,4 милиона динара.

Отплата ино-кредита у првом и другом кварталу 2022. години извршена је у укупном износу од 2.330,6 милиона динара, односно у валути 19,7 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 1.811,6 милиона динара, а на камату износ од 519,0 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2022. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу отплате наведених кредита.

У току прва два квартала 2022. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Е-80 Ниш – Мердаре (1.122,1 милиона динара), Шабац – Лозница (941,7 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (524,1 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Пожега (376,9 милиона динара), уз напомену да је на наведеним деоницама реализација већа од плана.

По висини улагања следе деонице: Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија (113,2 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (96,0 милиона динара), Коридор 10 – Баточина (54,7 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад

(Фрушкогорски коридор – деоница два, 23,7 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Милош Велики (21,3 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (19,5 милиона динара).

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 37,9 милиона динара.

Мања улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Ваљево – Лајковац, Сомбор – Кикинда, Е-75, Обилазница око Ужица, Обилазница око Београда (без Сектора б) и Неготин (Самариновац – Прахово).

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код студија и пројектовања у прва два квартала 2022. године највећа улагања су код пројеката државних путева ІБ реда – брзе саобраћајнице, пре свега:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), л=175 км (38,5 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км, износ 33,4 милиона динара
- Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево – Ушће – Рашка – Нови Пазар, л=125 км (23,7 милиона динара)
- Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ІА-168 и државни пут ІБ-400) у државни пут ІБ реда, од пута ІБ-35 од чвора Душановац, до краја КО Прахово, Л=13 км (10,8 милиона динара)

Код пројеката државних путева ІА реда (аутопутева), највећа реализација је у изради Претходне студије оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево – Врпац – граница са Румунијом (Л=60 км), износ 56,0 милиона динара.

Код Мостова, највећа реализација је у изради Идејног пројекта са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима), износ 17,0 милиона динара.

Код Државних путева ІБ и ІІ реда, као и на позицији ИПА пројекти прекограничне сарадње бележи се симболична реализација.

Код позиција: Остали трошкови, Безбедност саобраћаја, Животна средина, Енергетски менаџмент и Стратешко планирање, студије и развој није било реализације.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у прва два квартала 2022. године укупна реализација износи 120,4 милиона динара, од планираних 1.772,4 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Обилазници Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице, укључујући и услугу Надзора (90,4 милиона динара).

Код услуга, највећа реализација се бележи на позицији Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта РРСП (28,7 милиона динара).

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСИ зајам):

Из средстава основног РПСИ (Редовни програм радова) у прва два квартала 2022. године реализовано је 955,2 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IB-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 км, износ 202,4 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-3, деонице: петља Сремска Митровица – петља Рума, л=13,75 км (лева коловозна трака) и петља Рума – петља Пећинци, л=13,1 км (десна коловозна трака), износ 184,8 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-29, деоница Сјеница (Карајукића Бунари) – Сушица, л=9 км, износ 127,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-1 деоница петља Параћин – петља Ражањ, л=24,8 км (лева коловозна трака), износ 118,9 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-35 деоница Меровина – Прокупље (Орљане), Л=11,5 км и Белољин – Куршумлија – Рударе, Л=24,3 км, износ 64,9 милиона динара
- Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB-15 и IB-21: Лот 1: IB-15, Сомбор (Индустријска зона) – Кула, Л=39,4 км и Лот 2: IB-21, Ивањица – Сјеница, Л=38,3 км, износ 20,4 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-13 деоница Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,7 км, износ 15,5 милиона динара
- Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB-14 и IB-33, деоница: граница АПВ (Ковин) – Раља – Пожаревац (Орљево), л=32,7 км, износ 3,4 милиона динара.

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСИ пројекта реализовано је 218,0 милиона динара.

На осталим деоницама у извештајном периоду није било реализације.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2022. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2022. годину.

Реализација осталих инвестиција у прва два квартала 2022. години износи 764,3 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 597,5 милиона динара, и то: Базе за одржавање путева (234,8 милиона динара), Побољшање раскрсница на путевима ПА-221 и ПА-158 (141,1 милиона динара), Обилазница око Новог Пазара (101,3 милиона динара), Обилазница око Београда (83,8 милиона динара), Обилазница око Зрењанина (27,8 милиона динара) и Е-763 Прељина – Пожега (8,7 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 166,8 милиона динара, и то: Наплатна станица Паковраће (91,5 милиона динара) и Проширење наплатних станица (75,3 милиона динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2022. године износи 1.807,7 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 1.051,3 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 32,6 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 723,8 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 30.06.2022. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 616,7 милиона динара. Износ од 66,4 милиона динара се односи на потраживања по фактурама за пуњење тагова које се врши преко дистрибутера (АМСС, Techno coop).

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.06.2022. године износи 3.673,3 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 4,6 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 75,5 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 3.593,2 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2022. које се финансирају из сопствених средстава је **3.372,5 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од 151,7 милиона динара се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2022. које се финансирају из кредитних средстава је **149,1 милиона динара**, највећим делом из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-30.06.2022. године је 125. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 17, чија је укупна вредност 6,8 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 108, чија је укупна вредност 34,8 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 3,9 милиона динара. Тужена страна у судском спору је ЈП „Путеви Србије“. Основ спора је накнада штете – неадекватна сигнализација и предмет има активан статус.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено **18,5 милијарди динара**. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9

2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9

У 2021. години на име субвенција уплаћено је 29,2 милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за **2022.** годину је **11,94** милијарди динара.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.граф.инж.

Потпис и печат

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.