



На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 82/16) а у вези са чланом 79. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 03.02.2017. године, донео је:

### О Д Л У К У

#### О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2016. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2016. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним образцима, доставити Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

  
ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
I Број: 953-3001/16 од 11.02.2016. године  
ЧЛАН  
  
Веселин Осмајлић, дип.ек.





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-1956/17-4  
Датум 03-02-2017  
БЕОГРАД, Булевар крила Александра бр. 292

# **ИЗВЕШТАЈ**

## **о степену реализације Програма пословања**

### **за четврти квартал 2016. године**

Београд

Јануар 2017. године



## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	<a href="http://www.putevi-srbije.rs">www.putevi-srbije.rs</a>
E-mail:	<a href="mailto:office@putevi-srbije.rs">office@putevi-srbije.rs</a>

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године.

## 1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају **Министарству привреде** и ради информисања **Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

**Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.**

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

**Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину** донео је Надзорни одбор 17.03.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25.03.2016. године („Сл.гласник РС“ бр.32/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23.01.2017. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије.

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2016. године.**

У **Извештају** су обрађени сви обрасци, према **Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** („Сл.гласник РС“ бр.36/16):

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године), у складу са наведеним Правилником.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 903-1956/14 5

Датум 03-02-2017  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 293

## 2. ОБРАСЦИ

III  
**ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"**  
 Број: 903-1956/17-6

Датум: 03-02-2017  
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 1

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	23.792.892	25.785.725	25.785.725	23.563.655	91
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	49.686	140.000	140.000	115.356	82
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	49.686	140.000	140.000	115.356	82
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	0	5.308	5.308	5.308	100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		5.308	5.308	5.308	100
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	23.972				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	23.719.234	25.640.417	25.640.417	23.442.991	91

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016.		реализација 01.01. -31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016.
					План	Реализација	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	30.982.166	32.376.054	32.376.054	33.372.743	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	51.033	107.271	107.271	106.077	99
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83.985	127.000	127.000	100.062	79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	244.341	211.083	211.083	232.014	110
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.521.079	1.781.200	1.781.200	1.727.454	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.766.166	17.409.500	17.409.500	18.172.108	104
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.121.158	12.000.000	12.000.000	12.338.660	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	859.159				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	335.245	740.000	740.000	696.368	94
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	7.189.274	6.590.329	6.590.329	9.809.088	149
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	32.919	22.237	22.237	26.408	119
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	172	150	150	161	107
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	172	150	150	161	107
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	32.617	22.000	22.000	26.043	118
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	130	87	87	204	234
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2.350.736	2.410.927	2.410.927	2.831.397	117
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	228.146	217.900	217.900	268.313	123
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	228.146	217.900	217.900	268.313	123
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1.735.302	1.803.027	1.803.027	1.733.356	96
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	387.288	390.000	390.000	829.728	213
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	2.317.817	2.388.690	2.388.690	2.804.989	117



Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016.
					План	Реализација	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	56.055	37.090	37.090	42.987	116
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45.862	25.000	25.000	23.532	94
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>562.595</b>	<b>129.102</b>	<b>129.102</b>	<b>146.611</b>	<b>114</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>171.151</b>	<b>194.012</b>	<b>194.012</b>	<b>234.494</b>	<b>121</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.105.454	9.031.839	9.031.839	12.682.505	140
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	559.849			232.356	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	<b>9.665.303</b>	<b>9.031.839</b>	<b>9.031.839</b>	<b>12.914.861</b>	<b>143</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		140.000	140.000		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	67.583				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064					
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	<b>9.597.720</b>	<b>9.171.839</b>	<b>9.171.839</b>	<b>12.914.861</b>	<b>141</b>
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ЈП ПУБЛИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

03-02-2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	524.817.437	527.037.776	527.037.776	540.356.952	103
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	10.675	13.073	13.073	11.124	85
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.102	9.500	9.500	7.551	79
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.359	3.359	3.359	3.359	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	524.806.762	527.024.703	527.024.703	540.345.828	103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59.693.712	58.193.712	58.193.712	63.474.078	109
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	427.224.819	425.141.023	425.141.023	431.850.890	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	676.759	700.000	700.000	540.830	77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	36.133.227	42.000.000	42.000.000	43.661.647	104
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.078.245	989.968	989.968	818.383	83
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.806.786	3.349.999	3.349.999	2.390.173	71
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	624.793	594.000	594.000	573.514	97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.424	4.000	4.000	3.079	77
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	10.215	40.000	40.000	36.490	91
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	611.154	550.000	550.000	533.945	97
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.108	15.000	15.000	13.097	87
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.108	15.000	15.000	13.097	87
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	205.811	250.000	250.000	257.433	103
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.372.370	2.222.161	2.222.161	1.267.205	57
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	580.838	268.739	268.739	268.739	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15.866	99	99	10.185	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	528.624.223	530.387.775	530.387.775	542.747.125	102
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107.420	107.420	107.420	107.420	100


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	404.150.235	394.978.396	394.978.396	408.793.216	103
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	334.776.737	334.776.737	334.776.737		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	139.302	139.302	139.302	352.473.881	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	32.821.902	41.993.741	41.993.741	45.736.763	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	23.224.182	32.821.902	32.821.902	32.821.902	100
351	2. Губитак текуће године	0423	9.597.720	9.171.839	9.171.839	12.914.861	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	48.352.205	48.462.717	48.462.717	45.023.789	93
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	867.536	197.717	197.717	198.808	101
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19.551	17.150	17.150	15.351	90
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	847.985	180.567	180.567	183.457	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Бодова реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47.484.669	48.265.000	48.265.000	44.824.981	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	767.343	500.000	500.000	420.309	84
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	46.717.326	47.765.000	47.765.000	44.404.672	93
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.612.769	1.752.769	1.752.769	1.614.579	92
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74.509.014	85.193.893	85.193.893	87.315.541	102
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	54.037.490	59.821.993	59.821.993	59.814.024	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	54.037.490	59.821.993	59.821.993	59.814.024	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.168	27.272	27.272	42.534	156
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.221.141	3.116.775	3.116.775	3.801.725	122
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.221.141	3.116.775	3.116.775	3.801.725	122
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	822.594	800.000	800.000	828.614	104
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				58.275	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	624	45.000	45.000	212	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.406.997	21.382.853	21.382.853	22.770.157	106
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	528.624.223	530.387.775	530.387.775	542.747.125	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107.420	107.420	107.420	107.420	100

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 903-1956/17-Ј

03-02-2017

(у динарима)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2015. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2016. Текућа година	Датум: 03-02-2017 01.01 - 31.12.2016. Београд, Булевар краља Александра бр. 289		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2016 / План 01.01 - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1						
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	3001	28.298.026.727	33.422.500.000	33.422.500.000	28.555.039.621	85
3	3002	635.756.383	725.000.000	725.000.000	707.365.913	98
4	3003	16.277.348	17.500.000	17.500.000	3.669.943	21
5	3004	27.645.992.996	32.680.000.000	32.680.000.000	27.844.003.765	85
6	3005	21.967.350.054	24.223.404.553	24.223.404.553	22.049.315.244	91
7	3006	20.340.642.548	22.364.002.877	22.364.002.877	19.832.325.739	89
8	3007	1.512.788.840	1.781.200.000	1.781.200.000	1.723.410.262	97
9	3008	103.783.258	58.201.676	58.201.676	68.546.793	118
10	3009					
11	3010	10.135.408	20.000.000	20.000.000	425.032.450	2.125
12	3011	6.330.676.673	9.199.095.447	9.199.095.447	6.505.724.377	71
13	3012					
14						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	3013					
16	3014					
17	3015					
18	3016					
19	3017					
20	3018					
21	3019	6.212.717.966	10.071.800.000	10.071.800.000	7.930.560.090	79
22	3020					
23	3021	6.212.717.966	10.071.800.000	10.071.800.000	7.930.560.090	79
24	3022					
25	3023					
26	3024	6.212.717.966	10.071.800.000	10.071.800.000	7.930.560.090	79

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2015. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2016 / План 01.01 - 31.12.2016.
					План	Реализација	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	1.928.054.400	1.381.400.000	1.381.400.000	978.575.200	71
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.928.054.400	1.381.400.000	1.381.400.000	978.575.200	71
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	878.888.724	658.904.316	658.904.316	658.904.316	100
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	878.888.724	658.904.316	658.904.316	658.904.316	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	1.049.165.676	722.495.684	722.495.684	319.670.884	44
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	30.226.081.127	34.803.900.000	34.803.900.000	29.533.614.821	85
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	29.058.956.744	34.954.108.869	34.954.108.869	30.638.779.650	88
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	1.167.124.383				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		150.208.869	150.208.869	1.105.164.829	736
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.205.245.136	2.372.369.519	2.372.369.519	2.372.369.519	100
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	2.372.369.519	2.222.160.650	2.222.160.650	1.267.204.690	57

Датум: \_\_\_\_\_



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ  
Датум: \_\_\_\_\_  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 232

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016..		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016. план 01.01. -31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	775.714.507	896.244.865	896.244.865	881.824.317	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.081.597.129	1.278.523.345	1.278.523.345	1.229.473.087	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.275.203.014	1.507.379.024	1.507.379.024	1.449.548.772	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.438	1.581	1.581	1.542	98
4.1.	- на неодређено време	1.213	1.212	1.212	1.228	101
4.2.	- на одређено време	225	369	369	314	85
5	Накнаде по уговору о делу	3.009.402	4.100.000	4.100.000	3.068.948	75
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.456.507	7.946.976	7.946.976	7.542.283	95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	21	21	20	95
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.124.196	8.500.000	8.500.000	8.015.289	94
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	19	30	30	35	117
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.912.891	4.844.100	4.844.100	4.420.145	91
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	81.206.548	102.300.000	102.300.000	93.378.901	91
20	Дневнице на службеном путу	12.755.606	12.000.000	12.000.000	16.116.893	134
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	3.087.447	2.000.000	2.000.000	1.686.001	84
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.004.314	4.885.900	4.885.900	4.199.570	86
23	Број прималаца	18	13	13	15	115
24	Јубиларне награде	11.882.216	16.423.078	16.423.078	16.564.041	101
25	Број прималаца	99	132	132	132	100
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницама и породици радника	3.326.018	6.600.000	6.600.000	5.927.389	90
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66.411	/	/	/	/

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2015. године</b>	<b>1212</b>	<b>225</b>	<b>42</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ		2 (на лични захтев)	2 (на лични захтев)
3.	пензија	2		
4.	отказ због повреде радне обавезе	6		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ		3 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време			
9.	повећан обим посла		2	
10.				
	<b>Стање на дан 31.03.2016. године</b>	<b>1204</b>	<b>228</b>	<b>40</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	2 (смрт)	12 (на лични захтев)	2 (прелазак на неодређено време)
3.	пензија	2		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		8	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	8 (сагласност Комисије)	2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	8		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 30.06.2016. године</b>	<b>1216</b>	<b>210</b>	<b>38</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	1 (смрт), 1 (судски)		21 (истек уговора)
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	4		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		25	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	87 (одлука Комисије), 1 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	25		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 30.09.2016. године*</b>	<b>1232</b>	<b>273</b>	<b>17</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ		2 (на лични захтев)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	7		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	38 (одлука Комисије), 5 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	9		
9.	повећан обим посла			
10.				
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године**</b>	<b>1228</b>	<b>305</b>	<b>17</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 93-1956/17-11  
Датум 03-02-2017  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			децембар 2016. децембар 2015.													
	<b>БЕОГРАД-НИШ</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>													
*	Категорија Ia	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	100
1	Категорија I	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	100
2	Категорија II	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
3	Категорија III	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100
4	Категорија IV	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100
	<b>БЕОГРАД-ШИД</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>													
*	Категорија Ia	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100
5	Категорија I	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	100
6	Категорија II	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	100
7	Категорија III	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100
8	Категорија IV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100
	<b>БЕОГРАД-СУБОТИЦА</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>													
*	Категорија Ia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100
9	Категорија I	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	100
10	Категорија II	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	100
11	Категорија III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	100
12	Категорија IV	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100
	<b>СИРИГ-СУБОТИЦА</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>													
*	Категорија Ia	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	100
13	Категорија I	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	100
14	Категорија II	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100
15	Категорија III	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	100
16	Категорија IV	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100
	<b>НИШ-ЛЕСКОВАЦ</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>													
*	Категорија Ia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
17	Категорија I	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100
18	Категорија II	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100
19	Категорија III	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	100
20	Категорија IV	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100
	<b>Наплатна станица ПРЕШЕВО</b>		<b>Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)</b>													
*	Категорија Ia														40,00	Наплатна станица Прешево почела је са радом 12. децембра 2016. године
21	Категорија I														70,00	
22	Категорија II														110,00	
23	Категорија III														220,00	
24	Категорија IV														440,00	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016.	децембар 2015.	
25	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100	
26	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100	
27	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних panoа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100	
28	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних panoа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по m/2 са ПДВ-ом	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	
29	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по m/2 без ПДВ-а	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	100	
30	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по m/2 без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100	
31	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ha без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100	
32	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100	
33	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016.	децембар 2015.	
34	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100	
35	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100	
36	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100	
37	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016.	децембар 2015.	
38	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100	
39	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100	
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100	
41	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016.	децембар 2015.	
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 м <sup>2</sup> , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	
43	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 м <sup>2</sup> , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100	
44	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по м <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100	
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 м <sup>2</sup> , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016. децембар 2015.	
46	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 m <sup>2</sup> /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m <sup>2</sup> /2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 m <sup>2</sup> /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
48	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 m <sup>2</sup> /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m <sup>2</sup> /2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100
49	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100
50	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмористима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

03-02-2017

Датум: \_\_\_\_\_ у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.273.000.000	6.888.499.998	6.888.499.998	0	0
Остали приходи из буџета*	1.555.600.000	1.555.592.379	1.555.592.379	0	0
УКУПНО	7.828.600.000	8.444.092.377	8.444.092.377	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.568.250.000	3.536.500.000	5.804.750.000	7.593.000.000
Остали приходи из буџета*	328.500.000	657.000.000	985.500.000	1.314.000.000
УКУПНО	1.896.750.000	4.193.500.000	6.790.250.000	8.907.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.568.250.000	1.567.750.000	1.567.750.000	0	99,97
Остали приходи из буџета*	328.500.000	0	0	0	0
УКУПНО	1.896.750.000	1.567.750.000	1.567.750.000	0	83

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.536.500.000	3.536.500.000	3.536.500.000	0	100
Остали приходи из буџета*	657.000.000	424.162.438	424.162.438	0	65
УКУПНО	4.193.500.000	3.960.662.438	3.960.662.438	0	94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.804.750.000	5.804.750.000	5.804.750.000	0	100
Остали приходи из буџета	985.500.000	749.341.967	749.341.967	0	76
УКУПНО	6.790.250.000	6.554.091.967	6.554.091.967	0	97

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.593.000.000	7.070.250.000	7.070.250.000	0	93
Остали приходи из буџета*	1.314.000.000	990.341.766	990.341.766	0	75
УКУПНО	8.907.000.000	8.060.591.766	8.060.591.766	0	90

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 93-1986/17-13  
Датум: 03-02-2017  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016/ план 01.01. -31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.005.000	1.005.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.200.000	1.745.329	1.300.000	1.300.000	1.389.548	107
6.	Реклама и пропаганда	2.400.000	3.045.796	30.000.000	30.000.000	18.507.531	62
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2016. годину (01.01. - 31.12.2016.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000.000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.								
Период 01.01. - 31.12.2016.									
	У периоду 01.01. - 31.12.2016. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности У јулу 2016. године организован је Дечији камп 2016, за боравак деце запослених радника ЈП "Путеви Србије" у Специјалној болници за рехабилитацију "Бањица" у Со								

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 93-1986/17-14

Датум: 03-02-2017

БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282 Образац 7

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

### НЕТО ДОБИТ

(у динарима)

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>2</sup>		2017						
2015 <sup>1</sup>		2016 <sup>2</sup>						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72.807.753,64	2012	36.403.876,82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36.403.876,82

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Handwritten signature in blue ink.

редузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Латични број: 20132248

Образац 8.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)								
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
<b>Домћи кредитор</b>																						
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не	4.613.447,42	513.231.262,44	4.100.842,16	480.353.376,66	18	2	01.05.2007.	6,75%	2		28.715.941,62		30.188.374,60		17.397.139,99			17.368.033,50
Фонд за развој Републике Србије	Изградња аутопута и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	38.007.528,48	Не	7.491.302,21	911.137.871,72	2.621.094,48	323.632.563,96	10		31.01.2002.	4%	12	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	7.596.863,55	6.185.382,75	4.746.504,67	4.907.751,79	
<b>Страни кредитор</b>																						
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	16.916.128,94	2.057.442.790,07	14.470.967,67	1.786.763.661,44	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	110.378.715,44	39.878.999,36	111.253.993,34	39.965.031,62	42.541.119,40	14.571.786,88	39.745.676,42	13.560.136,32	
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	61.579.999,95	7.489.735.231,92	55.246.666,61	6.821.432.993,67	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	390.166.583,74		391.531.100,41		168.485.230,73		160.359.600,75		
Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР 22705	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	76.000.000,00	Да	10.363.645,00	1.260.489.723,13	3.454.555,00	426.541.851,33	15	3	17.11.2006.	1,32%	2		424.959.816,81		426.924.071,10		6.374.332,67		3.735.685,88	
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	114.344.444,44	13.907.268.833,90	110.913.333,32	13.694.724.365,69	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	211.374.458,32		212.113.691,22		315.841.445,20		311.773.063,72		
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	72.000.000,00	Да	32.634.944,35	3.969.261.005,01	25.382.734,51	3.134.064.610,24	15	4	17.07.2010.	5,70%	2	446.715.094,74		448.305.141,74		21.672.940,87		17.170.485,22		
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Да	53.607.447,10	6.520.064.721,73	48.710.483,81	6.014.395.470,13	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	412.757.909,51		424.448.911,66		37.126.259,93		31.792.304,58		
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33.000.000,00	Да	32.666.666,67	3.973.119.267,07	30.966.666,67	3.823.525.557,08	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	73.926.300,00		135.884.540,00		80.405.118,38		79.173.499,06		
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33.000.000,00	Да	32.533.333,34	3.956.902.454,14	31.366.666,67	3.872.914.477,08	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	61.605.250,00		82.354.267,08		79.441.900,58		78.387.818,36		
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	21.000.000,00	2.554.148.100,00	29.000.000,00	3.580.696.700,00	17	7	18.02.2019.	3,54%	2					51.359.064,82		55.163.605,09		
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	44.000.000,00	5.351.548.400,00	44.000.000,00	5.432.781.200,00	18	5	16.08.2017.	1,38%	2					64.675.655,66		71.468.473,81		
<b>Укупно кредитно задужење</b>														1.856.924.311,75	643.554.757,79	1.955.891.645,45	647.077.477,32	869.145.599,12	44.528.642,29	849.781.031,68	39.571.607,49	
од чега за ликвидност		ЕУР																				
од чега за ликвидност		РСД																				
од чега за капиталне пројекте		УСД			4.613.447,42			4.100.842,16														
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			427.137.912,00			396.133.168,74														

За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Курс на дан 31.12.2016. (НБС, Курсна листа бр.253. за званични средњи курс динара)

1 ЕУР =	123,4723	динара
1 УСД =	117,1353	динара

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

03-02-2017

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.311.421.655,89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.463.333,39
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	690.019,47
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	348.931,89
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	12.809.059,89
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.697,68
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.685,42
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	34.960.901,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	9.379.865,63
	068	Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	1.274.018,79
	Укупно у динарима				2.372.369.519,05
31.03.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.312.080.420,85
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.346.299,66
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	90.007,94
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	494.357,61
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	4.585.064,89
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	286.770,86
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.757,42
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	17.271.911,00
		Укупно у динарима			
30.06.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.751.393.068,36
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5.245.150,40
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	6.208,59
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	21.187.111,00
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	131.345,79
	Укупно у динарима				1.777.962.884,14
30.09.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.630.106.797,57
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	706.687,63
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	15.492,94
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	29.921,60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	44.126.877,00
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3.981.832,79
	Укупно у динарима				1.678.976.749,37
31.12.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.195.151.595,93
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.524.309,33
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	99.692,51
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	37.938,60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.087,38
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	51.792.200,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14.785.301,69
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3.664.781,79
		Укупно у динарима			

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

едни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150.639,0
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			80.122,0
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			70.922,0
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			36.067,0
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			340.731,0
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			19.560,0
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			45.421,0
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			127.364,0
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			505.396,0
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			28.248,0
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			137.013,0
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			22.992,0
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>					<b>1.564.475,0</b>
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>						
<b>Уговорено до 2015. године</b>						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуља	1	2010.	2015.	49.324,0	46.195,0
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59.000,0	3.600,0
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28.851,0	880,0
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41.300,0	2.676,0
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1.876,0	572,0
	<b>СВЕГА:</b>	1			<b>180.351,0</b>	<b>53.923,0</b>
<b>Програм радова за 2015. год.</b>						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6.456,0	2.582,0
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6.900,0	2.958,0
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говењак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5.016,0	2.006,0
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5.016,0	2.006,0
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1.476,0	1.181,0
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ИБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25.610,0	0,0
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке		0,0	0,0
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430,0	344,0
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	<b>СВЕГА:</b>				<b>50.904,0</b>	<b>11.077,0</b>
	ПДР за надвозњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Виђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1.440,0	1.440,0

Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1.176,0	1.176,0
TK Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149,0	149,0
TK Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
<b>СВЕГА:</b>				<b>2.765,0</b>	<b>2.765,0</b>
Илејни пројекат моста на Сави код Шабца (L = 680 м, B = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права		0,0	0,0
Илејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23.759,0	4.758,0
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број A1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1.369,0	1.369,0
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број A1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417.600,0	418,0
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број A1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142,0	142,0
TK пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број A1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50,0	50,0
TK пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Илејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IA реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984,0	300,0
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IA реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IA реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ћетиње, Лековића мост, државни пут IB реда бр. 21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IA реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IA реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.	0,0	0,0

TK допуне postojeћег пројекта, мост преко реке Лутомир – лева страна, на државном путу IA реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено		0,0	0,0
TK Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004		Није уговорено		0,0	0,0
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420,0	420,0
TK Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48,0	48,0
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624,0	624,0
TK Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63,0	63,0
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1.668,0	1.668,0
TK Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140,0	124,0
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено		0,0	0,0
TK Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено		0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1.074,0	537,0
TK Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86,0	0,0
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551,0	441,0
TK Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48,0	40,0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевце на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IB реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IB реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.	0,0	0,0

Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу ПБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918,0	0,0
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу ПБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
<b>СВЕГА :</b>				<b>449.544,0</b>	<b>11.002,0</b>
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу Б реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м), деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2.131,0	2.131,0
Клизште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3.127,0	3.127,0
Техничка Контрола 13 клизшта	1	2011.	2014.	2.679,0	2.679,0
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизшта и геотехничким елаборатом (2 клизшта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4.189,0	4.189,0
Главни пројекат санације клизшта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1.424,0	1.424,0
ТК Главног пројекта санације клизшта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336,0	336,0
<b>СВЕГА :</b>				<b>13.886,0</b>	<b>2.131,0</b>
Израда Главног пројекта санације клизшта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1.440,0	1.440,0
Израда Главног пројекта санације клизшта на државном путу Б-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1.668,0	1.668,0
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. Б реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м), деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168,0	168,0
ТК Главног пројекта санације клизшта на државном путу ПБ-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180,0	180,0
ТК Главног пројекта санације клизшта на државном путу Б-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198,0	198,0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизшта на државном путу 16-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4.101,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизшта на државном путу IА број 148, деоница: Мислојин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5.868,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
<b>СВЕГА :</b>				<b>13.623,0</b>	<b>3.654,0</b>
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2.263,0	2.263,0
<b>СВЕГА :</b>				<b>2.263,0</b>	<b>2.263,0</b>
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Б реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754,0	754,0
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754,0	0,0
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874,0	0,0



Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682,0	0,0
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754,0	0,0
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682,0	0,0
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814,0	814,0
<b>СВЕГА :</b>	<b>1</b>			<b>5.314,0</b>	<b>814,0</b>
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12.000,0	7.238,0
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1.560,0	1.560,0
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPAR/IRAP	1	Одустали од ЈН		0,0	0,0
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516,0	0,0
<b>СВЕГА :</b>				<b>14.076,0</b>	<b>8.798,0</b>
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановић Бубањ поток	1	2008.	2015.	5.310,0	1.080,0
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграјничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMap	1	2014.	2014.	29.825,0	29.825,0
Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMap	1	2014.	2014.	35,0	35,0
Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMap	1	2014.	2014.	865,0	865,0
Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMap	1	2014.	2014.	728,0	728,0
Ангажовање експерта за јавне набавке по ППАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMap	1	2014.	2014.	918,0	
<b>СВЕГА :</b>				<b>37.681,0</b>	<b>32.533,0</b>
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701,0	701,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462,0	462,0
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882,0	882,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3.768,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3.412,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3.352,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жуљаца, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Буђин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3.275,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3.570,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берановац, деоница Чанир - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3.416,0	0,0

Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештани), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1.524,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Пелије - Лазаревац 2 (Чибуковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међудуже, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1.209,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врђник) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966,0	0,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657,0	0,0
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац. Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.	0,0	0,0
<b>СВЕГА:</b>				<b>27.667,0</b>	<b>2.045,0</b>
<b>УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:</b>				<b>798.074,0</b>	<b>131.005,0</b>
<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>					
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20км	1	2015	радови у току	1.454.311,0	
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20км <b>Завршни радови</b>	1	2014	2015	83.947,0	53.158,0
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14.996,0	
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево <b>Електро радови</b>					0,0
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча <b>Електро радови</b>					0,0
Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5.774.952,0	5.776.951,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5</u> : Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340.233,0	1.902.438,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 &amp; Лот 5</u> : Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет</b> (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 &amp; Лот 5</u> : Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Обавезе пројектне изградње</b> из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови <b>III приоритет</b> (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјамшта)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1,1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5.697.451,0	5.902.306,0

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241.115,0	189.599,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови					
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2.158.668,0	3.139.852,0
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					0,0
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					0,0
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					0,0
Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"					0,0
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчии, општина Грошка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134.174,0	30.030,0
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4.052.383,0	289.786,0
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
Државни пут IB реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					
<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>				<b>21.952.230,0</b>	<b>17.284.120,0</b>
Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)					0,0
Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза					0,0
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4.296,0	0,6
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима					0,0
Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима					0,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет					0,0
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8.256,0	7,3
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)					

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима						
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта						
Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима						
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					<b>12.552,0</b>	<b>7,9</b>
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3				72.988,0	
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012		2.371,0	2.228,0
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012		3.400,0	
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току		8.370,0	0,0
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току		16.495,0	3.119,0
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012		18.155,0	
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					<b>121.779,0</b>	<b>5.347,0</b>
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016		16.445,0	12.297,0
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току		4.666,0	2.137,0
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току		2.190,0	0,0
Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелсане раскрснице - петља Т6						
Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима						
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>					<b>23.301,0</b>	<b>14.434,0</b>
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013			1.122,0	
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015		29.650,0	
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015		1.320,0	
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015		464,0	
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015		313.894,0	
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015		4.570,0	
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015		206.016,0	33,1
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015		5.454,0	1,1
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015		29.650,0	9,0
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015		1.297,0	0,3
Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда						

(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зренанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11.616,0	7.131,0
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23.280,0	14.453,0
(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.680,0	0,7
(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.980,0	2,0
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468,0	
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве					
Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"					
Измене и допуне главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење					
<b>УКУПНО:</b>				<b>632.461,0</b>	<b>21.630,1</b>
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					14,7
Лот 1.1, I део					
Израдња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Израдња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
Лот A1					
Лот B1, B2, B3a					
Лот 5					
Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)					0,4
Лот 1.1, I део					
Израдња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић					
Израдња петље "Петлово брдо"					
Лот 3 & Lot 5					
ЛЮТ 2 - Санација преосталих мостова у трупу аутопута петља Аеродром, Универзал, Фолдваген сервис, Ласта, Завојничка река, Бубањ поток					
Електро радови-напл. Ст. Прешево					
Електро радови-напл. Ст. Маг, Малча					
Левосоје-завршни радови					
Лот 5					
Лот 6					
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56.579,0	0,1
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14.549,0	0,3
Обезбеђење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					
<b>УКУПНО:</b>				<b>71.128,0</b>	<b>15,5</b>

Зјам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517.496,0	
<b>УКУПНО:</b>				<b>517.496,0</b>	
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5.697.451,0	5.697.451,0
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1.471.159,0	1.447.173,0
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3.621.625,0	3.636.768,0
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1.385.341,0	844.519,0
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови					
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1.192.809,0	991.108,0
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868.849,0	
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566.396,0	215.448,0
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3.570.544,0	
Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевница"					
<b>УКУПНО:</b>				<b>18.374.174,0</b>	<b>12.832.467,0</b>
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2.099.717,0	1.713.004,0
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88.430,0	86.578,0
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54.153,0	30.586,0
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусне реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101.592,0	77.747,0
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72.650,0	63.480,0
Lot VI: 23. Мост преко Лужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопља и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130.340,0	104.744,0
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102.900,0	85.819,0
Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195.224,0	209.971,0
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањонске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255.739,0	197.716,0
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148.538,0	217.271,0

Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113.095,0	22.380,0
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256.789,0	269.111,0
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485.671,0	475.940,0
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134.361,0	63.934,0
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187.934,0	177.559,0
Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљево	3	2010	2013	55.271,0	49.516,0
Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110.518,0	108.520,0
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936.232,0	993.536,0
Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гужоши-Дрњи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дрњи-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242.423,0	
<b>УКУПНО:</b>				<b>5.771.577,0</b>	<b>4.947.412,0</b>
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62.965,0	18,5
Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве					
Надзор на Лот-у Б5.4					
<b>УКУПНО:</b>				<b>62.965,0</b>	<b>18,5</b>
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3.412.505,0	3.409.744,0
Lot 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова					
<b>УКУПНО:</b>				<b>3.412.505,0</b>	<b>3.409.744,0</b>
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1.996.063,0	1.943.387,0
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681.661,0	680.935,0
Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164.689,0	0,0
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншипед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157.846,0	0,0
ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелсане раскрснице (петљаТ6)					0,0
<b>УКУПНО:</b>				<b>3.000.259,0</b>	<b>2.624.322,0</b>
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429.800,0	302.861,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747.088,0	254.464,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевини, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1.047.840,0	126.612,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729.524,0	121.950,0

Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бана Ковилача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и ИБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1.219.235,0	91.830,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1.333.873,0	194.765,0
<b>УКУПНО:</b>				<b>5.507.360,0</b>	<b>1.092.482,0</b>
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158.860,0	0,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 31, деоница Рашка 2 - граница АПКиМ (Јаринье), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549.890,0	64.213,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перушац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552.072,0	0,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754.359,0	0,0
<b>УКУПНО:</b>				<b>3.015.181,0</b>	<b>64.213,0</b>
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ					
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја					
Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219.225,0	
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					
Финансијска ревизија пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					



Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мешина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенца) - Медвеђа, Л=14,729 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусиљево), Л=6,530 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Лесковац 5 (Братимировци) - Номаница, Л=5,480 км					

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л=25,425 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Свође - Бабушица, Л=21,358 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Вуприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Бчка, Л=8,529 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л=12,990 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,000 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=8,998					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
<b>УКУПНО:</b>				<b>219.225,0</b>	<b>0,0</b>
Обука/тренинг					1,7
<b>УКУПНО:</b>					<b>1,7</b>
Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км	2014	У току гарантни период до 2017	539.669,0	539.669,0	
Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метеостаница за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1,6 мил евра)					
<b>УКУПНО:</b>			<b>539.669,0</b>	<b>539.669,0</b>	
<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>			<b>63.233.862,0</b>	<b>42.835.883,7</b>	

\*1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

'едни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА</b>											
1	Е-75,ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	50.000	39.107,0	12.500	10.590	25.000	7.847	37.500,0	38.593,0	50.000,0	39.107,0
2	Е-75,ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	50.000	43.172,0	12.500	5.612	25.000	-1.582	37.500,0	14.261,0	50.000,0	43.172,0
3	Е-75,ЦАРИЧИНА ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАН	80.000	54.967,0	20.000	27.235	40.000	44.434	60.000,0	49.393,0	80.000,0	54.967,0
4	Е-75,ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ-ВЛАДИЧИН ХАН	40.000	67.966,0	10.000	22.800	20.000	32.928	30.000,0	51.748,0	40.000,0	67.966,0
5	Е-75,ЛЕВОСОЈЕ-ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ-БУКУРЕВАЦ	50.000	59.997,0	12.500	20.060	25.000	42.679	37.500,0	55.874,0	50.000,0	59.997,0
6	Е-75,ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА(БАТАЈНИЦА-ДОБАНОВЦИ И СЕКТОР 5)	100.000	147.412,0	25.000	60.112	50.000	115.010	75.000,0	135.796,0	100.000,0	147.412,0
7	Е-80,ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА	80.000	48.492,0	20.000	12.868	40.000	25.578	60.000,0	37.975,0	80.000,0	48.492,0
8	Е-80,ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	50.000	20.482,0	12.500	7.990	25.000	10.187	37.500,0	13.255,0	50.000,0	20.482,0
9	Е-80,ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ,ПИРОТ ИСТОК	100.000	95.626,0	25.000	23.952	50.000	58.019	75.000,0	85.238,0	100.000,0	95.626,0
10	Е-75,У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	200.000	92.517,0	50.000	37.868	100.000	76.738	150.000,0	92.268,0	200.000,0	92.517,0
11	Е-763,ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ	100.000	220.428,0	25.000	153.506	50.000	187.966	75.000,0	197.789,0	100.000,0	220.428,0
12	Е-763,ОБРЕНОВАЦ-УБ	150.000	110.824,0	37.500	148	75.000	103.796	112.500,0	107.083,0	150.000,0	110.824,0
13	Е-75,ИЗМЕСТАЊЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ БУБАЊ ПОТОК НА НОВУ ЛОКАЦИЈУ	20.000	7.236,0	5.000	3.873	10.000	3.873	15.000,0	7.236,0	20.000,0	7.236,0
14	Е-763,СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	264.000	120.286,0	66.000	1.091	132.000	11.894	198.000,0	12.332,0	264.000,0	120.286,0
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	50.000	3.150,0	12.500	558	25.000	2.390	37.500,0	3.082,0	50.000,0	3.150,0
16	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	50.000	5.711,0	12.500	169	25.000	1.412	37.500,0	2.942,0	50.000,0	5.711,0
	<b>УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.137.373,0</b>	<b>358.500</b>	<b>388.432</b>	<b>717.000</b>	<b>723.169</b>	<b>1.075.500,0</b>	<b>904.865,0</b>	<b>1.434.000,0</b>	<b>1.137.373,0</b>
<b>СТУДИЈЕ,ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	1.677,0								1.677,0	
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прелина										
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци										
	IA-A5 (Е-761)Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)										
	IA-A5 (Е-761)Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње, Крушевац (Кошеви) - Адрани и Студија оправданости од Појата до Прелина										
	Пројекат на путу IA реда,измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС										
	Пројекат на путу IA реда,техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС										
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	280,0								280,0	
	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	4.133,0						1.033,0		4.133,0	
	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	600,0								600,0	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (Е-75)	6.000,0		0,0		0,0				6.000,0	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамаља" на државном путу IA-A1 (Е-75)			0,0		0,0					
	Пројекат за грађевинску дозволу петље "Грамаља" на државном путу IA-A1 (Е-75)			0,0		0,0					
	ТК Пројекта за грађевинску дозволу петље "Грамаља" на државном путу IA-A1 (Е-75)			0,0		0,0					
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA A1 (Е-75)	6.000,0		0,0		0,0				6.000,0	

Пројекат за грађевинску дозволу петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E 75)			0,0		0,0					
TK Пројекта за грађевинску дозволу петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E 75)			0,0		0,0					
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)		565,0		0,0		395,0		565,0		565,0
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прельина - Пријевој (Л = 8,27 км)				0,0						
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Пријевој - Лучани (Л = 15,51 км)				0,0						
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Лучани - Пожега (Л = 7,18 км)				0,0						
Пројекат за извођење привремене везе аутопута E-763, Београд-Јужни Јадран, деоница: Обреновац-УБ	600,0			0,0					600,0	
IA-A5 (E-761), Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прельина		3.000,0		0,0		0		1.800,0		3.000,0
Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова* (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Курумлије - Обилазнице Прокуља - Житорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	16.440,0	14.320,0		0,0		4.180,0	3.288,0	7.400,0	16.440,0	14.320,0
<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>35.730,0</b>	<b>17.885,0</b>		<b>0,0</b>		<b>4.575,0</b>	<b>4.321,0</b>	<b>9.765,0</b>	<b>35.730,0</b>	<b>17.885,0</b>

Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуља										
Идејни и главни пројекат, E-75 - Хртковци										
Техничка контрола Главног пројекта, E-75 - Хртковци										
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава										
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава										
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	86,0			0,0		0,0		0,0		86,0
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	3.874,0	3.734,0		0,0		2.582	2.152	2.582,0	2.658,0	3.874,0
Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) ИБ-19, деоница: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км.	2.582,0	1.159,0	354,0	358,0		354	1.159	354,0	1.159,0	2.582,0
Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говењак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	2.006,0	1.672,0	2.006,0	1.672,0		2.006	1.672	2.006,0	1.672,0	2.006,0
Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	2.006,0	1.672,0	2.006,0	1.672,0		2.006	1.672	2.006,0	1.672,0	2.006,0
Техничка документација побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	295,0	369,0		0,0	369,0		0,0	369,0		0,0
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голјијски пут (Л = 9,22 км)	0,0			0,0			10,4	0,0	10,0	0,0
Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута ИБ-19: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км	1.000,0			0,0				0,0		1.000,0
Техничка контрола Техничка документација побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	190,0			0,0				0,0		190,0
Идејни пројекат са Студијом оправданости Обилазнице Уба (веза д.п. ПА-146 и ПА-141), Л = 7,00 км	0,0							0,0		0,0

Техничка документација побољшања д.п. ПА-234 (Р-125), Горњи Стајевац - Доњи Стајевац, Л = 4,00 км	0,0						0,0		0,0	
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	0,0		0,0			0	0,0		0,0	
Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у РС	15.589,0		0,0			5.743	5.743,0		15.589,0	
Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	0,0	1.019,0	0,0			0	0,0	1.019,0	0,0	1.019,0
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	0,0		0,0			0	0,0		0,0	
Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	
Изградња денивелсане раскрснице Злакуса на државном путу IB реда број 23, деоница Ужице - Нова Варош	0,0		0,0			0	0,0		0,0	
<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:</b>	<b>27.628,0</b>	<b>9.625,0</b>	<b>4.366,0</b>	<b>4.071,0</b>		<b>12.691,0</b>	<b>7.034,4</b>	<b>12.691,0</b>	<b>8.559,0</b>	<b>27.628,0</b>
Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр 21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31.000,0	120,0	0,0			0	14,0	0,0	108,0	31.000,0
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	19.001,0		0,0			0		0,0		19.001,0
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут ПА реда бр 187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	684,0	1.304,0	0,0	7,0		0,0	269,6	487,0	1.304,0	684,0
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда број 1, на км: 713+680	0,0		0,0							
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу I-A реда број 1, на км: 740+850	0,0		0,0							
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда број 1, на км: 713+680 и пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу I-A реда број 1, на км: 740+850	0,0		0,0							
Израда пројекта рехабилитације моста преко Црних Бара, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+600, деоница: Јагодина-Ђуприја	0,0		0,0							
ТК пројекта рехабилитације моста преко Црних Бара, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+600, деоница: Јагодина-Ђуприја ТК пројекта рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка - Крњево, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) - Велика Плана	0,0		0,0							
Израда пројекта рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка - Крњево, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) - Велика Плана	0,0		0,0	101,0			101,0			
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе - Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	1.140,0	491,0	0,0			0,0	16,5	570,0	491,0	1.140,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 - км 002+236, деоница Пожега - Ариље	1.259,0	1.117,0	0,0			1.007,0	839,2	1.007,0	907,0	1.259,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-B реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке, деоница: Сурдулица-Грамаља-Лепеница	918,0		0,0			918,0		918,0		918,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 39 са путним објектом преко реке Јужне Мораве на км: 67+500, деоница: Власотинце - Лесковац	537,0	447,0	0,0			537,0	447,5	537,0	447,0	537,0

Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије	0,0		0,0		0,0						
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије, TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина, TK и Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 39 са путним објектом преко реке Јужне Мораве на км: 67+500, деоница: Власотинце - Лесковац	109,0	146,0	0,0		109,0	91,2	109,0	91,0	109,0	146,0	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина	110,0	120,0	0,0		110,0	120,0	110,0	120,0	110,0	120,0	
Пројекат за грађевинску дозволу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	
Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут III реда бр. 187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	2.321,0		0,0		0,0		0,0			2.321,0	
TK Пројекта за грађевинску дозволу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	
TK Пројекта за грађевинску дозволу Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут III реда бр. 187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	360,0		0,0		0,0		0,0			360,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-Б реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке, деоница: Сурдулица-Грамађа-Лепеница	114,0	765,0	0,0		0,0		114,0	765,0	114,0	765,0	
Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	6.840,0		0,0		0,0		0,0			6.840,0	
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	2.000,0		0,0	743,0	0,0	743,0	0,0			2.000,0	
TK техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	200,0		0,0		0,0		0,0			200,0	
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	8.000,0		0,0		0,0		0,0			8.000,0	
TK техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600,0		0,0		0,0		0,0			600,0	
TK Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	600,0		0,0		0,0		0,0			600,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе - Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	198,0	491,0	0,0		0,0		0,0			198,0	491,0
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ветинье - Лековића мост, на км 002+178 - км 002+236, деоница Пожега - Ариље	198,0		0,0		0,0		0,0			198,0	
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	1.320,0	168,0	0,0		0,0		0,0			1.320,0	168,0
TK Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	300,0		0,0		0,0		0,0			300,0	
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	900,0		0,0		0,0		0,0			900,0	

TK Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-B реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	216,0			0,0		0,0		0,0		216,0	
Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-B реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	1.020,0			0,0		0,0		0,0		1.020,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-B реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	192,0			0,0		0,0		0,0		192,0	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-A реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	1.260,0			0,0		0,0		0,0		1.260,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-A реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	240,0			0,0	0,0	0,0		0,0		240,0	
Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	576,0			0,0		0,0		0,0		576,0	
TK допуне постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	60,0			0,0		0,0		0,0		60,0	
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	576,0			0,0		0,0		0,0		576,0	
TK допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	60,0			0,0		0,0		0,0		60,0	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице, деоница: Владичин Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	
TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице, деоница: Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ђурковице, деоница: Владичин Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	
TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	0,0	114,0		0,0		0,0	113,6	0,0	114,0	0,0	114,0
TK техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352, са путним објектом преко аутопута I-A реда, деоница Смедерево-Колари	264,0			0,0		0,0		0,0		264,0	
Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328, са путним објектом преко реке уб, деоница Гола Глава-Јошева	240,0			0,0		0,0		0,0		240,0	
<b>УКУПНО МОСТОВИ:</b>	<b>83.413,0</b>	<b>5.283,0</b>		<b>0,0</b>	<b>851,0</b>	<b>2.681,0</b>	<b>2.755,6</b>	<b>3.852,0</b>	<b>4.347,0</b>	<b>83.413</b>	<b>5.283</b>
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IB реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (L=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (L=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (L=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (L=44м)	0,0										
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу II-B-338, деоница: Варда-Мравњаци, км: 20+350 до км: 20+700.	0,0										

Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	0,0										
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IB реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м), деоница: Ваљево-Подбужови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	0,0										
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-338, деоница: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	0,0										
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IB-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	0,0										
Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150.	4.104,0	3.760,0	3.283,0	2.736,0	3.283,0	2.736,0	3.283,0	3.076,0	4.104,0	3.760,0	
Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	5.868,0	5.382,0	0,0		4.694,0	3.914,0	5.868,0	5.382,0	5.868,0	5.382,0	
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	2.000,0		0,0		0,0		0,0		2.000,0		
ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	200,0		0,0		0,0		0,0		200,0		
Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	2.000,0		0,0		0,0		0,0		2.000,0		
ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	200,0		0,0		0,0		0,0		200,0		
ТК Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IB-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150.	408,0		0,0		0,0		408,0		408,0		
ТК Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	588,0		0,0		0,0		588,0		588,0		
<b>УКУПНО КЛИЗИШТА:</b>	<b>15.368,0</b>	<b>9.142,0</b>	<b>3.283,0</b>	<b>2.736,0</b>	<b>7.977,0</b>	<b>6.650,0</b>	<b>10.147,0</b>	<b>8.458,0</b>	<b>15.368,0</b>	<b>9.142,0</b>	
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима	0,0										
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бицикличке стазе на д.п. IB-15, Кикинда - Наково	474,0	395,0	0,0		474,0	395,0	474,0	395,0	474,0	395,0	
Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	1.620,0	1.004,0	0,0		0,0		0,0	1.004,0	1.620,0	1.004,0	
Приручник за с-в анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)	0,0		0,0		0,0		500,0		0,0		
Студија истраживања снежних наноса на државним путевима I реда	1.440,0		0,0		1.080,0		1.440,0		1.440,0		
Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавног-приватног партнерства	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Хидролошка студија коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прелина	4.500,0		0,0		0,0		1.800,0		4.500,0		
<b>УКУПНО СТУДИЈЕ:</b>	<b>8.034,0</b>	<b>1.399,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1.554,0</b>	<b>395,0</b>	<b>4.214,0</b>	<b>1.399,0</b>	<b>8.034,0</b>	<b>1.399,0</b>	
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	12.000,0		1.984,0		4.733,0		4.733,0		12.000,0		
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	0,0		0,0		0,0						
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	151,0	126,0	151,0		151,0	125,6	151,0	126,0	151,0	126,0	



TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IB реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	151,0	126,0	151,0	151,0	125,6	151,0	126,0	151,0	126,0
TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	175,0	146,0	175,0	175,0	145,6	175,0	146,0	175,0	146,0
TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	136,0		136,0	136,0		136,0		136,0	
TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	151,0	126,0	151,0	151,0	125,6	151,0	126,0	151,0	126,0
TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 6 и локалног пута за Торник	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	136,0	114,0	136,0	136,0	113,6	136,0	114,0	136,0	114,0
TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IB реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	163,0	136,0	163,0	163,0	135,6	163,0	136,0	163,0	136,0
TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IB реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекти побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Главни пројекти побољшања опасних деоница на државним путевима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15.000,0		0,0	0,0		3.475,0		15.000,0	
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	5.000,0		0,0	0,0		0,0		5.000,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	500,0		0,0	0,0		0,0		500,0	
Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	500,0		0,0	0,0		0,0		500,0	
Идејни пројекат управљачког центра за коридор X	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1.500,0		0,0	0,0		0,0		1.500,0	
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крагујевац“	5.780,0		0,0	0,0		0,0		5.780,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Пожега“	1.700,0		0,0	0,0		0,0		1.700,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Срем“	4.410,0		0,0	0,0		0,0		4.410,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних деоница на државним путевима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	

Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у 2014. години	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Пројекти провере безбедности саобраћаја на државним путевима	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:</b>	<b>47.971,0</b>	<b>774,0</b>	<b>3.047,0</b>		<b>6.314,0</b>	<b>771,6</b>	<b>9.789,0</b>	<b>774,0</b>	<b>47.971,0</b>	<b>774,0</b>
Пројекат прањања стања животне средине у путном појасу на деоници: Бубањ Поток – Мали Пожаревац (L = 23,6km)	0,0		0,0							
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци Бубањ поток	0,0		0,0							
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3km)	0,0		0,0							
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0km)	0,0		0,0							
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7km	3.768,0	1.413,0	1.695,0	1.413,0	2.260,0		3.768,0		3.768,0	1.413,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8km	3.412,0	1.279,0	1.535,0	1.279,0	2.047,0		3.412,0		3.412,0	1.279,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8km	3.352,0	838,0	1.508,0	838,0	2.011,0		3.352,0		3.352,0	838,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прелина, L=83,6km	3.275,0	288,0	1.473,0	288,0	1.974,0		3.275,0		3.275,0	288,0
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4km	3.569,0		1.606,0		2.141,0		3.569,0		3.569,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковцу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1km	3.416,0		1.537,0		2.049,0		3.416,0		3.416,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62km	1.524,0		0,0		0,0		1.524,0		1.524,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иврак, деоница Велје - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	473,0		0,0		283,0		473,0		473,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна I - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4km	1.209,0		0,0		725,0		1.209,0		1.209,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдици) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Срем), L=46,4km	966,0		0,0		0,0		966,0		966,0	
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5km	657,0		0,0		0,0		657,0		657,0	
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Прањење стања животне средине у путном појасу	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	1.100,0		0,0		0,0		0,0		1.100,0	
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	2.100,0		0,0		0,0		0,0		2.100,0	

Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1.200,0		0,0		0,0		0,0		1.200,0	
План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Мониторинг параметара животне средине на деоници Мали Пожаревац - Велика Плана, према усвојеном плану	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Провера ефективности конструкције за заштиту од буке, државни пут IА реда А2, деоница Чачак - Пожега, Овчар бања	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>30.021,0</b>	<b>3.818,0</b>	<b>9.354,0</b>	<b>3.818,0</b>	<b>13.490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25.621,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30.021,0</b>	<b>3.818,0</b>

<b>УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>248.165,0</b>	<b>47.926,0</b>	<b>20.050,0</b>	<b>11.476,0</b>	<b>44.707,0</b>	<b>22.181,6</b>	<b>70.635,0</b>	<b>33.302,0</b>	<b>248.165,0</b>	<b>47.926,0</b>
-----------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>										
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Прешево	32.300,0	31.443,0	0,0		10.300,0	10.274,0	10.300,0	10.274,0	32.300,0	31.443,0
Коридор 10,Е-75 НС и Петља Прешево	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10,Е-80 Петље Матејевац и Малча	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад	0,0	457,0	0,0		0,0		0,0	457,0	0,0	457,0
Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 1.1,Е-75 Петља "Север"	10.800,0	10.848,0	10.800,0	10.848,0	10.800,0	11.305,0	10.800,0	10.848,0	10.800,0	10.848,0
Лот 1.1,Е-75 Преостали радови	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Сектор Б 5.1 мостови 13,14 и 15	15.000,0	632,0	0,0		0,0		0,0	632,0	15.000,0	632,0
Изградња НС на Е-75 Сиринг-Суботица	0,0	8.927,0	0,0	192,0	0,0	813,0	0,0	8.927,0	0,0	8.927,0
Изградња чеоне наплатне станице Врчин и базе за одржавање на Е-75,КО Врчин	668.400,0	593.229,0	2.330,0		18.800,0	6.472,0	25.960,0	25.242,0	668.400,0	593.229,0
Коридор 10,Е-75 Српска кућа-Левосоје	1.250.000,0	1.142.814,0	183.700,0	169.057,0	503.780,0	466.287,0	959.610,0	863.775,0	1.250.000,0	1.142.814,0
Коридор 10, Е-75 Петља "Бујановац 1"	50.000,0	22.396,0	0,0		0,0		0,0		50.000,0	22.396,0
Држ.пут ИБ број 100 надвожњак	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Граница Македоније	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Граница Македоније	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10,Е-75 Левосоје-Прешево-надзор	2.500,0	1.786,0	500,0	375,0	2.200,0	1.786,0	2.200,0	1.786,0	2.500,0	1.786,0
Коридор10,Е-75 НСи Петља Прешево	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10,Е-80 Петље Матјејевац и Малча	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад - надзор	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 1.1,Е-75 Петља "Север"	1.400,0	1.054,0	1.400,0	1.054,0	1.400,0	1.054,0	1.400,0	1.054,0	1.400,0	1.054,0
Лот 1.1,Е-75 Преостали радови -надзор	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 2.2 Е-75 Београд-Нови Сад-израда пројекта изв.ста.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Држ.пут ИБ број 100 надвожњак	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот Б 5.3 Изградња петље "Орловача"и"Петлово брдо" надзор	2.000,0	1.548,0	0,0		0,0	1.548,0	0,0	1.548,0	2.000,0	1.548,0
Лот 5 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 пролаз кроз Београд	2.500,0		0,0		0,0		0,0		2.500,0	
Лот 6 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 Траншпед-Врчин	1.500,0	315,0	100,0		400,0	315,0	400,0	315,0	1.500,0	315,0
Лот 8 Појек и изградња раскрс. "Нова Пазова"	5.000,0	3.851,0	0,0		0,0		1.900,0	305,0	5.000,0	3.851,0
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1,2,3 и 4 обилазнице око Београда	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1,2 и 3	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола изведеног стања пројекта I фазе сектора 1,2 и 3 обилазнице око Београда	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(РРСП) Израда гл.пр.појач.одрж.ИБ 20,Каћ-Зрењанин	1.200,0	968,0	0,0		1.200,0	968,0	1.200,0	968,0	1.200,0	968,0
(РРСП) Израда гл.пр.појач.одрж. I А -4, Ужиче 3-Кратовска стена	2.300,0	2.570,0	0,0		2.300,0	1.940,0	2.300,0	2.570,0	2.300,0	2.570,0
(РРСП) Техничка контрола 2 пројекта појач.одрж.	800,0		0,0		800,0		800,0		800,0	
Измене и допуне гл.прој.изградња петље Петлово брдо и Орловача	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола измене и допуне гл.прој.изградња петље Петлово брдо и Орловача	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Услови и сагласности надлежних државних и других институција	18.000,0	4.590,0	9.900,0	4.590,0	10.600,0	4.590,0	12.900,0	4.590,0	18.000,0	4.590,0

Техника прегледи и техничка исправност објеката	5.000,0	1.922,0	500,0	1.922,0	500,0	1.922,0	500,0	1.922,0	5.000,0	1.922,0
Вршење надзора на радовима рехаб.рекон.и изградње	5.000,0	1.177,0	0,0	1.177,0	1.900,0	1.177,0	2.900,0	1.177,0	5.000,0	1.177,0
Обезбеђење измене и допуне пројектне докумен.	10.000,0	1.980,0	0,0	1.980,0	0,0	1.980,0	6.100,0	1.980,0	10.000,0	1.980,0
Обезбеђење и одржавање радног окружења,система и ресурса	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0	950,0
Пројекат појачано одржавање ИБ број 23, Ужице 3-Кратовска стена	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Е-75 Београд-Нови Сад,рехабилитација коловоза	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и држ.пута I Б-26	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	26.000,0	26.234,0	0,0		13.000,0		19.000,0		26.000,0	26.234,0
Финансијска ревизија пројекта	500,0		0,0		0,0		0,0		500,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број39,Власотинце-свође	6.200,0	7.752,0	0,0		0,0		2.300,0		6.200,0	7.752,0
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број21,Ириг 2-Рума	4.400,0	1.538,0	0,0		0,0	1.538,0	0,0	1.538,0	4.400,0	1.538,0
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број25 Топола 2-Крагујевац 5	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број21,Пожега-Ивањца	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број35 Кладово-Брза Паланка	10.600,0		0,0		0,0		0,0		10.600,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 23/28Кнежевини-Бела Земља-Ужице 3	4.900,0		0,0		0,0		0,0		4.900,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 29 Пријеполје-Сјеница	1.631,0	1.631,0	0,0		0,0	1.631,0	0,0	1.631,0	1.631,0	1.631,0
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А-3 Багровци -Кузмин	9.000,0		0,0		0,0		0,0		9.000,0	
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б број 35,Зајечар5-Књажевац1	5.200,0	2.604,0	0,0		0,0	2.604,0	0,0	2.604,0	5.200,0	2.604,0
Техничка контрола главних пројеката пој.одж.из прве године пројеката	1.200,0		0,0		0,0		0,0		1.200,0	
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката из прве године пројеката	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 29 Штаван-Сушица	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број35 Меровина-- 2-Прокупље и Белољин Рударе	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 21 Ваљево 5-Каона и Каона-Косјерић I	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I 60, Свилајнац 3-Медвеђа	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 15,Врбас 2-Бачко добро поље-Србобран	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 27,Марковац 1-Свилајнац 1	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I А 3, Панчево 1-Граница АПВ	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б број 14,Граница АПВ(Смедеревска ада)-Раљаб и Раља 6-Пожаревац 4	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б број 15,Кула1-Врбас 1	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола главних пројеката пој.одж.из друге године пројеката	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката из друге године пројеката	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 27 Лесковац 5-Номаница	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 29, Сушица-Дојевице	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 21,Косјерић 1-Пожега	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 22, Рашка 2-Нови Пазар 3	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 39, Свође-Бабушница	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 21 Ивањца-Сјеница1	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I 60, Ђуприја 4- Деспотовач 1	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 33, Неготин 4-Граница РС/БГ.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(СБ/ЕИБ)Израда гл.прој.појач.одрж. I Б-број 13, Зрењанин8-Ечка	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А-број 1 Ражањ 1-Параћин 1	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А-број 1 Алексинац 1-И Ражањ	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А-број 3, Рума 1-Пећинци 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А-број 3, Рума 1-Сремска Митровица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(ЕБРД)Израда гл.прој.појач.одрж. I А-број 1, Ниш 1-Ниш 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Техничка контрола главних пројеката пој одж.из треће године пројеката	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката из треће године пројеката	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лот А-1.Пројектовање и изградња око БГД Сектор А 1, Петља Батајница	171.700,0	51.024,0	48.400,0	96.200,0	96.200,0	171.700,0	51.024,0	48.400,0	96.200,0	96.200,0
Лот Б1,Б2,Б3.1 Изградња од петље Добановци до моста 8 преко реке Саве	544.700,0	221.241,0	230.000,0	48.359,0	388.000,0	89.358,0	388.000,0	121.660,0	544.700,0	221.241,0
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово Брдо и Орловача	50.000,0	28.201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	28.201,0
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост преко Саве код Остружнице	600.000,0	966.899,0	0,0	113.225,0	0,0	262.674,0	0,0	378.536,0	600.000,0	966.899,0
Надзор на изградњи моста број 8 преко Саве	15.000,0	2.076,0	0,0	2.076,0	0,0	2.076,0	0,0	2.076,0	15.000,0	2.076,0
ЛОТ 8 Појек и изградња раскр. "Нова Пазова"	75.000,0	24.841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0	24.841,0
ЛОТ 4, Рехабилитација Е-75 Мали Пожаревац-Раља	5.800,0	11.234,0	0,0	1.508,0	5.800,0	5.827,0	5.800,0	5.827,0	5.800,0	11.234,0
ЛОТ 5,Радови на изградњи зидова буке у оквиру ЛОТА2 Пролаз кроз Београд	80.000,0	67.501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	67.501,0
ЛОТ 6 Надзор на изградњи зидова од буке у оквиру Лота 2 Траншпед-Врчин	111.100,0	21.848,0	11.100,0	11.100,0	21.848,0	11.100,0	21.848,0	11.100,0	21.848,0	11.100,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Аранђеловац 4-Кршевац	70.200,0	70.157,0	58.000,0	57.966,0	58.000,0	70.158,0	70.200,0	70.158,0	70.200,0	70.157,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лазаревац 4-Аранђеловац 4	420.600,0	419.717,0	0,0	48.681,0	94.300,0	94.312,0	359.800,0	359.780,0	420.600,0	419.717,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лозница- Ваљево, део Завлака 2-Причевићи	705.700,0	763.803,0	62.600,0	62.631,0	118.300,0	118.355,0	409.300,0	409.309,0	705.700,0	763.803,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 27 Лозница 5-Ваљево, део Завлака 2- Крст	592.100,0	410.594,0	37.000,0	37.050,0	130.200,0	130.293,0	281.100,0	281.212,0	592.100,0	410.594,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 26 Бања Ковиљача-Мали Зворник, I Б 28, Мали Зворник-Љубовија	607.500,0	534.267,0	64.000,0	64.020,0	64.000,0	64.020,0	186.600,0	186.645,0	607.500,0	534.267,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б 28, Мали Зворник-Граница	1.006.200,0	1.006.289,0	153.700,0	93.259,0	595.300,0	777.079,0	995.100,0	995.148,0	1.006.200,0	1.006.289,0
Консултанска услуга техничке контроле гл.прој. И надзора над извођењем радова у оквиру РРСЦ	236.400,0	268.954,0	38.100,0	38.081,0	128.000,0	160.495,0	128.000,0	127.950,0	236.400,0	268.954,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на II А број 152 Топола 1-Буџин Гроб	603.200,0	602.090,0	21.300,0	21.317,0	64.300,0	64.273,0	163.300,0	233.264,0	603.200,0	602.090,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 31 Рашка 2-Граница Аапким (Јаринје)	410.700,0	410.644,0	136.300,0	55.279,0	284.900,0	284.876,0	391.000,0	390.947,0	410.700,0	410.644,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на II А број 170, Рогачица -Бајина Башта 1	286.000,0	185.980,0	0,0	0,0	55.900,0	55.882,0	120.900,0	120.878,0	286.000,0	185.980,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на I Б број 22,Мрчајевци -Краљево 1	654.200,0	604.279,0	0,0	0,0	0,0	136.696,0	318.200,0	318.235,0	654.200,0	604.279,0
Појачано одржавање IБ број 23, Ужице 3-Кратовска стена	0,0	2.064,0	0,0	2.064,0	0,0	2.064,0	0,0	2.064,0	0,0	2.064,0
Аутопут Е-75 (М-22) Београд Нови Сад, рехабилитација коловоза	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и држ. пута I Б-26	0,0	3.674,0	0,0	3.674,0	0,0	3.674,0	0,0	3.674,0	0,0	3.674,0
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ за РС, СБ и ЕИБ радове	0,0	3.461,0	0,0	3.461,0	0,0	3.461,0	0,0	3.461,0	0,0	3.461,0
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ за ЕБРД радове	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	39.000,0	47.322,0	0,0	0,0	19.500,0	28.400,0	47.322,0	39.000,0	47.322,0	47.322,0
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Утврђивање стања државне путне мреже	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансијска ревизија пројекта	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 39, деоница: Власотинце – Свође, L=12,510 км	7.700,0	5.168,0	0,0	0,0	0,0	46,0	2.900,0	4.891,0	7.700,0	5.168,0

	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	5.400,0	1.597,0	0,0	0,0	1.576,0	0,0	1.597,0	5.400,0	1.597,0
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	13.300,0		0,0	0,0		0,0		13.300,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевћи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км	6.100,0		0,0	0,0		0,0		6.100,0	
25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	11.300,0		0,0	0,0		0,0		11.300,0	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	6.400,0		0,0	0,0		0,0		6.400,0	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1.800,0		0,0	0,0		0,0		1.800,0	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавањ – Сушица, Л=26,700 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина 2 (Розина) - Прокупље 1 (Орлане), Л=11,800 км и Белољин - Рударе, Л=16,600 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деонице: Ваљево 5 (обилазница) - Каона, Л=14,350 км и Каона - Косјерић 1 (Село), Л=6,350 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенац) - Медвеђа, Л=14,729 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) - Србобран 1 (Фекетић), Л=10,708 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац 1 (аутопут) - Свилајнац 1 (Кусиљево, Л=6,530 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Панчево 1 - граница АПВ (Панчево) (пун профил), Л=5,644 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14, деонице: граница АПВ (Смедеревска ада) - Раља 6, Л=10,043 км и Раља 6 - Пожаревац 4, Л=23,317 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,955 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Лесковац 5 (Братимиловци) - Номаница, Л=5,480 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	

(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Косјерић 1 (Село) - Пожега, Л=25,425 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 22, деоница: Рашка 2 - Нови Пазар 3 (Бања), Л=17,872 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Свође - Бабушница, Л=21,358 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ивањница - Сјеница 1 (Сјеничко језеро), Л=23,978 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Пуприја 4 - Деспотовац 1 (Војник), Л=22,425 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 33, деоница: Неготин 4 - граница СР/БУГ (Брегово), Л=12,779 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) - Ечка, Л=8,529 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 (аутопут) - Параћин 1 (аутопут), Л=25,130 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 (аутопут) - Ражањ 1 (аутопут), Л=23,645 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Пећинци 1 (аутопут), Л=12,990 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 (аутопут) - Сремска Митровица (аутопут), Л=13,750 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Багушинац), Л=9,000 км и Ниш 3 (Багушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=8,998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ОБУКА /ТРЕНИНГ	10.700,0	400,0	400,0	400,0	700,0	10.700,0				
Појачано одржавање I Б број 20 „Кап-Зрењанин	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>УКУПНО ИЗГРАДЉА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>	<b>9.501.731,0</b>	<b>8.608.141,0</b>	<b>1.070.130,0</b>	<b>844.796,0</b>	<b>2.692.180,0</b>	<b>2.868.197,0</b>	<b>5.017.170,0</b>	<b>5.031.575,0</b>	<b>9.501.731</b>	<b>8.608.141</b>

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,  
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 31.12.2016

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 03-1906/17-18  
Датум 03-02-2017  
у 000 динара  
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	153.545	153.545	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153.545	153.545	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	1.811.591	463.395	1.348.196
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	137.835	128.047	9.788
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			



део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.673.756	335.348	1.338.408
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	1.417.811	1.162.368	255.444
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	326.051	311.535	14.516
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	708.507	541.849	166.658
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	78.428	5.866	72.563
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	304.825	303.118	1.707

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Број 03-1986/17-19  
Датум 03-02-2017  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године**

Београд

Јануар 2017. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 17. марта 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. марта 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.32/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23.01.2017. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2016. годину, односно Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину.

Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину Одржавање је планирано у износу од 21.098,7 милиона динара. Велика улагања на овој позицији бележе се првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 2.222,1 милиона динара. Разлог мање реализације су неизвршени трансфери средстава субвенција у износу од 522,75 милиона динара, као и мања уплата из буџета од стране Министарства финансија за потребе експропријације, за 323,7 милиона динара (план за 2016. годину износи 1.314,0 милиона динара, а уплаћено је 990,3 милиона динара), као и због мањег остварења путарине (посебна накнада за коришћење аутопута) од планираног износа.

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 996,7 милиона динара, пре свега због одступања на позицији Трошкови амортизације (АОП 1027) у износу од 338,7 милиона динара, као и због повећања на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани због мањег броја запослених од броја на основу кога је планирана маса зарада за 2016. годину, и кашњења у добијању закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Трошкови амортизације (АОП 1027) исказани су у износу од 12.338,7 милиона динара, што утиче на укупан резултат.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 23.563,66 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 33.372,74 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 9.809,08 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 26,4 милиона динара, и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 2.831,4 милиона динара, што у односу на планираних 2.410,9 милиона динара представља одступање од 420,5 милиона динара; првенствено на позицији Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (АОП 1047).

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 12.914,9 милиона динара.

Исказани губитак већи је од планираног за износ од 3,74 милијарди динара. Разлог је мања реализација Пословних прихода за 2,22 милијарди динара, већи трошкови амортизације за 0,33 милијарди динара, веће негативне курсне разлике за 0,44 милијарди динара, као и већи Трошкови производних услуга за 0,75 милијарди динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У обрасцу 1А. Биланс стања уочена су одступања у односу на планирани ниво код Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018), због већег износа планираних аванса од исплаћених. Аванси се пре свега односе на измештање наплатне станице Бубањ Поток, односно изградњу нове наплатне станице Врчин на државном путу IА реда бр.1, као и изградњу Обилазнице око Београда, Лот Б3.2 Мост преко Саве код Остружнице / Сектор 3. Део аванса дат је за РРСП пројекат.

Позиција Роба (АОП 048) односи се на набавку уређејаја за електронску наплату путарине (ТАГ-ова); током 2016. године набављено је 65.000 ТАГ-ова.

Потраживања по основу продаје (АОП 051) односе се на потраживања за извршене услуге ЕПС Дистрибуција Нови Сад.

Дугорочна резервисања (АОП 0425), највећим делом се односе на Резервисања за трошкове судских спорова (АОП 0430).

Одступања на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451), односно Добављачи у земљи (АОП 0456) произлази из неизвршених трансфера средстава субвенција, и мањег остварења пословних прихода од планираних.

Позиција Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) односи се на камате дугорочних кредита које се укалкулишу на дан 31.12.2016. године, а које доспевају у првом кварталу 2017. године (група конта 46). Група конта 45 односи се на зараде које се укалкулишу на дан 31.12.2016. године (зараде за децембар 2016, исплата у јануару 2017. године).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РРСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво последица су мањег прилива средстава (Министарства финансија – за експропријацију, трансфера средстава субвенција, РРСП зајма, путарине), што је довело до мањег Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001). Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) мањи је пре свега на позицији Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006).

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања.

Прилив готовине из активности финансирања (АОП 3025) мањи је од планираног јер није било повлачења из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134). Прилив од 978,6 милиона динара односи се на траншу од 8 милиона ЕУР која је повучена 19.05.2016. године из Зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748).

Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) је на нивоу плана.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

20. Дневнице на службеном путу

24. Јубиларне награде

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.20. Дневнице на службеном путу је изнад планских зацртаних средстава за период од 01.01.-31.12.2016, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава, из чињенице да су се месечно у 2016. години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, а осим тога и у овом периоду почетак рада пописних комисија у складу са Законом о рачуноводству, повећан број судских поступака у вези експропријација на коридорима и повећан број рада на надзору.
- За позицију под ред.бр.24. Јубиларне награде, износ је такође нешто већи, али је гледано у целини у оквирима планираног броја запослених којима су исплаћене јубиларне награде.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2015. године** било је **запослено 1.437 радника**, од којих 1.212 на неодређено време и 225 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 42 лица.

На крају четвртог квартала 2016. године (на дан **31.12.2016. године**) било је **запослено 1.533 радника**, од којих 1.228 на неодређено време и 305 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2015. године, 96 радника је више, и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 16 (од тога, 8 радника је примљено на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (51 број 112-3410/2016 од 11. априла 2016. године, 51 број 112-4351/2016 од 5. маја 2016. и 51 број 112-6105/2016 од 30. јуна 2016. године), 42 радника је прешло са одређеног на неодређено време, два радника су враћена на посао по судској пресуди; док се одлив кадрова бележи код 36 радника, и то: 15 радника су отишла у пензију, 17 су добила отказ због повреде радне обавезе, 3 због смртног случаја, док је један радник добио отказ по судској пресуди).
- Број радника на одређено време већи је 80 (од тога, 11 радника су примљена као замена, 2 због повећаног обима посла, а 125 радника је примљено на основу





накнади за путеве за страна возила која користе путеве у Савезној Републици Југославији („Сл.лист СФРЈ“ бр. 25/81, 27/81- исправка, 21/83, 75/91 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 36/92, 4/98 и 7/98 – исправка), којом је накнада била утврђена у SAD доларима, и то:

- за теретно моторно возило, теретну приколицу и полуприколицу, без обзира на укупну тежину, по сваком брутотонском километру 0,0030 SAD долара
- за аутобус и аутобуску приколицу, не рачунајући приколицу за превоз пртљага, по сваком возило-километру, и то:
  - за возило до 30 седишта 0,0320 SAD долара
  - за возило преко 30 седишта 0,0410 SAD долара

На новоизграђеној деоници аутопута до границе Македоније, 12. децембра 2016. године успостављена је наплата путарине на новој наплатној станици **Прешево**.

1. јануара 2017. године почела је са радом наплата путарине на деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине (отворене су две нове наплатне станице Таково и Прељина).

После скоро 9 година, 7. јануара 2017. године извршено је повећање путарине за 10% (Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарине), Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео 05.09.2016. године, Решење Владе о давању сагласности објављено у „Сл.гласнику РС“ бр.109/16).

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

**Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину Субвенције су планиране у износу од 7.593,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.314,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).**

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-12764/2016 од 30.12.2016. године о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину.

**У I кварталу 2016. године из буџета је пренето:**

- **Субвенције:** 1.567,75 милиона динара, што представља 100% планираног износа за I квартал (1.568,25 милиона динара). Мање је пренето 500.000 динара (тачан % реализације износи 99,97%). У односу на годишњи план уплате субвенција, у првом кварталу 2016. године реализовано је 21%.

**Није било уплата Осталих прихода из буџета (план за први квартал 2016. године износи 328,5 милиона динара).**

**У II кварталу 2016. године из буџета је пренето:**

- **Субвенције:** 1.968,75 милиона динара, што представља 100% планираног износа за II квартал (1.968,25 милиона динара). Више је пренето 500.000 динара

(тачан % реализације износи 100,03%). У односу на годишњи план, % реализације у II кварталу је 26%.

- **Остали приходи из буџета:** 424,2 милиона динара, што представља 129% планираног износа за II квартал (328,5 милиона динара), односно 32% годишњег плана.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2016. године (I и II квартал 2016.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 3.536,5 милиона динара, колико је и планирано. Мања уплата у I кварталу надокнађена је у другом. У односу на годишњи план (7.593,0 милиона динара) % реализације у прва два квартала је 47%.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 424,2 милиона динара, што у односу на планираних 657,0 милиона динара представља 65%, а у односу на годишњи план (1.314,0 милиона динара) свега 32%.

У III кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.268,25 милиона динара, колико је и планирано (% реализације износи 100%). У односу на годишњи план, % реализације у III кварталу је 30%.
- **Остали приходи из буџета:** 325,2 милиона динара, што представља 99% планираног износа за III квартал (328,5 милиона динара), односно 25% годишњег плана.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2016. године (прва три квартала 2016.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 5.804,75 милиона динара, колико је и планирано (% реализације 100%). У односу на годишњи план (7.593,0 милиона динара), % реализације је 76%.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 749,34 милиона динара, што у односу на планираних 985,5 милиона динара представља 76% (мање је пренето из буџета 236,16 милиона динара). У односу на годишњи план (1.314,0 милиона динара), % реализације је свега 57%.

У IV кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.265,5 милиона динара, што у односу на план за овај квартал (1.788,25 милиона динара) представља 71%. Мање је пренето 522,75 милиона динара. У односу на годишњи план, % реализације у IV кварталу је 17%.
- **Остали приходи из буџета:** 241,0 милиона динара, што представља 73% планираног износа за IV квартал (328,5 милиона динара). Мање је пренето 87,5 милиона динара. У односу на годишњи план (1.314,0 милиона динара), % реализације је 18%.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 31.12.2016. године, ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 7.070,25 милиона динара, што у односу на годишњи план (7.593,0 милиона динара) представља 93%. Мање је пренето 522,75 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 990,34 милиона динара, што у односу на планираних 1.314,0 милиона динара представља 75% (мање је пренето из буџета 323,66 милиона динара).

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА  
У 2016. ГОДИНИ

(у динарима)

	ПЛАН 2016.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	522.750.000					
Фебруар	522.750.000		1.045.000.000		200%	
Март	522.750.000		522.750.000		100%	
<b>I квартал</b>	<b>1.568.250.000</b>	<b>328.500.000</b>	<b>1.567.750.000</b>		<b>99,97%</b>	
Април	522.750.000		523.250.000	274.110.613	100%	
Мај	722.750.000		722.750.000	150.051.825	100%	
Јун	722.750.000		722.750.000		100%	
<b>II квартал</b>	<b>1.968.250.000</b>	<b>328.500.000</b>	<b>1.968.750.000</b>	<b>424.162.438</b>	<b>100,03%</b>	<b>129%</b>
<b>Свега Јануар - Јун:</b>	<b>3.536.500.000</b>	<b>657.000.000</b>	<b>3.536.500.000</b>	<b>424.162.438</b>	<b>100%</b>	<b>65%</b>
Јули	722.750.000		722.750.000	167.168.599	100%	
Август	722.750.000		722.750.000		100%	
Септембар	822.750.000		822.750.000	158.010.930	100%	
<b>III квартал</b>	<b>2.268.250.000</b>	<b>328.500.000</b>	<b>2.268.250.000</b>	<b>325.179.529</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
<b>Свега Јануар - Септембар 2016:</b>	<b>5.804.750.000</b>	<b>985.500.000</b>	<b>5.804.750.000</b>	<b>749.341.967</b>	<b>100%</b>	<b>76%</b>
Октобар	622.750.000		622.750.000		100%	
Новембар	522.750.000		522.750.000	82.034.092	100%	
Децембар	642.750.000		120.000.000	158.965.707	19%	
<b>IV квартал</b>	<b>1.788.250.000</b>	<b>328.500.000</b>	<b>1.265.500.000</b>	<b>240.999.799</b>	<b>71%</b>	<b>73%</b>
<b>Свега Јули - Децембар:</b>	<b>4.056.500.000</b>	<b>657.000.000</b>	<b>3.533.750.000</b>	<b>566.179.328</b>	<b>87%</b>	<b>86%</b>
<b>УКУПНО 2016. година:</b>	<b>7.593.000.000</b>	<b>1.314.000.000</b>	<b>7.070.250.000</b>	<b>990.341.766</b>	<b>93%</b>	<b>75%</b>

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Средства за Хуманитарне активности планирана су у износу од 1 милион динара, и то у трећем кварталу 2016. године (Летњи камп за децу запослених радника ЈП „Путеви Србије“). У јулу 2016. године организован је Дечији камп 2016, за боравак деце запослених радника ЈП „Путеви Србије“ у Специјалној болници за рехабилитацију „Бањица“ у Сокобањи, у периоду од 15. до 24. јула 2016. године (у организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“).

**Репрезентација** је планирана на годишњем нивоу од 1,3 милиона динара. Реализација у 2016. години износи 1.389.548 динара.

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1041 радника на 43 наплатне станице (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених,

јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

**Реклама и пропаганда** (Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) је планирана на годишњем нивоу од 30,0 милиона динара, од чега за трошкове оглашавања 20,0 милиона динара. Трошкови оглашавања подразумевају трошкове рекламирања електронске наплате путарине, са циљем да се повећа број корисника исте, у циљу повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

У 2016. години реализовано је 18.507.531 динара, или 62% годишњег плана.

Рекламирање електронске наплате путарине (ЕНП) довело је до повећаног броја возила која користе ТАГ уређај, а тиме и повећања прихода од електронске наплате путарине. Ако се посматра месец децембар, реализовани приход од ЕНП-наплате у децембру 2016. у односу на исти месец претходне године већи је за 41,28%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у децембру 2016. године износи 39,20%

Ако се посматра цела 2016. година у односу на претходну годину, реализовани приход од ЕНП-наплате већи је за 28,11%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2016. години износи 33,33%. У 2015. години учешће прихода од ЕНП износило је 26,16%.

Број ЕНП трансакција у 2016. години, у односу на претходну годину већи је за 58,96%

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2016. години у Обрасцу 10. може се уочити да је код деонице Е-80 Чифлик – Станичење, Пирот исток извршена **експропријација** у износу који је планиран на годишњем нивоу, док су неке деонице знатно испод планираних, као што су: Е-80 Просек – Црвена Река, Е-80 Црвена река – Чифлик, Е-75 У крак и Обилазница око Новог Сада, Е-763 Обреновац – У6, Е-763 Сурчин – Обреновац, Рехабилитација државних путева и Санација клизишта на државним путевима. Код деоница: Е-75 Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Е-75 Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Е-75 Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5), Е-763 Лајковац – Љиг, реализована експропријација у извештајном периоду већа је од годишњег плана.

Код **студија и пројектовања** уочава се реализација 19% у односу на план за овај период, и то: код заштите животне средине реализација 13%, код студија везаних за безбедност саобраћаја реализација 2%, код мостова 6%, осталих студија 17%, аутопутева (државних путева IА реда) реализација износи 50%, док је код државних путева Iб и II реда реализација 35%. Највећа реализација је код студија и пројеката клизишта, 60% планираног износа.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације** видљива је реализација на следећим деоницама: Коридор 10, Е-75 Српска Кућа – Левосоје, Обилазница око Београда, пре свега код изградње II фазе Сектора 3, мост преко Саве код Остружнице и изградње од петље Добановци до моста 8 преко Саве (Лот Б1, Б2 и Б3.1), као и код

изградње чеоне наплатне станице Врчин и базе за одржавање на Е-75, КО Врчин, где радови прате планирану динамику извођења.

Код радова из средстава РРСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама, у оквиру хитних радова), реализација је на нивоу плана код следећих деоница: Аранђеловац – Крћевац, Лазаревац – Аранђеловац, Мали Зворник – Грачаница, Топола – Бућин гроб, Рашка – граница АП КиМ (Јариње). На државном путу IB реда број 27 Лозница – Ваљево, на делу Завлака 2 – Причевићи бележи се већа реализација од годишњег плана, док је реализација мања на делу Завлака 2 – Крст, као и на путу IB реда број 26 Бања Ковиљача – Мали Зворник.

Код радова у оквиру Основног програма РРСП зајма реализација је знатно испод плана за овај период.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара.

Од планираног износа субвенција за 2016. годину у износу од 7,6 милијарди динара уплаћено је 7,1 милијарди динара, што је за 11,4 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број : 953-3001/16 од 11.02.2016. године  
ЧЛАН

Веселин Осмајлић, дипл.ек.