



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:

Датум:

953-10872/17-13

Београд, Булевар краља Александра бр.282

23-06-2017

На основу члана 25. став 1. тачка 3) а у вези са чланом 60. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 82/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 23.06.2017. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за 2016. годину.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, ради информисања, доставити Министарству привреде.





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:

Датум:

Београд, Булевар краља Александра бр.282

23-06-2017

На основу члана 25. став 1. тачка 3) а у вези са чланом 60. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 82/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 23.06.2017. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за 2016. годину.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, ради информисања, доставити Министарству привреде.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Милан Вујанић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-10872/17-14

Датум 23-06-2017

БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 292

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Београд

Мај 2017. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1
1. УВОД	2
2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3
2.1. Опис посла и делатност	3
2.2. Мрежа путева	4
2.3. Извори финансирања	18
2.4. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	19
Број радника	20
Структура запослених	20
Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	23
3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2016. години	24
3.1. Програм пословања за 2016. годину	24
3.2. Реализација Програма пословања у 2016. години	29
3.3. Упоредни приказ ребаланса и реализације у 2016. години	31
3.4. Упоредни приказ реализације у 2015. години, ребаланса и реализације у 2016. години	32
3.5. Анализа остварених прихода у 2016. години	36
3.6. Анализа извршених улагања у 2016. години	38
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	112
Образац 1 - Биланс успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.	112
Образац 1А - Биланс стања на дан 31.12.2016.	119
Образац 1Б - Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.	129
Образац 2 - Трошкови запослених	133
Образац 3 – Динамика запослених	134
Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	135
Образац 5 - Субвенције и остали приходи из буџета	141

Образац 6 – Средства за посебне намене	142
Образац 7 – Него добит	143
Образац 8 – Кредитна задуженост ЈП „Путеви Србије“	144
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	145
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	146
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе и услуге и дате авансе и друга потраживања	173
Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања	174
5. ИНО-ЗАЈМОВИ	184
Задужење	184
Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	185
6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	189
7. КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2016. години према члану 60. Закона о јавним предузећима	193
8. ПОЛИТИКА ЦЕНА	195
9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	197
10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	198
11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	200
12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	203

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима **ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"** ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.



1. УВОД

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор 17.03.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25.03.2016. године (сагласност објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.32/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23.01.2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20.02.2017. године („Сл.гласник РС“ бр. 12/17).

Као што је Законом предвиђено, у Програму пословања за 2016. годину дати су:

- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама;
- Елементи за целовито сагледавање политике цена
- Политика зарада и запослености у Предузећу
- Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- Критеријуми за одређивање накнада за рад Надзорном одбору
- Обрасци према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ број 36/16).

* * *

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину, и исти садржи реализацију по свим елементима Програма.

2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, путеви као добра у општој употреби државна су својина. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП "Путеви Србије" основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Одлуке Владе Србије о оснивању ЈП "Путеви Србије" ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом **23.02.2006.** године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Влада Републике Србије на седници одржаној 05.октобра 2016. године донела је Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима. Одлука је објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 82/16 од 07.10.2016. године.

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр. 93/15).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви ІБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд - Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Опац - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - Чента - Београд
5.	14	Панчево - Ковин - Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријеполје - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Баточина - Крагујевац - Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Пелије - Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица-Костојевићи - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабуча) - Пријеполје - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица - Ушће



22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитрн - Приштина - Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мeroшина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште - Бор - Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин
30.	39	Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Гњилане - Урошевац - Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Гњилане - Приштина
34.	45	Долац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)

Државни путеви IIА реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањига - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бала) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколац
8.	107	Сомбор - Апатин - Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула - Опаши
12.	111	Опаши - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сириг - Темерин - Жабаљ
14.	113	Фекетић - Врбас - Змајево - Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабаљ - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран - Надаљ - Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Меленци
18.	117	Нови Бечеј - Башаид - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашеви - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци - Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка - Ковачица - Јабuka - Панчево
32.	131	Чента - Опово - Јабuka

33.	132	Пландиште - Алибунар
34.	133	Уља - Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци - Прњавор
37.	136	Мајур - Богатић - Петловача
38.	137	Шабач - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница
39.	138	Липнички Шор - Текериш
40.	139	Крст - Коренита - Крупањ
41.	140	Звезд - Владимирци - Лојанице
42.	141	Дебrc - Бањани - Уб - Новици - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић - Пецка
45.	144	Обреновац - Стублине - Уб - Словац
46.	145	Стублине - Бргуле - Липњак - Јабучје - Лајковац
47.	146	Уб - Липњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Црљени - Јунковац - Сибница - Дучина
50.	149	Бели Поток - Раља - Ђуринци - Влашко Поље
51.	150	Ђуринци - Сопот - Аранђеловац - Белановица - Љиг - Мионица - Дивци
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац - Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево - Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Наталинци
58.	157	Рача - Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ђуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисуре - Лесковац
60.	159	Пожаревац - Костолац
61.	160	Пожаревац - Жабари - Свилајнац - Деспотовац - Двориште - Ресавица - Сење - Ђуприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац
63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Рановац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свилајнац
64.	163	Голубац - Зеленик - Љешница
65.	164	Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор - Заграђе
68.	167	Кладово - Корбово - Милутиновац

69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шишиково - Зајечар - Леновац - Бучје
71.	170	Ваљево - Пођута - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калудерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућан
74.	173	Кремна - Биоска - Душпи
75.	174	Ужице - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањак - Боговађа - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
77.	176	Ваљево - Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродица - Гојна Гора - Прањани - Бершићи - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Тометино Поље - Саставци
80.	179	Прањани - Трбушани - Љубић - Чачак - Дракчићи - Краљево
81.	180	Чачак - Гуча - Ивањица
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Дракчићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанта - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина - Глоговац - Медвеђа
86.	186	Ћуприја - Вирине - Деспотовац - Двориште - Водна - Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац - Превешт - Грабовац - Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћика - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Тићевац
91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод - Рутоши - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубиш - Јасеново
96.	196	Лис - Ариље - Висока - Љубиш
97.	197	Каона - Ивањица - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајукића Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рашка - Кути - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријеполје - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Рагдагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дољевиће - Пазариште - Тутин - Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопотани - Баћица - Расно

105.	205	Тутин - Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врњци - Врњачка Бања - Гоч - Станишини - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Ратина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копаоник - Рудница
111.	211	Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копаоник
112.	212	Брзеће - Блажево - Мерћез - Куршумлија
113.	213	Блажево - Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац - Ђунис - Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања - Прокупље - Житорађа - Доњевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац - Бучје - Књажевац
120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попшица - Сврљиг - Перип - Јаловик - Кална - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Перип - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нишка Бања - Гаџин Хан - Боџинце
125.	225	Гаџин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље - Бојник - Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Влаче - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богудевац - веза са државним путем 228
130.	230	Тударе - Велика Браина - Орлане - Батлава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлица - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Ђураковац - Витомирица - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Падалиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитри - Обилић - Орловић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Липљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србница - Глоговац - Коморане - Црнољево

141.	241	Ђурковце - Кошаре
142.	242	Вучитрн - Пољанце - Србица - Клина
143.	243	Јопаница - Кијево - Малишево - Дуље
144.	244	Исток - Ђураковац - Клина - Долац
145.	245	Витомирца - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ - Дечани - Ђаковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)
149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Зрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин - Ландовица
152.	252	Жур - Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот - Витина - Грлица
155.	255	Лабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормиљане
156.	256	Ново Брдо - Ђиљане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столице
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановач - државна граница са БЈР Македонијом
159.	259	Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви IIБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица - Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимонић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чантавир - Торњоп
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра - Челарево
8.	307	Башанд - Нова Црња
9.	308	Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић

11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац - Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина - Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевци - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци - Суботиште - Купиново
19.	318	Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница - Угриновци - Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац - Бадовинци
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - Синошевић - Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани - Градојевић
26.	325	Прово - Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци - Крнуле - Драгиње
28.	327	Дружетић (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравица - Тршић

34.	333	Кореница - Манастир Трноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ - Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина - Пецка
39.	338	Ваљево - Лелић - Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужице
41.	340	Велико Поље - Грабовац - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	Уб - Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб - Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак
45.	344	Дражевац - Мељак - Барајево - Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетиште Трешња
50.	349	Дучина - Стојник - Раља
51.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
52.	351	Брестовик - Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка - Крњево
56.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
57.	356	Брежђе - Брезна - Срезоевци - Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац – Бершћин
59.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
60.	359	Бершћин - Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22 - Дићи - Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац - Боговађа - Љиг - Угриновци - Љутовница
63.	362	Маљевић - Латковић - веза са државним путем 22

64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац - Брајковац - Белановица - Рудник
66.	365	Сибињца - Венчане - Даросава - Белановица
67.	366	Аранђеловац - Букуља
68.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
69.	368	Аранђеловац - Бања - Топола
70.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
71.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
73.	372	Рам - Кличевац - Братинац
74.	373	Рам - Тополовник
75.	374	Браничево - Миљевић - Зеленик
76.	375	Берање - Средњево - Миљевић
77.	376	Малешево - Ракова Бара - Турија
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево – Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац - Орљево - веза са државним путем 161
81.	380	Баре - Топоница - Кнић
82.	381	веза са државним путем 183 - Течић - Вукмановац - Јоћинка
83.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац - Бресје - Дубока - Глоговац - Крушар - Ђуприја
85.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
86.	385	Водна - Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
88.	387	Давидовац - Поповац
89.	388	веза са државним путем 36 - Грза - Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража - Брезовица - Борско Језеро
91.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
92.	392	Злот - Злотска пећина
93.	393	Јасиково - Влаоле - Кривељ - веза са државним путем 166
94.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са

		државним путем 36
95.	395	Зајечар - Лубница - Бојевац
96.	396	Поречки мост - Брза Паланка
97.	397	Слатина - Штубик
98.	398	Лука - Салаш - Брусник - Речка - Неготин
99.	399	Плавна - Поповица - Сиколe - Салаш
100.	400	Неготин - Радужевац - Прахово - Самариновац - веза са државним путем 168
101.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
102.	403	Калуђерске Баре - Митровац - Заовине
103.	404	веза са државним путем 23 - Семеђево (железничка станица)
104.	405	Рзав - Рибница
105.	406	веза са државним путем 195 - Сирогојно - веза са државним путем 195
106.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
107.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
108.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђица
109.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22
110.	411	Угљарево - Врњци - Ново Село - Гоч
111.	412	Брвеник - Градац - Рудно
112.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња – административна линија АП Косово и Метохија
113.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жута Прла - Лепосавић
114.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокупље
115.	416	Рибаре - Рибарска Бања
116.	417	Мерошина - Облачина - веза са државним путем 216
117.	418	Прокупље - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
118.	419	Житораја - Злата
119.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
120.	421	веза са државним путем 36 - Мирowo - Ргањ
121.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац - Дебелица - веза са државним путем 35

122.	423	веза са државним путем 219 - Штипина - Дебелица - Боровац - Вратарница
123.	424	веза са државним путем 158 - Катун - Врело
124.	425	Књажевац - Бели Поток - веза са државним путем 222
125.	426	веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча
126.	427	Нипка Бања - Јелашница - Црвена Река
127.	428	Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39
128.	429	Димитровград - Доња Невља - Врапча - Петачинци - Трнски Одоровци
129.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Слишане
130.	431	Мијајлица - Радан
131.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
132.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
133.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
134.	435	Власе - Трстена - Шипашница - Доморовце - веза са државним путем 41
135.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
136.	437	Лесковац - Горње Драговље
137.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
138.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
139.	440	Жигорађе - Дикава - Мачкатица
140.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица
141.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
142.	444	Рибарци - Горње Тламино - Караманница - државна граница са БЈР Македонијом
143.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
144.	446	Дрен - Бело Брдо
145.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
146.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
147.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапашница - Подујево

148.	450	Бело Поље - Исток - Бања
149.	451	Раушић - Глођане - Зајмово
150.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
151.	453	Дечани - Јуник - Поношевац
152.	454	Раставица - Јуник
153.	455	Ораховац - Велика Круша
154.	456	Пирани - Студенчане
155.	457	Зјум - Ђонај
156.	458	Плава - Запужје
157.	459	Драгаш - Рестелица - државна граница са Албанијом
158.	460	Драгаш - Брод
159.	461	Магура - Седларе
160.	462	Урошевац - Неродимље - Језерце
161.	463	Брезовица - Шара
162.	464	Лугација - Гадимље - Брасаљце
163.	465	Витина - Летница
164.	466	Доњи Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
165.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
166.	468	Косовска Каменица - Туђевце
167.	469	Доња Шипашица - Огоште
168.	470	Одановце - Горње Карачево
169.	471	Мало Црниће - Божевац
170.	472	Гоч - Рудњак - веза са државним путем 22
171.	473	Лепеница - Урманица - Градња - Влаче (веза са државним путем 227)

2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у Закону о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, чланови 16. и 17.

Члан 16. утврђује да се финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите државног пута обезбеђује из:

- 1) накнада за употребу државног пута
- 2) буџета Републике Србије
- 3) финансијских кредита
- 4) улагања домаћих и страних лица и
- 5) других извора у складу са законом.

Члан 17. даље разрађује накнаде за употребу државног пута

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је 1.723 радника.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:

Председник:

- проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду

Чланови:

- Радиша Драгојевић, дипл. политиколог, председник општине Петровац на Млави;
- Бајрам Омерагић, дипл. политиколог и дипл. правник, посебни саветник министра без портфеља
- Веселин Осмајлић, дипл. економиста
- Велимир Копанџа, дипл. грађевински инжењер, руководилац одељења за надзор у Сектору за инвестиције Јавног предузећа "Путеви Србије", представник запослених.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2016. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.533 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

О р г а н и з а ц и о н и д е о		Систематизација	Запослено
1.	Кабинет директора В.д. Директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник Директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.	8	7
*	Одељење интерне ревизије	3	1
*	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	2
*	Одељење за односе са јавношћу	6	6
2.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.	41	22
3.	Сектор за инвестиције Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	57	32
4.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.	131	78
5.	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.	108	78
6.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.	1.189	1.159
7.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	97	80
8.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зеџ, дипл.ек.	80	68
У к у п н о :		1.723	1.533

У Сектору за наплату путарине запослено је 76% укупног броја радника, у Кабинету генералног директора 1% и у осталим секторима 23%.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2016. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- године старости
- радни стаж
- пол.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са скоро 2/3 укупног броја радника (68%), следи ВСС са 19%, ВС са 9%, КВ радници са 2%, ПК радници и ВКВ са 1%, док је учешће НК радника занемариво.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	286	19%
Виша стручна спрема (ВС)	133	9%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	11	1%
Средња стручна спрема (ССС)	1039	68%
Квалификовани радници (КВ)	36	2%
Полуквалификовани радници (ПК)	25	1%
Неквалификовани радници (НК)	3	0%
У к у п н о :	1.533	100%

Године старости

Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (27% укупног броја радника), следе: 30 до 40 година (26%), 40 до 50 година (24%), до 30 година (15%) и преко 60 година (8%).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	224	15%
30 до 40 година	398	26%
40 до 50 година	364	24%
50 до 60 година	421	27%
Преко 60 година	126	8%
У к у п н о :	1.533	100%

Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж до 5 година (22%), од 5 до 10 година (18% укупног броја радника), учешће од 13% има радни стаж од 25 до 30 година и стаж од 10 до 15 година, са 12% учествује стаж од 15 до 20 година са 10% учествује стаж од 20 до 25 година, са 9% стаж до 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 3%.

Године стажа	Број запослених	%
До 5 година	334	22%
5 до 10 година	277	18%
10 до 15 година	192	13%
15 до 20 година	187	12%
20 до 25 година	161	10%
25 до 30 година	201	13%
30 до 35 година	136	9%
Преко 35 година	45	3%
У к у п н о :	1.533	100%

Сумарно, 47% радника има радни стаж преко 15 година, а 53% радника има радни стаж до 15 година.

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (978 или 64%), а 1/3 жене (555 или 36%).

У наставку се даје Организациона шема ЈП "Путеви Србије".

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2016. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор 17.03.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25.03.2016. године („Сл.гласник РС“ бр.32/16).

Према Програму пословања, укупно расположиви приходи и расходи који ће се финансирати у 2016. години планирани су у износу од 40.907,9 милиона динара.

РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину
(Програм о изменама и допунама Програма пословања)

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину, на седници од 23.01.2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20.02.2017. године (сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.12/17).

Према Ребалансу, укупан износ расположивих прихода смањује се за 3.540,4 милиона динара, односно са 40.907,9 на 37.367,5 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2016. години такође се смањује за 3.540,4 милиона динара, односно са 40.907,9 на 37.367,5 милиона динара.

Разлози за доношење Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину:

- Мање повлачење средстава ино-зајмова током 2016. године, од планираног
- Прерасподела између појединих позиција улагања, односно смањење истих, ради повећања Одржавања, које је због недовољних средстава планирано у мањем износу од потребног.

У наставку се даје табеларни приказ планираних прихода и расхода за 2016. годину.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕБАЛАНСА ЗА 2016. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2016.	РЕБАЛАНС 2016.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.787,0	8.907,0
	1 СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	7.473,0	7.593,0
	2 Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1.314,0	1.314,0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	20.250,1	20.765,1
	3 Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	19.146,9	19.146,9
	4 Такса на инострана теретна возила	380,0	380,0
	5 Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	462,7	462,7
	6 Накнада за ванредни превоз	88,0	88,0
	7 Остала средства	172,5	687,5
	7.1. Накнада за припрему тендерске документације	2,5	2,5
	7.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	45,0	140,0
	7.3. Остали приходи	125,0	545,0
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		29.037,1	29.672,1

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2016.	РЕБАЛАНС 2016.
III	ЗАЈМОВИ	11.870,8	7.695,4
Б)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	2.924,3	1.381,4
8	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита EIB 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	2.924,3	1.381,4
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита EIB 25748) уговорено 40 милиона ЕУР		
В)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	577,8	337,6
10	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита EBRD 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	577,8	337,6
11	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита EBRD 36651) уговорено 80 милиона ЕУР		
Г)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	8.368,7	5.976,4
	За радове из средстава Основног PPCП	1.194,7	102,3
12	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1.194,7	102,3
13	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		
	За хитне радове из средстава PPCП	7.174,0	5.874,1
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	7.174,0	5.874,1
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		
УКУПНО:		40.907,9	37.367,5

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	П Л А Н 2016.	РЕБАЛАНС 2016.
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1.115,2	253,5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		4,3
	Б) Улагања у текућој години	1.115,2	249,2
3	ОДРЖАВАЊЕ	16.520,7	21.098,7
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,7	572,2
	Б) Улагања у текућој години	16.452,0	20.526,5
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	15.774,3	18.478,2
	3.1.1. Редовно одржавање	11.173,0	15.385,4
	3.1.2. Периодично одржавање	4.071,3	2.187,8
	3.1.3. Ургентно одржавање	230,0	605,0
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	300,0	300,0
	3.2. Остале позиције	645,0	660,3
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	32,7	1.388,0
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	4.632,7	2.228,0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	9,4	76,3
	Б) Улагања у текућој години	4.623,3	2.151,7
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	4.123,3	2.083,7
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	500,0	68,0
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.491,3	1.524,8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	27,3	60,8
	Б) Улагања у текућој години	1.464,0	1.464,0
	5.1. Улагања из сопствених средстава	150,0	150,0
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	1.314,0	1.314,0
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	393,7	203,8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,0	3,8
	Б) Улагања у текућој години	391,7	200,0



Ред. бр.	О П И С	П Л А Н 2016.	РЕБАЛАНС 2016.
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	1.117,0	767,1
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	621,8	623,4
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	95,2	93,7
	7.3. Обавезе по основу ПДВ-а	400,0	50,0
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.645,0	2.739,2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,7	34,7
	Б) Улагања у текућој години	2.576,3	2.704,5
	7.1. Стручне службе	2.576,3	2.704,5
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.106,6	844,5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	55,8	33,7
	Б) Улагања у текућој години	1.050,8	810,8
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	14,9	12,5
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		29.037,1	29.672,1
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	11.870,8	7.695,4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		347,0
	Б) Улагања у текућој години	11.870,8	7.348,4
	11.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	2.924,3	1.381,4
	11.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	577,8	271,9
	11.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	8.368,7	5.695,1
	За радове из средстава Основног РРСП	1.194,7	102,3
	За хитне радове из средстава РРСП	7.174,0	5.592,8
УКУПНО :		40.907,9	37.367,5

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2016. ГОДИНИ

У 2016. години укупни приходи реализовани су у износу од 31.754,7 милиона динара, што представља 85% годишњег плана.

Укупни расходи су реализовани у износу од 36.510,7 милиона динара, што представља 98% годишњег плана.

Највише средстава реализовано је из Сопствених прихода, 18,1 милијарди динара. Највећу позицију у Сопственим приходима чини путарина, са 16,6 милијарди динара.

На страни расхода, највише је уложено у Одржавање, 21,1 милијарди динара или 58% укупних расхода.

Реализација по основним групама прихода и расхода даје се у наставку.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2016. ГОДИНИ

ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.060,6	25,4%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	18.101,2	57,0%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		26.161,8	82,4%
III	ЗАЈМОВИ	5.592,9	17,6%
УКУПНО (I+II+III):		31.754,7	100%

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	%
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	119,7	0,3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4,3	
	Б) Улагања у текућој години	115,4	
3	ОДРЖАВАЊЕ	21.055,1	57,7%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	570,2	
	Б) Улагања у текућој години	20.484,9	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2.283,2	6,3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76,3	
	Б) Улагања у текућој години	2.206,9	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.194,5	3,3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	41,2	
	Б) Улагања у текућој години	1.153,3	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	135,2	0,4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,8	
	Б) Улагања у текућој години	131,4	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	773,8	2,1%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.721,3	7,5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34,1	
	Б) Улагања у текућој години	2.687,2	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	767,2	2,1%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33,7	
	Б) Улагања у текућој години	733,5	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	1,6	0,0%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		29.051,6	79,6%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	7.459,1	20,4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347,0	
	Б) Улагања у текућој години	7.112,1	
УКУПНО:		36.510,7	100,0%

3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2016. години

ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕБАЛАНС 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	% реализације
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.907,0	8.060,6	90%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	20.765,1	18.101,2	87%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		29.672,1	26.161,8	88%
III	ЗАЈМОВИ	7.695,4	5.592,9	73%
УКУПНО (I+II+III):		37.367,5	31.754,7	85%

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕБАЛАНС 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	% реализације
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	253,5	119,7	47%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4,3	4,3	
	Б) Улагања у текућој години	249,2	115,4	
3	ОДРЖАВАЊЕ	21.098,7	21.055,1	100%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	572,2	570,2	
	Б) Улагања у текућој години	20.526,5	20.484,9	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2.228,0	2.283,2	102%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76,3	76,3	
	Б) Улагања у текућој години	2.151,7	2.206,9	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.524,8	1.194,5	78%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	60,8	41,2	
	Б) Улагања у текућој години	1.464,0	1.153,3	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	203,8	135,2	66%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,8	3,8	
	Б) Улагања у текућој години	200,0	131,4	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	767,1	773,8	101%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.739,2	2.721,3	99%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34,7	34,1	
	Б) Улагања у текућој години	2.704,5	2.687,2	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	844,5	767,2	91%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33,7	33,7	
	Б) Улагања у текућој години	810,8	733,5	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	12,5	1,6	13%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		29.672,1	29.051,6	98%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	7.695,4	7.459,1	97%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347,0	347,0	
	Б) Улагања у текућој години	7.348,4	7.112,1	
УКУПНО:		37.367,5	36.510,7	98%

3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ, РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	о п и с	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕБАЛАНС 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.444,1	8.907,0	8.060,6	90%	-846,4
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6.888,5	7.593,0	7.070,3	93%	-522,7
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1.555,6	1.314,0	990,3	75%	-323,7
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	17.899,1	20.765,1	18.101,2	87%	-2.663,9
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	16.539,5	19.146,9	16.579,2	87%	-2.567,7
4	Такса на инострана теретна возила	307,1	380,0	205,3	54%	-174,7
5	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	456,4	462,7	404,6	87%	-58,1
6	Накнада за ванредни превоз	96,4	88,0	115,8	132%	27,8
7	Остала средства	499,7	687,5	796,3	116%	108,8
	7.1. Накнада за припрему тендерске документације	1,5	2,5	1,0	40%	-1,5
	7.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	59,6	140,0	137,6	98%	-2,4
	7.3. Остали приходи	438,6	545,0	657,7	121%	112,7
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		26.343,2	29.672,1	26.161,8	88%	-3.510,3

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕБАЛАНС 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
III	ЗАЈМОВИ	5.189,4	7.695,4	5.592,9	73%	-2.102,5
Б)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	2.441,1	1.381,4	978,6	71%	-402,8
*	Преостала средства ЕИБ кредита, повучено у претходној години	513,0				
8	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	1.928,1	1.381,4	978,6	71%	-402,8
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР					
В)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	667,3	337,6	232,1	69%	-105,5
10	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	667,3	337,6	232,1	69%	-105,5
11	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР					
Г)	РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	2.081,0	5.976,4	4.382,2	73%	-1.594,2
	За радове из средстава Основног РРСП	1,7	102,3	46,6	46%	-55,7
12	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,7	102,3	46,6	46%	-55,7
13	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
	За хитне радове из средстава РРСП	2.079,3	5.874,1	4.335,6	74%	-1.538,5
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	2.079,3	5.874,1	4.335,6	74%	-1.538,5
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
*	ДОНАЦИЈЕ	465,6				
УКУПНО:		31.998,2	37.367,5	31.754,7	85%	-5.612,8

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕБАЛАНС 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	57,8	253,5	119,7	47%	-133,8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		4,3	4,3	100%	
	Б) Улагања у текућој години	57,8	249,2	115,4	46%	-133,8
3	ОДРЖАВАЊЕ	19.831,3	21.098,7	21.055,1	100%	-43,6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	66,7	572,2	570,2	100%	-2,0
	Б) Улагања у текућој години	19.764,6	20.526,5	20.484,9	100%	-41,6
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	18.845,2	18.478,2	18.615,5	101%	
	3.1.1. Редовно одржавање	17.151,6	15.385,4	17.416,1	113%	
	3.1.2. Периодично одржавање	982,6	2.187,8	662,5	30%	
	3.1.3. Ургентно одржавање	424,4	605,0	245,4	41%	
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	286,6	300,0	291,5	97%	
	3.2. Остале позиције	574,6	660,3	600,3	91%	
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	344,8	1.388,0	1.269,1	91%	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	751,3	2.228,0	2.283,2	102%	55,2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	9,3	76,3	76,3	100%	
	Б) Улагања у текућој години	742,0	2.151,7	2.206,9	103%	55,2
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	742,0	2.083,7	2.177,1	104%	
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ		68,0	29,8	44%	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.564,5	1.524,8	1.194,5	78%	-330,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	8,1	60,8	41,2	68%	-19,6
	Б) Улагања у текућој години	1.556,4	1.464,0	1.153,3	79%	-310,7
	5.1. Улагања из сопствених средстава	1.556,4	150,0			
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)		1.314,0			
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	122,7	203,8	135,2	66%	-68,6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,0	3,8	3,8	100%	
	Б) Улагања у текућој години	120,7	200,0	131,4	66%	-68,6

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕБАЛАНС 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	972,9	767,1	773,8	101%	6,7
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	645,8	623,4	621,8	100%	-1,6
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансирајим кредитима	96,3	93,7	93,7	100%	
	* Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)	230,8				
	7.3. Обавезе по основу ПДВ-а		50,0	58,3	117%	8,3
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.347,2	2.739,2	2.721,3	99%	-17,9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,0	34,7	34,1	98%	-0,6
	Б) Улагања у текућој години	2.279,2	2.704,5	2.687,2	99%	-17,3
	8.1. Стручне службе	2.279,2	2.704,5	2.687,2	99%	-17,3
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	708,5	844,5	767,2	91%	-77,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	55,8	33,7	33,7	100%	
	Б) Улагања у текућој години	652,7	810,8	733,5	90%	-77,3
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	1,3	12,5	1,6	13%	-10,9
	СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :	26.357,5	29.672,1	29.051,6	98%	-620,5
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	3.139,6	7.695,4	7.459,1	97%	-236,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	166,0	347,0	347,0	100%	
	Б) Улагања у текућој години	2.973,6	7.348,4	7.112,1	97%	-236,3
	11.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	980,5	1.381,4	1.363,3	99%	-18,1
	11.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	701,6	271,9	148,0	54%	-123,9
	11.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	1.291,5	5.695,1	5.600,8	98%	-94,3
	За радове из средстава Основног РРСП	1,7	102,3	47,3	46%	-55,0
	За хитне радове из средстава РРСП	1.289,8	5.592,8	5.553,5	99%	-39,3
*	УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА	539,7				
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години					
	Б) Улагања у текућој години	539,7				
	Радови из средстава Донације Делегације Европске Уније из ИПА фондова	539,7				
	УКУПНО :	30.036,8	37.367,5	36.510,7	98%	-856,8

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У 2016. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 8.907,0 милиона динара, у 2016. години остварено је **8.060,6 милиона динара**, или за 846,4 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на Ребаланс износи 90%.

У оствареним приходима садржане су Субвенције и Приходи од Министарства финансија за експропријацију (остали приходи из буџета).

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2016. години остварене су у износу од **7.070,3 милиона динара**, или за 522,7 милиона динара мање од планираног (7.593,0 милиона динара).

Од Министарства финансија је за решавање имовинско-правних односа уплаћено **990,3 милиона динара**, или за 323,7 милиона динара мање од планираног (1.314,0 милиона динара)

Динамика уплате Субвенција и Осталих прихода из буџета за ЈП „Путеви Србије“ у 2016. години је следећа:

(у милионима динара)

Месец	Субвенције	Остали приходи из буџета	Укупно
Јануар			
Фебруар	1.045,00		1.045,00
Март	522,75		522,75
Април	523,25	274,11	797,36
Мај	722,75	150,05	872,80
Јун	722,75		722,75
Јули	722,75	167,17	889,92
Август	722,75		722,75
Септембар	822,75	158,01	980,76
Октобар	622,75		622,75
Новембар	522,75	82,03	604,78
Децембар	120,00	158,97	278,97
Укупно:	7.070,25	990,34	8.060,59

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 20.765,1 милиона динара, у 2016. години остварено је **18.101,2 милиона динара**, или 2.663,9 милиона динара мање. % остварења у односу на Ребаланс износи 87%.

Сопствени приходи обухватају следеће: Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина), Такса на инострана теретна возила, Накнада за комерцијалне објекте који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта, Накнада за ванредни превоз и Остала средства.

Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина) има највеће учешће у укупним приходима, у 2016. години остварена је у износу од 16.579,2 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ путем Сектора за наплату путарине у 2016. години вршило је наплату путарине на следећим деоницама: Београд – Ниш, Ниш – Прешево, Београд – Шид и Београд – Суботица, у укупној дужини од 570,9 км. Систем наплате састоји се од 43 наплатне станице. У затвореном систему наплате су деонице: Београд – Ниш, Београд – Шид и Београд – Суботица. На наплатним станицама Дољевац,

Дољевац село, Брестовац, Прешево, Змајево и Врбас наплата путарине се одвија у условима отвореног система наплате.

Нова наплатна станица Прешево почела је са радом 12. децембра 2016. године.

III ЗАЈМОВИ

Од планираних 7.695,4 милиона динара, у 2016. години остварено је **5.592,9 милиона динара**, што је мање за 2.102,5 милиона динара. % остварења у односу на Ребаланс износи 73%.

Детаљније у следећој табели:

(у милионима динара)

Повлачење у 2016. години:

ЕИБ	(Европска инвестициона банка)	978,6
ЕБРД	(Европска банка за обнову и развој)	232,1
РРСП	(СБ, ЕИБ и ЕБРД)	4.382,2

Свега:	5.592,9
--------	----------------

Из зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР (број кредита ЕИБ 25748, намена: изградња Обилазнице око Београда, Сектор Б) повучено је 978,6 милиона динара.

Из зајма ЕБРД од 80 милиона ЕУР (број кредита ЕБРД 36651, намена: рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац – Раља, као и пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље Добановци) повучено је 232,1 милиона динара.

Из средстава РРСП зајма (СБ, ЕИБ и ЕБРД) за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја повучено је 4.382,2 милиона динара.

3.6. АНАЛИЗА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА У 2016. ГОДИНИ

2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 253,5 милиона динара за 2016. годину, у 2016. години реализовано је **119,7 милиона динара**, што представља **47% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 133,8 милиона динара.

Износ од 119,7 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	4,3 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	115,4 милиона динара

Сектор за стратегију, пројектовање и развој приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 113,1 милиона динара, или за 2,3 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на рачуне који по природи трошка спадају у остале позиције које Сектор за стратегију, пројектовање и развој не приказује у свом извештају (Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Хидропројекат дд саобраћај Београд и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре).

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
ПОЗИЦИЈА 2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
1.1	Уговорено до 2016.										
1.1.1	IA-A1 (E-75)										
	Пролазак кроз Београд										
1.1.1.1	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	Косовопроект Плус	454-966 19.10.2016.	1.677.600,00	2.800.000,00	1.677.600,00	1.006.560,00	0,00	0,00	0,00	1.006.560,00
1.1.2	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прељина										
1.1.2.1	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	Институт за путеве	454-91 од 17.01.2011.	134.402.000,00	27.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	Институт за путеве	454-90 од 17.01.2011.	146.084.000,00	29.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	ЦИП	454-964 од 13.10.2011.	199.396.400,00	41.885.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње, Крушевац (Кошеви) - Адрани и Студија оправданости од Појата до Прељина				210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА:			481.560.000,00	311.733.760,00	1.677.600,00	1.006.560,00	0,00	0,00	0,00	1.006.560,00
1.2	Програм радова за 2016.										
1.2.1	Пројекти на путевима IА реда										
1.2.1.1	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС				34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС				3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	IA-A1 (E-75)										
	Пролазак кроз Београд										
1.2.2.1	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"				280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Београд - Ниш										
1.2.2.2	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	Шидпројект	454-656 од 26.07.2016.	4.132.800,00	6.000.000,00	4.132.800,00	2.066.400,00	0,00	0,00	1.033.200,00	1.033.200,00
1.2.2.3	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	Институт за путеве	454-964 од 19.10.2016.	576.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (E-75)				3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ниш - граница Македоније										
1.2.2.5	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	Пројекат за грађевинску дозволу петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	ТК Пројекта за грађевинску дозволу петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)				3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	Пројекат за грађевинску дозволу петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10	ТК Пројекта за грађевинску дозволу петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран										
1.2.3.1	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)				13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пријевој (Л = 8,27 км)				7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Пријевој - Лучани (Л = 15,51 км)				12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Лучани - Пожега (Л = 7,18 км)				6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Пројекат за извођење привремене везе аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - Уб, на државни пут IB-26, Београд - Обреновац				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прељина										
1.2.4.1	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прељина				15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	E-80, Ниш - Приштина										
1.2.5.1	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова* (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилазнице Прокупља - Житораје, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	Институт за архитектуру и урбанизам Србије	454-619 од 13.07.2016.	16.440.000,00	24.000.000,00	16.440.000,00	11.508.000,00	0,00	0,00	0,00	11.508.000,00
	СВЕГА:			21.148.800,00	141.700.000,00	34.052.800,00	13.574.400,00	0,00	0,00	1.033.200,00	12.541.200,00
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
				502.708.800,00	453.433.760,00	35.730.400,00	14.580.960,00	0,00	0,00	1.033.200,00	13.547.760,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ и II РЕДА										
2.1.	Уговорено до 2016.										
2.1.1	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	Институт за путеве	454-155 од 24.02.2010.	49.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	ЦПВ	454-118 од 25.01.2011. Ан-1 454-619 од 24.05.2011.	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	Путинвест	454-866 од 25.08.2011.	2.885.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	ЦПВ	454-119 од 25.01.2011. Ан-1 454-618 од 24.05.2011.	41.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	Институт за путеве	454-867 од 25.08.2011.	1.876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	Институт за путеве	454-518 од 02.06.2015.	429.600,00	85.920,00	85.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. IБ реда бр. 27 (М-4).	Институт за путеве	454-986 од 24.09.2015.	6.456.000,00	3.873.600,00	3.873.600,00	3.873.600,00	0,00	2.582.400,00	0,00	1.291.200,00
2.1.8	Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) IБ-19, деоница: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км.	PANPRO Team	454-929 од 21.09.2015.	6.900.000,00	3.942.000,00	2.582.000,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	Институт за путеве	454-1005 од 14.10.2015.	5.016.000,00	3.009.600,00	2.006.400,00	2.006.400,00	2.006.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	Институт за путеве	454-1004 од 14.10.2015.	5.016.000,00	3.009.600,00	2.006.400,00	2.006.400,00	2.006.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11	Техничка документација побољшања д.п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	Хидропројекат - Саобраћај	454-892 од 07.09.2015.	1.476.000,00	295.200,00	295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.12	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	PANPRO Team	454-1165 од 15.12.2015.	25.610.400,00	25.610.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА:			205.289.300,00	39.826.320,00	10.849.520,00	8.240.400,00	4.366.800,00	2.582.400,00	0,00	1.291.200,00
2.2	Програм радова за 2016.										
2.2.1	Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута IБ-19: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Техничка контрола Техничка документације побољшања д. п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	Путинвест	454-692 од 08.08.2016.	190.320,00	150.000,00	190.320,00	152.256,00	0,00	0,00	0,00	152.256,00
2.2.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости Обилазнице Уба (веза д.п. IIА-146 и IIА-141), Л = 7,00 км				12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Техничка документација побољшања д.п. IIА-234 (Р-125), Горњи Стајевац - Доњи Стајевац, Л = 4,00 км				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима - Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	МХМ - Пројект	454-64 од 29.01.2016.	15.589.200,00		15.589.200,00	12.177.360,00	0,00	5.742.600,00	0,00	6.434.760,00
2.2.6	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима				4.855.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима				20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	Изградња денивелисане раскрснице Злакуса на државном путу IБ реда број 23, деоница Ужице - Нова Варош				10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА:			15.779.520,00	102.005.600,00	16.779.520,00	12.329.616,00	0,00	5.742.600,00	0,00	6.587.016,00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
221.068.820,00	141.831.920,00	27.629.040,00	20.570.016,00	4.366.800,00	8.325.000,00	0,00	7.878.216,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
3	МОСТОВИ И ТУНЕЛИ										
3.1.	Уговорено до 2016.										
3.1.1	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л-680 м, Б-21,40м)				31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	ДБ Инжењеринг д.о.о.	454-389 од 07.04.2015.	23.758.800,00	19.000.740,00	19.000.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Идејни пројекат Друско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	Project biro UTIBER	454-894 од 07.09.2015.	984.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	487.200,00	196.800,00
3.1.4	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда број 1, на км: 713+680	ENCODE d.o.o.	454-449 од 29.04.2015.	1.369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу I-A реда број 1, на км: 740+850	ASMEC Consultants	454-371 од 01.04.2015.	417.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда број 1, на км: 713+680 и пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу I-A реда број 1, на км: 740+850	Мостпројект	454-891 од 07.09.2015.	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Израда пројекта рехабилитације моста преко Црних Бара, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+600, деоница: Јагодина-Гуприја	Институт за путеве	454-835 од 12.08.2015.	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	ТК пројекта рехабилитације моста преко Црних Бара, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+600, деоница: Јагодина-Гуприја ТК пројекта рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка - Крњево, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) - Велика Плана	Мостпројект			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Израда пројекта рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка - Крњево, на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) - Велика Плана	Институт за путеве	454-834 од 12.08.2015.	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе - Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	EURO GARDI GROUP	454-272 од 06.04.2016.	1.140.000,00	2.000.000,00	1.140.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
3.1.11	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Леховића мост, на км 002+236, деоница Пожега - Ариље	Filos inženjering	454-225 од 31.03.2016.	1.258.800,00	2.000.000,00	1.258.800,00	1.258.800,00	0,00	1.007.040,00	0,00	251.760,00
3.1.12	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 441, са путним објектом преко Јелашничке реке, деоница: Сурдулица-Грамаља-Лепеница	ASMEC Consultants	454-1184 од 22.12.2015.	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,00
3.1.13	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 39 са путним објектом преко реке Јужне Мораве на км: 67+500, деоница: Власотинце - Лесковац	Мостпројект	454-937 од 22.09.2015.	1.074.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00
3.1.14	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије	Мостпројект			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије, ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина, ТК и Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 39 са путним објектом преко реке Јужне Мораве на км: 67+500, деоница: Власотинце - Лесковац	Про-Инжењеринг	454-1124 од 30.11.2015.	273.600,00	109.440,00	109.440,00	109.440,00	0,00	109.440,00	0,00	0,00
3.1.16	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина	ASMEC Consultants	454-944 од 24.09.2015.	550.800,00	110.160,00	110.160,00	110.160,00	0,00	110.160,00	0,00	0,00
	СВЕГА :			32.980.800,00	56.359.340,00	54.758.140,00	4.187.400,00	0,00	1.763.640,00	1.975.200,00	448.560,00
3.2.	Програм пословања за 2016. год.										
3.2.1	Пројекат за грађевинску дозволу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима				84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	Project biro Utiber	454-374 од 04.05.2016.	2.321.400,00	3.600.000,00	2.321.400,00	464.280,00	0,00	0,00	0,00	464.280,00
3.2.3	ТК Пројекта за грађевинску дозволу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима				8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	ТК Пројекта за грађевинску дозволу Друско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.				360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-Б реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке, деоница: Сурдулица-Грамаља-Лепеница	Про-инжењеринг	454-603 од 11.07.2016.	114.000,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
3.2.6	Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител-Перлез	Мостпројект	454-757	6.840.000,00	7.200.000,00	6.840.000,00	4.833.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833.000,00
3.2.7	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом				13.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом				1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом - Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари)-петља Колари - Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)				12.800.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом				1.222.400,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
3	МОСТОВИ И ТУНЕЛИ										
3.2.11	ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез				720.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	Мостпројект	454-690 од 08.08.2016.	198.000,00	200.000,00	198.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.2.13	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница: Пожега – Ариље	Мостпројект	454-690 од 08.08.2016.	198.000,00	200.000,00	198.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.2.14	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	САПУТНИК-М	454-655 од 26.07.2016.	1.320.000,00	3.000.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.16	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	САПУТНИК-М	454-654 од 26.07.2016.	900.000,00	2.160.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.17	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост				216.000,00	216.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
3.2.18	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	ГМП Грамонт - НС	454-689 од 08.08.2016.	1.020.000,00	1.920.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.19	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг				192.000,00	192.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
3.2.20	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	САПУТНИК-М	454-971 од 19.10.2016.	1.260.000,00	2.400.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.21	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.22	Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	Институт за путеве	454-962 од 19.10.2016.	576.000,00	594.000,00	576.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
3.2.23	ТК допуне постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.				60.000,00	60.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.2.24	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	Институт за путеве	454-963 од 19.10.2016.	576.000,00	594.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
3.2.25	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100				60.000,00	60.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.2.26	Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-Б реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице, деоница: Владичин Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском				1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.27	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута I-Б реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Ваљевице, деоница: Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском				168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.28	Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-Б реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Турковице, деоница: Владичин Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском				1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.29	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Турковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица				192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.31	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.32	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево(Колари)-петља Колари				0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.33	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола глава)				0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СВЕГА :				15.323.400,00	150.418.400,00	28.655.400,00	6.731.280,00	0,00	0,00	114.000,00	6.617.280,00
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	Програм пословања за 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
				48.304.200,00	206.777.740,00	83.413.540,00	10.918.680,00	0,00	1.763.640,00	2.089.200,00	7.065.840,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
4	КЛИЗИШТА										
4.1.	Уговорено до 2016. године										
4.1.1	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (П-170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (П-76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (П-25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (П-44м)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (П-170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (П-76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (П-25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (П-44 м)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150.	Институт за путеве	454-1080 од 17.11.2015.	4.104.000,00	4.104.000,00	4.104.000,00	4.104.000,00	3.283.200,00	0,00	0,00	820.800,00
4.1.8	Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	Институт за путеве	454-1125 од 30.11.2015.	5.868.000,00	5.868.000,00	5.868.000,00	5.868.000,00	0,00	4.694.400,00	1.173.600,00	0,00
	СВЕГА:			9.972.000,00	9.972.000,00	9.972.000,00	9.972.000,00	3.283.200,00	4.694.400,00	1.173.600,00	820.800,00
4.2.	Програм радова за 2016. год.										
4.2.1	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда				15.798.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда				1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда				15.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда				1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	ТК Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150.	Рударско-геолошки факултет	454-602 од 11.07.2016.	408.000,00	420.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
4.2.6	ТК Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	Рударско-геолошки факултет	454-601 од 11.07.2016.	588.000,00	594.000,00	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00
	СВЕГА:			996.000,00	34.812.000,00	5.396.000,00	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	Програм пословања за 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
				10.968.000,00	44.784.000,00	15.368.000,00	10.968.000,00	3.283.200,00	4.694.400,00	2.169.600,00	820.800,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
5	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ										
5.1	Програм радова за 2016.										
5.1.1	Програм Србија - Црна Гора (учешће ЈППС)					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Програм Србија - Румунија (учешће ЈППС)					1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Програм Србија - Бугарска (учешће ЈППС)					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА:				10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	Програм пословања за 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
				0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
6	СТУДИЈЕ										
6.1	Уговорено до 2016.										
6.1.1	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на д.п. IБ-15, Кикинда - Наково	Институт за путеве	454-273 од 06.04.2016.	474.000,00	480.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00
6.1.3	Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	«CES COWI»	454-900 30.09.2016.	1.620.000,00	2.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА:			2.094.000,00	2.480.000,00	2.094.000,00	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00
6.2	Програм радова за 2016.										
6.2.1	Приручник за с-б анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Студија истраживања снежних наноса на државним путевима I реда	Институт за путеве	454-271 од 06.04.2016.	1.440.000,00	1.500.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.080.000,00	360.000,00	0,00
6.2.3	Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавног-приватног партнерства				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелина	Јарослав Черни	454-548 од 28.06.2016.	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	СВЕГА:			5.940.000,00	9.000.000,00	5.940.000,00	5.040.000,00	0,00	1.080.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
				8.034.000,00	11.480.000,00	8.034.000,00	5.514.000,00	0,00	1.554.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
7.1	Уговорено до 2016.										
7.1.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	CeS COWI	454-627 од 24.12.2014.	12.000.000,00	4.761.600,00	12.000.000,00	4.732.800,00	1.983.600,00	2.749.200,00	0,00	0,00
7.1.2	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину				2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	Институт за путеве	454-155 од 24.04.2014.	753.600,00	150.720,00	150.720,00	150.720,00	150.720,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	ГМП Грамонт-НС	454-390 од 07.04.2015.	73.644,00	140.000,00	73.644,00	73.644,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
7.1.5	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	Институт за путеве	454-149 од 24.04.2014.	753.600,00	150.720,00	150.720,00	150.720,00	150.720,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	ГМП Грамонт-НС	454-390 од 07.04.2015.	73.644,00	140.000,00	73.644,00	73.644,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
7.1.7	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	Институт за путеве	454-152 од 24.04.2014.	873.600,00	174.720,00	174.720,00	174.720,00	174.720,00	0,00	0,00	0,00
7.1.8	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	ГМП Грамонт-НС	454-390 од 07.04.2015.	73.644,00	140.000,00	73.644,00	73.644,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
7.1.9	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	Институт за путеве	454-150 од 24.04.2014.	681.600,00	136.320,00	136.320,00	136.320,00	136.320,00	0,00	0,00	0,00
7.1.10	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	ГМП Грамонт-НС	454-390 од 07.04.2015.	73.644,00	140.000,00	73.644,00	73.644,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
7.1.11	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	Институт за путеве	454-151 од 24.04.2014.	753.600,00	150.720,00	150.720,00	150.720,00	150.720,00	0,00	0,00	0,00
7.1.12	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	ГМП Грамонт-НС	454-390 од 07.04.2015.	73.644,00	140.000,00	73.644,00	73.644,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
7.1.13	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	Институт за путеве	454-153 од 24.04.2014.	681.600,00	136.320,00	136.320,00	136.320,00	136.320,00	0,00	0,00	0,00
7.1.14	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	ГМП Грамонт-НС	454-390 од 07.04.2015.	73.644,00	140.000,00	73.644,00	73.644,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
7.1.15	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	Институт за путеве	454-154 од 24.04.2014.	813.600,00	162.720,00	162.720,00	162.720,00	162.720,00	0,00	0,00	0,00
7.1.16	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	ГМП Грамонт-НС	454-390 од 07.04.2015.	73.644,00	140.000,00	73.644,00	73.644,00	0,00	73.644,00	0,00	0,00
7.1.17	Главни пројекти побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима				25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.18	Главни пројекти побољшања опасних деоница на државним путевима				25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.19	Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш				15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.20	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	CeS COWI	454-44 од 21.01.2016.	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.955.696,60	0,00	0,00	3.474.619,20	11.481.077,40
7.1.21	Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	Институт за путеве	454-691 од 08.08.2016.	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	3.663.000,00	0,00	0,00	0,00	3.663.000,00
7.1.22	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима				1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.23	Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима				1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.24	Идејни пројекат управљачког центра за коридор X				10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА:			47.826.708,00	117.643.840,00	34.577.748,00	24.929.244,60	3.045.840,00	3.264.708,00	3.474.619,20	15.144.077,40
7.2	Програм радова за 2016.										
7.2.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима				15.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима				10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
7.2.3	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4	Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.5	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крагујевац“				5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.6	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Пожег“				1.700.400,00	1.700.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.7	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Срем“				4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.8	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.9	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних деоница на државним путевима				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.10	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у 2014. години				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.11	Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.12	Пројекти провере безбедности саобраћаја на државним путевима				30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА:			0,00	80.090.400,00	13.390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
47.826.708,00	197.734.240,00	47.968.148,00	24.929.244,60	3.045.840,00	3.264.708,00	3.474.619,20	15.144.077,40

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
8.1	Уговорено до 2016.										
8.1.1	Пројекат прањања стања животне средине у путном појасу на деоници: Бубањ Поток – Мали Пожаревац (L = 23,6km)			882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ Поток			1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3km)			700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0km)			462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза)										
8.1.2.1	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупање, L=116,7km	Dirigent Acoustics	454-1163 од 14.12.2015.	3.767.896,80	5.135.000,00	3.767.896,80	3.767.896,80	1.695.553,56	565.184,52	1.507.158,72	0,00
8.1.2.2	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8km	Dirigent Acoustics	454-1164 од 14.12.2015.	3.411.691,20	4.410.000,00	3.411.691,20	3.411.691,20	1.535.261,04	511.753,68	1.364.676,48	0,00
8.1.2.3	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Рађа (Пожаревац) - Баточина, деоница Црковац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8km	Dirigent Acoustics	454-1148 од 09.12.2015.	3.352.075,20	4.270.000,00	3.352.075,20	3.352.075,20	1.508.433,84	502.811,28	1.340.830,08	0,00
8.1.2.4	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6km	Dirigent Acoustics	454-1149 од 09.12.2015.	3.274.574,40	3.920.000,00	3.274.574,40	3.274.574,40	1.473.558,48	491.186,16	1.308.829,76	0,00
8.1.2.5	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Схела - БГД (Крњача), L=103,4km	Dirigent Acoustics	454-1150 од 09.12.2015.	3.569.673,60	4.615.000,00	3.569.673,60	3.569.673,60	1.606.353,12	535.451,04	1.427.869,44	0,00
8.1.2.6	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Крајевска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибица - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1km	Dirigent Acoustics	454-1151 од 09.12.2015.	3.416.162,40	4.410.000,00	3.416.162,40	3.416.162,40	1.537.273,08	512.424,36	1.366.464,96	0,00
8.1.3	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза)										
8.1.3.1	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Пештаре), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62km	ЦИП	454-1158 од 11.12.2015.	1.524.000,00	3.150.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	0,00
8.1.3.2	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	Институт за путеве	454-1144 од 08.12.2015.	472.800,00	975.000,00	472.800,00	472.800,00	0,00	283.680,00	189.120,00	0,00
8.1.3.3	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупање) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међугуље, L=46,4km	Заштита на раду и зжс Бг	454-1147 од 09.12.2015.	1.208.844,00	2.325.000,00	1.208.844,00	1.208.844,00	0,00	725.306,40	483.537,60	0,00
8.1.3.4	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдин) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4km	ЦИП	454-1157 од 11.12.2015.	966.270,00	1.800.000,00	966.270,00	966.270,00	0,00	0,00	966.270,00	0,00
8.1.3.5	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5km	ЦИП	454-1156 од 11.12.2015.	657.300,00	1.350.000,00	657.300,00	657.300,00	0,00	0,00	657.300,00	0,00
	СВЕГА:			28.746.087,60	36.360.000,00	25.621.287,60	25.621.287,60	9.356.433,12	4.127.797,44	12.137.057,04	0,00
8.2	Програм радова за 2016.										
8.1.4	Деоница Бубањ Поток - Мали Пожаревац: Прањење стања животне средине у путном појасу			0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре			0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	План прањења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана			0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Мониторинг параметара животне средине на деоници Мали Пожаревац - Велика Плана, према усвојеном плану			0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године			0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.7	Провера ефективности конструкције за заштиту од буке, државни пут IA реда А2, деоница Чачак - Пожега, Овчар бања			0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА:			0,00	12.800.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
				28.746.087,60	49.160.000,00	30.021.287,60	25.621.287,60	9.356.433,12	4.127.797,44	12.137.057,04	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.	РЕБАЛАНС ЗА 2016.	РЕАЛИЗОВАНО У 2016.	Реализација I квартал (I-III)	Реализација II квартал (IV-VI)	Реализација III квартал (VII-IX)	Реализација IV квартал (X-XII)
1	Аутопутеви	453.433.760,00	35.730.400,00	14.580.960,00	0,00	0,00	1.033.200,00	13.547.760,00
2	Државни путеви I и II реда	141.831.920,00	27.629.040,00	20.570.016,00	4.366.800,00	8.325.000,00	0,00	7.878.216,00
3	Мостови	206.777.740,00	83.413.540,00	10.918.680,00	0,00	1.763.640,00	2.089.200,00	7.065.840,00
4	Клизишта	44.784.000,00	15.368.000,00	10.968.000,00	3.283.200,00	4.694.400,00	2.169.600,00	820.800,00
5	Остали пројекти	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Студије	11.480.000,00	8.034.000,00	5.514.000,00	0,00	1.554.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00
7	Безбедност саобраћаја	197.734.240,00	47.968.148,00	24.929.244,60	3.045.840,00	3.264.708,00	3.474.619,20	15.144.077,40
8	Животна средина	49.160.000,00	30.021.287,60	25.621.287,60	9.356.433,12	4.127.797,44	12.137.057,04	0,00
	УКУПНО :	1.115.201.660,00	249.164.415,60	113.102.188,20	20.052.273,12	23.729.545,44	23.063.676,24	46.256.693,40

3. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 21.098,7 милиона динара за 2016. годину, у 2016. години реализовано је **21.055,1 милиона динара**, што представља **100% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 43,6 милиона динара.

Износ од 21.055,1 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	570,2 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	20.484,9 милиона динара

Сектор за одржавање приказује А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години у износу од 572,2 милиона динара, или за 2,0 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове, док Б) Улагања у текућој години приказује у износу од 20.223,5 милиона динара, или за 261,4 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће:

Трошкове одржавања пружних прелаза и Утрошак електричне енергије Сектор за одржавање приказује у укупном износу од 349,2 милиона динара, а Финансијски сектор у укупном износу од 419,0 милиона динара или 69,8 милиона динара више. Разлика се односи на ситуације и рачуне које Сектор за одржавање приказује у јануару 2017. године, а односе се на децембар 2016. године.

Преостала разлика у износу од 191,6 милиона динара се односи на различито исказивање задржаног износа у евиденцијама Сектора за одржавање (исказује износе за плаћање) и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове (исказује извршене радове).

У наставку текста даје се прилог Сектора за одржавање државних путева I и II реда.



**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 3. ОДРЖАВАЊЕ



РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2016. годину
и РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2016. годину

		ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. год.	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. год.	РЕАЛИЗАЦИЈА у 2016. години
		(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)
З	О Д Р Ж А В А Њ Е	16.520.700.000,00	21.098.749.897,83	20.795.688.376,71
А) Неплаћене обавезе из 2015. год.		68.700.000,00	572.234.890,03	572.234.890,03
Б) Улагања у текућој години (З.1 + З.2 + З.3)		16.452.000.000,00	20.526.515.007,80	20.223.453.486,68
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	3.1 ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	15.774.336.147,31	18.478.169.135,70	18.354.007.308,11
	3.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електростанције)	11.173.003.579,44	15.385.431.127,90	17.154.660.569,33
	3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2016. год. (летње, зимско и набавка материјала)	10.593.003.579,44	14.955.431.127,90	16.736.549.159,14
	3.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	4.428.651.278,64
	3.1.1.1.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција објеката и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	7.093.003.579,44	10.955.431.127,90	12.307.897.880,50
	3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	400.000.000,00	250.000.000,00	273.015.920,81
	3.1.1.3 редовно одржавање електростанција	180.000.000,00	180.000.000,00	145.095.489,98
	3.1.2 ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	4.071.332.567,87	2.187.738.007,80	662.474.000,45
	3.1.2.1 - санација коловозне конструкције	1.618.486.154,94	614.636.095,85	376.562.760,85
	3.1.2.2 - санација клиншта и потпорних зидова	424.822.912,17	212.865.885,77	50.652.730,40
	3.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	152.100.188,91	152.054.588,91	2.782.830,00
	3.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	1.193.213.708,26	853.846.445,32	199.201.235,47
	3.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	481.688.503,59	213.313.891,95	33.274.443,73
	3.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	201.021.100,00	141.021.100,00	0,00
	3.1.3 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката) (радови услед елементарних непогода као што су снег, лед, клиншта, одрони, осипине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови на коловозу 60% на сва 2 државна путева)	230.000.000,00	605.000.000,00	245.389.088,42
	3.1.3.1 - санација коловозне конструкције	80.000.000,00	400.000.000,00	161.752.309,00
	3.1.3.2 - санација клиншта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	100.000.000,00	70.000.000,00	35.287.133,17
	3.1.3.3 - санација мостова и тунела	50.000.000,00	135.000.000,00	48.349.646,25
	3.1.4 НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	300.000.000,00	300.000.000,00	291.483.649,91
	3.2 ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	645.000.000,00	660.345.872,10	600.311.099,78
	3.2.1 трошкови одржавања путних прелаза	210.000.000,00	173.000.000,00	130.793.770,77
	3.2.2 трошкови одржавања путног земљишта	0,00	87.345.872,10	87.345.872,10
	3.2.3 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45.000.000,00	45.000.000,00	44.245.008,00
	3.2.4 Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	40.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	3.2.5 разне услуге хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (пријем), таксе, ...)	150.000.000,00	100.000.000,00	90.036.134,93
	3.2.6 утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	200.000.000,00	200.000.000,00	218.366.020,58
	3.2.7 трошкови за завршетак радова уговорених преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, који су због прекорачења уговорених рокова постали обавеза ЈП "Путеви Србије"	0,00	50.000.000,00	29.524.293,40
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	3.3 САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе РС број 351-4867/2014 од 83.06.2014. и Закључка Владе РС број 404-10577/2014 од 14.03.2014.)	32.663.852,69	1.388.000.000,00	1.269.135.078,79
	3.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	0,00	1.350.000.000,00	1.241.528.521,72
	3.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	32.663.852,69	38.000.000,00	27.606.557,07

РЕАЛИЗАЦИЈА ПП ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2016. ГОДИНУ		РЕАЛИЗАЦИЈА за 2016. год.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2016. ГОДИНУ				
		(у динарима)	I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)	
		(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	
3	ОДРЖАВАЊЕ	20.795.688.376,71	5.945.508.292,95	5.000.080.712,58	5.566.646.604,65	4.283.452.766,53	
А) Неплаћене обавезе из 2015. год.		572.234.890,03	68.700.000,00	0,00	503.534.890,03	0,00	
Б) Улагања у текућој години (3.1 + 3.2 + 3.3)		20.223.453.486,68	5.876.808.292,95	5.000.080.712,58	5.063.111.714,62	4.283.452.766,53	
3.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	18.354.007.308,11	5.657.617.675,58	4.181.308.195,69	4.718.511.634,24	3.796.569.802,60	
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	3.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	17.154.660.569,33	5.548.382.335,01	3.869.933.887,22	4.212.676.549,59	3.523.667.797,51	
	3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2016. год. (леће, зимско и набавка материјала)	16.736.649.169,14	5.486.390.260,06	3.772.618.437,40	4.104.852.969,67	3.372.687.492,01	
	3.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	4.428.651.278,64	3.516.216.790,11	0,00	0,00	912.434.488,53	
	3.1.1.1.B редовно (леће) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	12.307.897.880,50	1.970.173.469,95	3.772.618.437,40	4.104.852.969,67	2.460.253.003,48	
	3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	273.016.920,81	29.423.370,71	50.400.964,70	93.268.668,87	99.922.926,63	
	3.1.1.3 редовно одржавање електронинсталација	146.096.489,38	32.668.704,24	46.914.485,12	14.564.921,05	51.067.378,97	
	3.1.2 ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	662.474.000,45	28.421.426,93	158.071.415,52	368.681.563,12	107.299.594,88	
	3.1.2.1 - санација коловозне конструкције	376.662.760,85	15.035.954,48	94.717.739,02	263.090.854,77	3.718.212,58	
	3.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	60.662.730,40	0,00	0,00	0,00	50.652.730,40	
	3.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	2.782.830,00	0,00	152.880,00	2.629.950,00	0,00	
	3.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	199.201.236,47	7.589.476,00	36.676.224,22	102.006.883,35	52.928.651,90	
	3.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	33.274.443,73	5.795.996,45	26.524.572,28	953.875,00	0,00	
	3.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.3 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (радови услед елементарних непогода као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препрека на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 60 Закона о јавним путевима)	245.389.088,42	13.343.698,53	82.218.215,11	59.221.691,11	90.605.483,67	
	3.1.3.1 - санација коловозне конструкције	161.762.309,00	0,00	58.083.653,69	45.179.873,75	58.488.781,56	
	3.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	36.287.133,17	11.175.759,36	13.252.539,06	4.596.409,07	6.262.425,68	
	3.1.3.3 - санација мостова и тунела	48.349.646,26	2.167.939,17	10.882.022,36	9.445.408,29	25.854.276,43	
	3.1.4 НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	291.483.649,91	67.470.215,11	71.084.677,84	77.931.830,42	74.996.926,54	
	3.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	600.311.099,78	122.260.684,67	83.476.296,08	105.134.176,56	289.439.942,47
	3.2.1 трасови одржавање путних прелаза	130.793.770,77	43.196.028,97	14.513.747,92	29.070.927,44	44.013.066,44	
	3.2.2 трасови одржавање путног земљишта	87.345.872,10	0,00	0,00	0,00	87.345.872,10	
	3.2.3 трасови одржавање мобилних саобраћајних уређаја на Е-путевима	44.246.008,00	11.000.808,00	11.000.808,00	11.121.696,00	11.121.696,00	
	3.2.4 Пројекти и извођење радова техничког регулација саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.2.5 разна услуге (сондометровског завода, Републичког геодетског завода, основног оптерећења, пројектантски надзор, технички надзор (проекти), текос, ...)	90.036.134,93	26.913.847,70	17.958.290,12	19.423.063,30	25.740.933,81	
	3.2.6 утрвак електричне енергије и одржавање електричних система	218.366.020,58	41.150.000,00	40.003.450,04	45.518.489,82	91.694.080,72	
	3.2.7 трасови за задржавање радова угосорних преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, који су због пројектовања угосорних радова постали обавезе ЈП "Путеви Србије"	29.624.293,40	0,00	0,00	0,00	29.524.293,40	
	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	3.3 САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14; Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-486/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-1057/2014 од 14.09.2014.)	1.269.135.078,79	96.929.932,70	735.296.220,81	239.465.903,82	197.443.021,46
3.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ		1.241.628.621,72	79.456.283,15	727.633.052,13	239.465.903,82	194.973.282,62	
3.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА		27.606.657,07	17.473.649,55	7.663.168,68	0,00	2.469.738,84	

ПРИЛОГ 3.1.1
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА радова на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2016. годину

	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
3.1.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	14.955.431.127,90	16.736.549.159,14
3.1.1.1.A ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ризла)	4.000.000.000,00	4.428.651.278,64
3.1.1.1.A1 ефективни рад	2.100.000.000,00	2.328.581.314,24
3.1.1.1.A2 дежурство	1.000.000.000,00	1.311.806.325,20
3.1.1.1.A3 набавка материјала (со и ризла)	700.000.000,00	575.872.312,10
3.1.1.1.A4 остали радови	200.000.000,00	212.391.327,10
3.1.1.1.B ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком боје, ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације)	10.955.431.127,90	12.307.897.880,50
3.1.1.1.B1 ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редовни преглед путева и објеката)	30.000.000,00	20.634.940,00
3.1.1.1.B2 ОДРЖАВАЊЕ ТРПА ПУТА (кошење траве, кошење деширелане биљике, чишћење наноса и осушања...)	1.034.200.000,00	1.250.536.917,63
3.1.1.1.B2.1 кошење траве	360.000.000,00	496.516.000,00
3.1.1.1.B2.2 сечење густог шибља	44.200.000,00	39.258.211,32
3.1.1.1.B2.3 ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем панчева) и кресење грана дрвореда	40.000.000,00	43.258.660,63
3.1.1.1.B2.4 осушине	150.000.000,00	174.255.120,36
3.1.1.1.B2.5 банкина	150.000.000,00	173.461.321,84
3.1.1.1.B2.6 стабилизација и осигурање нестабилних косина	140.000.000,00	175.220.368,58
3.1.1.1.B2.7 остали радови	150.000.000,00	148.567.234,90
3.1.1.1.B3 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (чишћење јаркова, рилова, канала...)	810.000.000,00	962.396.533,68
3.1.1.1.B3.1 канали	330.000.000,00	368.254.585,03
3.1.1.1.B3.2 рилове	130.000.000,00	185.877.982,33
3.1.1.1.B3.3 пропуси	180.000.000,00	222.295.643,87
3.1.1.1.B3.4 остали радови	170.000.000,00	185.968.322,45
3.1.1.1.B4 ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крпљење ударних рупа, колотрава, пресвлачење мањих деоница асфалтом...)	6.351.231.127,90	7.227.668.339,81
3.1.1.1.B4.1 крпљење ударних рупа и колотрава	2.585.100.000,00	2.473.688.954,21
3.1.1.1.B4.2 машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	3.366.131.127,90	4.357.406.605,00
3.1.1.1.B4.3 заливање пукотина	200.000.000,00	211.220.635,98
3.1.1.1.B4.4 остали радови	200.000.000,00	185.352.144,62
3.1.1.1.B5 ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУЧАНИХ КОЛОВОЗА	30.000.000,00	34.312.542,68
3.1.1.1.B6 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележивање хоризонталне линије, вертикална сигнализација...)	2.180.000.000,00	2.275.789.616,34
3.1.1.1.B6.1 хоризонтална сигнализација	1.400.000.000,00	1.435.688.817,74
3.1.1.1.B6.1.a рад	650.000.000,00	663.368.211,42
3.1.1.1.B6.1.b материјал	750.000.000,00	772.320.606,32
3.1.1.1.B6.2 вертикална сигнализација	450.000.000,00	476.865.791,99
3.1.1.1.B6.2.a рад	200.000.000,00	212.315.422,78
3.1.1.1.B6.2.b материјал	250.000.000,00	264.550.369,21
3.1.1.1.B6.3 саобраћајна опрема	330.000.000,00	363.235.006,61
3.1.1.1.B6.3.a рад	150.000.000,00	172.544.781,23
3.1.1.1.B6.3.b материјал	180.000.000,00	190.690.225,38
3.1.1.1.B7 ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ	520.000.000,00	536.558.990,36
3.1.1.2 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА	250.000.000,00	273.015.920,81
3.1.1.2.1 мостови и пропуси	240.000.000,00	273.015.920,81
3.1.1.2.2 тунели	10.000.000,00	0,00
3.1.1.3 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	180.000.000,00	145.095.489,38
3.1.1.3.1 СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА	65.000.000,00	54.628.742,36
3.1.1.3.1.1 осветљење	42.000.000,00	32.216.990,22
3.1.1.3.1.2 каблови	20.000.000,00	14.180.890,64
3.1.1.3.1.3 трајектације	20.000.000,00	16.660.256,78
3.1.1.3.2 РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА	15.000.000,00	12.410.228,71
3.1.1.3.3 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, из рада лаборатора, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт...)	18.000.000,00	14.998.380,67
3.1.1.1 УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):	15.385.431.127,90	17.154.660.569,33

У износе је укључен и ПДВ од 20%

ПРИЛОГ 3.1.2.1
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2016. ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (ЧЛАН 59 ЗП)-

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна дужина деонице	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
ПУТЕВИ					
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB36	Улаз у Зајечар, L=3км	3,00	0,00	0,00
2	IB38	укрштај IB38 (улица Кнеза Милоша) и улице Бруски пут у Крушевцу на км 72+766,00		20.453.392,20	20.363.652,55
3	IB36	Реконструкција улице Светозара Марковића у Зајечару од км 0+522,60 до км 1+475,60, са прикључком на државни пут IB36		3.824.735,36	3.187.279,47
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				24.278.127,56	23.550.932,02
4	IB23	улаз у Стопану, L=1,7км	1,7	0,00	0,00
5	IB38	Крушевац-Разбојна, деоница Шумице-Мудраковац, L=774,2м	0,774	80.000.000,00	0,00
6	IB12	Бегеч-Фугог, L=3км	3,00	80.000.000,00	0,00
7	IB13	Београдска улица до Николе Пашића у Зрењанину, L=4км	4,00	0,00	0,00
8	IB22 и IIA203	Обилазница око Новог Пазара, L=1км	1,00	0,00	0,00
9	IB22	паркинг у Љигу		0,00	0,00
10	IB22 / IIA177	Петља код Норвешке куће		0,00	0,00
УКУПНО IB ред (дин):				184.278.127,56	23.550.932,02
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
11	IIA184	Јагодина-Рековац, пут на фабрици каблова, L=2,5км	2,50	18.043.145,38	15.035.954,48
12	IIA162	Пожаревац-Петровац на Млави раскрсница-кружни ток		0,00	0,00
13	IIA179	Кружни ток у Чачку стари пут Чачак - Краљево		0,00	0,00
14	IIA155, IIA153	Побољшање опасног места Петријевска раскрсница		25.256.894,93	24.765.625,02
15	IIA100	Појачано одржавање раскрснице IIA100 и улице Милана Ракића, Филипа Вишњића и Борђа Војновића у Инђији		0,00	0,00
16	IIA120	Појачано одржавање пута IIA120 (бивши Р103), деоница пролаз кроз Лаћарак од км 35+140 до км 39+962, општина Сремска Митровица		306.103.503,65	246.070.580,66
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				349.403.543,95	285.872.160,16
17	IIA113	Нови Сад-Руменка-Степановићево, L=7км	7,00	80.954.424,34	67.139.668,67
18	IIA108	Бачка Паланка-Гајдобра, L=2,5км	2,50	0,00	0,00
19	IIA232	Предејане-Рупље, L=6км	6,00	0,00	0,00
20	IIA100	Земун-Бусије-Батајница, L=3,5км	3,50	0,00	0,00
21	IIA179	Градска улица до болнице (Драгише Мишовића)	0,50	0,00	0,00
УКУПНО IIA ред (дин):				430.357.968,29	353.011.828,83
IIБ ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
22	L	приступни пут "Лалинци", L=2,6 км	2,60	0,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIБ ред (дин):				0,00	0,00
23	IIБ313	Ириг-Марадин, L=5км	5,00	0,00	0,00
УКУПНО IIБ ред (дин):				0,00	0,00
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				614.636.095,85	376.562.760,85

(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2015. - СТЕЧЕНЕ
ПЛАН РАДОВА ЗА 2016. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016.)



ПРИЛОГ 3.1.2.2
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ
КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2016. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стацио назна /дужина деонице	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
К Л И З И Ш Т А					
на путевима IA и IB реда					
1	IB23	Чајетина - Ужице - Сурдук	223+100	0,00	0,00
2	IB39	Медвеђа - Лебане - Шилово 5	814+950 до 814+968	0,00	0,00
3	IB39	Медвеђа - Лебане - Шилово 3	283+200	0,00	0,00
4	IB39	Медвеђа - Лебане - Шилово 4	284+780	0,00	0,00
5	IB33	Кучево - Дебели Луг - Клизиште "Благојев камен"	362+811	0,00	0,00
6	IB29	Јабuka - гранични прелаз Црна Гора - Пријеполје, у месту Равне на км 15+300	15+300	28.765.339,68	23.745.378,90
7	IB33	Клокочевац-Плавна на км 421+600	421+600	19.711.920,00	9.656.179,00
8	IB33	Клокочевац-Замна на км 430+500	430+500	29.042.418,00	6.493.310,00
9	IB33	Доњи Милановац-Текија на км 43+100	43+100	19.883.154,00	10.757.862,50
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IA и IB реда (дин):				97.402.831,68	50.652.730,40
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
10	IIA180	Гуча-Чачак са санацијом клизишта на локацији Јездина на км 3+500	3+500	34.143.054,09	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				34.143.054,09	0,00
11	IIA183	Јасика - Крчин, деоница Падеж - Срње	62+073 до 62+223	31.320.000,00	0,00
12	IIA170	Ваљево - Рогачица - Бајина Башта	26+746 до 26+875	0,00	0,00
13	IIA231	Црна трава - Власина (Промаја) - Црна трава 2	31+700	0,00	0,00
14	IIA231	Црна трава - Власина (Промаја) - Црна трава 1	31+150	0,00	0,00
15	IIA203	Пазариште - Тутин - Ковачи	19+082	10.000.000,00	0,00
16	IIA203	Пазариште - Тутин - Ковачи	19+436	10.000.000,00	0,00
17	IIA203	Пазариште - Тутин - Ковачи	19+664	10.000.000,00	0,00
18	IIA227	Врање-Власе "Дреновац" на км 8+991	8+991	10.000.000,00	0,00
19	IIA227	Врање-Власе "Гоч" на км 10+960	10+960	10.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IIA и IIB реда (дин):				115.463.054,09	0,00
УКУПНО за сва клизишта (дин):				212.865.885,77	50.652.730,40

УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2015. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2016. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016.)

ПРИЛОГ 3.1.2.3

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2016. годину

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB34	Осветљење тунела на Ђердапској магистрали		94.133.464,80	0,00
2	IA3	Ј.О. Аеродром - Добановци		21.500.000,00	0,00
3	IB23 / IB24	Камиџорска раскрсница		8.900.000,00	0,00
4	IB40	Ј.О. Владичин Хан - Сурдулица (завршетак инсталације)		23.000.000,00	0,00
5	IB38	Расвета источна обилазница око Крушевца		3.126.724,11	152.880,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):				150.660.188,91	152.880,00
6	IB38	Расвета источна обилазница око Крушевца (додатни и непредвиђени радови)		1.394.400,00	2.629.950,00
УКУПНО за РАСВЕТУ (дин):				152.054.588,91	2.782.830,00

	УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2015. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
	ПЛАН РАДОВА ЗА 2016. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016.)



ПРИЛОГ 3.1.2.4
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2016. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационарна /држана деоница	Промена дефиниције (да/не)	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ						
на путевима IA реда (аутопутеви)						
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ						
1	IA1	Мост преко реке Раче	км 683+815	да	15.047.802,94	1.850.656,00
2	IA1	Трупалске шуме - Ново Село надвожњак преко железничких пруга Београд-Ниш и Трупале-Поповац на км.813+159,15 десне и на км.813+164,90 леве траке аутопута Е75, Београд-Ниш, деоница: Ниш (Северни булевар)-Ниш (Трупале)		да	76.660.607,93	9.555.765,65
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IA реда (дин):					91.708.410,87	11.406.421,65
3	IA1	Мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом	км 0+619,40	да	9.840.000,00	0,00
4	IA1	Мост преко пута код Параћина	км 740+850	да	21.000.000,00	0,00
5	IA1	Раља - Пожаревац - Велика Плана Мост преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	км 664+741	да	24.000.000,00	0,00
6	IA1	Јагодина - Ђуприја Мост преко Црних Бара	км 723+600	да	50.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):					196.548.410,87	11.406.421,65
на путевима IB реда						
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ						
7	IB12	Нови Сад - Зрењанин, (деоница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010)		да	81.093.821,04	30.825.283,13
8	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 7		да	28.196.880,00	0,00
9	IB23	Ужице-Златибор, Мачкат-Сушица Мост "СУШИЦА 2"		да	35.362.673,96	29.352.661,09
10	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 8		да	24.960.507,79	20.800.386,84
11	IB23	Коњевићи - Бељина Мост преко Западне Мораве		да	51.196.842,58	36.676.985,77
12	IB23	Ужице - Златибор Ложионички мост у Ужицу		да	50.759.041,54	0,00
13	IB23 IB21	Надвожњак преко пруге и пута М-21.1 деоница Пожега - Ужице		да	30.690.773,29	25.568.096,74
14	IB22	Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048) деоница Велика Моштаница-Вранић		да	12.556.189,80	0,00
15	IB35	Кладово - Брза Паланка Мост код Милутиновца ИД 1298, Изградња новог моста	км 21+549	да	65.165.529,53	0,00
16	IB29	Аљиновићи-Сјеница Мост преко реке Увац		да	47.498.117,76	33.188.320,15
17	IB22	Рашка - Нови Пазар Мост преко Јабланичког потока у Батњаку		да	29.907.571,20	7.708.860,10
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IB реда (дин):					457.387.948,49	184.120.593,82
18	IB28	Ужице - Златибор, Надвожњак у Кнежевићима		да	0,00	0,00
19	IB16	Надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола		да	116.400.000,00	0,00
20	IB28	Ужице-Костојевићи, Рогачица-Оклетац друмско-пешачки мост преко реке Дрвента у месту Злодол	км 0+196	да	0,00	0,00
21	IB23	Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка, Вијадукт Чачак	км 609+800 до км 610+200	да	20.000.000,00	0,00
22	IB23	Мост - надвожњак у Краљеву			20.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):					613.787.948,49	184.120.593,82



на путевима IIА реда						
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ						
23	IIA150	Мост преко реке Сопотнице у Сопоту (ИД 12499) деоница: Ђуринци-Сопот-Аранђеловац		да	10.772.229,96	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIА реда (дин):					10.772.229,96	0,00
24	IIA141	Државна граница Република Српска са државним путем IБ28		да	14.000.000,00	0,00
25	IIA187	Друмски мост преко реке Дрине код Љубовије Велика Дренова - Грабовца, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи			0,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIА реда (дин):					24.772.229,96	0,00
на путевима IIБ реда и Л						
26	Л	Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару		да	18.737.856,00	3.674.220,00
27	Л	мост на реци Босут			0,00	0,00
28	Л	мост на реци Студва			0,00	0,00
Укупно за објекте на путевима IIБ реда и локалне мостове:					18.737.856,00	3.674.220,00
УКУПНО за све објекте (дин):					853.846.445,32	199.201.235,47

	УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2015. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
	ПЛАН РАДОВА ЗА 2016. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016.)

ПРИЛОГ 3.1.2.5
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА
(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја) НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2016. годину

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	станица / дужина деонице	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB44	Раскрсница у Лесковцу од км 848+737,65 до км 849+296,94		17.160.998,50	17.160.998,50
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				17.160.998,50	17.160.998,50
2	IB13 и IB15	Кружна раскрсница у Кикинди		45.000.000,00	0,00
3	IB15 и IIA116	Кружна раскрсница у Новом Бечеју		45.000.000,00	0,00
4	IB34	Поречки мост – Ђердап I на км 47+000 (раскрсница IB34 и IB396)		0,00	0,00
5	IB21	Кружни ток у Ариљу, веза са IIA196		0,00	0,00
6	IB21	Кружни ток у Сјеници, веза са IIA201		0,00	0,00
7	IB28	Кружни ток у Ужицу, веза са IIA174		39.399.448,22	0,00
8	IB23	Раскрсница Врба, у Краљеву, раскрсница са локалним путем (у близини школа и пруга)		0,00	0,00
9	IB23	Кружни ток IB23 и Доситејеве улице у Трстенику		20.040.000,00	0,00
10	IB10	Кружна раскрсница на укрштању обилазнице око Вршца и IB10		0,00	0,00
11	IB23	Кружни ток код мале пијаце у Краљеву		0,00	0,00
12	IB21	Кружни ток на обилазници Ваљева		0,00	0,00
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				166.600.446,72	17.160.998,50
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
13	IIA158	Кружни ток у Лесковцу на км 221+449,40	221+449,40	16.113.445,23	16.113.445,23
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				16.113.445,23	16.113.445,23
14	IIA102	Кружна раскрсница у Молу		30.600.000,00	0,00
15	IIA177	Кружни ток код Идеје у Горњем Милановцу		0,00	0,00
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				46.713.445,23	16.113.445,23
УКУПНО (дин):				213.313.891,95	33.274.443,73

ПЛАН РАДОВА ЗА 2016. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016.)
УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2015. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

ПРИЛОГ 3.1.2.6
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2016. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (део иница)	Станица намера / дужина део иница	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Ново Село", Ниш		45.021.100,00	0,00
2	IIA158	Објект у функцији одржавања путева "Ћићевац (Појате)"		36.000.000,00	0,00
3	IB23	Објект у функцији одржавања путева "Врњачка Бања - Врњци"		30.000.000,00	0,00
4	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Бачка Топола"		30.000.000,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				141.021.100,00	0,00
5	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Рума"		0,00	0,00
6	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Добановци"		0,00	0,00
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				141.021.100,00	0,00
на путевима IIA и IIB реда					
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				0,00	0,00
УКУПНО (дин):				141.021.100,00	0,00

☐ УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2015. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
☐ ПЛАН РАДОВА ЗА 2016. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016.)

ПРИЛОГ 3.1.3.1

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ
ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2016. ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-
(члан 60 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	Стационарна / дужина деонице (км)	Одобрени налог / уговор	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
ПУТЕВИ						
IA ред (аутопутеви)						
	IA					
	IA					
УКУПНО ЗА аутопутеве (IA) ред (дин):					0,00	
IB ред						
1	IB	Поправка коловоза на државним путевима који пролазе кроз Град Крагујевац		налог	19.810.789,82	19.810.154,90
2	IB22/ IIA177	Побољшање укрсног места државног пута IB22, деоница Љиг-Прељина, на км 327+092 и државног пута IIA177, деоница Таково-Неваде у Горњем Милановцу	0,70	налог	37.566.712,26	15.376.305,33
3	IB23	Санација тупа државног пута IB23, на км 217+650, на деоници Нова Варош-Пријепоље, услед поткопавања реке Бистрице у општини Нова Варош		налог	1.362.130,33	1.362.130,33
4	IB24	Поправка коловоза на државном путу IB24, деоница од км 12+455 до км 14+900, Л=2,445км, на територији општине Баточина	2,45	налог	162.529.433,44	28.266.750,70
5	IB23	Санација тупа државног пута IB23, на км 230+900, на деоници Бистрица-Пријепоље, услед оцепљења путне косине у општини Пријепоље (из резервисаних средстава)			2.058.815,67	1.700.310,70
	IB					
УКУПНО ЗА путеве IB реда (дин):					223.327.881,52	66.515.651,96
IIA ред						
6	IIA179	Дракчићи - Краљево (Јарчујак) од пр.бр.72 до пр.бр.98, 1+775 до 2+425, Л=650м	0,65	налог	30.512.004,38	30.512.004,38
7	IIA228	Појачано одржавање и рехабилитација државног пута IIA 228, деоница Пролом Бања-Власово, од км 10+266 до км 13+136, Л=2.870м, Б=3м, и крака 1 Л=225м, Б=3м (црква Лазарица), општина Куршумлија	3,10	налог	15.430.113,64	15.427.683,54



8	IIA224	Појачано одржавање и рехабилитација државног пута IIA 224, деоница Нишка Бања-Гаџин Хан, од чвора Нишка Бања (ознака 22401) до раскрснице скретање Гаџин Хан, Л=1,320 км, градска саобраћајница Булевар цара Константина у Нишу, општина Нишка Бања	1,30	налог	61.292.404,54	25.877.110,94
9	IIA223	Појачано одржавање државног пута IIA223, од км 12+700 до км 13+700, Л=1км, општина Бела Паланка	1,00	налог	9.586.569,65	9.155.577,34
10	IIA200	Санација трупa државног пута IIA200 на км 4+400, деоница Пријепоље-Милешево, услед поткопавања реке Милешевске		налог	2.648.378,75	2.679.178,14
	IIA					
УКУПНО ЗА путеве IIA реда (дин):					119.469.470,96	83.651.554,34
IIБ ред						
11	IIБ355	Поправка државног пута IIБ355 Суви Брег-Трбушани-Пријевор, Л=2,4км, у општини Чачак	2,40	налог	24.347.293,23	11.585.102,70
12	IIБ					
УКУПНО ЗА путеве IIБ реда (дин):					24.347.293,23	11.585.102,70
УКУПНО за све путеве I и II реда (дин):					367.144.645,71	161.752.309,00
резервисана средства (дин):					32.855.354,29	0,00
УКУПНО (дин):					400.000.000,00	161.752.309,00

ПРИЛОГ 3.1.3.2

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2016. ГОДИНУ**
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	одобрени налог/уговор	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
КЛИЗИШТА					
на путевима IA и IB реда					
1	IB22	Санација клизишта на деоници Љиг - Рудник на км 300+490,00	налог	3.611.543,67	3.611.543,67
2	IB21	Санација клизишта "Јеремићи" на км 28+300, деоница пута Пожега-Ивањица, општина Ивањица	налог	2.372.123,12	2.372.123,12
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				5.983.666,79	5.983.666,79
на путевима IIA и IIB реда					
3	IIB363	Санација клизишта у Рудовцима на државном путу Вреоци-Крушевица-Аранђеловац	налог	5.132.453,94	5.132.453,94
4	IIB395	Санација клизишта Лубница на државном путу Зајечар-Бољевац, од км 6+412,7 до км 6+540,3	налог	992.497,64	992.497,64
5	IIB352	Санација клизишта "Суводол" на путу Смедерево-Смедеревска Паланка од км 5+240 до км 5+290, по измењеном техничком решењу	налог	1.632.085,46	1.632.085,46
6	IIA167	Санација клизишта на државном путу деоница Кладово-Корбово-Милутиновац код Милутиновца на км 30+300, општина Кладово	налог	5.439.715,47	0,00
7	IIA203	Санација клизишта Зеленовић на км 4+650, деоница Пазариште-Тутин	налог	18.472.913,22	15.284.003,66
8	IIA178	санација клизишта на државном путу IIA178, деоница Дивчибаре-Саставци-село Мађар на км 26+050	налог	12.419.652,39	0,00
9	IIA216	Санација клизишта (фаза 2), деоница Каоне-Рибаре-Вукања на територији општине Крушевац	налог	6.262.425,68	6.262.425,68
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):				50.951.743,80	29.303.466,38
УКУПНО за сва клизишта (дин):				56.335.410,59	35.287.133,17
резервисана средства (дин):				13.664.589,41	0,00
УКУПНО (дин):				70.000.000,00	35.287.133,17

ПРИЛОГ 3.1.3.3

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2016. ГОДИНУ**
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/ НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационар а / дужина деонице	Уговор број/ Налог	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ						
на путевима IA реда (аутопутеви)						
	IA					
	IA					
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):					0,00	
на путевима IB реда						
1	IB28	Ужице - Костојевићи, Рогачица-Оклетац, друмско-пешачки мост преко реке Дервенте у месту Злодол	км 0+196	налог 953-4974/ 08.03.2016.	15.788.609,53	14.883.423,75
2	IB15	деоница Нови Бечеј - Кикинда, надвожњак код Новог Милошева на км 147+456	км 147+456	налог 953-8176 14.04.2016.	19.928.787,70	15.990.002,85
3	IB33	мост преко Волујског потока у месту Дубока на км 81+500	км 81+500	налог 953-18124/16-4 06.10.2016.	36.955.718,19	5.498.775,30
	IB					
	IB					
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):					72.673.115,42	36.372.201,90
на путевима IIA реда						
4	IIA148	деоница Обреновац - Степојевац, мост преко Маричића потока у Мислођину		налог	20.000.000,00	11.977.444,35
5	IIA161	Мост у селу Жагубица	км. 76+51 1	налог	11.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):					31.000.000,00	11.977.444,35
на путевима IIB реда						
10	IIB				0,00	
11	IIB					
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):					0,00	
УКУПНО за све објекте (дин):					103.673.115,42	48.349.646,25
резервисана средства (дин):					31.326.884,58	0,00
УКУПНО (дин):					135.000.000,00	48.349.646,25



ПРИЛОГ 3.3.1

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

(САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА које су се десиле у 2014., 2015. и 2016. години)
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Одобрени налог/уговор	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ (санација локалних путева као последица поплава које су се десиле у 2014., 2015. и 2016.)						
1	лок.пут/ општина Коцељева	Реконструкција улице Карађорђево, од км 0+000 до км 0+780, фаза 2 - кишна канализација у општини Коцељева	0,780	налог	18.701.703,18	18.701.703,18
2	лок.пут/ општина Мионица	Локални пут веза II A150 - II B356, деоница II A150 - Струганик од км 1+994,52 до км 4+129,46, Л=2,13км у општини Мионица	2,130	налог	29.987.006,52	29.987.006,52
3	лок.пут/ општина Уб	Радови у општини Уб, лок.пут у Гуњевицу, у Тврдојевцу, у Врелу, у Докмиру-леви крак, у Палјувима-Петровићи, у Брезовици-ка гробљу, у Кожуру, у Црвеној Јабуци ка Такову, у Црвеној Јабуци- основна школа, у Совљаку	5,100	налог	26.291.012,13	26.291.012,13
4	лок.пут/ општина Љубовија	Локални пут бр.1 (три деонице укупно Л=3км), деоница Рајиновача-Горње Кошиње од км 0+000 до км 2+000, Л=2км, деоница Разбојиште-Крушка Л=0,5км и Разбојиште-Кошљанско брдо, Л=0,5км и локални пут Давидовићи-Брђани у општини Љубовија, Л=1.859,50м.	4,800	налог	41.990.748,08	41.990.748,08
5	лок.пут/ општина Чачак	Санација оштећења на локалном путу у Јежевици подручје града Чачка,отцепљење коловоза 80м	0,080	налог	1.775.197,95	1.775.197,95
6	лок.пут/ општина Чачак	Санација оштећења на локалном путу у Горњој Горевници подручје града Чачка,отцепљење коловоза 120м	0,120	налог	1.549.650,18	1.549.650,18
7	лок.пут/ општина Крушевац	Извођење радова на 19 улица у Крушевцу	11,000	налог	126.521.384,31	126.489.410,03
8	лок.пут/ општина Ваљево	Клиница - Караула, Л=4,5 км, и допуна налога Л=1,5км	6,000	налог	16.818.746,81	16.818.746,81
9	лок.пут/ општина Врњачка Бања	Санација путне инфраструктуре на територији општине Врњачка Бања	3,200	налог	33.875.783,13	33.875.783,13
10	лок.пут/ општина Горњи Милановац	Прилазни пут за Рашиће - Заграђе, Л=1км	1,000	налог	3.319.777,03	3.319.777,03
11	лок.пут/ општина Лучани	Реконструкција пута вича - Доњи Дубац, Л=2км, б=3,5м у општини Лучани	2,000	налог	9.330.083,12	9.330.083,12

Бр.	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	Одобрени налог/уговор	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
12	лок.пут/ општина Владимирци	Локални пут Вучевица, веза са државним путем ИБ21, Л=680м, и локални пут у Кујавици, веза са државним путем ИБ26 у општини Владимирци, Л=3940м, б=4м	4,600	налог	25.966.847,78	25.966.847,78
13	лок.пут/ општина Ваљево	Кланица - Ваљевска Лозница, Л=1,5 км	1,500	налог	2.044.627,31	2.044.627,31
14	лок.пут/ општина Лучани	Поправка општинског пута ОП009 Даљински мост-Пилатовићи-Лучани, Л=2км, б= 5м	2,000	налог	20.236.090,59	20.236.090,59
15	лок.пут/ општина Лучани	Изградња приступног пута према цркви у Лучанима, Л=800м, б=3м	0,800	налог	4.779.603,95	4.779.603,95
16	лок.пут/ општина Горњи Милановац	Поправци некатегорисаног пута у МЗ Јабланица, Л=1.000м, басф=3,5м, бтам=4,5м., у МЗ Грабовица, Л=740м, басф=3,5м, бтам=4,5м., Прањани-Браловићи, Л=750м, басф=3м, бтам=4м., локалног пута бр. 31, Прањани-Галовићи, Л=880м, басф=4м, бтам=5м., пута Брђани-школа-манастир, Л=1.250м, басф=2,5м, бтам=3,5м.	4,600	налог	25.764.887,95	25.764.887,95
17	лок.пут/ општина Зајечар	Пресвлачење коловоза на путу Ротина-Копривница, деоница кроз Ротину, Л=1.573км, у општини Зајечар	1,573	налог	7.758.293,75	7.758.293,75
18	лок.пут/ општина Тутин	Локални пут за село Источни Мојстир, од касарне до државног пута ИБ-22, Л=4.000м, б=5м, пут за село Попе, Л=1.000м, б=3м, пут Драга-Лугарница, Л=520м, б=5м, пут Врба-Кршина-Лугарница, Л=3.100м, б=3м, пут за село Жирче (Основна школа, сеоско гробље), Л=1.200м б=3м	9,800	налог	66.867.164,16	66.867.164,16
19	лок.пут/ општина Сеојно	Локални-некатегорисани путеви број 135, Л=1.300м и 147, Л=800м, у Ужицу општина Сеојно.	2,100	налог	12.664.466,77	12.664.466,77
20	лок.пут/ општина Лучани	Пресвлачење коловоза на општинском путу Вучковица-Дубац, Л=3,5км, б=4м у општини Лучани	3,500	налог	19.450.084,03	19.450.084,03
21	лок.пут/ општина Мерошина	Појачано одржавање и рехабилитација приступног пута веза са државним путем ИБ 35, Југбогдановац-Девча, од км 0+000 до км 8+825,88, Л=8.825,88м, б=4,0м, у општини Мерошина	8,826	налог	43.824.072,45	43.824.072,45
22	лок.пут/ општина Мерошина	Појачано одржавање и рехабилитација приступног пута веза са државним путем ИБ 35, Злокућане-Бучић и крак пута за село Доња Расовача, Л=6.591,40, б=3,8м, у општини Мерошина	6,591	налог	31.985.771,19	31.970.445,47
23	лок.пут/ општина Ваљево	Локални пут Брезовица - Повлен, Л=1,5 км, б= 3м	1,500	налог	11.166.588,91	11.166.588,91
24	лок.пут/ општина Крушевац	Извођење радова на 18 улица у Крушевцу	16,400	налог	187.300.089,46	187.260.767,66

Р.Б.	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (м)	Одобрени налог/уговор	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
25	лок.пут/ општина Прибој	1. Реконструкција улице Велимира Бандовића, Увац-Прибој-веза са државним путем II А 191, Бистрица-Прибој, стационажа 0+000 до км 2+352,28км, у општини Прибој, 2. Наставак улице Велимира Бандовића, Увац-Прибој-веза са државним путем II А 191, Бистрица-Прибој, стационажа 2+352,28 до км 2+591,00км, Л=238,72м, у општини Прибој	2,500	налог	23.347.916,02	20.478.447,90
26	лок.пут/ општина Пријепоље	1. Поправка пута у насељу Равине, Л=187м, б=4м и крака Л=90м, б=4м, у општини Пријепоље. 2. Поправка пута у МЗ Коловрат Аџине њиве, Л=76м, б=5м, кућа Парандиловића Л=59м, б=2,6м, у општини Пријепоље	0,400	налог	3.457.239,97	3.457.239,97
27	лок.пут/ општина Смедерево	Уређење прикључног пута на државни пут IIБ 352, стационажа 0+000 м у дужини Л=417м, ширине 6м, Коларски пут-Смедерево у општини Смедерево.	0,400	налог	4.276.542,74	4.276.542,74
28	лок.пут/ општина Топола	Поправка локалних путева на територији општине Топола	2,000	налог	11.548.118,35	11.548.118,35
29	лок.пут/ општина Крагујевац	Поправка коловоза у улицама Душана Ђорђевића и Миливоја Банковића Сићка у Граду Крагујевцу	2,000	налог	29.405.828,65	29.405.828,65
30	лок.пут/ општина Рековац	Поправка оштећеног коловоза на локалном путу Л1 Белишић-Надрље, деоница Брајновац-Драгово у општини Рековац веза II А 183 са II А 188, Л=1.520м.	1,500	налог	10.721.310,03	10.721.310,03
31	лок.пут/ општина Вршац	Општински пут између насељених места Вршац и раскрснице за Месић и Куштиљ, Л=3км, у општини Вршац	3,000	налог	32.140.893,17	32.140.893,17
32	лок.пут/ општина Власотинце	Поправка локалног пута ОП-2, Власотинце-Бистрица, деоница Доња Лопушња-Бистрица, Л=3,5км, у општини Власотинце	3,500	налог	29.469.712,78	27.092.499,74
33	лок.пут/ општина Сурдулица	Поправка локалног пута Власина Рид, Л=1,1км, веза са државним путем IIA 231 у општини Сурдулица	1,100	налог	9.445.265,52	8.120.267,53
34	лок.пут/ општина Ниш	Појачано одржавање Булевар Димитрија Туцовића (веза са државним путем IIA 158) деоница Железничка станица-окретница Ледена стена, Л=0,88км, у општини Ниш-Палилула	0,880	налог	15.527.651,84	15.527.651,84
35	лок.пут/ општина Куршумлија	Појачано одржавање и рехабилитација локалног пута Зебице-Добри До- веза са државним путем IB 35, Л=2.780м, б=3м, општина Куршумлија	2,780	налог	10.698.571,00	10.698.571,00
36	лок.пут/ општина Уб	Локални пут у Совљаку (десни крак), Л=450м, б=3м	0,450	налог	2.315.361,79	2.315.361,79
37	лок.пут/ општина Лапово	Локални пут Свилајнац-Лапово, Л=1,5км и раскрсница у општини Лапово	1,500	налог	17.556.939,53	17.556.939,53
38	лок.пут/ општина Прокупље	Појачано одржавање и рехабилитација приступног пута веза са IБ35 за село Плочник, крак 1, Л=550м б=4,5м; крак 2, Л=700м б=3м; крак 3, Л=1.250м б=3м	2,500	налог	14.152.902,13	14.152.902,13
39	лок.пут/ општина Димитровград	Појачано одржавање и рехабилитација приступног пута за манастир "Свети Кирик и Јулита" код села Смиловци, Л=2,63км	2,630	налог	17.082.490,88	16.759.276,46



бр.	Категорија пута/ општина	Путни правац (деоница)	стационар / дужина деонице (км)	Одобрен налог/уговор	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
40	лок.пут/ општина Куршумлија	Појачано одржавање и рехабилитација приступног пута веза са ИА228, деоница црква Лазарица-Пролом село, Л=1.200м б=3м	1,200	налог	6.646.607,27	6.646.607,27
41	лок.пут/ општина Петровац на Млави	Израда паркинга димензија 30 * 30, укупне површине П=900,00 м2 испред манастира Витовница		налог	2.034.506,75	2.034.506,75
42	лок.пут/ општина Лучани	Поправка локалног пута у Горачићима - Заселак Кнежевићи, Л=1.420м, б=3,0м		налог	8.133.072,17	7.888.406,88
43	лок.пут/ општина Чајетина	Поправка локалног пута у Мачкату, веза са државним путем 1623, у општини Чајетина		налог	13.539.152,55	13.503.700,11
44	лок.пут/ општина Уб	Поправка локалног пута у Радуши - десни крак, Л=475м, у општини Уб	0,475	налог	2.325.542,70	2.325.542,70
45	лок.пут/ општина Уб	Поправка локалног пута у Врелу (Станчићи), Л=500м, у општини Уб	5,000	налог	3.050.561,96	3.050.561,96
46	лок.пут/ општина Чачак	Санација оштећења дела локалног пута у Овчар Бањи оштећеног у поплавама 2016. - подручје града Чачка		налог	2.055.527,34	2.055.527,34
47	лок.пут/ општина Крушевац	Санација коловоза и асфалтирање локалног пута Паруновац-Пасјак, Л=3850м, веза са државним путем ИА215, у општини Крушевац	3,850	налог	36.270.695,09	34.827.034,23
48	лок.пут/ општина Младеновац	Паркинг простор код цркве Светих Богородитеља Јоакима и Ане, Међулуђе-Младеновац		налог	1.515.176,25	1.487.481,81
49	лок.пут/ општина Косјерић	Радови у општини Косјерић на: 1. Ул. Алексе Шантића, Л=92м., 2. Ул. Среска Башта, Л=450м., 3. Поток Лимац, Л=460м., 4. Ул. Милана Јовичића, Л=110м., 5. Ул. Софије Благојевић, Л=63м., 6. Улице 23. и 24. нова., 7. Косјерић-Маковиште, Л=600м., 8. Превоз материјала	1,775	налог	32.087.091,60	13.999.654,59
50	лок.пут/ општина Куршумлија	Приступним путевима полицијским станицама дуж административне линије на територији општине Куршумлија: • С.Дабиновац, База Шушњак, Л=5км • Трећа нумера-Крток-Орлиште, Л=6,2км • Орлиште-Орловац-Мала Косаница-Рача, Л=8,2км • Мердаре-Преветица, Мердаре-Боровац, Л=7,7км	27,100	налог	13.578.391,23	10.423.465,26
51	лок.пут/ општина Куршумлија	Појачано одржавање локалног пута за село Крток, Л=3км, у општини Куршумлија	3,000	налог	16.633.810,55	16.633.810,55
52	лок.пут/ општина Бела Паланка	Појачано одржавање локалног пута село Глоговац-село Топоница, Л=4,5км, у општини Бела Паланка	4,500	налог	20.933.035,17	18.982.091,85
53	лок.пут/ општина Бела Паланка	Појачано одржавање локалног пута село Глоговац-село Вега, Л=3,5км, у општини Бела Паланка	3,500	налог	15.427.283,00	13.576.967,83
54	лок.пут/ општина Чачак	Поправка локалног пута - Пут за Караулу у Јездини, алтернативни правац за Гучу	3,100	налог	15.859.965,80	15.023.348,43



Бр.	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (м)	Одобрени налог/уговор	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
55	лок.пут/ општина Лучани	Алфалтирање локалног пута у МЗ Тијане, Л=1,1км	1,100	налог	2.614.134,60	2.614.134,60
56	лок.пут/ општина Чачак	Поправка улица у Чачку на које је преусмерен саобраћај услед радова на мосту на Западној Морави	5,600	налог	33.597.980,00	33.097.414,14
57	лок.пут/ општина Чајетина	Поправка локалног пута Језерине-Чигота, општина Чајетина	1,500	налог	7.199.146,58	452.658,10
58	лок.пут/ општина Бела Паланка	Поправка локалног пута село Топоница - село Космовац	5,000	налог	20.767.885,47	2.084.112,05
59	лок.пут/ општина Куршумлија	Поправка приступног пута веза са ІБ35, деоница Барлово-Доње Точане-Горње Точане	3,260	налог	28.603.894,87	27.133.089,25
60	лок.пут/ општина Пожега	Поправка локалног пута Каменица-Богданица	0,700	налог	1.992.229,81	1.992.229,81
61	лок.пут/ општина Косјерић	Санација прилазног пута школи и платоу школе "Мито Игумановић" у Косјерићу, и извођење асфалтерских радова у кругу техничке школе		налог	2.269.932,60	1.676.727,65
62	лок.пут/ општина Уб	Санација локалног пута у Кожару (Бутраковац), општина Уб, Л=500м	0,500		3.001.338,92	2.997.332,05
63	лок.пут/ општина Уб	Санација локалног пута у Слатини, општина Уб, Л=610м	0,610		3.698.988,38	3.691.741,86
64	лок.пут/ општина Рача	Санација општинских путева: ОП-20,са прикључком на ОП-23 (веза са државним путем ІБ27 Топола - Рача) ОП-22 у селу Сараново - засеок Милановић			16.079.821,53	0,00
65	лок.пут/ општина Врњачка Бања	Санација коловозне конструкције у улици Велибора Марковића, Л=1700 м			23.666.093,52	9.195.464,88
66	лок.пут/ општина					
УКУПНО локални путеви (дин):			198,910		1.334.698.290,85	1.241.528.521,72
резервисана средства (дин):					15.301.709,15	0,00
УКУПНО (дин):					1.350.000.000,00	1.241.528.521,72

ПРИЛОГ 3.3.2

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2016. ГОДИНУ
(САНАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА)
(члан 60 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ ОБЈЕКТА	стапација / дужина деонице (km)	Ребаланс ПП за 2016. (дин)	Реализација у 2016. (дин)
ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА (санација објекта на локалним путевима као последица поплава које су се десиле у 2014., 2015. и 2016. години)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	лок. пут у општини Коцељева	Веза државни пут IIА реда бр.141 и насеље Мала Јелићи. Мост преко реке Тамнаве (број оштећења ID 10004)	уговор	6.065.789,64	0,00
2	лок. пут у општини Лозница	Карлаган-Драгинац-Рибарица, Мост преко реке Јадар	уговор	25.136.818,23	25.136.818,23
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ОБЈЕКТЕ НА ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ ПУТЕВА (дин):				31.202.607,87	25.136.818,23
3	лок. пут у општини Коцељева	На општинском путу село Дружетић и село Гола Глава Мост преко реке Уб (број оштећења ID 10018)	уговор	448.740,98	0,00
4	лок. пут у општини Чајетина	Мост преко реке Криваје	налог	5.400.000,00	2.469.738,84
УКУПНО објекти на локалним путевима (дин):				37.051.348,85	27.606.557,07
резервисана средства (дин):				948.651,15	0,00
УКУПНО (дин):				38.000.000,00	27.606.557,07

4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 2.228,0 милиона динара за 2016. годину, у 2016. години реализовано је **2.283,2 милиона динара**, што представља **102% планираног годишњег износа**. Више је реализовано 55,2 милиона динара.

Износ од 2.283,2 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	76,3 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	2.206,9 милиона динара

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 2.121,5 милиона динара, или за 85,4 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће: Сектор за инвестиције приказује само износ плаћеног ПДВ-а по испостављеним ситуацијама за надзор над извођењем грађевинских радова на деоници Српска кућа – Левосоје, док Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове приказује вредност целокупне услуге надзора на поменутој деоници.

**11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**

Од планираних 7.695,4 милиона динара за 2016. годину, у 2016. години реализовано је **7.459,1 милиона динара**, што представља **97% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 236,3 милиона динара.

Износ од 7.459,1 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	347,0 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	7.112,1 милиона динара

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 7.081,9 милиона динара, или за 30,2 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће: Сектор за инвестиције у својим евиденцијама не приказује одбитке (због кашњења достављања пројекта изведеног објекта, због неиспуњавања захтева безбедности саобраћаја и слично) по 6 ситуација које се тичу РРСП пројекта у укупном износу од 30,2 милиона динара, док их Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове исказује у својим извештајима:

Лазаревац – Аранђеловац (875.000,00 динара, 4.275.000,00 динара и 2.150.000,00 динара)

Рашка – Јариње (850.000,00 динара)

Мали Зворник – Љубовија (1.750.000,00 динара)

Топола – Бућин гроб (20.362.658,26 динара)

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције.



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

**11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ
СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет	РЕБАЛАНС 1	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО	
				за ЈН са ПДБ-ом за 2016	ЗА 2016 УКУПНО	2016 УКУПНО	до 31.12.2016	
1	2	3	4	млн дина	млн дина	млн дина	5	млн дина
4,1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"								
A	РАДОВИ							
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосије-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	ЈППС - радови	1.454.311.005,7		0,0		1.452.407.739,44	1.452,4
A.1a	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосије-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	ЈППС - радови	100.736.622,1		32,3	31,2	81.860.695,31	81,9
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосије-Прешево I фаза	ЈППС - радови	14.996.254,8		0,0			
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	ЈППС - радови		65,0	0,0	0,0		
A.6	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови	ЈППС - радови			0,0			
A.8	Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрчуну	ЈППС - радови	5.774.952.227,7		0,0			
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5</u> : Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈППС - радови	340.233.445,4		0,0			
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	ЈППС - радови		300,0	0,0	0,0		
A.10b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта)	ЈППС - радови		36,00	0,0	0,00		
A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЈППС - радови	5.697.451.014,6		0,0			
A.11b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	ЈППС - радови	241.115.468,3		10,8	10,8	232.919.572,72	232,9



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
							дин	мил дин
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈЛПС - радови	282.912.746,4	285,0	0,0	0,0	
	A.11b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 2.2:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови	ЈЛПС - радови			0,0		
	A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	ЈЛПС - радови	2.158.668.120,0		0,0		
	A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈЛПС - радови		15,0	0,0		
	A.14	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеје	ЈЛПС - радови		0,0			
	A.15	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србоброн	ЈЛПС - радови			0,0		
	A.16	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"	ЈЛПС - радови			0,0		
	A.16a	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сиринг Суботица	ЈЛПС - радови	769.725.578,8	815,0	0,0	0,0	
	A.17	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	ЈЛПС - радови	2.134.174.378,8	666,4	626,60	626.497.831,20	626,5
	A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш- Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+364,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈЛПС - радови и надзор	4.052.382.559,1	1.260,0	1.366,37	1.702.238.321,91	1.702,24
	A.18a	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш- Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+364,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈЛПС - радови и надзор	279.942.787,6	400,00	50,0	22.396.664,60	22,40
	A.20	Државни пут II реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М- 22.1) на км 70+640	ЈЛПС - радови		230,00	0,0		
Укупно РАДОВИ (А):			23.301.602.209,3	2.131,0	2.026,5	2.047,3	4.118.320.825,18	4.118,3



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈП са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
							дин	млн дин
1	2	3	4	млн дин	млн дин	10	5	млн дин
Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА								
Б.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката							
Б.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС							
Б.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосије - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	ЈППС - услуге		10,5	0,0			
Б.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосије - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге		5,0	0,0			
Б.1.1.5	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосије-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	ЈППС - услуге	4.296.000,0		2,5	2,4	2.984.400,00	3,0
Б.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге		3,6	0,0			
Б.1.1.9	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевец и Магача Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге			0,0			
Б.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 6: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	ЈППС - услуге			0,0			
Б.1.1.11	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	ЈППС - услуге	8.256.000,0		1,4	0,9	8.256.000,00	8,3
Б.1.1.11а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге	17.346.000,0		0,0			
Б.1.1.12	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима	ЈППС - услуге			0,0			
Б.1.1.12а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	ЈППС - услуге		6,5	0,0			
Б.1.1.14	Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Илуша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	ЈППС - услуге			0,0			
Укупно услуге Б.1.1:			29.898.000,0	25,6	3,9	3,4	11.240.400,00	11,2
Б.1.2	За пројекте који се финансирају средствима ЕМБ зајмова							
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћеница	ЈППС - услуге	72.987.989,0		0,0			
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге	2.371.200,0		0,0			
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге	3.400.896,0		0,0			
Б.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	ЈППС - услуге	8.370.000,0		2,0			
Б.1.2.5	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	ЈППС - услуге	16.494.780,0		0,0			
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	ЈППС - услуге	18.154.657,3		0,0			
Укупно услуге Б.1.2:			121.779.522,3	0,0	2,0	0,0	0,00	0,0
Б.1.3	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова							
Б.1.3.2	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Регље, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЈППС - услуге	16.444.800,0		0,0		14.757.120,00	14,8
Б.1.3.3	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	4.665.600,0		2,6	2,2	3.398.000,00	3,4



РБ пој. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
			дин	млн дин				дин	млн дин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б.1.3.3а	ЛОТ 6: Надзор на изградњу зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трансплед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	2.190.000,0			1,6	1,1	1.096.320,00	1,1
Б.1.3.4	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелационе раскрснице - петља Т6	ЈППС - услуге				0,0			
Б.1.3.5	ЛОТ 8: Пројектовање и изградња денивелационе раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	ЈППС - услуге	9.422.400,0	24,0	6,0	4,8		4.835.400,00	4,8
Укупно услуге Б.1.3:			32.722.800,0	24,0	9,0	8,1		24.084.840,00	24,1
Укупно услуге Б.1:			161.677.822,3	49,6	14,9	11,6		35.325.240,00	35,3
Б.2	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја								
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	ЈППС - услуге	1.122.000,0			0,0			
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	29.650.000,0			0,0			
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	1.319.790,0			0,0			
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	464.100,0			0,0			
Б.2.5	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 596+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	313.894.000,0			0,0			
Б.2.6	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 596+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	4.569.600,0			0,0			
Б.2.7	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	206.016.000,0			0,0			
Б.2.8	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	5.454.200,0			0,0			
Б.2.9	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈППС - услуге	29.650.000,0			0,0			
Б.2.10	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈППС - услуге	1.297.100,0			0,0			
Б.2.11	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге				0,0			
Б.2.15	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 20 (М-7), деонице: (0245) Кап-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	ЈППС - услуге	11.616.000,0			1,2	1,2	10.454.400,00	10,6
Б.2.21	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 4 (М-5), деонице: (0195) Ужице 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	ЈППС - услуге	23.280.000,0			2,3	2,3	20.952.000,00	21,0
Б.2.24	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деонице државних путева у дужини од 61,2 км	ЈППС - услуге	1.679.916,0			0,8	0,8	1.427.928,60	1,4
Б.2.29	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км	ЈППС - услуге	1.980.000,0			0,0			
Б.2.30	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	ЈППС - услуге	468.000,0						
Б.2.31	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добинице - Сурчин - зона моста преко Саве	ЈППС - услуге							



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
			дин	млн дин			дин	млн дин
1	2	3	4			10	5	
Б.2.32	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"	ЈППС - услуге						
Б.2.31	Измена и допуна главног пројекта: Израда петље Петрово брдо и Орловача - коначно решење	ЈППС - услуге			0,0			
Б.2.32	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Израда петље Петрово брдо и Орловача - коначно решење	ЈППС - услуге			0,0			
	(РРСР)		38.555.916,0	0,0	4,3	4,2	32.834.328,60	32,8
	(ОСТАЛО)		593.904.786,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
	Укупно услуге Б.2:		632.460.702,0	0,0	4,3	4,2	32.834.328,60	32,8
	Укупно УСЛУГЕ (Б):		784.138.224,3	49,6	19,2	16,7	68.169.568,60	68,2

Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге			18,0	18,6		
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	ЈППС - услуге			6,0	0,6		
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количине изведених радова	ЈППС - услуге	56.578.887,3		6,0	3,1		
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге	14.549.339,4		10,0	6,4		
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге			0,0			
	Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):		71.128.226,7	0,0	38,0	28,6	0,00	0,0
	УКУПНО (А):		23.301.602.209,3	2.131,0	2.028,6	2.047,3	4.118.320.825,18	4.118,3
	УКУПНО (Б + В + Г):		865.286.461,0	49,6	67,2	44,3	68.169.568,60	68,2
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (А.1):		24.166.868.860,3	2.180,6	2.083,7	2.091,6	4.186.480.393,78	4.186,6

4.3	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД ЕИБ И СБ							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

А	УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА - ИДА КРЕДИТ							
А.1	Учешће ЈППС у ИДА кредиту - Радови рехабилитације							
А.1.1	Побољшање раскрснице М-5 и М-25	ЈППС - учешће у кредиту СБ	42.437.268,6					
	Укупно учешће ЈППС у ИДА кредиту (А):		42.437.268,6					

Б	УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА - ИБРД ЗАЈМ							
Б.1	Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Радови рехабилитације							
Б.1.1	М-5, деоница Бољевац - Селиште, л = 18.418km	ЈППС - учешће у кредиту СБ	668.534.760,0					
Б.1.2	Санација 5 опасних места на територији северног Баната	ЈППС - учешће у кредиту СБ	24.351.210,7					
Б.1.3	М-5, деоница Параћин - Стража, л = 23.704km, преостали радови	ЈППС - учешће у кредиту СБ	340.415.557,7					
Б.1.4	М-5, деоница Стража - Бољевац, л = 23.098km, преостали радови	ЈППС - учешће у кредиту СБ	347.740.986,3					
Б.1.5	Р-231, Нова Варош-Аљиновићи, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	234.857.332,9					
Б.1.6	М-4, Каменица - Ваљево, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	371.338.761,8					
Б.1.7	М-7, Коћ - Жабље, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	160.900.099,4					
	Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму РАДОВИ Б.1:		2.148.138.708,5	0,0		0,0		



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
			дин	млн дин			дин	млн дин
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.2	Учесће ЈЛПС у ИБРД зајми - Консултантске услуге							
B.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру ИБРД зајма - преостала плаћања	ЈЛПС - учесће у кредиту СБ	166.563.373,6					
B.2.2	Финансијска ревизија Пројекта рехабилитације саобраћаја	ЈЛПС - учесће у кредиту СБ						
Укупно учесће ЈЛПС у ИБРД зајми КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ Б.2:			166.563.373,6	0,0		0,0		
Укупно учесће ЈЛПС у ИБРД зајми (Б):			2.314.702.082,1	0,0		0,0		
В ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ и ЕИБ)								
B.1	Радови (учесће у финансирању 40%)							
B.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотиње - Свође, Л=12.510 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ						
B.1.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Крајевска Стена, Стационар: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23.565 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ						
B.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.5	Кружна раскрсница на мосту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањница, Л=38,930 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штвал - Сушица, Л=9,015 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.1.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекећић), Л=9,492 км	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			0,0	0,0	0,0	0,0		
B.2	Услуге на пројекту (учесће у финансирању 40%)							
B.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР за РС, СБ и ЕИБ радове за ЕБРД радове	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			28,0	21,2	25.748.464,36	26,7
B.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавање безбедних путева	Субвенција - учесће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Процењен буџет за ЈП са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
			дин	мил дин				дин	мил дин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.2.6a	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.7	Утерђивање стања државне путне мреже	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,6	0,0		
B.2.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12.510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				6,2	5,8	6.201.776,83	6,2
B.2.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				4,4	0,0		
B.2.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0		
B.2.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањница, Л=38.930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0		
B.2.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				10,6	0,0		
B.2.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Книжевци – Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				4,9	0,0		
B.2.16	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје – Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	0,0		
B.2.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) – Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				9,0	0,0		
B.2.18	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Њажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				5,2	0,0		
B.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				1,2	0,0		
B.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штављ – Сушица, Л=9,015 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Мерошина – Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белоглин – Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) – Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Сивајинац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) – Србобран (Фокетин), Л=9,492 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.28	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Мерковац (аутопут) – Сивајинац, Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.27	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин), Л=2,768 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) – Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			
B.2.29	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0			



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
							дин	млн дин
1	2	3	4	млн дин	млн дин	млн дин	5	
						10		
B.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.32	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 39, деоница: Песковац југ (веза са А1) - Песковац (Братимировце), Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.33	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.34	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.35	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.36	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.37	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.38	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ћуприја (Деспотовић) - Деспотовић, Л=21,440 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.39	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 33, деоница: Неготин (Радужевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.40	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.41	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.42	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.43	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.44	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.45	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км,	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ІА 1, ІБ 33 и ІБ 34, Лот 1: ІА 1, деоница: Ражањ - Алексинац, Л=23,665 км, Лот 2: ІБ 33, деоница: Пожаревац - Љешница, Л=35,287 км, Лот 3: ІБ 34, деоница: Браничево - Братинац, Л=31,870 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
B.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ІБ 15 и ІБ 21, Лот 1: ІБ 15, деоница: Сомбор - Кула, Л=40,744 км, Лот 2: ІБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=37,500 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
								дин	мил дин
1	2		3	4			10	5	
В.2.50		Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IIA 147 и IB 22, Лот 1: IA 1, деоница: Брестовац - Дољевац, Л=6,155 км, Лот 2: IIA 147, деоница: Смедеревска Паланка - Велика Плана, Л=13,666 км, Лот 3: IB 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће, Л=28,095 км и Лот 4: IB 22, деоница: Ушће - Рашка, Л=32,253км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
В.2.51		Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
В.2.52		Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0			
РРСРП Услуге				0,0	0,0	26,5	21,2	25.748.464,36	25,7
РРСРП Пројектовање				0,0	0,0	41,5	5,6	6.201.776,83	6,2
Укупно УСЛУГЕ В.2:				0,0	0,0	68,0	26,7	31.950.241,19	32,0
УКУПНО Средства ЈППС за РРСРП (В):				0,0	0,0	68,0	26,7	31.950.241,19	32,0
Г	ЗАОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2016.ГОДИНЕ								
Г.1	Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Радови рехабилитације								
Г.1.1	M-5, деоница Бољевац - Селиште, л = 18.418km	ЈППС - учешће у кредиту СБ	668.534.760,0				3,1	634.579.806,74	634,6
			УКУПНО (Г):		0,0	0,0	3,1	634.579.806,74	634,6
			УКУПНО (В):	0,0	0,0	68,0	26,7	31.950.241,19	32,0
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У ЗАЈМОВИМА (4.3):			2.357.139.350,7	0,0	68,0	29,8	666.530.047,93	666,5	
УКУПНО СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (4.4):			517.496.032,6	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	
УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3+ 4.4):			27.031.504.043,7	2.180,6	2.151,7	2.121,5	4.853.010.441,71	4.853,0	
УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3):			26.514.008.011,0	2.180,6	2.151,7	2.121,5	4.853.010.441,71	4.853,0	
Остале пренете обавезе									
УЛАГАЊА (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):			27.031.504.043,7	2.180,6	2.151,7	2.121,5	4.853.010.441,71	4.853,0	
УКУПНО СРЕДСТВА ЈППС (4.1 + 4.2 + 4.3):			26.514.008.011,0	2.180,6	2.151,7	2.121,5	4.853.010.441,71	4.853,0	
УКУПНО Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ):			517.496.032,6	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016
1	2	3	дин	млн дин	млн дин	млн дин	дин
11.2	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА						
А. РАДОВИ							
A.1	ИЗГРАДЊА						
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120млн.€	5.897.451.814,0		0,0		
A.1.2	ЛОТ 2.2 Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120млн.€	1.471.159.336,4		0,0		
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€	3.621.624.954,0		171,7	121,7	3.695.462.416,34
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добенови до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€	1.385.340.660,0		544,7	432,4	1.276.913.589,71
A.1.5	Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови						
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)		1.192.808.998,0		0,0		
	Сектор Б.5.2 (траса)	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€	868.849.428,6		0,0		
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење		566.395.871,0		60,0	12,1	227.653.682,77
A.1.6	Аутопут Е-75, Изградња петље "Ново Пазова"	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€					
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€	3.570.544.291,9		600,0	783,7	783.736.696,73
A.1.8	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противопожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€					
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			18.374.174.654,5	0,0	1.366,4	1.349,9	5.983.666.385,55
А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120млн.€	2.099.717.081,7		0,0		
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33млн.€	2.493.207.180,2		0,0		
A.2.5	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	101.592.272,0		0,0		
A.2.8	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	102.900.268,7		0,0		
A.2.9	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	195.223.876,5		0,0		
A.2.14	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	485.670.760,1		0,0		
A.2.15	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Бељевац и изградња моста у Барева	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	134.361.497,0		0,0		



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УПАЊАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ГДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
								дин	млн дин
1	2		3	4	млн дин	млн дин	млн дин	5	млн дин
A.2.16	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1. деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	187.934.344,3			0,0			
		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	110.517.684,1			0,0			
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 млн.€	936.231.775,7			0,0			
		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33млн.€	242.423.446,2			0,0			
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шебац		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33млн.€						
A.2.4	Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дилин, од км 289+949 до км 294+434 (П=4,485км) и деоница: Дилин-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33млн.€						
Укупно ЕИБ рехабилитација (A.2):				5.771.579.483,7	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (A):				24.145.754.038,3	0,0	1.368,4	1.349,9	5.983.666.385,55	5.983,7

Б	КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ									
Б.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€	62.965.200,0		0,0					
Б.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Save	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€			15,0		13,4	13.425.738,70		13,4
Б.4	Надзор на Лот-у Б.5.4	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€			0,0					
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) :			62.965.200,0		0,0	15,0	13,4	13.425.738,70		13,4

ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 млн. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 млн. €:

11.268.629.403,5 0,0 1.381,4 1.363,3 5.997.092.124,25 5.997,1

ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 млн. €:

3.782.380.086,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

УКУПНА СРЕДСТВА ЕИБ ЗАЈМА

15.050.909.489,7 0,0 1.381,4 1.363,3 5.997.092.124,25 5.997,1

РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):

15.050.909.489,7 0,0 1.381,4 1.363,3 5.997.092.124,25 5.997,1

11.3	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. РАДОВИ									
A.1		ИЗГРАДЊА							
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	3.412.505.525,9						
A.1.2	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	188.665.590,6		75,0		24,7	24.661.491,13	24,7
Укупно Изградња (A.1.):			3.412.605.625,9	0,0	75,0		24,7	24.661.491,13	24,7
A.2		РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
A.2.1	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	1.996.063.074,7						
A.2.2	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	681.661.305,0		5,8		5,8	680.432.513,52	680,4
A.2.3	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	149.827.538,0		80,0		60,8	50.621.722,54	60,6
A.2.4	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	157.845.724,8	195,3	111,1		66,9	66.889.044,00	66,9
A.2.5	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу димензионалне раскрснице (петљаТ6)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€		90,0					
Укупно Рехабилитација (A.2.):			2.677.724.379,7	285,3	196,9		123,3	797.943.280,06	797,9
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:			6.090.229.906,6	285,3	271,9		148,0	822.604.771,19	822,6
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3):			6.090.229.906,6	285,3	271,9		148,0	822.604.771,19	822,6



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
							дин	млн дин
1	2	3	4	млн дин	млн дин	млн дин	5	млн дин
11.4	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД							
11.4.1	КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР							
11.4.1.1	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање							
A	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Аранђеловац 4 - Кривац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Кривац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	429.800.425,0		70,2	70,2	373.018.362,40	373,0
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	747.088.813,5		420,6	419,7	674.181.183,02	674,2
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Ложица Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,016 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.047.840.010,0		705,7	763,8	890.415.451,80	890,4
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Ложица 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	729.524.382,8		592,1	482,6	604.556.254,10	604,6
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Комљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и ИБ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужце, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.219.235.001,1		607,5	634,3	626.096.738,05	628,1
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужце, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.333.872.973,8		1.006,2	1.008,3	1.201.053.387,24	1.201,1
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):			5.507.361.806,8	0,0	3.482,3	3.276,8	4.369.321.407,37	4.369,3
B	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ							
B.1	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСР, укључујући и еко-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	268.012.622,1	270,0	238,4	269,0	402.160.160,61	402,2
Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):			268.012.622,1	270,0	238,4	269,0	402.160.160,61	402,2
УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.1 (А+Б):			5.775.374.228,9	270,0	3.638,7	3.545,8	4.771.481.567,98	4.771,5
11.4.1.2	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
A	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	1.158.859.708,0		603,2	668,6	656.460.583,61	668,6
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 31, деоница: Рошка 2 - граница АПКОМ (Јарње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	549.889.766,8		410,7	410,6	474.857.078,59	474,9
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућан), Л=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	552.071.746,9		286,0	306,0	306.034.870,57	306,0
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	754.359.401,7		664,2	604,3	604.778.589,22	604,8
УКУПНО РРСР ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.2:			3.016.188.623,3	0,0	1.964,1	1.977,4	2.042.131.101,99	2.042,1
УКУПНО РРСР ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1:			8.790.664.852,2	270,0	5.602,8	5.523,2	6.813.612.669,97	6.813,6
11.4.2	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР							
11.4.2.1	РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање							
A	РАДОВИ							
A.1	Појачано одржавање државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		608,2				
A.2	Појачано одржавање државног пута ИБ 23, деоница: Ужце 3 - Кретова Стена, Стањковица: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.380,0	0,0			
A.3	Појачано одржавање државног пута ИБ 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.080,0				
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		323,0	0,0			



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		ПРОЈЕКАТНИ БУЏЕТ ЗА ЈН са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
				дин	млн дин				дин	млн дин
1	2		3	4			10		5	
	A.5	Кружна раскрсница на месту везе Обиласног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			36,0	0,0			
	A.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			720,0	0,0			
	A.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			1.125,0	0,0			
	A.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањница, Л=38,930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			1.350,0	0,0			
	A.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Книжевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			790,0	0,0			
	A.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			700,0	0,0			
	A.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушница, Л=9,015 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			300,0	0,0			
	A.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			425,0	0,0			
УКУПНО РАДОВИ (А):					0,0	3.517,2	0,0	0,0	0,00	0,0
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ									
	B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			1.219,7	0,0	0,0	0,00	0,0
		за РС, СБ и ЕИБ радове				901,7	0,0			
		за ЕБРД радове				318,0	0,0			
	B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18.346.565,4		18,0	0,0			
	B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			12,0	0,0			
	B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	219.224.701,8			39,0	38,9	38.880.595,50	38,9
	B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			210,0	0,0			
	B.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			6,0	0,0			
		Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			12,0	0,0			
	B.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			192,0	0,0			
	B.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5.126.574,68		6,0	0,0			
	B.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16.150.460,46			7,7	7,8	6.976.998,91	7,0
	B.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16.496.000,00		18,0	6,4	0,0		
	B.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	32.918.004,93		28,1	0,0	0,0		
	B.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањница, Л=38.930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			33,3	0,0	0,0		
	B.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	27.589.342,50		29,2	13,3	0,0		
	B.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Книжевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18.401.561,18		19,7	6,1	0,0		
	B.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16.392.800,00		17,5	0,0	0,0		
	B.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузман 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	23.420.286,30		24,7	11,3	0,0		



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом за 2016	РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
							дин	млн дин
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Зејчар 5 – Книжевац 1 (Трговиште), Л=24,222км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	19.529.826,96	20,6	6,4	0,0		
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	19.882.903,18	19,6	1,8	0,0		
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5.969.443,74	5,1	0,0	0,0		
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Штаваљ – Сушица, Л=9,015 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		7,0	0,0	0,0		
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Меришине - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белопољни - Кушулија - Рударе, Л=24,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		32,1	0,0	0,0		
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ваљеве (областница) - Каона - Косјерић (Ворда), Л=21,100 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		25,8	0,0	0,0		
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 160, деоница: Савијањца (Црвеница) – Медвеђа (Поговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		18,4	0,0	0,0		
Б.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекоћин), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		10,6	0,0	0,0		
Б.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 27, деоница: Морковац (аутопут) - Савијањца, Л=6,208	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		7,1	0,0	0,0		
Б.26	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		8,4	0,0	0,0		
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева ИБ 14 И ИБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Рања - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		38,0	0,0	0,0		
Б.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савио Село), Л=10,156 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		12,2	0,0	0,0		
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		15,9	0,0	0,0		
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		3,6	0,0	0,0		
Б.31	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,208 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6,5	0,0	0,0		
Б.32	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Сушица - Дојевце, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		20,4	0,0	0,0		
Б.33	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Косјерић (Ворда) - Пожега, Л=22,135 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		30,1	0,0	0,0		
Б.34	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Баня), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		14,5	0,0	0,0		
Б.35	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		31,0	0,0	0,0		
Б.36	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ивањца - Сјеница, Л=23,036 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		27,2	0,0	0,0		



РБ по у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ЦДВ-ом за 2016		РЕБАЛАНС 1 ЗА 2016 УКУПНО		РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016 УКУПНО		КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО до 31.12.2016	
				дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
1	2	3	4				10			5	
Б.37	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			26,3	0,0	0,0				
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 33, деоница: Неготин (Радужевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			14,1	0,0	0,0				
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			9,2	0,0	0,0				
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			27,2	0,0	0,0				
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			25,7	0,0	0,0				
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			14,1	0,0	0,0				
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			14,9	0,0	0,0				
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 1, деоница: Ниш 1 (Трупаље) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупаље), Л=9,449 км,	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			19,4	0,0	0,0				
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			29,0	0,0	0,0				
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			6,7	0,0	0,0				
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1А 1, 1Б 33 и 1Б 34, Лот 1: 1А 1, деоница: Ражањ - Алексинац, Л=23,665 км, Лот 2: 1Б 33, деоница: Пожаревац - Љешница, Л=35,287 км, Лот 3: 1Б 34, деоница: Браничево - Братинац, Л=31,870 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР				0,0	0,0				
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1Б 15 и 1Б 21, Лот 1: 1Б 15, деоница: Сомбор - Кула, Л=40,744 км, Лот 2: 1Б 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=37,500 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР				0,0	0,0				
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1А 1, 1А 147 и 1Б 22, Лот 1: 1А 1, деоница: Брестовац - Дољевац, Л=6,155 км, Лот 2: 1А 147, деоница: Смедеревска Паланка - Велика Плана, Л=13,666 км, Лот 3: 1Б 22, деоница: Нови Пазор - Рибариће, Л=28,095 км и Лот 4: 1Б 22, деоница: Ушће - Рашка, Л=32,253 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР				0,0	0,0				
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР				0,0	0,0				
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР				0,0	0,0				
РРСР Услуге				242.697.841,8	1.675,7	39,6	39,6	38.880.595,50	38,9		
РРСР Пројектовање				196.750.629,3	720,3	52,0	7,0	6.976.998,91	7,0		
УКУПНО УСЛУГЕ (Б):				439.448.471,1	2.396,0	91,6	46,6	45.857.594,41	45,9		
В. ОБУКА (финансирање 100% СБ)											
В.1	Обука/тренинг	СБ, 73,8 мил. ЕУР				10,7	0,7	2.461.461,85	2,5		
	УКУПНО ОБУКА (В)			0,0	0,0	10,7	0,7	2.461.461,85	2,5		
	УКУПНО РРСР СБ+ЕНБ 11.4.2.1 (А+Б+В):			439.448.471,1	5.913,2	102,3	47,3	48.319.056,26	48,3		
11.4.2.2 РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А. РАДОВИ											
А.1	Појачано одржавање државног пута 1Б 20 (М-7), деоница: (0245) Кош-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.	ЕБРД 100 мил. ЕУР			727,4	0,0					
	Појачано одржавање државног пута 1Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР			765,0	0,0					



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет	РЕБАЛАНС 1	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА	КУМУЛАТИВНО ИСПОСТАВЉЕНО	
				за ЈН са ПДВ-ом за 2016	ЗА 2016 УКУПНО	2016 УКУПНО	до 31.12.2016	
1	2	3	4	млн дин	млн дин	млн дин	5	млн дин
A.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР		915,7	0,0			
A.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР		450,7	0,0			
УКУПНО РАДОВИ (А):			0,0	2.858,9	0,0	0,0	0,00	0,0
УКУПНО РРСР ЕБРД (11.4.2.2):			0,0	2.858,9	0,0	0,0	0,00	0,0
УКУПНО РРСР (11.4.2):			439.448.471,1	8.772,1	102,3	47,3	48.319.056,26	48,3

УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ 11.4: 6.214.822.689,9 6.183,2 3.741,0 3.683,1 4.819.800.624,24 4.819,8

УКУПНО РРСР ЕБРД 11.4: 3.015.180.623,3 2.858,9 1.954,1 1.977,4 2.042.131.101,99 2.042,1

РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4): 9.230.003.323,2 9.042,1 5.695,1 5.570,6 6.861.931.726,23 6.861,9

УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИМО-КРЕДИТА У 2013. (11.1.+11.2.+11.3.+11.4): 30.371.142.718,5 9.327,4 7.348,4 7.081,9 13.681.628.621,67 13.681,6

СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА

A	Санација државног пута IIA реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км	ИПА фонд	539.668.797,0		0,0			
B	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1,6 мил евра)	ИПА фонд		192,0	0,0			
СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА			539.668.797,0	192,0	0,0	0,0		



5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Од планираних 1.524,8 милиона динара за 2016. годину, реализовано је **1.194,5 милиона динара**, што представља **78% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 330,3 милиона динара.

Износ од 1.194,5 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	41,2 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	1.153,3 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за правне, кадровске и опште послове.



ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ПОЗИЦИЈА 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Кроз табеларни приказ представљамо улагања у текућој години по деоницама:

(у динарима)

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Е – 75, Грабовница - Грделица	43.460.120,71
2.	Е – 75, Грделица – Царичина Долина	47.499.133,72
3.	Е – 75, Царичина Долина – Владичин Хан	80.336.277,38
4.	Е – 75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан	42.143.150,47
5.	Е – 75, Левосоје – Доњи Нерадовац - Букаревац	54.958.391,21
6.	Е – 75, Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5)	98.359.899,13
7.	Е – 80, Просек – Црвена Река	25.224.379,19
8.	Е – 80, Црвена Река - Чифлик	50.103.647,15
9.	Е – 80, Чифлик – Станичење – Пирот исток	73.869.582,11
10.	Е – 75, У крак и обилазница око Новог Сада	94.250.877,04
11.	Е – 763, Лајковац - Љиг	83.170.743,22
12.	Е – 763, Обреновац - Уб	155.851.064,91
13.	Е – 75, Измештање наплатне станице Бубањ поток на нову локацију	7.234.362,32
14.	Е – 763, Сурчин - Обреновац	262.428.650,17
15.	Рехабилитација државних путева	5.929.208,23
16.	Санација клизишта на државним путевима	28.480.429,94
Укупно:		1.153.299.916,90

6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Од планираних 203,8 милиона динара за 2016. годину, у 2016. години реализовано је **135,2 милиона динара**, што представља **66% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 68,6 милиона динара.

Износ од 135,2 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	3,8 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	131,4 милиона динара

Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 145,4 милиона динара, или за 14,0 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће:

Услугу обезбеђења тунела Липак и Железник и ФТО Стражевица у износу од 5,0 милиона динара, Трошак услуга консалтинга и Трошак опреме за комуникациону инфраструктуру у укупном износу од 2,1 милиона динара Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове приказао је у позицији 8. Трошкови ЈП «Путеви Србије», док Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају приказује у позицији 6.1.1.2. Трошкови преузимања, функционалног испитивања и отклањања неусаглашености реализованих пројеката из области ИТС-а, 6.1.2.2. Консултантске услуге за ИТС системе и 6.1.1.3. Трошкови проширења елемената постојећег система и интеграција са новим подсистемима ИТС-а. Износ од 6,9 милиона динара се односи на набавку тонера, које су у Сектору за економско-финансијске и комерцијалне послове исказане код Трошкова ЈП «Путеви Србије» у позицији 8.1.2.1. Трошак административног материјала.

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 6. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
Позиција 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Поз. у ШП	ОПИС	РЕБАЛАНС 2016.	ОСТВАРЕЊЕ СА ЦДВ - ом 2016.	у милионима евара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ЦДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ЦДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	203,8	149.169.019,4	149,2						73%
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,8	3.769.415,8	3,8						
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2016. ГОДИНИ	200,0	145.399.603,6	145,4	122.240.057,1					73%
6.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	200,0	145.399.603,6	145,4	122.240.057,1					73%
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ - СМУС	47,0	20.113.536,0	20,1	17.692.761,7					43%
	1.1.	21,5	12.756.701,8	12,8	11.562.066,5					59%
	1. Комуникациона и енергетска инфраструктура	6,3	5.146.102,5	5,1	4.961.779,9					82%
	1. Обезбеђење интернет конекције и ВПН-ова за потребе информационо комуникационих система ИКС	0,7	0	0,0	0,0					0%
	ВПН конекције за потребе ИТС-а на удаљеним локацијама					454-1132	2.12.2015	174.000,0		
	2. Елементи ИКС - спољна опрема и радови на комуникационом повезивању - надзорни центар	1,4	946.800	0,9	789.000					68%
	Ел. ИКС - спољна опрема и радови на комуникационом повезивању - надзорни центар		946.800	0,9	789.000	454-270	6.4.2016	789.000,0		100%
	Проширење и унапређење безжичне комуникационе мреже ИТС-а					404-256/16-10	16.11.2016	308.900,7		
	Набавка опреме за лабораторију за ИТС					404-257/16-9	16.11.2016	387.885,9		
	3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре КИ за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	4,2	4.199.302	4,2	4.172.780	454-14	12.01.2016.	5.061.570,6		82%
	4. Изградња кабловске енергетске инфраструктуре ЕИ за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	0,0								0%
	2. Трошкови преузимања, функционалног испитивања и отклањања неусаглашености реализованих пројеката из области ИТС-а	10,6	6.975.223,3	7,0	6.070.806,6					66%
	1. Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИКС система	2,1	2.099.894		1.749.912	454-1091	19.11.2015	1.750.000,0		100%
	2. Трошкови осигурања опреме, ПП заштите и обезбеђење тунела	7,0	4.875.329	4,9	4.320.895					70%
	Услуге ФТО Липак И Железник		2.784.680		2.464.315	454-50	22.1.2016	2.500.000,0	5 месеци и 23 дана	99%
	Услуге ФТО Стражевница		2.090.649		1.856.580	454-1214	30.12.2015	1.850.000,0	10 месеци и 7 дана	100%
	3. Трошкови отклањања неусаглашености система	1,5				454-1231	13.12.2016	2.098.080,0		0%
	3. Трошкови проширења елемената постојећег система и интеграција са новим подсистемима ИТС-а	4,6	635.376,0	0,6	529.480					0%
	1. Проширење и интеграција ИТ мреже ИТС система у центру за мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза I	0,7	635.376,0		529.480	454-335	21.4.2016	529.480,0		100%
	2. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система - фаза I	3,2				454-97	22.2.2016	2.619.364,4		
	3. Трошкови функционалне интеграције и проширење ИТС подсистема	0,7								0%

Пол. у ПП	О П И С	РЕБАЛАНС 2016.	ОСТВАРЕЊЕ СА ЦДВ - ом 2016.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ЦДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ЦДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
	1.2.	9,1	5.055.767,0	5,1	4.213.139					56%
	1. Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем	4,6	1.293.359,0	1,3	1.077.799					28%
	1. Набавка опреме за оперативни и надзорни центар	1,5	134.159	0,1	111.799					9%
	Рачуни		134.159		111.799					
	2. Спољна ИТС опрема (Реализација пројекта ИТС портала, опрема за мониторинг - Фаза 1, опрема за управљање саобраћајем -Фаза 1)	1,5		0,0						0%
	3. Видео-опрема у тунелима који су у систему управљања -фаза 1	0,6								0%
	4. Трошкови потрошног материјала и делове опреме СМУС	1,0	1.159.200	1,2	966.000	454-1160	1.12.2016	966.000,0		100%
1.2.	2. Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	4,5	3.762.408,0	3,8	3.135.340					84%
	1. Стандардизација, директиве, учешће у међународним орган. ИТС-а	0,3		0,0						0%
	2. Консултантске услуге за ИТС системе	2,2	1.800.432	1,8	1.500.360					82%
	Консултантске услуге из области техничких решења примењених у ИТС-у, Партија 1		91.872		76.560	454-526	22.6.2016	300.000,0		26%
	Консултантске услуге из области техничких решења примењених у ИТС-у, Партија 2		237.360		197.800	454-605	11.7.2016	300.000,0		66%
	Консултантске услуге из области техничких решења примењених у ИТС-у, Партија 3					454-604	11.7.2016	900.000,0		
	Консултантске услуге за ИТС - ЕТФ		1.471.200		1.226.000	454-1199	28.12.2015	1.226.000,0	30.6.2016	100%
	3. Трошкови специјализоване обуке УИСС	2,0	1.961.976	2,0	1.634.980					98%
	Основни курс за упознавање са ПДЦ Simatic S7 и са GUI WIN CC		1.012.368		843.640	454-1212	30.12.2015	843.640,0	59 дана	100%
	Специјализовани курс за управљање пројектима и за рад са софтвером ПРИМАВЕРА		949.608		791.340	454-1213	30.12.2015	791.340,0	120 дана	100%
	1.3.	3,4	984.667	1,0	820.556					29%
	Управљачко функционалне апликације система за мониторинг и управљање саобраћајем	3,4	984.667,2	1,0	820.556					29%
	1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у систему за мониторинг и управљање саобраћајем	1,2	0		0,0					0%
	Израда идејног решења и тех. док. За интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у СМУС					454-1093	20.11.2015	745.000,0		
1.3.	2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС система	1,0								0%
	3. Трошкови функционисања ИТС-а	1,2	984.667	1,0	820.556					82%
	Периодична провера ПП система на тунелима - Партија 1					454-1102	16.11.2016	54.000,0		
	Периодична провера ПП система на тунелима - Партија 2		40.507		33.756	454-1104	16.11.2016	420.000,0		8%
	Функционално испитивање централног система управљања ЦСУ тунелима		477.600	0,5	398.000	454-338	21.4.2016	398.000,0		100%
	Набавка лиценци за прикључење камера на постојеће ант. софт. за сист. видео надзора		466.560		388.800	454-337	21.4.2016	388.800,0		100%
	1.4.	13,0	1.316.400	1,3	1.097.000					10%
	Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС)	13,0	1.316.400,0	1,3	1.097.000					10%
1.4.	1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а	3,0	489.600	0,5	408.000					16%
	Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метеоролошких података					454-1230	13.12.2016	1.600.000,0		
	Интерфејс за интеграцију ЕИП и метеоролошких путних станица		489.600		408.000	454-334	21.4.2016	408.000,0		100%
	2. Модернизација и проширење ПМИС-а Фаза 1	10,0	826.800	0,8	689.000					8%
	Израда предлога техничког решења за модернизацију и проширење ПМИС-а		826.800		689.000	454-1042	30.10.2015	689.000,0		100%

Поз. у ПП	ОПИС	РЕБАЛАНС 2016.	ОСТВАРЕЊЕ СА ЦДВ - од 2016.	У МЛТИВОГОДНОМ ДОВИДУ	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ЦДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ЦДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	73,5	60.426.414	60,4	50.386.433					82%
	2.1.	73,5	60.426.414	60,4	50.386.433					82%
	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	73,5	60.426.414	60,4	50.386.433					82%
	1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја	53,0	47.690.450	47,7	39.742.042					90%
	Редовно и интервентно одржавање АБС		45.058.850		37.549.042					
	Опрема за чување и заштиту података са нисталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена		1.494.000		1.245.000	454-1198	28.12.2015	1.245.000,0		100%
	Опрема за чување и заштиту података са нисталисаних ИТ система - II фаза		477.600		398.000	404-214/ 2016-9	8.7.2016	398.000,0		100%
	Пројекат типске саоб.сигн. при одржавању ИТС система		660.000		550.000	454-1089	19.11.2015	550.000,0		100%
	2. Одржавање ИТС опреме	5,0	3.782.157	3,8	3.151.797					76%
	Периодична провера и контрола подсистема ИТС од стране стручне институције		201.600		168.000	404-18/2015-5	30.10.2015	395.000,0		43%
	Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС-а		2.348.429		1.957.024	454-1111	26.11.2015	2.500.000,0		78%
	Специјалистичка услуга за преузимање, испитивање и одржавање ИТС-а					404-17/2015-5	30.10.2015	395.000,0		
	Одржавање постојећег путног метеоролошко информационог система		971.248		809.373	454-552	29.6.2016	1.000.000,0		81%
	Елементи комуникационих инсталација у функцији одржавања		260.880		217.400	404-246/16-6	29.7.2016	217.400,0		100%
	3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)	2,0	378.245	0,4	315.204					19%
						454-892	28.9.2016	3.500.000,0		
			378.245		315.204	404-247/2016-6	8.7.2016	315.204,0		100%
	4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима	10,5	5.556.026	5,6	4.630.022					53%
	Одржавање ИТС опреме и инсталације тунела		484.361		403.634	454-607	11.7.2016	1.000.000,0		40%
	Партнија - I и Партнија 2.		294.930		245.775	454-606	11.7.2016	1.000.000,0		25%
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима - ИМП Аутоматика		4.302.765		3.585.638	454-1173	16.12.2015	9.600.000,0		37%
	Специјалистичка обука за одржавање ИТ опреме					454-1106	16.11.2016	378.000,0		
	Одржавање ЦСУ и софтвера за подршку систему управљања опремом тунела SCADA					454-608	11.7.2016	3.000.000,0		
	Кориснички надзор за праћење радова при санацији ИТС система на тунелима		473.970		394.975	454-96	22.2.2016	395.000,0		100%
	5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система	3,0	3.019.536	3,0	2.547.368					101%
	Ел. хардвера, ИТС система, опреме и инсталација по функционалним групама		2.547.936	2,5	2.154.368	454-57	27.1.2016	2.154.368,0		100%
	Услуга обуке Microsoft Project		471.600	0,5	393.000	404-32/16-7	3.2.2016	393.000,0		100%
	2.2.	0,0	0		0,0					
	Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја	0,0								0%

Пош. у ПП	О П И С	РЕБАЛАНС 2016	ОСТВАРЕЊЕ СА ЦДВ - 001 2016.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ЦДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ЦДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ	56,5	47.252.871,0	47,3	39.457.559					84%
	3.1.	4,5	3.437.364,0	3,4	2.864.470					76%
	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета		3.437.364,0		2.864.470					
3.1.	1. Модернизација и унапређење ИТ система квалитета (ЕРП-а фаза I, управљање ДСК, заштита и безбедност ИТ података, контрола приступа, ресертификација QMS-a)	4,5	3.437.364	3,4	2.864.470					76%
	Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа - фаза I		2.868.000	2,9	2.390.000	454-1215	30.12.2015	2.390.000,0		100%
	Сертификација QMS-a		569.364		474.470	454-45	21.6.2016	689.364,0		69%
	3.2.	52,0	43.815.507	43,8	36.593.089					84%
	Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"	52,0	43.815.507	43,8	36.593.089					84%
	1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме	12,0	11.790.492		9.825.410					39%
			4.739.760	4,7	3.949.800	454-553	29.6.2016	3.949.800,0		100%
			7.050.732		5.875.610	454-1161	1.12.2016	5.875.610,4		100%
	2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	4,0		0,0						196%
	3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм)	10,2	7.929.250	7,9	6.687.875					78%
	Symantec лиценце		447.000		372.500	404-270/16-9	29.8.2016	372.500,0		100%
	Дорада програма за основна средства		418.500	0,4	348.750	404-199/16-5	8.7.2016	348.750,0		100%
	Годишњи закуп Cloud maila и web servera		192.750	0,2	160.625	404-213/16-8	10.6.2016	160.625,0		100%
	ИТ Консултантске услуге и специјализација					454-891	28.9.2016	489.000,0		
	Програм за вангабаритни превоз					404-197/16-10	8.7.2016	489.000,0		
	Одржавање програма за плате		256.000	0,3	256.000	404-95/16-7	6.4.2016	384.000,0		67%
	Одржавање програма за комерцијално пословање		225.000	0,2	225.000	404-96/16-7	6.4.2016	300.000,0		75%
	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Mega Hermes 2016.		600.000		500.000	454-666	29.7.2016	1.500.000,0		33%
	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Mega Hermes 2015.		750.000	0,8	625.000	454-483	19.05.2015.	1.500.000,0	19.5.2016	103%
	Продужење коришћења лиценци за апликационе софтвере - Microsoft лиценце		5.040.000	5,0	4.200.000	454-363	22.10.2014.	4.200.000/ на годишњем листоу	трогодишњи ут. 30.04.2017.	100%
	4. Набавка добара потрошног материјала рачунарске опреме-штампача и осталог потрошног материјала неопходног за функционисање ИТ комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	25,8	24.095.765	24,1	20.079.804					93%
	Набавка товера, кетрица, мастала и осталог потрошног материјала за функционисање пословног система ЈП "Путеви Србије" 2014 и 2015.		444.605	0,4	370.504	454-639	26.12.2014	16.990.480,6		100%
			23.651.160	23,7	19.709.300	454-58	27.1.2016	19.709.690,0		100%
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција	13,6	12.885.511	12,9	10.737.926					95%
	4.1.	0,3	0,0		0,0					
	Базе података о путевима (БПП)	0,3	0,0		0,0					0%
4.1.	1. Методологија за формирање и праћење осн БПП/методологија управљања КК/верификација тест деониче, додатна опрема за снимање путева	0,1								0%
	2. Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/верификација-тест деонича	0,1								0%
	3. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза I	0,1								0%

Пој. у ПП	ОПИС	РЕБАЛАНС 2016.	ОСТВАРЕЊЕ СА ЦДВ - ом 2016.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ЦДВ - а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ЦДВ - а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
	4.2.	7,2	8.445.751	8,4	7.038.126					117 %
	База података о саобраћају (БПС)	38,9	8.445.751	8,4	7.038.126					22 %
	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја и израда публикације	3,4	3.953.640	4,0	3.294.700					116%
	Обрада података са бројача саобраћаја за 2015. годину					454-685	5.8.2016	3.080.000,0		
	Обрада података са бројача саобраћаја		3.108.000		2.590.000	454-212	25.3.2016	2.590.000,0		100%
	Анализа обраде података са бројача саобраћаја									
	Израда публикације о бројачу саобраћаја (ЈН 2015.)		575.113		479.260	454-482	9.6.2016	526.659,8	21.12.2016.	100%
	Израда публикације о бројачу саобраћаја (ЈН 2014.)		270.527	0,3	225.439	454-852	25.8.2015	536.760,0	18.10.2015	100%
	2. Повремено бројање саобраћаја	3,0	4.077.391	4,1	3.397.826					136%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја - тер Србије 2015		1.894.147	1,9	1.578.456	454-789	6.9.2016	2.850.000,0		55%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја - тер Војводине 2015		820.800	0,8	684.000	454-758	30.8.2016	1.000.000,0		68%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја - тер Србије		1.157.244	1,2	964.370	454-700	24.6.2015	3.200.000,0	23.6.2016	100%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја - тер Војводине		205.200	0,2	171.000	454-699	24.6.2015	1.200.000,0	23.6.2016	100%
	3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација методологије - прикупљање и ажурирање података, прог.проширење, одрж, стр.услуге)	0,4	414.720	0,4	345.600					104%
	Месечно вангарантно одржавање софтвера за аутомат.комуникацију са бројачима саоб.		414.720	0,4	345.600	454-1269	24.11.2010	345.600,0	31.12.2015	100%
	4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података	0,2								0%
	5. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја	0,1								0%
	6. Модул базе података о осовинском оптерећењу, снимање-прикупљање података	0,1								0%
	4.3.	1,9	822.960	0,8	685.800					43%
	База података о мостовима, тунелима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БПНТ)	1,9	822.960	0,8	685.800					43%
	1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система, стручно кон.услуге, развој - интеграција)	0,4	408.000	0,4	340.000	454-988	7.10.2015	340.000,0	4.2.2016	100%
	2. База података о мостовима (методолошко-програмско унапређење, нови модули-сегменти, тест прегледи, израда правилника, експертске услуге, унос података)	0,5								
	3. Преглед мостова који нису унети у базу	0,4	414.960	0,4	345.800	404-272/16-10	25.10.2016.	345.800,0		100%
	4. База података о нестабилним теренима (преглед, унос података, техничка контрола, стручне услуге)	0,2				454-1232	13.12.2016	793.764,0		
	5. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу	0,2				454-1233	13.12.2016	1.657.080,0		
	6. Оснивање сегмента БП потпорне и обложне конструкције, верификација и тест деоница	0,2								
	4.4.	0,5	0		0,0					
	База података о саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима	0,5	0,0		0,0					
	1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о опасним местима	0,2								
	2. База података - параметри/показатељи безбедности у саобраћају	0,1								
	3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним прелазима	0,1								
	4. Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми	0,1								
	4.5.	3,7	3.616.800	3,6	3.014.000					98%
	Консолидација, довођење у функционално стање и интеграција база података	3,7	3.616.800	3,6	3.014.000					98%
	1. Израда солуција-хастомизација функција геопросторне базе	1,3	1.296.000	1,3	1.080.000	454-1112	26.11.2015	1.080.000,0	25.11.2016	100%
	2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у геопросторну базу	1,4	1.392.000	1,4	1.160.000	454-1113	26.11.2015	1.160.000,0	25.11.2016	100%
	3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности постојећих БП, одржавање, лиценце, обука и експертске услуге	1,0	928.800	0,9	774.000					93%
	Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-a		928.800		774.000	454-970	19.10.2016	774.000,0	19.10.2017	100%

Поз. у III	ОПИС	РЕБАЛАНС 2016	ОСТВАРЕЊЕ СА ЦДВ - ом 2016	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ЦДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ЦДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
5.	НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	6,7	3.946.251	3,9	3.319.528					59%
	5.1.	5,2	3.284.359	3,3	2.767.951					63%
	Надзорни контролни центар	5,2	3.284.359	3,3	2.767.951					63%
5.1.	1. Физичко обезбеђење објекта Газела	2,5	1.336.360	1,3	1.113.634	454-303/13	9.7.2013	168,80/радни сат I извршиоца	9.7.2014	53%
	2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"	1,8	1.539.000	1,5	1.282.500					86%
	3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"	0,9	408.999	0,4	371.817					45%
			173.875		158.068	454-7	13.1.2015	9.878/по пражњењу	13.01.2016.	92%
			235.124		213.749	454-211	25.03.2016.	5.777/по пражњењу	25.03.2017.	26%
	5.2.	1,5	661.892	0,7	551.577					44%
5.2.	Локални - оперативни центар	1,5								
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорни центар	1,5	661.892		551.577					
	Елементи за контролу приступа, обезбеђење и надзор објекта		661.892		551.577	454-445	30.5.2016	551.577,0		100%
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	2,7	775.020,0	0,8	645.850,0					29%
	6.1.	0,8	775.020,0							100%
6.1.	Одржавање софтвера и хардвера управљачко информационих система у наплати путарине АОП-а	0,8	775.020		645.850	454-629	15.7.2016	645.850,0		100%
	6.2.	0,4	0							0%
6.2.	Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине - АОП	0,4								
	6.3.	1,5	0							0%
6.3.	Модернизација управљачко информационих система у АОП-у - фаза 2	1,5								

7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а у 2016. години реализоване су у износу од **773,8 милиона динара**.

Детаљније у следећим табелама:

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.		
		Главница	Камата	Анuitет
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	600,0	21,8	621,8
7.2.	Обавезе према Панонској банци - банка Intesa по рефинансираим кредитима	58,9	34,8	93,7
Укупно:		658,9	56,6	715,5

Износ од 58,3 милиона динара реализован је на позицији 7.3. Обавезе по основу ПДВ-а.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Анuitет	Главница	Камата	Анuitет
		(у ЕУР)			(у динара)		
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	4.870.207,74	190.237,59	5.060.445,34	600.000.000,00	21.757.447,42	621.757.447,42
УКУПНО:		4.870.207,74	190.237,59	5.060.445,34	600.000.000,00	21.757.447,42	621.757.447,42

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Анuitет	Главница	Камата	Анuitет
		(у УСД)			(у динара)		
7.2.	Обавезе према Панонској банци по рефинансираим кредитима (Лондонски клуб)	512.605,26	302.733,78	815.339,04	58.904.316,22	34.765.173,49	93.669.489,71
УКУПНО:		512.605,26	302.733,78	815.339,04	58.904.316,22	34.765.173,49	93.669.489,71

Детаљан приказ ове позиције улагања, по кредитима и датумима плаћања даје се у наставку.

ОТПЛАТА КРЕДИТА У 2016. ГОДИНИ

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
				(у ЕУР)			(у динарима)	
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије		4.870.207,74	190.237,59	5.060.445,34	600.000.000,00	21.757.447,42	621.757.447,42
		29.01.2016.	405.684,45	22.609,28	428.293,74	50.000.000,00	2.786.560,46	52.786.560,46
		29.02.2016.	404.856,99	19.137,34	423.994,32	50.000.000,00	2.363.468,66	52.363.468,66
		31.03.2016.	406.753,74	19.905,18	426.658,92	50.000.000,00	2.446.834,43	52.446.834,43
		04.05.2016.	407.891,89	17.975,96	425.867,86	50.000.000,00	2.203.520,73	52.203.520,73
		31.05.2016.	404.954,05	17.065,64	422.019,69	50.000.000,00	2.107.108,41	52.107.108,41
		30.06.2016.	405.477,19	15.203,40	420.680,58	50.000.000,00	1.874.753,61	51.874.753,61
		01.08.2016.	405.706,18	14.340,76	420.046,94	50.000.000,00	1.767.382,38	51.767.382,38
		31.08.2016.	405.853,38	12.967,17	418.820,55	50.000.000,00	1.597.519,37	51.597.519,37
		30.09.2016.	405.538,36	11.205,86	416.744,22	50.000.000,00	1.381.602,92	51.381.602,92
		01.11.2016.	406.318,08	10.221,28	416.539,37	50.000.000,00	1.257.793,34	51.257.793,34
		01.12.2016.	405.644,30	8.541,54	414.185,83	50.000.000,00	1.052.835,80	51.052.835,80
		31.12.2016.	405.529,15	21.064,18	426.593,33	50.000.000,00	918.067,31	50.918.067,31

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПАНОНСКОЈ БАНЦИ - БАНКА INTESA

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
				(у УСД)			(у динарима)	
7.2.	Обавезе према банка INTESA по рефинансираним кредитима (Лондонски клуб)		512.605,26	302.733,78	815.339,04	58.904.316,22	34.765.173,49	93.669.489,71
		01.05.2016.	256.302,63	155.277,26	411.579,89	28.715.941,62	17.397.139,99	46.113.081,61
		01.11.2016.	256.302,63	147.456,52	403.759,15	30.188.374,60	17.368.033,50	47.556.408,10

8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 2.739,2 милиона динара за 2016. годину, реализовано је **2.721,3 милиона динара**, што представља **99% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 17,9 милиона динара.

Спецификација улагања је следећа:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2015.	Ребаланс 2016.	Реализација 2016.
в.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,347.2	2,739.2	2,721.3
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68.0	34.7	34.1
Б)	Улагања у текућој години	2,279.2	2,704.5	2,687.2
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2,279.2	2,704.5	2,687.2
	8.1.1. Трошкови зарада и накнада	1,525.1	1,781.2	1,731.8
	8.1.2. Трошкови материјала	93.3	91.5	103.0
	8.1.3. Трошкови производних услуга	225.8	263.3	283.2
	8.1.4. Нематеријални трошкови	275.5	410.9	385.2
	8.1.5. Набавка опреме	1.0	8.2	7.0
	8.1.6. Финансијски расходи	23.8	17.9	26.5
	8.1.7. Остали расходи	134.7	131.5	150.5

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:

ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2015.	РЕБАЛАНС за 2016. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.
8.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,347.2	2,739.2	2,721.3
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68.0	34.7	34.1
Б)	Улагања у текућој години	2,279.2	2,704.5	2,687.2
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2,279.2	2,704.5	2,687.2
8.1.1.	Трошкови зарада и накнада	1,525.1	1,781.2	1,731.8
8.1.1.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	1,275.2	1,507.4	1,449.6
8.1.1.2.	Трошкови накнада	29.8	20.6	21.7
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	21.4	12.6	14.2
	- по уговору о привременим и повременим пословима	8.4	8.0	7.5
8.1.1.3.	Трошкови накнада Надзорном одбору	4.9	4.8	4.8
8.1.1.4.	Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и јубиларне награде)	15.9	21.3	20.8
8.1.1.5.	Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	5.5	6.6	9.5
8.1.1.6.	Накнаде трошкова запосленим	94.1	105.9	109.5
	- за превоз на посао и са посла	81.3	91.9	93.4
	- на службеном путу	12.8	14.0	16.1
*	Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	99.7	114.6	115.9
8.1.2.	Трошкови материјала	93.3	91.5	103.0
8.1.2.1.	Трошак административног материјала	32.2	38.2	49.2
	- канцеларијски материјал и признанице	22.7	28.0	36.0
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	7.4	8.0	10.2
	- ауто гуме и амбалажа	2.0	2.0	2.9
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	0.1	0.2	0.1
8.1.2.2.	Трошак електричне енергије	9.6	7.2	2.9
8.1.2.3.	Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	51.5	46.1	50.9

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2015.	РЕБАЛАНС за 2016. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.
8.1.3	Трошкови производних услуга	225.8	263.3	283.2
8.1.3.1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	27.5	32.1	34.4
8.1.3.2.	Трошкови одржавања опреме	26.3	41.2	40.5
	- одржавање и прање возног парка	23.5	25.7	22.9
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	2.8	1.5	6.8
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа		5.4	5.1
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката		0.8	0.5
	- превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад (електро-громобранских инсталација)		2.0	
	- прописани ванредни и два редовна шестомесечна сервиса противпожарних средстава и уређаја		1.8	2.2
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.)		4.0	3.0
8.1.3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	67.0	48.0	59.6
8.1.3.4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	3.0	30.0	19.3
8.1.3.5.	Трошкови осталих услуга	102.0	112.0	129.4
	- комуналних услуга	4.3	5.2	5.9
	- трошкови услуга у промету (провизија)	97.7	106.8	123.5
8.1.4.	Нематеријални трошкови	275.5	410.9	385.2
8.1.4.1.	Трошкови непроизводних услуга	119.1	289.7	266.1
	- трошкови адвокатских услуга	64.7	209.3	208.6
	- трошкови вештачења	2.9	3.7	4.3
	- израда процене вредности основних средстава	13.7	12.0	0.1
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	1.3	3.6	0.9
	- консултантске услуге	0.8	3.5	3.5
	- здравствене услуге	7.1	32.5	20.6
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	3.1	3.0	3.7
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	0.8	0.7	0.7
	- услуге обезбеђења пословних просторија	0.7	0.6	0.6
	- услуге чишћења пословних просторија	0.1	0.1	0.1
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица + ППО тунела Нова Стражевица + тунела Липак и Железник	22.1	16.2	21.1
	- физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног пута	2.6	2.5	2.2
	- одржавање, контрола унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - објекат на Петловом брду, обилазница Београда на кружном путу		0.4	
	- адаптација и проширење простора архиве		0.5	0.4
	- остали трошкови непроизводних услуга (апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају; увођење фиксне телефоније на новоизграђеним наплатним станицама; одржавање заштите од механичких оштећења електричних каблова: каналица, вођица, про		1.8	
8.1.4.2.	Трошкови репрезентације	1.7	1.3	1.4
8.1.4.3.	Трошкови премија осигурања возила и запослених	5.2	11.3	10.2

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2015.	РЕБАЛАНС за 2016. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.
	8.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	0.5	0.5	0.4
	8.1.4.5. Трошкови платног промета	40.2	40.2	39.4
	8.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	8.4	7.2	7.1
	8.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	1.8	3.0	1.7
	8.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	98.6	57.7	58.9
	- републичка административна такса	69.1	38.0	37.0
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	6.8	9.0	9.0
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	4.2	2.0	2.7
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	18.5	10.7	10.2
	8.1.5. Набавка опреме	1.0	8.2	7.0
	8.1.5.1. Опрема	1.0	8.2	7.0
	- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	0.2	3.6	5.0
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	0.8	2.0	1.3
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара, као и ознака обавештења, упозорења и забрана и обележавајућих прслука		1.6	0.1
	- набавка возила			
	- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице)		1.0	0.6
	8.1.6. Финансијски расходи	23.8	17.9	26.5
	8.1.7. Остали расходи	134.7	131.5	150.5
	8.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	3.3	3.2	3.8
	8.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	54.6	63.5	74.9
	8.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1.0	1.0	1.0
	8.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	3.4	2.7	1.6
	8.1.7.5. Остали расходи	72.4	61.1	69.2
	- затезне камате			
	- трошкови спорова	44.1	59.1	68.7
	- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа			
	- остали непоменути расходи	28.3	2.0	0.5

9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 844,5 милиона динара за 2016. годину, у 2016. години реализовано је **767,2 милиона динара**, што представља **91% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 77,3 милиона динара.

Износ од 767,2 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	33,7 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	733,5 милиона динара

Сектор за наплату путарине приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 764,8 милиона динара, или за 31,3 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће:

Износ од 4,8 милиона динара који се односи на Намештај за наплатне станице и пословне просторије, као и Столице за инкасанте, Сектор за наплату путарине приказао је у позицији 9.4.1. Опрема, а Финансијски сектор у позицији 8. Трошкови ЈП «Путеви Србије», 8.1.5.1. Опрема.

Код позиције Редовно одржавање система за наплату путарине Сектор за наплату путарине приказао је износ од 210,4 милиона динара, а Финансијски сектор износ од 197,0 милиона динара. Разлика од 13,4 милиона динара односи се на ситуације из децембра 2015. године, које је Сектор за наплату путарине приказао у 2016. години.

Папирне магнетне картице: разлика од 8,4 милиона динара односи се на набавку магнетних картица из 2015. године, које Сектор за наплату путарине приказује кроз реализацију 2016. године.

Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла: Сектор за наплату путарине приказује износ од 17,0 милиона динара, у оквиру тога износ од 4,7 милиона динара односи се на пренос података оптичким кабловима, које Телеком фактурише, а Финансијски сектор приказује у позицији 8. Трошкови ЈП «Путеви Србије», 8.1.3.1. Трошкови транспортних услуга.

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

ПОЗИЦИЈА 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Позиција 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Поз. у пп	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	ПЛАН 2016. 1953-4115/16-4 01.03.2016.	РЕБАЛАНС 2016. 1953- 946/17-7 23.01.2017.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2016.	НАПОМЕНА
9.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	486,0	708,5	1.106,6	844,5	798,5					94,6%	
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)	43,1	55,8	55,8	33,7	33,7					100,0%	
Б)	УЛАГАЊЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	442,9	652,7	1.050,8	810,8	764,8			2.460,9		94,3%	
9.1.	Трошкови материјала	44,1	47,4	101,8	97,8	69,3			26,4		70,9%	
9.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	0,5	0,2	4,0	2,9	2,8			3,4		96,6%	
	Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	404-89/16-5	2.3.2016	0,1	4.3.2016	100,0%	Технопром
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	-	-	3,4	2,8	2,7	454-551	29.6.2016	3,3	сукцесивно	96,4%	Лафантана
	Носачи за ТАГ-ове	0,4	0,2	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	11,5	10,8	23,0	20,2	16,3			14,0		80,7%	
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	6,0	4,8	8,0	5,0	4,3	454-10 454-9 454-766 454-767 454-412	13.01.2015 13.01.2015 01.09.2016 01.09.2016 09.04.2015	2,0 2,0 2,5 2,5 1,0	сукцесивно	86,0%	1. резер.делови - уговор 13.1.2015. 2. ситан инвентар - уговор 13.1.2015. 3. бр.дом.потр.мат.- уговор 01.09.2016. 4. ел.пот.мат.- уговор 01.09.2016. 5. алат - уговор 09.04.2015.
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	1,5	2,8	6,0	6,0	6,0	454-1090	19.11.2015.	2,8	сукцесивно	100,0%	ТМ инжењеринг, 2015. на три год.
	Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама	-	-	3,0	3,2	-	-	-	-	-	-	-
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	4,0	3,2	6,0	6,0	6,0	454-1172	16.12.2015.	3,2	сукцесивно	100,0%	ТМ инжењеринг, 2015. на три год.
9.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	32,1	36,4	48,6	48,5	48,5			2,5		100,0%	
	Папирне магнетне картице	29,7	34,0	45,0	44,9	45,1	454-987 454-667	07.10.2015 29.07.2016.	29,3 44,9	31.1.2017	100,4%	Институт "Михајло Пупин", набавка из 2015. и 2016.
	Штампани обрасци и признанице	2,0	2,0	3,0	3,0	2,8	454-245	26.03.2012.	2,0	сукцесивно	93,3%	Дегаме
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преглатне картице	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	404-230/16-7	29.6.2016	0,54	9.7.2016	100,0%	Кард Принт
9.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	0,0	0,0	26,2	26,2	1,7			6,5		6,5%	
	Радне униформе	-	-	20,7	20,7	-	-	-	-	-	-	-
	ХТЗ опрема	-	0,0	-	-	0,0	454-73	23.1.2017	3,0	сукцесивно	0,0%	Југотекс
	ХТЗ опрема за техничку службу	-	-	5,0	5,0	1,2	454-168	8.3.2016	3,0	сукцесивно	24,0%	ДДИМ
	Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја	-	-	0,5	0,5	0,5	404-343/2016-10	6.12.2016	0,5	30 дана од захтева	100,0%	Југотекс

9.2.	Трошкови производних услуга	220,0	208,4	230,7	221,2	222,1			10,0		100,4%	
9.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	220,0	208,4	230,7	221,2	222,1			10,0		100,4%	
	Редовно одржавање система за наплату путарине	208,9	189,0	205,0	205,0	210,4	454-849	25.08.2015.	180,0	сукцесивно	102,6%	Институт "Михајло Пупин"
	Одржавање система видео надзора	10,0	12,0	14,0	9,0	6,9	454-849	20.09.2016.	230,3	сукцесивно	76,7%	Теликс Нови Сад
	Одржавање опреме за пренос података оптичким каблом	1,1	0,8	-	-	-	454-998	09.10.2015.	-	сукцесивно	-	-
	Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	-	-	3,0	1,5	0,0	454-1151	30.11.2016	3,0	сукцесивно	0,0%	Прими трејд
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	-	0,0	0,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	-	0,0	1,2	0,7	0,4	454-269	6.4.2016	1,0	сукцесивно	57,1%	Орка - набавка из 2015.
	Одржавање система веза - радио станица	-	-	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
	Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије	-	6,6	6,0	5,0	4,4	454-392	07.04.2015.	6,4	сукцесивно	88,0%	Теликс Нови Сад
							454-969	19.10.2016.	6,0			
9.3.	Нематеријални трошкови	2,7	2,7	5,4	1,2	1,0			2,0		86,9%	
9.2.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2,7	2,7	5,4	1,2	1,0			2,0		86,9%	
	Кондиционо гађање	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	404-134/10	19.5.2015	0,2	сукцесивно	100,0%	Стрељачки клуб "Партизан"
	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО	-	-	3,0	0,6	0,4	404-162/2016-11	8.7.2016	0,6	сукцесивно	73,7%	Универзитет Унион Никола тесла
	Систематски (здравствени) преглед службеника обезбеђења	-	-	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх	-	-	0,6	0,4	0,4	404-170/16-8	7.6.2016	0,6	сукцесивно	66,7%	Радио С
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	-	-	0,6	0,0	0,0	404-171/16-8	7.6.2016	0,6	сукцесивно	0,0%	Телеком Србија
	Пренос података са наплатних станица оптичким каблом	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Набавка опреме	30,9	8,7	91,3	84,5	75,4			70,7		89,3%	
9.4.1	ОПРЕМА	30,9	8,7	91,3	84,5	75,4			70,7		89,3%	
	Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама (Уговор бр. 454-415 од 17.5.2016.г)	3,0	0,0	25,0	23,7	22,3	454-415	17.5.2016	23,7	16.6.2016	94,1%	Теликс, набавка из 2015. године
	Замена видео опреме за контролу видео надзоромновом технологијом на наплатним станицама Мали Пожаревац, Смедерево, Пожаревац, Појате, Ниш и Стара Пазова	-	-	20,3	20,3	18,3	454-1262	20.12.2016	18,9	4.1.2017	97,1%	Теликс, набавка из 2016. године
	Светлећи панони-ценовници за затворени систем наплате наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица	-	-	6,0	3,2	3,2	454-1170	16.12.2015.	3,2	15 дана од захтева	100,0%	Дигитал принтинг центар
	Набавка 4 агрегата за нове наплатне станице на деоници Београд-Суботица: наплатна станица Ковиљ и Марадик, Нови Сад југ и Нови Сад север (Уговор бр. 454-213 од 25.03.2016.г)	-	-	7,2	7,2	7,2	454-213	25.3.2016	7,2	24.5.2016	100,0%	Порше Београд
	Возни парк -набавка 5 комби возила (Уговор бр. 454-603 од 15.12.2014.г)	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Технолинк Ченеј
	Набавка доставних теретних возила (pick up) за техничку службу	-	-	10,0	10,0	9,9	454-1150	30.11.2016	9,9	30.3.2017	100,0%	Хит ауто Београд
	Столице за инкасате	-	0,0	2,0	2,0	2,0	454-806	14.4.2016	2,0	сукцесивно	100,0%	Метал Линекс
	Ормарићи за инкасате	-	2,0	2,0	0,9	0,0	-	-	-	-	0,0%	-
	Уљани радијатори	-	-	0,6	0,6	0,6	404-349/2016-7	1.12.2016	0,6	5 дана од захтева	100,0%	Пластил
	Касе за кључеве и оружје	-	0,0	0,2	0,2	0,2	404-115/16-6	6.4.2016	0,2	21.4.2016	100,0%	Мастертим
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица	-	2,0	2,0	2,4	2,4	454-997	09.10.2015.	2,0	сукцесивно	100,0%	Мастертим
							454-968	19.10.2016.	2,4			
	Опрема мониторинг центра	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	454-1228	13.12.2016	1,0	12.1.2017	0,0%	Орка - набавка из 2014.
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђење	2,0	0,0	2,0	1,9	1,9	454-167	8.3.2016	2,0	7.4.2016	100,0%	Аполо телеком
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења	0,3	0,2	0,8	0,0	-	-	-	-	-	-	-
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	404-255/2016-4	19.10.2016	0,6	24.10.2016	100,0%	Мастертим
	Аларни, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора	2,0	0,7	2,0	1,9	1,6	454-1030	23.10.2015.	1,8	сукцесивно	84,2%	Орка секурити
							454-1227	13.12.2016.	2,0			
	Вређице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	404-88/16-5	2.3.2016	0,4	12.3.2016	66,7%	Мастертим
	Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	454-265	5.4.2016	2,0	5 дана од захтева	100,0%	Телелектрон
	Осветљење на надстрешницама на новоизграђеним наплатним станицама	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	2,0	0,0	6,0	6,0	2,8	454-989	07.10.2015.	3,2	сукцесивно	46,7%	2015. Гај-инжењеринг, Земун
							454-1308	30.12.2016.	6,0			2016. Интро коп, Ариље

9.5. АКЦИОНИ ПЛАН	145,2	385,5	621,6	406,1	396,9			2351,9		97,7%	
9.5.1 СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	1,0	5,5	35,6	35,4	19,8					55,9%	
Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	0,0	0,0	30,0	29,0	17,0	454-1204	28.12.2015.	29,1	28.6.2017	58,6%	Телеком Србија
Хардверска опрема за сектор		1,9	3,6	3,6	0,0	454-1284	27.12.2016	3,5	11.1.2017	0,0%	Е смарт системс
Надзор службених возила путем ГПС-а	1,0	3,6	2,0	2,8	2,8	454-482 454-105	19.05.2015. 03.02.2017.	3,6 2,0	сукцесивно	100,0%	ДБС Консел Секурити Севич
9.5.2 СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	140,6	376,4	490,0	370,7	377,1			2351,9		101,7%	
Завршетак модернизације система за наплату путарине (Уговор бр. 454-01-134 од 06.02.2004.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	94,9	120,4	8,1	8,2	8,9	454-01-134	06.02.2004.	1648,8	уговор реализован	100,0%	Институт "Михајло Пупин"
Успостављање система наплате путарине на новоизграђеним наплатним станицама Инђија, Бешка и др. (Уговор бр. 454-127 од 21.02.2012.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	15,0	55,9	1,4	0,0	1,4	454-127	21.02.2012.	94,4	уговор реализован		Институт "Михајло Пупин"
Додатни радови на модернизацији наплате путарине (Уговор бр. 454-86 од 07.03.2013.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	13,2	0,0	8,0	0,0	8,0	454-86	7.3.2013	104,6	уговор реализован		Институт "Михајло Пупин"
Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с. Ковиљ и Марадик (Уговор бр. 454-609 од 16.12.2014.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	17,5	151,8	1,5	0,0	1,6	454-609	16.12.2014	170,9	уговор реализован		Институт "Михајло Пупин"
Замена опреме на деоници Београд-Ниш и деоници Београд-Шид (замена дистрибутера, доградња категоризатора за комби 2. категорије, замена ХОСТ рачунара због повезивања наплатних станица)	-	-	120,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Инсталација променљиве вертикалне сигнализације (Уговор бр. 454-913 од 04.10.2016.г)	-	1,3	6,0	6,0	2,8	454-55 454-913	22.01.2016. 4.10.2016.	2,8 6,0	15 дана од захтева	46,7%	ДМВ Ниш
Увођење отвореног система наплате путарине на новој наплатној станици Прешево, Врање и Бујановац I (Владичин Хан - граница са БЈР Македонијом) (Уговор бр. 454-341 од 21.4.2016.г)	-	-	240,0	122,5	122,8	454-341	21.4.2016	238,6	90 дана од увођења у посао	100,0%	Институт "Михајло Пупин"
Увођење затвореног система наплате на деоници Сириг-Суботица, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Змајево и Врбас и отварањем нових н.с. Фекетић, Б.Топола, Жедник и Суботица	-	47,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увођење отвореног система наплате путарине на новим наплатним станицама Прељина и Таково (Уговор бр. 454-622 од 14.7.2016.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	-	-	95,0	94,6	92,2	454-622	14.7.2016	94,6	уговор реализован		Институт "Михајло Пупин"
Увођење система наплате путарине преко портала возилима тешке категорије на путевима нижег реда (прва фаза)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљну продају	-	-	10,0	139,4	139,4	454-420 454-728 454-1243	18.5.2016. 18.8.2016. 15.12.2016.	46,5 74,4 37,2	2.7.2016. 2.10.2016. 29.1.2017.	100,0%	Институт "Михајло Пупин"
9.5.3 ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3,6	3,6	96,0	0,0	0,0			0,0		-	
Радови на изградњи мокрих чворова и бушењу бунара на наплатним станицама	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Израда 3 објеката са мокрим чвором и климатизацијом, за пословање и инксанте, и смештај каса и опреме на новоизграђеним наплатним станицама Прешево и Суботица	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтажно-демонтажни објекат на н.с. Нови Сад	3,6	3,6	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Изградња наплатне станице Бујановац I са три острва, управном зградом и надстрешницом	-	-	96,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-

10. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА

Полазећи од визије ЈП „Путеви Србије“ да буде успешно предузеће за управљање путном инфраструктуром која ће се развијати у складу са очекивањима корисника, дефинисана је и мисија која треба да обезбеди корисницима путне инфраструктуре расположиве, безбедне и комфорне услове превоза, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да води рачуна о очувању животне и радне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

ЈП „Путеви Србије“ је имплементирало два важна међународна стандарда ISO 9001:2008 (систем управљања квалитетом рада) и OHSAS 18001:2008 (систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду), и успешно је прошло сертификациону проверу од стране акредитованог сертификационог тела MSC (Management Systems Certification – Београд).

ЈП „Путеви Србије“ је применом наведених стандарда извршило инжењеринг, оптимизацију и унапређење свих дефинисаних процеса који се односе на послове управљања државних путевима Републике Србије.

Комплетна документација интегрисаног менаџмент система (ИМС), састоји се од 37 процедура, 10 интегрисаних упутстава и преко 700 записа, што омогућује успешно пословање предузећа, не само у домену надлежности, већ и са аспекта захтева државних институција и шире друштвене заједнице.

ЈП „Путеви Србије“ је поседовањем сертификата по ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2008 за управљање државним путевима Републике Србије, ушло у ред успешних предузећа која примењују највише међународне стандарде.

Ови сертификати представљају оцену за висок квалитет пословања ЈП „Путеви Србије“.

Од планираних 12,5 милиона динара за 2016. годину, реализовано је **1,6 милиона динара**.



4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Образац 1.

IV 953-10868/17-2

31-05-2017

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		23517570	23792892
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		115356	49686
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.1	115356	49686
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		5308	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	6.1	5308	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			23972
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.1	23396906	23719234



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		33435457	30982166
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.2	106077	51033
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.3	100260	83985
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.3	253222	244341
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.4	1727562	1521079
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.6	18161195	16766166
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.5	12336034	11121158
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.5	52734	859159
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.6	698373	335245
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		9917887	7189274
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.7	26706	32919
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		161	172
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6.7	161	172
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.7	26341	32617
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.7	204	130
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		2810314	2350736
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		266313	228146
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	6.7	268313	228146
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.7	1712273	1735302
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.7	829728	387288
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		2783608	2317817
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.8	55391	56055
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.8	59023	45862
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.8	176915	562595
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.8	261609	171151
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		12789821	9105454
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		225568	559849
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		13015389	9665303
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		105501	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			67583
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		13120890	9597720
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____ дане _____ 20 _____ године					

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2016.
Образак 1

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна години	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016/ план 01.01. -31.12.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.792.892	25.785.725	25.785.725	23.517.570	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	49.686	140.000	140.000	115.356	82
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	тражишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	тражишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	49.686	140.000	140.000	115.356	82
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	5.308	5.308	5.308	100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		5.308	5.308	5.308	100
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦИЈА ДОТАЦИЈА ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.972				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.719.234	25.640.417	25.640.417	23.396.906	91



Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна години	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2016./ или 01.01. -31.12.2015.
					План	Реализација	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	30.982.166	32.376.054	32.376.054	33.435.457	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	51.033	107.271	107.271	106.077	99
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83.985	127.000	127.000	100.260	79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	244.341	211.083	211.083	253.222	120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗА РАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.521.079	1.781.200	1.781.200	1.727.562	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.766.166	17.409.500	17.409.500	18.161.195	104
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.121.158	12.000.000	12.000.000	12.336.034	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	859.159			52.734	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	335.245	740.000	740.000	698.373	94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7.189.274	6.590.329	6.590.329	9.917.887	150
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32.919	22.237	22.237	26.706	120
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	172	150	150	161	107
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	172	150	150	161	107
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	32.617	22.000	22.000	26.341	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИВАЛНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	130	87	87	204	234
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.350.736	2.410.927	2.410.927	2.810.314	117
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	228.146	217.900	217.900	268.313	123
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	228.146	217.900	217.900	268.313	123



Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -31.12.2016.		Износ реализација 01.01. -31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016.
					План	Реализација	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМАТРЕЊИМИЦИМА)	1046	1.735.302	1.803.027	1.803.027	1.712.273	95
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНЕ ЕФЕКТИВАЛТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМАТРЕЊИМИЦИМА)	1047	387.288	390.000	390.000	829.728	213
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.317.817	2.388.690	2.388.690	2.783.608	117
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУ СПЕХА	1050	56.055	37.090	37.090	55.391	149
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУ СПЕХА	1051	45.862	25.000	25.000	59.023	236
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	562.595	129.102	129.102	176.915	137
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	171.151	194.012	194.012	261.609	135
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.105.454	9.031.839	9.031.839	12.789.821	142
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	559.849			225.568	
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.665.303	9.031.839	9.031.839	13.015.389	144
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		140.000	140.000	105.501	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	67.583				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	9.597.720	9.171.839	9.171.839	13.120.890	143
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМУ ЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДАВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМУ ЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДАВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					



Образац 1А.

IV 953-10868/17-1
31-05-2017

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		537457767	524817437	534858549
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		11124	10675	9261
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		7551	7102	6699
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3359	3359	2348
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		214	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		537446643	524806762	534849288
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		63474078	59693712	59693712
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		431849280	427224819	438029466
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		540280	676759	686250
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		40918355	36133227	36344362
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		664650	1078245	95498
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		2401275	3806786	2255545
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		569532	624793	605946
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		3036	3424	2804
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		36490	10215	21967
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		530006	611154	581175
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		5097	7108	5456
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		5097	7108	5456
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		236171	205811	156590
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		1267205	2372370	1205245
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		268739	580838	275499
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		54531	15866	6809
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		539859042	528624223	537114094
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		107420	107420	107420



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		404998841	404150235	419768319
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		102056098	102056098	102056098
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		102056098	102056098	102056098
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		348724840	334776737	340936403
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		158884	139302	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		1811	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1811		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		45942792	32821902	23224182
350	1. Губитак ранијих година	0422		32821902	23224182	14118140
351	2. Губитак текуће године	0423		13120890	9597720	9106042
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		45076523	48352205	49927197



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		251542	867536	337713
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		21729	19551	12382
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		229813	847985	325331
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		44824981	47484669	49589484
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		420309	767343	1366007
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		44404672	46717326	48223477
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1718270	1612769	1680352
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		88065408	74509014	65738226
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		59814024	54037490	48098909
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		59814024	54037490	48098909
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450		40617	20168	16566
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		4444469	1221141	486126
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		4444469	1221141	486126
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		807551	822594	848134
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		58275		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		248	624	323
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		22900224	18406997	16288168
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		539859042	528624923	537114094
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		107420	107420	107420
у _____						
дана _____ 20__						

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Образак 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016./ план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	524.817.437	527.037.776	527.037.776	537.457.767	102
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.675	13.073	13.073	11.124	85
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Колекција патената, лиценце, рооже и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	7.102	9.500	9.500	9.326	98
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.359	3.359	3.359	1.584	47
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	524.806.762	527.024.703	527.024.703	537.446.643	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59.693.712	58.193.712	58.193.712	63.474.078	109
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	427.224.819	425.141.023	425.141.023	431.849.280	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	676.759	700.000	700.000	540.280	77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	36.133.227	42.000.000	42.000.000	40.918.355	97
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	1.078.245	989.968	989.968	664.650	67
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, остали 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким контролом	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Година	31.12.2016.		Износ реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугогорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.806.786	3.349.999	3.349.999	2.401.275	72
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	624.793	594.000	594.000	569.532	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.424	4.000	4.000	3.036	76
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	10.215	40.000	40.000	36.490	91
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	611.154	550.000	550.000	530.006	96
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.108	15.000	15.000	5.097	34
200 и део 209	1. Куппи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Куппи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Куппи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Куппи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Куппи у земљи	056	7.108	15.000	15.000	5.097	34
205 и део 209	6. Куппи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	205.811	250.000	250.000	236.171	94
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС У СПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ГОТОВИНА	068	2.372.370	2.222.161	2.222.161	1.267.205	57
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	580.838	268.739	268.739	268.739	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15.866	99	99	54.531	
	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	528.624.223	530.387.775	530.387.775	539.859.042	102
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107.420	107.420	107.420	107.420	100

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа	31.12.2016.		Измене реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	404.150.235	394.978.396	394.978.396	404.998.841	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	334.776.737	334.776.737	334.776.737	348.724.840	104
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	139.302	139.302	139.302	158.884	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља саобраћајних рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договори саобраћајних рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПОБИТАК (0418 + 0419)	0417				1.811	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				1.811	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.821.902	41.993.741	41.993.741	45.942.792	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	23.224.182	32.821.902	32.821.902	32.821.902	100
351	2. Губитак текуће године	0423	9.597.720	9.171.839	9.171.839	13.120.890	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.352.205	48.462.717	48.462.717	45.076.523	93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	867.536	197.717	197.717	251.542	127
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19.551	17.150	17.150	21.729	127
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	847.985	180.567	180.567	229.813	
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016./ план 31.12.2016.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47.484.669	48.265.000	48.265.000	44.824.981	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду пуже од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	767.343	500.000	500.000	420.309	84
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	46.717.326	47.765.000	47.765.000	44.404.672	93
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.612.769	1.752.769	1.752.769	1.718.270	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	74.509.014	85.193.893	85.193.893	88.065.408	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	54.037.490	59.821.993	59.821.993	59.814.024	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	54.037.490	59.821.993	59.821.993	59.814.024	100
430	II. ПРИМЉЕНА ВАНСЦ. ДЕПОЗИТНИ КАУЦИЈЕ	0450	20.168	27.272	27.272	40.617	149
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.221.141	3.116.775	3.116.775	4.444.469	143
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	1.221.141	3.116.775	3.116.775	4.444.469	143
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	822.594	800.000	800.000	807.551	101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		45.000	45.000	58.275	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	624			248	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.406.997	21.382.853	21.382.853	22.900.224	107
	Д. ГУБИТАК ИЗНАДВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	528.624.223	530.387.775	530.387.775	539.859.042	102
89	Е. ВАНБЕЦЛАНСНА ПАСИВА	0465	107.420	107.420	107.420	107.420	100



Образац 1Б.

IV 953-10868/A-3

31-05-2017

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20132248

Шифра делатности 4211

ПИБ 104260456

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	28555039	28298027
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	707366	635757
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3670	16277
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27844003	27645993
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22049315	21967349
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19832326	20340643
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1723410	1512789
3. Плаћене камате	3008	68547	103783
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	425032	10134
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6505724	6330678
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7930560	6212718
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7930560	6212718
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7930560	6212718



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	978575	1928054
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	978575	1928054
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	658904	878889
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	658904	878889
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	319671	1049165
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29533614	30226081
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30638779	29058956
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1167125
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1105165	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2372370	1205245
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1267205	2372370
У _____ дана _____ 20 _____ године			

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Образак 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2015. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2016 / План 01.01 - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.298.026.727	33.422.500.000	33.422.500.000	28.555.039.621	85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	635.756.383	725.000.000	725.000.000	707.365.913	98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.277.348	17.500.000	17.500.000	3.669.943	21
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.645.992.996	32.680.000.000	32.680.000.000	27.844.003.765	85
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	21.967.350.054	24.223.404.553	24.223.404.553	22.049.315.244	91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.340.642.548	22.364.002.877	22.364.002.877	19.832.325.739	89
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.512.788.840	1.781.200.000	1.781.200.000	1.723.410.262	97
9	3. Плаћене камате	3008	103.783.258	58.201.676	58.201.676	68.546.793	118
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.135.408	20.000.000	20.000.000	425.032.450	2.125
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.330.676.673	9.199.095.447	9.199.095.447	6.505.724.377	71
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.212.717.966	10.071.800.000	10.071.800.000	7.930.560.090	79
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.212.717.966	10.071.800.000	10.071.800.000	7.930.560.090	79
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.212.717.966	10.071.800.000	10.071.800.000	7.930.560.090	79

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2015. Претходна година	План 01.01 - 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2016 / План 01.01 - 31.12.2016.
					План	Реализација	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.928.054.400	1.381.400.000	1.381.400.000	978.575.200	71
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.928.054.400	1.381.400.000	1.381.400.000	978.575.200	71
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	878.888.724	658.904.316	658.904.316	658.904.316	100
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	878.888.724	658.904.316	658.904.316	658.904.316	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.049.165.676	722.495.684	722.495.684	319.670.884	44
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.226.081.127	34.803.900.000	34.803.900.000	29.533.614.821	85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29.058.956.744	34.954.108.869	34.954.108.869	30.638.779.650	88
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.167.124.383				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		150.208.869	150.208.869	1.105.164.829	736
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.205.245.136	2.372.369.519	2.372.369.519	2.372.369.519	100
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Ц. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.372.369.519	2.222.160.650	2.222.160.650	1.267.204.690	57

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016..		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016. план 01.01. -31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	775.714.507	896.244.865	896.244.865	881.824.317	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.081.597.129	1.278.523.345	1.278.523.345	1.229.473.087	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.275.203.014	1.507.379.024	1.507.379.024	1.449.548.772	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.438	1.581	1.581	1.542	98
4.1.	- на неодређено време	1.213	1.212	1.212	1.228	101
4.2.	- на одређено време	225	369	369	314	85
5	Накнаде по уговору о делу	3.009.402	4.100.000	4.100.000	3.068.948	75
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.456.507	7.946.976	7.946.976	7.542.283	95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	21	21	20	95
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.124.196	8.500.000	8.500.000	8.015.289	94
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	19	30	30	35	117
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.912.891	4.844.100	4.844.100	4.420.145	91
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	81.206.548	102.300.000	102.300.000	93.378.901	91
20	Дневнице на службеном путу	12.755.606	12.000.000	12.000.000	16.116.893	134
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	3.087.447	2.000.000	2.000.000	1.686.001	84
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.004.314	4.885.900	4.885.900	4.199.570	86
23	Број прималаца	18	13	13	15	115
24	Јубиларне награде	11.882.216	16.423.078	16.423.078	16.564.041	101
25	Број прималаца	99	132	132	132	100
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породични радника	3.326.018	6.600.000	6.600.000	5.927.389	90
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66.411	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** познатије од 5 до 29 које се исказују у новчанним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године	1212	225	42
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ		2 (на лични захтев)	2 (на лични захтев)
3.	пензија	2		
4.	отказ због повреде радне обавезе	6		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ		3 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време			
9.	повећан обим посла		2	
10.				
	Стање на дан 31.03.2016. године	1204	228	40
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт)	12 (на лични захтев)	2 (прелазак на неодређено време)
3.	пензија	2		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		8	
6.	Пријем			
7.	навести основ	8 (сагласност Комисије)	2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	8		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2016. године	1216	210	38
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт), 1 (судски)		21 (истек уговора)
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе	4		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		25	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	87 (одлука Комисије), 1 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	25		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2016. године*	1232	273	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ		2 (на лични захтев)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	7		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	38 (одлука Комисије), 5 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	9		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	1228	305	17

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	БЕОГРАД-НИШ	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	100
1	Категорија I	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	100
2	Категорија II	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
3	Категорија III	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100
4	Категорија IV	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100
	БЕОГРАД-ШИД	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100
5	Категорија I	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	100
6	Категорија II	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	100
7	Категорија III	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100
8	Категорија IV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100
9	Категорија I	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	100
10	Категорија II	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	100
11	Категорија III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	100
12	Категорија IV	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100
	СИРИГ-СУБОТИЦА	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	100
13	Категорија I	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	100
14	Категорија II	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100
15	Категорија III	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	100
16	Категорија IV	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
17	Категорија I	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100
18	Категорија II	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100
19	Категорија III	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	100
20	Категорија IV	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100
	Наплатна станица ПРЕШЕВО	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia													40,00	Наплатна станица Прешево почела је са радом 12. децембра 2016. године
21	Категорија I													70,00	
22	Категорија II													110,00	
23	Категорија III													220,00	
24	Категорија IV													440,00	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс децембар 2016. децембар 2015.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
25	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100
26	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100
27	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних panoа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100
28	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних panoа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по m/2 са ПДВ-ом	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
29	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по m/2 без ПДВ-а	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	100
30	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по m/2 без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100
31	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ha без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100
32	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100
33	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016.	децембар 2015.
34	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100	
35	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100	
36	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 т/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100	
37	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом до 300 т/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016.	децембар 2015.
38	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом преко 300 м/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м/2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100	
39	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по м2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100	
40	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 м/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100	
41	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 м/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016.	
															децембар 2015.	
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом до 200 m ² /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
43	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом преко 200 m ² /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по m ² /2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100
44	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по m ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 m ² /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2016. године												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2016.	
															децембар 2015.	
46	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 m/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом до 150 m/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
48	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом преко 150 m/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100
49	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100
50	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмориштима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100



Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.273.000.000	6.888.499.998	6.888.499.998	0	0
Остали приходи из буџета*	1.555.600.000	1.555.592.379	1.555.592.379	0	0
УКУПНО	7.828.600.000	8.444.092.377	8.444.092.377	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.568.250.000	3.536.500.000	5.804.750.000	7.593.000.000
Остали приходи из буџета*	328.500.000	657.000.000	985.500.000	1.314.000.000
УКУПНО	1.896.750.000	4.193.500.000	6.790.250.000	8.907.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.568.250.000	1.567.750.000	1.567.750.000	0	99,97
Остали приходи из буџета*	328.500.000	0	0	0	0
УКУПНО	1.896.750.000	1.567.750.000	1.567.750.000	0	83

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.536.500.000	3.536.500.000	3.536.500.000	0	100
Остали приходи из буџета*	657.000.000	424.162.438	424.162.438	0	65
УКУПНО	4.193.500.000	3.960.662.438	3.960.662.438	0	94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.804.750.000	5.804.750.000	5.804.750.000	0	100
Остали приходи из буџета	985.500.000	749.341.967	749.341.967	0	76
УКУПНО	6.790.250.000	6.554.091.967	6.554.091.967	0	97

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.593.000.000	7.070.250.000	6.940.873.155	129.376.845	91
Остали приходи из буџета*	1.314.000.000	990.341.766	990.341.766	0	75
УКУПНО	8.907.000.000	8.060.591.766	7.931.214.921	129.376.845	89

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Образак 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.- 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2016/ план 01.01.-31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.005.000	1.005.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.200.000	1.745.329	1.300.000	1.300.000	1.404.309	108
6.	Реклама и пропаганда	2.400.000	3.045.796	30.000.000	30.000.000	19.308.083	64
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2016. годину (01.01. - 31.12.2016.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000.000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.								
Период 01.01. - 31.12.2016.									
	У периоду 01.01. - 31.12.2016. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности У јулу 2016. године организован је Дечији камп 2016. за боравак деце запослених радника ЈП "Путеви Србије" у Специјалној болници за рехабилитацију "Бањица" у Сокобањи.								

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

(у динарима)

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ²		2017						
2015 ¹		2016 ²						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72.807.753,64	2012	36.403.876,82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36.403.876,82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Образац 8.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																					
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не	4.613.447,42	513.231.262,44	4.100.842,16	480.353.376,66	18	2	01.05.2007.	6,75%	2		28.715.941,62		30.188.374,60		17.397.139,99		17.368.033,50
Фонд за развој Републике Србије	Изградња аутопута и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	38.007.528,48	Не	7.491.302,21	911.137.871,72	2.621.094,48	323.632.563,96	10		31.01.2002.	4%	12	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	7.596.863,55	6.185.382,75	4.746.504,67	4.907.751,79
Страни кредитор																					
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Да	16.916.128,94	2.057.442.790,07	14.470.967,67	1.786.763.661,44	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	110.378.715,44	39.878.999,36	111.253.993,34	39.965.031,62	42.541.119,40	14.571.786,88	39.745.676,42	13.560.136,32
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95.000.000,00	Да	61.579.999,95	7.489.735.231,92	55.246.666,61	6.821.432.993,67	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	390.166.583,74		391.531.100,41		168.485.230,73		160.359.600,75	
Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР 22705	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	76.000.000,00	Да	10.363.645,00	1.260.489.723,13	3.454.555,00	426.541.851,33	15	3	17.11.2006.	1,32%	2		424.959.816,81		426.924.071,10		6.374.332,67		3.735.685,88
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	114.344.444,44	13.907.268.833,90	110.913.333,32	13.694.724.365,69	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	211.374.458,32		212.113.691,22		315.841.445,20		311.773.063,72	
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	72.000.000,00	Да	32.634.944,35	3.969.261.005,01	25.382.734,51	3.134.064.610,24	15	4	17.07.2010.	5,70%	2	446.715.094,74		448.305.141,74		21.672.940,87		17.170.485,22	
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Да	53.607.447,10	6.520.064.721,73	48.710.483,81	6.014.395.470,13	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	412.757.909,51		424.448.911,66		37.126.259,93		31.792.304,58	
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33.000.000,00	Да	32.666.666,67	3.973.119.267,07	30.966.666,67	3.823.525.557,08	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	73.926.300,00		135.884.540,00		80.405.118,38		79.173.499,06	
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33.000.000,00	Да	32.533.333,34	3.956.902.454,14	31.366.666,67	3.872.914.477,08	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	61.605.250,00		82.354.267,08		79.441.900,58		78.387.810,36	
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Да	21.000.000,00	2.554.148.100,00	29.000.000,00	3.580.696.700,00	17	7	18.02.2019.	3,54%	2					51.359.064,82		55.163.605,09	
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Да	44.000.000,00	5.351.548.400,00	44.000.000,00	5.432.781.200,00	18	5	16.08.2017.	1,38%	2					64.675.655,66		71.468.473,81	
Укупно кредитно задужење						52.464.349.661,15	400.234.010,90	49.391.826.827,28						1.856.924.311,75	643.554.757,79	1.955.891.645,45	647.077.477,32	869.145.599,12	44.528.642,29	849.781.031,68	39.571.607,49
од чега за ликвидност																					
од чега за ликвидност																					
од чега за капиталне пројекте						4.613.447,42		4.100.842,16													
од чега за капиталне пројекте						427.137.912,00		396.133.168,74													

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Курс на дан 31.12.2016. (НБС, Курсна листа бр.253. за званични средњи курс динара)

1 ЕУР =	123,4723	динара
1 УСД =	117,1353	динара



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.311.421.655,89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.463.333,39
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	690.019,47
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	348.931,89
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	12.809.059,89
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.697,68
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.685,42
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	34.960.901,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	9.379.865,63
	068	Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	1.274.018,79
Укупно у динарима					2.372.369.519,05
31.03.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.312.080.420,85
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.346.299,66
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	90.007,94
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	494.357,61
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	4.585.064,89
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	286.770,86
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.757,42
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	17.271.911,00
Укупно у динарима					1.337.172.940,23
30.06.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.751.393.068,36
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5.245.150,40
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	6.208,59
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	21.187.111,00
Укупно у динарима					131.345,79
30.09.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.630.106.797,57
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	706.687,63
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	15.492,94
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	29.921,60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	44.126.877,00
Укупно у динарима					3.981.832,79
31.12.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.195.151.595,93
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.524.309,33
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	99.692,51
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	37.938,60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.087,38
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	51.792.200,00
Укупно у динарима					14.785.301,69
31.12.2016.	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	3.664.781,79
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	
	Укупно у динарима				1.267.204.690,20



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 зм						
Регион	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издато са прелиминарним подацима
ЕКСПРОИЈАЦИЈА						
	В-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРЧИНСКА ДОЉИНА	4	2004			150.679,0
	В-75, ЦАРЧИНСКА ДОЉИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2004			80.122,0
	В-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ МЕРЕДОВАЦ	4	2004			70.912,0
	В-75, ПЕВООСИЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2004			36.067,0
	В-75, ОБИЛАШНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2004			340.711,0
	В-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2004			19.340,0
	В-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2004			45.421,0
	В-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕВИЋ ПИРОТ ИСТОК	4	2004			127.344,0
	В-75, У КРАК И ОБИЛАШНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2004			505.395,0
	В-763, ДАКОВАЦ - ЛИНЕ	4	2004			38.248,0
	В-763, ОБРЕНОВАЦ - УЕ	4	2004			137.013,0
	ЕКСПРОИЈАЦИЈА ВР-ВН	1	2008			22.992,0
	УКУПНО ЕКСПРОИЈАЦИЈА:					1.564.475,0
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорени до 2017. године						
	Идјан пројекат депа мультисајтног пута М-25, Нови-Београд, Обилашница Пројекта	1	2010.	2015.	49.314,0	46.145,0
	Идјан и главни пројекат, В-75 - Хитовци	1	2011.	2015.	59.000,0	5.630,0
	Техничка контрола Главног пројекта, В-75 - Хитовци	1	2011.	2015.	28.851,0	880,0
	Идјан и главни пројекат, Хитовци - река Сава	1	2011.	2015.	41.300,0	2.676,0
	Техничка контрола Главног пројекта, Хитовци - река Сава	1	2011.	2015.	1.876,0	572,0
	СВЕГА:	1			180.341,0	53.973,0
Преглед података до 2016. год.						
	Главни пројекат са Прелиминарним студијом објектима, Ловина на д. п. 16 река бр. 27 (М-8)	1	2015.	2016.	6.456,0	2.582,0
	Идјан пројекат реконструкције д. п. 16 река бр. 27 (М-8), димензија: Алесински - Говелин, км 323+432 - км 330+023 (Л = 6,39 км)	1	2015.	2016.	5.016,0	2.006,0
	Идјан пројекат реконструкције д. п. 16 река бр. 27 (М-8), димензија: Каменица - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5.016,0	2.006,0
	Главни пројекат побољшања д. п. 16 река бр. 273 (Р-244), димензија: Ресник - Доњи Стрелицац, км 0+049,38 - км 0+044,28, Л = 5,90 км	1	2015.	2016.	2.476,0	1.181,0
	Идјан пројекат са Студијом изводљивости побољшања д. п. 16 река бр. 273 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, димензија: Београд - Галићева пут (Л = 0,12 км)	1	2015.	2016.	23.410,0	0,0
	Техничка контрола Главног пројекта за побољшање државног пута 16-10 Бродина - Нешковић, Л = 3,8 км	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. 16 река бр. 273 (Р-244), димензија: Ресник - Доњи Стрелицац, км 0+049,38 - км 0+044,28, Л = 5,90 км	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Главни пројекат са Прелиминарним студијом изводљивости Савбор - Белица - Калуга - Белица - река Мажарева	1	Димензија одлуча о објектима поступајући на базис		0,0	0,0
	Главни пројекат побољшања на мерном државном путу I реда по читавој дужини	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања на мерном државном путу I реда по читавој дужини	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	Главни пројекат побољшања на мерном државном путу II реда по читавој дужини	1				
	Пројекат за извођење привремене вео деформације државног пута 16-108 (Р-103) са државним путем 16-25 (М-19)	1	2015.	2016.	430,0	244,0
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања на мерном државном путу II реда по читавој дужини	1	2016.	2016.	0,0	0,0
	СВЕГА:				98.984,0	11.077,0
	ПДР за извођење на д. п. II реда бр. 102 (М-22, 1), димензија: Белица Топола - мост Белица на реку 10+645	1	2015.	2016.	1.440,0	1.440,0



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.311.421.655,89
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.463.333,39
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	690.019,47
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	348.931,89
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	12.809.059,89
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.697,68
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.685,42
	068	Диванска благајна путарине	ЈППС	РСД	34.960.901,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	9.379.865,63
	068	Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	1.274.018,79
Укупно у динарима					2.372.369.519,05
31.03.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.312.080.420,85
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.346.299,66
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	90.007,94
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	494.357,61
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	4.585.064,89
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	286.770,86
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.757,42
	068	Диванска благајна путарине	ЈППС	РСД	17.271.911,00
Укупно у динарима					1.337.172.940,23
30.06.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.751.393.068,36
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5.245.150,40
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	6.208,59
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Диванска благајна путарине	ЈППС	РСД	21.187.111,00
Укупно у динарима					131.345,79
30.09.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.630.106.797,57
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	706.687,63
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	15.492,94
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	29.921,60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Диванска благајна путарине	ЈППС	РСД	44.126.877,00
Укупно у динарима					3.981.832,79
31.12.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.195.151.595,93
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.524.309,33
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	99.692,51
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	37.938,60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.087,38
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Диванска благајна путарине	ЈППС	РСД	51.792.200,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14.785.301,69
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3.664.781,79
Укупно у динарима					1.267.204.690,20



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 100 дина						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са прикључним радovima
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Б-73, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИН ДОЛБИНА	4	2004			150.690,0
	Б-73, ЦАРИЧИН ДОЛБИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2005			80.122,0
	Б-73, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2006			70.912,0
	Б-73, НЕВОСОМЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2016			36.067,0
	Б-73, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2011			340.731,0
	Б-80, ПРОСИЈАК - ЦРЕНА РЕКА	4	2011			19.540,0
	Б-82, ЦРЕНА РЕКА - ЧИНОЛИК	4	2011			45.421,0
	Б-82, ЧИНОЛИК - СТАНИМЊЕ ГИРОТ ЈУСТОК	4	2011			127.344,0
	Б-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2011			506.395,0
	Б-763, ЛАКОВАЦ - ЉИЕ	4	2009			38.248,0
	Б-763, ОБИРОВАЦ - УБ	4	2009			137.913,0
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРШОИ	3	2008			22.992,0
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					1.564.673,0
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорени до 2017. године						
	Издајни пројекат детаљне конструкције пута М-25, Нови-Травањак, Обилазница Црквице	1	2010	2015	49.314,0	46.185,0
	Изјаве и главни пројекат, Б-75 - Хитовица	1	2011	2015	59.000,0	5.630,0
	Техничка контрола Главнег пројекта, Б-75 - Хитовица	1	2011	2015	28.851,0	880,0
	Изјаве и главни пројекат, Хитовица - река Сана	1	2011	2015	41.300,0	2.636,0
	Техничка контрола Главнег пројекта, Хитовица - река Сана	1	2011	2015	1.876,0	572,0
	СВЕГА:	1			180.351,0	53.923,0
Пројекти реализовани до 2015. год.						
	Главни пројекат са Прелиминарним студијом објективности, Липовица на д. н. 16 реда бр. 27 (М-8)	1	2015	2016	6.456,0	2.582,0
	Изјаве и Главни пројекат са детаљним конструкцијом пута М-19, Брестовица - Наситица, Л = 7,8 км	1	2015	2016	6.049,0	2.358,0
	Изјаве пројекат реконструкције д. н. 16 реда бр. 29 (М-8), димензија Аленица - Говедина, км 323+312 - км 334+033 (Л = 6,19 км)	1	2015	2016	5.016,0	2.006,0
	Изјаве пројекат реконструкције д. н. 16 реда бр. 29 (М-8), димензија Каменица - Сјеница км 331+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015	2016	5.016,0	2.006,0
	Главни пројекат побољшања д. н. 18 реда бр. 223 (Р-243), димензија: Ресник - Доњи Стреловац, км 0+044,38 - км 0+044,28, Л = 3,30 км	1	2015	2016	1.876,0	1.181,0
	Изјаве пројекат са Студијом објективности извођача д. н. 16 реда бр. 19 (М-8), Нови Пожар - Сјеница, димензија: Бела вода - Говедина пут (Л = 9,12 км)	1	2015	2016	25.410,0	0,0
	Техничка контрола Главнег пројекта за извођача димензија пута М-19, Брестовица - Наситица, Л = 7,8 км	1	2016	2016	0,0	0,0
	Техничка контрола Главнег пројекта побољшања д. н. 18 реда бр. 223 (Р-243), димензија: Ресник - Доњи Стреловац, км 0+044,38 - км 0+044,28, Л = 3,30 км	1	2016	2016	0,0	0,0
	Главни пројекат са Прелиминарним студијом објективности, Себор - Белица - Калитица - Белица - пут М-19	1	Димензија одлучена објективношћу по студијској изјави		0,0	0,0
	Главни пројекат побољшања на мрежи државних путева I реда по категорији	1	2016	2016	0,0	0,0
	Техничка контрола Главнег пројекта побољшања на мрежи државних путева I реда по категорији	1	2016	2016	0,0	0,0
	Главни пројекат побољшања на мрежи државних путева II реда по категорији	1				
	Пројекат за извођача привремене возе димензија државног пута М-148 (Р-201) са димензијама М-25 (М-19)	1	2015	2016	430,0	344,0
	Техничка контрола Главнег пројекта побољшања на мрежи државних путева II реда по категорији	1	2016	2016	0,0	0,0
	СВЕГА:				96.964,0	12.077,0
	ПДР за извођача д. н. 18 реда бр. 102 (М-22, Л), димензија: Белица - Доњи Пожар - Доњи Пожар на км 10+648	1	2013	2014	1.440,0	1.440,0



Главни пројекат савременог друмског путног моста преко Јабланичког путника у Бачком, на д. п. II реда бр. 115 (М-12), домина: Радва - Нови Пазар на км 652+544, ID 5109	1	2014.	2014.	1 176,0	1 176,0
ТК Главни пројекат савременог друмског путног моста преко Јабланичког путника у Бачком, на д. п. II реда бр. 115 (М-12), домина: Радва - Нови Пазар на км 652+544, ID 5109	1	2014.	2014.	149,0	149,0
ТК Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовачкој на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), домина: Топола - Радва	1	Одустао од ЈН	Одустао од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовачкој на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), домина: Топола - Радва		Одустао од ЈН	Одустао од ЈН		
СВЕГА				2.765,0	2.765,0
Израда пројекат моста на Сави код Шабца (L=680 м, B=20,4 м)		Израда пројекат за изградњу моста		0,0	0,0
Израда пројекат са студијом оградности моста на Државном путу Београд-Београд на д. п. II реда бр. 115 (М-12), домина: Радва - Нови Пазар на км 652+544, ID 5109	1	2015	2016	21 759,0	4.798,0
Израда пројекат рехабилитације моста преко Маче Баре на државном путу IА реда бр. А1, на км 713+680	1	2015.	2015.	1 369,0	1.369,0
Израда пројекат рехабилитације моста преко Пута (код Парфине) на државном путу IА реда бр. А1, на км 748+850	1	2015.	2015.	417 680,0	418,0
Израда пројекат рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, домина: Тител - Перлеца	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главни пројекат за савремену хитну интервенцију на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главни пројекат за савремену хитну интервенцију на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главни пројекат за савремену хитну интервенцију на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главни пројекат за савремену хитну интервенцију на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК пројекат рехабилитације моста преко Нове Баре на државном путу IА реда бр. А1, на км 713+680	1	2015	2015.	142,0	142,0
ТК пројекат рехабилитације моста преко Пута (код Парфине) на државном путу IА реда бр. А1, на км 748+850	1	2015.	2015.	50,0	50,0
ТК пројекат рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, домина: Тител - Перлеца	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда пројекат Друмско-пешачког моста преко Маче Баре у Маче Бари, државни пут IА реда бр. 187, домина: Београд-Дренова-Грибаци, на км 66+627	1	2015.	2016.	98,0	100,0
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Маче Баре у Маче Бари, државни пут IА реда бр. 187, домина: Београд-Дренова-Грибаци, на км 66+627	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Маче Баре у Маче Бари, државни пут IА реда бр. 187, домина: Београд-Дренова-Грибаци, на км 66+627	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладубе, Партизански мост, домина: Пожега - Коцељин-Валево, на км 169+650 - км 169+650	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладубе, Партизански мост, домина: Пожега - Коцељин-Валево, на км 169+650 - км 169+650	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда бр. 21 са путним објектом преко реке Тителе - Лекотина мост на км 2+187 до 2+236, домина: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК Пројекат рехабилитације објекта, мост преко реке Тителе, Лекотина мост, државни пут II реда бр. 21, домина: Пожега - Ариље, на км 021+178 - км 021+236	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Датум постојећег пројекат, изградња моста преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, на км 811+900	1	2016.	2016.	0,0	0,0
ТК датум постојећег пројекат, изградња моста преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, на км 811+900	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Датум постојећег пројекат, мост преко реке Лутини - лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, на км 730+100	1	2016.	2016.	0,0	0,0



TK Izvršna projekcija projekta, most preko reke Lutošar – leva strana, na drжавном путу 1A ređa br. 1, km 720+100	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Glavni projekat rekonstrukcije mosta na drжавном путу I-A1 ređa, Kuzman-Azalevici, Naziv mosta: Azalevici, ID: 00004	1	Nije usloveno		0,0	0,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije mosta na drжавном путу I-A1 ređa, Kuzman-Azalevici, Naziv mosta: Azalevici, ID: 00004		Nije usloveno		0,0	0,0
Projekat rekonstrukcije Mosta na drжавном путу I-A1 ređa, preko puta Smederevska Palanka - Kraljevo	1	2015.	2015.	420,0	420,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije Mosta na drжавном путу I-A1 ređa, preko puta Smederevska Palanka - Kraljevo	1	2015.	2015.	48,0	48,0
Projekat rekonstrukcije Mosta preko Brana Bara na drжавном путу 1A-A1 ređa, Jagodina-Pitruja	1	2015.	2015.	624,0	624,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije Mosta preko Brana Bara na drжавном путу 1A-A1 ređa, Jagodina-Pitruja	1	2015.	2015.	63,0	63,0
Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko Dravnog u Ljubovici na drжавном путу I-B ređa 28, Dravnog staciona PC	1	2015.	2015.	1 668,0	1 668,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko Dravnog u Ljubovici na drжавном путу I-B ređa 28, Dravnog staciona PC	1	2015.	2015.	140,0	124,0
Glavni projekat rekonstrukcije mosta "Mekon križ" na drжавном путу I-B ređa 22, Ribarsko-Štampala, na km 313+000	1	Nije usloveno		0,0	0,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije mosta "Mekon križ" na drжавном путу I-B ređa 22, Ribarsko-Štampala, na km 313+000		Nije usloveno		0,0	0,0
Glavni projekat rekonstrukcije čeličnog Mosta preko reke Dušice Morane na drжавном путу I-B ređa broj 39, Parrot-Vlasotina-Leskovac	1	2015.	2016.	1 974,0	537,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije čeličnog Mosta preko reke Dušice Morane na drжавном путу I-B ređa broj 39, Parrot-Vlasotina-Leskovac	1	2015.	2016.	66,0	0,0
Projekat rekonstrukcije armiranog betonskog Mosta preko reke Turke kod sela Majdan na drжавном путу I-B ređa broj 39, Parrot-Meslebo-Prizren	1	2015.	2016.	551,0	441,0
TK Projekat rekonstrukcije armiranog betonskog Mosta preko reke Turke kod sela Majdan na drжавном путу I-B ređa broj 39, Parrot-Meslebo-Prizren	1	2015.	2016.	48,0	40,0
Projekat rekonstrukcije Mosta preko reke Vrlje kod sela Valsenice na drжавном путу I-B ređa broj 40, Xim-Suradnja-dravnog staciona sa butarom	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Projekat rekonstrukcije Mosta preko reke Vrlje kod sela Valsenice na drжавном путу I-B ređa broj 40, Xim-Suradnja-dravnog staciona sa butarom	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Projekat rekonstrukcije Mosta preko reke Valsenice kod sela Suradnja na drжавном путу I-B ređa broj 40, Valsenice Xim-Suradnja	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Projekat rekonstrukcije Mosta preko reke Valsenice kod sela Suradnja na drжавном путу I-B ređa broj 40, Valsenice Xim-Suradnja	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Glavni projekat rekonstrukcije Mosta "Ljubica most" na drжавном путу I-B ređa broj 22, Zagrebo-Torini Mladovici, na km 311+000	1	2015.	2016.	0,0	0,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije Mosta "Ljubica most" na drжавном путу I-B ređa broj 22, Zagrebo-Torini Mladovici, na km 311+000	1	2015.	2016.	0,0	0,0
Glavni projekat rekonstrukcije Mosta "Porčevina most" na drжавном путу I-B ređa broj 22, Zagrebo-Torini Mladovici, na km 320+000	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije Mosta "Porčevina most" na drжавном путу I-B ređa broj 22, Zagrebo-Torini Mladovici, na km 320+000	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Projekat rekonstrukcije Mosta preko reke Kader na drжавном путу I-B ređa broj 22, Valsenice-Ljub, na km 284+170	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Projekat rekonstrukcije Mosta preko reke Kader na drжавном путу I-B ređa broj 22, Valsenice-Ljub, na km 284+170	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Glavni projekat rekonstrukcije Mosta preko reke Valsenice kod sela Suradnja na drжавном путу I-A ređa broj 107, Bogojevo-Sombor	1	2016.	2016.	0,0	0,0
TK Glavni projekat rekonstrukcije Mosta preko reke Valsenice kod sela Suradnja na drжавном путу I-A ređa broj 107, Bogojevo-Sombor	1	2016.	2016.	0,0	0,0

Пројекат рекапиталације Моста преко Језавиних реке на државном путу IIБ ред. број 441, Сурдулица-Трнаница-Лепосавац	1	2015.	2016.	918,0	0,0
ТК Пројекат рекапиталације Моста преко Језавиних реке на државном путу IIБ ред. број 441, Сурдулица-Трнаница-Лепосавац	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију читних интервенција на мостовима на путевима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију читних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.	0,0	0,0
СВЕГА:				449.544,0	18.062,0
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IIБ ред. број 21, деоница: Слатина-Ваљеве, км 2+930 - 3+100 десно (Д=170 м) и км 2+912 - км 2+918 десно (Д=76 м); деоница: Ваљеве-Позбуните, км 13+140 - 13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	1	2015.	2015.	2.131,0	2.131,0
Изградња одреж "Романов мост" на Р-122, деоница: Сисево-Босилеград, км 68+900	1	2016.	2014.	1.129,0	1.129,0
Техничка контрола 13 клинута	1	2011.	2014.	2.619,0	2.619,0
Пројекат побољшања државних путева II и III реда са санацијом нестабилних одевања и клинута у геотехничком одређеном (2 клинута - Негитин и Р-261)	1	2012.	2014.	4.189,0	4.189,0
Главни пројекат санације клинута "Шаторова", на д. п. II реда бр. 149 (Р-316), деоница: Топола-Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким одређеном и пројектом привремено саобраћајне сигнализације	1	2014.	2014.	1.424,0	1.424,0
ТК Главних пројеката санације клинута "Шаторова", на д. п. II реда бр. 149 (Р-316), деоница: Топола-Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким одређеном и пројектом привремено саобраћајне сигнализације	1	2014.	2014.	736,0	736,0
СВЕГА:				85.886,0	2.131,0
Израда Главних пројеката санације клинута на државном путу IIБ-331, деоница: Врхња-Мравинац, км 29+350 до км 28+700	1	2015.	2015.	1.440,0	1.440,0
Израда Главних пројеката санације клинута на државном путу IIБ-26 деоница: Лубовица - Ротенца, км 16+250 до км 16+250	1	2015.	2015.	1.668,0	1.668,0
ТК Главних пројеката санације потпорних зидова на д. п. IIБ ред. бр. 13, деоница: Слатина-Ваљеве, км 2+930 - 3+100 десно (Д=170 м) и км 2+912 - км 2+918 десно (Д=76 м); деоница: Ваљеве-Позбуните, км 13+140 - 13+165 десно (Д=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Д=44 м)	1	2015.	2015.	108,0	108,0
ТК Главних пројеката санације клинута на државном путу IIБ-138, деоница: Врхња-Мравинац, км 20+350 до км 20+700	1	2015.	2015.	187,0	180,0
ТК Главних пројеката санације клинута на државном путу IIБ-26 деоница: Лубовица - Ротенца, км 16+250 до км 16+250	1	2015.	2015.	198,0	198,0
Израда Главних пројеката за санацију читних интервенција на клинутама на д. п. I реда	1	2015.	2016.	4.101,0	0,0
Израда Главних пројеката санације клинута на државном путу IIБ-23, деоница: Ужмице - Чајетина, у месту Бела Језа, на км 219+150	1	2015.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију читних интервенција на клинутама на д. п. I реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Израда Главних пројеката за санацију читних интервенција на клинутама на д. п. II реда	1	2015.	2016.	5.663,0	0,0
Техничка документација за санацију клинута на државном путу IIА број 148, деоница: Милошево - Дрвиница - Стреловац, од км 3+200 до км 3+700	1	2016.	2016.	0,0	0,0
Техничка контрола Главних пројеката за санацију читних интервенција на клинутама на д. п. II реда	1	2016.	2016.	0,0	0,0
СВЕГА:				13.623,0	3.454,0
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2013.	2015.	2.263,0	2.263,0
СВЕГА:				2.263,0	2.263,0
Главни пројекат побољшања уградње моста државних путева IIБ ред. број 19 и II ред. број 191 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754,0	754,0
Главни пројекат побољшања уградње моста државних путева II ред. број 140 и 161 (Битумо)	1	2014.	2016.	754,0	0,0
Главни пројекат побољшања уградње моста државних путева II ред. број 144 и локалног пута у Лубовици	1	2014.	2016.	874,0	0,0



Главни пројекат побољшања укресне места државног пута 16 реда број 12 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014	2016	662,0	0,0
Главни пројекат побољшања укресне места државног пута 16 реда број 6 и локалног пута 16 Тормин	1	2014	2016	754,0	0,0
Главни пројекат побољшања укресне места државног пута 16 реда број 12 са обилазницом у Качици Пасици	1	2014	2016	662,0	0,0
Главни пројекат побољшања укресне места државног пута 16 реда број 4 и III реда број 152 (Бистрица)	1	2014	2016	814,0	824,0
СВЕГА:	1			2.914,0	814,0
Пројекат исплативости саобраћаја пута на експлицитно саобраћајно нивоу са потпуном изградњом	1	2015	2016	12.900,0	7.138,0
Пројекат идентификације црпне тачке на државном путевима за 2010-2012. годину	1	2016	2016	0,0	0,0
Реализација безбедности саобраћаја на пројекцији у ваздуху	1	2015	2015	1.960,0	1.540,0
Пројекат елемената и оцењивања државног пута по Програму одрживости путева (POTAR/PRAAP)	1	Одустао од ЈП		0,0	0,0
ПН Главни пројекат побољшања укресне места државног пута (Бачи, Богосава, Љубовица, Милошева кула, Тормин, Качица Пасици и Бистрица)	1	2015	2016	516,0	0,0
СВЕГА:				14.976,0	8.798,0
Студија о пројекти утицаја на ЖС изградње Б-1075 Обилазница БГ-20010а Добинчево Бубањ Поток	1	2018	2019	5.310,0	1.040,0
Стратешке карте бунге и заједница локалних самоуправа у области инфраструктуре - Пројекат инфраструктурних слобода са Републиком Мађарском	1				
Машинерија и мерена бунге, машинерија и мерена заједница локалних самоуправа у области инфраструктуре: HUSRB/1201/11/030-PERS1 NAMar	1	2014	2014	29.825,0	29.825,0
Одрживање веб-странице ПН "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1201/11/030-PERS1 NAMar	1	2014	2014	55,0	15,0
Услуге превоза за безбедност путника: HUSRB/1201/11/030-PERS1 NAMar	1	2014	2014	865,0	865,0
Организација изградње инфраструктуре и саобраћаја и пројекција пројекта на телевизију и у медијима: HUSRB/1201/11/030-PERS1 NAMar	1	2014	2014	728,0	728,0
Амплификација сигнала за јавно саобраћаје по ПРАГ процедурама: HUSRB/1201/11/030-PERS1 NAMar	1	2014	2014	918,0	
СВЕГА:				37.681,0	32.533,0
Изградња стратешких карата бунге на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врхуњац-5,3 km	1	2015	2015	791,0	708,0
Изградња стратешких карата бунге на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велеска Пазва - Марошево (L=12,0 km)	1	2015	2015	462,0	462,0
Пројекат грађевинарства новог пута у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пешаревац (L=23,6 km)	1	2015	2015	382,0	382,0
Изградња стратешких карата бунге на државним путевима I и II реда, деоница Бачица - Трпачево (L=116,3 km)	1	2015	2015	3.768,0	0,0
Изградња стратешких карата бунге на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петла Темеши - Бубањ Поток (L=92,8 km)	1	2015	2015	3.412,0	0,0
Изградња стратешких карата бунге на државним путевима I и II реда, деоница Раша (Пешаревац) - Бачица, деоница Црвеник - Мунђушница и деоница Бачица (Марошево) - Раша Грб, L=83,8 km	1	2015	2015	3.932,0	0,0
Изградња стратешких карата бунге на државним путевима I и II реда, деоница Бела Орсолуца - Житкова, деоница Пољаница - Лог, деоница Пољаница (Беласица) - Лог (Милошево) и деоница Бачица - Преливац, L=93,6 km	1	2015	2015	3.279,0	0,0
Изградња стратешких карата бунге на државним путевима I и II реда, деоница Кулина - за Добинчево, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петла Нови Сад), деоница БГД (Кулина) - Пачево I (Нови), деоница Пачево I - БГД (Кулина), L=103,4 km	1	2015	2015	3.571,0	0,0
Изградња стратешких карата бунге на државним путевима I и II реда, деоница Кисево - Чигево, деоница Кисево - Крапошане, деоница Рабница - Београд, деоница Чигево - Стрелица, L=75,1 km	1	2015	2015	3.416,0	0,0

Израда стратешког одређа буче на друштвеним путевима I и II реда, донимил Београд - петља Овчац, доимил Осиромаша - Обреновац, донимил Мати Модри Луг - Крајини пут (Лепавина), донимил Белги Паток - Авала I, донимил Булевар Потока - Крушев гора (Киселево), L=62 km	1	2015	2016	1.528,9	0,0
Израда стратешког одређа буче на друштвеним путевима I и II реда, донимил Вуљено - Рањено 5 (Београдско), донимил Вуљено - Нерак, донимил Ђупче - Лазаревац 7 (Чибукотина), L=78,6km	1	2015	2016	473,0	0,0
Израда стратешког одређа буче на друштвеним путевима I и II реда, донимил Има (Трупац) - Има (Горна Точковица), донимил Рујевице - Растога, донимил Маја Крива I - Пожарница 2, донимил Мача Пожарница - Међугаје, L=46,4 km	1	2015	2016	1.109,9	0,0
Израда стратешког одређа буче на друштвеним путевима I и II реда, донимил Рањено - Нови Сад 7 (Београд), донимил Нови Сад 4 (Београд) - Јаб, донимил Рујевице - Нови Сад 1 (Б, Петровци), L=35,4 km	1	2015	2016	956,9	0,0
Израда стратешког одређа буче на друштвеним путевима I и II реда, донимил Стара Пазова - ЕДП (Петров), L=26,5 km	1	2015	2016	657,9	0,0
Донимил Београдски - Мати Пожарница Предрече стања алиментације у путном правцу	1	2016	2016	0,0	0,1
СВЕГА:				27.467,9	2.849,8
УКУПНО СТРУЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА				798.874,0	131.005,9
ИМГРАДА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕВЕРБИЛИТАЦИЈА					
Конструктор 10, E-75 Изградња пространих развода на донимил Левосиде-Приводе, км 915+700,59 до км 916+950,00, D=21m	1	2015	развод у фону	1.494.331,9	
Конструктор 10, E-75 Изградња пространих развода на донимил Левосиде-Приводе, км 933+700,59 до км 936+950,00, D=20m Закривени развод	1	2014	2015	89.947,9	51.158,9
Конструктор 10, E-75 Изградња пространих развода на донимил Левосиде-Приводе I фаза	1	2014	2014	14.996,9	
Конструктор 10, E-75 Настајућа станица и петља Приводе Бендеро развод					0,0
Конструктор 10, E-80 Закривени развод на потплату Миљевојичи и Малич Бендеро развод					0,0
Мост Галови - Општање саграда за одвозливине и превозивине одстојећих моста, планирање по коначноме наброју	3	2019	2012	5.374.952,0	5.376.953,0
Пројекат аутопута B-75 (M-32), Баград - Нови Сад <u>Лет 3 и Лет 4</u> : Реконструкција postojeћег моста Бокова	3	2013	2014	140.233,0	1.302.438,0
Преградња аутопута B-75 (M-22), Баград - Нови Сад <u>Лет 3 и Лет 4</u> : Пројектовање и изградња новог моста и Реконструкција postojeћег моста Бокова Преградња развод, в привремен (Развод у једну, Одвозливине моста и уређење обале)					
Пројекат аутопута B-75 (M-42), Баград - Нови Сад <u>Лет 3 и Лет 4</u> : Пројектовање и изградња овог моста и Реконструкција postojeћег моста Бокова. Обликом пројекта из Саобраћаја се финансирају Кишл - Пројектовање развод III привремен (изградња изумск пута, ду мост моста, уређење терена под поздравима)					
Преградња аутопута B-75 (M-22), Баград - Нови Сад <u>Лет 3 и Лет 4</u> : Пројектовање и изградња овог моста и Реконструкција postojeћег моста Бокова	3	2016	2015	3.697.451,9	3.902.106,9



Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дел 1.1; Пројектовање и изградња аутопута од 108+000 - km 117+000 Простали равнина, I део (Петава - Север)	1	2015	2016	241.115,0	189.999,0
Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дел 1.1; Пројектовање и изградња аутопута од 108+000 - km 117+000 Простали равнина, II део (Равно на изградњи сеоских саобраћајница, од радних места и путних прикљача на km 117+000,13)					
Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дел 2.2; Пројектовање и изградња аутопута од 120+000 - km 170+000 Простала равнина					
Објектна иста Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Старинова"		2007	2013	2.158.648,0	3.139.852,6
Сектор Б.3.1 (мостови 13, 14 и 15)					0,0
Објектна иста Зрењанин Изградња моста преко Беоје					0,0
Изградња бочних исплативих стањана Железнички мостови Топчид/Света и Београд/Србобран					0,0
Изградња и изградња чиног надлазе стањана "Суботина дс"					0,0
Изградња шпаловних чиног исплативих стањана на државном путу I реда број 1 (аутопут Е-75) од km 625+635 и брзе за одржавање путева, у к.о. Врњач, општина Гроцка, град Београд	1	2016	развој у току	2.134.174,0	30.030,0
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нови Сад Дел 1.1; Пројектовање и изградња аутопута од 934+764,73 до km 943+413,31 Изградња равнина и пратеће инфраструктурне услуге	1	2015	развој у току	4.002.383,0	289.386,0
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нови Сад Дел 1.1; Пројектовање и изградња аутопута од 934+764,73 до km 943+413,31 Изградња равнина и пратеће инфраструктурне услуге					
Државни пут II реда број 10 Изградња новог подвозног одежља Мачва Мачва и Беога Топчид на државном путу II реда бр.102 (до старог М 22-1) на km 70+440					
УКУПНО РАДОВИ:				11.952.238,0	17.284.150,6
Коридор 10, Е-15 Легализација домина Левокоје - Гривина Материјалне I фазе (укључујући истражује, пројектовање и изградњу)					0,0
Коридор 10, Е-15 Легализација домина Левокоје - Гривина Материјалне II фазе					0,0
Коридор 10, Е-15 Изградња пространих равнина на 200+000 Левокоје-Гривина, km 955+700,59 до km 976+650,00, II-25km Надзор на Запирним равнинама	1	2015	услуга у току	4.206,0	4,4
Коридор 10, Е-15 Изградња стањана и моста Промека, Надзор на Коштров равнинама					0,0
Коридор 10, Е-15 Изградња равнина на путевима Матејевци и Мачва Надзор на Коштров равнинама					0,0
Проект аутопута Е-15 (М-22), Београд - Нови Сад Дел 1.1; Пројектовање и изградња новог моста и реконструкција мостовидног моста Беога Надзор на Простали равнинама, I пројектит					0,0
Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дел 1.1; Пројектовање и изградња аутопута од 108+000 - km 117+000 Надзор на Простали равнинама, I део (Петава - Север)	1	2015	2016	8.256,0	7,3
Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дел 1.1; Пројектовање и изградња аутопута од 108+000 - km 117+000 Надзор на Простали равнинама, II део (Простали равнина на изградњи сеоских саобраћајница, изградња моста и путних прикљача на km 117+000,13)					



Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат. 2.2. Пројектоване и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Превластим радницама					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дат. 2.2. Пројектоване и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Изградња пројекта изведеног објекта					
Државна пут IIА ред. број 103 Изградња и нове напонаване изградња Матер Нивоа у Београ Топола км 301+643 Надзор на радницама					
УКУПНО УСЛУГЕ				12.592,0	7,9
Надзор на рехабилитацији постојећих мостова (рехабилитација) - пројекат и изградња	3			12.948,0	
Надзор на сектору Б.5.1 (изградња 1.1, 1.4 и 1.5)	3	2011	2012	2.371,0	2.219,0
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3.450,0	
Лот Б.5.3 Изградња петље Крушевца и петље Попова брда Надзор на радницама	3	2013	УСЛУГА У ТОКУ	8.370,0	0,0
Лот Б.5.3.1 Изградња аутопута Е75 од петље Дубовица до моста бр 3 преко реке Саве (фаза 2 објекта) Београд Надзор на радницама	3	2013	УСЛУГА У ТОКУ	16.455,0	3.819,0
Надзор над изградњом путева на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 3	3	2005	2012	18.155,0	
УКУПНО УСЛУГЕ				129.779,0	8.347,0
Надзор на рехабилитацији аутопута Е-75, државне Матер Поповце-Рад, од км 815+398 до км 841+470 (закон востанак)	3	2014	2016	16.445,0	12.297,0
Лот 5. Надзор на изградњи моста за изградњу од буче у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - траса кроз Београд	3	2015	УСЛУГА У ТОКУ	4.666,0	2.137,0
ЛОТ 6: Надзор на изградњи моста за изградњу од буче на изградњи аутопута Е-75 од петље Трнавца до Врхове у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - траса кроз Београд	3	2016	УСЛУГА У ТОКУ	2.190,0	0,0
Аутопут Е-75/Е-75 - Пројекат кроз Београд Надзор на радницама изградње демонстрационе раскрснице - петља Т6					
Лот 8: Пројектоване и изградња демонстрационе раскрснице "Нева Пискава" Техничка контрола пројекта за градитељску документацију и надзор на радницама					
УКУПНО УСЛУГЕ				23.301,0	14.434,0
Надзор 10, Е-75 Напонаване станица Писава Главни пројекат: сектор радња	3	2013		1.122,0	
Изградња пројекта и Главни пројекат петље "Петљено брдо" Сектор 4 Објекта Београд	3	2011	2015	20.651,1	
Развој и Изградња пројекта петље "Петљено брдо" Сектор 4 Објекта Београд	3	2011	2015	1.320,1	
Техничка контрола Главни пројекат петље "Петљено брдо" Сектор 4 Објекта Београд	3	2011	2015	464,0	
Изградња и Главни пројекат Сектор 6 Објекта Београд км 518+908,00 до км 518+489,57, од краја пута "Струменски" напољача са великом Бубањ Поток, Л-9,59 км	3	2011	2015	313.894,0	
Техничка контрола Главни пројекат Сектор 6 Објекта Београд км 518+908,00 до км 508+489,57, од краја пута "Струменски" напољача са великом Бубањ Поток, Л-9,59 км	3	2011	2015	4.370,0	
Главни пројекат II фаза сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л-24,317 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206.010,0	33,1
Техничка контрола Главни пројекат II фаза сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л-24,317 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5.454,0	1,1
Пројекат новог стана I фаза сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л-16,80 км	3	2011	2015	29.610,0	9,0
Техничка контрола пројекта новог стана I фаза сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л-16,80 км	3	2011	2015	1.297,0	9,3
Развој и Изградња пројекта II фаза сектора 1, 2, 3 и 4 Објекта Београд					

[illegible]



Лажан ЦРК 2 (Скорошће са Блатина на граници Савеза Европе) Радови на саградњи алтернатива за локалним путевима и Управљање пројектом измештају и надзор на радним	3			517.496,0	
УКУПНО:				517.496,0	
ЛОТ 1.1: Пројектоване и изградња путева уочи 108+300 - km 117+300	3	2014	изграђено (изградња почео 2016 (покупачи СРБ 32 7 год.)	5.507.451,0	5.003.451,0
ЛОТ 2.2: Пројектоване и изградња путева уочи 126+300 - km 178+300	3	2006	2013	1.471.159,0	1.447.179,0
ЛОТ А1: Пројектоване и изградња објеката овог БД Стор А1, петља Београда	3	2010	ради у току	1.421.625,0	1.636.368,0
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња путева Е78-Е75 од пута Добрава до места БРП уочи реке Саве (фаза 1 објеката Београда)	3	2012	ради у току	1.385.341,0	844.519,0
Изградња објеката овог Београда, Сектор Б.3 (Б9.1 + Б9.2 + Б9.3) радни					
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радних заједнице објеката	1.192.809,0	991.108,0
Сектор Б.5.2 (град)	3	2011	2015	368.849,0	
Сектор Б.5.3 Изградња пута Петково брдо и Орашница - изградња пута	3	2013	ради у току	566.396,0	215.448,0
Аутопут Б-75, Изградња пута "Нова Панона"					
Објекти Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост БРП уочи реке Саве код Оструга	3	2016	ради у току	3.510.544,0	
Пут Б4.4 Изградња тунела галерије - протекторног одвојеног пута за путевима код тунела "Стрелица"					
УКУПНО:				18.378.174,0	12.832.467,0
ЛОТ 5: Реконструкција моста Бања	3	2005	2015	2.099.717,0	1.713.004,0
Реконструкција пута 100 мостова на М и Р путевима	1				
Лот 1а: мост преко Чечерине Мост преко Бање мост преко Островице мост преко потока	3	2010	2013	88.470,0	86.518,0
Лот 1б: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчавац 5. Мост преко Митровице уочи 1. Мост преко Лавањског потока у Лавањ 6. Мост преко потока Градана	3	2009	2015	94.153,0	76.584,0
Лот 1в: 9. Мост преко Златне Мораве ГП 10. Мост преко Мурске реке 11. Изградња пута изградња пута Криво-Чичак ГП	3	2009	гар. исп. у току	101.192,0	77.747,0
Лот 1г: 13. Мост преко реке Рабнице	3	2009	2013	72.650,0	63.480,0
Лот 1д: 23. Мост преко Јуног Мораве 24. Мост преко потока Панања и пута за мост 26. Мост преко Јовановићевог реке	3	2009	2013	130.340,0	104.784,0
Лот 1е: 24. Изградња моста железничког пута код Сутина	3	2009	гар. Исп. у току	102.920,0	85.819,0
Лот 1ж: 5 (31), Мост преко реке Грза II 6 (32), Мост преко реке Грза III 7 (33), Мост преко реке Грза IV 8 (34), Мост преко реке Грза V	3	2009	2015	195.224,0	209.921,0
Лот 1з: 9 (35), Мост преко реке Сува 10 (36), Мост преко Луковац реке 11 (37), Мост преко Мурске реке 12 (38), Мост преко реке Артеу 13 (39), Мост преко Ваљевског реке 14 (40), Мост преко Савског реке 15 (41), Мост преко Осињске реке	3	2009	2011	255.139,0	197.786,0
Лот 1и: 16. Мост преко реке Црне Тимок I 17. Мост преко реке Црне Тимок II 18. Мост преко реке Црне Тимок III	3	2010	2011	148.530,0	217.271,0



Lot XII 19. Мост преко реке Црне Точке IV 20. Мост преко реке Црне Точке V 21. Мост преко реке Црне Точке VI	3	2009	2012	113.050,0	32.180,0
Lot XIII 22(46). Мост преко реке Црне Точке VII у Галинград	3	2009	2012	256.789,0	269.118,0
Lot XIV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), димензија: Уваж - Нова Варош од км 276+127,52 до км 283+759,35 и изградња пројекта "Звоник"	3	2016	2012	485.811,0	475.940,0
Lot XVI Рехабилитација пута М-22, димензија: Билакочи-Бачевић и изградња моста у Варош	3	2016	2014	138.361,0	63.934,9
Lot XVII Рехабилитација пута М-25.1, димензија: Београд-Пожаревац и савезица и пројекат мостова у Братину	3	2016	2015	187.914,0	177.559,9
Lot XVIII Изградња привремено-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Милана Стојановића у Ваљеву	3	2016	2013	55.271,0	49.436,9
Lot XIX Рехабилитација пута М-3, димензија: Уваж - Пљаска	3	2016	2013	112.518,0	108.520,0
Лотови XX и XXI Рехабилитација пута М19. Обреновац - Шабош	3	2011	завршена изградња у току (завршена у 2016)	936.212,0	999.536,0
Lot XXII Рехабилитација пута М-32, димензија: Гучини-Дрва, од км 289+949 до км 294+836 (Д-4 48500) и димензија: Дрва-Угринаш, од км 294+836 до км 306+081	3	2013	2015	242.423,0	
УКУПНО:				6.771.577,0	6.507.813,0
Консултинг услуга стручно техничког надзора на ЈКУ-у А1 - Пројектовање и грађевинарство Београд	3	2013	2015	62.965,0	10,5
Надзор на изградњи моста бр 8 преко реке Саве					
Надзор на ЈКУ-у Б1.4					
УКУПНО:				62.965,0	10,5
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 181+640,00 до км 194+782,94 и асфалт "Дубовица"	3	2018	2016	3.412.549,0	3.402.744,0
ЛОТ 8: Пројектовање и изградња пута Нова Пазова					
УКУПНО:				3.412.549,0	3.402.744,0
ЛОТ 1: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 Пролаз кроз Београд	3	2008	2006	1.906.043,0	1.943.387,0
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, димензија: Мали Новоресав-Рад, од км 615+508 до км 641+479 (десна коловоз)	3	2014	2015 почетак изградње, завршено 2017	681.661,0	680.935,0
ЛОТ 5: Радови на изградњи задвојне траке од км 641 до км 641+479 (десна коловоз) - пролаз кроз Београд	3	2015	утоком изградње	368.689,0	0,0
ЛОТ 6: Радови на изградњи задвојне траке од км 641 до км 641+479 (десна коловоз) - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157.846,0	0,0
ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу димензионалне раскрснице (петла 16)					0,0
УКУПНО:				3.009.159,0	2.624.322,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Арсијевоци 4 - Криваца, димензија: Арсијевоци (Оршани) - Криваца, од км 0+000 до км 8+870, Д-8,713 км	3	2015	радови у току	429.804,0	302.861,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Пазаревац - Арсијевоци 1, димензија: Пазаревац 4 - Арсијевоци 1, од км 0+000 до км 1+508, од км 3+700 до км 6+508 и од км 13+708 до км 27+403, Д-17,607 км	3	2015	радови у току	747.088,0	254.464,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лозница - Ваљев, димензија: Ваљев 2 - Причепац, од км 0+000 до км 29+000, Д-27,031 км	3	2015	радови у току	1.047.840,0	126.612,0
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лозница 9 - Завлака 2, димензија: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 24+219, Д-10,279 км	3	2015	радови у току	729.524,0	128.950,0



Ургентно одржавање и отклањање саобраћајних на државном путу ББ 26 Београд - Набед - Мали Зворник, дужица: Бела Косовица - Мали Зворник, од км 0+030 до км 14+130, Л=14,130 км и ББ 28 Мали Зворник - Лубовија - Увине, дужица: Мали Зворник - Лубовија 1. од км 28+163 до км 41+616, Л=13,550 км	3	2015	радње у току	1.210.254,0	91.830,0
Ургентно одржавање и отклањање саобраћајних на државном путу ББ 28 Мали Зворник - Лубовија - Увине, дужица: Мали Зворник - Греница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радње у току	1.333.873,0	194.765,0
УКУПНО:				5.567.360,0	1.092.482,0
Ургентно одржавање и отклањање саобраћајних на државном путу ББ 152 Топола 1 - Бујини Гроби, дужица: Топола 1 - Бујини Гроби, од км 0+030 до км 27+288, Л=27,280 км	3	2015	радње у току	1.178.850,0	0,0
Ургентно одржавање и отклањање саобраћајних на државном путу ББ 31, дужица: Раша 2 - Греница АПБМ (Јаруше), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радње у току	549.830,0	64.213,0
Ургентно одржавање и отклањање саобраћајних на државном путу ББ 170, дужица: Рогачица - Бајина Башка 1 (Пегурбац), Л=11,620 км	3	2015	радње у току	512.072,0	0,0
Ургентно одржавање и отклањање саобраћајних на државном путу ББ 22, дужица: Мирајевице - Краљево 1, од км 0+000 до км 13+791, Л=13,791 км	3	2015	радње у току	734.359,0	0,0
УКУПНО:				3.018.161,0	64.213,0
Надзор на дескрипцији за реконструкцију у оквиру РСЦП					
за РС, СБ и ЕНБ радње					
за ЕБРД радње					
Провера заједно безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСНБ)					
Обука и сертификација радника безбедности саобраћаја					
Техничка помоћ у имплементацији РСЦП	3	2015	услуга у току	219.233,0	
Провера извршености издвојеног издвојеног пројекта и обавешавање оствареног издвојеног пројекта					
Ревизија студија за процену степена дефиниције и одржавање безбедности путева					
Униформна стања државног путног мреже					
Финансијска ревизија пројекта					
(СБ/ЕНБ) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 24, дужица: Пасетице - Свобода, Л=12,510 км					
(СБ/ЕНБ) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 21, дужица: Миг 2 - Рума 1 (путеви), Л=15,245 км					
(СБ/ЕНБ) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 25, дужица: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=29,500 км					
(СБ/ЕНБ) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 21, дужица: Потоци - Каловица, Л=40,140 км					
(СБ/ЕНБ) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 35, дужица: Каловица - Брза Паланка, Л=29,565 км					
(СБ/ЕНБ) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 23/28, дужица: Косовица - Бела Земља - Увине 3, Л=13,171 км					
(СБ/ЕНБ) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 34, дужица: Пријемница - Стрелица 3 (Медара), Л=18,360 км					
(ЕБРД) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 3, дужица: Греница ХВСР (Београд) - Кулина 1 (путеви) (пут профил), Л=21,865 км					
(ЕБРД) Истрада Главниот пројекта појединог одржавања државног пута ББ 35, дужица: Звонич 3 - Каловица 1 (Трговиште), Л=24,222 км					

Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања државних пута од друге категорије Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања државних пута од прве категорије Пројекта					
(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Шталава - Сушница, Л=16 750 м					
(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 33, деоница: Марашевац 2 (Резина) - Прикопљено 1 (Српље), Л=11,600 км и Билово - Рудуша, Л=10,600 м					
(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 28, деоница: Ваљева 5 (Белогорица) - Београд, Л=14,350 км и Касна - Божарево 1 (Село), Л=6,350 м					
(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 160, деоница: Сивацели 3 (Црвеница) - Мешајево, Л=14,780 м					
(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Ђурбац 3 (Бачко Добро Поље) - Сребрница 1 (Ошатић), Л=10,700 м					
(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 17, деоница: Марашевац 1 (Кучугур) - Сивацели 1 (Кучињеве), Л=0,310 км					
(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ГА 3, деоница: Пачино 1 - гранична АПВ (Пачино) (укупно профил), Л=5,644 км					
(БСР/Д) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 14, деоница: гранична АПВ (Сендеровац ала) - Рањо 6, Л=10,045 км и Рањо 6 - Писаревац 4, Л=23,317 км					
(БСР/Д) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 13, деоница: Жута 1 (Црвеница) - Ђурбац 1 (Кучугур), Л=10,355 км					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања државних пута од друге категорије Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања државних пута од друге категорије Пројекта					
(СБ/ЕИВ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23, деоница: Жесковић 5 (Кретићко поље) - Номада, Л=5,480 м					



(СБ/ЕИФ) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИБ 29, димензија: Сучевац - Дољевац, Л=26,760 км					
(СБ/ЕИФ) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИБ 21, димензија: Коцељаци 1 (Сави) - Пелевац, Л=25,425 км					
(СБ/ЕИФ) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИБ 22, димензија: Радика 2 - Нови Пазар 3 (Бача), Л=17,872 км					
(СБ/ЕИФ) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИБ 99, димензија: Сасије - Бабушница, Л=21,148 км					
(СБ/ЕИФ) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИБ 21, димензија: Исламци - Сучевац 1 (Сучевац језеро), Л=23,978 км					
(СБ/ЕИФ) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута 149, димензија: Путица 4 - Државница 1 (Војина), Л=22,025 км					
(СБ/ЕИФ) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИБ 33, димензија: Навитина 4 - граница СРБ/БУГ (Братина), Л=12,778 км					
(СБ/ЕИФ) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИБ 13, димензија: Зрпалан 1 (Арадан) - Беога, Л=8,529 км					
(ЕБРД) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИА 1, димензија: Радика 3 (путопут) - Перићин 1 (путопут), Л=15,130 км					
(ЕБРД) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИА 1, димензија: Алексинац 1 (путопут) - Радика 1 (путопут), Л=13,643 км					
(ЕБРД) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИА 3, димензија: Рума 1 (путопут) - Палићан 1 (путопут), Л=12,990 км					
(ЕБРД) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИА 3, димензија: Рума 1 (путопут) - Српски Митровица (путопут), Л=11,759 км					
(ЕБРД) Израда ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута ИА 1, димензија: Нова 1 (Турпац) - Нова 3 (Батушница), Л=9,800 км и Нова 3 (Батушница) - Нова 1 (Турпац), Л=8,598 км					
Техничка контрола ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута из треће године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току изградње ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута из треће године Пројекта					
УКУПНО				219.325,0	0,0
Обука/тренинг					1,1
УКУПНО					1,1
Савица државног пута ИА редиз 139, димензија: Коренице-Бручан, умножавање/изградња појединог одређеног државног пута од 11,5 км		2014	У току изградње периода до 2017	519.460,0	519.460,0
Учесће у пројекту ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута из треће године Пројекта (изградња пута од 11,5 км) и учествовање у пројекту ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута из треће године Пројекта (изградња пута од 11,5 км) и учествовање у пројекту ГЛП-овог пројекта појединог одређеног државног пута из треће године Пројекта (изградња пута од 11,5 км)					
УКУПНО				519.460,0	519.460,0
УКУПНО ИЗГРАДЊА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕКЛАВИТАЦИЈА				43.233.863,0	43.233.863,0

* 1 - сопствена средства; 2 - извршена средства; 3 - финансијско средства (искључујући енергетичка средства); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;



Редни број	Назив извођача радова	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОЈЕКЦИЈА											
1	Е-75.ГРДЛИВЦА-ГРЕДЛИВЦА	50.000	39.187,0	12.500	10.996	25.000	7.867	37.100,0	38.893,0	50.000,0	39.187,0
2	Е-75.ГРЕДЛИВЦА-ЦАЧИЧЕВА ДОЛББА	50.000	43.172,0	12.500	5.612	25.000	-1.582	37.500,0	34.361,0	50.000,0	43.172,0
3	Е-75.ЦАЧИЧЕВА ДОЛББА-ВЛАДИЧЕВИ ХАН	80.000	54.967,0	20.000	27.235	40.000	44.434	40.000,0	49.583,0	80.000,0	54.967,0
4	Е-75.ДОМНИ НЕРЕДОВАЦ-ВЛАДИЧЕВИ ХАН	40.000	47.966,0	10.000	22.808	20.000	32.328	20.000,0	51.748,0	40.000,0	47.966,0
5	Е-75.ЛЕВОСОБНЕ ДОМНИ НЕРЕДОВАЦ-БУКУРЕВАЦ	50.000	49.997,0	12.500	20.040	25.000	43.479	37.500,0	66.874,0	50.000,0	49.997,0
6	Е-75.ОБЛАВНИЦА СВО БEOГPAД(БАТАНИЦА-ДОБАЧОВИ И СЕКТОР 3)	100.000	147.412,0	25.000	68.117	50.000	118.893	75.000,0	136.798,0	100.000,0	147.412,0
7	Е-80.ПРОСЕКА-ДРВЕНА РЕКА	80.000	48.492,0	20.000	12.848	40.000	25.578	60.000,0	37.918,0	80.000,0	48.492,0
8	Е-80.ДРВЕНА РЕКА-ВНОЛИК	50.000	39.482,0	12.500	7.990	25.000	18.187	32.500,0	13.365,0	50.000,0	39.482,0
9	Е-80.ВНОЛИК-СТАНИЧЕЊЕ-ДЖИРОТ ИСТОК	100.000	95.626,0	25.000	23.953	50.000	58.057	75.000,0	85.138,0	100.000,0	95.626,0
10	Е-75.У БРАК И ОБЛАВНИЦА ОКО НОВОГ САДА	200.000	92.517,0	50.000	37.468	100.000	74.738	150.000,0	93.268,0	200.000,0	92.517,0
11	Е-76.3.ДАНОВАЦ-МБ	100.000	238.428,0	25.000	153.506	50.000	187.068	75.000,0	197.789,0	100.000,0	238.428,0
12	Е-76.4.ОБРЕНОВАЦ-УБ	150.000	118.824,0	37.500	148	75.000	183.766	112.500,0	147.883,0	150.000,0	118.824,0
13	Е-75.ИЗМЕНА ПЛАТНЕ СТАНИЧЕ БУБАЊ ПОТОК НА НОВУ ДОКАДВУ	20.000	7.236,0	5.000	3.873	10.000	3.873	15.000,0	7.236,0	20.000,0	7.236,0
14	Е-76.3.СУЧЕВИ-ОБРЕНОВАЦ	254.000	139.286,0	66.000	1.891	132.000	11.894	158.000,0	12.332,0	254.000,0	139.286,0
15	РЕКАЗИПТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	50.000	3.160,0	12.500	854	25.000	2.398	37.500,0	3.882,0	50.000,0	3.160,0
16	САНАЦИЈА КИВЕНШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	50.000	5.711,0	12.500	169	25.000	1.412	37.500,0	2.942,0	50.000,0	5.711,0
УКУПНО ЕКСПРОЈЕКЦИЈА		1.434.000	1.137.373,0	358.500	388.432	717.000	723.169	1.075.500,0	904.865,0	1.434.000,0	1.137.373,0
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
	Техничка документација побољшања државног пута IА-A1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Пасте" до "Бубањ Поток"	1.577,0								9.617,0	
	IА-A3 (Е-76)Издаји и главни пројекат Мрчајеви - Пролина										
	IА-A3 (Е-76)Издаји и главни пројекат Адрија - Мрчајеви										
	IА-A3 (Е-76)Издаји и главни пројекат Појате - Крушевци (Косови)										
	IА-A5 (Е-76)Издаји пројекат са Студијом оправданости изградње, Крушевци (Косови) - Адрија и Студија оправданости од Појате до Пролина										
	Пројекат на путу IА реализиран, допуна и додатак на пројектно-техничку документацију на аутопутној мрежи у РС										
	Пројекат на путу IА реализирана контрола извода, допуна и додатак пројектно-техничку документацију на аутопутној мрежи у РС										
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IА-A1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Пасте" до "Бубањ Поток"	280,0								280,0	
	Пројекат путева "Човче наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање путног профила аутопута	4.133,0						1.683,0		4.133,0	
	Техничка контрола Пројекта путева "Човче наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање путног профила аутопута	600,0								600,0	
	Издаји пројекат са Студијом оправданости пута "Синдревски Потоци" на државном путу IА-A1 (Е-75)	6.000,0		0,0		0,0				6.000,0	
	Издаји пројекат са Студијом оправданости пута "Грамада" на државном путу IА-A1 (Е-75)			0,0		0,0					
	Пројекат за грађевинску доволу пута "Грамада" на државном путу IА-A1 (Е-75)			0,0		0,0					
	ТК Пројекат за грађевинску доволу пута "Грамада" на државном путу IА-A1 (Е-75)			0,0		0,0					
	Издаји пројекат са Студијом оправданости пута "Врхосла Буча" на државном путу IА-A1 (Е-75)	6.000,0		0,0		0,0				6.000,0	



Проект за грађевинску дозволу пута "Бравска Бива" на државном путу IА-А1 (Е-75)			0,0	0,0					
ТК-Проект за грађевинску дозволу пута "Бравска Бива" на државном путу IА-А1 (Е-75)			0,0	0,0					
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу пута Е-753, Београд - Јужни Јастреб, доним: Сурчин - Обреновац (Л = 13,60 км)		365,0			395,0		565,1		565,0
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу пута Е-763, Београд - Јужни Јастреб, доним: Прелепа - Прилеп (Л = 8,27 км)			0,0	0,0					
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу пута Е-763, Београд - Јужни Јастреб, доним: Прилеп - Јучин (Л = 15,51 км)			0,0	0,0					
IA-A2, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу пута Е-763, Београд - Јужни Јастреб, доним: Јучин - Лопат (Л = 3,18 км)			0,0	0,0					
Проект за изградњу приватне пута аутопута Е-763 Београд-Јужни Јастреб, доним: Обреновац-УС	920,0		0,0	0,0				600,0	
IA-A5 (Е-761), Изучавање и пројекат: Поросторна план подручја посебног интереса инфраструктурног коридора аутопута Е-761, доним: Поже - Прохор		3.010,0	0,0	0,0			1.803,0		1.002,0
Поросторна план подручја посебног интереса инфраструктурног коридора Мил - Приштина, доним: од Коова (инвестициони пројекат: Милар) до Државна асфалтна пута - Обиласког Простора - Јастреба, са Савезном изградњом пута на постојећу средњу	16.440,0	34.320,0	0,0	0,0	1.180,0	3.280,0	7.400,0	16.440,0	14.320,0
АУТОПУТОВИ УКУПНО	35.739,0	17.885,0	0,0	0,0	4.875,0	6.311,0	9.768,0	35.739,0	17.885,0
Идејни пројекат за магистралног пута М-25, Иза-Приштина, Обиласког Простора									
Идејни и главни пројекат, Е-73 - Христови									
Техничка контрола Главни пројекат, Е-73 - Христови									
Идејни и главни пројекат, Христови - река Сава									
Техничка контрола Главни пројекат, Христови - река Сава									
Проект за изградњу приватне пута државног пута IА-148 (Р-201) од државног пута IБ-26 (М-19)	16,0		0,0	0,0		0,0		88,0	
Генерални пројекат са Прелиминарним студијом обиласког пута од д. п. IБ реда бр. 27 (М-4)	3.874,0	3.734,0	0,0	2.583	2.152	2.182,0	2.690,0	3.874,0	3.734,0
Изучавање Идејне пројекта и Главни пројекат (у Пројекат за грађевинску дозволу) IБ-19, доним: Везић - Брдањ, Л = 7,92 км	2.337,0	1.359,0	354,0	358,0	354	1.139	354,0	1.159,0	2.392,0
Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), доним: Алишанци - Ђосови, км 323+852 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	2.095,0	1.672,0	2.006,0	1.672,0	2.006	1.672	2.036,0	1.672,0	1.672,0
Идејни пројекат реконструкције д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), доним: Алишанци - Ђосови, км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,25 км)	2.096,0	1.672,0	2.006,0	1.672,0	2.006	1.672	2.006,0	1.672,0	1.672,0
Техничка документација побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), доним: Ресник - Јужни Суриниш, км 40+388 - км 44+280, Л = 3,90 км	235,0	359,0	0,0	369,0	0,0	369,0	0,0	369,0	369,0
Идејни пројекат са Студијом садржајности измештања д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), Иза - Пазар - Сјеница, доним: Веле вози - Готиски пут (Л = 9,22 км)	0,0		0,0		10,4	0,0	10,0	0,0	
Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за државног пута IБ-19: Везић - Брдањ, Л = 7,92 км	1.000,0		0,0	0,0				1.000,0	
Техничка контрола Техничка документација побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), доним: Ресник - Јужни Суриниш, км 40+310 - км 44+280, Л = 3,90 км	190,0		0,0	0,0				190,0	
Идејни пројекат са Студијом садржајности Обиласког пута IА-148 и IА-141, Л = 7,00 км	0,0							0,0	



Техничка документација побољшања д.п. ВА-234 (Р-115), Горам Старевац - Делим Сечевац, д = 4,00 км	0,0						0,0		0,0	
Пројектно-техничка документација на иреви државног пута I реда по категорији	0,0		0,0			0	0,0		0,0	
Мастер план са одавањем туристичког значаја (визуелно) и управљивост туристичког значаја на државном путевима у РС	15.589,0		0,0		5.743		5.743,0		15.589,0	
Техничка контрола Пројектно-техничке документације на иреви државног пута I реда по категорији	0,0		0,0		0		0,0		0,0	1.019,0
Пројектно-техничка документација на иреви државног пута II реда по категорији	0,0		0,0		0		0,0		0,0	
Техничка контрола Пројектно-техничке документације на иреви државног пута II реда по категорији	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Израда документације за пројекат Иреви државног пута II реда бр. 28, долина Угљина - Нови Борои	0,0		0,0		0		0,0		0,0	
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II И III РЕДА УКУПНО:	27.628,0	0.425,0	4.366,0	4.011,0	12.691,0	7.034,0	12.691,0	8.589,0	27.628,0	0.425,0
Идејна пројекат моста преко реке Саве на иреви државног пута I реда бр. 21, Ново Село - Руча - Пабак, д = 0,80 м, д = 21,20 м	31.000,0	128,0	0,0		0		14,0	0,0	108,0	31.000,0
Идејна пројекат са студом опрадаости моста на Дому вој баче Палина са иреви	15.601,0		0,0		0		0,0		15.601,0	
Идејна пројекат Друштво-побљшање моста преко Миралимак реке у Манасти, Драгана реке II реда бр. 187, Драгана: Вата Драгана-Губина, д = 0,60 м, д = 62,0	684,0	1.304,0	0,0	7,0	0,0	219,0	487,0	1.304,0	684,0	1.304,0
Иреви пројекат реконструкције моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда бр. 1, на км 713+680	0,0		0,0							
Иреви пројекат реконструкције моста преко Пута (вој Палина) на државном путу I-A реда бр. 1, на км 740+850	0,0		0,0							
ТК пројекат реконструкције моста преко Нових Бара на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 713+680 и пројекат реконструкције моста преко Пута (вој Палина) на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 740+850	0,0		0,0							
Иреви пројекат реконструкције моста преко Црних Бара на државном путу I-A реда бр. 1, на км 723+680, долина: Вата Драгана-Палина	0,0		0,0							
ТК пројекат реконструкције моста преко Црних Бара на државном путу I-A реда бр. 1, на км: 723+680, долина: Вата Драгана-Палина	0,0		0,0							
Иреви пројекат реконструкције моста преко Пута (вој Палина) на државном путу I-A реда бр. 1, на км 664+741,07, долина: Рача (Палина) - Вата Драгана	0,0		0,0							
Иреви пројекат реконструкције моста преко Пута (вој Палина) на државном путу I-A реда бр. 1, на км 664+741,07, долина: Рача (Палина) - Вата Драгана	0,0		0,0							
Иреви пројекат реконструкције моста преко Пута (вој Палина) на државном путу I-A реда бр. 1, на км 664+741,07, долина: Рача (Палина) - Вата Драгана	0,0		0,0							
Техничка документација за реконструкцију државног пута II реда бр. 21 са путном објектом преко реке Кладубе - Палина мост на км: 169+850 до 169+892, долина: Палина - Кладубе	1.140,0	493,0	0,0		0,0	16,0	510,0	493,0	1.140,0	493,0
Техничка документација за реконструкцију државног пута II реда бр. 21 са путном објектом преко реке Рача - Палина мост, на км 102+178 - км 102+236, долина: Палина - Рача	1.239,0	1.117,0	0,0		1.007,0	810,0	1.007,0	907,0	1.239,0	1.117,0
Техничка документација за реконструкцију државног пута II реда бр. 441, са путном објектом преко Јавањина реке, долина: Сурдуба-Травањина	918,0		0,0		0,0		918,0		918,0	
Техничка документација за реконструкцију државног пута II реда бр. 39 са путном објектом преко реке Јуна Морава на км: 57+100, долина: Палина - Палина	537,0	447,0	0,0		537,0	447,0	537,0	447,0	537,0	447,0



Техничка документација за реконструкцију државног пута 16 реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Лубовици, државна граница Републике Србије	4,4		0,0	4,4					
ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Лубовици, државна граница Републике Србије. ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, локалитет: Мезеџа - Прокотина. ТК и Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда бр. 39 са путним објектом преко реке Дуте Мораве на км 67+506, локалитет: Швањина - Лесина	109,0	146,1	0,0	129,0	91,1	109,0	91,0	109,0	146,1
Техничка документација за реконструкцију државног пута 16 реда бр. 39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, локалитет: Мезеџа - Прокотина	119,0	120,0	0,0	110,0	120,0	116,0	120,0	119,0	120,0
Пројекат за грађевинску документацију моста преко Баче Палиме са прикључком	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Пројекат за грађевинску документацију и изградњу Другог ланчаног моста преко Млава-Ланчане реке у Мезеџи, Државни пут IIА реда бр. 197, Локалитет: Велика Дреница-Грибница, код км 65+627	2.321,0		0,0	0,0		0,0		2.321,0	
ТК Пројекат за грађевинску документацију моста преко Дуте на км Баче Палиме са прикључком	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
ТК Пројекат за грађевинску документацију Другог ланчаног моста преко Млава-Ланчане реке у Мезеџи, Државни пут IIА реда бр. 197, Локалитет: Велика Дреница-Грибница, код км 66+621	364,0		0,0	0,0		0,0		364,0	
ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута II-Б реда бр. 441, са путним објектом преко Ланчане реке, локалитет: Сурдулица-Грибница-Ланчаница	114,0	765,0	0,0	0,0		114,0	765,0	114,0	765,0
Техничка документација реконструкције државног пута II реда бр. 110 са путним објектом преко реке Тиге код Титела, локалитет: Тител-Парлаз	6.840,0		0,0	0,0		0,0		6.840,0	
Нормална техничка документација за реконструкцију млиних постројења на д. л. I реда са путним објектом	2.000,0		0,0	743,0	0,0	743,0	0,0	2.000,0	
ТК техничке документације за реконструкцију млиних постројења на д. л. I реда са путним објектом	200,0		0,0	0,0		0,0		200,0	
Нормална техничка документација за реконструкцију млиних постројења на д. л. II реда са путним објектом	8.000,0		0,0	0,0		0,0		8.000,0	
ТК техничке документације за реконструкцију млиних постројења на д. л. II реда са путним објектом	600,0		0,0	0,0		0,0		600,0	
ТК Техничке документације реконструкције државног пута II реда бр. 114 са путним објектом преко реке Тиге код Титела, локалитет: Тител-Парлаз	800,0		0,0	0,0		0,0		800,0	
ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладује - Партизански мост на км 169+658 до 163+610, локалитет: Валице - Косјерић	198,0	491,0	0,0	0,0		0,0		198,0	491,0
ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 16 реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ветовце - Лесина мост, на км 002+119 - км 002+235, локалитет: Пожега - Арма	198,0		0,0	0,0		0,0		198,0	
Техничка документација за реконструкцију државног пута I-Б реда бр. 32 са путним објектом преко потока Гарбовац - Луцка мост, на км: 317+000, локалитет: Заграђе-Горњи Милановци	1.320,0	168,0	0,0	0,0		0,0		1.320,0	168,0
ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута I-Б реда бр. 32 са путним објектом преко потока Гарбовац - Луцка мост, на км: 317+000, локалитет: Заграђе-Горњи Милановци	300,0		0,0	0,0		0,0		300,0	
Техничка документација за реконструкцију државног пута I-Б реда бр. 32 са путним објектом преко потока Сува Јагута - Турбевца мост, на км: 320+000, локалитет: Заграђе-Горњи Милановци-Турбевца мост	960,0		0,0	0,0		0,0		960,0	



ТК Техничка документација за реконструкцију државног пута I-B реда број 22 са путним објектом преко потока Сума Јагута - Покривања мост, км: 120+ 405, димензија: Заграбе-Горњи Милашковић-Покривања мост	236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0				
Техничка документација за реконструкцију државног пута I-B реда број 22 са путним објектом преко реке Катер, на км: 284+170, димензија: Ветинаје - Лип	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,0				
ТК Техничка документација за реконструкцију државног пута I-B реда број 22 са путним објектом преко реке Катер, км: 244+170, димензија: Ветинаје - Лип	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,0				
Техничка документација за реконструкцију државног пута II-A реда број 107 са путним објектом преко Валинег Канџа, димензија: Богочево-Сомбор	1.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.280,0				
ТК Техничка документација за реконструкцију државног пута II-A реда број 107 са путним објектом преко Валинег Канџа, димензија: Богочево-Сомбор	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0				
Документација пројекта, нитутека преко пута, на државном путу I-A реда бр I, км 811+920	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0				
ТК допуне документације пројекта, нитутека преко пута, на државном путу I-A реда бр I, км 811+920	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0				
Документација пројекта, мост преко реке Лугчево - лева страна, на државном путу I-A реда бр I, км 720+100	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0				
ТК допуне документације пројекта, мост преко реке Лугчево - лева страна, на државном путу I-A реда бр I, км 720+100	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0				
Техничка документација за реконструкцију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Власовице, димензија: Владичин Хан- Сурдулица-државна граница са Бугарском	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ТК Техничка документација за реконструкцију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Власовице, димензија: Хан-Сурдулица- државна граница са Бугарском	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Техничка документација за реконструкцију државног пута I-B реда број 40 са путним објектом преко реке Врле код села Турчинци, димензија: Владичин Хан- Сурдулица-државна граница са Бугарском	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ТК Пројекат реконструкције Моста преко реке Врле код села Турчинци на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан- Сурдулица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Израда техничке документације за реконструкцију хатских интервенција на локалним путевима са путним објектима	0,0	114,0	0,0	0,0	113,6	0,0	114,0			
ТК техничке документације за реконструкцију хатских интервенција на локалним путевима са путним објектима	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко пута пута I-A реда, димензија: Свездарово-Колари	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0				
Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута II реда број 328, са путним објектом преко реке Јуб, димензија: Гата Глино-Белова	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0				
УКУПНО МОСТОВИ:	83.413,0	6.283,0	0,0	851,0	2.681,0	2.755,0	3.853,0	4.347,0	83.413	6.283
Глино пројекат савијања поткровне зидова на државном путу II реда број 21, димензија: Свездарово - Власовице, км 2+930 - 3+100 село (Б-170) и км 2+912 - км 2+938 село (Б-170), димензија: Власовице - Покривања, км 11+140 - 13+165 село (Б-25) и км 19+468 - км 19+512 село (Б-46)	0,0									
Израда Глиног пројекта савијања зидова на државном путу II-339, димензија: Варда-Мраморци, км: 10+350 до км: 20+700	0,0									



Израда Главнег пројекта савазије клиншта на државном путу ИБ-26 долина: Лубовица - Рогачица, км 16+230 до км 16+250	0,0									
ТК Главнег пројекта савазије потгорског региона на д. п. ИБ релат. бр. 13, долина: Савина-Билево, км 2+930 - 3+500 део (Л-176 м) и км 2+912 - км 2+988 део (Л-176 м), долина: Ваљеве-Полубрђе, км 13+140 - 13+165 део (Л-25 м) и км 19+468 - км 19+512 део (Л-64 м)	0,0									
ТК Главнег пројекта савазије клиншта на државном путу ИБ-338, долина: Вршац-Мршаница, км 30+356 до км: 24+700	0,0									
ТК Главнег пројекта савазије клиншта на државном путу ИБ-25 долина: Лубовица - Рогачица, км 16+230 до км. 16+250	0,0									
Техничка документација за савазију клиншта на државном путу ИБ-23, долина: Улица - Чирпан у месту Бела Земља, на км. 229+150	4 104,0	3 360,0	3 283,0	2 736,0	3 283,0	2 326,0	3 283,0	3 076,0	4 104,0	3 260,0
Техничка документација за савазију клиншта на државном путу ИА број 148, долина: Мисајин - Дравац - Степачево, од км. 3+203 до км. 3+310	5 368,0	5 382,0	0,0		4 694,0	1 514,0	5 858,0	5 382,0	5 860,0	5 382,0
Израда техничке документације за савазију клиншта на клинштима на д. п. Рела	2 030,0		0,0		0,0		0,0		2 030,0	
ТК техничке документације за савазију клиншта на клинштима на д. п. Рела	250,0		0,0		0,0		0,0		208,0	
Израда техничке документације за савазију клиншта на клинштима на д. п. Рела	2 480,0		0,0		0,0		0,0		2 086,0	
ТК техничке документације за савазију клиншта на клинштима на д. п. Рела	250,0		0,0		0,0		0,0		260,0	
ТК Техничке документације за савазију клиншта на државном путу ИБ-23, долина: Улица - Чирпан у месту Бела Земља, на км. 229+150	408,0		0,0		0,0		408,0		408,0	
ТК Техничке документације за савазију клиншта на државном путу ИА број 148, долина: Мисајин - Дравац - Степачево, од км. 3+203 до км. 3+310	389,0		0,0		0,0		389,0		389,0	
УКУПНО КЛИНШТА:	16 368,0	9 142,0	3 283,0	2 736,0	7 977,0	4 690,0	10 147,0	8 698,0	17 368,0	9 142,0
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима	8,0									
Студија остваривости за потребе реализације и изградње бизнисних стаја на д. п. ИБ-15. Кисеља - Ново	474,0	395,0	0,0		474,0	395,0	474,0	395,0	474,0	395,0
Техно-економска анализа пројекатних решења Објекта Рума	1 620,0	1 004,0	0,0		0,0		0,0	1 004,0	1 620,0	1 004,0
Приручник за савремену транспортну инфраструктуру Србије (одржавање и развој)	0,0		0,0		0,0		500,0		0,0	
Студија истраживања економских намета на државним путевима И рела	1 440,0		0,0		1 080,0		1 440,0		1 440,0	
Студија о диференцијалном критеријуму за одбор приоритетних пројеката на државним путевима финансирањем пројектом модела јавног приватног партнерства	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Хидролошка студија испирања путева Б-763, долина: Пејаје - Пролина	4 500,0		0,0		0,0		1 800,0		4 500,0	
УКУПНО СТУДИЈЕ:	8 834,0	1 399,0	0,0		1 564,0	395,0	6 214,0	1 399,0	8 834,0	1 399,0
Пројекат безбедности оценог утицаја пута на екстатик саобраћаја нешто са значајним дејствима	12 000,0		1 984,0		4 783,0		6 713,0		12 000,0	
Пројекат идентификације брзих таласа на државним путевима за 2010-2012. годину	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Ревизија безбедности саобраћаја на пројектима у току	0,0		0,0		0,0					
Главни пројекат побољшања уградње моста државном путевима ИБ рела број 19 и И рела број 101 (Бачи)	151,0	126,0	151,0		151,0	123,0	151,0	126,0	151,0	126,0



ТК Главниот пројекат побољшања укресног места државних путева II реда број 14 и II реда број 191 (Бечеј)	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укресног места државних путева II реда број 140 и 161 (Дегизао)	151,0	126,0	151,0	151,0	125,0	151,0	126,0	151,0	126,0
ТК Главниот пројекат побољшања укресног места државних путева II реда број 160 и 161 (Виткова)	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубишци	175,0	146,0	175,0	175,0	145,0	175,0	146,0	175,0	146,0
ТК Главниот пројекат побољшања територијалног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубишци	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Мачковине Куле	136,0		136,0	136,0		136,0		136,0	
ТК Главниот пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Мачковине Куле	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 6 и локалног пута за Торини	151,0	126,0	151,0	151,0	125,0	151,0	126,0	151,0	126,0
ТК Главниот пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 6 и локалног пута за Торини	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 12 са објектима у Бачеј Паланци	136,0	114,0	136,0	136,0	113,0	136,0	114,0	136,0	114,0
ТК Главниот пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 12 са објектима у Бачеј Паланци	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 6 и II реда број 152 (Бачеј Паланца)	163,0	136,0	163,0	163,0	135,0	163,0	136,0	163,0	136,0
ТК Главниот пројекат побољшања укресног места државног пута II реда број 6 и II реда број 152 (Бачеј Паланца)	74,0		0,0	74,0		74,0		74,0	
Главни пројекат побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Главни пројекат побољшања опасних места на државним путевима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Главни пројекат управљања саобраћајем на опасним аутомоб. Б-75, Београд - Нин	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Пројекат неопасних опасних места на настаним саобраћајем неопасно са патентним означавањем	15.000,0		0,0	0,0		3.075,0		15.000,0	
Главни пројекат побољшања опасних места по хитним наредбама	5.000,0		0,0	0,0		0,0		5.000,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним наредбама	500,0		0,0	0,0		0,0		500,0	
Реализација безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним наредбама	500,0		0,0	0,0		0,0		500,0	
Надзор пројекат управљањем цента за коридор X	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Пројекат неопасних опасних места на настаним саобраћајем неопасно са патентним означавањем	1.500,0		0,0	0,0		0,0		1.500,0	
Главни пројекат побољшања опасних места по хитним наредбама	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним наредбама	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Реализација безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним наредбама	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крагујевац“	5.780,0		0,0	0,0		0,0		5.780,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Дегизао“	1.700,0		0,0	0,0		0,0		1.700,0	
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Београд“	4.430,0		0,0	0,0		0,0		4.430,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места на државним путевима	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	



Резерва безбедности саобраћаја на пројектовану 2014. годину	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Техничко испитивање Глишог пројекта изградње саобраћаја на државним путевима Е-75, Београд - Нови Сад	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	47.971,0	774,0	3.047,0	6.314,0	771,0	9.789,0	736,0	47.971,0	776,0
Пројекат грађанска става коначног средњег путног појаса на деоници Бубањ-Потоци - Мала Покрајина (L=23,6km)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Студија о процени утицаја на ЖС изградње В-7073 Обласна ЕГ деоница Добљинац - Бубањ-Потоци	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда (грађанска деоница Бубањ-Потоци - Врање (L=9,3km))	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда (грађанска деоница Велики Потис - Марашови (L=12,0km))	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Колашин - Трстеник, L=116,7km	3.768,0	1.413,0	1.695,0	1.413,0	2.260,0	3.768,0	1.413,0	3.768,0	1.413,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад - Мали Сланкић - Тополе - Бубањ-Потоци, L=92,8km	3.412,0	1.279,0	1.535,0	1.279,0	2.047,0	3.412,0	1.279,0	3.412,0	1.279,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Рача (Покрајина) - Врховец, деоница Црвени - Крушевци, деоница Београд (Марашови) - Рача (L=18,8km)	3.352,0	838,0	1.500,0	838,0	2.011,0	3.352,0	838,0	3.352,0	838,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Мали Орловци - Жупинац, деоница Паламиде - Љац, деоница Пилинци (Београд) - Љац (Београд) и деоница Бубањ-Потоци - Писаревац, L=83,6km	3.275,0	288,0	1.478,0	288,0	1.974,0	3.275,0	288,0	3.275,0	288,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Курини - за Добљинац, деоница Асеновац - Тополе - Мали Сад (деоница БГД (Београд) - Писаревац и деоница БГД (Београд) - Писаревац - БГД (Београд), L=141,4km)	3.569,0	0,0	1.400,0	0,0	2.141,0	3.569,0	0,0	3.569,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Косовица - Чадина, деоница Косовица - Крајевеца, деоница за Марашови - Митровица, деоница Рача - Београд, деоница Чадина - Стопанска, L=93,1km	3.416,0	0,0	1.532,0	0,0	2.049,0	3.416,0	0,0	3.416,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Багачина - Мали Орловци, деоница Остругица - Обреновац, деоница Мали Митровица - Крушевци (Писаревац), деоница Бели Потис - Аваза I, деоница Бубањ-Потоци - Крушевци (Београд), L=63km	1.524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.524,0	0,0	1.524,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Вачево - Вачево 2 (Београд), деоница Вачево - Насеље, деоница Писаревац - Мали Митровица 2 (Београд), L=16,0km	473,0	0,0	0,0	0,0	283,0	473,0	0,0	473,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Нова (Трстеник) - Нова (Трстеник), деоница Београд 2 - Рача, деоница Мали Митровица 2 - Мали Митровица, деоница Мали Митровица - Мали Митровица, L=46,4km	1.309,0	0,0	0,0	0,0	715,0	1.309,0	0,0	1.309,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Рача - Нова Сад 7 (Београд), деоница Рача 2 (Београд) - Рача 3 (Београд), деоница Шабар 4 - Шабар 5, деоница Нова Сад 8 (Београд) - Нова Сад 9 (Београд), L=10,0km	966,0	0,0	0,0	0,0	0,0	966,0	0,0	966,0	0,0
Израда стратешког карата буле на државним путевима I и II реда, деоница Стара Писарева - ИД (Београд), L=26,5km	657,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657,0	0,0	657,0	0,0
Деоница Бубањ-Потоци - Мала Покрајина - Пројекат грађанска става коначног средњег путног појаса	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Студија о процени утицаја на природне и културне добра и мере државних путева	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
Студија о утицају буле I и II реда на околну пољопривреду и буле коначног средњег путног појаса	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	0,0



Техничко учешће за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1.200,0		0,0		0,0		0,0		1.200,0	
План профила стања животног средине у зони утицаја пута на десној: Мали Пожаревац - Велики Пожаревац	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Моделоване параметра животног средине на десној: Мали Пожаревац - Велики Пожаревац, према утврђеном плану	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Студија о преносу емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Пројекат ефикасности конструкције за заштиту од буке, државни пут IА реда А2, зона на Чачак - Пискача, бочар брво	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	10.821,0	3.818,0	9.354,0	3.818,0	12.490,0	0,0	28.611,0	0,0	30.621,0	3.818,0
УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:	148.165,0	67.926,0	28.050,0	11.676,0	44.707,0	22.111,0	70.635,0	33.392,0	248.165,0	67.926,0
ИГРАЉИВА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
Коридор 10, Е-75 Леовац-Прелино	22.300,0	31.443,0	0,0		34.300,0	10.214,0	10.100,0	10.274,0	32.300,0	31.443,0
Коридор 10, Е-75 НС и Пискача Прелино	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10, Е-75 Пискача Матјевица и Мачва	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 1 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад	0,0	457,0	0,0		0,0		0,0	457,0	0,0	457,0
Лот 1 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 1, Е-75 Пискача "Сенер"	10.880,0	10.880,0	10.880,0	10.880,0	10.880,0	11.245,0	10.880,0	10.880,0	10.880,0	10.880,0
Лот 1, Е-75 Просторни радни	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Сектор Б 5.1 мостова 13, 14 и 15	15.000,0	617,0	0,0		0,0		0,0	617,0	15.000,0	617,0
Играљива НС на Е-75 Сегед-Суботица	0,0	8.927,0	0,0	192,0	0,0	813,0	0,0	8.927,0	0,0	8.927,0
Играљива човечко-напољно стање Врчачи брво до одређеног на Е-75, ИО Врчачи	668.400,0	593.229,0	2.310,0		18.801,8	6.472,0	25.960,0	25.242,0	668.400,0	593.229,0
Коридор 10, Е-75 Српска-Куба-Леовац	1.230.000,0	1.142.814,0	183.300,0	104.057,0	501.789,8	446.287,0	899.610,0	869.275,0	1.230.000,0	1.142.814,0
Коридор 10, Е-75 Пискача "Будимовић 1"	38.000,0	22.396,0	0,0		0,0		0,0		38.000,0	22.396,0
Државни пут Б бр. 100 на десној	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10, Е-75 Леовац-Граница Македоније	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10, Е-75 Леовац-Граница Македоније	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10, Е-75 Леовац-Прелино	2.500,0	1.786,0	510,0	335,0	2.310,0	1.786,0	2.320,0	1.786,0	2.500,0	1.786,0
Коридор 10, Е-75 НС и Пискача Прелино	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Коридор 10, Е-75 Пискача Матјевица и Мачва	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 3 и Лот 5 Е-75 Београд-Нови Сад - на десној	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 1, Е-75 Пискача "Сенер"	1.400,0	1.054,0	1.400,0	1.054,0	1.400,0	1.054,0	1.400,0	1.054,0	1.400,0	1.054,0
Лот 1, Е-75 Просторни радни - на десној	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот 2, Е-75 Београд-Нови Сад - на десној	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Државни пут Б бр. 100 на десној	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Лот Б 5.3 Играљива стање "Орловача" и "Пискача брво" на десној	2.000,0	1.548,0	0,0		0,0	1.548,0	0,0	1.548,0	2.000,0	1.548,0
Лот 5 На десној на играљивом стању од буке у оквиру Лота 2 пројекат Београд	2.500,0		0,0		0,0		0,0		2.500,0	
Лот 6 На десној на играљивом стању од буке у оквиру Лота 2 Граница-Врчачи	1.500,0	315,0	100,0	420,0	315,0	400,0	315,0	1.500,0	315,0	
Лот 8 На десној на играљивом стању "Пискача Пискача"	5.000,0	3.851,0	0,0		0,0		1.900,0	3.050,0	5.000,0	3.851,0
Техничка контрола Главних пројеката III фазе сектора 1, 2, 3 и 4 објеката овог Београда	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Пројекат изградње стања III фазе сектора 1, 2 и 3	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола изградње стања пројеката I фазе сектора 1, 2 и 3 објеката овог Београда	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
ИРСЦП Изградња гл. пр. пута одрж. III 20, Кр. Зрњевци	1.200,0	968,0	0,0		1.200,0	968,0	1.200,0	968,0	1.200,0	968,0
ИРСЦП Изградња гл. пр. пута одрж. IА-4, Улица 8-Кр. Зрњевци	2.200,0	2.510,0	0,0		2.200,0	2.510,0	2.200,0	2.510,0	2.200,0	2.510,0
ИРСЦП Техничка контрола 3 пројекта одрж. пута	800,0		0,0		800,0		800,0		800,0	
Изградња и доградња гл. пр. пута одрж. пута Пискача брво и Орловача	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Техничка контрола изградње и доградње гл. пр. пута одрж. пута Пискача брво и Орловача	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Услуге и саветодавна подршка државним и другим институцијама	10.000,0	4.590,0	9.900,0	4.590,0	10.000,0	4.590,0	10.000,0	4.590,0	10.000,0	4.590,0

Техничка пројекта и техничка изградња објекта	5 900,0	1 922,0	500,0	1 922,0	500,0	1 922,0	500,0	1 922,0	5 000,0	1 922,0
Преправе путева и различита техничка изградња	5 000,0	1 177,0	0,0	1 177,0	1 920,0	1 177,0	2 900,0	1 177,0	5 000,0	1 177,0
Обезбеђење напона и дејства пројектних земљотреса	10 000,0	1 980,0	0,0	1 980,0	0,0	1 980,0	4 100,0	1 980,0	10 000,0	1 980,0
Обезбеђење и одржавање узалот возила, система и ресурса	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0	950,0
Пројекат подизање сарајских 16 број 21, Улица 1-Криве стено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б-11 Багрова-Ниви Сада реконструкција зграда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кружни раскрсница обилазнице око Новог Пазара и др. пута 1 Б-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Техничка помоћ у изградњи пута РРСТ	25 000,0	26 234,0	0,0	26 234,0	13 030,0	26 234,0	19 010,0	26 234,0	26 234,0	26 234,0
Финансијска ревизија пројекта	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 39 Валоване-Сасе	6 200,0	7 752,0	0,0	7 752,0	0,0	7 752,0	2 300,0	7 752,0	6 200,0	7 752,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21 Улица 2-Рума	4 400,0	1 538,0	0,0	1 538,0	0,0	1 538,0	0,0	1 538,0	4 400,0	1 538,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 25 Улица 3-Крагујевац 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21 Пешта-Нива	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 35 Калашни-Брза Паша	10 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 600,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21/Калашни-Брза Паша-Улица 1	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 25 Пријезди-Степан	1 631,0	1 631,0	0,0	1 631,0	0,0	1 631,0	0,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0
(ЕЗ/Д)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 А-3 Батрови-Жути	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0
(ЕЗ/Д)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 31, Улица 3-Калашни	5 200,0	2 604,0	0,0	2 604,0	0,0	2 604,0	0,0	2 604,0	5 200,0	2 604,0
Техничка контрола главних пројеката појач. одрж. на прве године пројекта	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0
Ревизија безбедности саобраћаја у току нормалне саобраћајне пројекта на прве године пројекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21 Штала-Суканца	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 35 Мароши-2-Прокупље и Београд-Рудари	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21 Валови-3-Калашни-Калашни	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 161, Суканца-3-Медвеђа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 11, Врба-2-Батрови-Врба	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21, Мароши-1-Суканца	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 А-3, Пешта-1-Триглав АПВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(ЕЗ/Д)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 14, Триглав АПВ (Смеларева ала)-Рача и Рача-6-Паларева 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(ЕЗ/Д)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 11, Кула-Врба 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Техничка контрола главних пројеката појач. одрж. на друге године пројекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ревизија безбедности саобраћаја у току нормалне саобраћајне пројекта на друге године пројекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21, Лесковац 3-Нивина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 29, Суканца-Дојини	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21, Косовић 1-Пешта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21, Улица 2-Нивина Пешта 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 39, Сасе-Калашни	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 21, Улица 3-Суканца	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 161, Врба-4-Лесковац 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 31, Нивина 4-Триглав РСБГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(СБ/ЕЗ/Б)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 Б-број 11, Зрењанин-Београд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(ЕЗ/Д)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 А-број 1 Рача-1-Паларева	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(ЕЗ/Д)Израда гл.прој. појач. одрж. 1 А-број 1 Асеновац 1-Пешта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



ЕБРДМЗрава са крај појаси одрж. А-број 2, Рума 1-4 Јабучки 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕБРДМЗрава са крај појаси одрж. А-број 2, Рума 1-4 Јабучки Митровица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕБРДМЗрава са крај појаси одрж. А-број 1, Мана 1-Мана 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Техничка контрола главних пројеката изјављивања годишње процене	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Регистра безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката на предстојашњим пројектима	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лот А-1 Пројектовање и изградња ома ЕГД Сектор А 1, Пегла, Бајина Гора	171.700,0	51.024,4	48.400,0	96.200,0	96.200,0	171.700,0	51.024,4	48.400,0	96.200,0
Лот Б1 Б2 Б3 1 Изградња од пута до Добрава до моста у селу рече Сине	544.700,0	221.141,4	230.000,0	48.359,0	108.000,0	89.358,1	368.050,0	121.660,0	544.700,0
Сектор Б 3.3 Изградња пута Петрово Брод и Орава	50.000,0	28.201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	28.201,0	0,0
Објекти безбедности саобраћаја II фазе Сектора 3. мост брод Сине под Остругице	600.000,0	956.899,0	0,0	113.235,0	0,0	261.674,0	0,0	378.536,0	426.000,0
Надзор на изградњи моста број 9 дрво Сине	15.000,0	2.076,0	0,0	2.076,0	0,0	2.076,0	0,0	2.076,0	15.000,0
ЛОТ 6 Појаси и изградња раскр. "Нова Гора"	75.000,0	24.161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0	24.161,0	0,0
ЛОТ 4, Реконструкција Б-75 Мана Пештера-Рума	5.800,0	11.234,0	0,0	1.578,0	5.800,0	5.827,0	5.800,0	5.827,0	11.234,0
ЛОТ 5, Радови на изградњи изградње у сектору ЛОТ 2 Пројекат Београд	60.000,0	67.501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	67.501,0	0,0
ЛОТ 6 Надзор на изградњи изградње од брза у околини Лот 2 Пројекат-Прет	111.100,0	21.848,0	11.100,0	18.100,0	21.848,0	11.100,0	21.848,0	111.100,0	21.848,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 27 Архитекта 4-Кубеца	70.200,0	70.157,0	58.000,0	57.000,0	58.000,0	70.158,0	70.200,0	70.158,0	70.200,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 27 Архитекта 4-Кубеца	420.000,0	419.717,0	0,0	48.600,0	94.300,0	94.312,0	359.800,0	359.788,0	420.000,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 27 Архитекта 4-Кубеца	703.700,0	767.807,0	61.600,0	62.600,0	118.300,0	118.355,0	409.100,0	409.100,0	703.700,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 27 Архитекта 5-Валево, до Замка 2-Крст	592.100,0	410.394,0	37.000,0	37.000,0	130.200,0	130.293,0	281.100,0	281.212,0	592.100,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 28 Архитекта 5-Валево, до Замка 2-Крст	607.500,0	574.267,0	64.000,0	64.000,0	64.000,0	64.010,0	186.000,0	186.045,0	607.500,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б 22, Мана Заврши-Грчаница	1.006.200,0	1.006.289,0	153.700,0	93.250,0	505.200,0	517.076,0	995.100,0	995.148,0	1.006.200,0
Консултантска услуга техничке испитивања прој. и надзора на изградњи одржавања у сектору РСП	236.400,0	268.954,0	38.100,0	38.000,0	128.000,0	160.495,0	128.000,0	127.950,0	236.400,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 172 Топола 1-Бана Гроб	603.200,0	492.094,0	21.300,0	21.317,0	66.300,0	64.273,0	163.300,0	231.264,0	603.200,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 31 Рума 2-Рума Лапаче (Лапаче)	410.700,0	410.644,0	136.300,0	55.279,0	264.900,0	264.876,0	391.000,0	390.947,0	410.700,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 170, Рума 1-Бана Багана 1	214.000,0	185.980,0	0,0	55.000,0	55.852,0	110.900,0	128.878,0	286.000,0	185.980,0
Ургентно одржавање и општење саобраћаја на 1 Б број 22, Мана Заврши-Грчаница 1	614.200,0	614.173,0	0,0	0,0	136.604,0	318.320,0	318.335,0	454.200,0	614.200,0
Појаси одржавање 1 Б број 23, Умине 1-Умине 1	0,0	2.064,0	0,0	2.064,0	0,0	2.064,0	0,0	2.064,0	0,0
Аудит Б-75 (Б-75) Београд Мана Сал, реконструкција моста	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кружни раскрсак одржавање-ома Новос Паша и др. пута 1 Б-26	0,0	3.674,0	0,0	3.674,0	0,0	3.674,0	0,0	3.674,0	0,0
Надзор на изградњи за реконструкцију у сектору РСП за РС, СБ и БББ радње	0,0	3.461,0	0,0	3.461,0	0,0	3.461,0	0,0	3.461,0	0,0
Надзор на изградњи за реконструкцију у сектору РСП за ЕБРД радње	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Провера задржа безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСМ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обука и сертификација радника безбедности саобраћаја	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Техничка помоћ у имплементацији РСП	39.000,0	47.322,0	0,0	39.500,0	0,0	47.322,0	39.000,0	47.322,0	0,0
Провера испуњености изградње изградње пројекта и испуњености услова за повољне кредитне стање	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Утврђивање стања државне путне мреже	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансијска ревизија пројекта	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
(СБ/ББ) Изградња Главних пројекта одржавање државних пута 1Б 99, димензија Швајцарске - Србија, Л-12,510 км	3.700,0	5.168,0	0,0	0,0	46,0	2.900,0	4.891,0	3.300,0	5.168,0



	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, домова: Ириг 2 - Руна 1 (укупно), Д=15,245 км	5 450,0	1 597,0	0,0	0,0	1 576,0	0,0	1 597,0	5 400,0	1 597,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, домова: Топола Х - Кружковци Х, Д=29,160 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, домова: Пољана - Ивица, Д=40,340 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, домова: Кривопаље - Брча Гачица, Д=13,361 км	13 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 300,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23/28, домова: Косовићи - Бача Зенца - Ушача Х, Д=15,171 км	6 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 100,0	0,0
25	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, домова: Пријетови - Сјеница 3 (Медаре), Д=11,306 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 1, домова: граница ХР/СР (Каришчи) - Кутини 1 (укупно) (укупно профил), Д=21,805 км	11 360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 360,0	0,0
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, домова: Јурић 3 - Јурић 1 (Грочани), Д=24,222 км	6 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 440,0	0,0
	Техничка документација за пројекат појачаног одржавања државног пута из прве редне Пројекта	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	0,0
	Резиме безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања државног пута из прве редне Пројекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, домова: Штито - Сушица, Д=26,100 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, домова: Меришани 2 (Радина) - Црквица 1 (Општина), Д=11 803 км и Бисоци - Радаре, Д=10,600 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, домова: Ваљева 3 (Областима) - Клоца, Д=14,350 км и Клоца - Косирић 1 (Село), Д=6,350 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 149, домова: Сентриш 3 (Црвени) - Мезаба, Д=14,729 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 14, домова: Врбас 3 (Бача) - Добро Пале - Србобран 1 (Сенегин), Д=10,709 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, домова: Моришани 1 (укупно) - Селашац 1 (Јурић), Д=4,210 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, домова: Пинчево 1 - граница АПВ (Пачино) (укупно профил), Д=5 644 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 14, домова: граница АПВ (Сандорска ада) - Рава б, Д=10,041 км и Рава б - Пожаревац 4, Д=13,317 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, домова: Кула 1 (Црвени) - Врбас 1 (Кула), Д=10,955 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Техничка документација за пројекат појачаног одржавања државног пута из друге редне Пројекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Резиме безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања државног пута из друге редне Пројекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 27, домова: Лисинац 1 (Братина) - Бачинац, Д=3,480 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, домова: Сушица - Дулево, Д=26,700 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]



Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остак 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153.545	153.545	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичких лица (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћих правних лица и предузетница (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичних и зависних правних лица у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153.545	153.545	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичких лица (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћих правних лица и предузетница (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетница	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и датк аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.811.591	463.395	1.348.196
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и датк аванси физичких лица	9118	137.835	128.047	9.788
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и датк аванси јавних предузећа	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и датк аванси домаћих правних лица и предузетница	9120	1.673.756	335.348	1.338.408
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и датк аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и датк аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.417.811	1.162.368	255.443
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	326.051	311.535	14.516
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетница	9127	708.307	541.849	166.658
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	78.428	5.866	72.563
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	304.825	303.118	1.707

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 17. марта 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. марта 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.32/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23.01.2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. фебруара 2017. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.12/17).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2016. годину, односно Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину.

Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину Одржавање је планирано у износу од 21.098,7 милиона динара. Велика улагања на овој позицији бележе се првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), мање је реализовано од планираног за 2.268,2 милиона динара. Разлог мање реализације су неизвршени трансфери средстава субвенција у износу од 522,75 милиона динара, као и мања уплата из буџета од стране Министарства финансија за потребе експропријације, за 323,7 милиона динара (план за 2016. годину износи 1.314,0 милиона динара, а уплаћено је 990,3 милиона динара), као и због мањег остварења путарине (посебна накнада за коришћење аутопута) од планираног износа.

Пословни расходи (АОП 1018), више је реализовано од планираног за 1.059,4 милиона динара, пре свега због одступања на позицији Трошкови амортизације (АОП 1027) у износу од 336,0 милиона динара, као и због повећања на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани због мањег броја запослених од броја на основу кога је планирана маса зарада за 2016. годину, и кашњења у добијању закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Трошкови амортизације (АОП 1027) исказани су у износу од 12.336,0 милиона динара, што утиче на укупан резултат.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 23.517,57 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 33.435,46 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 9.917,89 милиона динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 26,7 милиона динара, и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 2.810,3 милиона динара, што у односу на планираних 2.410,9 милиона динара представља одступање од 399,4 милиона динара; првенствено на позицији Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (АОП 1047).

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 13.120,9 милиона динара.

Исказани губитак већи је од планираног за износ од 3,95 милијарди динара. Разлог је мања реализација Пословних прихода за 2,27 милијарди динара, већи трошкови амортизације за 0,34 милијарди динара, веће негативне курсне разлике за 0,44 милијарди динара, већи Трошкови производних услуга за 0,75 милијарди динара, док се разлика од 0,15 милиона динара односи се на остале позиције.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања уочена су одступања у односу на планирани ниво код Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018), због већег износа планираних аванса од исплаћених. Аванси се пре свега односе на измештање наплатне станице Бубањ Поток, односно изградњу нове наплатне станице Врчин на државном путу IА реда бр.1, као и изградњу Обилазнице око Београда, Лот Б3.2 Мост преко Саве код Остружнице / Сектор 3. Део аванса дат је за РРСП пројекат.

Позиција Роба (АОП 048) односи се на набавку уређаја за електронску наплату путарине (ТАГ-ова); током 2016. године набављено је 65.000 ТАГ-ова.

Потраживања по основу продаје (АОП 051) односе се на потраживања за извршене услуге ЕПС Дистрибуција Нови Сад.

Дугорочна резервисања (АОП 0425), највећим делом се односе на Резервисања за трошкове судских спорова (АОП 0430).

Одступања на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451), односно Добављачи у земљи (АОП 0456) произлази из неизвршених трансфера средстава субвенција, и мањег остварења пословних прихода од планираних.

Позиција Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) односи се на камате дугорочних кредита које се укалкулишу на дан 31.12.2016. године, а које доспевају у првом кварталу 2017. године (група конта 46). Група конта 45 односи се на зараде које се укалкулишу на дан 31.12.2016. године (зараде за децембар 2016, исплата у јануару 2017. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РРСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво последица су мањег прилива средстава (Министарства финансија – за експропријацију, трансфера средстава субвенција, РРСП зајма, путарине), што је довело до мањег Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001). Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) мањи је пре свега на позицији Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006).

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) мањи је од планираног због мањег инвестирања.

Прилив готовине из активности финансирања (АОП 3025) мањи је од планираног јер није било повлачења из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134). Прилив од 978,6 милиона динара односи се на траншу од 8 милиона ЕУР која је повучена 19.05.2016. године из Зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748).

Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) је на нивоу плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

20. Дневнице на службеном путу

24. Јубиларне награде

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.20. Дневнице на службеном путу је изнад планских зацртаних средстава за период од 01.01.-31.12.2016, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава, из чињенице да су се месечно у 2016. години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, а осим тога и у овом периоду почетак рада пописних комисија у складу са Законом о рачуноводству, повећан број судских поступака у вези експропријација на коридорима и повећан број рада на надзору.
- За позицију под ред.бр.24. Јубиларне награде, износ је такође нешто већи, али је гледано у целини у оквирима планираног броја запослених којима су исплаћене јубиларне награде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2015. године** било је запослено **1.437** радника, од којих 1.212 на неодређено време и 225 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 42 лица.

На крају четвртог квартала 2016. године (на дан **31.12.2016. године**) било је запослено **1.533** радника, од којих 1.228 на неодређено време и 305 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2015. године, 96 радника је више, и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 16 (од тога, 8 радника је примљено на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (51 број 112-3410/2016 од 11. априла 2016. године, 51 број 112-4351/2016 од 5. маја 2016. и 51 број 112-6105/2016 од 30. јуна 2016. године), 42 радника је прешло са одређеног на неодређено време, два радника су враћена на посао по судској пресуди; док се одлив кадрова бележи код 36 радника, и то: 15 радника су отишла у пензију, 17 су добила отказ због повреде радне обавезе, 3 због смртног случаја, док је један радник добио отказ по судској пресуди).
- Број радника на одређено време већи је 80 (од тога, 11 радника су примљена као замена, 2 због повећаног обима посла, а 125 радника је примљено на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (51 број 112-6730/2016 од 22. јула 2016. године и 51 број 112-7589/2016-1 од 26. августа 2016. године); док се одлив кадрова бележи код 58 радника, и то: 42 радника је прешло са одређеног на неодређено време, док је 16 радника напустило Предузеће на лични захтев)

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 17 лица, 25 мање него на дан 31.12.2015. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године није било промене цена производа и услуга у надлежности ЈП „Путеви Србије“, осим накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, и успостављања наплате путарине на наплатној станици Прешево.

Напомињемо да износи накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије, у дужем периоду нису мењане, док се на другој страни бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

Последње усклађивање висине накнада извршено је:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Накнада за ванредни превоз | маја 2003. године |
| - Путарина | фебруара 2008. године, па тек 07.01.2017. |
| - Накнаде за употребу државног пута | марта 2009. године |

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, на седници одржаној 19. јануара 2016. године донео је Одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

Висина накнаде добија се множењем основице и коефицијента.

Даном ступања на снагу одлуке којом се утврђује висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству престала је да важи Одлука о накнади за путеве за страна возила која користе путеве у Савезној Републици Југославији („Сл.лист СФРЈ“ бр. 25/81, 27/81- исправка, 21/83, 75/91 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 36/92, 4/98 и 7/98 – исправка), којом је накнада била утврђена у SAD доларима, и то:

- за теретно моторно возило, теретну приколицу и полуприколицу, без обзира на укупну тежину, по сваком брутотонском километру 0,0030 SAD долара
- за аутобус и аутобуску приколицу, не рачунајући приколицу за превоз пртљага, по сваком возило-километру, и то:
 - за возило до 30 седишта 0,0320 SAD долара
 - за возило преко 30 седишта 0,0410 SAD долара

На новоизграђеној деоници аутопута до границе Македоније, 12. децембра 2016. године успостављена је наплата путарине на новој наплатној станици **Прешево**.

1. јануара 2017. године почела је са радом наплата путарине на деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине (отворене су две нове наплатне станице Таково и Прељина).

После скоро 9 година, 7. јануара 2017. године извршено је повећање путарине за 10% (Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарине), Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео 05.09.2016. године, Решење Владе о давању сагласности објављено у „Сл.гласнику РС“ бр.109/16).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину Субвенције су планиране у износу од 7.593,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.314,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-12764/2016 од 30.12.2016. године о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину.

У I кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.567,75 милиона динара, што представља 100% планираног износа за I квартал (1.568,25 милиона динара). Мање је пренето 500.000 динара (тачан % реализације износи 99,97%). У односу на годишњи план уплате субвенција, у првом кварталу 2016. године реализовано је 21%.

Није било уплата Осталих прихода из буџета (план за први квартал 2016. године износи 328,5 милиона динара).

У II кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.968,75 милиона динара, што представља 100% планираног износа за II квартал (1.968,25 милиона динара). Више је пренето 500.000 динара (тачан % реализације износи 100,03%). У односу на годишњи план, % реализације у II кварталу је 26%.
- **Остали приходи из буџета:** 424,2 милиона динара, што представља 129% планираног износа за II квартал (328,5 милиона динара), односно 32% годишњег плана.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2016. године (I и II квартал 2016.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **3.536,5 милиона динара**, колико је и планирано. Мања уплата у I кварталу надокнађена је у другом. У односу на годишњи план (7.593,0 милиона динара) % реализације у прва два квартала је 47%.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је **424,2 милиона динара**, што у односу на планираних 657,0 милиона динара представља 65%, а у односу на годишњи план (1.314,0 милиона динара) свега 32%.

У III кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.268,25 милиона динара, колико је и планирано (% реализације износи 100%). У односу на годишњи план, % реализације у III кварталу је 30%.
- **Остали приходи из буџета:** 325,2 милиона динара, што представља 99% планираног износа за III квартал (328,5 милиона динара), односно 25% годишњег плана.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2016. године (прва три квартала 2016.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **5.804,75 милиона динара**, колико је и планирано (% реализације 100%). У односу на годишњи план (7.593,0 милиона динара), % реализације је 76%.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је **749,34 милиона динара**, што у односу на планираних 985,5 милиона динара представља 76% (мање је пренето из буџета 236,16 милиона динара). У односу на годишњи план (1.314,0 милиона динара), % реализације је свега 57%.

У IV кварталу 2016. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.265,5 милиона динара, што у односу на план за овај квартал (1.788,25 милиона динара) представља 71%. Мање је пренето 522,75 милиона динара. У односу на годишњи план, % реализације у IV кварталу је 17%.
- **Остали приходи из буџета:** 241,0 милиона динара, што представља 73% планираног износа за IV квартал (328,5 милиона динара). Мање је пренето 87,5 милиона динара. У односу на годишњи план (1.314,0 милиона динара), % реализације је 18%.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 31.12.2016. године, ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **7.070,25 милиона динара**, што у односу на годишњи план (7.593,0 милиона динара) представља 93%. Мање је пренето 522,75 милиона динара.

- **Остали приходи из буџета:** пренето је 990,34 милиона динара, што у односу на планираних 1.314,0 милиона динара представља 75% (мање је пренето из буџета 323,66 милиона динара).

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2016. ГОДИНИ
(у динарима)

	ПЛАН 2016.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	522.750.000					
Фебруар	522.750.000		1.045.000.000		200%	
Март	522.750.000		522.750.000		100%	
I квартал	1.568.250.000	328.500.000	1.567.750.000		99,97%	
Април	522.750.000		523.250.000	274.110.613	100%	
Мај	722.750.000		722.750.000	150.051.825	100%	
Јун	722.750.000		722.750.000		100%	
II квартал	1.968.250.000	328.500.000	1.968.750.000	424.162.438	100,03%	129%
Свега Јануар - Јун:	3.536.500.000	657.000.000	3.536.500.000	424.162.438	100%	65%
Јули	722.750.000		722.750.000	167.168.599	100%	
Август	722.750.000		722.750.000		100%	
Септембар	822.750.000		822.750.000	158.010.930	100%	
III квартал	2.268.250.000	328.500.000	2.268.250.000	325.179.529	100%	99%
Свега Јануар - Септембар 2016:	5.804.750.000	985.500.000	5.804.750.000	749.341.967	100%	76%
Октобар	622.750.000		622.750.000		100%	
Новембар	522.750.000		522.750.000	82.034.092	100%	
Децембар	642.750.000		120.000.000	158.965.707	19%	
IV квартал	1.788.250.000	328.500.000	1.265.500.000	240.999.799	71%	73%
Свега Јули - Децембар:	4.056.500.000	657.000.000	3.533.750.000	566.179.328	87%	86%
УКУПНО 2016. година:	7.593.000.000	1.314.000.000	7.070.250.000	990.341.766	93%	75%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Средства за Хуманитарне активности планирана су у износу од 1 милион динара, и то у трећем кварталу 2016. године (Летњи камп за децу запослених радника ЈП „Путеви Србије“). У јулу 2016. године организован је Дечији камп 2016, за боравак деце запослених радника ЈП „Путеви Србије“ у Специјалној болници за рехабилитацију „Бањица“ у Сокобањи, у периоду од 15. до 24. јула 2016. године (у организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“).

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 1,3 милиона динара. Реализација у 2016. години износи 1.404.309 динара.

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1041 радника на 43 наплатне станице (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдеване пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда (Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) је планирана на годишњем нивоу од 30,0 милиона динара, од чега за трошкове оглашавања 20,0 милиона динара. Трошкови оглашавања подразумевају трошкове рекламирања електронске наплате путарине, са циљем да се повећа број корисника исте, у циљу повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

У 2016. години реализовано је 19.308.083 динара, или 64% годишњег плана.

Рекламирање електронске наплате путарине (ЕНП) довело је до повећаног броја возила која користе ТАГ уређај, а тиме и повећања прихода од електронске наплате путарине. Ако се посматра месец децембар, реализовани приход од ЕНП-наплате у децембру 2016. у односу на исти месец претходне године већи је за 41,28%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у децембру 2016. године износи 39,20%

Ако се посматра цела 2016. година у односу на претходну годину, реализовани приход од ЕНП-наплате већи је за 28,11%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2016. години износи 33,33%. У 2015. години учешће прихода од ЕНП износило је 26,16%.

Број ЕНП трансакција у 2016. години, у односу на претходну годину већи је за 58,96%

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2016. години у Обрасцу 10. може се уочити да је код деонице Е-80 Чифлик – Станичење, Пирот исток извршена **експропријација** у износу који је планиран на годишњем нивоу, док су неке деонице знатно испод планираних, као што су: Е-80 Просек – Црвена Река, Е-80 Црвена река – Чифлик, Е-75 У крак и Обилазница око Новог Сада, Е-763 Обреновац – Уб, Е-763 Сурчин – Обреновац, Рехабилитација државних путева и Санација клизишта на државним путевима. Код деоница: Е-75 Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Е-75 Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Е-75 Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5), Е-763 Лајковац – Љиг, реализована експропријација у извештајном периоду већа је од годишњег плана.

Код **студија и пројектовања** уочава се мања реализација од планиране Ребалансом Програма пословања за 2016. годину, и то: код заштите животне средине реализација 13%, код студија везаних за безбедност саобраћаја реализација 2%, код мостова 6%, осталих студија 17%, аутопутева (државних путева IА реда) реализација износи 50%, док је код државних путева IБ и II реда реализација 35%. Највећа реализација је код студија и пројеката клизишта, 60% планираног износа.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације** видљива је реализација на следећим деоницама: Коридор 10, Е-75 Српска Кућа – Левосоје, Обилазница око Београда, пре свега код изградње II фазе Сектора 3, мост преко Саве код Остружнице и изградње од петље Добановци до моста 8 преко Саве (Лот Б1, Б2 и Б3.1), као и код изградње чеоне наплатне станице Врчин и базе за одржавање на Е-75, КО Врчин, где радови прате планирану динамику извођења.

Код радова из средстава РРСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама, у оквиру хитних радова), реализација је на нивоу плана код следећих деоница: Аранђеловац – Крћевац, Лазаревац – Аранђеловац, Мали Зворник – Грачаница, Топола – Бућин гроб, Рашка – граница АП КиМ (Јариње). На државном путу IБ реда број 27 Лозница – Ваљево, на делу Завлака 2 – Причевићи бележи се већа реализација од годишњег плана, док је реализација мања на делу Завлака 2 – Крст, као и на путу IБ реда број 26 Бања Ковиљача – Мали Зворник.

Код радова у оквиру Основног програма РРСП зајма реализација је знатно испод плана за овај период.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара.

Од планираног износа субвенција за 2016. годину у износу од 7,6 милијарди динара уплаћено је 7,1 милијарди динара, што је за 11,4 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

5. ИНО-ЗАЈМОВИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

У 2016. години планирано је повлачење средстава зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), у износу од **7.695,4 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2016. ГОДИНИ

У 2016. години извршено је повлачење средстава из зајмова ЕИБ, ЕБРД и РРСП зајма у укупном износу од **5.592,9 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊА ИНО ЗАЈМОВА У 2016. ГОДИНИ			
Банка	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Намена	Повлачења у 2016.
			(у мил. дин.)
ЕИБ	40	изградња Обилазнице око Београда, Сектор Б	978,6
Свега ЕИБ:			978,6

Банка	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Намена	Повлачења у 2016.
			(у мил. дин.)
ЕБРД	80	рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац Раља (Лот 2, Лот 4 и Лот 6)	213,2
		пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље Добановци (Лот 8)	18,9
Свега ЕБРД:			232,1

Банка	Намена	Повлачења у 2016.
		(у мил. дин.)
РРСП зајам (СБ, ЕИБ, ЕБРД)	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	4.382,2
Свега РРСП:		4.382,2

УКУПНО:		5.592,9
---------	--	---------

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2016. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2016. годину, у 2016. години реализовани су у износу од **6.189,4 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и развој – ЕБРД).

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2016. години

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	4.444,5	1.744,9	6.189,4
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	1.860,4	1.627,0	3.487,4
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	2.584,1	117,9	2.702,0
	УКУПНО:	4.444,5	1.744,9	6.189,4

(у милионима евра)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	36,0	14,2	50,2
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	15,1	13,2	28,3
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	20,9	1,0	21,9
	УКУПНО:	36,0	14,2	50,2

Детаљније у следећим табелама



ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I ОТПЛАТА ИНО-КРЕДИТА

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата (у ЕУР)	Анuitет	Главница	Камата (у динарима)	Анuitет
I	Отплата ино-кредита		36.021.182,08	14.140.193,51	50.161.375,59	4.444.543.876,10	1.744.825.203,51	6.189.369.079,61
1.	Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР бр.21386		2.445.161,27	895.687,59	3.340.848,86	301.476.739,76	110.418.719,02	411.895.458,78
	(I транша 20 мил.ЕУР)	05.01.2016.	666.666,66	252.200,00	918.866,66	81.629.599,18	30.880.477,68	112.510.076,86
	(II транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2016.	233.333,33	94.640,00	327.973,33	28.749.116,26	11.660.641,72	40.409.757,98
	(III транша 10 мил.ЕУР)	13.06.2016.	322.580,64	117.870,97	440.451,61	39.878.999,36	14.571.786,88	54.450.786,24
	(I транша 20 мил.ЕУР)	05.07.2016.	666.666,67	232.800,00	899.466,67	82.404.333,75	28.775.593,20	111.179.926,95
	(III транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2016.	233.333,33	88.725,00	322.058,33	28.849.659,59	10.970.083,22	39.819.742,81
	(II транша 10 мил.ЕУР)	13.12.2016.	322.580,64	109.451,62	432.032,26	39.965.031,62	13.560.136,32	53.525.167,94
2.	Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР бр.21631		6.333.333,34	2.664.431,73	8.997.765,07	781.697.684,15	328.844.831,48	1.110.542.515,63
		15.02.2016.	3.166.666,67	1.367.458,38	4.534.125,05	390.166.583,74	168.485.230,73	558.651.814,47
	(I транша 6,35 мил.ЕУР)	15.02.2016.	211.666,67	85.852,00	297.518,67			
	(II транша 6 мил.ЕУР)	15.02.2016.	200.000,00	83.300,00	283.300,00			
	(III транша 10,5 мил.ЕУР)	15.02.2016.	350.000,00	147.735,00	497.735,00			
	(IV транша 10 мил.ЕУР)	15.02.2016.	333.333,33	136.200,00	469.533,33			
	(V транша 3,5 мил.ЕУР)	15.02.2016.	116.666,67	47.880,00	164.546,67			
	(VI транша 8 мил.ЕУР)	15.02.2016.	266.666,67	99.306,67	365.973,34			
	(VII транша 12 мил.ЕУР)	15.02.2016.	400.000,00	162.400,00	562.400,00			
	(VIII транша 15 мил.ЕУР)	15.02.2016.	500.000,00	208.950,00	708.950,00			
	(IX транша 4 мил.ЕУР)	15.02.2016.	133.333,33	63.966,00	197.299,33			
	(X транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2016.	233.333,33	121.095,33	354.428,66			
	(XI транша 7,5 мил.ЕУР)	15.02.2016.	250.000,00	121.247,50	371.247,50			
	(XII транша 5,15 мил.ЕУР)	15.02.2016.	171.666,67	89.525,88	261.192,55			
		15.08.2016.	3.166.666,67	1.296.973,35	4.463.640,02	391.531.100,41	160.359.600,75	551.890.701,16
	(I транша 6,35 мил.ЕУР)	15.08.2016.	211.666,67	80.486,25	292.152,92			
	(II транша 6 мил.ЕУР)	15.08.2016.	200.000,00	78.400,00	278.400,00			
	(III транша 10,5 мил.ЕУР)	15.08.2016.	350.000,00	139.527,50	489.527,50			
	(IV транша 10 мил.ЕУР)	15.08.2016.	333.333,33	128.633,33	461.966,66			
	(V транша 3,5 мил.ЕУР)	15.08.2016.	116.666,67	45.360,00	162.026,67			
	(VI транша 8 мил.ЕУР)	15.08.2016.	266.666,67	94.080,00	360.746,67			
	(VII транша 12 мил.ЕУР)	15.08.2016.	400.000,00	154.280,00	554.280,00			
	(VIII транша 15 мил.ЕУР)	15.08.2016.	500.000,00	198.502,50	698.502,50			
	(IX транша 4 мил.ЕУР)	15.08.2016.	133.333,33	60.920,00	194.253,33			
	(X транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2016.	233.333,33	115.591,00	348.924,33			
	(XI транша 7,5 мил.ЕУР)	15.08.2016.	250.000,00	115.736,25	365.736,25			
	(XII транша 5,15 мил.ЕУР)	15.08.2016.	171.666,67	85.456,52	257.123,19			
3.	Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР бр.22705		6.909.090,00	82.045,73	6.991.135,73	851.883.887,91	10.110.018,55	861.993.906,46
		17.05.2016.	3.454.545,00	51.817,65	3.506.362,65	424.959.816,81	6.374.332,67	431.334.149,48
		17.11.2016.	3.454.545,00	30.228,08	3.484.773,08	426.924.071,10	3.735.685,88	430.659.756,98
4.	Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР бр.22550		3.431.111,12	5.085.020,79	8.516.131,91	423.488.149,55	627.614.507,68	1.051.102.657,23
		15.02.2016.	1.715.555,56	2.563.429,61	4.278.985,17	211.374.458,33	315.841.443,96	527.215.902,29
	(I транша 4,8 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(II транша 3 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(III транша 11 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(IV транша 8 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(V транша 15 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(VI транша 10 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(VII транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(VIII транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(IX транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(X транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(XI транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(XII транша 2 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(XIII транша 16 мил.ЕУР)	15.02.2016.						
	(XIV транша 7,2 мил.ЕУР)	15.02.2016.						



Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата (у ЕУР)	Анuitет	Главница	Камата (у динарима)	Анuitет
	(I транша 4.8 мил.ЕУР) (II транша 3 мил.ЕУР) (III транша 11 мил.ЕУР) (IV транша 8 мил.ЕУР) (V транша 15 мил.ЕУР) (VI транша 10 мил.ЕУР) (VII транша 9 мил.ЕУР) (VIII транша 9 мил.ЕУР) (IX транша 9 мил.ЕУР) (X транша 9 мил.ЕУР) (XI транша 7 мил.ЕУР) (XII транша 2 мил.ЕУР) (XIII транша 16 мил.ЕУР) (XIV транша 7,2 мил.ЕУР)	15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016. 15.08.2016.	1.715.555,56	2.521.591,18	4.237.146,74	212.113.691,22	311.773.063,72	523.886.754,94
5.	Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР бр.32190	17.01.2016.	7.252.209,84	314.808,05	7.567.017,89	895.020.236,48	38.843.426,09	933.863.662,57
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.07.2016.	3.626.104,92	175.925,01	3.802.029,93	446.715.094,74	21.672.940,87	468.388.035,61
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.07.2016.	3.626.104,92	138.883,04	3.764.987,96	448.305.141,74	17.170.485,22	465.475.626,96
6.	Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР бр.36651	17.01.2016.	6.783.609,84	558.514,96	7.342.124,80	837.206.821,17	68.918.564,51	906.125.385,68
	камата на повучена средства трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.07.2016.	3.350.465,44	301.363,70 17.921,53	3.651.829,14	412.757.909,51	37.126.259,93	449.884.169,44
	камата на повучена средства трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.07.2016.	3.433.144,40	257.151,26 13.644,01	3.690.295,66	424.448.911,66	31.792.304,58	456.241.216,24
7.	Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР бр.24036	16.02.2016.	1.700.000,00	1.293.501,33	2.993.501,33	209.810.840,00	159.578.617,86	369.389.457,86
	(I транша 10 мил.ЕУР) (II транша 8 мил.ЕУР) (III транша 10 мил.ЕУР) (IV транша 5 мил.ЕУР)	16.02.2016. 16.02.2016. 16.02.2016. 16.02.2016.	600.000,00 333.333,33 266.666,67	652.583,33 180.573,33 163.160,00 208.350,00	1.252.583,33 513.906,66 429.826,67 208.350,00	73.926.300,00	80.405.118,80	154.331.418,80
	(I транша 10 мил.ЕУР) (II транша 8 мил.ЕУР) (III транша 10 мил.ЕУР) (IV транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2016. 16.08.2016. 16.08.2016. 16.08.2016.	1.100.000,00 333.333,33 266.666,67 333.333,33	640.918,00 174.346,67 157.721,33 208.350,00	1.740.918,00 507.680,00 424.388,00 541.683,33	135.884.540,00	79.173.499,06	215.058.039,06
8.	Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР бр.24037	15.02.2016.	1.166.666,67	1.279.323,00	2.445.989,67	143.959.517,08	157.829.718,94	301.789.236,02
	(I транша 3 мил.ЕУР) (II транша 4 мил.ЕУР) (III транша 8 мил.ЕУР) (IV транша 5 мил.ЕУР) (V транша 10 мил.ЕУР) (VI транша 3 мил.ЕУР)	16.02.2016. 16.02.2016. 16.02.2016. 16.02.2016. 16.02.2016. 16.02.2016.	500.000,00 100.000,00 133.333,33 266.666,67	644.765,67 63.182,00 84.578,67 147.920,00 107.675,00 194.850,00	1.144.765,67 163.182,00 217.912,00 414.586,67 107.675,00 194.850,00	61.605.250,00	79.441.900,58	141.047.150,58
	(I транша 3 мил.ЕУР) (II транша 4 мил.ЕУР) (III транша 8 мил.ЕУР) (IV транша 5 мил.ЕУР) (V транша 10 мил.ЕУР) (VI транша 3 мил.ЕУР)	16.08.2016. 16.08.2016. 16.08.2016. 16.08.2016. 16.08.2016. 16.08.2016.	666.666,67 100.000,00 133.333,33 266.666,67	634.557,33 60.925,00 81.558,00 142.989,33 107.675,00 194.850,00	1.301.224,00 160.925,00 214.891,33 409.656,00 274.341,67 194.850,00	82.354.267,08	78.387.818,36	160.742.085,44
9.	Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР бр.25748	16.02.2016.		863.395,33	863.395,33		106.522.669,91	106.522.669,91
	(I транша 4 мил.ЕУР) (II транша 12 мил.ЕУР) (III транша 12 мил.ЕУР)	16.02.2016. 16.02.2016. 16.02.2016.		416.840,00	416.840,00		51.359.064,82	51.359.064,82
	(I транша 4 мил.ЕУР) (II транша 12 мил.ЕУР) (III транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2016. 16.08.2016. 16.08.2016.		446.555,33	446.555,33		55.163.605,09	55.163.605,09
10.	Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР бр.24134	16.02.2016.		1.103.465,00	1.103.465,00		136.144.129,47	136.144.129,47
	(I транша 14 мил.ЕУР) (II транша 7 мил.ЕУР) (III транша 7 мил.ЕУР)	16.02.2016. 16.02.2016. 16.02.2016.		524.920,00	524.920,00		64.675.655,66	64.675.655,66
	(I транша 14 мил.ЕУР) (II транша 7 мил.ЕУР) (III транша 7 мил.ЕУР)	16.08.2016. 16.08.2016. 16.08.2016.		578.545,00	578.545,00		71.468.473,81	71.468.473,81

РЕКАПИТУЛАЦИЈА I

Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Анuitет	Главница	Камата	Анuitет
		(у ЕУР)			(у динарима)		
I Отплата Ино - кредита		36.021.182,08	14.140.193,51	50.161.375,59	4.444.543.876,10	1.744.825.203,51	6.189.369.079,61
Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)		15.076.272,40	13.184.824,77	28.261.097,17	1.860.432.930,54	1.626.953.194,36	3.487.386.124,90
	I 2016.	666.666,66	252.200,00	918.866,66	81.629.599,18	30.880.477,68	112.510.076,86
	II 2016.	6.215.555,56	6.264.636,99	12.480.192,55	765.821.708,33	771.869.056,27	1.537.690.764,60
	VI 2016.	322.580,64	117.870,97	440.451,61	39.878.999,36	14.571.786,88	54.450.786,24
	VII 2016.	666.666,67	232.800,00	899.466,67	82.404.333,75	28.775.593,20	111.179.926,95
	VIII 2016.	6.882.222,23	6.207.865,19	13.090.087,42	850.733.258,30	767.296.144,01	1.618.029.402,31
	XII 2016.	322.580,64	109.451,62	432.032,26	39.965.031,62	13.560.136,32	53.525.167,94
Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)		20.944.909,68	955.368,74	21.900.278,42	2.584.110.945,56	117.872.009,15	2.701.982.954,71
	I 2016.	6.976.570,36	477.288,71	7.453.859,07	859.473.004,25	58.799.200,80	918.272.205,05
	V 2016.	3.454.545,00	51.817,65	3.506.362,65	424.959.816,81	6.374.332,67	431.334.149,48
	VII 2016.	7.059.249,32	396.034,30	7.455.283,62	872.754.053,40	48.962.789,80	921.716.843,20
	XI 2016.	3.454.545,00	30.228,08	3.484.773,08	426.924.071,10	3.735.685,88	430.659.756,98

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2016. годину планиран је износ од 1.507,4 милиона динара, на позицији 8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Због примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14) у оквиру позиције 8.1.1. Трошкови зарада и накнада, посебно је исказана позиција * Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, у износу од 114,6 милиона динара.

Позиција Трошкови зарада и накнада зарада у 2016. години реализована је у износу од 1.565,5 милиона динара; од овог износа, у буџет је уплаћено 115,9 милиона динара, док је исплаћен бруто 2 износио 1.449,6 милиона динара (детаљније у следећој табели).

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

(у динарима)

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЈАНУАР	127.583.572	117.938.724	9.644.848
ФЕБРУАР	127.598.565	117.965.195	9.633.370
МАРТ	127.233.326	117.217.892	10.015.434
АПРИЛ	126.884.088	117.377.695	9.506.393
МАЈ	126.972.556	118.108.009	8.864.547
ЈУН	127.409.104	118.814.633	8.594.471
ЈУЛ	129.270.657	119.629.015	9.641.642
АВГУСТ	129.546.563	120.502.552	9.044.011
СЕПТЕМБАР	134.536.888	124.570.470	9.966.418
ОКТОБАР	134.890.809	124.520.060	10.370.749
НОВЕМБАР	136.225.482	125.907.237	10.318.245
ДЕЦЕМБАР	137.287.464	127.013.014	10.274.450
УКУПНО	1.565.439.874	1.449.564.496	115.874.578

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2016. години износила је 50.157 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.

Наредна табела приказује исплаћене зараде по месецима у 2016. години (бруто 1).



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину (са умањењем у складу са Законом)

ИСПЛАТА 2016.г.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.433	100.032.844	69.807	1.424	98.199.342	68.960				9	1.833.502	203.722
II	1.433	100.055.297	69.822	1.424	98.199.167	68.960				9	1.856.130	206.237
III	1.429	99.421.452	69.574	1.420	97.526.540	68.681				9	1.894.912	210.546
IV	1.425	99.556.993	69.865	1.416	97.700.067	68.997				9	1.856.926	206.325
V	1.426	100.176.429	70.250	1.417	98.346.444	69.405				9	1.829.985	203.332
VI	1.431	100.775.770	70.423	1.422	98.880.572	69.536				9	1.895.198	210.578
VII	1.452	101.466.510	69.881	1.443	99.571.182	69.003				9	1.895.328	210.592
VIII	1.455	102.203.423	70.243	1.446	100.312.717	69.373				9	1.894.706	210.523
IX	1.511	105.657.735	69.926	1.464	101.941.299	69.632	38	1.821.036	47.922	9	1.895.400	210.600
X	1.515	105.614.978	69.713	1.467	101.506.708	69.193	39	2.212.824	56.739	9	1.895.446	210.605
XI	1.530	106.791.550	69.798	1.468	101.963.249	69.457	53	2.932.820	55.336	9	1.895.481	210.609
XII	1.542	107.729.443	69.863	1.473	102.291.801	69.445	60	3.542.224	59.037	9	1.895.418	210.602
УКУПНО	17.582	1.229.482.424		17.284	1.196.439.088		190	10.508.904		108	22.538.432	
ПРОСЕК	1.465	102.456.869	69.928	1.440	99.703.257	69.222	48	2.627.226	55.310	9	1.878.203	208.689

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у јавним државним предузећима.

Детаљније у наредном табеларном и графичком приказу.

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
У ПЕРИОДУ 2006 - 2016. године

(Финансијски сектор ЈП „Путеви Србије“)

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28.869
2007. година	
Просек 2007.	30.056
2008. година	
Просек 2008.	33.677
2009. година	
Просек 2009.	33.057
2010. година	
Просек 2010.	37.318
2011. година	
Просек 2011.	44.240
2012. година	
Просек 2012.	47.950
2013. година	
Просек 2013.	50.127
2014. година	
Просек 2014.	50.127
2015. година	
Просек 2015.	48.451
2016. година	
Јануар	50.073
Фебруар	50.083
Март	49.908
Април	50.114
Мај	50.384
Јун	50.502
Јули	50.123
Август	50.378
Септембар	50.145
Октобар	50.006
Новембар	50.061
Децембар	50.106
Просек I-XII 2016.	50.157


ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У ПЕРИОДУ 2006 - 2016. године

(билтен јавних финансија за Децембар 2016.)

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28.737
2007. година	
Просек 2007.	37.081
2008. година	
Просек 2008.	42.106
2009. година	
Просек 2009.	44.555
2010. година	
Просек 2010.	46.435
2011. година	
Просек 2011.	53.614
2012. година	
Просек 2012.	58.462
2013. година	
Просек 2013.	62.243
2014. година	
Просек 2014.	65.635
2015. година	
Просек 2015.	64.029
2016. година	
Јануар	64.254
Фебруар	61.348
Март	67.077
Април	69.176
Мај	63.501
Јун	66.061
Јули	64.556
Август	64.995
Септембар	66.959
Октобар	64.595
Новембар	64.553
Децембар	67.975
Просек I-XII 2016.	65.416

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ИЗНОСА ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
 у ЈП „Путеви Србије“ и Јавним државним предузећима
 у периоду 2006 – 2016. године



7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ према члану 60. Закона о јавним предузећима

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Ребалансом Програма пословања за 2016. годину за ове намене планирано је 38,9 милиона динара. Реализација у 2016. години износила је 31,2 милиона динара, и то:

(у милионима динара)

О п и с		РЕБАЛАНС 2016	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016	% реализације
1.	Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1,0	1,0	100%
2.	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја	6,6	9,5	144%
3.	Трошкови репрезентације	1,3	1,4	108%
4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	30,0	19,3	64%
Укупно:		38,9	31,2	80%

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9). Трошкови новогодишњих пакетића су реализовани у износу од 3.599.904 динара (садржано у позицији под ред.бр.2).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

У 2016. години примењивани су износи из Закључка Владе Републике Србије од 6. новембра 2008. године. Влада Републике Србије на седници одржаној 6. новембра 2008. године донела је Закључак о мерилима за одређивање највишег износа накнада за рад председника и чланова органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика организовања чији је оснивач Република (број Закључка 120-4780/2008).

Влада је препоручила јавним предузећима чији је оснивач Република и зависним друштвима капитала чији су оснивачи та јавна предузећа да у својим годишњим програмима пословања, а полазећи од резултата пословања, као мерило за одређивање накнада за рад чланова органа управљања и надзора утврде:

- 1) да нето накнада члановима управних и надзорних одбора не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици у октобру месецу у години која претходи години за коју се доноси програм пословања, увећане за пројектовану инфлацију за годину за коју се доноси програм пословања;
- 2) да нето накнада за рад председника органа управљања и надзора не може бити виша од износа из подтачке 1) увећаног за 50%;
- 3) да нето накнада за рад заменика председника управног одбора јавног предузећа не може бити виша од износа из подтачке 1) увећаног за 20%.

Полазећи од тога, месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 45.155 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 67.732 динара. Због примене Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС» бр.116/14), месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 40.640 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 60.959 динара. По овом основу, у буџет је за 2016. годину уплаћено 472.249 динара.

Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године) предвиђено је да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена.

Члан 17. Закона о јавним путевима дефинише накнаде које се плаћају за употребу државног пута:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Одлука о висини ових накнада доноси се уз сагласност Владе.

У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године није било промене цена производа и услуга у надлежности ЈП „Путеви Србије“, осим накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, и успостављања наплате путарине на наплатној станици Прешево.

Напомињемо да износи накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије, у дужем периоду нису мењане, док се на другој страни бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

Последње усклађивање висине накнада извршено је:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Накнада за ванредни превоз | маја 2003. године |
| - Пугарина | фебруара 2008. године, па тек 07.01.2017. |
| - Накнаде за употребу државног пута | марта 2009. године |

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, на седници одржаној 19. јануара 2016. године донео је Одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| - теретно возило | 0,0027 евра | |
| - прикључно возило | 0,0027 евра | |
| - аутобус | | |
| - са највише 23 места за седење | | 0,0286 евра |
| - са више од 23 места за седење | | 0,0366 евра |

Висина накнаде добија се множењем основице и коефицијента.

Даном ступања на снагу одлуке којом се утврђује висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству престала је да важи Одлука о накнади за путеве за страна возила која користе путеве у Савезној Републици Југославији („Сл.лист СФРЈ“ бр. 25/81, 27/81- исправка, 21/83, 75/91 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 36/92, 4/98 и 7/98 – исправка), којом је накнада била утврђена у SAD доларима, и то:

- за теретно моторно возило, теретну приколицу и полуприколицу, без обзира на укупну тежину, по сваком брутотонском километру 0,0030 SAD долара
- за аутобус и аутобуску приколицу, не рачунајући приколицу за превоз пртљага, по сваком возило-километру, и то:
 - за возило до 30 седишта 0,0320 SAD долара
 - за возило преко 30 седишта 0,0410 SAD долара

На новоизграђеној деоници аутопута до границе Македоније, 12. децембра 2016. године успостављена је наплата путарине на новој наплатној станици **Прешево**.

1. јануара 2017. године почела је са радом наплата путарине на деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине (отворене су две нове наплатне станице Таково и Прељина).

После скоро 9 година, 7. јануара 2017. године извршено је повећање путарине за 10% (Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарине), Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео 05.09.2016. године, Решење Владе о давању сагласности објављено у „Сл.гласнику РС“ бр.109/16).

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева (појачано одржавање).

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2016. години није било промене ценовника радова, односно у примени су:

- Ценовник радова на зимском одржавању путева,
са применом од 01.12.2012. године
- Ценовник радова на редовном одржавању путева
са применом од 01.04.2012. године
- Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
са применом од 01.04.2012. године
- Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева
са применом од 01.04.2012. године

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

На пословање ЈП „Путеви Србије“ утичу следећи закони:

	<u>„Сл.гласник РС“ бр.</u>
- Закон о јавним путевима	101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13
- Закон о јавним предузећима	15/16
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15
- Законом о јавним набавкама	124/12, 14/15, 68/15
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12, 68/15
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	116/14
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15, 12/16
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15-др.закон
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10, 68/15-др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 95/15
- Закон о планирању и изградњи	72/09 ... 145/14
- Закон о министарствима	44/14, 14/15, 54/15, 96/15
- Закон о државној управи	79/05 ... 99/14
- Закон о Влади	55/05 ... 44/14
- Пословник Владе	61/06 ... 37/11
- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција	43/04
- Закон о раду	24/05 ... 75/14
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	15/16
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15
- Закон о здравственом осигурању	107/05...123/14, 126/14-одлука УС, 106/15
- Закон о осигурању	55/04 ... 116/13, 139/14-др.закон
- Закон о здравственој заштити	107/05 ... 93/14, 96/15, 106/15
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 99/14, 21/16-др.закон
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03 ... 142/14
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 57/14, 68/14-др.закон, 112/15, 5/16
- Закон о буџету	110/13, 116/14, допуна 94/15, 103/15, 99/16
- Закон о буџетском систему	54/09 ... 108/13, 142/14, 103/15, 99/16



- Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
- Закон о акцизама	22/01 ... 142/14, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16
- Закон о рачуноводству	62/13
- Закон о ревизији	62/13
- Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12, 139/14
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11, 89/15-др.закон
- Закон о платном промету	43/04 ... 31/11, 139/14 и др.закон
- Закон о порезу на добит предузећа	25/01 ... 108/13, 112/15
- Закон о порезима на имовину	80/02 ... 47/13, 68/14-др.закон
- Закон о порезу на додату вредност	84/04 ... 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 108/16
- Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12, 83/15, 112/15, 50/16
- Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији	64/05
- Закон о заштити животне средине	135/04 ... 72/09, 43/11-одлука УС, 14/16
- Закон о водама	30/10, 93/12, 101/16
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09, 112/15
- Закон о локалној самоуправи	97/16
- Закон о заштити од пожара	111/09, 20/15
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04, 88/10
- Закон о експропријацији	53/95 ... 20/09, 55/13-одлука УС, 106/16
- Закон о државном премеру и катастру	72/09 ... 65/13, 15/15 одлука УС, 96/15
- Закон о грађевинском земљишту	112/06
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14, 6/15
- Закон о превозу опасног терета	88/10, 104/16-др.закон
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11, 15/16, 104/16
- Закон о општем управном поступку	30/10
- Закон о средствима у својини Републике Србије	53/95 ... 101/05
- Закон о облигационим односима	29/78 ... 31/93
- Закон о судским таксама	28/94 ... 93/14, 106/15
- Закон о парничном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о ванпарничном поступку	46/95 ... 55/14, 6/15
- Законик о кривичном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о прекршајима	65/13, 13/16, 98/16-одлука УС
- Закон о извршењу и обезбеђењу	106/15, 106/16
- Закон о комуналним делатностима	88/11, 104/16

Законе прате подзаконска акта – правилници, одлуке, уредбе...

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Јавност у раду остварује се кроз:

- контакте са медијима
- сајт ЈП "Путеви Србије"
- билтене ЈП „Путеви Србије“ и информатор о раду
- сарадњу са АМСС, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ
- учешће на сајмовима и скуповима о безбедности и животној средини
- чланство у ASECAP-у, IRF-у, ERF-у, итд.

Преко контакта са медијима - ТВ, штампа, јавност се информисе о стању путева, радовима који су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово решавање, итд.

Од средине 2002. године у функцији је сајт ЈП "Путеви Србије". Интернет презентација предузећа припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства. Она пружа основне податке о стању и будућем развоју путне мреже, организацији и активностима ЈП "Путеви Србије", презентацијама итд. Посебно су значајне информације о радовима на путевима, као и актуелне цене путарине. Извештаји о стању на путевима свакодневно се ажурирају на сајту.

ЈП "Путеви Србије" наставља дугогодишњу сарадњу Републичке дирекције за путеве са Ауто-мото савезом Србије, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ.

Сарадња са АМСС значајна је због информација о стању и проходности путева, а од недавно и на оцени и унапређењу безбедности саобраћаја на путевима (EuroRAP). Функционисањем Службе помоћи и информација подиже се квалитет услуга које се пружају корисницима путева. Основни сегменти ове службе су Оперативни центар АМСС и Служба техничке помоћи на путу.

Сарадња са редакцијом САТ-а (Саобраћај-аутомобилизам-туризам) је дугогодишња и успешна, како код ТВ емисије САТ, тако и код ревија (Сат Плус и Велики точкови).

Важан део промоције представљају и учешћа на многобројним сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, као и бројне презентације и семинари.

ЈП је било активни учесник скупова о проблемима безбедности саобраћаја и заштите животне средине на путевима.

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева ASECAP. Оно уједињује и заступа 126 друштава која управљају са више од 24.000 км аутопутева и објеката са наплатом путарине у 17 европских земаља.

Теме којима се бави ASECAP су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервис итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан IRF (Међународне федерације за путеве) и ERF (Европске путне федерације). Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе. Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

Промотивне активности ЈП "Путеви Србије" у 2016. години биле су усмерене пре свега на промовисање повећања безбедности саобраћаја и заштите животне средине.

Други српски конгрес о путевима одржан је 9. и 10. јуна 2016. године у Београду, у организацији Српског друштва за путеве „Via vita“ и ЈП „Путеви Србије“. Теме конгреса биле су: Планирање и пројектовање, Изградња и одржавање путева, Управљање путевима, Саобраћај, ИТС и нове технологије, Безбедност саобраћаја на путевима, Одрживи развој и заштита животне средине.

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општег значаја стално под будним оком корисника јавности путем бројних писаних и електронских медија.

ЈП "Путеви Србије" свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били правремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена RS налази на адреси www.putevi-srbije.rs.

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање јавности о свим активностима ЈП "Путеви Србије", чиме је Предузеће приближило своје услуге корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација. Осим на сопственој електронској страници, вести се преносе и путем других порталаа као што је веб сајт Ауто-мото савеза Србије, чиме се постиже благовремена информисаност корисника о стању путне мреже и подиже квалитет услуга.

У ЈП „Путеви Србије“ систематизовано је и функционише Одељење за односе са јавношћу, које обавља стручно-оперативне послове везане за наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности. У оквиру својих надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање између Предузећа и његовог окружења, на благовремен, објективан и свестран начин. Одељење за односе са јавношћу континуирано и објективно информира јавност о реализацији пословне политике Предузећа, сугерише и припрема потребна реаговања, одржава сталне контакте са новинарима, припрема саопштења за јавност и информације за новинаре. У надлежности Одељења је и редовно одржавање и ажурирање Интернет презентације Предузећа, путем које се јавност свакодневно информира о активностима ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима. Сви корисници бесплатним позивом на број 0800/111-004, током 24 часа, могу да добију стручне и тачне информације о стању на путевима, савете оператера или да путем говорног аутомата на српском и енглеском језику преслушају поруке са информацијама о актуелној ситуацији на главним путним правцима у Републици Србији.

Јавност се информира о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима на путу, изменама режима саобраћаја, обуставама и нормализацијама, одронима, клизиштима, забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију Предузећа, и то у:

- рубрику „Радови“ на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику
- повезивање постављених информација о стању на путној мрежи на Мапу радова, која се налази на насловној страни интернет презентације Предузећа.

Обавештења о стању на путној мрежи постављају се у рубрику „Вести“ на интернет презентацији Предузећа, такође на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику.

Редовни и ванредни Извештаји зимске службе, апели, упозорења и др. у периоду зимског одржавања државних путева I и II реда од 16. новембра до 31. марта, шаљу се штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

У оквиру Одељења за наплату путарине ради **Кориснички центар** ЈП „Путеви Србије“. Свим корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућено је да у Корисничком центру, сходно установљеним процедурама, обаве:

- подношење захтева за издавање и добијање „градске карте“
- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије
- куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине.

У Корисничком центру могу се добити информације о ценама путарине, категоризацији возила, стању на аутопутевима Републике Србије, временској прогнози. Такође, добијају се информације о финансијским обавезама и могу упутити евентуалне рекламације. Корисници уређаја за електронско плаћање путарине (ТАГ) могу добити листинг проласка возила кроз наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путеви Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и индивидуална путања корисника ауто-путева.

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да учини доступним информације од јавног значаја, на захтев сваког физичког и правног лица и повереника за информације од јавног значаја.

Сходно члану 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ на годишњем нивоу објављује информатор о раду предузећа.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о јавним путевима, као и Закона о јавним предузећима, који регулише сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева од очекиваног могу да буду позитивни и/или негативни.

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Правилник о политикама управљања ризицима даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од Надзорног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа са дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће има закључен уговор.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем прихода и расхода

Како је Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи приход ЈП „Путеви Србије“, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине.

У Одељењу за надзор наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима Предузећа. Одељење чине три одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором и Одсек теренске контроле.

У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, а у складу са Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта, као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У оквиру Одељења за заједничке послове сектора је и Одсек за превоз и заштиту новца и објеката. У Одсеку се организује рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни расхода највећа позиција је **Одржавање и заштита путева.**

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за **Ургентно одржавање.** Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима (лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу), у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

ЈП «Путеви Србије» доноси **План зимског одржавања** државних путева I и II реда у Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП «Путеви Србије» као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 15. новембра оспособе предвиђени број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматичима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.

На сајту ЈП «Путеви Србије» може се преузети:

- План зимске службе
- Дневни извештај зимске службе
- Мапа стања на путевима у зимском периоду.

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.




Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству, Републичком центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасante на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, **период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема**. Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.



Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству, Републичком центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасанта на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, **период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема**. Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.

Комисија за ревизију формирана је од стране Надзорног одбора јануара 2014. године.

На основу чл. 56. Закона о јавним предузећима (Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 15 од 25. фебруара 2016), Комисија за ревизију у обавези је да:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја;
- 3) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја;
- 4) учествује у поступку избора ревизора и предлаже кандидата за ревизора;
- 5) у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором;
- 6) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије;
- 7) врши проверу независности и објективности ревизора;
- 8) врши друге послове које јој повери надзорни одбор.

Најмање једном годишње комисија за ревизију подноси надзорном одбору извештаје о питањима из става 1. овог члана.

Сходно чл. 25 став 4. Статута ЈП „Путеви Србије“, а имајући у виду члан 80. став 9. Закона о јавним предузећима предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/ 16), Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из свог делокруга, најмање једном годишње, изузев ако одлуком Надзорног одбора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима

У складу са претходним ставом, Комисија за ревизију поднела је Извештај о раду за 2016. годину о питањима из свог делокруга:

- Дана 11.01.2016. године Комисија за ревизију се састала и разматрала Нацрт Закона о јавним предузећима који је достављен од стране секретара Надзорног одбора, Комисија за ревизију предложила је следеће измене у Нацрту Закона о јавним предузећима:
 - У Поглављу 12 „Комисија за ревизију“, чл. 57. тачка 4) Нацрта Закона о јавним предузећима потребно је прецизирати да ли се ради о поступку избора интерног или екстерног ревизора.
 - У Поглављу 15.2. „Праћење реализације Програма пословања“ члан 66. који утврђује обавезу вршења екстерне ревизије финансијских извештаја преместити и додати нов поднаслов „Екстерна ревизија финансијских извештаја“.
- Дана 12.01.2016. год, Комисија је присуствовала консултацијама са члановима Надзорног одбора и извршним директорима у вези са Нацртом Закона о јавним предузећима, поводом мишљења које је било неопходно доставити Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре до 13.01.2016. год,
- Дана 01.02.2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору писмено Изјашњење на Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. год. и на Предлог Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. год. Извештај о попису је разматран и усвојен на 54. седници Надзорног одбора одржаној 03.02.2016. год. Комисија за ревизију је присуствовала седници Надзорног одбора.
- Дана 02.02.2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Изјашњење поводом Извештаја о степену реализације програма пословања за IV квартал 2015. године. Извештај је разматран на 54. седници Надзорног одбора одржаној 03.02.2016. год. Комисија за ревизију је присуствовала седници Надзорног одбора.



- Дана 03.03.2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Извештај о раду Комисије за ревизију за 2015. годину.
- Дана 04.05.2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Изјашњење поводом Извештаја о степену реализације програма пословања за I квартал 2016. године.
- Дана 04.05.2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Изјашњење поводом Извештаја о стању таг уређаја модел TRP-4010 Сектора за наплату путарине и Сталне комисије за попис и праћење промена на основним средствима.
- Дана 17.06. 2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Изјашњење на Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину. Извештај независног ревизора разматран је на 61. седници Надзорног одбора, одржаној 24.06. 2016. године. Комисија за ревизију је присуствовала седници Надзорног одбора.
- Дана 01.08.2016. године Комисија за ревизију доставила је Надзорном одбору Изјашњење поводом Извештаја о степену реализације Програма пословања за II квартал 2016. године.
- У периоду од 25.05.2016. год до 01.09.2016. године извршен је поступак избора екстерног ревизора по процедурама јавних набавки за ревизију финансијских извештаја ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину.

Комисија за ревизију је током 2016. године, у свом раду, проучавала материјале на које је достављала изјашњење, проучавала стручне прописе и сарађивала са надлежним службама, везано за примену прописа и предлога аката.

Сходно члану 80. став 9 . Закона о јавним предузећима (Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 15 од 25. фебруара 2016), комисије за ревизију именоване у складу са одредбама Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), настављају са радом до усклађивања оснивачких аката са одредбама овог закона.

Влада Републике Србије на седници одржаној 05. октобра 2016. год., донела је Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима. Одлука је објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 82/16 од 07.10.2016. године.

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф.др Милан Вујанић