



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-26606/19-8
Датум 30-10-2019
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 223

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2019. године

Београд

Октобар 2019. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је **Назорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра**
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.6/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23. априла 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. априла 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.30/19).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2019. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2019. године), у складу са наведеним Правилником.



JAVNO PREDUZETE
PUTEBI SRBIJE

JAVNO PREDUZETE 'PUTEBI SRBIJE'

Број 953-26606/19-9 4

Датум 30-10-2019

БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 208

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

Датум: у 000 динара
Београд, Булевар краља Александра 64. 200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09.2019. / План 01.01-30.09.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31,731,059	31,775,300	22,970,800	23,581,713	103
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	121,625	150,000	111,000	115,982	104
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	121,625	150,000	111,000	115,982	104
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2,910,381	594,000	594,000	37,759	6
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дужбина		2,910,381	594,000	594,000	37,759	6
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	28,699,053	31,031,300	22,265,800	23,427,972	105
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	41,622,841	34,792,734	18,174,692	29,089,975	160
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	111,825	138,375	102,398	106,646	104
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01-31.12.2019.				01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09.2019. / План 01.01-30.09.2019.
			Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	План	Реализација	План	Реализација	
1	2	3						8	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	164,062	134,500	81,553	90,210		111	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	331,991	305,800	232,216	218,230		94	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,127,267	2,604,000	1,923,530	1,524,489		79	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,149,237	18,216,259	14,662,221	26,045,497		178	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,122,239	12,000,000		303			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	215,996						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,400,224	1,393,800	1,172,774	1,104,600		94	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			4,796,108				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9,891,782	3,017,434		5,508,262			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	104,736	935,209	17,410	25,340		146	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	313	280	210	232		110	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	313	280	210	232		110	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18,213	19,500	16,000	24,930		156	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	86,210	915,429	1,200	178		15	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,796,925	2,100,824	1,919,035	1,275,872		66	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	439,261	590,000	458,000	380,592		83	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	439,261	590,000	458,000	380,592		83	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,330,095	1,499,704	1,452,439	885,061		61	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27,569	11,120	8,596	10,219		119	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,692,189	1,165,615	1,901,625	1,250,532		66	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	33,743	32,590	28,300	22,759		80	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,348	9,950	7,296	62,499		857	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	288,717	231,000	142,500	222,636		156	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	207,482	191,885	157,250	181,312		115	

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година		План 01.01-31.12.2019. Текућа година		01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09.2019. / План 01.01-30.09.2019.
			4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 + 1051 + 1052 - 1053)	1054			2,900,737				
59-69	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	11,492,341	4,121,294		6,757,210			
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	216,602		27,400				
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				113,514			
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			2,928,137				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	11,275,739	4,121,294		6,870,724			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	32,326						
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064			2,928,137				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	11,243,413	4,121,294		6,870,724			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071							

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број 953-26606/19-11

Образац 1А

30-10-2019

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

Датум: 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / План 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	521,741,977	529,702,547	534,553,108	528,449,156	99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	19,241	12,823	18,173	22,888	126
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	15,568	9,150	14,500	19,046	131
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,459	3,459	3,459	3,459	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				169	
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	521,722,736	529,689,724	534,534,935	528,426,268	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	64,178,159	63,488,027	63,488,027	67,635,798	107
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	418,060,212	401,231,840	413,231,840	424,911,320	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	952,098	999,453	988,520	1,030,828	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	37,655,308	63,428,104	56,347,603	33,493,010	59
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	876,959	542,300	478,945	1,355,312	283
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / План 30.09.2019.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,611,325	3,250,761	3,722,653	3,027,054	81
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	673,622	707,312	398,423	546,844	137
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	4,156	19,756	18,456	6,760	37
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	81,378	39,756	35,178	52,197	148
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	588,088	647,800	344,789	487,887	142
	Ц. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,253	8,055	4,102	1,190	29
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	5,253	8,055	4,102	1,190	29
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	448,549	354,760	473,000	585,862	124
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и сјамови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и сјамови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,183,508	1,930,000	2,600,994	1,624,285	62
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	250,500	246,000	268,739	109
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	31,654	134	134	134	100
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	525,353,302	532,953,308	538,275,761	531,476,210	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		108,000	108,000		

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Ипланирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / План 30.09.2019.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	376,109,944	372,925,098	378,363,810	369,231,612	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели другтвста с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премерија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339,120,280	340,864,754	339,254,252	339,112,672	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	165,784	166,000	165,783	163,330	99
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража сагла рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (други сагла рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453	2,453	2,930,590	2,453	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,453	2,453	2,453	2,453	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			2,928,137		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	65,234,671	70,164,207	66,042,913	72,102,941	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	53,991,258	66,042,913	66,042,913	65,232,217	99
351	2. Губитак текуће године	0423	11,243,413	4,121,294		6,870,724	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37,733,973	37,767,075	43,238,334	40,975,094	95
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	413,195	247,100	202,059	60,634	30
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,150	22,100	11,759	14,694	125
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	392,045	225,000	190,300	45,940	24
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / План 30.09.2019.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37,320,778	37,519,975	43,036,275	40,914,460	95
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	264,990	3,773,450	3,864,797	3,826,478	99
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	37,055,788	33,746,525	39,171,478	37,087,982	95
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,583,436	1,615,761	1,615,761	1,583,436	98
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109,925,949	120,645,374	115,057,856	119,686,068	104
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	77,580,935	84,160,816	78,728,863	78,862,117	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	77,580,935	84,160,816	78,728,863	78,862,117	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60,002	30,500	27,301	62,556	229
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,595,927	2,301,000	5,297,999	10,812,167	204
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	4,595,927	2,301,000	5,297,999	10,812,167	204
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	728,358	820,000	35,623	35,272	99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	235,067	200,000	280,012	407,302	145
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	248			36	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26,725,412	33,133,058	30,688,058	29,506,618	96
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	525,353,302	532,953,308	538,275,761	531,476,210	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108,000	108,000	108,000		

Датум:

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-26606/19-12
30-10-2019
Датум


(у динарима) БЕОГРАД Булевар краља Александра бр. 28

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2019 / План 01.01 - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	35,861,536,924	36,795,450,000	27,562,995,660	28,179,613,667	102
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	860,590,778	668,300,000	662,083,160	451,916,885	68
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	991,420	950,000	912,500	16,968,590	1,860
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34,999,954,726	36,126,200,000	26,900,000,000	27,710,728,192	103
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33,162,285,479	25,616,500,000	20,297,563,933	26,469,241,574	130
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28,509,446,587	21,271,959,123	17,019,922,303	23,244,926,429	137
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,139,997,357	2,604,000,000	1,923,530,000	1,700,470,005	88
9	3. Плаћене камате	3008	35,168,919	90,540,877	62,577,697	45,567,653	73
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,477,672,616	1,650,000,000	1,291,533,933	1,478,277,487	114
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,699,251,445	11,178,950,000	7,265,431,727	1,710,372,093	24
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11,131	12,000	12,000		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	11,131	12,000	12,000		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,477,912,607	15,670,134,473	11,112,472,464	5,778,086,120	52
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,477,912,607	15,670,134,473	11,112,472,464	5,778,086,120	52
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5,477,901,476	15,670,122,473	11,112,460,464	5,778,086,120	52

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2019 / План 01.01 - 30.09.2019.
				План	Реализација	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3,908,856,000	4,276,800,000	4,276,800,000	3,536,903,694	83
29 1. Улећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,768,856,000	4,276,800,000	4,276,800,000	3,536,903,694	83
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	2,140,000,000				
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54,605,609	53,700,527	53,700,527	28,412,992	106
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	54,605,609	53,700,527	53,700,527	28,412,992	106
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3,854,250,391	4,223,099,473	4,223,099,473	3,508,490,702	83
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	39,770,404,055	41,072,262,000	41,072,262,000	31,839,807,660	100
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	38,694,803,695	41,340,335,000	41,340,335,000	31,436,886,660	103
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,075,600,360			402,921,000	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		268,073,000	268,073,000	559,223,325	
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,107,907,836	2,198,073,000	2,198,073,000	2,183,508,196	99
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,183,508,196	1,930,000,000	1,930,000,000	2,600,994,000	62

Датум: _____

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2019. /план 01.01. -30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,102,802,034	1,399,257,812	1,034,125,013	926,352,917	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,530,647,730	1,942,064,971	1,435,288,013	1,286,554,945	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,803,671,325	2,275,129,113	1,681,439,907	1,507,199,118	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,706	2,098	1,979	1,998	101
4.1.	- на неодређено време	1,365	1,678	1,583	1,583	100
4.2.	- на одређено време	341	420	396	415	105
5	Накнаде по уговору о делу	3,133,422	4,500,000	3,375,000	1,930,887	57
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,879,247	4,624,392	3,468,294	3,280,108	95
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима комисије за ревизију	/	1,428,492	1,071,369	/	/
18	Број чланова комисије за ревизију	/	3	3	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	110,758,466	135,000,000	99,112,000	98,951,648	100
20	Дневнице на службеном путу	20,562,471	24,000,000	18,000,000	20,537,569	114
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,506,314	3,500,000	2,625,000	1,726,047	66
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9,380,187	9,263,194	7,244,137	7,493,067	103
23	Јубиларне награде	14,881,106	14,668,156	11,719,240	10,503,249	90
24	Број прималаца	132	92	72	72	100
25	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
26	Помоћ радницима и породици радника	8,886,994	9,800,000	7,350,000	8,357,756	114
27	Стипендије	208,484	794,934	596,202	620,726	104
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈП
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 14
Број 953-26606/19-Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Датум: 30-10-2019
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр 220

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године	1,428	279	11
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (на лични захтев)	3 (на лични захтев)	6 (истек уговора на одређено време)
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		12	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (сагласност Комисије)	18 (сагласност Комисије) 4 (повећан обим посла)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	12		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.03.2019. године	1,431	286	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт) 5 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	5		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		4	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)	126 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	4		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.06.2019. године *	1,424	407	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт) 7 (на лични захтев)	3 (на лични захтев) 1 (истек рока)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		176	
6.	Пријем			
7.	навести основ		186 (сагласност Комисије) 2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	176		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2019. године **	1,583	415	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-26606/19-15
Датум: 30-10-2019
Београд, Булевар Краља Александра бр. 2а

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2019.												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2019.	децембар 2018.		
	БЕОГРАД-НИШ (затворен систем)	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)	400	400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450	112
*	Категорија Ia		400	400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450	112
1	Категорија I		800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	900	112
2	Категорија II		1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	112
3	Категорија III		2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	112
4	Категорија IV		4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	112
	БЕОГРАД-ШИД (затворен систем)	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)	190	190	190	190	190	190	190	210	210	210	210	210	112
*	Категорија Ia		190	190	190	190	190	190	190	210	210	210	210	210	112
5	Категорија I		370	370	370	370	370	370	370	410	410	410	410	410	112
6	Категорија II		570	570	570	570	570	570	570	640	640	640	640	640	112
7	Категорија III		1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	112
8	Категорија IV		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	112
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА (затворен систем)	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)	280	280	280	280	280	280	280	320	320	320	320	320	112
*	Категорија Ia		280	280	280	280	280	280	280	320	320	320	320	320	112
9	Категорија I		560	560	560	560	560	560	560	630	630	630	630	630	112
10	Категорија II		840	840	840	840	840	840	840	940	940	940	940	940	112
11	Категорија III		1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	112
12	Категорија IV		3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	112
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ (отворен систем)	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	112
*	Категорија Ia		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	112
13	Категорија I		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	112
14	Категорија II		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	112
15	Категорија III		630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	112
16	Категорија IV		1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	112
	Наплатна станица ПРЕШЕВО (отворен систем)	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	112
*	Категорија Ia		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	112
17	Категорија I		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	112
18	Категорија II		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	112
19	Категорија III		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	112
20	Категорија IV		480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	112

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2019.										Индекс		
			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)											септембар 2019. децембар 2018.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX				
	ЉИГ - ПРЕЉИНА н.с. ПРЕЉИНА (отворен систем)		од 29. јула 2019.												
*	Категорија Ia	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	80	80	/	Од 1. септембра 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Београд - Чакак (Обреновац - Прељина)
21	Категорија I	140	140	140	140	140	140	140	140	140	160	160	/		
22	Категорија II	220	220	220	220	220	220	220	220	220	250	250	/		
23	Категорија III	440	440	440	440	440	440	440	440	440	490	490	/		
24	Категорија IV	880	880	880	880	880	880	880	880	880	990	990	/		
	НИШ - ДИМИТРОВГРАД (отворен систем)		од 29. јула 2019.												
*	Категорија Ia	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	112	Од 15. јуна 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Дољевац - Прешево
25	Категорија I	190	190	190	190	190	190	190	190	190	210	210	210	112	
26	Категорија II	280	280	280	280	280	280	280	280	280	310	310	310	112	
27	Категорија III	560	560	560	560	560	560	560	560	560	630	630	630	112	
28	Категорија IV	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	112	
	НИШ - ПРЕШЕВО (затворен систем)		од 29. јула 2019.												
*	Категорија Ia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	270	300	300	300	Од 15. јуна 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Дољевац - Прешево
29	Категорија I	/	/	/	/	/	/	/	/	540	600	600	600	600	
30	Категорија II	/	/	/	/	/	/	/	/	810	910	910	910	910	
31	Категорија III	/	/	/	/	/	/	/	/	1,620	1,810	1,810	1,810	1,810	
32	Категорија IV	/	/	/	/	/	/	/	/	3,240	3,630	3,630	3,630	3,630	
	БЕОГРАД - ЧАЧАК (затворен систем)		од 1. септембра 2019.												
*	Категорија Ia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	210	Од 1. септембра 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Београд - Чакак (Обреновац - Прељина)
33	Категорија I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	420	
34	Категорија II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	630	
35	Категорија III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,250	
36	Категорија IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2,510	
37	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	100
38	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100
39	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Неупоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18) од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
40	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - септембар 2019.									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
			септембар 2019. децембар 2018.										
41	Годишња накнада за постављање рекламних табли, рекламних панела, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима, по m^2 са ПДВ-ом	/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18) у примени од 01.01.2019. године
42	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по m^2 без ПДВ-а	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Неупоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
43	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по m^2 без ПДВ-а	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I А реда, по m^2 без ПДВ-а	/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
45	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I А реда, без ПДВ-а	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
46	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I Б реда, по m^2 без ПДВ-а	/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
47	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I Б реда, без ПДВ-а	/	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - септембар 2019.										Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX				
			септембар 2019. децембар 2018.												
48	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II А реда, по m ² без ПДВ-а	/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
49	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II А реда, по m ² без ПДВ-а	/	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
50	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II Б реда, по m ² без ПДВ-а	/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
51	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II Б реда, без ПДВ-а	/	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
52	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сархе- оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
53	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сархе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
54	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Неупоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
55	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	/	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2019.									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
													септембар 2019.
56	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	/	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
57	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
58	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
59	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	424,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
60	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
61	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - септембар 2019.									Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2019.	децембар 2018.	
62	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 м ³ /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
63	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по м ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
64	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 м ³ /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
65	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 м ³ /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
66	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 м ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2019.									Индекс				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2019. децембар 2018.				
67	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 м ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
68	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
69	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	254,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
70	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
71	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 м ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви 1А и 1Б реда)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2019.									Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	септембар 2019.	децембар 2018.	
			72	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтиним гасом преко 150 м ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених комерцијалних објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IА реда)	12,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
74	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених комерцијалних објеката на др. површинама, одморишћима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IБ, IIА и IIБ реда)	5,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,843,000,000	7,843,000,000	7,189,289,051	653,710,949	0
Остали приходи из буџета*	1,650,000,000	881,262,479	881,262,479	0	0
УКУПНО	9,493,000,000	8,724,262,479	8,070,551,530	653,710,949	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,440,000,000	2,880,000,000	4,320,000,000	6,300,000,000
Остали приходи из буџета*	625,000,000	1,250,000,000	1,875,000,000	2,500,000,000
УКУПНО	2,065,000,000	4,130,000,000	6,195,000,000	8,800,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	625,000,000	118,394,623	118,394,623	0	19
УКУПНО	2,065,000,000	1,558,394,623	1,558,394,623	0	75

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,880,000,000	4,056,000,000	4,056,000,000	0	141
Остали приходи из буџета*	1,250,000,000	288,571,418	288,571,418	0	23
УКУПНО	4,130,000,000	4,344,571,418	4,344,571,418	0	105

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,320,000,000	6,152,000,000	5,952,000,000	200,000,000	138
Остали приходи из буџета	1,875,000,000	677,411,743	677,411,743	0	36
УКУПНО	6,195,000,000	6,829,411,743	6,629,411,743	200,000,000	107

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,300,000,000				
Остали приходи из буџета*	2,500,000,000				
УКУПНО	8,800,000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	984,000	1,000,000	996,600	100	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,273,999	2,000,000	1,506,931	100	
6.	Реклама и пропаганда	34,000,000	34,710,374	34,000,000	47,733,259	145	
7.	Остало						

Програмом пословања за 2019. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 34,0 милиона динара односи на Рекламану кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (све у III кварталу).

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2019. годину (01.01. - 31.12.2019.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 30.09.2019.									
У периоду 01.01. - 30.09.2019. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а одnose се на Летњи камп за децу радника запослених у ЈП "Путеви Србије".									
Камп је реализован у Специјалној болници Бањица - СОКОБАЊА, у периоду од 17. до 24. јула 2019. године									



Овлашћено лице:

М.П.

Датум:

VI
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број 953-26606/19-18

30-10-2019

Датум:
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 222

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	(у динарима)	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2018 ¹		2019 ²							
2017		2018							
2016		2017							
2015		2016							
2014		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82	

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-26606/19-20
30-10-2019


Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.020.136.697,68
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	7.894.377,61
	068	Текући рачун	Societe Generale Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Magfin Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	3.756.307,95
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	45.652,33
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	74.072.699,00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	57.045.830,32
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	19.662.534,55
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	894.096,79
		Укупно у динарима			
31.03.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.030.589.620,58
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3.814.900,78
	068	Текући рачун	Societe Generale Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Magfin Банка	РСД	73.351,01
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	87.461,03
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	2.014.792,09
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	690.030,76
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	18.302.040,00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	51.817.788,24
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.06.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,039,588,420.17	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	9,508,725.74	
	068	Текући рачун	Societe Generale Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Marfin Банка	РСД	73,351.01	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	87,461.03	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	326,058.18	
	068	Текући рачун	Војвођанска Банка	РСД		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	245,685.73	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	22,780,830.00	
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	59,768,592.80	
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД		
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	143,873.79	
		Укупно у динарима				2,132,522,998.45
	30.09.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,445,583,683.22
068		Текући рачун	АИК банка	РСД	3,008,663.30	
068		Текући рачун	Societe Generale Банка	РСД		
068		Текући рачун	Marfin Банка	РСД	73,351.01	
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	141,201.35	
068		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	14,000.00	
068		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	679,094.70	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД		
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД		
068		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	114,330,937.00	
068		Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	16,373,355.30	
068		Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	38,387,020.20	
068		Платне картице	ЈППС	РСД	5,693,564.71	
		Укупно у динарима				1,624,284,870.79

Овлашћено лице




Датум: _____

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокуљца	1	2010.	2015.	49,324	57,155
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА:	1			180,351	195,910
Програм радова за 2016. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ерлевић - Нештин, ЈЛ = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	11,017
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (ЈЛ = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (ЈЛ = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, ЈЛ = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости размештања д. п. ИБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (ЈЛ = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	29,251
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ерлевић-Нештин, ЈЛ = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, ЈЛ = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колуг - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	73,771

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годишном
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Банке Тополе и малог Ђиоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	<i>СВЕГА:</i>				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштитну права			45,808
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Банке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	28,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тесе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тесе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута Б реда бр.21 са пуним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		982

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута 1Б реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Валево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута 1Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетинье – Лековића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетинье, Лековића мост, државни пут 1Б реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу 1А реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу 1А реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци,	1	Није уговорено			
	Надвожњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу 1-А3 реда, Кузмин-Адашевци,		Није уговорено			
	Надвожњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Кријево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу 1-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Кријево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу 1А-А1 реда, Јагодина-Ђурђија	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу 1-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	264
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км. 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу 1-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км. 513+000	1	Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџелони на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџелони на државном путу 1-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Класификационог улагања укључујући са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиџ, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиџ, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурулица-Грамафа-Леленица	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурулица-Грамафа-Леленица	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	505,705
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слагина -- Ваљево, км 2+930 -- 3+100 лево (ЛI=170м) и км 2+912 -- км 2+988 десно (ЛI=76м); деоница: Ваљево -- Подбукови, км 13+140 -- 13+165 десно (ЛI=25м) и км 19+468 -- км 19+512 десно (ЛI=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким лаборатором (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завључно са претходном годином
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деонца: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА :				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИВ-338, деонца: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИВ-26 деонца: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IВ реда бр. 13, деонца: Слатина-Ваљеве, км 2+930 - 3+100 лево (ЛI=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (ДI=76 м), деонца: Ваљеве-Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (ДI=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (ДI=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИВ-338, деонца: Варда-Мравинци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИВ-26 деонца: Љубовија - Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда:	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИВ-23, деонца: Ужце - Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда:	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ИА број 148, деонца: Мислојин - Дражевац - Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бичклицистичке стазе на ИВ-15, Кикинда-Наково					18,690
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА :				2,263	22,797
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IВ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IВ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Митошеле Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IВ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IВ реда број 12 са обилазницом у Банској Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IВ реда број 6 и II реда број 152 (Баистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5,314	6,088

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕгoPARIAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	516
	СВЕГА :				14,076	21,314
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб-странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедуру: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчичи(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km.	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловаца - Жулавац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Миноница) и деоница Буџин гроб - Прельина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчело 1 (Ковин), деоница Падлиска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570

У 000 ДИИ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Краговска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Бераговоц, деоница Чајри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештање), деоница Бели Поток - Авапа 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Пелије - Лазаревац 2 (Чибутковина), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Иринг 2 (Врдинк) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменик - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	966
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у лугом појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 км)	1	2017			49,544
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			8,136
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Преслина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					8,039
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошени)					949
	СВЕГА:				27,667	77,211
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	980,973

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,485,754
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,045,273
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	441,562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевци"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекстић/Србобран					658,897
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчян , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	7,731,809
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	Државни пут IB реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	31,602,265
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л1=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања земајући са претходном годишном
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	153,598
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	159,681
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - простила плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	9,918
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 облизнанице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	128,674
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 61.5+598 до км 64.1+479 (лесни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња дневелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Облизнанице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Облизнанице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Облизнанице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Облизнанице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Облизнанице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 20 (М-7), деоница: (0245) Кап-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 37+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 -- (0197) Крањевска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	726,277
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршене надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,736
	Обезбеђење замене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана снт за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,872,351
	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановин до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,065,760

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петрово брдо и Орлована - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	267,197
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Областница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,049,244
	УКУПНО:				18,374,174	18,332,717
	ЛЛОГ 5: Рехабилитација моста Београда	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађешу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. перу у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопан и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаба	3	2009	гар. Перу у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљанац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19, Обреновац - Шабач	3	2011	гарантни периоду току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дрњи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дрњи-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање но изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окоњана 2017	681,661	692,169
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпед до Врчица у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	935,679
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	997,241
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,910,763
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	818,717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	518,727
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Шеруша), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	743,296
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,522,311
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					65,006
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	517,080

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Слање, Л=12,510 км					19,046
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					5,937
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					3,297
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачања државног пута Б 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					382
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачања државног пута Б 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					25,895
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачања државног пута Б 23/28, деоница: Кнежевћи – Бела Земља - Ужце 3, Л=15,171 км					5,522
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачања државног пута Б 29 деоница: Пријеполье - Сјеница 3 (Меларе) Л=11,300 км					13,106
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачања државног пута ЈА 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					6,866
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					7,363
	УКУПНО:				219,225	669,500
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута ЈА реда 139, деоница: Корениће-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачање одржавање државног пута Б-20, Кањ-Зрењанин	3	2017			639,812
	УКУПНО:				539,669	539,669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	72,812,372

У 000 ДИИ

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски пројекти (искључујући оперативни изазови); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А											
1	Е-75, ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	50,000	85,002	25,000	85,002	50,000	187,252	50,000	299,054	50,000	50,000
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	50,000	8,071	10,000	8,071	25,000	50,198	40,000	55,155	50,000	50,000
3	Е - 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	50,000	238	10,000	238	25,000	5,274	40,000	5,668	50,000	50,000
4	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000	24,717	25,000	24,717	50,000	126,720	50,000	185,278	50,000	50,000
5	Е - 80, Ниш - Мердаре	1,000,000	7,941	250,000	7,941	500,000	8,635	750,000	10,169	1,000,000	1,000,000
6	Е - 763, Сурчин - Љиг	150,000	56,241	50,000	56,241	100,000	115,869	125,000	179,728	150,000	150,000
7	Е - 763, Прељина - Пожега	400,000	5,271	50,000	5,271	100,000	48,321	250,000	74,817	400,000	400,000
8	Е - 761, Појате - Прељина	250,000	21	20,000	21	100,000	21	180,000	21	250,000	250,000
9	Коридор 10 - Баточина	100,000	1,128	20,000	1,128	50,000	1,628	80,000	68,059	100,000	100,000
10	Аутопут Рума - Нови Сад	200,000	10,292	75,000	10,292	150,000	16,243	175,000	87,708	200,000	200,000
11	Аутопут Рума - Шабац	100,000		10,000		40,000		80,000		100,000	100,000
12	Шабац - Лозница	100,000		10,000		40,000	194	80,000	204	100,000	100,000
13	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	100,000	7,355	25,000	7,355	50,000	25,354	75,000	39,752	100,000	100,000
УКУПНО		2,600,000	206,277	580,000	206,277	1,280,000	585,709	1,975,000	1,005,613	2,600,000	2,600,000
(позиција 5. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	66,667	13,350	117	46,650	18,735	60,000	20,801	66,667		
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	41,000	8,200	6,651	20,500	6,651	32,800	14,153	41,000		
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875		2,155	7,422	4,030	10,391	4,467	11,875		
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	27,336	27,336		27,336		27,336		27,336		
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29,712	29,712	521	29,712	1,164	29,712	10,208	29,712		
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886	41,886	16,224	41,886	56,367	41,886	56,526	41,886		
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	11,501	7,188		10,063		11,501	1,613	11,501		
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	3,600	1,800		3,600		3,600		3,600		
	Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани од км 27+600 до км 80+450, L=52,85km	23,940	23,940		23,940		23,940		23,940		
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре	11,904	7,440	8,680	10,416	8,680	11,904	9,920	11,904		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
			План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК Техничке документације побољшања д.п. ЈА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	4,000		400		1,600		4,000		
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	22,200	2,220	17,760		22,200		22,200		
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	295,621	163,072	239,685	95,627	276,870	117,688	295,621		
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА									
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	25,610	5,122	12,805		20,488		3,816		25,610
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слелчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	69,155	25,906	43,176		60,446		11,734		69,155
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљевско-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	26,861		10,073	6,318	20,146		6,318		26,861
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)	20,000		7,500	1,248	15,000		3,953		20,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац	144,000		54,000		108,000		15,030		144,000
	Идејни пројекат и Студија оправданости реконструкције државног пута ІБ-28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак - Ужице, км 99+300 - 116+800, Л = 17,5 км	28,800		14,400		25,200		944		28,800
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	22,000		8,800		17,600		6,017		22,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	2,200				1,100				2,200

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	4,500		900		3,150		4,500		4,500	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	450				225		450		450	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	4,000		800		2,800		4,000		4,000	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	400				200		400		400	
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"	6,000		1,000	42	6,000	53	6,000	53	6,000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 20км)	40,000				20,000		35,000		40,000	
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E-761) - "Шумадијски коридор" (Л = 35км)	70,000				28,000		49,000		70,000	
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,800				1,800		1,800		1,800	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:	465,776		33,728	7,608	212,929	7,619	369,130	47,865	465,776	
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IБ реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабач	14,990		7,495		14,990		14,990		14,990	
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IБ реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	6,000				3,000		6,000		6,000	3,182

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	36,000			12,000	7,200	24,000	7,200	36,000	
	Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	1,788	1,788	3,570	1,788	4,068	1,788	4,068	1,788	
	Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушница	1,188	1,188		1,188		1,188		1,188	
	ТК Техничке документације за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на ГП Трбушница	598	598		598		598		598	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу 1Б реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	598	598		598		598		598	
	Иновирање Техничке документације за рехабилитацију државних путева путу 1Б реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Телије - Љиџ	1,428	1,428		1,428		1,428		1,428	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар Мехов Крш на км 294+800	4,158	4,158	5,871	4,158	6,861	4,158	6,861	4,158	
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 1Б реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар Мехов Крш на км 294+800	598	598	412	598	412	598	412	598	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре- Орље км 276 + 070	2,517	2,517		2,517		2,517		2,517	
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута 1Б реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре - Орље км 276 + 070	474	474		474		474		474	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута 1Б реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпљани км на 296+850	3,357	3,357		3,357		3,357		3,357	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута IB реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани km на 296+850	474		474		474		474		474	
	Израда пројеката парцелације и претарцелације за потребе: • изградње моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда бр. 158, деоница Алексинац-Катун • изградње моста преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) – Петровац на Млави • реконструкције моста преко реке Качер, на км: 284+170 државног пута IB реда бр. 22 деоница: Ћелије – Ђуиг	300		300		300	316	300		300	300
	Идејни пројекат моста преко реке Велике Мораве у Ђуприји	9,600				2,880		7,680		9,600	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута I-B реда бр.22 са путним објектом преко реке Качер, деоница: Ћелије - Ђуиг	240		240		240	1,087	240		240	240
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију моста преко Козарачке реке на државном путу IIA реда бр.438 и реконструкцију приступних саобраћајница	300		300		300	285	300		300	300
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије, веза са државним путем IB реда бр. 28	3,600				1,800		3,600		3,600	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије, веза са државним путем IB реда бр. 28	360						360		360	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	3,600				1,800		3,600		3,600	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	300						300		300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	
	ТК техничке документације за изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6,000						3,000	891	6,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	
	ТК техничке документације за изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	
	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд – Пожаревац на кружном путу око Београда	7,680						3,000		7,680	
	Допуна постојеће техничке документације за изградњу мостова на државним путевима	600						300		600	
	Допуна постојеће техничке документације за реконструкцију/рехабилитацију мостова на државним путевима	600						600		600	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IБ реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	600						300		600	
	УКУПНО МОСТОВИ:	128,348	9,853	25,513	20,229	54,488	26,639	94,748	128,348		
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково	74,800	175			37,400	6,053	74,800	74,981	74,800	
	Израда бициклистичке стазе										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	9,129		9,129		9,129		9,129		9,129	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - фаза 1 (дужина: 385 km)	12,000		3,000		7,000		12,000		12,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда (дужина: 345 km)	10,800		3,600	19	7,200	19	10,800	19	10,800	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда (дужина: 305 km)	9,600		3,000		6,000		9,600		9,600	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију	5,500		2,500		5,500		5,500		5,500	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000				5,000		10,000		15,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	11,000				3,000		7,000		11,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 450 km)	14,000				3,000		8,000		14,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 200 km)	6,500				1,000		3,000		6,500	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	93,529		21,229	19	46,829	19	75,029	19	93,529	
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	528		317		528		528		528	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део	4,620		3,696		4,620		4,620		4,620	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине	3,000		2,400		3,000		3,000		3,000	
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза	1,483		556		1,112		1,483		1,483	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IА реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима	999	9	599	9	999	416	999	435	999	999
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	180	104	180	104	180	104	180	104	180	180
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113		113		113		113		113	113
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60		60		60		60		60	60
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	4,000						3,200			4,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	7,000						5,600			7,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	2,500						2,000			2,500
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бујичним токовима у сливу Дунана од Пожаревца до Неготина	5,000						4,000			5,000
	Студија праћења стања животне средине на делу државног пута IБ реда број 22	1,050						420			1,050
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	2,800				560		2,240			2,800
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3,000						1,500			3,000
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	300						150			300
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	8,600				4,600		8,600			8,600

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	8,300				4,300				8,300	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	5,000				3,000				5,000	
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд	2,000								2,000	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,500				600				1,800	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	64,533	113	9,421	25,172	520	55,293	539	64,533		
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са кост бенефит анализом	1,416				708				1,416	
	Израда катастра потрошача воде у ЈППС	1,380		1,380		1,380				1,380	
	Израда пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела	900			750	600	750			900	
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунтоница за електрична возила	1,308		1,308		1,308				1,308	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путеви Србије	1,200				600				1,200	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП Путеви Србије	852		682		852				852	
	Програм планског одржавања објеката ЈППС, са аспекта енергетске ефикасности, са cost benefit анализом	3,000								1,500	3,000
	План управљања отпадом за све објекте са cost benefit анализом	1,500								750	1,500
	Студија увођења обновљивих извора енергије у објектима ЈППС са cost benefit анализом	2,000								1,200	2,000

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда софтвера за подршку систему енергетског менаџмента	3,500						1,800		3,500	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	120,000			40,000			80,000		120,000	
	Студија изводљивости употребе материјала у изградњи путне инфраструктуре са смањеним утицајем на животну средину и побољшаним енергетским карактеристикама	1,800			360			1,440		1,800	
	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута	1,800			360			1,440		1,800	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	140,656	750	3,370	46,168	750	95,186	750	140,656		
	ОСТАЈА УЛАГАЊА:		322				8,860		1,952		
	УКУПНО										
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,668,746	53,188	257,333	827,093	139,677	1,372,404	270,433	1,668,746		
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
А)	РАДОВИ										
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	23,000		5,000		23,000	11,329	23,000	20,260		23,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	350,000		50,000		200,000	580	300,000	580		350,000
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	15,000				15,000		15,000			15,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	331,250		120,000	39,699	331,250	185,786	331,250	251,009		331,250
	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	100,000				50,000		100,000			100,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	450,000									450,000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	1,269,250		175,000	39,699	619,250	197,695	769,250	271,849		1,269,250
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПСС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I и II фаза	20,400		3,000		13,000	498	20,400	498		20,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	6,000			2,000		6,000		6,000	
		36,000					15,000		36,000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	10,800	1,300	580	5,200	580	7,700	580	10,800	
		6,480						2,900	6,480	
	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малоћу Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	3,000							3,000	
		8,400							8,400	
	Укупно услуге Б.1.1.	91,080	4,300	580	20,200	1,078	52,000	1,078	91,080	
Б.1.2. За пројекте који се финансирају средствима ЕИВ зајмова										
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	9,960			2,500	4,599	5,800	6,309	9,960	
	Укупно услуге Б.1.2.	9,960			2,500	4,599	5,800	6,309	9,960	
Б.1.3. За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"	3,000	600		3,000		3,000		3,000	
	Укупно услуге Б.1.3.	3,000	600		3,000		3,000		3,000	
	Укупно услуге Б.1.	104,040	4,900	580	25,700	5,677	60,800	7,387	104,040	

Редни број	Назив инвестиционог улагања		(у 000 динара)									
			2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.			
			План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја											
	Укупно услуге Б.2.											
Г)	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):		104,040	580	4,900	25,700	5,677	60,800	7,387	104,040		
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе		16,800		3,000	6,000		10,000		16,800		
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)		15,600		2,000	5,000		9,000		15,600		
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова		9,600		2,000	4,000		6,000		9,600		
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле		6,000		2,000	3,000		4,000		6,000		
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса		2,400		500	1,000		1,500		2,400		
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):		50,400		9,500	19,000		30,500		50,400		
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":		1,423,690	40,279	189,400	663,950	203,372	860,550	279,236	1,423,690		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)										
В.1.	РАДОВИ (учеће у финансирању 40%)										
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	120,300						50,130			120,300
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км	189,240						169,810			189,240
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Гуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	221,000						144,100			221,000
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	530,540						364,040			530,540
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учеће у финансирању 40%)										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	9,670	4,500		6,280			8,060			9,670
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	9,950	3,790		7,820			8,650			9,950
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	19,620	8,290		14,100			16,710			19,620
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	550,160	8,290		14,100			380,750			550,160
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,973,850	197,690	40,279	678,050	203,372	1,241,300	279,236	1,973,850		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)											
А) РАДОВИ											
А.1.											
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	50,000	1,963	50,000	5,030	50,000	6,896	50,000	50,000	50,000	50,000
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутолука Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	80,000		40,000		80,000		80,000	80,000	80,000	80,000
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	510,000		150,000		350,000	17,806	510,000	510,000	510,000	510,000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	1,080,000		400,000		780,000	486,525	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
	УКУПНО ЕИБ изградња:	1,720,000	1,963	600,000	5,030	1,220,000	511,227	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:										
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	1,720,000	1,963	600,000	5,030	1,220,000	511,227	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000
Б) КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ											
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	30,500		10,000		21,000		30,500	30,500	30,500	30,500
	Надзор на Лот-у Б5.4										
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	30,500		10,000		21,000		30,500	30,500	30,500	30,500
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	1,750,500	1,963	610,000	5,030	1,241,000	511,227	1,750,500	1,750,500	1,750,500	1,750,500
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)											
А) РАДОВИ											
А.1.	ИЗГРАДЊА										
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутолука Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова										
	УКУПНО ЕБРД изградња:										
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	60,000		15,000		60,000		60,000		60,000	
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСII) - СБ, ЕИБ и ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСII											
РРСII ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	27,020		27,020		27,020		27,020		27,020	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	2,020		2,020		2,020		2,020		2,020	
	УКУПНО Хитни радови:	29,040		29,040		29,040		29,040		29,040	
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСII, укључујући и еко-мониторинг	20,000		20,000		20,000		20,000		22,901	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.
			План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
	УКУПНО Услуге за хитне радове:	20,000		20,000	22,787	20,000	22,901	20,000	20,000
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:	49,040		49,040	22,787	49,040	22,901	49,040	49,040
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање								
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIIА 152 Топола 1 – Буљин Гроб, Деоница: Топола 1 – Буљин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	86,260		86,260	59,092	86,260	59,092	86,260	86,260
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	12,920						12,920	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	11,970		11,970		11,970		11,970	11,970
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мирчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	18,480							18,480
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	129,630		98,230	59,092	98,230	59,092	98,230	129,630
	ОСТАЈА УЛАГАЊА:			30,121	32,588		32,888		32,888
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	178,670		147,270	114,467	147,270	114,881	147,270	178,670
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)								
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБИ ЕИБ - 60% финансирање								
A)	РАДОВИ								
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	471,700		52,380	60	209,630	60	366,880	471,700
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	718,700			233,800			476,250	718,700
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Браза Паланка, Л=23,565 км	1,249,000		263,900	3,079	474,950	3,079	826,780	1,249,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	2,970		2,970		2,970		2,970		2,970	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСГ	45,610	11,488	12,100	11,488	20,960	11,488	31,460	30,372	45,610	
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	48,360		16,120		16,120		32,240		48,360	
	Утврђивање стања државне путне мреже	99,300	60,783	52,970	60,783	99,300	60,783	99,300	71,513	99,300	
	финансијска ревизија пројекта	950						950		950	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км						19,660				19,660
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км	7,580								7,580	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	1,900		1,900		1,900		1,900		1,900	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,730		1,540		2,730		2,730		2,730	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,730		2,730		2,730		2,730		2,730	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевине, Л=26,700 км	23,940		7,940		14,340		23,940		23,940	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокулђе (Орљане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	126,800		72,300		126,800		126,800		126,800	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјериф (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	13,510		4,860		13,510		13,510		13,510	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	15,530		12,450		15,530	6,284	15,530	6,284	15,530	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	8,770	6,640	8,770	1,015	8,770	1,015	8,770	1,015	8,770	8,770
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	16,940	6,750	16,940		16,940		16,940		16,940	16,940
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	8,060	4,500	8,060		6,280		8,060		8,060	8,060
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	4,040	2,380	4,040		4,040		4,040		4,040	4,040
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Бчка) - Бчка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	47,530	27,970	47,530	32,560	47,530	32,560	47,530	32,560	47,530	47,530
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	40,170	13,980	40,170	4,265	31,400	4,265	40,170	4,265	40,170	40,170
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	48,470	18,720	48,470	35,279	36,380	35,279	48,470	35,279	48,470	48,470
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	9,960	3,800	9,960		7,830		8,660		9,960	9,960
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	62,580	20,860	62,580		20,860		41,720		62,580	62,580

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	48,690				16,230		32,460		48,690	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брстовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	45,840				15,280		30,560		45,840	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	12,440	1,392			3,080	1,392	7,230	6,425	12,440	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	3,560					1,277	1,780	1,277	3,560	
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	11,850						11,850		11,850	
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	17,800				17,800		17,800		17,800	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	778,610	333,880	77,928		677,830	174,003	844,880	321,037	778,610	
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг	4,000	1,000			2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО ОБУКА:	4,000	1,000			2,000		3,000		4,000	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ	7,021,270				2,424,980	511,021	4,943,520	1,044,755	7,021,270	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	262,220						113,270		262,220	
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	1,485,990	312,840			782,100		1,251,360	531,428	1,485,990	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км	173,490						66,720	6,591	173,490	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IА 3, деонице : Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км и Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	159,030								159,030	
	Појачано одржавање државних путева IБ 14 и IБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	208,560							8,448	208,560	
	Појачано одржавање државног пута IА 1, деонице : Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км и Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	289,970							35,279	289,970	
	УКУПНО РАДОВИ:	2,579,260	312,840	312,840	782,100	782,100	1,431,350	581,746	2,579,260	2,579,260	
	УКУПНО РРСП ЕБРД	2,579,260	312,840	312,840	782,100	782,100	1,431,350	581,746	2,579,260	2,579,260	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	9,600,530	1,327,320	88,704	3,207,080	511,021	6,374,870	1,626,501	9,600,530	9,600,530	
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,070,310	1,063,520	88,704	2,474,020	533,808	4,992,560	1,067,656	7,070,310	7,070,310	
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	2,708,890	411,070		880,330	59,092	1,529,580	673,726	2,708,890	2,708,890	
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	9,779,200	1,474,590	118,825	3,354,350	592,900	6,522,140	1,741,382	9,779,200	9,779,200	
	УКУПНО РРСП :	11,589,700	2,099,590	120,788	4,655,350	597,930	8,332,640	2,252,609	11,589,700	11,589,700	
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2019. кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине):			256,165		952,887			1,961,455		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,531	153,531	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2,256,745	412,356	1,844,389
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	141,935	133,790	8,145
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,114,810	278,566	1,836,244
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,576,854	990,993	585,861
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	270,516	260,607	9,909
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	813,725	386,320	427,405
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	132,343	0	132,343
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	360,270	344,066	16,204

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

М. П.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-26606/19-23
Датум 30-10-2019
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 289

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Београд

Октобар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.6/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23. априла 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. априла 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.30/19).

У овом извештају пореди се реализација са Ребалансом Програма пословања за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2019. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност.

Ребалансом Програма пословања за 2019. годину Одржавање је планирано у износу од 20.410,5 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), већа реализација на позицији Пословни приходи (АОП 1001), последица је већег преноса средстава Субвенција од планираног (садржано у позицији Други пословни приходи, АОП 1017).

Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 Број: 401-49/2019 од 18.01.2019. године), док су пренета средства на име субвенција у складу са Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 Број: 401-3524/2019 од 25. априла 2019. године и 05 Број: 401-8312/2019-2 од 29. августа 2019. године).

Приликом израде Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину даће се нов износ и динамика коришћења средстава субвенција, у складу са Закључком Владе од 29. августа 2019. године.

У оквиру Пословних прихода бележи се мањи пренос средстава из буџета од стране Министарства финансија, за експропријацију (садржано у позицији Други пословни приходи, АОП 1017), као и мање повлачење средстава ИПА фонда и Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност од планираног (АОП 1016).

Пословни расходи (АОП 1018) су реализовани у већем износу од планираног, пре свега због већих улагања у Одржавање, које је у обрасцу садржано у позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за септембар месец исплаћена у октобру.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 23.581,7 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 29.090,0 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 5.508,3 милиона динара.

У овом периоду планиран је Пословни добитак у износу од 4.796,1 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 5.508,3 милиона динара. Одступање реализације у односу на план настало је пре свега као последица знатно већих улагања у Одржавање у односу на план.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 25,3 милиона динара и највећим делом се састоје од Прихода од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.275,9 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао и отплату камата које доспевају за плаћање у 2019. години, а чији се део односи на 2018. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2018. године.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 6.870,7 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010): Унутар ове позиције реализација је већа од плана код Грађевинских објеката (АОП 012), Земљишта (АОП 011) и Постројења и опреме (АОП 013), због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због мањих инвестиција од планираних.

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева. Веће обавезе од планираних последица су већих улагања у Одржавање, што се може видети у Обрасцу 1 Биланс успеха, 53 Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а од планираног, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

Одступање на позицији Дугорочне обавезе (АОП 0432) последица је неповлачења ЕИБ кредита, који су у обрасцу садржани у позицији Дугорочни кредити и зајмови у иностранству (АОП 0438).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 1.355,3 милиона динара, у односу на стање на дан 31.12.2018. године (877,0 милиона динара), и планирано стање на дан 30.09.2019. године (478,9 милиона динара) указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване.

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе дате за потребе пројекта РРСП (704,3 милиона динара), који се финансира из кредитних средстава, као последица спорије динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога, веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСП зајам).

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ мањи је од планираног пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068), у односу на план. Стање готовине у највећој мери обухвата готовину на наменским рачунима ЕИБ и РРСП.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.09.2019. износи 538.275,8 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 531.476,2 милиона динара (индекс реализације 99).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, средстава Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма и кредита Поштанске штедионице.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већег преноса средстава субвенција од планираног (садржано у позицији Остали приливи из редовног пословања, АОП 3004).

На позицији Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) велики индекс реализације односи се на приход по основу законске затезне камате по пресуди Привредног апелационог суда у Београду од 22.05.2019. године, за спор који се водио између ЈП „Путеви Србије“ и Интер-моста.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима за одржавање, односно планирани су мањи одливи из пословних активности.

Код токова готовине из активности инвестирања, на позицији Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањих инвестиционих улагања од планираних.

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) односе се на кредит Поштанске штедионице за текућу ликвидност ЈП „Путеви Србије. У овом периоду повучене су све четири транше у укупном износу од 3.536,9 милиона динара (30 милиона ЕУР), и то: прва транша 27.05.2019. године 1.717,6 милиона динара (14,56 милиона ЕУР), друга транша 25.06.2019. године 1.009,0 милиона динара (8,56 милиона ЕУР), трећа транша 18.07.2019. године 278,0 милиона динара (2,36 милиона ЕУР) и четврта транша 21.08.2019. године 532,3 милиона динара (4,52 милиона ЕУР).

Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031) односе се на плаћену главницу по основу кредита Панонске банке дана 03.05.2019. године, износ 28,4 милиона динара.

Свега прилив готовине (АОП 3040) је на нивоу планираног (индекс 100). Свега одлив готовине (АОП 3041) већи је од планираног пре свега због већих исплата добављачима за одржавање путева, због чега се бележи Нето одлив готовине (АОП 3043), што се одражава на мањи износ Готовине на крају обрачунског периода (АОП 3047) од планираног износа (индекс 62).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима 4, 20, 22, 26. и 27, све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције, образложење је следеће:

За позицију под ред.бр. 4) Број запослених по кадровској евиденцији и 4.2) на одређено време, повећан је број запослених због отварања нове деонице ауто-пута Обреновац-Прелјина.

За позицију под ред.бр. 20) Дневнице на службеном путу, реализован износ је изнад планских зацртаних средстава за период од 01.01.-30.09.2019, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да су се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, а осим тога и у овом периоду је био ангажован већи број запослених, због грађевинске сезоне која је у току и потребе за већим ангажовањем надзорних органа.

За позицију под ред. бр. 22) Отпремнина за одлазак у пензију, бележи се већа реализација од плана, јер је у међувремену двоје запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла објективно бити планирана.

За позицију под ред.бр.26) Помоћ радницима и породици радника, реализован износ је изнад планских зацртаних средстава за период од 01.01.-30.09.2019, јер се објективно не могу прецизирати плански износи тих средстава за исплату.

За позицију под ред.бр.27) Стипендије, реализован износ је изнад планираног, јер се објективно и прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да су се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа стипендија за двојицу стипендиста.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2018. године** било је запослено **1.707** радника, од којих 1.428 на неодређено време и 279 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 11 лица.

На крају трећег квартала 2019. године (на дан **30.09.2019. године**) било је запослено **1.998** радника, од којих 1.583 на неодређено време и 415 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2018. године, број радника је већи за 291 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 155:
 - Пријем се бележи код 194 радника, и то: 192 радника су прешла са одређеног на неодређено време, за једног радника добијена је сагласност Комисије, док је један радник враћен на посао по основу судске пресуде
 - Одлив кадрова бележи се код 39 радника, и то: у пензију је отишло 20 радника, 14 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код два радника је наступила смрт, док су три радника добила отказ због повреде радне обавезе.
- Број радника на одређено време већи је за 136.
 - Пријем се бележи код 336 радника, и то: 330 радника примљено је уз сагласност Комисије (за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), док су 4 радника примљена због повећаног обима посла и два радника као замена.
 - Одлив кадрова бележи се код 200 радника, и то: 192 радника су прешла са одређеног на неодређено време, код једног радника истекао је рок уговора, док су 7 радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица, 6 мање него на дан 31.12.2018. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Највећа измена у Закону о накнадама за коришћење јавних добара која се односи на финансирање путева је укидање Годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута, као и Накнаде за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта.

Такође су обједињене две накнаде: Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и Накнада за коришћење другог земљишта (пољопривредног) које користи управљач јавног пута, у једну Накнаду за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута, члан 186, тачка 4. Обједињена висина накнаде дата је у Прилогу 10, Табела 12.

Члан 278. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, тач.38) до 41) предвиђа да даном почетка примене овог закона (од 1. јануара 2019.) престају да важе:

- Одлука о висини накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству („Сл.гласник РС“ бр.16/16)
- Одлука о висини накнада за употребу државног пута („Сл.гласник РС“ бр.16/09)
- Тач. 1. и 6. Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл.гласник РС“ бр.56/06, 42/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15 и 95/15 – исправка, 95/16, 109/16, 90/17, 106/17, 68/18 и 95/18)
- Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији („Сл.гласник РС“ бр.103/17),

јер су исте регулисане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), Прилог 10.

У Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга дат је приказ накнада у периоду јануар – септембар 2019. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2018. године. Може се поредити само висина путарине, док се због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим је промењена методологија обрачуна, остале накнаде не могу поредити.

Новина у другом кварталу 2019. године је успостављање наплате путарине на деоници Дољевац – Прешево у затвореном систему, од 15. јуна 2019. године. Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 30. маја 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 6. јуна 2019. године („Сл.гласник РС“ бр. 40/19).

Новина у трећем кварталу 2019. године је доношење Закона о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године), којим се у Прилогу 10, Табела 10, висина накнаде за путарину по пређеном километру повећава за 12% и износи: за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у трећем кварталу 2019. године такође је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Чачка, на деоници аутопута од петље Обреновац до петље Прељина, од 1. септембра 2019. године (седам наплатних станица и то, две чеоне наплатне станице Обреновац и Прељина, и четири бочне наплатне станице Уб, Лајковац, Љиг и Таково).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину Субвенције су планиране у износу од 6.300,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 2.500,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције: Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од 6.300,0 милиона динара дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 Број: 401-49/2019 од 18.01.2019. године).

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Закључком Владе Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 2.500,0 милиона динара. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

У I кварталу 2019. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.440,0 милиона динара, колико је и планирано
- **Остали приходи из буџета:** 118,4 милиона динара, што у односу на планираних 625,0 милиона динара представља 19%. Мање је пренето 506,6 милиона динара.

У II кварталу 2019. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.616,0 милиона динара, што представља 182% планираног износа за II квартал (1.440,0 милиона динара). Више је пренето 1.176,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 170,2 милиона динара, што представља 27% планираног износа за II квартал (625,0 милиона динара). Мање је пренето 454,8 милиона динара.

У III кварталу 2019. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.096,0 милиона динара, што представља 146% планираног износа за III квартал (1.440,0 милиона динара). Више је пренето 656,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 388,8 милиона динара, што представља 62% планираног износа за III квартал (625,0 милиона динара). Мање је пренето 236,2 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2019. године (I, II и III квартал 2019.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 6.152,0 милиона динара, што у односу на планираних 4.320,0 милиона динара представља 142%. Више је пренето 1.832,0 милиона динара.

Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 Број: 401-3524/2019 од 25. априла 2019. године и 05 Број: 401-8312/2019-2 од 29. августа 2019. године).

Приликом израде Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину даће се нов износ и динамика коришћења средстава субвенција, у складу са Закључком Владе од 29. августа 2019. године.

- **Остали приходи из буџета:** пренето је 677,4 милиона динара, што у односу на планираних 1.875,0 милиона динара представља 36%. Мање је пренето 1.197,6 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у првом, другом и трећем кварталу 2019. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2019. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2019.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.		% реализације	
	Субвенције (Закључак Владе од 18.01.2019.)	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	480,000,000		480,000,000		100%	
Фебруар	480,000,000		480,000,000		100%	
Март	480,000,000		480,000,000	118,394,623	100%	
I квартал	1,440,000,000	625,000,000	1,440,000,000	118,394,623	100%	19%
Април	480,000,000		480,000,000		100%	
Мај	480,000,000		1,264,000,000	68,426,201	263%	
Јун	480,000,000		872,000,000	101,750,594	182%	
II квартал	1,440,000,000	625,000,000	2,616,000,000	170,176,795	182%	27%
Свега Јануар - Јун:	2,880,000,000	1,250,000,000	4,056,000,000	288,571,418	141%	23%
Јули	480,000,000		872,000,000	208,420,928	182%	
Август	480,000,000		872,000,000	87,069,840	182%	
Септембар	480,000,000		352,000,000	93,349,557	73%	
III квартал	1,440,000,000	625,000,000	2,096,000,000	388,840,325	146%	62%
Свега Јануар - Септембар:	4,320,000,000	1,875,000,000	6,152,000,000	677,411,743	142%	36%
Октобар	580,000,000					
Новембар	680,000,000					
Децембар	720,000,000					
IV квартал	1,980,000,000	625,000,000				
Свега Јули - Децембар:	3,420,000,000	1,250,000,000				
УКУПНО 2019. година:	6,300,000,000	2,500,000,000				

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА У 2019. ГОДИНИ**

(у динарима)

	Закључак Владе од 18. јануара 2019.	Закључак Владе од 25. априла 2019.	Закључак Владе од 29. августа 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-IX 2019.
Јануар	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Фебруар	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Март	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Април	480,000,000	872,000,000	872,000,000	480,000,000
Мај	480,000,000	872,000,000	872,000,000	1,264,000,000
Јун	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Јули	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Август	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Септембар	480,000,000	200,000,000	352,000,000	352,000,000
Октобар	580,000,000	200,000,000	200,000,000	
Новембар	680,000,000	100,000,000	100,000,000	
Децембар	720,000,000			
УКУПНО	6,300,000,000	6,300,000,000	6,452,000,000	6,152,000,000

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у I, II и III кварталу (период од 01.01. до 30.09.2019.) у износу од 1.500.000 динара. Реализација у овом периоду износи 1.506.931 динара (100% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1526 радника на 57 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 34,0 милиона динара, кроз две позиције:

7. Трошкови ЈП «Путеви Србије»

Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара, по 1,0 милион динара квартално

8. Систем наплате путарине

Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 30,0 милиона динара, све у III кварталу

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Од планираних 33,0 милиона динара за I, II и III квартал 2019. за позицију Реклама и пропаганда, у овом периоду реализовано је 47.733.259 динара, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи 41,7 милиона динара.

У реализованих 47.733.259 динара садржано је 2.476.767 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 31. марта 2019. и Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 11. до 17. маја 2019. године).

Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

За првих девет месеци 2019. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, већи је за 20,69%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за првих девет месеци 2019. године, износи 47,30%, док је за исти период 2018. године, учешће износило 45,48%.

Број ЕНП трансакција за првих девет месеци 2019. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 18,67%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих девет месеци 2019. године, износи 74,39%. Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, за првих девет месеци 2019. године, у односу на исти период претходне године, за 12,07%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на деоници Е-75 Грабовница – Грделица, уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-75 од Лесковца до Прешева, због чега је реализација већа од плана.

На аутопуту Е-80, Просек – граница са републиком Бугарском такође се бележи већа реализација од планиране, уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда.

Реализација је већа од плана и на следећим деоницама: Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора 6), као и на деоници Е-763 Сурчин – Љиг. На свим осталим деоницама реализација мања од плана. Није било реализације на деоници Аутопут Рума – Шабац.

Код **студија и пројектовања** у прва три квартала 2019. године укупна реализација износи 270,4 милиона динара од планираних 1.372,4 милиона динара. Највећа улагања су код **пројеката државних путева IA реда (аутопутева)**, пре свега Идејни и главни пројекат Појате – Крушевац (56,5 милиона динара).

У оквиру пројеката аутопутева бележи се реализација на изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута IB реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац и IB-19 Шабац – Лозница, као и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума – Шабац (20,8 милиона динара).

Видљива је реализација код израде Техничке документације побољшања пута IA-1 (Е-75) Хоргош – Нови Сад (14,2 милиона динара), Идејног и главног пројекта пута Адрани – Мрчајевци (10,2 милиона динара), као и Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница Ниш – Мердаре (9,9 милиона динара).

На **државним путевима IB и II реда** највећа улагања су на изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејног пројекта са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља Пожаревац) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (15,0 милиона динара).

Код **мостова**, највећа улагања су у изради Идејног пројекта са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (7,2 милиона динара).

У оквиру **ИПА пројеката прекограничне сарадње**, бележи се реализација код израде пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклическе стазе (75,0 милиона динара).

Код пројеката Безбедности саобраћаја, Животне средине и Енергетског менаџмента, реализација је знатно мања од планиране, док код Осталих трошкова није било реализације.

На позицији Остала улагања салдо је мањи у односу на претходни квартал, јер је налогом исправке пребачено са једне на другу инвестицију (Пожаревац – Велико Градиште – Голубац).

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у прва три квартала 2019. године укупна реализација износи 279,2 милиона динара, од планираних 1.241,3 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, која обухвата извођење радова и пратеће консултантске услуге (251,0 милиона динара).

На Коридору 10, Е-75 бележи се реализација на Електро радовима на петљи Прешево (20,3 милиона динара).

За надзор на Сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово Брдо), реализовано је 6,3 милиона динара.

На свим осталим позицијама реализација је знатно мања од планиране, или није било улагања.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

У прва три квартала 2019. године укупна реализација износи 2.252,6 милиона динара, од планираних 8.332,6 милиона динара.

Код радова из средстава ЕИБ зајма највећа реализација је на Обилазници Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице (486,5 милиона динара).

Није било реализације код инвестиција из средстава ЕБРД зајма.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСII зајам):

Код хитних радова (ургентно одржавање и санација локалних оштећења), реализовано је 114,9 милиона динара, од планираних 147,3 милиона динара. Највећи износ односи се на пут ПА-152 Топола 1 – Бућин Гроб (59,1 милиона динара). На деоници Паковраће – Ужице реализовано је 32,9 милиона динара, док се 22,9 милиона динара односи на консултантске услуге техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РПСII, укључујући и еко-мониторинг.

Код Основног програма РПСII зајма (Редовни програм радова из средстава РПСII зајма) реализовано је 1.626,5 милиона динара, од планираних 6.374,9 милиона динара. Највећа реализација се бележи на појачаном одржавању државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (531,4 милиона динара). Велика улагања су извршена и на појачаном одржавању државног пута IB-21 деоница Ириг 2 –Рума 1 (328,2 милиона динара), као и појачаном одржавању државног пута IB-23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице (236,1 милиона динара).

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2019. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2019. годину.

Реализација осталих инвестиција у прва три квартала 2019. године износи 1.961,5 милиона динара. Највећи износ односи се на модернизацију Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица и увођење затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75 Ниш – граница Македоније, Е-80 Ниш – граница Бугарске и Е-763 Обреновац – Прељина (1.143,4 милиона динара), као и појачано одржавање пута ПА-100 Сентандрејски пут (468,2 милиона динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

У 2018. години на име субвенција уплаћено је 7,8 милијарди динара, што је за 10,7 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Планирани износ субвенција за 2019. годину је 6,5 милијарди динара, што је за 12 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Проф.др Милан Мартић