



JAVNO PREDUZETE
PUTЕВИ SRБИЈЕ

JAVNO PREDUZETE PUTЕВИ SRБИЈЕ
Број 953-18852/20-11
Датум 30-10-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2020. године

Београд

Октобар 2020. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-6618/2020 од 20.08.2020. године разрешен је проф. др. Милан Мартић дужности председника Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, на лични захтев.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године. Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење јавних добара објављени су у „Сл.гласнику РС“ бр.86/19 од 4. децембра 2019, у примени од 1. јануара 2020. године.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину донео је Надзорни одбор 5. фебруара 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.14/20).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 19. јуна 2020. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије.

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2020. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања (сагласност Владе – „Сл.гласник РС“ бр.14/20).

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2020. године), у складу са наведеним Правилником.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број 953-1852/20-12
Датум 30-10-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

Образлаг
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТОВИ СРБИЈЕ
 Београд, Булевар Краља Александра
 Број 953-18852/20-13
 у 000 динара
 Датум 30-10-2020

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Датум 30-10-2020		Индекс 01.01-30.09.2020. / План 01.01-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	33,471,955	36,077,500	25,556,500	27,850,103	109
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	152,912	152,000	121,000	78,184	65
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	152,912	152,000	121,000	78,184	65
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских лажбина	1016	41,488	42,000	35,500		
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских лажбина		41,488	42,000	35,500		
641	Приходи по основу условљених донација						
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33,277,555	35,883,500	25,400,000	27,771,919	109
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	48,719,930	29,298,180	14,560,975	24,375,285	167
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140,599	140,220	111,623	71,890	64
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година		План 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01-30.09.2020. / План 01.01-30.09.2020.
			4	5	6	7	Реализација		
							8	9	
51	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	143,469	260,000	195,000	109,888		56	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	344,123	250,000	218,000	249,489		114	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,351,197	2,843,160	2,133,910	1,730,605		81	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,244,421	13,807,800	10,797,442	21,448,291		199	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,989,606	11,600,000		739			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	42,273						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,464,242	397,000	1,105,000	764,383		69	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		6,779,320	10,995,525	3,474,818		32	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	15,247,975						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	218,285	26,700	19,910	10,448		52	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	403	400	210	190		90	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	403	400	210	190		90	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	27,195	25,000	18,500	10,192		55	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	190,687	1,300	1,200	66		6	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,949,100	2,267,662	1,828,091	1,462,265		80	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	535,685	520,000	380,600	408,203		107	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	535,685	520,000	380,600	408,203		107	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,390,559	1,498,827	1,436,991	1,045,576		73	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	22,856	248,835	10,500	8,486		81	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049	1,730,815	2,240,962	1,808,181	1,451,817		80	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	35,084	31,000	22,800	18,027		79	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	84,802	64,000	63,000	13,756		22	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	310,068	240,000	142,500	280,552		197	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	314,442	192,000	158,000	269,679		171	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01-30.09.2020. / План 01.01-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		4,553,358	9,131,644	2,038,145	22
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	17,032,882				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	193,999	78,000	27,400		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				427,310	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		4,631,358	9,159,044	1,610,835	18
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	16,838,883				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		14,074			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		4,631,358	9,159,044	1,610,835	18
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	16,852,957				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					



Овлашћено лице:

Датум: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
955-18852/20-19
Број: 30-10-2020

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

Датум: Булевар Краља Александра бр. 282
БЕОГРАД

у 000 динара


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020 / План 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	523,401,875	529,383,255	532,198,855	531,131,418	100
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30,099	45,673	41,673	41,414	99
010 и део 019	1. Улагања у разној	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	26,179	42,000	38,000	37,494	99
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,537	3,459	3,459	3,537	102
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	169	169		169	
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	523,371,776	529,337,582	532,157,182	531,090,004	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	77,845,253	77,845,253	77,845,253	79,382,331	102
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	414,240,164	402,640,166	414,240,166	428,775,075	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,113,964	1,118,611	1,118,611	1,530,006	137
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	29,179,655	46,683,552	37,603,152	20,384,228	54
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	992,740	1,050,000	1,350,000	1,018,364	75
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шумске и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. остим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зјединичким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020 / План 30.09.2020.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу једства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,821,587	3,713,134	2,976,734	2,089,421	70
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	725,417	643,500	514,800	682,044	132
11	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	045	5,821	7,500	6,800	9,175	135
12	2. Неодвршена производа и недовршене услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048	64,723	16,000	18,000	96,738	537
15	5. Ставна средства намењена продаји	049					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	634,873	620,000	490,000	576,131	118
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,309	4,500	2,300	9,073	394
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4,309	4,500	2,300	9,073	394
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	571,875	440,000	590,000	698,863	118
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ШАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,166,556	2,155,000	1,600,000	430,569	27
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	470,000	269,500	268,738	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	84,691	134	134	134	100
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	527,223,462	533,096,389	535,175,589	533,220,839	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020 / План 30.09.2020.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	359,249,378	364,009,047	368,566,958	360,277,461	98
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улоги	0405					
304	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
305	5. Друштвени капитал	0407					
306	6. Задружни удели	0408					
309	7. Емисиона премија	0409					
	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339,112,671	339,112,672	339,112,672	338,529,919	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	163,331	163,330	163,330	160,877	98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна свлака рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга свлака рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453	4,633,811	9,191,722	1,613,288	18
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2,453	2,453	2,453	2,453	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419		4,631,358	9,189,269	1,610,835	18
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	82,085,175	81,956,864	81,956,864	82,082,721	100
351	1. Губитак ранијих година	0422	65,232,218	81,956,864	81,956,864	82,082,721	100
	2. Губитак текуће године	0423	16,852,957				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37,829,022	34,006,906	38,524,522	38,467,807	100
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	99,224	247,100	59,695	67,093	112
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
402	2. Резервисања за трошкове обављања привредних обавеза	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30,493	22,100	14,695	21,153	144
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	68,731	225,000	45,000	45,940	102
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

рачунок, ...	И.О.И.Ц.И.Ј.	АОП	Својне на ... 12.201... Претходна година	Плате ... 31.12.2020. Текућа година	30.09.	Индекс реализација 30.09.2020 / План 30.09.2020.
41		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	37,729,798	33,759,806	38,464,827	100
410		1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал				
411		2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима				
412		3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима				
413		4. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана				
414		5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	4,064,658	3,522,987	4,397,432	107
415		6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	33,665,140	30,236,819	34,067,395	99
416		7. Обавезе по основу финансијског лизинга				
419		8. Остале дугорочне обавезе				
498		V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	1,597,510	1,583,436	1,597,510	101
42 до 49 (осим 498)		G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	128,547,552	133,497,000	126,500,673	105
42		I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	84,485,764	89,287,290	85,058,796	100
420		1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица				
421		2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица				
422		3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи				
423		4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству				
427		5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји				
424, 425, 426 и 429		6. Остале краткорочне финансијске обавезе	84,485,764	89,287,290	85,058,796	100
430		II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	67,105	30,500	63,000	121
43 осим 430		III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	11,984,532	1,317,664	2,659,800	484
431		1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи				
432		2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству				
433		3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи				
434		4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству				
435		5. Добављачи у земљи	11,984,532	1,317,664	2,659,800	484
436		6. Добављачи у иностранству				
439		7. Остале обавезе из пословања				
44, 45 и 46		IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	713,997	790,000	36,000	99
47		V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	291,447	235,000	405,000	55
48		VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖВИНЕ	235			
49 осим 498		VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	31,004,472	41,836,546	38,278,077	90
		D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0				
		Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	527,223,462	533,096,389	535,175,589	100
89		Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА				

Овлашћено лице:

Датум:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

ДВНО НРЕМЦАМЛА ДЕКЛАРАЦИЈА
Број: 913-18812/20-15

30-10-2020

Датум

(у Београду), Булевар краља Александра бр. 282

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2020 / План 01.01 - 30.09.2020.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			41,621,249,000	32,056,900,000	33,518,460,855	105
1. Продаја и примљени аванси	3001	39,647,841,297	519,449,000	450,000,000	656,588,223	146
2. Примљене камате из пословних активности	3002	642,584,026	19,000,000	16,900,000	323,489	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	17,022,704	41,082,800,000	31,590,000,000	32,861,549,143	104
2. Остали приливи из пословних активности (1 до 5)	3004	38,988,234,567	27,727,622,000	20,937,093,000	26,581,753,801	127
3. Исплате добављачима и дати аванси	3005	36,970,093,122	22,922,988,000	17,590,848,000	22,914,299,547	130
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	32,103,658,808	2,843,160,000	2,139,168,000	1,943,567,289	91
5. Плаћене камате	3007	2,334,608,675	211,474,000	157,077,000	136,529,911	87
6. Порез на добитак	3008	87,635,905				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009					
8. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	2,444,189,734	1,750,000,000	1,050,000,000	1,587,357,054	151
9. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3011	2,677,748,175	13,893,627,000	11,119,807,000	6,936,707,054	62
10. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
11. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
6. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	8,818,177,117	13,854,691,000	11,663,436,000	8,643,681,972	74
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	8,818,177,117	13,854,691,000	11,663,436,000	8,643,681,972	74
4. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022					
5. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
6. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8,818,177,117	13,854,691,000	11,663,436,000	8,643,681,972	74

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2020 / План 01.01 - 30.09.2020.
				План	Реализација	
27						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)						
29	3025	6,180,194,294				
1. Увећање основног капитала	3026					
30	3027	5,180,194,294				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)						
31	3028					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)						
32	3029					
4. Остале дугорочне обавезе						
33	3030	1,000,000,000				
5. Остале краткорочне обавезе						
34	3031	56,717,594	55,131,000	27,566,000	29,012,278	105
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)						
35	3032					
1. Откуп сопствених акција и учела						
36	3033	56,717,594	55,131,000	27,566,000	29,012,278	105
2. Дугорочни кредити (одливи)						
37	3034					
3. Краткорочни кредити (одливи)						
38	3035					
4. Остале обавезе (одливи)						
39	3036					
5. Финансијски лизинг						
40	3037					
6. Исплаћене дивиденде						
41	3038	6,123,476,700				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)						
42	3039		55,131,000	27,566,000	29,012,278	105
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)						
43	3040	45,828,035,591	41,621,249,000	32,056,900,000	33,518,460,855	105
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)						
44	3041	45,844,987,833	41,637,444,000	32,628,095,000	35,254,448,051	108
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)						
45	3042					
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)						
46	3043	16,952,242	16,195,000	571,195,000	1,735,987,196	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)						
47	3044	2,183,508,196	2,171,195,000	2,171,195,000	2,166,555,954	100
Z. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
48	3045					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
49	3046					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
50	3047	2,166,555,954	2,155,000,000	1,600,000,000	430,568,758	27
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)						

Датум: _____

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р бр	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020 / план 01.01. -30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,269,514,589	1,602,890,791	1,206,858,419	1,093,639,910	91
	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,762,667,607	2,226,237,210	1,676,192,249	1,518,104,975	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,064,168,046	2,596,905,706	1,955,278,258	1,770,869,453	91
	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,074	2,150	2,150	2,074	96
4.1.	- на неодређено време	1,651	1,720	1,720	1,659	96
	- на одређено време	423	430	430	415	97
	Накнаде по уговору о делу	2,637,903	4,500,000	3,375,000	1,930,054	57
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	4	80
	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/
	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,621,868	5,454,696	4,091,022	3,525,668	86
	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	/	/	/	/
	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/
17	Превоз запослених на посао и са посла	139,060,391	160,000,000	119,917,772	115,692,778	96
20	Дневнице на службеном путу	27,724,207	28,800,000	20,537,569	12,834,596	62
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,299,916	3,500,000	1,726,047	825,472	48
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,139,338	10,860,291	9,397,021	9,279,559	99
	Број прималаца отпремнине	26	27	22	22	100
24	Јубиларне награде	12,161,758	7,566,468	5,665,333	6,940,236	123
	Број прималаца јубиларних награда	92	56	42	48	114
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницама и породици радника	11,037,575	15,000,000	11,250,000	11,221,537	100
28	Стипендије	795,145	1,150,000	862,500	771,717	89
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Овлашћено лице: _____


Датум: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
Стање на дан 31.12.2019. године				
1.	Одлив кадрова	1,563	503	5
2.	навести основ	2 (смрт) 3 (на лични захтев)	3 (на лични захтев)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	3		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		25	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена) 3 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	25		
9.	повећан обим посла			
0.				
Стање на дан 31.03.2020. године				
1.	Одлив кадрова	1,573	480	5
2.	навести основ	1 (на лични захтев) 2 (смрт)	2 (на лични захтев)	
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		21	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (судска пресуда)	14 (сагласност Комисије) 3 (продужетак радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	21		
9.	повећан обим посла			
0.				
Стање на дан 30.06.2020. године *				
1.	Одлив кадрова	1,584	474	5
2.	навести основ	5 (на лични захтев) 2 (смрт)	2 (на лични захтев)	
3.	пензија	12		
4.	отказ због повреде радне обавезе	7		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		11	
6.	Пријем			
7.	навести основ		47 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	11		
9.	повећан обим посла			
0.				
Стање на дан 30.09.2020. године **				
		1,569	508	5

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Овлашћено лице: _____

Датум: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2020.
 Број: 913/18852/20
 Индекс: септембар 2020. / децембар 2019.
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра 119.

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2020.												Индекс
			до 16. Јануара	од 16. Јануара	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	30-10-2020			
БЕОГРАД - НИШ															
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	450	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1	Категорија I	900	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	Категорија II	1,360	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Категорија III	2,700	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	Категорија IV	5,410	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
До 16. Јануара у примени је био затворени систем наплате путарине на деоници Београд - Ниш															
НИШ - ПРЕШЕВО															
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	Категорија I	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	Категорија II	910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	Категорија III	1,810	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	Категорија IV	3,630	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
До 16. Јануара у примени је био затворени систем наплате путарине на деоници Ниш - Прешево															
НИШ - ДИМИТРОВГРАД															
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	Категорија I	210	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	Категорија II	310	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	Категорија III	630	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	Категорија IV	1,250	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
До 16. Јануара у примени је био отворени систем наплате путарине на деоници Ниш - Димитровград, наплата станица Димитровград															
БЕОГРАД - ПРЕШЕВО (од 16. Јануара 2020.)															
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	/	/	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
13	Категорија I	/	/	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
14	Категорија II	/	/	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	
15	Категорија III	/	/	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	
16	Категорија IV	/	/	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	
Од 16. Јануара 2020. године у примени је нови ценовник путарине, за затворени систем наплате путарине, обједињен на три крака аутопута на деоници															
БЕОГРАД - ДИМИТРОВГРАД (од 16. Јануара 2020.)															
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	/	/	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
17	Категорија I	/	/	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
18	Категорија II	/	/	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	
19	Категорија III	/	/	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	
20	Категорија IV	/	/	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	
Од 16. Јануара 2020. године у примени је нови ценовник путарине, за затворени систем наплате путарине, обједињен на три крака аутопута на деоници															
ПРЕШЕВО - ДИМИТРОВГРАД (од 16. Јануара 2020.)															
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)															
*	Категорија Ia	/	/	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
21	Категорија I	/	/	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
22	Категорија II	/	/	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
23	Категорија III	/	/	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
24	Категорија IV	/	/	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	
Од 16. Јануара 2020. године у примени је нови ценовник путарине, за затворени систем наплате путарине, обједињен на три крака аутопута на деоници															

Од 16. Јануара 2020. године у примени је нови ценовник путарине, за затворени систем наплате путарине, обједињен на три крака аутопута на деоници од Београда до Прешева, од Београда до Димитровграда и од Прешева до Димитровграда

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - септембар 2020.									Индекс септембар 2020. децембар 2019.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
43	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута I Б реда, без ПДВ-а	600,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	101
44	Накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II А реда, по м ² без ПДВ-а	600	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	101
45	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II А реда, без ПДВ-а	300,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	101
46	Накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II Б реда, по м ² без ПДВ-а	400	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	101
47	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач државног пута II Б реда, без ПДВ-а	160,000	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	101
48	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за оптичке каблове, са ПДВ-ом	50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	101
49	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	101
50	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом	20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	101



Handwritten signature in blue ink.

Овлашћено лице:

Датум: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година
2019

Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,057,000,000	9,057,000,000	8,557,000,000	500,000,000	653,710,949
Остали приходи из буџета*	1,530,000,000	1,359,067,744	1,359,067,744	0	0
УКУПНО	10,587,000,000	10,416,067,744	9,916,067,744	500,000,000	653,710,949

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020.

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2,400,000,000	4,800,000,000	6,800,000,000	7,300,000,000
Остали приходи из буџета*	832,000,000	1,632,000,000	2,432,000,000	3,200,000,000
УКУПНО	3,232,000,000	6,432,000,000	9,232,000,000	10,500,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,400,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	129
Остали приходи из буџета*	832,000,000	209,550,637	209,550,637	0	25
УКУПНО	3,232,000,000	3,309,550,637	3,309,550,637	0	102

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,800,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000	0	179
Остали приходи из буџета*	1,632,000,000	378,944,728	378,944,728	0	23
УКУПНО	6,432,000,000	8,978,944,728	8,978,944,728	0	140

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,800,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000	0	169
Остали приходи из буџета	2,432,000,000	1,066,937,559	1,066,937,559	0	44
УКУПНО	9,232,000,000	12,566,937,559	12,566,937,559	0	136

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,300,000,000				
Остали приходи из буџета*	3,200,000,000				
УКУПНО	10,500,000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум издавања: 30-10-2020
Број: 913-APP/20-20

У динарима
Датум: 30-10-2020
Београд, Булевар краља Александра бр. 282

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020 / план / план 01.01. -30.09.2020.
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности	996,600		999,600		1,000,000				
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	2,000,000		2,143,475		2,000,000		948,351	63	
6.	Реклама и пропаганда	85,000,000		86,317,362		85,000,000		28,914,479	40	
7.	Остало									

Програмом пословања за 2020. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 85,0 милиона динара, од чега се 78,0 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
План за 2020. годину (01.01. - 31.12.2020.)									
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2020. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.							Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Период 01.01. - 30.09.2020.									
У периоду 01.01. - 30.09.2020. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације									



Овлашћено лице: _____

Датум: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац'
Број: 93-18872/20-21

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹		2020 ²						
2018		2019						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Јавно предузеће "Путеви Србије"
Број: 913-1882/20-23

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у 30 - 10 - 2020 оригинално валути	Износ у динарима краљева Александра бр. 282
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,101,065,617.84
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,276,697.40
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	361,585.00
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	6,400.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	85,910.84
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	52,928.09
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	44,710,215.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	6,606,920.09
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	8,882,760.24
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	2,506,919.78
	Укупно у динарима				2,166,555,954.28
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	971,593,777.90
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	276,114.03
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	4,442.41
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	49,781.44
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	14,812,704.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈППС	РСД	8,308,106.72
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	4,254,909.13
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	2,334,903.78
	Укупно у динарима				1,001,634,739.41

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	624,871,490.19
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	212,856.32
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	44,263,082.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈЛПС	РСД	7,932,379.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	14,969,144.77
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	5,863,315.28
		Укупно у динарима			
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	362,369,386.57
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,305,554.89
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	743,350.17
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	40,999,942.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈЛПС	РСД	7,926,084.04
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	11,974,752.73
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	5,249,687.10
		Укупно у динарима			

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈАВНО ПРИБЛИЖАВАЊЕ ЗАКОНА О ИНВЕСТИЦИЈАМА
 913-18822-24
 БРОЈ
 Година завршетка финансирања
 Укупна вредност инвестиционог улагања укључујући са преходном годином
 ДАТУМ
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Број	Износ инвестиционог улагања укључујући са преходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-73, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			626,864
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			464,006
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			663,903
	Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРЕЛИЦА	4	2016			477,608
	Е-75, ГРЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1,464,403
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			117,282
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА					
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			92,809
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			262,466
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			75
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			12,383
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					343,951
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					6,941,602

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Нини-Приштина, Областица Прокулља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА :	1			180,351	205,830
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом облизнице Лајковца на д.п. ББ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ердвик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	14,970
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говејак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	40,735
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ердвик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доња Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ББ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	89,208

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
	ИДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (L = 680 м, B = 20,4 м)				2,765	2,765
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима		Поднет захтев за заштиту права			45,808
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2016.	23,759	35,958
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител- Перлис	1	2016.	2016.	417,600	418,018
	Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда бр. А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда бр. А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител-Перлис	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожста - Косјериф-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожста-Косјериф-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заложено са претходном годишном
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута ББ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут ББ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напруга преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напруга преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Југомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Југомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци,	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци,		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Кријево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Кријево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Дуприја	1	2015.	2015.	624	2,876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Дуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Македонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Македонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Валевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Валевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засушено са претходном годином
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Владине код села Турковица на државном путу I-B реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-B реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Пелиње-Јаг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Пелиње-Јаг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаја-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				449,544	521,167
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слагина – Валево, км 2+930 – 3+100 лево (L=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (L=76м); деоница: Валево – Подбукви, км 13+140 – 13+165 десно (L=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (L=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-омрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Слође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола I3 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким слаборатом (2 клизишта – Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола – Рудник, км 10+200 – км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола – Рудник, км 10+200 – км 10+796, са геотехничким слаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА:				13,886	13,886
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравњици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	ТК Главног пројекта санације потпорних зглова на д. п. ББ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљеве, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљеве-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИВ-338, деоница: Варде-Мравњаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИВ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИВ-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ША број 148, деоница: Мислојин – Дражевац, – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бицилистичке стазе на ИВ-15,Кичиња-Наково					93,674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА :				2,263	97,781
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева ББ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Мјашево	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева ББ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5,314	6,088
	Пројекат независне оцена Утицаја пута на настајак саобраћајне невоље са погођеним лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕвогРАУРАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укреног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	6,533
	СВЕГА :				14,076	27,331

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница ЕГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Митирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/11/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб странице ЈТ "Путеви Србије" везано за реализацију РА пројекта Мађарска - Србије: HUSRB/1203/11/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедуре: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :					
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчич(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат пратисња стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трулапе, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мноница) и деоница Буђин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Кривача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Кривача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Крајевска стена, деоница за Марковину - Мрчајевици, деоница Рибница - Берановац, деоница Чафри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Шегтане), деоница Бели Поток - Авада 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљско - Ваљско 5 (обилазница), деоница Ваљско - Иверак, деоница Теслије - Јадревац 2 (Чибукловица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупаље) - Ниш (Горња Голоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Косна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међудужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршено са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдиик) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменик - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	I	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	I	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Прајсње стана животне средине у путном појасу	I	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Д = 17,00 км)	I	2017			49,544
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Боваре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	I	2017			12,818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	I	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Коплеви)					60,849
	ОСТАЈА УЛАГАЊА					401,423
	СВЕГА:				27,667	109,977
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	1,135,553

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засључно са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачууну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,099,338
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	441,562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"					
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)			2007	2,158,668	3,139,852
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботница Југ"					
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња леонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,042,536
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом леонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	Државни пут II реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,050,271

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Коридор 10, Е-75	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Извођење преосталих радова на дсонцији Лавосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	2016	8,256	153,598
	Проект аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	3			12,552	159,681
	УКУПНО УСЛУГЕ:				72,988	72,988
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2013	услуга у току	8,370	23,635
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добновици до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2005	2012	18,155	18,155
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3			121,779	142,391
	УКУПНО УСЛУГЕ:				16,445	28,742
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, дсонцији: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на дсонцији аутопута Е-75 од петље Траншипел до Врњина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2017			3,851
	Лот 8: Пројектовање и изградња дневелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима				23,301	41,901
	УКУПНО УСЛУГЕ:				1,122	1,122
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013	2015	29,650	31,986
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	313,894	313,894
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	206,016	206,016
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћеном раду и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зјам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клиншта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња објекта око БГД, Сектор А1, петља Багајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	Лог Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,535,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,846,624
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бане мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајцима 5. Мост преко Матаушичког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чаџак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањовске реке 14 (40). Мост преко Сваиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пољаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интергираса у Ваљевоу	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожга	3	2010	2013	110,518	108,520

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
	Логови XX и XXI: Рекултивација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рекултивација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновић, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:	3	2013	2015	5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница				62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановић"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
	ЛОТ 2: Рекултивација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Рекултивација аутопута Е-75, деоница: Мали Пежаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Оконачана 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траинпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Арањеловац 4 - Крљевац, деоница: Арањеловац (Орашац) - Крљевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лазаревац - Арањеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Арањеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причећини, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бина Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ША 152 Топола 1 - Бујини Гроб, деоница: Топола 1 - Бујини Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	518,727

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачина - Бајина Башта I (Петруљци), Л=1,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мрчајевци - Краљево I, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	743,296
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,581,403
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					87,907
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП					709,921
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	3	2016	услуга у току	219,225	
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
	Утађивање стања државне путне мреже					71,513
	Финансијска ревизија пројекта					
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					245,763
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рука I (аутопут), Л=15,245 км					542,418
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					382
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					73,413
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					444,896
	(СБ/БИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29 деоница: Приспоље - Сјеница 3 (Меларе) Л=11,300 км					381,406
	(ББ/Д) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 3, деоница: граница ХР/СР (Ватровци) - Кузин I (аутопут) (пуа профил), Л=21,805 км					1,239,038
	(ББ/Д) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац I (Трговиште), Л=24,222 км					7,363
	УКУПНО:				219,225	3,826,977
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
	Санација државног пута IIА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута IIБ-20, Кап-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					191,827
	УКУПНО:				539,669	1,371,308
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	77,857,141

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА													
1	Е-75, Грабовница - граница са Републиком Македонијом	50,000		15,000	29,699	30,000	113,782	40,000	174,407		50,000		
2	Е-75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	25,000		10,000	961	15,000	2,154	20,000	16,060		25,000		
3	Е-75, У крак и Обилазница око Новог Сада	25,000		10,000	462	15,000	506	20,000	506		25,000		
4	Е-80, Просек - граница са републиком Бугарском	50,000		15,000	22,422	30,000	44,736	40,000	89,365		50,000		
5	Е-80, Ниш - Мердаре	1,000,000		250,000	19,083	500,000	58,000	750,000	153,280		1,000,000		
6	Е-763, (Милош Велики), Сурчин - Љиг	100,000		25,000	9,884	50,000	85,650	75,000	674,228		100,000		
7	Е-763, (Милош Велики), Прељина - Пожега	400,000		100,000	1,194	200,000	17,000	300,000	29,129		400,000		
8	Е-761, Адрани - Мрчајевци - Прељина	350,000		100,000		200,000		280,000	394		350,000		
9	Коридор 10 - Баточина	100,000		40,000	23,363	70,000	27,766	85,000	32,467		100,000		
10	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	400,000		100,000	27,962	200,000	37,719	300,000	62,945		400,000		
11	Аутопут Рума - Шабац	200,000		50,000		100,000	244	150,000	244		200,000		
12	Шабац - Лозница	200,000		50,000		100,000	11,066	150,000	11,715		200,000		
13	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	50,000		10,000		20,000		35,000			50,000		
14	Сурчин - Нови Београд	250,000		50,000		100,000		200,000			250,000		
15	Рехабилитација државних путева, санација клизишта и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	50,000		12,500	8,460	25,000	30,185	37,500	194,090		50,000		
16	Трошкови који претходе експропријацији	50,000		12,500		25,000		37,500			50,000		
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА	3,300,000		850,000	143,490	1,680,000	428,808	2,520,000	1,438,830		3,300,000		
	(позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):												

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		(у 000 динара) 01.01.- 31.12.2020.
		План		Реализација		План		Реализација		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ									
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	45,533	9,107	1,370	22,767	17,930	36,427	39,992	45,533	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875	2,375	2,002	5,938	2,760	9,501	5,118	11,875	
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прегљина	336	336		336		336		336	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	360	360		360		360		360	
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина	1,438	1,438	372	1,438	1,061	1,438	1,061	1,438	
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прегљина од км 0+000 до км 109+612,72	1,200		1,235	1,200	3,590	1,200	3,368	1,200	
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	588	588		588		588		588	
	Израда измена и допуна Просторних планова инфраструктурних коридора: - аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) - аутопута Ниш - граница Бугарске - Ниш - граница Републике Македоније Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора: - Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега	15,000			6,000		12,000		15,000	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута IА реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л1 = 35км	49,140			19,656		39,312		49,140	
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	22,200			6,660		13,320		22,200	
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	147,670	14,204	4,979	64,943	25,341	114,482	49,539	147,670	

СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
		План		План		План		План		
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА									
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	21,032	4,206			10,516	6,031	16,826	6,031	21,032
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слечевих - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	55,074	11,015			27,537		44,059		55,074
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Изерак - Лајевац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	22,540	4,508			11,270		18,032	8,137	22,540
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: нештин - Визит - Ердвик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)	9,482	1,896			4,741		7,586	808	9,482
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	55,000	11,000	11,877		27,500	24,463	44,000	24,463	55,000
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	10,256	8,205			10,256		10,256		10,256
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	2,200				2,200		2,200		2,200
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	8,400				3,360		6,720		8,400
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ІА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	800								800
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	3,210	642			1,926		3,210		3,210

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ИА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	400							400			400	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крапујева (Л = 20км)	30,000	12,285			9,000	20,475		24,000	32,760		30,000	
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута ІБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,800				720			1,440			1,800	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ІБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	80,000				32,000	10,000		64,000	39,391		80,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	80,000				32,000			64,000			80,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гр. пр. са Мајарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	30,000	9			12,000	9		24,000	9		30,000	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	25,000				10,000			20,000			25,000	
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу ІБ-39, насељено место Свође (око 1,5км)	3,300				1,320			2,640			3,300	
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу ІБ-39, Обилазница око Власотинца (око 7км)	12,000				4,800			9,600			12,000	
	Техничке документације за изградњу бицилистичке стазе поред државног пута ІБ-15 између насељених места Кула - Црвенка и Црвенка - Сивац, Л = 15,00км	9,000				3,600			7,200			9,000	
	Планско-техничка документација за проширење државног пута ІБ-23 за једну саобраћајну траку у зони гр. пр. Гостун (прилаз из Црне Горе), Л = 0,20км	1,200				480			960			1,200	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
		(у 000 динара)										
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIБ-444, Рибарци - Караманица - граница са Северном Македонијом (Голеш), деоница: км 8+650 - км 25+654, Л = 17,20км (неизграђено последњих 3.5км од Караманица - граница са Северном Македонијом (Голеш))	15,000				6,000				12,000		15,000
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-228, Рударе - Негосвље, деоница: км 21+216 - км 23+616, Л = 2,40км (неизграђена деоница)	2,400				960				1,920		2,400
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-229, Бојник - Пролом (Власово), деоница: км 18+000 - км 36+100, Л = 18,10км (неизграђена деоница)	15,000				6,000				12,000		15,000
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-234, Трговиште - Босилеград, деоница: км 41+040 - км 64+470, Л = 23,43км (неизграђена деоница) * 1.500.000Д/км + планска(15%) = 42.000.000 → за план: 24.000.000	10,000				4,000				8,000		10,000
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагуевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"	6,000				1,000				4,000		6,000
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	30,000				12,000				24,000		30,000
3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:	539,094		41,472	24,171	235,186		60,978	433,049	111,599		539,094
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IБ реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац	480		480		480			480			480
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	20,159			190	20,159		231	20,159	239		20,159
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	6,306				6,306			6,306	664		6,306
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлес (Тител)	5,939		5,939	1,579	5,939		1,672	5,939	4,401		5,939
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлес (Тител)	300		300		300			300			300

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)										
		2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
		264	264	264	228	264	264	264	230	264	230	264
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица - Кремина и техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IB реда бр.352 са оутним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари	311	311	311	261	311	311	261	269	311	269	311
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда бр.352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница : Смедерево (Колари)- петља Колари	2,495	2,495	2,495	2,371	2,495	2,495	2,371	2,379	2,495	2,379	2,495
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	5,940	3,000	5,940	1,485	5,940	5,940	1,611	1,681	5,940	1,681	5,940
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IA реда бр. 179, у месту Драчкићи, деоница: Драчкићи- Краљево (Јарчујак)	348	348	348		348	348			348		348
	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд – Пожаревац на кружном путу око Београда	7,680	2,000	7,680		7,680	7,680			7,680		7,680
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	3,456	3,456	3,456	576	3,456	3,456	625	2,035	3,456	2,035	3,456
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IB реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	955	955	955	490	955	955	490	490	955	490	955
	Израда планско техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	12,000										12,000
	ТК техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600										600
	Израда техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	12,000								6,000		12,000
	ТК техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600										600

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Допуна постојеће техничке документације за изградњу/реконструкцију/реhabилитацију мостова на државним путевима	600									600
	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Магача	600				600			600		600
	ТК Техничке документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIА реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	600				600			600		600
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIА реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Г Гараша	6,000									6,000
	Техничка документација за изградњу надвожњака на стационажи 693+200 државног пута IA реда број А1, код "Кроношлана", деоница: петља Баточина-петља Лапово	3,000							3,000		3,000
	Техничка документација за изградњу надвожњака на државном путу II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и Малог Иђоша на км: 70+640	3,000							1,500		3,000
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	18,000									18,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,800									1,800
	Планско техничка документација за изградњу моста преко реке Западне Мораве код Стопање са приступним саобраћајницама	12,000							6,000		12,000
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	10,000				3,000			7,000		10,000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	1,000									1,000
	УКУПНО МОСТОВИ:	136,433		7,180		58,833		7,491	82,333		136,433
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Реhabилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	45,000				15,000			35,000		45,000
	Радови на реhabилитацији										
	Реhabилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км	1,800									1,800
	Надзор на радовима реhabилитације										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Рехабилитација државног пута 1Б реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Набавка опреме и административна подршка за имплементацију	2,500	250	16	16	950	16	2,200	16	2,500			
6	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ: ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	49,300	250	16	16	15,950	16	37,200	16	49,300			
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	4,931	931			2,931		3,931		4,931			
7	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	4,931	931			2,931		3,931		4,931			
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000	3,750			7,500		11,250		15,000			
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1 (дужина: 385 km)	11,965	11,965			11,965		11,965		11,965			
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима 1Б реда (дужина: 345 km)	10,788	10,788			10,788		10,788		10,788			
	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи	8,000						4,000		8,000			
	Ревизија безбедности саобраћаја на техничку документацију у току израде	2,000						1,000		2,000			
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	4,000								4,000			
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	8,000						4,000		8,000			
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима 1Б реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	10,000						6,000		10,000			
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	69,753	26,503			30,253		49,003		69,753			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА												
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	600		600		600		600		600		600	
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IА реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима	999		999		999		999		999	232	999	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним наложима	300		60		140		220		300		300	
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113				113		113		113		113	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60		60		60		60		60		60	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	2.671		2.400		2.671		2.671		2.671		2.671	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	6.960		1.500		3.000		4.500		6.960		6.960	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	444		444		444		444		444		444	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бујичним токовима у сливу Дунава од Пожареваца до Неготина	4.944		1.500		3.144		4.944		4.944		4.944	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	552		552		552		552		552		552	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним наложима	3.000		600		1.400		2.200		3.000		3.000	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букурвац	2.040				840		1.440		2.040		2.040	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	1.800				600		1.200		1.800		1.800	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	1,000				300			600		1,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	2,400							1,000		2,400
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	2,400							1,000		2,400
	Приручник за примену интегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	1,800							600		1,800
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд										
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	4,350				1,500			3,000		4,350
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд 1	4,200							3,000		4,200
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	2,700				700			1,500		2,700
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	450									450
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	420									420
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	270									270
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	44,473				18,563			30,643		44,473
											232

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)											
		2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ												
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	60,000				30,000				60,000			60,000
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈЛПС	4,500								4,500			4,500
	Увођење система управљања рада бунара са контролом издашности бунара (безичним путем) за 10 објеката	1,500								600			1,500
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Пугеви Србије	2,000								1,000			2,000
	Израда студије употребе службених електричних аутомобила са еколошког аспекта	2,000											2,000
	Израда студије финансирања фотоволтаика	2,000								2,000			2,000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈЛПС	10,000								5,000			10,000
	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута	1,800				1,800				1,800			1,800
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ:	83,800				31,800				74,900			83,800
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:												
	УКУПНО												
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ												
	(позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,075,454				113,423				37,937			825,541
													194,380
													1,075,454

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
A)	РАДОВИ										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење таппи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019.	25,000									25,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	401,000	80,000	55,060	280,000	85,000	401,000	233,441	401,000	233,441	401,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	10,000	10,000		10,000	15,000	10,000	14,827	10,000	14,827	10,000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге. Обрачун након раскида уговора.	5,000	5,000	2,674	5,000	3,000	5,000	2,674	5,000	2,674	5,000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	441,000	95,000	57,734	295,000	103,000	416,000	250,942	416,000	250,942	441,000
B)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
B.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
B.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	20,400							11,259		20,400

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.		
		План		Реализација		План		Реализација		План		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
201	Пројекат аутопула Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	30,000								16,875		30,000
		12,000								5,667		12,000
		7,200		2,126	1,939	5,442	3,000			6,821	4,279	7,200
		2,400		1,431			1,431				1,431	2,400
		9,000				5,902				8,451		9,000
	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	18,000		4,308		8,923				13,846		18,000
Б.1.2.	Укупно услуге Б.1.1.	99,000		6,434	3,370	20,267	4,431			62,919	5,710	99,000
	Укупно услуге Б.1.2.											
Б.1.3.	Укупно услуге Б.1.3.											
	Укупно услуге Б.1.	99,000		6,434	3,370	20,267	4,431			62,919	5,710	99,000
Б.2.	Укупно услуге Б.2.											
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	99,000		6,434	3,370	20,267	4,431			62,919	5,710	99,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	12,000	3,600	7,200		7,200		9,600		12,000	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	20,400	4,316	10,028		15,056		20,400			
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	7,200	1,080	3,320		5,720		7,200			
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	24,000	3,255	10,021		17,298		24,000			
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	2,400	540	1,120		1,740		2,400			
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	66,000	12,791	31,689		49,414		66,000			
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	606,000	114,225	61,104		528,333		606,000			
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДЛ, ИБРД, ЕИФ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)										
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)										
	Појачано одржавање државног пута Б 353, деоница: Кладово - Браза Паланка, ЛП=23,565 км	243,900	121,800	205,638		174,300		226,800		243,900	
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, ЛП=5.5 км	4,100								4,100	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањница, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	212,300		212,300		212,300		212,300		212,300		212,300	
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	120,930						78,890				120,930	
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	70,700						49,700				70,700	
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	163,800						163,800				163,800	
	Појачано одржавање државног пута IIА 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	257,230						142,900				257,230	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	1,072,960		334,100	205,638	386,600	754,000	874,390	909,076			1,072,960	
V.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учеће у финансирању 40%)												
	Финансијска ревизија пројекта	1,200		1,200				1,200				1,200	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	3,190		3,190				3,190				3,190	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	10,860		10,860				10,860				10,860	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	12,410							6,976			12,410	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	3,880							1,351			3,880	
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	31,540		15,250		15,250		23,577				31,540	
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	1,104,500		349,350	205,638	401,850	754,000	897,967	909,076			1,104,500	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,710,500		463,575	266,742	748,806	861,431	1,426,300	1,165,728			1,710,500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)											
А)	РАДОВИ										
А.1.											
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	334,000		284,000	8,556	334,000	442,000	334,000	334,000	443,453	334,000
	УКУПНО ЕИБ изградња:	334,000		284,000	8,556	334,000	442,000	334,000	334,000	443,453	334,000
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:										
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	334,000		284,000	8,556	334,000	442,000	334,000	334,000	443,453	334,000
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ										
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	13,000		11,800	165	13,000	165	13,000	13,000	165	13,000
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	13,000		11,800	165	13,000	165	13,000	13,000	165	13,000
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	347,000		295,800	8,721	347,000	442,165	347,000	347,000	443,618	347,000
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)											
А)	РАДОВИ										
А.1.	ИЗГРАДЊА										
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	УКУПНО ЕБРД изградња:										
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:										
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:										
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		(у 000 динара)	
		План		Реализација		План		Реализација		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ и ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
УКУПНО Хитни радови:											
Б) УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ											
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг						84,433				167,630
	УКУПНО Услуге за хитне радове:						84,433				167,630
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:						84,433				167,630
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:											
УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање											
А) РАДОВИ											
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	384,870		35,990	87,625	225,940	211,000	384,870	254,919		384,870
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	891,180		152,560		503,440	362,000	891,180	665,034		891,180
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	810,880		119,030		416,600		714,170	50,000		810,880
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	69,450		69,450	67,656	69,450	68,000	69,450	67,656		69,450

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.			
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањлица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	808,990		237,940		237,940		491,740		491,740		808,990	
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	609,890		51,860	30,901	352,780	80,000	609,890	318,454	609,890	318,454	609,890	
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	295,620		24,910		174,350	152,000	295,620	203,059	295,620	203,059	295,620	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км	119,730						68,780		119,730		119,730	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	185,080		30,660	109,934	107,310	216,000	185,080	242,971	185,080	242,971	185,080	
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	175,260		18,830		75,250		131,730		175,260		175,260	
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	233,590						100,110		233,590		233,590	
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	184,300		30,000	20,545	87,200	48,000	145,670	145,251	184,300	145,251	184,300	
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	314,870		82,520	67,737	190,610	177,000	314,870	283,071	314,870	283,071	314,870	
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,100 км	382,460				185,060		185,060		382,460		382,460	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	360,610						174,490		360,610		360,610	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	386,000						165,430		386,000		386,000	
Б)	УКУПНО РАДОВИ:	6,212,780		853,750	384,398	2,625,930	1,314,000	4,928,140	2,230,415	6,212,780	2,230,415	6,212,780	
	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ												
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСГ	332,410		139,360	94,019	139,360	121,000	332,410	283,426	332,410	283,426	332,410	
	за РС, СБ и ЕИ/Б радове	200,340		84,840	70,996	84,840	98,000	200,340	228,326	200,340	228,326	200,340	
	за ЕБРД радове	132,070		54,520	23,023	54,520	23,000	132,070	55,100	132,070	55,100	132,070	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСГ	23,940			13,074	23,940	24,000	23,940	25,899	23,940	25,899	23,940	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	29,170	19,600			29,170		29,170		29,170	
	Утврђивање стања државне путне мреже	183,810	45,950			105,030		144,420		183,810	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1,570	1,570			1,570		1,570		1,570	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваг - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	15,860	15,860			15,860		15,860		15,860	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	14,270	14,270			14,270		14,270		14,270	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	850	850			850		850		850	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	7,680	7,680	2,771		7,680	7,000	7,680	6,513	7,680	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	2,770	2,770			2,770		2,770		2,770	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	23,970	23,970			23,970		23,970		23,970	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупаље) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупаље), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	17,180	17,180	5,233		17,180	43,396	17,180	93,492	17,180	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)										
		2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	20,420		20,420		20,420		20,420		20,420		20,420
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	38,540		10,340		22,090		38,540		38,540		38,540
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустриска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	48,210		16,070		32,140		48,210		48,210		48,210
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	45,390		18,739		15,130	19,000	30,260	36,499	45,390		45,390
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	6,210		2,070		6,210		6,210		6,210		6,210
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	590		590		590		590		590		590
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	11,750		11,750		11,750		11,750		11,750		11,750
	Примена система мерења оптерећења у покрету	5,060		2,530		5,060		5,060		5,060		5,060
	Путни метеоролошки и информациони системи (RWIS)	117,500		117,500		117,500		117,500		117,500		117,500
	Набавка за потребе ПИТ - а	17,150		5,850		17,150		17,150		17,150		17,150

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	36,980		18,490		36,980		36,980		36,980	
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	11,800		5,900		11,800		11,800		11,800	
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	1,230		610		1,230		1,230		1,230	
	Набавка система мерења оптерећења у покрету	14,690		14,690		14,690		14,690		14,690	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	1,035,580	133,836	636,840	214,396	948,540	445,829	1,035,580			
Б)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг	4,000		2,000		4,000		4,000		4,000	
	УКУПНО ОБУКА:	4,000		2,000		4,000		4,000		4,000	
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ										
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7,252,360		3,264,770	1,528,396	5,879,680	2,676,244	7,252,360			
	РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	360,610				174,490		360,610			
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут), Л=21,805 км	858,610		155,110	116,121	542,880	420,000	858,610	420,186	858,610	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км	506,020		110,510		226,840		506,020	76,307	506,020	
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пејинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	634,920		202,630		418,770		634,920		634,920	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожеревац (Орљево), Л=32,680 км	427,410	8,420				8,420	206,810	8,420		427,410
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Парафин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	464,420						224,720			464,420
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	288,050						139,380			288,050
	УКУПНО РАДОВИ:	3,540,040	124,541	265,620	972,350	428,420	504,913	2,389,210	504,913	3,540,040	
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,540,040	124,541	265,620	972,350	428,420	504,913	2,389,210	504,913	3,540,040	
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	10,792,400	642,775	1,446,880	4,237,120	1,956,816	3,181,157	8,268,890	3,181,157	10,792,400	
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	7,252,360	518,234	1,181,260	3,264,770	1,612,829	2,843,874	5,879,680	2,843,874	7,252,360	
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	3,540,040	124,541	265,620	972,350	428,420	504,913	2,389,210	504,913	3,540,040	
	УКУПНО РРСП :	10,792,400	642,775	1,446,880	4,237,120	2,041,249	3,348,787	8,268,890	3,348,787	10,792,400	
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	11,139,400	651,496	1,742,680	4,584,120	2,483,414	3,792,405	8,615,890	3,792,405	11,139,400	
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2020. кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине):		503,215			784,573			1,432,560		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈПНО ПУТЕЖАВЕ СРБИЈЕ
Број Ј53-18852/10-25
Датум 30-10-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,531	153,531	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,531	153,531	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,980,973	906,728	1,074,245
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	142,591	139,606	2,985
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,838,382	767,122	1,071,260
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,589,492	890,627	698,865
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	267,338	255,405	11,933
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	762,536	279,791	482,745
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	197,251	0	197,251
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	362,367	355,431	6,936

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-18852/20-26
Датум 30-10-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Београд

Октобар 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину донео је Надзорни одбор 5. фебруара 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.14/20).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 19. јуна 2020. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије.

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2020. године, у поређењу са усвојеним Програмом пословања (сагласност Владе – „Сл.гласник РС“ бр.14/20).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања за 2020. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност.

Према Програму пословања, Одржавање је за 2020. годину планирано у износу од 24.140,9 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) су реализовани у већем износу од планираног, пре свега због већих уплата средстава Субвенција, које је у обрасцу садржано у позицији Други пословни приходи (АОП 1017). Уплата субвенција вршена је по Закључку Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-3616/2020 од 14. маја 2020. године), док су субвенције у усвојеном Програму пословања („Сл.гласник РС“ бр.14/20) планиране према Закључку Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-12836/2019 од 9. јануара 2020. године).

Пословни расходи (АОП 1018) су реализовани у већем износу од планираног, пре свега због већих улагања у Одржавање, које је у обрасцу садржано у позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) мање су реализовани јер је зарада за септембар месец исплаћена у октобру.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 27.850,1 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 24.375,3 милиона динара даје Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 3.474,8 милиона динара.

У овом периоду планиран је Пословни добитак у износу од 10.995,5 милиона динара, а реализован је Пословни добитак у износу од 3.474,8 милиона динара. Одступање реализације у односу на план настало је пре свега као последица знатно већих улагања у Одржавање у односу на план.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.462,3 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попуст по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава

се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватао и отплату камата које доспевају за плаћање у 2020. години, а чији се део односи на 2019. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2019. године.

Исказани нето резултат показује добитак (АОП 1064) у износу од 1.610,8 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Постројења и опреме (АОП 013) реализација је већа од плана због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због мањих инвестиција од планираних.

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева. Веће обавезе од планираних последица су већих улагања у Одржавање, што се може видети у Обрасцу 1 Биланс успеха, 53 Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 1.018,4 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 30.09.2020. године (1.350,0 милиона динара) указује на бржу динамику правдања аванса од очекиване.

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе који се финансирају из кредитних средстава, пре свега за потребе пројекта РРСП, као последица спорије динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога, веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСП зајам).

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ мањи је од планираног пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068), у односу на план.

Планирана укупна актива и пасива за трећи квартал 2020. износи 535.175,6 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 533.220,8 милиона динара (индекс реализације 100).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне

расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већих прилива из редовног пословања, пре свега због веће уплате субвенција од планиране.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима за одржавање, односно планирани су мањи одливи из пословних активности.

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањег фактурисања од стране добављача за инвестициона улагања, што доводи до мањег одлива готовине по том основу.

Свега прилив готовине (АОП 3040) већи је од планираног (индекс 105) за 1,5 милијарди динара. Свега одлив готовине (АОП 3041) већи је од планираног за 2,7 милијарди динара (индекс 108). Резултат тога је мања Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) од планиране, за 1,2 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим на позицији под ред.бр.24) Јубиларне награде, све позиције у Обрасцу 2. Трошкови запослених реализоване су у оквиру планираних средстава.

Реализација на позицији под ред.бр.24) Јубиларне награде је изнад планираних средстава за период 01.01 – 30.09.2020. године, због неадекватних достављених података броја запослених за исплату новчаних средстава по основу оствареног радног стажа у трајању од 30 година, за План за текућу 2020. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2019. године** било је запослено **2.066** радника, од којих 1.563 на неодређено време и 503 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају трећег квартала 2020. године (на дан **30.09.2020.**) било је запослено **2.077** радника, од којих 1.569 на неодређено време и 508 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2019. године, број радника је већи за 11 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 6:
 - Пријем се бележи код 58 радника, и то: 57 радника прешло је са одређеног на неодређено време, док је један радник враћен на посао по судској пресуди.
 - Одлив кадрова бележи се код 52 радника, и то: у пензију је отишло 26 радника, 11 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 9 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код 6 радника.
- Број радника на одређено време већи је за 5:
 - Пријем се бележи код 69 радника, и то: 64 радника су примљена уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, код три радника дошло је до продужетка радног века, док су два радника примљена као замена.
 - Одлив кадрова бележи се код 64 радника, и то: 57 радника су прешла са одређеног на неодређено време, док су 7 радника напустила Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2019. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних panoа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У **Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга** дат је приказ накнада у периоду јануар – септембар 2020. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2019. године.

Законом о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године), у Прилогу 10, Табела 10, **висина накнаде за путарину** по пређеном километру повећана је 12% и износи: за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у 2020. години је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Прешева (јужни крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак Коридора 10).

Од 16. јануара 2020. године успостављена је **наплата путарине у затвореном систему наплате**, обједињеног на **три крака аутопута** на деоници од Београда до Прешева, од Београда до Димитровграда и од Прешева до Димитровграда. У оквиру овог обједињеног система наплате функционишу три чеоне наплатне станице: Београд, Прешево и Димитровград и 35 бочних наплатних станица.

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) за наплатне станице у затвореном систему наплате Београд – Прешево – Димитровград дефинисана је Одлуком о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 21. октобра 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.77/19 од 31. октобра 2019. године).

Висина путарине на преосталим деоницама аутопутева под наплатом путарине, **Београд – Шид, Београд – Суботица и Београд – Чачак**, овом одлуком **није промењена**, тако да су у примени износи путарине од 29. јула 2019. године (септембар 2020 / децембар 2019, индекс 100).

Износи путарине у систему наплате обједињеном на три крака аутопута (Београд – Прешево, Београд – Димитровград и Прешево – Димитровград) од 16. јануара 2020. године, неупоредиви су са износима путарине до 16. јануара 2020. на деоницама

Београд – Ниш (затворени систем), Ниш – Прешево (затворени систем) и Ниш – Димитровград (отворени систем наплате путарине).

Примера ради, висина путарине на деоници Београд – Ниш (затворени систем) за I категорију возила у периоду од 29. јула 2019. до 16. јануара 2020. износила је 900 динара. Од 16. јануара 2020. путарина износи: 870 динара за деоницу Београд – Ниш север, 880 динара за Београд – Ниш југ, 900 динара за Београд – Ниш исток и 930 динара за Београд – Ниш Малча.

На основу члана 273. став 7. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) Влада је објавила Усклађене динарске износе накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 86/19) – у примени од 1. јануара 2020. године. Динарски износи накнада усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. јануара до 30. септембра 2019. године.

Накнаде за коришћење државних путева из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, тач.1, 2, 4. и 6. повећане су за 1% (индекс 101), а усклађени износи накнада дати су у Прилогу 10, кроз следеће табеле:

- Табеле 1 до 6 - усклађени динарски износи накнада за ванредни превоз, и Табела 7 – за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола (накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара – тачка 1)
- Табела 8 - усклађена висина годишње накнаде за постављање рекламног паноа, рекламне табле, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута (накнада из члана 186 – тачка 2)
- Табеле 11. и 11.1. усклађена висина накнада за коришћење путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач пута (накнаде из члана 186 – тачка 4)
- Табела 14 – усклађена висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу (накнаде из члана 186 – тачка 6).

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, **не врши се усклађивање** висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (**Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству**).

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, на основуцу. Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - o са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - o са више од 23 места за седење 0,0366 евра

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину Субвенције су планиране у износу од 7.300,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 3.200,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције: Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од 7.300,0 милиона динара дати су у складу са Закључком Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-12836/2019 од 9. јануара 2020. године).

Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-1879/2020 од 5. марта 2020. године) дата је нова динамика коришћења средстава субвенција, у оквиру истог износа од 7.300,0 милиона динара.

Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-3616/2020 од 14. маја 2020. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 5.000,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција повећава на 12.300,0 милиона динара. Такође је дата нова динамика коришћења средстава субвенција.

У наредној табели даје се упоредни приказ средстава субвенција по закључцима Владе од 9. јануара, 5. марта и 14. маја 2020. године.

(у динарима)

	Закључак Владе од 9. јануара 2020.	Закључак Владе од 5. марта 2020.	Закључак Владе од 14. маја 2020.
Јануар	800,000,000	800,000,000	800,000,000
Фебруар	800,000,000	800,000,000	800,000,000
Март	800,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
Април	800,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000
Мај	800,000,000	1,500,000,000	2,600,000,000
Јун	800,000,000	100,000,000	2,100,000,000
Јули	800,000,000	100,000,000	2,100,000,000
Август	800,000,000	100,000,000	100,000,000
Септембар	400,000,000	100,000,000	100,000,000
Октобар	200,000,000	300,000,000	300,000,000
Новембар	200,000,000	300,000,000	300,000,000
Децембар	100,000,000	200,000,000	200,000,000
УКУПНО	7,300,000,000	7,300,000,000	12,300,000,000

У Ребалансу Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину, који је у процедури, дат је нови износ и динамика коришћења средстава субвенција, у складу са Закључком Владе од 14. маја 2020. године.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-1547/2020 од 20. фебруара 2020. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности у износу од 1.740,0 милиона динара, ради изградње деоница аутопута Е-75, Е-80, Е-763, Коридор 10 – Баточина, Аутопут Рума – Нови Сад и аутопут Кузмин – Сремска Рача. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

У I кварталу 2020. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 3.100,0 милиона динара**, што у односу на планираних 2.400,0 милиона динара представља 129%. Више је пренето 700,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 209,55 милиона динара**, што у односу на планираних 832,0 милиона динара представља 25%. Мање је пренето 622,45 милиона динара.

У II кварталу 2020. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 5.500,0 милиона динара**, што у односу на планираних 2.400,0 милиона динара представља 229%. Више је пренето 3.100,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 169,4 милиона динара**, што у односу на планираних 800,0 милиона динара представља 21%. Мање је пренето 630,6 милиона динара.

У III кварталу 2020. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 2.900,0 милиона динара**, што у односу на планираних 2.000,0 милиона динара представља 145%. Више је пренето 900,0 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 688,0 милиона динара**, што у односу на планираних 800,0 милиона динара представља 86%. Мање је пренето 112,0 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2020. године (I, II и III квартал 2020), ситуација је следећа:

- **Субвенције: 11.500,0 милиона динара**, што у односу на планираних 6.800,0 милиона динара представља 169%. Више је пренето 4.700,0 милиона динара.
Пренета средства на име субвенција у складу су са Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-3616/2020 од 14. маја 2020. године).
- **Остали приходи из буџета: 1.066,9 милиона динара**, што у односу на планираних 2.432,0 милиона динара представља 44%. Мање је пренето 1.365,1 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у три квартала 2020. године.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2020. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2020.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.		% реализације	
	Субвенције (Закључак Владе од 09.01.2020.)	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	800,000,000		800,000,000	130,056,274	100%	
Фебруар	800,000,000		800,000,000		100%	
Март	800,000,000		1,500,000,000	79,494,363	188%	
I квартал	2,400,000,000	832,000,000	3,100,000,000	209,550,637	129%	25%
Април	800,000,000		1,400,000,000		175%	
Мај	800,000,000		2,600,000,000	41,158,096	325%	
Јун	800,000,000		1,500,000,000	128,235,995	188%	
II квартал	2,400,000,000	800,000,000	5,500,000,000	169,394,091	229%	21%
Свега Јануар - Јун:	4,800,000,000	1,632,000,000	8,600,000,000	378,944,728	179%	23%
Јули	800,000,000		1,500,000,000	68,876,634	188%	
Август	800,000,000		1,000,000,000	570,217,180	125%	
Септембар	400,000,000		400,000,000	48,899,017	100%	
III квартал	2,000,000,000	800,000,000	2,900,000,000	687,992,831	145%	86%
Свега Јануар - Септембар:	6,800,000,000	2,432,000,000	11,500,000,000	1,066,937,559	169%	44%
Октобар	200,000,000					
Новембар	200,000,000					
Децембар	100,000,000					
IV квартал	500,000,000	768,000,000				
Свега Јули - Децембар:	2,500,000,000	1,568,000,000				
УКУПНО 2020. година:	7,300,000,000	3,200,000,000				

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара, од чега у прва три квартала (период од 01.01. до 30.09.2020. године) 1.500.000 динара. Реализација у овом периоду износи 948.351 динара (63% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1574 радника на 65 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 85,0 милиона динара, кроз две позиције:

7. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 52,0 милиона динара, и то:
 - Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 48,0 милиона динара
8. Систем наплате путарине 33,0 милиона динара, и то:
 - (у милионима динара)
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 30,0
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 3,0

Од планираних 71,7 милиона динара за прва три квартала 2020. године, за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 28.914.479 динара (40% планираног износа), од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања корисника ЕНП односи 24,0 милиона динара.

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање ЕНП дало је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

За првих девет месеци 2020. године, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на исти период претходне године, мањи је за 2,18%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за првих девет месеци 2020. године, износи 57,00%, док је за исти период 2019. године, учешће износило 47,03%.

Број ЕНП трансакција за првих девет месеци 2020. године, у односу на исти период претходне године, мањи је за 0,59%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, за првих девет месеци 2020. године, износи 77,69% (за исти период 2019. године 74,39%). Бележи се смањење ЕНП трансакција возила четврте категорије, за првих девет месеци 2020. године, у односу на исти период претходне године, за 2,59%.

У реализованих 28.914.479 динара садржано је 1.054.047 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (42. Међународни сајам туризма, у Београду, од 20. до 23. фебруара 2020. године). Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на деоници Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (674,2 милиона динара).

По висини улагања следе: Е-75 Грабовница – граница са Републиком Македонијом (174,4 милиона динара), уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-75 од Лесковца до Прешева, због чега је реализација већа од плана. Улагања у експропријацију извршена су и на следећем деоницама: Е-80 Ниш – Мердаре (153,3 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (89,4 милиона динара), деоница Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) – 62,9 милиона динара, Коридор 10 – Баточина (32,5 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (29,1 милиона динара), Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора 6) – 16,1 милиона динара, деоница Шабац – Лозница (11,7 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта и исплата накнада по члану 119. Закона о путевима реализована је у износу од 194,1 милиона динара.

Мања улагања у експропријацију бележе се на деоницама: Е-75, У крак и Обилазница око Новог Сада, Е-761 Адрани – Мрчајевци – Прељина, као и на деоници Рума - Шабац.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код студија и пројектовања у три квартала 2020. године највећа улагања су код пројеката државних путева IB и II реда, пре свега Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово – Неготин (39,4 милиона динара). Реализација од 32,8 милиона динара бележи се код Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца, док је за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејног пројекта са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац уложено 24,5 милиона динара.

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IB-21 Нови Сад – Рума – Шабац и пута IB-19 Шабац – Лозница, као и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума - Шабац (40,0 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на путу IIА-129, деоница Шајкаш – Перлез (Тител) - 4,4 милиона динара.

У оквиру ИПА пројеката прекограничне сарадње, бележи се симболична реализација за набавку опреме и административна подршка за имплементацију, у оквиру Рехабилитације пута IB-15 Кикинда – Наково.

Код пројеката Животне средине бележи се симболична реализација у оквиру Техничке документације за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број А1 деоница кроз Београд у Блоку 28, Нови Београд.

Код пројеката Безбедности саобраћаја, Енергетског менаџмента и Осталих трошкова није било реализације.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 20,6 милиона динара и односи се на Пројектовање и надзор над извођењем радова на наплатним станицама. У овом кварталу приказан је мања реализација него у претходном, јер је износ од 16 милиона динара пребачен на позицију Државни путеви IA реда – аутопутеви (Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора пута IA-21 Нови Сад – Рума – Шабац и коридора пута IB-19 Шабац – Лозница, као и Идејног пута са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума – Шабац).

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у три квартала 2020. године укупна реализација износи 1.165,7 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IB-353, деоница Кладово – Брза Паланка (л=23,565 км), износ 909,1 милиона динара.

Инвестиција Пројекат аутопута Е-75 Београд – Нови Сад, Лот 1.1, преостали радови, II део (радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза) реализована је у износу од 233,4 милиона динара.

Инвестиција Изградња деонице Српска Кућа – Левосоје реализована је у износу од 14,8 милиона динара.

На свим осталим позицијама реализација је знатно мања од планиране, или није било улагања.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

У три квартала 2020. године укупна реализација износи 3.792,4 милиона динара.

Код радова из средстава **ЕИБ** зајма бележи се реализација на Обилазници Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице (443,6 милиона динара).

Инвестиције из средстава **ЕБРД** зајма нису планиране, нити је било реализације.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (**PPСП** зајам):

У оквиру компоненте Хитни радови (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се реализација код Услуга за хитне радове (Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РПСП, укључујући и еко-мониторинг) – 167,6 милиона динара.

Из средстава основног РПСП (Редовни програм радова) реализовано је 3.181,2 милиона динара.

Највећа реализација се бележи на појачаном одржавању државног пута IB-23 деоница Паковраће (Марковица) – Ужице (л=37,1 км), 665,0 милиона динара.

На појачаном одржавању државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (аутопут, пун профил, л=21,8 км) реализовано је 420,2 милиона динара, а на појачаном одржавању државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице реализовано је 318,5 милиона динара.

По висини улагања следе радови на појачаном одржавању следећих путева: IB-10, деоница: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин) – 283,1 милиона динара; IB-39, деоница Власотинце – Свође (254,9 милиона динара), IB-15, деоница Врбас (Змајево) – Србобран (Фекетић), 243,0 милиона динара.

Реализација од 203,1 милиона динара бележи се на појачаном одржавању пута IB-29, деоница Пријеполје – Сјеница (Мердаре), а на појачаном одржавању пута IB-27, деоница Марковац (аутопут) – Свилајнац, реализација од 145,3 милиона динара.

Реализација на позицији Услуге на пројекту износи 445,8 милиона динара, од чега највише на Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСП пројекта (283,4 милиона динара).

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2020. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2020. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2020. години износи 1.432,6 милиона динара. Највећи износ односи се на модернизацију Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима IA реда: A1, A2 и A4 (1.050,1 милиона динара) и Наплатна станица Врање (77,0 милиона динара), укупно 1.127,1 милиона динара.

Кроз позицију Одржавање реализоване су следеће инвестиције: Кружна раскрсница путева ПА-130 и ПА-131 (182,5 милиона динара), Мост преко канала Бегеј (104,8 милиона динара) и Мост у Милутиновцу (18,2 милиона динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара, у 2018. години 7,8 милијарди динара.

У 2019. години на име субвенција уплаћено је 9,1 милијарди динара, што је за 9,4 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Планирани износ субвенција за 2020. годину је 12,3 милијарди динара, што је за 6,2 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____

Потпис и печат

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Проф.др Милан Мартић