



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-125/2019-9

Датум:

24-06-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр. 1, мост преко пута код Параћина на km 740+850, број 454-621 од 30. маја 2018. године, закључен са «ЖГП ГП БЕОГРАД» д.о.о. Београд, ул. Водоводска бр. 160, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова за 46 календарских дана.

Образложење

Добављач је дана 22. маја 2019. године доставио захтев бр. 538 (наш бр. 953-13311) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IA реда бр. 1, мост преко пута код Параћина на km 740+850, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – технолошки није могуће квалитетно изводити радове у зимском периоду, при чему би радови ометали и рад зимске службе одржавања путева, каснији почетак радова на рехабилитацији моста на десној страни аутопута код Параћина условио је завршетак истих тек у децембру 2018. године, при чему је у току радова утврђено и одступање стања на терену од пројектованог, па је било неопходно усклађивање пројектно – техничке документације са стањем на терену.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Никола Стојић, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, при чему се имало у виду да је радове требало наставити у периоду вршења зимске службе која је започела 01.11.2018. године, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»

в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

