



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-207//2020-6

Датум: 05-08-2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостова преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, број 454-1435 од 12. септембра 2019. године, закључен са «СРБИЈАПУТ» а.д. Београд, Булевар краља Александра бр. 282, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 05. октобра 2020. године.

## Образложење

Добављач је дана 29. јула 2020. године доставио захтев бр. 4180/20 (наш бр. 953-10977/20-2) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостова преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – значајно успорена динамика рушења постојећег бетона пошто је рушење обављано без прекида саобраћаја, неслагање стања на терену са пројектном документацијом тако да је накнадно усвојено решење резултирало додатним рушење постојећег бетона, неповољни временски услови због падавина и успорење због фазног извођења радова, јер се радови изводе најпре на једној половини моста, након чега се прелази на другу страну.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Зоран Миладиновић, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»

в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.