



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:

Датум:

Београд, Булевар краља Александра бр.282

953-2148/18-8

31-01-2018

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 82/16) и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 31.01.2018. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2017. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Мартић





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

УГ
Ј.П.ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Бр. 953-2148/18-9
Датум 31-01-2018
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 220

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2017. године

Београд

Јануар 2018. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године.**

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора ЈП "Путеви Србије"** именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“** именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је **Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“**, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су образци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Образци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а осталих 11 образаца представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (I Ребаланс) донео је Надзорни одбор 2. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. августа 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.76/17).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (II Ребаланс) донео је Надзорни одбор 27. децембра 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.119/17).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2017. године. Пореди се реализација са II Ребалансом Програма пословања.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године), у складу са наведеним Правилником.



VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Бр. 953-2448/18-10

Датум: 31-01-2018

БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 200

2. ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

31-01-2018

Датум: у 000 динара
Београд, Булевар краља Александра бр. 222


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година		Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01-31.12.2017. Реализација		Индекс реализација 01.01-31.12.2017. / Ребаланс 01.01-31.12.2017.
			4	3		6	7	
1	2	3	4	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23,517,570		26,693,908	26,693,908	25,962,379	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	115,356		140,000	140,000	149,790	107
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	115,356		140,000	140,000	149,790	107
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009			4,491	4,491	11,774	262
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			4,491	4,491	11,774	262
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5,308					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и говраћаја пореских лажбина		5,308					
641	Приходи по основу условљених донација							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23,396,906		26,549,417	26,549,417	25,800,815	97
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	33,435,457		35,968,312	35,968,312	34,032,543	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	106,077		129,175	129,175	137,669	107
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01-31.12.2017. / Ребаланс 01.01-31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100,260	104,242	104,242	122,687	118
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	253,222	236,250	236,250	250,477	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,727,562	2,016,000	2,016,000	1,941,294	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18,161,195	20,941,161	20,941,161	19,288,741	92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,336,034	12,000,000	12,000,000	11,634,520	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	52,734				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	698,373	541,484	541,484	657,155	121
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	9,917,887	9,274,404	9,274,404	8,070,164	87
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26,706	27,605	27,605	1,949,332	7,062
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	161	249	249	267	107
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	161	249	249	267	107
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26,341	21,356	21,356	26,855	126
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	204	6,000	6,000	1,922,210	32,037
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,810,314	2,518,481	2,518,481	1,774,651	70
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	268,313	285,279	285,279	363,678	127
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	268,313	285,279	285,279	363,678	127
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,712,273	1,520,663	1,520,663	1,400,323	92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	829,728	712,539	712,539	10,650	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048				174,681	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049	2,783,608	2,490,876	2,490,876		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55,391	48,205	48,205	66,664	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59,023	19,157	19,157	35,680	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	176,915	129,618	129,618	136,133	105
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	261,609	285,920	285,920	335,314	117

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01-31.12.2017. / Ребаланс 01.01-31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12,789,821	11,892,534	11,892,534	8,063,680	68
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		1,956	1,956		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	225,568	48,707	48,707	45,405	93
	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	13,015,389	11,939,285	11,939,285	8,109,085	68
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	105,501	110,000	110,000		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	13,120,890	12,049,285	12,049,285	8,109,085	67
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Овлашћено лице: 



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

МАЈ
ДРАВНО ПРЕДМЕТЕР ПУТНИЦИ СРБИЈЕ
Број: 953-2048/18-12
31-01-2018
Датум
Београд, Зграда Јулија Александра бр. 209

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / Ребаланс 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	537,457,767	528,477,872	527,311,360	100	
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11,124	12,014	11,505	96	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9,326	8,000	7,932	99	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,584	3,800	3,359	88	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	100	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	537,446,643	528,465,858	527,299,855	100	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63,474,078	63,474,078	63,474,078	100	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	431,849,280	419,861,122	420,583,502	100	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	540,280	520,000	489,731	94	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40,918,355	44,072,690	42,359,842	96	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	664,650	537,968	392,702	73	
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / Ребаланс 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,401,275	1,436,140	1,436,140	2,269,526	158
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	569,532	504,800	504,800	545,110	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,036	4,800	4,800	3,273	68
11	2. Недовршена производња и недокорисне услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	36,490	50,000	50,000	53,752	108
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	530,006	450,000	450,000	488,085	108
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,097	10,000	10,000	7,741	77
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Култи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Култи у земљи	056	5,097	10,000	10,000	7,741	77
205 и део 209	6. Култи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	236,171	210,000	210,000	339,841	162
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,267,205	261,206	261,206	1,107,908	424
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	450,000	450,000	268,739	60
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54,531	134	134	187	140
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	539,859,042	529,914,012	529,914,012	529,580,886	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107,420	107,420	107,420	107,420	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / Ребаланс 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	404,998,841	385,193,933	385,193,933	388,201,771	101
	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340,957,411	340,957,411	340,957,411	340,025,049	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	348,724,840	170,690	170,690	168,237	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	158,884				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугована салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,811			2,453	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1,811			2,453	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419					
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	45,942,792	57,990,266	57,990,266	54,050,066	93
351	1. Губитак ранијих година	0422	32,821,902	45,940,981	45,940,981	45,940,981	100
	2. Губитак текуће године	0423	13,120,890	12,049,285	12,049,285	8,109,085	67
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45,076,523	43,079,442	43,079,442	40,178,397	93
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	251,542	277,117	277,117	237,279	86
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,729	45,350	45,350	14,622	32
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	229,813	231,767	231,767	222,657	96
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / Ребаланс 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44,824,981	42,802,325	42,802,325	39,941,118	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	420,309	421,045	421,045	304,843	72
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	44,404,672	42,381,280	42,381,280	39,636,275	94
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛЖЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,718,270	1,718,270	1,718,270	1,718,270	100
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	88,065,408	99,922,367	99,922,367	99,482,448	100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	59,814,024	69,343,467	69,343,467	69,635,679	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	59,814,024	69,343,467	69,343,467	69,635,679	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	40,617	48,900	48,900	51,985	106
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,444,469	2,900,000	2,900,000	3,946,435	136
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,444,469	2,900,000	2,900,000	3,946,435	136
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	807,551	680,000	680,000	760,260	112
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	58,275	50,000	50,000	122,381	245
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖВИНЕ	0461	248			229	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22,900,224	26,900,000	26,900,000	24,970,634	93
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	539,859,042	529,914,012	529,914,012	529,580,886	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107,420	107,420	107,420	107,420	100



Овлашћено лице:

Датум:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године


МП
ЈАВНО ПРАВИЛНОР АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ
Брж 953-2048/18-13
Датум: 31-01-2018
Београд, Булевар Александра Серафимовића 60, 11000

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2017 / Ребаланс 01.01 - 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.555.039,621	29.618.623,139	29.906.271,747	101	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	707.365,913	743.937,159	781.868,999	105	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.669,943	5.304,903	5.175,219	98	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.844.003,765	28.869.381,077	29.119.227,529	101	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.049,315,244	25.955,609,313	25.801,510,723	99	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.832.325,739	22.443.424,448	22.228.654,378	99	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.723.410,262	1.959.088,655	1.935.230,844	99	
9	3. Плаћене камате	3008	68.546,793	48.096,210	47.595,776	99	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	425.032,450	1.505.000,000	1.590.029,725	106	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.505,724,377	3.663,013,826	4.104,761,024	112	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		3.389	3.389		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		3.389	3.389		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.930,560,090	9.497,886,593	9.228,543,466	97	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.930,560,090	9.497,886,593	9.228,543,466	97	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.930,560,090	9.497,883,204	9.228,540,077	97	

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2017 / Ребаланс 01.01 - 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	978,575,200	5,851,900,000	5,851,900,000	5,343,101,600	91
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	978,575,200	1,229,900,000	1,229,900,000	721,101,600	59
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		4,622,000,000	4,622,000,000	4,622,000,000	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	658,904,316	1,023,029,474	1,023,029,474	378,619,401	37
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	658,904,316	401,029,474	401,029,474	378,619,401	94
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		622,000,000	622,000,000		
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	319,670,884	4,828,870,526	4,828,870,526	4,964,482,199	103
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29,533,614,821	35,470,526,528	35,470,526,528	35,249,376,736	99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30,638,779,650	36,476,525,380	36,476,525,380	35,408,673,590	97
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,105,164,829	1,005,998,852	1,005,998,852	159,296,854	16
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,372,369,519	1,267,204,690	1,267,204,690	1,267,204,690	100
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,267,204,690	261,205,838	261,205,838	1,107,907,836	424

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2017 / ребаланс плана 01.01. -31.12.2017.
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	881,494,606	1,005,636,737	1,005,636,737	994,444,529	98.89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,231,265,437	1,434,574,518	1,434,574,518	1,387,137,121	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,451,661,950	1,691,363,356	1,691,363,356	1,635,434,665	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,551	1,749	1,749	1,690	97
4.1.	- на неодређено време	1,241	1,399	1,399	1,352	97
4.2.	- на одређено време	310	350	350	338	97
5	Накнаде по уговору о делу	3,817,317	5,000,000	5,000,000	2,713,446	54
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,542,283	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7,375,000	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	30	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4,844,100	4,729,428	4,729,428	4,718,038	100
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	94,956,656	128,500,000	128,500,000	100,348,611	78
20	Дневнице на службеном путу	12,936,000	19,000,000	19,000,000	17,496,049	92
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,573,000	3,500,000	3,500,000	1,821,124	52
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,995,000	6,150,000	6,150,000	7,107,114	116
23	Број прималаца	15	18	18	24	133
24	Јубиларне награде	16,423,078	24,160,000	24,160,000	24,918,127	103
25	Број прималаца	110	222	222	229	103
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	6,289,800	7,500,000	7,500,000	7,277,202	97
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године	1,228	305	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев)	4 (на лични захтев) 1 (истек рока)	
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	2 (омладинска задруга)
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	9		
9.	повећан обим посла		6	
10.				
	Стање на дан 31.03.2017. године	1,232	299	19
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			2 (истек рока)
3.	пензија	1		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		22	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	22		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 30.06.2017. године	1,252	280	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 2 (на лични захтев)	1 (истек рока) 2 (на лични захтев)	2 (истек рока)
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		43	
6.	Пријем			
7.	навести основ	2 (пресуда суда)	2 (замена) 139 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	43		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2017. године *	1,283	375	15
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт) 3 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	1 (истек уговора)
3.	пензија	10		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1	1	
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		79	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (пресуда суда)	2 (замена) 39 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	79		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.12.2017. године **	1,348	335	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду (јануар - децембар 2017. децембар 2017. децембар 2016.)												Индекс децембар 2017. децембар 2016.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	БЕОГРАД-НИШ	370	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	108
1	Категорија I	730	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	110
2	Категорија II	1,100	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	110
3	Категорија III	2,190	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	110
4	Категорија IV	4,390	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	110
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	БЕОГРАД-ШИД	170	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	112
5	Категорија I	340	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	109
6	Категорија II	520	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	110
7	Категорија III	1,030	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	110
8	Категорија IV	2,050	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	110
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	БЕОГРАД-СУБОТИЦА(Заворен до Сирга)	150	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	107
9	Категорија I	290	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	110
10	Категорија II	440	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	109
11	Категорија III	880	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	110
12	Категорија IV	1,760	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	110
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	БЕОГРАД-СУБОТИЦА															280
13	Категорија I															560
14	Категорија II															840
15	Категорија III															1,670
16	Категорија IV															3,340
Наплата путарине на деоници аутопута Е-75 у затвореном систему почела је 05.12.2017. године																
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	Наплатне станице ЗМАЈЕВО и ВРЕАС	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	115
17	Категорија I	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	111
18	Категорија II	400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	113
19	Категорија III	810	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	111
20	Категорија IV	1,610	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	112
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	НИШ-ЛЕСКОВАЦ	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
21	Категорија I	190	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	111
22	Категорија II	280	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	114
23	Категорија III	570	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	111
24	Категорија IV	1,130	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	112
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	Наплатна станица ПРЕШЕВО	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100
25	Категорија I	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114
26	Категорија II	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	109
27	Категорија III	220	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	109
28	Категорија IV	440	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	109

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.												Индекс децембар 2017. / децембар 2016.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	ЉИГ - ПРЕЉИНА н.с. ПРЕЉИНА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	Наплата путарине на деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине почела је 1. јануара 2017. године
29	Категорија I		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
30	Категорија II		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
31	Категорија III		440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
32	Категорија IV		880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
	Наплата станица СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)														
*	Категорија Ia																Наплата путарине на деоници аутопута Е-75 у отвореном систему на н.с. Суботица престала је са радом 05.12.2017. године
33	Категорија I																
34	Категорија II																
35	Категорија III																
36	Категорија IV																
37	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	100
38	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100
39	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	100
40	Годишња накнада за двонострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100
41	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по м/2 без ПДВ-а	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	100
42	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100
43	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе - оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	100
44	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе - ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.										Индекс децембар 2017. децембар 2016.				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
45	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100
46	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100
47	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	100
48	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100
49	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100
50	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100


Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2017.	децембар 2016.	
51	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100
52	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	100
53	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100
54	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100
55	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100
56	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.										Индекс децембар 2017. децембар 2016.				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
57	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 м ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	100
58	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 м ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100
59	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 м ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100
60	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 м ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100
61	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полупутоуга, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	100
62	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одморштинама или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	100

Датум:

Овлашћено лице:

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,593,000,000	7,070,250,000	6,940,873,155	129,376,845	0
Остали приходи из буџета*	1,314,000,000	990,341,766	990,341,766	0	0
УКУПНО	8,907,000,000	8,060,591,766	7,931,214,921	129,376,845	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,481,500,000	3,593,100,000	6,273,000,000	6,573,000,000
Остали приходи из буџета*	745,000,000	1,490,000,000	1,915,000,000	2,200,000,000
УКУПНО	2,226,500,000	5,083,100,000	8,188,000,000	8,773,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / Ребаланс 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,481,500,000	962,000,000	962,000,000	0	65
Остали приходи из буџета*	745,000,000	430,511,524	430,511,524	0	58
УКУПНО	2,226,500,000	1,392,511,524	1,392,511,524	0	63

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / Ребаланс 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,593,100,000	3,593,100,000	3,556,064,489	37,035,511	99
Остали приходи из буџета*	1,490,000,000	923,528,054	923,528,054	0	62
УКУПНО	5,083,100,000	4,516,628,054	4,479,592,543	37,035,511	88

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / Ребаланс 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,273,000,000	4,933,050,000	4,933,050,000	230,950,654	79
Остали приходи из буџета	1,915,000,000	1,310,858,679	1,310,858,679	0	68
УКУПНО	8,188,000,000	6,243,908,679	6,243,908,679	230,950,654	76

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / Ребаланс 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,573,000,000	6,572,999,100	6,308,545,342	264,453,758	96
Остали приходи из буџета*	2,200,000,000	1,680,915,930	1,680,915,930	0	76
УКУПНО	8,773,000,000	8,253,915,030	7,989,461,272	264,453,758	91


* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број 553-2948/18-18

31-01-2018

Фирма: Удварима
Београд, Булевар Краља Александра 109, 11000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2017/ ребаланс 01.01.-31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	1,000,000	1,000,000	984,000	98	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,300,000	1,404,309	2,000,000	2,099,956	105	
6.	Реклама и пропаганда	30,000,000	19,308,083	24,000,000	31,890,607	133	
7.	Остало						

У позицији под ред.бр.6. Реклама и пропаганда садржана је и Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине у износу од 20,0 милиона динара, која је планирана Програмом и Ребалансом Програма пословања за 2017. годину. Од планираних 20,0 милиона динара у периоду 01.01.-31.12.2017. године реализовано је 27,9 милиона динара (27.897.071,09 динара).

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Ребаланс за 2017. годину (01.01. - 31.12.2017.)

									1,000,000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.								

Период 01.01. - 31.12.2017.

У периоду 01.01. - 31.12.2017. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а односе се на Летњи камп за децу запослених у ЈП "Путеви Србије".

Камп је реализован у Специјалној болници Бањича - СОКОБАЊА, у периоду од 15. до 27. Јула 2017. године



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Београд 953-2448/18-19
 Београд, Булевар краља Александра бр. 201
 Датум: 31-01-2018

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹		2017 ²						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број: 953-2148/18-20
 Датум: 31-01-2018
 Београд, Булевар краља Александра бр. 26а

--родузеће ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 8.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредитну за текућу годину (у динарима)						
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Фонд за развој Републике Србије	По уговору о репрограмирању дуга број 251/0000393	УСД	9.226.894.76	Не	4.100.842.16	480.353.376.66	3.588.236.90	355.649.894.46	18	2	01.05.2007.	6.75%	2	30.320.370.46	27.589.927.28	16.328.143.37	14.005.668.11			
Играљна аутопута и молери маг. и рег. путева	Играљна аутопута и молери маг. и рег. путева	ЕУР	38.007.528.48	Не	2.621.094.48	323.632.563.96		100.471.548.55	10	12	31.01.2002.	4%	12	170.237.855.18		299.670.23				
Страни кредитор																				
јам ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37.000.000.00	Да	14.470.967.67	1.786.763.661.44	12.025.806.40	1.424.729.753.89	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	39.613.709.04	38.674.354.22	36.734.621.08	12.407.014.11	32.705.778.83	11.103.406.89	
јам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Реабилитација постојећих путева	ЕУР	95.000.000.00	Да	55.246.666.61	6.821.432.993.67	48.913.333.27	5.794.894.658.50	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	426.804.052.05		152.498.493.97	138.545.030.30			
јам ЕБРД од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доразградња коридора 10	ЕУР	76.000.000.00	Да	3.454.555.00	426.541.851.33			15	3	17.11.2006.	1.32%	2			1.693.095.88				
јам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120.000.000.00	Да	110.913.333.32	13.694.724.365.69	106.732.222.22	12.644.854.543.40	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	244.392.264.44		308.326.252.58	291.451.958.19			
јам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	72.000.000.00	Да	25.382.734.51	3.134.064.610.24	18.130.524.67	2.147.972.210.07	15	4	17.07.2010.	5.70%	2	450.345.550.98		12.980.084.76	10.072.730.26			
јам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80.000.000.00	Да	48.710.483.81	6.014.395.470.13	43.969.495.43	5.209.184.841.23	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	432.115.571.42		26.145.645.41	22.297.033.07			
јам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Глазла	ЕУР	33.000.000.00	Да	30.966.666.67	3.823.525.557.08	28.766.666.67	3.408.064.670.39	15	5	16.08.2015.	4.02%	2			76.959.648.05	71.499.325.53			
јам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Реабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33.000.000.00	Да	31.366.666.67	3.872.914.477.08	29.700.000.00	3.518.639.190.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2			77.183.649.70	72.692.962.40			
јам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000.00	Да	29.000.000.00	3.580.696.700.00	35.000.000.00	4.146.544.500.00	17	7	18.02.2019.	3.54%	2			59.473.113.00	58.933.194.60			
јам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000.00	Да	44.000.000.00	5.432.781.200.00	43.650.000.00	5.171.333.355.00	18	5	16.08.2017.	1.38%	2			71.934.838.94	69.289.384.07			
Укупно кредитно задужење					400.234.010.90	49.391.826.827.28	370.476.285.56	43.821.867.616.94						1.901.857.469.76	666.975.686.73	2.014.346.851.06	66.264.281.50	30.727.933.59	767.487.397.25	25.109.075.00
од чега за ликвидност		ЕУР																		
од чега за ликвидност		РСД																		
од чега за капиталне пројекте		УСД			4.100.842.16															
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			396.133.168.74															

3.588.236.90
 366.888.048.66

Курс на дан 31.12.2017. (НБС, Курсна листа бр.252 за званични средњи курс динара)
 1 ЕУР = 118.4727 динара
 1 УСД = 99.1155 динара



Општинско лице:

За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.195.151.595,93
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1.524.309.333,00
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	99.692,51
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	37.938,60
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	3.087,38
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.139,84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	51.792.200,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14.785.301,69
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3.664.781,79
	Укупно у динарима				1.267.204.690,20
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	720.524.768,54
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.531.268,00
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4,31
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	142.429,28
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	96.630,33
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	42.699.805,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	4.216.962,79
	Укупно у динарима				770.348.511,38
30.06.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.369.192.582,38
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2.654.565,58
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4,31
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	427.342,22
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	263.474,40
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	136.643,13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	52.197.642,00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	5.773.509,79
	Укупно у динарима				1.430.645.763,81


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
953-2148/18-21
31-01-2018
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 2

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.09.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,343,316,474.80	
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	879,983.41	
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	367,592.05	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	56,115.57	
	068	Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	5,602.00	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	73,900.00	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	534.37	
	068	Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	69,536,569.00	
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈЛПС	РСД	13,021,723.11	
	068	Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД		
	068	Платне картице	ЈЛПС	РСД	8,346,298.79	
		Укупно у динарима				1,435,604,793.10
	31.12.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	983,098,632.36
068		Текући рачун	АИК банка	РСД	5,050,221.39	
068		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД		
068		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	127,556.84	
068		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	69,548.12	
068		Текући рачун	UniCredit Banka	РСД	5,602.00	
068		Текући рачун	Raiffeisen Banka	РСД	184,018.41	
068		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	11,456.37	
068		Динарска благајна путарине	ЈЛПС	РСД	78,929,035.00	
068		Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈЛПС	РСД	13,021,723.11	
068		Девизна благајна мењача	ЈЛПС	РСД	20,528,665.12	
068		Платне картице	ЈЛПС	РСД	6,881,376.79	
		Укупно у динарима				1,107,907,835.51

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



ЈАВНО ПОСРЕДСТВО ЗА ПУТНИМ СТРАНИЦАМА
Београд, Булевар краља Александра бр. 228
Број: 953-2948/18-22
Датум: 31-01-2018

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЉЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			135,089
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			138,888
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			96,064
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			488,143
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			68,052
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			65,903
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			222,990
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			597,913
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			248,676
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			247,837
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			39,107
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			43,172
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			120,286
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			3,150
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			5,711
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					2,701,848

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
	Уговорено до 2016. године					
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	46,195
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	3,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	880
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	2,676
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	572
	СВЕГА:	1			180,351	53,923
	Програм радова за 2016. год.					
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	6,316
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	4,117
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	3,678
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	3,678
	Главни пројекат побољшања д.п. ПИА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПИА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колуг - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПИА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	344
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	20,702

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ИДР за надвожњак на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Илејни пројекат моста на Сави код Шабла (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			
	Илејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	4,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
	Илејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова-Г рабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		982

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута ББ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетинје – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекат рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетинје, Лековића мост, државни пут ББ реда бр. 21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК Допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевици, Надвожњак Адашевици, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	124
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	537
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маџедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурудулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурудулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Капер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	16,165
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Полбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127,0
	Техничка Контрола I3 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679,0
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким лаборатором (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189,0
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424,0
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким лаборатором и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336,0
	СВЕГА :				13,886	2,131

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравњићи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. I реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (ЛП=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (ЛП=76 м), деоница: Ваљево-Полужковци, км 13+140 -13+165 десно (ЛП=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (ЛП=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравњићи, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км: 16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	3,760
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ША број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	5,382
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13,623	12,796
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бидиклистичке стазе на ИБ-15, Кикинда-Наково					395
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,004
	СВЕГА :				2,263	3,662
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева ББ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	126
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	146
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	126
	Главни пројекат побољшања укреног места државног пута ББ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	114
	Главни пројекат побољшања укреног места државних путева ББ реда број 6 и II реда број 152 (Быстрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5,314	2,342

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	7,238
	Пројекат идентификације црних гачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРАР/ИРАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	
	СВЕГА :				14,076	8,798
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	1,080
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање веб стране ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију ИРА пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	
	СВЕГА :				37,681	32,533
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деонци Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаље, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жуљавац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Буђин гроб - Прелина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево I (Ковин), деоница Падлинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Багајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибуктовци), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крена 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				27,667	2,045
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	157,862

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	31,443
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	53,158
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	
	Мост <u>Гвезда</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5</u> : Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <u>Преостали радови, I приоритет</u> (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	5,902,306
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <u>Преостали радови, I део</u> (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	200,447
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевина"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетити/Србобран					8,927
	Изградња комплекса <u>чворне наплатне станице</u> на државном путу Ia реда број I (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	623,269
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	1,432,600
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					23,396
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	19,095,876
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	1,787
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	795
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	2,582

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	2,228
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	1,548
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	3,119
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	6,895
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	12,297
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	2,137
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	315
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима					3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	18,600
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевци" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевци" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	33
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	1
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	9
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	0

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачавања државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационар: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	8,099
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачавања државног пута ІА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационар: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	19,087
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	2
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	
	УКУПНО:				632,461	27,232
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					4,605
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	1,177
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	1,980
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	10,635
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	
	УКУПНО:				517,496	
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (показана сит. за 2)	5,697,451	5,697,451
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	1,447,173
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,687,792

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Лог Б1-Б2-Б3.1. Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 облизнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,065,760
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност пацова пошнице	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	243,649
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					24,841
	Облизнаца Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр 8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	968,975
	УКУПНО:				18,374,174	14,126,749
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	1,713,004
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бане мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Магавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер.у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Билановац-Балевач и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25. I, деоница Беране-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX. Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни периоду току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угринови, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	4,947,412
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А. I. - Пројектовање и грађење петље Багајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	УКУПНО:				3,412,505	3,409,744
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	67,501
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	21,848
	УКУПНО:				3,000,259	2,724,905
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	373,018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	674,181
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	890,415
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	532,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	536,097
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,201,054
	УКУПНО:				5,507,360	4,207,309
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Буџини Гроб, деоница: Топола 1 - Буџини Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	602,090
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКлМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	474,857
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Петруљац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	185,980
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	604,279
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	1,870,880
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					3,461
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	342,510
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км					12,920

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачавања државног пута Б 21, деоница: Бриг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					3,135
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачавања државног пута Б 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,631
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачавања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговинште), Л=24,222 км					2,604
	УКУПНО:				219,225	366,261
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	УКУПНО:				539,669	539,669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	51,354,769

¹ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.19/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
1	ГРАБОВНИЦА - ГРЕДЛИЦА	50,000	5,372	25,000	454	50,000	4,617	50,000	5,102	50,000	5,372
2	ГРЕДЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	10,000	51,782	5,000	23,743	10,000	27,475	10,000	39,555	10,000	51,782
3	ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	10,000	45,260	5,000	8,729	10,000	9,569	10,000	11,616	10,000	45,260
4	ДОВИ НЕРАДОВАЦ - ВЛАДИЧИН ХАН	10,000	365,383	5,000	15,064	10,000	53,567	10,000	87,509	10,000	365,383
5	ЛЕВОСОЈЕ - ДОВИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	20,000	42,129	10,000	8,329	20,000	29,238	20,000	37,964	20,000	42,129
6	ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	100,000	60,367	10,000	1,951	20,000	8,166	70,000	28,151	100,000	60,367
7	У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100,000	18,365		3,349		9,247	50,000	9,989	100,000	18,365
8	ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	40,000	90,829	20,000	15,623	40,000	40,191	40,000	51,467	40,000	90,829
9	ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	10,000	10,539	5,000	6,310	10,000	6,390	10,000	9,764	10,000	10,539
10	ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ - ПИРОТ ИСТОК	50,000	94,109	20,000	30,274	40,000	43,188	45,000	65,145	50,000	94,109
11	ЛАКОВАЦ - ЉИГ	50,000	159,171	20,000	48,853	40,000	113,492	50,000	128,655	50,000	159,171
12	ОБРЕНОВАЦ - УБ	50,000	4,405	20,000	751	40,000	775	50,000	3,964	50,000	4,405
13	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	1,600,000	1,009,632	600,000	380,152	1,200,000	853,615	1,500,000	929,172	1,600,000	1,009,632
14	РУМА - НОВИ САД	100,000	1,350				1,474		1,474	100,000	1,350
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА И КЛИЗИШТА	50,000	16,169	12,500	1,039	25,000	6,319	37,500	7,365	50,000	16,169
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		2,250,000	1,974,862	757,500	544,621	1,515,000	1,207,323	1,952,500	1,416,872	2,250,000	1,974,862
(позиција 6. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):											

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС (Службени РС* бр.19/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Техничка документација побољшања државног пута IА-А1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Јастаг" до "Бубањ Поток"	671	559	336	559	671	559	671	559	671	559
	Пројекат рушења Чесне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	2,067	230	2,066		2,066	230	2,066	230	2,067	230
	Техничка контрола Пројекта рушења Чесне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	576		576		576		576		576	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчијевици		857				767		857		857
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова* (административни прелаз Мерларе) до Дољева преко Куршумлије - Обилазице Прокупља - Жигораје, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	4,932	10,960		6,850	3,288	9,590	3,288	9,590	4,932	10,960
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6,000	1,771			3,000		5,000		6,000	1,771
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600								600	
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IА-А1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Јастаг" до "Бубањ Поток"	276				276		276		276	
	Техничка документација побољшања дп IА-А1 Хоргош-Нови Сад (десна страна)	3,600								3,600	
	Идејно решење за левобезбедне раскрснице-пегље:Болеч,Старчево,Пачево исток,Пачево север,обилазница око Београда сектор Ц (Бубањ Поток-Пачево)	3,000								3,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Д = 17,00 км)	10,140	49,643			5,070		5,070		10,140	49,643
	Пројекат за извођење привремене везе аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - У6, на државни пут IV-26, Београд - Обреновац		65				63		65		65
	Измена идејног пројекта аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница Преслина - Пожега	588	1,576			588	63	588	1,086	588	1,576
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	2,400	5,662				63		5,662	2,400	5,662

СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.		
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.119/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	
	Измене и допуње Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, леоница: Појате - Прельяна	14,376	8,730		754		846		2,875		14,376	8,730
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, леоница: Појате - Крушевац (Коплеви)		653				63					653
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, леоница: Појате-Прельяна	1,800	767								1,800	767
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	51,026	81,473	2,978	8,163	15,535	11,622	20,410	21,848	51,026	81,473	
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА											
	Пројекат за извођење привремене везе левобјаније државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ІВ-26 (М-19)	86	72			86	72		86		86	72
	Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) ІВ-19, леоница: Вазнић - Ердњак, Д = 7,92 км.	3,036	2,530		2,234	2,680	2,234		3,036		3,036	2,530
	Техничка документација побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), леоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	295	278		246	295	246		295		295	278
	Техничка контрола Техничке документације побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), леоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	38		38		38			38		38	
	Мајстер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	3,412				3,412			3,412		3,412	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева І реда по хитним налазима	6,000	717								6,000	717
	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева І реда по хитним налазима	600									600	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налазима	3,000	2,454								3,000	2,454
	Техничка контрола Техничке контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налазима	300									300	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА УКУПНО:	16,767	6,051	333	2,480	6,511	2,552	6,867	5,814	16,767	6,051	
3	МОСТОВИ											
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута І реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31,000	204		124		128				31,000	204

Реални број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.19/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
		570	640	570	640	570	640	570	640	570	640
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км. 169+650 до 169+680, деоница: Ваљевско - Косјерић	570	640	570	640	570	640	570	640	570	640
	Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеји, Државни пут ПА реда бр. 187, Деоница: Велика Дренова – Грабован, код км 66+627.	1,857	2,169		730	1,857	1,704	1,857	1,869	1,857	2,169
	Техничка документација рехабилитације државног пута Ц реда бр. 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител - Перлез	4,200	6,219	2,100	1,828	4,200	2,347	4,200	6,219	4,200	6,219
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км. 169+650 до 169+680, деоница: Ваљевско - Косјерић	198		198		198		198		198	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетине - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	198	165	198	165	198	165	198	165	198	165
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута I-B реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер, на км. 284+170, деоница: Ђепије - Љнг	1,020	1,103			1,020		1,020	1,103	1,020	1,103
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-A реда бр. 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	1,260	1,240			1,260	1,240	1,260	1,240	1,260	1,240
	Допуна постојећег пројекта, напунуљак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	288	240			288	240	288	240	288	240
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Луготмир – лева страна, на државном путу IА реда бр. 1, км 720+100						95		95		
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 22 са путним објектом преко потока Гарибаван - Лукића мост на км 317+050, деоница Заграђе - Г Орњин Милановац	286	119	286		286	95	286	119	286	119
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 22 са путним објектом преко потока Гарибаван - Лукића мост на км 317+050, деоница Заграђе - Г Орњин Милановац	212	119	212		212	95	212	119	212	119
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута Б реда бр. 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост на км 320+400	190		190		190		190		190	
	ТК Пројекат за грађевинску дозволу друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеји, државни пут ПА реда бр. 187, деоница Велика Дренова - Грабован на км 66+627	360	180			360		360		360	
	ТК Допуна постојећег пројекта напунуљак преко пута на државном путу IА реда бр. 1, км 810+900	57				57		57		57	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда бр. 352 са путним објектом преко аутопута IА реда бр. А1 код Колара, деоница: Смедерско (Колари)- петља Колари	1,554	1,295			1,243		1,554		1,554	1,295

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.19/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км. 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	1,416	1,395		1,416		1,416		1,416		1,395
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута I А реда број А1 код Колара, деоница: Смедерско(Колари)-петља Колари -	249					249		249		
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км. 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	249					249		249		
	ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Тигела, деоница: Тигел- Перлез	593			593		593		593		
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	228			228		228		228		
	Техничка документација за изградњу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделца на државном путу IА реда број 158	3,348									3,348
	Техничка документација рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	3,360									3,360
	ТК техничке документације рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	600									600
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	3,000									3,000
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	300									300
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	3,000									3,000
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	300									300
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	600									600
	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу II А реда, број-147, деоница Петровац на Млави (Велико Лдоле)-Петровац на Млави	3,108									3,108
	Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута II Б реда, број-351 са путним објектом преко аутопута I А реда, број А1 код Умчара, деоница: Умчари петља Умчари	1,785									1,785
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припалајућом раскрсницом на државном путу II А реда, број-158, деоница: Алексинач-Катуи	2,868	52								2,868
	ТК техничке документације за рехабилитацију државног пута II Б реда, број-351 са путним објектом преко аутопута I А реда, број А1 код Умчара, деоница: Умчари петља Умчари	600									600
	ТК пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припалајућом раскрсницом на државном путу II А реда, број-158, деоница: Алексинач-Катуи	300									300
	УКУПНО МОСТОВИ:	69,154	14,960	3,934	14,176	6,749	14,985	12,013	69,154	14,960	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.119/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
4	КЛИЗИШТА Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда УКУПНО КЛИЗИШТА:	4,000								4,000	
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IB реда број 15 у зони Кисинде и на деоници Кисинда-Наково са изградњом бициклическе стазе на деоници Кисинда-Наково УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	20,000								20,000	
6	СТУДИЈЕ Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме УКУПНО СТУДИЈЕ:	900				900				900	
		1,620	148	1,620		1,620				1,620	148
		2,520	148	1,620		2,520				2,520	148
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	15,000								15,000	
		11,337		990		990				11,337	
		880								880	
		744								744	
		21,000								21,000	
		6,800								6,800	
		700								700	
		10,000								10,000	
		1,000								1,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.19/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Ревизије безбедности саобраћаја Пројекта побољшања раскрсница / деоница по хитним назовима	1,000								1,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3,300								3,300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4,900								4,900	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3,800								3,800	
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4,400								4,400	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	84,861		990		990		8,574		84,861	
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	864								864	
	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1,200								1,200	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	1,080		324		864		1,080		1,080	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	120								120	
	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	210								210	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Прељана - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85	500								500	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Пријевор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01	500								500	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Лучани – Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44	500								500	
	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	2,100								2,100	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.19/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	1,050						1,050	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1,000						1,000	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војвођинапут-Бачкапут"	1,000						1,000	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1,900						1,900	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1,900						1,900	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве	1,028						1,028	
	Студија угрожености путева и реда од појаве поплава у сливу Save	1,900						1,900	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,400						2,400	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	150						150	
	Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине								
	Пројекат за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопута E75, деоница: I Рабовница-I руделница	600						600	
	Тк пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопута E75, деоница: I Рабовница-I руделница	60						60	
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут I А реда, број-2, објекат у месту Брђани	600						600	
	Тк пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут I А реда, број-2, објекат у месту Брђани	60						60	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	20,722		324		864		20,722	
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ								
	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3,000						3,000	
	Студија замене постојећих светлосних извора ЈЛЕД изворима са телидиргованим менаѢментом	1,200						1,200	
	Студија умањња емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1,200						1,200	
	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кошт бенефит анализом	1,200						1,200	
	Набавка термовизијске камере	320						320	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2,892						2,892	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	9,812						9,812	
	УКУПНО	281,462	102,632	10,179	14,130	40,596	20,923	281,462	102,632
	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ								
	(позиција 2. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):								

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.119/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
А) РАДОВИ		20,000	3,922		21		21		21	20,000	3,922
Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево											
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка			929,516		174,885				553,013		929,516
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)		67,800	42,610						27,075	67,800	42,610
Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сиринг - Суботина		671,200	631,800	2,891		98,360	49,151	153,420	292,044	671,200	631,800
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд		1,127,900	1,127,661	219,500	415,156	1,126,610	1,126,197	1,126,610	1,127,541	1,127,900	1,127,661
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,75 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге		1,651,500	1,534,705	50,000	68,976	453,390	353,724	806,690	884,743	1,651,500	1,534,705
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге		100,400	122,048				6,004		46,605	100,400	122,048
	УКУПНО РАДОВИ (А):	3,638,800	4,392,262	269,500	487,044	1,678,360	1,709,982	2,086,720	2,931,042	3,638,800	4,392,262
Б) УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА											
Б.1. Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објекта											
Б.1.1. За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС											
Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима		1,800								1,800	
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Дот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)		11,000	3,291	1,200	1,906	4,200	3,291	5,900	3,291	11,000	3,291
	Укупно услуге Б.1.1.	12,800	3,291	1,200	1,906	4,200	3,291	5,900	3,291	12,800	3,291
Б.1.2. За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова											
Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Пеглево брло)											
	Укупно услуге Б.1.2.										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.19/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
Б.1.3. За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова											
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	1,100	920	600	920	900	920	900	920	1,100	920
	Лот 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултивација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	500	705	100	705	400	705	400	705	500	705
	Лот 8: Пројектовање и изградња децеметрских раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	4,500		200	645	1,300	2,489	3,800		4,500	
	Укупно услуге Б.1.3.	6,100	1,625	900	4,114	2,600	5,100	5,100		6,100	1,625
	Укупно услуге Б.1.	18,900	4,916	2,100	1,906	6,800	7,405	11,000		18,900	4,916
Б.2. Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја											
	(РФСП) Израда Главног пројекта појачања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	1,400	968		968		968		968	1,400	968
	(РФСП) Израда Главног пројекта појачања државног пута IA, 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 – (0197) Крајтовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	2,800	3,007		3,007					2,800	3,007
	(РФСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	1,000								1,000	
	Укупно услуге Б.2.	5,200	3,975		968		968			5,200	3,975
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	24,100	8,891	2,100	1,906	6,800	8,373	11,000		24,100	8,891
Г) ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	24,700		1,800		3,100		13,100		24,700	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	12,300	1,115		1,115		1,115	1,100	1,115	12,300	1,115
	Вршење надзора на радовима рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/примарни надзор на геодетском грађењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	32,600		200		9,200		18,300		32,600	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	8,600		200		1,800		2,300		8,600	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,200					1,000			1,200	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	79,400	1,115	2,200	2,115	14,100	2,115	34,800	1,115	79,400	1,115
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":		3,742,300	4,402,268	273,800	488,950	1,699,260	1,720,470	2,132,520	2,932,157	3,742,300	4,402,268

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.		
		РЕБАЛАНС (Складна РС - бр.19/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ												
В)	ПРОЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)											
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)											
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	168,900	142,879							1,300	168,900	142,879
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	168,900	142,879							1,300	168,900	142,879
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)											
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	14,100				6,600				11,300	14,100	
	Финансијска ревизија пројекта	1,000		400		800				800	1,000	
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	600	9,053		399		303				600	9,053
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Урбит 2 – Руња 1 (дугопут), Л=15,245 км	6,400	5,438	2,300	2,469	5,300	5,438			5,300	6,400	5,438
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	9,100	1,319	1,300	1,319	1,300	1,319			1,300	9,100	1,319
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањчић, Л=38,930 км	6,300									6,300	
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	9,300	399	6,100	399	6,100	399			6,100	9,300	399
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Клежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км	5,500	3,871	1,800	1,840	3,600	1,840			3,600	5,500	3,871
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Среница 3 (Меларе) Л=13,800 км	6,200									6,200	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (дугопут) (пун профил), Л=21,805 км	5,200	7,506	5,200	5,202	5,200	5,202			5,200	5,200	7,506
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	6,700		4,300		4,300				4,300	6,700	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,100		800		1,300				1,300	2,100	
	(СБ/ЕИФ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошница - Прокупље (Орљаве), Л=11,503 км и Белошани - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	2,900									2,900	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	4,600									4,600	
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	80,000	27,586	22,200	11,628	34,500	14,501			39,200	80,000	27,586
	УКУПНО	248,900	170,465	22,200	11,628	34,500	14,501	40,500	16,532	248,900	170,465	
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:											
	УКУПНО	3,991,200	4,572,733	296,000	500,578	1,733,760	1,734,971	2,173,020	2,948,689	3,991,200	4,572,733	
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 4, у Програму пословања, Б, Улагања у текућој години):											

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС (“Службени РС” бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ПИНО-ЗАЈМОВА											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)											
А)	РАДОВИ										
А.1.	ИЗГРАДЊА										
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња облизнашце око БГД, Сектор А1, петља Батајница	102,300	184,559		3,447	37,300	32,289	37,300	37,289	102,300	184,559
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 облизнашце Београда)	19,700				19,700		19,700		19,700	
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	2,100	12,066				1,071	2,100	12,066	2,100	12,068
	Облизнашца Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	1,062,900	1,080,269		238,217	416,600	458,009	616,400	668,122	1,062,900	1,080,269
	УКУПНО ЕИБ изградња:	1,187,000	1,276,894		241,664	473,600	491,369	675,500	717,477	1,187,000	1,276,896
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:										
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	1,187,000	1,276,894		241,664	473,600	491,369	675,500	717,477	1,187,000	1,276,896
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ										
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	42,900		10,700		21,600		31,900		42,900	
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	42,900		10,700		21,600		31,900		42,900	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	1,229,900	1,276,894	10,700	241,664	495,200	491,369	707,400	717,477	1,229,900	1,276,896
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)											
А)	РАДОВИ										
А.1.	ИЗГРАДЊА										
	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	151,400	120,446			77,900		115,400	4,364	151,400	120,446
	УКУПНО ЕБРД изградња:	151,400	120,446			77,900		115,400	4,364	151,400	120,446
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	99,100	99,861	30,800	30,798	95,500	56,245	95,500	95,526	99,100	99,861

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС («Службени РС» бр.19/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трапешед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2; Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	104,400	77,943	23,300	23,346	68,900	45,609	68,900	69,561	104,400	77,943
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:	203,500	177,804	54,100	54,144	164,400	101,854	164,400	203,500	177,804	177,804
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	354,900	298,250	54,100	54,144	242,300	101,854	279,800	354,900	298,250	298,250
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	354,900	298,250	54,100	54,144	242,300	101,854	279,800	354,900	298,250	298,250
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСИ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСИ											
РРСИ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лазаревац - Араџфеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Араџфеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, ЈЛ=17,607 км	61,200	65,562	22,300	22,339	22,300	22,339	61,200	65,562	61,200	65,562
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница - Ваљevo, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, ЈЛ=27,018 км	92,700	44,164			43,800	43,763	43,800	44,164	92,700	44,164
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, ЈЛ=20,279 км	102,900	14,897			14,900	14,897	14,900	14,897	102,900	14,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковилча - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, ЈЛ=14,150 км и Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, ЈЛ=13,530 км	483,100	442,293	250,500	253,302	323,900	326,676	372,100	374,899	483,100	442,293
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грчаница, од км 4+540 до км 28+160, ЈЛ=23,620 км	80,000	62,737						80,000	80,000	62,737
	УКУПНО Хитни радови:	819,900	629,653	272,800	275,641	404,900	407,675	492,000	499,522	819,900	629,653
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСИ, укључујући и еко-мониторинг	108,900	174,570		50,166	58,900	92,853	58,900	99,181	108,900	174,570
	УКУПНО Услуге за хитне радове:	108,900	174,570		50,166	58,900	92,853	58,900	99,181	108,900	174,570
	УКУПНО РРСИ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:	928,800	804,223	272,800	325,807	463,800	500,528	550,900	598,703	928,800	804,223

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.19/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А) ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних општења)											
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Буџин Гроб, деоница: Топола 1 – Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	325,300	216,627		34,400	34,367	175,300	180,780	325,300	216,627	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарње), од км 0+000 до км 11+486, Л=1,486 км	40,500	30,397	28,300	28,300	30,397	28,300	30,397	40,500	30,397	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућач), Л=11,600 км	134,100	205,233		38,400	160,158	64,100	186,381	134,100	205,233	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мрзачица - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	135,900	69,287	67,400	67,400	69,287	67,400	69,287	135,900	69,287	
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	635,800	521,544	95,700	168,500	294,209	335,100	466,845	635,800	521,544	
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	1,564,600	1,325,767	368,500	632,300	794,737	886,000	1,065,548	1,564,600	1,325,767	
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)											
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање											
А) РАДОВИ											
	Појачано одржавање државног пута Б 23, деоница: Ужине 3 - Кратовска Страна, Станицања: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км										
	УКУПНО РАДОВИ:										
Б) УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ											
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)		11,600							11,600	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП		28,500		10,000		17,100			28,500	

Реални број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.119/17)	Реализација Е-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Финансијска ревизија пројекта	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	1,000								1,000	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	7,900	8,157	3,500	3,700	7,900	8,157	7,900	8,157	7,900	8,157
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	13,600	3,725	2,000	1,978	2,000	3,725	2,000	3,725	13,600	3,725
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожета – Ивањвица, Л=58,930 км	4,800								4,800	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Браза Паланка, Л=23,565 км	9,200		9,200		9,200		9,200		9,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км	7,500	9,629	2,800	2,760	5,600	6,558	5,600	6,558	7,500	9,629
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Прилепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	7,900	427				427		427	7,900	427
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	7,800	11,259	7,800	7,802	7,800	7,802	7,800	7,802	7,800	11,259
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Грочинште), Л=24,222 км	10,100	11,220	6,500	11,220	6,500	11,220	6,500	11,220	10,100	11,220
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,600		1,200		1,900		1,900		2,600	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,400								2,400	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољани - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	4,400								4,400	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ваљево (облашница) - Каопа - Косјерић (Варда), Л=21,100 км и државног пута ББ 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировци), Л=6,208 км	15,900								15,900	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 15, деоница: Врбас (Злајено) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	10,700	6,325							10,700	6,325

0,000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службени РС" бр.19/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	147,100	50,742	33,600	27,460	52,100	37,889	59,200	37,889	147,100	50,742
Б)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг	5,000								5,000	
	УКУПНО ОБУКА:	5,000								5,000	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	152,100	50,742	33,600	27,460	52,100	37,889	59,200	37,889	152,100	50,742
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Поручано одржавање државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Кап - (0247) Зрениани 1 (обилазнич), Стационаража: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	550,800	522,065					200,700	238,006	550,800	522,065
	УКУПНО РАДОВИ:	550,800	522,065					200,700	238,006	550,800	522,065
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	550,800	522,065					200,700	238,006	550,800	522,065
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	702,900	572,807	33,600	27,460	52,100	37,889	259,900	275,895	702,900	572,807
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ:	1,080,900	854,965	306,400	353,267	515,900	538,417	610,100	636,592	1,080,900	854,965
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	1,186,600	1,043,609	95,700	103,056	168,500	294,209	535,800	704,851	1,186,600	1,043,609
	УКУПНО РРСП :	2,267,500	1,898,574	402,100	456,323	684,400	832,626	1,145,900	1,341,443	2,267,500	1,898,574
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 11. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,852,300	3,473,718	466,900	752,131	1,421,900	1,425,849	2,133,100	2,224,007	3,852,300	3,473,720

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,214,309	329,455	884,854
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,429,712	1,086,871	342,841
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	306,527	297,636	8,891
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	710,016	468,093	241,923
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	97,781	5,866	91,915
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	315,388	315,276	112

Датум: _____

Овлашћено лице: 



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-2148/18-24
31-01-2018
Датум _____
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 289/1

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Београд

Јануар 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (**I Ребаланс**) донео је Надзорни одбор 2. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. августа 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.76/17).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (**II Ребаланс**) донео је Надзорни одбор 27. децембра 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.119/17).

У овом извештају пореди се реализација са **II Ребалансом Програма пословања за 2017. годину.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Ребалансу Програма пословања за 2017. годину.

II Ребалансом Програма пословања за 2017. годину Одржавање је планирано у износу од 24.465,5 милиона динара. Велика улагања на овој позицији бележе се првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), највећа одступања су код курсних разлика, и то: Позитивне курсне разлике (АОП 1039), где је реализација 1.922,2 милиона динара, док је планирано 6,0 милиона динара. До одступања је дошло јер је план рађен на основу пројектованог курса из Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (1 ЕУР = 124,4 динара), док је средњи курс НБС на дан 31.12.2017. године износио 118,4727 динара.

Због пројектованог курса из Закона о буџету РС у Билансу успеха је планирана негативна курсна разлика (АОП 1047) у износу од 712,5 милиона динара, док је реализација износила 10,7 милиона динара.

Значајније одступање бележи се код Других пословних прихода (АОП 1017), где је мање реализовано од планираног за 748,6 милиона динара. Разлог су мање уплате Министарства финансија, за експропријацију, као и мање остварење путарине од планираног.

На позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026) мање је реализовано од планираног за 1.652,4 милиона динара, док је на позицији Трошкови амортизације (АОП 1027) мање реализовано 365,5 милиона динара.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 8.109,1 милиона динара, док је планирани губитак 12.049,3 милиона динара. Губитак је мањи од планираног за 3.940,2 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1а Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010), реализација је мања од планиране за 1.166,0 милиона динара, првенствено због мање реализације на позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016), пре свега због мањих улагања у изградњу, реконструкцију и рехабилитацију из ино-кредита.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 392,7 милиона динара указује да се у односу на стање на дан 31.12.2016. године (664,6 милиона динара), и планирано стање на дан 31.12.2017. године (538,0 милиона динара) аванси правдају у складу са динамиком из уговора.

Одступање код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код Готовинских еквивалената и готовине (АОП 068) и Пореза на додатну вредност (АОП 069), које представља неусаглашено стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ и Пореске управе.

Након накњижавања процене имовине, накњижено је ново стање резерви (АОП 0413) које на дан 31.12.2017. износе 340.025,0 милиона динара.

На позицији Дугорочне обавезе (АОП 0432) реализација је мања од плана због приказивања стања кредитних обавеза на дан 31.12.2017. по стварном курсу (1 ЕУР = 118,4727 динара), који је нижи од пројектованог (1 ЕУР = 124,4 динара), на основу кога су обавезе планиране.

Позиција Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449), стање на дан 31.12.2017. године садржи и 4.622,0 милиона динара обавеза према Оснивачу (уплате: 28.04.2017. у износу од 2.800,0 милиона динара, 27.07.2017. у износу од 622,0 милиона динара и 22.12.2017. у износу од 1.200,0 милиона динара). Обавезе према Оснивачу односе се на краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије, на основу Закључака Владе Републике Србије: 05 број: 420-3548/2017 од 13. априла 2017. године, 05 број: 420-6205/2017. од 6. јула 2017. године и 05 број: 401-12175 од 8. децембра 2017. године).

Одступања на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451) односе се на позицију Добављачи у земљи (АОП 0456). Неплаћене обавезе према добављачима на дан 31.12.2017. износе 3.946,4 милиона динара, што је за 1.046,4 милиона динара веће од планираног износа (2.900,0 милиона динара).

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додатну вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РРСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

На позицији Дугорочни кредити (нето приливи), АОП 3027 у овом периоду мањи је од планираног због мањег повлачења из средстава ЕИБ зајмова. Из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИВ 24134) није било повлачења, док је из зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР, Сектор Б (број кредита ЕИВ 25748) дана 03.07.2017. године повучена транша од 6 милиона ЕУР (721,1 милиона динара).

Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) мањи је од плана првенствено због одлагања рока отплате краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије у износу од 622,0 милиона динара.

Наведена одступања имају као резултат већу готовину на крају обрачунског периода, у односу на планиран износ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

22. Отпремнине за одлазак у пензију

24. Јубиларне награде

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од плана, јер је шесторо запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла објективно бити планирана.
- За позицију под ред бр. 24) Јубиларне награде износ је такође већи, јер је у текућем периоду издат налог за исплату јубиларне награде за 7 радника који нису били планирани, али констатовано је да су грешком изостављени ранијих година а припада им јубиларна награда.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2016. године** било је запослено **1.533** радника, од којих **1.228** на неодређено време и **305** на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано **17** лица.

На крају четвртог квартала 2017. године (на дан **31.12.2017. године**) било је запослено **1.683** радника, од којих **1.348** на неодређено време и **335** на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2016. године, број радника је већи за **150** и то:

- Број радника на неодређено време већи је за **120**. Пријем се бележи код **156** радника, и то: **153** радника који су прешли са одређеног на неодређено време, док су три радника враћена на посао по пресуди суда. Одлив кадрова бележи се код **36** радника, и то: **22** радника су отишла у пензију, **5** радника су добила отказ због повреде радне обавезе, **6** радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је престанак радне обавезе код **3** радника наступио услед смрти запослених.
- Број радника на одређено време већи је за **30**. Пријем се бележи код **193** радника, и то: **8** радника су примљена као замена и **7** радника због повећаног обима посла, **178** радника уз сагласност Комисије. Одлив кадрова бележи се код **163** радника, и то: **153** радника прешли су са одређеног на неодређено време, **7** радника су напустила Предузеће на лични захтев, код **2** радника одлив кадрова због истека рока, док је један радник добио отказ због повреде радне обавезе.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано **14** лица, три мање у односу на дан 31.12.2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Путарина: Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 5. септембра 2016. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 29. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.109/16), од 7. јануара 2017. године у примени су повећани износи путарине за **10%**. Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено 22.02.2008. године.

На деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године почела је наплата путарине (наплатне станице Таково и Прељина).

На деоници аутопута Е-75 Београд – Суботица, од 5. децембра 2017. године успостављен је затворени систем наплате путарине. На наведеној деоници функционишу две чеоне наплатне станице: „Стара Пазова“ и „Суботица-југ“, а на потезу од Сирига до Суботице пет новоизграђених бочних наплатних станица: Змајево, Врбас, Фекетић, Бачка Топола и Жедник. Наплата станица Сириг престала је са радом 5. децембра 2017. године, успостављањем затвореног система наплате путарине на деоници Београд – Суботица.

Накнада за ванредни превоз: Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

Накнаде за ванредни превоз нису биле у складу са ценама у окружењу и Европској унији, што је имало за последицу прерасподелу робних токова са других видова транспорта на друмски, и енормно повећање оптерећења на државним путевима проузрокованим саобраћајем тешких теретних возила.

У новој Одлуци дате су потпуно нове вредности накнада за временске дозволе и ванредни превоз, без увећања постојећих накнада за прекорачење укупне тежине, са делимичним повећањем накнада везаних за димензије возила које су компатибилне са ценама у Европи и околним земљама, и ниже су од накнада у већини поменутих земаља.

Доношење нових прописа у области ванредног превоза (Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз – „Сл.гласник РС“ бр.91/14 од 29.08.2014, Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима – „Сл.гласник РС“ бр.64/10 од 10.09.2010, како би се ускладили са Директивом Савета Европе), проузроковало је потпуно нову технологију обрачуна и висине цена ванредног превоза.

Даном ступања на снагу ове одлуке престала је да важи Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на магистралним и регионалним путевима у Републици Србији за возила регистрована на територији државне заједнице Србије и Црне Горе бр. 953-00-1082 од 20. марта 2003. године.

Није било промена у висини **Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству** – у примени је Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Такође, није било промена осталих накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине **Накнада за употребу државног пута** извршено је марта 2009. године.

У међувремену бележи се велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Другим Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину Субвенције су планиране у износу од 6.573,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 2.200,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП «Путеви Србије» за 2017. годину (05 Број: 401-00-472/2017-03 од 09.01.2018. године).

У I кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 962,0 милиона динара, што представља 65% планираног износа за I квартал (1.481,5 милиона динара). Мање је пренето 519,5 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 430,5 милиона динара, што представља 58% планираног износа за I квартал (745,0 милиона динара). Мање је пренето 314,5 милиона динара.

У II кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.631,1 милиона динара, што представља 125% планираног износа за II квартал (2.111,6 милиона динара). Више је пренето 519,5 милиона динара. Мања уплата у првом кварталу надокнађена је у другом, тако што је у априлу уплаћена и субвенција за март 2017. године. У мају и јуну је на име субвенција пренето 505,8 и 1.100,0 милиона динара, колико је и планирано.
- **Остали приходи из буџета:** 493,0 милиона динара, што представља 66% планираног износа за II квартал (745,0 милиона динара). Мање је пренето 252,0 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2017. године (I и II квартал 2017.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 3.593,1 милиона динара, колико је и планирано.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 923,5 милиона динара, што у односу на планираних 1.490,0 милиона динара представља 62%. Мање је пренето 566,5 милиона динара.

У III кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.339,95 милиона динара, што представља 50% планираног износа за III квартал (2.679,9 милиона динара). Мање је пренето 1.339,95 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 387,3 милиона динара, што представља 91% планираног износа за III квартал (425,0 милиона динара). Мање је пренето 37,7 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2017. године (I, II и III квартал 2017.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 4.933,05 милиона динара, што у односу на планираних 6.273,0 милиона динара представља 79%. Мање је пренето 1.339,95 милиона динара.

- **Остали приходи из буџета:** пренето је 1.310,9 милиона динара, што у односу на планираних 1.915,0 милиона динара представља 68%. Мање је пренето 604,1 милиона динара.

У IV кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.639,95 милиона динара, што представља 547% планираног износа за IV квартал (300,0 милиона динара). Више је пренето 1.339,95 милиона динара. Мања уплата у трећем кварталу надокнађена је у четвртом, тако што је у октобру уплаћена субвенција за август 2017. године (1.339,95 милиона динара).
- **Остали приходи из буџета:** 370,1 милиона динара, што представља 130% планираног износа за IV квартал (285,0 милиона динара). Више је пренето 85,1 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 31.12.2017. године ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 6.573,0 милиона динара, колико је и планирано.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 1.680,9 милиона динара, што у односу на планираних 2.200,0 милиона динара представља 76%. Мање је пренето 519,1 милиона динара.

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2017. ГОДИНИ**

(у динарима)

	РЕБАЛАНС 2017.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	481,200,000		481,200,000		100%	
Фебруар	480,800,000		480,800,000		100%	
Март	519,500,000			430,511,524		
I квартал	1,481,500,000	745,000,000	962,000,000	430,511,524	65%	58%
Април	505,800,000		1,025,300,000	167,893,775	203%	
Мај	505,800,000		505,800,000	197,860,246	100%	
Јун	1,100,000,000		1,100,000,000	127,262,510	100%	
II квартал	2,111,600,000	745,000,000	2,631,100,000	493,016,531	125%	66%
Свега Јануар - Јун:	3,593,100,000	1,490,000,000	3,593,100,000	923,528,055	100%	62%
Јули	1,339,950,000		1,339,950,000	294,399,984	100%	
Август	1,339,950,000			51,804,270		
Септембар				41,126,370		
III квартал	2,679,900,000	425,000,000	1,339,950,000	387,330,624	50%	91%
Свега Јануар - Септембар:	6,273,000,000	1,915,000,000	4,933,050,000	1,310,858,679	79%	68%
Октобар			1,339,950,000	88,579,394		
Новембар				281,477,857	94%	
Децембар	300,000,000		299,999,100			
IV квартал	300,000,000	285,000,000	1,639,949,100	370,057,251	547%	130%
Свега Јули - Децембар:	2,979,900,000	710,000,000	2,979,899,100	757,387,875	100%	107%
УКУПНО 2017. година:	6,573,000,000	2,200,000,000	6,572,999,100	1,680,915,930	100%	76%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара. Реализација у 2017. години износи 2.099.956 динара (105% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених скоро 1250 радника на 47 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 24,0 милиона динара. Реализација у 2017. години износи 31,9 милиона динара (133% планираног износа).

У Програму и Ребалансу Програма пословања за 2017. годину Реклама и пропаганда планирана је кроз две позиције:

8. Трошкови ЈП «Путеви Србије»
(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара (реализација у 2017. години 4,0 милиона динара)
9. Систем наплате путарине
(Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 20,0 милиона динара (реализација у 2017. години 27,9 милиона динара)

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање електронске наплате путарине (ЕНП) довело је до повећаног броја возила која користе ТАГ уређај, а тиме и повећања прихода од електронске наплате путарине.

У 2017. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну годину, већи је за 49,0%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2017. години износи 40,6%. Ако се посматра 2016. година, у односу на претходну 2015. годину, реализовани приход од ЕНП-наплате био је већи за 28,1%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2016. години износио је 33,3%.

Број ЕНП трансакција у 2017. години, у односу на претходну годину, већи је за 49,8%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим ЕНП трансакција, у 2017. години, износи 63,9%, У 2016. години, то учешће је износило 54,6%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2017. години у Обрасцу 10. може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на деоници Сурчин – Обреновац. Код следећих деоница извршена је експропријација у износу већем од плана за 2017. годину: Лајковац – Љиг, Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Грделица – Царичина долина, Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Чифлик – Станичење – Пирот исток, Царичина долина – Владичин Хан, Просек – Црвена река и Црвена река - Чифлик. На осталим деоницама реализација је испод плана за 2017. годину.

Код студија и пројектовања уочава се реализација 36% у односу на план за 2017. годину. Већа улагања од планираних бележе се код Државних путева IА реда, од тога на аутопуту Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница Сурчин – Обреновац и код израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш – Приштина, деоница од Косова (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије – Обилазнице Прокупља – Житорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину.

Код Државних путева Iб и II реда реализација износи 36% планираног износа, а код Мостова 22%. Није било реализације на пројектима клизишта, ИПА пројектима прекограничне сарадње, пројектима везаним за безбедност саобраћаја, животну средину и енергетски менаџмент.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације видљива је реализација на следећим позицијама: Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд, затим на деоници Српска кућа – Левосоје, као и на Обилазници Београда, пре свега код изградње II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице. Значајна улагања су и на Изградњи наплатних станица и успостављању затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг – Суботица.

Реализован износ на Лот 5 Рехабилитација постојећег моста Бешка односи се на позицију Трошкови поравнања (арбитраже). у износу од 929,5 милиона динара.

Позиција је планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel Landstraße Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године).

Код хитних радова из средстава РПСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама, у оквиру хитних радова), реализација износи 85% планираних улагања, а код радова у оквиру Основног програма РПСП зајма реализација износи 82% планираних улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара.

Уплаћене субвенције у 2017. години износе 6,6 милијарди динара, што је за 11,9 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Потпис и печат

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Проф.др Милан Мартић