



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:

Датум:

953-11412/18-14

Београд, Булевар краља Александра бр.282

18-06-2018

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 82/16), и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 18.06.2018. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за 2017. годину.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, ради информисања, доставити Министарству привреде.


НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Милан Мартић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-11412/18-15
18-06-2018
Датум _____
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Београд

Јун 2018. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"		1
1.	У В О Д	2
2.	ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3
	2.1. Опис посла и делатност	3
	2.2. Мрежа путева	4
	2.3. Извори финансирања	18
	2.4. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	19
	Број радника	20
	Структура запослених	21
	Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	23
3.	АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ	24
	3.1. Програм пословања за 2017. годину	24
	3.2. Реализација Програма пословања у 2017. години	30
	3.3. Упоредни приказ ребаланса и реализације у 2017. години	32
	3.4. Упоредни приказ реализације у 2016. години, ребаланса и реализације у 2017. години	33
	3.5. Анализа остварених средстава у 2017. години	37
	3.6. Анализа извршених улагања у 2017. години	39
4.	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	118
	Образац 1 - Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.	118
	Образац 1А - Биланс стања на дан 31.12.2017.	125
	Образац 1Б - Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.	135
	Образац 2 - Трошкови запослених	139
	Образац 3 – Динамика запослених	140
	Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	141
	Образац 5 - Субвенције и остали приходи из буџета	146



Образац 6 – Средства за посебне намене	147
Образац 7 – Нето добит	148
Образац 8 – Кредитна задуженост ЈП „Путеви Србије“	149
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	150
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	151
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе и услуге и дате авансе и друга потраживања	182
Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања	184

5.	ИНО-ЗАЈМОВИ	193
	Задужење	193
	Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	194
6.	ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	198
7.	КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2017. години према члану 60. Закона о јавним предузећима	202
8.	ПОЛИТИКА ЦЕНА	204
9.	ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	206
10.	ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	207
11.	ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	210
12.	ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	213

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.67/17, 88/17) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

1. УВОД

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (I Ребаланс) донео је Надзорни одбор 2. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. августа 2017. године („Сл.гласник РС“ бр. 76/17).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (II Ребаланс) донео је Надзорни одбор 27. децембра 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр. 119/17).

Као што је Законом предвиђено, у Програму пословања за 2017. годину дати су:

- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама;
- Елементи за целовито сагледавање политике цена
- Политика зарада и запослености у Предузећу
- Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- Критеријуми за одређивање накнада за рад Надзорном одбору
- Обрасци према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ број 36/16).

* * *

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину**, и исти садржи реализацију по свим елементима Програма.

2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, **путеви** као добра у општој употреби **државна су својина**. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП "Путеви Србије" основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Одлуке Владе Србије о оснивању ЈП "Путеви Србије" ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом **23.02.2006.** године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Влада Републике Србије на седници одржаној 05.октобра 2016. године донела је Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима. Одлука је објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 82/16 од 07.10.2016. године.

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 93/15).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд - Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Опази - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - Цента - Београд
5.	14	Панчево - Ковин - Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Баточина - Крагујевац - Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Ђелије - Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица-Костојевићи - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабuka) - Пријепоље - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица - Ушће

22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитрн - Приштина - Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште - Бор - Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин
30.	39	Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Гњилане - Урошевац - Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Гњилане - Приштина
34.	45	Долац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)

Државни путеви III реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањижа - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколац
8.	107	Сомбор - Апатин - Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула - Озаци
12.	111	Озаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сириг - Темерин - Жабал
14.	113	Фекетић - Врбас - Змајево - Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабал - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран - Надаљ - Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Меленци
18.	117	Нови Бечеј - Башанд - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци - Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка - Ковачица - Јабука - Панчево
32.	131	Чента - Опово - Јабука

33.	132	Пландиште - Алибунар
34.	133	Уљма - Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци - Прњавор
37.	136	Мајур - Богатић - Петловача
38.	137	Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница
39.	138	Липнички Шор - Текерин
40.	139	Крст - Коренита - Крупањ
41.	140	Звезд - Владимирци - Лојанице
42.	141	Дебрц - Бањани - Уб - Новаци - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић - Пецка
45.	144	Обреновац - Стублине - Уб - Словац
46.	145	Стублине - Бргуле - Липњак - Јабучје - Лајковац
47.	146	Уб - Липњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Црљени - Јунковац - Сибница - Дучина
50.	149	Бели Поток - Раља - Ђуринци - Влашко Поље
51.	150	Ђуринци - Сопот - Аранђеловац - Белановица - Љиг - Мионица - Дивци
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац - Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево - Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Наталинци
58.	157	Рача - Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ђуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисуре - Лесковац
60.	159	Пожаревац - Костолац
61.	160	Пожаревац - Жабари - Свилајнац - Деспотовац - Двориште - Ресавица - Сење - Ђуприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац
63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Рановац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свилајнац
64.	163	Голубац - Зеленик - Љешница
65.	164	Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор - Заграђе
68.	167	Кладово - Корбово - Милутиновац

69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шипиково - Зајечар - Леновац - Бучје
71.	170	Ваљево - Поћута - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућац
74.	173	Кремна - Биоска - Душци
75.	174	Ужице - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањак - Боговађа - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
77.	176	Ваљево - Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродица - Гојна Гора - Прањани - Бершићи - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Тометино Поље - Саставци
80.	179	Прањани - Трбушани - Љубић - Чачак - Дракчићи - Краљево
81.	180	Чачак - Гуча - Ивањица
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Дракчићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанта - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина - Глоговац - Медвеђа
86.	186	Пуприја - Вирине - Деспотовац - Двориште - Водна - Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац - Превешт - Грабовац - Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћика - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Тићевац
91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод - Рутоши - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубиш - Јасеново
96.	196	Лис - Ариље - Висока - Љубиш
97.	197	Каона - Ивањица - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајукића Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рашка - Кути - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријепоље - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дољевине - Пазариште - Тутин - Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопотани - Баћица - Расно

105.	205	Тутин - Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врњци - Врњачка Бања - Гоч - Станишинци - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Ратина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копоник - Рудница
111.	211	Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копоник
112.	212	Брзеће - Блажево - Мерћез - Куршумлија
113.	213	Блажево - Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац - Ђунис - Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања - Прокупље - Житорађа - Дољевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац - Бучје - Књажевац
120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попшица - Сврљиг - Периш - Јаловик - Кална - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нишка Бања - Гацин Хан - Бољинце
125.	225	Гацин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље - Бојник - Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Влаче - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богужевац - веза са државним путем 228
130.	230	Туларе - Велика Браина - Орлане - Батлава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлица - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Ђураковац - Витомирица - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Падалиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитрн - Обилић - Орловић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Липљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србица - Глоговац - Коморане - Црнољево

141.	241	Ђурковце - Кошаре
142.	242	Вучитрн - Пољанце - Србица - Клина
143.	243	Јошаница - Кијево - Малишево - Дуље
144.	244	Исток - Ђураковац - Клина - Долац
145.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ - Дечани - Ђаковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)
149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Зрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин - Ландовица
152.	252	Жур - Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот - Вигина - Грлица
155.	255	Љабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормињане
156.	256	Ново Брдо - Гњилане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столице
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом
159.	259	Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви ШБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица - Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимонић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чантавир - Торњош
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра - Челарево
8.	307	Башаид - Нова Црња
9.	308	Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић

11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац – Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина - Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевци - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци - Суботиште - Купиново
19.	318	Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница - Угриновци - Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац - Бадовинци
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - Синошевић – Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани - Градојевић
26.	325	Прово - Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци - Крнуле - Драгиње
28.	327	Дружетић (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравија - Тршић

34.	333	Коренита - Манастир Троноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ - Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина - Пецка
39.	338	Ваљево - Лелић - Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужице
41.	340	Велико Поље - Грабовац - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	Уб - Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб - Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак
45.	344	Дражевац - Мељак - Барајево - Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетиште Трешња
50.	349	Дучина - Стојник - Раља
51.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
52.	351	Брстовик - Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка - Крњево
56.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
57.	356	Брежђе - Брезна - Срезојевци - Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац – Бершићи
59.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
60.	359	Бершићи - Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22 - Дићи - Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац - Боговађа - Љиг - Угриновци - Љутовница
63.	362	Маљевић - Латковић - веза са државним путем 22

64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац - Брајковац - Белановица - Рудник
66.	365	Сибница - Венчане - Даросава - Белановица
67.	366	Аранђеловац - Букуља
68.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
69.	368	Аранђеловац - Бања - Топола
70.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
71.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
73.	372	Рам - Кличевац - Братинац
74.	373	Рам - Тополовник
75.	374	Браничево - Миљевић - Зеленик
76.	375	Берање - Средњево - Миљевић
77.	376	Малешево - Ракова Бара - Турија
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево – Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац - Орљево - веза са државним путем 161
81.	380	Баре - Топоница - Кнић
82.	381	веза са државним путем 183 - Течић - Вукмановац - Лоћика
83.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац - Бресје - Дубока - Глоговац - Крушар - Туприја
85.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
86.	385	Водна - Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
88.	387	Давидовац - Поповац
89.	388	веза са државним путем 36 - Грза - Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража - Брезовица - Борско Језеро
91.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
92.	392	Злот - Злотска пећина
93.	393	Јасиково - Влаоле - Кривељ - веза са државним путем 166
94.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са

		државним путем 36
95.	395	Зајечар - Лубница - Бољевац
96.	396	Поречки мост - Брза Паланка
97.	397	Слатина - Штубик
98.	398	Лука - Салаш - Брусник - Речка - Неготин
99.	399	Главна - Поповица - Сиколе - Салаш
100.	400	Неготин - Радујевац - Прахово - Самариновац - веза са државним путем 168
101.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
102.	403	Калуђерске Баре - Митровац - Заовине
103.	404	веза са државним путем 23 - Семеђево (железничка станица)
104.	405	Рзав - Рибница
105.	406	веза са државним путем 195 - Сирогојно - веза са државним путем 195
106.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
107.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
108.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђица
109.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22
110.	411	Угљарево - Врњици - Ново Село - Гоч
111.	412	Брвеник - Градац - Рудно
112.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња – административна линија АП Косово и Метохија
113.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жуга Прла - Лепосавић
114.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокупље
115.	416	Рибаре - Рибарска Бања
116.	417	Мерошина - Облачина - веза са државним путем 216
117.	418	Прокупље - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
118.	419	Житораја - Злата
119.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
120.	421	веза са државним путем 36 - Мирово - Ргањ
121.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац - Дебелица - веза са државним путем 35

122.	423	веза са државним путем 219 - Штипина - Дебелица - Боровац - Вратарница
123.	424	веза са државним путем 158 - Катун - Врело
124.	425	Књажевац - Бели Поток - веза са државним путем 222
125.	426	веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча
126.	427	Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река
127.	428	Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39
128.	429	Димитровград - Доња Невља - Врагча - Петачинци - Трнски Одоровци
129.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Слишане
130.	431	Мијајлица - Радан
131.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
132.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
133.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
134.	435	Власе - Трстена - Шипашница - Доморовце - веза са државним путем 41
135.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
136.	437	Лесковац - Горње Драговље
137.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
138.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
139.	440	Жигорађе - Дикава - Мачкатица
140.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица
141.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
142.	444	Рибарци - Горње Тламино - Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
143.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
144.	446	Дрен - Бело Брдо
145.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
146.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
147.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапаштица - Подујево

148.	450	Бело Поље - Исток - Бања
149.	451	Раушић - Глођане - Зајмово
150.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
151.	453	Дечани - Јуник - Поношевац
152.	454	Раставица - Јуник
153.	455	Ораховац - Велика Круша
154.	456	Пиране - Студенчане
155.	457	Зјум - Ђонај
156.	458	Плава - Запљужје
157.	459	Драгаш - Рестелица - државна граница са Албанијом
158.	460	Драгаш - Брод
159.	461	Магура - Седларе
160.	462	Урошевац - Неродимље - Језерце
161.	463	Брезовица - Шара
162.	464	Лугација - Гадимље - Брасаљце
163.	465	Витина - Летница
164.	466	Доњи Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
165.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
166.	468	Косовска Каменица - Туђевце
167.	469	Доња Шипашница - Огоште
168.	470	Одановце - Горње Карачево
169.	471	Мало Црниће- Божевац
170.	472	Гоч - Рудњак - веза са државним путем 22
171.	473	Лепеница - Урманица - Градња - Влаسه (веза са државним путем 227)

2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у Закону о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, чланови 16. и 17.

Члан 16. утврђује да се финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите државног пута обезбеђује из:

- 1) накнада за употребу државног пута
- 2) буџета Републике Србије
- 3) финансијских кредита
- 4) улагања домаћих и страних лица и
- 5) других извора у складу са законом.

Члан 17. даље разрађује накнаде за употребу државног пута

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је 1.902 радника.

Назорни одбор ЈП „Путеви Србије“:

Решењем Владе 24 број 119-6223/2017 од 6. јула 2017. године именован је **проф. др Милан Мартић**, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, за **председника Надзорног одбора** Јавног предузећа „Путеви Србије“, независан члан.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр. 67/17.

У истом броју „Службеног гласника РС“ објављено је Решење Владе 24 број 119-6227/2017 од 6. јула 2017. године о разрешењу проф.др Милана Вујанића дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године у Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ именовани су за **чланове**:

- 1) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација
- 2) Радиша Драгојевић, дипл.политиколог из Петровца на Млави
- 3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 4) Велимир Кобања, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.88/17. Није било промене чланова Надзорног одбора.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2017. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.683 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Ред. бр.	Организациони део	По систематизацији (систематизован број извршилаца)	Запослено
	Кабинет Директора В.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.	8	7
	Одељење интерне ревизије	3	1
	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	2
	Одељење за односе са јавношћу	6	6
1.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.	42	22
2.	Сектор за инвестиције Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	58	36
3.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.	131	79
4.	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.	123	96
5.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.	1.353	1.284
6.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	97	81
7.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зеџ, дипл.ек.	78	69
	УКУПНО:	1.902	1.683

У Сектору за наплату путарине запослено је 76% укупног броја радника, у Кабинету директора 1% и у осталим секторима 23%.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2017. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- старосна структура
- структура по времену у радном односу
- структура по полу.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са 2/3 укупног броја радника (67%), следи ВСС са 19%, ВС са 10%, КВ радници са 2%, ПК радници и ВКВ са 1%, док је учешће НК радника занемариво.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	314	19%
Виша стручна спрема (ВС)	161	10%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	10	1%
Средња стручна спрема (ССС)	1.132	67%
Квалификовани радници (КВ)	39	2%
Полуквалификовани радници (ПК)	23	1%
Неквалификовани радници (НК)	4	0%
У к у п н о :	1.683	100%

Старосна структура

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (28% укупног броја радника), следе: 30 до 40 година (27%), 50 до 60 година (25%), до 30 година (14%) и преко 60 година (6%).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	231	14%
30 до 40 година	452	27%
40 до 50 година	463	28%
50 до 60 година	429	25%
Преко 60 година	108	6%
У к у п н о :	1.683	100%

Структура по времену у радном односу

Највише је заступљен радни стаж до 5 година (26%), од 5 до 10 година (19% укупног броја радника), учешће од 13% има радни стаж од 10 до 15 година, са 12% учествује стаж од 25 до 30 година, са 10% учествује стаж од 15 до 20 година и од 20 до 25 година, са 8% стаж од 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 2%.

Године стажа	Број запослених	%
До 5 година	439	26%
5 до 10 година	321	19%
10 до 15 година	218	13%
15 до 20 година	170	10%
20 до 25 година	170	10%
25 до 30 година	198	12%
30 до 35 година	129	8%
Преко 35 година	38	2%
У к у п н о :	1.683	100%

Сумарно, 42% радника има радни стаж преко 15 година, а 58% радника има радни стаж до 15 година.

Структура по полу

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (1.063 или 63%), а 1/3 жене (620 или 37%).

У наставку се даје **Организациона шема ЈП "Путеви Србије"**.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 102/16).

Према Програму пословања, укупно расположива средства и улагања која ће се финансирати у 2017. години планирана су у износу од 35.454,0 милиона динара.

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину **(прве измене и допуне Програма пословања)**

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, на седници од 2. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. августа 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.76/17).

Према првом Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећан је за 3.976,9 милиона динара, односно са 35.454,0 на 39.430,9 милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2017. години такође је повећан за 3.976,9 милиона динара, односно са 35.454,0 на 39.430,9 милиона динара

Разлози за доношење првог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину:

- **Планирана су средства из Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност (35 милиона ЕУР)**
- **Повећана су улагања у Одржавање**, које је због недовољних средстава планирано у мањем износу од потребног
- **Планирани су Трошкови поравнања (арбитраже) између Алпине и ЈП „Путеви Србије“.**

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину **(друге измене и допуне Програма пословања)**

Према другом Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећан је за 4.363,5 милиона динара, односно са 39.430,9 на 43.794,4 милиона динара. Укупан износ улагања који ће се финансирати у 2017. години такође је повећан за 4.363,5 милиона динара, односно са 39.430,9 на 43.794,4 милиона динара

РАЗЛОЗИ за доношење другог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину:

- **Повећање планираних средстава за Путарину (Посебна накнада за коришћење аутопута)**

- Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије као краткорочне бескаматне позајмице Јавном предузећу „Путеви Србије“, планирана на страни средстава
- Повећање улагања у Одржавање, које је и у првом Ребалансу планирано у мањем износу од потребног (због недовољних средстава)
- Смањење улагања на позицијама код којих је досадашња реализација мања од планиране (прерасподела на Одржавање)
- Смањење планираног повлачења средстава ино-зајмова, и улагања из средстава ино-зајмова
- Приказивање стварног износа пренетих обавеза из 2016. године, према добављачима за изведене радова.

Краткорочне позајмице Јавном предузећу „Путеви Србије“ из приватизационих примања буџета Републике Србије:

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 420-3548/2017 од 13.04.2017. године о давању сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 2,8 милијарди динара на име обезбеђења недостајућих средстава за реализацију следећих пројеката: 1) Изградња наплатне станице Врчин, у износу од 1,35 милијарди динара и 2) Коридор 10, деоница Доњи Нерадовац – Српска кућа и Српска кућа – Левосоје, у износу од 1,45 милијарди динара.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 420-6205/2017 од 06.07.2017. године о давању сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 622 милиона динара на име обезбеђења недостајућих средстава за сређивање пута Е-75, пролаз кроз Београд, од аеродрома „Никола Тесла“ до Бубањ Потока, а ради постављања еластичне одбојне ограде и расвете.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 401-12175 од 08.12.2017. године о давању сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 1,2 милијарди динара за регулисање обавеза према добављачима за изведене радове.

Ове обавезе су приказане на страни средстава, у групи I Приходи и примања из буџета Републике Србије, и евидентирани су у Билансу стања, АОП 0449, Остале краткорочне финансијске обавезе.

У наставку се даје табеларни приказ планираних средстава и улагања за 2017. годину.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕБАЛАНСА ЗА 2017. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	I РЕБАЛАНС 2017.	II РЕБАЛАНС 2017.
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8,473.0	8,602.4	13,524.4
	1 СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6,273.0	6,273.0	6,573.0
	2 Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	2,200.0	2,200.0	2,200.0
	3 Непотрошена средства Републике Србије		129.4	129.4
	* Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије			4,622.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	20,636.7	20,636.7	21,716.7
	4 Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	19,500.0	19,500.0	20,580.0
	5 Такса на инострана теретна возила	221.7	221.7	221.7
	6 Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	416.5	416.5	416.5
	7 Накнада за ванредни превоз	111.0	111.0	111.0
	8 Остала средства	387.5	387.5	387.5
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	2.5	2.5	2.5
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	140.0	140.0	140.0
	8.3. Остали приходи	245.0	245.0	245.0
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	29,109.7	29,239.1	35,241.1
III	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		4,354.0	4,354.0
	9 ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		4,354.0	4,354.0

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	I РЕБАЛАНС 2017.	II РЕБАЛАНС 2017.
IV	ЗАЈМОВИ	6,344.3	5,837.8	4,199.3
Б)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	2,075.0	2,171.7	1,229.9
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	2,075.0	2,171.7	1,229.9
11	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР			
В)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	301.7	367.0	354.9
12	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	301.7	367.0	354.9
13	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
Г)	РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	3,967.6	3,299.1	2,614.5
	За радове из средстава Основног РРСП	1,694.8	1,019.4	702.9
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,694.8	1,019.4	702.9
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	За хитне радове из средстава РРСП	2,272.8	2,279.7	1,911.6
16	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	2,272.8	2,279.7	1,911.6
17	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
УКУПНО :		35,454.0	39,430.9	43,794.4

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН 2017.	I РЕБАЛАНС 2017.	II РЕБАЛАНС 2017.
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	528.8	689.8	306.0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4.3	4.3	23.3
	Б) Улагања у текућој години	524.5	685.5	282.7
3	ОДРЖАВАЊЕ	13,592.8	16,784.2	24,465.5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	572.2	572.2	2,655.5
	Б) Улагања у текућој години	13,020.6	16,212.0	21,810.0
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	12,228.6	15,187.0	20,244.3
	3.1.1. Редовно одржавање	8,765.5	10,610.9	16,285.6
	3.1.2. Периодично одржавање	3,013.1	3,316.1	2,849.1
	3.1.3. Ургентно одржавање	200.0	960.0	759.6
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	250.0	300.0	350.0
	3.2. Остале позиције	755.0	755.0	479.5
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	37.0	270.0	1,086.2
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	7,034.2	7,936.9	5,257.5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76.3	76.3	352.0
	Б) Улагања у текућој години	6,957.9	6,946.3	3,991.2
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	6,457.9	6,359.9	3,742.3
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	500.0	586.4	248.9
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)		914.3	914.3
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,310.8	2,310.8	2,441.1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	60.8	60.8	191.1
	Б) Улагања у текућој години	2,250.0	2,250.0	2,250.0
	5.1. Улагања из сопствених средстава	50.0	50.0	50.0
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	2,200.0	2,200.0	2,200.0
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	558.8	559.5	262.1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3.8	3.8	27.1
	Б) Улагања у текућој години	555.0	555.7	235.0

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	I РЕБАЛАНС 2017.	II РЕБАЛАНС 2017.
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	360.5	360.5	2,588.0
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	222.2	222.2	322.7
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	88.3	88.3	88.3
	7.3. Обавезе по основу ПДВ-а	50.0	50.0	1,555.0
	7.4. Обавезе по основу Уговора бр 454-740 од 19.07.2017. године			622.0
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,927.6	2,991.1	3,043.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34.7	34.7	87.2
	Б) Улагања у текућој години	2,892.9	2,956.4	2,956.4
	8.1. Стручне службе	2,892.9	2,956.4	2,956.4
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,783.7	1,947.8	1,227.8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33.7	33.7	249.6
	Б) Улагања у текућој години	1,750.0	1,914.1	978.2
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	12.5	12.5	3.5
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :	29,109.7	33,593.1	39,595.1
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	6,344.3	5,837.8	4,199.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347.0	347.0	347.0
	Б) Улагања у текућој години	5,997.3	5,490.8	3,852.3
	11.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	2,075.0	2,171.7	1,229.9
	11.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	301.7	367.0	354.9
	11.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	3,620.6	2,952.1	2,267.5
	За радове из средстава Основног РРСП	1,694.8	1,019.4	702.9
	За хитне радове из средстава РРСП	1,925.8	1,932.7	1,564.6
	УКУПНО :	35,454.0	39,430.9	43,794.4

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

У 2017. години укупна средства реализована су у износу од **36.860,5** милиона динара, што представља **84%** годишњег плана.

Укупна улагања су реализована у износу од **41.317,8** милиона динара, што представља **94%** годишњег плана.

Највише средстава реализовано је из Сопствених прихода, **21,2** милијарди динара. Највећу позицију у Сопственим приходима чини путарина, са **20,0** милијарди динара.

На страни улагања, највећа реализација је код Одржавања, **24,1** милијарди динара или **58%** укупних улагања.

Реализација по основним групама средстава и улагања даје се у наставку.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	%
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	13,005.3	35.3%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	21,202.5	57.5%
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		34,207.8	92.8%
III	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		
IV	ЗАЈМОВИ	2,652.7	7.2%
УКУПНО (I+II+III+IV) :		36,860.5	100%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	%
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	150.6	0.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	23.3	
	Б) Улагања у текућој години	127.3	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	24,116.2	58.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,653.3	
	Б) Улагања у текућој години	21,462.9	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	5,100.5	12.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	352.0	
	Б) Улагања у текућој години	3,736.6	
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)	1,011.9	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,086.5	5.0%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	169.9	
	Б) Улагања у текућој години	1,916.6	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	168.5	0.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	27.1	
	Б) Улагања у текућој години	141.4	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	1,987.5	4.8%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,967.4	7.2%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	81.5	
	Б) Улагања у текућој години	2,885.9	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	865.3	2.1%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	249.6	
	Б) Улагања у текућој години	615.7	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	1.6	0.0%
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		37,444.1	90.6%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	3,873.7	9.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	775.4	
	Б) Улагања у текућој години	3,098.3	
УКУПНО:		41,317.8	100.0%

3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ**СРЕДСТВА**

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	II РЕБАЛАНС 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	% реализације
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	13,524.4	13,005.3	96%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	21,716.7	21,202.5	98%
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		35,241.1	34,207.8	97%
III	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	4,354.0		
IV	ЗАЈМОВИ	4,199.3	2,652.7	63%
УКУПНО (I+II+III+IV) :		43,794.4	36,860.5	84%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	II РЕБАЛАНС 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	% реализације
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	306.0	150.6	49%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	23.3	23.3	
	Б) Улагања у текућој години	282.7	127.3	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	24,465.5	24,116.2	99%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,655.5	2,653.3	
	Б) Улагања у текућој години	21,810.0	21,462.9	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	5,257.5	5,100.5	97%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	352.0	352.0	
	Б) Улагања у текућој години	3,991.2	3,736.6	
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)	914.3	1,011.9	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,441.1	2,086.5	85%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	191.1	169.9	
	Б) Улагања у текућој години	2,250.0	1,916.6	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	262.1	168.5	64%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	27.1	27.1	
	Б) Улагања у текућој години	235.0	141.4	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,588.0	1,987.5	77%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,043.6	2,967.4	97%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	87.2	81.5	
	Б) Улагања у текућој години	2,956.4	2,885.9	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,227.8	865.3	70%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	249.6	249.6	
	Б) Улагања у текућој години	978.2	615.7	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	3.5	1.6	46%
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		39,595.1	37,444.1	95%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	4,199.3	3,873.7	92%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347.0	775.4	
	Б) Улагања у текућој години	3,852.3	3,098.3	
УКУПНО :		43,794.4	41,317.8	94%

3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ, РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	II РЕБАЛАНС 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8,060.6	13,524.4	13,005.3	96%	-519.1
	1 СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	7,070.3	6,573.0	6,573.0	100%	
	2 Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	990.3	2,200.0	1,680.9	76%	-519.1
	3 Непотрошена средства Републике Србије		129.4	129.4	100%	
	* Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије		4,622.0	4,622.0	100%	
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	18,101.2	21,716.7	21,202.5	98%	-514.2
	4 Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	16,579.2	20,580.0	19,994.7	97%	-585.3
	5 Такса на инострана теретна возила	205.3	221.7	216.6	98%	-5.1
	6 Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	404.6	416.5	413.0	99%	-3.5
	7 Накнада за ванредни превоз	115.8	111.0	143.8	130%	32.8
	8 Остала средства	796.3	387.5	434.4	112%	46.9
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	1.0	2.5	0.5	20%	-2.0
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	137.6	140.0	181.6	130%	41.6
	8.3. Остали приходи	657.7	245.0	252.3	103%	7.3
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	26,161.8	35,241.1	34,207.8	97%	-1,033.3
III	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		4,354.0			-4,354.0
	9 ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		4,354.0			-4,354.0

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	II РЕБАЛАНС 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
IV	ЗАЈМОВИ	5,592.9	4,199.3	2,652.7	63%	-1,546.6
Б)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	978.6	1,229.9	721.1	59%	-508.8
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИВ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	978.6	1,229.9	721.1	59%	-508.8
11	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИВ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР					
В)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	232.1	354.9	279.5	79%	-75.4
12	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	232.1	354.9	279.5	79%	-75.4
13	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР					
Г)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	4,382.2	2,614.5	1,652.1	63%	-962.4
	За радове из средстава Основног РРСР	46.6	702.9	570.5	81%	-132.4
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	46.6	702.9	570.5	81%	-132.4
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
	За хитне радове из средстава РРСР	4,335.6	1,911.6	1,081.6	57%	-830.0
16	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	4,335.6	1,911.6	1,081.6	57%	-830.0
17	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
УКУПНО:		31,754.7	43,794.4	36,860.5	84%	-6,933.9

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	II РЕБАЛАНС 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	119.7	306.0	150.6	49%	-155.4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4.3	23.3	23.3	100%	
	Б) Улагања у текућој години	115.4	282.7	127.3	45%	-155.4
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	21,055.1	24,465.5	24,116.2	99%	-349.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	570.2	2,655.5	2,653.3	100%	-2.2
	Б) Улагања у текућој години	20,484.9	21,810.0	21,462.9	98%	-347.1
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	18,615.5	20,244.3	19,347.4	96%	-896.9
	3.1.1. Редовно одржавање	17,416.1	16,285.6	17,417.7	107%	1,132.1
	3.1.2. Периодично одржавање	662.5	2,849.1	790.1	28%	-2,059.0
	3.1.3. Ургентно одржавање	245.4	759.6	767.8	101%	8.2
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	291.5	350.0	371.8	106%	21.8
	3.2. Остале позиције	600.3	479.5	539.8	113%	60.3
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	1,269.1	1,086.2	1,575.7	145%	489.5
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,283.2	5,257.5	5,100.5	97%	-157.0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76.3	352.0	352.0	100%	
	Б) Улагања у текућој години	2,206.9	3,991.2	3,736.6	94%	-254.6
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	2,177.1	3,742.3			
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	29.8	248.9			
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)		914.3	1,011.9	111%	97.6
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1,194.5	2,441.1	2,086.5	85%	-354.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	41.2	191.1	169.9	89%	-21.2
	Б) Улагања у текућој години	1,153.3	2,250.0	1,916.6	85%	-333.4
	5.1. Улагања из сопствених средстава		50.0			
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)		2,200.0			
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	135.2	262.1	168.5	64%	-93.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3.8	27.1	27.1	100%	
	Б) Улагања у текућој години	131.4	235.0	141.4	60%	-93.6

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	II РЕБАЛАНС 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	773.8	2,588.0	1,987.5	77%	-600.5
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	621.8	322.7	322.7	100%	
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	93.7	88.3	88.2	100%	-0.1
	7.3. Обавезе по основу ПДВ-а	58.3	1,555.0	1,576.6	101%	21.6
	7.4. Обавезе по основу Уговора бр 454-740 од 19.07.2017. године		622.0			-622.0
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,721.3	3,043.6	2,967.4	97%	-76.2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34.1	87.2	81.5	93%	-5.7
	Б) Улагања у текућој години	2,687.2	2,956.4	2,885.9	98%	-70.5
	8.1. Стручне службе	2,687.2	2,956.4	2,885.9	98%	-70.5
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	767.2	1,227.8	865.3	70%	-362.5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33.7	249.6	249.6	100%	
	Б) Улагања у текућој години	733.5	978.2	615.7	63%	-362.5
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	1.6	3.5	1.6	46%	-1.9
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :	29,051.6	39,595.1	37,444.1	95%	-2,151.0
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	7,459.1	4,199.3	3,873.7	92%	-325.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347.0	347.0	775.4	223%	428.4
	Б) Улагања у текућој години	7,112.1	3,852.3	3,098.3	80%	-754.0
	11.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	1,363.3	1,229.9	1,073.6	87%	-156.3
	11.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	148.0	354.9	320.4	90%	-34.5
	11.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСР	5,600.8	2,267.5	1,704.3	75%	-563.2
	За радове из средстава Основног РРСР	47.3	702.9	570.4	81%	-132.5
	За хитне радове из средстава РРСР	5,553.5	1,564.6	1,133.9	72%	-430.7
	УКУПНО :	36,510.7	43,794.4	41,317.8	94%	-2,476.6

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 13.524,4 милиона динара, у 2017. години остварено је **13.005,3 милиона динара**, или за 519,1 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на II Ребаланс износи 96%.

У оствареним приходима и примањима садржане су Субвенције, Приходи од Министарства финансија за експропријацију, Непотрошена средства Републике Србије и Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије.

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2017. години остварене су у износу од **6.573,0 милиона динара**, колико је и планирано.

Од **Министарства финансија** је за решавање имовинско-правних односа уплаћено **1.680,9 милиона динара**, или за 519,1 милиона динара мање од планираног (2.200,0 милиона динара)

Динамика уплате Субвенција и Осталих прихода из буџета за ЈП „Путеви Србије“ у 2017. години је следећа:

(у милионима динара)

Месец	Субвенције	Остали приходи из буџета	Укупно
Јануар	481.20		481.20
Фебруар	480.80		480.80
Март		430.51	430.51
Април	1,025.30	167.89	1,193.19
Мај	505.80	197.86	703.66
Јун	1,100.00	127.26	1,227.26
Јули	1,339.95	294.40	1,634.35
Август		51.80	51.80
Септембар		41.13	41.13
Октобар	1,339.95	88.58	1,428.53
Новембар			
Децембар	300.00	281.48	581.48
Укупно:	6,573.00	1,680.91	8,253.91

Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије остварена су у износу од 4.622,0 милиона динара, колико је и планирано. Динамика уплате: 28.04.2017. године 2.800,0 милиона динара, 27.07.2017. године: 622,0 милиона динара, 22.12.2017. године: 1.200,0 милиона динара.

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 21.716,7 милиона динара, у 2017. години остварено је **21.202,5 милиона динара**, или за 514,2 милиона динара мање. % остварења у односу на II Ребаланс износи 98%.

Сопствени приходи обухватају следеће: Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина), Такса на инострану теретна возила, Накнада за комерцијалне објекте који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта, Накнада за ванредни превоз и Остала средства.

Посебна накнада за коришћење аутопута (**путарина**) има највеће учешће у укупним приходима, у 2017. години остварена је у износу од 19.994,7 милиона динара.

ЈП “Путеви Србије“ путем Сектора за наплату путарине у 2017. години вршило је наплату путарине на следећим деоницама: Београд – Ниш, Ниш – Прешево, Београд – Шид, Београд – Суботица и Љиг – Прељина, у укупној дужини од 610 км.

Наплатна станица Прешево почела је са радом 12. децембра 2016. године. На деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године почела је наплата путарине (наплатне станице Таково и Прељина). На деоници аутопута Е-75 Београд – Суботица, од 5. децембра 2017. године успостављен је затворени систем наплате путарине. На наведеној деоници функционишу две чеоне наплатне станице: „Стара Пазова“ и „Суботица-југ“, а на потезу од Сирига до Суботице пет новоизграђених бочних наплатних станица: Змајево, Врбас, Фекетић, Бачка Топола и Жедник. Наплатна станица Сириг престала је са радом 5. децембра 2017. године, успостављањем затвореног система наплате путарине на деоници Београд – Суботица.

III ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност

У 2017. години није било повлачења из средстава Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност, који је планиран I Ребалансом Програма пословања, у износу од 4.354,0 милиона динара (35 милиона ЕУР).

IV ЗАЈМОВИ

Од планираних 4.199,3 милиона динара, у 2017. години остварено је **2.652,7 милиона динара**, што је мање за 1.546,6 милиона динара. % остварења у односу на II Ребаланс износи 63%.

Детаљније у следећој табели:

(у милионима динара)

Повлачење у 2017. години:		
ЕИБ	(Европска инвестициона банка)	721,1
ЕБРД	(Европска банка за обнову и развој)	279,5
РРСП	(СБ, ЕИБ и ЕБРД)	1.652,1
Свега:		2.652,7

Из зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР (број кредита ЕИБ 25748, намена: изградња Обилазнице око Београда, Сектор Б) повучено је 721,1 милиона динара.

Из зајма ЕБРД од 80 милиона ЕУР (број кредита ЕБРД 36651, намена: рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац – Раља, као и пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље Добановци) повучено је 279,5 милиона динара.

Из средстава РРСП зајма (СБ, ЕИБ и ЕБРД) за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја повучено је 1.652,1 милиона динара.

3.6. АНАЛИЗА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 306,0 милиона динара за 2017. годину, у 2017. години реализовано је **150,6 милиона динара**, што представља **49% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 155,4 милиона динара.

Износ од 150,6 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	23,3 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	127,3 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
ПОЗИЦИЈА 2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II ЗА 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ																		
1.1	Уговорено до 2017.																		
1.1.1	IA-A1 (E-75)																		
	Пролазак кроз Београд																		
1.1.1.1	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Поток"	Косовопроект Плус	454-966 од 19.10.2016.	1,677,600.00	671,040.00	335,520.00	335,520.00	0.00	0.00	671,040.00	335,520.00	335,520.00	0.00	0.00	1,006,560.00	1,677,600.00	0.00	Окончано 07.04.2017.	
1.1.1.2	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	Шидпројект	454-656 од 26.07.2016.	4,132,800.00	2,066,400.00	2,066,400.00	0.00	0.00	0.00	2,066,400.00	2,066,400.00	0.00	0.00	0.00	2,066,400.00	4,132,800.00	0.00	Окончано 21.03.2017.	
1.1.1.3	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	Институт за путеве	454-964 од 19.10.2016.	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	Окончано 21.03.2017.	
1.1.2	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прељина																		
1.1.2.1	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	Институт за путеве	454-91 од 17.01.2011.	134,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,521,600.00	107,521,600.00	27,336,000.00		Већи је износ вредности услуге у односу на уговорену због промене износа ПДВ-а
1.1.2.2	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	Институт за путеве	454-90 од 17.01.2011.	146,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,867,200.00	116,867,200.00	29,712,000.00		
1.1.2.3	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	ЦИП	454-964 од 13.10.2011.	199,396,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,208,736.00	158,208,736.00	41,885,760.00		
1.1.3	E-80, Ниш - Приштина																		
1.1.3.1	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилазнице Прокупља - Жигорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	Институт за архитектуру и урбанизам Србије	454-619 од 13.07.2016.	16,440,000.00	4,932,000.00	0.00	3,288,000.00	0.00	1,644,000.00	4,932,000.00	0.00	3,288,000.00	0.00	1,644,000.00	11,508,000.00	16,440,000.00	0.00	Окончано 17.10.2017	
	СВЕГА:			502,708,800.00	8,245,440.00	2,977,920.00	3,623,520.00	0.00	1,644,000.00	8,245,440.00	2,977,920.00	3,623,520.00	0.00	1,644,000.00	397,178,496.00	405,423,936.00	98,933,760.00		
1.2	Програм радова за 2017.																		
1.2.1	Пројекти на путевима IA реда																		
1.2.1.1	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС				6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.2	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС				600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2	IA-A1 (E-75)																		
	Пролазак кроз Београд																		
1.2.2.1	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Поток"	ADOMNE d.o.o.	454-172 од 24.02.2017.	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	Окончано 04.04.2017	План ЈН 2016. Већа сума због услова ЕДБ-а још две трафо-станице
1.2.2.2	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (E-75)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Престала потреба за ЈН	
1.2.2.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамафа" на државном путу IA-A1 (E-75)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.4	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.5	Техничка документација побољшања д.п. IA-A1 (E-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м				3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		План. вред.: 36.000.000,00
1.2.2.6	Идејно решење за дивелвисане раскрснице - петље: "Болеч", "Старчево", "Панчево исток" и "Панчево север", на аутопуту E-70/E-75, Обилазница око Београда и Панчева, Сектор Ц (Бубањ Поток - панчево)				3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран																		
1.2.3.1	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	Институт за путеве	454-339 од 12.04.2017.	10,140,000.00	10,140,000.00	0.00	5,070,000.00	0.00	5,070,000.00	8,872,500.00	0.00	5,070,000.00	0.00	3,802,500.00	0.00	8,872,500.00	1,267,500.00		
1.2.3.2	Идејно решење за Измену пројекта аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пожега	Саобраћајни институт ЦИП	454-1067 од 02.10.2017.	588,000.00	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	Окончано 05.10.2017	
1.2.3.3	Измена идејног пројекта аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пожега				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Престала потреба за ЈН	
1.2.3.4	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Боларе (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	Институт за архитектуру и урбанизам Србије	454-1386 од 15.12.2017	14,844,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,844,000.00		План. вред.: 24.000.000,00
1.2.4	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прељина																		
1.2.4.1	Измена и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прељина	Саобраћајни институт ЦИП	454-770 од 25.07.2017.	14,376,000.00	14,376,000.00	0.00	0.00	2,875,200.00	11,500,800.00	2,875,200.00	0.00	0.00	2,875,200.00	0.00	0.00	2,875,200.00	11,500,800.00		Уг. вред.: 14.376.000,00
1.2.4.2	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута E-761, деоница: Појате-Крушевац(Кошеви)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.3	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута E-761, деоница: Адрани - Мрчајевци				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.4	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута E-761, деоница: Мрчајевци - Прељина				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.5	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута E-761, деоница: Појате - Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	Јарослав Черни	454-1246 од 17.11.2017	17,976,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	12,576,000.00		План. вред.: 18.000.000,00
	СВЕГА:			58,200,000.00	42,780,000.00	0.00	5,934,000.00	2,875,200.00	33,970,800.00	18,011,700.00	0.00	5,346,000.00	2,875,200.00	9,790,500.00	0.00	18,011,700.00	40,188,300.00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II ЗА 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
560,908,800.00	51,025,440.00	2,977,920.00	9,557,520.00	2,875,200.00	35,614,800.00	26,257,140.00	2,977,920.00	8,969,520.00	2,875,200.00	11,434,500.00	397,178,496.00	423,435,636.00	139,122,060.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
2 ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА																			
2.1. Уговорено до 2017.																			
2.1.1	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	Институт за путеве	454-518 од 02.06.2015.	429,600.00	85,920.00	0.00	85,920.00	0.00	0.00	85,920.00	0.00	85,920.00	0.00	0.00	343,680.00	429,600.00	0.00	Окончан 05.06.2017	
2.1.2	Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) IБ-19, деоница: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км.	PANPRO Team	454-929 од 21.09.2015.	6,900,000.00	3,036,000.00	0.00	2,680,500.00	355,500.00	0.00	3,036,000.00	0.00	2,680,500.00	355,500.00	0.00	3,312,000.00	6,348,000.00	552,000.00	Окончан 28.08.2017	Договорено умањење за 8% уговор вред
2.1.3	Техничка документација побољшања д.п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	Хидропројекат - Саобраћај	454-892 од 07.09.2015.	1,476,000.00	295,200.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00	1,180,800.00	1,476,000.00	0.00	Окончан 22.03.2017.	
2.1.4	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар-Сеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	PANPRO Team	454-1165 од 15.12.2015.	25,610,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610,400.00	0.00	Реализација у току	
2.1.5	Техничка контрола Техничка документације побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	Путинвест	454-692 од 08.08.2016.	190,320.00	38,064.00	38,064.00	0.00	0.00	0.00	38,064.00	38,064.00	0.00	0.00	0.00	152,256.00	190,320.00	0.00	Окончан 02.03.2017	
2.1.6	Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	МХМ - Пројект	454-64 од 29.01.2016.	15,589,200.00	3,411,840.00	0.00	3,411,840.00	0.00	0.00	3,411,840.00	0.00	3,411,840.00	0.00	0.00	12,177,360.00	15,589,200.00	0.00	Окончан 28.04.2017.	
СВЕГА:					50,195,520.00	6,867,024.00	333,264.00	6,178,260.00	355,500.00	6,867,024.00	333,264.00	6,178,260.00	355,500.00	0.00	17,166,096.00	24,033,120.00	26,162,400.00		
2.2 Програм радова за 2017.																			
2.2.1	Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута IБ-19: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Набавка из 2016. Покреће након ревизије Идејног
2.2.2	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима				6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.3	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима				600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4	Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута IБ реда бр. 21, Нови Сад - Рума, деоница 2. Парагово - почетак обилазнице Рума км 17+445,00 - км 34+205,00 "ПП - ДП21", L=16,760 км (км 16+179,57 - 34+657,74, L=16,478 км) (раније пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима)	Институт за путеве	454-29 од 09.01.2018.	1,008,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	
2.2.5	Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
СВЕГА:					1,008,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	
					УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	
					51,203,520.00	16,767,024.00	333,264.00	6,178,260.00	355,500.00	9,900,000.00	6,867,024.00	333,264.00	6,178,260.00	355,500.00	0.00	17,166,096.00	24,033,120.00	27,170,400.00	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
3 МОСТОВИ																			
3.1. Уговорено до 2017.																			
3.1.1	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)				31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ЈН у току
3.1.2	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	ДБ Инженјеринг д.о.о.	454-389 од 07.04.2015.	23,758,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758,060.00	4,758,060.00	19,000,740.00	Раскинут уговор	
3.1.3	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	Project biro UTIBER	454-894 од 07.09.2015.	984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	0.00	Окончан 14.12.2016	
3.1.4	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	EURO GARDI GROUP	454-272 од 06.04.2016.	1,140,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	1,140,000.00	0.00	Окончан 22.03.2017.	
3.1.5	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	Filos inženjering	454-225 од 31.03.2016.	1,258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,800.00	1,258,800.00	0.00	Окончан 09.12.2016	
3.1.6	Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	Project biro Utiber	454-374 од 04.05.2016.	2,321,400.00	1,857,120.00	0.00	1,857,120.00	0.00	0.00	1,857,120.00	696,420.00	1,160,700.00	0.00	0.00	464,280.00	2,321,400.00	0.00	Окончан 14.06.2017	
3.1.7	Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	Мостпројект	454-757 од 30.08.2016	6,840,000.00	4,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,007,000.00	0.00	0.00	2,007,000.00	0.00	4,833,000.00	6,840,000.00	0.00	Окончан 13.07.2017	Промат пута у IА реда бр. 129
3.1.8	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	Мостпројект	454-690 од 08.08.2016.	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	198,000.00	0.00	Окончан 07.03.2017.	
3.1.9	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	Мостпројект	454-690 од 08.08.2016.	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	198,000.00	0.00	Окончан 07.03.2017.	
3.1.10	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	САПУТНИК-М	454-655 од 26.07.2016.	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	Раскинут уговор
3.1.11	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	САПУТНИК-М	454-654 од 26.07.2016.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	Раскинут уговор
3.1.12	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	ГМП Грамонт - НС	454-689 од 08.08.2016.	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	Окончан 03.05.2017.	
3.1.13	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	САПУТНИК-М	454-971 од 19.10.2016.	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	Окончан 19.04.2017.	
3.1.14	Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	Институт за путеве	454-962 од 19.10.2016.	576,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	576,000.00	0.00	Окончан 24.05.2017	Промена назив пројекта
3.1.15	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	Институт за путеве	454-963 од 19.10.2016.	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	Окончан 28.12.2016	
3.1.16	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	Asmec Consultants	454-1107 од 16.11.2016.	285,600.00	285,600.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00	0.00	Окончан 01.03.2017.	
3.1.17	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	Filos inženjering	454-1103 од 16.11.2016.	201,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	201,000.00	0.00	Окончан 02.03.2017.	
3.1.18	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	Filos inženjering	454-1103 од 16.11.2016.	201,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	201,000.00	0.00	Окончан 02.03.2017.	
3.1.19	ТК Пројекта за грађевинску дозволу Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	Мостпројект	454-1246 од 16.12.2016.	360,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	Окончан 13.06.2017	
3.1.20	ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	Грађевински факултет	454-1283 од 27.12.2016	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	57,000.00	0.00	Окончан 13.04.2017.	Измњен назив пројекта
3.1.21	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	Грађевински факултет	454-1283 од 27.12.2016	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	Окончан 13.04.2017.	Измњен назив пројекта
СВЕГА:					43,512,600.00</														

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
3	МОСТОВИ																		
3.2.	Програм радова за 2017.																		
3.2.1	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари)-петља Колари	Filos inženjering	454-277 од 27.03.2017.	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1,243,200.00	310,800.00	0.00	1,554,000.00	0.00	0.00	1,554,000.00	0.00		1,554,000.00	0.00	Окотноно 26.07.2017	
3.2.2	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке УБ, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	ШИДПРОЈЕКТ	454-275 од 27.03.2017.	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	1,132,800.00	283,200.00		1,416,000.00	0.00	Окотноно 25.08.2017	
3.2.3	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево(Колари)-петља Колари -	Мостпројект	454-629 од 27.06.2017	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00		124,500.00	124,500.00	У току	
3.2.4	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке УБ, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (ГолаГлава)	Мостпројект	454-629 од 27.06.2017	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00		124,500.00	124,500.00	У току	
3.2.5	ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	ДЕЛ ИНГ	454-170 од 24.02.2017.	592,800.00	592,800.00	0.00	592,800.00	0.00	0.00	592,800.00	0.00	592,800.00	0.00	0.00		592,800.00	0.00	Окотноно 16.06.2017	Набавка из 2016. Промена кат. пута у IIA реда бр. 129
3.2.6	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-A реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	Asmec Consultants	454-171 од 24.02.2017.	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	Окотноно 21.04.2017.	Набавка из ПН 2016
3.2.7	Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда број 158 и површинске раскрснице државног пута IIA реда број 158 и државног пута IIB реда број 438, у месту Грделица	Филос инжењеринг	454-799 од 31.07.2017	3,348,000.00	3,348,000.00	0.00	0.00	0.00	3,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,348,000.00		Послат допис промена назив у односу на претходни
3.2.8	ТК Пројекта за грађевинску дозволу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда број 158				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3.2.9	Техничка документација рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда				3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		Процењена вр. 33.600.000
3.2.10	ТК техничке документације рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда				600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		Процењена вр. 3.360.000
3.2.11	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом				3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3.2.12	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3.2.13	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом				3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3.2.14	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3.2.15	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом				600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3.2.16	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3.2.17	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави	Институт за путеве	454-1180 од 30.10.2017	3,108,000.00	3,108,000.00	0.00	0.00	0.00	3,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,108,000.00		
3.2.18	Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута IIB реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари	Шид пројект	454-801 од 31.07.2017	1,785,600.00	1,785,600.00	0.00	0.00	0.00	1,785,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,785,600.00		
3.2.19	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексинач - Катун	Институт за путеве	454-966 од 07.09.2017	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,868,000.00		
3.2.20	* Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута IIB реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари * Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 162, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави	Мостпројект	454-1384 од 15.12.2017	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		
3.2.21	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексинач- Катун				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
СВЕГА:					15,998,400.00	27,458,400.00	0.00	3,480,000.00	808,800.00	23,169,600.00	4,039,800.00	0.00	820,800.00	2,935,800.00	283,200.00	0.00	4,039,800.00	3,597,000.00	
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ		
				59,511,000.00	69,154,120.00	3,933,600.00	10,242,120.00	808,800.00	54,169,600.00	12,115,020.00	2,131,020.00	4,758,000.00	4,942,800.00	283,200.00	14,216,640.00	26,331,660.00	24,817,740.00		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА	
4	КЛИЗИШТА																			
4.1.	Програм радова за 2017.																			
4.1.1	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда				4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
4.1.2	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда				400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
4.1.3	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда				2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
4.1.4	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда				200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
СВЕГА:					0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ			
				0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕГОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ																		
5.1	Програм радова за 2017.																		
5.1.1	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.2	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IB реда број 15 у зони Кикинда и на деоници Кикинда-Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда-Наково				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	СВЕГА:				0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
6	СТУДИЈЕ																		
6.1	Програм радова за 2017.																		
6.2.1	Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	Јарослав Черни	454-548 од 28.06.2016.	4,500,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	4,500,000.00	0.00	Оконачано 31.01.2017	
6.2.2	Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	«СЕС СОВИ»	454-900 30.09.2016.	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	Оконачано 23.01.2017	
	СВЕГА:				6,120,000.00	2,520,000.00	1,620,000.00	900,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	1,620,000.00	900,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	6,120,000.00	0.00	

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
6,120,000.00	2,520,000.00	1,620,000.00	900,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	1,620,000.00	900,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	6,120,000.00	0.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА																		
7.1	Уговорено до 2017.																		
7.1.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	СeS.TRA	454-380 од 27.04.2017.	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1,941,176.16	13,058,823.84	5,999,999.04	0.00	0.00	1,941,176.16	4,058,822.88	0.00	5,999,999.04	9,000,000.96	У току	
7.1.2	Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	Институт за путеве	454-691 од 08.08.2016.	15,000,000.00	11,337,000.00	990,000.00	0.00	5,643,000.00	4,704,000.00	11,187,000.00	990,000.00	0.00	5,643,000.00	4,554,000.00	3,663,000.00	14,850,000.00	150,000.00	У току	Преостало 150,000.00 јер Цена јед. лок. 990,000.00
7.1.3	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	ГМП Грамонт-НС	454-1123 од 12.12.2016	880,200.00	880,200.00	0.00	0.00	0.00	880,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,200.00		
7.1.4	Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	МХМ-ПРОЈЕКТ	454-1282 од 27.12.2016.	744,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00		
	СВЕГА:				31,624,200.00	27,961,200.00	990,000.00	0.00	7,584,176.16	19,387,023.84	17,186,999.04	990,000.00	0.00	7,584,176.16	8,612,822.88	3,663,000.00	20,849,999.04	10,774,200.96	
7.2	Програм радова за 2017.																		
7.2.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	МХМ Пројект	454-2 од 03.01.2018	17,500,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00		Јединична цена 43.680,00
7.2.2	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде				6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.3	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде				700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.4	Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.5	Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.6	Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.7	Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.8	Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.9	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“				3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.10	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“				4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.11	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“				3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.12	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева				4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	СВЕГА:				17,500,000.00	56,900,000.00	0.00	0.00	0.00	56,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
49,124,200.00	84,861,200.00	990,000.00	0.00	7,584,176.16	76,287,023.84	17,186,999.04	990,000.00	0.00	7,584,176.16	8,612,822.88	3,663,000.00	20,849,999.04	28,274,200.96

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА																		
8.1	Уговорено до 2017.																		
8.1.1	Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	Деонта д.о.о.	454-795 од 31.07.2017	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00		345,600.00	518,400.00		
8.1.2	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке				1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.1.3	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	Институт за шумарство	454-1222 од 12.12.2016	1,080,000.00	1,080,000.00	324,000.00	540,000.00	216,000.00	0.00	1,080,000.00	324,000.00	540,000.00	216,000.00	0.00		1,080,000.00	0.00		
		СВЕГА:		1,944,000.00	3,144,000.00	324,000.00	540,000.00	216,000.00	2,064,000.00	1,425,600.00	324,000.00	540,000.00	216,000.00	345,600.00	0.00	1,425,600.00	518,400.00		
8.2	Програм радова за 2017.																		
8.2.1	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу				120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.2	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	Саобраћајни институт ЦИП	454-1387 од 15.12.2017	1,480,800.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,480,800.00		
8.2.3	Провера ефикасности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут IБ реда 23, деоница Чачак - Пожега				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		Брисано
8.2.4	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.5	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.6	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.7	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	Саобраћајни институт ЦИП	454-1381 од 15.12.2017	1,104,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,104,000.00		
8.2.8	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	Dirigent Acoustics doo	454-1186 од 31.10.2017	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00		420,000.00	630,000.00		
8.2.9	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.10	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војвођинапут-Бачкапут"				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.11	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.12	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.13	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве	Јарослав Черни	454-1163 од 26.10.2017	1,028,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,400.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00	728,400.00		
8.2.14	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.15	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије				2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.15	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.16	Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		Брисано
8.2.17	Пројекат за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Грделица				600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.18	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Грделица				60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.19	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани				600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8.2.20	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани				60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
		СВЕГА:		4,663,200.00	17,578,400.00	0.00	0.00	0.00	17,578,400.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	3,943,200.00		
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ		
				6,607,200.00	20,722,400.00	324,000.00	540,000.00	216,000.00	19,642,400.00	2,145,600.00	324,000.00	540,000.00	216,000.00	1,065,600.00	0.00	2,145,600.00	4,461,600.00		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ																		
9.1	Програм радова за 2017.																		
9.1.1	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	Косовопроект	454-965 од 07.09.2017	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000,000.00		
9.1.2	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаџментом	Deloitte doo	454-1347 од 11.12.2017	1,116,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,116,000.00		
9.1.3	Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења				1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
9.1.4	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП ПУТЕВИ Србије са кост бенедит анализом	Саобраћајни институт ЦИП	454-1379 од 15.12.2017	816,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	816,000.00		
9.1.5	Набавка термовизијске камере				320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
9.1.6	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	INITICO doo	454-964 од 07.09.2017	2,892,000.00	2,892,000.00	0.00	0.00	0.00	2,892,000.00	867,600.00	0.00	0.00	0.00	867,600.00		867,600.00	2,024,400.00		
		СВЕГА:		7,824,000.00	9,812,000.00	0.00	0.00	0.00	9,812,000.00	867,600.00	0.00	0.00	0.00	867,600.00	0.00	867,600.00	6,956,400.00		
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС II 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ		
				7,824,000.00	9,812,000.00	0.00	0.00	0.00	9,812,000.00	867,600.00	0.00	0.00	0.00	867,600.00	0.00	867,600.00	6,956,400.00		

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2017.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
1	Аутопутеви	51,025,440.00	26,257,140.00	2,977,920.00	8,969,520.00	2,875,200.00	11,434,500.00	397,178,496.00	423,435,636.00	139,122,060.00	560,908,800.00
2	Државни путеви I и II реда	16,767,024.00	6,867,024.00	333,264.00	6,178,260.00	355,500.00	0.00	17,166,096.00	24,033,120.00	27,170,400.00	51,203,520.00
3	Мостови	69,154,120.00	12,115,020.00	2,131,020.00	4,758,000.00	4,942,800.00	283,200.00	14,216,640.00	26,331,660.00	24,817,740.00	59,511,000.00
4	Клизишта	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ИПА пројекти	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Студије	2,520,000.00	2,520,000.00	1,620,000.00	900,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	6,120,000.00	0.00	6,120,000.00
7	Безбедност саобраћаја	84,861,200.00	17,186,999.04	990,000.00	0.00	7,584,176.16	8,612,822.88	3,663,000.00	20,849,999.04	28,274,200.96	49,124,200.00
8	Животна средина	20,722,400.00	2,145,600.00	324,000.00	540,000.00	216,000.00	1,065,600.00	0.00	2,145,600.00	4,461,600.00	6,607,200.00
9	Енергетски менаџмент	9,812,000.00	867,600.00	0.00	0.00	0.00	867,600.00	0.00	867,600.00	6,956,400.00	7,824,000.00
	УКУПНО :	281,462,184.00	67,959,383.04	8,376,204.00	21,345,780.00	15,973,676.16	22,263,722.88	435,824,232.00	503,783,615.04	230,802,400.96	741,298,720.00

РАЧУНИ

	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
1	Заштита на раду доо Београд	Рачун Мерење буке у зони утицаја аутопута Љиг-Прельина према Понуди 18-2633/2 од 26.12.2016	144,000.00				144,000.00
2	Буџет Републике Србије	РАТ за оверу техничке документације по захтеву бр. 953-1339 од 20.01.2017.	66,230.00				66,230.00
3	ЕПС Дистрибуција	сагласност на трасу подземни водова за ормар ЈО - Аутопут Е-75, граница с БЈРМ, деоница Ластва-Бубањ поток, Београд	5,342.50				5,342.50
4	Јавно Водопривредно предузеће	Предходни услови за рехабилитацију државног пута III реда број 129 са путним објектом преко реке Тисе код Титела	29,612.16				29,612.16
	Асоцијација Просторних планера Србије	Котизација Палић	16,000.00				16,000.00
	Елите Палић	Смештај Палић	30,600.00				30,600.00
5	Инфраструктура железнице Србије а.д.	Издавање мишљења о изградњи Е-761 Појате-Прельина, деоница: Адрани - Мрчајевци		7,200.00			7,200.00
6	ЈП Србијагас - ОД Београд	Израда техничких услова за Локацијске услове о изградњи Појате-Прельина, деоница: Адрани - Мрчајевци		7,502.65			7,502.65
7	ЈП Србијагас - ОД Београд	Израда техничких услова за Локацијске услове о изградњи Појате-Прельина, деоница: Мрчајевци - Прельина		7,502.65			7,502.65
8	АД Електромрежа Србије Београд	Технички услови за израду локацијских услова за изградњу аутопута Појате - Прельина, деоница: Мрчајевци-Прельина, парцеле К.О: Мрчајевци, Доња Горевница, Мојсиње, Станичићи, Балуга, Коњевити, Прельина, Љубић, Ракова и на територији Града Чачка		17,708.46			17,708.46
9	АД Електромрежа Србије Београд	Технички услови за израду локацијских услова за изградњу аутопута Појате - Прельина, деоница: Адрани - Мрчајевци, парцеле К.О: Грдица, Адрани, Поповић, Милочај, Цвећке, Мрсаћ и Обрва на територији града Краљева и у КО: Катрга, Кукићи и Мрчајевци на територ		17,708.46			17,708.46
10	ЈВП Србијаводе Београд	Мишљење за изградњу аутопута Појате - Прельина, деоница Адрани - Мрчајевци		29,040.00			29,040.00
11	ЈВП Србијаводе Београд	Мишљење за изградњу аутопута Појате - Прельина, деоница Мрчајевци - Прельина		29,040.00			29,040.00
12	Факултет заштите на раду у Нишу	Мерење буке у животној средини као последица генерисања саобраћајне буке аутопутем Е-75 у стамбеном објекту Живане Јанковић		42,000.00			42,000.00
13	Завод за заштиту споменика културе, Краљево	Издавање мера техничке заштите према захтеву из обједињене процедуре ROP-MSGI-5217-LOCH-2-HPAP-5/2017		41,400.00			41,400.00
14	Завод за заштиту споменика културе, Краљево	Издавање мера техничке заштите према захтеву из обједињене процедуре ROP-MSGI-5215-LOCH-2-HPAP-11/2017		51,900.00			51,900.00
15	ЕПС Дистрибуција	Рачун за издавање техничких услова за потребе изградње аутопута Појате-Прельина, деоница: Адрани-Мрчајевци		11,878.80			11,878.80
16	ГМП Гарамонт	Услови и сагласности надлежних организација за Техничку документацију за рехабилитацију д.п. II реда број 22, са путним објектом преко реке Качер (катастарх2, РХЗМ, водни услови, Завод за заштиту природе)		102,916.75			102,916.75
17	ЈВП Воде Војводине	Предходни услови за израду планске документације за рехабилитацију државног пута IIА реда број 107 са путним објектом преко Великог бачког канала, деоница: Богојево - Сомбор		12,732.72			12,732.72
18	Шидпроект - рефундација РГЗ СКН Ваљево	Обезбеђивање података катастра непокретности ТД рехабилитација IIБ реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км 1+900 деоница: Гола Глава - Јошева			8,986.80		8,986.80
19	Дневник	Оглашавање Решење о сагласности НС-Рума, деоница: Парагово-почетак обилазнице Руме			14,112.00		14,112.00
20	ЦИП	Идејно решење за измену Идејног пројекта аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прельина - Пожега				588,000.00	588,000.00
21	Буџет Републике Србије	РЕВИЗИОНА КОМИСИЈА - Стручна контрола пројекта за грађевинску дозволу Е-763: Београд - Пожега, трасом по левој обали Саве, сектор 1: Београд - Љиг, деоница: Сурчин - Обреновац (Деонице 3,4, и 5)				39,983.00	39,983.00
22	Буџет Републике Србије	РЕВИЗИОНА КОМИСИЈА - Стручна контрола пројекта за грађевинску дозволу Е-763: Београд - Пожега, трасом по левој обали Саве, сектор 1: Београд - Љиг, деоница: Сурчин - Обреновац (Деонице 3,4, и 5)				591,120.00	591,120.00
23	Политика	Оглас Захтев ОмС Плочник-Мердаре				18,972.00	18,972.00
24	Политика	Оглас Рани јавни увид Плочник-Мердаре				23,715.00	23,715.00
25	Filos Engineering	Рефундација за таксе за локацијске услове - рехабилитација моста преко Козарачке реке на државном путу IIБ реда број 438 у месту Грделица				13,697.00	13,697.00
26	Filos Engineering	Рефундација за РАТ за локацијске услове - рехабилитација моста преко Козарачке реке на државном путу IIБ реда број 438 у месту Грделица				310.00	310.00
27	Filos Engineering	Рефундација трошкова ЦЕОП - рехабилитација моста преко Козарачке реке на државном путу IIБ реда број 438 у месту Грделица				2,000.00	2,000.00
28	Filos Engineering	Рефундација за РАТ за ЦЕОП - рехабилитација моста преко Козарачке реке на државном путу IIБ реда број 438 у месту Грделица				310.00	310.00
29	ЦИП	Мерење буке и израда извештаја о испитивању буке, државни пут IIБ реда број 26, деоница Звезд(Прово)-Шабач(Лојанице) у чијем коридору се налазо стамбени објект Србољуба Јовановића, ул. Карађорђева 32, Мишар (уговор ван ПП 454-1317 од 05.12.2017)					35,400.00
		Свега:	291,784.66	378,530.49	23,098.80	1,278,107.00	2,006,920.95
30	Буџет Републике Србије	Таксе - рачуни за добијање грађевинских дозвола за изградњу аутопута Е-763, деоница Сурчин - Обреновац					57,379,217.00
		УКУПНО:					59,386,137.95

3. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 24.465,5 милиона динара за 2017. годину, у 2017. години реализовано је **24.116,2 милиона динара**, што представља **99% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 349,3 милиона динара.

Износ од 24.116,2 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	2.653,3 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	21.462,9 милиона динара

Сектор за одржавање приказује А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години у износу од 2.655,5 милиона динара, или за 2,2 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове, док Б) Улагања у текућој години приказује у износу од 21.392,7 милиона динара, или за 70,2 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на различито исказивање задржаног износа у евиденцијама Сектора за одржавање (исказује износе за плаћање) и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове (исказује извршене радове).

У наставку текста даје се прилог Сектора за одржавање државних путева I и II реда.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 3. ОДРЖАВАЊЕ

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2017. годину и РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2017. годину		II Ребаланс ПП за 2017. год.	РЕАЛИЗАЦИЈА у 2017. години	
		(у динарима)	(у динарима)	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	24,465,500,000.00	24,048,189,784.54	
А) Неплаћене обавезе из 2016. године		2,655,500,000.00	2,655,500,000.00	
Б) Улагања у текућој години (3.1 + 3.2 + 3.3)		21,810,000,000.00	21,392,689,784.54	
Д Р Ж А В Н И П У Т Е В И I И П Р Е Д А	3.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	20,244,292,306.83	19,277,165,521.02
	3.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електроинсталације)	16,285,555,854.17	17,347,508,720.96
	3.1.1.1	редовно одржавање државних путева I и II реда у 2017. год. (летње, зимско и набавка материјала)	15,764,555,854.17	16,785,711,712.93
	3.1.1.1.A	зимска служба (са материјалом)	3,450,000,000.00	3,634,382,568.55
	3.1.1.1.Б	редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	12,314,555,854.17	13,151,329,144.38
	3.1.1.2	редовно одржавање мостова и тунела на путевима	312,500,000.00	332,353,058.28
	3.1.1.3	редовно одржавање електроинсталација	208,500,000.00	229,443,949.75
	3.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	2,849,110,756.26	790,106,777.22
	3.1.2.1	- санација коловозне конструкције	869,626,247.22	253,728,023.96
	3.1.2.2	- санација клизишта и потпорних зидова	160,943,609.40	62,025,804.56
	3.1.2.3	- постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	391,361,384.80	140,181,452.40
	3.1.2.4	- санација и поправка мостова и тунела	1,028,303,855.03	232,149,740.37
	3.1.2.5	- санација црних тачака (опасна места)	332,875,659.81	102,021,755.93
	3.1.2.6	- формирање објеката за одржавање путева	66,000,000.00	0.00
	3.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката) (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 60 Закона о јавним путевима)	759,625,696.40	767,766,741.72
	3.1.3.1	- санација коловозне конструкције	560,184,039.51	562,884,777.65
	3.1.3.2	- санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	125,831,375.52	130,425,130.44
	3.1.3.3	- санација мостова и тунела	73,610,281.37	74,456,833.63
	3.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	350,000,000.00	371,783,281.12
	3.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	479,500,000.00	539,803,800.43
	3.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	125,000,000.00	151,001,937.90
	3.2.2	трошкови одводњавања путног земљишта	0.00	0.00
	3.2.3	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45,000,000.00	48,854,359.20
3.2.4	Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	0.00	0.00	
3.2.5	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (пријери), таксе,)	90,000,000.00	96,549,939.11	
3.2.6	утошак електричне енергије и одржавање електричног система	208,000,000.00	232,091,796.63	
3.2.7	трошкови за завршетак радова уговорених преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, који су због прекорачења уговорених рокова постали обавеза ЈП "Путева Србије"	11,500,000.00	11,305,767.59	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	3.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	1,086,207,693.17	1,575,720,463.09
	3.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	1,077,650,195.37	1,573,649,695.49
	3.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	8,557,497.80	2,070,767.60

РЕАЛИЗАЦИЈА ПП ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2017. ГОДИНУ		РЕАЛИЗАЦИЈА за 2017. год. (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2017. ГОДИНУ						
			I (јануар, фебруар, март) (у динарима)	II (април, мај, јун) (у динарима)	III (јул, август, септембар) (у динарима)	IV (октобар, новембар, децембар) (у динарима)			
			3	О	Д	Р	Ж	А	В
3		24,048,189,784.54	5,063,095,401.76	4,698,513,076.33	6,271,682,701.84	8,014,898,604.61			
А) Неплаћене обавезе из 2016. год.		2,655,500,000.00	572,200,000.00	0.00	0.00	2,083,300,000.00			
Б) Улагања у текућој години (3.1 + 3.2 + 3.3)		21,392,689,784.54	4,490,895,401.76	4,698,513,076.33	6,271,682,701.84	5,931,598,604.61			
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И РЕДА	3.1 ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	19,277,165,521.02	4,242,097,348.13	4,352,916,929.13	5,775,201,255.49	4,906,949,988.27			
	3.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	17,347,508,720.96	4,001,695,150.92	3,799,641,645.94	5,159,995,232.89	4,386,176,691.21			
	3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2017. год. (летње, зимско и набавка материјала)	16,785,711,712.93	3,968,415,510.94	3,644,639,265.46	4,980,851,915.13	4,191,805,021.40			
	3.1.1.1А зимска служба (са материјалом)	3,634,382,568.55	2,878,653,827.83	62,587,859.71	0.00	693,140,881.01			
	3.1.1.1Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обулата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	13,151,329,144.38	1,089,761,683.11	3,582,051,405.75	4,980,851,915.13	3,498,664,140.39			
	3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	332,353,058.28	17,945,988.36	98,655,280.47	109,406,976.63	106,344,812.82			
	3.1.1.3 редовно одржавање електронинсталација	229,443,949.75	15,333,651.62	56,347,100.01	69,736,341.13	88,026,856.99			
	3.1.2 ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	790,106,777.22	58,615,711.69	111,791,031.72	306,389,230.35	313,310,803.46			
	3.1.2.1 - санација коловозне конструкције	253,728,023.96	13,996,902.00	17,082,786.53	191,988,762.81	30,659,572.62			
	3.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	62,025,804.56	14,716,161.00	18,782,201.95	19,327,800.25	9,199,641.36			
	3.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	140,181,452.40	0.00	0.00	0.00	140,181,452.40			
	3.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	232,149,740.37	29,902,648.69	75,926,043.24	79,249,122.05	47,071,926.39			
	3.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	102,021,755.93	0.00	0.00	15,823,545.24	86,198,210.69			
	3.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3.1.3 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 50 Закона о јавним путевима)	767,766,741.72	104,122,638.23	343,495,942.41	216,035,337.87	104,112,823.21			
	3.1.3.1 - санација коловозне конструкције	562,884,777.65	90,089,461.90	307,635,366.12	131,873,368.80	33,286,580.83			
	3.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	130,425,130.44	0.00	21,593,961.22	64,444,068.27	44,387,100.95			
	3.1.3.3 - санација мостова и тунела	74,456,833.63	14,033,176.33	14,266,615.07	19,717,900.80	26,439,141.43			
	3.1.4 НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	371,783,281.12	77,663,847.29	97,988,309.06	92,781,454.38	103,349,670.39			
	3.2 ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	539,803,800.43	133,224,850.29	109,057,213.68	127,746,670.51	169,775,065.95			
	3.2.1 трошкови одржавања путних прелаза	151,001,937.90	41,182,346.70	27,454,897.80	41,182,346.70	41,182,346.70			
	3.2.2 трошкови одржавања путног земљишта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3.2.3 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	48,854,359.20	10,879,920.00	11,766,081.60	13,055,059.20	13,153,298.40			
3.2.4 Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.2.5 разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, основноско оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи (пријемни), таксе, ...)	96,549,939.11	32,371,825.17	15,349,564.78	20,043,998.65	28,784,550.51				
3.2.6 утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	232,091,796.63	40,000,000.00	51,971,660.33	53,465,265.96	86,654,870.34				
3.2.7 трошкови за завршетак радова уговорених преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, који су због прекорачења уговорених рокова постали обавеза ЈП "Путеви Србије"	11,305,767.59	8,790,758.42	2,515,009.17	0.00	0.00				
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	3.3 САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	1,575,720,463.09	115,573,203.34	236,538,933.52	368,734,775.84	854,873,550.39			
	3.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	1,573,649,695.49	113,637,629.20	236,403,740.06	368,734,775.84	854,873,550.39			
	3.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	2,070,767.60	1,935,574.14	135,193.46	0.00	0.00			

ПРИЛОГ 3.1.1

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА радова на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2017. годину

		II Ребаланс ПП за 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
3.1.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	15,764,555,854.17	16,785,711,712.93
3.1.1.1.A	ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ризле)	3,450,000,000.00	3,634,382,568.55
3.1.1.1.A1	ефективни рад	1,800,000,000.00	1,815,236,944.00
3.1.1.1.A2	дежурство	800,000,000.00	1,020,336,952.00
3.1.1.1.A3	набавка материјала (со и ризла)	700,000,000.00	650,258,966.00
3.1.1.1.A4	остали радови	150,000,000.00	148,549,706.55
3.1.1.1.B	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком боје, ограда и вертикалне саобраћајне сигнализације)	12,314,555,854.17	13,151,329,144.38
3.1.1.1.B1	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)	20,000,000.00	20,523,690.00
3.1.1.1.B2	ОДРЖАВАЊЕ ГРУПА ПУТА (кошење траве, кресање денivelисане банкине, чишћење наноса и осулина,...)	1,140,000,000.00	1,353,153,614.23
3.1.1.1.B2.1	кошење траве	450,000,000.00	490,365,000.00
3.1.1.1.B2.2	сечење густог шибља	40,000,000.00	57,408,614.00
3.1.1.1.B2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда	30,000,000.00	64,552,000.00
3.1.1.1.B2.4	осулине	150,000,000.00	188,224,000.00
3.1.1.1.B2.5	банкаина	100,000,000.00	182,810,000.00
3.1.1.1.B2.6	стабилизација и осигурање нестабилних косина	120,000,000.00	178,236,000.00
3.1.1.1.B2.7	остали радови	250,000,000.00	191,558,000.23
3.1.1.1.B3	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (чишћење јаркова, ригола, канала,...)	570,000,000.00	953,997,000.00
3.1.1.1.B3.1	канални	200,000,000.00	348,661,000.00
3.1.1.1.B3.2	риголе	90,000,000.00	187,224,000.00
3.1.1.1.B3.3	пропусти	80,000,000.00	202,447,000.00
3.1.1.1.B3.4	остали радови	200,000,000.00	215,665,000.00
3.1.1.1.B4	ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом,...)	7,617,610,515.40	7,609,537,977.00
3.1.1.1.B4.1	крпљење ударних рупа и колотрага	2,550,000,000.00	2,685,880,663.00
3.1.1.1.B4.2	машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	4,767,610,515.40	4,602,336,112.00
3.1.1.1.B4.3	заливање пукотина	100,000,000.00	168,954,211.00
3.1.1.1.B4.4	остали радови	200,000,000.00	152,366,991.00
3.1.1.1.B5	ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА	20,000,000.00	32,312,500.00
3.1.1.1.B6	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација,...)	2,300,000,000.00	2,604,167,881.00
3.1.1.1.B6.1	хоризонтална сигнализација	1,700,000,000.00	1,801,448,882.00
3.1.1.1.B6.1a	рад	800,000,000.00	852,453,660.00
3.1.1.1.B6.1b	материјал	900,000,000.00	948,995,222.00
3.1.1.1.B6.2	вертикална сигнализација	320,000,000.00	459,164,953.00
3.1.1.1.B6.2a	рад	150,000,000.00	215,423,698.00
3.1.1.1.B6.2b	материјал	170,000,000.00	243,741,255.00
3.1.1.1.B6.3	саобраћајна опрема	280,000,000.00	343,554,046.00
3.1.1.1.B6.3a	рад	130,000,000.00	151,223,644.00
3.1.1.1.B6.3b	материјал	150,000,000.00	192,330,402.00
3.1.1.1.B7	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ,.....	646,945,338.77	577,636,482.15
3.1.1.2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА	312,500,000.00	332,353,058.28
3.1.1.2.1	мостови и пропусти	302,500,000.00	332,353,058.28
3.1.1.2.2	тунели	10,000,000.00	0.00
3.1.1.3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	208,500,000.00	229,443,949.75
3.1.1.3.1	СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	70,000,000.00	72,000,000.00
3.1.1.3.2	СВЕТИЉКЕ	50,000,000.00	52,000,000.00
3.1.1.3.3	КАБЛОВИ	24,000,000.00	30,000,000.00
3.1.1.3.4	ТРАФОСТАНИЦЕ	25,000,000.00	30,000,000.00
3.1.1.3.5	РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	18,000,000.00	22,000,000.00
3.1.1.3.6	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт,...)	21,500,000.00	23,443,949.75
3.1.1	УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):	16,285,555,854.17	17,347,508,720.96

У износе је укључен и ПДВ од 20%

ПРИЛОГ 3.1.2.1
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2017. ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (члан 59 ЗЈП)-

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2017. (дин)
ПУТЕВИ					
IA ред					
1	IA1	Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на км 217+365 државног пута IA1 (аутопут E75)		152,112,379.27	99,054,755.28
УКУПНО IA ред (дин):				152,112,379.27	99,054,755.28
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
2	IB38	Крушевац-Разбојна, деоница Шумице-Мудраковац, Л=774,2м	0.774	78,150,154.43	71,483,503.65
3	IB12	Бегеч-Футог, Л=3км	3.00	80,000,000.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				158,150,154.43	71,483,503.65
4	IB13	Кикинда-улаз у Башаид (85+600 до 88+773)	3.2	71,234,548.42	59,239,075.34
5	IB22 и IIA203	Обилазница око Новог Пазара, Л=1км	1.00	80,000,000.00	0.00
6	IB13	Кружна раскрсница IB13 са обилазницом око Зрењанина км 127+321		55,840,000.00	0.00
7	IB13	Кружна раскрсница IB13 са улицама Пере Добриновића и Барањска на км 123+502,42		36,300,000.00	0.00
УКУПНО IB ред (дин):				401,524,702.85	130,722,578.99
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
8	IIA120	Појачано одржавање пута IIA120 (бивши P103), деоница пролаз кроз Лаћарак од км 35+140 до км 39+962, општина Сремска Митровица		9,000,000.00	8,534,039.90
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				9,000,000.00	8,534,039.90
9	IIA158	Брестовац-улаз у Лесковац од км 203+000 до км 209+552	6.50	0.00	0.00
10	IIA226	Бојник - Лесковац, деоница улица Радета Жунића од км 0+345 до км 1+585	1.20	0.00	0.00
11	IIA179	Градска улица до болнице (Драгише Мишовића)	0.50	0.00	0.00
12	IIA100	Појачано одржавање пута IIA100, деоница од км 135+580 (излаз из насељеног места Сремски Карловци) до км 142+400, општина Сремски Карловци	6.82	288,000,000.00	0.00
УКУПНО IIA ред (дин):				297,000,000.00	8,534,039.90
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
13		Партнерно уређење манастирског комплекса "Ђурђеви ступови"		15,000,000.00	12,092,345.54
14		Ревитализација прикључних путева на државне путеве I и II реда у општини Топола		3,989,165.10	3,324,304.25
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред (дин):				18,989,165.10	15,416,649.79
УКУПНО IIB ред (дин):				18,989,165.10	15,416,649.79
УКУПНО путеви (дин):				869,626,247.22	253,728,023.96

(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
 ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

ПРИЛОГ 3.1.2.2
**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИЗИШТА НА
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационажа / дужина деонице	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2017. (дин)
К Л И З И Ш Т А					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB29	Јабука-гранични прелаз Црна Гора-Пријепоље, у месту Равне	15+300,00	78,537.00	78,537.00
2	IB33	Клокочевац-Плавна на км 154+400, клизиште "Плавна"	154+400	6,800,000.00	6,702,588.00
3	IB33	Клокочевац-Замна, клизиште "Замна"	163+300	18,000,000.00	17,445,452.50
4	IB33	Доњи Милановац-Текија, клизиште "Голубиње"	122+010	5,900,000.00	5,800,322.50
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IA и IB реда (дин):				30,778,537.00	30,026,900.00
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IA и IB реда (дин):				30,778,537.00	30,026,900.00
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
5	IIA180	Гуча-Чачак са санацијом клизишта на локацији Јездина на км 3+500	3+500	29,000,000.00	28,448,904.61
6	IIA183	Јасика - Крчин, деоница Падеж - Срње	62+073.00 до 62+223.00	31,320,000.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				60,320,000.00	28,448,904.61
7	IIA203	Пазариште - Тутин - Ковачи	19+082 - 19+142,81	26,732,100.00	0.00
8	IIA203	Пазариште - Тутин - Ковачи	19+436	0.00	0.00
9	IIA203	Пазариште - Тутин - Ковачи	19+664	0.00	0.00
10	IIA142	Водањ-Младеновац на км 14+200	14+200	0.00	0.00
11	IIA335	Додатни радови на санацији клизишта на државном путу IIA335, деоница Чачак-Шилјаковац, Цагање на км 13+200	13+200	4,260,000.00	3,549,999.95
12	IIA180	Чачак-Ивањица, клизиште "Шулубаре"	37+400 - 37+500	0.00	0.00
13	IIA180	Чачак-Ивањица, клизиште "Лиса"	40+700	0.00	0.00
14	IIA227	Лесковац-Барје, излаз из места Мирошевце	21+600	0.00	0.00
15	IIA162	Петровац на Млави-Горњак, клизиште Бистричка река	61+800	0.00	0.00
16	IIA147	Барајево-Дучина	8+520	0.00	0.00
17	IIA180	Гуча-Ивањица, клизиште "Вучковица 1"	33+900	0.00	0.00
18	IIA180	Гуча-Ивањица, клизиште "Вучковица 2"	34+000	0.00	0.00
19	IIA258	Владичин Хан-Врање	17+917 - 18+187	38,852,972.40	0.00
20	IIA150	Пољанице-Бранчићи	70+939 - 71+074	0.00	0.00
21	IIA227	Власе-петља Врање југ	52+600	0.00	0.00
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IIA и IIB реда (дин):				130,165,072.40	31,998,904.56
УКУПНО за сва клизишта (дин):				160,943,609.40	62,025,804.56


УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

ПРИЛОГ 3.1.2.3

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2017. (дин)
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB34	Осветљење тунела на Бердапској магистрали		94,133,464.80	0.00
2	IA3	Ј.О. Аеродром - Добановци		21,500,000.00	0.00
3	IB40	Ј.О. Владичин Хан - Сурдулица (завршетак инсталације)		23,000,000.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):				138,633,464.80	0.00
4	IB23 / IB24	Постављање расвете у насељеним местима на државном путу IB23 и IB24, Камиџорска раскрсница		10,831,920.00	0.00
5	IA1	Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења од чвора "Добановци" до ТП Ласта (пролаз кроз Београд)		241,896,000.00	140,181,452.40
УКУПНО (дин):				391,361,384.80	140,181,452.40



УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

**ПРИЛОГ 3.1.2.4
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационажа /дужина деонице	Пројекат реализација (да/не)	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2017. (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ						
на путевима IA реда (аутопутеви)						
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ						
1	IA1	Трупалске шуме- Ново Село надвожњак преко железничких пруга Београд-Ниш и Трупале-Поповац на км.813+159,15 десне и на км.813+164,90 леве траке аутопута Е75, Београд-Ниш, деоница: Ниш (Северни булевар)-Ниш (Трупале)		да	50,000,000.00	50,062,462.30
2	IA1	Мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом	км 0+619,40	да	9,840,000.00	0.00
3	IA1	Мост преко пута код Парафина	км 740+850	да	21,000,000.00	0.00
4	IA1	Раља - Пожаревац - Велика Плана Мост преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	км 664+741	да	22,314,602.40	0.00
5	IA1	Јагодина - Ђуприја Мост преко Црних Бара	км 723+600	да	25,000,000.00	23,888,117.93
6	IA1	Мост преко реке Раче (десна трака)	км 686+472		461,174.70	461,174.70
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IA реда (дин):					128,615,777.10	74,411,754.93
7	IA1	Мост преко Нових Бара	км 713+680	да	75,000,000.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):					203,615,777.10	74,411,754.93
на путевима IB реда						
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ						
8	IB12	Нови Сад - Зрењанин, (деоница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010)		да	37,000,000.00	36,752,901.07
9	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице. Бистрица 7		да	28,196,880.00	0.00
10	IB23	Коњевићи - Бељина, мост преко Западне Мораве			472,602.00	472,602.00
11	IB23	Ужице - Златибор Ложионички мост у Ужицу		да	50,759,041.54	42,299,176.32
12	IB23 IB21	Надвожњак преко пруге и пута М-21.1 деоница Пожега - Ужице (Ариљска петља)		да	0.00	0.00
13	IB22	Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048) деоница Велика Моштаница-Вранић		да	0.00	0.00
14	IB35	Кладово - Брза Паланка Мост код Милутиновца ИД 1298, Изградња новог моста	км 21+549	да	0.00	0.00
15	IB29	Аљиновићи-Сјеница Мост преко реке Увац		да	6,400,000.00	6,393,444.65
16	IB22	Рашка - Нови Пазар Мост преко Јабланичког потока у Батњаку		да	20,656,939.08	15,952,486.00
17	IB16	Надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола		да	107,191,857.36	33,159,801.99
18	IB23	Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка, Вијадукт Чачак	км 609+800 до км 610+200	да	144,000,000.00	0.00
19	IB23	Мост - надвожњак у Краљеву			84,000,000.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IB реда (дин):					478,677,319.98	135,030,412.03
20	IB22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост	км 320+400	да	30,000,000.00	0.00
21	IB22	Ђелије - Љиг Мост преко реке Качер	км 284+170	да	0.00	0.00
22	IB22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Гарибовац - Лукића мост	км 317+050	да	60,000,000.00	0.00

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационажа /дужина деонице	проектна документација (да/не)	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2017. (дин)
23	I521	Ваљево - Косјерић Мост преко реке Кладорубе - Партизански мост	км 169+650	да	40,000,000.00	0.00
24	I521	Пожега - Ариље Мост преко реке Ђетиње - Лековића мост	км 2+187	да	50,000,000.00	0.00
25	I518	Стража-Бела Црква, мост број 1 преко Караша, ИД03026	стара стац. км 120+370,00	да	0.00	0.00
26	I518	Стража-Бела Црква, рамовски пропуст број 2	стара стац. км 120+222,00	да	0.00	0.00
27	I518	Стража-Бела Црква, плочасти пропуст број 1	стара стац. км 119+873,00	да	0.00	0.00
28	I523 I521	Додатни радови-Надвожњак преко пруге и пута деоница Пожега - Ужице ("Ариљска петља")			3,029,879.75	2,524,899.79
29	I522	Додатни радови-мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка-Нови Пазар	461+094		4,466,064.02	3,720,552.00
30	I529	Додатни радови - мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи-Сјеница	335+627,43		6,400,957.95	5,334,131.62
31	I523	Додатни радови - Ложионички мост у Ужицу, деоница Ужице - Златибор			7,613,856.23	0.00
32	I512	Додатни радови, Нови Сад - Зрењанин, (деоница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010)			2,500,000.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПУТЕВИМА IБ РЕДА (ДИН):					682,688,077.93	146,609,995.44
на путевима IIA реда						
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ						
33	IIA150	Мост преко реке Сопоћнице у Сопоту (ИД 12499) деоница: Буринци-Сопот-Аранђеловац		да	0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIA РЕДА (ДИН):					0.00	0.00
34	IIA187	Велика Дренова - Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи		у изради	70,000,000.00	0.00
35	IIA100	Нови Сад-Суботица, мост Сентандрејски пут Нови Сад- Клисански мост, ИД 03150	стара стациоณา км 3+927,00	у изради	60,000,000.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПУТЕВИМА IIA РЕДА (ДИН):					130,000,000.00	0.00
на путевима IIB реда и Л						
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ						
36	Л	Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару		да	12,000,000.00	11,127,990.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIB РЕДА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА (ДИН):					12,000,000.00	11,127,990.00
Укупно за објекте на путевима IIB реда и локалне мостове:					12,000,000.00	11,127,990.00
УКУПНО ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ (ДИН):					1,028,303,855.03	232,149,740.37

СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016.)
 ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

ПРИЛОГ 3.1.2.5
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА
(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја) НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2017. (дин)
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB13 и IB15	Кружна раскрсница у Кикинди (IB13 и улица Светосавска у Кикинди)		44,865,945.95	37,180,314.94
2	IB15 и IIA116	Кружна раскрсница у Новом Бечеју		45,000,000.00	0.00
3	IB28	Кружни ток у Ужицу, веза са IIA174		39,399,448.22	35,213,123.86
4	IB23	Кружни ток IB23 и Доситејевог улице у Трстенику		19,754,408.04	17,275,819.13
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				149,019,802.21	89,669,257.93
5	IB21	Кружни ток у Ариљу, веза са IIA196		0.00	0.00
6	IB21	Кружни ток у Сјеници, веза са IIA201		0.00	0.00
7	IB21	Кружни ток на обилазници Ваљева		0.00	0.00
8	IB23	Кружни ток код мале пијаце у Краљеву		28,000,000.00	0.00
9	IB34	Поречки мост-Бердап I, раскрсница IB34 и IB396 на км 47+000 (скретање за Мироч и Брзу Паланку)		90,000,000.00	0.00
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				267,019,802.21	89,669,257.93
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
10	IIA102	Кружна раскрсница у Молу		25,855,857.60	12,352,498.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				25,855,857.60	12,352,498.00
11	IIA154	Кружни ток у Реснику		40,000,000.00	0.00
12	IIA154/IIA149	Кружни ток код мотела "1000 ружа"		0.00	0.00
13	IIA207/IIA211	Кружни ток у Виткову		0.00	0.00
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				65,855,857.60	12,352,498.00
УКУПНО (дин):				332,875,659.81	102,021,755.93




ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)


УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

ПРИЛОГ 3.1.2.6

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна /дужина деонице	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2017. (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Ново Село", Ниш		0.00	0.00
2	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Бачка Топола"		0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				0.00	0.00
3	IIA158	Објект у функцији одржавања путева "Ћићевац (Појате)"		36,000,000.00	0.00
4	IB23	Објект у функцији одржавања путева "Врњачка Бања - Врњци"		30,000,000.00	0.00
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				66,000,000.00	0.00
на путевима IIA и IIB реда					
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО (дин):				66,000,000.00	0.00

 ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

 УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПРИЛОГ 3.1.3.1
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2017. ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационажа /дужина деонице	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
ПУТЕВИ					
IA ред (аутопутеви)					
1	IA1	Радови на државном путу IA1, лева страна од км 137+380 до км 137+390, на територији општине Инђија	0.10	1,713,086.12	1,713,086.12
2	IA2	Проширење бочне наплатне станице Прељина на државном путу IA-2, деоница Таково-Прељина, чвор 206, петља Прељина на км 118+938, Књига 1 Пројекат саобраћајнице, Књига 2 Главни пројекат саобраћајне сигнализације и предрачун саобраћајне сигнализације и опреме на БНС Прељина у време израде проширења БНС, на територији општине Чачак		0.00	0.00
3	IA1	Радови на измештању водоводне мреже, пројекат изградње аутопута Е-75, Београд-Ниш-граница са Македонијом, деоница Српска кућа-Левосоје од км 935+354 до км 942+413, на територији општине Прешево		6,342,822.68	6,342,822.68
4	IA				
УКУПНО ЗА аутопутеве (IA) ред (дин):				8,055,908.80	8,055,908.80
IB ред					
5	IB22/ IA177	Побољшање укрсног места државног пута IB22, деоница Љиг-Прељина, на км 327+092 и државног пута IA177, деоница Таково-Неваде у Горњем Милановцу	0.70	44,993,889.61	45,237,845.41
6	IB24	Поправка коловоза на државном путу IB24, деоница од км 12+455 до км 14+900, Л=2,445км, на територији општине Баточина	2.45	272,725,993.59	272,725,993.59
7	IB24	Извођење радова на површинској раскрсници на државном путу IB24, на км 11+337 у месту Жировница, општина Баточина. Јавно осветљење у зони површинске раскрснице, измена и допуна саобраћајне сигнализације за изградњу прве А фазе од км 5+000 до км 11+000		74,548,014.40	74,548,014.40
8	IB24	Поправка леве коловозне траке на државном путу IB-24, деоница од км 11+425 до км 14+880 на територији општине Баточина		75,212,525.50	75,212,525.50
9	IB26	Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу IB26, Београд-Обреновац у Мислођину (улица Кованчина)		1,475,849.62	1,475,849.62
10	IB36	Побољшање укрштаја државног пута IB-36, на км 48+874 и улице Обилићеве у Бољевцу на територији општине Бољевац		6,146,695.03	6,146,695.03
11	IB				
УКУПНО ЗА путеве IB реда (дин):				475,102,967.75	475,346,923.55
IIA ред					
12	IIA224	Појачано одржавање и рехабилитација државног пута IIA 224, деоница Нишка Бања-Гаџин Хан, од чвора Нишка Бања (ознака 22401) до раскрснице скретање Гаџин Хан, Л=1,320 км, градска саобраћајница Булевар цара Константина у Нишу, општина Нишка Бања	1.30	0.00	0.00
13	IIA195	Санација дела државног пута на км 46+300, на деоници Јасеново-Бела река, општина Нова Варош	0.20	5,402,738.45	5,402,738.45

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационажа /дужина деонице	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
14	IIA148	Уклапање новог моста преко Маричића потока у Мислођину на постојећи државни пут IIA148, општина Обреновац	0.12	4,872,158.70	4,872,158.70
15	IIA 170	Санација отцепљења на државном путу IIA-170, Ваљево-Дебело Брдо од км 24+384 до км 24+643, на територији општине Ваљево	0.25	4,591,965.13	4,591,965.13
16	IIA160/I IA162	Радови на раскрсници бр.2 у Свилајнцу спој државног пута IIA-160 и државног пута IIA-162, на територији општине Свилајнац		9,884,012.97	9,884,012.97
17	IIA				
УКУПНО ЗА путеве IIA реда (дин):				24,750,875.25	24,750,875.25
IIБ ред					
18	IIБ355	Поправка државног пута IIБ355 Суви Брег-Трбушани-Пријевор, Л=2,4км, у општини Чачак	2.40	12,585,917.64	12,585,917.64
19	IIБ379	Радови на државном путу IIБ379, деоница Александрац-Орљево (Мирјево), од км 8+145,7 до км 10+454 ИДД 37901, Л=2,3км, на територији општине Жабари	2.30	37,247,488.48	37,247,488.48
20	IIБ442	Побољшање државног пута IIБ442, поправка тротоара са обе стране улице Јужноморавских Бригада у Врањској Бањи од км 1+760 до км 3+520, Л=2x1760м на територији општине Врањска Бања	3.52	2,440,881.59	4,897,663.93
21	IIБ				
УКУПНО ЗА путеве IIБ реда (дин):				52,274,287.71	54,731,070.05
УКУПНО за све путеве I и II реда (дин):				560,184,039.51	562,884,777.65

ПРИЛОГ 3.1.3.2
**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ
(члан 60 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационарна /дужина деонице	Одобрени налози у 2017.	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
КЛИЗИШТА						
на путевима IA и IB реда						
1	IA				0.00	0.00
2	IA				0.00	0.00
3	IB29	санација клизишта "Лијепа раван", деоница Аљиновићи-Сјеница на км 46+000 у општини Сјеница		11,832,345.60	9,860,915.34	9,860,915.34
4	IB23	Радови на санацији клизишта-оштећења насипа трупа пута на државном путу IB-23, деоница бр.02328, Нова Варош-Бистрица км 220+850 у општини Нова Варош		10,088,070.04	9,256,896.16	9,256,896.16
5	IB 29	Санација клизишта "Лазине 2" на државном путу IB 29, деоница Сушица-Дуга Пољана на км 75+400 у општини Сјеница		9,618,852.47	4,800,133.47	5,596,656.59
6	IB 30	Санација клизишта на државном путу IB-30, Ушће-Ивањица, ужа локација Брадуљица на км 24+900 у општини Ивањица		8,685,798.31	0.00	0.00
7	IB 22	Санација клизишта-насипа трупа пута на државном путу IB 22, деоница бр.02234 Нови Пазар (Брђани) - Рибариће у месту Орље на км 276+480 на територији општине Тутин		13,282,358.76	3,244,245.26	6,510,561.50
8	IB 22	Радови на км 98+695, санација клизишта-оштећење коловоза деоница 02218, Бућин гроб-Горњи Милановац у општини Горњи Милановац			0.00	0.00
9	IB				0.00	
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				53,507,425.18	27,162,190.23	31,225,029.59
на путевима IIA и IIB реда						
10	IIA178	санација клизишта на државном путу IIA178, деоница Дивчибаре-Саставици-село Мађер на км 26+050, општина Пожега		14,248,003.31	12,292,286.10	12,823,201.66
11	IIA216	Санација клизишта (фаза 2), деоница Каоне-Рибаре-Вукања на територији општине Крушевац		60,131,425.27	41,149,158.75	41,149,158.75
12	IIB 358	Санација клизишта на државном путу IIB358, Кадина Лука-Срасле Букове деоница бр.35801 км 8+000, у општини Љиг		1,955,509.35	1,955,509.35	1,955,509.35
13	IIB 364	Санација клизишта Крушевица на државном путу IIB364, деоница Белановица-Рудник на км 24+900 у општини Љиг		6,432,361.12	6,846,523.34	6,846,523.34
14	IIA207	Извођењу грађевинских радова на санацији клизишта „Кожетин“ на државном путу IIA207, деоница Ботурић-Витково на км 49+222, на територији општине Александровац.		14,181,122.32	13,851,261.99	13,851,261.99
15	IIA196	Санација клизишта на државном путу IIA196, деоница Ариље-Висока у Радобуђи на км 20+596 (ИД 19602) у општини Ариље		10,617,438.64	4,080,648.17	4,080,648.17
16	IIA158	Радови на санацији клизишта "Рти", деоница Чачак-Гуча-Ивањица од км 24+235 до км 24+276		8,152,402.59	0.00	0.00
17	IIA183	Санација клизишта на државном путу IIA183, Крагујевац-Рековац, деоница Г.Сабанта-раскрсница за Јагодину од км 16+321 до км 16+450,50 на територији општине Крагујевац		10,100,121.23	8,877,492.85	8,877,492.85
18	IIA137	Радови на санацији клизишта на државном путу IIA137, Шабац-Текериш-Завлака км 10+000 у општини Крупањ		12,817,246.12	6,366,111.86	6,366,111.86
19	IIA183	Санација клизишта на државном путу IIA183, Крагујевац-Крушевац на км 13+951 на територији општине Крагујевац		10,136,750.20	3,250,192.88	3,250,192.88
20	IIA					
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):				148,772,380.15	98,669,185.29	99,200,100.85
УКУПНО за сва клизишта (дин):				202,279,805.33	125,831,375.52	130,425,130.44

ПРИЛОГ 3.1.3.3

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ
(члан 60 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационажа /дужина деонице	Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
на путевима IA реда (аутопутеви)					
1	IA			0.00	0.00
2	IA			0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):				0.00	0.00
на путевима IB реда					
3	IB28	Ужице - Костојевићи, Рогачица-Оклетач, друмско-пешачки мост преко реке Дервенте у месту Злодол	км 0+196	0.00	0.00
4	IB15	деоница Нови Бечеј - Кикинда, надвожњак код Новог Милошева на км 147+456	км 147+456	888,333.49	888,333.49
5	IB33	мост преко Волујског потока у месту Дубока на км 81+500	км 81+500	18,227,955.56	18,227,955.56
6	IB28	Сушица-Кремна, армирано-бетонски вијадукт на км 130+498	км 130+498	31,847,011.93	31,847,011.93
7	IB			0.00	
8	IB			0.00	
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):				50,963,300.98	50,963,300.98
на путевима IIA реда					
9	IIA148	Обреновац-Степојевац, Маричића поток, Мислођин		13,260,030.79	13,260,030.79
10	IIA161	Мост преко Осаоничке реке на км 76+511		8,371,756.06	8,371,756.06
11	IIA			0.00	
12	IIA			0.00	
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):				21,631,786.85	21,631,786.85
на путевима IIB реда					
13	IIB323	Прњавор-Чокешина, Церски ободни канал на км 2+637	км 2+637	1,015,193.54	1,861,745.80
14	IIB				
15	IIB				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):				1,015,193.54	1,861,745.80
УКУПНО за све објекте (дин):				73,610,281.37	74,456,833.63

ПРИЛОГ 3.3.1
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ (санација локалних путева)					
1	лок.пут/ општина Прибој	1. Реконструкција улице Велимира Бандовића, Увац-Прибој-веза са државним путем II А 191, Бистрица-Прибој, стационажа 0+000 до км 2+352,28км, у општини Прибој, 2. Наставак улице Велимира Бандовића, Увац-Прибој-веза са државним путем II А 191, Бистрица-Прибој, стационажа 2+352,28 до км 2+591,00км, Л=238,72м, у општини Прибој	2.500	10,114,810.17	7,892,270.94
2	лок.пут/ општина Власотинце	Поправка локалног пута ОП-2, Власотинце-Бистрица, деоница Доња Лопушња-Бистрица, Л=3,5км, у општини Власотинце	3.500	0.00	0.00
3	лок.пут/ општина Сурдулица	Поправка локалног пута Власина Рид, Л=1,1км, веза са државним путем II А 231 у општини Сурдулица	1.100	0.00	0.00
4	лок.пут/ општина Лучани	Поправка локалног пута у Горачићима - Заселак Кнежевићи, Л=1.420м, б=3,0м	1.420	0.00	0.00
5	лок.пут/ општина Чајетина	Поправка локалног пута у Мачкату, веза са државним путем IБ23, у општини Чајетина		1,392,046.67	0.00
6	лок.пут/ општина Косјерић	Радови у општини Косјерић на: 1. Ул. Алексе Шантића, Л=92м., 2. Ул. Среска Башта, Л=450м., 3. Поток Лимац, Л=460м., 4. Ул. Милана Јовичића, Л=110м., 5. Ул. Софије Благојевић, Л=63м., 6. Улице 23. и 24. нова., 7. Косјерић-Маковиште, Л=600м., 8. Превоз материјала	1.775	26,030,339.64	25,807,007.21
7	лок.пут/ општина Куршумлија	Приступним путевима полицијским станицама дуж административне линије на територији општине Куршумлија: • С.Дабиновац, База Шушњак, Л=5км • Трећа нумера-Крток-Орлиште, Л=6,2км • Орлиште-Орловац-Мала Косаница-Рача, Л=8,2км • Мердаре-Преветица, Мердаре-Боровац, Л=7,7км	27.100	2,916,712.89	2,916,712.89
8	лок.пут/ општина Чајетина	Поправка локалног пута Језерине-Чигота, општина Чајетина	1.500	8,186,317.80	8,206,372.13
9	лок.пут/ општина Бела Паланка	Поправка локалног пута село Топоница - село Космовац	5.000	8,551,348.45	8,551,348.45
10	лок.пут/ општина Куршумлија	Поправка приступног пута веза са IБ35, деоница Барлово-Доње Точане-Горње Точане	3.260	543,024.85	543,024.85
11	лок.пут/ општина Рача	Санација општинских путева: ОП-20, са прикључком на ОП-23 (веза са државним путем IБ27 Топола - Рача) ОП-22 у селу Сараново - засеок Милановић		15,512,288.48	15,512,288.48
12	лок.пут/ општина Врњачка Бања	Санација коловозне конструкције у улици Велибора Марковића, Л=1700 м	1.700	13,569,557.05	13,569,557.05
13	лок.пут/ општина Пећинци	Рехабилитацији асфалтног коловоза на локалном путу у Шимановцима ка фабрици BOSCH у општини Пећинци од км 0+000 до км 1+610, Л=1.610м, б=6,1м, у општини Пећинци		10,229,777.38	10,229,777.38

Бр/б	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
14	лок.пут/ општина Пећинци	Крпљењу и пресвлачењу коловоза приступног пута државном путу IIБ-318, у индустријској зони у Шимановцима, Л=1.610,00м, у општини Пећинци	1.610	24,185,454.86	24,185,454.86
15	лок.пут/ општина Босилеград	1. Поправка општинског пута деоница Мутавђинци-Извор од км 1+770,49 до км 2+921,33, Л=1.150,84км 2. Поправка улице Маршала Тита у Босилеграду, од км 1+192,17 до км 0+680,93, Л=511,24км 3. Уређење игралишта за мале спортове у ОШ Георги Димитров у Босилеграду	1.660	17,229,403.27	17,229,403.27
16	лок.пут/ општина УБ	Локални пут у Врелу (Ждраловица), Л=525м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Туларима ка Калиновцу, Л=535м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Кожуару (Лукићи), Л=500м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Бањанима ка Ивковићима, Л=780м (580м+крак 200м), б=3м, у општини УБ	2.340	13,207,692.06	13,207,692.06
17	лок.пут/ општина Топола	Поправка локалних путева у Доњој Трнави, Л=620м, на територији општине Топола	0.620	2,144,790.08	2,144,790.08
18	лок.пут/ општина УБ	Локални пут у Такову-ка Црвеној Јабуци, Л=520м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Лончанику, Л=512м, (крак лево 250м, крак десно 262м) б=3м, у општини УБ. Локални пут у Милорцима, Л=500м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Вукуни веза са државним путем IIIА-141, Л=500м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у у Црвеној Јабуци, Л=715м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Калиновцу ка Туларима, Л=390м, б=3,5м, у општини УБ	3.137	16,515,088.11	16,515,088.11
19	лок.пут/ општина УБ	Локални путу у Совљаку од Тадића, Л=515м, б=3м, у општини УБ. Локални путу у Памбуковици (ка манастиру), Л=500м, б=3м, у општини УБ. Локални путу у Трлићу ка Сувој Јарузи, Л=500м, б=3,5м, у општини УБ. Локални путу у Гвозденовићу, Л=725м, б=3,5м, у општини УБ. Локални путу у Радуши, Л=500м, б=3м, у општини УБ. Локални путу у Брезовици (Ивановићи), Л=400м, б=3,5м, у општини УБ. Локални путу у Руклади, Л=500м, у општини УБ. Локални путу у Паљувима (ромско насеље), Л=380м, б=3м, у општини УБ. Локални путу у Слатини, Л=430м, б=3м, у општини УБ. Локалном путу у Докмиру-десни крак, Л=300м, б=3м, у општини УБ. Локални путу у Докмиру (за Мојсиловиће), Л=370м, б=3м, у општини УБ. Локални путу у Тврдојевац, Л=685м, б=3м, у општини УБ	5.800	31,062,475.64	31,062,475.64
20	лок.пут/ општина Сремска Митровица	Нивелација терена комплекса манастира Бешеново у општини Сремска Митровица		11,206,301.18	11,206,301.18
21	лок.пут/ општина Косјерић	Поправка путева и улица у Косјерићу, Л=4,3 км	4.300	28,899,449.50	26,771,768.17
22	лок.пут/ општина Косјерић	1. Поправка локалног пута „пут за Делиће“, Л=1100м., басф=3,5м, бтам=4,5м, Л=50м, басф=2,5м, бтам=3м. 2. Поправци локалног пута „пут за Дубницу“, Л=780м., басф=3м, бтам=4м. 3. Поправци локалног пута „пут за Дрмановину“, Л=720м., басф=3м, бтам=4м. 4. Поправци локалног пута „пут за Зариће“, Л=300м., басф=3,5м, бтам=4,5м	2.950	14,704,208.88	14,704,208.88

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
23	лок.пут/ општина Ужице	Израда путне инфраструктуре у дужини Л=4,5км, на територији општине Ужице. 1. Крак старе пруге железничка станица Стапари, Л=2.250м 2. Крак железничка станица Стапари-Колине, Л=1.250м 3. Крак Колине-наставак ка Стапарима, Л=1.000м	4.500	18,448,760.99	10,833,447.89
24	лок.пут/ општина Лучани	Поправка општинског пута ОП 105, Котража-Луковићи, Л=4км, на територији општине Лучани	4.000	32,577,314.22	29,246,029.06
25	лок.пут/ општина Власотинце	Поправка локалног пута ОП-2, Власотинце-Бистрица, деоница Доња Лопушња-Бистрица, Л=4,5км, у општини Власотинце	4.500	46,068,153.05	40,964,130.92
26	лок.пут/ општина-град Зајечар	Поправка и асфалтирање путева и улица у селу Грљан, Л=1063м, поправка и асфалтирање путева и улица у селу Велики Извор, Л=1640м, пресвлачење коловоза локалног пута Грљан-Аврамовица, Л=4200м, пресвлачење коловоза локалног пута Градсково, Л=1145м	8.480	35,186,486.07	35,186,486.07
27	лок.пут/ општина Сјеница	Радови на локалном путу Баре-Крајиновиће, Л=2,9 км	2.900	17,094,785.08	13,546,490.60
28	лок.пут/ општина Александровац	Реконструкција локалног пута у МЗ Г.Врбница, општина Александровац (потез од школе до Мионине куће), дужине Л=2,5км и ширине Б=3м, веза са државним путем IIА-207	2.500	25,568,934.26	23,071,656.59
29	лок.пут/ општина Крушевац	Асфалтирање локалног пута Здравље-В.Шиљеговац, Л=5,5км у општини Крушевац	5.500	45,358,458.66	45,358,458.66
30	лок.пут/ општина Крушевац	Асфалтирање локалног пута М.Шиљеговац-Бован, Л=1,210м у општини Крушевац	1.210	11,918,194.83	11,918,194.83
31	лок.пут/ општина Горњи Милановац	Поправка локалног пута бр.6 на путу Мајдан-Мутањ-Липа, Л=1,7км, у општини Горњи Милановац	1.700	5,427,764.30	5,425,852.10
32	лок.пут/ општина Бујановац	Поправци локалног пута Раковац-Бујановачка Бања веза са државним путем IIА-158, Л=1.810м, на територији општине Бујановац	1.810	15,703,463.43	15,663,592.45
33	лок.пут/ општина Гроцка	Радови на локалним улицама у Врчину на територији општине Гроцка, ул. Индустијска Л=290м и ул. Саве Ковачевића Л=130м	0.000	0.00	0.00
34	лок.пут/ општина града Сомбора	Радови на путу ка граничном прелазу Растина у дужини Л=1,8км на територији града Сомбора	1.820	84,871,762.89	65,017,810.67
35	лок.пут/ општина Ваљево	Радови на локалном путу веза државног пута IБ-21 и државног пута IIА-150, Белошевац-Мрчић од км 0+000 до км 2+990, Л=3км	2.990	30,136,504.98	30,092,370.80
36	лок.пут/ општина Уб	Радови на локалном путу у Калиновцу ка старом Врелу Л=505м и приступни пут ка цркви у Вукони Л=145м у општини Уб	0.650	3,431,277.43	3,431,277.43
37	лок.пут/ општина Сопот	Радови на путу у насељу Стојник, веза са државним путем IIБ-349 у општини Сопот	0.420	2,798,769.03	2,654,679.76
38	лок.пут/ општина Крагујевац	Извођење радова на прикључцима са државног пута IБ-24 према ФЦА Србија, коловоз у дужини Л=370м и тротоаре у дужини Л=302м, на територији општине Крагујевац	0.370	9,973,031.67	9,970,542.85
39	лок.пут/ општина Тутин	Уређење приступне саобраћајнице цамији и сеоском гробљу, село Орље, Л=2.324,93 м, у општини Тутин	2.324	49,800,280.34	44,877,515.02

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
40	лок.пут/ општина Тутин	1. Асфалтирање пута за село Мађаре-Паљево према Цркви млади Никола из XIII века, Л=1.500м, у општини Тутин 2. Асфалтирање пута према Кајетини, Л=1.000м, у општини Тутин 3. Асфалтирање пута Драга, Л=220м, у општини Тутин 4. Реконструкција улице Светозара Марковића, Л=200м, у општини Тутин. 5. Асфалтирање пута за село Јужни Кочарник са краком Попе, Л=500+200м, у општини Тутин 6. Асфалтирање пута за село Митрова, Л=1.500м, у општини Тутин	5.120	49,125,647.95	35,383,332.38
41	лок.пут/ општина Земун	Радови на изради паркинга у оквиру касарне САЈ у Земун Пољу, Л=88м, б=20м	0.088	4,420,364.13	4,270,277.12
42	лок.пут/ општина Коцељева	Радови на општинском путу Коцељева-Свилеува, од км 0+000 до км 3+000	3.000	31,049,528.56	29,640,375.35
43	лок.пут/ општина Сврљиг	Радови на појачаном одржавању и рехабилитацији локалног пута село Лозан-веза са државним путем IIА222, деоница Сврљиг-Периш, Л=700м	0.700	3,608,573.52	3,588,756.39
44	лок.пут/ општина Лучани	Радови на поправци локалног пута у Дљину, Л=1,560км	1.560	9,947,412.47	8,771,875.69
45	лок.пут/ општина Лучани	Радови на поправци локалног пута у Зеокама, Л=750м	0.750	4,495,205.93	4,432,434.48
46	лок.пут/ општина	Радови на санацији клизишта Зеочке кривине на локалном путу, веза са државним путем IIА180, деоница Чачак - Гуча од км 8+910 до км 9+095	0.200	11,991,169.99	8,913,774.89
47	лок.пут/ општина Лучани	Радови на поправи локалних путева у Гучи: Похово-Доње поље, Л=200м, Расовац-млекара "Гај", Л=525м, МЗ Турица-Љулићи, Л=1.250м, МЗ Котража, Чакаревићи, Л=195м, МЗ Котража, Сеничани, Л=130м, Вучковица-Језеро, Л=400м	2.700	12,649,765.19	7,060,172.30
48	лок.пут/ општина Варварин	Радови на поправци локалног пута у насељеним местима Парцане и Залоговац, Л=3,890км	3.890	42,839,011.22	22,689,129.83
49	лок.пут/ општина Рача	Радови на поправци локалног пута ОП14, Велико Крчмаре-Горње Јарушице, веза између државног пута IБ-25, (Мали Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац) и државног пута IIА-157 (Рача-Церовач), Л=1,5км на територији општине Рача	1.500	8,108,579.02	8,103,044.52
50	лок.пут/ општина Рача	Радови на поправци локалног пута ОП25, Сепци-Поље-Клока, веза са државним путем IIА156, Раља-Смедеревска Паланка-Наталинци, Л=1,69км	1.690	8,545,614.01	8,542,431.50
51	лок.пут/ општина УБ	Локални пут у Радуши, Л=240м, б=3м, локални путу у Звиздару, Л=2.035м (1200+835м), б=3,5м и 3м, локални пут у Тврдојевцу, Л=500м, б=3,5м, локални пут у Чучугама (Трифковићи), Л=500м, б=3,5м, локални пут у Памбуковици (према манастиру), Л=410м, б=3,5м, у општини УБ	3.700	19,807,187.17	19,635,712.77
52	лок.пут/ општина Пожега	Радови на реконструкцији локалног пута Горња Добриња (центар)-Чарапићи, Л=3,4км, у општини Пожега	3.400	22,322,706.45	18,971,874.68
53	лок.пут/ општина град Крушевац	Радови на реконструкцији раскрснице улице Бруски пут, Хајдук Вељкове, Душанове и Војводе Степе у Крушевцу		30,514,502.18	18,381,454.22

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
54	лок.пут/ општина град Крушевац	Радови на побољшању површинске раскрснице-кружни ток на укрштању улица Јасички пут и Железничке у Крушевцу		13,433,803.24	0.00
55	лок.пут/ општина град Крушевац	Радови на побољшању површинске раскрснице-кружни ток на укрштању улица Цара Лазара, Јасички пут, Југ Богданове и Газиместанске у Крушевцу		29,717,922.47	11,610,682.84
56	лок.пут/ општина град Крушевац	Радови на асфалтирању прикључног пута у насељеном месту Ломница-државни пут ИБ-415 на км 8+485 у Крушевцу		4,863,659.05	2,243,098.21
57	лок.пут/ општина УБ	Радови на локалним путевима: у Кожару (од одбора до споменика), Л=2,340м, б=4м, у Кожару (леви крак), Л=480м, б=3м, у Бањанима (на Иверићу), Л=500м, б=3,5м, у Врелу (Липовица), Л=500м, б=3,5м, у Такову, Л=530м, б=3,5м, у Докмиру (Мојсиловићи), Л=500м, б=3м, у општини УБ	4.850	31,402,222.12	31,017,661.15
58	лок.пут/ општина Чукарица	Радови на изради игралишта у МЗ "Рупчине" на територији општине Чукарица		2,805,855.56	2,632,024.36
59	лок.пут/ општина Сремска Митровица	Радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних површина, атмосферске канализације и саобраћајне сигнализације на деловима улица Фрушкогорска, Железничка и др. Душана Поповића, прва фаза у општини Сремска Митровица		45,436,436.95	43,587,900.87
60	лок.пут/ општина Ваљево	Радови на локалном путу у селу Ваљевска Лозница, Л=4,4км у општини Ваљево	4.400	0.00	17,308,176.94
61	лок.пут/ општина Лозница	Радови на изградњи коловозне конструкције, тротоара и јавне расвете Нове улице од ул. Филипа Кљајића до ул. Л.Стевића и кишне канализације од ул. Филипа Кљајића до ул. Луке Стевића и даље до раскрснице са улицама Георгија Јакшића у Лозници		0.00	16,436,563.37
62	лок.пут/ општина УБ	Радови на локалним путевима: у Грачица-Совљак, Л=350м, б=3м, у Совљаку, Л=730м, б=3,5м, у Новацима, Л=2х270м, б=3м, у Трилићу, Л=520м, б=3,5м, у Стубленици (до гробља), Л=520м, б=3,5м и пут у Паљувама, Л=860м, б=3,5м, у општини УБ	3.520	0.00	17,458,491.78
63	лок.пут/ општина Лучани	Радови на поправци пута у МЗ Турице, Љуићи, Л=1,5км на територији општине Лучани	1.500	0.00	3,349,775.41
64	лок.пут/ општина Сопот	Радови на локалном путу Дучина-Дрлупе, Л=1400м, Б=5м, на територији општине Сопот	1.400	0.00	9,221,227.03
65	лок.пут/ општина Сопот	Радови на локалном путу Рогача-Дучина, Л=2000м, Б=4м, на територији општине Сопот	2.000	0.00	10,632,354.67
66	лок.пут/ општина Сопот	Радови на локалном путу Космајски венац-Рогача, Л=4800м, Б=4м, на територији општине Сопот	4.800	0.00	25,248,013.35
67	лок.пут/ општина Вождовац	Радови на локалном путу Јована Миловановића, Л=1200м, Б=2,5-5м, на територији општине Вождовац	1.200	0.00	4,807,554.29
68	лок.пут/ општина Вождовац	Радови на локалном путу Ружа, Л=2000м, Б=2,5-5м, на територији општине Вождовац	2.000	0.00	6,594,972.55
69	лок.пут/ општина Вождовац	Радови на локалном путу Лугомирска улица, Л=730м, Б=2,5-5м, на територији општине Вождовац	0.730	0.00	2,380,087.66
70	лок.пут/ општина Палилула	Радови на локалном путу улица Ваљевска у Борчи, Л=1000м, Б=6м, на територији општине Палилула	1.000	0.00	16,595,208.31

БР/Р	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
71	лок.пут/ општина Палилула	Радови на локалном путу улица Братства и јединства у Борчи, Л=1700м, Б=6м, на територији општине Палилула	1.700	0.00	7,106,357.72
72	лок.пут/ општина Палилула	Радови на локалном путу улица Ивана Милутиновића у Борчи, Л=1000м, Б=7м, на територији општине Палилула	1.000	0.00	12,232,624.93
73	лок.пут/ општина Обреновац	Радови на локалном путу Л-2030, Грабовац Доњи крај до Шабачког пута, Л=8200м, Б=4,5м, на територији општине Обреновац	8.200	0.00	0.00
74	лок.пут/ општина Обреновац	Радови на локалном путу Л-2006, Бајевац, Л=2800м, Б=4,8м, на територији општине Обреновац	4.800	0.00	0.00
75	лок.пут/ општина Раковица	Радови на локалном путу од рампе у Реснику до окретнице у Рушњу, Л=500м, Б=6цм, АБ 11ц Д=2+4цм, стругање Д=6цм, изградња новог тротоара Л=1500м, Б=1,5м, на територији општине Раковица	2.000	0.00	4,626,378.66
76	лок.пут/ општина Раковица	Радови на локалном путу улица Патријарха Димитрија од раскрснице Сунчев брег до Миљаковачке улице, Л=1300м, Б=7цм, БНС 22ца АБ 11ц, Д=4цм, стругање Д=11цм, на територији општине Раковица	1.300	0.00	20,127,724.81
77	лок.пут/ општина Раковица	Радови на локалном путу улица Ослобођења од улице Патријарха Димитрија до кружног тока Мома Станојловић, Л=1200м, Б=7цм, АБ 11ц, Д=2+4цм, стругање Д=6цм, на територији општине Раковица	1.200	0.00	0.00
78	лок.пут/ општина Ужице	Радови на санацији улица на територији града Ужица: Санација коловоза дела улице Радничке, Л=475м, улице Милоша Обреновића до улице Карађорђевој Л=2.950м, санација дела улице Краља Петра Првог (од Слануше до раскрснице са ул. Росуље) МЗ Росуља, Л=610м	4.030	0.00	6,651,389.40
79	лок.пут/ општина Бајина Башта	Радови на санацији улица Сремског фронта од км 0+000 до км 0+800, Л=800м и локалног пута Оклетач-Делиће од км 0+000 до км 1+200, Л=1200м	2.000	0.00	5,440,441.38
80	лок.пут/ општина Мајданпек	Радови на поправци општинских путева на територији општине Мајданпек, деоница 1, општински пут Рудна глава-Крш од км 0+000 до км 3+500, Л=3,5км	3.500	0.00	2,420,779.21
81	лок.пут/ општина Бор	Радови на поправци општинских путева на територији општине Бор, деоница 2, општински пут Крш-Горњане од км 2+717,81 до км 5+926, Л=3.208,2м	3.208	0.00	2,740,760.51
82	лок.пут/ општина Топола	Радови на локалном путу-прикључак на државни пут IIA-152, Топола-Рудник (пут за Мат продукт Винча) км 9+635, Л=490м, на територији општине Топола	0.490	0.00	2,801,140.49
83	лок.пут/ општина Мионица	Радови на локалним путевима: Доња Топлица-Јањића крај, Л=0,50км, б=4м, спомен кућа у селу Рабаје, Л=0,50км, б=4м, веза IIA-150 и IIB-356, деоница Струганик, Л=1км, пут у селу Мратишићи-Јовановића крај, Л=0,50км, б=3м, пут Попадић-Врујици, Л=1,015км, б=4м, пут у селу Дучић за Живковиће, Л=0,20км, б=3м и пут у селу Дучић за Касаре, Л=0,30км, б=3м, у општини Мионица	3.56	0.00	2,240,296.45
84	лок.пут/ општина Јагодина	Поправка приступног пута веза са државним путем IIA-158, на км 80+080, Л=490м на територији општине Јагодина	0.490	0.00	2,469,919.21

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
85	лок.пут/ општина Сурдулица	Поправка локалног пута Бело Поље-Кијевац, путни правац насеље Друм-М.З.Кијевац, веза са државним путем ИБ-40, Л=3км на територији општине Сурдулица	3.000	0.00	6,922,089.63
86	лок.пут/ општина Савски Венац	Радови на локалном путу-пресвлачење коловоза и санација оштећења градске саобраћајнице Хероја Милана Тепића, испред Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње", Л=0,2км, б=4-5м, на територији општине Савски Венац	0.200	0.00	2,619,396.31
87	лок.пут/ општина Сурчин	Радови на крпљењу и пресвлачењу коловоза градске саобраћајнице од Јакова ка Сурчину, Л=4400м, б=6,5-7м, на територији општине Сурчин	4.400	0.00	54,300,230.65
88	лок.пут/ општина Чачак	Територија града Чачка на следећим деоницама: • Радови на поправци локалног пута веза између државних путева IIА-179 и IIБ-355, Трбушани-Пријевор, Л=2,1км. • Радови на поправци улица 503 (КП 905/6) у МЗ Трбушани, Л=155м+120м веза са државним путем IIА-179. • Радови на поправци локалног пута у МЗ Јездина	2.375	0.00	7,036,932.43
89	лок.пут/ општина Гаџин Хан	Појачано одржавање и рехабилитацији општинског пута Дуга Пољана-Ћелије, Л=3.252м, у општини Гаџин Хан	3.250	0.00	20,847,381.58
90	лок.пут/ општина Сопот	Радови на локалном путу Бабе-Губеревац, Л=5500м, б=5м, на територији општине Сопот	5.500	0.00	36,861,702.93
91	лок.пут/ општина Сопот	Радови на локалном путу Сопот-Бабе, саобраћајница, Л=2000м, б=5м и тротоари Л=1000м, б=1,5м, на територији општине Сопот	3.000	0.00	13,780,360.79
92	лок.пут/ општина Вождовац	Локални пут Права у МЗ Кумодраж, Л=200м, б=6м, на територији општине Вождовац	0.200	0.00	1,444,252.44
93	лок.пут/ општина Вождовац	Локални пут Текеришка-Крак 1, Л=800м, б=2,5-3м, на територији општине Вождовац	0.800	0.00	3,635,230.96
94	лок.пут/ општина Вождовац	Локални пут Ристе Степановића у МЗ Јајинци, Л=1500м, б=3-5м, на територији општине Вождовац	1.320	0.00	0.00
95	лок.пут/ општина Вождовац	Локални пут Топола-МЗ Кумодраж, Л=1320м, б=3-4м, на територији општине Вождовац	1.320	0.00	4,938,808.15
96	лок.пут/ општина Вождовац	Локални пут Гуњак у МЗ Кумодраж, Л=180м, б=4м, на територији општине Вождовац	0.180	0.00	957,074.60
97	лок.пут/ општина Вождовац	Локални пут Божићна наставак МЗ Падина, Л=1500м, б=2,5м, на територији општине Вождовац	1.500	0.00	0.00
98	лок.пут/ општина Сопот	Локални пут Губеревац-Сопот, центар села Бабе, Л=850м, б=5м, на територији општине Сопот	0.850	0.00	6,030,937.99
99	лок.пут/ општина Сопот	Локални пут Несторовац-М. Иванча, Л=3000м, б=5м, на територији општине Сопот	3.000	0.00	14,997,593.39
100	лок.пут/ општина Сопот	Локални пут Сопот-Неменикуће, Л=3300м, б=5м + тротоар Л=1000м, б=1,5м, на територији општине Сопот	3.300	0.00	24,269,793.37
101	лок.пут/ општина Сопот	Локални пут ул. Лазе Ивановића, Л=300м, б=5,20м, на територији општине Сопот	0.300	0.00	2,000,663.67

Бр. ред.	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
102	лок.пут/ општина Сопот	Локални пут Ђуринци-Поповић, Л=4600м, б=5м, на територији општине Сопот	4.600	0.00	0.00
103	лок.пут/ општина Сопот	Локални пут ул. Сењска-Сопот, Л=210м, б=5,50м, на територији општине Сопот	0.210	0.00	1,501,675.98
104	лок.пут/ општина Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Секуле Витковића, Л=570м, на територији општине Земун	0.570	0.00	5,459,560.63
105	лок.пут/ општина Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Николе Беговића, Л=480м, на територији општине Земун	0.480	0.00	4,419,754.70
106	лок.пут/ општина Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Обедска, Л=480м, на територији општине Земун	0.480	0.00	1,551,802.82
107	лок.пут/ општина Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Савке Суботић, Л=510м, на територији општине Земун	0.510	0.00	717,293.71
108	лок.пут/ општина Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Острожинског, Л=460м, на територији општине Земун	0.460	0.00	0.00
109	лок.пут/ општина Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Станка Опачића Ђанице, Л=450м, на територији општине Земун	0.450	0.00	0.00
110	лок.пут/ општина Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Спиридона Јовића, Л=210м, на територији општине Земун	0.210	0.00	0.00
111	лок.пут/ општина Обреновац	Радови на локалном путу Л-2030, Грабовач Доњи крај до Шабачког пута, Л=8200м, Б=4,5м, на територији општине Обреновац	8.200	0.00	31,526,019.62
112	лок.пут/ општина Обреновац	Радови на локалном путу Л-2006, Баљевац, Л=2800м, Б=4,8м, на територији општине Обреновац	2.800	0.00	9,259,248.04
113	лок.пут/ општина Палилула	Радови на локалном путу улица Лоле Рибара у Овчи, Л=1900м, б=5м, на територији општине Палилула	1.900	0.00	3,913,132.17
114	лок.пут/ општина Лазаревац	Локални пут Рудовци (цвећар)-Крушевица, Л=2400м, б=6,5м, на територији општине Лазаревац	2.400	0.00	29,165,025.13
115	лок.пут/ општина Лазаревац	Локални пут Рудовци-Рашвил, Л=2000м, б=6,5м, на територији општине Лазаревац	2.000	0.00	0.00
116	лок.пут/ општина Звездара	Радови на локалном путу у улици Фрање Клуза-насеље Калуђерица, Л=338,10м, б=3,5м, на територији општине Звездара	0.338	0.00	2,891,233.49
117	лок.пут/ општина Гроцка	Радови на локалном путу у улици Београдској-насеље Калуђерица, Л=0,6км, б=5м, на територији општине Гроцка	0.600	0.00	1,500,880.68
118	лок.пут/ општина Младеновац	Радови на локалном путу улица Вагарска, Л=800м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.800	0.00	5,038,603.67
119	лок.пут/ општина Младеновац	Радови на локалном путу Јоакима и Ане у МЗ Међулужје, Л=1000м, б=5м, на територији општине Младеновац	1.000	0.00	9,961,504.67
120	лок.пут/ општина Младеновац	Радови на локалном путу улица Ливадачка, Л=1200м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.200	0.00	6,764,193.03
121	лок.пут/ општина Младеновац	Радови на локалном путу Савића млин у МЗ Центар, Л=1400м, б=6,4м, на територији општине Младеновац	1.400	0.00	0.00
122	лок.пут/ општина Младеновац	Радови на локалном путу Космајска у МЗ Баташево, Л=450м, б=6,5м, на територији општине Младеновац	0.450	0.00	3,118,764.22
123	лок.пут/ општина Младеновац	Радови на локалном путу улица Клисурска, Л=800м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.800	0.00	4,490,993.27

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
124	лок.пут/ општина Гроцка	Локални пут у улици Милана Ракића-насеље Калуђерица, Л=665м, б=3,8м, на територији општине Гроцка	0.665	0.00	0.00
125	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут-Спасовдански пут за гробље МЗ Јагњило, Л=1600м, б=3-5м, на територији општине Младеновац	1.600	0.00	0.00
126	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут Василије Милошевић МЗ Јагњило, Л=310м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.310	0.00	1,972,212.84
127	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут сокак Филиповић у Великој Крсни, Л=305м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.305	0.00	1,946,038.49
128	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут, пут према Бојићима у Великој Крсни, Л=355м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.355	0.00	2,131,098.72
129	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут, пут Лукића у Великој Крсни, Л=800м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.800	0.00	4,726,509.55
130	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут у улици Ђурђијска у Великој Крсни, Л=610м, б=5м, на територији општине Младеновац	0.610	0.00	3,230,045.94
131	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут у улици Мајора Тепића у Великој Крсни, Л=755м, б=5,5м, на територији општине Младеновац	0.755	0.00	5,642,063.33
132	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут Радоја Л. Кнежевића МЗ Јагњило, Л=350м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.350	0.00	2,195,362.14
133	лок.пут/ општина Младеновац	Локални пут-Кнеза Ђуке МЗ Јагњило, Л=1850м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.850	0.00	0.00
134	лок.пут/ општина Гроцка	Локални пут у улици Синђелићева-насеље Калуђерица, Л=1500м, б=5,1м, на територији општине Гроцка	1.500	0.00	375,003.47
135	лок.пут/ општина Лазаревац	Локални пут Степојевац-Лесковац, Л=2700м+600м, б=4,5м, на територији општине Лазаревац	3.300	0.00	27,504,927.34
136	лок.пут/ општина Петровац на Млави	Радови на раскрсници путева Рановац и Гршљан у дужини Л=1км, у општини Петровац на Млави	1.000	0.00	4,854,455.69
137	лок.пут/ општина Петровац на Млави	Радови на побољшању пута у месту Рановац у дужини Л=1,01км, у општини Петровац на Млави	1.010	0.00	0.00
138	лок.пут/ општина Звездара	Радови на локалном путу улица Ристин поток од ул. Цветанова Ћуприје до ул. Митков Кладенац, Л=500м, б=5м, БНС 22цА, Д=7цм АБ 11ц Д=4цм, стругање Д=11цм, на територији општине Звездара	0.500	0.00	4,479,933.15
139	лок.пут/ општина Звездара	Радови на локалном путу улица Цветанова Ћуприје веза Ристин поток Блаце, Л=1000м, б=7цм, БНС 22цА, Д=7цм АБ 11ц Д=4цм, стругање Д=11цм, на територији општине Звездара	1.000	0.00	13,217,248.42
140	лок.пут/ општина Звездара	Радови на локалном путу улица Партизанска од Булевара краља Алескандра до надвожњака преко аутопута, Л=1400м, б=7цм, БНС 22цА, АБ 11ц Д=4цм, стругање Д=11цм, на територији општине Звездара	1.400	0.00	2,421,384.06
141	лок.пут/ општина Раковица	Локални пут улица Миљакочка од ул. Патријарха Димитрија до ул. Вукасовићеве, Л=700м, б=5, П=3500, АБ 11с д=2-4цм, стругање д=6цм, на територији општине Раковица	0.700	0.00	4,263,485.77

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	Укупна средства за II Ребаланс ПП у 2017. (дин)	Реализација у 2017. (дин)
142	лок.пут/ општина Чукарица	Локални пут улица Бело Врело од улице Трговачке до улице Беле Воде, Л=750м, Б=10, П=7500, БНС 22Ца, АБ 11с д=4цм, стругање д=11цм, на територији општине Чукарица	0.750	0.00	14,965,950.13
143	лок.пут/ општина Чукарица	Локални пут улица Београдска-Сремчица, Л=1300м, Б=6, П=7800, АБ 11с д=2+4цм, стругање д=6цм, на територији општине Чукарица	1.300	0.00	11,619,095.26
144	лок.пут/ општина Чукарица	Локални пут улица Савска од новог Обреновачког пута до ул. Карађорђево, Л=500м+500м, Б=6-10, П=9300, АБ 11с д=6цм, стругање д=11цм, на територији општине Чукарица	1.000	0.00	11,310,580.25
145	лок.пут/ општина Чукарица	Локални пут улица Горичка укупно Л=1200м, Б=5, П=6000, АБ 11с д=2+4цм, стругање д=6цм, на територији општине Чукарица	1.200	0.00	7,033,010.66
146	лок.пут/ општина Чукарица	Локални пут улица Читачка, Сремчица, укупно Л=1200м, Б=5, П=6000, АБ 11с д=2+4цм, стругање д=6цм, на територији општине Чукарица	1.200	0.00	1,958,826.55
147	лок.пут/ општина				
УКУПНО локални путеви (дин):			299.935	1,077,650,195.37	1,573,649,695.49

ПРИЛОГ 3.3.2

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2017. ГОДИНУ
(члан 60 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ ОБЈЕКТА		Укупна средства за други Ребаланс ПП у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2017. (дин)
ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА (санација објеката на локалним путевима)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	лок.пут у општини Коцељева	Веза државни пут IIА реда бр.141 и насеље Мала Јелићи. Мост преко реке Тамнаве (број оштећења ID 10004)	уговор	6,065,789.64	0.00
2	лок.пут у општини Чајетина	Мост преко реке Криваје	налог	2,491,708.16	2,070,767.60
УКУПНО објекти на локалним путевима (дин):				8,557,497.80	2,070,767.60

(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 5.257,5 милиона динара за 2017. годину, у 2017. години реализовано је **5.100,5 милиона динара**, што представља **97% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 157,0 милиона динара.

Износ од 5.100,5 милиона динара састоји се од:

- | | |
|---|------------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 352,0 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 3.736,6 милиона динара |
| В) Трошкови поравнања (арбитраже) | 1.011,9 милиона динара |

Трошкови поравнања (арбитраже): позиција планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel Landstraßer Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године).

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 3.624,1 милиона динара, или за 112,5 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће: Сектор за инвестиције приказује само износ плаћеног ПДВ-а по испостављеним ситуацијама за надзор над извођењем грађевинских радова на деоници Српска кућа – Левосоје, док Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове приказује вредност целокупне услуге надзора на поменутој деоници.

11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

Од планираних 4.199,3 милиона динара за 2017. годину, у 2017. години реализовано је **3.873,7 милиона динара**, што представља **92% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 325,6 милиона динара.

Износ од 3.873,7 милиона динара састоји се од:

- | | |
|---|------------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 775,4 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 3.098,3 милиона динара |

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 3.084,4 милиона динара, или за 13,9 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће: Сектор за инвестиције у својим евиденцијама не приказује одбитке (представљају део извршених радова, а умањују износ за плаћање) по следећим ситуацијама које се тичу РРСП пројекта у укупном износу од 13,9 милиона динара, док их Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове исказује у својим извештајима:

- Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државним путевима: ПА-170 Рогачица – Бајина Башта, ИБ-27 Лазаревац – Аранђеловац, ИБ-22 Мрчајевци – Краљево, ИБ-31 Рашка 2 – Јариње, ИБ-26 Мали Зворник – Љубовија
- Појачано одржавање државног пута ИБ-12 Каћ – Зрењанин.

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

- 4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**

- 11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
4.1	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"							
A	РАДОВИ							
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	ЈЛПС - радови	1,454,311,005.7					
A.1a	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	ЈЛПС - радови	100,736,622.1					
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	ЈЛПС - радови	14,996,254.8					
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	ЈЛПС - радови		36.0	20.0	0.0		
A.6	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови	ЈЛПС - радови						
A.8	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	ЈЛПС - радови	5,774,952,227.7					
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈЛПС - радови	340,233,445.4					
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	ЈЛПС - радови		300.0	0.0			
A.10b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта)	ЈЛПС - радови		36.00	0.0			
A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЈЛПС - радови	5,697,451,014.6					
A.11b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	ЈЛПС - радови	241,115,468.3					

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
					мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)		ЈППС - радови	282,912,746.4	285.0	67.8	34.2	34,150,539.2	34.2
A.11в	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови		ЈППС - радови						
A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		ЈППС - радови	2,158,668,120.0					
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)		ЈППС - радови			0.0			
A.14	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја		ЈППС - радови						
A.15	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран		ЈППС - радови						
A.16	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"		ЈППС - радови						
A.16а	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица		ЈППС - радови	799,448,378.8	815.0	671.2	627.4	622,643,892.4	622.6
A.17	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд		ЈППС - радови	2,134,174,378.8		1,127.9	1,127.3	1,740,496,408.0	1,740.5
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге		ЈППС - радови и надзор	4,469,923,310.8		1,651.5	1,441.6	2,820,461,877.4	2,820.5
A.18а	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге		ЈППС - радови и надзор	335,931,345.1	400.00	100.4	107.1	129,493,852.8	129.5
A.20	Државни пут IB реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640		ЈППС - радови		230.00	0.0			
Укупно РАДОВИ (А):				23,804,854,318.5	2,102.0	3,638.7	3,337.6	5,347,246,569.7	5,347.2
Б	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА								
B.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката								
B.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС								
B.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)		ЈППС - услуге		10.5	0.0	0.0		

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
Б.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге		5.0	0.0	0.0		
Б.1.1.5	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	ЈППС - услуге	4,296,000.0					
Б.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге		3.6	1.8	0.0		
Б.1.1.9	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге						
Б.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	ЈППС - услуге		15.0	0.0	0.0		
Б.1.1.11	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	ЈППС - услуге	8,256,000.0					
Б.1.1.11а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге	17,346,000.0		11.0	10.7	10,741,800.0	10.7
Б.1.1.12	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима	ЈППС - услуге						
Б.1.1.12а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	ЈППС - услуге		6.5	0.0	0.0		
Б.1.1.14	Државни пут IА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	ЈППС - услуге		10.0	0.0	0.0		
Укупно услуге Б.1.1:			29,898,000.0	50.6	12.8	10.7	10,741,800.0	10.7
Б.1.2	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова							
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	ЈППС - услуге	72,987,989.0					
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге	2,371,200.0					
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге	3,400,896.0					
Б.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	ЈППС - услуге	9,960,000.00	10.0	0.0	0.0		

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
					млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
Б.1.2.5	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима		ЈППС - услуге	16,494,780.0					
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5		ЈППС - услуге	18,154,657.3					
	Укупно услуге Б.1.2:			123,369,522.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.1.3	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова								
Б.1.3.2	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)		ЈППС - услуге	16,444,800.0					
Б.1.3.3	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		ЈППС - услуге	4,665,600.0		1.1	1.1	3,750,000.0	3.8
Б.1.3.3а	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд		ЈППС - услуге	2,190,000.0		0.5	0.5	1,368,800.0	1.4
Б.1.3.4	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6		ЈППС - услуге				0.0		
Б.1.3.5	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима		ЈППС - услуге	9,422,400.0	24.0	4.6	4.6	7,850,000.0	7.9
Б.1.3.6	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"		ЈППС - услуге						
	Укупно услуге Б.1.3:			32,722,800.0	24.0	6.1	6.2	12,968,800.0	13.0
	Укупно услуге Б.1:			185,990,322.3	84.6	18.9	17.0	23,710,600.0	23.7
Б.2	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја								
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова		ЈППС - услуге	1,122,000.0					
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда		ЈППС - услуге	29,650,000.0					
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда		ЈППС - услуге	1,319,786.0					
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда		ЈППС - услуге	464,100.0					
Б.2.5	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км		ЈППС - услуге	313,894,000.0					
Б.2.6	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км		ЈППС - услуге	4,569,600.0					

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом млн дин	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом млн дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом млн дин	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
								дин	млн дин
Б.2.7	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице		ЈППС - услуге	206,016,000.0					
Б.2.8	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице		ЈППС - услуге	5,454,200.0					
Б.2.9	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км		ЈППС - услуге	29,650,000.0					
Б.2.10	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8км		ЈППС - услуге	1,297,100.0					
Б.2.11	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда		ЈППС - услуге						
Б.2.15	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км		ЈППС - услуге	11,616,000.0		1.4	0.0		
Б.2.21	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км		ЈППС - услуге	23,280,000.0		2.8	2.3	19,400,000.0	19.4
Б.2.24	(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км		ЈППС - услуге	1,679,916.0		1.0	0.0		
Б.2.29	(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км		ЈППС - услуге	1,980,000.0					
Б.2.30	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево		ЈППС - услуге	468,000.0					
Б.2.31	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве		ЈППС - услуге						
Б.2.32	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"		ЈППС - услуге						
Б.2.31	Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење		ЈППС - услуге						
Б.2.32	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење		ЈППС - услуге						
	(PPCP)			38,555,916.0	0.0	5.2	2.3	19,400,000.0	19.4
	(ОСТАЛО)			593,904,786.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Укупно услуге Б.2:			30,479,930.0	0.0	5.2	2.3	19,400,000.0	19.4
	Укупно УСЛУГЕ (Б):			216,470,252.3	84.6	24.1	19.3	43,110,600.0	43.1

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом мил дин	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом мил дин	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
							дин	мил дин
Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге			24.7	10.2		
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)	ЈППС - услуге			12.3	2.4		
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге			32.6	44.5		
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге			8.6	13.2		
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге			1.2	0.0		
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			0.0	0.0	79.4	70.4	0.0	0.0
УКУПНО (А):			23,804,854,318.5	2,102.0	3,638.7	3,337.6	5,347,246,569.7	5,347.2
УКУПНО (Б + В + Г):			216,470,252.3	84.6	103.5	89.7	43,110,600.0	43.1
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":			24,021,324,570.8	2,186.6	3,742.3	3,427.2	5,390,357,169.7	5,390.4

4.3 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ
В ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)

В.1 Радови (учешће у финансирању 40%)								
В.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
В.1.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	1,044,610,485.4		0.0	0.0		
В.1.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	202,665,074.9		168.9	138.0	1,300,000.0	1.3
В.1.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
В.1.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
V.1.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквица) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.17	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.1.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			1,247,275,560.3	0.0	168.9	138.0	1,300,000.0	1.3
V.2	Услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40%)							
V.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСРП за РС, СБ и ЕИБ радове	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
	за ЕБРД радове							
V.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом млн дин	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом млн дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом млн дин	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
								дин	млн дин
V.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			14.1	17.0	37,446,497.8	37.4
V.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.2.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.2.6a	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.2.8	Финансијска ревизија пројекта		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			1.0	1.0	822,971.9	0.8
V.2.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0.6	1.4	0.0	0.0
V.2.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			6.4	6.3	6,334,464.0	6.3
V.2.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			9.1	1.3	1,318,857.9	1.3
V.2.12a	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
V.2.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			6.3	0.0	0.0	0.0
V.2.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			9.3	8.8	6,130,942.2	6.1
V.2.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			5.5	4.4	3,680,312.2	3.7
V.2.16	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			6.2	0.0	0.0	0.0
V.2.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			5.2	7.5	5,201,647.0	5.2
V.2.18	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			6.7	4.3	4,328,751.9	4.3
V.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта		Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			2.1	3.3	1,528,323.0	1.5

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
V.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0	0.0	0.0
V.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0	0.0	0.0
V.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			2.9	0.0	0.0	0.0
V.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0	0.0	0.0
V.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0	0.0	0.0
V.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0	0.0	0.0
V.2.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0	0.0	0.0
V.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	26,016,798.7		4.6	3.4	1,891,251.7	1.9
V.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		
Обједињен а V.2.34, V.2.35, V.2.37 и V.2.40	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
Обједињен а V.2.36, V.2.38, V.2.39 и V.2.45	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Гуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
Обједињена В.2.41, В.2.42, В.2.43 и В.2.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						
В.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		0.0
В.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		0.0
В.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		0.0
В.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		0.0
В.2.50	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		0.0
В.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		0.0
В.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		0.0
В.2.53	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0.0		0.0
	РРСРП Услуге		0.0	0.0	15.1	18.0	38,269,469.7	38.3
	РРСРП Пројектовање		26,016,798.7	0.0	65.0	40.8	30,414,549.9	30.4
	Укупно УСЛУГЕ В.2:		26,016,798.7	0.0	80.0	58.8	68,684,019.6	68.7
	УКУПНО Средства ЈППС за РРСРП (В):		1,273,292,359.0	0.0	248.9	196.8	69,984,019.6	70.0
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У ЗАЈМОВИМА :		1,273,292,359.0	0.0	248.9	196.8	69,984,019.6	70.0
	УЛАГАЊА :		25,294,616,929.7	2,186.6	3,991.2	3,624.1	5,460,341,189.3	5,460.3

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
11.2.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА							
А. РАДОВИ								
А.1 ИЗГРАДЊА								
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	5,697,451,014.6					
A.1.2	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	1,471,159,336.4					
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	4,448,268,022.4		102.3	81.1	3,732,751,021.1	3,732.8
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	1,634,701,978.8		19.7	19.7	1,276,913,589.7	1,276.9
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови								
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)			1,192,808,998.0					
Сектор Б.5.2 (траса)			868,849,428.6					
A.1.5	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€	566,395,871.0		2.1	2.1		
A.1.6	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€						
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€	3,570,544,291.9		1,062.9	928.1	1,711,790,469.7	1,711.8
A.1.8	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€						
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			19,450,178,941.7	0.0	1,187.0	1,031.0	6,721,455,080.5	6,721.5
А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА								
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	2,099,717,081.7					
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€	2,295,352,541.4					

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
A.2.5	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	101,592,272.0					
A.2.8	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	102,900,268.7					
A.2.9	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	195,223,876.5					
A.2.14	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	485,670,760.1					
A.2.15	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Бањевац и изградња моста у Барама	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	134,361,497.0					
A.2.16	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	187,934,344.3					
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	110,517,684.1					
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	936,231,775.7					
A.2.4	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши- Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (П=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	242,423,446.2					
Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):			5,573,724,844.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			25,023,903,786.6	0.0	1,187.0	1,031.0	6,721,455,080.5	6,721.5

Б КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ								
РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
Б.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60 мил.€	62,965,200.0					
Б.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60 мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40 мил.€	113,923,594.0		42.9	42.6	45,342,433.2	45.3
Б.4	Надзор на Лот-у Б5.4	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40 мил.€						
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) :			176,888,794.0	0.0	42.9	42.6	45,342,433.2	45.3
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €:			12,458,457,384.7	0.0	1,229.9	1,073.6	6,766,797,513.7	6,766.8
ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €:			3,584,525,447.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА			16,042,982,832.1	0.0	1,229.9	1,073.6	6,766,797,513.7	6,766.8
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ :			16,042,982,832.1	0.0	1,229.9	1,073.6	6,766,797,513.7	6,766.8

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
11.3.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА							
A.	РАДОВИ							
A.1	ИЗГРАДЊА							
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	3,412,505,525.9					
A.1.2	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	188,665,590.6		152.4	144.0	160,231,451.9	160.2
Укупно Изградња (A.1.):			3,412,505,525.9	0.0	152.4	144.0	160,231,451.9	160.2
A.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
A.2.1	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	1,996,063,074.7					
A.2.2	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	681,661,305.0					
A.2.3	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	149,827,538.0		99.1	99.1	149,767,860.4	149.8
A.2.4	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	157,845,724.8	195.3	104.4	77.3	135,528,641.7	135.5
A.2.5	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петља Т6)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€		90.0				
A.2.6	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Паста" - "Бубањ поток"							
Укупно Рехабилитација (A.2.):			2,985,397,642.5	285.3	203.5	176.4	285,296,502.1	285.3
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:			6,397,903,168.3	285.3	355.9	320.4	445,527,954.0	445.5
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ :			6,397,903,168.3	285.3	355.9	320.4	445,527,954.0	445.5

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
11.4.	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД							
11.4.1.	КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР							
11.4.1.1.	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање							
А.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	429,800,425.6					
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	747,088,813.5		61.2	61.2	735,393,005.0	735.4
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,047,840,010.0		92.7	43.8	934,178,925.0	934.2
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	729,524,382.8		102.9	14.9	619,453,351.5	619.5
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,219,235,001.1		483.1	439.5	998,195,397.5	998.2
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,333,872,973.8		80.0	62.7	1,263,790,188.9	1,263.8
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):			5,507,361,606.8	0.0	819.9	622.1	4,551,010,867.9	4,551.0
Б.	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ							
Б.1	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСР, укључујући и еко-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	524,489,677.7	270.0	108.9	108.0	461,038,144.1	461.0
Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):			524,489,677.7	270.0	108.9	108.0	461,038,144.1	461.0
УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ (А+Б):			6,031,851,284.5	270.0	928.8	730.1	5,012,049,011.9	5,012.0
11.4.1.2.	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
А.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	1,158,859,708.0		325.3	213.5	831,702,206.3	831.7
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	549,889,766.8		40.5	28.3	503,154,526.2	503.2
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), L=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	552,071,746.9		134.1	82.4	370,111,087.5	370.1

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР	754,359,401.7		135.9	67.4	671,716,107.1	671.7
УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ :			3,015,180,623.3	0.0	635.8	391.7	2,376,683,927.1	2,376.7
УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ :			9,047,031,907.9	270.0	1,564.6	1,121.8	7,388,732,939.0	7,388.7

11.4.2. РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП								
11.4.2.1. РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање								
А. РАДОВИ								
РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		779.1				
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1,380.0	0.0			
A.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1,182.9				
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		323.0				
A.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		36.0				
A.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		735.8				
A.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1,161.5				
A.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1,375.4				
A.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		813.0				
A.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		725.2				
A.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		290.3				
A.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		439.5				
A.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		269.7				
A.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		760.7				
A.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		296.6				

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				мил дин	мил дин	мил дин	дин	мил дин
A.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		348.2				
A.17	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР						
A.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР						
A.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР						
A.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР						
УКУПНО РАДОВИ (А):			0.0	3,701.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ							
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	984,701,320.0	1,219.7	0.0			
	за РС, СБ и ЕИБ радове		589,644,000.0	901.7	0.0			
	за ЕБРД радове		395,057,320.0	318.0	0.0			
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18,346,565.4	18.0	11.6	0.0		
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,000,000.0	12.0	0.0			
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	219,224,701.8		28.5	25.4	56,169,746.7	56.2
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		210.0	0.0			
B.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6.0	0.0			
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	11,800,000.0	12.0	0.0			
B.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		192.0	0.0			
B.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5,126,574.68	6.0	1.2	1.2	1,234,458.3	1.2
B.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Своје, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18,381,615.46	18.8	1.0	1.8		
B.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16,747,600.00	18.0	7.9	7.9	7,918,080.0	7.9

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
Б.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	33,723,739.70	28.1	13.6	2.0	1,978,286.9	2.0
Б.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	31,501,055.40	33.3	4.8	0.0	0.0	0.0
Б.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	28,786,805.10	29.2	9.2	13.3	9,196,413.3	9.2
Б.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевини - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18,826,811.18	19.7	7.5	5.5	5,520,468.3	5.5
Б.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16,881,200.00	17.5	7.9	0.0	0.0	0.0
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	23,475,619.00	24.7	7.8	11.3	7,802,470.5	7.8
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	20,785,176.51	20.6	10.1	6.5	6,493,127.8	6.5
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21,705,867.75	19.6	2.6	4.0	1,910,403.5	1.9
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5,969,443.74	5.1	2.4	0.0	0.0	0.0
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	32,340,000.0	36.4	0.0	0.0		
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	29,079,396.2	32.1	4.4	0.0		
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	30,020,410.7	32.3	15.9	0.0		
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	31,926,253.1	33.9	0.0	0.0		

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
Б.24	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута ИБ 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21,492,428.0	22.8	10.7	5.4	5,373,107.0	5.4
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева ИБ 14 и ИБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	34,380,000.0	38.0	0.0			
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21,680,665.6	14.8	0.0			
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	4,029,717.4	3.4	0.0	0.0		0.0
Обједињен а Б.33, Б.34, Б.36 и Б.39	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 13, ИБ 21 и ИБ 22, Лот 1: ИБ 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: ИБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: ИБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: ИБ 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	70,718,280.0	80.9				
Обједињен а Б.35, Б.37, Б.38 и Б.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1, ИБ 33, ИБ 39 и ИА 186, Лот 1: ИА 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: ИБ 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: ИБ 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: ИА 186, деоница: Гуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	87,218,130.0	90.8				
Обједињен а Б.40, Б.41, Б.42 и Б.43	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1 и ИА 3, Лот 1: ИА 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: ИА 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: ИА 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: ИА 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	71,697,120.0	82.0				
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	26,418,360.0	29.0				
Б.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,722,784.0	6.7				
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1, ИБ 33 и ИБ 34: Лот 1: ИА 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: ИБ 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: ИБ 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		87.0				
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 15 и ИБ 21: Лот 1: ИБ 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: ИБ 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		67.8				

РБ поз. у Програму за 2017	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2017. са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 са ПДВ-ом	Кумулативно испостављено 2017 без ПДВ-а	
				млн дин	млн дин	млн дин	дин	млн дин
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		63.9				
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		21.8				
Б.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6.2				
Б.52	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6.2				
РРСП Услуге			1,251,199,161.8	1,675.7	41.3	26.7	57,404,205.0	57.4
РРСП Пројектовање			704,508,478.8	1,308.0	105.8	57.6	46,192,357.4	46.2
Укупно УСЛУГЕ (Б):			1,955,707,640.6	2,983.7	147.1	84.2	103,596,562.4	103.6
В.	ОБУКА (финансирање 100% СБ)							
В.1	Обука/тренинг	СБ, 73,8 мил. ЕУР			5.0	0.0	0.0	0.0
Укупно ОБУКА (В):			0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ (А+Б+В):			1,955,707,640.6	6,684.8	152.1	84.2	103,596,562.4	103.6
11.4.2.2.	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
А.	РАДОВИ							
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	634,908,957.2	727.4	550.8	484.4	131,849,479.4	131.8
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		790.5				
А.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		946.2				
А.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		465.7				
А.5	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		465.7				
А.6	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		465.7				
УКУПНО РАДОВИ (А):			634,908,957.2	3,861.4	550.8	484.4	131,849,479.4	131.8
УКУПНО РРСП ЕБРД :			634,908,957.2	3,861.4	550.8	484.4	131,849,479.4	131.8
УКУПНО РРСП :			2,590,616,597.8	10,546.2	702.9	568.7	235,446,041.8	235.4
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ :			7,987,558,925.2	6,954.8	1,080.9	814.4	5,115,645,574.3	5,115.6
УКУПНО РРСП ЕБРД :			3,650,089,580.5	3,861.4	1,186.6	876.1	2,508,533,406.5	2,508.5
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ :			11,637,648,505.6	10,816.2	2,267.5	1,690.5	7,624,178,980.8	7,624.2
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА :			34,078,534,506.0	11,101.5	3,853.3	3,084.4	14,836,504,448.5	14,836.5

5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Од планираних 2.441,1 милиона динара за 2017. годину, у 2017. години реализовано је **2.086,5 милиона динара**, што представља **85% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 354,6 милиона динара.

Износ од 2.086,5 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	169,9 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	1.916,6 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за правне, кадровске и опште послове.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ПОЗИЦИЈА 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Кроз табеларни приказ представљамо улагања у текућој години по деоницама:

(у динарима)

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Е-75, Горње Поље – Царичина Долина	16.673.868,55
2.	Е-75, Грделица – Царичина Долина	36.111.935,05
3.	Е-75, Царичина Долина – Владичин Хан	86.361.318,64
4.	Е-75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан	125.919.103,26
5.	Е-75, Левосоје – Доњи Нерадовац - Букаревац	36.361.936,16
6.	Е-75, Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5)	21.095.245,71
7.	Е-80, Просек – Црвена Река	61.228.912,30
8.	Е-80, Црвена Река - Чифлик	37.348.102,78
9.	Е-80, Чифлик – Станичење – Пирот исток	65.662.171,25
10.	Е-75, У крак и обилазница око Новог Сада	9.612.384,95
11.	Е-763, Лајковац - Љиг	108.009.560,39
12.	Е-763, Обреновац - Уб	278.434.375,17
13.	Е-763, Сурчин - Обреновац	798.097.016,83
14.	Рехабилитација државних путева и санација клизишта на државним путевима	87.275.566,97
15.	Остале експропријације	118.081.499,00
16.	Судска извршења (сопствена средства)	30.327.092,99
Укупно:		1.916.600.090,00

6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Од планираних 262,1 милиона динара за 2017. годину, у 2017. години реализовано је **168,5 милиона динара**, што представља **64% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 93,6 милиона динара.

Износ од 168,5 милиона динара састоји се од:

- | | |
|---|----------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 27,1 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 141,4 милиона динара |

Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 148,4 милиона динара, или за 7,0 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на следеће:

Ангажовање ватрогасне јединице, Партија 1 и Партија 2 у укупном износу од 4,4 милиона динара Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају приказао је у позицији 6.1.1.2.2. Трошкови осигурања опреме, ПП заштите и обезбеђење тунела, док је Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове приказао у позицији 8. Трошкови ЈП „Путеви Србије“.

Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају приказао је кроз реализацију у 2017. години, а Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове кроз реализацију у 2016. години следеће позиције: 6.1.1.1.3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем у износу од 0,8 милиона динара и 6.1.1.3.2. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система – фаза 1 у износу од 1,8 милиона динара.

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 6. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
Позиција 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Поз. у ПП	О П И С	Ребаланс 2017.	ОСТВАРЕЊЕ СА ЦДВ - ом 2017.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ЦДВ - а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ЦДВ-а)	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	262.1							
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	27.1							
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2017. ГОДИНИ	235.0	148,352,816.0	148.4	124,353,842.0				63%
6.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	235.0	148,352,816.0	148.4	124,353,842.0				63%
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ - СМУС	29.2	16,981,266.0	17.0	14,609,248.0				58%
	1.1.	17.5	10,031,162.9	10.0	8,751,828.8				57%
	1. Комуникациона и енергетска инфраструктура	5.5	1,538,777.4	1.5	1,407,405.7				28%
	1. Обезбеђење интернет конекције и ВПН-ова за потребе информационо комуникационих система ИКС - Успостава РР линка на траси петља Добановци - петља Остружница	0.1				454-797	7/31/2017	775,740.0	0%
	ВПН конекције за потребе ИТС-а на удаљеним локацијама					454-1132	12/2/2015	174,000.0	0%
	2. Елементи ИКС - спољна опрема и радови на комуникационом повезивању - надзорни центар	2.2	764,230	0.8	636,858.1				35%
	Проширење и унапређење бежичне комуникационе мреже ИТС-а		298,767		248,972.2	404-256/16-10	11/16/2016	308,900.7	81%
	Набавка опреме за лабораторију за ИТС		465,463		387,885.9	404-257/16-9	11/16/2016	387,885.9	100%
	3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре КИ за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	2.6	774,548	0.8	770,547.6	454-14	12.01.2016.	5,061,570.6	30%
	4. Изградња кабловске енергетске инфраструктуре ЕИ за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	0.6							0%
	2. Трошкови преузимања, функционалног испитивања и отклањања неусаглашености реализованих пројеката из области ИТС-а	11.8	6,656,054.4	6.7	5,546,712.0				56%
	1. Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИКС система	2.4	756,000	0.8	630,000.0	454-1088 Анекс 454-890	19.11.2015. 28.09.2016	700,000.0	32%
	2. Трошкови осигурања опреме, ПП заштите и обезбеђење тунела		4,407,293	4.4	3,672,744.0				47%
	Ангажовање ватрогасне јединице на ДП А1 - Партија 1 VBS2	9.3	2,644,733		2,203,944.0	454-1090	10/6/2017	6,885,360.0	32%
	Ангажовање ватрогасне јединице на ДП А1 - Партија 2 Матица		1,762,560		1,468,800.0	454-1118	13.10.2017.	20,000,000.0	7%
	3. Трошкови отклањања неусаглашености система	0.1	1,492,762	1.5	1,243,968.0	454-1231	12/13/2016	2,098,080.0	већа реална у односу на ребаланс
	3. Трошкови проширења елемената постојећег система и интеграција са новим подсистемима ИТС-а	0.2	1,836,331.1	1.8	1,797,711.1				већа реална у односу на ребаланс
	1. Проширење и интеграција ИТ мреже ИТС система у центру за мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза 1	0.1							0%
	2. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система - фаза 1	0.0	1,836,331	1.8	1,797,711.1	454-97 Анекс 454-1012	22.2.2016. 27.10.2016.	2,619,364,4 1,798,144,00	
	3. Трошкови функционалне интеграције и проширење ИТС подсистема	0.1							0%
	1.2.	7.5	4,991,763.1	5.0	4,225,469.2				
	1. Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем	4.4	3,279,314.1	3.3	2,732,761.7				75%
	1. Набавка опреме за оперативни и надзорни центар	0.1	2,091,314	2.1	1,742,761.7	454-227	3/14/2017	1,742,761.7	већа реална у односу на ребаланс
	2. Спољна ИТС опрема (Реализација пројекта ИТС портала, опрема за мониторинг - Фаза 1, опрема за управљање саобраћајем -Фаза 1)	0.1		0.0					0%

Поз. у ПП	О П И С	Ребаланс 2017.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПЦВ - ом 2017.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПЦВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПЦВ-а)	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
1.2.	3. Видео-опрема у тунелима који су у систему управљања -фаза 1 (виртуелне петље и термалне камере)	4.1	1,188,000	1.2	990,000.0				29%
			1,188,000		990,000.0	454-798	7/31/2017	990,000.0	100%
						454-1042	9/22/2017	2,450,000.0	0%
	4. Трошкови потрошног материјала и делове опреме СМУС	0.1							0%
	2. Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	3.1	1,712,449.0	1.7	1,492,707.5				55%
	1. Стандардизација, директиве, учешће у међународним орган. ИТС-а	0.0		0.0					0%
	2. Консултантске услуге за ИТС системе	0.7	598,449	0.6	498,707.5				85%
	Консултантске услуге из области техничких решења примењених у ИТС-у, Партија 1					454-526	6/22/2016	300,000	0%
	Консултантске услуге из области техничких решења примењених у ИТС-у, Партија 2					454-605	7/11/2016	300,000	0%
	Консултантске услуге из области техничких решења примењених у ИТС-у, Партија 3		179,424		149,520.0	454-604	7/11/2016	900,000	17%
Консултантске услуге из области управљања људским ресурсима HR Management		419,025		349,187.5	454-1041	9/22/2017	566,250	62%	
3. Трошкови специјализоване обуке УИСС	2.4	1,114,000	1.1	994,000.0				46%	
Специјализована обука Primavera		720,000		600,000.0	454-441	11.05.2017.	600,000.0	100%	
		394,000		394,000.0	454-953	9/6/2017	394,000.0	100%	
1.3.	1.1	230,340		191,950.0					
Управљачко функционалне апликације система за мониторинг и управљање саобраћајем	1.1	230,340.0	0.2	191,950.0				21%	
1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у систему за мониторинг и управљање саобраћајем	0.2							0%	
Израда идејног решења и тех. док. За интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у СМУС					454-1093	11/20/2015	745,000.0	0%	
2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС система	0.8							0%	
					454-1281	12/27/2016	2,066,233.6	0%	
					454-1348	11.12.2017.	3,670,000.0	0%	
3. Трошкови функционисања ИТС-а	0.1	230,340	0.2	191,950.0				већа реална у односу на ребаланс	
Периодична провера ПП система на тунелима - Партија 1		64,800		54,000.0	454-1102	11/16/2016	54,000.00	100%	
Периодична провера ПП система на тунелима - Партија 2		165,540		137,950.0	454-1104	11/16/2016	420,000.00	41%	
1.4.	3.1	1,728,000	1.7	1,440,000.0					
Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС)	3.1	1,728,000.0	1.7	1,440,000.0				56%	
1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а	1.9	1,728,000		1,440,000.0	454-1230	12/13/2016	1,600,000.0	90%	
2. Модернизација и проширење ПМИС-а Фаза 1	1.2							0%	
2. СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	92.10	62,181,037.3	62.2	51,944,274.1				68%	
2.1.	91.50	62,181,037.3	62.2	51,944,274.1				68%	
Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	91.5	62,181,037.3	62.2	51,944,274.1				68%	
1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја	56.0	47,351,265	47.4	39,459,387.2				85%	
Редовно и интервентно одржавање АБС		46,440,675		38,700,562.4					
ВИП мобиле месечни трошкови бројачи саобраћаја		910,590		758,824.8					
2. Одржавање ИТС опреме	8.0	2,432,605	2.4	2,027,173.2				30%	
Периодична провера и контрола подсистема ИТС од стране стручне институције					404-18/2015-5	10/30/2015	395,000.0	0%	
Елементи комуникационе опреме у функцији одржавања		393,000		327,500	404-115/17-10	7/10/2017	327,500.0	100%	
Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС-а		582,034		485,030	454-1111	11/26/2015	2,500,000.0	98%	
Одржавање и санација видео надзора у надлежности СУИСС		68,544		57,120	454-800	7/31/2017	3,000,000.0	2%	
Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС-а/2017		67,320		56,100	454-951	9/6/2017	3,000,000.0	2%	
Одржавање ПМИС-а		229,149		190,958	454-1304	12/4/2017	2,000,000.0	10%	
Специјалистичка услуга за преузимање, испитивање и одржавање ИТС-а					404-17/2015-5	10/30/2015	395,000.0	0%	
Одржавање постојећег путног метеоролошко информационог система		228,688		190,573	454-552	6/29/2016	1,000,000.0	100%	
Елементи комуникационих инсталација у функцији одржавања		386,894		322,412	404-98/17-3	25.04.2017.	322,412.0	100%	
Елементи инсталација ИТС-а за надградњу у функцији одржавања	476,976		397,480	404-44/2017-7	2/24/2017	397,480.0	100%		

Поз. у ПП	О П И С	Ребаланс 2017.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2017.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ- а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
	3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)	3.5	604,798	0.6	598,906.0				17%
			604,798		598,906.0	454-892	9/28/2016	3,500,000.0	17%
	4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима Одржавање ИТС опреме и инсталације тунела	18.0	9,175,517	9.2	7,678,097.7				51%
	Партија - 1 и Партија 2.		714,089		595,074	454-607	7/11/2016	1,000,000.0	100%
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима - ИМПА-2017		672,252		560,210	454-606	7/11/2016	1,000,000.0	81%
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима - ИМП Аутоматика					454-1383	12/15/2017	15,800,000.0	0%
	Специјалистичка обука за одржавање ИТ опреме		5,837,723		4,887,269	454-1173	12/16/2015	9,600,000.0	88%
	Одржавање ЦСУ и софтвера за подршку систему управљања опремом тунела SCADA		302,400		252,000	454-1106	11/16/2016	378,000.0	67%
	Кориснички надзор за праћење радова при санацији ИТС система на тунелима	1,593,054		1,327,545	454-608	7/11/2016	3,000,000.0	44%	
	5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система Ел.хардвера, ИТС система, опреме и инсталација по функционалним групама	6.0	2,616,852	2.6	2,180,710.0				44%
		2,616,852		2,180,710	454-681	7/10/2017	2,180,710.0	100%	
2.2.	2.2.	0.6	0.0						
	Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја	0.6							0%
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ	67.0	42,947,962.6	42.9	35,899,802.2				64%
3.1.	3.1.	8.0	60,000.0	0.1	50,000.0				1%
	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета		60,000.0		50,000.0				1%
	1. Модернизација и унапређење ИТ система квалитета (ЕРП-а фаза 1, управљање ДСК, заштита и безбедност ИТ података, контрола приступа, ресертификација QMS-а)	8.0	60,000		50,000				0%
	Сертификација QMS-а		60,000		50,000	454-45	6/21/2016	574,470.0	9%
3.2.	3.2.	59.00	42,887,962.6	42.9	35,849,802.2				73%
	Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"	59.0	42,887,962.6	42.9	35,849,802.2				73%
	1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме Набавка софт. за аутомат. централу при ИЦ и софтвер. модула посебне намене	11.0	1,339,200	1.3	1,116,000.0				12%
			1,339,200		1,116,000.0	454-1039	9/22/2017	1,116,000.0	100%
	2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	2.0	837,575	0.8	697,979.5				42%
	3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм)	12.0	10,109,943	10.1	8,534,786.0				84%
	Сумантек лиценце		466,500		388,750	404-170/17-10	8/30/2017	388,750.0	100%
	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Mega Hermes 2017.		450,000		375,000	454-679	7/10/2017	1,500,000.0	25%
	Годишњи закуп Cloud maila и web servera		422,443		352,036	404-171/17-10	6/15/2017	352,036.0	100%
	ИТ Консултантске услуге и специјализација		340,200		283,500	454-891	9/28/2016	489,000.0	58%
Програм за вангабаритни превоз		586,800		489,000	404-197/16-10	7/8/2016	489,000.0	100%	
Одржавање програма за плате 2016.		128,000		128,000	404-95/2016-7	4/6/2016	384,000.0	100%	
Одржавање програма за плате 2017		256,000	0.3	256,000	404-72/17-8	29.03.2017.	384,000.0	67%	
Одржавање програма за комерцијално пословање 2016.		50,000		50,000	404-96/16-17	4/6/2016	300,000.0	92%	
Одржавање програма за комерцијално пословање 2017.		225,000	0.2	225,000	404-73/17-8	29.03.2017.	300,000.0	75%	
Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Mega Hermes 2016.		1,200,000		1,000,000	454-666	7/29/2016	1,500,000.0	100%	
Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - Microsoft лиценце		5,985,000		4,987,500	454-528	6/2/2017	4,987,500.0	100%	
4. Набавка добара потрошног материјала рачунарске опреме-штампача и осталог потрошног материјала неопходног за функционисање ИТ комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	34.0	30,601,244	30.6	25,501,036.7				90%	
Испоручени тонери након истека закљученог Уговора 454-58		30,601,244		25,501,037	454-58	1/27/2016	19,709,690.0		

Поз. у ПП	О П И С	Ребаланс 2017.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2017.	у милионима евра	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ- а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција	34.9	18,943,486.1	18.9	15,786,238.4				54%
	4.1.	5.60	0.0		0.0				
	Базе података о путевима (БПП)	5.60							0%
4.1.	1. Методологија за формирање и праћење осн БПП/методологија управљања КК/верификација тест деонице, додатна опрема за снимање путева	2.4							0%
	2. Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/верификација-тест деоница	2.2							0%
	3. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 1	1.0							0%
	4.2.	16.7	16,002,473	16.0	13,335,394.4				96%
	База података о саобраћају (БПС)	16.7	16,002,473.3	16.0	13,335,394.4				96%
	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја и израда публикације	7.8	8,332,513	8.3	6,943,760.4				107%
	Обрада података са бројача саобраћаја за 2015. годину		3,696,000		3,080,000	454-685	8/5/2016	3,080,000.0	100%
	Обрада података са бројача саобраћаја за 2016. годину		3,702,000		3,085,000	454-600	6/20/2017	3,085,000.0	100%
	Израда публикације о бројању саобраћаја за 2015		359,400		299,500	404-37/17-6	2/24/2017	299,500.0	100%
	Израда публикације о бројању саобраћаја за 2014.		575,113		479,260	454-482	6/9/2016	526,659.8	100%
	2. Повремено бројање саобраћаја	4.9	4,891,241	4.9	4,076,034.0				100%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја - тер Србије		1,525,841		1,271,534	454-789	9/6/2016	2,850,000.0	100%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја - тер Војводине		376,200		313,500	454-758	8/30/2016	1,000,000.0	100%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја 2017- тер Војводине		889,200		741,000	454-794	7/31/2017	1,500,000.0	49%
	Повремено аутоматско бројање саобраћаја 2017- тер Србије		2,100,000		1,750,000	454-802	7/31/2017	3,500,000.0	50%
	3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација методологије - прикупљање и ажурирање података, прог.проширење, одрж., стр.услуге)		2,778,720	2.8	2,315,600.0				73%
	Месечно вангарантно одржавање софтвера за аутомат.комуникацију са бројачима саоб.	3.8	414,720	0.4	345,600	454-1269	11/24/2010	345,600.0	100%
	Усаглашавање распореда бројача са новим референтним системом државних путева2017					454-1349	11.12.2017.	1,980,000.0	0%
	Усаглашавање распореда бројача са новим референтним системом државних путева		2,364,000		1,970,000	454-72	1/23/2017	1,970,000.0	100%
	4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података	0.1							0%
	5. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја	0.06							0%
	6. Модул базе података о осовинском оптерећењу, снимање-прикупљање података	0.06							0%
	4.3.	5.2	2,941,013		2,450,844				
	База података о мостовима, тунелима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БПНТ)	5.2	2,941,013	2.9	2,450,844				57%
	1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система, стручно кон.услуге, развој - интеграција)	0.0							0%
	2. База података о мостовима (методолошко-програмско унапређење, нови модули-сегменти, тест прегледи, израда правилника, експертске услуге, унос података)	0.0							0%
	3. Преглед мостова који нису унети у базу	1.2				454-1179	30.10.2017.	1,482,000.0	0%
	4. База података о нестабилним теренима (преглед, унос података, техничка контрола, стручне услуге)	1.0	952,517	1.0	793,764	454-1232	12/13/2016	793,764.0	95%
	5. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу	2.0	1,988,496	2.0	1,657,080	454-1233	12/13/2016	1,657,080.0	99%
	6. Оснивање сегмента БП потпорне и обложне конструкције, верификација и тест деоница	1.0							0%

Поз. у ПП	О П И С	Ребаланс 2017.	ОСТВАРЕЊЕ СА ЦДВ - ом 2017.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ЦДВ- а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ЦДВ-а)	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН
	4.4.	0.2	0		0.0				
	База података о саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима	0.24							0%
4.4.	1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о опасним местима	0.06							0%
	2. База података - параметри/показатељи безбедности у саобраћају	0.06							0%
	3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним прелазима	0.06							0%
	4. Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми	0.06							0%
	4.5.	7.2	0	0.0	0.0				0%
	Консолидација, довођење у функционално стање и интеграција база података	7.2	0.0	0.0	0.0				0%
4.5.	1. Израда солуција-кастомизација функција геопросторне базе	0.12							0%
	2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у геопросторну базу	0.12							0%
	3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности постојећих БП, одржавање, лиценце, обука и експертске услуге	6.92	0	0.0	0.0				0%
5.	НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	5.30	3,460,324	3.5	2,915,329				65%
	5.1.	5.0	3,460,324	3.5	2,915,329				69%
	Назорни контролни центар	5.0	3,460,324	3.5	2,915,329				69%
5.1.	1. Физичко обезбеђење објекта Газела	2.4	1,630,799	1.6	1,359,000	454-303/13	7/9/2013	168,80 радни сат 1 извођача	68%
	2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"	2.0	1,410,750	1.4	1,175,625				71%
	3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"	0.6	418,775	0.4	380,704	454-211	25.03.2016.	5.777/по пражњењу	70%
	5.2.	0.3	-		0.0				
	Локални - оперативни центар	0.3							
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорни центар	0.3							
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	6.5	3,838,740	3.8	3,198,950				59%
	6.1.	0.1	0.0						
	Одржавање софтвера и хардвера управљачко информационих система у АОП	0.1							
	1. Одржавање синхронизације тачног времена ДМДМ-АОП	0.0							
	2. Одржавање софтвера и хардвера УИС у АОП-у	0.1							
	3. Продужење лиценци Oracle SE1	0.0							
	6.2.	3.8	3,838,740	3.8	3,198,950				
	Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине - АОП	3.8	3,838,740		3,198,950	454-1307	12/30/2016	3,198,950.0	100%
	6.3.	2.6	0						
	Модернизација управљачко информационих система у АОП-у - фаза 2	2.6							
6.3.	1. Хардвер и повезивање продајних места ЕНП-а по Србији са централним УИС наплате путарине АОП-а	1.0							
	2. Софтвер (Oracle) за централни УИС наплате путарине АОП-а	1.0							
	3. Апликативни софтвер ИМП-а за Централни УИС АОП-а	0.6							

7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а у 2017. години реализоване су у износу од **1.987,5 милиона динара**.

Детаљније у следећим табелама:

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.		
		Главница	Камата	Ануитет
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	320.7	2.0	322.7
7.2.	Обавезе према Панонској банци - банка Intesa по рефинансирањим кредитима	57.9	30.3	88.2
	Укупно:	378.6	32.3	410.9

Износ од 1.576,6 милиона динара реализован је на позицији 7.3. Обавезе по основу ПДВ-а.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
		(у ЕУР)			(у динарима)		
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	2,621,094.48	16,053.39	2,637,147.87	320,709,103.73	1,978,725.57	322,687,829.30
	УКУПНО:	2,621,094.48	16,053.39	2,637,147.87	320,709,103.73	1,978,725.57	322,687,829.30

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
		(у УСД)			(у динарима)		
7.2.	Обавезе према Панонској банци по рефинансирањим кредитима (Лондонски клуб)	512,605.26	268,132.94	780,738.20	57,910,297.74	30,333,811.48	88,244,109.22
	УКУПНО:	512,605.26	268,132.94	780,738.20	57,910,297.74	30,333,811.48	88,244,109.22

Детаљан приказ ове позиције улагања, по кредитима и датумима плаћања даје се у наставку.

8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 3.043,6 милиона динара за 2017. годину, реализовано је **2.967,4 милиона динара**, што представља **97% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 76,2 милиона динара.

Спецификација улагања је следећа:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2016.	II Ребаланс 2017.	Реализација 2017.
8.	ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“	2.721.3	3.043.6	2.967.4
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34.1	87.2	81.5
Б)	Улагања у текућој години	2,687.2	2,956.4	2,885.9
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2,687.2	2,956.4	2,885.9
	8.1.1. Трошкови зарада и накнада	1,731.8	2,033.2	1,948.4
	8.1.2. Трошкови материјала	103.0	98.6	115.7
	8.1.3. Трошкови производних услуга	283.2	287.7	323.8
	8.1.4. Нематеријални трошкови	385.2	349.9	305.2
	8.1.5. Набавка опреме	7.0	13.2	4.7
	8.1.6. Финансијски расходи	26.5	18.9	17.8
	8.1.7. Остали расходи	150.5	154.9	170.3

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:

ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2016.	II РЕБАЛАНС за 2017. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.
8.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,721.3	3,043.6	2,967.4
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34.1	87.2	81.5
Б)	Улагања у текућој години	2,687.2	2,956.4	2,885.9
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2,687.2	2,956.4	2,885.9
	8.1.1. Трошкови зарада и накнада	1,731.8	2,033.2	1,948.4
	8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада	1,449.6	1,691.4	1,635.4
	8.1.1.2. Трошкови накнада	21.7	15.7	16.0
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	14.2	15.7	16.0
	- по уговору о привременим и повременим пословима	7.5		0.0
	8.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору	4.8	4.7	4.9
	8.1.1.4. Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и јубиларне награде)	20.8	30.4	32.0
	8.1.1.5. Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	9.5	11.4	11.2
	8.1.1.6. Накнаде трошкова запосленим	109.5	151.0	117.8
	- за превоз на посао и са посла	93.4	128.5	100.4
	- на службеном путу	16.1	22.5	17.5
	* Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	115.9	128.6	130.9
	8.1.2. Трошкови материјала	103.0	98.6	115.7
	8.1.2.1. Трошак административног материјала	49.2	46.3	53.7
	- канцеларијски материјал и признанице	36.0	30.0	38.5
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	10.2	12.7	13.1
	- ауто гуме и амбалажа	2.9	3.5	2.0
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	0.1	0.1	0.1
	8.1.2.2. Трошак електричне енергије	2.9	2.8	2.7
	8.1.2.3. Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	50.9	49.5	59.4

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2016.	II РЕБАЛАНС за 2017. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.
8.1.3	Трошкови производних услуга	283.2	287.7	323.8
8.1.3.1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	34.4	33.1	42.0
8.1.3.2.	Трошкови одржавања опреме	40.5	45.3	35.9
	- одржавање и прање возног парка	22.9	27.5	24.6
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	6.8	1.8	0.9
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа	5.1	6.1	5.2
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	0.5	1.0	0.8
	- превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад (електро-громобранских инсталација)		1.0	0.0
	- прописани ванредни и два редовна шестомесечна сервиса противпожарних средстава и уређаја	2.2	3.5	1.2
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.)	3.0	4.4	3.3
8.1.3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	59.6	54.7	64.2
8.1.3.4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	19.3	4.0	4.0
8.1.3.5.	Трошкови осталих услуга	129.4	150.6	177.7
	- комуналних услуга	5.9	5.5	6.7
	- трошкови услуга у промету (провизија)	123.5	145.1	171.0
8.1.4.	Нематеријални трошкови	385.2	349.9	305.2
8.1.4.1.	Трошкови непроизводних услуга	266.1	235.1	187.4
	- трошкови адвокатских услуга	208.6	126.3	118.4
	- трошкови вештачења	4.3		4.1
	- израда процене вредности основних средстава	0.1	12.0	11.9
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	0.9	3.6	1.0
	- консултантске услуге	3.5	4.1	0.8
	- здравствене услуге	20.6	36.8	12.3
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	3.7	4.9	3.7
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	0.7	0.7	0.7
	- услуге чишћења пословних просторија	0.1	0.05	0.0
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица + ПГО тунела Нова Стражевица + тунела Липак и Железник + моста Бешка	21.1	30.9	31.6
	- физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног пута	2.2	2.1	2.5
	- физичко обезбеђење службеног паркинга и пословног објекта на Обилазници		3.6	0.0
	- одржавање, контрола унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - објекат на Петловом брду, обилазница Београда на кружном путу		1.0	0.0
	- адаптација и проширење простора архиве	0.4	5.0	0.5
	- остали трошкови непроизводних услуга (апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају; увођење фиксне телефоније на новоизграђеним наплатним станицама; одржавање заштите од механичких оштећења електричних каблова: каналица, вођица, про		4.2	0.0
8.1.4.2.	Трошкови репрезентације	1.4	2.0	2.1
8.1.4.3.	Трошкови премија осигурања возила и запослених	10.2	12.8	11.7

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2016.	II РЕБАЛАНС за 2017. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.
	8.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	0.4	2.0	1.2
	8.1.4.5. Трошкови платног промета	39.4	40.2	42.6
	8.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	7.1	7.8	7.6
	8.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	1.7	1.6	1.4
	8.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	58.9	48.4	51.1
	- републичка административна такса	37.0	27.5	26.7
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	9.0	9.0	10.2
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	2.7	2.0	2.1
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	10.2	9.9	12.1
8.1.5.	Набавка опреме	7.0	13.2	4.7
	8.1.5.1. Опрема	7.0	13.2	4.7
	- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	5.0	4.1	3.1
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	1.3	6.0	1.0
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара, као и ознака обавештења, упозорења и забрана и обележавајућих прслука	0.1	2.1	0.5
	- набавка возила			0.0
	- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице)	0.6	1.0	0.1
8.1.6.	Финансијски расходи	26.5	18.9	17.8
8.1.7.	Остали расходи	150.5	154.9	170.3
	8.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	3.8	5.2	7.4
	8.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	74.9	61.0	74.8
	8.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1.0	1.0	1.0
	8.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	1.6	8.4	6.3
	8.1.7.5. Остали расходи	69.2	79.3	80.8
	- затезне камате			0.0
	- трошкови спорова	68.7	76.3	78.0
	- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа			0.0
	- остали непоменути расходи	0.5	3.0	2.9

9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 1.227,8 милиона динара за 2017. годину, у 2017. години реализовано је **865,3 милиона динара**, што представља **70% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 362,5 милиона динара.

Износ од 865,3 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	249,6 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	615,7 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ
ПОЗИЦИЈА 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
Позиција 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

(у милионима динара)

Поз. у ПП	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	ПЛАН 2017. I 953- 25822/16-6 13.12.2016.	РЕБАЛАНС 2017. I 953- 15775/17-28 02.08.2017.	РЕБАЛАНС 2017. I 953- 27619/17-23 27.12.2017.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2017.	НАПОМЕНА
9.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	706.0	798.5	1,783.7	1,947.8	1,227.8	865.3					70.5%	
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)	55.8	33.7	33.7	33.7	249.6	249.6					100.0%	
Б)	УЛАГАЊЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	650.2	764.8	1,750.0	1,914.1	978.2	615.7			711.1		62.9%	
9.1.	Трошкови материјала	47.4	69.3	87.6	91.9	91.9	62.8			67.1		68.3%	
9.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	0.2	2.8	3.4	3.4	3.4	3.1			3.4		91.2%	
	Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	404-89/16-5	3/2/2016	0.4	3/4/2016	25.0%	Технопром
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	-	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	454-551 454-932	29.6.2016 31.8.2017	3,3 3,0	сукцесивно	100.0%	Лафантана
	Носачи за ТАГ-ове	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	10.8	16.3	12.0	12.0	12.0	10.7			12.4		89.2%	
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	4.8	4.3	6.0	6.0	6.0	4.7	454-19 454-766 454-767	11.01.2017 01.09.2016 01.09.2016	1,2 2,6 2,6	сукцесивно	78.3%	1. ситан инвентар - Исис 2. бр.дом.потр.мат.- Магнат 3. ел.пот.мат.- Елеком
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	2.8	6.0	2.8	2.8	2.8	2.8	454-1090	19.11.2015.	2.8		100.0%	ТМ инжењеринг, на три год.
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	3.2	6.0	3.2	3.2	3.2	3.2	454-1172	16.12.2015.	3.2		100.0%	ТМ инжењеринг, на три год.
9.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	36.4	48.5	49.0	49.0	49.0	46.6			47.8		95.1%	
	Папирне магнетне картице	34.0	45.1	45.0	45.0	45.0	43.0	454-667 454-768	29.07.2016. 25.07.2017	44,9 44,9	31.1.2017 25.11.2017	95.6%	Институт "Михајло Пупин",
	Штампани обрасци и признанице	2.0	2.8	3.0	3.0	3.0	2.6	454-245	26.03.2012.	2.0	сукцесивно	86.7%	Дегаме
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	404-2/2016-6 404-230/16-7 454-14	13.1.2016 29.6.2016 08.1.2018	0,4 0,54 1,0	сукцесивно	100% 0,0%	Кард Принт
9.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	0.0	1.7	23.2	27.5	27.5	2.4			3.5		8.7%	
	Радне униформе	-	-	20.7	25.0	25.0	0.0	-	-	-	-	0.0%	-
	ХТЗ опрема	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	454-73	1/23/2017	3.0	сукцесивно	100.0%	Југотекс
	ХТЗ опрема за техничку службу	-	1.2	-	-	-	-	454-168	3/8/2016	-	-	-	ДДИМ
	Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	404-343/2016-10 404-58/2018-5	6.12.2016 01.2.2018	0,5 0,5	30 дана од захтева	100% 0,0%	Југотекс
9.2.	Трошкови производних услуга	208.4	222.1	223.7	243.7	278.3	268.2			254.3		96.4%	
9.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	208.4	222.1	223.7	243.7	278.3	268.2			254.3		96.4%	
	Редовно одржавање система за наплату путарине	189.0	210.4	205.0	225.0	259.6	254.9	454-849	20.09.2016.	230.3	сукцесивно	98.2%	Институт "Михајло Пупин"
	Одржавање система видео надзора	12.0	6.9	9.0	9.0	9.0	8.5	454-998 454-621	09.10.2015. 14.7.2016.	14.0	сукцесивно	94.4%	Теликс Нови Сад
	Одржавање опреме за пренос података оптичким каблом	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Темељно вишефазно хидродинамичко праћење и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	-	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	454-1151	11/30/2016	3.0	сукцесивно	0.0%	Прими Трејд
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	0.0	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	454-269	4/6/2016	1.0	сукцесивно	80.0%	Орка Секурити
	Одржавање система веза - радио станица	-	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије	6.6	4.4	5.2	5.2	5.2	4.4	454-969	19.10.2016.	6.0	сукцесивно	84.6%	Теликс Нови Сад

9.3.	Нематеријални трошкови	0.2	1.0	23.3	23.3	21.8	20.6			21.8		94.5%	
9.3.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	0.2	1.0	23.3	23.3	21.8	20.6			21.8		94.5%	
	Кондиционо гађање	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	404-336/2016-8 404-21	03.11.2016 08.1.2018	0,2 0,3	сукцесивно	50% 0,0%	Стрељачки клуб "Партизан"
	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО	-	0.4	0.5	0.5	0.5	0.0	404-162/2016-11	7/8/2016	0.6	сукцесивно	0.0%	Универзитет Унион Н.Тесла
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	404-170/16-8 404-18	7.6.2016 08.1.2018	0,6 0,4	сукцесивно	100,0% 0,0%	Радио С ЈП Емисиона техника и везе
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	-	0.0	0.5	0.5	0.5	0.2	404-171/16-8 404-55/2018-5	7.6.2016 01.2.2018	0.5	сукцесивно	40.0%	Телеком Србија
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Јастребац и Бесна Кобила (нс Прешево)	-	-	1.0	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Рудник (нс Таково и на Прељина)	-	-	0.5	0.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	-	-	20.0	20.0	20.0	19.9	454-643	6/29/2017	19.9	8/31/2017	99.5%	МВП Продукција Београд
9.4.	Набавка опреме	8.7	75.4	99.4	133.2	133.2	42.1			135.1		31.6%	
9.4.1	ОПРЕМА	8.7	75.4	99.4	133.2	133.2	42.1			135.1		31.6%	
	Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама (Уговор бр. 454-415 од 17.5.2016.г)	0.0	22.3	-	-	-	22.3	454-415	5/17/2016	23.7	6/16/2016	94.1%	Теликс
	Замена видео опреме за контролу видео надзоромновом технологијом на наплатним станицама	-	18.3	15.0	20.0	20.0	-	454-1262	12/20/2016	18.9	1/4/2017	100.0%	Теликс
	Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица	-	3.2	3.2	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-
	Набавка 4 агрегата за нове наплатне станице деоници Београд-Суботица: наплатна станица Ковиљ и Марадик, Нови Сад југ и Нови Сад север (Уговор бр. 454-213 од 25.03.2016.г)	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Набавка агрегат за нове наплатне станице, подземног резервоара запремине 15.000 литара и једног мобилног агрегата	-	-	38.0	30.0	30.0	0.0	-	-	-	-	0.0%	-
	Путничка возила до 1.600 cm ³	-	-	10.0	25.0	25.0	0.0	454-39	1/11/2018	25.0	60 дана	0.0%	Ауто Чачак
	Блиндирана возила за превоз новца	-	-	8.0	20.0	20.0	0.0	454-311	3/19/2018	20.0	90 дана	0.0%	Вест Беокар
	Комби возила за превоз запослених	-	-	8.0	15.0	15.0	0.0	454-93	1/26/2018	15.0	150 дана	0.0%	Автона Каб и Ауто Чачак
	Набавка доставних теретних возила (pick up) за техничку службу	-	9.9	-	-	-	6.6	454-1150	11/30/2016	9.9	3/30/2017	100.0%	Хит ауто Београд
	Столице за инкасанте	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	454-806 454-99	14.4.2016 26.1.2018	2,0 1,9	сукцесивно	100% 0,0%	Метал Линекс
	Ормарићи за инкасанте	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	454-100	1/26/2018	1.8	годину дана	0.0%	-
	Уљани радијатори	-	0.6	-	-	-	-	404-349/2016-7	12/1/2016	0.6	-	-	Пластил
	Касе - класери	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	404-175/2017-12 404-16	31.8.2017 08.1.2018	0,6 0,4	10 дана 10 дана	100,0% 0,0%	Мастертим
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	454-968 454-222	19.10.2016 20.2.2018	2,4 1,6	годину дана сукцесивно	100.0%	Мастертим
	Опрема мониторинг центра	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	454-1228 454-15	13.12.2016 08.1.2018	2,0 1,0	30 дана	100,0% 0,0%	Орка Секурити
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђење	0.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	454-167 454-95	8.3.2016 26.1.2018	2,0 2,0	30 дана од захтева	95% 0,0%	Аполо Телеком
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	404-255/2016-4	10/19/2016	0.6	10/24/2016	100.0%	Мастертим
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора	0.7	1.6	0.6	0.6	0.6	0.6	454-1227 404-185/2017-6	13.12.2016 04.12.2017	2,0 0,6	10 дана	100.0%	Орка Секурити
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	404-174/2017-12	8/1/2017	0.6	8/11/2017	100.0%	Мастертим
	Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	454-265 454-98	5.4.2016 26.01.2018.	2,0 2,0	5 дана од захтева	100,0% 0,0%	Телеелектрон
	Гумени подови у кабинама	-	-	2.0	2.0	2.0	0.0	-	-	-	-	0.0%	-
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	0.0	2.8	2.0	2.0	2.0	2.0	454-1308	30.12.2016.	6.0	сукцесивно	100.0%	Интропол, Ариље



9.5. Модернизација наплате путарине	385.5	396.9	1,316.0	1,422.0	453.0	222.0				232.8		49.0%	
9.5.1 СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	5.5	19.8	30.5	30.5	30.5	25.2				34.0		82.6%	
Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	0.0	17.0	25.0	25.0	25.0	20.1	454-1204 454-413	28.12.2015. 10.4.2018	29,1 23,3	28.6.2017 10.2.2019	100% 0,0%		Телеком Србија
Пиштољи и муниција	-	-	0.5	0.5	0.5	0.0			-		0.0%		
Хардверска опрема за сектор	1.9	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	454-1284	12/27/2016	2.9	1/11/2017	100.0%		Е Смарт Системс
Надзор службених возила путем ГПС-а	3.6	2.8	3.0	3.0	3.0	3.1	454-482 454-105	19.05.2015. 03.02.2017.	3,6 2,0	сукцесивно	103.3%		ДБС Консел Секурити Севис
9.5.2 СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	376.4	377.1	1189.5	1289.5	410.5	190.9				192.9		46.5%	
Завршетак модернизације система за наплату путарине (Уговор бр. 454-01-134 од 06.02.2004.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	120.4	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Успостављање система наплате путарине на новоизграђеним наплатним станицама Инђија, Бешка и др. (Уговор бр. 454-127 од 21.02.2012.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	55.9	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Додатни радови на модернизацији наплате путарине (Уговор бр. 454-86 од 07.03.2013.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	0.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик (Уговор бр. 454-609 од 16.12.2014.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	151.8	1.6	1.5	1.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	
Увођење затвореног система наплате на деоници Дољевац-Ниш-димитровград, опремањем нових н.с. Прокупље, Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча, Бела Паланка, Пирот запад и Пирот исток и модификовањем отвореног система на наплатним станицама Дољерац и Димитровград у затворени систем напл.пут.	-	-	605.0	620.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	
Увођење затвореног система наплате на деоници Дољевац-Прешево, опремањем нових н.с. Дољевац, Брестовац, Лесковац центар, лесковац југ, Грделица, Предејане, Владичин Хан и Бујановац 2 и модификовањем отвореног система на наплатним станицама Прешево, Врање и Бујановац 1 у затворени систем напл.пут.	-	-	420.0	430.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	
Инсталација променљиве вертикалне сигнализације (Уговор бр. 454-913 од 04.10.2016.г)	1.3	2.8	4.0	4.0	4.0	4.0	454-913	4.10.2016.	6.0	сукцесивно по захтеву	100.0%		ДМВ Ниш
Увођење отвореног система наплате путарине на новој наплатној станици Прешево, Врање и Бујановац I (Владичин Хан - граница са БЈР Македонијом) (Уговор бр. 454-341 од 21.4.2016.г)	-	122.8	84.0	84.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	Институм "Михајло Пупин"
Увођење затвореног система наплате на деоници Сириг-Суботица, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Змајево и Врбас и отварањем нових н.с. Фекетић, Б.Топола, Жедник и Суботица	47.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увођење отвореног система наплате путарине на новим наплатним станицама Прељина и Таково (Уговор бр. 454-622 од 14.7.2016.г) - КОНАЧНА СИТУАЦИЈА	-	92.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљну продају	-	139.4	75.0	150.0	250.0	186.9	454-1243 454-480 454-678 454-1052	15.12.2016. 24.5.2017. 10.7.2017. 27.9.2017.	37,2 37,2 37,2 75,3	29.1.2017. 08.7.2017. 08.9.2017. 26.11.2017.	74.8%		Институм "Михајло Пупин"
Замена опреме за наплату путарине (камера и антена прве генерације, категоризатора, замена старог типа дистрибутера и читача картица на деоници Београд-Шид)	-	-	-	-	156.5	0.0							
9.5.3 ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3.6	0.0	96.0	102.0	12.0	5.9				5.9		49.2%	
Монтажно-демонтажни објекат	3.6	-	-	6.0	6.0	5.9	454-604 404-184/17-3	20.6.2017 18.7.2017	5,4 0,5		98.3%		ТМ инжењеринг
Реконструкција и адаптација пословних просторија	-	-	-	-	6.0	0.0							
Изградња наплатне станице Бујановац I са три острва, управном зградом и надстрешницом	-	0.0	96.0	96.0	0.0	-							-

10. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА

Полазећи од визије ЈП „Путеви Србије“ да буде успешно предузеће за управљање путном инфраструктуром која ће се развијати у складу са очекивањима корисника, дефинисана је и мисија која треба да обезбеди корисницима путне инфраструктуре расположиве, безбедне и комфорне услове превоза, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да води рачуна о очувању животне и радне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

ЈП „Путеви Србије“ је имплементирало два важна међународна стандарда ISO 9001:2008 (систем управљања квалитетом рада) и OHSAS 18001:2008 (систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду), и успешно је прошло сертификациону проверу од стране акредитованог сертификационог тела MSC (Management Systems Certification – Београд).

ЈП „Путеви Србије“ је применом наведених стандарда извршило инжењеринг, оптимизацију и унапређење свих дефинисаних процеса који се односе на послове управљања државним путевима Републике Србије.

Комплетна документација интегрисаног менаџмент система (ИМС), састоји се од 37 процедура, 10 интегрисаних упутстава и преко 700 записа, што омогућује успешно пословање предузећа, не само у домену надлежности, већ и са аспекта захтева државних институција и шире друштвене заједнице.

ЈП „Путеви Србије“ је поседовањем сертификата по ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2008 за управљање државним путевима Републике Србије, ушло у ред успешних предузећа која примењују највише међународне стандарде.

Ови сертификати представљају оцену за висок квалитет пословања ЈП „Путеви Србије“.

Од планираних 3,5 милиона динара за 2017. годину, реализовано је **1,6 милиона динара**.

Спецификација улагања је следећа:

	(у динарима)
1 Сертификација QMS / Надзорна провера	50,000.00
2 Трошкови пријава и оцењивања по упитнику	40,000.00
3 Претплата на часопис Квалитет	11,880.00
4 Поручивање стандарда 14000/50001	21,330.00
5 Поручивање стандарда 9001	15,209.00
6 Семинари самооцењивање изврности EFQC	27,000.00
7 Стандарди 9002:2017 и 10002:2016	10,088.00
8 Саветовање Форум квалитета и пословне изврности	40,500.00
9 Трошкови завршног оцењивања	95,000.00
10 Транзициони курс	84,000.00
11 Претплата за 2018. часопис, котизација	49,800.00
12 Семинар - смернице за примену стандарда 9001:2015	30,000.00
13 Семинар - размишљање засновано на ризику - Примена према стандарду	17,595.00
14 Трошкови ангажовања и сарадње референтних лабораторија	1,068,134.00
Укупно:	1,560,536.00



4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Образац 1.

Попуњава правно лице - предузетник	
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211
Назив JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD (ZVEZDARA)	
Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 282	

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Датум **05-06-2018**
Београд, Булевар краља Александра бр. 281

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		25962198	23517570
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		149790	115356
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.1	149790	115356
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		11774	5308
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	6.1	11774	5308
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.1	25800634	23396906



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		34073604	33435457
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.2	137669	106077
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.3	122748	100260
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.3	250477	253222
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.4	1941294	1727562
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.6	19323476	18161195
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.5	11634520	12336034
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.5	5457	52734
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.6	657963	698373
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		8111406	9917887
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.7	1949409	26706
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		267	161
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6.7	267	161
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.7	26932	26341
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.7	1922210	204
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		1774653	2810314
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		363678	268313
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	6.7	363678	268313
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.7	1400325	1712273
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.7	10650	829728
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		174756	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			2783608
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.8	67796	55391
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.8	36379	59023
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.8	136363	176915
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.8	340945	261609
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		8109815	12789821
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		45423	225568
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		8155238	13015389
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			105501
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		102508	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		8052730	13120890
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____					
дана _____ 20 _____ године					
			М.П.		

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01-31.12.2017. / Ребаланс 01.01-31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23,517,570	26,693,908	26,693,908	25,962,198	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	115,356	140,000	140,000	149,790	107
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	115,356	140,000	140,000	149,790	107
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		4,491	4,491	11,774	262
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		4,491	4,491	11,774	262
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5,308				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		5,308				
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23,396,906	26,549,417	26,549,417	25,800,634	97
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	33,435,457	35,968,312	35,968,312	34,073,604	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	106,077	129,175	129,175	137,669	107
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01-31.12.2017. / Ребаланс 01.01-31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
51 осмг 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100,260	104,242	104,242	122,748	118
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	253,222	236,250	236,250	250,477	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,727,562	2,016,000	2,016,000	1,941,294	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18,161,195	20,941,161	20,941,161	19,323,476	92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,336,034	12,000,000	12,000,000	11,634,520	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	52,734			5,457	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	698,373	541,484	541,484	657,963	122
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9,917,887	9,274,404	9,274,404	8,111,406	87
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26,706	27,605	27,605	1,949,409	7,062
66, осмг 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	161	249	249	267	107
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	161	249	249	267	107
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26,341	21,356	21,356	26,932	126
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	204	6,000	6,000	1,922,210	32,037
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,810,314	2,518,481	2,518,481	1,774,653	70
56, осмг 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	268,313	285,279	285,279	363,678	127
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	268,313	285,279	285,279	363,678	127
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,712,273	1,520,663	1,520,663	1,400,325	92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	829,728	712,539	712,539	10,650	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				174,756	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,783,608	2,490,876	2,490,876		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55,391	48,205	48,205	67,796	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59,023	19,157	19,157	36,379	
67 и 68, осмг 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	176,915	129,618	129,618	136,363	105
57 и 58, осмг 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	261,609	285,920	285,920	340,945	119

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01-31.12.2017. / Ребаланс 01.01-31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12,789,821	11,892,534	11,892,534	8,109,815	68
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		1,956	1,956		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	225,568	48,707	48,707	45,423	93
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	13,015,389	11,939,285	11,939,285	8,155,238	68
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	105,501	110,000	110,000		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				102,508	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	13,120,890	12,049,285	12,049,285	8,052,730	67
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					



Образац 1А.

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD (ZVEZDARA)		
Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 N Број 953-12762
 Датум 05-06-2018
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282
 - у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		527344876	537457767	524817437
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		11504	11124	10675
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		7931	7551	7102
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3359	3359	3359
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		214	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		527333372	537446643	524806762
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		63474078	63474078	59693712
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		420584852	431849280	427224819
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		488869	540280	676759
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		42395895	40918355	36133227
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		389678	664650	1078245
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		2280500	2401275	3806786
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		544731	569532	624793
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		3273	3036	3424
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		53752	36490	10215
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		487706	530006	611154
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		7739	5097	7108
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		7739	5097	7108
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		342228	236171	205811
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		1107908	1267205	2372370
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		268739	268739	580838
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		9155	54531	15866
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		529625376	539859042	528624223
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		0	107420	107420

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		388258126	404998841	404150235
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		102056098	102056098	102056098
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		102056098	102056098	102056098
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		340025049	348724840	334776737
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		168237	158884	139302
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		2453	1811	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2453	1811	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		53993711	45942792	32821902
350	1. Губитак ранијих година	0422		45940981	32821902	23224182
351	2. Губитак текуће године	0423		8052730	13120890	9597720
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		40183854	45076523	48352205

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		242736	251542	867536
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		20079	21729	19551
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		222657	229813	847985
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		39941118	44824981	47484669
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		304843	420309	767343
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		39636275	44404672	46717326
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1615761	1718270	1612769
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		99567635	88065408	74509014
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		69635680	59814024	54037490
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		69635680	59814024	54037490
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		54858	40617	20168
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		4028458	4444469	1221141
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		4028458	4444469	1221141
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		760264	807551	822594
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		122381	58275	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		229	248	624
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		24965765	22900224	18406997
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		529625376	539859042	528624223
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0	107420	
у _____						
дана _____ 20__ године						
			М.П.	Законски заступник		

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / Ребаланс 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	537,457,767	528,477,872	528,477,872	527,344,876	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11,124	12,014	12,014	11,504	96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9,326	8,000	8,000	7,931	99
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,584	3,800	3,800	3,359	88
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	537,446,643	528,465,858	528,465,858	527,333,372	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63,474,078	63,474,078	63,474,078	63,474,078	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	431,849,280	419,861,122	419,861,122	420,584,852	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	540,280	520,000	520,000	488,869	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40,918,355	44,072,690	44,072,690	42,395,895	96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	664,650	537,968	537,968	389,678	72
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / Ребаланс 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,401,275	1,436,140	1,436,140	2,280,500	159
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	569,532	504,800	504,800	544,731	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,036	4,800	4,800	3,273	68
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	36,490	50,000	50,000	53,752	108
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	530,006	450,000	450,000	487,706	108
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,097	10,000	10,000	7,739	77
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купици у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купици у земљи	056	5,097	10,000	10,000	7,739	77
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	236,171	210,000	210,000	342,228	163
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,267,205	261,206	261,206	1,107,908	424
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	450,000	450,000	268,739	60
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54,531	134	134	9,155	6,832
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	539,859,042	529,914,012	529,914,012	529,625,376	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107,420	107,420	107,420		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / Ребаланс 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	404,998,841	385,193,933	385,193,933	388,258,126	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		340,957,411	340,957,411	340,025,049	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	348,724,840	170,690	170,690	168,237	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	158,884				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,811			2,453	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,811			2,453	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	45,942,792	57,990,266	57,990,266	53,993,711	93
350	1. Губитак ранијих година	0422	32,821,902	45,940,981	45,940,981	45,940,981	100
351	2. Губитак текуће године	0423	13,120,890	12,049,285	12,049,285	8,052,730	67
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45,076,523	43,079,442	43,079,442	40,183,854	93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	251,542	277,117	277,117	242,736	88
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,729	45,350	45,350	20,079	44
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	229,813	231,767	231,767	222,657	96
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / Ребаланс 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44,824,981	42,802,325	42,802,325	39,941,118	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емпованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	420,309	421,045	421,045	304,843	72
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	44,404,672	42,381,280	42,381,280	39,636,275	94
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,718,270	1,718,270	1,718,270	1,615,761	94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	88,065,408	99,922,367	99,922,367	99,567,635	100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	59,814,024	69,343,467	69,343,467	69,635,680	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	59,814,024	69,343,467	69,343,467	69,635,680	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40,617	48,900	48,900	54,858	112
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,444,469	2,900,000	2,900,000	4,028,458	139
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,444,469	2,900,000	2,900,000	4,028,458	139
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	807,551	680,000	680,000	760,264	112
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	58,275	50,000	50,000	122,381	245
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	248			229	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22,900,224	26,900,000	26,900,000	24,965,765	93
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	539,859,042	529,914,012	529,914,012	529,625,376	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107,420	107,420	107,420		



Образец 1Б.

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
IV Број 953-12262/18-2
05-06-2019

Попуњава правно лице - предузетник

Датум
Београд, Булевар краља Александра бр. 2

Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)		
Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 282		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29906271	28555039
1. Продаја и примљени аванси	3002	781869	707366
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5175	3670
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29119227	27844003
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25801511	22049315
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22228654	19832326
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1935231	1723410
3. Плаћене камате	3008	47596	68547
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1590030	425032
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4104761	6505724
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9228543	7930560
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9228543	7930560
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9228540	7930560



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5343102	978575
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	721102	978575
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4622000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	378619	658904
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	378619	658904
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4964482	319671
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35249376	29533614
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	35408673	30638779
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	159297	1105165
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1267205	2372370
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1107908	1267205
у _____			
дана _____ 20 _____ године			



М.П.

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

(у динарима)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2017 / Ребаланс 01.01 - 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28,555,039,621	29,618,623,139	29,618,623,139	29,906,271,747	101
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	707,365,913	743,937,159	743,937,159	781,868,999	105
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,669,943	5,304,903	5,304,903	5,175,219	98
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27,844,003,765	28,869,381,077	28,869,381,077	29,119,227,529	101
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22,049,315,244	25,955,609,313	25,955,609,313	25,801,510,723	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19,832,325,739	22,443,424,448	22,443,424,448	22,228,654,378	99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,723,410,262	1,959,088,655	1,959,088,655	1,935,230,844	99
9	3. Плаћене камате	3008	68,546,793	48,096,210	48,096,210	47,595,776	99
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	425,032,450	1,505,000,000	1,505,000,000	1,590,029,725	106
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,505,724,377	3,663,013,826	3,663,013,826	4,104,761,024	112
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		3,389	3,389	3,389	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		3,389	3,389	3,389	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7,930,560,090	9,497,886,593	9,497,886,593	9,228,543,466	97
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,930,560,090	9,497,886,593	9,497,886,593	9,228,543,466	97
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7,930,560,090	9,497,883,204	9,497,883,204	9,228,540,077	97

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2017 / Ребаланс 01.01 - 31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	978,575,200	5,851,900,000	5,851,900,000	5,343,101,600	91
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	978,575,200	1,229,900,000	1,229,900,000	721,101,600	59
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		4,622,000,000	4,622,000,000	4,622,000,000	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	658,904,316	1,023,029,474	1,023,029,474	378,619,401	37
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	658,904,316	401,029,474	401,029,474	378,619,401	94
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		622,000,000	622,000,000		
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	319,670,884	4,828,870,526	4,828,870,526	4,964,482,199	103
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29,533,614,821	35,470,526,528	35,470,526,528	35,249,376,736	99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30,638,779,650	36,476,525,380	36,476,525,380	35,408,673,590	97
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,105,164,829	1,005,998,852	1,005,998,852	159,296,854	16
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,372,369,519	1,267,204,690	1,267,204,690	1,267,204,690	100
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,267,204,690	261,205,838	261,205,838	1,107,907,836	424

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2017 / ребаланс плана 01.01. -31.12.2017.
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	881,494,606	1,005,636,737	1,005,636,737	994,444,529	98.89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,231,265,437	1,434,574,518	1,434,574,518	1,387,137,121	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,451,661,950	1,691,363,356	1,691,363,356	1,635,434,665	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,551	1,749	1,749	1,690	97
4.1.	- на неодређено време	1,241	1,399	1,399	1,352	97
4.2.	- на одређено време	310	350	350	338	97
5	Накнаде по уговору о делу	3,817,317	5,000,000	5,000,000	2,713,446	54
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,542,283	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7,375,000	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	30	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4,844,100	4,729,428	4,729,428	4,718,038	100
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	94,956,656	128,500,000	128,500,000	100,348,611	78
20	Дневнице на службеном путу	12,936,000	19,000,000	19,000,000	17,496,049	92
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,573,000	3,500,000	3,500,000	1,821,124	52
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,995,000	6,150,000	6,150,000	7,107,114	116
23	Број прималаца	15	18	18	24	133
24	Јубиларне награде	16,423,078	24,160,000	24,160,000	24,918,127	103
25	Број прималаца	110	222	222	229	103
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	6,289,800	7,500,000	7,500,000	7,277,202	97
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3.**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године	1,228	305	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев)	4 (на лични захтев) 1 (истек рока)	
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	2 (омладинска задруга)
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	9		
9.	повећан обим посла		6	
10.				
	Стање на дан 31.03.2017. године	1,232	299	19
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			2 (истек рока)
3.	пензија	1		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		22	
6.	Пријем			
7.	навести основ		2 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	22		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 30.06.2017. године	1,252	280	17
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (смрт) 2 (на лични захтев)	1 (истек рока) 2 (на лични захтев)	2 (истек рока)
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		43	
6.	Пријем			
7.	навести основ	2 (пресуда суда)	2 (замена) 139 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	43		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 30.09.2017. године *	1,283	375	15
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт) 3 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	1 (истек уговора)
3.	пензија	10		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1	1	
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		79	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (пресуда суда)	2 (замена) 39 (сагласност Комисије)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	79		
9.	повећан обим посла			
10.				
	Стање на дан 31.12.2017. године **	1,348	335	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.												Индекс децембар 2017. децембар 2016.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	БЕОГРАД-НИШ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)												
*	Категорија Ia	370	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	108
1	Категорија I	730	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	110
2	Категорија II	1,100	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	110
3	Категорија III	2,190	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	110
4	Категорија IV	4,390	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	110
	БЕОГРАД-ШИД		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)												
*	Категорија Ia	170	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	112
5	Категорија I	340	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	109
6	Категорија II	520	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	110
7	Категорија III	1,030	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	110
8	Категорија IV	2,050	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	110
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА(Затворен до Сирига)		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом) до 5. децембра 2017. године												
*	Категорија Ia	150	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	107
9	Категорија I	290	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	110
10	Категорија II	440	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	109
11	Категорија III	880	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	110
12	Категорија IV	1,760	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	110
	БЕОГРАД-СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)												
*	Категорија Ia													280	Наплата путарине на деоници аутопута Е-75 у затвореном систему почела је 05.12.2017. године
13	Категорија I													560	
14	Категорија II													840	
15	Категорија III													1,670	
16	Категорија IV													3,340	
	Наплатне станице ЗМАЈЕВО и ВРБАС		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом) до 5. децембра 2017. године												
*	Категорија Ia	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	115
17	Категорија I	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	111
18	Категорија II	400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	113
19	Категорија III	810	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	111
20	Категорија IV	1,610	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	112
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)												
*	Категорија Ia	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
21	Категорија I	190	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	111
22	Категорија II	280	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	114
23	Категорија III	570	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	111
24	Категорија IV	1,130	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	112
	Наплатна станица ПРЕШЕВО		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)												
*	Категорија Ia	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100
25	Категорија I	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114
26	Категорија II	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	109
27	Категорија III	220	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	109
28	Категорија IV	440	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	109



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2017.	децембар 2016.
	ЉИГ - ПРЕЉИНА н.с. ПРЕЉИНА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
29	Категорија I		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
30	Категорија II		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220		
31	Категорија III		440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440		
32	Категорија IV		880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880		
	Наплатна станица СУБОТИЦА		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia												60	60	60	
33	Категорија I												120	120	120	
34	Категорија II												180	180	180	
35	Категорија III												360	360	360	
36	Категорија IV												730	730	730	
37	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	100
38	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100
39	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по m/2 са ПДВ-ом	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	100
40	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панова на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по m/2 са ПДВ-ом	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100
41	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по m/2 без ПДВ-а	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699	100
42	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по m/2 без ПДВ-а	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100
43	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	100
44	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	100



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2017.	децембар 2016.	
45	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100
46	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100
47	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	424,800	100
48	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100
49	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100
50	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2017.	децембар 2016.	
51	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100	
52	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	339,840	100	
53	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100	
54	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100	
55	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по т/2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100	
56	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100	



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2017.												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2017. децембар 2016.	
57	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 m ² /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	254,880	100
58	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 m ² /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m ² /2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100
59	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 m ² /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100
60	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 m ² /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по m ² /2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100
61	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	12,744	100
62	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмористима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	100

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,593,000,000	7,070,250,000	6,940,873,155	129,376,845	0
Остали приходи из буџета*	1,314,000,000	990,341,766	990,341,766	0	0
УКУПНО	8,907,000,000	8,060,591,766	7,931,214,921	129,376,845	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,481,500,000	3,593,100,000	6,273,000,000	6,573,000,000
Остали приходи из буџета*	745,000,000	1,490,000,000	1,915,000,000	2,200,000,000
УКУПНО	2,226,500,000	5,083,100,000	8,188,000,000	8,773,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / Ребаланс 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,481,500,000	962,000,000	962,000,000	0	65
Остали приходи из буџета*	745,000,000	430,511,524	430,511,524	0	58
УКУПНО	2,226,500,000	1,392,511,524	1,392,511,524	0	63

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / Ребаланс 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,593,100,000	3,593,100,000	3,556,064,489	37,035,511	99
Остали приходи из буџета*	1,490,000,000	923,528,054	923,528,054	0	62
УКУПНО	5,083,100,000	4,516,628,054	4,479,592,543	37,035,511	88

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / Ребаланс 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,273,000,000	4,933,050,000	4,933,050,000	230,950,654	79
Остали приходи из буџета	1,915,000,000	1,310,858,679	1,310,858,679	0	68
УКУПНО	8,188,000,000	6,243,908,679	6,243,908,679	230,950,654	76

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / Ребаланс 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,573,000,000	6,572,999,100	6,308,545,342	264,453,758	96
Остали приходи из буџета*	2,200,000,000	1,680,915,930	1,680,915,930	0	76
УКУПНО	8,773,000,000	8,253,915,030	7,989,461,272	264,453,758	91

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2017/ ребаланс 01.01. -31.12.2017.
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	984,000	98
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,300,000	1,404,309	2,000,000	2,000,000	2,126,740	106
6.	Реклама и пропаганда	30,000,000	19,308,083	24,000,000	24,000,000	31,923,359	133
7.	Остало						

У позицији под ред.бр.6. Реклама и пропаганда садржана је и Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине у износу од 20,0 милиона динара, која је планирана Програмом и Ребалансом Програма пословања за 2017. годину. Од планираних 20,0 милиона динара у периоду 01.01.-31.12.2017. године реализовано је 27,9 милиона динара (27.929.823,09 динара).

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
Ребаланс за 2017. годину (01.01. - 31.12.2017.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.12.2017.									
У периоду 01.01. - 31.12.2017. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а односе се на Летњи камп за децу радника запослених у ЈП "Путеви Србије". Камп је реализован у Специјалној болници Бањица - СОКОБАЊА, у периоду од 15. до 24. јула 2017. године									

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

(у динарима)

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹		2017 ²						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Образак 8.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																					
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	4,100,842.16	480,353,376.66	3,588,236.90	355,649,894.46	18	2	01.05.2007.	6.75%	2		30,320,370.46		27,589,927.28		16,328,143.37	14,005,668.11	
Фонд за развој Републике Србије	Изградња аутопута и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	38,007,528.48	Не	2,621,094.48	323,632,563.96			10		31.01.2002.	4%	12	50,000,000.00	170,237,555.18	100,471,548.55		1,679,055.34	299,670.23		
Страни кредитор																					
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	14,470,967.67	1,786,763,661.44	12,025,806.40	1,424,729,753.89	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	111,605,748.76	39,613,709.04	108,686,402.12	38,674,354.22	36,734,621.08	12,407,014.11	32,705,778.83	11,103,406.89
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	55,246,666.61	6,821,432,993.67	48,913,333.27	5,794,894,658.50	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	393,735,417.08		379,519,617.07		152,498,493.97		138,545,030.30	
Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР 22705	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	76,000,000.00	Да	3,454,555.00	426,541,851.33			15	3	17.11.2006.	1.32%	2		426,804,052.05				1,693,095.88		
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	110,913,333.32	13,694,724,365.69	106,732,222.22	12,644,854,543.40	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	244,392,264.44		265,530,565.02		308,326,252.58		291,451,958.19	
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	72,000,000.00	Да	25,382,734.51	3,134,064,610.24	18,130,524.67	2,147,972,210.07	15	4	17.07.2010.	5.70%	2	450,345,550.98		437,045,360.75		12,980,084.76		10,072,730.26	
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	48,710,483.81	6,014,395,470.13	43,969,495.43	5,209,184,841.23	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	432,115,571.42		429,669,352.55		26,145,645.41		22,297,033.07	
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	30,966,666.67	3,823,525,557.08	28,766,666.67	3,408,064,670.39	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	136,771,250.00		131,741,390.00		76,959,648.05		71,499,325.53	
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	31,366,666.67	3,872,914,477.08	29,700,000.00	3,518,639,190.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	82,891,667.08		119,764,900.00		77,183,849.70		72,692,962.40	
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	29,000,000.00	3,580,696,700.00	35,000,000.00	4,146,544,500.00	17	7	18.02.2019.	3.54%	2					59,473,113.00		58,933,194.60	
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	44,000,000.00	5,432,781,200.00	43,650,000.00	5,171,333,355.00	18	5	16.08.2017.	1.38%	2			41,917,715.00		71,934,838.94		69,289,384.07	
Укупно кредитно задужење					400,234,010.90	49,391,826,827.28	370,476,285.56	43,821,867,616.94						1,901,857,469.76	666,975,686.73	2,014,346,851.06	66,264,281.50	823,915,602.83	30,727,923.59	767,487,397.25	25,109,075.00
од чега за ликвидност		ЕУР																			
од чега за ликвидност		РСД																			
од чега за капиталне пројекте		УСД			4,100,842.16		3,588,236.90														
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			396,133,168.74		366,888,048.66														

Курс на дан 31.12.2017. (НБС, Курсна листа бр.252 за званични средњи курс динара)

1 ЕУР =	118.4727	динара
1 УСД =	99.1155	динара

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,195,151,595.93
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	1,524,309.33
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	99,692.51
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	37,938.60
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136,643.13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3,087.38
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9,139.84
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	51,792,200.00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14,785,301.69
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	3,664,781.79
	Укупно у динарима				1,267,204,690.20
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	720,524,768.54
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,531,268.00
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4.31
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	142,429.28
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	96,630.33
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136,643.13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	42,699,805.00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	4,216,962.79
	Укупно у динарима				770,348,511.38
30.06.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,369,192,582.38
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,654,565.58
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	4.31
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	427,342.22
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	263,474.40
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	136,643.13
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	52,197,642.00
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	5,773,509.79
	Укупно у динарима				1,430,645,763.81
30.09.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,343,316,474.80
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	879,983.41
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	367,592.05
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	56,115.57
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	5,602.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	73,900.00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	534.37
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	69,536,569.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈППС	РСД	13,021,723.11
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	
068	Платне картице	ЈППС	РСД	8,346,298.79	
	Укупно у динарима				1,435,604,793.10
31.12.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	983,098,632.36
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5,050,221.39
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	127,556.84
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	69,548.12
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	5,602.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	184,018.41
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	11,456.37
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	78,929,035.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије	ЈППС	РСД	13,021,723.11
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	20,528,665.12
068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,881,376.79	
	Укупно у динарима				1,107,907,835.51

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			135,089
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			138,888
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			96,064
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			488,143
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			68,052
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			65,903
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			222,990
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			597,913
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			248,676
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			247,837
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			39,107
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			43,172
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			120,286
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			3,150
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	4	2016			5,711
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					2,701,848

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	46,195
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	3,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	880
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	2,676
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	572
	СВЕГА:	1			180,351	53,923
Програм радова за 2016. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ЉБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	6,316
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ЉБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	4,117
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ЉБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	3,678
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ЉБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	3,678
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ЉБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ЉБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ЉБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	344
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	20,702

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабаца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	4,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		982

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	TK Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут II реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	TK допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	TK допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004	1	Није уговорено			
	TK Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-A3 реда, Кузмин-Адашеви, Надвожњак Адашеви, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	TK Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-A1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Туприја	1	2015.	2015.	624	624
	TK Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IA-A1 реда, Јагодина-Туприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	TK Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-B реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	124
	Главни пројекат реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	TK Главног пројекта реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-B реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	537
	TK Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турije код села Маћедонци на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	TK Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турije код села Маћедонци на државном путу I-B реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевци на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	TK Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевци на државном путу I-B реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	16,165
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (L=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (L=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (L=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (L=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3.127.0
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2.679.0
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4.189.0
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1.424.0
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336.0
	СВЕГА :				13,886	2,131

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. Б реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравињци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ББ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу Iб-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	3,760
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	5,382
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13,623	12,796
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15.Кикинда-Наково					395
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,004
	СВЕГА :				2,263	3,662
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Б реда број 19 и П реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева П реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	126
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута П реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	146
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Б реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Б реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	126
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Б реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	114
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Б реда број 6 и П реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5,314	2,342

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	7,238
	Пројекат идентификације прних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPAR/TRAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	
	СВЕГА :				14,076	8,798
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	1,080
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMар	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMар	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMар	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMар	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMар	1	2014.	2014.	918	
	СВЕГА :				37,681	32,533
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Буџин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топониша) , деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врђник) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				27,667	2,045
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	157,862

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	31,443
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	53,158
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	5,902,306
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	200,447
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевца"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					8,927
	Изградња комплекса чевне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Грошка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	623,269
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	1,432,600
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					23,396
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	19,095,876
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	1,787
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	795
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	2,582

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	2,228
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	1,548
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	3,119
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	6,895
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	12,297
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	2,137
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоничи аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	315
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима					3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	18,600
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	33
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	1
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	9
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	0

у 000 дин						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(РРСЦП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	8,099
	(РРСЦП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	19,087
	(РРСЦП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1
	(РРСЦП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	2
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	
	УКУПНО:				632,461	27,232
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					4,605
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	1,177
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	1,980
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	10,635
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	
	УКУПНО:				517,496	
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит. за 2	5,697,451	5,697,451
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	1,447,173
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,687,792

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,065,760
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	243,649
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					24,841
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	968,975
	УКУПНО:				18,374,174	14,126,749
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	1,713,004
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мирчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопан и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миrowsке реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	4,947,412
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	УКУПНО:				3,412,505	3,409,744
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387

у 000 дин						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	67,501
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	21,848
	УКУПНО:				3,000,259	2,724,905
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	373,018
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	674,181
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	890,415
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	532,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и ББ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	536,097
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,201,054
	УКУПНО:				5,507,360	4,207,309
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	602,090
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	474,857
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), L=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	185,980
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	604,279
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	1,870,880
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ					3,461
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219,225	342,510
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, L=12,510 км					12,920

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					3,135
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,631
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					2,604
	УКУПНО:				219,225	366,261
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	УКУПНО:				539,669	539,669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	51,354,769

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА											
1	ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	50,000	5,372	25,000	454	50,000	4,617	50,000	5,102	50,000	5,372
2	ГРДЕЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	10,000	51,782	5,000	23,743	10,000	27,475	10,000	39,535	10,000	51,782
3	ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	10,000	45,260	5,000	8,729	10,000	9,569	10,000	11,616	10,000	45,260
4	ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - ВЛАДИЧИН ХАН	10,000	365,383	5,000	15,064	10,000	53,567	10,000	87,509	10,000	365,383
5	ЛЕВОСОЈЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	20,000	42,129	10,000	8,329	20,000	29,238	20,000	37,964	20,000	42,129
6	ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	100,000	60,367	10,000	1,951	20,000	8,166	70,000	28,151	100,000	60,367
7	У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100,000	18,365		3,349		9,247	50,000	9,989	100,000	18,365
8	ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	40,000	90,829	20,000	15,623	40,000	40,191	40,000	51,467	40,000	90,829
9	ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	10,000	10,539	5,000	6,310	10,000	6,390	10,000	9,764	10,000	10,539
10	ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ - ПИРОТ ИСТОК	50,000	94,109	20,000	30,274	40,000	43,188	45,000	65,145	50,000	94,109
11	ЛАКОВАЦ - ЉИГ	50,000	159,171	20,000	48,853	40,000	113,492	50,000	128,655	50,000	159,171
12	ОБРЕНОВАЦ - УБ	50,000	4,405	20,000	751	40,000	775	50,000	3,964	50,000	4,405
13	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	1,600,000	1,009,632	600,000	380,152	1,200,000	853,615	1,500,000	929,172	1,600,000	1,009,632
14	РУМА - НОВИ САД	100,000	1,350				1,474		1,474	100,000	1,350
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА И КЛИЗИШТА	50,000	16,169	12,500	1,039	25,000	6,319	37,500	7,365	50,000	16,169
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 6. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	2,250,000	1,974,862	757,500	544,621	1,515,000	1,207,323	1,952,500	1,416,872	2,250,000	1,974,862

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Техничка документација побољшања државног пута IА-А1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	671	559	336	559	671		671	559	671	559
	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	2,067	230	2,066		2,066	230	2,066	230	2,067	230
	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	576		576		576		576		576	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци		857				767		857		857
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова* (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилазнице Прокупља - Житораје, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	4,932	10,960		6,850	3,288	9,590	3,288	9,590	4,932	10,960
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6,000	1,771			3,000		5,000		6,000	1,771
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600								600	
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IА-А1 (Е-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"	276				276		276		276	
	Техничка документација побољшања дп IА-А1 Хоргош-Нови Сад (десна страна)	3,600								3,600	
	Идејно решење за денивелсане раскрснице-петље:Болеч,Старчево,Панчево исток,Панчево север,обилазница око Београда сектор Ц (Бубањ Поток-Панчево)	3,000								3,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Д = 17,00 км)	10,140	49,643			5,070		5,070		10,140	49,643
	Пројекат за извођење привремене везе аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - У6, на државни пут ББ-26, Београд - Обреновац		65				63		65		65
	Измена идејног пројекта аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница Прељина - Пожега	588	1,576			588	63	588	1,086	588	1,576
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	2,400	5,662				63		5,662	2,400	5,662

Решни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 евра)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	14,376	8,730		754		846	2,875	3,146	14,376	8,730
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви)		653				63		653		653
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате-Прељина	1,800	767							1,800	767
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	51,026	81,473	2,978	8,163	15,535	11,622	20,410	21,848	51,026	81,473
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И П РЕДА										
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ІБ-26 (М-19)	86	72			86	72	86	72	86	72
	Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) ІБ-19, деоница: Визнић - Ердевик, Л = 7,92 км.	3,036	2,530		2,234	2,680	2,234	3,036	2,530	3,036	2,530
	Техничка документација побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	295	278	295	246	295	246	295	246	295	278
	Техничка контрола Техничке документације побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	38		38		38		38		38	
	Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	3,412				3,412		3,412		3,412	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева І реда по хитним налозима	6,000	717						512	6,000	717
	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева І реда по хитним налозима	600								600	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налозима	3,000	2,454						2,454	3,000	2,454
	Техничка контрола Техничке контроле Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налозима	300								300	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И П РЕДА УКУПНО:	16,767	6,051	333	2,480	6,511	2,552	6,867	5,814	16,767	6,051
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута І реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31,000	204		124		128		204	31,000	204

Резни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-III 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	570	640	570	640	570	640	570	640	570	640
	Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут SA реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	1,857	2,169		730	1,857	1,704	1,857	1,869	1,857	2,169
	Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	4,200	6,219	2,100	1,828	4,200	2,347	4,200	6,219	4,200	6,219
	TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	198		198		198		198		198	
	TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	198	165	198	165	198	165	198	165	198	165
	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Велје - Љиг	1,020	1,103			1,020		1,020	1,103	1,020	1,103
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	1,260	1,240			1,260	1,240	1,260	1,240	1,260	1,240
	Допуна постојећег пројекта, напутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	288	240			288	240	288	240	288	240
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100						95		95		
	TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост на км 317+050, деоница Заграђе - Горњи Милановац	286	119	286		286	95	286	119	286	119
	TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост на км 317+050, деоница Заграђе - Горњи Милановац	212	119	212		212	95	212	119	212	119
	TK Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 22 са путним објектом преко потока Сува јаруга - Ђорђевића мост на км 320+400	190		190		190		190		190	
	TK Пројекат за грађевинску дозволу друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут SA реда број 187, деоница Велика Дренова - Грабовац на км 66+627	360		180		360		360		360	
	TK Допуне постојећег пројекта напутњак преко пута на државном путу IA реда број 1, км 810+900	57				57		57		57	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари)-петља Колари	1,554	1,295			1,243		1,554		1,554	1,295

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 милиона)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-III 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	1,416	1,395			1,416		1,416		1,416	1,395
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево(Колари)-петља Колари -	249						249		249	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	249						249		249	
	ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител-Перлез	593				593		593		593	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	228				228		228		228	
	Техничка документација за изградњу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIIА реда број 158	3,348								3,348	
	Техничка документација рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	3,360								3,360	
	ТК техничке документације рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	3,000								3,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	300								300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	3,000								3,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	300								300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	600								600	
	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу II А реда, број-147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле)-Петровац на Млави	3,108								3,108	
	Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута II Б реда, број-351 са путним објектом преко аутопута I А реда, број A1 код Умчара, деоница: Умчари петља Умчари	1,785								1,785	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу II А реда, број-158, деоница: Алексинац-Катун	2,868	52							2,868	52
	Тк техничке документације за рехабилитацију државног пута II Б реда, број-351 са путним објектом преко аутопута I А реда, број A1 код Умчара, деоница: Умчари петља Умчари	600								600	
	Тк пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу II А реда, број-158, деоница: Алексинац-Катун	300								300	
	УКУПНО МОСТОВИ:	69,154	14,960	3,934	3,487	14,176	6,749	14,985	12,013	69,154	14,960

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
4	КЛИЗИШТА										
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	4,000									4,000
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	400									400
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	2,000									2,000
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	200									200
	УКУПНО КЛИЗИШТА:	6,600									6,600
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЉЕ										
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IB реда број 15 у зони Кишине и на деоници Кишида-Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кишида-Наково	20,000									20,000
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	20,000									20,000
6	СТУДИЈЕ										
	Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	900				900		900			900
	Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	1,620	148	1,620		1,620		1,620		148	1,620
	УКУПНО СТУДИЈЕ:	2,520	148	1,620		2,520		2,520		148	2,520
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000						1,941			15,000
	Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	11,337		990		990		6,633			11,337
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	880									880
	Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	744									744
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	21,000									21,000
	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6,800									6,800
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700									700
	Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	10,000									10,000
	Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000									1,000

(у 000 динара)

Решн број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Ревизије безбедности саобраћаја Пројекта побољшања раскрсница / деоница по хитним налазима	1,000								1,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3,300								3,300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4,900								4,900	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3,800								3,800	
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4,400								4,400	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	84,861		990		990		8,574		84,861	
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	864								864	
	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1,200								1,200	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	1,080		324		864		1,080		1,080	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	120								120	
	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоничи: Мали Пожаревац - Велика Плана	210								210	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Прељина - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85	500								500	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Пријевор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01	500								500	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Лучани – Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44	500								500	
	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	2,100								2,100	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	1,050									1,050
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1,000									1,000
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војводинапут-Бачкапут"	1,000									1,000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1,900									1,900
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1,900									1,900
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве	1,028									1,028
	Студија угрожености путева и реда од појаве поплава у сливу Саве	1,900									1,900
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,400									2,400
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	150									150
	Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине										
	Пројекат за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопута Е75, деоница: Грабовница-Грделица	600									600
	Тк пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопута Е75, деоница: Грабовница-Грделица	60									60
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут I А реда, број-2, објекат у месту Брђани	600									600
	Тк пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут I А реда, број-2, објекат у месту Брђани	60									60
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	20,722		324		864		1,080			20,722
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3,000									3,000
	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиргованим менаџментом	1,200									1,200
	Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1,200									1,200
	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кост бенефит анализом	1,200									1,200
	Набавка термовизијске камере	320									320
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2,892									2,892
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	9,812									9,812
	УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција 2. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	281,462	102,632	10,179	14,130	40,596	20,923	54,436	39,675	281,462	102,632

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сагласив РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
ИЗГРАЂА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАЂА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
А)	РАДОВИ										
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	20,000	3,922		21		21		21	20,000	3,922
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лог 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка		1,011,887				174,885		553,013		1,011,887
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лог 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	67,800	42,610						27,075	67,800	42,610
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сиринг - Суботина	671,200	631,800		2,891	98,360	49,151	153,420	292,044	671,200	631,800
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Грошка, град Београд	1,127,900	1,127,661	219,500	415,156	1,126,610	1,126,197	1,126,610	1,127,541	1,127,900	1,127,661
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1,651,500	1,534,705	50,000	68,976	453,390	353,724	806,690	884,743	1,651,500	1,534,705
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	100,400	122,048				6,004		46,605	100,400	122,048
	УКУПНО РАДОВИ (А):	3,638,800	4,474,633	269,500	487,044	1,678,360	1,709,982	2,086,720	2,931,042	3,638,800	4,474,633
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПРС										
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	1,800								1,800	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лог 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	11,000	3,291	1,200	1,906	4,200	3,291	5,900	3,291	11,000	3,291
	Укупно услуге Б.1.1.	12,800	3,291	1,200	1,906	4,200	3,291	5,900		12,800	3,291
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕНБ зајмова										
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)										
	Укупно услуге Б.1.2.										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 евра)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	1,100	920	600		900	920	900	920	1,100	920
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	500	705	100		400	705	400	705	500	705
	Лот 8: Пројектовање и изградња ленивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	4,500		200	645	1,300	2,489	3,800		4,500	
	Укупно услуге Б.1.3.	6,100	1,625	900		2,600	4,114	5,100		6,100	1,625
	Укупно услуге Б.1.	18,900	4,916	2,100	1,906	6,800	7,405	11,000		18,900	4,916
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Кап-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Д=24,211км	1,400	968				968		968	1,400	968
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Д=37,028 км	2,800	3,007							2,800	3,007
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	1,000								1,000	
	Укупно услуге Б.2.	5,200	3,975				968			5,200	3,975
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	24,100	8,891	2,100	1,906	6,800	8,373	11,000		24,100	8,891
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	24,700		1,800		3,100		13,100		24,700	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	12,300	1,115				1,115	1,100	1,115	12,300	1,115
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	32,600		200		9,200		18,300		32,600	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	8,600		200		1,800		2,300		8,600	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,200					1,000			1,200	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	79,400	1,115	2,200		14,100	2,115	34,800	1,115	79,400	1,115
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	3,742,300	4,484,639	273,800	488,950	1,699,260	1,720,470	2,132,520	2,932,157	3,742,300	4,484,639

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)										
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)										
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	168,900	142,879					1,300		168,900	142,879
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	168,900	142,879					1,300		168,900	142,879
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	14,100				6,600		11,300		14,100	
	Финансијска ревизија пројекта	1,000		400		800		800		1,000	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Своје, Л=12,510 км	600	9,053		399		303		303	600	9,053
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	6,400	5,438	2,300	2,469	5,300	5,438	5,300	5,438	6,400	5,438
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	9,100	1,319	1,300	1,319	1,300	1,319	1,300	1,319	9,100	1,319
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км	6,300								6,300	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	9,300	399	6,100	399	6,100	399	6,100	399	9,300	399
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,234 км	5,500	3,871	1,800	1,840	3,600	1,840	3,600	3,871	5,500	3,871
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Меларе) Л=13,800 км	6,200								6,200	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	5,200	7,506	5,200	5,202	5,200	5,202	5,200	5,202	5,200	7,506
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	6,700		4,300		4,300		4,300		6,700	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,100		800		1,300		1,300		2,100	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орляне), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	2,900								2,900	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	4,600								4,600	
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	80,000	27,586	22,200	11,628	34,500	14,501	39,200	16,532	80,000	27,586
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	248,900	170,465	22,200	11,628	34,500	14,501	40,500	16,532	248,900	170,465
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,991,200	4,655,104	296,000	500,578	1,733,760	1,734,971	2,173,020	2,948,689	3,991,200	4,655,104

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 евра)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Службена РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)											
А)	РАДОВИ										
А.1.	ИЗГРАДЊА										
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	102,300	184,539		3,447	37,300	32,289	37,300	37,289	102,300	184,539
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	19,700				19,700		19,700		19,700	
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	2,100	12,066				1,071	2,100	12,066	2,100	12,068
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	1,062,900	1,080,269		238,217	416,600	458,009	616,400	668,122	1,062,900	1,080,269
	УКУПНО ЕИБ изградња:	1,187,000	1,276,894		241,664	473,600	491,369	675,500	717,477	1,187,000	1,276,896
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:										
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	1,187,000	1,276,894		241,664	473,600	491,369	675,500	717,477	1,187,000	1,276,896
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ										
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	42,900		10,700		21,600		31,900		42,900	
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	42,900		10,700		21,600		31,900		42,900	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	1,229,900	1,276,894	10,700	241,664	495,200	491,369	707,400	717,477	1,229,900	1,276,896
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)											
А)	РАДОВИ										
А.1.	ИЗГРАДЊА										
	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	151,400	120,446			77,900		115,400	4,364	151,400	120,446
	УКУПНО ЕБРД изградња:	151,400	120,446			77,900		115,400	4,364	151,400	120,446
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	99,100	99,861	30,800	30,798	95,500	56,245	95,500	95,526	99,100	99,861

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-ХП 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
		(у 000 динара)									
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	104,400	77,943	23,300	23,346	68,900	45,609	68,900	69,561	104,400	77,943
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:	203,500	177,804	54,100	54,144	164,400	101,854	164,400		203,500	177,804
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	354,900	298,250	54,100	54,144	242,300	101,854	279,800	4,364	354,900	298,250
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	354,900	298,250	54,100	54,144	242,300	101,854	279,800	165,087	354,900	298,250
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД											
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ										
	РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање										
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	61,200	65,562	22,300	22,339	22,300	22,339	61,200	65,562	61,200	65,562
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	92,700	44,164			43,800	43,763	43,800	44,164	92,700	44,164
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	102,900	14,897			14,900	14,897	14,900	14,897	102,900	14,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	483,100	442,293	250,500	253,302	323,900	326,676	372,100	374,899	483,100	442,293
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	80,000	62,737							80,000	62,737
	УКУПНО Хитни радови:	819,900	629,653	272,800	275,641	404,900	407,675	492,000	499,522	819,900	629,653
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг	108,900	174,570		50,166	58,900	92,853	58,900	99,181	108,900	174,570
	УКУПНО Услуге за хитне радове:	108,900	174,570		50,166	58,900	92,853	58,900	99,181	108,900	174,570
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:	928,800	804,223	272,800	325,807	463,800	500,528	550,900	598,703	928,800	804,223

Реалн број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
		(у 000 динара)									
	PPCP ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Бујин Гроб, деоница: Топола 1 – Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	325,300	216,627			34,400	34,367	175,300	180,780	325,300	216,627
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	40,500	30,397	28,300	30,397	28,300	30,397	28,300	30,397	40,500	30,397
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућан), Л=1,600 км	134,100	205,233			38,400	160,158	64,100	186,381	134,100	205,233
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	135,900	69,287	67,400	72,659	67,400	69,287	67,400	69,287	135,900	69,287
	УКУПНО PPCP ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	635,800	521,544	95,700	103,056	168,500	294,209	335,100	466,845	635,800	521,544
	УКУПНО PPCP ХИТНИ РАДОВИ:	1,564,600	1,325,767	368,500	428,863	632,300	794,737	886,000	1,065,548	1,564,600	1,325,767
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ PPCP (Редовни програм радова из средстава PPCP)										
	PPCP РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута ИБ 23, деоница: Ужиче 3 - Кратовска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км										
	УКУПНО РАДОВИ:										
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	11,600								11,600	
	Техничка помоћ у имплементацији PPCP	28,500				10,000		17,100		28,500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	Финансијска ревизија пројекта	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	1,000								1,000	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	7,900	8,157	3,500	3,700	7,900	8,157	7,900	8,157	7,900	8,157
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км	13,600	3,725	2,000	1,978	2,000	3,725	2,000	3,725	13,600	3,725
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км	4,800								4,800	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565км	9,200		9,200		9,200		9,200		9,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Беда Земља - Ужице 3, Л=15,234км	7,500	9,629	2,800	2,760	5,600	6,558	5,600	6,558	7,500	9,629
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	7,900	427				427		427	7,900	427
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	7,800	11,259	7,800	7,802	7,800	7,802	7,800	7,802	7,800	11,259
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222км	10,100	11,220	6,500	11,220	6,500	11,220	6,500	11,220	10,100	11,220
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,600		1,200		1,900		1,900		2,600	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,400								2,400	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орлане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	4,400								4,400	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км и државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,208км	15,900								15,900	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	10,700	6,325							10,700	6,325

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		РЕБАЛАНС ("Сл.гласник РС" бр.119/17)	Реализација I-XII 2017.	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација	Ребаланс	Реализација
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	147,100	50,742	33,600	27,460	52,100	37,889	59,200	37,889	147,100	50,742
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг	5,000								5,000	
	УКУПНО ОБУКА:	5,000								5,000	
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	152,100	50,742	33,600	27,460	52,100	37,889	59,200	37,889	152,100	50,742
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ - (0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационара: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	550,800	522,065					200,700	238,006	550,800	522,065
	УКУПНО РАДОВИ:	550,800	522,065					200,700	238,006	550,800	522,065
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	550,800	522,065					200,700	238,006	550,800	522,065
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	702,900	572,807	33,600	27,460	52,100	37,889	259,900	275,895	702,900	572,807
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	1,080,900	854,965	306,400	353,267	515,900	538,417	610,100	636,592	1,080,900	854,965
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	1,186,600	1,043,609	95,700	103,056	168,500	294,209	535,800	704,851	1,186,600	1,043,609
	УКУПНО РРСП :	2,267,500	1,898,574	402,100	456,323	684,400	832,626	1,145,900	1,341,443	2,267,500	1,898,574
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 11. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,852,300	3,473,718	466,900	752,131	1,421,900	1,425,849	2,133,100	2,224,007	3,852,300	3,473,720

Образак 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остале 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	153,542	153,542	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетништва (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичном и зависном правном лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	153,542	153,542	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетништва (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	76	76	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,349,377	460,850	888,527
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	135,068	131,395	3,673
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,214,309	329,455	884,854
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,429,712	1,086,871	342,841
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	306,527	297,636	8,891
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	710,016	468,093	241,923
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	97,781	5,866	91,915
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	315,388	315,276	112

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници од 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (**I Ребаланс**) донео је Надзорни одбор 2. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. августа 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.76/17).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (**II Ребаланс**) донео је Надзорни одбор 27. децембра 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28. децембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.119/17).

У овом извештају **пореди се реализација са II Ребалансом Програма пословања за 2017. годину.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Ребалансу Програма пословања за 2017. годину.

II Ребалансом Програма пословања за 2017. годину Одржавање је планирано у износу од 24.465,5 милиона динара. Велика улагања на овој позицији бележе се првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), највећа одступања су код курсних разлика, и то: Позитивне курсне разлике (АОП 1039), где је реализација 1.922,2 милиона динара, док је планирано 6,0 милиона динара. До одступања је дошло јер је план рађен на основу пројектованог курса из Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (1 ЕУР = 124,4 динара), док је средњи курс НБС на дан 31.12.2017. године износио 118,4727 динара.

Због пројектованог курса из Закона о буџету РС у Билансу успеха је планирана негативна курсна разлика (АОП 1047) у износу од 712,5 милиона динара, док је реализација износила 10,7 милиона динара.

Значајније одступање бележи се код Других пословних прихода (АОП 1017), где је мање реализовано од планираног за 748,8 милиона динара. Разлог су мање уплате Министарства финансија, за експропријацију, као и мање остварење путарине од планираног.

На позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026) мање је реализовано од планираног за 1.617,7 милиона динара, док је на позицији Трошкови амортизације (АОП 1027) мање реализовано 365,5 милиона динара.

Исказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 8.052,7 милиона динара, док је планирани губитак 12.049,3 милиона динара. Губитак је мањи од планираног за 3.996,6 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010), реализација је мања од планиране за 1.132,5 милиона динара, првенствено због мање реализације на позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016), пре свега због мањих улагања у изградњу, реконструкцију и рехабилитацију из ино-кредита.

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 389,7 милиона динара указује да се у односу на стање на дан 31.12.2016. године (664,6 милиона динара), и планирано стање на дан 31.12.2017. године (538,0 милиона динара) аванси правдају у складу са динамиком из уговора.

Одступање код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код Готовинских еквивалената и готовине (АОП 068) и Пореза на додату вредност (АОП 069), које представља неусаглашено стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ и Пореске управе.

Након накњижавања процене имовине, накњижено је ново стање резерви (АОП 0413) које на дан 31.12.2017. износе 340.025,0 милиона динара.

На позицији Дугорочне обавезе (АОП 0432) реализација је мања од плана због приказивања стања кредитних обавеза на дан 31.12.2017. по стварном курсу (1 ЕУР = 118,4727 динара), који је нижи од пројектованог (1 ЕУР = 124,4 динара), на основу кога су обавезе планиране.

Позиција Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449), стање на дан 31.12.2017. године садржи и 4.622,0 милиона динара обавеза према Оснивачу (уплате: 28.04.2017. у износу од 2.800,0 милиона динара, 27.07.2017. у износу од 622,0 милиона динара и 22.12.2017. у износу од 1.200,0 милиона динара). Обавезе према Оснивачу односе се на краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије, на основу Закључака Владе Републике Србије: 05 број: 420-3548/2017 од 13. априла 2017. године, 05 број: 420-6205/2017. од 6. јула 2017. године и 05 број: 401-12175 од 8. децембра 2017. године).

Одступања на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451) односе се на позицију Добављачи у земљи (АОП 0456). Неплаћене обавезе према добављачима на дан 31.12.2017. износе 4.028,5 милиона динара, што је за 1.128,5 милиона динара веће од планираног износа (2.900,0 милиона динара).

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) произлази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а, а представља разлику излазног и улазног ПДВ-а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода и средстава РРСП зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Фонд за развој и Панонска банка) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Фонд за развој и Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

На позицији Дугорочни кредити (нето приливи), АОП 3027 у овом периоду мањи је од планираног због мањег повлачења из средстава ЕИБ зајмова. Из зајма ЕИБ од 60 милиона ЕУР за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) није било повлачења, док је из зајма ЕИБ од 40 милиона ЕУР, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) дана 03.07.2017. године повучена транша од 6 милиона ЕУР (721,1 милиона динара).

Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) мањи је од плана првенствено због одлагања рока отплате краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије у износу од 622,0 милиона динара.

Наведена одступања имају као резултат већу готовину на крају обрачунског периода, у односу на планиран износ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиција под редним бројевима:

22. Отпремнине за одлазак у пензију

24. Јубиларне награде

све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће:

- За позицију под ред.бр.22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од плана, јер је шесторо запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла објективно бити планирана.
- За позицију под ред бр. 24) Јубиларне награде износ је такође већи, јер је у текућем периоду издат налог за исплату јубиларне награде за 7 радника који нису били планирани, али констатовано је да су грешком изостављени ранијих година а припада им јубиларна награда.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2016. године** било је **запослено 1.533** радника, од којих 1.228 на неодређено време и 305 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 17 лица.

На крају четвртог квартала 2017. године (на дан **31.12.2017. године**) било је **запослено 1.683** радника, од којих 1.348 на неодређено време и 335 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2016. године, број радника је већи за 150 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 120. Пријем се бележи код 156 радника, и то: 153 радника који су прешли са одређеног на неодређено време, док су три радника враћена на посао

по пресуди суда. Одлив кадрова бележи се код 36 радника, и то: 22 радника су отишла у пензију, 5 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 6 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је престанак радне обавезе код 3 радника наступио услед смрти запослених.

- Број радника на одређено време већи је за 30. Пријем се бележи код 193 радника, и то: 8 радника су примљена као замена и 7 радника због повећаног обима посла, 178 радника уз сагласност Комисије. Одлив кадрова бележи се код 163 радника, и то: 153 радника прешли су са одређеног на неодређено време, 7 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код 2 радника одлив кадрова због истека рока, док је један радник добио отказ због повреде радне обавезе.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 14 лица, три мање у односу на дан 31.12.2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Путарина: Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 5. септембра 2016. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 29. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.109/16), од 7. јануара 2017. године у примени су повећани износи путарине за 10%. Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено 22.02.2008. године.

На деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године почела је наплата путарине (наплатне станице Таково и Прељина).

На деоници аутопута Е-75 Београд – Суботица, од 5. децембра 2017. године успостављен је затворени систем наплате путарине. На наведеној деоници функционишу две чеоне наплатне станице: „Стара Пазова“ и „Суботица-југ“, а на потезу од Сирига до Суботице пет новоизграђених бочних наплатних станица: Змајево, Врбас, Фекетић, Бачка Топола и Жедник. Наплата станица Сириг престала је са радом 5. децембра 2017. године, успостављањем затвореног система наплате путарине на деоници Београд – Суботица.

Накнада за ванредни превоз: Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

Накнаде за ванредни превоз нису биле у складу са ценама у окружењу и Европској унији, што је имало за последицу прераспodelу робних токова са других видова транспорта на друмски, и енормно повећање оптерећења на државним путевима проузрокованим саобраћајем тешких теретних возила.

У новој Одлуци дате су потпуно нове вредности накнада за временске дозволе и ванредни превоз, без увећања постојећих накнада за прекорачење укупне тежине, са делимичним повећањем накнада везаних за димензије возила које су компатибилне са ценама у Европи и околним земљама, и ниже су од накнада у већини поменутих земаља.

Доношење нових прописа у области ванредног превоза (Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз – „Сл.гласник РС“ бр.91/14 од 29.08.2014, Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима – „Сл.гласник РС“ бр.64/10 од 10.09.2010, како би се ускладили са Директивом Савета Европе), проузроковало је потпуно нову технологију обрачуна и висине цена ванредног превоза.

Даном ступања на снагу ове одлуке престала је да важи Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на магистралним и регионалним путевима у Републици Србији за возила регистрована на територији државне заједнице Србије и Црне Горе бр. 953-00-1082 од 20. марта 2003. године.

Није било промена у висини **Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству** – у примени је Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Такође, није било промена осталих накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине **Накнада за употребу државног пута** извршено је марта 2009. године.

У међувремену бележи се велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Другим Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину Субвенције су планиране у износу од 6.573,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 2.200,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП «Путеви Србије» за 2017. годину (05 Број: 401-00-472/2017-03 од 09.01.2018. године).

У **I кварталу 2017. године** из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 962,0 милиона динара, што представља 65% планираног износа за I квартал (1.481,5 милиона динара). Мање је пренето 519,5 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 430,5 милиона динара, што представља 58% планираног износа за I квартал (745,0 милиона динара). Мање је пренето 314,5 милиона динара.

У **II кварталу 2017. године** из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.631,1 милиона динара, што представља 125% планираног износа за II квартал (2.111,6 милиона динара). Више је пренето 519,5 милиона динара. Мања уплата у првом кварталу надокнађена је у другом, тако што је у априлу уплаћена и субвенција за март 2017. године. У мају и јуну је на име субвенција пренето 505,8 и 1.100,0 милиона динара, колико је и планирано.
- **Остали приходи из буџета:** 493,0 милиона динара, што представља 66% планираног износа за II квартал (745,0 милиона динара). Мање је пренето 252,0 милиона динара.

Посматрајући **збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.06.2017. године (I и II квартал 2017.)**, ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **3.593,1 милиона динара**, колико је и планирано.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је **923,5 милиона динара**, што у односу на планираних 1.490,0 милиона динара представља 62%. Мање је пренето 566,5 милиона динара.

У **III кварталу 2017. године** из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.339,95 милиона динара, што представља 50% планираног износа за III квартал (2.679,9 милиона динара). Мање је пренето 1.339,95 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** 387,3 милиона динара, што представља 91% планираног износа за III квартал (425,0 милиона динара). Мање је пренето 37,7 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 30.09.2017. године (I, II и III квартал 2017.), ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **4.933,05 милиона динара**, што у односу на планираних 6.273,0 милиона динара представља 79%. Мање је пренето 1.339,95 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је **1.310,9 милиона динара**, што у односу на планираних 1.915,0 милиона динара представља 68%. Мање је пренето 604,1 милиона динара.

У IV кварталу 2017. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.639,95 милиона динара, што представља 547% планираног износа за IV квартал (300,0 милиона динара). Више је пренето 1.339,95 милиона динара. Мања уплата у трећем кварталу надокнађена је у четвртом, тако што је у октобру уплаћена субвенција за август 2017. године (1.339,95 милиона динара).
- **Остали приходи из буџета:** 370,1 милиона динара, што представља 130% планираног износа за IV квартал (285,0 милиона динара). Више је пренето 85,1 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за период од 01.01. до 31.12.2017. године ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето **6.573,0 милиона динара**, колико је и планирано.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је **1.680,9 милиона динара**, што у односу на планираних 2.200,0 милиона динара представља 76%. Мање је пренето 519,1 милиона динара.

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2017. ГОДИНИ**

(у динарима)

	РЕБАЛАНС 2017.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	481,200,000		481,200,000		100%	
Фебруар	480,800,000		480,800,000		100%	
Март	519,500,000			430,511,524		
I квартал	1,481,500,000	745,000,000	962,000,000	430,511,524	65%	58%
Април	505,800,000		1,025,300,000	167,893,775	203%	
Мај	505,800,000		505,800,000	197,860,246	100%	
Јун	1,100,000,000		1,100,000,000	127,262,510	100%	
II квартал	2,111,600,000	745,000,000	2,631,100,000	493,016,531	125%	66%
Свега Јануар - Јун:	3,593,100,000	1,490,000,000	3,593,100,000	923,528,055	100%	62%
Јули	1,339,950,000		1,339,950,000	294,399,984	100%	
Август	1,339,950,000			51,804,270		
Септембар				41,126,370		
III квартал	2,679,900,000	425,000,000	1,339,950,000	387,330,624	50%	91%
Свега Јануар - Септембар:	6,273,000,000	1,915,000,000	4,933,050,000	1,310,858,679	79%	68%
Октобар			1,339,950,000	88,579,394		
Новембар						
Децембар	300,000,000		299,999,100	281,477,857	94%	
IV квартал	300,000,000	285,000,000	1,639,949,100	370,057,251	547%	130%
Свега Јули - Децембар:	2,979,900,000	710,000,000	2,979,899,100	757,387,875	100%	107%
УКУПНО 2017. година:	6,573,000,000	2,200,000,000	6,572,999,100	1,680,915,930	100%	76%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину нису планирана средства за **Спонзорство, Донације и Спортске активности.**

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара. Реализација у 2017. години износи 2.126.740 динара (106% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених скоро 1250 радника на 47 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 24,0 милиона динара. Реализација у 2017. години износи 31,9 милиона динара (133% планираног износа).

У Програму и Ребалансу Програма пословања за 2017. годину Реклама и пропаганда планирана је кроз две позиције:

8. Трошкови ЈП «Путеви Србије»
(Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката) у износу од 4,0 милиона динара (реализација у 2017. години 4,0 милиона динара)
9. Систем наплате путарине
(Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине) у износу од 20,0 милиона динара (реализација у 2017. години 27,9 милиона динара)

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање електронске наплате путарине (ЕНП) довело је до повећаног броја возила која користе ТАГ уређај, а тиме и повећања прихода од електронске наплате путарине.

У 2017. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну годину, већи је за 49,0%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2017. години износи 40,6%. Ако се посматра 2016. година, у односу на претходну 2015. годину, реализовани приход од ЕНП-наплате био је већи за 28,1%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2016. години износило је 33,3%.

Број ЕНП трансакција у 2017. години, у односу на претходну годину, већи је за 49,8%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим ЕНП трансакција, у 2017. години, износи 63,9%, У 2016. години, то учешће је износило 54,6%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2017. години у Обрасцу 10. може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на деоници Сурчин – Обреновац. Код следећих деоница извршена је **експропријација** у износу већем од плана за 2017. годину: Лајковац – Љиг, Доњи Нерадовац – Владичин Хан, Грделица – Царичина долина, Левосоје – Доњи Нерадовац – Букуревац, Чифлик – Станичење – Пирот исток, Царичина долина – Владичин Хан, Просек – Црвена река и Црвена река - Чифлик. На осталим деоницама реализација је испод плана за 2017. годину.

Код **студија и пројектовања** уочава се реализација 36% у односу на план за 2017. годину. Већа улагања од планираних бележе се код Државних путева IA реда, од тога на аутопуту Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница Сурчин – Обреновац и код израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш – Приштина, деоница од Косова (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије – Обилазнице Прокупља – Житорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину.

Код Државних путева Ib и II реда реализација износи 36% планираног износа, а код Мостова 22%. Није било реализације на пројектима клизишта, ИПА пројектима прекограничне сарадње, пројектима везаним за безбедност саобраћаја, животну средину и енергетски менаџмент.

Код **изградње, реконструкције и рехабилитације** видљива је реализација на следећим позицијама: Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу IA реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд, затим на деоници Српска кућа – Левосоје, као и на Обилазници Београда, пре свега код изградње II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко Саве код Остружнице. Значајна улагања су и на Изградњи наплатних станица и успостављању затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг – Суботица.

Реализован износ на Лот 5 Рехабилитација постојећег моста Бешка односи се на позицију Трошкови поравнања (арбитраже) у износу од 1.011,9 милиона динара.

Позиција је планирана Ребалансом Програма пословања за 2017. на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel Landstraße Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године).

Код хитних радова из средстава РРСП зајма (ургентно одржавање и отклањање оштећења на путевима проузрокованих поплавама, у оквиру хитних радова), реализација износи 85% планираних улагања, а код радова у оквиру Основног програма РРСП зајма реализација износи 82% планираних улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара.

Уплаћене субвенције у 2017. години износе 6,6 милијарди динара, што је за 11,9 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

5. ИНО-ЗАЈМОВИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

У 2017. години планирано је повлачење средстава зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), у износу од **4.199,3 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2017. ГОДИНИ

У 2017. години извршено је повлачење средстава из зајмова ЕИБ, ЕБРД и РРСП зајма у укупном износу од **2.652,7 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊА ИНО-ЗАЈМОВА У 2017. ГОДИНИ

Банка	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Намена	Повлачења у 2017.
			(у мил. дин.)
ЕИБ	40	изградња Обилазнице око Београда, Сектор Б	721.1
Свега ЕИБ:			721.1

Банка	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Намена	Повлачења у 2017.
			(у мил. дин.)
ЕБРД	80	рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (Лот 2, Лот 4 и Лот 6)	279.5
		пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље Добановци (Лот 8)	
Свега ЕБРД:			279.5

Банка	Намена	Повлачења у 2017.
		(у мил. дин.)
РРСП зајам (СБ, ЕИБ, ЕБРД)	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,652.1
Свега РРСП:		1,652.1

УКУПНО:		2,652.7
----------------	--	----------------

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2017. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2017. годину, у 2017. години реализовани су у износу од **5.885,8 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и развој – ЕБРД).

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2017. години

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	4,270.9	1,614.9	5,885.8
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	2,094.9	1,541.7	3,636.6
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	2,176.0	73.2	2,249.2
	УКУПНО :	4,270.9	1,614.9	5,885.8

(у милионима ЕУР)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	34.93	13.22	48.15
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	17.18	12.62	29.80
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	17.75	0.60	18.35
	УКУПНО :	34.93	13.22	48.15

Детаљније у следећим табелама

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**
I ОТПЛАТА ИНО-КРЕДИТА

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
			(у ЕУР)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)
I	Отплата ино-кредита		34,927,264.73	13,223,303.79	48,150,568.52	4,270,824,888.78	1,614,927,460.90	5,885,752,349.68
	1. Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР бр.21386		2,445,161.30	760,750.16	3,205,911.46	298,580,215.34	92,950,820.91	391,531,036.25
	(I транша 20 мил.ЕУР)	05.01.2017.	666,666.67	213,400.00	880,066.67	82,593,665.84	26,438,232.70	109,031,898.54
	(III транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2017.	233,333.33	82,810.00	316,143.33	29,012,082.92	10,296,388.38	39,308,471.30
	(II транша 10 мил.ЕУР)	13.06.2017.	322,580.65	101,032.26	423,612.91	39,613,709.04	12,407,014.11	52,020,723.15
	(I транша 20 мил.ЕУР)	05.07.2017.	666,666.67	194,000.00	860,666.67	80,721,799.19	23,490,043.80	104,211,842.99
	(III транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2017.	233,333.33	76,895.00	310,228.33	27,964,602.93	9,215,735.03	37,180,337.96
	(II транша 10 мил.ЕУР)	13.12.2017.	322,580.65	92,612.90	415,193.55	38,674,355.42	11,103,406.89	49,777,762.31
	2. Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР бр.21631		6,333,333.34	2,382,491.64	8,715,824.98	773,255,034.15	291,043,523.55	1,064,298,557.70
		15.02.2017.	3,166,666.67	1,226,488.33	4,393,155.00	393,735,417.08	152,498,493.25	546,233,910.33
	(I транша 6.35 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(II транша 6 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(III транша 10.5 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(IV транша 10 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(V транша 3.5 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(VI транша 8 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(VII транша 12 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(VIII транша 15 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(IX транша 4 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(X транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(XI транша 7.5 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(XII транша 5.15 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
		15.08.2017.	3,166,666.67	1,156,003.31	4,322,669.98	379,519,617.07	138,545,030.30	518,064,647.37
	(I транша 6.35 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(II транша 6 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(III транша 10.5 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(IV транша 10 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(V транша 3.5 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(VI транша 8 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(VII транша 12 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(VIII транша 15 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(IX транша 4 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(X транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(XI транша 7.5 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(XII транша 5.15 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	3. Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР бр.22705		3,454,555.00	13,703.93	3,468,258.93	426,804,052.05	1,693,095.88	428,497,147.93
		17.05.2017.	3,454,555.00	13,703.93	3,468,258.93	426,804,052.05	1,693,095.88	428,497,147.93
		17.11.2017.						
	4. Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР бр.22550		4,181,111.12	4,911,593.28	9,092,704.40	509,922,829.46	599,778,210.77	1,109,701,040.23
		15.02.2017.	1,965,555.56	2,479,752.74	4,445,308.30	244,392,264.44	308,326,252.58	552,718,517.02
	(I транша 4.8 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(II транша 3 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(III транша 11 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(IV транша 8 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(V транша 15 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(VI транша 10 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(VII транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(VIII транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(IX транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(X транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(XI транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(XII транша 2 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(XIII транша 16 мил.ЕУР)	15.02.2017.						
	(XIV транша 7,2 мил.ЕУР)	15.02.2017.						

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата (у ЕУР)	Ануитет	Главница	Камата (у динарима)	Ануитет
	(I транша 4.8 мил.ЕУР)	15.08.2017.	2,215,555.56	2,431,840.54	4,647,396.10	265,530,565.02	291,451,958.19	556,982,523.21
	(II транша 3 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(III транша 11 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(IV транша 8 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(V транша 15 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(VI транша 10 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(VII транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(IX транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(X транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(XI транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(XII транша 2 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(XIII транша 16 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
	(XIV транша 7,2 мил.ЕУР)	15.08.2017.						
5.	Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР бр.32190	17.01.2017.	7,252,209.84	188,085.46	7,440,295.30	887,390,911.73	23,052,815.02	910,443,726.75
		17.07.2017.	3,626,104.92	104,513.41	3,730,618.33	450,345,550.98	12,980,084.76	463,325,635.74
		17.07.2017.	3,626,104.92	83,572.05	3,709,676.97	437,045,360.75	10,072,730.26	447,118,091.01
6.	Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР бр.36651	17.01.2017.	7,044,227.46	395,515.64	7,439,743.10	861,784,923.97	48,442,678.48	910,227,602.45
		17.07.2017.	3,479,320.26	210,520.24	3,689,840.50	432,115,571.42	26,145,645.41	458,261,216.83
		17.07.2017.	3,564,907.20	184,995.40	3,749,902.60	429,669,352.55	22,297,033.07	451,966,385.62
7.	Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР бр.24036	16.02.2017.	2,200,000.00	1,215,955.00	3,415,955.00	268,512,640.00	148,458,973.58	416,971,613.58
		16.02.2017.	1,100,000.00	618,957.67	1,718,957.67	136,771,250.00	76,959,648.05	213,730,898.05
	(I транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(II транша 8 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(III транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
		16.08.2017.	1,100,000.00	596,997.33	1,696,997.33	131,741,390.00	71,499,325.53	203,240,715.53
	(I транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(II транша 8 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(III транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
8.	Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР бр.24037	15.02.2017.	1,666,666.67	1,227,724.67	2,894,391.34	202,656,567.08	149,876,812.10	352,533,379.18
		16.02.2017.	666,666.67	620,760.83	1,287,427.50	82,891,667.08	77,183,849.70	160,075,516.78
	(I транша 3 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(II транша 4 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(III транша 8 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(V транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(VI транша 3 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
		16.08.2017.	1,000,000.00	606,963.84	1,606,963.84	119,764,900.00	72,692,962.40	192,457,862.40
	(I транша 3 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(II транша 4 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(III транша 8 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(V транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(VI транша 3 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
9.	Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР бр.25748	16.02.2017.		970,394.01	970,394.01		118,406,307.60	118,406,307.60
		16.02.2017.		478,320.00	478,320.00		59,473,113.00	59,473,113.00
	(I транша 4 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(II транша 12 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(III транша 12 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
	(IV транша 12 мил.ЕУР)	16.02.2017.						
		16.08.2017.		492,074.01	492,074.01		58,933,194.60	58,933,194.60
	(I транша 4 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(II транша 12 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(III транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(IV транша 8 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
	(V транша 6 мил.ЕУР)	16.08.2017.						
10.	Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР бр.24134	16.02.2017.	350,000.00	1,157,090.00	1,507,090.00	41,917,715.00	141,224,223.01	183,141,938.01
		16.02.2017.		578,545.00	578,545.00		71,934,838.94	71,934,838.94
	(I транша 14 мил.ЕУР)	16.02.2017.		252,420.00	252,420.00			
	(II транша 7 мил.ЕУР)	16.02.2017.		109,200.00	109,200.00			
	(III транша 7 мил.ЕУР)	16.02.2017.		78,085.00	78,085.00			
	(IV транша 7 мил.ЕУР)	16.02.2017.		41,340.00	41,340.00			
	(V транша 7 мил.ЕУР)	16.02.2017.		97,500.00	97,500.00			
		16.08.2017.	350,000.00	578,545.00	928,545.00	41,917,715.00	69,289,384.07	111,207,099.07
	(I транша 14 мил.ЕУР)	16.08.2017.	350,000.00	252,420.00	602,420.00			
	(II транша 7 мил.ЕУР)	16.08.2017.		109,200.00	109,200.00			
	(III транша 7 мил.ЕУР)	16.08.2017.		78,085.00	78,085.00			
	(IV транша 7 мил.ЕУР)	16.08.2017.		41,340.00	41,340.00			
	(V транша 7 мил.ЕУР)	16.08.2017.		97,500.00	97,500.00			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА I

Опис	Датум доспећа	Главница	Камата (у ЕУР)	Ануитет	Главница	Камата (у динарима)	Ануитет
I Отплата Ино - кредита		34,927,264.73	13,223,303.79	48,150,568.52	4,270,824,888.78	1,614,927,460.90	5,885,752,349.68
Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)		17,176,272.43	12,625,998.76	29,802,271.19	2,094,845,001.03	1,541,738,871.52	3,636,583,872.55
	I 2017.	666,666.67	213,400.00	880,066.67	82,593,665.84	26,438,232.70	109,031,898.54
	II 2017.	7,132,222.23	6,085,634.57	13,217,856.80	886,802,681.52	756,672,583.90	1,643,475,265.42
	VI 2017.	322,580.65	101,032.26	423,612.91	39,613,709.04	12,407,014.11	52,020,723.15
	VII 2017.	666,666.67	194,000.00	860,666.67	80,721,799.19	23,490,043.80	104,211,842.99
	VIII 2017.	8,065,555.56	5,939,319.03	14,004,874.59	966,438,790.02	711,627,590.12	1,678,066,380.14
	XII 2017.	322,580.65	92,612.90	415,193.55	38,674,355.42	11,103,406.89	49,777,762.31
Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)		17,750,992.30	597,305.03	18,348,297.33	2,175,979,887.75	73,188,589.38	2,249,168,477.13
	I 2017.	7,105,425.18	315,033.65	7,420,458.83	882,461,122.40	39,125,730.17	921,586,852.57
	V 2017.	3,454,555.00	13,703.93	3,468,258.93	426,804,052.05	1,693,095.88	428,497,147.93
	VII 2017.	7,191,012.12	268,567.45	7,459,579.57	866,714,713.30	32,369,763.33	899,084,476.63
	XI 2017.						

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2017. годину планиран је износ од 1.691,4 милиона динара, на позицији 8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Због примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14) у оквиру позиције 8.1.1. Трошкови зарада и накнада, посебно је исказана позиција * Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, у износу од 128,6 милиона динара.

Позиција **Трошкови зарада и накнада зарада у 2017. години реализована је у износу од 1.635,4 милиона динара** (исплаћен бруто 2), док је у буџет је уплаћено **130,9 милиона динара** (детаљније у следећој табели).

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

(у динарима)

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУѢТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЈАНУАР	141,995,272	131,247,571	10,747,701
ФЕБРУАР	141,992,409	131,292,942	10,699,467
МАРТ	141,814,803	130,670,167	11,144,636
АПРИЛ	141,509,405	131,291,337	10,218,069
МАЈ	141,627,065	131,836,831	9,790,234
ЈУН	141,697,277	132,315,372	9,381,906
ЈУЛ	144,697,884	133,797,139	10,900,745
АВГУСТ	153,686,723	142,643,551	11,043,172
СЕПТЕМБАР	153,441,800	142,101,488	11,340,312
ОКТОБАР	153,336,173	141,569,891	11,766,282
НОВЕМБАР	154,631,099	142,525,055	12,106,044
ДЕЦЕМБАР	155,902,584	144,143,321	11,759,264
УКУПНО	1,766,332,494	1,635,434,664	130,897,830

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2017. години износила је 50.794 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.

Наредна табела приказује исплаћене зараде по месецима у 2017. години (бруто 1).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1,539	111,321,095	72,333	1,530	109,580,723	71,621				9	1,740,372	193,375
II	1,539	111,359,578	72,358	1,530	109,577,077	71,619				9	1,782,501	198,056
III	1,537	110,831,355	72,109	1,528	108,852,283	71,238				9	1,979,072	219,897
IV	1,534	111,373,136	72,603	1,525	109,492,215	71,798				9	1,880,921	208,991
V	1,535	111,820,891	72,847	1,526	109,914,092	72,028				9	1,906,799	211,867
VI	1,536	112,240,519	73,073	1,527	110,255,559	72,204				9	1,984,960	220,551
VII	1,568	113,483,578	72,375	1,523	109,666,622	72,007	36	1,831,078	50,863	9	1,985,878	220,653
VIII	1,666	120,986,897	72,621	1,516	110,031,280	72,580	141	8,959,217	63,541	9	1,996,400	221,822
IX	1,663	120,527,131	72,476	1,512	109,559,520	72,460	142	8,972,266	63,185	9	1,995,345	221,705
X	1,662	120,076,244	72,248	1,509	109,010,160	72,240	144	9,080,639	63,060	9	1,985,445	220,605
XI	1,683	122,396,175	72,725	1,513	109,449,920	72,340	161	10,959,914	68,074	9	1,986,341	220,705
XII	1,700	123,632,500	72,725	1,515	109,665,135	72,386	176	11,981,024	68,074	9	1,986,341	220,705
УКУПНО	19,162	1,390,049,099	870,493	18,254	1,315,054,586	864,521	800	51,784,138	376,797	108	23,210,375	2,578,932
ПРОСЕК	1,597	115,837,425	72,541	1,521	109,587,882	72,043	133	4,315,345	62,800	9	1,934,198	214,911

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у јавним државним предузећима.

Детаљније у наредном табеларном и графичком приказу.

**ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
У ПЕРИОДУ 2006 - 2017. године**

(Финансијски сектор ЈП "Путеви Србије")

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28,869
2007. година	
Просек 2007.	30,056
2008. година	
Просек 2008.	33,677
2009. година	
Просек 2009.	33,057
2010. година	
Просек 2010.	37,318
2011. година	
Просек 2011.	44,240
2012. година	
Просек 2012.	47,950
2013. година	
Просек 2013.	50,127
2014. година	
Просек 2014.	50,127
2015. година	
Просек 2015.	48,451
2016. година	
Просек 2016.	50,157
2017. година	
Јануар	50,706
Фебруар	50,723
Март	50,548
Април	50,895
Мај	51,066
Јун	51,224
Јули	50,735
Август	50,907
Септембар	50,805
Октобар	50,646
Новембар	50,562
Децембар	50,712
Просек I-XII 2017.	50,794


**ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У ПЕРИОДУ 2006 - 2017. године**

(Билтен јавних финансија за Децембар 2017.)

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28,737
2007. година	
Просек 2007.	37,081
2008. година	
Просек 2008.	42,106
2009. година	
Просек 2009.	44,555
2010. година	
Просек 2010.	46,435
2011. година	
Просек 2011.	53,614
2012. година	
Просек 2012.	58,462
2013. година	
Просек 2013.	62,243
2014. година	
Просек 2014.	65,635
2015. година	
Просек 2015.	64,029
2016. година	
Просек 2016.	65,416
2017. година	
Јануар	63,495
Фебруар	67,862
Март	67,626
Април	70,900
Мај	67,324
Јун	69,414
Јули	67,205
Август	67,552
Септембар	68,303
Октобар	65,271
Новембар	67,335
Децембар	66,875
Просек I-XII 2017.	67,422

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ИЗНОСА ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
у ЈП „Путеви Србије“ и Јавним државним предузећима
у периоду 2006 – 2017. године



7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ према члану 60. Закона о јавним предузећима

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

II Ребалансом Програма пословања за 2017. годину за ове намене планирано је 38,4 милиона динара. Реализација у 2017. години износила је 46,2 милиона динара, и то:

(у милионима динара)

Опис	РЕБАЛАНС 2017	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017	% реализације
1. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1.0	1.0	100%
2. Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја	11.4	11.2	98%
3. Трошкови репрезентације	2.0	2.1	105%
4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	24.0	31.9	133%
Укупно:	38.4	46.2	120%

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9). Трошкови новогодишњих пакетића су реализовани у износу од 3.967.200 динара (садржано у позицији под ред.бр.2).

У позицији под ред.бр.4) садржана је и Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине; у 2017. години реализовано је 27,9 милиона динара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

У 2017. години примењивана је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за

годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

Полазећи од тога, месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 46.558 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 55.870 динара. Због примене Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС» бр.116/14), месечна нето накнада чланова Надзорног одбора рачуната је у износу од 41.902 динара, а председника Надзорног одбора у износу од 50.283 динара. По овом основу, у буџет је за 2017. годину уплаћено 472.940 динара.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена.

Члан 17. Закона о јавним путевима дефинише накнаде које се плаћају за употребу државног пута:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Одлука о висини ових накнада доноси се уз сагласност Владе.

Путарина: Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 5. септембра 2016. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 29. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.109/16), од 7. јануара 2017. године у примени су повећани износи путарине за 10%. Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено 22.02.2008. године.

На деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године почела је наплата путарине (наплатне станице Таково и Прељина).

На деоници аутопута Е-75 Београд – Суботица, од 5. децембра 2017. године успостављен је затворени систем наплате путарине. На наведеној деоници функционишу две чеоне наплатне станице: „Стара Пазова“ и „Суботица-југ“, а на потезу од Сирига до Суботице пет новоизграђених бочних наплатних станица: Змајево, Врбас, Фекетић, Бачка Топола и Жедник. Наплата станица Сириг престала је са радом 5. децембра 2017. године, успостављањем затвореног система наплате путарине на деоници Београд – Суботица.

Накнада за ванредни превоз: Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији на седници одржаној 19. октобра 2017. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 15. новембра 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.103/17).

Накнаде за ванредни превоз нису биле у складу са ценама у окружењу и Европској унији, што је имало за последицу прерасподелу робних токова са других видова транспорта на друмски, и енормно повећање оптерећења на државним путевима проузрокованим саобраћајем тешких теретних возила.

У новој Одлуци дате су потпуно нове вредности накнада за временске дозволе и ванредни превоз, без увећања постојећих накнада за прекорачење укупне тежине, са делимичним повећањем накнада везаних за димензије возила које су компатибилне са ценама у Европи и околним земљама, и ниже су од накнада у већини поменутих земаља.

Доношење нових прописа у области ванредног превоза (Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз – „Сл.гласник РС“ бр.91/14 од 29.08.2014, Правилник о подели моторних и

прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима – „Сл.гласник РС“ бр.64/10 од 10.09.2010, како би се ускладили са Директивом Савета Европе), проузроковало је потпуно нову технологију обрачуна и висине цена ванредног превоза.

Даном ступања на снагу ове одлуке престала је да важи Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на магистралним и регионалним путевима у Републици Србији за возила регистрована на територији државне заједнице Србије и Црне Горе бр. 953-00-1082 од 20. марта 2003. године.

Није било промена у висини **Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству** – у примени је Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, коју је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео на седници одржаној 19. јануара 2016. године, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

Висина накнаде добија се множењем основице и коефицијента.

Такође, није било промена осталих накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије. Последње усклађивање висине **Накнада за употребу државног пута** извршено је марта 2009. године.

У међувремену бележи се велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева (појачано одржавање).

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2017. години није било промене ценовника радова, односно у примени су:

- **Ценовник радова на зимском одржавању путева, са применом од 01.12.2012. године**
- **Ценовник радова на редовном одржавању путева са применом од 01.04.2012. године**
- **Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева са применом од 01.04.2012. године**
- **Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева са применом од 01.04.2012. године**

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЈП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

	<u>„Сл.гласник РС“ бр.</u>
- Закон о јавним путевима	101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13
- Закон о јавним предузећима	15/16
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15
- Законом о јавним набавкама	116/08, 124/12 , 14/15, 68/15
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12 , 68/15, 113/17
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	116/14
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15-др.закон
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10, 68/15-др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13- УС, 55/14, 96/15 и 9/16
- Закон о планирању и изградњи	72/09 ... 145/14
- Закон о министарствима	44/14, 14/15, 54/15, 96/15 и 62/17
- Закон о државној управи	79/05 ... 99/14
- Закон о Влади	55/05 ... 44/14
- Пословник Владе	61/06 ... 37/11, 30/13, 76/14
- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција	43/04
- Закон о раду	24/05 ... 75/14, 13/17 и 113/17
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	15/16
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15, 113/17
- Закон о здравственом осигурању	107/05...123/14, 126/14- одлука УС, 106/15, 10/16
- Закон о осигурању	55/04 ... 116/13, 139/14- др.закон
- Закон о здравственој заштити	107/05 ... 93/14, 96/15, 106/15
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 99/14
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03 ... 142/14
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 57/14, 68/14- др.закон, 112/15, 113/17
- Закон о буџету	110/13, 116/14, допуна 94/15, 99/16, 113/17

- Закон о буџетском систему	54/09 ... 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17
- Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
- Закон о акцизама	22/01 ... 142/14, 55/15, 103/15
- Закон о рачуноводству	62/13, 30/18
- Закон о ревизији	62/13, 30/18
- Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12, 139/14, 30/18
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11, 89/15 и др.закон
- Закон о платном промету	43/04 ... 31/11, 139/14 и др.закон
- Закон о порезу на добит правног лица	25/01 ... 112/15, 113/17
- Закон о порезима на имовину	26/01 ... 47/13, 68/14- др.закон
- Закон о порезу на додату вредност	84/04 ... 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 113/17, 30/18
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 105/14, 108/16, 30/18
- Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12, 83/15, 113/17
- Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији	64/05
- Закон о заштити животне средине	135/04 ... 72/09, 43/11-одлука УС, 14/16
- Закон о водама	30/10, 93/12, 101/16
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09, 112/15, 80/17
- Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14-др.зак, 101/16
- Закон о заштити од пожара	111/09, 20/15
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04, 88/10
- Закон о експропријацији	53/95 ... 20/09, 55/13-одлука УС, 106/16
- Закон о државном премеру и катастру	72/09 ... 65/13, 15/15 одлука УС, 96/15, 113/17
- Закон о грађевинском земљишту	112/06
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14, 6/15
- Закон о превозу опасног терета	88/10, 104/16
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11, 15/16, 104/16
- Закон о општем управном поступку	18/16
- Закон о јавној својини	72/11, 88/13 ... 108/16, 113/17
- Закон о облигационим односима	29/78 ... 31/93
- Закон о судским таксама	28/94 ... 93/14, 106/15
- Закон о парничном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о ванпарничном поступку	46/95 ... 55/14, 6/15, 106/15
- Законик о кривичном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о прекршајима	65/13, 13/16, 98/16

- Закон о извршењу и обезбеђењу	106/15, 106/16, 113/17
- Закон о комуналним делатностима	88/11, 104/16
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	36/16
- Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	11.04.2016.
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике	95/14, 144/14
- Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике	144/14
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике	95/14
- Међународни стандарди финансијског извештавања	35/14
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја	127/14, 101/16
- Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на добит правних лица	30/15, 101/16
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица	20/14, 41/15, 101/16
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	118/13, 137/14
- Уредба о категоризацији државних путева	105/13, 119/13, 93/15
- Статут ЈП „Путеви Србије“	04.05.2017.
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Србије“	05.09.2017.
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“	17.04.2015.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду	08.08.2011.
- Правилник о политикама управљања ризицима	13.02.2015.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања	10.12.2015.
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Путеви Србије“	13.02.2015.
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	21.11.2014.
- Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта	56/06, ..., 93/15, 109/16, 90/17, 106/17
- Одлука о висини накнада за употребу државног пута	16/09
- Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству	16/16
- Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији	103/17

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Јавност у раду остварује се кроз:

- контакте са медијима
- сајт ЈП "Путеви Србије"
- билтене ЈП „Путеви Србије“ и информатор о раду
- сарадњу са АМСС, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ
- учешће на сајмовима и скуповима о безбедности и животној средини
- чланство у АСЕСАР-у, IRF-у, ERF-у, итд.

Преко контакта са **медијима** - ТВ, штампа, јавност се информише о стању путева, радовима који су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово решавање, итд.

Од средине 2002. године у функцији је **сајт** ЈП "Путеви Србије". Интернет презентација предузећа припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства. Она пружа основне податке о стању и будућем развоју путне мреже, организацији и активностима ЈП "Путеви Србије", презентацијама итд. Посебно су значајне информације о радовима на путевима, као и актуелне цене путарине. Извештаји о стању на путевима свакодневно се ажурирају на сајту.

ЈП "Путеви Србије" наставља дугогодишњу сарадњу Републичке дирекције за путеве са Ауто-мото савезом Србије, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ.

Сарадња са **АМСС** значајна је због информација о стању и проходности путева, а од недавно и на оцени и унапређењу безбедности саобраћаја на путевима (EuroRAP). Функционисањем Службе помоћи и информација подиже се квалитет услуга које се пружају корисницима путева. Основни сегменти ове службе су Оперативни центар АМСС и Служба техничке помоћи на путу.

Сарадња са редакцијом **САТ**-а (Саобраћај-аутомобилизам-туризам) је дугогодишња и успешна, како код ТВ емисије САТ, тако и код ревија (Сат Плус и Велики точкови).

Важан део промоције представљају и учешћа на многобројним сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, као и бројне презентације и семинари.

ЈП је било активни учесник скупова о проблемима безбедности саобраћаја и заштите животне средине на путевима.

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева **АСЕСАР**. Оно уједињује и заступа 126 друштава која управљају са више од 24.000 км аутопутева и објеката са наплатом путарине у 17 европских земаља.

Теме којима се бави АСЕСАР су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервис итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан **IRF** (Међународне федерације за путеве) и **ERF** (Европске путне федерације). Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе. Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

Промотивне активности ЈП "Путеви Србије" у 2017. години биле су усмерене пре свега на промовисање повећања безбедности саобраћаја и заштите животне средине.

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општег значаја стално под будним оком корисника јавности путем бројних писаних и електронских медија.

ЈП "Путеви Србије" свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били правовремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена RS налази на адреси www.putevi-srbije.rs.

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање јавности о свим активностима ЈП "Путеви Србије", чиме је Предузеће приближило своје услуге корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација. Осим на сопственој електронској страници, вести се преносе и путем других портала као што је веб сајт Ауто-мото савеза Србије, чиме се постиже благовремена информисаност корисника о стању путне мреже и подиже квалитет услуга.

У ЈП „Путеви Србије“ систематизовано је и функционише **Одељење за односе са јавношћу**, које обавља стручно-оперативне послове везане за наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности. У оквиру својих надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање између Предузећа и његовог окружења, на благовремен, објективан и свестран начин. Одељење за односе са јавношћу континуирано и објективно информисање јавност о реализацији пословне политике Предузећа, сугерише и припрема потребна реаговања, одржава сталне контакте са новинарима, припрема саопштења за јавност и информације за новинаре. У надлежности Одељења је и редовно одржавање и ажурирање Интернет презентације Предузећа, путем које се јавност свакодневно информисање о активностима ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима. Сви корисници бесплатним позивом на број 0800/111-004, током 24 часа, могу да добију стручне и тачне информације о стању на путевима, савете оператера или да путем говорног аутомата на српском и енглеском језику преслушају поруке са информацијама о актуелној ситуацији на главним путним правцима у Републици Србији.

Јавност се информисање о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима на путу, изменама режима саобраћаја, обуставама и нормализацијама, одронима, клизиштима, забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију Предузећа, и то у:

- рубрику „Радови“ на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику
- повезивање постављених информација о стању на путној мрежи на Мапу радова, која се налази на насловној страни интернет презентације Предузећа.

Обавештења о стању на путној мрежи постављају се у рубрику „Вести“ на интернет презентацији Предузећа, такође на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику.

Редовни и ванредни Извештаји зимске службе, апели, упозорења и др. у периоду зимског одржавања државних путева I и II реда од 15. новембра до 31. марта, шаљу се штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

У оквиру Сектора за наплату путарине ради **Кориснички центар** ЈП „Путеви Србије“. Свим корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућено је да у Корисничком центру, сходно установљеним процедурама, обаве:

- подношење захтева за издавање и добијање „градске карте“

-
- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије
 - куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине.

У Корисничком центру могу се добити информације о ценама путарине, категоризацији возила, стању на аутопутевима Републике Србије, временским условима, задржавању на граничним прелазима. Такође, добијају се информације о финансијским обавезама и могу упутити евентуалне рекламације. Корисници уређаја за електронско плаћање путарине (ТАГ) могу добити листинг проласка возила кроз наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путеви Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и индивидуална путања корисника ауто-путева.

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да учини доступним информације од јавног значаја, на захтев сваког физичког и правног лица и повереника за информације од јавног значаја.

Сходно члану 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ на годишњем нивоу објављује информатор о раду предузећа.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о јавним путевима, као и Закона о јавним предузећима, који регулише сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева од очекиваног могу да буду позитивни и/или негативни.

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Правилник о политикама управљања ризицима даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од Надзорног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа са дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће има закључен уговор.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем прихода и расхода

Како је **Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи приход** ЈП „Путеви Србије“, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине.

У Одељењу за **надзор наплате путарине** врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима Предузећа. Одељење чине три одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором и Одсек теренске контроле.

У Одсеку **аналитике** обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку **контроле видео-надзором** обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку **теренске контроле** врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, а у складу са **Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта**, као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У оквиру Одељења за заједничке послове сектора је и Одсек за превоз и **заштиту новца и објеката**. У Одсеку се организује рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни расхода највећа позиција је **Одржавање и заштита путева**.

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за **Ургентно одржавање**. Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима (лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу), у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

ЈП «Путеви Србије» доноси **План зимског одржавања** државних путева I и II реда у Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП «Путеви Србије» као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 15. новембра оспособе предвиђени број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматичима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.

На сајту ЈП «Путеви Србије» може се преузети:

- План зимске службе
- Дневни извештај зимске службе
- Мапа стања на путевима у зимском периоду.

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.



Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству, Републичком центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасанте на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, **период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема**. Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.

Редовна конференција за медије и јавна презентација **Плана организације и функционисања зимског одржавања државних путева за сезону 2017/18**, заједно са презентацијом система обавештавања медија и свих заинтересованих о стању на путевима у зимском периоду, одржана је у београдском Конгресном центру „Сава“, 14. новембра 2017. године.

На 26. традиционалној манифестацији Форум квалитета и пословне изврности, одржаној од 7. до 9. новембра 2017. године, Фондација за културу квалитета и изврност – FQCE, под покровитељством Министарства привреде Републике Србије и у сарадњи са Привредном комором Србије, доделила је ЈП „Путеви Србије“ националну награду за пословну изврност **Оскар квалитета** у три категорије: Стратегија, Партнерство и ресурси и Резултати код корисника.

Додељена награда потврђује да је ЈП „Путеви Србије“ постигло изузетне резултате у развоју и унапређењу пословања и остварило јачу сарадњу предузећа са свим заинтересованим странама кроз ширење културе пословне изврности.



В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"



Проф. др Милан Мартић