



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:

953-13333/20-14

Датум:

07-07-2020

Београд, Булевар краља Александра бр.282

На основу члана 34. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС, бр. 73/19), члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 82/16), и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-8606/17-11 од 04.05.2017. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 7.7.2020. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за 2019. годину.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, ради информисања, доставити Министарству привреде.



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Мартић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-13333/20-15
Датум 07-07-2020
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Београд

Јул 2020. године



САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	
1. УВОД	1
2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3
2.1. Опис посла и делатност	3
2.2. Мрежа путева	4
2.3. Извори финансирања	18
2.4. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	19
Број радника	20
Структура запослених	21
Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	23
3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ	25
3.1. Програм пословања за 2019. годину	25
3.2. Реализација Програма пословања у 2019. години	31
3.3. Упоредни приказ ребаланса и реализације у 2019. години	33
3.4. Упоредни приказ реализације у 2018. години, ребаланса и реализације у 2019. години	34
3.5. Анализа остварених средстава у 2019. години	38
3.6. Анализа реализованих улагања у 2019. години	44
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	163
Образац 1 - Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.	163
Образац 1А - Биланс стања на дан 31.12.2019.	170
Образац 1Б - Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.	180
Образац 2 - Трошкови запослених	184
Образац 3 – Динамика запослених	185
Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	186
Образац 5 - Субвенције и остали приходи из буџета	192



Образац 6 – Средства за посебне намене	193
Образац 7 – Нето добит	194
Образац 8 – Кредитна задуженост ЈП „Путеви Србије“	195
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	196
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	198
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе и услуге и дате авансе и друга потраживања	234
Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања	236

5.	ИНО-ЗАЈМОВИ	249
-----------	--------------------	------------

Задужење	249
Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	250

6.	ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	252
-----------	--------------------------------	------------

7.	КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2019. години према члану 60. Закона о јавним предузећима	255
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

8.	ПОЛИТИКА ЦЕНА	257
-----------	----------------------	------------

9.	ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	259
-----------	-----------------------------------------------------------	------------

10.	ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	260
------------	-------------------------------	------------

11.	ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	264
------------	------------------------------------------------	------------

12.	ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	269
------------	------------------------------------	------------



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.59/13, 98/13 и 67/17), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године.

1. УВОД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.6/19).

Програм је урађен је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2019 - 2021. године, које је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 8. новембра 2018. године (Закључак 05 Број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, којим је усвојен текст Смерница и задужено Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка.

Према Програму пословања, укупно расположива средства и улагања која ће се финансирати у 2019. години планирана су у износу од **48.565,9 милиона динара**.

Током 2019. године донета су три ребаланса Програма пословања.

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину
(прве измене и допуне Програма пословања)

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину, на седници од 23. априла 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. априла 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.30/19).

Према првом Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећан је за 3.564,0 милиона динара, односно са 48.565,9 на **52.129,9** милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2019. години такође је повећан за 3.564,0 милиона динара, односно са 48.565,9 на **52.129,9** милиона динара.

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину
(друге измене и допуне Програма пословања)

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину, на седници од 2. децембра 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. децембра 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.90/19).

Према другом Ребалансу, укупан износ расположивих средстава смањен је за 3.895,8 милиона динара, односно са 52.129,9 на **48.234,1** милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2019. години такође је смањен за 3.895,8 милиона динара, односно са 52.129,9 на **48.234,1** милиона динара.

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину
(треће измене и допуне Програма пословања)

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину, на седници од 30. децембра 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 27. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.17/20).



Према трећем Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећан је за 2.700,0 милиона динара, односно са 48.234,1 на 50.934,1 милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2019. години такође је повећан за 2.700,0 милиона динара, односно са 48.234,1 на 50.934,1 милиона динара.

Као што је чланом 60. Закона о јавним предузећима предвиђено, у Програму пословања за 2019. годину дати су:

- планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
- планиране набавке
- план инвестиција
- елементи за целовито сагледавање политике цена
- план зарада и запошљавања
- критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију

Програм садржи и све прилоге дефинисане Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину:

- 1 Биланс стања на дан 31.12.2018.
- 1а Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018.
- 16 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године
- 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- 3 Биланс стања на дан 31.12.2019.
- 3а Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2019.
- 3б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године
- 4 Субвенције и остали приходи из буџета
- 5 Трошкови запослених
- 6 Број запослених по секторима/организационим јединицама
- 7 Структура запослених: квалификациона, старосна, по времену у радном односу и по полу
- 8 Динамика запошљавања
- 9 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 и Бруто 2
- 9а План обрачуна и исплате зарада у 2020. години
- 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу
- 11 Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- 12 Кредитна задуженост
- 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- 14 План инвестиција
- 15 Средства за посебне намене

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину, и исти садржи реализацију по свим елементима Програма.



2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, путеви као добра у општој употреби државна су својина. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП "Путеви Србије" основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Одлуке Владе Србије о оснивању ЈП "Путеви Србије" ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом 23.02.2006. године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

**2.2. МРЕЖА ПУТЕВА**

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је Уредбу о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева («Сл.гласник РС» бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева («Сл.гласник РС» бр. 93/15).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина



Државни путеви IБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд - Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Вапин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Одац - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Жигиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - Чента - Београд
5.	14	Панчево - Ковин - Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјераћ - Пожега - Аршље - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостуа)
15.	24	Баточина - Крагујевац - Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Пелије - Лазаревац - Арићеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица-Костојевци - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабучка) - Пријепоље - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица - Ушће



22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитри - Приштина - Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште - Бор - Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин
30.	39	Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Гњилане - Урошевац - Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Гњилане - Приштина
34.	45	Долац - Таковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)



Државни путеви ПА реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Ипљија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањижа - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бала) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбца)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколак
8.	107	Сомбор - Апатин - Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула - Опаци
12.	111	Опаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сиринг - Темерин - Жабал
14.	113	Фекегић - Врбас - Змајево - Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабал - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран - Надаљ - Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Меленци
18.	117	Нови Бечеј - Башанд - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума - Путинци - Ипљија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци - Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јапа Томић)
31.	130	Ечка - Ковачица - Јабука - Панчево
32.	131	Чента - Опово - Јабука



33.	132	Пландиште - Алибунар
34.	133	Уљма - Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци - Прњавор
37.	136	Мајур - Богатић - Петловача
38.	137	Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница
39.	138	Липнички Шор - Текериш
40.	139	Крст - Кореница - Крупањ
41.	140	Звезд - Владимирци - Лојанице
42.	141	Дебриц - Бањани - УБ - Новаца - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић - Пецка
45.	144	Обреновац - Стублине - УБ - Словац
46.	145	Стублине - Бргуле - Лишњак - Јабучје - Јарковац
47.	146	УБ - Лишњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Прљени - Јунковац - Сибица - Дучина
50.	149	Бели Поток - Раља - Бурици - Влашко Поље
51.	150	Бурици - Сопот - Аранђеловац - Белановица - Љиг - Миовица - Дивци
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац - Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево - Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Нагатици
58.	157	Рача - Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ђуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисуре - Лесковац
60.	159	Пожаревац - Костолац
61.	160	Пожаревац - Жабари - Свилајнац - Деспотовац - Двориште - Ресавица - Сење - Ђуприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац
63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Раковац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свилајнац
64.	163	Голубац - Зеленик - Љешница
65.	164	Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасяково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор - Заграђе
68.	167	Кладово - Корбово - Милутиновац



69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шишковице - Зајечар - Леновац - Бучје
71.	170	Ваљево - Поћуга - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућан
74.	173	Кремна - Блоска - Душци
75.	174	Ужиче - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањак - Боговађа - Мионица - Брежје - Дивчибаре - Каона
77.	176	Ваљево - Брежје
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродница - Гојна Гора - Прањани - Бершћини - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Тометино Поље - Саставци
80.	179	Прањани - Трбушани - Љубић - Чачак - Дракчићи - Краљево
81.	180	Чачак - Гуча - Ивањица
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Дракчићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанта - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина - Глоговац - Медвеђа
86.	186	Пуприја - Вршине - Деспотовац - Двориште - Водна - Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац - Превешт - Грабовац - Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћка - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Тићевац
91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Пришће - Катини - Јасеново - Кокни Брод - Ругоши - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубић - Јасеново
96.	196	Лис - Ариље - Висока - Љубић
97.	197	Каона - Ивањица - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајукџа Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рапка - Кути - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријеполје - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукџа Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дољевине - Пазариште - Тутин - Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопотани - Бајица - Расно



105.	205	Гућин - Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врњаци - Врњачка Бања - Гоч - Станишници - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Рагина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копаоник - Рудница
111.	211	Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копаоник
112.	212	Брзеће - Блажево - Мерћез - Куршумлија
113.	213	Блажево - Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац - Бујинс - Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања - Прокупље - Жигорађа - Дољевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац - Бучје - Књажевац
120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Катна - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попница - Сврљиг - Перип - Јаловик - Катна - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Перип - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нипка Бања - Гадин Хан - Боњинце
125.	225	Гадин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље - Бојник - Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Миршеаце - Влаче - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богујевац - веза са државним путем 228
130.	230	Гударе - Велика Браина - Орлане - Баглава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлица - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пачински)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Бураковац - Витомирница - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Падалиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитри - Обилић - Ордовић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Јипљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србца - Глоговац - Коморане - Црнољево



141.	241	Бурковце - Кошаре
142.	242	Вучитрн - Пољанце - Србица - Клина
143.	243	Јопаница - Кијево - Малишево - Дуље
144.	244	Исток - Бураковац - Клина - Долац
145.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ - Дечани - Баковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Баковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Тафа Прушт)
149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Зрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин - Ландовица
152.	252	Жур - Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот - Витна - Грлица
155.	255	Лабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормиљане
156.	256	Ново Брдо - Гњилане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столице
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом
159.	259	Нип (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви ШБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботина - Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимонић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чангавир - Торњош
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра - Чедарево
8.	307	Башац - Нова Црња
9.	308	Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић



11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац – Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина - Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадих - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чапма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевци - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци - Суботиште - Кулиново
19.	318	Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница - Угриновци - Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац - Бадовници
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Лишове Воде - Волујац - Синошевић – Накучани - Матјевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани - Градојевић
26.	325	Прово - Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирици - Круле - Драгиње
28.	327	Дружетич (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменца
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравца - Трпач



34.	333	Коренига - Манастир Троноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ - Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина - Пецка
39.	338	Ваљево - Лелчић - Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужце
41.	340	Велико Поље - Грабовац - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	У6 - Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	У6 - Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак
45.	344	Дражевац - Мељак - Барајево - Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излеглиште Трешња
50.	349	Дучина - Стојник - Раља
51.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
52.	351	Брестовик - Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка - Крњevo
56.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
57.	356	Брежђе - Брезна - Срезоевци - Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац - Берштић
59.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
60.	359	Берштић - Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22 - Дићи - Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац - Боговађа - Љиг - Угриновци - Љутовница
63.	362	Маљевчић - Латковић - веза са државним путем 22



64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевница
65.	364	Лазаревац - Брајковац - Белановица - Рудник
66.	365	Сибница - Венчане - Даросава - Белановица
67.	366	Аранђеловац - Букуља
68.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
69.	368	Аранђеловац - Бања - Топола
70.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
71.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
73.	372	Рам - Кличевац - Братинац
74.	373	Рам - Тополовник
75.	374	Браничево - Миљевић - Зеленик
76.	375	Берање - Средњево - Миљевић
77.	376	Малешево - Ракова Бара - Турција
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осиповица
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево - Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац - Орљево - веза са државним путем 161
81.	380	Баре - Топоница - Кнић
82.	381	веза са државним путем 183 - Течин - Вукмановац - Јоћка
83.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац - Бресје - Дубока - Глоговац - Крушар - Ђуприја
85.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
86.	385	Водна - Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
88.	387	Давидовац - Поповац
89.	388	веза са државним путем 36 - Грза - Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража - Брезовица - Борско Језеро
91.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
92.	392	Злот - Злотска пећина
93.	393	Јасиково - Влаоле - Кривељ - веза са државним путем 166
94.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са

		државним путем 36
95.	395	Зајечар - Лубница - Бољевац
96.	396	Поречки мост - Брза Паланка
97.	397	Слатина - Штубик
98.	398	Лука - Салаш - Брусник - Речка - Неготин
99.	399	Плавна - Поповица - Сиколe - Салаш
100.	400	Неготин - Радужевац - Прахово - Самариновац - веза са државним путем 168
101.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
102.	403	Калуђерске Баре - Митровац - Заовине
103.	404	веза са државним путем 23 - Семетљево (железничка станица)
104.	405	Рзав - Рибница
105.	406	веза са државним путем 195 - Строгојно - веза са државним путем 195
106.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
107.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
108.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђина
109.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22
110.	411	Угљарево - Врњци - Ново Село - Гоч
111.	412	Брвеник - Градац - Рудно
112.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња - административна линија АП Косово и Метохија
113.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жута Прла - Лепосавић
114.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокуље
115.	416	Рибаре - Рибарска Бања
116.	417	Меропина - Облачина - веза са државним путем 216
117.	418	Прокуље - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
118.	419	Жигорађа - Злата
119.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
120.	421	веза са државним путем 36 - Мирово - Ртањ
121.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац - Дебелница - веза са државним путем 35



122.	423	веза са државним путем 219 - Штваница - Дебелница - Боровац - Врагарица
123.	424	веза са државним путем 158 - Катун - Врело
124.	425	Књажевац - Белн Поток - веза са државним путем 222
125.	426	веза са државним путем А4 - Доња Матејевац - Малча
126.	427	Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река
127.	428	Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39
128.	429	Димитровград - Доња Невља - Врагча - Петачинци - Трнски Одоровци
129.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Сипшане
130.	431	Мијајлица - Радан
131.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
132.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
133.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
134.	435	Власе - Трстена - Шипашница - Доморовце - веза са државним путем 41
135.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
136.	437	Лесковац - Горње Драговље
137.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
138.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
139.	440	Житораје - Дикава - Мачкатица
140.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица
141.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
142.	444	Рибарци - Горње Тламино - Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
143.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
144.	446	Дрен - Бело Брдо
145.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
146.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
147.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапашница - Подујево



148.	450	Бело Поље - Исток - Бања
149.	451	Раушки - Глођане - Зајмово
150.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
151.	453	Дечани - Јуник - Поношевац
152.	454	Раставица - Јуник
153.	455	Ораховац - Велика Круша
154.	456	Пирани - Студенчане
155.	457	Зјум - Бонај
156.	458	Плава - Зашлужје
157.	459	Драгац - Рестелица - државна граница са Албанијом
158.	460	Драгац - Брод
159.	461	Магура - Седларе
160.	462	Урошевац - Неродимље - Језерце
161.	463	Брезовица - Шара
162.	464	Лугачија - Гадимље - Брасаљце
163.	465	Витина - Летница
164.	466	Доњи Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
165.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
166.	468	Косовска Каменица - Туђевце
167.	469	Доња Шипачица - Огоште
168.	470	Одановце - Горње Карачево
169.	471	Мало Црниће - Божевац
170.	472	Гоч - Рудњак - веза са државним путем 22
171.	473	Лепеница - Урманца - Градња - Влаче (веза са државним путем 227)

2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у Закону о путевима ("Сл.гласник РС" бр.41/18 и 95/18 – др.закон), поглавље V Финансирање јавних путева, Извори финансирања, члан 19.

Члан 19.

Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из:

- 1) накнада за употребу јавног пута;
- 2) буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
- 3) финансијских кредита;
- 4) улагања домаћих и страних лица;
- 5) других извора у складу са законом.

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од 1. јануара 2019. године правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних панела, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (пугарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са Кабинетом директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је 2.340 радника.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:

Решењем Владе 24 број 119-6223/2017 од 6. јула 2017. године именован је **проф. др Милан Мартић**, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, за **председника Надзорног одбора** Јавног предузећа „Путеви Србије“, независан члан.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр. 67/17.

У истом броју „Службеног гласника РС“ објављено је Решење Владе 24 број 119-6227/2017 од 6. јула 2017. године о разрешењу проф. др Милана Вујанића дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године у Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ именовани су за **чланове**:

- 1) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација
- 2) Радиша Драгојевић, дипл.политиколог из Петровца на Млави
- 3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 4) Велимир Копана, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.88/17. Није било промене чланова Надзорног одбора.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2019. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 2.066 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Ред. бр.	Организациони део	По систематизацији (систематизован број извршилаца)	Запослено
	Кабинет Директора В.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.	10	9
	Одељење интерне ревизије	3	2
	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	3
	Одељење за односе са јавношћу	6	6
1.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.	42	22
2.	Сектор за инвестиције Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	61	36
3.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.	131	81
4.	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.	229	160
5.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.	1.671	1.584
6.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	103	89
7.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зец, дипл.ек.	81	74
	УКУПНО:	2.340	2.066

У Сектору за наплату путарине запослено је 76,7% укупног броја радника, у Кабинету директора 0,4% и у осталим секторима 22,9%.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2019. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- старосна структура
- структура по времену у радном односу
- структура по полу.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са 72,6% укупног броја радника, следи ВСС са 15,9%, ВС са 7,8%, КВ радници са 1,9%, ПК радници са 1,1%, ВКВ са 0,5%, док је учешће НК радника занемариво.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	328	15,9%
Виша стручна спрема (ВС)	162	7,8%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	10	0,5%
Средња стручна спрема (ССС)	1.500	72,6%
Квалификовани радници (КВ)	39	1,9%
Полуквалификовани радници (ПК)	23	1,1%
Неквалификовани радници (НК)	4	0,2%
Укупно:	2.066	100%

Старосна структура

Највише је заступљена старосна група од 30 до 40 година (26% укупног броја радника), следе: 40 до 50 година (25%), до 30 година (23%), 50 до 60 година (21%), и преко 60 година (5%).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	472	23%
30 до 40 година	538	26%
40 до 50 година	519	25%
50 до 60 година	429	21%
Преко 60 година	108	5%
Укупно:	2.066	100%

Структура по времену у радном односу

Највише је заступљен радни стаж до 5 година (33%), од 5 до 10 година (16% укупног броја радника), учешће од 14% има радни стаж од 10 до 15 година, са 11% учествује стаж од 15 до 20 година, са 10% учествује стаж од 25 до 30 година, са 8% стаж од 20 до 25 година, са 6% стаж од 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 2%.

Радни стаж	Број запослених	%
До 5 година	686	33%
5 до 10 година	325	16%
10 до 15 година	288	14%
15 до 20 година	232	11%
20 до 25 година	170	8%
25 до 30 година	198	10%
30 до 35 година	129	6%
Преко 35 година	38	2%
Укупно:	2.066	100%

Сумарно, 37% радника има радни стаж преко 15 година, а 63% радника има радни стаж до 15 година.

Структура по полу


Од укупног броја запослених, скоро 2/3 су мушкарци (1.305 или 63%), а 1/3 жене (761 или 37%).

У наставку се даје Организациона шема ЈП "Путеви Србије".




ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

(важила од 7. децембра 2018. до 6. новембра 2019. године)





(важна од 6. новембра 2019. године до 4. фебруара 2020.)



Напомена: од 04.02.2020. у примени је Организациона шема (садржана у Програму пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину), а од 19.05.2020. нова Организациона шема (садржана у Ребалансу Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину)

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.6/19).

Програм је урађен је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2019 - 2021. године, које је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 8. новембра 2018. године (Закључак 05 Број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, којим је усвојен текст Смерница и задужено Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка.

Према Програму пословања, укупно расположива средства и улагања која ће се финансирати у 2019. години планирана су у износу од **48.565,9 милиона динара**.

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (**прве измене и допуне Програма пословања**)

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину, на седници од 23. априла 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. априла 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.30/19).

Према првом Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећан је за 3.564,0 милиона динара, односно са 48.565,9 на **52.129,9** милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2019. години такође је повећан за 3.564,0 милиона динара, односно са 48.565,9 на **52.129,9** милиона динара.

РАЗЛОЗИ за доношење првог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину:

- Планирано је коришћење средстава кредита код Поштанске штедионице у износу од 30 милиона ЕУР, намена: одржавање текуће ликвидности, односно измирење текућих обавеза према извођачима радова.
- Повећана су улагања у Одржавање, које је Програмом пословања за 2019. годину планирано у мањем износу од потребног (због недовољних средстава)
- Планирано је плаћање камате по кредиту Поштанске штедионице.

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (**друге измене и допуне Програма пословања**)

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину, на седници од 2. децембра 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. децембра 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.90/19).

Према другом Ребалансу, укупан износ расположивих средстава смањен је за 3.895,8 милиона динара, односно са 52.129,9 на **48.234,1** милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2019. години такође је смањен за 3.895,8 милиона динара, односно са 52.129,9 на **48.234,1** милиона динара.



РАЗЛОЗИ за доношење другог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину:

- Повећање износа Субвенција за ЈП „Путеви Србије“, сходно Закључку Владе
- Планирано је коришћење средстава кредита код Поштанске штедионице у износу од 8 милиона ЕУР, намена: измирење текућих обавеза према извођачима радова за ургентно одржавање путева (по члану 70. Закона о путевима)
- Повећање улагања у Одржавање, које је Програмом пословања за 2019. годину планирано у мањем износу од потребног (због недовољних средстава)
- Смањење улагања на позицијама код којих је досадашња реализација мања од планиране (прерасподела на Одржавање)
- Повећање планираних средстава за Путарину (Посебна накнада за коришћење аутопута)
- Смањење планираних прихода из буџета (Министарство финансија) за експропријацију
- Средства кредита код Поштанске штедионице за текућу ликвидност ЈП „Путеви Србије“ (30 милиона ЕУР) по Уговору о дугорочном кредиту бр.231838001 приказана у износу који је повучен
- Смањење планираних улагања из ино-зајмова, као и планираног повлачења ино-зајмова
- Повећање планираног износа Обавеза по основу ПДВ-а, због интерно обрачунатог ПДВ-а без права на одбитак
- Обавезе из 2018. године, према добављачима за изведене радове приказане у износу који је стварно пренет из претходне године (подаци из Годишњег финансијског извештаја за 2018. годину - Завршног рачуна).

**ТРЕЋИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину
(треће измене и допуне Програма пословања)**

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину, на седници од 30. децембра 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 27. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.17/20).

Према трећем Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећан је за 2.700,0 милиона динара, односно са 48.234,1 на 50.934,1 милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2019. години такође је повећан за 2.700,0 милиона динара, односно са 48.234,1 на 50.934,1 милиона динара.

РАЗЛОЗИ за доношење трећег Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину:

- Повећање износа Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 1.700,0 милиона динара, сходно Закључку Владе Републике Србије у усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 број 401-13003/2019 од 26.12.2019. године),
- Закључак Владе 05 број: 401-1288/2019 од 20. децембра 2019. године о одобрењу краткорочне позајмице Јавном предузећу „Путеви Србије“ у износу од 1.000,0 милиона динара из приватизационих примања буџета Републике Србије, на име обезбеђења недостајућих средстава за измирење обавеза према добављачима за изведене радове
- Повећање улагања у Одржавање, које је Програмом пословања за 2019. годину и ребалансима, планирано у мањем износу од потребног (због недовољних средстава)

У наставку се даје табеларни приказ планираних средстава и улагања за 2019. годину.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕБАЛАНСА ЗА 2019. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(У милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2019.	I РЕБАЛАНС 2019.	II РЕБАЛАНС 2019.	III РЕБАЛАНС 2019.
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9,250.0	9,250.0	9,540.7	12,240.7
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6,300.0	6,300.0	7,357.0	9,057.0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	2,500.0	2,500.0	1,530.0	1,530.0
3	Непотрошена средства Републике Србије	450.0	450.0	653.7	653.7
*	Средства одобрена из приватизационих примана буџета Републике Србије				1,000.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	26,732.2	26,732.2	28,230.7	28,230.7
4	Посебна накнада за коришћење аутопута (пугарина)	25,699.3	25,699.3	27,197.8	27,197.8
5	Такса на инострана теретна возила	181.8	181.8	181.8	181.8
6	Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панела и слично, и инсталација на државном путу	198.6	198.6	198.6	198.6
7	Накнада за ванредни превоз	200.0	200.0	200.0	200.0
8	Остала средства	452.5	452.5	452.5	452.5
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	2.5	2.5	2.5	2.5
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	150.0	150.0	150.0	150.0
	8.3. Остали приходи	300.0	300.0	300.0	300.0
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II)	35,982.2	35,982.2	37,771.4	40,471.4
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	594.0	594.0	594.0	594.0
	* ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	594.0	594.0	594.0	594.0
**	КРЕДИТ за текућу ликвидност ЈП "Путеви Србије"		3,564.0	4,487.3	4,487.3
	Кредит код Поштанске штедионице за текућу ликвидност Предузећа		3,564.0	4,487.3	4,487.3

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2019.	I РЕБАЛАНС 2019.	II РЕБАЛАНС 2019.	III РЕБАЛАНС 2019.
III	ЗАЈМОВИ	11,989.7	11,989.7	5,381.4	5,381.4
*	Повучена а непотрошена средства ЕИБ кредита	400.0	400.0	661.6	661.6
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	1,750.5	1,750.5	712.8	712.8
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИВ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	1,750.5	1,750.5	712.8	712.8
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИВ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР	60.0	60.0		
Б)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	60.0	60.0	60.0	60.0
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	60.0	60.0		
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и пегље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР				
В)	РРСР ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	9,779.2	9,779.2	4,007.0	4,007.0
	За радове из средстава Основног РРСР	9,600.5	9,600.5	3,925.6	3,925.6
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	9,600.5	9,600.5	3,925.6	3,925.6
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	178.7	178.7	81.4	81.4
	За хитне радове из средстава РРСР	178.7	178.7	81.4	81.4
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	178.7	178.7	81.4	81.4
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја				
УКУПНО:		48,565.9	52,129.9	48,234.1	50,934.1

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2019.	И РЕБАЛАНС 2019.	II РЕБАЛАНС 2019.	III РЕБАЛАНС 2019.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,718.7	1,718.7	1,052.2	1,052.2
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	50.0	50.0	39.7	39.7
Б)	Улагања у текућој години	1,668.7	1,668.7	1,012.5	1,012.5
2	ОДРЖАВАЊЕ	16,909.0	20,410.5	26,501.5	29,201.5
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,849.5	3,849.5	3,681.3	3,681.3
Б)	Улагања у текућој години	13,059.5	16,561.0	22,820.2	25,520.2
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	12,330.0	15,831.5	22,090.7	24,790.7
	2.1.1. Редовно одржавање	9,184.4	11,261.4	15,667.6	15,667.6
	2.1.2. Периодично одржавање	2,513.8	3,938.3	3,720.5	3,720.5
	2.1.3. Ургентно одржавање	281.8	281.8	2,352.6	5,052.6
	2.1.4. Нарзор и лабораторијска контрола квалитета	350.0	350.0	350.0	350.0
	2.2. Остале позиције	729.5	729.5	729.5	729.5
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката				
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,323.9	2,323.9	1,401.8	1,401.8
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	350.0	350.0	102.8	102.8
Б)	Улагања у текућој години	1,973.9	1,973.9	1,299.0	1,299.0
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	1,423.7	1,423.7	636.0	636.0
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИВРД, ЕАБ и СБ	550.2	550.2	663.0	663.0
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,900.0	2,900.0	1,718.0	1,718.0
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	250.0	250.0	38.0	38.0
Б)	Улагања у текућој години	2,650.0	2,650.0	1,680.0	1,680.0
	4.1. Улагања из сопствених средстава	150.0	150.0	150.0	150.0
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство Финансија)	2,500.0	2,500.0	1,530.0	1,530.0
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,373.8	1,373.8	482.0	482.0
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	20.0	20.0	28.1	28.1
Б)	Улагања у текућој години	1,353.8	1,353.8	453.9	453.9

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2019.	I РЕБАЛАНС 2019.	II РЕБАЛАНС 2019.	III РЕБАЛАНС 2019.
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	1,724.5	1,787.0	2,396.4	2,396.4
	6.1. Обавезе према фонду за развој Републике Србије				
	6.2. Обавезе према Банковској банци по рефинансирањем кредитима	74.5	74.5	78.7	78.7
	6.3. Обавезе по основу ПДВ-а	1,650.0	1,650.0	2,250.0	2,250.0
	6.4. Обавезе према Поштанској штеђевници по основу камате		62.5	67.7	67.7
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,682.7	3,682.7	3,686.4	3,686.4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	80.0	80.0	91.1	91.1
	Б) Улагања у текућој години	3,602.7	3,602.7	3,595.3	3,595.3
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	5,900.0	5,900.0	5,594.8	5,594.8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	100.0	100.0	350.9	350.9
	Б) Улагања у текућој години	5,800.0	5,800.0	5,243.9	5,243.9
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	43.6	43.6	19.6	19.6
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ И КРЕДИТА за текућу ликвидност:	36,576.2	40,140.2	42,852.7	45,552.7
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	11,989.7	11,989.7	5,381.4	5,381.4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	400.0	400.0	179.7	179.7
	Б) Улагања у текућој години	11,589.7	11,589.7	5,201.7	5,201.7
	10.1. Радови из средстава ЕИВ зајма	1,750.5	1,750.5	1,194.7	1,194.7
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	60.0	60.0		
	10.3. Пројекат рекабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	9,779.2	9,779.2	4,007.0	4,007.0
	За радове из средстава Основног РРСП	9,600.5	9,600.5	3,925.6	3,925.6
	За хитне радове из средстава РРСП	178.7	178.7	81.4	81.4
	УКУПНО:	48,565.9	52,129.9	48,234.1	50,934.1

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

У 2019. години укупна средства реализована су у износу од 49.114,4 милиона динара, што представља 96% годишњег плана.

Укупна улагања су реализована у износу од 58.609,1 милиона динара, што представља 115% годишњег плана.

Највише средстава реализовано је из Сопствених прихода, 27,3 милијарди динара. Највећу позицију у Сопственим приходима чини Путарина, са 26,3 милијарди динара.

На страни улагања, највећа реализација је код Одржавања, 39,6 милијарди динара или 68% укупних улагања.

Реализација по основним групама средстава и улагања даје се у наставку.

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ****СРЕДСТВА**

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	%
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12.069,8	25%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	27.304,1	56%
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		39.373,9	80%
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		
**	КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ ЈП "Путеви Србије"	4.477,2	9%
III	ЗАЈМОВИ	5.263,3	11%
УКУПНО:		49.114,4	100%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	%
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	882.1	1.5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	39.7	
	Б) Улагања у текућој години	842.4	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	39,572.6	67.5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,681.2	
	Б) Улагања у текућој години	35,891.4	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1,038.7	1.8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	102.8	
	Б) Улагања у текућој години	935.9	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1,698.6	2.9%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	24.5	
	Б) Улагања у текућој години	1,674.1	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	338.1	0.6%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	28.1	
	Б) Улагања у текућој години	310.0	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,560.8	4.3%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,625.4	6.2%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	90.4	
	Б) Улагања у текућој години	3,535.0	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	4,041.8	6.9%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	350.9	
	Б) Улагања у текућој години	3,690.9	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	2.9	0.0%
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ И КРЕДИТА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ:		53,761.0	91.7%
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	4,848.1	8.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	179.7	
	Б) Улагања у текућој години	4,668.4	
УКУПНО:		58,609.1	100.0%



3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	% реализације
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12,240.7	12,069.8	99%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	28,230.7	27,304.1	97%
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I-II):		40,471.4	39,373.9	97%
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	594.0		
**	КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ ЈП "Путеви Србије"	4,487.3	4,477.2	100%
III	ЗАЈМОВИ	5,381.4	5,263.3	98%
УКУПНО:		50,934.1	49,114.4	96%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	% реализације
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,052.2	882.1	84%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	39.7	39.7	
	Б) Улагања у текућој години	1,012.5	842.4	
2	ОДРЖАВАЊЕ	29,201.5	39,572.6	136%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,681.3	3,681.2	
	Б) Улагања у текућој години	25,520.2	35,891.4	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1,401.8	1,038.7	74%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	102.8	102.8	
	Б) Улагања у текућој години	1,299.0	935.9	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1,718.0	1,698.6	99%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	38.0	24.5	
	Б) Улагања у текућој години	1,680.0	1,674.1	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	482.0	338.1	70%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	28.1	28.1	
	Б) Улагања у текућој години	453.9	310.0	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,396.4	2,560.8	107%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,686.4	3,625.4	98%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	91.1	90.4	
	Б) Улагања у текућој години	3,595.3	3,535.0	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	5,594.8	4,041.8	72%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	350.9	350.9	
	Б) Улагања у текућој години	5,243.9	3,690.9	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	19.6	2.9	15%
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ И КРЕДИТА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ:		45,552.7	53,761.0	118%
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	5,381.4	4,848.1	90%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	179.7	179.7	
	Б) Улагања у текућој години	5,201.7	4,668.4	
УКУПНО:		60,934.1	68,609.1	115%

3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ,
III РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(У милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	11,518.0	12,240.7	12,069.8	99%	-170.9
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	7,843.0	9,057.0	9,057.0	100%	
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	881.3	1,530.0	1,359.1	89%	-170.9
3	Непотрошена средства Републике Србије	653.7	653.7	653.7	100%	
*	Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије	2,140.0	1,000.0	1,000.0	100%	
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	25,911.8	28,230.7	27,304.1	97%	-926.6
4	Пособна наклада за коришћења аутопута (путарина)	22,619.9	27,197.8	26,308.9	97%	-888.9
5	Такса на инострана теретна возила	182.9	181.8	178.6	98%	-3.2
6	Наклада за комерцијалне објекте (бизниске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћења путног земљишта	468.1	198.6	183.8	93%	-14.8
7	Наклада за вајредни превоз	211.6	200.0	219.2	110%	19.2
8	Остала средства	429.3	452.5	413.6	91%	-38.9
8.1.	Наклада за припрему тендерске документације	0.5	2.5			-2.5
8.2.	Приходи од продаје ТАГ-ова	137.4	150.0	172.4	115%	22.4
8.3.	Остали приходи	291.4	300.0	241.2	80%	-58.8
	СВЕТА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	35,429.8	40,471.4	39,373.9	97%	-1,097.5
*	ЗЛАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	2,944.8	594.0	594.0		-594.0
	* ЗЛАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	2,944.8	594.0	594.0		-594.0
**	КРЕДИТ за текућу ликвидност ЈП "Путеви Србије"		4,487.3	4,477.2	100%	-10.1
	** Кредит код Поштанске штедионице за текућу ликвидност Предузећа		4,487.3	4,477.2	100%	-10.1

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
III	ЗАЈМОВИ	3,221.7	5,381.4	5,263.3	98%	-118.1
*	Повучена а непотрошена средства ЕИБ кредита и Светске банке		661.6	1,262.7		601.1
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	1,768.8	712.8	703.0	99%	-9.8
9	ЕИБ - за Обиласницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИВ 24134)					
	уговорено 60 милиона ЕУР					
10	ЕИБ - за Обиласницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИВ 25748)	1,768.8	712.8	703.0	99%	-9.8
	уговорено 40 милиона ЕУР					
Б)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	75.6				
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651)					
	уговорено 60 милиона ЕУР					
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и путље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651)	75.6				
	уговорено 60 милиона ЕУР					
В)	PPCП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	1,377.3	4,007.0	3,297.6	82%	-709.4
	За радове из средстава Основног PPCП	945.0	3,925.6	3,056.4	78%	-869.2
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	945.0	3,925.6	3,056.4	78%	-869.2
	За хитне радове из средстава PPCП	432.3	81.4	241.2	296%	159.8
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	432.3	81.4	241.2	296%	159.8
УКУПНО:		41,596.3	50,934.1	49,114.4	96%	-1,819.7

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	% реализације	Више / Мање (+ / -)	
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,052.2	862.1	84%	-170.1	
		Б) Улагања у текућој години	7.0	39.7	100%		
		152.1	1,012.5	842.4	83%	-170.1	
2	ОДРЖАВАЊЕ	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	29,201.5	39,572.6	136%	10,371.1	
		Б) Улагања у текућој години	2,820.3	3,681.2	100%	-0.1	
		2.1. Одржавање државних путева I и II реда	28,293.7	35,891.4	141%	10,371.2	
		2.1.1. Редовно одржавање	21,895.2	29,227.5	118%	4,436.8	
		2.1.2. Периодично одржавање	20,414.5	20,699.9	132%	5,032.3	
		2.1.3. Ургентно одржавање	763.3	1,085.0	29%	-2,635.5	
		2.1.4. Нарав и лабораторијска контрола квалитета	348.4	7,041.8	139%	1,989.2	
		2.2. Остале позиције	369.0	400.8	115%	50.8	
		2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објекта као последица поплава	79.1	74.0	102%	14.5	
		5,659.4	5,919.9		5,919.9		
3	ИЗГРАДЊА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,048.5	1,038.7	74%	-363.1	
		Б) Улагања у текућој години	294.4	102.8	100%		
		3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП „Путеви Србије“	1,475.6	1,299.0	935.9	72%	-363.1
		3.2. Учеће ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ИД, ИБРД, ЕМБ и СБ	1,347.3	636.0			
		Трошкови горива (арбитраже)	128.3	663.0			
		278.5					
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,718.0	1,698.6	99%	-19.4	
		Б) Улагања у текућој години	235.1	24.5	64%	-13.5	
		4.1. Улагања из сопствених средстава	794.6	1,674.1	100%	-5.9	
		4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	150.0				
1,530.0							
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	482.0	338.1	70%	-143.9	
		Б) Улагања у текућој години	14.3	28.1	100%		
		197.5	453.9	310.0	68%	-143.9	

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,542.5	2,396.4	2,560.8	107%	164.4
		79.4	78.7	78.7	100%	
		2,463.1	2,250.0	2,426.3	108%	176.3
	6.1. Обавезе према Платној банци по рефинансираном кредитима					
	6.2. Обавезе по основу ПДВ-а					
	6.3. Обавезе према Поштанској штедионици		67.7	58.8	82%	-11.9
7	ТРОШКОВИ ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	3,109.1	3,686.4	3,625.4	98%	-61.0
		65.4	91.1	90.4	99%	-0.7
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,043.7	3,595.3	3,535.0	98%	-60.3
	Б) Улагања у текућој години					
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,055.5	5,594.8	4,041.8	72%	-1,553.0
		81.7	350.9	350.9	100%	
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	973.8	5,243.9	3,690.9	70%	-1,553.0
	Б) Улагања у текућој години					
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА		19.6	2.9	15%	-16.7
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ	41,270.2	45,552.7	53,761.0	118%	8,208.3
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	2,304.2	5,381.4	4,848.1	90%	-533.3
		408.2	179.7	179.7	100%	
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,896.0	5,201.7	4,668.4	90%	-533.3
	Б) Улагања у текућој години	1,268.0	1,194.7	982.2	83%	-202.5
	10.1. Радови из средстава ЕИВ зајма					
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма					
	10.3. Пројекат рехабилитације путева и управљача безбедности саобраћаја, РРСД	628.0	4,007.0	3,676.2	92%	-330.8
	За радове из средстава Основног РРСД	281.8	3,925.6	3,594.8	92%	-330.8
	За хитне радове из средстава РРСД	346.2	81.4	81.4	100%	
	УКУПНО:	43,574.4	50,934.1	58,609.1	115%	7,675.0

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 12.240,7 милиона динара, у 2019. години остварено је **12.069,8 милиона динара**, или за 170,9 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на III Ребаланс износи 99%.

У оствареним приходима и примањима садржане су Субвенције, Приходи од Министарства финансија за експропријацију, Непотрошена средства Републике Србије и Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије.

СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП „Путеви Србије“

У групи средстава Приходи и примања из буџета РС, највеће учешће имају Субвенције.

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2019. години остварене су у износу од **9.057,0 милиона динара**, колико је и планирано.

Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 Број: 401-49/2019 од 18.01.2019. године), као и накнадним Закључцима Владе РС о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину.

Детаљније у наредној табели:

(у милионима динара)

1) Субвенције за ЈП "Путеви Србије"

* Према Закону о буџету РС за 2019. годину ("Сл.гласник РС" бр.95/18) (Закључак Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину, 05 Број 401-49/2019 од 18.01.2019.)	6,300.0
* Додатно:	2,757.0
- према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-8427/2019 од 22.08.2019. (Закључак Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину, 05 Број 401-8312/2019-2 од 29.08.2019.)	152.0
- према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Сл.гласник РС" бр.82/19) (Закључак Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину, 05 Број 401-11912/2019 од 28.11.2019.)	905.0
- према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Сл.гласник РС" бр.90/19) (Закључак Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину, 05 Број 401-13003/2019 од 26.12.2019.)	1,700.0

Укупно Субвенције: 9,057.0



Планирана средства Субвенција по месецима (сходно закључцима Владе), су следећа:

(у динарима)

	Закључак Владе од 18. јануара 2019.	Закључак Владе од 25. априла 2019.	Закључак Владе од 29. августа 2019.	Закључак Владе од 28. новембра 2019.	Закључак Владе од 26. децембра 2019.
Јануар	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Фебруар	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Март	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000
Април	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Мај	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Јун	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Јули	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Август	480,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000	872,000,000
Септембар	480,000,000	200,000,000	352,000,000	352,000,000	352,000,000
Октобар	580,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
Новембар	680,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,005,000,000
Децембар	720,000,000			905,000,000	1,700,000,000
УКУПНО	6,300,000,000	6,300,000,000	6,452,000,000	7,357,000,000	9,057,000,000

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ СУБВЕНЦИЈА
У 2019. ГОДИНИ**

(у динарима)

	СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"		
	План 2019.	Реализација 2019.	% реализације
Јануар	480,000,000	480,000,000	100%
Фебруар	480,000,000	480,000,000	100%
Март	480,000,000	480,000,000	100%
I квартал	1,440,000,000	1,440,000,000	100%
Април	872,000,000	480,000,000	55%
Мај	872,000,000	1,264,000,000	145%
Јун	872,000,000	872,000,000	100%
II квартал	2,616,000,000	2,616,000,000	100%
Свега Јануар - Јун:	4,056,000,000	4,056,000,000	100%
Јули	872,000,000	872,000,000	100%
Август	872,000,000	872,000,000	100%
Септембар	352,000,000	352,000,000	100%
III квартал	2,096,000,000	2,096,000,000	100%
Свега Јануар - Септембар:	6,152,000,000	6,152,000,000	100%
Октобар	200,000,000	200,000,000	100%
Новембар	1,005,000,000	1,005,000,000	100%
Децембар	1,700,000,000	1,700,000,000	100%
IV квартал	2,905,000,000	2,905,000,000	100%
Свега Јули - Децембар:	5,001,000,000	5,001,000,000	100%
УКУПНО 2019. година:	9,057,000,000	9,057,000,000	100%

Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија, за експропријацију)

Ова позиција средстава планирана је у укупном износу од **1.530,0 милиона динара**, и то:

- Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-2088/2019 од 6. марта 2019. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од **1.130,0 милиона динара**. За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.
- Додатних **400,0 милиона динара** одобрена су Закључком Владе 05 Број: 401-11382/2019 од 21. новембра 2019. године, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа на Аутопуту Е-75, Аутопуту Е-80, Аутопуту Е-763, Коридору 10 – Баточина, Аутопуту Рума – Нови Сад и Аутопуту Кузмин – Сремска Рача.

У 2019. години из буџета је пренето **1.359,1 милиона динара**, што у односу на планираних 1.530,0 милиона динара представља **89%**. Мање је пренето 170,9 милиона динара.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2019. ГОДИНИ**

(у динарима)

	Остали приходи из буџета (НФ, за експропријацију)		
	План 2019.	Реализација 2019.	% реализације
Јануар			
Фебруар			
Март		118,394,623	
I квартал	282,500,000	118,394,623	42%
Април			
Мај		68,426,201	
Јун		101,750,594	
II квартал	282,500,000	170,176,795	60%
Свега Јануар - Јун:	565,000,000	288,571,418	51%
Јули		208,420,928	
Август		87,069,840	
Септембар		93,349,557	
III квартал	282,500,000	388,840,325	138%
Свега Јануар - Септембар:	847,500,000	677,411,743	80%
Октобар		206,887,464	
Новембар		245,947,334	
Децембар		228,821,203	
IV квартал	682,500,000	681,656,001	100%
Свега Јули - Децембар:	965,000,000	1,070,496,326	111%
УКУПНО 2019. година:	1,530,000,000	1,359,067,744	89%

Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије (позајмица)

Закључком Владе 05 број 401-1288/2019 од 20.12.2019. године, из приватизационих примања буџета Републике Србије одобрена је краткорочна позајмица Јавном предузећу „Путеви Србије“ у износу од **1.000,0 милиона динара**, на име обезбеђења недостајућих средстава за измирење обавеза према добављачима за изведене радове.

Позајмица је уплаћена 26. децембра 2019. године.

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 28.230,7 милиона динара, у 2019. години остварено је **27.304,1 милиона динара**, или за 926,6 милиона динара мање. % остварења у односу на III Ребаланс износи 97%.

Сопствени приходи обухватају следеће:

- Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)
- Такса на инострана теретна возила
- Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу
- Накнада за ванредни превоз и
- Остала средства.

Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина) има највеће учешће у укупним приходима, у 2019. години остварена је у износу од **26.308,9 милиона динара**.

ЈП "Путеви Србије" преко Сектора за наплату путарине у току 2019. године вршило је наплату путарине на следећим деоницама:

- Београд – Ниш, државни пут IA реда број 1 (E-75)
- Београд – Шид (граница са Хрватском), државни пут IA реда број 3 (E-70)
- Београд – Суботица (граница са Мађарском), државни пут IA реда број 1 (E-75)
- Ниш – Прешево (граница са Македонијом), државни пут IA реда број 1 (E-75)
- Београд - Чачак, државни пут IA реда број 2 (E-763)
- Ниш – Димитровград (граница са Бугарском), државни пут IA реда број 4 (E-80)

Наплата путарине крајем 2019. године обављала се на аутопутевима укупне дужине око **777,56 км**. Систем наплате путарине састоји се од **59 наплатних станица**.

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко пет одсека, са центрима у Београду (Врчин), Нишу (Трупале), Новом Саду, Шимановцима и Чачку.

Наплата путарине се врши према пређеном километру и категорији возила. Возила се разврставају према карактеристикама (број осовина, висина возила на првој осовини, укупна висина и максимална дозвољена маса возила).

Новина у другом кварталу 2019. године је успостављање наплате путарине на деоници Дољевац – Прешево у затвореном систему, од 15. јуна 2019. године. Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 30. маја 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 6. јуна 2019. године („Сл.гласник РС“ бр. 40/19).

Новина у трећем кварталу 2019. године је доношење Закона о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године), којим се у Прилогу 10, Табела 10, висина накнаде за путарину по пређеном километру повећава за 12% и износи: за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у трећем кварталу 2019. године такође је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Чачка, на деоници аутопута од петље Обреновац до петље Прељина, од 1. септембра 2019. године (седам наплатних станица и то, две чеоне наплатне станице Обреновац и Прељина, и четири бочне наплатне станице Уб, Лајковац, Љиг и Таково).

*** ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност**

У 2019. години није било повлачења средстава зајма Светске банке за инфраструктуру и енергетску ефикасност (планирани износ 5 милиона ЕУР или 594,0 милиона динара).

**** КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ ЈП „Путеви Србије“**

У 2019. години закључена су два уговора о дугорочном кредиту са Поштанском штедионицом, у укупном износу од 38 милиона ЕУР, и то:

- први уговор 27.05.2019. 30 милиона ЕУР
- други уговор 25.12.2019. 8 милиона ЕУР

Динарска противвредност кредита за ликвидност **4.477,2 милиона динара**, што у односу на планираних 4.487,3 милиона динара представља реализацију 100%.

Намена: обезбеђење текуће ликвидности, односно измирење обавеза према извођачима.

Детаљније у следећој табели.

КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ код Поштанске штедионице
Уговор о дугорочном кредиту бр. 231838001 од 27.05.2019. године
(износ 30 милиона ЕУР)

Транша	Датум повлачења	Износ (у динарима)	Средњи курс ЕУР (у динарима)	Курсна листа НБС број	Износ (у ЕУР)
I	27.05.2019.	1,717,565,240.58	117.9481	97	14,562,042.46
II	25.06.2019.	1,009,036,587.72	117.9125	118	8,557,503.13
III	18.07.2019.	277,979,726.00	117.7389	135	2,360,984.57
IV	21.08.2019.	532,322,139.53	117.7842	159	4,519,469.84
Укупно:		3,536,903,693.83			30,000,000.00

КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ код Поштанске штедионице
Уговор о дугорочном кредиту бр. 231838002 од 25.12.2019. године
(износ 8 милиона ЕУР)

Транша	Датум повлачења	Износ (у динарима)	Средњи курс ЕУР (у динарима)	Курсна листа НБС број	Износ (у ЕУР)
I	25.12.2019.	940,276,000.00	117.5345	248	8,000,000.00
Укупно:		940,276,000.00			8,000,000.00

	(у динарима)	(у ЕУР)
УКУПНО:	4,477,179,693.83	38,000,000.00



III ЗАЈМОВИ

Од планираних 5.381,4 милиона динара, у 2019. години остварено је **5.263,3 милиона динара**, што је мање за 118,1 милиона динара. % остварења у односу на III Ребаланс износи 98%.

Детаљније у следећој табели:

		(у милионима динара)
Повучена а непотрошена средства ЕИБ кредита и Светске банке		1.262,7
<u>Повлачење у 2019. години:</u>		
ЕИБ (Европска инвестициона банка)		703,0
РРСП (СБ, ЕИБ и ЕБРД)		3.297,6
Свега:		5.263,3

Највећи део односи се на РРСП зајам (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), 3.297,6 милиона динара.

Из зајма ЕИБ за Обилазницу Београда, Сектор А (уговорени износ 60 милиона ЕУР, зајам број 24134) повучено је укупно **703,0 милиона динара** (VII транша у износу од 6 милиона ЕУР, средства пребачена на динарски рачун ЈП „Путеви Србије 23.12.2019).



3.6. АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ

1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 1.052,2 милиона динара за 2019. годину, у 2019. години реализовано је **882,1 милиона динара**, што представља **84% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 170,1 милиона динара.

Износ од 882,1 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	39,7 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	842,4 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

ПОЗИЦИЈА 1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

БР. ПОЗИЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ВРЕЉА ПУП	ПРОЈЕКАТ ПРЕДИЛОГ	БРОЈ УТВОРБА ДАТА	УТОРБЕНИ СРЕДСТВА (СА ДАТА)	ПОКРИЉАЊА БУЏЕТНОСТИ УДРУЖ	РЕЗУЛТАТ 2019	I квартал (I кв)	II квартал (II кв)	III квартал (III кв)	IV квартал (IV кв)	РЕАЛИЗОВАНО У 2019.	I квартал (I кв)	II квартал (II кв)	III квартал (III кв)	IV квартал (IV кв)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2019.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕСТАЈАО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА	
																						УТОРБЕНИ СРЕДСТВА (СА ДАТА)
2	БЕЖАНЈИ ПУТЕВИ Б I И II РЕДА																					
2.1	Уговорно до 2019.																					
2.1.1	Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача д. л. б. р. до бр. 29 (М.Ф.). Нови Пазар - Српски Долаци. Брње Воде - Глењски пут (П = 9,22 км)		РАУЕРНО Там	454-1165 да 15.12.2015. Анкс. 405-502 да 27.04.2018	25.610.400,00	16.386.240,00	0,00	0,00	0,00	4.578.720,00	10.781.520,00	4.578.720,00	0,00	0,00	4.578.720,00	0,00	11.977.488,00	4.578.720,00	21.031.600,00		Анкс. Уговор 405-502 да 27.04.2018	
2.1.2	Брње Воде - Глењски пут (П = 9,22 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача Брње Воде - Глењски пут (П = 15 км)		Ниспугу за путеве	454-905 да 20.07.2018	86.592.000,00	45.000.000,00	0,00	0,947.968,00	5.132.544,00	30.919.488,00	14.080.512,00	14.080.512,00	0,00	0,947.968,00	5.132.544,00	0,00	17.197.488,00	31.278.000,00	55.071.000,00			
2.1.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача д. л. б. р. до бр. 27. Дезица - Ваљева - Дезица, Дезица - Ваљева (П = 15 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача д. л. б. р. до бр. 27. Дезица - Ваљева - Дезица, Дезица - Ваљева (П = 15 км)		Ниспугу за путеве	454-906 да 20.07.2018	33.576.000,00	20.145.000,00	7.581.840,00	0,00	0,00	0,00	12.563.160,00	11.035.920,00	7.581.840,00	0,00	0,00	3.654.080,00	0,00	11.035.920,00	22.540.080,00			
2.1.4	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача реконструкције и изградње државног пута Б-19. Дезица - Ваљева - Дезица - Ваљева (П = 13,70 км)		РАУЕРНО Там	454-24 да 11.01.2019	14.226.000,00	7.113.000,00	1.497.600,00	0,00	3.248.300,00	2.385.100,00	4.743.900,00	4.743.900,00	1.497.600,00	0,00	3.248.300,00	0,00	4.743.900,00	9.487.100,00				
2.1.5	Просторни план подучја посебно намењено инфраструктурном кориснику Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача брње Воде - Глењски пут (П = 15 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача брње Воде - Глењски пут (П = 15 км)		Ниспугу за путеве	454-199 да 25.02.2019	126.126.128,00	62.063.063,00	0,00	8.578.576,57	9.459.459,46	45.027.028,97	30.953.953,95	30.953.953,95	0,00	8.578.576,57	9.459.459,46	12.927.971,92	0,00	30.953.953,95	95.162.162,05		Одустало се да ЈИ	
2.1.6	Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача државног пута Б-29 (дужице М-19.1 и М-5). Дезица - Ваљева - Ваљева - Ваљева - Ваљева - Ваљева (П = 17,5 км)																					
					206.890.528,00	241.000.000,00	190.687.303,00	9.079.440,00	11.524.544,57	22.417.023,46	101.066.294,97	65.403.015,95	9.079.440,00	11.524.544,57	22.417.023,46	16.392.007,92	0,00	17.197.488,00	82.000.503,95	203.290.022,05		
2.2	Пројекат развоја до 2019.		ШВИДПРОЕКТ ДОО	454-887 да 24.06.2019.	17.477.040,00	22.090.000,00	13.981.632,00	0,00	7.228.520,00	6.751.112,00	7.220.520,00	7.220.520,00	0,00	0,00	7.228.520,00	0,00	17.197.488,00	7.220.520,00	10.566.520,00			
2.2.1	Техничка документација за реконструкцију државног пута Б-12. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 17,28 км)																					
2.2.2	Техничка документација за реконструкцију државног пута Б-12. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 17,28 км)																					
2.2.3	Техничка документација за реконструкцију државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.4	Техничка документација за реконструкцију државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.5	Техничка документација за реконструкцију државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.6	Техничка документација за реконструкцију државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.7	Техничка документација за реконструкцију државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.8	Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.9	Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.10	Пројекат план подучја посебно намењено инфраструктурном кориснику Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.11	Пројекат план подучја посебно намењено инфраструктурном кориснику Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.12	Пројекат план подучја посебно намењено инфраструктурном кориснику Идејни пројекат са Студијом оправданости извођача државног пута И-100. Дезица - Ваљева. Брње Воде - Глењски пут (П = 2,70 км)																					
2.2.13	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брње Воде - Глењски пут (П = 15 км) и Идејним пројектом изградње брње Воде - Глењски пут (П = 15 км)																					
2.2.14	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брње Воде - Глењски пут (П = 15 км) и Идејним пројектом изградње брње Воде - Глењски пут (П = 15 км)																					
2.2.15	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брње Воде - Глењски пут (П = 15 км) и Идејним пројектом изградње брње Воде - Глењски пут (П = 15 км)																					
2.2.16	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брње Воде - Глењски пут (П = 15 км) и Идејним пројектом изградње брње Воде - Глењски пут (П = 15 км)																					
					20.867.640,00	1.187.800.000,00	24.586.512,00	0,00	0,00	7.228.520,00	47.165.112,00	7.220.520,00	0,00	0,00	7.228.520,00	0,00	0,00	7.220.520,00	13.456.520,00			
					306.517.286,00	1.428.800.000,00	115.073.935,00	9.079.440,00	11.524.544,57	29.631.543,46	119.437.406,97	72.623.535,95	9.079.440,00	11.524.544,57	29.631.543,46	16.392.007,92	0,00	17.197.488,00	89.821.023,95	216.796.542,05		

БРОЈ ПРОЈЕКТА И ПОСРЕДНИК	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОБЛАСТ	ПРЕДСТАВНИК	БРОЈ УЛОЖБА	НАЗИВ УЛОЖБА	УЛОЖБА	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА 2019	1 квартал (млн)	2 квартал (млн)	3 квартал (млн)	4 квартал (млн)	РЕЗЕРВА ДО 2019	РЕЗЕРВА ДО 2019	РЕЗЕРВА ДО 2019	РЕЗЕРВА ДО 2019	РЕЗЕРВА ДО 2019	РЕЗЕРВА ДО 2019	СТАТУС	ИЗВЕШТАЈ
3.1	Уговорно до 2019.																			
3.1.1	Иницијални пројекат моста преко реке Саве на територији општина Моста Бр. 21, Нови Сад-Панчево.		Институт за пројекат	454-1082 од 05.03.2019.	21.414.000,00	14.869.800,00	7.494.000,00	7.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869.800,00	14.869.800,00	14.869.800,00	14.869.800,00	14.869.800,00	Утогу	Утогу	
3.1.2	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 21, Нови Сад-Панчево.		ДБ Инженеринг	454-294 од 15.03.2019.	4.772.400,00	4.772.400,00	0,00	0,00	3.817.820,00	0,00	0,00	0,00	3.817.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Утогу	Утогу	
3.1.3	Иницијални пројекат за ступање у функцију моста на Дунав код Буша Панчеве са пројекатом (градња моста).		ДБ Инженеринг	454-408 од 07.03.2019.	28.798.800,00	8.030.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Утогу	Утогу	
3.1.4	Техничка документација за реконструкцију моста Караџић преко реке Јанке на државном путу Бр. 20 на територији општина Мостар и Београд.		Мостпроект	454-732 од 22.03.2019.	8.040.000,00	1.788.000,00	1.430.400,00	1.430.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.5	Техничка документација за реконструкцију моста Шелек преко реке Дрине на државном путу Бр. 20 на територији општина Шелек и Београд.		Мостпроект	454-102 од 22.03.2019.	5.040.000,00	1.188.000,00	980.400,00	980.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.6	ТК Техничка документација за реконструкцију моста Шелек преко реке Дрине на државном путу Бр. 20 на територији општина Шелек и Београд.		ДЕЛ-НИС доо	454-102 од 11.12.2018.	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.7	Техничка документација за реконструкцију моста Караџић преко реке Дрине на државном путу Бр. 20 на територији општина Мостар и Београд.		ДЕЛ-НИС доо	454-1501 од 11.12.2018.	697.800,00	697.800,00	0,00	0,00	697.800,00	0,00	0,00	0,00	697.800,00	697.800,00	697.800,00	697.800,00	697.800,00	Одложено	Одложено	
3.1.8	Иницијални пројекат за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		Институт за пројекат	454-480 од 01.08.2018.	2.040.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.9	Иницијални пројекат за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		Мостпроект	454-485 од 08.03.2018.	5.040.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.10	ТК Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		ДЕЛ-НИС доо	454-1188 од 28.03.2018.	597.800,00	597.800,00	0,00	0,00	597.800,00	0,00	0,00	0,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	Одложено	Одложено	
3.1.11	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		Опис новинарине	454-659 од 08.03.2018.	3.595.200,00	2.518.540,00	2.518.540,00	2.518.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.540,00	2.518.540,00	2.518.540,00	2.518.540,00	2.518.540,00	Одложено	Одложено	
3.1.12	ТК Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		Мостпроект	454-1304 од 18.10.2018.	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.13	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		Опис новинарине	454-653 од 09.03.2018.	4.795.200,00	3.356.540,00	3.356.540,00	3.356.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.540,00	3.356.540,00	3.356.540,00	3.356.540,00	3.356.540,00	Одложено	Одложено	
3.1.14	ТК Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		ДИОДЕС доо	454-1190 од 28.03.2018.	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.15	Иницијални пројекат за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		Институт за пројекат	454-241 од 07.03.2019.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.16	Иницијални пројекат за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		Институт за пројекат	454-244 од 10.05.2019.	0.000.000,00	2.702.702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.702,52	2.702.702,52	2.702.702,52	2.702.702,52	2.702.702,52	Утогу	Утогу	
3.1.17	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		Мостпроект	454-244 од 05.03.2019.	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	Одложено	Одложено	
3.1.18	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 22 на територији општина Мостар и Београд.		АСИМЕС Серијалис	454-283 од 15.03.2018.	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	Одложено	Одложено	
3.2	Пројекат развоја за 2019.																			
3.2.1	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.2	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.3	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.4	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.5	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.6	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.7	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.8	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.9	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			
3.2.10	Техничка документација за реконструкцију путне инфраструктуре на државном путу Бр. 28 на територији општина Нови Сад-Панчево.																			

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПЛУТЕВНИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ПРОЈЕКАНТ / РЕГИОН	БРОЈ УТВОРБЕ / ДАТУМ	УТВОРБЕНА ВРЕДНОСТ СА ПЕРИОДА	ПРИНАРАДА УСПЕШНОСТИ	РЕГИОНАЛНА ВРЕДНОСТ 2019	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕГИОНАЛНО У 2019.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕГИОНАЛНО ДО 2019.	РЕГИОНАЛНО УОТНО	ПРЕСТАЈО 3А РЕГИОНАЛНО	СТАТУС	НАПОМЕНА		
																					УТВОРБЕНА ВРЕДНОСТ СА ПЕРИОДА	РЕГИОНАЛНА ВРЕДНОСТ 2019
3	МОСТОВИ	БРСГА ШТА	РЕГИОН / ДАТУМ	РЕГИОНАЛНА ВРЕДНОСТ	ПРИНАРАДА УСПЕШНОСТИ	РЕГИОНАЛНА ВРЕДНОСТ 2019	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕГИОНАЛНО У 2019.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕГИОНАЛНО ДО 2019.	РЕГИОНАЛНО УОТНО	ПРЕСТАЈО 3А РЕГИОНАЛНО	СТАТУС	НАПОМЕНА		
3.2.11	Изградња токовне документације за изградњу моста на магистралној путној линији на д. п. II реда са путном објектом			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.12	Токовна документација за изградњу моста према путној линији на д. п. I реда са путном објектом			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.13	Токовна документација за изградњу моста према путној линији на д. п. I реда са путном објектом			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.14	Токовна документација за изградњу моста према путној линији на д. п. I реда са путном објектом			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.15	Токовна документација за изградњу моста према путној линији на д. п. I реда са путном објектом			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.16	Токовна документација за изградњу моста према путној линији на д. п. I реда са путном објектом			588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				СВЕГА:			26.228.892,80	21.100.000,00	179.100,00	175.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				УТВОРБЕНА ВРЕДНОСТ СА ПЕРИОДА			47.643.892,80	70.306.122,52	23.170.880,00	14.056.900,00	9.594.120,00	23.448.422,42	5.328.282,42	11.890.880,00	12.727.020,00	9.504.082,42	19.387.280,00	25.610.950,00	78.900.482,42	48.342.182,80		
4	ИМА ПРОЈЕКТИ ПРЕОГРАНИЧНЕ САРБИЈЕ	БРСГА ШТА	РЕГИОН / ДАТУМ	РЕГИОНАЛНА ВРЕДНОСТ	ПРИНАРАДА УСПЕШНОСТИ	РЕГИОНАЛНА ВРЕДНОСТ 2019	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕГИОНАЛНО У 2019. <td>I квартал (I-III)</td> <td>II квартал (IV-VI)</td> <td>III квартал (VII-IX)</td> <td>IV квартал (X-XII)</td> <td>РЕГИОНАЛНО ДО 2019.</td> <td>РЕГИОНАЛНО УОТНО</td> <td>ПРЕСТАЈО 3А РЕГИОНАЛНО</td> <td>СТАТУС</td> <td>НАПОМЕНА</td>	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕГИОНАЛНО ДО 2019.	РЕГИОНАЛНО УОТНО	ПРЕСТАЈО 3А РЕГИОНАЛНО	СТАТУС	НАПОМЕНА		
4.1	Уговорено до 2019.																					
4.1.1	Изградња пројекта токовне документације за реконструкцију државног пута 15 реда број 15 у зони Кличеца и на деоници Кличеца - Навоје са магистралном магистралном ставом на деоници Кличеца - Навоје	Администрација путних пројеката	Регистар, Нови Сад	71.398.597,40	71.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.2	Изградња пројекта токовне документације за реконструкцију државног пута 15 реда број 15 у зони Кличеца и на деоници Кличеца - Навоје са магистралном магистралном ставом на деоници Кличеца - Навоје	Администрација путних пројеката	Регистар, Нови Сад	1.400.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.3	Надградња магистралне путне линије државног пута 15 реда број 302 од места Раба до границе са Мађарском	Центар за пројекативне и конструкторске послове	Центар за пројекативне и конструкторске послове	1.438.532,50	1.500.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.4	Пројекат реконструкције државног пута 15 реда број 302 од места Раба до границе са Мађарском	Градња, Нови Сад	Градња, Нови Сад	58.924.755,53	60.515.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.5	Пројекат реконструкције државног пута 15 реда број 302 од места Раба до границе са Мађарском	Градња, Нови Сад	Градња, Нови Сад	2.807.621,75	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.6	Пројекат реконструкције државног пута 15 реда број 15 од Сомбора према Београду	Градња, Нови Сад	Градња, Нови Сад	2.395.800,00	2.395.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.7	Пројекат реконструкције државног пута 15 од Сомбора према Београду	Борут Сукочица	Борут Сукочица	314.857.256,42	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				СВЕГА:			455.245.480,74	470.106.142,14	456.374.212,92	505.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				УТВОРБЕНА ВРЕДНОСТ СА ПЕРИОДА			455.245.480,74	470.106.142,14	456.374.212,92	505.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

7	7.1	Учешћем из 2019.	7.1.1										СТАТУС	НАМЕНА								
			ПРОЈЕКТИ РЕЦИТ		БРОЈ УГОВОРА ДАТУМ		УГОВОРНИ САДРЖАЈ		ПЛАЊИВА УКУПНО		РЕЗУЛТАТ 2019				РЕАЛИЗОВАНО У 2019.							
			РЕЦИТ	ДАТУМ	САДРЖАЈ	УКУПНО	РЕЗУЛТАТ 2019	РЕАЛИЗОВАНО У 2019.	РЕЗУЛТАТ 2019	РЕАЛИЗОВАНО У 2019.	РЕЗУЛТАТ 2019	РЕАЛИЗОВАНО У 2019.										
7.1.1	Деоција Брњица, покат. Мана Токевацка. Изградња станица железнице средње уградње у путној појасу	Својерадни ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	15.11.2019	1.050.000,00	1.050.000,00	528.000,00	0,00	316.800,00	211.200,00	0,00	528.000,00	0,00	316.800,00	211.200,00	0,00	528.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	Одлучење 03.08.2019.	Поруки примљене средствима у оквиру
7.1.3	Студија пројекатне документације за изградњу железничке линије (коридор) у путној појасу на државним путевима	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	09.07.2019.	1.500.000,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	У току	
7.1.4	Студија пројекатне документације за изградњу пута од пољске општине Устије Змењане у месту Динче	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	10.09.2018.	4.620.000,00	4.620.000,00	3.234.000,00	2.310.000,00	524.000,00	2.310.000,00	0,00	3.234.000,00	2.310.000,00	524.000,00	2.310.000,00	0,00	3.234.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00	Одлучење 13.08.2019.	
7.1.5	Студија пројекатне документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	13.02.2019.	454.125,00	2.910.000,00	2.910.000,00	1.112.400,00	582.000,00	1.746.000,00	0,00	2.910.000,00	582.000,00	1.746.000,00	582.000,00	0,00	2.910.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	1.854.000,00	Одлучење 23.10.2019.	
7.1.6	Модернизација железнице средње уградње у месту Устије Змењане пута I фаза	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	10.09.2018.	1.990.000,00	1.990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	У току	Биле готове до Краја 2019.	
7.1.7	Пројекат документације за постављање заштите од буке са државног пута II реда броја А1 од пољске општине Брњица до км 577+750 до км 577+718 станице Брњица у месту Брњица, у месту са чл. 145. Закона о организацији и изградњи путева, чл. 59. Закона о јавним путевима	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	19.07.2018.	1.990.000,00	1.990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	У току		
7.1.8	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	11.07.2018.	564.000,00	564.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	451.200,00	451.200,00	0,00	0,00	451.200,00	У току	
7.1.9	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	13.02.2019.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	У току		
7.1.10	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	14.08.2019.	1.490.000,00	1.490.000,00	9.595.400,00	3.262.800,00	3.357.600,00	1.164.000,00	1.771.000,00	8.153.200,00	3.262.800,00	3.357.600,00	1.164.000,00	1.771.000,00	12.790.200,00	1.771.000,00	0,00	0,00	1.771.000,00	У току	
7.2	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	494.117,00	3.815.000,00	1.144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.800,00	0,00	0,00	1.144.800,00	0,00	1.144.800,00	1.144.800,00	0,00	0,00	1.144.800,00	У току	
7.2.1	Студија пројекатне документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	454.137,00	6.960.000,00	7.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	У току		
7.2.2	Студија пројекатне документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	06.06.2019.	2.760.000,00	2.760.000,00	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	Укупна вредност Услуге 2.760.000,00	
7.2.3	Студија пројекатне документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	494.117,00	2.460.000,00	2.460.000,00	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00	0,00	984.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	Укупна вредност Услуге 3.000.000,00	
7.2.4	Студија пројекатне документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	494.117,00	4.944.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Укупна вредност Услуге 2.760.000,00		
7.2.5	Студија пројекатне документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	06.06.2019.	2.760.000,00	2.760.000,00	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	Укупна вредност Услуге 3.000.000,00	
7.2.6	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	06.06.2019.	3.000.000,00	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Укупна вредност Услуге 3.000.000,00		
7.2.7	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Укупна вредност Услуге 3.000.000,00		
7.2.8	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Укупна вредност Услуге 3.000.000,00		
7.2.9	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Укупна вредност Услуге 3.000.000,00		
7.2.10	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Укупна вредност Услуге 3.000.000,00		
7.2.11	Пројекат документације за изградњу пута од пољске општине Моништво у месту Брњица	ИЗБИРНИ САДРЖАЈ	18.11.2019.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Укупна вредност Услуге 3.000.000,00		

Бр. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВИМА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ПРОЈЕКАТ / РЕГИОН	БРОЈ УТОРБОРА / ДАТУМ	УТОРБОРА ВРЕЊНОСТ СА ПДВ-ом	ПОДВРЖАНА ВРЕЊНОСТ УСПИТЕ	РЕМАЊНС 2019	I квартал (1кв)	II квартал (2кв)	III квартал (3кв)	IV квартал (4кв)	РЕАЛИЗОВАНО У 2019	I квартал (1кв)	II квартал (2кв)	III квартал (3кв)	IV квартал (4кв)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2019	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА			
																					УТОРБОРА ВРЕЊНОСТ СА ПДВ-ом	ПОДВРЖАНА ВРЕЊНОСТ УСПИТЕ	РЕМАЊНС 2019
8.1	Уговорно до 2019.																						
8.1.1	Студија изводљивости заједно са пројектом електроинсталације грејних тела и расходишних уређаја наводњеница са вост. Београдског водозавода	Термобиро	454-1504 од 11.12.2018.	1.415.000,00		1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 22.03.2019.		
8.1.3	Израда вајстра покривне воде у ДПС	Дрво пројект	454-1102 од 10.09.2018.	1.380.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 02.01.2019.		
8.1.4	Израда пројекта за управљиве потрошачке енергетике на објекту Газана	Нидинавост	454-1557 од 24.12.2018.	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 27.03.2019.		
8.1.5	Студија изводљивости израде пројекта доприниоцира за постављивање прикључака за електроинсталацију	ЕУ БИЛД	454-1295 од 19.10.2018.	1.308.000,00		1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 06.02.2019.		
8.1.6	Израда плана и програма енергетске ефикасности „11 Пута Србије	Дрво пројект	454-1505 од 11.12.2018.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 06.02.2019.		
8.1.7	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и извршања улога „11 Пута Србије	Термобиро	454-1503 од 11.12.2018.	852.000,00		852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 21.03.2019.		
8.2	Програм расхода до 2019.																						
8.2.1	Програм подизског одржавања објеката ДПС, са востаном енергетске ефикасности, са вост. Београдског водозавода	Дрво пројект	454-912 од 25.05.2019.	2.940.000,00		2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 06.03.2019.	
8.2.2	План управљивања отпадом са вост. објекта са вост. Београдског водозавода	АДРОРА ГРЕН	454-911 од 25.05.2019.	1.437.600,00		1.437.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 06.10.2019.	
8.2.3	Студија изводљивости објеката изградње енергетике у објекту ДПС са вост. Београдског водозавода	СБЕБОР	454-913 од 25.05.2019.	1.422.000,00		1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 06.11.2019.	
8.2.4	Израда софтвера за подршку систему енергетског мониторинга	СМ SOLUTIONS	454-1188 од 01.08.2019.	3.499.200,00		3.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ожучено 21.12.2019.	
8.2.5	Увођење топлотнацисних система на нивоу народних трансформаторских станица			60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Поврата захтева Радеванске 60.000.000,00	
8.2.6	Студија изводљивости употребе материјала у изградњи прве инфраструктуре са смањеним утицајем на животну средину и побољшаним енергетским карактеристикама			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захтев поднео 26.03.2019. Објављивање 23.04.2019.	
8.2.7	Студија примене система грејања у Архангелском путном систему са нивоу утицајем на животну средину до освета на животној средини пута			1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
СВЕГА:				9.298.800,00	71.058.800,00	6.579.500,00	0,00	0,00	4.377.600,00	2.202.000,00	9.298.800,00	0,00	0,00	4.377.600,00	4.371.200,00	0,00	9.298.800,00	16.334.800,00	0,00	0,00			
				УТОРБОРА ВРЕЊНОСТ СА ПДВ-ом	ПОДВРЖАНА ВРЕЊНОСТ УСПИТЕ	РЕМАЊНС 2019	I квартал (1кв)	II квартал (2кв)	III квартал (3кв)	IV квартал (4кв)	РЕАЛИЗОВАНО У 2019	I квартал (1кв)	II квартал (2кв)	III квартал (3кв)	IV квартал (4кв)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2019	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА			
				16.334.800,00	71.058.800,00	12.258.500,00	4.368.000,00	1.308.000,00	4.377.600,00	2.202.000,00	14.974.800,00	4.368.000,00	1.308.000,00	4.377.600,00	4.371.200,00	1.380.000,00	16.334.800,00	0,00	0,00				



РАЧУНИ

Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-V)	III квартал (VI-VIII)	IV квартал (IX-XII)	(у динарима) Износ
Поплиска	Отпис у поступку ПУЖС	19.920,60				19.920,60
Поплиска	Отпис у поступку ПУЖС	18.972,60				18.972,60
Поплиска	Отпис у поступку ПУЖС	19.920,60				19.920,60
Завод за заштиту споменика културе, Краљево	Издавање мера техничке заштите за изградњу аутопута Београд - Јужни Јадран, Е-763, деоница: Прелиња - Пожега на територијама града Чакача и Општине Лужани и Пожега	60.000,00				60.000,00
ЈУГОСРОГАЗ АД	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	11.452,02				11.452,02
Поплиска	Отпис у поступку ПУЖС, деоница: Прелиња - Пожега	19.920,60				19.920,60
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Технички стручне контроле (Регионална комисија) Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница: Прелиња - Пожега, поддеоница 1: тунел "Лаз" - Фаза 1 и поддеоница 2: тунел "Муњино брдо" - Фаза 1	534.674,00				534.674,00
РУСКЕ СЛОВО	Отпис - Обавештење о донетом Решењу о одређивању облика и садржаја Студије о ПУЖС: ББ реда НС-Рума, Партија 1 Деоница 1, петља "Аутопут Е-75" - Парагово, са трасом III реда бр. 100 од Железничког моста до петље "Аутопут Е-75"	3.600,00				3.600,00
Дневник	Отпис - Обавештење о донетом Решењу о одређивању облика и садржаја Студије о ПУЖС: ББ реда НС-Рума, Партија 1 Деоница 1, петља "Аутопут Е-75" - Парагово, са трасом III реда бр. 100 од Железничког моста до петље "Аутопут Е-75"	10.584,00				10.584,00
ООО MAGYAR SZO KFT	Отпис - Обавештење о донетом Решењу о одређивању облика и садржаја Студије о ПУЖС: ББ реда НС-Рума, Партија 1 Деоница 1, петља "Аутопут Е-75" - Парагово, са трасом III реда бр. 100 од Железничког моста до петље "Аутопут Е-75"	7.200,00				7.200,00
HLAS L'UDU	Отпис - Обавештење о поднетом захтеву за одређивање облика и садржаја Студије о ПУЖС: ББ реда НС-Рума, Партија 1 Деоница 1, петља "Аутопут Е-75" - Парагово, са трасом III реда бр. 100 од Железничког моста до петље "Аутопут Е-75"	3.840,00				3.840,00
Поплиска	Отпис у процедури ПУЖС Мост Карагај	22.766,40				22.766,40
РТЗ СКН Шид	Копира плана и копија плана водова КО Кузмић, Визовицево	320.310,00				320.310,00
Комуналне Сремске Митровице	Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	1.535,34				1.535,34
Поплиска	Отпис у процедури ПУЖС Мост Шмиљани	19.920,60				19.920,60
Покрајински завод за заштиту природе	Такса Услови заштите природе ГДР за изградњу аутопута Кузмић - Сремска Рача, подручје општина С.Митровица и Шид	20.000,00				20.000,00
РТЗ Сремска Митровица	Копира плана и инсталација за КО Кузмић, Беоут и Сремска Рача	104.390,00				104.390,00
Завод за заштиту споменика културе, Краљево	Мере техничке заштите за изградњу привремених саобраћајница, привр.саобр.прикљ. БГ - Јужни Јадран, деоница: Прелиња - Пожега	86.650,00				86.650,00
ЈВП Србијакоде, Ниш	Мишљење за издавање услова, изградња тунела "Лаз" и тунела "Муњино брдо"	29.040,00				29.040,00
ЈВП Србијакоде, Ниш	Мишљење за израду техничке документације Аутопут Е-761, деоница: Појате - Крушевца, од км 0+229,75 до км 27+000	29.040,00				29.040,00
Yugorogaz Transport Doo	Издавање техничких услова за израду урбанистичко техничке документације, односно пројектне документације	10.665,37				10.665,37
ЈКСП "Развитак" Таблевац	Издавање техничких и пројектних услова и података за израду техничке документације ZBR-403/2016-U	30.000,00				30.000,00
Yugorogaz Transport Doo	Издавање техничких услова за израду техничке документације	11.452,00				11.452,00
ЈП Србијагас Нови Сад	Издавање услова за израду техничке документације за израду пројекта за реконструкцију и доградњу државног пута I реда на траси постојећег државног пута IV реда број 24 (петља "Крагујевац" на аутопуту Е-75, раније петља "Баточина")	37.513,26				37.513,26
"Електропрека Србије" Београд	Услуга издавања локацијских услова за изградњу привремених саобраћајница, прикључака и објеката за потребе градског пута, извођења развоја на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763) Београд - Јужни Јадран, деоница Прелиња - Пожега	31.872,00				31.872,00
Yugorogaz	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	11.452,02				11.452,02
Завод за заштиту споменика културе, Краљево	Издавање мера техничке заштите за изградњу ДП А5 Појате - Прелиња, деоница: Мрчајевици - Прелиња	41.550,00				41.550,00
Инфраструктура железнице Србије а.д.	Издавање мишљења о изградњи ДП А5 (Аутопут Е-761): Појате - Прелиња, деоница Адрани - Мрчајевици од км 78+000,00 до км 97+000,00 у дужини од 19 км на основу захтева број ROP-MSGH-1921-LOCH-2/2019 дана 19.03.2019. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	7.200,00				7.200,00
Инфраструктура железнице Србије а.д.	Издавање мишљења о изградњи ДП А5 (Аутопут Е-761): Појате - Прелиња, деоница Адрани - Мрчајевици од км 97+000,00 до км 109+663,80 у дужини од 12,66 км на основу захтева број ROP-MSGI-1923-LOCH-2/2019 дана 20.03.2019. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	7.200,00				7.200,00
Републички хидрометеоролошки завод	Хидролошки и метеоролошки подаци	154.561,00				154.561,00
ЈВП Србијакоде, Ниш	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу ДП А5 аутопута појате - Прелиња, деоница Мрчајевици - Прелиња, од км 97+000,00 до км 109+663,80	29.040,00				29.040,00
ЈВП Србијакоде, Ниш	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу ДП А5 аутопута појате - Прелиња, деоница Адрани - Мрчајевици, од км 78+000,00 до км 97+000,00	29.040,00				29.040,00
Завод за заштиту споменика културе, Краљево	Издавање мера техничке заштите за изградњу ДП А5 Појате - Прелиња, деоница: Адрани - Мрчајевици	51.550,00				51.550,00
Поплиска	Отпис - Мост Шенак	18.972,60				18.972,60
Електропрека Србије (ЕМС)	Услуга издавања локацијских услова за изградњу ДП А5 (Аутопут Е-761): Појате - Прелиња, деоница: Адрани - Мрчајевици, км 78+000,00 до 97+000,00 (l=18,00 км) на катастарском општинама на територији општине Краљево и на КО на територији општине Чакача	31.872,00				31.872,00
Електропрека Србије (ЕМС)	Услуга издавања локацијских услова за изградњу ДП А5 (Аутопут Е-761): Појате - Прелиња, деоница: Мрчајевици - Прелиња, км 97+000,00 до 109+663,80 (l=12,66 км) у КО: Мрчајевици, Д.Гореница, Мојсиње, Балуга Љубићина, Коњевићи, Прелиња, Љубић, Ракова, Куоли, Заблаће, Вапа и Балуга Трнзаси	31.782,00				31.782,00



Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
Политика	Опште - Прелимина - Пројекат		23.715,00			23.715,00
Теленор	Издавање на име услуге издавање локационих услова за постављање заштите од буке на ДП IА реда број : А1, деоница кроз Београд од км 577+250 до км 577+778,стамбених објеката у блоку 28, Нови Београд на КП бр 6054/1 КО Нови Београд		24.000,00			24.000,00
ЈКП "Београдске електране"	Издавање услова за постављање заштите од буке на ДП IА реда број : А1, деоница кроз Београд од км 577+250 до км 577+778,стамбених објеката у бл. 28		11.681,20			11.681,20
ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	Издавање услова за пројектовање и прикључење у поступку обједињене процедуре - канализација		12.141,25			12.141,25
ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	Издавање услова за пројектовање и прикључење у поступку обједињене процедуре - водовод		12.141,25			12.141,25
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Издавање мишљења о изградњи ДП А5 (Аутопут Е-761): Појате - Прелимина, деоница Адрија - Мрижејци од км 79+000,00 до км 97+000,00 у дужици од 18км на основу захтева број РОР-MSG-1921-ЛОСН-2/2019 дана 18.03.2019. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре		7.200,00			7.200,00
Електропрежа Србије (ЕМС)	Услуга издавања локационих услова за изградњу аутопута Е-761, деоница Појате - Крушевац, од км 0.229,75 до км 27+600, на катастарској парцели на територији града Крушевца, Општине Њивац и Општине Вараздин		31.672,00			31.672,00
ЈКП за водовод и канализацију "Водовод Чачак"	Технички услови		34.560,00			34.560,00
ЈКП "Водовод" Краљево	Напомена за издавање локационих услова за изградњу ДП А5 (аутопут Е-761) Деоница: Адрија - Мрижејци		26.400,00			26.400,00
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Издавање стручног мишљења за изградњу привремених саобраћајница, привремених прикључака и привремених објеката за потребе градње пута А-1 (аутопут Е-763) Београд - Луња Јаздан, деоница Прелимина - Пожега од км 117+477,02 до км 147+676,00 на КП на територији Града Чачка и Општине Луња и Пожега		7.200,00			7.200,00
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Технички услови за изградњу аутопута Е-761, деоница Појате - Крушевац, на више к.п. На територији Града Крушевца, Општине Њивац и Општине Вараздин		43.200,00			43.200,00
Политика	Опште - Шриљани		19.920,00			19.920,00
Политика	Опште - мостови Крај		19.920,00			19.920,00
ЈВП Србијаводе, Ниш	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу ДП А5 аутопута Појате - Прелимина, деоница Мрижејци - Прелимина, од км 97+000,00 до км 100+663,80		29.040,00			29.040,00
ЈВП Србијаводе, Ниш	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу ДП А5 аутопута појате - Прелимина, деоница Адрија - Мрижејци, од км 79+000,00 до км 97+000,00		29.040,00			29.040,00
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Технички услови за изградњу аутопута Е-761, деоница Појате - Крушевац, на више к.п. На територији Града Крушевца, Општине Њивац и Општине Вараздин		43.200,00			43.200,00
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Издавање мишљења о изградњи ДП А5 (Аутопут Е-761): Појате - Прелимина, деоница Адрија - Мрижејци од км 97+000,00 до км 100+663,80 у дужици од 12,86км на основу захтева број РОР-MSG-1923-ЛОСН-2/2019 дана 20.03.2019. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре		7.200,00			7.200,00
ЈКП "Водовод" Краљево	Напомена за издавање локационих услова за изградњу ДП А5 (аутопут Е-761) Деоница: Адрија - Мрижејци		26.400,00			26.400,00
ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац	Технички услови за укр.рек. и изградњу. Којна управља Град.Кш. У оклопу изградње Аутопута Е-761 деон. Појате-Крушевац		150.000,00			150.000,00
ЈВП "Србијаводе" Београд	Мишл. За водне услове за изградњу моста преко Саве на коридору дп бр.21 деоница: НС-Рума-Шабач у КО Кленак опш.Рума и КО М.Приморавић општина Шабач		26.400,00			26.400,00
ЕПС Шабач	ИУМ на трасу изградње моста преко Саве		11.878,80			11.878,80
Електропрежа Србије (ЕМС)	Услуга издавања локационих услова за изградњу моста преко Саве на коридору дп IБ реда бр. 21, деоница НС-Рума-Шабач		31.672,00			31.672,00
ЈВП Србијаводе, Београд	Мишљење за вод.уп. за изградњу прој. документације за изградњу моста преко реке Врпе на државном путу IБ реда број 29, деоница Сјеница - Сузница, општина Сјеница		26.400,00			26.400,00
ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	Водни услови-мост преко реке Саве на коридору пута IБ реда број 21, деоница Нови Сад -Рума- Шабач		60.114,72			60.114,72
ЈКП Зеленило-Београд	Локационим условима за постављање заштите од буке на ДП IА реда број : А1, деоница кроз Београд од км 577+250 до км 577+778,стамбених објеката у блоку 28, Нови Београд на КП бр 6054/1 КО Нови Београд		23.466,48			23.466,48
Заштита на раду Београд	Мерење буке у животној и радној средини на локацији магистрне станице Смедерево на путу II А реда број 183		54.000,00			54.000,00
ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	Водни услови -изградња дела инфраструктурног коридора Државног пута IБ 12-Партија 3-Деоница 3; петља Каћ-Петроварадин		198.991,68			198.991,68
Покрајински завод за заштиту природе	Танка за Услови заштите животне средине изградње брзе саобраћајнице IБ реда НС-РУ, Партија 3-Деоница 3, Петља Каћ-Петроварадин		25.000,00			25.000,00
ЕПС-Лозница	Услови за изградњу урбанистичких планова за пројектовање комуналне инфраструктуре и огачно		7.980,00			7.980,00
ЕПС-Лозница	Услови за изградњу урбанистичких планова за пројектовање комуналне инфраструктуре и огачно		7.980,00			7.980,00
Србијагас	Издавање услова за изградњу Локационих услова за изградњу брже саобраћајнице IБ реда Нови Сад- Рума, партија 3-деоница 3		4.194,74			4.194,74
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Технички услови за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад- Рума, Партија 1- Деоница 1 : Петља Ауто пут Е75- Парагово, са планираном трасом држ. Пута II А реда број 100 од Жељезовог моста до петље " Ауто пут Е -75"		7.200,00			7.200,00
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Технички услови за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад - Рума, партија 3- Деоница 3 : Петља "Каћ-Петроварадин (петља Аутопут Е-75), км 0+000-км+200 ГП-ДП21"		43.200,00			43.200,00



Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
Теленор	Издавање на име извршене услуге издавања локацијских услова за изградњу моста преко реке Саве аутопуту Кузмин-Сремска Рача у КО Сремска Рача, град Сремска Митровица		24.000,00			24.000,00
МПСИ	Трешкови стручне контроле (Регионална комисија-мог) преко Саве код Сремске Раче на аутопуту Сремска Рача-Кузмин		534.674,00			534.674,00
ДП "Нови Сад-Тас"	Издавање услова за пројектовање и прикључење за брзу саобраћајницу I Б реда Нови Сад-Рума, Партија 1-Деоница 1: Петаља "Ауто пут Е-75" Паралелно, са планираном трасом државног пута II А реда број 100 од Жељезног моста до петље "Ауто пут Е-75"		15.312,00			15.312,00
Пољска	Отплате		19.920,60			19.920,60
Пољска	Отплате		19.920,60			19.920,60
Покрајински завод за заштиту природе	Таса за услове заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин-Сремска Рача на кат.бр. Сремска Рача		20.000,00			20.000,00
Завод за заштиту споменика културе, Краљево	Издавање мера техничке заштите према захтеву на обједињене процедуре број ROP-MSGI-13697-LOC-1-NPAP-10/2019		2.000,00			2.000,00
ЕПС-Крушевац	Трешкови обраде за укрпљење и паралелно веоње-УГВ		11.878,80			11.878,80
ЕМС	Услуга за издавање локацијских услова за постављање заштите од буке на ДП IА реда бр: А1, деоница кроз Београд од км 577+250 до км 577+778, стамбених објеката у блоку 28, Нови Београд, на кл. 6654/11 КО Нови Београд		31.872,00			31.872,00
Завод за заштиту споменика културе, Краљево	Издавање мера техничке заштите према захтеву на обједињене процедуре број ROP-MSGI-13697-LOC-1-NPAP-10/2019		2.000,00			2.000,00
ЕПС-Нови Сад	ИУМ на трасу изградње мреже инфраструктуре		11.878,80			11.878,80
ЈП Србијагас Нови Сад	Захтев за издавање локацијских услова за изградњу ДП А5 (Аутопут Е-701) Појате-Прелиња, деоница Адриана-Мршјевица на територији општине Краљево		135.047,74			135.047,74
ЕПС-Крушевац	ИУМ на трасу изградње мреже инфраструктуре		11.878,80			11.878,80
ЈКП Зеленило-Београд	Локацијски услови за постављање заштите од буке на ДП IА реда бр: А1, деоница кроз Београд од км 577+250 до км 577+778 стамбених објеката у блоку 28, Нови Београд на кл. бр 6654/1 КО Нови Београд		23.496,48			23.496,48
Завод за заштиту природе Србије	Таса за издавање акта о условима заштите природе за издавање услова за изградњу новог друшког моста преко Млаве на државном путу IIА реда...		30.000,00			30.000,00
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Технички услови за изградњу Брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад-Рума, Партија 1-Деоница 1: Петаља "Ауто пут Е-75" Паралелно, са планираном трасом државног пута II А реда бр.100 од Жељезног моста до петље "Ауто пут Е-75"		7.200,00			7.200,00
Јавно Водопривредно предузеће воде Војводине-Нови Сад	Трешкови давања мишљења у поступку издавања водних услова за брзу саобраћајницу IБ реда Нови Сад-Рума, Партија 1-Деоница 1, Петаља Аутопута Е-75 Паралелно, са планираном трасом државног пута II реда број 100 од Жељезног моста до петље Аутопута Е-75		55.522,80			55.522,80
Србијагас	Издавање услова за израду локацијских услова за изградњу брже саобраћајнице IВ реда Нови Сад-Рума, партија 1-деоница 1		4.194,74			4.194,74
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Технички услови за изградњу Брзе саобраћајнице IБ реда Нови Сад-Рума, Партија 3-Деоница 3: Петаља Кап-Петроварадин (петља "Аутопут Е-75)		43.200,00			43.200,00
ЕПС-Нови Сад	Трешкови обраде предмета		11.878,80			11.878,80
Јавно Водопривредно предузеће Србијагас-Београд	Мишљење у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације за изградњу Државног пута А5 Појате-Прелиња, деоница Адриана-Мршјевица, км 97+000,00 до 109+863,00		29.040,00			29.040,00
Јавно Водопривредно предузеће Србијагас-Београд	Мишљење у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације за изградњу Државног пута А5 Појате-Прелиња, деоница Адриана-Мршјевица, км 79+000,00 до 97+000,00		29.040,00			29.040,00
Теленор	Једнократна наредба за обраду захтева за извођење радова из инфраструктуре Теленора на име извршене услуге издавања локацијских услова за изградњу друшко-пешачког моста преко Миђиловачке реке		24.000,00			24.000,00
Теленор	Једнократна наредба за обраду захтева за извођење радова из инфраструктуре Теленора на име извршене услуге издавања локацијских услова за изградњу моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин-Сремска Рача у КО Сремска Рача, град Сремска Митровица		24.000,00			24.000,00
ЈВП Србијагас	Мишљење - за издавање водних услова за изградњу аутопута- државног пута IА реда А5 Појате-Крушевац-Краљево-Прелиња, деоница Адриана-Мршјевица од км 79+000,00 до км 97+000,00, дужине П=18,00 км		29.040,00			29.040,00
Србијагас	Захтев за издавање локацијских услова за изградњу ДП А5 (Аутопут Е-701) Појате-Прелиња, деоница Адриана-Мршјевица у КО: Мршјевица, Дина Фореница, Ставаши, Балуга Пубовска, Коњевина, Прелиња, Губић, Ракова, Купић, Забнаће, Вага и Балуга Трношка, септима Чикак		94.983,58			94.983,58
ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за постављање заштите од буке на ДП IА реда бр: А1, деоница кроз Београд од км 577+250 до км 577+778, стамбених објеката у блоку 28, Нови Београд, на кл. 6654/11 КО Нови Београд		31.872,00			31.872,00
Републички геодетски завод- одељење за катастар водова Ужице	Катастарски план водова у анкетном облику		23.295,20			23.295,20
ЈВП Србијагас	Мишљење - за издавање водних услова за изградњу аутопута- државног пута IА реда А5 Појате-Крушевац-Краљево-Прелиња, деоница Адриана-Мршјевица од км 97+000,00 до км 109+863,00 дужине П=12,60 км		29.040,00			29.040,00
ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за изградњу ДП А5 (Аутопут Е-701)		31.872,00			31.872,00
ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за изградњу моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин-Сремска Рача, почетак главне конструкције на км 17+130,37 на делу катастарске парцеле бр. 784 КО Сремска Рача и катастарским парцелима бр.882/10,935...		31.872,00			31.872,00



Корисник	Сврха	I квартал (1-3)	II квартал (4-6)	III квартал (7-9)	IV квартал (10-12)	Износ
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Издавање мишљења за изградњу ДП А5 (Аутопут Е-761) Појате-Прелима, деоница Мирзајеви - Прелима од км 87+000,00 до км 100+563,80		7.200,00			7.200,00
ЕПС Чизак	ИПТ143 5-400KV, 64-128 БР 43 5-400KV, 43 5			16.772,40		16.772,40
DOO MAGYAR SZO KFT	Стубац/Дм цб оглас објављен у листу MAGYAR SZO			5.400,00		5.400,00
Политика	Додатни услови			22.766,40		22.766,40
БеоЗаштита	Издава плана превентивних мера привремени камп Пазовраће деоница Прелима-Пожега			72.000,00		72.000,00
Политика	Додатни услови			26.406,80		26.406,80
Србијагас	Издавање услова за израду локацијских услова за изградњу државног пута I реда бр.21 Нови Сад-Рума, деоница: почетак обилазнице око Руме до петља Рума			4.194,74		4.194,74
НИУ Руске слово	Објављивање огласа у листу "Руске слово" израде брзе саобраћајнице државног пута IБ редабр 21 на 1/8 странице			3.600,00		3.600,00
Србијаводе	Мишљење у поступку услова за изградњу тунела испод превоја Кадинача на ДП IБ реда бр.28, деоница Дуб-Дуби, КО Сталари општина Ужце и КО Заглавак, општина Бајина Башта			10.606,00		10.606,00
МГСИ	Републичка административна такса-на име МУП-а			17.270,00		17.270,00
ЈКП"Васовод" Ужце	Издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру за потребе издавања локацијских услова за изградњу тунела испод превоја Кадинача на ДП IБ реда бр.28, деоница Дуб-Дуби у КО Сталари			6.000,00		6.000,00
Републички завод за заштиту споменика-Београд	Издава услова мера техничке заштите за издавање локацијских услова за изградњу тунела испод превоја Кадинача на ДП IБ реда бр.28, деоница Дуб-Дуби			148.077,00		148.077,00
Завод за заштиту споменика природе Србије	Издава услова мера заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу тунела испод превоја Кадинача на ДП IБ реда бр.28, деоница Дуб-Дуби			30.000,00		30.000,00
МТС-Дирекција за технику	Издава техничких услова за изградњу локацијских услова за изградњу тунела испод превоја Кадинача на ДП IБ реда бр.28, деоница Дуб-Дуби			11.164,96		11.164,96
ЈВП Србијаводе-Београд	Мишљење за вод.упл. За изр.пројек.документације за изградњу тунела испод превоја кадинача на дп иб реда бр.28, деоница дуб-дуби			26.400,00		26.400,00
НАШ ДОМ ЈКП	Такса за техничке услове- камп-Прелима-Пожега			2.088,00		2.088,00
ЈКП за водовод и канализацију "Васовод" Чизак	Издавање техничких услова за правно лице-Прелима-Пожега-камп			34.580,00		34.580,00
РГЗ-Бајина Башта	Копија плана за све камп парцеле на траси тунела "Кадинача" КО Заглавак			43.000,00		43.000,00
РГЗ-Ужце	Катастарски план водова у изградном облику			4.020,40		4.020,40
РГЗ-Ужце	Катастарски план водова у изградном облику			2.492,60		2.492,60
ЕПС-Ужце	Тунел испод превоја кадинача-ИУМ На трасу изградњеног мреже инфраструк.			11.878,80		11.878,80
ЈКП"Комуналци Пучина"	Ниво за издава.техн.услова			6.000,00		6.000,00
Завод за заштиту споменика културе Краљево	Издавање мера техничке заштите за изградњу привремених саобраћајница, привременог саобраћајног прикључака и привременог објекта за потребе градњишта на траси државног пута А2 (аутопут Е763): Београд-Јужни Јадран, деоница Прелима-Пожега			60.000,00		60.000,00
Теленор	Издава на име извршне услуге издавања локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључака за извођење радова будућег државног пута аутопут Е-763 Београд-Јужни Јадран			24.000,00		24.000,00
МТС-Дирекција за технику	Издавање техничких услова за извођење радова на траси будућег аутопута Београд-Јужни Јадран, деоница Прелима-Пожега			11.164,96		11.164,96
ЈП ПРАДАЦ	Технички услови			64.240,00		64.240,00
БеоЗаштита-Безбедност и здравље на раду доо	На основу уговора о ангаовању конструктора за извођење радова привремени камп пазовраће деоница прелима-пожега			144.000,00		144.000,00
РГЗ-Ужце	Уверење о подацима последњег стања у катастрофи водова			660,00		660,00
РГЗ-Пожега	Прелима-Пожега, кампови 8 и 9			11.440,00		11.440,00
РГЗ-Чизак	Прелима-Пожега, кампови 8 и 9			70.060,00		70.060,00
РГЗ-Ужце	Прелима-Пожега, кампови 8 и 9			2.180,00		2.180,00
РГЗ-Ужце	Прелима-Пожега, кампови 8 и 9			17.729,60		17.729,60
НИУ Руске слово	Објављивање огласа у листу "Руске слово" 35 петља Аутопут Е-75			3.600,00		3.600,00
DOO MAGYAR SZO KFT	Стубац/Дм оглас објављен у листу Magyar Szо			5.400,00		5.400,00
Политика	Политика 1/195 ртп сб			19.920,60		19.920,60
Нови Сад, Теодора Мандића 21	Издавање услова за пројектовање и прикључење за изградњу брзе саобраћајнице 4 Нови Сад-Рума, Партија 3			15.312,00		15.312,00
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Издавање техничких услова за изградњу моста на месту где државни пут IБ реда број 21: Нови Сад-Рума (деоница Почетак обилазнице око Руме до петље "Рума") прелази преко магистралне железничке пруге Београд-Стара Пазова-Шид- државна граница-Товарник			43.200,00		43.200,00
РГЗ-Ужце	Тунел Кадинача			21.240,00		21.240,00
ДНЕВНИК-ВОЈВОДИНА	Дневник овал издања Комерцијални огласи Унутрашња страна Ц/Б Број огласа: 43080 2 ступца 10 цм			10.584,00		10.584,00
НАС L'UDU	Оглас на осамна страни			3.840,00		3.840,00
НАС L'UDU	Оглас на осамна страни			3.840,00		3.840,00
ДНЕВНИК	Дневник СВА ИЗДАЊА Комерцијални огласи Унутрашња страна Ц/Б Број огласа: 43180 2 ступца 10 цм			10.584,00		10.584,00
Политика	Политика 1/120 цм цб			22.766,40		22.766,40
YUGORSGAZ	Издавање техничких услова за израду пројектне документације			11.452,02		11.452,02
DOO MAGYAR SZO KFT	Стубац/Дм оглас објављен у листу Magyar Szо			5.400,00		5.400,00
ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	Водни услови за државни пут I реда бр. 21 Нови Сад-Рума, деоница почетак обилазнице око Руме до петље Рума			64.848,58		64.848,58
НИУ Руске слово	Објављивање огласа у листу "Руске слово" 30 Петља Ауто пут Е-75, и грееод са српског на русински језик			3.600,00		3.600,00
РГЗ-Сремска Митровица	ЛУ-Кампови Ср. Рача			20.700,00		20.700,00
ЈВП Србијаводе	Водни услови-Прелима-Пожега			29.040,00		29.040,00
МГСИ	Стручна контрола за аутопут Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Прелима Пожега од км 117+477,02 до км 147+675,00, Поддеоница 1,2,3,4 и 5			1.028.584,00		1.028.584,00
Инфраструктура железнице Србије з.д.	Мишљење о изградњи привремених саобраћајница, прикључака и објекта за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763) Београд-Јужни Јадран деоница Прелима-Пожега од км 117+477,02 до км147+875,00			7.200,00		7.200,00



Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
EMC	Услуга издавања услова за изградњу привремених саобраћајница, привремених саобраћајних прикључака и привремених објеката за потребе градњишта, односно припремне радове за потребе извођења радова на траси будућег ДП А-2 (Аутопут Е-763)			31,872.00		31,872.00
БИГ ПРИЈАТ	Постер на две стране БИМ, и постер на две стране			8,098.89		8,098.89
Завод за заштиту Природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу привремених саобраћајница, привремених саобраћајних прикључака и привремених објеката за потребе градњишта, односно припремне радове за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А-2...			30,000.00		30,000.00
Дрвеник	Дневник СВА ИЗДАЊА Комерцијална област, Унутрашња страна Ц/Б Број отпаса: 43201, 2 ступца 20 цм			10,584.00		10,584.00
Теленор	Намена на име изградње услуге издавања локацијских услова за изградњу привремених градњинских платоа и привременог приступног пута до градњинских платоа, у оклопу изградње моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача на деловима катастарског парцела бр. ...			24,000.00		24,000.00
МТС-Дирекција за технику	ПТ услови за изградњу платоа под моста на Сави на аутопуту Кузмин- Сремска Рача			4,059.98		4,059.98
Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услуге заштите природе изградње привремених градњинских платоа и привременог приступног пута до градњинских платоа изградње моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача на ката.парц.			30,000.00		30,000.00
ООО MAGYAR SZO KFT Политика	Стубац/ли отпаса објављен у листу Magyar Szó Политика 2 x 11/20 мм ц/б			5,400.00 45,532.80		5,400.00 45,532.80
ЈП Србијгас Нови Сад	Захтев за издавање локацијских услова за изградњу привремених саобраћајница, привремених саобраћајних прикључака и привремених објеката за потребе градњишта, односно припремне радове за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А-2 (Аутопут Е-763) Београд-Јужни Јадран, деоница Прельња-Пожега			225,228.81		225,228.81
ЕПС Дистрибуција	Трошкове обраде за уградње и паралелно вођење, Прельња-Пожега-Казин Б и 9			4,892.40		4,892.40
ЕПС Дистрибуција Чачак	ИУМ За изградње прикљ. на ДЕС/изр. мр. инф.			11,878.80		11,878.80
ЕПС Дистрибуција С.Митровица	Трошкове обраде за уградње и паралелно вођење, Казински Сремска Рача				11,878.80	11,878.80
НАУ Русе слово	Објављивање отпаса у листу Русе слово 41, Петља Ауто пут Е-75			5,760.00		5,760.00
ЈКП Парком и Инфраструктура Рума	Израда техничких услова и сагласности за изградњу или реконструкцију прикључака на саобраћајну и комуналну инфраструктуру за све објекте изузетно индивидуалне стамбене објекте које граде физичка лица за своје потребе			17,100.00		17,100.00
Политика-опш. мост Рума	Политика 2 x 11/20 мм ц/б				45,532.80	45,532.80
ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања ВОДУНИХ УСЛОВА ЗА Мост преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача				60,114.72	60,114.72
ООО MAGYAR SZO KFT	Стубац/ли отпаса објављен у листу MAGYAR SZO				5,400.00	5,400.00
МГСИ	Израда моста преко реке Саве на коридору државног пута 1Б реда бр.21, деоница Нови Сад-Рума-Шабац				618,991.00	618,991.00
НАС ЛУДУ Сремске Новине	Отпак на осамнаест стране Информације у Сремским Новинама 23.10.2019.				3,840.00 5,400.00	3,840.00 5,400.00
EMC	Услуга издавања локацијских услова за изградњу привремених градњинских платоа и привременог приступног пута до градњинских платоа, у оклопу изградње моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин - Сремска Рача				31,872.00	31,872.00
НАС ЛУДУ	Отпак на осамнаест стране-парција 1, АП Е-75-Парагово АП Е-75-Жељезни Мост (8А-100)				3,840.00	3,840.00
Суботичке новине	Услуга отпаса-Нове Суботичке Новине				9,600.00	9,600.00
Хрватског рејач	План детаљне регулације парцелишта на кат.43+000 са две стране државног пута 1А реда бр.1				5,500.00	5,500.00
МТС-Дирекција за технику	Издавање услова за изградњу брзе саобраћајнице 1Б реда Нови Сад-Рума, петља Аутопут Е-75- Парагово са привременом трасом делуга 1А реда бр. 2				22,329.91	22,329.91
EMC	Услуга за издавање локацијских услова за изградњу државног пута 1 реда бр. 21 Нови Сад-Рума, деоница: Политика објављивање око Рума до петље "Рума"				31,872.00	31,872.00
РГЗ-Ужице	Делување-Тунел Паз и Муљино Брдо				7,480.00	7,480.00
Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица	Канковски Сремска Рача-привремена градњинских платоа				5,000.00	5,000.00
Политика	Аспрница -Мршјевици, Мршјевици-Грельња				45,532.80	45,532.80
Политика	Ужарци				17,074.80	17,074.80
Сремске Новине	Објављивање број Роп-Мисл-27628-Пош-2-Хит Информације у Сремским Новинама 20.11.2019.				4,500.00 5,400.00	4,500.00 5,400.00
МГСИ	Ступац контрола студије оправданости и извођења пројекта: Изградња моста преко Себечевске реке на кат. 6+700.00 државног пута 1А реда				548,434.00	548,434.00
РГЗ-Ужице	Уверење о подацима последњег стања у катастру водова-1459				680.00	680.00
РГЗ-Ужице	Копира план за једну катастарску парцелу-за сваку стубу				27,880.00	27,880.00
РГЗ-Ужице	Катастарски план водова у аналогном облику-уверење о подацима последњег стања у катастру водова				29,160.00	29,160.00
РГЗ-Ужице	Уверење о подацима последњег стања у катастру водова-1462				680.00	680.00
ЈП ГРАДАЦ	Технички услови -опш. број (07) 52-00274				1,360.00	1,360.00
Инфраструктура меланице Србије а.д.	Мишљење о изградњи Стајне депоније нишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 Београд-Јужни Јадран, деоница Прельња-Пожега, ази заштитног пројекта једна железничке пруге Београд-Бијело Поље				7,200.00	7,200.00
Завод за заштиту споменика културе Краљево	Издавање мера техничке заштите за потребе формирања стајних депонија нишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси пута А2, депоније тунел Паз и тунел Муљино Брдо				41,000.00	41,000.00
МТС-Дирекција за технику	Издавање техничких услова за извођење радова на изградњу депонија на траси будућег аутопута Београд-Јужни Јадран, деоница Прельња-Пожега				9,134.98	9,134.98
ЕПС-Ужице	ИУМ Усп. за обр. Са 1 бр. До 43.5 -Депоније тунел Паз и Муљино Брдо				4,892.40	4,892.40



Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
ИГСИ	Студија контрола Студије оправданости и Изједног пројекта Фазе изградње Пројекта туристичког превоја "Каменица" са станицама км74+707 (ИП.00) до станицама км 112+759 (6+282.12) на дп Б реда бр.26 деоница Дуб-Дубиш				766,331.00	766,331.00
РТЗ-Покрага	Катастарски план водова у аналогном облику -Депоније Лаз и Мучино Брдо				1,080.00	1,080.00
Заштита на раду Београд	Мерење буке у животној средини на локацијима Семедраж и Стубленца према решењу Републичког министарства за заштиту животне средине				108,000.00	108,000.00
Угросград	Издавање техничких услова за израду пројектне документације- Депоније Лаз и Мучино Брдо				11,452.02	11,452.02
ЈП Србијгас Нови Сад	Услови за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763) Београд-Јужни Јадран, деоница Прелина-Покрага...				4,104.74	4,104.74
ЕПС Чачак	ПУМ издв изв издв пројекта ДПС-мор.пр.инф.				11,678.60	11,678.60
РТЗ Гуча	Копија плана за једну катастарску парцелу за сваку споредну тачку на захтев				3,000.00	3,000.00
Завод за заштиту Природе Србије	Захтев за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763)...				30,000.00	30,000.00
РТЗ Ужиче	Катастарски план водова у аналогном облику				760.00	760.00
ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за ГВППН инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран...				31,872.00	31,872.00
ЈВП Србијгасводе	Мишљење за водне услове за изградњу сталних депонија вишка земљаног материјала на деоници аутопута Прелина-Покрага				29,040.00	29,040.00
ЈП Градоц Чачак	Технички услови				1,360.00	1,360.00
Јелена Торњански	Укупне таксе и рачуни током 2019. године				2,055,434.27	2,055,434.27
Завод за заштиту Природе Србије	Захтев за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Себечевске реке на км 8+700,00 државног пута IIА реда бр. 203 Нови Пазар-Тутин, деоница Пазарште-Тутин КО Себечево, град Нови Пазар				30,000.00	30,000.00
Република Србија	Трошкови стручне контроле техничке документације-Студија оправданости са Изједног пројектом за изградњу ДП II реда Нови Сад- Рума...				914,628.00	914,628.00
РТЗ СКН НОВИ ПАЗАР	Копија плана				760.00	760.00
РТЗ СКН НОВИ ПАЗАР	Копија плана водова				760.00	760.00
МТС-Дирекција за технику	Издавање техничких услова за изградњу моста преко Себечевске реке на км 8+700,00 државног пута II реда бр. 203 КП3708,3673,3681 и 1441/2 КО Себечево, Нови Пазар				4,050.08	4,050.08
ЈП Србијгас Нови Сад	Захтев за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Себечевске реке на државном путу IIА реда бр. 203 Нови Пазар-Тутин, деоница Пазарште-Тутин на деловима к.п. 3708, 3673, 3681 и 1441/2 КО Себечево				4,104.74	4,104.74
ЈКП Водовод-Нови Пазар	Услови за укрштане и паралелно вођење ради издавања локацијских услова за планирану изградњу моста преко Себечевске реке на км 8+700,00 државног пута IIА реда бр. 203 Нови Пазар-Тутин				10,080.00	10,080.00
Политика 2	Политика 2 *ИП05 мм (СБ-петља Ужиче)				39,641.20	39,641.20
Саттракт	Издавање техничких услова РОП-РСУГ-3-19426-ЛОЦХ-2/2019				3,984.00	3,984.00
Покрајински завод за заштиту природе	Захтев за услове заштите природе за локацијске услове за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке на прилазима и две кружне раскрснице				30,000.00	30,000.00
ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	Трошкови издавања мишљења у поступку издавања Водних услова за мост на Дунаву код Бачке Паланке (деоница државног пута IIБ реда број 10)				72,847.44	72,847.44
МТС-Дирекција за технику	Мост на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима				11,164.66	11,164.66
ЕПС дистрибуција Нови Сад	Трошкови обраде предмета-мост преко Дунава				16,772.40	16,772.40
РТЗ СКН НОВИ ПАЗАР	Копија плана водова- КО Себечево				760.00	760.00
ЈП Србијгас Нови Сад	Захтев за издавање локацијских услова за изградњу моста преко Себечевске реке на државном путу IIА реда бр. 203 Нови Пазар-Тутин, деоница Пазарште-Тутин, на деловима к.п. 1472,3708,3673 КО Себечево				4,104.74	4,104.74
ЈКП Водовод-Нови Пазар	Услови за укрштане и паралелно вођење ради издавања локацијских услова за планирану изградњу привремене девијације државног пута IIА реда бр. 203 Нови Пазар-Тутин, деоница Пазарште-Тутин				10,080.00	10,080.00
МТС-Дирекција за технику	Издавање техничких услова за изградњу привремене девијације државног пута IIА реда бр. 203 Нови Пазар-Тутин КП 1472, 3708 и 3673 КО Себечево				4,050.08	4,050.08
РТЗ СКН НОВИ ПАЗАР	Копија плана кат.парцеле-за једну кат.парцелу и копија плана водова				1,500.00	1,500.00
Заштита на раду Београд	Мерење буке у животној средини на локацијима Семедраж и Стубленца према решењу Републичког министарства за заштиту животне средине				108,000.00	108,000.00
ЈВП Србијгасводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу сталних депонија вишка земљаног материјала из ископа тунела Лаз и Мучино Брдо по захтеву Републичке дирекције за воде Број: 325-05-2221/2019-07				29,040.00	29,040.00
ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	Трошкови издавања мишљења у поступку издавања Водних услова за мост на Дунаву код Бачке Паланке (деоница државног пута IIБ реда број 10) и две кружне раскрснице				72,847.44	72,847.44
ИНВОСПЛАН АРАНЂЕЛОВАЦ- ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА	Ово се односи да су се плаћали рачуни и не ситуације			1,295,904.00		1,295,904.00
	Укупно:	1,745,281.81	2,623,046.44	4,013,688.51	6,052,717.50	14,434,734.66

Р е к а п и т у л а ц и ј а
Позиција 2. Студије и пројекти
Б) Улагања у текућој години

(у динарима)

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	РЕБАЛНС 2019	План I квартал (I-III)	План II квартал (IV-VI)	План III квартал (VII-IX)	План IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО У 2019.	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2019.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом
1	Аутопутеви	232.646.772,80	29.568.000,00	85.545.119,88	11.617.237,24	105.916.415,68	198.741.973,12	405.793.536,00	604.535.509,12	60.977.236,88	665.512.746,00
2	Државни путеви I и II реда	175.673.935,00	9.079.440,00	17.524.544,57	29.637.543,46	119.432.406,97	72.623.535,95	17.197.488,00	89.821.023,95	216.756.542,05	306.577.566,00
3	Мостови	70.308.122,52	23.170.680,00	14.084.900,00	9.594.120,00	23.448.422,52	53.289.242,52	25.510.920,00	78.800.162,52	46.342.138,68	47.643.852,80
4	ИПА пројекти	466.374.212,92	505.492,00	0,00	503.413,74	465.365.307,18	450.775.228,70	1.010.581,12	451.785.839,82	3.459.640,92	455.245.480,74
5	Остали трошкови	13.200.000,00	1.745.281,81	2.623.046,44	2.717.784,51	6.113.887,24	14.434.734,66	0,00	14.434.734,66	0,00	0,00
6	Безбедност саобраћаја	27.429.120,00	9.129.120,00	0,00	5.460.000,00	12.840.000,00	24.069.120,00	11.837.280,00	35.906.400,00	37.753.200,00	73.659.600,00
7	Животна средина	14.572.200,00	3.262.800,00	3.357.600,00	3.292.800,00	4.659.000,00	13.476.000,00	4.635.000,00	18.111.000,00	17.331.000,00	35.442.000,00
8	Енергетски менаџмент	12.255.600,00	4.368.000,00	1.308.000,00	4.377.600,00	2.202.000,00	14.974.800,00	1.380.000,00	16.354.800,00	0,00	16.354.800,00
	УКУПНО :	1.012.459.963,24	80.828.813,81	124.453.210,89	67.200.498,95	739.977.439,59	842.384.634,95	467.364.805,12	1.309.749.470,07	382.619.758,53	1.600.436.085,54

2. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 29.201,5 милиона динара за 2019. годину, у 2019. години реализовано је 39.572,6 милиона динара, што представља 136% планираног годишњег износа. Више је реализовано 10.371,1 милиона динара.

Износ од 39.572,6 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	3.681,2 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	35.891,4 милиона динара

Сектор за одржавање приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 36.064,4 милиона динара, или за 173,0 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на различито исказивање задржаног износа и датих аванса у евиденцијама Сектора за одржавање и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове, а које се односе на ситуације из 2019. године.

У наставку текста даје се прилог Сектора за одржавање државних путева I и II реда.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 2. ОДРЖАВАЊЕ



		РЕБАЛАНС Програма пословања за 2019. (у динарима са ПДВ-ом)	Реализација у 2019. (у динарима са ПДВ-ом)
2	ОДРЖАВАЊЕ	29,201,500,000.00	39,745,537,069.10
А) Неплаћене обавезе из 2018. год.		3,681,300,000.00	3,681,181,801.28
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)		25,520,200,000.00	36,064,355,267.82
2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	24,790,683,277.00	29,400,404,148.17
2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електронсталације)	15,667,594,453.64	20,872,724,933.63
2.1.1.1	редовно одржавање државних путева I и II реда у 2019. год. (летње, зимско и набавка материјала)	15,117,594,453.64	20,121,352,081.76
2.1.1.1.A	закључак о набавци материјала	5,000,000,000.00	5,403,028,041.09
2.1.1.1.B	редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по извозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	10,117,594,453.64	14,718,324,040.67
2.1.1.2	редовно одржавање мостова и тунела на путевима	350,000,000.00	484,357,284.07
2.1.1.3	редовно одржавање електронсталација	200,000,000.00	267,015,567.80
2.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	3,720,488,623.36	1,085,032,095.30
2.1.2.1	санација коловозне конструкције	2,479,936,477.95	579,924,071.12
2.1.2.2	санација клизишта и потпорних зидова	22,697,561.71	10,229,049.05
2.1.2.3	постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	140,796,502.80	0.00
2.1.2.4	санација и поправка мостова и тунела	916,389,822.11	437,796,082.17
2.1.2.5	санација црних тачака (опасна места, регулисање саобраћаја у зонама школа ради повећања заштите школске деце у саобраћају, ...)	160,668,458.79	57,082,892.96
2.1.2.6	формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00
2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката) (радovi условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радovi који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Разови по члану 70 Закона о путевима)	5,052,600,000.00	7,041,798,498.17
2.1.3.1	санација коловозне конструкције	4,852,600,000.00	6,737,561,107.39
2.1.3.2	санација клизишта и потпорних зидова	70,000,000.00	155,259,906.77
2.1.3.3	санација мостова и тунела	130,000,000.00	148,977,484.01
2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	350,000,000.00	400,848,621.07
2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	729,516,723.00	744,019,134.74
2.2.1	трошкови одржавања пружних прелаза	150,000,000.00	156,711,446.52
2.2.2	трошкови одржавања пуног земљишта	0.00	0.00
2.2.3	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	60,440,723.00	55,644,014.40
2.2.4	Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско отерељење, пројектантски надзор, технички прегледи (пријем), таксе, ...) и Споразум са градом Београдом о уступању и одржавању зелених површина и електронсталација и јавног осветљења на путу IА3, прикључци на електро мрежу, ...	2,000,000.00	0.00
2.2.5	израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката	215,000,000.00	207,506,217.62
2.2.6	утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	300,000,000.00	323,881,456.20
2.2.7	израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката	2,076,000.00	276,000.00
2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 72/14) Уредба о утврђивању државног програма обнова у сектору саобраћаја, Закључак Владе РС Број 351-4487/2014 од 03.06.2014. и Закључак Владе РС Број 404-10577/2014 од 14.08.2014.)	0.00	5,919,931,984.91
2.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	0.00	5,917,687,984.91
2.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	0.00	2,244,000.00

Ребаланс ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА		Ребаланс ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2019. ГОД.							
		I		II		III		IV	
Програма пословања за 2019. год. (у динарима)		Програма пословања за I квартал 2019. год. (у динарима)		Програма пословања за II квартал 2019. год. (у динарима)		Програма пословања за III квартал 2019. год. (у динарима)		Програма пословања за IV квартал 2019. год. (у динарима)	
2	ОДРЖАВАЊЕ	29,201,500,000.00	6,872,220,000.00	10,539,702,000.00	2,664,686,743.50	2,664,686,743.50	2,664,686,743.50	2,664,686,743.50	2,664,686,743.50
А) Неplaћене обавезе на 2018. год.		3,681,300,000.00	4,852,000,000.00	7,096,570,398.98	4,792,594,453.64	1,515,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)		25,520,200,000.00	5,024,720,000.00	10,539,702,000.00	2,664,686,743.50	2,664,686,743.50	2,664,686,743.50	2,664,686,743.50	2,664,686,743.50
2.1		24,790,689,277.00	4,852,000,000.00	7,096,570,398.98	4,792,594,453.64	1,515,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА		15,667,594,453.64	4,600,000,000.00	4,500,000,000.00	4,617,594,453.64	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
2.1.1		15,117,594,453.64	4,600,000,000.00	4,500,000,000.00	4,617,594,453.64	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ		5,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1		10,117,594,453.64	600,000,000.00	4,500,000,000.00	4,617,594,453.64	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
РЕДОВНО (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отплављиве недовештаје по налозима надлежних републичких инспектора)		350,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
2.1.1.2		200,000,000.00	55,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА		3,720,488,823.36	72,000,000.00	1,305,570,398.98	1,935,552,403.88	407,366,020.50	407,366,020.50	407,366,020.50	407,366,020.50
2.1.1.3		2,479,936,477.95	50,000,000.00	940,773,896.18	1,289,162,581.77	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)		22,697,561.71	2,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	6,697,561.71	6,697,561.71	6,697,561.71	6,697,561.71
2.1.1.2.1		140,796,502.80	10,000,000.00	40,796,502.80	70,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.1.1.2.2		916,389,822.11	0.00	250,000,000.00	496,389,822.11	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
2.1.1.2.3		160,668,458.79	10,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	10,668,458.79	10,668,458.79	10,668,458.79	10,668,458.79
2.1.1.2.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ		5,052,600,000.00	20,000,000.00	1,016,000,000.00	3,515,000,000.00	501,600,000.00	501,600,000.00	501,600,000.00	501,600,000.00
2.1.3		4,852,600,000.00	10,000,000.00	946,000,000.00	3,430,000,000.00	466,600,000.00	466,600,000.00	466,600,000.00	466,600,000.00
2.1.3.1		70,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
2.1.3.2		130,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.1.3.3		350,000,000.00	75,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА		729,516,723.00	170,720,000.00	196,500,000.00	196,576,000.00	165,720,723.00	165,720,723.00	165,720,723.00	165,720,723.00
2.2		150,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
2.2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2		60,440,723.00	15,220,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,220,723.00	15,220,723.00	15,220,723.00	15,220,723.00
2.2.3		2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2.2.4		215,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
2.2.5		300,000,000.00	80,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
2.2.6		2,076,000.00	0.00	1,000,000.00	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА У 2019. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА У 2019. ГОДИНИ				
		II (јуни, јули, август)	III (септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)		
		(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	
		2019. год.	2019. год.	2019. год.	2019. год.	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е					
А)	Неплаћене обавезе из 2018. год.	39,749,537,069.10	12,330,240,759.38	7,078,443,226.13	12,356,332,058.22	7,980,521,025.37
Б)	Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)	29,400,404,149.17	3,577,908,775.72	103,273,025.56	0.00	0.00
2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА (I И II РЕДА)	20,872,724,933.63	7,304,046,016.76	4,261,203,389.45	5,602,623,027.41	3,704,852,500.01
2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	20,121,352,081.76	7,132,224,705.21	4,111,928,070.31	5,410,063,766.66	3,467,135,539.58
2.1.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА У 2019. ГОД.	5,403,028,041.09	5,030,319,999.77	0.00	0.00	372,708,041.32
2.1.1.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА У 2019. ГОД. (летње зимско и набавка материјала)	14,718,324,040.67	2,101,904,705.44	4,111,928,070.31	5,410,063,766.66	3,094,427,498.26
2.1.1.1.2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА У 2019. ГОД. (зимско летње)	484,357,284.07	127,572,799.96	95,775,699.82	180,929,454.20	130,079,330.09
2.1.1.1.3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА У 2019. ГОД. (ремонт)	267,015,567.80	44,248,511.59	53,499,619.32	61,629,806.55	107,637,630.34
2.1.1.2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	1,085,032,095.30	187,551,909.35	276,359,352.38	285,968,004.91	335,152,828.66
2.1.1.2.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	579,924,071.12	116,266,813.63	123,908,137.51	91,922,562.30	247,826,557.68
2.1.1.2.2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	10,229,049.05	10,229,049.05	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.4	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	487,796,082.17	61,056,046.67	121,386,251.07	173,097,917.26	82,255,867.17
2.1.1.2.5	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	57,082,892.96	0.00	31,064,963.80	20,947,525.35	5,070,403.81
2.1.1.2.6	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ	7,041,798,498.17	207,264,948.76	879,052,095.28	3,698,833,144.44	2,256,648,309.69
2.1.2.1	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ	6,737,561,107.39	179,630,974.63	802,839,273.61	3,594,914,927.86	2,160,175,931.29
2.1.2.2	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ	155,259,906.77	10,617,009.36	19,654,520.44	47,598,340.91	77,390,036.06
2.1.2.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ	148,977,484.01	17,016,964.77	56,558,301.23	56,319,875.67	19,082,342.34
2.1.2.4	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ	400,848,621.07	92,501,989.25	93,297,539.64	101,651,825.45	113,397,266.73
2.1.2.5	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ	744,019,134.74	211,853,618.19	143,556,915.96	173,829,595.40	214,779,005.19
2.1.2.6	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ	156,711,446.52	36,155,778.88	24,103,852.60	60,296,036.14	36,155,778.90
2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	55,644,014.40	12,680,784.00	12,810,081.60	16,233,840.00	13,919,308.80
2.2.3	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	207,506,217.62	107,276,719.49	37,224,562.45	25,772,910.07	37,232,025.61
2.2.5	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	323,881,456.20	55,574,735.82	69,308,019.31	71,526,809.19	127,471,891.88
2.2.6	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	276,000.00	165,600.00	110,400.00	0.00	0.00
2.2.7	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	5,919,931,984.91	749,113,501.35	1,321,700,907.86	2,493,426,460.61	1,355,691,115.09
2.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	5,917,687,984.91	749,113,501.35	1,319,456,907.86	2,493,426,460.61	1,355,691,115.09
2.3.2	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00	0.00



ПРИЛОГ 2.1.1

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА радова на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2019. годину

		Ребаланс ПП за 2019. (дин)	Реализација у 2019. (дин)
2.1.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА		15,117,594,453.64	20,121,352,081.76
2.1.1.1.1	ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ринсла)	5,000,000,000.00	5,403,028,041.09
2.1.1.1.1.1	ефективни рад	2,500,000,000.00	2,496,578,467.69
2.1.1.1.1.2	дежурство	1,500,000,000.00	1,565,174,223.40
2.1.1.1.1.3	набавка материјала (со и ринсла)	900,000,000.00	1,187,395,500.00
2.1.1.1.1.4	остали радови	100,000,000.00	153,879,850.00
2.1.1.1.2	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком материјала и запослених радника за летње послове)	10,117,594,453.64	14,718,324,040.67
2.1.1.1.2.1	ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ОБЛАШТЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (наслови на уградњиву штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редовни преглед путева и објеката)	15,000,000.00	12,340,445.00
2.1.1.1.2.2	ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА (пошње траве, кресане државке, кресане Виола, кресане навоја и осунка...)	700,000,000.00	1,003,530,792.30
2.1.1.1.2.2.1	кошење траве	300,000,000.00	406,518,390.30
2.1.1.1.2.2.2	сечење густог шибља	15,000,000.00	58,150,210.20
2.1.1.1.2.2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресане грана дрвореда	15,000,000.00	58,880,410.70
2.1.1.1.2.2.4	осушине	80,000,000.00	115,300,235.00
2.1.1.1.2.2.5	банжине	60,000,000.00	110,405,625.60
2.1.1.1.2.2.6	стабилизација и осигурање нестабилних косина	90,000,000.00	128,535,620.50
2.1.1.1.2.2.7	остали радови	140,000,000.00	125,740,300.00
2.1.1.1.2.3	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЂАЊЕ (канализација, дренажа, дренажа...)	370,000,000.00	730,181,922.30
2.1.1.1.2.3.1	канализација	130,000,000.00	262,650,626.10
2.1.1.1.2.3.2	дренажа	50,000,000.00	123,230,215.50
2.1.1.1.2.3.3	пропусни	90,000,000.00	170,900,520.30
2.1.1.1.2.3.4	остали радови	100,000,000.00	173,400,560.40
2.1.1.1.2.4	ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крупне ударне рупе, колотрага, провлачење мањих дрвених колотова...)	6,040,000,000.00	9,391,818,611.40
2.1.1.1.2.4.1	крупне ударне рупе и колотрага	2,300,000,000.00	3,100,381,720.30
2.1.1.1.2.4.2	машинско крпење и пресвлачење мањих дрвених колотова	3,500,000,000.00	5,907,020,150.40
2.1.1.1.2.4.3	заливање пукотина	70,000,000.00	184,580,340.90
2.1.1.1.2.4.4	остали радови	170,000,000.00	199,836,399.80
2.1.1.1.2.5	ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУДАНСКИХ И ШЛУТНАНИХ КОЛОВОЗА	10,000,000.00	11,220,870.00
2.1.1.1.2.6	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАТНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележивање хоризонталне линије, вертикална сигнализација...)	2,080,000,000.00	2,636,950,219.10
2.1.1.1.2.6.1	хоризонтална сигнализација	1,450,000,000.00	1,805,000,680.00
2.1.1.1.2.6.1a	рчд	650,000,000.00	800,000,000.00
2.1.1.1.2.6.1b	материјал	800,000,000.00	1,005,000,680.00
2.1.1.1.2.6.2	вертикална сигнализација	400,000,000.00	480,880,994.60
2.1.1.1.2.6.2a	рчд	160,000,000.00	200,600,504.00
2.1.1.1.2.6.2b	материјал	240,000,000.00	280,280,490.60
2.1.1.1.2.6.3	саобраћајна опрема	230,000,000.00	351,068,544.50
2.1.1.1.2.6.3a	рчд	90,000,000.00	150,628,330.50
2.1.1.1.2.6.3b	материјал	140,000,000.00	200,440,214.00
2.1.1.1.2.6.4	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКЛАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ...	902,594,453.64	932,281,180.57
2.1.1.2 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА		350,000,000.00	484,357,284.07
2.1.1.2.1	мостови и пропусни	345,000,000.00	479,357,284.07
2.1.1.2.2	тунели	5,000,000.00	5,000,000.00
2.1.1.3 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА		200,000,000.00	267,015,567.80
2.1.1.3.1	СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА	70,000,000.00	87,610,420.60
2.1.1.3.2	СВЕЉИЧКЕ	50,000,000.00	70,000,000.00
2.1.1.3.3	КАБЛОВИ	20,000,000.00	30,000,000.00
2.1.1.3.4	ТРАВОСТАНИЦЕ	20,000,000.00	31,000,000.00
2.1.1.3.5	РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА	15,000,000.00	19,000,000.00
2.1.1.3.6	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда плана бората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвђени транспорт...)	25,000,000.00	29,405,147.20
2.1.1 УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (ДИН):		15,667,594,453.64	20,872,724,933.63



ПРИЛОГ 2.1.2.1

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ - САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
(члан 69 Закона о путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стажионала / Дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
ПУТЕВИ					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1			0,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0,00	0,00
2	IA			0,00	0,00
УКУПНО IA ред (дин):				0,00	0,00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
3	IB21 и ПА200	Обилазница око Новог Пазара, Л=1,65 км	1.650	7.284.739,12	5.001.628,46
4	IB14	Кружна раскрсница IB13 са обилазницом око Зрењанина км 127+321		34.969.059,21	34.969.059,21
5	IB13	Кружна раскрсница IB13 са улицама Пере Добриновића и Барањска на км 123+502,42, Зрењанин (код аутобуске станице)		19.466.556,69	19.466.556,69
6	IB10	Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915,11 до км 8+600,84, са две кружне раскрснице и изградњом моста преко канала Бегеј	3.685	423.172.530,48	186.555.443,37
7	IB13	Појачано одржавање кружне раскрснице државног пута IB13 (км 71+821, деоница број 01309) и улице Башаидски друм у Кикинди, на улазу у и унутар насеља		36.200.000,00	0,00
8					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				510.047.885,50	189.992.687,73
9	IB22 и ПА203	Обилазница око Новог Пазара, Л=1,65 км (друга фаза)	1,65	26.200.000,00	18.121.082,01
10	IB12	Рехабилитација коловоза државног пута IB 12, деоница од км 156+884 (улазак у насељено место Футог) до км 161+168 (до изграђеног удвојеног коловоза у насељеном месту Футог)	4,28	93.000.000,00	0,00
11					
12					
УКУПНО IB ред (дин):				634.292.885,50	208.113.769,74



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
IIА ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
13	IIА100	Појачано одржавање државног пута IIА100, Сентадрејски пут у Новом Саду Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем на државном путу IIА100, Сентадрејски пут (од Улице Приморске до Улице Велебитске) у Новом Саду	1.38	158,100,000.00	158,059,091.08
14	IIА107	Крупань-Грачаница (Љубовија), деоница Ракићи-Рамићи, L= 6,05 км	6.05	11,355,164.22	0.00
15					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIА ред (дин):				169,455,164.22	158,059,091.08
16	IIА226	Бојници - Лесковац, деоница улица Радета Жунића од км 0+345 до км 1+585	1.20	0.00	0.00
17	IIА148	Барич-Мислођин, L=3 км	3.00	0.00	0.00
18	IIА217	Улица у Алексинцу, на правцу пута IIА217, од км 30+200 до км 34+500	4.30	0.00	0.00
19	IIА150	Изградња коловоза од кружног тока на државном путу IIА 130, код насељеног места Томашевац (општина Зрењанин), до кружне раскрснице на државном путу IIА 129 на км 91+837 са изградњом моста преко канала «НАДЕЛА»	11.09	840,000,000.00	17,723,377.40
20	IIА197 и IIА198	Рехабилитација државног пута IIА197, деоница Голијска река - Преко брдо од км 0+000 до км 3+544,47 и државног пута IIА198 деоница Преко брдо Одвраћеница од км 0+160,636 до км 11+937,895. Укупно L=3,54+11,78=15,32км	15.32	558,000,000.00	196,027,832.90
21	IIА158	Реконструкција и проширење Булевара Николе Пашића у Лесковцу на траси државног пута IIА158		276,000,000.00	0.00
22					
УКУПНО IIА ред (дин):				1,843,455,164.22	371,810,301.38
IIБ ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
23	IIБ	Партерно уређење манастирског комплекса "Ђурђеви ступови"		2,188,428.23	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIБ ред (дин):				2,188,428.23	0.00
24	IIБ			0.00	0.00
25	IIБ				
УКУПНО IIБ ред (дин):				2,188,428.23	0.00
УКУПНО ПУТЕВИ I и II ред (дин):				2,479,936,477.95	579,374,371.77



ПРИЛОГ 2.1.2.2
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИЗИШТА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2019. ГОДИНУ
(члан 69 Закона о путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	Стечени обавезе / Дулина дробице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ГИВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ГИВ - ом) (дин)
КЛИЗИШТА					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB			0,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA и IB реда (дин):				0,00	0,00
2	IB22	Дудовица - Пољанице	63+800	0,00	0,00
3	IB23	Мијоска - граница СРБ/ЦГ (Гостун), клизиште Грачаница	246+850	0,00	0,00
4	IB27	Жеравија (Тршић) - Крст, клизиште Крст 1	км 8+627	0,00	0,00
5	IB22	Нови Пазар (Брђани) - Рибариће (Лукаре)	км 266+300	0,00	0,00
6	IB21	Драгиње (Каменица) - Коцелјева, клизиште Драгиње	км 98+113	0,00	0,00
7	IB33	Лебане (Кривача) - Негосавље, клизиште Шилово	км 102+040	12.000.000,00	0,00
8	IB				
9	IB				
УКУПНО за клизишта на IA и IB реда (дин):				12.000.000,00	0,00
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
10	IIA203	Пазариште - Тутин - Ковачи	19+082 до 19+142,81	1.376.683,66	908.173,00
11	IIA258	Владичин Хан-Врање	17+917 до 18+187	9.320.876,05	9.320.876,05
12	IIA				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				10.697.561,71	10.229.049,05
13	IIA216	Рибаре - Вукања, клизиште Рибаре 3	км 16+010	0,00	0,00
14	IIA180	Чачак (Гуча) - Гуча (Турица), клизиште Јездине 2	км 4+680	0,00	0,00
15	IIA227	Власе - петља Врање југ, клизиште Добрејанце	км 52+600	0,00	0,00
16	IIA				
17	IIB				
УКУПНО за клизишта на путевима IIA и IIB реда (дин):				10.697.561,71	10.229.049,05
				22.697.561,71	



ПРИЛОГ 2.1.2.3

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Број	Име пута	Путни правац (деоница)	стање пута / деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА					
IA ред (аутопутеви)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA			0,00	0,00
2	IA				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA РЕД (дин):				0,00	0,00
3	IA			0,00	0,00
4	IA				
УКУПНО IA РЕД (дин):				0,00	0,00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
5	IB	Осветљење тунела на Бердалској магистрали		34.133.464,80	0,00
6	IB	J.O. Владичин Хан - Сурдулица		23.863.034,02	0,00
7	IB IB23 IB24	Камиџорска раскрсница		0,00	0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB РЕД (дин):				140.796.502,80	0,00
8	IB23/ IB24	Изградња инсталација јавног осветљења раскрснице државног пута IB24 и државног пута IB23 (Камиџорска раскрсница) и осветљење путног објекта Камиџорски мост на државном путу IB24		22.800.000,00	0,00
УКУПНО IB РЕД (дин):				140.796.502,80	0,00
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
9	IIA			0,00	0,00
10	IIA				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA РЕД (дин):				0,00	0,00
11	IIA			0,00	0,00
12	IIA				
УКУПНО IIA РЕД (дин):				0,00	0,00
IIБ ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
13	IIБ			0,00	0,00
14	IIБ				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIБ РЕД (дин):				0,00	0,00
15	IIБ				
16	IIБ				
УКУПНО IIБ РЕД (дин):				0,00	0,00
				140.796.502,80	



ПРИЛОГ 2.1.2.4

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2019. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	Станица / Дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
IA ред (аутопутеви)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1	Мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом	км 0+619,40	10.397.803,00	4.196.235,00
2	IA1	Мост преко пута код Параћина	км 740+850	3.000.000,00	2.154.280,00
3	IA1	Раља - Пожаревац - Велика Плана Мост преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	км 664+741	0,00	0,00
4	IA1	Јагодина - Ћуприја Мост преко Црних Бара	км 723+600	0,00	0,00
5	IA1	Београд-Ниш, Трупале-Половац, надвожњак преко пруге		5.118.734,35	4.214.021,17
6	IA1	Деоница Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Умчари	км 244+500	43.000.000,00	0,00
7	IA1	Деоница Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Колари	км 256+855	0,00	0,00
8	IA1	Јагодина - Ћуприја Мост преко Црних Бара (додатни радови)	км 723+600	0,00	0,00
9	IA1				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				68.426.539,35	12.517.152,29
10	IA1	Београд-Ниш, Трупале-Половац, надвожњак преко пруге		6.000.000,00	4.855.103,29
11	IA1	Мост преко реке Јужне Мораве и железничке пруге код места Грделица, ИД 02202 - Мост Обнове		0,00	0,00
12	IA1	Београд - Ниш Мостови преко реке Лугомир, на 342+455 леве траке и км 719+984,22 десна траке аутопута	км 342+455 и км 719+984	72.000.000,00	0,00
13	IA1	Раља - Пожаревац - Велика Плана Мост преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	км 664+741	32.200.000,00	13.148.432,31
14	IA1	Јагодина - Ћуприја Мост преко Црних Бара (додатни радови)	км 723+600	3.643.313,39	3.030.262,01
15	IA1	Мост преко пута код Параћина (додатни радови)	км 740+850	2.640.000,00	2.119.246,00
16	IA1	Деоница Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Колари	км 256+855	38.400.000,00	0,00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на аутопутевима (IA) реда (дин):				223.911.852,78	35.670.195,90



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	станица / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (дин)
1Б ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
17	1Б23	Нова Варош - Пријепоље Мост преко реке Бистрице. Бистрица 7		0,00	0,00
18	1Б35	Кладово - Брза Паланка Мост код Милутиновоца ИД 1298, Изградња новог моста	км 21+549	0,00	0,00
19	1Б23	Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка, Вијадукт Чачак	км 609+800 до км 610+200	3.745.380,74	0,00
20	1Б23	Мост - надвожњак у Краљеву		27.159.358,33	27.350.716,74
21	1Б22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Сува Јаруга - Борђевића мост	км 320+400	19.390.750,15	19.316.230,44
22	1Б21	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Гарибовац - Лукића мост	км 317+050	34.753.589,44	34.070.218,53
23	1Б21	Пожега - Ариље Мост преко реке Бетиње - Лековића мост	км 2+187	0,00	0,00
24	1Б23	Ваљево-Косјерић Мост преко реке Кладорубе - Партизански мост	км 169+650	31.064.552,10	31.041.414,00
25	1Б22	Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048) деоница Велика Моштаница-Вранић		24.000.000,00	19.451.000,55
26	1Б18	Стража-Бела Црква, мост број 1 преко Караша, ИД03026	стара стац. км 120+370,00	40.000.296,00	39.330.581,77
27	1Б22	Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на Бањској петљи у Новом Пазару	км 253+890	33.233.335,89	16.942.422,35
28	1Б23	Надвожњак преко железничке пруге у Краљеву у улици Зелена Гора – прилазна конструкција (и накнадни радови са уговора 454-102 од 26.01.2018.г.) (II фаза)		71.630.000,00	62.649.123,08
29	1Б12	Нови Сад - Зрењанин, (деоница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010)		1.375.404,80	1.645.174,00
30	1Б16	Надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола		1.061.568,42	1.717.973,64
31	1Б				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА 1Б РЕД (дин):				325.695.090,17	233.420.618,13
32	1Б47	Београд - Панчево Друмско - железнички мост преко Дунава - Панчевачки мост		102.000.000,00	0,00
33	1Б35	Милутиновац - Брза Паланка Мост код Милутиновоца ИД 3504 преко Подвршке реке, Изградња новог моста	км 20+684	132.000.000,00	78.528.636,18
34	1Б23	Надвожњак преко железничке пруге у Краљеву у улици Зелена Гора - ДОДАТНИ РАДОВИ		4.900.000,00	0,00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима 1Б реда (дин):				564.595.090,17	311.948.654,31



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
35	IIA150	Мост преко реке Солоћнице у Сопоту (ИД 12499) деоница: Буринци-Сопот-Аранђеловац		0,00	0,00
36	IIA117	Велика Дренова - Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи		63.577.883,16	49.720.447,62
37	IIA100	Нови Сад-Суботица, мост Сентандрејски пут Нови Сад-Клисански мост, ИД 03150	стара стационарна км 3+927,00	8.600.000,00	5.526.983,05
38	IIA100	Нови Сад-Суботица, мост Сентандрејски пут Нови Сад-Клисански мост, ИД 03150 - накнадни радови	стара стационарна км 3+927,00	4.900.000,00	4.204.835,37
39	IIA				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIА реду (дин):				76.477.883,16	62.542.266,04
40	IIA147	Петровац на Млави (Велико Лаоле)-Петровац на Млави, Армирано бетонски мост преко реке Млаве у Петровцу		0,00	0,00
41	IIA				
42	IIA				
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIА реда (дин):				76.477.883,16	62.542.266,04
IIБ ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
43	IIБ441	Сурдулица - Грамађа мост преко Јелашничке реке	км 13+500	32.004.996,00	27.634.965,92
44	IIБ				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIБ реду (дин):				32.004.996,00	27.634.965,92
45	IIБ328	Гола Глава - Јошева (Гола Глава), мост преко реке УБ	км 1+900	20.000.000,00	0,00
46	IIБ				
47	IIБ				
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIБ реда (дин):				52.004.996,00	27.634.965,92
				916.389.822,11	477.211.065,17



ПРИЛОГ 2.1.2.5
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА
САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА
(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја) НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2019. ГОДИНУ

Број	Код по путу	Путни правац (деоница)	Стационарна / државна деоница	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места					
на путевима IA и IB реда					
СТЕПЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB34 IB117	Кружна раскрсница у Новом Бечеју		43.103.227,54	39.388.144,10
2	IB34	Поречки мост-Бердап I, раскрсница IB34 и IB396 на км 47+000 (скретање за Мироч и Брузу Паланку)		85.935.231,23	0,00
3	IB				
УКУПНО СТЕПЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				133.168.458,79	39.388.144,10
4	IB21	Кружни ток у Ариљу, веза са IA196		0,00	0,00
5	IB21	Кружни ток у Сјеници, веза са IA201		0,00	0,00
6	IB15 и IA117	Кружна раскрсница у Новом Бечеју на укрштају државног пута IB15 (км 124+892) и државног пута IA117 (км 0+000), чвор (ЧРС 1513)		0,00	0,00
7	IB38	Кружни ток у Равнима на км 40+579		0,00	0,00
8	IB31	Кружни ток на путу Рашка - Косовска Митровица на км 25+500 у општини Лепосавић		0,00	0,00
9	IB28	Кружни ток код мале пијаце у Краљеву		0,00	0,00
10	IB				
11	IB				
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				133.168.458,79	39.388.144,10
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕПЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
12	IA130	Кружна раскрсница државног пута IA130 и државног пута IA131 у Панчеву (ЧРС 13001)		27.600.000,00	17.694.748,86
13	IA				
УКУПНО СТЕПЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):				27.600.000,00	17.694.748,86
14	IA108	Кружна раскрсница у Бачкој Паланци на деоници пута ка граничном прелазу са Р. Хрватском		0,00	0,00
15	IA				
16	IIB				
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				27.600.000,00	17.694.748,86
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				160.668.458,79	57.082.892,96



ПРИЛОГ 2.1.2.6

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2019. ГОДИНУ

Број	Категорија пут	Путни правац (деоница)	СТЕПЕНИМА / ДУЖИНА ДРОМОВЕ	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
на путевима I и II реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA			0,00	0,00
2	IB и II				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима I и II реда (дин):				0,00	0,00
3	IA			0,00	0,00
4	IB и II				
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				0,00	0,00
				0,00	

ПРИЛОГ 2.1.3.1
**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-
(члан 70 Закона о путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	Стажност/Дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (Износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (Износ са ПДВ-ом) (дин)
ПУТЕВИ					
IA ред (аутопутеви)					
1	IA1	Радови на државном путу IA1, лева страна од км 137+380 до км 137+390, на територији општине Инђија	0.10	0.00	0.00
2	IA2	Проширење бочне наплатне станице Прељина на државном путу IA-2, деоница Таково-Прељина, чвор 206, петља Прељина на км 118+938, Књига 1 Пројекат саобраћајнице, Књига 2 Главни пројекат саобраћајне сигнализације и предрачун саобраћајне сигнализације и опреме на БНС Прељина у време израде проширења БНС, на територији општине Чечак		0.00	0.00
3	IA1	Радови на измештању водоводне мреже, пројекат изградње аутопута E-75, Београд-Ниш-граница са Македонијом, деоница Српска кућа-Левосоје од км 935+954 до км 942+413, на територији општине Прешево		0.00	0.00
4	IA2	Радови на државном путу IA 2 (E 763), Београд-Јужни Јадран, Лајковац-Љиг-санација петље Лајковац, П=652м (укрштај са делом будуће обилазнице око Лајковаца), и допуна налога за житну санацију косина насипа на територији општине Лајковац	0.65	200,000,000.00	260,468,785.88
5	IA2	Радови на бојној наплатној станици у оквиру петље „Прељина“ на државном путу IA 2, на км 118+938, на територији града Чачка		40,000,000.00	43,467,145.32
6	IA1	Радови на државном путу IA 1, деоница пт. Алексинац-пт. Тругалске шуме (изградња саобраћајнице и паркинг површина туристичко рекреативног комплекса хотела "Нанс" од км 410+473 до км 431+611, Л=1.600м, на територији града Ниша	1.60	18,000,000.00	20,577,766.74
7	IA2	Радови на рушењу привремене везе између аутопута E-763-IA 2 у зони привремене везе са IB 22, деоница Београд-Јужни Јадран, деоница 1 Љиг (Доњи Бањани)-Бојковци, на км 77+118,28 до км 87+839,45 и враћање у првобитно стање, на територији општине Љиг	10.70	18,000,000.00	18,552,954.10
8	IA2	Радови на пуштању аутопута E-763, Београд-Јужни Јадран, деоница од Мислојина до Дића		29,343,342.34	29,343,342.34
УКУПНО ЗА аутопутеве (IA) ред (дин):				305,343,342.34	372,409,994.58
IB ред					
1	IB22/ IA177	Побољшање укрсног места државног пута IB22, деоница Љиг-Прељина, на км 327+092 и државног пута IA177, деоница Таково-Неваде у Горњем Милановцу	0.70	0.00	0.00
2	IB24	Извођење радова на површинској раскрсници на државном путу IB24, на км 11+337 у месту Жировница, општина Баточина. Јавно осветљење у зони површинске раскрснице, измена и допуна саобраћајне сигнализације за изградњу прве А фазе од км 5+000 до км 11+000. Израда тех.док.за израду трансформатора и тех.док.за израду интерне саобраћајнице у зони бензинске пумпе, црпне станице у пољу у зони петље Градац и прикључног кабла		0.00	0.00
3	IB26	Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу IB26, Београд-Обреновац у Мислојину (улица Кованчина)		0.00	0.00
4	IB36	Побољшање укрштаја државног пута IB-36, на км 48+874 и улице Обилићеве у Бољевцу на територији општине Бољевац уз допуна налога због решавања колизије постојећег DV35KV и јавног пута		20,000,000.00	26,376,117.75



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стадионажа / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ - ом) (дир)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (дир)
5	ИБ24	Радови на државном путу ИБ-24, Крагујевац-Краљево, деоница: Зона школе у насељеном месту Драгобраћа од км 36+210 до км 36+747 на територији града Крагујевца	0.54	0.00	0.00
6	ИБ23	Радови на уклањању нестабилна косине „Сурдук“ на државном путу ИБ-23, деоница бр.02321, Ужице-Бела Земља на км 148+510, општина Ужице		0.00	0.00
7	ИБ23	Радови на укрштају државног пута ИБ 23, км 23+269 и улице Љубише Миодраговића и израда јавне расвете у Пријеполу		3,570,166.99	3,570,166.99
8	ИБ38	Радови на државном путу ИБ 38 (источна обилазница), Л=1230м, са кружним током на укрштању државних путева ИБ 38 са ИА 215 са Видопањском улицом, Л=750м, која се поклапа са државном путу ИБ 38, на територији града Крушевца	1.98	60,000,000.00	71,660,381.10
9	ИБ28	Радови на површинској раскрсници на државном путу ИБ 28, код јавне траке у Ужицу (раскрсница Олјадинске улице и улице Липа), на територији града Ужице		2,157,974.45	2,157,974.45
10	ИБ22	Радови на државном путу ИБ 22, Пета Орловац-Тамнава петља-Штавица, укупне дужине Л=15.970м, - I деоница петља Орловац-Тамнава петља од км 1+350 до км 28+950, Л=9.770м (санација оштећених деоница) - II деоница Тамнава петља-Штавица, Л=5.700м, (санација оштећених деоница) - III деоница код места Гухи замена конструкције од км 78+500 до км 79+000, Л=500м	15.97	120,000,000.00	165,915,157.55
11	ИБ23	Радови на поправци коловоза на државном путу ИБ 23, деоница Ново Село-Подунавци од км 59+638,00 до км 64+760,00 у дужини Л=5.122,00м, на територији општине Врњача Бана	5.12	68,000,000.00	78,503,853.96
12	ИБ37	Радови на државном путу ИБ 37, Селиште-Бор деоница од кружног тока до почетка треће траке од км 17+562 до км 18+026, Л=464м, на територији општине Бор	0.46	4,767,442.41	4,767,442.41
13	ИБ35	Радови на државном путу ИБ 35, Кладео-Ниш деоница Неголин-Баневина чесма од км 64+119 до км 71+996, Л=7.877м, на територији општине Неголин	7.88	120,000,000.00	138,429,250.93
14	ИБ30	Радови на државном путу ИБ 30, деоница Ивањица-Ушће деоница 2 од км 26+350 до км 27+880, Л=1.565м, радови на санацији клизишта на км 26+810 и на км 27+180, на територији општине Ивањица	1.57	25,000,000.00	32,950,420.23
15	ИБ24	Радови на санацији одрона на државном путу ИБ-24, Разни Гај- Краљево у зони моста преко бујиног водотока на км 56+544, Л=30м, на територији општине Кнић	0.03	3,234,393.62	3,234,393.62
16	ИБ26	Радови на државном путу ИБ 26, Београд-Обреновац-Ушће, деоница Обреновац-Барич од км 15+980 до км 11+400, Л=4,58км, на територији града Београда	4.58	55,000,000.00	79,211,416.61
17	ИБ12	Радови на рехабилитацији коловоза државног пута државног пута ИБ 12, деоница од км 151+990 до км 153+868, кроз насељено место БЕГЕЧ, Л=1,88км, на територији града Нови Сад	1.88	40,000,000.00	53,280,808.31
18	ИБ12	Радови на рехабилитацији коловоза државног пута државног пута ИБ 12, деоница од км 157+727 до км 161+240, кроз насељено место ФУТОГ, Л=3,51км, на територији града Нови Сад	3.51	80,000,000.00	99,239,626.96
19	ИБ37	Радови на државном путу ИБ 37, Селиште-Бор-Зајечар деоница II од км 1+917,03 до км 5+002,25, деоница III од км 7+733,08 до км 8+955,30, деоница IV од км 12+215,72 до км 13+008 и поправке-адаптације путних објеката на II и III, у укупној дужини Л=5.100м, на територији општине Бор	5.10	40,000,000.00	51,287,907.15
20	ИБ33	Радови на државном путу ИБ 33, Кучево-Мајданпек, деоница 1 од км 106+000 до км 100+000 и деоница 2 од км 100+000 до км 95+000, у укупној дужини Л=11.000м, на територији општине Мајданпек	11.00	100,000,000.00	143,894,758.53
21	ИБ33	Радови на државном путу ИБ 33, Кучево-Мајданпек, од км 85+000 до км 95+000, Л=10.000м, на територији општине Кучево	10.00	150,000,000.00	212,296,966.43
22	ИБ24	Радови на траси државног пута ИБ 24, сеча и привлачење дрвених сортимената тврдих листвара-технично и вишестарско, на територији општине Баточина		1,764,681.60	1,764,681.60



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стажност/дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ЦДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ЦДВ - ом) (дин)
23	IB26	Радови на државном путу IB 26, Београд-Обреновац-Ушће, деоница улица краља Александра-облазница од км 16+113 до км 17+587, Л=1.474м, на територији града Београда	1.47	20,000,000.00	24,170,674.28
24	IB23	Радови на ојачању колвоза државног пута IB 23, деоница Појате-Макрешане, прва деоница од км 1+092 до км 1+861, друга деоница од км 4+129 до км 5+795 и трећа деоница од км 7+205 до км 15+795 укупној дужини Л=10.000,00м, на територији општине Крушевац и Ђиђевац	10.00	110,000,000.00	146,173,803.06
25	IB20 и IIA123	Радови на кружној раскрсници државних путева IB 20, IIA 123 и општинског пута Ср.Митровица-Велики Радинци код наплатне станице на аутопуту А3, општина Сремска Митровица		30,000,000.00	38,471,918.09
26	IB48	Радови на појачаном одржавању државног пута IB 18, Стража Бела Црква од Страже до Јасенова од км 119+073 до км 123+800, Л=4724м, на територији општине Бела Црква	4.73	45,000,000.00	50,299,019.94
27	IB43	Радови на рекултивацији државног пута IB 13 од км 120+101 до км 122+201 (Л=2.1 км) улица Јарка Зрењанина у граду Зрењанин	2.10	16,000,000.00	21,437,004.44
28	IB29	Радови на државном путу IB 29, деоница (02902) од км 18+092 до км 19+100, Л=1.008м, на територији општине Нова Варош	1.00	8,608,235.33	8,608,235.33
29	IB25	Радови на државном путу IB 25, Топола-Крагујевац, деоница Лужнице-Церовца од км 64+480,00 до км 66+411,05, Л=1.931м, на територији града Крагујевца	1.93	70,603,138.37	70,603,138.37
30	IB21	Радови на побољшању државног пута IB 21, деоница Ваљевско-Косјерић од км 14+848 до км 15+688, Л=840м, на територији општине Ваљево	0.84	4,382,581.66	4,382,581.66
31	IB38	Радови на државном путу IB 38, деоница Блаце-Белољин од км 58+753 до км 69+953, у дужини Л=11.200м, на територији општине Блаце	11.20	250,000,000.00	349,089,802.15
32	IB21	Радови на рекултивацији колвоза кроз Петроварадин, деоница државног пута IB 21, од км 3+3971 до км 4+820 и градска саобраћајница од км 0+000 до км 0+700, укупне дужине Л=1,549 км, на територији града Нови Сад	1.55	50,000,000.00	66,856,711.22
33	IB25	Радови на појачаном одржавању на државном путу IB 25, Топола-Крагујевац, деоница Чумић-Лужнице од км 62+000 до км 64+176,67, Л=2.177м на територији града Крагујевца	2.18	10,000,000.00	15,875,952.04
34	IB35	Радови на државном путу IB 35, Неготин-Зајечар деоница од Буковске раскрснице до Трбанске табле од км 71+896 до км 76+766, Л=4.770м, на територији општине Неготин	4.77	4,525,934.69	4,525,934.69
35	IB45	Радови на побољшању раскрснице државног пута IB 15 и улице Моше Пијаде у Црвени на км 57+952 државног пута, на територији општине Кула		900,641.19	900,641.19
36	IB42	Радови на рекултивацији колвоза државног пута IB 12, деоница од км 262+163 до км 265+563 (Л=3,4 км) пролаз кроз Нову Црњу (општина Нова Црња)	3.40	25,000,000.00	34,831,073.14
37	IB26	Радови на државном путу IB 26, Обреновац-Барич израда тротоара од км 15+980 до км 11+400, Л=4.580м, на територији општине Обреновац	4.58	0.00	0.00
38	IB			0.00	0.00
39	IB			0.00	0.00
УКУПНО ЗА ПУТЕВЕ IB РЕДА (дин):				1,538,515,190.31	2,004,767,814.18
IIA ред					
1	IIA224	Појачано одржавање и рекултивација државног пута IIA 224, деоница Нишка Бања-Гајин Хан, од чвора Нишка Бања (ознака 22401) до раскрснице скретање Гајин Хан, Л=1,320 км, градска саобраћајница Булевар цара Константина у Нишу, општина Нишка Бања	1.30	0.00	0.00
2	IIA195	Санација дела државног пута на км 46+300, на деоници Јасенова-Бела река, општина Нова Варош	0.20	0.00	0.00



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стањаноса / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
3	IIA148	Уклапање новог моста преко Мариџића потока у Мислобину на постојећи државни пут II/148, општина Обреновац	0.12	0.00	0.00
4	IIA197	Радови на изради потпорног зида на државном путу II/197, Ивањица-Галијска река, од км 2+529,33 до км 2+592,98, Л=65м, у општини Ивањица	0.07	0.00	0.00
5	IIA181	Радови на санацији-стабилизацији усека пута и одстрањивања стенске масе на локалитету „Лиска стена“ на делу км 11+000 државног пута II-181, Лучани-Гуча станица км 11+084,50 до км 11+400 на територији општине Лучани	0.32	45,000,000.00	54,096,775.72
6	IIA158/A189	Површинској (кружној) раскрсници на укршћу државних путева II-158 и II-189, ИД чвор 15805 на км 78+816 Бресије, Л=0,41км, град Јагодина	0.41	478,147.60	478,147.60
7	IIA183	Побољшању дела коловоза и саобраћајне сигнализације државног пута II-183, Крагујевац-Рековац, деоница: Зона школе Светозар Милетић у месту Рековац од км 26+017 до км 26+417, на територији општине Рековац	0.40	0.00	0.00
8	IIA185	Радови на побољшању дела коловоза и саобраћајне сигнализације државног пута II-185, Медвеђа-Јагодина, деоница: Зона школе Стеван Синђелић у Великом Поповићу од км 17+893 до км 18+135, Л=242м, на територији општине Деспотовац	0.24	665,232.54	665,232.54
9	IIA184	Радови на поправци државног пута II/184, Трнава-Јагодина од км 21+749 до км 24+234, Л=2.32км, у граду Јагодина	2.32	30,000,000.00	34,840,745.21
10	IIA160	Радови на побољшању државног пута II/160, Ресавица-Ђуприја и постављање саобраћајне сигнализације у зони војног објекта „Пасуљанске бригаде“ у Равној реци на територији општине Деспотовац		1,525,498.52	1,525,498.52
11	IIA145	Радови на државном путу II/145, Лаковац-Пазуен-Миланковић рампа-Јабучје школа од км 0+000 до км 3+330, Л=3.300м, на територији општине Лаковац	3.30	50,000,000.00	60,499,536.86
12	IIA187	Радови на побољшању државног пута II/187 у Варварину, од км 67+212,36 до км 68+512,36 у дужини Л=1300м, на територији општине Варварин	1.30	45,000,000.00	54,186,593.71
13	IIA208	Радови на појачаном одржавању државног пута II/208, Врњачка Бања-Гоч 1+680,00 до км 3+340,00 у дужини Л=1660м, на територији општине Врњачка Бања	1.66	30,000,000.00	39,099,514.79
14	IIA137	Радови на појачаном одржавању државног пута II/137, Крупањ-Мачков камен од км 64+624,90 до км 64+880,67, Л=256м на територији општине Крупањ	0.26	15,000,000.00	16,091,217.61
15	IIA114	Радови на појачаном одржавању државног пута II/114, деоница од км 7+600 до км 9+050, кроз насељено место ЧУРУГ, на територији општине Жабал	1.45	30,000,000.00	34,904,926.20
16	IIA234	Радови на поправци државног пута II/234, Босилеград-Трговиште, деоница Босилеград-Две Реке од км 67+535 до км 70+400 и од км 71+350 до км 71+985, Л=3,500м, на територији општине Босилеград	3.50	60,000,000.00	91,185,274.98
17	IIA156	Радови на државном путу II-156 Смедеревска Паланка-Топола, деоница Смедеревска Паланка-Наталиница (Церовцац-Башина) од км 34+207,00 до км 37+807,00 Л=3600 м, на територији општине Смедеревска Паланка	3.60	35,000,000.00	41,404,301.03
18	IIA151	Радови на државном путу II/151, деоница Марковац-Орашац-Аранђеловац од км 0+050 до км 13+228, Л=13.178м, на територији општине Аранђеловац	13.18	80,000,000.00	97,077,781.89
19	IIA169	Радови на санацији коловоза на делу државног пута II/169, Рогљеве-Рајац од км 8+150 до км 12+020, Л=3780м и санација коловоза на делу локалног пута Рајац-Рајачке Пимнице Л=2050м, укупне дужине за обе деонице Л=5830м, на територији општине Неготин	5.84	20,000,000.00	32,095,731.55
20	IIA141	Радови на појачаном одржавању државног пута II/141, Дебриц-Коцелјевац-УБ (Дебриц-Бањани) од км 0+000 до км 5+000, Л=5.000м, на територији општине Владимирци	5.00	65,000,000.00	79,209,638.64



Бр.п	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	СТАЦИОНАРНА ДУЖИНА ДЕОНИЦЕ	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОД. (ИЗНОС СА ПДВ -ОМ) (ДМ)	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2019. (ИЗНОС СА ПДВ -ОМ) (ДМ)
21	IIA160	Радови на пресвлачењу кратких деоница државног пута IIA 160, деоница Пожаревац-Жабари од км 10+020 до км 24+670, Л=14,65км, на територији општине Жабари	14.65	20,000,000.00	24,015,604.36
22	IIA225	Радови на појачаном одржавању државног пута IIA 225, деоница Бојник-Лебане, I деоница од км 42+250 до км 45+500 и II деоница од км 47+500 до км 51+450, укупне дужине Л=7.200м, на територији општине Бојник и Лебане	7.20	40,000,000.00	51,958,165.36
23	IIA120	Радови на рехабилитацији државног пута IIA 120, деоница Шид-Товарник (гранични прелаз) од км 0+000 до км 3+910 и од км 4+869 до км 5+524, Л=4,57 км, на територији општине Шид	4.57	45,000,000.00	66,056,842.92
24	IIA126	Радови на рехабилитацији државног пута IIA 126, деоница : Инђија-Рума (до Љукова) од км 16+843 до км 20+343, Л=3,51км, ширине б=7м, општина Инђија	3.51	120,000,000.00	161,156,341.45
25	IIA127	Радови на реконструкцији државног пута IIA 127, деоница : Стари Бановци- Рума од км 15+767,18 до км 20+934,36 Л=4,016 км, општина Стара Пазова	4.02	68,000,000.00	78,890,120.19
26	IIA129	Рехабилитација државног пута IIA129, деоница : Пролаз кроз насељено место КАЂ од км 0+300 до км 5+000, Л=4,7км, Град Нови Сад	4.70	85,000,000.00	95,138,734.09
27	IIA100	Радови на рехабилитацији државног пута IIA 100, деоница кроз Петроварадин од км 127+633 до км 129+763, Л=2,04 км, на територији града Нови Сад	2.04	35,000,000.00	52,350,566.58
28	IIA130	Радови на рехабилитацији државног пута IIA 130 од км 61+094 до км 63+270, Л= 2,176 км; б=7,1м (од почетка навоза на надвожњаку у Панчеву до рехабилитованог дела)	2.18	10,000,000.00	13,809,715.23
29	IIA130	Радови на рехабилитацији државног пута IIA 130, деоница од км 34+830 до км 39+830 (од раскрснице за Дебелачу до Ковачице ул. Жарка Зрењанина), Л=5км, општина Ковачица	5.00	30,000,000.00	45,785,411.25
30	IIA137	Радови на санацији државног пута IIA 137, ИД 13710 Крушка-Грчаница од км 63+197 до км 67+674, Л=4,480м, на територији општине Љубовија	4.48	80,000,000.00	116,749,071.46
31	IIA141	Радови на пресвлачењу коловоза асфалтом на државном путу IIA 141, Љубовија-Ваљево, деоница Пеџка-Љубовија од км 106+850 до км 117+750, Л=4.082м, на територији општине Љубовија	4.08	217,514.99	217,514.99
32	IIA160	Радови на побољшању државног пута IIA 160, Манастир Раваница-Сење од км 104+614,00 до км 107+869,70, Л=3.255,70км, на територији општине Фуђија	3.20	30,000,000.00	48,494,136.77
33	IIA167	Радови на државном путу IIA 167, Кладово-Милутиновица деоница Кладово-Корбово-Ртково, од км 0+100 до км 9+100, Л=9.000м, на територији општине Кладово	9.00	48,000,000.00	64,592,720.63
34	IIA164 IIБ393	Радови на државном путу IIA 164, деоница Дебели луг-Јасиково од км 31+100 до км 34+070, Л=1800м и на државном путу IIБ 393, деоница Јасиково-Влагле од км 2+320 до км 3+520, укупне дужине за обе деонице Л=3.000м, на територији општине Кладово	3.00	23,787,078.09	23,787,078.09
35	IIA257	Радови на државном путу IIA 257, Мали Зворник-Крупањ, ИД 25703, 25702, 25701, Радаљ (Радаљско Језеро) - Столице од км 10+000 до км 20+712, Л=10,712м и мостови на територијама општине Мали Зворник и Крупањ	10.71	70,000,000.00	88,965,636.47
36	IIA139	Радови на пресвлачењу коловоза асфалтом на државном путу IIA 139, деоница Столице-Крупањ од км 20+900 до км 21+400, Л=500м, на територији општине Крупањ	0.50	4,177,279.17	4,177,279.17
37	IIA141	Радови на пресвлачењу коловоза асфалтом на државном путу IIA 141, Љубовија-Ваљево, деоница Пеџка-Љубовија од км 106+850 до км 117+750, Л=4.082м, на територији општине Љубовија	4.08	18,000,000.00	21,379,462.05
38	IIA147	Радови на реконструкцији државног пута IIA 147, Смедеревска Паланка-Велика Плана, деонице Б од км 77+580,16 до км 84+021, деонице Ц од км 84+021 до км 85+381 и деонице Д од км 85+381 до км 86+913,81, укупне дужине Л=9,33км, и допуна налога на територији општине Смедеревска Паланка и Велика Плана	9.33	400,000,000.00	532,625,536.62



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница) НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стадионажа / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (дин)
39	IIA211	Радови на државном путу IIA 211, Александровац-Стопања, деоница Ратаје-Тулеш (Стопања-Витково-Брус-Браће-Копачић, деоница Стопања-Витково) од км 10+155,00 до км 14+478,28, у дужини L=4323,28м, на територији општина Александровац	4.32	80,000,000.00	127,861,878.80
40	IIA127	Радови на кружној раскрсници на државном путу IIA 127 у Старој Пазови (код куће фудбала) од км 16+372,08 до км 16+505,97, Општина Стара Пазова	0.13	30,000,000.00	52,329,706.47
41	IIA146	Радови на државном путу IIA 145, Тамнавска петља-Субљине центар, L=16,500м, на територији општине Лазаревац	16.30	160,000,000.00	361,843,509.77
42	IIA158	Радови на државном путу IIA158, деоница петља Ниш Југ-Маломилште, бр.деонице 15823 од км 182+025 до км 187+025, L=5.000м, на територији општина Ниш и Дољевац	5.00	100,000,000.00	128,397,064.14
43	IIA102	Радови на кружној раскрсници на државном путу IIA 102 улице 29. новембра и Индустриска у Ади		15,000,000.00	16,053,587.80
44	IIA208	Радови на државном путу IIA 208, деоница Берановац-Гоч I фаза од км 4+642 до км 6+207,88 и II фаза од км 6+207,88 до км 8+969,64, укупне дужине L=4.327м, на територији општине Краљево	4.33	20,000,000.00	32,866,663.17
45	IIA145 и IIA146	Радови на поправци државног пута IIA 145, Субљине-Липњак ИД 14501, деоница од км 17+500 до км 19+379 и поправка државног пута IIA 146, УБ-Липњак ИД 14601, деоница од км 0+015 до км 1+685, укупне дужине L=3.549м, на територији општине УБ	3.55	15,000,000.00	24,216,708.10
46	IIA177	Радови на поправци државног пута IIA-177 Горњи Милановац-Крагујевац, деоница Баре-Рогојевац од км 87+584 до км 91+414, L=3,830m, на територији општине Ниш	3.83	951,185.25	951,185.25
47	IIA128	Радови на реконструкцији државног пута IIA 128, деоница : Сувача-Гедина кафана од км 10+000 до км 13+600, L=1,6 км ширине 6м, општина Пећинци	1.60	35,000,000.00	52,239,562.99
48	IIA128	Радови на рехабилитацији државног пута IIA 128, деоница :Поповци - Сувача од км 8+65 до км 11+950, L=3,9 км ширине 6м, општина Пећинци	3.90	40,000,000.00	53,779,917.09
49	IIA217	Радови на државном путу IIA 217, деоница Алексинац-Граница J1.ИЗ, од км 32+330 до км 34+000, L=1,670м, од км 35+000 до км 38+054, L=3,054, и од км 40+050 до км 44+150, L=4,100м, у укупној дужини L=8,824м на територији општине Алексинац	8.82	20,000,000.00	31,244,285.47
50	IIA210	Радови на државном путу IIA 210, деоница Јованка Бања-Копачић од км 11+500 до км 16+500, L=5.000м, на територији општине Рошка	5.00	20,000,000.00	37,006,687.37
51	IIA156	Радови на поправци државног пута IIA 156, Смедеревска Паланка-Наталинци од км 25+975 до км 29+175, L=3.200м са прикључком на км 26+040 (уп.Опшг Милошевић L=240) укупне дужине L=3.440м, на територији општине Смедеревска Паланка	3.44	20,000,000.00	33,026,371.83
52	IIA157	Радови на поправци државног пута IIA 157, Рача-Церово од км 0+369,66 до км 1+790, L=1.420,34м, на територији општине Рача	1.42	20,000,000.00	23,379,564.21
53	IIA147	Радови на државном путу IIA 147, Младеновац-Смедеревска Паланка од км 50+710 до км 51+350, и од км 52+406 до км 57+169, L=5.423м, на територији општине Младеновац	5.43	50,000,000.00	66,657,141.76
54	IIA180	Поправка коловозног застора на државном путу IIA 180, Бучевац-Ивањца, на територији општине Ивањца	0.50	15,166,257.19	15,166,257.19
55	IIA228	Радови на појачаном одржавању и рехабилитацији државног пута IIA 228, деоница Рударе-Пролом Бања од км 6+050 до км 10+350, L=5.300м, на територији општине Куршумлија	5.30	25,000,000.00	40,842,636.61
56	IIA212	Радови на појачаном одржавању и рехабилитацији државног пута IIA 212, деоница Мерћез-Куршумлија од км 51+000 до км 52+500 (улица Топличка), L=1,5км, на територији општине Куршумлија	1.50	688,587.44	688,587.44
57	IIA223	Радови на појачаном одржавању и рехабилитацији државног пута IIA 223, деоница бр.22301 Перш-Бела Паланка од км 13+700 до км 18+700, L=5.000м, на територији општине Бела Паланка	5.00	10,000,000.00	14,851,943.23



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационата /дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
58	IIA258	Радови на побољшању дела државног пута IIA 258, од км 106+850 до км 112+700 (општина Прешево), од км 101+700 до км 102+870 (Бујановац), Л=5.020м, на територијама општине Прешево и Бујановац	5.02	30,000,000.00	52,438,380.76
59	IIA170	Радови на санацији коловоза дела улице Миленка Топаловића (од Авла до Светосавске)-државни пут IIA 170, Рогачица-Бајена Башта од км 70+317 до км 71+617, Л=1300м, на територији општине Бајена Башта	1.30	19,976,221.61	19,976,221.61
60	IIA183	Радови на реконструкцији државног пута IIA 183, Крагујевац-Рековац од км 21+975.25 до км 23+803.81, са санацијом клизишта на км 25+100, укупне дужине Л=1828м, на територији општине Рековац	1.83	2,484,192.38	2,484,192.38
61	IIA158	Радови на побољшању државног пута IIA 158, Јагодина-Ђуприја од км 78+896 до км 80+281, Л=1.385м и израда прикључка на државни пут IIA 158 на км 79+966, Л=615м (локални пут за Мајур), укупне дужине Л=2.000м на територији општине Јагодина	2.00	40,000,000.00	50,252,323.89
62	IIA169	Радови на државном путу IIA 169, Тамнак-Браћевац од км 17+450 до км 18+450, Л=1.000м, Шинково-Халово-Зајечар на 10 деоница од км 24+150 до км 52+350, Л=5.600м и Халово-Зајечар од км 24+200 до км 46+700, Л=2.500м, укупне дужине Л=9.100м, на територијама општине Неготин и Зајечар	9.10	9,252,606.67	9,252,606.67
63	IIA121	Радови на државном путу IIA 121, деоница кроз Шид од км 11+030 до км 13+390, Л=2360м ширине 6,5м, на територији општине Шид	3.36	5,360,971.24	5,360,971.24
64	IIA214	Радови на појачаном одржавању и рехабилитацији државног пута IIA 214, деоница Куршумлија-Куршумлијска Бања, улица 16. фебруар и улица Косовска од км 22+100 до км 23+100, Л=960м, на територији општине Куршумлија	0.96	10,000,000.00	12,524,319.74
65	IIA212	Радови на изради пропуста у улици „Топлечка“ на делу државног пута IIA 212, на км 0+974, на територији општине Куршумлија		4,384,445.82	4,384,445.82
66	IIA157	Радови на реконструкцији државног пута IIA 157, улице Војводе Павла Цулоћа на К.П. 651 К.О. Рача од км 0+011,12 до км 0+369,66, Л=358,54м, на територији општине Рача	0.36	2,194,217.12	2,194,217.12
67	IIA175	Радови на санацији дела државног пута IIA 175, деоница Брежђе-Дивчибаре на км 37+884, на територији општине Ваљево		217,494.56	217,494.56
68	IIA127	Радови на реконструкцији државног пута IIA 127, деоница : Стара Пазова-Стари Бановци од км 20+934,36 до км 23+885,00, Л=2,644км, општина Стара Пазова	2.64	25,000,000.00	79,710,042.63
69	IIA			0.00	0.00
70	IIA			0.00	0.00
71	IIA			0.00	0.00
УКУПНО ЗА путеве IIA реда (дин):				2,460,526,930.19	9,479,703,329.64
IIБ ред					
1	IIБ442	Побољшање државног пута IIБ-442, поправака тротоара са обе стране улице Јужноморавских Бригада у Врањској Бањи од км 1+760 до км 3+520, Л=2х1760м на територији општине Врањска Бања	3.52	0.00	0.00
2	IIБ362	Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу IIБ-362, веза са аутопутем А-1- IIA-153 (обилазница око Смедерева)		0.00	0.00
3	IIБ383	Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута на државном путу IIБ 383, деоница Ђуприја-Супска у зони школе „13 октобар“ у Супској на територији општине Ђуприја		57,003.25	57,003.25
4	IIБ383	Радови на побољшању државног пута IIБ 383, деоница: Супска-Крушар у зони школе „Вук Караџић“ у Крушару на територији општине Ђуприја		94,770.30	94,770.30



Број	Категорија пута	Путник правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стандардна изградња деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
5	ИБ331	Радови на појачаном одржавању државног пута ИБ 331, деоница од км 2+272 до км 2+802, Л=530м, појачаном одржавању државног пута ИБ 25, деоница од км 128+197 до км 128+797, Л=600м и изградња коловоза и тротоара у улици планирана 1 у Бањи Ковилеачи деоница од км 0+025,00 до км 0+483,29, Л=458м, укупна дужина 1+2+3 Л=1.63км на територији општине Лоаница	1.63	20,000,000.00	26,369,438.89
6	ИБ320	Радови на савијаци коловозне конструкције државног пута ИБ 320, ИД 32001 Богатић-Црна Бара од км 0+000 до км 2+150, Л=2.150м, на територији општине Богатић	2.15	25,000,000.00	36,285,620.04
7	ИБ327	Радови на асфалтирању деонице државног пута ИБ 327, Друметин-Гола Глава, Л=1.720м, на територији општине Ваљево	1.72	10,393,878.09	10,393,878.09
8	ИБ361	Радови на државном путу ИБ 361, деоница Лајковац-Љиг од км 0+000 до км 11+300, Л=11.300м, на територији општина Лајковац и Љиг, Деоница 1 Л=9.800м у општини Лајковац, Деоница 2 Л=1.500м у општини Љиг	11.30	80,000,000.00	138,594,706.32
9	ИБ335	Радови на појачано одржавање државног пута ИБ 335, Крупањ-Шљивова од км 5+400 до км 8+977, Л=3.577м, на територији општине Крупањ	3.58	40,000,000.00	55,174,396.98
10	ИБ411	Радови на државном путу ИБ 411, Ново Село-Гоч деоница 1 Рсавци(Липова)-Белије од км 5+200,00 до км 9+572,38 у дужини Л=4.372,38м, на територији општине Врњачка Бања	4.37	30,000,000.00	41,870,968.91
11	ИБ396	Радови на државном путу ИБ 396, Поречки мост-Мироч, од км 1+695 до км 2+095, од км 7+140 до км 7+480, од км 7+950 до км 8+020, 8+723 до км 8+796, од км 9+152 до км 11+446 и од км 11+888 до км 12+600, у укупној дужини Л=3.890м, на територији општине Мајданпек	3.89	18,000,000.00	23,995,184.83
12	ИБ373	Радови на државном путу ИБ 373, деоница Рам-Тополовник од км 2+250 до км 13+604, укупне дужине Л=5,254м, на територији општине Велико Градиште	5.25	20,000,000.00	32,379,922.99
13	ИБ444	Радови на поправци државног пута ИБ 444, Рибарци-Карамањца од км 7+197,17 до км 8+688,42, Л=1,491м, на територији општине Босилеград	1.49	25,000,000.00	36,245,511.98
14	ИБ369	Радови на побољшању државног пута ИБ 369, Доња Трнава-Борци од км 10+494,35 до км 11+560,00, Л=1.126м, на територији општине Топола	1.12	10,000,000.00	11,675,973.83
15	ИБ430	Радови на појачаном одржавању државног пута ИБ 430, деоница Мијаљница-Царичин град-Спицане, од км 0+475,00 до км 21+701,00, Л=12,260м, на територији општине Лебане	12.26	50,000,000.00	100,466,669.06
16	ИБ338	Радови на државном путу ИБ 338, Седларе-Присаде од км 1+000 до км 3+600, Л=2.600м, клизиште деоница 33803 Седларе-Стрмина Гора од км 1+000 до км 1+030, Л=30м, клизиште деоница 33803 Седларе-Варда од км 2+700 до км 2+800, Л=100м, клизиште деоница 33803 Седларе-Варда од км 3+500 до км 3+530, Л=30м, укупно Л=2,76км, на територији општине Ваљево	2.76	65,326,411.77	117,043,014.69
17	ИБ442	Радови на изради обостраних тротоара на државном путу ИБ 442, од км 1+550 до км 1+830, Л=280м, на територији општине Вранска Бања	0.28	7,738,244.05	7,738,244.05
18	ИБ380	Радови на оплањању последица од поплава на државном путу ИБ 380, Барс-Кнић од км 0+000 до км 16+949, Л=16.949м на територији општине Кнић	16.94	10,000,000.00	16,841,876.00
19	ИБ313	Радови на реконструкцији државног пута ИБ 313, деоница Врджик-Ириг од км 15+200 до км 20+503 Л=4,1км, Општина Ириг	4.10	20,000,000.00	46,855,013.95
20	ИБ310	Радови на реконструкцији државног пута ИБ 310, деоница од км 67+032 до км 71+032 (Црна Бара - Делиблато), општина Ковин	4.00	20,000,000.00	50,160,127.54
21	ИБ310	Радови на рехабилитацији државног пута ИБ 310, деоница Делиблато - Ковин, од км 68+790 до км 70+790, Л=2,0 км, општина Ковин	2.00	30,000,000.00	39,758,969.73
22	ИБ361	Радови на државном путу ИБ 361, деоница Угриновци-Љутовница, Шилопај-Калиманић од км 35+517 до км 36+617, Л=3.100м, на територији општине Горњи Милановац	3.10	20,000,000.00	31,368,995.46



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	Станица/кожа / дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (дин)
23	ИБ415	Радови на државном путу ИБ 415, Крушевац-Велики Јастребац-Мала Плана-Прокупље, деоница Крушевац-Велики Јастребац од км 4+535,16 до км 9+730,16 у дужини Л=5.195м, на територији града Крушевца	5.20	40,000,000.00	50,705,452.60
24	ИБ439	Радови на ојачању коловоза на државном путу ИБ 439, деоница Састај Река-Градска од км 0+000 до км 7+000, Л=7.000м, на територији општине Црна Трава	7.00	312,183.17	312,183.17
25	ИБ418	Радови на изради тротоара на државном путу ИБ 418, деоница Малошеште-окретање ка Книжицу од км 24+876 до км 27+026, Л=2.150м, на територији општине Дољевац	2.15	1,663,192.32	1,663,192.32
26	ИБ365	Радови на рехабилитацији државног пута ИБ 365, Даросава-Живковци од км 20+433 до км 31+733, Л=11.300м, територији општине Аранђеловац	11.30	4,628,854.21	4,628,854.21
27	ИБ			0.00	0.00
28	ИБ			0.00	0.00
УКУПНО ЗА ПУТЕВЕ ИБ РЕДА (дин):				548,214,537.16	880,679,969.19
УКУПНО ЗА СВЕ ПУТЕВЕ I и II РЕДА (дин):				4,852,600,000.00	6,737,561,107.39



ПРИЛОГ 2.1.3.2

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИЗИШТА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2019. ГОДИНУ
(члан 70 Закона о путевима)**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационарна дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ЦДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ЦДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА					
на путевима IA и IB реда					
1	IB-23	Радови на санацији клизишта-оштећења насипа трупца пута на државном путу IB-23, деоница бр.02328, Нова Варош-Бистрица км 220+850 у општини Нова Варош		0.00	0.00
2	IB-29	Санација клизишта "Лазине 2" на државном путу IB 29, деоница Сушица-Дуга Пољана на км 75+400 у општини Сјеница		0.00	0.00
3	IB-30	Санација клизишта на државном путу IB-30, Ушће-Ивањица, уна локација Брадуљица на км 24+900 у општини Ивањица		0.00	0.00
4	IB-22	Санација клизишта-насипа трупца пута на државном путу IB 22, деоница бр.02234 Нови Пазар (Брђани) - Рибариће у месту Орље на км 276+480 на територији општине Тутин		0.00	0.00
5	IB-21	Радови на км 98+695, санација клизишта-оштећење коловоза деоница 02218, Бућин гроб-Горњи Милановац у општини Горњи Милановац		0.00	0.00
6	IB-27	Радови на санацији клизишта на државном путу IB27, Лозница - Ваљево пролаз кроз Лозницу, улица Војводе Путника од км 0+070,57 до км 0+157,50, у општини Лозница		0.00	0.00
7	IB-23	Санацији отцелљења трупца пута на државном путу IB-23, ст.258+940км, Жути Кук, кат. Парцела 1357/1 КО Бродарево, општина Пријеполје		0.00	0.00
8	IB-23	Радови на санацији клизишта (фаза 1 и фаза 2-локални пут) - на државном путу IB-23, деоница бр.02328, Нова Варош-Бистрица км 212+920 у општини Нова Варош		4,000,000.00	9,760,493.83
9	IB-30	Радови на санацији клизишта - оцелљење косине "Будужеља" км 9+700 на држ.путу IB30, Ивањица-Ушће, општина Ивањица		5,000,000.00	10,525,709.16
10	IB-30	Радови на санацији клизишта Вељовићи на IB30, деоница Ивањица-Ушће, на км 20+200, општина Ивањица		5,000,000.00	10,721,337.93
11	IB-27	Санација клизишта "Крст 1" на државном путу IB27, деоница Жеравија(Тршић)- Крст, на км 8+627, Општина Лозница		10,000,000.00	37,561,725.69
12	IB-22	Санација клизишта на државном путу IB-22, деоница Орловача-Тамнавска петља, од км 6+480 до км 6+550, општина Барајево		8,000,000.00	14,899,364.21
13	IB-30	Санација клизишта "Шлик" на државном путу IB-30, деоница Ивањица- Бук, на км 2+300, на територији општине Ивањица		8,000,000.00	15,732,109.36
14	IB			0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				40,000,000.00	99,200,740.18



на путевима IIА и IIБ реда				
15	IIA178	Санација клизишта на државном путу IIА178, деоница Дивчибаре-Саставци-село Мађер на км 26+150, општина Пожета	0.00	0.00
16	IIA216	Санација клизишта (фаза 2), деоница Каоне-Рибаре-Вукања на територији општине Крушевац	0.00	0.00
17	IIA207	Извођењу грађевинских радова на санацији клизишта „Кожетин“ на државном путу IIА-207, деоница Ботурић-Витково на км 49+222, на територији општине Александровац	0.00	0.00
18	IIA196	Санација клизишта на државном путу IIА-196, деоница Ариље-Висока у Радобуђи на км 20+596 (ИД 19602) у општини Ариље	0.00	0.00
19	IIA197	Радови на санацији клизишта "Рти", деоница Чачак-Гуча-Ивањица од км 24+235 до км 24+276, општина Лучани	0.00	0.00
20	IIA183	Санација клизишта на државном путу IIА-183, Крагујевац-Рековац, деоница Г.Сабанта-раскрсница за Јагодину од км 16+321 до км 16+450,50 на територији општине Крагујевац	0.00	0.00
21	IIA137	Радови на санацији клизишта на државном путу IIА-137, Шабац-Текериш-Завлака км 10+000 у општини Крупањ	0.00	0.00
22	IIA183	Санација клизишта на државном путу IIА183, Крагујевац-Крушевац на км 13+951 на територији општине Крагујевац	0.00	0.00
23	IIA190	Радови на санацији клизишта "Вучковица 1", деоница бр.18003, Гуча (Каона) - Ивањица (Гуча) на км 33+900, на територији општине Лучани	0.00	0.00
24	IIA190	Радови на санацији клизишта "Вучковица 2", деоница бр.18003, Гуча (Каона) - Ивањица (Гуча) на км 34+000, на територији општине Лучани	0.00	0.00
25	IIA194	Радови на санацији клизишта-оштећења косине на државном путу IIА 194, Прилике-Јасеново, у општини Ивањица	64,755.81	64,755.81
26	IIA150	Радови на санацији клизишта „Пољанице“ на државном путу IIА150, од км 61+530 до км 61+550, на територији општине Љиг, у дужини L=20м	3,372,323.49	7,172,011.48
27	IIA141	Радови на санацији клизишта на државном путу IIА 141, ИД 14109 Доње Црниљево-Осечина од км 77+000 до км 77+270, L=270м, на територији општине Осечина	4,000,000.00	5,385,776.03
28	IIA228	Радови на санацији клизишта на државном путу IIА 228, Рударе-Негосавље, деоница Гајтанска Врата-Негосавље, од км 36+150 до км 36+190, L=40м, на територији општине Медвеђа	0.00	0.00
29	IIA139	Санација клизишта "Коренита" на државном путу IIА-139, деоница: Коренита- Столице, на км 5+200, општина Лозница	2,152,571.97	2,152,571.97
30	IIA228	Санација клизишта на државном путу IIА-228, деоница: Горње Драговље- Велико Боњинце, од км 38+740 до км 38+820, L=80 м, општина Бабушница	3,000,000.00	6,886,147.28
31	IIA129	Санација клизишта на државном путу IIА-129, деоница: Шајнаш-пт.Тител од км 15+027 до км 37+737, L=0,010 км, општина Тител	410,348.73	410,348.73
32	IIA100	Санација клизишта на државном путу IIА-100, деоница: Петроварадин- Сремски Карловци км 130+491, L=0,020 км, општина Сремски Карловци	2,500,000.00	3,210,239.67
33	IIA228	Санација клизишта на државном путу IIА-228, деоница: Горње Драговље- Велико Боњинце, од км 39+320 до км 39+385, L=65 м, општина Бабушница	5,000,000.00	12,458,385.64
34	IIБ365	Радови на санацији клизишта на државном путу IIБ 365, деоница бр.36502 Даросава-Белановица на км 35+500 на територији општине Љиг	2,500,000.00	2,523,105.29
35	IIБ388	Радови на санацији клизишта-оштећења насипа и бетонског потпотног зида на државном путу IIБ-388, Сисевац-Странац, на км 17+350, општина Параћин	5,000,000.00	13,318,898.08
36	IIБ364	Радови на санацији клизишта на државном путу IIБ 364, деоница бр.36402 Белановица-Рудник на км 23+050 на територији општине Љиг	2,000,000.00	2,476,926.61
37	IIБ		0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIА и IIБ реда (дани):			30,000,000.00	56,059,166.59
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIА и IIБ реда (укупно):			70,000,000.00	155,259,906.77



ПРИЛОГ 2.1.3.3

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2019. ГОДИНУ
(члан 70 Закона о путевима)

Број	Категорија пута	Путни правец (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационарна дужина деонице	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОД. (ИЗНОС НА ПДВ - ДА) (дин)	Реализација у 2019. (Износ на ПДВ - ДА) (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
на путевима IA реда (аутопутеви)					
1	IA1	деоница Ниш-Лесковац на км 462+205,74, десна трака на мосту преко реке Јабланице	км 462+205,74	82,000,000.00	99,043,486.25
2	IA			0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):				82,000,000.00	99,043,486.25
на путевима IB реда					
3	IB28	Ужице - Костојевићи, Рогачица-Оклетач, друмско-пешачки мост преко реке Дервенте у месту Злодол	км 0+196	0.00	0.00
4	IB15	деоница Нови Бечеј - Кикинда, надвожњак код Новог Милошева на км 147+456	км 147+456	888,333.49	888,333.49
5	IB23	Санација одрона, нестабилне камене масине, деоница: Мијоска - граница СРБ/ЦГ		1,150,362.16	1,150,362.16
6	IB22	IB 22, Плочасти пропуст на км 5+590		10,528,179.79	10,528,179.79
7	IB28	IB28, извођење радова на друмском мосту Пошивена Турпија, деоница: Љубовија-Рогачица (Дебело Брдо) преко реке Горња Трешњица, на км 60+100		7,099,815.57	7,099,815.57
8	IB			0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):				19,666,691.01	19,666,691.01
на путевима IIA реда					
9	IIA148	Обреновац-Степојевац, Маричића поток, Мислођин		0.00	0.00
10	IIA150	деоница Буринци-Сопот, мост на км 0+604,09	км 0+604,09	780,335.08	780,335.08
11	IIA153	Бећарево брдо-Брестовик у Гроцко, израда техничке документације		0.00	0.00
12	IIA153	Пропуст преко потока Дубоча, деоница Бећарево брдо-Брестовик у Гроцко, на км 25+430		1,065,809.92	1,065,809.92
13	IIA100	Рехабилитација моста преко потока на IIA100, деоница Петроварадин-Марадик		2,256,693.29	2,256,693.29
14	IIA153	Бећарево брдо-Брестовик у Гроцко, израда извештаја о тех. контроли техничке документације		0.00	0.00
15	IIA			0.00	0.00
16	IIA			0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):				4,102,838.29	4,102,838.29
на путевима IIB реда					
17	IIB323	Прњавор-Чокешина, Церски ободни канал на км 2+637		0.00	0.00
18	IIB442	Рехабилитација моста преко реке Бањштице на км 2+295		9,645,962.24	11,579,960.00
19	IIB340	Мост преко реке Тамнаве, деоница Бањани-Новаци у селу Новаци		14,584,508.46	14,584,508.46
20	IIB				0.00
21	IIB				0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):				24,230,470.70	26,164,468.46
УКУПНО за све објекте (дин):				130,000,000.00	148,977,484.01



ПРИЛОГ 2.3.1

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ (САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА)
(члан 70 Закона о путевима)**

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ (санација локалних путева)					
1	Лучани	Поправка локалног пута у Горачићима - Заселак Кнежевићи, Л=1.420м, б=3,0м	1.420	0.00	0.00
2	Бела Паланка	Поправка локалног пута село Топоница - село Космовац	5.000	0.00	0.00
3	Косјерић	1. Поправка локалног пута „пут за Делиће“, Л=1100м., басф=3,5м, бтам=4,5м, Л=50м, басф=2,5м, бтам=3м. 2. Поправка локалног пута „пут за Дубницу“, Л=780м., басф=3м, бтам=4м. 3. Поправка локалног пута „пут за Дрмановину“, Л=720м., басф=3м, бтам=4м. 4. Поправка локалног пута „пут за Зариће“, Л=300м., басф=3,5м, бтам=4,5м	2.950	0.00	0.00
4	Тутин	Уређење приступне саобраћајнице цамији и сеоском гробљу, село Орље, Л=2.324,93 м, у општини Тутин	2.324	0.00	8,597,022.29
5	Лучани	Радови на поправци локалног пута у Зеокама, Л=750м	0.750	0.00	0.00
6	Лучани	Радови на поправци локалних путева у Гучи: Похово-Доње поље, Л=200м, Расовац-млекарна "Гај", Л=525м, МЗ Турица-Љуљићи, Л=1.250м, МЗ Котража, Чакаревићи, Л=195м, МЗ Котража, Сеничани, Л=130м и локални путеви у МЗ Драгачица	2.300	0.00	365,745.95
7	Крушевац	Радови на реконструкцији раскрснице улице Бруски пут, Хајдук Вељкове, Душанове и Војводе Степе и допуна на делу прикључка Колоније у Крушевцу		0.00	12,709.69
8	Вождовац	Радови на локалном путу Јована Миловановића, Л=1200м, б=2,5-5м, на територији општине Вождовац	1.200	0.00	0.00
9	Вождовац	Радови на локалном путу Ружа, Л=2000м, б=2,5-5м, на територији општине Вождовац	2.000	0.00	0.00
10	Вождовац	Радови на локалном путу Лугомирска улица, Л=730м, б=2,5-5м, на територији општине Вождовац	0.730	0.00	0.00
11	Раковица	Радови на локалном путу улица Ослобођења од улице Патријарха Димитрија до кружног тока Мома Станојловић, Л=1200м, б=7цм, АБ 11ц, Д=2+4цм, стругање Д=6цм, на територији општине Раковица	1.200	0.00	0.00
12	Бајина Башта	Радови на санацији улица Сремског фронта од км 0+000 до км 0+800, Л=800м и локалног пута Оклетач-Делиће од км 0+000 до км 1+200, Л=1200м	2.000	0.00	0.00
13	Сурчин	Радови на крпљењу и пресвлачењу коловоза градске саобраћајнице од Јакова на Сурчину, Л=4400м, б=6,5-7м, на територији општине Сурчин	4.400	0.00	0.00
14	Вождовац	Локални пут Права у МЗ Кумодраж, Л=200м, б=6м, на територији општине Вождовац	0.200	0.00	0.00
15	Вождовац	Локални пут Текеришка-Крак 1, Л=800м, б=2,5-3м, на територији општине Вождовац	0.800	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стањонажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
16	Вождовац	Локални пут Ристе Степановића у МЗ Јајинци, Л=1500м, б=3-5м, на територији општине Вождовац	1.320	0.00	0.00
17	Вождовац	Локални пут Топола-МЗ Кумодраж, Л=1320м, б=3-4м, на територији општине Вождовац	1.320	0.00	0.00
18	Вождовац	Локални пут Гуњак у МЗ Кумодраж, Л=180м, б=4м, на територији општине Вождовац	0.180	0.00	0.00
19	Вождовац	Локални пут Божићна наставак МЗ Падина, Л=1500м, б=2,5м, на територији општине Вождовац	1.500	0.00	0.00
20	Сопот	Локални пут ул. Лазе Ивановића, Л=300м, б=5,20м, на територији општине Сопот	0.300	0.00	0.00
21	Сопот	Локални пут ул. Сењска-Сопот, Л=210м, б=5,50м, на територији општине Сопот	0.210	0.00	0.00
22	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Секуле Витковића, Л=570м, на територији општине Земун	0.570	0.00	540,767.39
23	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Николе Беговића, Л=480м, на територији општине Земун	0.480	0.00	532,449.14
24	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Обедска, Л=480м, на територији општине Земун	0.480	0.00	435,246.28
25	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Савке Суботић, Л=510м, на територији општине Земун	0.510	0.00	453,744.98
26	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Острожинског, Л=460м, на територији општине Земун	0.460	0.00	363,008.76
27	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Станка Опачића Ђанице, Л=450м, на територији општине Земун	0.450	0.00	362,465.17
28	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама улица Спиридона Јовића, Л=210м, на територији општине Земун	0.210	0.00	220,673.29
29	Обреновац	IIА-148, уклапање новог моста преко Маричића потока у Мислођину на постојећи пут државни пут IIА-148, у општини Обреновац	0.100	0.00	0.00
30	Младеновац	Радови на локалном путу улица Вагарска, Л=800м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.800	0.00	0.00
31	Младеновац	Радови на локалном путу Јоакима и Ане у МЗ Међуљурје, Л=1000м, б=5м, на територији општине Младеновац	1.000	0.00	0.00
32	Младеновац	Радови на локалном путу улица Ливадачка, Л=1251,5м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.251	0.00	0.00
33	Младеновац	Радови на локалном путу Савића млин у МЗ Центар, Л=1400м, б=6,4м, на територији општине Младеновац	1.400	0.00	0.00
34	Младеновац	Радови на локалном путу Космајска у МЗ Баташево, Л=718,75м, б=6,5м, на територији општине Младеновац	0.718	0.00	0.00
35	Младеновац	Радови на локалном путу улица Клисурска, Л=820м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.820	0.00	0.00
36	Гроцка	Локални пут у улици Милана Ракића-насеље Калуђерица, Л=665м, б=3,8м, на територији општине Гроцка	0.665	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОД (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
37	Младеновац	Локални пут-Спасовдански пут за гробље МЗ Јагњило, Л=1600м, б=3-5м, на територији општине Младеновац	1.600	0.00	0.00
38	Младеновац	Локални пут Василије Милошевић МЗ Јагњило, Л=373,63м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.373	0.00	0.00
39	Младеновац	Локални пут сокак Филиповић у Великој Крсни, Л=328,36м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.328	0.00	0.00
40	Младеновац	Локални пут, пут према Бојићима -Станимировића сокак у Великој Крсни, Л=345м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.345	0.00	0.00
41	Младеновац	Локални пут, пут Лукића у Великој Крсни, Л=826м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.826	0.00	0.00
42	Младеновац	Локални пут у улици Бурђијска у Великој Крсни, Л=536,75м, б=5м, на територији општине Младеновац	0.536	0.00	0.00
43	Младеновац	Локални пут у улици Мајора Тепића у Великој Крсни, Л=770,97м, б=5,5м, на територији општине Младеновац	0.770	0.00	0.00
44	Младеновац	Локални пут Радоја Л. Кнежевића МЗ Јагњило, Л=336,86м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.336	0.00	0.00
45	Младеновац	Локални пут-Кнеза Ђуке МЗ Јагњило, Л=1971,57м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.971	0.00	0.00
46	Гроцка	Локални пут у улици Синђелићева-насеље Калугерица, Л=1500м, б=5,1м, на територији општине Гроцка	1.500	0.00	0.00
47	Звездара	Радови на локалном путу улица Цветанова Ђуприје веза Ристин поток Блаце, Л=1000м, Б=7цм, БНС 22цА, Д=7цм АБ 11ц Д=4цм, стругање Д=11цм, на територији општине Звездара	1.000	0.00	0.00
48	Звездара	Радови на локалном путу улица Партизанска од Булевар краља Александра до надвожњака преко аутопута, Л=1400м, Б=7цм, БНС 22цА, АБ 11ц Д=4цм, стругање Д=11цм, на територији општине Звездара	1.400	0.00	0.00
49	Крагујевац	Радови на поправци прикључка Јарушичког пута на државни пут ИА 157, Рача-Церовац, на км 0+009,16 до км 3+060,64, допуна налога за Јужни крак саобраћајнице на Јарушичком путу, деоница од км 1+200,76 до км 2+762,44, Л=3,05км, Неуговорене радове кишне канализације на јужном краку саобраћајнице на Јарушичком путу, деоница од км 1+200,76 до км 2+762,44, Поправци прикључка Јарушичког пута на државни пут ИА 157, Рача-Церовац, на км 3+060,64 до км 6+373,83, Л=3,31м, Поправци на јужном краку Јарушичког пута од км 0+000 до км 1+200,76, Л=1,2км на територији града Крагујевца	7.560	0.00	60,017,907.09
50	Сурчин	Радови на ирљењу и пресвлачењу коловоза градске саобраћајнице Бечмен-пруга на излазу из Бечмена, Л=2,4км, б=6м, на територији општине Сурчин	2.400	0.00	0.00
51	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 19. "Мале међе 46.део", Л=300м, на територији општине Земун	0.300	0.00	268,481.53
52	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 21. "Мале међе 48.део", Л=400м, на територији општине Земун	0.400	0.00	438,887.76



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
53	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Угриновцима 32. "Партизанска 4.део", Л=200м, на територији општине Земун	0.200	0.00	262,916.94
54	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Угриновцима 29. „Земунска 18. део“, Л=300м, на територији општине Земун	0.300	0.00	241,658.20
55	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 26. „Велике Међе 20. нова“, Л=310м, на територији општине Земун	0.310	0.00	388,462.21
56	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 20. „Мале Међе 47. део“, Л=250м, на територији општине Земун	0.250	0.00	262,301.94
57	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 25. „Михајла Зетског 1. део“, Л=345м, на територији општине Земун	0.345	0.00	540,367.21
58	Земун	Радови на локалном путу-санација улице у Батајници 24. „Михајла Зетског 2. део“, Л=310м, на територији општине Земун	0.310	0.00	405,386.02
59	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Рајка Лешњанина до улице Косте Алковића, Л=0,55км, б=5м, на територији општине Земун	0.550	0.00	0.00
60	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Угриновачки пут 42 део Алтина, Л=0,3км, б=3,5м, на територији општине Земун	0.300	0.00	0.00
61	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Угриновачки пут 43 део Алтина, Л=0,5км, б=4м, на територији општине Земун	0.500	0.00	0.00
62	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Угриновачки пут 23 део Алтина, Л=0,55км, б=4м, на територији општине Земун	0.550	0.00	0.00
63	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Угриновачки пут 18 део Алтина, Л=0,80км, б=3,5м, на територији општине Земун	0.800	0.00	0.00
64	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице Добановачки пут код цркве Алтина, Л=0,45км, б=3-5м, на територији општине Земун	0.450	0.00	0.00
65	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Алимпија Васиљевића, Л=0,40км, б=5м, на територији општине Земун	0.400	0.00	0.00
66	Пријеполје	Радови на изградњи локалног пута Виницка-Малешини, Л=721м, на територији општине Пријеполје	0.721	0.00	94,220.73
67	Ниш	Радови на изради атмосферског колектора на Булевару цара Константина у Нишу, деоница од Суводолског потока до Катунске реке на територији града Ниша		0.00	12,184,423.49
68	Ниш (Медијана)	Радови на рехабилитацији и периодичном одржавању коловоза, тротоара, сервисне саобраћајнице, бициклическе стазе, и разделних острва Булевар светог цара Константина у Нишу, деоница од улаза у Брзи Брод до моста на Катунској реци у Нишу Л=1,7км, територија града Ниш-градске општине Медијана	1.720	0.00	56,527,638.57
69	Ниш	Радови на секундарној мрежи атмосферске канализације „Центар за виноградарство“ радне зоне Исток у Нишу у дужини Л=590м, на територији града Ниша	0.590	0.00	1,882,043.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОД (износ са ПДВ - ом) (дин)	Реализација У 2019. (износ са ПДВ - ом) (дин)
70	Вождовац	Радови на локалном путу Јанка Јанковића у МЗ Јајинци, Л=650м, б=4-5м, на територији општине Вождовац	0.650	0.00	0.00
71	Вождовац	Радови на локалном путу Текериш у МЗ Кумодраж, Л=100м, б=4м, на територији општине Вождовац	0.100	0.00	0.00
72	Вождовац	Радови на локалном путу Дреновска МЗ село Раковица, Л=70м, б=6м, на територији општине Вождовац	0.070	0.00	0.00
73	Раковица	Локални пут- улица Александра Војиновића (окретница 47), Л=300м, б=7-20м, на територији општине Раковица	0.300	0.00	0.00
74	Раковица	Локални пут- улица Патријарха Димитрија код броја 100 леви и десни крак (Сунчани брег), Л=1.100м, б=3-5м, на територији општине Раковица	1.100	0.00	0.00
75	Раковица	Локални пут- улица Вукасовићева од Миљаквачке до Миљаквачких стаза, Л=400м, б=6м, на територији општине Раковица	0.400	0.00	2,815,512.75
76	Младеновац	Радови на локалном путу Кошарина у МЗ Марковац, Л=770м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.770	0.00	0.00
77	Младеновац	Радови на локалном путу Бељавачка од трафо станице у МЗ Марковац, Л=877м, б=3,5-5м, на територији општине Младеновац	0.877	0.00	0.00
78	Младеновац	Радови на локалном путу Пангића пут у Рабовцу, Л=584,98м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.584	0.00	0.00
79	Младеновац	Радови на локалном путу Црквењачка улица у МЗ Раборовцу, Л=805м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.805	0.00	0.00
80	Младеновац	Радови на локалном путу Манића пут у Рабовцу, Л=241,55м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.241	0.00	0.00
81	Младеновац	Радови на локалном путу-Змајевачки виногради МЗ Кораћница, Л=300,47м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.300	0.00	0.00
82	Младеновац	Радови на локалном путу-Добрице Кузмића МЗ Кораћница, Л=797,39м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.800	0.00	0.00
83	Младеновац	Радови на локалном путу-Змајевац МЗ Кораћница, Л=219,86м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.220	0.00	0.00
84	Младеновац	Радови на локалном путу-Мишевица МЗ Кораћница, Л=1226,23м, б=3м, на територији општине Младеновац	1.230	0.00	0.00
85	Младеновац	Радови на локалном путу-Леска засеок ливаде (Велика Иванча), Л=700м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.700	0.00	0.00
86	Младеновац	Радови на локалном путу-Дедињска МЗ Баташево, Л=270м, б=5м, на територији општине Младеновац	0.270	0.00	0.00
87	Младеновац	Радови на локалном путу-Превалска (Велика Иванча), Л=4500м, б=3м, на територији општине Младеновац	4.500	0.00	0.00
88	Младеновац	Радови на локалном путу-Обрушинска (Велика Иванча), Л=550м, б=5м, на територији општине Младеновац	0.550	0.00	0.00
89	Гроцка	Радови на локалном путу у улици Миће Стојновића-насеље Брестовик, Л=1450м, б=6м, и допуна налога крак десно са припадајућим сокацима са леве и десне стране, Л=1000м на територији општине Гроцка	2.450	0.00	2,665,750.83
90	Гроцка	Радови на локалном путу-улици Васе Чарапића, Л=903м, б=5м, на територији општине Гроцка	0.903	0.00	61,034.93
91	Лазаревац	Радови на локалном путу Степојевац-Лесковац, Л=2700м+600м, б=4,5м, на територији општине Лазаревац	3.300	0.00	1,738,472.11



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стацкионажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
92	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Школска, Угриновци, Л=1,4км, б=4,4м, на територији општине Земун	1.400	0.00	0.00
93	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Скељани, Угриновци, Л=0,3км, б=5м, на територији општине Земун	0.300	0.00	0.00
94	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Косачић Ивана, Угриновци, Л=2,2км, б=5м, на територији општине Земун	2.200	0.00	0.00
95	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Нушићева, Л=0,175км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.175	0.00	0.00
96	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Проте Стаматовића, Л=0,9км, б=7м, на територији општине Сурчин	0.900	0.00	0.00
97	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице КП 4090/1 ОГУ (паралелна са Пушкиновом), Л=0,40км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.400	0.00	0.00
98	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Мајке Ангелине, Л=0,30км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.300	0.00	0.00
99	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Саве Жужића, Л=0,40км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.400	0.00	0.00
100	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Седам самураја, Л=0,17км, б=3м, на територији општине Сурчин	0.170	0.00	0.00
101	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Мишарска, Л=0,30км, б=3,5м, на територији општине Сурчин	0.300	0.00	0.00
102	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Вртларска, Л=0,43км, б=3,5м, на територији општине Сурчин	0.430	0.00	0.00
103	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Каћуше Судук, Л=0,105км, б=2,5м, на територији општине Сурчин	0.105	0.00	0.00
104	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице КП 925 и КП 926, Л=0,25км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.250	0.00	0.00
105	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице Зорана Ђинђића, Л=0,35км, б=6-9м, на територији општине Сурчин	0.350	0.00	0.00
106	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Нушићева 2. део, Л=0,4км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.400	0.00	0.00
107	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Галовачка, Л=0,25км, б=6м, на територији општине Сурчин	0.250	0.00	0.00
108	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Саве Ковачевића, Л=0,10км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.100	0.00	0.00
109	Земун	Локални пут санација улице у Батајници 22. „Светислава Вуловића“, Л=200м, б=4м, на територији општине Земун	0.200	0.00	168,110.81
110	Земун	Локални пут санација улице у Батајници 27. „Велике међе 27. нова“, Л=420м, б=4м, на територији општине Земун	0.420	0.00	283,377.72
111	Земун	Локални пут санација улице у Батајници 28. „Земунска код бр.296 Ф“, Л=500м, б=3,5м, на територији општине Земун	0.500	0.00	504,616.04
112	Раковица	Локални пут улица 13. октобра коловоз од асфалтне базе Кијево до ул. Славка Миљковића, Л=2400м, б=6, П=14400, БНС 22Са д=7цм, АБ 11с д=4цм, стругање д=11цм, изградња новог тротоара Л=300 б=1,5, на територији општине Раковица	2.400	0.00	0.00
113	Младеновац	Локални пут Задружна, МЗ Амерић, Л=300м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.300	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
114	Младеновац	Локални пут Бачка, МЗ Амерић, Л=300м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.300	0.00	0.00
115	Младеновац	Локални пут Старошколска, МЗ Амерић, Л=530м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.530	0.00	0.00
116	Младеновац	Локални пут Шипска, МЗ Амерић, Л=330м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.330	0.00	0.00
117	Младеновац	Локални пут Радмира Марића, МЗ Рајковац, Л=1,5км, б=3-4м, на територији општине Младеновац	1.500	0.00	0.00
118	Младеновац	Локални пут Селиште, МЗ Рајковац, Л=700м, б=3-3,5м, на територији општине Младеновац	0.700	0.00	0.00
119	Младеновац	Локални пут Меше Селимовића, МЗ Рајковац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
120	Младеновац	Локални пут Михајла Марковића, МЗ Рајковац, Л=500м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.500	0.00	0.00
121	Младеновац	Локални пут Криводолска, МЗ Амерић, Л=1,1км, б=3м, на територији општине Младеновац	1.100	0.00	0.00
122	Младеновац	Локални пут Стевана Сремца, МЗ Драпшин, Л=450м, б=4-4,5м, на територији општине Младеновац	0.450	0.00	0.00
123	Младеновац	Локални пут Миће Поповића, МЗ Рајковац, Л=200м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.200	0.00	0.00
124	Младеновац	Локални пут Трстенска-крак, МЗ Мала Врбица, Л=450м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.450	0.00	0.00
125	Младеновац	Локални пут Косни пут, МЗ Влашка, Л=3км, б=3м, на територији општине Младеновац	3.000	0.00	0.00
126	Младеновац	Локални пут Златиборска, МЗ Рајковац, Л=350м, б=3-4м, на територији општине Младеновац	0.350	0.00	0.00
127	Младеновац	Локални пут Драгише Васића, МЗ Рајковац, Л=250м, б=3,3м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
128	Младеновац	Локални пут Дунавска, МЗ Драпшин, Л=600м, б=3,2м, на територији општине Младеновац	0.600	0.00	0.00
129	Младеновац	Локални пут Шишманци, МЗ Влашка, Л=800м, б=3,2м, на територији општине Младеновац	0.800	0.00	0.00
130	Младеновац	Локални пут Прелепац, МЗ Влашка, Л=1.250м, б=3-4м, на територији општине Младеновац	1.250	0.00	0.00
131	Гроцка	Радови на локалном путу у улици професора Васића-насеље Винча, Л=1430м, б=6,1м, и допуна коловоз Л=400м, б=6,1, атмосферска канализација Л=90м и уцељвање Л=90м, на територији општине Гроцка	1.830	0.00	4,777,940.64
132	Ваљево	Радови на локалном путу у Забрдици, Л=8,262 км у општини Ваљево	8.262	0.00	147,276.40
133	Смедеревска Паланка	Радови на поправци пута везе државних путева ИА-147 и ИБ-352, деоница Азања-Кусадак, Л=6.810м, и допуна на поправци прикључних улица Вука Караџића и седмог јула, у Азањи, Л=1.600м на територији општине Смедеревска Паланка	8.410	0.00	0.00
134	Смедеревска Паланка	Реконструкција локалног пута Смедеревска Паланка-Крушево у дужини Л=6000м, б1=5,5м, б2=5м, на територији општине Смедеревска Паланка	6.000	0.00	11,048,037.70



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОД (износ са ЦДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ЦДВ - ом) (дин)
135	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама 41. „Земунска код бр.247а“, Л=200м, б=4м, на територији општине Земун	0.200	0.00	142,072.67
136	Земун	Локални пут санација улице у Угриновцима 30. „Земунска 19. део“, Л=300м, б=5м, са везом улице Земунска 19. део и Земунска 18. део, Л=150м, б=5м на територији општине Земун	0.450	0.00	343,421.28
137	Земун	Локални пут санација улице у Угриновцима 31. „Земунска 21. део“, Л=160м, б=5м, на територији општине Земун	0.160	0.00	192,627.58
138	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама 40. „Земунска б.део“, Л=350м, б=5м, на територији општине Земун	0.350	0.00	267,007.64
139	Земун	Локални пут санација улице у Багајници 23. „Стојана Бошковића“, Л=260м, б=4м, на територији општине Земун	0.260	0.00	281,132.76
140	Земун	Локални пут санација улице у Угриновцима 38. „Сремска“, Л=850м, б=5м, на територији општине Земун	0.850	0.00	1,319,075.64
141	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама 48. „Земунска код Нордуна 2 крака“, Л=400м, б=4м, на територији општине Земун	0.400	0.00	212,269.34
142	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама 43. „Земунска 1.део“, Л=150м, б=5м, на територији општине Земун	0.150	0.00	171,040.64
143	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама 45. „Земунска 5. део“, Л=250м, б=3,5м, на територији општине Земун	0.250	0.00	215,614.12
144	Земун	Локални пут санација улице у Земун пољу 34. „Јеремије Станојевића, 3 крак“, Л=300м, б=5м, на територији општине Земун	0.300	0.00	205,521.08
145	Земун	Локални пут санација улице у Угриновцима 33. „од Пасачке до Дејана Дубајића“, Л=550м, б=4м, на територији општине Земун	0.550	0.00	333,504.23
146	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама 44. „Земунска 4. део“, Л=250м, б=4м, на територији општине Земун	0.250	0.00	152,467.75
147	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама 42. „Земунска 9. део“, Л=200м, б=3м, на територији општине Земун	0.200	0.00	374,661.04
148	Земун	Локални пут санација улице у Бусијама 47. „Земунска преко пута главног улаза у Бусије“, Л=200м, б=4м, на територији општине Земун	0.200	0.00	175,040.17
149	Младеновац	Локални пут Белавачка, МЗ Ковачевац, Л=500м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.500	0.00	0.00
150	Младеновац	Локални пут Живановића пут, МЗ Ковачевац, Л=200м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.200	0.00	0.00
151	Младеновац	Локални пут Плетеничка пут за гробље, МЗ Ковачевац, Л=900м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.900	0.00	0.00
152	Младеновац	Локални пут Милана Милошевића, МЗ Рајковац, Л=700м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.700	0.00	0.00
153	Младеновац	Локални пут Косовских јунака, МЗ Велика Крсна, Л=850м, б=3-3,5м, на територији општине Младеновац	0.850	0.00	0.00
154	Младеновац	Локални пут Ђерминска, МЗ Ковачевац, Л=290м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.290	0.00	0.00
155	Младеновац	Локални пут Багремова, МЗ Велика Крсна, Л=1200м, б=4,5м, на територији општине Младеновац	1.200	0.00	0.00
156	Младеновац	Локални пут Живановића сокак, МЗ Ковачевац, Л=240м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.240	0.00	0.00
157	Младеновац	Локални пут Светониколска, МЗ Велика Крсна, Л=1400м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.400	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
158	Младеновац	Локални пут Букићево сокаче, МЗ Ковачевац, Л=120м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.120	0.00	0.00
159	Младеновац	Локални пут Маковачка, МЗ Ковачевац, Л=120м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.120	0.00	0.00
160	Младеновац	Локални пут Смедеревски пут тротоари (од бензинске пумпе на Дебелџаку), МЗ Баташево, Л=1500м, б=1,8м, на територији општине Младеновац	1.500	0.00	0.00
161	Младеновац	Локални пут Васина, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
162	Младеновац	Локални пут Антонића пут, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
163	Младеновац	Локални пут Новаци, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
164	Звездара	Локални пут Митков кладенац, МЗ Велики мокри луг, Л=1800м, б=3-5м, на територији општине Звездара	1.800	0.00	0.00
165	Звездара	Локални пут Партизанска, МЗ Велики мокри луг, Л=1150м, б=7м, на територији општине Звездара	1.150	0.00	0.00
166	Звездара	Локални пут Барутана, МЗ Велики мокри луг, Л=432,5м, б=3,2-4м, на територији општине Звездара	0.430	0.00	0.00
167	Петровац на Млави	Санација и адаптација општинског пута Каменово-Забрђе, веза државног пута IIА-161 (Пожаревац-Петровац на Млави кроз насеље Каменово) и државног пута IIА-147 (Жабари-Петровац на Млави кроз насеље Забрђе) у дужини Л=3050м, б=5м, у општини Петровац на Млави	3.050	0.00	6.453.489.37
168	Палилула	Локални пут улица Братства јединства од Хоповске до Зрењанинског пута и Кикиндске улице, Л=0,290км, на К.П. 5826/1 и 4309/1 КО Борча, на територији општине Палилула	0.290	0.00	0.00
169	Палилула	Локални пут улица Сутјеска 3 у Крњачи, Л=550м, б=3м, на територији општине Палилула	0.550	0.00	0.00
170	Барајево	Локални пут улица Лоле Рибара у Мељаку, Л=1.300м, б=5м, на територији општине Барајево	1.300	0.00	0.00
171	Земун	Радови на локалном путу улица Јосипа Шенера, Л=310м, б=5м, на територији општине Земун	0.310	0.00	0.00
172	Земун	Радови на локалном путу улица Романијска, Л=330м, б=5м, на територији општине Земун	0.330	0.00	0.00
173	Земун	Радови на локалном путу улица Браће Абафи, Л=330м, б=5м, на територији општине Земун	0.330	0.00	0.00
174	Земун	Локални пут улица 5. Нова, Грмовац Л=1750м, б=6,5м, на територији општине Земун	1.750	0.00	26.412.063.26
175	Земун	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Косачић Ивана, Угриновци, Л=2,2км, б=5м, на територији општине Земун	2.200	0.00	0.00
176	Земун	Реконструкција улица Београдска и Крњешевачка-Угриновци, Л=4,2км, б=6,5м, и допуна за колске улазе, на територији општине Земун	4.200	0.00	113.389.655.20
177	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Браће Пухаловић и ул. Железнична, Л=1,95км, б=6м, на територији општине Сурчин	1.950	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
178	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице ул. Милована Видака, Л=0,38км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.380	0.00	0.00
179	Сурчин	Санација и пресвлачење коловоза градске саобраћајнице улица 1 преко пута Његошеве улице, Л=0,38км, б=4м, на територији општине Сурчин	0.380	0.00	0.00
180	Пријеполје	Санација оцепљења трупа пута на државном путу 1Б-23, ст.258+940км, Жуги Кук, кат. Парцела 1357/1 КО Бродарево, општина Пријеполје		0.00	0.00
181	Севојно (Ужице)	Територија општине Севојно: • Улица Младово-крак за Бериће, Л=150м, б=2,5м, • Улица Милавоја Марића и крак за Аксентијевиће, Л1=200м, б1=2,5м, Л2=200м, б2=2,5м, • Улица Војводе Мишића на Спаловићима Л=300м, б=3м, • Улица Гаврила Принципа Л=200м, б=4м, • Улица Соколска Л1=150м, б1=4м, Л2=550м, б2=3м, • Гајеви Л=200м, б=4м, • Улица Браће Николића Л=200м, б=5м, • Улица Браће Николића крак за Зебиће Л=50м, б=2,5м, • Улица Браће Николића крак за Меловиће Л=200м, б=2,5м, • Улица Браће Николића крак за Вуновлачару Л=190м, б=2,5м, • Улица Браће Николића крак за Мијатовиће Л=120м, б=2,5м, • Паркинзи П=1660м²	2.560	0.00	1,207,434.97
182	Ужице	Уклањање нестабилне косине „Сурдук“ на државном путу 1Б-23, деоница бр.02321, Ужице-Бела Земља на км 148+510, општина Ужице		0.00	0.00
183	Земун	Локални пут, санација улице у Бусијама 45. „Земунска 5. део“, Л=250м, б=3,5м, на територији општине Земун	0.250	0.00	0.00
184	Земун	Локални пут, санација улице у Земун пољу 34. „Јеремije Станојевића, 3 крак“, Л=300м, б=5м, на територији општине Земун	0.300	0.00	0.00
185	Земун	Локални пут, санација улице у Бусијама 42. „Земунска 9. део“, Л=200м, б=3м, на територији општине Земун	0.200	0.00	0.00
186	Земун	Локални пут, санација улице у Бусијама 47. „Земунска преко пута главног улаза у Бусије“, Л=200м, б=4м, на територији општине Земун	0.200	0.00	0.00
187	Земун	Локални пут, санација улице у Угриновцима 36. „99 Палих бораца“, Л=450м, б=4м, на територији општине Земун	0.450	0.00	474,220.91
188	Земун	Локални пут, санација улице у Угриновцима 37. „Гробљанска“, Л=650м, б=5м, на територији општине Земун	0.650	0.00	1,682,289.04
189	Земун	Локални пут, санација Новосадске улице у Батајници, од окретнице 706 кроз ромско насеље, Л=700м, на територији општине Земун	0.700	0.00	981,632.92
190	Земун	Локални пут, санација улице у Бусијама 49. „Стевана Симића“, Л=500м, на територији општине Земун	0.500	0.00	237,893.64
191	Савски венац	Локални пут, улици Булевар кнеза Александра Карађорђевића (од незаног јунака до Михаила Аврамовића) коловоз Л=1000м, Б=12,5м, тротоар Л=1000м Б=2м, на територији општине Савски Венац	1.000	0.00	2,934,654.76
192	Палилула	Локални пут улица Сутјеска 3 у Крњачи, Л=550м, б=3м, на територији општине Палилула	0.550	0.00	0.00
193	Барајево	Локални пут улица Посавских партизана Вранић-Мељак, Л=5.700м, б=5м, на територији општине Барајево	5.700	0.00	495,022.15
194	Обреновац	Радови на локалном путу(2022) у Љубинићу, Л=7.600м, б=4м и допунa у дужини Л=900м, б=4,5м, на територији општине Обреновац. Укупно Л=8,5км	8.500	0.00	3,318,459.54
195	Лазаревац	Локални пут Црвено брдо-Рашићи, Л=600м, б=7,2м, на територији општине Лазаревац	0.600	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стацконажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
196	Младеновац	Локални пут Ђелавачка, МЗ Ковачевац, Л=500м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.500	0.00	0.00
197	Младеновац	Локални пут Живановића пут, МЗ Ковачевац, Л=200м, б=3,5м, на територији општине Младеновац	0.200	0.00	0.00
198	Младеновац	Локални пут Плетеничка пут за гробље, МЗ Ковачевац, Л=900м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.900	0.00	0.00
199	Младеновац	Локални пут Милана Милошевића, МЗ Рајковац, Л=700м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.700	0.00	0.00
200	Младеновац	Локални пут Косовских Јунака, МЗ Велика Крсна, Л=850м, б=3-3,5м, на територији општине Младеновац	0.850	0.00	0.00
201	Младеновац	Локални пут Берминска, МЗ Ковачевац, Л=290м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.290	0.00	0.00
202	Младеновац	Локални пут Багремена, МЗ Велика Крсна, Л=1200м, б=4,5м, на територији општине Младеновац	1.200	0.00	0.00
203	Младеновац	Локални пут Живановића сокак, МЗ Ковачевац, Л=240м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.240	0.00	0.00
204	Младеновац	Локални пут Светониколска, МЗ Велика Крсна, Л=1400м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.400	0.00	0.00
205	Младеновац	Локални пут Букићево сокаче, МЗ Ковачевац, Л=120м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.120	0.00	0.00
206	Младеновац	Локални пут Маковачка, МЗ Ковачевац, Л=120м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.120	0.00	0.00
207	Звездара	Локални пут Митков кладенац, МЗ Велики мокри луг, Л=1800м, б=3-5м, на територији општине Звездара	1.800	0.00	0.00
208	Звездара	Локални пут Партизанска, МЗ Велики мокри луг, Л=1150м, б=7м, на територији општине Звездара	1.150	0.00	0.00
209	Младеновац	Локални пут Васина, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
210	Младеновац	Локални пут Антонића пут, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
211	Младеновац	Локални пут Новаци, МЗ Ковачевац, Л=250м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.250	0.00	0.00
212	Гроцка	Локални пут за Плавинце-сокак 2, Л=800м, б=2,6м, на територији општине Гроцка	0.800	0.00	50,000.00
213	Гроцка	Локални пут за Плавинце, Л=950м, б=2,6м, на територији општине Гроцка	0.950	0.00	50,000.00
214	Гроцка	Локални пут за Плавинце-сокак 1, Л=100м, б=2,6м, на територији општине Гроцка	0.100	0.00	25,000.00
215	Звездара	Локални пут Пиранделова, Мали мокри луг, Л=2100м, б=3-6м, на територији општине Звездара	2.100	0.00	0.00
216	Звездара	Локални пут Катарине Амброзић, Л=157м, б=4-7м, на територији општине Звездара	0.157	0.00	0.00
217	Младеновац	Локални пут Школски пут, МЗ Пружатовац, Л=950м, б=4м, на територији општине Младеновац	0.950	0.00	0.00
218	Младеновац	Локални пут улица Гробљанска, МЗ Шепшин, Л=400м, б=3м, на територији општине Младеновац	0.400	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
219	Младеновац	Локални пут Петкајска, МЗ Кораћица, Л=1650м, б=4м, на територији општине Младеновац	1.650	0.00	0.00
220	Младеновац	Локални пут за гробље, МЗ Дубона, Л=1000м, б=3м, на територији општине Младеновац	1.000	0.00	0.00
221	Младеновац	Локални пут за гробље, МЗ Мале границе, Л=1100м, б=3-4м, на територији општине Младеновац	1.100	0.00	0.00
222	Петровац на Млави	Санација и адаптација општинског пута Каменово-Забрђе, веза државног пута IIА-161 (Пожаревац-Петровац на Млави кроз насеље Каменово) и државног пута IIА-147 (Жабари-Петровац на Млави кроз насеље Забрђе) у дужини Л=3050м, б=5м, у општини Петровац на Млави	3.050	0.00	0.00
223	Крушевац	Реконструкција коловозне конструкције улице Таковске, Л=780м и улице Немањине, Л=380м, у Крушевцу, укупно Л=1,16км	1.160	0.00	18,196,655.10
224	Земун	Локални пут улица Проте Јефимија Ивановића 3. део, Л=350м, б=4м, на територији општине Земун	0.350	0.00	0.00
225	Земун	Локални пут улица Симеона Злоковића, Л=550м, б=5м, на територији општине Земун	0.550	0.00	0.00
226	Земун	Локални пут улица Проте Јефимија Ивановића 2. део, Л=220м, б=4м, на територији општине Земун	0.220	0.00	0.00
227	Земун	Локални пут улица Светозара Попића, Л=950м, б=3,5-5,5м, на територији општине Земун	0.950	0.00	0.00
228	Нова Варош	Радови на локалном путу Пријеворац-Збориште (црква) деоница Металка-црква, МЗ Драглица, Л=0,804км на територији општине Нова Варош	0.800	0.00	0.00
229	Земун	Радови на локалном путу санација улице у Бусијама „Земунска код бр.236 Б“, Л=450м, б=4м, на територији општине Земун	0.450	0.00	355,094.99
230	Босилеград	Радови на поправци локалног пута Босилеград-Извор, деоница Извор-Славче од км 2+886,70 до км 4+686,70, Л=1800м, на територији општине Босилеград	1.800	0.00	0.00
231	Младеновац	Радови на локалном путу-пут за Сенају, Л=480м, б=6м, на територији општине Младеновац	0.480	0.00	0.00
232	Звездара	Радови на локалном путу-Радоја Домановића, Л=650м, б=5м, на територији општине Звездара	0.650	0.00	0.00
233	Звездара	Радови на локалном путу-29. новембар, МЗ Велики мокри луг, Л=1072м, б=3-6м, на територији општине Звездара	1.072	0.00	0.00
234	Звездара	Радови на локалном путу Нине Кирсанове, Мали Мокри Луг, Л=1600м, б=4,5-6,5м, на територији општине Звездара	1.600	0.00	0.00
235	Звездара	Радови на локалном путу-Северни Булевар, Л=1200м, б=7м, на територији општине Звездара	1.200	0.00	0.00
236	Звездара	Радови на локалном путу-Витезове Карађорђевог звезде, Л=1150м, б=7м, на територији општине Звездара	1.150	0.00	0.00
237	Звездара	Радови на локалном путу-Матице српске, Л=3115м, б=7м, на територији општине Звездара	3.115	0.00	0.00
238	Ваљево	Радови на локалном путу Л 1005, веза IБ27-Забрдица- IБ21, Л=4,6км, б=5,5м, у општини Ваљево	4.600	0.00	38,936,116.98



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационара / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ЦДВ-ом) (длн)	Реализација у 2019. (износ са ЦДВ-ом) (длн)
239	Владимирци	Радови на локалном путу Драгојевац-Прово-Равна, крак 1 Л=630м, б=4м, крак 2 Л=1.200м, б=3м, крак 3 Л=580м, б=4м, и допуна у дужини Л=500м, у општини Владимирци	2.910	0.00	0.00
240	Лозница	Радови на локалном путу-асфалтирању улице Љубе Тадића, Л=300м, у општини Лозница	0.300	0.00	1,064,050.53
241	Крушевац	Изради кружног тока улице Душанове, Балканске и Југ Богданове, улице Балканске у дужини Л=1495,75м и кружног тока на укрштању улице и државног пута 1638 на км 5+725, у Крушевцу	1.496	0.00	44,796,979.22
242	Сурчин	Радови на санацији и пресвлачењу коловоза градске саобраћајнице пут према аеродрому од Војвођанске до аеродрома, Л=4,3км, б=6,5-10,5м, на територији општине Сурчин	4.300	0.00	0.00
243	Лазаревац	Радови на локалном путу Дудовица-Брајковац, Л=5,500м, б=5,5м, на територији општине Лазаревац	5.500	0.00	1,624,024.25
244	Барајево	Радови на локалном путу улица Живка Ивановића, Л=270м, б=3м, на територији општине Барајево	0.270	0.00	0.00
245	Барајево	Радови на локалном путу улица Николе Пушића-Шиљаковац, Л=690м, б=3м, и допуна Л=370м, б=3м, на територији општине Барајево	1.060	0.00	60,620.10
246	Барајево	Радови на локалном путу улица VI Личка, Шиљаковац-Барајево, Л=1000м, б=3м, на територији општине Барајево	1.000	0.00	71,475.00
247	Барајево	Радови на локалном путу веза Велика Моштаница-Мельак, Л=3.150м, б=4м, и допуна веза Баричка река(М.Моштаница)-Тараиш (Вранић) Л=750м, б=3м на територији општине Барајево. Укупно Л=3,9км	3.900	0.00	25,566,141.95
248	Барајево	Радови на локалном путу улица Слободана Тодоровића-Вранић, Л=300м, б=3м, на територији општине Барајево	0.300	0.00	0.00
249	Барајево	Радови на локалном путу улица Обрада Павловића-Гуслара, Л=1300м, б=3м, на територији општине Барајево	1.300	0.00	40,416.00
250	Сремска Митровица	Радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних површина, атмосферске канализације и саобраћајне сигнализације на деловима улица Фрушкогорска, Железничка и др. Душана Поповића, II фаза, у општини Сремска Митровица		0.00	35,309,990.88
251	Чачак	Радови на поправци локалног пута, паркинг за путничке аутомобиле и теретна возила са приступном саобраћајницом КП, бр. 2138/1, а на КП, бр. 2138/9 и атмосферска канализација на КО Прељина, на територији града Чачак		0.00	30,367,157.52
252	Сјеница	Радови на платоу и приступној саобраћајници за цркву у месту Баре, Л=130м, у општини Сјеница	0.130	0.00	0.00
253	Димитровград	Радови на изградњи општинског пута Жељуша-Планиница од км 0+001,47 до км 3+994,33, на територији општине Димитровград	4.000	0.00	9,041,587.50
254	Врачар	Радови на локалном путу улица Књегиње Зорке од Булевар краља Александра до Булевар ослобођења, укупно Л=950, Б=6-9, П=6200, БНС 22Ца д=8цм, АБ 11с д=5цм, на територији општине Врачар	0.950	0.00	0.00
255	Љиг	Радови на локалном путу Дићи-Ивановци, Л=2км, б=3,5м, и допуна налога у дужини Л=150м, б=3,5м и Л=300м, б=2,5м, на територији општине Љиг. Укупно Л=2,45км	2.450	0.00	539,430.38
256	Љиг	Радови на локалном путу у месту Липље, Л=1,75км, б=3м, и допуна крак за Павловиће, Л=250м, б=3м на територији општине Љиг	2.000	0.00	1,859,091.79



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЈАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
257	Љиг	Радови на локалном путу у месту Шутци, Л=1,65км, б=3м, на територији општине Љиг	1.650	0.00	786,101.71
258	Љиг	Радови на локалном путу у месту Бошњановић, Л=2,1км, б=3,5м, на територији општине Љиг	2.100	0.00	1,426,516.16
259	Љиг	Радови на локалном путу у месту Моравци-Васића сокак, Л=1,3км, б=3м, на територији општине Љиг	1.300	0.00	527,022.56
260	Љиг	Радови на локалном путу-стаза од општине до Дома здравља, на територији општине Љиг		0.00	237,187.68
261	Љиг	Радови на локалном путу у месту Ба, Л=2км, б=2,5м, на територији општине Љиг	2.000	0.00	650,559.29
262	Коцељева	Радови на локалном путу у селу Љутице за засеок Матићи, Л=1350м, б=4м, засеок Рашићица Мала, Л=1300м, б=3м и пут за Павловиће, Л=1350м, б=3м, укупна дужина 1+2+3 Л=4км на територији општине Коцељева	4.000	0.00	2,603,442.33
263	Осечина	Радови на локалном путу-општинском путу Гвоздени мост-Алића липе-Мраморје-Предолина, Л=6.652м, б=4м, на територији општине Осечина	6.652	0.00	31,728,989.97
264	Шабац	Радови на локалном путу Криваја-Текериш од км 0+000 до км 2+300, Л=2300м, б=4м, у општини Шабац	2.300	0.00	3,053,431.00
265	Шабац	Радови на локалном путу санација коловозне конструкције деоница Румска-Двориште-Милошевац од км 0+000 до км 3+700, Л=3700, б=4, у општини Шабац	3.700	0.00	21,087,335.38
266	Топола	Радови на поправци трасе винског пута, Л=3.840м, општина Топола	3.840	0.00	2,172,994.79
267	Рача	Радови на поправци општинског пута ОП 10 у Саранову, Л=3.002м и ОП 13 у Вишевцу, Л=2.460м, на територији општине Рача	5.460	0.00	22,677,583.93
268	Рача	Радови на улици академика Антонија Исаковића, Л=358,92м у општини Рача	0.359	0.00	9,737,816.69
269	Чачак	Радови на поправци кишног колектора у улици Александра Савића МЗ Лугови, на територији града Чачка		0.00	39,119,528.77
270	Чачак	Радови на поправци локалног пута Рајац-Каона деоница II, Л=1,4км, басф=3м, на територији општине Чачак	1.400	0.00	4,693,184.20
271	Чачак	Радови на поправци локалног пута Рајац-Каона деоница I, Л=2,4км, басф=3м, на територији општине Чачак	2.400	0.00	6,470,270.00
272	Чачак	Радови на поправци локалног пута-улице 10, грађевински радови, Л=618,95м, басф=16м, атмосферска канализација, стална саобраћајна сигнализација и електро радови, на територији општине Чачак	0.620	0.00	50,741,290.07
273	Чачак	Радови на поправци локалног пута према Манастиру Вазнесење, Л=1,2км, басф=3м, на територији општине Чачак	1.200	0.00	4,316,804.52
274	Чачак	Радови на поправци локалног пута МЗ Жевица, деоница према Манастиру Спјеник, Л=1,7км, басф=3м, на територији општине Чачак	1.700	0.00	506,029.85
275	Чачак	Радови на поправци локалног пута-некатегорисаног пута на КП 2265/1 КО Прељина, Л=277,55м, басф=5,22м, на територији општине Чачак	0.280	0.00	5,113,934.75
276	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Прислоница I деоница, Л=850м, басф=4м, II деоница, Л=1,5км, басф=3м на територији општине Чачак, укупно Л=2,35км	2.350	0.00	364,671.55



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
277	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Катрга, Л=4,7км, басф=4м, на територији општине Чачак	4.700	0.00	5,201,801.55
278	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Рошци-Видиковац, Л=1,6км, басф=4м, на територији општине Чачак	1.600	0.00	0.00
279	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Жежевица крак I, Л=6,5км, басф=3,5м и крак II, Л=1,5км, басф=5м, на територији општине Чачак	8.000	0.00	10,527,241.16
280	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Вранчани, Л=280м, басф=5,5м, на територији општине Чачак	0.280	0.00	0.00
281	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Виљуша, Л=1,5км, басф=3,75м, на територији општине Чачак	1.500	0.00	171,962.69
282	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Вујетинци-Бечањ (Марића раскрсница)-Вујетинци, Л=4км, басф=4,5м и деоница IB 46 Бечењ (Марића раскрсница) Л=4,5км, басф=5м, на територији општине Чачак	8.500	0.00	0.00
283	Чачак	Радови на поправци локалног пута-улице Овчарско-Кабларских Манастира, Л=280м, басф=5м, на територији општине Чачак	0.280	0.00	2,612,257.17
284	Чачак	Радови на поправци локалног пута-улице Бакона Авакума и Радише Затежића, Л=65м, басф=3м и Л=150м, басф=4м, на територији општине Чачак	0.215	0.00	0.00
285	Вождовац	Радови на санацији саобраћајнице у кругу војног објекта КН-26 у Београду: - Главна саобраћајница од улице Незнаног Јунака, капија бр.1, саобраћајница и плато испред објекта КН-26, одбојкашка игралишта са приступним пешачким стазама, фудбалски и кошаркашки терен - терен за тенис, саобраћајница и паркинг простор капија бр.2		0.00	330,570.00
286	Вождовац	Радови на локалном путу Липовачки пут бр.4, Л=100м, бис=4м, бис=3,5м на територији општине Вождовац	0.100	0.00	0.00
287	Курушумлија	Радови на пресвлачењу кошаркашког игралишта, изградња фудбалског игралишта за мали фудбал и израда приступног пута за кошаркашко и фудбалско игралиште у селу Косаничка Рача, на територији општине Курушумлија		0.00	0.00
288	Љиг	Радови на некатегорисаном путу Шупци-Пољанице, Л=1550м, б=3,5м, на територији општине Љиг	1.550	0.00	-1,080,859.08
289	Барајево	Радови на локалном путу улица Ливадска-Барајево, Л=570м, б=3м, на територији општине Барајево	0.570	0.00	34,500.00
290	Курушумлија	Радови на изградњи некатегорисаних путева на територији општине Курушумлија: 1. Курушумлијска бања-Шатра од км 0+000 до км 8+000, б=4м 2. Шатра-Жегровачка школа од км 0+000 до км 1+900, б=4м 3. Жегровачка школа-Расстелница-Трнка Л=Л1+Л2=11км, б=4м 4. Луковска бања-Парада-Расстелница од км 0+000 до км 13+000, б=4м 5. Равни Шорт-Крток од км 0+000 до км 2+800, б=3м 6. Рударе-веза асфалт-држ.пут IB-25 од км 0+000 до км 3+000, б=4м 7. Курушумлијска бања-Самоково од км 0+000 до км 4+000, б=4м 8. Самоково-Рударе од км 0+000 до км 4+600, б=3м	48.300	0.00	46,191,201.12



Број	Категорија пута / општина	Путни правец (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
291	Суботица	Радови на санацији и асфалтирању улице Нови Шор у Шупљаку, I, Л=1.009м, б=4м и II, Л=900м+425м=1.325м, б=3м, на територији града Суботице	1.330	0.00	0.00
292	Гроцка	Локални пут у улици Палих бораца - насеље Пударци, Л=1650 м, б=4,1 м са изградом ивичњака и тротоара	1.650	0.00	19,229,436.45
293	УБ	Радови на локалном путу у Коњуару (наставка на Лукићима), Л=680м, б=3,5м, у Коњуару (центар), Л=370м, б=4м, у Бањани (Лавићи други део), Л=440м, б=3м, у Калиновићу-Јовановићи наставак, Л=500м, б=3м, у Новацима (Милојевићи-наставка), Л=360м, б=3м, у Новацима (Тешићи-наставка), Л=220м, б=3м, у Врелу (Матићи-на Љубинићу), Л=470м, б=3,5м, у Таково-од Крста на Врелу, Л=570м, б=3,5м, у Црвеној Јабучи-наставка на Таковоу, Л=500м, б=3,5м, у Лончанику (до плантаже), Л=390м, б=3м, у Лончанику (наставка десног краја), Л=330м, б=3м, у Совљаку-Грачица, Л=390м, б=3м, у Гуњевацу-на игралишту, Л=425м, б=3м, на територији општине УБ	5.650	0.00	11,963,940.33
294	Рековац	Радови на поправци локалног пута Жупањевац-Надрље од км 0+268,49 до км 3+183,76, Л=2.915м, општина Рековац	2.915	0.00	17,543,140.54
295	Ниш (Медијана)	Радови на изградњи коловоза, тротоара и јавног осветљења на Кружном току-на раскрсници улица Булевар цара Константина, улице 29. маја и улице Брзобродске у ГО Медијана у Нишу		0.00	484,040.00
296	Земун	Радови на крпљењу и пресалачењу коловоза градске саобраћајнице у индустријској зони Батајница, Л=1,16км, б=3,0-4,0м, на територији општине Земун	1.160	0.00	0.00
297	Лучани	Радови на поправци локалног пута-веза државних путева IIА 181 и IIБ 408, Јоковића пут Л=4000м, б=3м, на територији општине Лучани	4.000	0.00	18,309,043.74
298	Лучани	Радови на поправци локалног пута-веза државним путем IIБ 408, Марковица-Дучаловићи-Овчар Л=3000м, б=3м, на територији општине Лучани	3.000	0.00	15,765,514.35
299	Лучани	Радови на рехабилитацији пута Вича-Доњи Дубац-Марина кућа I деоница Л=0,4км, басф=4м, II деоница Л=2,2км, басф=3,5м и III деоница Л=2,2км, басф=3,5м и IV Л=2,2км, басф=3,5м, на територији општине Лучани. Укупно Л=7км	7.000	0.00	41,428,136.72
300	Лучани	Радови на поправци локалног пута-веза државним путем IIА 181, Горичићи-Царевићи Л=3300м, басф=5м, на територији општине Лучани	3.300	0.00	26,184,399.70
301	Лучани	Радови на поправци локалног пута-веза државним путем IIА 181, Царевићи-Драгачица (мост) Л=2400м, басф=5м, на територији општине Лучани	2.400	0.00	18,524,294.36
302	Лучани	Радови на поправци локалног пута-веза државним путем IIА 181, Драгачица (мост)-раскрсница Велес Л=3300м, басф=5м, на територији општине Лучани	3.300	0.00	0.00
303	Лучани	Радови на поправци локалног пута-деоница Гуча-Баралића брдо, Л=1320м, басф=3,5м, на територији општине Лучани	1.320	0.00	8,698,738.23
304	Ниш (Медијана)	Радови на појачаном одржавању и рехабилитација пута прилаз Болословији у Нишу, Л=0,50км, ГО Медијана Ниш	0.500	0.00	-112,949.55



Број	Категорија пута / општина	Путни правец (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ (износ са ПДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (дин)
305	Бабушница	Радови на појачаном одржавању и рехабилитација прилаза државном путу IIА 224, деоница прилаз манастиру Св. Ђорђе, Л=1,8км, б=3,5км, на територији општине Бабушница	1.800	0.00	-669,350.83
306	Чукарица	Радови на локалном путу улица Благоја Паровића од ул. Жарковачке до Пожешке, укупно Л=1000, б=6, П=7000, БНС 22 са, д=8цм, АБ 11с, д=5цм, стругање д=13цм, на територији општине Чукарица	1.000	0.00	1,702,346.07
307	Љиг	Радови на локалном путу у месту Латковић, Л=1.750м, б=3м, на територији општине Љиг	1.750	0.00	8,422,130.31
308	Савски Венац	Радови на привременом паркингу за аутобусе Београдска аутобуска станица, на територији општине Савски Венац		0.00	-2,498,211.35
309	Барајево	Радови на локалном путу улица Павла Поповића у Вранићу санација клизишта Вранић, на територији општине Барајево		0.00	0.00
310	Барајево	Радови на локалном путу улица Кућине-Барајево, Л=950м, б=3м, на територији општине Барајево	0.950	0.00	9,926,690.14
311	Барајево	Радови на локалном путу улица Богољуба Петковића, Л=930м, б=3,5м, на територији општине Барајево	0.930	0.00	55,200.00
312	Барајево	Радови на локалном путу улица Ратка Јевтића Лисовић, Л=200м, б=3м, на територији општине Барајево	0.200	0.00	2,033,519.23
313	Ниш	Изrada и реконструкција паркинга, коловоза, тротоара, одводњавања и изградње секундарне канализације за потребе одводњавања и осветљења у оквиру клиничког центра Ниш на КП 3641/1, 3376 КО Теле Куле, и изградња секундарних канализационих мрежа у оквиру клиничког центра у улици Војислава Илића као и електроенергетских инсталација на паркингу клиничког центра у Нишу		0.00	18,644,709.83
314	Крушевац	Радови на санацији локалних путева на територији града Крушевца пут кроз Велико Головоде, Л=2320м, пут Кобиље-Станци, Л=825м, пут Кобиље-Дворане, Л=1300м, прилаз на пут IIА215, Каоник-Јошје, Л=2050м и пут у Пакашници, Л=2450м. Укупно Л=8,9км	8.900	0.00	57,146,025.06
315	Уб	Радови на локалном путу Тврдојевац ка Трлићу, Л=480м, б=3,5м, путу у Памбуковици-до гробља, Л=720м, б=3,5м, путу у Радуши-за Негиге, Л=600м, б=3м, путу у Слатини-веза са ИБ 340, Л=1210м, б=3м, путу у Звиздару, Л=520м, б=3м, путу у Мургашу (наставак), Л=555м, б=4м, путу у Гвозденовићу (леви крак), Л=500м, б=3,5м, путу у Стубленици (поред цркве), Л=680м, б=3м, путу у Стубленици (завршетак), Л=410м, б=3,5м, путу у Докмиру до манастира, Л=115м, б=3м, путу у Докмиру-Пејићи, Л=320м, б=3м, путу у Докмиру (Мојсиловићи-до гробља), Л=500м, б=3м, у општини Уб. Укупно Л=6,6 км	6.600	0.00	36,628,539.72
316	Босилеград	Радови на кошаркашком игралишту у Рајчиловцу, на територији општине Босилеград		0.00	489,041.97
317	Босилеград	Радови на поправци улице Душанове 1. део-веза са државним путем IIА 231 до моста Л=175, б=8,5м, 2. део-наставак улице Душанове на улици Владимира Захаријева, Л=285м, б=9м и 3. део-наставак улице Радничке Л=180м, б=6м, на територији општине Босилеград	0.640	0.00	6,507,707.80



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стацконажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
318	Босилеград	Радови на локалном путу-ромско насеље „Лалош, Л1=260м, б=4м Л2=120м, б=3м, и игралиште за баскет „Карпин дол“, на територији општине Босилеград, укупна дужина Л=380м, и допуна налога за улицу Душанову у Босилеграду, ромско насеље Лалош и игралиште за баскет Карпин Дел у Босилеграду	0.380	0.00	7,402,418.88
319	Љиг	Радови на локалном путу у месту Штавица, Л=2.800м, б=3м, на територији општине Љиг	2.800	0.00	25,689,540.64
320	Рача и Лапово	Изградња везе државних путева IIА-157 и IIА-158, Рача-Лапово, Л=8.318,11м, на територији општина Рача и Лапово. Деоница I: Вучић-граница са општином Лапово од км 1+936,27 до км 2+959,10 Деоница II: Граница са општином Рача до Гвоздењака од км 2+959,10 до км 3+810,68 Деоница III: Граница са општином Рача до Гвоздењака од км 3+810,68 до км 5+924,20 Деоница IV: Граница са општином Рача од Гвоздењака до Лапова од км 5+924,20 до км 10+254,30 (у Рачи, Л=1,02км, а у Лапову Л=7,3км)	8.320	0.00	224,152,294.39
321	Врање	Радови на рехабилитацији локалног пута на улазу у Врање, улица Радничка, веза на државни пут IIА 227 и IIА 258 у дужини Л=1,7км, на територији општине Врање (У 2018. урађено је Л1=1км), Л2=0,7км	0.700	0.00	24,900,292.32
322	Лозница	Радови на санацији и адаптацији пута на к.п.1995/3, 2023, 3191 и 3234 на К.О. Горња Бадања на територији општине Лозница у дужини Л=6,338м	6.338	0.00	38,065,774.28
323	Бујановац	Радови на појачаном одржавању и рехабилитацији пута Љиљанце-Богдановац, Л=3,625м, на територији општине Бујановац	3.630	0.00	32,335,346.62
324	Лучани	Поправци локалног пута Вича-Главоњић, Л=4.900м, басф=3м (басф=2,5м), на територији општине Лучани	4.900	0.00	27,013,156.18
325	Лучани	Радови на поправци локалног пута МЗ Драгачица-Д.Механа, Л=3.300м, басф=4м, на територији општине Лучани	3.300	0.00	20,395,196.54
326	Кушумлија	Радови на санацији локалног пута Дегрмен-Василевац, на територији општине Кушумлија		0.00	3,136,057.58
327	Шабац	Радови на локалном путу у улици Школска у Мајуру Л=170м, и улица Травнице у Мајуру Л1=750м, Л2=120, Л3=100м, укупна дужина за обе улице Л=1,140м на територији општине Шабац	1.140	0.00	12,212,814.66
328	Шабац	Радови на локалном путу у Дворишту од км 0+000 до км 1+410, Л=1,410м, б=3м, на територији општине Шабац	1.410	0.00	10,698,250.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
329	УБ	Радови на локалним путевима у општини УБ: путу у Докмиру, до Гвозденовића (веза са II Б 342), Л=2320,00м1; б=3,0м, пут у Докмиру (Врањача), Л=500,00м1; б=3,0м, пут у Крсној Глави (засек Ранковићи), Л=530,00м1; б=3,0м, пут у Совљану (пут за Ненадовиће), Л=430,00м1; б=3,0м, путу у Совљану (пут за Лукиће), Л=500,00м1; б=3,0м, пут у Слатини (Орнице), Л=500,00м1; б=3,0м, пут у Чукутама (Црна бара), Л=300,00м1; б=3,5м, пут у Чукутама (Ковачевића крај), Л=300,00м1; б=3,5м, пут у Гвозденовићу (пут ка Миловановићима) веза са II Б 342, Л=470,00м1; б=3,0м, пут у Памбуковици (засек Васиљевићи), Л=500,00м1; б=3,0м, пут у Тврдојевцу (жути пут) ка школи, Л=500,00м1; б=3,0м, пут у Јошеви поред цркве (десни крак), Л=335,00м1; б=3,0м, пут у Јошеви поред цркве (леви крак), Л=220,00м1; б=3,0м, пут у Лончанику (ка хладњачи), Л=265,00м1; б=3,5м, путу Лончанику (ка Трстеници), Л=235,00м1; б=3,0м, пут у селу Милорци (фарма), Л=140,00м1; б=3,5м, пут у селу Милорци (ка Ц.Јабучи), Л=450,00м1; б=3,0м, пут у Црвеној Јабучи (наставак ка Такову), Л=500,00м1; б=3,5м, пут у Мургашу (наставак поред крста), Л=500,00м1; б=3,5м, пут у Такову (ка Јошеви), Л=500,00м1; б=3,5м, пут у Врелу – наставак Старо Врело, Л=540,00м1; б=3,5м, пут у Врелу – наставак Јдраловица, Л=620,00м1; б=3,5м, у укупној дужини Л=11,155м	11.160	0.00	58,688,516.18
330	Крушевац	Радови на појачаном одржавању (побољшању) површинске раскрснице улица Доситејева и улица Трг костурница Л=890м, на територији града Крушевца	0.890	0.00	73,619,961.92
331	Крушевац	Радови на санацији локалних путева на територији града Крушевца у укупној дужини Л=6,3км: пут Паруновац-В.Головоде Л=2340м, пут Мешевостепаш Л=1020м, пут у насељено место Јошје и наставак реконструисане деонице Л=450м, пут кроз насељено место Кобиље и Станци Л=1000м, пут кроз насељено место Куљин до Куљачког потока Л=387м и санација Јагодињачке улице кроз насељено место Крушевица Л=1100м	6.300	0.00	36,912,820.61
332	Крушевац	Радови на санацији локалних путева на територији града Крушевца у укупној дужини Л=5,5км: пут кроз насељено место Рибаре и Росица Л=2500м, пут кроз насељено место Модрица Л=3000м	5.500	0.00	50,003,903.92
333	Врањачка Бања	Радови на асфалтирању улице Светог Саве Л=650м и улице Пролетерских бригада Л=250м, укупно Л=900м, на територији општине Врањачка Бања	0.900	0.00	18,095,971.57
334	Врањачка Бања	Радови на поправци коловоза на државном путу IB 23, деоница Ново Село-Подунавци од км 59+638,00 до км 64+760,00 у дужини Л=5.122,00м, на територији општине Врањачка Бања	5.122	0.00	0.00
335	Врањачка Бања	Радови на појачаном одржавању државног пута IIA 208, Врањачка Бања-Гоч 1+680,00 до км 3+340,00 у дужини Л=1660м, на територији општине Врањачка Бања	1.660	0.00	0.00
336	Врањачка Бања	Радови на државном путу IIБ 411, Ново Село-Гоч деоница 1 Рсавици(Липова)-Ђелије од км 5+200,00 до км 9+572,38 у дужини Л=4.372,38м, на територији општине Врањачка Бања	4.372	0.00	0.00
337	Врањачка Бања	Радови на локалном путу-улазно излазна саобраћајница у Врањској Бањи, од км 0+000,00 до км 4+470,00, Л=4470м, на територији општине Врањачка Бања	4.470	0.00	38,872,543.78



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
338	Бујановац	Радови на локалном путу у село Левосоје, од км 0+000,00 до км 0+420,00, на територији општине Бујановац	0.420	0.00	2,850,202.10
339	Пожега	Радови на реконструкцију некатегорисаног пута Горња Добриња (центар)-Душковци, Л=2,000м, б=4м и Л=2,700м, б=3м у општини Пожега, укупна дужина Л=4,700м	4.700	0.00	33,100,042.16
340	Сурдулица	Радови на уређивању прилаза згради Специјалне болнице за плућне болести, од км 0+000,00 до км 0+217,00, Л=217м, на територији општине Сурдулица	0.217	0.00	1,413,280.52
341	Владичин Хан	Радови на локалном-општинском путу Владичин Хан-Прибој Врањски од км 0+000,00 до км 4+500,00, Л=4500м, на територији општине Владичин Хан	4.500	0.00	32,677,579.33
342	Лебане	Радови на појачаном одржавању државног пута IIБ 430, деоница Мијајлица-Царичин град-Слишане, од км 9+475,00 до км 21+701,00, Л=12,260м, на територији општине Лебане	12.260	0.00	0.00
343	Опово	Радови на рехабилитацији локалног пута Сакуле-Идвор од км 7+700,00 до км 13+500,00, Л=5800м, на територији општине Опово	5.800	0.00	78,974,631.12
344	Опово	Радови на рехабилитацији локалног пута Баранда-Сакуле од км 0+000,00 до км 7+700,00, Л=7700м, на територији општине Опово	7.700	0.00	131,243,211.72
345	Бела Црква	Радови на реконструкцији локалног пута Добричево – пут до фарме, од км 0+000,00 до км 1+970,00, Л=1.970м, б=4м, на територији општине Бела Црква	1.970	0.00	24,597,168.35
346	Бела Црква	Радови на реконструкцији улице Војвођанских бригада од км 0+000,00 до км 0+550,00, Л=550м, на територији општине Бела Црква	0.550	0.00	7,710,085.57
347	Бела Црква	Радови на реконструкцији улице Војске Југославије од км 0+000,00 до км 0+405,00, Л=405м, на територији општине Бела Црква	0.405	0.00	5,633,852.60
348	Бела Црква	Радови на изградњи саобраћајних површина, канализације и водовода у улици Јована Поповића од км 0+000,00 до км 0+332,883, Л=332,88м, на територији општине Бела Црква	0.332	0.00	29,803,426.29
349	Бела Црква	Радови на реконструкцији улице Цара Душана у Крушчици од км 0+000,00 до км 0+592,14, Л=592,14м, на територији општине Бела Црква	0.592	0.00	7,169,112.89
350	Бела Црква	Радови на реконструкцији улице Његошеве од км 0+000,00 до км 0+198,00, Л=198м, на територији општине Бела Црква	0.198	0.00	2,828,693.91
351	Бела Црква	Радови на изградњи општинског пута од државног пута IБ18 Банатска Суботица-Добричево-Војвођинци, од км 0+000,00 до км 6+150,00, Л=6.150м, на територији општине Бела Црква	6.150	0.00	120,473,042.54
352	Љиг	Радови на локалном путу у месту Велшевци, Л=1.600м, пут за гробље Л=700м, укупна дужина Л=2.300м, на територији општине Љиг	2.300	0.00	17,906,897.01



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (млн)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (млн)
353	Љиг	Радови на локалном путу у месту Јајчић (Максимовићи) деонице: основни правац Л=2.050м, Јајчић-потоц Л=700м, крак 1 (гробље) Л=400м, крак 2 Л=250м, крак 3 Л=100м, укупне дужине Л=3.500м, на територији општине Љиг	3.500	0.00	28,669,130.00
354	Љиг	Радови на локалном путу у месту Јајчић (Милавац) Л=1.450м, на територији општине Љиг	1.450	0.00	13,690,675.40
355	Љиг	Радови на локалном путу у месту Латковић, Л=1.600м-основни правац и Л=1.300м-крак 1 укупна дужина Л=2.900м, на територији општине Љиг	2.900	0.00	2,391,722.68
356	Љиг	Радови на локалном путу у месту Бабајић, Л=2.250м, на територији општине Љиг	2.250	0.00	15,357,353.08
357	Љиг	Радови на локалном путу у месту Лешац, Л=1.520м, на територији општине Љиг	1.520	0.00	13,059,556.74
358	Љиг	Радови на локалном путу у месту Гукош, деоница 1 Л=1.330м, деоница 2-крак пут за гробље Л=400м, укупна дужина Л=1.730м, на територији општине Љиг	1.730	0.00	17,490,694.30
359	Лајковац	Радови на локалном-општинском путу Скобаљ-Лајковац од км 19+200 до км 27+550, Л=8.300м, на територији општине Лајковац	8.300	0.00	54,899,786.22
360	Осечина	Радови на локалном путу-општинском О 16, деоница веза са ИА 143 (Саватића воденица)-Саватићи-Бермановићи-Гачине воде, Л=2км, на територији општине Осечина	2.000	0.00	12,324,180.90
361	Осечина	Радови на локалном путу-општинском О 8, деоница веза са ИА 141 (Кокорава у Гуњацима)-Братачић-Пољане-ОШ у Плујцу-Недељковићи- ИА (Тојина колиба) од км 0+000 до км 1+000 (Пољане), Л=1км, на територији општине Осечина и локалном путу-општинском О В, деоница веза са ИА 141 (Кокорава у Гуњацима)-Братачић-Пољане-ОШ у Плујцу-Недељковићи- ИА (Тојина колиба) од км 0+000 до км 1+100 (Гуњаци), Л=1,1км, на територији општине Осечина	2.100	0.00	16,156,178.25
362	Осечина	Радови на локалном путу-општинском МЗ Драгодол пут уз Плавшиће, Л=2км, на територији општине Осечина	2.000	0.00	20,618,591.26
363	Лозница	Радови на санацији косине насипа, на позицији навоза на надвожњаку преко пруге у Лешници на км 105+550, на територији општине Лозница		0.00	4,845,229.99
364	Ваљево	Радови на локалном путу М.З. Причевић-пуг за Петровиће-основна траса Л=1.200м, крак десно Л=450м укупне дужине Л=1.650м, на територији општине Ваљево	1.650	0.00	7,747,672.87
365	Ваљево	Радови на локалном путу у Бранковини, Л=1.300м, деоница ИБ 21 ИД 02123-Црква Светих Архангела у Бранковини и локални пут „Козлићки“, Л=1.470м, укупне дужине Л=2.770м, на територији општине Ваљево	2.770	0.00	21,013,945.54
366	Ваљево	Радови на локалном путу Белошевац-Мрић, Л=2.000м, на територији општине Ваљево	2.000	0.00	22,538,170.53
367	Ваљево	Радови на локалном путу Пођута-Брезовице, Л=5.000м, на територији општине Ваљево	5.000	0.00	47,539,250.10
368	Мионица	Радови на локалном путу у Толићу, Л=1км, на територији општине Мионица	1.000	0.00	5,514,244.73



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (манас са ПДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (манас са ПДВ - ом) (дин)
369	Мионица	Радови на локалном путу веза са ПА 150 (Бања Врујици)-Попадић, улица у насељу „Вишње“, Л=750м, на територији општине Мионица	0.750	0.00	9,101,880.30
370	Мионица	Радови на локалном путу Каменице-Дучић, Л=1,9км, на територији општине Мионица	1.900	0.00	14,546,894.03
371	Богатић	Радови на санацији коловозне конструкције на локалном путу Црна Бара-Баново Поље од км 0+000 до км 3+000, Л=3.000м, на територији општине Богатић	3.000	0.00	25,603,383.90
372	Крагујевац	Радови на поправци прикључка на државном путу IB 25, Топола-Крагујевац у месту Луњице на км 63+350,00, Л=3400м, на територији града Крагујевца	3.400	0.00	37,791,668.98
373	Крагујевац	Радови на поправци прикључка на државном путу IB 24, на стационожи км 16+625,00 Маришић-Корман, Л=3550м, на територији града Крагујевца	3.550	0.00	42,697,447.68
374	Крагујевац	Радови на поправци прикључка на државном путу IB 24, на стационожи км 36+840,00 у месту Ђурисело, Л=2400м, на територији града Крагујевца	2.400	0.00	43,916,274.88
375	Крагујевац	Радови на поправци прикључка на државном путу IА 177, Горњи Милановац-Крагујевац у месту Горње и Доње Грбце на км 96+899,00, Л=5100м, на територији града Крагујевца	5.100	0.00	66,343,935.47
376	Крагујевац	Радови на поправци прикључка на државном путу IА 183, на км 1+557,00, Трмбас-Ђуковач (ул. Ужичке републике), Л=1800м, на територији града Крагујевца	1.800	0.00	25,126,320.54
377	Крагујевац	Радови на поправци прикључка на државном путу IБ 367, Доња Шаторња-Влакча у месту Маслашево, на км 25+535,00, Л=3150м, на територији града Крагујевца	3.150	0.00	34,420,855.85
378	Александровац	Радови на реконструкцији и санацији улице Срећковице, I-фаза од км 0+000,00 до км 0+450,01 у дужини Л=450м, на територији општине Александровац	0.450	0.00	24,025,381.19
379	Ђићевац	Извођење грађевинских радова на асфалтирању улица и локалних путева на територији општине Ђићевац, у дужини Л=4,930м	4.930	0.00	23,237,065.23
380	Крушевац	Радови на локалном путу у насељеном месту Ломница, Л=1200м и локалном путу у насељеном месту Шаваране, Л=1940м, у укупној дужини Л=3140м, на територији града Крушевца	3.140	0.00	27,797,745.48
381	Лучани	Радови на локалном-некатегорисаном путу за Вукићевиће у МЗ Милатовићи, деоница веза државног пута IА 181 и општинског пута првог реда ОП 007, од км 0+000 до км 1+850 Л=1.850м, на територији општине Лучани	1.850	0.00	8,875,411.43
382	Ужице	Радови на санацији коловоза улице Теразије, Л=280м на територији града Ужица	0.280	0.00	1,749,618.86
383	Љубовија	Радови на локалном путу Велики Мајдан-Мачков камен од км 0+000 до км 7+533,54, Л=7.533м, на територији општине Љубовија	7.533	0.00	81,663,474.30
384	Владимирци	Радови на локалном путу, Луке-Драгиња од км 0+000 до км 4+820, Л=4.820м, на територији општине Владимирци	4.820	0.00	33,839,580.91
385	Владимирци	Радови на локалном путу, Меховине црква-Гашић-Риђаке од км 0+000 до км 3+290, Л=3.290м, на територији општине Владимирци	3.290	0.00	23,446,054.79



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
386	Осечина	Радови на локалном-општинском путу Гуњаци-за Тодоровиће, Л=1.000м, на територији општине Осечина	1.000	0.00	8,328,565.76
387	Шабац	Радови на локалном путу-тротоари у Мајуру од км 0+000 до км 3+000, Л=3.000м, на територији општине Шабац	3.000	0.00	9,442,681.52
388	Шабац	Радови на локалном путу-насипање улице у Мајуру, Л=5.450м, на територији општине Шабац	5.450	0.00	6,998,771.21
389	Шабац	Радови на локалном путу-улица Омладинска у Мајуру, Л1=350м, Л2=50м, укупна дужина Л=400м на територији општине Шабац	0.400	0.00	2,711,734.88
390	Коцељева	Радови на локалном путу Свилеува-Баталаге од км 0+000 до км 1+800, Л=1800м на територији општине Коцељева	1.800	0.00	19,085,197.87
391	Коцељева	Радови на локалном путу Свилеува-Ранисављевићи од км 0+000 до км 0+900, Л=900м на територији општине Коцељева	0.900	0.00	6,581,400.24
392	Коцељева	Радови на локалном путу Коцељева-Бресница од км 0+000 до км 1+200, Л=1200м на територији општине Коцељева	1.200	0.00	8,318,876.61
393	Кнић	Радови на отклањању последица од поплава на локалним путевима на територији општине Кнић, пут у селу Лесковац, Л=7500м, пут Вучковица-Бурисело, Л=4700м, пут у Гружи, Л=900м, пут Липница-Љубић, Л=1200м, пут за гробље, Л=300м, пут Гружа-Грабовац, Л=200м и пут Белосава-пут за гробље, Л=1300м	16.100	0.00	46,958,423.23
394	Кнић	Радови на поправци прикључка на државни пут Б24, Равни Гај-Краљево пут за Вебету и Сибницу на км 52+894, Л=800м, на територији општине Кнић	0.800	0.00	9,783,903.27
395	Кнић	Поправка прикључка на државни пут Б546 на км 8+950 у месту Жуње, Л=700м, на територији општине Кнић	0.700	0.00	50,621,232.46
396	Кнић	Радови на поправци општинског пута Топоница-Коњуша (веза државних путева ББ 380 и државног пута ИА 177) од км 2+650 до км 3+800 и од км 4+500 до км 9+050, у месту Брстовац, Л=5700м, општина Кнић	5.700	0.00	40,032,340.36
397	Кнић	Радови на поправци општинског пута Кусовац-Борач (веза државних путева ББ 46 и државног пута ИА 177) на км 9+160, Л=3000м, општина Кнић	3.000	0.00	34,594,600.52
398	Смедеревска Паланка	Радови на крпењу ударних рупа на приступном путу веза са државним путем ИА 147 на км 59+989 у дужини Л=1500м, на територији општине Смедеревска Паланка	1.500	0.00	2,425,354.24
399	Смедеревска Паланка	Радови на локалном-приступном путу гробљу Каменац, од км 0+000 до км 0+396,7, Л=396м, на територији општине Смедеревска Паланка	0.396	0.00	10,739,266.49
400	Смедеревска Паланка	Радови на локалном путу Косовац-Кусадак од км 0+000 до км 10+800, Л=10,800м, на територији општине Смедеревска Паланка	10.800	0.00	123,778,766.41
401	Смедеревска Паланка	Радови на локалном путу од села Церовац ка Тополи од км 0+000 до км 3+400, Л=3400м, веза са државним путем ИА 156 Смедеревска Паланка-Топола и допуна налога од села Церовац-на ратарима Л=615м, укупне дужине Л=4.015м, на територији општине Смедеревска Паланка	4.015	0.00	39,789,292.87



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дкр)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дкр)
402	Неготин	Радови на локалном путу за Смедовац, деоница од државног пута IIА 169 до Смедовца (смедовачке пимнице) од км 0+000 до км 1+980, Л=1.980м, на територији општине Неготин	1.980	0.00	11,292,750.17
403	Неготин	Радови на локалном путу Брусник-Тамнич, деоница Брусник-Брусничка станица од км 0+000 до км 3+020, Л=3.020м, на територији општине Неготин	3.020	0.00	23,450,126.93
404	Врњачка Бања	Радови на асфалтирању улица и локалних путева на територији општине Врњачка Бања: Минерална вода Врњци-Миркић Л=1140м	1.140	0.00	7,141,952.59
405	Врњачка Бања	Радови на асфалтирању улица и локалних путева на територији општине Врњачка Бања: улица Хероја Маричића Л=380м	0.380	0.00	1,319,405.85
406	Врњачка Бања	Радови на асфалтирању улица и локалних путева на територији општине Врњачка Бања: локални пут Строчи-Брекиње Л=2400м	2.400	0.00	17,085,590.28
407	Врњачка Бања	Радови на асфалтирању улица и локалних путева на територији општине Врњачка Бања: локални пут од спортских терена Каровић према Граццу Л=1138м, локални пут у Дубоком Поточу МЗ Ново Село Л=550м	1.688	0.00	10,425,109.68
408	Ниш	Радови на појачаном одржавању и рехабилитацију улица у Нишу у дужини Л=1.935м, 1. Улица 12. фебруара Л=365м, 2. Улица Јована Ристића Л=300м, 3. Улица Вардарска Л=280м, 4. Улица Милојка Лешјанина Л=300м, 5. Мост преко Нишаве Л=100м, 6. Улица 7. Јули Л=340м и Л=250м	1.935	0.00	32,442,702.13
409	Ниш	Радови на вези између државног пута IA 1 (деоница пт. Алесинац-пт. Трупалске шуме) и IIА 158, од км 0+000 до км 1+820 Л=1.820м, и допуна налога на територији града Ниша	1.820	0.00	56,023,023.44
410	Ниш	Радови на рехабилитацији и појачаном одржавању градске саобраћајнице Булевар Никола Тесла, деоница од пруге (код надвожњака) до раскрснице аутопиаца ГО Црвени Крст, Л=2.200м, и допуна са кружном раскрсницом Бул. Јунака са Кошара на територији града Ниша	2.200	0.00	49,766,395.06
411	Ниш (Медијана)	Радови на изградњи секундарних канализационих мрежа у оквиру клиничког центра Ниш у улици Михајла Пулина, ГО Медијана Ниш		0.00	2,970,335.85
412	Сремска Митровица	Радови на рехабилитацији локалног пута Мачванска Митровица-Засавица, Л=3,55 км, општина Сремска Митровица	3.550	0.00	66,609,119.46
413	Сремска Митровица	Радови на реконструкцији Железничке улице у Сремској Митровици, Л=235м, општина Сремска Митровица	0.235	0.00	69,400,183.23
414	Рашка	Радови на санацији локалног пута за село Војмиловиће од Ложишта до Бара и МЗ Ковачи, од км 0+000 до км 2+640, Л=2.640м, на територији општине Рашка	2.640	0.00	22,759,375.20
415	Лучани	Радови на локалном-општинском путу ОП 008, деоница Вучковица-Горњи Дубац, од км 5+300 до км 8+800 Л=3.500м, на територији општине Лучани	3.500	0.00	17,704,282.03
416	Лучани	Радови на локалном-општинском путу МЗ Вича-Андрћић, од км 0+000 до км 1+200 Л=1.200м, на територији општине Лучани	1.200	0.00	8,292,883.08



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОД. (износ са ПДВ - ом) (днр)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (днр)
417	Лучани	Радови на локалном-општинском путу МЗ Котража, засеок Пшаник-Брест, од км 0+000 до км 3+450 Л=3.450м, на територији општине Лучани	3.450	0.00	1,999,684.53
418	Лучани	Радови на локалном-општинском путу МЗ Рти, пут ка Мишовићима, од км 0+000 до км 0+200 Л=200м, на територији општине Лучани	0.200	0.00	0.00
419	Лучани	Радови на локалном путу услед елементарне непогоде, ТТС пумпа-Станићи-Куловићи-Белиц, од км 0+000 до км 3+200 Л=3.200м, на територији општине Лучани	3.200	0.00	18,502,181.96
420	Лучани	Радови на локалном-општинском путу ОП 102, деоница Живица-Горачић, од км 0+650 до км 4+150 Л=3.500м, на територији општине Лучани	3.500	0.00	18,470,057.07
421	Жабари	Радови на улици Саве Јовановића и 29. новембра у Породину од км 0+000 до км 0+938, Л=938м, на територији општине Жабари	0.938	0.00	11,208,640.74
422	Жабари	Радови на улици Ресавска, Дугановачка и Кршљанска од км 0+000 до км 0+767, Л=767м, на територији општине Жабари	0.767	0.00	6,315,738.90
423	Жабари	Радови на улици Краља Петра Првог и Цара Душана од км 0+000 до км 0+498,43, Л=498м, на територији општине Жабари	0.498	0.00	5,710,972.30
424	Жабари	Радови на локалном-некатегорисаном путу Богвићка-Бучина од км 0+000 до км 0+626, Л=626м, на територији општине Жабари	0.626	0.00	4,373,324.82
425	Жабари	Радови на локалном путу Четереже-Сибница од км 0+000 до км 1+690, Л=1,690м, на територији општине Жабари	1.690	0.00	19,110,578.10
426	Жабари	Радови на локалном-некатегорисаном путу до гробља Четереже од км 0+000 до км 0+267, Л=267м, на територији општине Жабари	0.267	0.00	0.00
427	Жабари	Радови на улици Карађорђевој и другог Шумадијског одреда од км 0+000 до км 0+775,46, Л=775м, на територији општине Жабари	0.775	0.00	7,759,633.04
428	Смедерево	Радови на локалном-приступном путу у зони распутнице Језева, од км 0+000 до км 1+150, Л=1.150м, на територији општине Смедерево	1.150	0.00	5,778,364.08
429	Смедерево	Радови на локалном путу -Царски друм- Л-3 Радинац-Враново од км 0+000 до км 2+250 и од км 2+500 до км 2+750, Л=2500м, на територији општине Смедерево	2.500	0.00	24,635,261.78
430	Смедерево	Радови у Коларској улици-веза са државним путем ИА 153, Л=2,800м, на територији општине Смедерево	2.800	0.00	29,222,820.39
431	Вршац	Радови на реконструкцији Виноградарске улице у Великом Средишту од км 0+000,00 до км 0+940, Л=940м, на територији града Вршац	0.940	0.00	17,225,237.91
432	Уб	Радови на локалном путу Мургаш-Врховине веза са државним путем ИА 144, Л=1.500м, на територији општине Уб	1.500	0.00	17,110,534.41
433	Крупањ	Радови на локалном Крупањ-Богоштица, Л=5200м, на територији општине Крупањ	5.200	0.00	64,900,312.28



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
434	Крушевац	Радови на санацији локалних путева на територији града Крушевца у укупној дужини Л=4.228м, : површинска раскрсница улица Аеродромска и Незнаног Јунака Л=1150м, улица Косовска од Југовићевог до Топличине Л=741м, улица Обилићева од Трга Костурнице до Топличине Л=327м, санација улица Гајтанске и Раданске крак 1 и 2 Л=510м и санација општинског пута кроз место Здравине Л=1500м	4.230	0.00	33,105,453.93
435	Крушевац	Радови на државном путу IIБ 415, Крушевац-Велики Јастребац-Мала Плана-Прокупље, деоница Крушевац-Велики Јастребац од км 4+535,16 до км 9+730,16 у дужини Л=5.195м, на територији града Крушевца	5.195	0.00	0.00
436	Варварин	Радови на локалном путу-улица Карађорђева према манастиру Свети Лука у Бошњану од км 0+000 до км 1+100, Л=1100м, на територији општине Варварин	1.100	0.00	6,369,883.08
437	Бујановац	Радови на локалном путу-школско игралиште у селу Божињевац, димензија 40х25м, на територији општине Бујановац		0.00	0.00
438	Бујановац	Радови на локалном путу Жбевац-Јастребац од км 0+000 до км 6+000, Л=6.000м, на територији општине Бујановац	6.000	0.00	4,644,160.07
439	Бојник	Радови на локалном кроз насељено место Плавце, Л=1.500м, на територији општине Бојник	1.50	0.00	14,278,932.51
440	Бојник	Радови на локалном-улица кроз насељено место Стубла, Л=1.070м, на територији општине Бојник	1.07	0.00	12,788,693.28
441	Бојник	Радови на локалном-улица кроз насељено место Горње Бријање, Л=1.813м, на територији општине Бојник	1.81	0.00	16,141,624.86
442	Трстеник	Локалним путевима и улицама после поплава на територији општине Трстеник: Пут кроз насељено место Планиница од км 0+000 до км 0+285, Л=285м, пут кроз насељено место Попина-Брезовица-Стубла од км 0+000 до км 1+550, Л=1550м, пут кроз насељено место Планиница заштита косина од одрона, Л=300м, улица Љубостињска од км 0+000 до км 0+455, Л=455м, улица Шумадијска од км 0+000 до км 0+550, Л=550м, улица Михаила Пупина од км 0+000 до км 0+335, Л=335м и улица реке Љутовца од км 0+000 до км 0+420, Л=420м. Укупно Л=3,9км	3.900	0.00	58,738,696.20
443	Лајковац	Радови на локалном путу у месту Стрмово од км 0+000 до км 0+860, Л=860м, на територији општине Лајковац	0.86	0.00	1,212,105.49
444	Лајковац	Радови на локалном путу у месту Баљевац, пут Степање-кружни пут Поповић, Л=1.500м, на територији општине Лајковац	1.50	0.00	0.00
445	Лајковац	Радови на улици Војводе Путника и плато код пијаце, Л=640м, на територији општине Лајковац	0.64	0.00	5,868,296.25
446	Лајковац	Радови на путу у месту Јабучје, пут Јабучје старо село Л=1.200м и пут Јабучје-школа Л=200м, улица Стивана Сремца Л=330м, и допуна радова у месту Јабучје село крак 1 од км 0+000 до км 1+400, Л=1.400м, укупна дужина Л=3.130м, на територији општине Лајковац	3.13	0.00	28,631,886.89
447	Алибунар	Радови на рехабилитацији општинског пута Владимировац-Девојачки бунар, деоница од км 0+000 до км 5+350, општина Алибунар	5.350	0.00	63,402,873.44
448	Врање	Радови на локалном путу у селу Доње Жапско од км 0+000 до км 0+630, Л=630м, на територији општине Врање	0.630	0.00	3,614,445.88
449	Осечина	Радови на локалном путу за Црквине, Л=1800м, на територији општине Осечина	1.800	0.00	10,626,869.28



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ГДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ГДВ-ом) (дин)
450	Осечина	Радови на локалном путу у Гуњацима, Л=700м, на територији општине Осечина	0.700	0.00	9,584,165.09
451	Осечина	Радови на локалном путу-улица Обилићева, Л=400м, на територији општине Осечина	0.400	0.00	2,324,344.02
452	Уб	Радови на санацији коловоза локалног пута кроз Гуњевац, Л=650м, на територији општине Уб	0.650	0.00	5,039,835.87
453	Уб	Радови на санацији коловоза локалног пута Коњуар-Тулари, Л=3.180м, на територији општине Уб	3.180	0.00	23,444,362.66
454	Инђија	Радови на изградњи пута Крчедин-Нови Карловац (Case) од км 0+000 до км 5+216, Л=5.216м, на територији општине Инђија	5.220	0.00	73,320,957.50
455	Оџаци	Радови на рехабилитацији општинског пута, деоница: траса одбрамбеног насипа (бента) у Богојеву од км 0+000 до км 3+500, Л=3.50 км, ширина коловоза 3м, општина Оџаци (пут ка воћњаци трешања до вододелнице)	3.500	0.00	36,025,964.43
456	Лучани	Радови на поправци локалног пута за Горачиће-Заселак Поповићи, Л=1.600м, на територији општине Лучани	1.600	0.00	7,362,531.59
457	Лучани	Радови на отклањању последица од поглава на локалном путу МЗ Лучани Пухово-Негришори (Ранковац) од км 0+000 до км 5+500, Л=5.500м, на територији општине Лучани	5.500	0.00	30,422,800.05
458	Лучани	Радови на отклањању последица од поглава на локалном путу МЗ Лучани Тијане-Потајник од км 0+000 до км 5+100, Л=5.100м, на територији општине Лучани	5.100	0.00	34,205,641.90
459	Лучани	Радови на отклањању последица од поглава на локалном путу МЗ Лучани Бераћ-центар од км 0+000 до км 1+100, Л=1.100м, на територији општине Лучани	1.100	0.00	356,255.06
460	Лучани	Радови на локалном путу Равићи-Шуба-Милићи-Котурске ливаде, од км 0+000 до км 5+900 Л=5.900м, на територији општине Лучани	5.900	0.00	17,051,784.78
461	Лучани	Радови на локалном путу у насељу Вича, од км 0+000 до км 0+600 Л=600м, на територији општине Лучани	0.600	0.00	4,018,021.76
462	Лучани	Радови на локалном путу Крстац-Белошевац са платоом испред спомен обележја на Белошеву, од км 0+000 до км 2+292 Л=2.292м, због елементарних непогода на територији општине Лучани	2.290	0.00	10,388,215.73
463	Лучани	Радови на локалном путу Каона-Торлак од км 0+000 до км 3+000 Л=3.000м, због елементарних непогода на територији општине Лучани	3.000	0.00	0.00
464	Лучани	Радови на асфалтирању локалног пута у МЗ Котража-крак Буџи, од км 0+000 до км 1+400, Л=1.400м, због елементарних непогода на територији општине Лучани	1.400	0.00	0.00
465	Лучани	Радови на асфалтирању локалног пута у МЗ Котража, деоница Котража-Бели Камен, од км 0+000 до км 3+700, Л=3.700м, због елементарних непогода на територији општине Лучани	3.700	0.00	14,447,438.78
466	Лучани	Радови на асфалтирању локалног пута у МЗ Котража-крак Пртењаци од км 0+000 до км 1+350, Л=1.350м, због елементарних непогода на територији општине Лучани	1.350	0.00	6,343,604.31
467	Лучани	Радови на локалном путу Басаре, Губеревац, Л=2.100м + крак Л=200м, на територији општине Лучани	2.300	0.00	0.00
468	Горњи Милановац	Радови на поправци платоа испред дома културе у Прањанима, Л=100м, на територији општине Горњи Милановац	0.100	0.00	905,380.01
469	Краљево	Радови на локалном путу у селу Богојевац, од км 0+000 до км 1+200, Л=1.200м, на територији општине Краљево	1.200	0.00	11,750,971.52



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
470	Ивањица	Радови на санацији оштећења на локалном путу у Приликама место Бојовић, од км 0+000 до км 0+100 Л=100м, на територији општине Ивањица	0.100	0.00	286,778.19
471	Ивањица	Радови на локалном путу Брадуљица-Девини-Остатија, деоница Придворица-Девини од км 1+850 до км 7+145, Л=5.295м, на територији општине Ивањица	5.300	0.00	33,960,445.57
472	Пријеполје	Радови на појачаном одржавању раскрснице-кружни ток на укрштају улица Љубише Миодраговића, Крајишких бригада и трга Димитрија Туцовића на Коловрату у општини Пријеполје		0.00	10,419,402.29
473	Владичин Хан	Радови на локалном путу-улица Ж. Јовановића Шпанца у Владичином Хану, од км 0+000 до км 0+390, Л=390м, на територији општине Владичин Хан	0.390	0.00	11,939,416.80
474	Савски Венац	Радови на прилазној саобраћајници за хитну помоћ, паркинг простор и пешачка стаза ВМА, на територији општине Савски Венац		0.00	18,743,077.45
475	Бабушница	Радови на изградњи локалног пута у селу Горчинци до манастира Света Петка веза са путем Бабушница-Боњинце, од км 24+028 до км 41+281, Л=1200м, на територији општине Бабушница	1.200	0.00	7,003,292.62
476	Бабушница	Појачаном одржавању и рехабилитацији локалног пута Александровац-Стол, Л=4300м, на територији општине Бабушница	4.300	0.00	41,450,141.03
477	Велико Градиште	Радови на путу од насеља Бели Багрем код Сребрног Језера до села Затоње на пет деоница у укупној дужини, Л=9.400м, на територији општине Велико Градиште	9.400	0.00	17,697,180.70
478	Уб	Радови на локалним путевима у општини Уб: Пут у Калиновцу-наставак до Милићевића, Л=160м, пут у Калиновцу-до гробља, Л=300м, пут у Калиновцу-ка Старом Врелу, Л=215м, пут у Новоцима-Станкировићи, Л=255м, пут у Новоцима-Младеновићи, Л=300м, пут у Бањанима-засек СРЕБ, Л=1,115м, пут у Бањанима-засек Мала, Л=555м, пут у Лисом Пољу-ка Протиној воденици, Л=260м, пут у Лисом Пољу-ка Перићима, Л=250м, пут у Бригулама-веза са државним путем ПА 145-Аћимовићи, Л=680м, пут у Шарбанаме-спајање са Радљевом, Л=850м, пут у Радљеву-од стадиона до Урошевца, Л=665м, пут у Палувица-до Илџа, Л=170м, пут у Палувица-ка насељу Рома, Л=340м, пут у Палувица ка Петарћима, Л=600м, пут Стубленици од Провалија ка Исаниловићима, Л=600м, пут у Буковици-наставак ка гробљу, Л=510м, пут у Кожуару-Маринковићи, Л=250м, пут у Кожуару ка гробљу, Л=500м, пут у Туларима-ка Баталагаме, Л=500 м, пут у Туларима-засек "Липник", Л=450 м, пут у Туларима-наставак од Калиновца, Л=500 м, пут у Трлићу-Кандића крај, Л=350 м, пут у Трлићу-Манојловића страна, Л=425 м, пут у Трлићу-Лелића страна, Л=300 м, пут у Радуши-засек „Јаружани“, Л=450 м, пут у Памбуковици-засек „Авала“, Л=950 м, пут у Зинадару, Л=500 м и пут у Руклади-Косићи 350м+Тејнћи 250м, Л=600м, у укупној дужини Л=13,600м	13.600	0.00	45,349,488.10
479	Шабац	Радови на локалном путу у Накучанима Л1=120м, Л2=1.400м, Л3=680м, укупне дужине Л=2.200м, на територији општине Шабац	2.200	0.00	14,168,343.37
480	Шабац	Радови на локалном путу Церовац-Вучевица од км 0+000 до км 1+410, Л=1.410м, на територији општине Шабац	1.410	0.00	13,194,777.34



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационара / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ - ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (дин)
481	Деспотовац	Радови на отклањању последица од поплава на локалним-општинским путевима у дужини Л=5.917м, на територији општине Деспотовац - Општински пут О12 у селу Плажане деоница од државног пута до моста од км 0+020,42 до км 0+947,12 и крак од км 0+014,00 до км 0+189,68, Л=1102м - Општински пут О31 у селу Липовица деоница од државног пута Водна-Крепољин према Бельовару од км 0+010,59 до км 0+389,49, Л=385м - Општински пут О15 Плажане-Грабовица у селу Грабовица од км 3+920,06 до км 5+746,01, Л=1862м - Некатегорисани пут према гробљу у селу Бельјака деоница од раскрснице до гробља од км 0+009,27 до км 0+648,85, Л=640м - Општински пут О3 Балајнац-Витанце деоница граница КО Балајнац КО Труђевац КО Витанце од км 0+029,54 до км 0+500,00, Л=470м - Општински пут О5 Богата-Брестово од км 0+007,56 до км 0+865,66, Л=858м - Општински пут Деспотовац-Милава од км 1+861,00 до км 2+461,00, Л=600м	5.917	0.00	29,767,072.96
482	Јагодина	Радови на поправци општинског пута О110/13, Винорача-Лозовик од км 0+000 до км 8+943, Л=8.943м, на територији града Јагодина	8.943	0.00	34,181,326.92
483	Рача	Радови на поправци општинског пута О17, од црње до живинарске фарме у Бурђеву од км 1+420 до км 3+163,18, Л=1.743м, на територији општине Рача	1.743	0.00	19,910,661.34
484	Смедеревска Паланка	Радови на изградњи локалног пута Вишевац-Мраморац у засеку Вишевац Брдо од км 3+186,77 до км 4+697,81 и крак од км 0+007,02 до км 1+393,39, укупне дужине Л=2.905м, на територији општине Смедеревска Паланка	2.905	0.00	8,681,965.97
485	Бољевац	Улице у насељу Бољевац (8 улица), у укупној дужини Л=2.766м, на територији општине Бољевац - Улица Војводе Путника, Л=180м - Улица Стаменка Дамњановића, Л=190м - Улица Радомира Миладиновића Змаја, Л=250м - Улица Мокрањчево, Л=400м - Улица Милутина Милановића, Л=320м - Улица Bioenergy Point, Л=460м - Улица Валакоњска, Л=136м - Улица Рашинац-насеље Ртањ, Л=830м	2.760	0.00	38,898,980.90
486	Ниш (Палилула)	Радови на локалном путу ОП II-5, деоница од центра села Доње Међурово до улице Топлички партизански одред, насеље 9.Мај Л=2.700м, и локални пут ОП II-7 деоница од улице Топлички партизански одред, насеље 9.Мај до окупационе у селу Лалинац, Л=4.500м, укупне дужине Л=7.200м, на територији општине Палилула град Ниш	7.200	0.00	32,492,759.78
487	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Горња Атеница-улица 71 од Прелића до хрasta, Л=800м, на територији општине Чачак	0.800	0.00	5,336,019.47
488	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Ранова-пут од дома до школе Л=1.200м, Малетковића раскрсница-Глишовићи-Бошковићи, Л=1.100м, укупне дужине Л=2.300м, на територији општине Чачак	2.300	0.00	12,054,830.26
489	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Бресница-крак Дачовића пут Л=550м, пут за лугове, Л=550м, укупне дужине Л=1.100м, на територији општине Чачак	1.100	0.00	6,689,390.90
490	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Жежевица-Грујанска коса, Л=2.600м, крак Михајловић, Л=500м, укупне дужине Л=3.100м, на територији општине Чачак	3.100	0.00	8,475,220.25



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
491	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Заблећемикро насеље, Л=600м, на територији општине Чачак	0.600	0.00	4,334,232.91
492	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Прељина-пут ка игралишту Л=600м, на територији општине Чачак	0.600	0.00	605,131.33
493	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Мојсињепут кроз Бању, Л=1.250м, на територији општине Чачак	1.250	0.00	8,465,166.81
494	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Милићевци-Васовића коса, Л=1.600м, на територији општине Чачак	1.600	0.00	10,618,728.04
495	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Трнавска Балуга-крак Пауновића мост-Јаковљевића кућа, Л=3.200м, на територији општине Чачак	3.200	0.00	15,257,198.07
496	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Кукићи-Панићи-Нешовићи, Л=1.000м, на територији општине Чачак	1.000	0.00	6,523,506.62
497	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Прељина-пут ка игралишту Л=600м, на територији општине Чачак	0.600	0.00	0.00
498	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Слатина-пут ка Салатинској Бањи Л=1.200м, на територији општине Чачак	1.200	0.00	0.00
499	Чачак	Радови на поправци локалних путева МЗ Бељина-Бељински вис Л=230м, улица кроз бељинско гробље, Л=60м, улица Ранка Тајсића код броја 9, Л=90м и улица Бељински Вис Л=500м, укупне дужине Л=880м, на територији општине Чачак	0.880	0.00	0.00
500	Чачак	Радови на поправци локалних путева улица поред Белог МЗ Кошутњак Л=780м, улица Ратка Веселиновића, Л=75м, улица Владана Шићевића Л=70м, улица 613, Л=820м и улица „Лозовички пут“ Л=1.000м, укупне дужине Л=2.745м, на територији општине Чачак	2.740	0.00	0.00
501	Чачак	Радови на поправци локалних путева МЗ Љубићи-улица Милуна Гаврића Л=300м, улица Обрада Савковића Л=130м, улица број 32 Л=120м, улица Бошка Тепчевића Л=380м, улица хероја Ђураковића и Г.Пауновића, Л=120м,улица Радована Богетића Л=100м, улица Радише Затежића Л=560м,улица кроз средње Мачванско гробље Л=660м, улица Срећка Николића Л=150м, улица број 1, Л=160м, улица број 562, Л=800м, улица код Валдома, Л=110м, Савковића коса, Мачванско гробље, Л=720м и улица Милије Ђусловића Л=170м, укупне дужине Л=4.480м, на територији општине Чачак	4.480	0.00	12,914,462.73
502	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Вапа пут од дома до школе, Л=1.400м, на територији општине Чачак	1.400	0.00	0.00
503	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Премећа-Рајац (Шундерићи-Станковићи), Л=750м, на територији општине Чачак	0.750	0.00	347,854.45
504	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Бањица пут за Парезане, Л=2.000м, на територији општине Чачак	2.000	0.00	9,704,029.29
505	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Горња Горевница-Ристановићи пут, Л=1.150м, на територији општине Чачак	1.150	0.00	1,956,486.24
506	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Мрчајевци-улица преко пута аутобуске станице Л=600м, на територији општине Чачак	0.600	0.00	767,614.72
507	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Треча-потез Гојковићи, Л=280м и потез Новаковићи Л=460м, , укупне дужине Л=740м, на територији општине Чачак	0.740	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
508	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Горичани-Трћански пут (Териманска рампа-Бунарцић) Л=1.950м, на територији општине Чачак	1.950	0.00	0.00
509	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Липница пут на гробљу, Л=2.400м, на територији општине Чачак	2.400	0.00	0.00
510	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Јевдина пут поред гробља до Придворице, Л=1800м, на територији општине Чачак	1.800	0.00	0.00
511	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Доња Горевница-Величковића пут, Л=1.050м, на територији општине Чачак	1.050	0.00	5,770,228.72
512	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Виљуша-пут за Каоник, Л=700м, пут за Обарак Л=1.600м укупне дужине Л=2.300м, на територији општине Чачак	2.300	0.00	0.00
513	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Миоковиц-Зањова воденица, Л=900м, пут на Црквицама, Л=900м, укупне дужине Л=1.800м, на територији општине Чачак	1.800	0.00	5,161,972.96
514	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Видова-пут на цркви и кући Патријарха, Л=800м, на територији општине Чачак	0.800	0.00	0.00
515	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Пријевору-пут од школе до Попишке баре, Л=800м, на територији општине Чачак	0.800	0.00	5,257,486.91
516	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Љубиђка Балуга-Госпавићи-Илишковићи и крак на дому, Л=800м, на територији општине Чачак	0.800	0.00	0.00
517	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Пријевору-пут од школе до Попишке баре, Л=800м, на територији општине Чачак	0.800	0.00	2,745,376.35
518	Чачак	Радови на поправци локалног пута у дом Петница-дом Премећа, Л=2.000м, на територији општине Чачак	2.000	0.00	11,626,818.10
519	Чачак	Радови на поправци локалног пута у Остри-центар, Л=1.000м, на територији општине Чачак	1.000	0.00	0.00
520	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Парменац-пут од Петровића до Полуга Л=800м, на територији општине Чачак	0.800	0.00	0.00
521	Чачак	Радови на поправци локалног пута у пута Живковић у Прислоници, Л=600м, на територији општине Чачак	0.600	0.00	3,287,216.54
522	Чачак	Радови на поправци локалног пута у Горња Трнава-Велића пут, Л=1.400м, на територији општине Чачак	1.400	0.00	0.00
523	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Заблеће Лазовића пут, Л=1.500м, на територији општине Чачак	1.500	0.00	12,294,719.20
524	Чачак	Радови на поправци локалног пута у МЗ Риђаге-пут на гробљу у Риђакама, Л=350м, на територији општине Чачак	0.350	0.00	0.00
525	Лучани	Радови на поправци локалног пута ирак на манастиру Тројице веза са ИБ 408, од км 0+000 до км 2+600, Л=2.600м, на територији општине Лучани	2.600	0.00	12,124,379.10
526	Лучани	Радови на поправци локалног пута у МЗ Лучани, Миловановићи-гробље-Мандићи, од км 0+000 до км 1+400, Л=1.400м, на територији општине Лучани	1.400	0.00	7,063,199.93
527	Лучани	Радови на поправци локалног пута у МЗ Лучани, засеок Миловановићи од км 0+000 до км 1+000, Л=1.000м, на територији општине Лучани	1.000	0.00	5,607,489.99
528	Лучани	Радови на отклањању последица од поплава на локалном путу Лапош-Доња Крварница од км 0+000 до км 2+400, Л=2.400м, на територији општине Лучани	2.400	0.00	5,902,624.85



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
529	Лучани	Радови на локалном путу-општинском путу Дубље-Милаговићи-Споменик, од км 0+000 до км 5+800 Л=5.800м, на територији општине Лучани	5.800	0.00	14,787,177.08
530	Лучани	Радови на локалном путу Равићи-Шуба-Милићи-Котурске ливаде, од км 0+000 до км 5+900 Л=5.900м, на територији општине Лучани	5.900	0.00	8,077,416.26
531	Лучани	Радови на асфалтирању локалног пута у МЗ Котража-крак Бујоши, од км 0+000 до км 1+400, Л=1.400м, због елементарних непогода на територији општине Лучани	1.400	0.00	7,646,416.12
532	Ужице	Радови на санацији коловоза улице Николе Пашића од Ракајске пијаце до базена у дужини Л=750м, и од улице Николе Пашића од музеја до Ракајске пијаце Л=340м, укупне дужине Л=1.090м, на територији града Ужица	1.090	0.00	13,955,236.89
533	Чајетина	Радови на локалном путу у Доброселици од км 0+000 до км 1+010, Л=1.010м, на територији општине Чајетина	1.010	0.00	1,621,490.97
534	Ужице	Радови на санацији коловоза Златиборске улице у дужини Л=4.100м, на територији града Ужица	4.100	0.00	0.00
535	Ужице	Радови на реконструкцији локалног пута Торине-Метаљка, Л=2.126м, на територији града Ужица	2.130	0.00	0.00
536	Врањска Бања	Радови на локалном путу-улица поред амбуланте, од км 0+000 до км 0+133, Л=133м, на територији општине Врањска Бања	0.133	0.00	5,636,462.31
537	Медвеђа	Радови на асфалтирању локалних путева на територији општине Медвеђа	11.950	0.00	20,063,567.28
538	Медвеђа	Радови на ангажовању механизације услед елементарних непогода на санацији локалних и махалских путева, Л=360м, на територији општине Медвеђа		0.00	9,536,932.65
539	Гаџин Хан	Радови на локалном путу Сопотница-Калетинац, Л=3.257м, на територији општине Гаџин Хан	3.257	0.00	24,331,310.50
540	Димитровград	Радови на локалном путу Планиница-Бански Дол-Поганово, Л=6.560м, на територији општине Димитровград	6.560	0.00	62,965,221.59
541	Бела Црква	Радови на рехабилитацији Индустрijske зоне у Белој Цркви 1 фаза, деоница од км 0+000 до км 1+144, Л=1,144 км, на територији општине Бела Црква	1.144	0.00	16,089,556.85
542	Нова Варош	Радови на реконструкцији локалног пута Њивице-Доња Бела Рака-Целаџићи од км 0+000 до км 5+534, Л=5.534м, на територији општине Нова Варош	5.534	0.00	8,708,272.61
543	Ваљево	Радови на локалном путу у Дивцима од државног пута ИА 150-Маријановића крај у дужини Л=1.280м, на територији општине Ваљево	1.280	0.00	223,384.87
544	Ваљево	Радови на локалном путу у Дивцима од државног пута ИБ 27-Аеродром Дивци у дужини Л=1.000м, на територији општине Ваљево	1.000	0.00	113,532.93
545	Ваљево	Радови на санацији локалног пута Драчић Пријездић (Каменитовац-каменолом Нибенс), Л=8.400м на територији општине Ваљево	8.400	0.00	25,792,154.42
546	Ваљево	Радови на локалном путу Ивбрак-Ваљево-местимична пресвлачења, на територији општине Ваљево		0.00	11,744,012.02
547	Крупањ	Радови на локалним путевима Шљивова-Вујића вода крак1 Шљивова-Богоштица од км 0+000 до км 1+800 и крак2 Богоштица-Вујића вода од км 0+000 до км 1+850, укупне дужине крак1 и крак2 Л=3.650м, на територији општине Крупањ	3.650	0.00	6,193,449.72
548	Крупањ	Радови на локалном путу Л-25, Завлака-Цветуља од км 0+000 до км 3+450, Л=3.450м, на територији општине Крупањ	3.450	0.00	22,214,077.86



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
549	Владимирци	Радови на локалном путу у Меховинама од км 0+000 до км 0+800, Л=800м, на територији општине Владимирци	0.800	0.00	5,788,202.37
550	Владимирци	Радови на локалном путу Прово-Рашковија-Мостиња од км 0+000 до км 5+450, Л=5.450м на територији општине Владимирци	5.450	0.00	0.00
551	Рековац	Радови на поправци прикључка на државном путу IIА 183, у селу Ратковић, Л=1531м, на територији општине Рековац	1.530	0.00	17,013,667.95
552	Кладово	Радови на локалном путу деоница Велика Каменица-Грабовица од км 2+500 до км 5+000, Л=2.500м, на територији општине Кладово	2.500	0.00	12,980,334.93
553	Крушевац	Радови на локалном путу Мешево-Ступањ, у дужини Л=2050м, на територији општина Крушевац	2.050	0.00	4,322,787.68
554	Крушевац	Радови на локалним путевима-улицама 21. дивизије Л=550м, Бресничка и Пусторечка Л=450м, Часлава Николића Л=470м у Капицији, локални пут у насељу Кошеви Л=170м+850м, у укупној дужини Л=2.490м, на територији општине Крушевац	2.490	0.00	0.00
555	Оџаци	Радови на рекултацији општинског пута, деоница : траса одбрамбеног насипа (бента) у Богојеву - КРАК, општина Оџаци		0.00	3,987,998.11
556	Оџаци	Радови на општинском путу Л410, деоница Оџаци-Каравуково, Л=5.600м, на територији општине Оџаци	5.600	0.00	10,603,962.60
557	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Вранићи-пут поред школе, Л=250м, Ђурђевића пут Л=200м, Обрадовића пут Л=250м, пут ка Вранићима Л=500м и партерно уређење Пазлачког и Николића гробља, Л=150м, укупне дужине Л=950м, на територији општине Чачак	0.950	0.00	5,789,356.95
558	Чачак	Радови на поправци локалних путева у МЗ Трнава-Суботића пут, Л=500м, пут поред Луча Л=1.000м, Пријеполска улица Л=200м, Томашовића крак Л=100м, Миличин сокак Л=120м и пут ка гробљу, Л=240м, укупне дужине Л=2.160м, на територији општине Чачак	2.160	0.00	1,374,436.49
559	Лучани	Радови на поправци локалног пута крак ка манастиру Срегење од км 0+000 до км 2+850, Л=2.850м, на територији општине Лучани	2.850	0.00	7,973,625.50
560	Нови Пазар	Радови на локалном путу-уређењу друге деонице прилазне саобраћајнице гробљу у Прћенови, од км 0+000 до км 0+270,03, Л=270м, на територији општине Нови Пазар	0.270	0.00	365,851.37
561	Лучани	Радови на локалном путу-општинском путу МЗ Карна, од км 0+000 до км 1+750 Л=1.750м, на територији општине Лучани	1.750	0.00	874,595.84
562	Ниш (Палилула)	Радови на локалним путевима ОП-2-4-5-6-7 и улица Кованључка-Доње Владе, Бубањ-Горње Међурово, ул.Петра Аранђеловића-Чокот-насеље 9. Мај, од км 0+000 до км 9+470, Л=9.470м, на територији општине Палилула град Ниш	9.470	0.00	43,517,016.43
563	Босилеград	Радови на индустријској улици у Босилеграду деоница од км 0+000 до км 1+190, Л=1.190м, на територији општине Босилеград	1.190	0.00	19,655,464.55
564	Блаце	Радови на општинским путевима у дужини Л=4.550м, на територији општине Блаце:Блаце-Стубал од км 0+000 до км 1+200, Л=1.200м, Муђахана-Претрешња од км 0+000 до км 2+100, и од км 2+900 до км 4+150, Л=1.250м укупне дужине Л=3.350м	4.550	0.00	17,307,874.46
565	Блаце	Радови на локалном путу ОП, деоница Кутловац-Гргуре од км 0+000 до км 1+900, Л=1.900м, на територији општине Блаце	1.900	0.00	0.00



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ - ом) (днр)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ - ом) (днр)
566	Гроцка	Радови на локалном путу Заклопача-Ритопек, Ливадице, Л=3.600м и крак Ливадице Л=700м, укупне дужине Л=4.300м, територији општине Гроцка	4.300	0.00	24,491,664.59
567	Петровац на Млави	Радови на локалном путу Мелница-Витовница, од км 0+000 до км 1+614,31, Л=1.614м, на територији општине Петровац на Млави	1.614	0.00	3,594,451.77
568	Курушумлија	Радови на локалном путу ОП-1, деоница Растелница-Црква Св.Василија Острошког, од км 0+000 до км 1+200, Л=1.200м, на територији општине Курушумлија	1.200	0.00	1,701,693.17
569	Курушумлија	Радови на локалном путу ОП-1, деоница Добри До-Сежича-Црквине од км 0+000 до км 7+900, Л=7.900м, на територији општине Курушумлија	7.900	0.00	15,497,561.50
570	Нови Бечеј	Радови на изградњи прикључка јужне индустријске зоне Ново Милошево на државни пут IB 15 на 141+164, општина Нови Бечеј		0.00	10,309,592.89
571	Баточина	Радови на изградњи општинског пута О15, Бадњевац-Ситић, Л=4.250м, на територији општине Баточина	4.250	0.00	15,921,885.44
572	Крагујевац	Радови на поправци прикључка на државни пут IB 25, Топола-Крагујевац на км 55+512, Л=3.850м, на територији града Крагујевца	3.850	0.00	5,686,961.91
573	Крагујевац	Радови на поправци прикључка државног пута IB 24, Крагујевац-Равни Гај на км 31+171 (улица Марка Загорац), Л=160м, на територији града Крагујевца	0.160	0.00	54,291.21
574	Сремска Митровица	Радови на рехабилитацији улица у насељеном месту Лаћарац, Л=2км, општина Сремска Митровица	2.000	0.00	18,269,364.96
575	Пријеполје	Радови на локалном путу у Митровићи-Ваоц у МЗ Седобро од км 0+000 до км 5+150, Л=5.150м, на територији општине Пријеполје	5.150	0.00	723,872.78
576	Прибој	Радови на реконструкцији локалног пута Сјеверин-Забрђе-Стрмац од км 1+750 до км 11+970, Л=10.220м, на територији општине Прибој	10.220	0.00	2,156,577.71
577	Ужице	Радови на санацији коловоза улице Карађорђева од Алексе Шантића до улице Милоша Обреновића, Л=1.530м, на територији града Ужица	1.530	0.00	5,634,184.95
578	Пожега	Радови на локалном-некатегорисаном путу, деоница мт.Радовци1-мт.Радовци2, од км 0+000 до км 2+175, Л=2.175м, на територији општине Пожега	2.180	0.00	6,686,015.34
579	Пожега	Радови на локалном-општинском путу бр.6 у МЗ Врањани, деоница од пута Пожега-Луново Село до државног пута IB 21 у три поддеонице од км 0+000 до км 2+345,84, Л=2.345м, на територији општине Пожега	2.345	0.00	223,694.23
580	Пожега	Радови на реконструкцији улице Павла Штула од км 0+000 до км 0+950, Л=950м, на територији општине Пожега	0.950	0.00	468,748.62
581	Црна Трава	Радови на изградњи локалног пута са село Павличине од државног пута IIА 232, (км 17+600) до школе у селу, Л=2.000м, на територији општине Црна Трава	2.000	0.00	836,694.19
582	Бујановац	Радови на поправци главне улице у Бујановцу ул."Карађорђа Петровића", Л=1700м, на територији општине Бујановац	1.700	0.00	3,707,506.50
583	Мерошина	Радови на општинским путевима у дужини Л=11.464м, на територији општине Мерошина: Мерошина-Брест од км 0+000 до км 2+380, Л=2.380м, ул.Стојана Новаковића од км 0+000 до км 0+278, Л=280м, Берач Девча-Дешилово од км 0+000 до км 7+800, Л=7.800м, ул. Стојана Миљковића од км 0+000 до км 1+004,67, Л=1.004м	11.460	0.00	47,805,912.00
584	Топола	Радови на локалном путу у МЗ Загорица пут за Панчића и Гајиће од км 0+000 до км 0+500, Л=500м, на територији општине Топола	0.500	0.00	1,103,226.52



Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
585	Топола	Радови на локалном путу МЗ Липовац-Јовановићи од км 0+000 до км 0+600, Л=600м, на територији општине Топола	0.600	0.00	1,606,955.37
586	Топола	Радови на локалном путу МЗ Јунковац пут Вељићи-Дамњановићи од км 0+000 до км 0+550, Л=550м, на територији општине Топола	0.550	0.00	1,038,729.78
587	Владичин Хан	Радови на локалном путу-игралиште у Кржинцу од км 0+000 до км 0+530, Л=530м, на територији општине Владичин Хан	0.530	0.00	2,428,607.32
588	Неготин	Радови на локалном путу Јабучевац-Михајловац веза са државном путем ИБ 397, (Слатина-Шћубик) од км 0+000 до км 3+500, Л=3.500м, на територији општине Неготин	3.500	0.00	4,698,567.69
589	Сокобања	Радови на реконструкцији улица у Сокобањи, улица Светозара Марковића и Смладинска улица, у укупној дужини Л=1.066м, на територији општине Сокобања	1.066	0.00	1,859,344.72
590	Ужице	Радови на санацији коловоза улице Милоша Обреновића од Норвешких интернираца до Карађорђевог, Л=530м, на територији града Ужица	0.530	0.00	717,737.40
591	лок.пут/ општина			0.00	0.00
592	лок.пут/ општина			0.00	0.00
УКУПНО локални путеви (дин):			1.179.230	0.00	5,917,687,984.91



ПРИЛОГ 2.3.2
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА НА УРГЕНТНОМ
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2019. ГОДИНУ
(САНАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА)
(члан 70 Закона о путевима)

Бр[о]	Категорија пута/ општина	Путни правац (деоница)/НАЗИВ ОБЈЕКТА	спецификација /укупна дужина (м)	Ребаланс Програма пословања за 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ -ом) (дин)
2.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА (санација објекта на локалним путевима)					
1	Ваљево	Пројекат за изградњу моста преко реке Рабас		0.00	2,244,000.00
2					0.00
3					
УКУПНО објекти на локалним путевима:				0.00	2,244,000.00



ПРИЛОГ 2.2.7

Ребаланс Програма пословања и реализација на позицији пружања услуга при изради планова превентивних мера уз координаторе за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката у 2019. год.

Израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката		РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. год. (износ са ПДВ-ом) (дин)	Реализација у 2019. (износ са ПДВ-ом) (дин)
1	Израда плана превентивних мера и координатор за извођење радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр. 23 – надвожњак у Краљеву	276.000,00	276.000,00
2	резервисана средства (дин)	1.800.000,00	0,00
3			
УКУПНО: (дин)		2.076.000,00	276.000,00

3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 1.401,8 милиона динара за 2019. годину, у 2019. години реализовано је **1.038,7 милиона динара**, што представља **74% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 363,1 милиона динара.

Износ од 1.038,7 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	102,8 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	935,9 милиона динара

10. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

Од планираних 5.381,4 милиона динара за 2019. годину, у 2019. години реализовано је **4.848,1 милиона динара**, што представља **90% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 533,3 милиона динара.

Износ од 4.848,1 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	179,7 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	4.668,4 милиона динара

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 4.652,6 милиона динара, или за 15,8 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на различито третирање трајних одбитака исказаним у ситуацијама које се односе на ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB-27 деонице Лазаревац – Аранђеловац и Лозница – Ваљево, и на путу ЦА-152 Топола – Бућин гроб.

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције (Б. Улагања у текућој години).

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
10. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА



РБ по сл. у Програму за 2019	ОГИС ПОЗИЦИЈЕ	ОГИС ПОЗИЦИЈА УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ОМ	РЕБАЛАНС ЗА 2019			РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019			Укупно финансирање без ПДВ-а	
				РЕБАЛАНС ЗА 2019 без ПДВ-а млн. ДИМ	ПДВ у ребалансу за 2019 млн. ДИМ	Ребаланс за 2019 са ПДВ-ом млн. ДИМ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 без ПДВ-а млн. ДИМ	ПДВ у реализацији за 2019 млн. ДИМ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПДВ-ом млн. ДИМ	ДИМ	ЕФД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"										
A	РАДОВИ										
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на путу Прешево	ЈЛПС - радови	22,999,000.0	24.5	0.0	24.5	20.3	0.0	20.3	20,259,680.4	20.3
A.10ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Израда пројекта и уклањање радних острва, ваљене талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МПСИ број 953-26303 од 23.10.2019	ЈЛПС - радови									
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута кал 108+000 - km 117+000 Преставни радони, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈЛПС - радови	470,801,993.5	192.5	0.0	192.5	37.4	0.0	37.4	37,361,331.8	37.4
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈЛПС - радови		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш- Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосеје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈЛПС - радови и надзор	1,232,937,637.0	341.5	16.9	358.4	310.7	15.0	325.7	1,202,191,590.8	1,202.2
A.18а	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш- Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на путу Бујиновац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈЛПС - радови и надзор	279,942,787.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129,493,852.8	129.5
A.20	Дизајни пут III реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малоси Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	ЈЛПС - радови		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A.21	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.6 преко реке Саве код Острушнице	ЈЛПС - радови		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Укупно РАДОВИ (А):			2,006,681,418.1	568.5	16.9	575.4	368.3	15.0	353.3	1,389,306,488.7	1,389.3
B	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
B.1	Стручно-тажњени надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
B.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈЛПС										
B.1.1.3а	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосеје - Граница Македоније I и II фаза	ЈЛПС - услуге		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
B.1.1.10а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за окакњење новог и старог моста Бешка	ЈЛПС - услуге		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
B.1.1.10 б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно - техничке документације за завршетак радова на деоцима Бешка са приступним путем и шумском путем за манастир	ЈЛПС - услуге		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
B.1.1.10ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, ваљене талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	ЈЛПС - услуге									
B.1.1.10д	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: радови у реци: - Снимања речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, ваљене талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	ЈЛПС - услуге									
B.1.1.11а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута кал 108+000 - km 117+000 Надзор на Преставном радонию, II део (Преставни радони на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈЛПС - услуге	10,792,800.0	3.6	0.7	4.3	2.6	0.5	3.1	2,550,800.0	2.6
B.1.1.12а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута кал 120+000 - km 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	ЈЛПС - услуге									



РБ број у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС	ПДВ у	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ у	РЕАЛИЗАЦИЈА	Кумулативно испостављени са ПДВ-ом	
				ЗА 2019	ребаланс	на 2019	ЗА 2019.	реализацију	дот	млн дот	
1	2	3	6	млн дот	млн дот	млн дот	млн дот	млн дот	млн дот	млн дот	млн дот
Б.1.1.14	Државни пут IV реда број 100 Изградња новог надвожњача између Манаг Ибрава и Ђакопа - Ужиче на км 70+000 Надзор на радовима	ЈЛПС - услуге									
Б.1.1.15	Надзор на изградњи моста бр.11 преко реке Саве	ЈЛПС - услуге									
Б.1.1.16	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	ЈЛПС - услуге									
Укупно услуге Б.1.1:			10.792.800,0	3,6	0,7	4,3	2,6	0,5	3,1	2.550.800,0	2,8
Б.1.2 За пројекте који се финансирају средствима ЕМБ зајмова											
Б.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња пута Орловача и пута Петрово брдо Надзор на радовима	ЈЛПС - услуге	9.960.000,00	8,9	1,8	10,6	7,5	1,5	9,0	6.950.000,0	7,0
Укупно услуге Б.1.2:			9.960.000,0	8,9	1,8	10,6	7,5	1,5	9,0	6.950.000,0	7,0
Б.1.3 За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова											
Б.1.3.6	Надзор на изградњи инсталација јаног осветљења на аутопуту IА реда бр.1 дописица А7 "Наста" - "Бубањ поток"	ЈЛПС - услуге									
Укупно услуге Б.1.3:											
Укупно УСЛУГЕ (Б):			20.752.800,0	12,4	2,5	14,9	10,1	2,0	12,1	9.500.800,0	9,5
Г. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
Г.1	Услови и согласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, тисање/копање државних нестипуларних и приватних изданања: потпуних, радних, дозвола и других докумената у складу са законим, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈЛПС - услуге		14,5	2,9	17,4	14,8	0,6	15,4		
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инженерских објеката)	ЈЛПС - услуге		8,0	1,6	9,6	7,1	1,4	8,5		
Г.4	Вршење надзора на радовима реконструкције, реконструкције и изградње путева и инженерских објеката - постојани/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количине изведених радова	ЈЛПС - услуге		5,0	1,0	6,0	7,7	1,1	8,8		
Г.5	Обављање измене-допуне пројектно-техничке документације, техничке контроле	ЈЛПС - услуге		10,6	2,1	12,7	10,2	1,9	12,1		
Г.6	Обављање и одржавање радног окружења, одржавање и употребе мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈЛПС - услуге		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			0,0	39,1	7,6	45,7	39,9	5,0	44,8	0,0	0,0
УКУПНО (А):			2.008.881.418,1	558,5	16,9	575,4	388,3	15,0	383,3	1.389.306.455,7	1.389,3
УКУПНО (Б + Г):			20.782.800,0	50,5	10,1	60,6	49,9	7,0	57,0	9.500.800,0	9,5
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (Б.1):			2.027.454.218,1	609,1	27,0	636,0	418,3	22,0	440,3	1.398.807.255,7	1.398,8
3.2 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ЕБРД, ЕМБ И СБ											
В ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САобраћаја (РРСТ) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ и ЕМБ)											
В.1	Радови (променамо учешће у финансирању)										
В.1.1	Појачано одржавање државног пута 16 39, дописица: Власотинце - Свође, П=12.510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ					0,0	0,0	0,0		0,0
В.1.2	Проветли Радови на појачаном одржавању државног пута 16 23, дописица: Покорчаба (Морковци) - Ужиче, од км 10+485 до км 47+586, П=37.101 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ									
В.1.3	Појачано одржавање државног пута 16 353, дописица: Кладово - Брава Паланка, П=23.565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ	640,0	0,0	640,0	486,2	0,0	486,2			0,0
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација километра од км 111+700 - км 117+200, П=5,5 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162.873.209,6		
В.1.8	Пројектовање и појачано одржавање државног пута 16 21, дописица: Пожота - Ивошница, од км 209+141,00 до км 248+079,35, П=38.938 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ					0,0	0,0	0,0		0,0
В.1.9	Појачано одржавање државног пута 16 23/26, дописица: Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, П=15.234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ					0,0	0,0	0,0		0,0
В.1.10	Појачано одржавање државног пута 16 29 дописица: Прикољско - Сјеница 3 (Модаро) П=13.800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ					0,0	0,0	0,0		0,0
В.1.11	Појачано одржавање државног пута 16 29, дописица: Штвал - Сушица, П=9,015 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ					0,0	0,0	0,0		0,0
В.1.12	Појачано одржавање државног пута 16 15, дописица: Врбос (Змајев) - Србобран (Фокатић), П=9.482 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕМБ					0,0	0,0	0,0		0,0



РБ поз. у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС ЗА 2019 Без ПДВ-а		РЕБАЛАНС ЗА 2019 са ПДВ-ом		РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 Без ПДВ-а		РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПДВ-ом		Кумулативно испостављено Без ПДВ-а	
				млн ден	млн ден	млн ден	млн ден	млн ден	млн ден	млн ден	млн ден		
1	2	3	6										
B.1.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац д/г (без са А1) - Лесковац (Братимљаци), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац - Медвеђа, од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: петља Марковиц - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,765 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.17	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (Обилазница)-Каопа-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,100 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Мешовица - Прокупље (Орбаше), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Београд - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+196,59, Л=24,256 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Еча) - Еча, Л=8,620 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.23	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.24	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.25	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ						0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.26	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
B.1.27	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Туприжа (Деспотовић) - Деспотовић, Л=21,440 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:				0,0	640,0	0,0	640,0	488,2	0,0	488,2		162,673,209,8	0,0
B.2	Услуге на пројекту (промена учешћа у финансирању)												
B.2.1	Надзор на деоницама за реконструкцију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове за ЕБРД радове	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ											
B.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ											0,0
B.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ											0,0
B.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1		43,073,101,8	43,1
B.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварености услова за повлачење средстава зајма	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ											0,0
B.2.6a	Кампања за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
B.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ											0,0
B.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		1,0	0,2	1,2	1,0	0,2	1,2		2,791,646,9		2,8
B.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		1,7	0,3	2,1	0,8	0,2	1,0		6,243,669,6		6,2
B.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
B.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Мешовица - Прокупље (Орбаше), Л=11,503 км и Београд - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0



РБ поз. у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ГЦДВ-ом	РЕБАЛАНС	ГЦДВ у	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗАЦИЈА	ГЦДВ у	РЕАЛИЗАЦИЈА	Кумулативно испостављено без ГЦДВ-а	
				ЗА 2019	РЕБАЛАНС	ЗА 2019	ЗА 2019	РЕАЛИЗАЦИЈА	ДРМ	МАЛ ДРМ	
1	2	3	6	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.
B.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 21 и ИБ 39: Лот 1: ИБ 21, деоница: Ваљево (Филипчића) - Каопа - Косјерић (Варда), П=21,100 км, и Лот 2: ИБ 39, деоница: Лесковац Југ (без са А1) - Лесковац (Братимљковце), П=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фелетин), П=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бочка Топола) - Врбас (Савино Село), П=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.28	(ЕБРД) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 14 и ИБ 33, деоница: граница АГВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), П=32,560 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	26,016,798.7	8.5	1.7	10.2	5.9	1.2	7.0	6,702,236.6	8.7
B.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Обједињење на B.2.34, B.2.35, B.2.37 и B.2.40	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 13, ИБ 21 и ИБ 22, Лот 1: ИБ 13, деоница: Зренянин (Еча) - Еча, П=8,620 км, Лот 2: ИБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Потожа, П=22,135 км, Лот 3: ИБ 21, деоница: Иванича - Сјеница, П=23,035 км и Лот 4: ИБ 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бава), П=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Обједињење на B.2.36, B.2.38, B.2.39 и B.2.45	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1, ИБ 33, ИБ 39 и ИА 186, Лот 1: ИА 1, деоница: Неш 1 (Трупаље) - Ниш 3 (Батушница), П=9,206 км и Ниш 3 (Батушница) - Ниш 1 (Трупаље), П=9,449 км, Лот 2: ИБ 33, деоница: Неготин (Радојевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), П=12,919 км, Лот 3: ИБ 39, деоница: Батушница - Свође, П=19,519 км и Лот 4: ИА 186, деоница: Тулума (Деспотовац) - Деспотовац, П=21,440 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Обједињење на B.2.41, B.2.42, B.2.43 и B.2.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1 и ИА 3, Лот 1: ИА 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, П=24,781 км, Лот 2: ИА 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, П=23,645 км, Лот 3: ИА 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, П=13,750 км и Лот 4: ИА 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, П=12,990 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1, ИБ 33 и ИБ 34: Лот 1: ИА 1, Ражањ (Петља) - Алексинац (Петља), П=25,406 км, Лот 2: ИБ 22, Пожаревац (Орљево) - Љубица, П=35,057 км и Лот 3: ИБ 34, Брашнац (Бабр) - Брашново (Трибрање), П=31,003 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 15 и ИБ 21: Лот 1: ИБ 15, Сомбор (Мугустријска зона) - Кула, П=39,445 км и Лот 2: ИБ 21, Иванича - Сјеница, П=38,300 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.50	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИА 1, ИБ 22 и ИА 147: Лот 1: ИА 1, Брестовац (Петља) - Дољевац (Петља), П=6,903 км, Лот 2: ИБ 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), П=32,103 км и Лот 3: ИБ 22, Нови Пазар (Брђани) - Ришарице, П=24,360 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
B.2.54	Примена система мерења оптерећења у покрету	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ									
B.2.55	Путни, метеоролошки и информациони системи (RWIS) Опрема, софтвер и обука	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ									
B.2.56	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ									



РБ поз. у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС ЗА 2019	ПДВ у: ребаланс за 2019	Ребаланс за 2019 са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019: Без ПДВ-а	ПДВ у: реализација за 2019:	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019: са ПДВ-ом	Кумулативно испољављено без ПДВ-а	
					млн. дол.	млн. дол.	млн. дол.	млн. дол.	млн. дол.	млн. дол.	млн. дол.	млн. дол.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.2.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	Субвенциј - учешће у кредити СБ и ЕИБ										
B.2.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	Субвенциј - учешће у кредити СБ и ЕИБ										
B.2.59	Набавка система мерења оптерећењу у покрету	Субвенциј - учешће у кредити СБ и ЕИБ										
		РРСП Услуге		0.0	10.5	0.2	10.7	1.1	0.2	1.3	45,884,748.8	45.9
		РРСП Пројектовање		26,016,798.7	10.3	2.1	12.3	6.7	1.3	8.1	14,845,906.2	14.9
		УКУПНО УСЛУГЕ В.З:		26,016,798.7	20.8	2.3	23.0	7.8	1.6	8.4	60,810,554.9	60.8
		УКУПНО Средства ЈПИС за РРСП (В):		26,016,798.7	660.8	2.3	663.0	494.0	1.6	495.6	223,683,864.7	60.8
		УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈПИС У ЗАЈМОВИМА (3.2):		26,016,798.7	660.8	2.3	663.0	494.0	1.6	495.6	223,683,864.7	60.8
УЛАГАЊА (3.1 + 3.2):				2,083,481,016.8	1,288.8	29.3	1,299.1	812.2	23.6	835.9	1,622,491,120.4	1,489.6

10.1. РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА												
А. РАДОВИ												
А.1 ИЗГРАДЊА												
A.1.3	ПОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Багданац	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€	3,797,250,434.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,776,569,252.3	3,776.6
A.1.4	Лог Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добрањаци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€	1,365,340,650.0	18.5	0.0	18.5	6.4	0.0	0.0	6.4	1,307,649,798.9	1,307.6
A.1.5	Сектор Б.5.3 Изградња петље Гетово брдо и Српска - коначно решење	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€	497,867,505.4	33.8	0.0	33.8	23.7	0.0	0.0	23.7	71,191,814.7	71.2
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€	4,105,132,127.7	1,080.0	0.0	1,080.0	933.2	0.0	0.0	933.2	3,819,987,248.7	3,820.0
УКУПНО ЕИБ ИЗГРАДЊА (А.1):			9,765,581,127.3	1,167.3	0.0	1,167.3	963.3	0.0	0.0	963.3	8,975,408,114.7	8,975.4
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			9,765,581,127.3	1,167.3	0.0	1,167.3	963.3	0.0	0.0	963.3	8,975,408,114.7	8,975.4
Б. КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ												
B.3	Надзор на изградњу моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€	132,845,307.0	37.4	0.0	37.4	34.8	0.0	0.0	34.8	121,754,070.1	121.8
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б):			132,845,307.0	37.4	0.0	37.4	34.8	0.0	0.0	34.8	121,754,070.1	121.8
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 млн. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 млн. €:			9,918,426,434.3	1,194.7	0.0	1,194.7	998.1	0.0	0.0	998.1	9,097,162,184.8	9,097.2
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.1):			9,918,426,434.3	1,194.7	0.0	1,194.7	998.1	0.0	0.0	998.1	9,097,162,184.8	9,097.2

10.2. РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА												
А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА												
A.2.6	Изградња инсталације јачког осветљења на аутопуту I А редз број 1 деоница А1 "Паста" "Бубањ поток"											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.2):												

10.3. ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋУЛАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ И ЕБРД												
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.3.1. КОМПОНЕНТА ЖИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП												
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.3.1.1. РРСП ЖИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање												
----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

А. ЖИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)												
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Арађуловаци 4 - Крњевац, деоница: Арађуловаци (Оравац) - Крњевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	СБ 73.8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	429,800,425.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384,325,876.9	384.3
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лазаревац - Арађуловаци 1, деоница: Лазаревац 4 - Арађуловаци 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	СБ 73.8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	747,088,813.5	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	5.9	751,102,609.3	751.1
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Ложица - Вальсено, деоница: Завлака 2 - Грмичањци, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	СБ 73.8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,047,840,010.0	22.7	0.0	22.7	22.7	0.0	0.0	22.7	956,899,880.9	956.9
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Ложица - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	СБ 73.8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	729,524,382.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	640,137,936.3	640.1



РБ поз. у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС	ПДВ уз	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ уз	РЕАЛИЗАЦИЈА	Кумулативна испостављена без ПДВ-а	
				ЗА 2019 без ПДВ-а	ребалянс за 2019	ЗА 2019 са ПДВ-ом	ЗА 2019. без ПДВ-а	ЗА 2019. са ПДВ-ом	ДМ	МЛДМ	
1	2	3	6	млн ДМ	млн ДМ	млн ДМ	млн ДМ	млн ДМ	млн ДМ	ДМ	МЛДМ
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на држаоном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бела Ковљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, П=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовица - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовица 1, од км 28+160 до км 41+686, П=13,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	1,219,235,001.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,081,640,787.5	1,081.6
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на држаоном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовица - Ужице, деоница: Мали Зворник - Травањца, од км 4+540 до км 28+160, П=23,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	1,333,872,973.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,281,857,664.6	1,281.9
УКУПНО ЖИТНИ РАДОВИ (А):			5,567,381,806.8	28.8	0.0	28.8	28.8	0.0	28.8	6,095,964,785.5	5,096.0
Б. УСЛУГЕ ЗА ЖИТНЕ РАДОВЕ											
B.1	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођачима јатких радова у оквиру РРСП, укључујући и спо-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	524,489,677.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	571,726,764.9	571.7
Укупно УСЛУГЕ ЗА ЖИТНЕ РАДОВЕ (Б):			524,489,677.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	571,726,764.9	571.7
УКУПНО РРСП СБ+ЕМБ ЖИТНИ РАДОВИ (А+Б):			6,091,871,484.5	28.8	0.0	28.8	28.8	0.0	28.8	6,667,691,550.4	5,667.7
10.3.1.2. РРСП ЖИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А. ЖИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на држаоном путу IA 152 Топола 1 - Бујин Гроб, деоница: Топола 1 - Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, П=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	1,158,859,708.0	52.8	0.0	52.8	52.8	0.0	52.8	978,450,640.2	978.5
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на држаоном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АП/ОМ (Дарјење), од км 0+000 до км 11+486, П=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	549,889,766.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	517,277,174.2	517.3
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на држаоном путу IA 170, деоница: Рогачевац - Бајина Башта 1 (Теруљаци), П=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	552,071,746.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	435,147,991.4	435.1
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на држаоном путу IB 22, деоница: Мрчајевац - Хоргољево 1, од км 0+000 до км 18+791, П=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	754,359,481.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	741,448,052.2	741.4
УКУПНО РРСП ЕБРД ЖИТНИ РАДОВИ :			3,015,189,823.3	52.8	0.0	52.8	52.8	0.0	52.8	2,672,321,857.9	2,672.3
УКУПНО РРСП ЖИТНИ РАДОВИ :			9,047,031,907.8	81.4	0.0	81.4	81.4	0.0	81.4	8,340,013,388.3	8,340.0
10.3.2. РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
10.3.2.1. РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕМБ - кофинансирање											
А. РАДОВИ											
A.1	Појачано одржавање држаоног пута IB 39, деоница: Благотинац - Сокоје, П=12,510 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	652,681,999.2	259.9	0.0	259.9	232.8	0.0	232.8	42,287,499.2	42.3
A.2	Појачано одржавање држаоног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кротова Стена, Стајковица: од км 0+048 до км 37+076, П=37,028 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.2	Преостали радови на појачаном одржавању држаоног пута IB 23, деоница: Палеораде (Марковица) - Ужице, од км 10+485 до км 47+586, П=37,101 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	1,276,174,158.4	343.2	0.0	343.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.3	Појачано одржавање држаоног пута IB 353, деоница: Кладово - Браза Палижа, П=23,565 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	1,759,324,433.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Реконструкција коловоза од км 111+700 - км 117+200, П=5,5 км	СБ 58,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	168,887,562.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.6	Појачано одржавање држаоног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рука 1 (Аутопут), П=15,245 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	561,350,756.8	561.4	0.0	561.4	536.5	0.0	536.5	435,439,457.7	435.4
A.8	Пројектовање и појачано одржавање држаоног пута IB 21, деоница: Пожега - Исањара, од км 209+141.00 до км 248+079.38, П=38,938 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	1,415,071,038.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.9	Појачано одржавање држаоног пута IB 23/28, деоница: Мижељци - Бела Зомпа - Ужице 3, П=15,234 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	1,062,796,870.5	431.2	0.0	431.2	471.8	0.0	471.8	471,781,468.3	471.8
A.10	Појачано одржавање држаоног пута IB 29 деоница: Пријепље - Станица 3 (Медаре) П=13,800 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	626,766,566.1	335.0	0.0	335.0	414.7	0.0	414.7	414,737,283.0	414.7
A.11	Појачано одржавање држаоног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, П=9,015 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.12	Појачано одржавање држаоног пута IB 15, деоница: Брбас (Змајско) - Србобран (Фекетић), П=9,492 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	384,860,973.8	133.1	0.0	133.1	131.4	0.0	131.4	131,448,199.3	131.4
A.13	Појачано одржавање држаоног пута IB 39, деоница: Лесковац ЈП (баса са А1) - Лесковац (Братинковице), П=6,319 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМБ 100 мил. ЕУР	236,091,261.1	18.8	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



РБ поз. у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УДАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО САГДБ-ом	РЕБАЛАНС	ПДВ у	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ у	РЕАЛИЗАЦИЈА	Кумулативно исполњено без ПДВ-а	
				ЗА 2019 без ПДВ-а млн дин	за 2019 млн дин	за 2019 са ПДВ-ом млн дин	ЗА 2019. без ПДВ-а млн дин	за 2019. са ПДВ-ом млн дин	дин	млн дин	
1	2	3	6								
A.14	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свињарцац (Црквица) - Медвеђа (Поговац), од км 44+057 до км 58+860, П=14,803 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.15	Појачано одржавање државног пута IIБ 27, деоница: путња Марковац - Свињарцац, од км 189+753 до км 195+961, П=6,208 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	209,302,839,5	16,7	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0		0,0
A.16	Појачано одржавање државног пута IIБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), П=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), П=2,754 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	394,432,300,3	78,5	0,0	78,5	64,2	0,0	64,2	64,179,467,1	64,2
A.17	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IIБ 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Хаона-Косјерић, од км 183+200 до км 174+300, П=21,100 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.18	Појачано одржавање државног пута IIБ 35, деонице: Меришана - Прокупље (Орњане), од км 207+502 до км 219+005, П=11,503 км и Београд - Куршумлија - Рударе, од км 237+661 до км 262+136,59, П=24,266 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.19	Појачано одржавање државног пута IIБ 22, деоница: Рашка (К. Митровца) - Нови Пазар (Банка), П=17,974 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.20	Појачано одржавање државног пута IIБ 13, деоница: Зрењанин (Еча) - Еча, П=8,620 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.21	Појачано одржавање државног пута IIБ 29, деоница: Сушица - Дојевине, П=26,700 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.23	Појачано одржавање државног пута IIБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, П=22,185 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.24	Појачано одржавање државног пута IIБ 21, деоница: Ивањица - Срењак, П=23,036 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.25	Појачано одржавање државног пута IIБ 33, деоница: Неголин (Радувац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), П=12,919 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.26	Појачано одржавање државног пута IIБ 39, деоница: Бабушица - Саође, П=19,519 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.27	Појачано одржавање државног пута IIА 106, деоница: Топуш (Деспотовић) - Деспотовић, П=21,440 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.28	Појачано одржавање државног пута IIА 1, деонице: Ниш 1 (Трупаје) - Ниш 3 (Батушинац), П=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупаје), П=9,449 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
УКУПНО РАДОВИ (А):			3,857,668,153,8	2,177,8	0,0	2,177,8	1,661,6	0,0	1,861,6	1,569,873,364,8	1,569,9
Б. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ											
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	984,701,320,0	262,6	0,0	262,6	267,0	0,0	267,0	230,263,112,0	230,3
	за РС, СБ и ЕМС радове	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	589,644,000,0	148,9	0,0	148,9	148,9	0,0	148,9	148,809,079,7	148,9
	за ЕБРД радове	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	395,057,320,0	113,7	0,0	113,7	118,1	0,0	118,1	81,364,032,3	81,4
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	18,346,565,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,640,083,3	17,6
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	12,000,000,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	14,759,336,0	14,8
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	219,224,701,8	54,3	0,0	54,3	43,7	0,0	43,7	141,596,457,6	141,6
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР		42,9	0,0	42,9	6,4	0,0	6,4	6,424,771,6	6,4
	Капацитет за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	11,600,000,0	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.7	Утеривање стања државне путне мрежа	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР		59,1	0,0	59,1	26,4	0,0	26,4	26,350,123,3	26,4
B.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	5,126,574,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,234,458,3	1,2
B.9	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIБ 39, деоница: Врскопање - Саође, П=12,510 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	18,381,615,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,028,969,3	11,0
B.10	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIБ 21, деоница: Мрич 2 - Руша 1 (Јунолу), П=15,245 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	16,747,600,00	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	9,567,680,0	9,6
B.11	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIБ 25, деоница: Топола 2 - Крапуњац 5, П=31,714 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 млн. ЕУР	33,723,739,70	19,7	0,0	19,7	19,7	0,0	19,7	22,856,654,7	23,0



РБ поз. у програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УТОВОРЕНО СА ПДВ-ОМ	РЕБАЛАНС ЗА 2019	ПДВ уз ребаланс за 2019	Ребаланс за 2019 са ПДВ-ом	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019	ПДВ уз реализацију за 2019	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПДВ-ом	Кумулативно исполњено без ПДВ-а	
				млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.	млн. дин.
Б.11а	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, П=31,714км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.12	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, П=38,930 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	31,501,055,40	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.13	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, П=23,565км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	28,786,805,10	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	28,506,511,6	28,5
Б.14	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Књажевци – Бела Земља – Ужиче 3, П=15,234км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	18,826,811,18	6,2	0,0	6,2	5,9	0,0	5,5	13,604,374,1	13,5
Б.15	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Профисање – Сјеница 3 (Миларе) П=13,800км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	16,881,200,00	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	11,474,960,0	11,5
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровић) – Куламан 1 (аутопут) (тун. профил), П=21,808км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	23,475,619,00	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	23,291,321,2	23,3
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Тројамите), П=24,222км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	20,785,176,51	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	11,181,976,9	11,2
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	21,705,867,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,701,088,7	10,7
Б.19	Ревиција безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	5,969,443,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,350,899,2	3,4
Б.20	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29: Лот 1: деоница: Штвал – Сушица, П=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица – Дојевиће, П=26,700 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	32,340,000,00	15,9	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.21	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Мерићина – Прокупље (Орляне), П=11,503 км и Белопаланка – Куршумлија – Рударе, П=24,171 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	29,079,396,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,407,722,3	14,4
Б.22	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева ИБ 21 и ИБ 39: Лот 1: ИБ 21, деоница: Ваљева (обилазница) – Кока – Косјерић (Варда), П=21,100 км, и Лот 2: ИБ 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) – Лесковац (Братинковице), П=5,319 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	30,020,410,7	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	14,293,056,6	14,3
Б.23	(СБ/ЕНБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева ИБ 10, ИБ 27 и ИА 160: Лот 1: ИБ 10, деоница: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин), П=2,766 км и Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево), П=2,754 км, Лот 2: ИБ 27, деоница: Марковац (аутопут) – Савиљаци, П=6,208 км и Лот 3: ИА 160, деоница: Савиљаци (Државци) – Медвеђа (Глоговац), П=14,774 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	31,926,253,1	15,4	0,0	15,4	7,7	0,0	7,7	15,433,304,0	15,4
Б.24	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута ИБ 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село), П=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) – Србобран (Фелетин), П=9,492 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	21,492,428,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	23,784,941,0	23,8
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева ИБ 14 и ИБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) – Раља – Пожаревац (Орљено), П=32,680 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	34,360,000,00	33,7	0,0	33,7	8,4	0,0	8,4	8,448,032,7	8,4
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	21,680,665,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,871,206,1	1,8
Б.30	Ревиција безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	4,029,717,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обједињено Б.33, Б.34, Б.38 и Б.39	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева ИБ 13, ИБ 21 и ИБ 22: Лот 1: ИБ 13, деоница: Зрењанин (Бача) – Бача, П=8,620 км, Лот 2: ИБ 21, деоница: Косјерић (Варда) – Пожега, П=22,135 км, Лот 3: ИБ 21, деоница: Ивањица – Сјеница, П=23,036 км и Лот 4: ИБ 22, деоница: Рашка (К. Митровица) – Нови Пазар (Бања), П=17,974 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕНБ 100 млн. ЕУР	70,718,280,0	41,0	0,0	41,0	21,6	0,0	21,6	21,573,153,0	21,6



РБ код у Програме за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС	ПДВ уз	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ уз	РЕАЛИЗАЦИЈА	Кумулативно испоставањено без ПДВ-а	
				за 2019. без ПДВ-а	за 2019. са ПДВ-ом	за 2019. са ПДВ-ом	за 2019. без ПДВ-а	за 2019. са ПДВ-ом	млн. ден.	млн. ден.	млн. ден.
Обједињени б.35, б.37, б.38 и б.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и VA 186, Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупање) – Ниш 3 (Бабушница), Л=9,205 км и Ниш 3 (Бабушница) – Ниш 1 (Трупање), Л=8,443 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радојевац) – трамвај СРББУТ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Сокоц, Л=19,519 км и Лот 4: VA 186, деоница: Гутајки (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР	67,218,130.0	44.5	0.0	44.5	21.8	0.0	21.8	43,608,066.0	43.6
Обједињени б.40, б.41, б.42 и б.43	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Паровант 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Руња 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Руња 1 - Палинци 1, Л=12,930 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР	71,697,120.0	47.0	0.0	47.0	35.3	0.0	35.3	35,278,856.3	35.3
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР	26,418,360.0	16.9	0.0	16.9	4.7	0.0	4.7	4,672,927.1	4.7
Б.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР	6,722,784.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л=25,405 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Њубрђе) - Брашчево (Триборје), Л=31,003 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Мезаница - Срењца, Л=38,300 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Ражањ (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.52	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јаким економским и регионалним критеријумима	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.53	Примена система мерења оптерећења у покрету	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР								0.0	
Б.54	Путни, метеоролошки и информациони системи (RWIS) Опреда, софтвер и обука	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР								0.0	
Б.55	Набавка за потребе ПИТ-а	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		17.8	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.56	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР									
Б.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.59	Набавка система мерења оптерећења у покрету	СБ 56,4 млн. ЕУР + ЕИБ 100 млн. ЕУР									
PPСП Услуге			1,251,159,161.8	431.4	0.0	431.4	346.4	0.0	346.4	438,268,351.1	438.3
PPСП Пројектовање			704,508,478.8	311.6	0.0	311.6	142.6	0.0	142.6	328,938,718.7	328.9
Укупно УСЛУГЕ (Б):			1,955,707,640.6	743.2	0.0	743.2	489.0	0.0	489.0	767,207,069.8	767.2
В.	ОБУКА (финансирања 100% СБ)										
В.1	Обука/тренинг	СБ 56,4 млн. ЕУР		1.6	0.0	1.6	0.6	0.0	0.6		
Укупно ОБУКА (В):			0.0	1.6	0.0	1.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ (А+Б+В):			8,813,376,734.1	2,922.6	0.0	2,922.6	2,341.1	0.0	2,341.1	2,327,078,434.4	2,327.1
10.3.2.2.	PPСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А.	РАДОВИ										



РБ лоз. у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	РЕБАЛАНС	ПДВ уз	РЕБАЛАНС	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ уз	РЕАЛИЗАЦИЈА	Кумулативно испостављено без ПДВ-а	
				ЗА 2019 без ПДВ-а	ребаланс за 2019	за 2019 са ПДВ-ом	за 2019, без ПДВ-а	ребаланс за 2019	за 2019, са ПДВ-ом	ДРЖ	ИМП ДИ
1	2	3	6	МЛД ДИ	МЛД ДИ	МЛД ДИ	МЛД ДИ	МЛД ДИ	МЛД ДИ	МЛД ДИ	МЛД ДИ
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ - Зрењанин 1 (обилазница), стационска: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	ЕБРД 100 млт. ЕУР	634.908.957,2	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0	10,9	612.403.945,7	612,4
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Љубељвац 1 (Провоште), од км 128+426,00 до км 152+789,23, Л=24,343 км	ЕБРД 100 млт. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Ботровци) - Кузман 1 (затокот) (дуги профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 млт. ЕУР	1.947.996.039,1	992,2	0,0	992,2	1.221,1	0,0	1.221,1	523.120.302,4	523,1
A.4	Појачано одржавање државног пута IB 16, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+636 до км 73+852, Л=10,156 км	ЕБРД 100 млт. ЕУР	581.770.707,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Обједињени А.5 и А.6	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева колосезна трака) и петља Рума - петља Гелинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна колосезна трака)	ЕБРД 100 млт. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
A.7	Појачано одржавање државног пута IB 14 и IB 23, деоница: граница АТВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	ЕБРД 100 млт. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A.8	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева колосезна трака)	ЕБРД 100 млт. ЕУР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A.9	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л= 23,646 км	ЕБРД 100 млт. ЕУР	0,0								
УКУПНО РАДОВИ (А):			3.164.675.703,7	1.063,1	0,0	1.063,1	1.232,0	0,0	1.232,0	1.135.524.248,1	1.135,5
УКУПНО РРСП ЕБРД:			3.164.675.703,7	1.063,1	0,0	1.063,1	1.232,0	0,0	1.232,0	1.135.524.248,1	1.135,5
УКУПНО РРСП:			8.978.051.497,8	3.925,6	0,0	3.925,6	3.673,1	0,0	3.673,1	3.462.602.682,4	3.462,6
УКУПНО РРСП СБ+ЕМБ:			11.845.227.078,7	2.951,2	0,0	2.951,2	2.359,7	0,0	2.359,7	7.994.769.944,7	7.994,8
УКУПНО РРСП ЕБРД:			6.179.886.327,0	1.055,9	0,0	1.055,9	1.284,8	0,0	1.284,8	3.807.846.106,0	3.807,8
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕМБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (18.3):			18.025.083.405,6	4.007,0	0,0	4.007,0	3.654,6	0,0	3.654,6	11.802.616.050,7	11.802,6



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Ребаланс за 2019 са ПДВ-ом	Q1/2019		Q2/2019		Q3/2019		Q4/2019		УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПДВ-ом	
				РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА				
3.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“													
A РАДОВИ													
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	ЈППС - радови	24,50			20,26	20,26			0,00	4,24	0,00	20,3
A.10ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талги и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МПСИ број 953-26303 од 23.10.2019	ЈППС - радови											
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1,1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Престолни радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+887,13)	ЈППС - радови	192,50							0,00	192,50	37,36	37,4
A.13	Сектор Б 5.1 (месетин 13, 14 и 15)	ЈППС - радови											
A.16	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонија, Изградња деонице: Српски Кућ - Ливосаја, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови	358,39	72,76	72,76	178,25	178,25				90,50	59,72	325,7
A.16а	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонија, Завршетак радова на петљи Бујиновои 1 са извођењем деонице од км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге. Обрачуни накнаде расхода уговора	ЈППС - радови	0,00										0,0
A.20	Државни пут II реда број 100 Изградња новог надокљача између Малог Ишоша и Бачке Топола на км 70+640	ЈППС - радови											
A.21	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - радови	0,00										
Укупно РАДОВИ (A):			575,4	72,8	72,8	198,5	198,5	0,0	0,0	287,2	97,1		383,3
B УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА													
B.1	Стручне-техничке надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објекта												
B.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС												
B.1.1.3а	Коридор 10, Е-75 Легализација деснице Ливосаја - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	ЈППС - услуге	0,00										0,0
B.1.1.10а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за озакоњавање новог и старог моста Бешка	ЈППС - услуге	0,00										
B.1.1.10 б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	ЈППС - услуге	0,00										0,0
B.1.1.10 ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5; Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талги и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	ЈППС - услуге											
B.1.1.10 д	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талги и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	ЈППС - услуге											
B.1.1.11 а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1,1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Престолним радовима, II део (Престолни радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаз на км 117+887,13)	ЈППС - услуге	4,30	0,58	0,58						3,00	1,97	3,1
B.1.1.12а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2. Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Изградња објекта извођачког објекта	ЈППС - услуге	0,00									0,0	0,0
B.1.1.14	Државни пут II реда број 100 Изградња новог надокљача између Малог Ишоша и Бачке Топола на км 70+640 Надзор на радовима	ЈППС - услуге	0,00										0,0
B.1.1.16	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЈППС - услуге	0,00										
B.1.1.18	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	ЈППС - услуге											
Укупно услуге B.1.1:			4,30	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,97		3,08
B.1.2	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ zajmova												
B.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брло, Надзор на радовима	ЈППС - услуге	10,83			4,60	4,60	2,91	1,56	1,35	1,34		9,0
Укупно услуге B.1.2:			10,83	0,00	0,00	4,60	4,60	2,91	1,56	1,35	1,34		9,00
B.1.3	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД zajmova												



РБ пој. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Ребаланс за 2019 са ПЗР-ом	Q1/2019		Q2/2019		Q3/2019		Q4/2019		УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПЗР-ом
				Реализација	Разлика	Реализација	Разлика	Реализација	Разлика	Реализација	Разлика	
Б.1.3.6	Надзор на изградњу металација Јавног саобраћаја на Адулуту I А. број 1 деоница АТ "Ласка" - "Бувар, Ласка"	ЈПРС - услуга										
Укупно услуге Б.1.3:												
Укупно УСЛУГЕ (Б):			14.93	0.58	0.58	4.60	4.60	2.91	1.56	4.35	3.31	12.06

Г. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ												
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таселожнице државних институција и предузета за издавање потрла, решења, дозвола и друге документе у вези са законом, потребни за притвору и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈПРС - услуга	17.40	7.00	7.54	3.00	2.99	2.50	3.70	2.00	0.57	15.4
Г.2	Технички прагвал и техничка исправност објеката (путева, мостова и других индустријских објеката)	ЈПРС - услуга	9.60	0.00		1.00	0.78	6.00	5.95	1.00	0.41	8.6
Г.4	Вршење надзора на радовима рекабилитације, реконструкције и изградње путева и индустријских објеката - помоћни/прелиминарни надзор на поседственом пројекту радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈПРС - услуга	6.00	3.00	2.78	1.00	0.92	0.00	0.00	1.00	3.97	8.8
Г.5	Оbezбеђење намене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈПРС - услуга	12.72	0.10	0.08	3.00	2.92	6.60	6.06	1.00	1.16	12.1
Г.6	Оbezбеђење и одржавање радног окружења, одржавање и унапређење изградње регионалних и комуникационих система и ресурса	ЈПРС - услуга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			46.72	10.10	10.40	8.00	7.61	15.00	15.72	6.00	6.12	44.89
УКУПНО (А):			575.39	72.78	72.78	198.51	198.51	0.00	0.00	287.24	97.08	383.35
УКУПНО (Б + Г):			60.85	10.68	10.98	12.60	12.21	17.91	17.28	9.35	9.43	58.95
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕКАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (З.1):			636.03	83.44	83.74	211.11	210.72	17.91	17.28	296.59	106.51	440.30

3.2 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИБРД, ЕМБ И СБ

II ПРОЈЕКАТ РЕКАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (ПРС) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕМБ)												
B.1 Радови (учешће у финансирању 40%)												
B.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Севоје, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.2	Преостали радови на појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Паломаре (Марковци) - Ужце, од км 10+485 до км 47+500, Л=37,101 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Ужце - Брза Паланка, Л=23,265 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	640.00						640.00	486.20		486.2
B.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рекабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.8	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожата - Ивањица, од км 208+141.00 до км 248+079.38, Л=39,938 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Книжевци - Бела Земља - Ужце 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Еча) - Еча, Л=9,820 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.23	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варде) - Пожата, Л=22,135 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.24	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,030 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.25	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Могошћ (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мограње), Л=12,818 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.26	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Севоје, Л=18,519 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.27	Појачано одржавање државног пута III 186, деоница: Пулприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.1.28	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: I иш 1 (Рудале) - Иш 3 (Батушанац), Л=9,206 км и Иш 3 (Батушанац) - Иш 1 (Ступале), Л=8,149 км	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
УКУПНО средства за РАДОВЕ B.1:			640.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	640.0	486.2	486.2
B.2 Услуге на пројекту (промена учешћа у финансирању)												
B.2.1	Надзор на деоницама за рекабилитацију у оквиру ПРСП за РС, СБ и ЕМБ радове	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	за ЕБРД радове		0.00									0.0
B.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.00									0.0
B.2.4	Техничка помоћ у имплементацији ПРСП	Субвенција - учешће у средству СБ и ЕМБ	0.12	0.07	0.07			0.03	0.03			0.1



РБ број у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УНАПРЕЂАЊА	Буџетски износ за 2019 са ПДВ-ом	01/2019		02/2019		03/2019		04/2019		УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПДВ-ом
				реализација	укупно	реализација	укупно	реализација	укупно	реализација	укупно	
V.2.5	Провера извршености индикатора напретка пројекта и остваривости услова за повлачење средстава зајма	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.6a	Качице за подизање нивоа и безбедности саобраћаја у склопу у непосредној близини деоница из Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	9,44							9,44		9,44
V.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	1,18			0,88	0,98					1,2
V.2.10	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из нове године Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	2,08			0,84	0,84			0,89		1,0
V.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута Б5 29; Лот 1: деоница: Швагата - Сушица, Л=9,115 км и Лот 2: деоница: Сушица - Доњење, Л=26,700 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута Б5 35, деонице: Мировица - Прокупље (Оршана), Л=1.503 км и Беољини - Куршумлија - Рударе, Л=24,174 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева Б5 21 и Б5 39; Лот 1: Б5 21, деоница: Билево (Обливинци) - Капа - Којерџи (Варда), Л=21,100 км и Лот 2: Б5 29, деоница: Лешковиц БГ (веза са А1) - Лешковиц (Братимљковице), Л=8,318 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута Б5 15, деонице: Врбас (Змајево) - Суботин (Фелић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Змајево Село), Л=10,158 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.28	(ЕБРД) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева Б5 14 и Б5 33, деоница: граница АГВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Оршана), Л=32,680 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	10,23			1,65	1,66	4,21	4,21	2,65		7,0
V.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
Обједињена V.2.34, V.2.35, V.2.37 и V.2.40	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева Б5 13, Б5 21 и Б5 22; Лот 1: Б5 13, деоница: Зрењанин (Бача) - Бача, Л=8,020 км; Лот 2: Б5 21, деоница: Којерџи (Варда) - Пожега, Л=22,135 км; Лот 3: Б5 21, деоница: Ивањкица - Сенац, Л=23,036 км; Лот 4: Б5 22, деоница: Ражањ (К. Мировица) - Нови Пазар (Бача), Л=17,074 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
Обједињена V.2.38, V.2.39, V.2.43 и V.2.45	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева А 1, Б5 33, Б5 39 и АА 188; Лот 1: А 1, деоница: Ниш 1 (Трупање) - Ниш 3 (Багуслици), Л=9,206 км и Ниш 3 (Багуслици) - Ниш 1 (Трупање), Л=9,449 км; Лот 2: Б5 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,910 км; Лот 3: Б5 39, деоница: Бабушница - Сасе, Л=19,519 км и Лот 4: АА 188, деоница: Туприја (Дестановци) - Дестановци, Л=21,440 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
Обједињена V.2.41, V.2.42, V.2.43 и V.2.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева А 1 и А 3; Лот 1: А 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км; Лот 2: А 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км; Лот 3: А 3, деоница: Срмедац Матровица - Рува 1, Л=13,750 км и Лот 4: А 3, деоница: Рува 1 - Пећница 1, Л=12,690 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева А 1, Б5 33 и Б5 34; Лот 1: А 1, Ражањ (петла) - Алексинац (петла), Л=25,409 км; Лот 2: Б5 22, Пожаревац (Оршана) - Љешница, Л=35,067 км и Лот 3: Б5 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Трибрдо), Л=31,003 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева Б5 15 и Б5 21; Лот 1: Б5 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: Б5 21, Ивањкица - Сенац, Л=38,300 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.50	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева А 1, Б5 22 и АА 147; Лот 1: А 1, Братинац (петла) - Доњење (петла), Л=6,003 км; Лот 2: Б5 22, Уље - Ражањ (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: Б5 22, Нови Пазар (Брђани) - Риберкиће, Л=24,360 км	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ	0,00									0,00
V.2.54	Примена система мерења оптерећења у покрету	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ										
V.2.55	Путни, метеоролошки и информациони системи (RWIS). Опрема, софтвер и обука	Субвенција - удела у кредитима СБ и ЕИБ										



РБ број у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Реализовано за 2019 са ПДВ-ом	Q1/2019		Q2/2019		Q3/2019		Q4/2019		УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПДВ-ом
				реализација	реализација	реализација	реализација	реализација	реализација			
V.2.56	Услуге за Угвор о нивоу услуге (SLA)	Системски уметак у складу са ЕИБ	0,00									0,0
V.2.57	Консултант за Угвор о нивоу услуге	Системски уметак у складу са ЕИБ										
V.2.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	Системски уметак у складу са ЕИБ										
V.2.59	Набавка система мерења отпорења у покрету	Системски уметак у складу са ЕИБ										
РРСП Услуге			10,74	0,07	0,07	0,98	0,98	0,03	0,03	9,44	0,00	1,30
РРСП Пројектовање			12,31	0,00	0,00	2,50	2,50	4,21	4,21	3,55	0,00	8,05
Укупно УСЛУГЕ V.2:			23,05	0,07	0,07	3,48	3,48	4,24	4,24	12,99	0,00	9,35
УКУПНО Средства ЈЛПС за РРСП (В):			883,05	0,07	0,07	3,48	3,48	4,24	4,24	652,99	486,20	493,55
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈЛПС У КРЕДИТИМА ЗАЈМОВИМА (3.2):			883,05	0,07	0,07	3,48	3,48	4,24	4,24	652,99	486,20	493,55
УЛАГАЊА (3.1 + 3.2):			1,299,08	83,51	83,81	214,59	214,20	22,15	21,52	949,36	592,71	935,85

10.1 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА

А. РАДОВИ												
А.1 ИЗГРАДЊА												
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња оближње сав БГД, Сектор А1, путања Багајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€	25,00								25,00	0,0
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 оближње Београда)	ЕИБ 24.134 од 18.10.2007, 60млн.€	18,50							18,50	6,43	6,4
A.1.6	Сектор Б.6.3 Изградња путања Петлово Брдо и Орповача - коначно решење	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€	33,60					23,80	23,74	10,00		23,7
A.1.7	Оближња Београда, Изградња В фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€	1.080,00			167,20	167,19	303,10	303,07	619,70	472,92	933,2
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			1.187,30	0,00	0,00	167,20	167,19	326,90	326,82	673,20	479,34	983,35
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			1.187,30	0,00	0,00	167,20	167,19	326,90	326,82	673,20	479,34	983,35
Б. КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ												
B.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€	37,40			9,20	9,17	17,10	17,09	11,10	8,52	34,8
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б):			37,40	0,00	0,00	9,20	9,17	17,10	17,09	11,10	8,52	34,79
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €:			1.184,70	0,00	0,00	166,40	166,36	344,00	343,91	664,30	487,87	988,14
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.1):			1.184,70	0,00	0,00	166,40	166,36	344,00	343,91	664,30	487,87	988,14
												878,64

10.2 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА

А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА												
A.2.6	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А редног броја 1 деоница АТ "Паста" - "Бубањ Лотос"											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.2):												872,74

10.3 ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ И ЕБРД

10.3.1. КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП												
10.3.1.1. РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање												
А. ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)												
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Аранђеловац 4 - Кривац, деоница: Аранђеловац (Орашак) - Кривац, од км 0+067 до км 8+870, L=8.713 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17.607 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5,91							5,91	5,91	5,9
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лозница - Валиво, деоница: Завлека 2 - Причепање, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	22,72	22,72	22,72							22,7
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 27 Лозница 5 - Завлека 2, деоница: Хрст - Завлека 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	СБ 66,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 28 Георгал - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковчича - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+180, L=14,180 км и Б5 28 Мали Зворник - Љубовица - Улице, деоница: Мали Зворник - Љубовица 1, од км 28+180 до км 41+688, L=13,508 км	СБ 66,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б5 28 Мали Зворник - Љубовица - Улице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 20+180, L=23,620 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):			28,63	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91	28,63



РБ број у Прогнози	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Реализовано за 2019 или ПУБ-ом	Q1/2019		Q2/2019		Q3/2019		Q4/2019		УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 или ПУБ-ом
				реализовано	план	реализовано	план	реализовано	план	реализовано	план	
Б. УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ												
A.1	Консултантска услуга техничке контроле планирања пројекта и надзора над извођачима хитних радова на уоченом РРСП, укључујући и ево-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,00
УКУПНО УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ (А+Б):			28,63	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91	28,63
10.3.1.2 РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% ФИНАНСИРАЊЕ												
А. ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)												
A.1	Ургентно одржавање и отпљачкање оштећења на државном путу IА 152 Топола 1 – Бујини Гроб, деоница: Топола 1 – Бујини Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	52,79			52,79	52,79					52,8
A.2	Ургентно одржавање и отпљачкање оштећења на државном путу IБ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.3	Ургентно одржавање и отпљачкање оштећења на државном путу IА 170, деоница: Рогачица - Бојница Бахта 1 (Парућац), Л=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.4	Ургентно одржавање и отпљачкање оштећења на државном путу IБ 22, деоница: Мражевица - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ :			52,79	0,00	0,00	52,79	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79
УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ :			81,42	22,72	22,72	52,78	52,79	0,00	0,00	5,91	5,91	81,42
10.3.2 РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП												
10.3.2.1 РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% ФИНАНСИРАЊЕ												
А. РАДОВИ												
A.1	Појачано одржавање државног пута IБ 39, деоница: Власотинце - Соџа, Л=12,510 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	259,91							259,91	232,84	232,8
A.2	Појачано одржавање државног пута IБ 23, деоница: Ужце 3 - Кривопапа Стена, Станичкаца од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.2	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IБ 23, деоница: Паловраће (Марковица) - Ужце, од км 19+485 до км 47+536, Л=37,101 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	343,25							343,25		0,0
A.3	Појачано одржавање државног пута IБ 353, деоница: Класово - Брац Паланка, Л=23,565 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Реконструкција коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.6	Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Мрзач 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	561,40			151,42	151,42	169,47	169,47	240,51	215,60	538,5
A.8	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Пољани - Ивањица, од км 209+141,00 до км 249+072,33, Л=39,933 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.9	Појачано одржавање државног пута IБ 23/28, деоница: Книжевићи - Бела Змица - Ужце 3, Л=15,234 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	431,22			136,36	136,36	94,29	94,29	200,57	241,13	471,8
A.10	Појачано одржавање државног пута IБ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медара) Л=19,500 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	334,98					85,87	85,87	249,11	328,86	414,7
A.11	Појачано одржавање државног пута IБ 29, деоница: Штављев - Сушица, Л=9,015 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.12	Појачано одржавање државног пута IБ 15, деоница: Врбас (Зубајево) - Србобран (Белетић), Л=9,492 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	133,07					10,40	10,40	122,67	121,05	131,4
A.13	Појачано одржавање државног пута IБ 39, деоница: Лесковац (веза са А1) - Лесковац (Братимљанце), Л=6,319 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18,80							18,80		0,0
A.14	Појачано одржавање државног пута IА 100, деоница: Смиљани (Црвеница) - Медвеђа (Глопац), од км 44+057 до км 58+890, Л=14,833 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.15	Појачано одржавање државног пута IБ 27, деоница: мигља Марковица - Смиљани, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16,69							16,69		0,0
A.15	Појачано одржавање државног пута IБ 10, деоница: Пачинац АПВ (Пачинац) - Пачинац (Бован), Л=2,766 км и Пачинац (Ковин) - граница АПВ (Пачинац), Л=2,764 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	78,49							78,49	64,18	64,2
A.17	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Козина - Кошерић, од км 153+200 до км 174+350, Л=21,150 км	СБ 50,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.18	Појачано одржавање државног пута IБ 35, деоница: Мерошина - Прокуље (Орњани), од км 207+502 до км 219+025, Л=11,523 км и Вилошан - Кушумићи - Рударе, од км 237+881 до км 262+130,59, Л=24,259 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.19	Појачано одржавање државног пута IБ 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бива), Л=17,074 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.20	Појачано одржавање државног пута IБ 13, деоница: Зренанин (Ечка) - Ечка, Л=9,820 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.21	Појачано одржавање државног пута IБ 29, деоница: Сушица - Дојевина, Л=26,760 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.23	Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Кошерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00									0,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Ребаланс за 2019 са ПДВ-ом	Q1/2019		Q2/2019		Q3/2019		Q4/2019		УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПДВ-ом
				реаланс	реализација	реаланс	реализација	реаланс	реализација	реаланс	реализација	
1	2	3										
A.24	Појачано одржавање државног пута Б 21, деоница: Ивањица - Сјевца, Л=23.038 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.25	Појачано одржавање државног пута Б 33, деоница: Неголин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12.919 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.26	Појачано одржавање државног пута Б 39, деоница: Бабушница - Сасоје, Л=19.519 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.27	Појачано одржавање државног пута ИА 185, деоница: Туприја (Делготовац) - Делготовац, Л=21.440 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
A.28	Појачано одржавање државног пута ИА 1, деоница: Ниш 1 (Трупаље) - Ниш 3 (Батулиница), Л=9.205 км и Ниш 3 (Батулиница) - Ниш 1 (Трупаље), Л=6.449 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
УКУПНО РАДОВИ (А):			2.177,80	0,00	0,00	287,78	287,78	360,03	360,03	1.529,99	1.203,66	1.851,47
Б. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ												
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕМС радове	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	262,64	60,78	60,78	0,00	0,00	92,19	92,19	109,87	114,04	267,0
	за ЕБРД радове	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	148,90					71,61	71,61	77,29	77,29	148,9
	за ЕБРД радове	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	113,74	60,78	60,78			20,58	20,58	32,38	36,75	118,1
B.2	Провера заптега безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	2,94							2,94	2,94	2,9
B.4	Техника помоћ у имплементацији РРСП	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	54,31	11,49	11,49			18,88	18,88	23,94	13,33	43,7
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	42,90					6,42	6,42	38,48		6,4
B.6a	Капањање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	9,44							9,44		0,0
B.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	59,13					26,35	26,35	32,78		26,4
B.8	Финансијска равнотежа пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
B.9	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце - Сасоје, Л=12.510 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
B.10	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Крмг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15.245 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	1,90							1,90		0,0
B.11	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31.714 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	19,66			19,66	19,66					19,7
B.11a	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 6, Л=31.714 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
B.12	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38.030 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	15,10								15,10	0,0
B.13	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кључево - Браза Паломка, Л=23.585 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	2,64							2,64	2,64	2,6
B.14	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Клежешћин - Бело Земља - Ужиче 3, Л=15.234 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	6,22			5,52	5,52			0,70		5,5
B.15	(СБ/ЕМС) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13.800 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	5,41							5,41		0,0
B.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: граница ХР/СР (Батромци) - Курмиш 1 (аутопут) (ош профил), Л=21.805 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	2,24							2,24	2,25	2,2
B.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Зајечар 5 - Живајевац 1 (Трговице), Л=24.222 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	4,97							4,97		0,0
B.18	Техника контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
B.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
B.20	(СБ/ЕМС) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута Б 29: Лот 1: деоница: Штвал - Сулица, Л=9.015 км и Лот 2: деоница: Сулица - Дечевиће, Л=26.700 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	15,86								15,86	0,0
B.21	(СБ/ЕМС) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Марошица - Прокупље (Орљани), Л=11.503 км и Белоглат - Куршумлија - Рударе, Л=24.171 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	0,00									0,0
B.22	(СБ/ЕМС) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева Б 21 и Б 39: Лот 1: Б 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21.100 км, и Лот 2: Б 39, деоница: Лесковац Јук (веза са А1) - Лесковац (Братининово), Л=6.319 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	8,54							8,54		0,0



РБ пош. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Реализација за 2019. са ПРВ-ом	Q1/2019				Q2/2019				Q3/2019				Q4/2019				УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. са ПРВ-ом
				реализација		реализација		реализација		реализација		реализација		реализација						
				реализација	план	реализација	план	реализација	план	реализација	план	реализација	план	реализација	план					
Б.23	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1Б 10, 1Б 27 и 3А 160; Лот 1: 1Б 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2.766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2.764 км; Лот 2: 1Б 27, деонице: Марковац (Зупушт) - Савиљачиц, Л=6.208 км и Лот 3: 3А 160, деонице: Савиљачиц (Црвениц) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	15,40						7,72	7,72	7,68							7,7		
Б.24	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута 1Б 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Славно Село), Л=19.186 км и Лот 2: Врбас (Змајевц) - Сабоброн (Фекић), Л=8.492 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	13,04					6,59	6,59	6,45	6,45							13,0		
Б.27	(ЕБРД) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1Б 14 и 1Б 33, деонице: граница АПВ (Ковин) - Ража - Пожаревац (Орњево), Л=32,680 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	33,70					8,45	8,45	25,25								8,4		
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Б.30	Ревија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Обједињен а Б.33, Б.34, Б.35 и Б.39	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1Б 13, 1Б 21 и 1Б 22, Лот 1: 1Б 13, деонице: Зрењанин (Бача) - Бача, Л=8,020 км, Лот 2: 1Б 21, деонице: Клојерић (Варда) - Пожга, Л=22,135 км и Лот 3: 1Б 22, деонице: Ивањца - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: 1Б 22, деонице: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бача), Л=17,974 км	СБ 50,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	40,96			21,57	21,57				19,39							21,6		
Обједињен а Б.35, Б.37, Б.38 и Б.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1А 1, 1Б 33, 1Б 39 и 3А 108, Лот 1: 1А 1, деонице: Ниш 1 (Трупац) - Ниш 3 (Батушанац), Л=9,200 км и Ниш 3 (Батушанац) - Ниш 1 (Трупац), Л=9,440 км, Лот 2: 1Б 33, деонице: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрања), Л=12,919 км, Лот 3: 1Б 39, деонице: Бобовац - Собоје, Л=10,618 км и Лот 4: 3А 108, деонице: Тучковица (Деспотовица) - Деспотовица, Л=21,440 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	44,49			21,80	21,80				22,69							21,8		
Обједињен а Б.40, Б.41, Б.42 и Б.43	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1А 1 и 1А 3, Лот 1: 1А 1, деонице: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: 1А 1, деонице: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: 1А 3, деонице: Сремска Митровица - Руша 1, Л=13,750 км и Лот 4: 1А 3, деонице: Руша 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	47,03			35,28	35,28				11,75							35,3		
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16,57					4,67	4,67	12,20								4,7		
Б.46	Ревија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1А 1, 1Б 33 и 1Б 34; Лот 1: 1А 1, Ражањ (Петња) - Алексинац (Петња), Л=25,406 км, Лот 2: 1Б 22, Пожаревац (Орњево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: 1Б 34, Братинац (Набрђе) - Бранчево (Триброд), Л=31,003 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1Б 15 и 1Б 21; Лот 1: 1Б 15, Сабоброн (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: 1Б 21, Ивањца - Сјеница, Л=38,000 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева 1А 1, 1Б 22 и 3А 147; Лот 1: 1А 1, Брестовица (Петња) - Дољевац (Петња), Л=8,903 км, Лот 2: 1Б 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: 1Б 22, Нови Пазар (Брдан) - Рабарбаће, Л=24,500 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Б.51	Ревија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Б.52	Процена и доношење годишњег програма рехабилитације заснованог на јаским економским и регионалним критеријумима	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00															0,0		
Б.53	Примена система мерења оптерећења у покрету	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР																		
Б.54	Путне, метеоролошки и информациони системи (RWIS), Опрема, софтвер и обука	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР																		
Б.55	Набавка за потребе ПИТ-а	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	17,80								17,80							0,0		
Б.56	Услуге за Уговор о износу услуге (SLA)	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР																		
Б.57	Консултант за Уговор о износу услуге	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР																		
Б.58	Консултант за гравне деопште Уговора о износу услуге	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР																		
Б.59	Набавка система мерења оптерећења у покрету	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР																		
		РРСЦП Услуге	431,35	72,27	72,27	0,00	0,00	143,84	143,85	215,24	130,31							346,43		
		РРСЦП Пројектовање	311,82	0,00	0,00	103,83	103,84	27,43	27,43	180,56	11,34							142,60		
		УКУПНО УСЛУГЕ (Б)	743,17	72,27	72,27	103,83	103,84	171,27	171,28	395,80	141,65							489,04		
В.	ОБУКА (финансирање 100% СБ)																			
В.1	Обука/тренинг	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,55			0,40	0,12	0,16	0,43	1,00								0,8		
		УКУПНО ОБУКА (В)	1,55	0,00	0,00	0,40	0,12	0,16	0,43	1,00	0,00							0,56		
		УКУПНО РРСЦП СБ+ЕИБ (А+В+В)	2,922,53	72,27	72,27	382,01	391,74	531,46	531,75	1,928,79	1,345,31							2,341,08		



РБ број у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УПАГАЊА	Ребаланс за 2019 са ПДС-ом	Q1/2019		Q2/2019		Q3/2019		Q4/2019		УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019 са ПДС-ом
				реално извршено	реализација	реално извршено	реализација	реално извршено	реализација	реално извршено	реализација	
10.3.2.2	РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
A.	РАДОВИ											
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ - Зрењанин 1 (Облашница), станица: од км 13+005 до км 37+306, Л=24,211 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	10.91			10.91	10.91					10.9
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар Б - Љађавци 1 (Трговишта), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.00									0.0
A.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Баткови) - Крушич 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	992.17			72.96	72.96	193.21	193.21	726.00	954.92	1,221.1
A.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Свињо Село), од км 63+696 до км 73+652, Л=10,156 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.00									0.0
Објекти A.5 и A.6	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева колосозна трака) и петља Руме - петља Паљеник, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна колосозна трака)	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.00									0.0
A.7	Појачано одржавање државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км		0.00									0.0
A.8	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 365+067, Л=24,818 км (лева колосозна трака)		0.00									0.0
A.9	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л = 23,645 км											
УКУПНО РАДОВИ (A):			1,003.07	0.00	0.00	83.86	83.86	193.21	193.21	726.00	954.92	1,231.99
УКУПНО РРСР ЕБРД:			1,003.07	0.00	0.00	83.86	83.86	193.21	193.21	726.00	954.92	1,231.99
УКУПНО РРСР (11.A.2):			3,925.60	72.27	72.27	475.87	475.60	724.66	724.95	2,652.79	2,300.23	3,573.06
УКУПНО РРСР СБНЕБ:			2,951.15	84.99	84.99	392.01	391.74	531.45	531.75	1,932.70	1,351.22	2,369.69
УКУПНО РРСР ЕБРД:			1,055.96	0.00	0.00	136.65	136.66	193.21	193.21	726.00	954.92	1,284.78
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.3):			4,007.02	84.99	84.99	628.66	628.39	724.66	724.95	2,658.70	2,306.14	3,654.48
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА (10.1 + 10.2 + 10.3):			5,201.72	84.99	84.99	895.00	894.75	1,068.88	1,068.88	3,343.00	2,784.01	4,852.81

4. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Од планираних 1.718,0 милиона динара за 2019. годину, у 2019. години реализовано је **1.698,6 милиона динара**, што представља **99%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 19,4 милиона динара.

Износ од 1.698,6 милиона динара састоји се од:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 24,5 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 1.674,1 милиона динара |

Улагања у текућој години по деоницама приказана су у следећој табели.

(у 000 динара)

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА		
1	Е-75, ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	421,081
2	Е – 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	60,046
3	Е – 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	5,669
4	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	234,795
5	Е – 80, Ниш - Мердаре	12,097
6	Е – 763, Сурчин - Љиг	186,799
7	Е – 763, Прељина - Пожега	92,419
8	Е – 761, Појате - Прељина	21
9	Коридор 10 – Баточина	343,747
10	Аутопут Рума – Нови Сад	261,250
11	Аутопут Рума - Шабац	
12	Шабац - Лозница	204
13	Аутопут Кузмин - Сремска Рача	
14	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и трупковима који претходе експропријацији	55,972
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,674,100



5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Од планираних 482,0 милиона динара за 2019. годину, у 2019. години реализовано је **338,1 милиона динара**, што представља **70%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 143,6 милиона динара.

Износ од 338,1 милиона динара састоји се од:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 28,1 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 310,0 милиона динара |

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.



**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 5. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Линија ИДП	О П И С	Резултат III 2019	ОСТАВАЈЕ СА ПУС - 01 2019	Функционална група	ОСТАВАЈЕ НА ПУС	ИНДИКАТОР	КАТУМ ИНДИКАТОР	УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (кад ПУС-9)	ПОК ЗАВРШЕНОСТ НА УПОТРЕБУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ПУС	НАПОМЕНА
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	482.06	338,055,060.92	338.06	258,447,648.21					70.14%	
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ	28.10	28,087,567.19	28.09							
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОМ 2019. ГОДИНИ	453.90	309,967,493.73	309.97	258,447,648.21					68%	
5.1.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ	422.32	270,269,500.31	270.27	14,365,987.41					64%	
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОМ САДРС	37.98	15,298,792.00	15.30	12,748,993.33					40%	
	1.1.	6.12	1,483,320.00	1.48	1,236,100.00					24%	
	1.1.1. Компјутеризована и електронска инфраструктура	6.12	1,483,320.00	1.48	1,236,100.00					24%	
	1.1.1.1. Изградња компјутеризоване инфраструктуре	0.60	0.00	0.00	0.00						
	2. Пројекат модернизације инфраструктуре железнице	1.80	0.00	0.00	0.00			950,000.00	(75 дана)	12/2019	0%
	3. Делом пројекат изградње саобраћајних знакова и таблица	0.60	0.00	0.00	0.00						
	4. Делом пројекат модернизације за електронску и компјутеризовану инфраструктуру	0.00	0.00	0.00	0.00						
	5. Услуга посређивања радова на изградњи и реконструкцији инфраструктуре	0.12	0.00	0.00	0.00						
	6. Израда техничке документације и реализација изградње Информационог центра "Тачао" на ШИ А2, фаза I	0.60	0.00	0.00	0.00						
	7. Реализација пројекта Модернизације ИТС путева, привремена аквизиција, фаза I	0.60	0.00	0.00	0.00						
	8.1. Израдња електронске инфраструктуре - ШИ 2018	0.00	0.00	0.00	0.00						
	8.2. Обавештајни развојни изазиви за путевне ИТС-а ШИ 2018	1.80	1,483,320.00	1.48	1,236,100.00			1,236,100.00		100%	
	1.2.	11.7	4,789,872.00	4.79	3,991,560.00					41%	
	1.2.1. Трошкове предузимања путних објеката у प्रदेशном разра	11.70	4,789,872.00	4.79	3,991,560.00					41%	
	1.2.1.1. Трошкове предузимања и обавештајне ШИ страже	1.60	0.00	3.30	0.00						
	1.2.1.1.1. Набавка материјала и опреме за развојне активности	1.20	0.00	0.00	0.00						
	1.2.1.2. Набавка климатизационе опреме за развојне активности	0.40	0.00	0.00	0.00			2,747,145.00	27/02/2020.	100%	
	2. Услуге покривне страже на ИТС објекту (по објекту)	4.60	1,754,352.00	1.75	1,461,960.00			6,885,360.00			
	3. Трошкове функционисања	3.80	0.00	0.00	0.00						
	3.1. Трошкови функционисања објеката за контролу и надзор путника	0.60	0.00	0.00	0.00						
	3.2. Функционисање ИТС пројеката - 179У	2.60	0.00	0.00	0.00			12,178,611.85	(12 месеци) 11/2020	0%	Уговор се НЕ РЕАЛИЗУЈЕ јер ИТС није остварио услове за безбедно кретање са ВИП-а
	3.3. Лиценце за ИТС (ЕСРП) лиценце и годишњи закуп сервера за ИТС ИТС портали	0.30	0.00	0.00	0.00			2,998,600.00	Nov-20	0%	
	3.4. Лиценце за електронска софтвера ИТС страже (Добао, ОЗ, Динас опрема)	0.30	0.00	0.00	0.00						
	4. Трошкови функционисања инфраструктуре (по владавинама, по објекту)	1.70	0.00	0.00	0.00						
	1.3.	10.00	688,600.00	0.69	573,333.33					7%	
	Опште систем за надзор и управљање саобраћајем	10.00	688,600.00	0.69	573,333.33					7%	
	1. Упоредна система видео надзора	3.60	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	04/01/2020	100%	
	2. Упоредна система видео надзора на саобраћајним магистралама	0.60	0.00	0.00	0.00						
	3. Упоредна система за обавештавање возача путних магистрала	0.60	0.00	0.00	0.00						
	4. Израда пројекат развоја система за управљање саобраћајем на магистралама	0.60	0.00	0.00	0.00						
	5. Делом пројекат развоја система за управљање саобраћајем на магистралама	0.60	0.00	0.00	0.00						
	6. Опште систем за надзор и управљање саобраћајем "Тачао" фаза I	0.60	0.00	0.00	0.00						
	7.1. Опште систем за функционисање система ИТС ШИ 2018	0.40	0.00	0.00	0.00			4,460,000.00	31.12.2019.	0%	60 дана од уговора Уговор
	7.2. Опште систем за управљање саобраћајем ШИ 2018	3.00	688,600.00	0.69	573,333.33			12,464,924.00	24.06.2019.	6%	180 дана од уговора Уговор

III III	ОПИС	План III 2018	План III 2019	ОСТАВАКЕ СА ПИБ - од 2019		у износу од милиона динара	ОСТАВАКЕ БЕЗ ПИБ	ПРО УПОБОРА	ДАТУМ УПОБОРА	УПОБОРНА ВРЕДНОСТ РАЈОНА (без ПИБ-а)	ПОК ЗАВРШЕНОГ РАДНОГ УПОБОРА	СТЕПЕН ЗАВРШЕНОГ РАЈОНА НА 31.12	НАПОМЕНА
				у износу од милиона динара	у износу од милиона динара								
1.4.	7.3. Изградња ПМПС са вештачком ПТС-д ПИИ 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VII-454-16	08.01.2019.	4.996.540,00	22.02.2018	100%	
	7.4. Опрема за управљање контролом путничких на објектима ПИИ ПИИ 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7.5. ПТС опрема ПИИ 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.4. Делатност система за контролу и управљање	6,28	6,28	5.995.200,00	6,00	4.996.000,00	0,00					97%	
1.5.	1. Пројекат системског софтвера за управљање и контролу путничких на објектима ПИИ ПИИ 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2. Делатност контроле путничких на објектима ПИИ ПИИ 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3.1. Опрема и материјали за контролу путничких на објектима ПИИ ПИИ 2018	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	VII-454-1707	31.10.2019.	4.165.400,00	22.02.2020.	100%	
	3.2. Услуге за контролу путничких на објектима ПИИ ПИИ 2018	3,00	3,00	5.995.200,00	6,00	4.996.000,00	0,00					100%	
1.6.	3.3. Пројекат резервних делова и опреме за објектима ПИИ ПИИ 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3.4. Пројекат функционисања услуга путничких на објектима ПИИ ПИИ 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.5. Стандртизација, информисање директне и објектима ПИИ ПИИ 2018, објектима ПИИ ПИИ 2018	2,76	2,76	2.342.400,00	2,34	1.952.000,00	0,00					85%	
	1.6. Контролна функција за објектима ПИИ ПИИ 2018	2,76	2,76	2.342.400,00	2,34	1.952.000,00	0,00					85%	по плану
1.6.	1. Контролна функција за објектима ПИИ ПИИ 2018	1,60	1,60	496.800,00	0,50	414.000,00	0,00					99,76%	
	2. Контролна функција за објектима ПИИ ПИИ 2018	0,18	0,18	849.600,00	0,85	708.000,00	0,00					100%	
	3. Опрема објектима ПИИ ПИИ 2018	0,12	0,12	491.000,00	0,50	415.000,00	0,00					100%	
	4. Стандртизација објектима ПИИ ПИИ 2018	0,86	0,86	496.000,00	0,50	415.000,00	0,00					100%	
2.	2.1. Система за операциону сигурност и ПТС опрема	134,45	134,45	105.414.451,90	105,41	87.845.376,58	0,00					78%	
	1. Опрема, програмска опрема, програмска подлога са система за операциону сигурност	134,45	134,45	105.414.451,90	105,41	87.845.376,58	0,00					78%	
2.1.	2.1. Система за операциону сигурност и ПТС опрема	57,60	57,60	49.549.258,00	49,61	41.345.238,33	0,00					87%	
	1. Опрема, програмска опрема, програмска подлога са система за операциону сигурност	57,60	57,60	49.549.258,00	49,61	41.345.238,33	0,00					87%	
	2. Опрема ПТС опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Опрема консултационе инфраструктуре ПТС-а - Пројекат 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.	Опрема консултационе инфраструктуре ПТС-а - Пројекат 1	17,65	17,65	596.316,00	0,43	339.666,00	0,00						
	Опрема консултационе инфраструктуре ПТС-а - Пројекат 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Елементи инфраструктуре ПТС-а на магистралној функцији опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Елементи инфраструктуре ПТС-а на магистралној функцији опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.	Пројекат превентивне опреме и контроле подлога ПТС од стране стручне наставнице	1,40	1,40	766.584,30	0,77	638.828,75	0,00					97%	
	Опрема и материјали за контролу подлога ПТС од стране стручне наставнице	1,40	1,40	766.584,30	0,77	638.828,75	0,00					97%	
	Опрема и материјали за контролу подлога ПТС од стране стручне наставнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Елементи опреме и система за контролу подлога ПТС од стране стручне наставнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.	Опрема ПТС у складу са стандардима ПТС од стране стручне наставнице	43,00	43,00	1.772.483,02	1,77	1.477.069,18	0,00					83%	
	Опрема ПТС у складу са стандардима ПТС од стране стручне наставнице	43,00	43,00	1.772.483,02	1,77	1.477.069,18	0,00					83%	
	Опрема ПТС у складу са стандардима ПТС од стране стручне наставнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Елементи опреме и система за контролу подлога ПТС од стране стручне наставнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.	Набавка резервних делова и опреме за управљање системом	16,40	16,40	8.572.590,01	0,16	7.393.791,68	0,00					84%	
	Набавка резервних делова и опреме за управљање системом	16,40	16,40	8.572.590,01	0,16	7.393.791,68	0,00					84%	
	Набавка резервних делова и опреме за управљање системом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Елементи консултационе опреме у функцији опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.	Набавка консултационе опреме	0,00	0,00	0,00	0,47	391.896,53	0,00						
	Набавка консултационе опреме	0,00	0,00	0,00	0,47	391.896,53	0,00						
2.1.	Набавка консултационе опреме	0,00	0,00	0,00	0,47	391.896,53	0,00						
	Набавка консултационе опреме	0,00	0,00	0,00	0,47	391.896,53	0,00						

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

АНЕКС 1 УПОБОРА ОП. 454-393 (650:4:1) од 08.04.2019

АНЕКС 1 454-3 од 05.04.2019

1	ОПИС РАДОВА И ЗАДАЦИ	ПРЕДЛОЖИТЕЛ	ОСТАВАКА С А ПУБ - од 2019.	1 месечна плата	ОСТАВАКА БЕЗ ПУБ	БРОЈ УТОРОВА	ДАТУМ УТОРОВА	УТОРОВА БЕЗ ПУБ	ПОС ЗАВРШЕТА ПО УТОРОВА	СТУПЕН ЗАВРШЕТА РАДОВА НА ДАН	НАПОМЕНА
3.1.	1. Промена рачуна, уградња и изградња ИТ система и мрежа (вештачка интелигенција и безбедност ИТ података и контрол приступа)	3.1.	2.981.000,00	2,87	2.390.000,00	454-1336	27.08.2019.	2.390.000,00		97%	
			3,65	2.868.000,00	2,87	2.390.000,00				79%	
3.2.	2. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.2.	72.265.000,23	72,27	61.109.333,53	454-1336	27.08.2019.	2.390.000,00		92%	
			79,53	72.265.000,23	72,27	61.109.333,53				92%	
3.1.	1. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.1.	22.595.270,29	22,60	18.820.391,91	454-1514	10/2/2019	3.823.058,46		97%	
			3,65	2.981.000,00	2,87	2.390.000,00	454-1514	10/2/2019	3.823.058,46		97%
3.2.	2. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.2.	4.881.670,15	4,59	3.823.058,46	454-1514	10/2/2019	3.823.058,46		97%	
			7,19	7.188.534,36	7,19	5.990.445,30	454-1514	9/17/2019	5.990.445,30		97%
3.1.	1. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.1.	178.040,00	0,18	148.200,00	454-1515	18/2/2019	148.200,00		0%	
			0,59	594.838,10	0,59	493.698,42				0%	
3.2.	2. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.2.	592.797,90	0,59	493.698,42	454-1515	18/2/2019	148.200,00		0%	
			0,61	609.200,60	0,61	507.666,67				0%	
3.1.	1. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.1.	601.963,60	0,60	501.633,83	454-1516	2/21/2019	3.448.268,00		84%	
			4,102	4.102.105,18	4,102	3.418.320,98				84%	
3.2.	2. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.2.	1.284.362,48	1,284	1.070.302,07	454-1516	2/21/2019	3.448.268,00		84%	
			12,850	12.850.489,06	12,850	10.823.907,55				81%	
3.1.	1. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.1.	5.985.000,00	5,99	4.987.500,00	454-528	2.6.2017.	4.987.500,00		81%	
			2,37	2.370.772,26	2,37	1.975.643,55				81%	
3.2.	2. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.2.	562.500,00	0,56	468.750,00	454-1337	8/27/2019	1.975.643,55		0%	
			1,580	1.588.588,00	1,580	1.322.640,00				0%	
3.1.	1. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.1.	794.184,00	0,79	661.820,00	454-025	27.07.2018.	1.985.460,00		0%	
			0,45	454.414,80	0,45	378.679,00				0%	
3.2.	2. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.2.	128.000,00	0,13	128.000,00	404-102/2018-4	26.03.2018.	384.000,00		0%	
			0,29	288.000,00	0,29	238.200,00				0%	
3.1.	1. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.1.	100.000,00	0,10	100.000,00	404-12/2019-5	5/28/2019	384.000,00		0%	
			0,18	175.600,00	0,18	100.000,00				0%	
3.2.	2. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.2.	133.200,00	0,13	111.000,00	404-15/2019-6	28.05.2019.	495.000,00		0%	
			0,27	271.050,00	0,27	225.875,00				0%	
3.1.	1. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.1.	31.967.674,40	32,97	27.473.062,00	454-67	29.01.2019.	27.924.270,00		94%	
			0,00	3.567.204,00	0,00	2.972.670,00				0%	
3.2.	2. Промена и побољшање и одржавање рачуна, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и подрешних материјала за потребе ЈП "Путевни Србије"	3.2.	0,00	0,00	0,00	454-58	27.01.2016			0%	
			4,30	4.30	0,00					0%	
4.	4. Набавка и одржавање рачунарске опреме - литењаци и остале подрешне материјали неопходни за функционисање компютерског система ЈП "Путевни Србије"	4.1.	36.534.878,49	36,535	30.445.732,00	454-67	29.01.2019.	27.924.270,00		94%	
			88,36	65.756.064,00	65,76	64.796.770,00				74,42%	
4.1.	1. Набавка и одржавање рачунарске опреме - литењаци и остале подрешне материјали неопходни за функционисање компютерског система ЈП "Путевни Србије"	4.1.	972.000,00	0,97	810.000,00	454-1335	8/27/2019	9.145.000,00		0%	
			13,40	972.000,00	0,97	810.000,00				0%	
4.1.	1.1. Набавка опреме за комуникационе мреже	4.1.1.	0,00	0,00	0,00				0%		
			0,10	0,00	0,00					0%	
4.1.	2. Набавка и одржавање базе података и приступачки	4.1.2.	0,00	0,00	0,00				0%		
			0,10	0,00	0,00					0%	
4.1.	3. Набавка и одржавање базе података и приступачки	4.1.3.	0,00	0,00	0,00				0%		
			0,10	0,00	0,00					0%	
4.1.	4. Основна мрежа ЈП "Путевни Србије" - фаза 1 и фаза 2	4.1.4.	972.000,00	0,97	810.000,00	454-7	08.01.2019.	810.000,00	20 радних дана	100%	Аванска 1 454-310 од 21.03.2019. издати је порез на порезна упису
			1,10	972.000,00	0,97	810.000,00				88%	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВНИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

III	O IIIC	III 2019	ОСТАВАКЕ СА ПУБ - за 2019.		1. Иницијална вредност	ОСТАВАКЕ БЕЗ ПУБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (за ПУБ-а)	РОК ЗАПРЕТНОСТИ РО УГОВОРУ	СТЕПЕН ЗАКЉУЧАНОСТИ РАДОВА НА ДАН	КАНОНИЧНА															
			47.910.120,00	47.91									39.925.100,00														
4.2.	Виза података о саобраћају (ВПС)	59,72	47.910.120,00	47.91	39.925.100,00	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (за ПУБ-а)	РОК ЗАПРЕТНОСТИ РО УГОВОРУ	СТЕПЕН ЗАКЉУЧАНОСТИ РАДОВА НА ДАН	КАНОНИЧНА																
			1. Аутомобилска обрза података са бројним саобраћајним картима укупно за 2018	60,72	47.910.120,00							47.91	39.925.100,00														
			Обрза података са бројних карт за 2018	4,70	4.162.800,00							4,16	3.469.000,00														
			Израда пројекатне документације о бројним саобраћајним картима 2017	4,70	3.714.000,00							3,71	3.095.000,00														
			Израда пројекатне документације о бројним саобраћајним картима 2018	0,00	448.800,00							0,45	374.000,00														
			2. Поправно-обновна саобраћаја	Поправно-обновна саобраћаја - зр. Војвођанске	6,12							5.978.400,00	5,98	4.982.000,00	454-687	5/29/2019	3.095.000,00	130 дана од 04.06.2019.	100%								
												Поправно-обновна саобраћаја - зр. Србије	4,20	4.200.000,00	4,20	3.500.000,00	404-363/2018	1/8/2019	374.000,00	45 дана	100%						
												3. Израда пројекатне документације за пројекат риза обрза и обрза података	0,20	0,00	0,00	0,00	404-362/2019	12/25/2019	374.000,00		0%						
												4. Изградња уређаја за хитноуслугу саобраћаја	28,70	28.674.000,00	28,67	23.895.000,00	454-148	27/11/2018.	1.500.000,00	тужбу дан	100%						
												Уређаја за компјутерску обраду саобраћаја	0,10	28.674.000,00	0,00	23.895.000,00	454-147	27/11/2018.	3.500.000,00	тужбу дан	100%						
4.3.	Виза података о саобраћају (свакодневни, изградња пројекатна и осталих података)	0,40	0,00	0,00	0,00	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (за ПУБ-а)	РОК ЗАПРЕТНОСТИ РО УГОВОРУ	СТЕПЕН ЗАКЉУЧАНОСТИ РАДОВА НА ДАН	КАНОНИЧНА																
			5. Небалн-обновна података са обрза за изградњу саобраћаја-АДС	0,10	0,00							0,00	0,00														
			6. Небалн нове саобраћаја - Бројних (картери и саобраћај)	9,10	9.094.920,00							9,09	7.579.100,00	454-113	10/2/2019	7.579.100,00	30 дана од почетка реализације Уговора	100%									
			7. Метрополитанска функција и пројекат НИ о објектима саобраћаја	0,00	0,00							0,00	0,00	454-1103	9/10/2018	1.490.000,00	90 дана од почетка реализације Уговора	0%									
			8. Пројекатна документација за пројекат саобраћаја	1,80	0,00							0,00	0,00					0%									
			4.3.	10,47	8.268.240,00							8,27	6.890.200,00	454-1671	24/10/2019.	2.488.800,00	22.03.2020.	0%									
			1. Израда података о саобраћају (свакодневни, изградња пројекатна и осталих података)	0,40	0,00							0,00	0,00					0%									
			2. Испорука података - изградња у веб-систему саобраћаја	0,10	0,00							0,00	0,00					0%									
4.4.	Виза података о путним објектима и некапиталним теренима (БПД, ЗПТ, ЗПДН, ЗПД)	10,47	8.268.240,00	8,27	6.890.200,00	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (за ПУБ-а)	РОК ЗАПРЕТНОСТИ РО УГОВОРУ	СТЕПЕН ЗАКЉУЧАНОСТИ РАДОВА НА ДАН	КАНОНИЧНА																
			3. Израда података о експлоатацији теренима (срети, укуп података, срочни уговори)	2,43	2.434.340,00							2,42	2.020.200,00	454-130	4/15/2019	2.020.200,00	90 дана	100%									
			4. Израда података о експлоатацији теренима - укуп података за реализацију у базу података о некапиталним теренима	0,10	0,00							0,00	0,00					0%									
			5. Основна база података о путним објектима и некапиталним теренима	2,00	0,00							0,00	0,00	454-1171	8/1/2019	4.870.000,00	210 календарских дана	0%									
			4.5.	ПИС функционисање, консултације услуге - послова изградња, специјалитетне обрзе, изградња и саобраћај	13,37							8.605.704,00	8,61	7.171.420,00	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (за ПУБ-а)	РОК ЗАПРЕТНОСТИ РО УГОВОРУ	СТЕПЕН ЗАКЉУЧАНОСТИ РАДОВА НА ДАН	КАНОНИЧНА							
												1. Израда података о експлоатацији теренима (срети, укуп података, срочни уговори)	1,45	8.605.704,00							1,45	7.171.420,00	454-1171	8/1/2019	4.870.000,00	210 календарских дана	0%
												2. Израда података о експлоатацији теренима - укуп података за реализацију у базу података о некапиталним теренима	0,10	0,00							0,00	0,00					0%
												3. Израда података о експлоатацији теренима (срети, укуп података, срочни уговори)	6,80	6.792.000,00							6,79	5.660.000,00	454-2021	12/25/2019	3.946.505,00	30 дана од почетка реализације	100%
												4. Израда података о експлоатацији теренима (срети, укуп података, срочни уговори)	0,10	0,00							0,00	0,00	454-1167	8/1/2019	5.660.000,00	тужбу дан од почетка реализације Уговора	100%
			4.5.	ПИС функционисање, консултације услуге - послова изградња, специјалитетне обрзе, изградња и саобраћај	1,50							1.218.504,00	1,22	1.015.420,00	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (за ПУБ-а)	РОК ЗАПРЕТНОСТИ РО УГОВОРУ	СТЕПЕН ЗАКЉУЧАНОСТИ РАДОВА НА ДАН	КАНОНИЧНА							
5. Израда података о експлоатацији теренима (срети, укуп података, срочни уговори)	0,10	0,00				0,00	0,00					0%															
6. Израда података о експлоатацији теренима (срети, укуп података, срочни уговори)	0,10	0,00				0,00	0,00					0%															
7. Израда података о експлоатацији теренима (срети, укуп података, срочни уговори)	0,10	0,00				0,00	0,00					0%															
8. Израда ПИС документације за израду пројекатне документације	3,20	0,00				0,00	0,00					0%															

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Кредитна задуженост III "Путевни Србије"

Образац 8

Број пројекта	Име пројекта / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гривна задуженост на крају износ Делте	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у функционалној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у функционалној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода молчења	Период отплате	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплате по периоду за текућу годину (у месецима)	Платежа по периоду за текућу годину (у месецима)												
														Гувањена прва кампанија	Гувањена друга кампанија	Гувањена трећа кампанија	Гувањена четврта кампанија	Каматна прва кампанија	Каматна друга кампанија	Каматна трећа кампанија	Каматна четврта кампанија					
Донације кредитор	Илмашка Банка (Илмаш Банкс)	По уговореном кредитном износу у динарима III "Путевни Србије"	УСД	9.224.884,76	Не	3.075.631,64	31.179.402,32	2.565.026,38	208.909.139,55	18	2	01.05.2007.	6,75%	2	186.798.412,15	38.193.676,81	106.332.048,82	38.024.967,13	23.265.839,38	7.974.631,20	20.041.291,65	6.947.162,33				
	По уговореном кредитном износу у динарима III "Путевни Србије"		ЕУР	30.000.000,00	Не	30.000.000,00	3.527.784.000,00	3.527.784.000,00	940.742.400,00	4	1	27.06.2020.	3,50%	12								834.989,76	23.795.688,50	31.196.673,48		
	По уговореном кредитном износу у динарима III "Путевни Србије"		ЕУР	8.000.000,00	Не			8.000.000,00	940.742.400,00	4	6 месеци	24.07.2020.	3,50%	12									834.989,76	23.795.688,50	31.196.673,48	
Страна кредитор																										
Зема ЕЛБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21186 - Кампа савезна саобраћаја	ЕУР	37.000.000,00	Делта	9.580.645,14	1.132.802.520,06	7.135.483,88	839.081.528,80	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	186.798.412,15	38.193.676,81	106.332.048,82	38.024.967,13	23.265.839,38	7.974.631,20	20.041.291,65	6.947.162,33					
Зема ЕЛБ од 85 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Ресурсна група за уградњу путева	ЕУР	95.000.000,00	Делта	42.579.999,93	5.882.726.639,73	36.246.666,99	4.282.371.014,98	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	378.313.467,06		378.997.583,73			111.950.878,77		103.230.797,20					
Зема ЕЛБ од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доручна корпорација 10	ЕУР	76.000.000,00	Делта					15	3	17.11.2006.	1,32%	2													
Зема ЕЛБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева II	ЕУР	120.000.000,00	Делта	101.606.666,66	12.009.239.222,21	95.731.111,10	1.125.729.401,36	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	321.856.334,75		373.210.220,00			207.668.689,24		259.940.179,43					
Зема ЕЛБ од 71 милиона ЕУР	Бр. 21190 - Е-75 Војваг - Нови Сад и област Вачка	ЕУР	72.000.000,00	Делта	10.878.314,83	1.285.758.070,01	3.024.104,99	426.403.818,87	15	4	17.07.2010.	5,70%	2	430.449.112,19				428.142.547,05		4.831.340,65		3.289.181,39				
Зема ЕЛБ од 80 милиона ЕУР	Бр. 26651 - Обновљена око Београда	ЕУР	80.000.000,00	Делта	37.281.622,95	4.409.486.511,93	29.831.651,11	3.507.982.382,65	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	441.715.792,82				440.286.455,21		16.532.577,04		18.233.966,07				
Зема ЕЛБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24016 - Саобраћај Моста Гача	ЕУР	33.000.000,00	Делта	26.566.666,67	3.140.016.540,39	24.366.666,67	2.863.344.560,39	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	130.262.220,00				129.903.620,00		62.894.902,02		60.128.571,68				
Зема ЕЛБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24031 - Ресурсна група за уградњу путева и мостова Б2	ЕУР	33.000.000,00	Делта	27.600.000,00	3.282.170.960,00	25.400.000,00	2.986.857.120,00	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	130.262.220,00				129.903.620,00		64.484.041,90		61.726.874,69				
Зема ЕЛБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обновљена око Београда, сектор Б	ЕУР	40.000.000,00	Делта	40.000.000,00	4.272.784.000,00	39.444.444,44	4.638.382.667,32	17	7	18.02.2019.	3,34%	2	131.157.799,87				62.486.310,59		67.902.920,17		68.199.007,25				
Зема ЕЛБ од 80 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обновљена око Београда, сектор А	ЕУР	60.000.000,00	Делта	52.755.000,00	6.317.720.015,00	57.225.000,00	6.788.614.380,00	18	5	16.08.2017.	1,39%	2	62.170.605,00				61.999.455,00		70.776.451,98		75.957.562,78				
Укупно кредитно задужење					348.868.916,18	41.552.409.402,65	357.507.128,79	42.309.173.433,93						2	2.011.985.864,94	66.605.668,72	2.006.261.661,30	65.329.568,66	690.208.661,15	21.120.346,30	715.374.409,31	48.681.999,40				
Од чега за ликвидност																										
Од чега за капиталне пројекте																										
Од чега за капиталне пројекте																										
Од чега за капиталне пројекте																										
						3.075.631,64		3.075.631,64																		

* За стране кредиторе је неизоставно навести назив и у организационој валути.

Износ на дан 31.12.2019. (БРС, БРС на дану бр. 252 за капитална средства на дану)

1 ЕУР = 117,5928 динара
1 УСД = 104,9186 динара

6. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а у 2019. години реализоване су у износу од 2.560,8 милиона динара.

Детаљније у следећим табелама:

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.		
		Главница	Камата	Аудитет
6.1.	Обавезе према Плановској банци - банка Интеза по рефинансирању кредитима	56.7	22.0	78.7
6.3.	Обавезе према Поштовској штедионици		55.8	55.8
	Укупно:	56.7	77.8	134.5

Износ од 2.426,3 милиона динара реализован је на позицији 6.2. Обавезе по основу ПДВ-а.

Обавезе по основу ПДВ-а представљају разлику излазног (обрачуналог) и улазног (претходног) ПДВ-а.

У износу на планираних 2.250,0 милиона динара, бележи се прекорачење у реализацији (за 8%). Разлог: веће обавезе по основу ПДВ-а од планираних, због интентно обрачуналог ПДВ-а без права на одбитак, насталог услед улагања у локалне путеве, позиција Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката.

7. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 3.686,4 милиона динара за 2019. годину, реализовано је 3.625,4 милиона динара, што представља 98% планираног годишњег износа. Мање је реализовано 61,0 милиона динара.

Спецификација улагања је следећа:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2018.	III Ребаланс 2019.	Реализација 2019.	% реализације
7	ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“	3.109,1	3.686,4	3.625,4	98%
А)	Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	65,4	61,1	60,4	99%
Б)	Улагања у текућој години	3.043,7	3.585,3	3.535,0	98%
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	3.043,7	3.595,3	3.535,0	98%
	7.1.1. Трошкови зарада и накнада	2.136,8	2.414,7	2.361,3	98%
	7.1.2. Трошкови материјала	117,3	130,7	123,9	95%
	7.1.3. Трошкови производних услуга	402,8	511,0	527,5	103%
	7.1.4. Нематеријални трошкови	183,3	279,2	229,9	82%
	7.1.5. Набавка опреме	1,7	20,9	7,3	35%
	7.1.6. Финансијски расходи	18,1	29,5	69,8	237%
	7.1.7. Остали расходи	183,7	209,3	215,3	103%

Реализација Трошкова ЈП „Путеви Србије“ је на нивоу плана.

Посматрајући по позицијама, веће одступање од плана бележи се на позицији 7.1.6. Финансијски расходи, као последица плаћања затезне камате по основу изгубљеног спора из 2018. године

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:



(у милионима динара)

Поз. у ПП	Опис	Реализација 2018.	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,109.05	3,686.4	3,625.43
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	65.40	91.1	90.44
Б)	Улагања у текућој години	3,043.65	3,595.3	3,534.99
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2,136.75	2,414.7	2,361.34
7.1.1.	Трошкови зарада и накнада	1,803.78	2,104.8	2,064.17
	7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада	13.98	6.9	6.28
	7.1.1.2. Трошкови накнада	13.98	6.9	6.28
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)			
	- по уговору о привременим и повременим пословима	4.99	4.6	5.08
	7.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору			
	7.1.1.4. Трошкови накнада Комисији за ревизију	24.26	24.5	22.30
	7.1.1.5. Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и јубиларне награде)	14.09	17.5	17.03
	7.1.1.6. Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	131.32	171.3	166.80
	7.1.1.7. Накнаде трошкова запосленим	110.76	139.0	139.08
	- за превоз на посао и са посла	20.56	32.3	27.72
	- на службеном путу		0.9	0.80
	7.1.1.8. Стипендије			
	* Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	144.33	84.2	78.88
		117.35	130.7	123.88
7.1.2.	Трошкови материјала	46.98	50.2	42.97
	7.1.2.1. Трошак административног материјала	32.66	34.0	28.00
	- канцеларијски материјал и признанице	10.68	12.0	12.38
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	3.54	3.6	2.12
	- ауто гуме и амбалажа	0.10	0.6	0.47
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	2.45	3.1	2.27
	7.1.2.2. Трошак електричне енергије	67.92	77.4	78.64
	7.1.2.3. Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама			

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Пош. у ПП	Опис	Реализација 2018.	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.
	7.1.3 Трошкови производних услуга	402.77	511.0	527.49
	7.1.3.1. Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	62.49	69.6	70.56
	7.1.3.2. Трошкови одржавања опреме	47.58	59.8	40.72
	- одржавање и прање возног парка	31.28	30.9	22.48
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	3.09	5.5	5.28
	- хитно занатске интервенције у објектима предузећа	10.22	6.0	5.00
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	0.97	2.0	0.97
	- периодични преглед и контрола громобранских инсталација у објектима ЈППС		3.6	
	- редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара	1.27	3.6	4.52
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.)	0.75	0.2	2.47
	7.1.3.3. Трошкови коришћења пословног простора	67.29	68.5	69.55
	7.1.3.4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	2.36	52.0	53.80
	7.1.3.5. Трошкови осталих услуга	223.14	261.1	292.86
	- комуналних услуга	7.01	6.9	9.03
	- трошкови услуга у промету (провизија)	216.13	254.2	283.83
	7.1.4. Нематеријални трошкови	183.34	279.2	229.89
	7.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга	59.64	138.3	97.15
	- трошкови адвокатских услуга	14.76	14.4	14.27
	- трошкови вештачења	5.52	8.3	6.35
	- израда процене вредности основних средстава	1.50	0.37	0.37
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	1.50	1.8	1.82
	- консултантске услуге	0.18	4.3	1.68
	- здравствене услуге	18.75	45.6	21.48
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	5.01	5.0	5.96
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	0.79	0.8	0.92
	- услуге обезбеђења пословних просторија	0.76	0.7	0.88
	- услуге чишћења пословних просторија	0.04	0.1	0.04
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица + ППО тунела Нова Стражевица + тунела Липак и Железник + архива Железник	7.65	36.8	36.84
	- физичко обезбеђење службеног ларкинга и пословног објекта на Обилазници	3.08	3.8	2.96
	- одржавање, контрола унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - објект на Петловом брду, обилазница Београда на кружном путу		1.2	
	- чување и излучивање архиве (раније: адаптација и проширење простора архиве)		10.6	4.50
	- остали трошкови непроизводних услуга (постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама ЈППС, прес клипинг, медија мониторинг и медијске анализе, одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и услуживање, корпоративни материјал, израда мултимедијалних садржаја, трошкови организовања догађаја/конференција за медије...)	2.40	7.7	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Поз. у ГП	Опис	Реализација 2018.	III РЕБАЛАНС 2019.	РЕАПИЗАЦИЈА 2019.
	7.1.4.2. Трошкови репрезентације	2.27	2.0	2.14
	7.1.4.3. Трошкови премија осигурања возила и запослених	18.03	20.0	19.49
	7.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	2.43	3.5	3.16
	7.1.4.5. Трошкови платног промета	38.76	49.3	45.74
	7.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	6.17	8.4	6.16
	7.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	2.27	2.4	1.11
	7.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	53.77	55.3	54.94
	- републичка административна такса	24.06	24.4	23.70
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	11.59	12.0	13.72
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	2.61	2.8	2.14
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	15.51	16.1	15.38
7.1.5.	Набавка опреме	1.68	20.9	7.29
	7.1.5.1. Опрема	1.68	20.9	7.29
	- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	0.48	4.0	2.94
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	0.92	3.0	2.04
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара, ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте ЈППС, набавка основних средстава за рад Одељења за БЗР и ЗОП, као и набавка стабилног система за гашење пожара		11.9	1.59
	- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице)	0.28	2.0	0.72
7.1.6.	Финансијски расходи	18.06	29.5	69.78
7.1.7.	Остали расходи	183.70	209.3	215.32
	7.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	9.73	12.6	12.95
	7.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	61.95	83.8	77.47
	7.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1.00	1.0	1.00
	7.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	2.00	3.2	5.71
	7.1.7.5. Остали расходи	109.02	108.7	118.19
	- затезне камате			
	- трошкови спорова	108.91	103.0	118.01
	- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа			
	- остали непоменути расходи	0.11	5.7	0.18

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 5.594,8 милиона динара за 2019. годину, у 2019. години реализовано је **4.041,8 милиона динара**, што представља **72%** планираног годишњег износа. Мање је реализовано 1.553,0 милиона динара.

Износ од 4.041,8 милиона динара састоји се од:

- А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години 350,9 милиона динара
- Б) Улагања у текућој години 3.690,9 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.



**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАЦИЈАТУ ПУТАРИНЕ
ПОЗИЦИЈА 8. СИСТЕМ НАЦИЈАТЕ ПУТАРИНЕ**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
Позиција 8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Поз. у ПП	ОПИС	ПЛАН 2018. 1953-29681 /19-8 02.12.2018.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	ПЛАН 2019. 1953-29681 /19-8 02.12.2018.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТАКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2018.	НАПОМЕНА
8.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	953.6	785.3	5,594.8	4,041.8			5,929.0		72.2%	
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)	77.9	81.7	350.9	350.9			350.9		100.0%	
Б)	УПЛАЋЕНЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	875.7	703.6	5,243.9	3,690.9			5,578.1		70.4%	
8.1.	Трошкови материјала	117.3	119.8	132.3	102.5			100.4		76.2%	
8.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.4	2.8	4.2	3.2			3.9		76.2%	
	Приручне прве помоћи – орнаменти за наплатне станице	0.4	0.3	0.6	0.4	404-17/2019-4	2/21/2019	0.4	10 дана	66.7%	Технопром
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (вперати, балони за воду)	3.0	2.5	3.0	2.2	454-52	1/23/2019	2.9	1/23/2020	73.3%	Льфангана
	Защитна кесица за уређаје за ЕНП			0.6	0.6	404-376/2019-6	12/30/2019	0.6	10 дана	100.0%	Кард Принт
8.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	24.1	16.7	30.0	27.6			27.0		92.0%	
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браверско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	6.0	5.1	6.0	9.6	454-755 454-19 454-548 454-397 404-168/2018-8	26.6.2018 14.1.2019 14.5.2018 03.4.2018 14.5.2018	1,2 0,4 3,1 0,8 0,5	сукцесивно	160.0%	1. раз.дел.за одрж-Верона 2. ситан инвентар - Исис 3. бр.дон.потр.мат.- Верона 4. ел.пот.мат.- Елекон 5. Алат - Стридон
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	6.0	5.5	6.0	5.4	454-1090 454-89	18.11.2018 05.2.2019	(2,8) 6,0	2/5/2020	90.0%	ТМ инжењеринг, на три год.
	Ажурирање табли - ценовника на наплатним станицама	0.1	-	6.0	0.0	454-92	2/5/2019	3.0	2/5/2020	0.0%	ДМВ Ниш
	Хитне занатске интервенције	6.0	-	6.0	6.6	454-1341	8/28/2019	6.0	по захтеву	110.0%	ТМ инжењеринг, на три год.
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	6.0	6.00	6.0	6.0	454-1172 454-90	15.12.2018 05.2.2019	(3,2) 6,0	3/5/2020	100.0%	ТМ инжењеринг, на три год.
8.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	65.0	79.3	86.0	64.1			65.3		74.5%	
	Палирне магнетне картице - на 3 године	60.0	74.2	80.0	58.9	454-798	7/5/2018	59.3	7/5/2021	73.6%	Институт "Михајло Пупин"
	Штампани обрасци и признанице	4.0	4.1	4.0	4.1	454-245	26.03.2012.	4.0	сукцесивно	102.5%	Дегане
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	1.0	1.0	2.0	1.1	1. 454-1080 2. 454-1974	5.9.2018 12.12.2019	1,0 1,0	1. 05.9.2019. 2. 12.12.2020	55.0%	Кард Принт Кард Принт
8.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	24.8	21.0	12.1	7.6			4.2		62.8%	
	Радне униформе	23.1	19.2	6.0	5.1	454-691 внеск 454-1959	12.6.2018 11.12.2019	24.2	21.12.2019.	85.0%	Југотекс
	ХТЗ опрема	1.2	1.36	5.0	2.0	454-136	2/1/2018	2.0	сукцесивно	40.0%	Југотекс
	Опљаски и фотроле, средства за одржавање оружја	0.5	0.4	0.5	0.5	404-58/2018-5	2/1/2018	0.5	30 дана	100.0%	Југотекс
	Средство за спречавање појаве леда на пешачким зонама наплатних станица			0.6	0.0	404-365/2019-5	12/31/2019	0.6	45 дана	0.0%	Аквастатин
8.2.	Трошкови пружања услуга	297.7	79.1	326.5	362.7			316.5		111.1%	
8.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	297.7	79.1	326.5	362.7			316.5		111.1%	
	Редовно одржавање система за наплату путарине - на 3 године	282.0	65.3	310.0	348.2	454-1709	05.7.2018.	300.0	05.7.2021.	112.3%	Институт "Михајло Пупин"
	Одржавање система видео надзора - на 3 године	9.0	8.2	9.0	9.6	1. 454-621 2. 454-1430	14.7.2016. 12.9.2019	(14,0) 9,0	14.7.2019 12.9.2022	106.7%	1. Теликс Н.Сад 2. ДБС и Теликс Н.Сад
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	0.5	0.0	0.5	0.2	404-121/2019-2	2/21/2019	0.5	2/21/2020	35.7%	Мастертин
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	0.5	0.4	0.5	0.5	1.404-224/18-6 2.404-90/2019-4	26.6.2018 05.2.2019	(0,5) 0,5	1. 2018 2. 5.2.2020	100.0%	Орка Секурити
	Одржавање система веза - радио станица	0.5	-	0.5	0.0	404-313/2019-8	12/12/2019	0.5	12/12/2020	0.0%	Аполо Телеком
	Предумерација и тестирање нових картица, нановање на жолане и паковање у фолије - на 3 године	5.2	5.1	6.0	4.2	454-969	19.10.2016.	6.0	10/19/2019	70.0%	Теликс Нови Сад, на три год.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



8.3	Нематеријални трошкови	32.3	31.0	48.9	30.9				63.2%		
8.3.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	32.1	31.0	48.9	30.9			44.4	63.2%		
	Кондиционо гађање	0.4	0.1	0.6	0.1	404-21	1/8/2018	0.3	суцесивно	16.7%	СК Target
	Обухв и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО	0.5	0.2	0.6	0.5	404-225/2018-5 404-112/2019-5	26.6.2018 21.2.2019	(0,4) 0,5	суцесивно	83.3%	Факултет за инж.менаџ. Факултет за инж.менаџ.
	Закуп антеноског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх	0.4	0.3	0.6	-	404-274/2019-6	12/12/2019	0.4	12/12/2020	-	ЈП Емисионе техника и везе
	Закуп антеноског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	0.5	0.4	0.6	0.4	404-55/2018-5 404-10/2019-4	1.2.2018 21.2.2019	(0,4) 0,4	2/21/2020	66.7%	Телеком Србија
	Закуп антеноског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Јострвац и Бесна Кобила (нс Прешево)	0.1	-	3.0	-	404-89	2/7/2020	0.4	2/7/2021	-	ЈП Емисионе техника и везе
	Закуп антеноског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Рудник (нс Таково и на Прелиње)	0.1	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	30.0	29.9	30.0	29.9	454-43 454-470 454-455	18.1.2019 22.4.2019 22.4.2019	12,0 24,6 5,3	по плану	99.7%	МВП Продукција Београд
	Студија оправданости увођења система наплате путарине на новим-будућим деоницама аутопута и на путевима нивоаг реда	0.1	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-
	Учесће и излагање на сајмовина у земљи	-	-	3.0	-	404-69/2020-3	2/7/2020	0.5	по плану	-	ДП београдски сајам
	Изrada сервиса за предвиђање параметера саобраћаја ради предвиђање повећања интензитета саобраћаја на наплатним станицама, предвиђање просечне брзине возила и оптимизације броја активних наплатних трака	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Набавка опреме	43.1	33.9	129.2	97.1			136.2		75.2%	
8.4.1	ОПРЕМА	43.1	33.9	129.2	97.1			136.2		75.2%	
	Замена видео опреме за контролу видео надзорног технолозијом на наплатним станицама	18.7	18.73	-	-	454-690	6/12/2018	18.7	7/12/2018	-	Теликс
	Замена видео опреме за контролу видео надзорног технолозијом на 19 наплатних станица	0.1	0.0	40.0	39.3	454-93	2/5/2019	39.3	3/7/2019	98.3%	Теликс
	Светлећи панел-ценовници за затворени систем наплате наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица	5.9	0.0	6.0	0.0	454-31	1/14/2019	5.9	по захтеву	0.0%	ДМВ Ниш
	Столице за инкасанта	1.0	1.06	2.0	1.9	454-99	1/26/2018	1.9	1/26/2019	95.0%	Метал Линекс
	Ормарићи за инкасанта	1.8	1.8	2.0	-	454-100	1/26/2018	(1,8)	у 2018.г	-	Метал Фурнитур Плус
	Уљани радијатори	0.6	-	0.6	0.6	404-393/2018-2 404-395/2019-7	18.12.2018 30.12.2019	(0,6) 0,6	7 дана	100.0%	СЗТР Селекта
	Кесе за кључеве и оружје	0.4	0.4	0.4	0.4	404-120/2019-2	2/21/2019	0.4	10 дана	100.0%	Мастертин
	Кесе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица	1.4	1.0	2.0	-	454-130	1/29/2020	(1,0)	45 дана	-	Вивекс Груп
	Кесе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Ниш-Прешево и Обреновац-Љинг	0.1	-	5.0	4.2	454-366	4/5/2019	4.2	45 дана	84.0%	Вивекс Груп
	Опрема мониторинг центра	1.0	1.0	1.0	1.0	454-15	1/8/2018	1.0	30 дана	100.0%	Орка Секурити
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења ЈН 126/2017	2.0	2.0	-	-	454-95	1/26/2018	(2,0)	3/26/2018	-	Аполло Телеком
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења	0.1	-	5.0	5.0	454-892	6/24/2019	5.0	60 дана	100.0%	Аполло Телеком
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице	2.0	1.6	2.0	1.6	454-368	4/5/2019	1.6	10 дана	80.0%	Вивекс Груп
	Аларми, "пеник" тастери, рефлектори, вибро сензори и скори детекције отварања кеса, врата и прозора	0.6	0.0	3.0	3.0	454-889	6/24/2019	3.0	30 дана	100.0%	Орка Секурити
	Врећнице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0.6	0.0	0.6	0.6	404-19/2019-6	2/21/2019	0.6	10 дана	100.0%	Мастертин
	Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради "Београдска"	2.0	2.0	2.0	2.0	454-1340	8/28/2019	2.0	5 дана од захтева	100.0%	Телеелектрон
	Пумени подови у кабинетама	2.0	2.0	2.0	2.0	454-846	7/10/2018	2.0	7/10/2019	100.0%	ТМ инжењеринг
	Опрема и средства за темељно вишефазно хидродинамичко прегледање и чистићење кабинета, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	0.1	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-
	Нанештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	2.0	2.4	2.0	6.4	454-845 454-1698	10.7.2018 30.10.2019	(1,6) 1,6	10.07.2019 30.10.2020	320.0%	Итро-кооп Итро-кооп
	Набавка службених возила путем оперативног лизинга - на 3 године	0.1	-	40.0	28.5	454-958	3/12/2019	47.8	3/12/2022	71.3%	Флет партнер
	Венецијанери за наплатне станице	0.6	-	0.6	0.6	404-17/2019-4	2/21/2019	0.6	45 дана	100.0%	ТМ инжењеринг
	Набавка блиндираних возила за превоз новца	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

8.5	Модернизација наплата путарине	370.7	439.2	1,725.0	1,398.1			2,408.5		81.1%	
8.5.1	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	29.6	23.0	34.1	40.4			28.8		118.5%	
	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	23.0	19.6	25.0	36.0	454-413	4/10/2018	23.3	10 месеци	144.0%	Телеком Србија
	Хардверска опрема за сектор ЈН 128/2017	2.7	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-
	Набавка алкотеста, обука и лиценцирање запослених	0.6	0.3	0.6	0.5	404-16/2019-4 404-316/2019-5	05.2.2019 31.10.2019	0,2 0,3	7 дана	83.3%	Стевички КО Стевички КО
	Надзор службених возила путем ГПС-а	3.3	3.1	3.5	3.9	454-105	03.02.2017.	5.0	суcesивно	111.4%	ДБС Кансел Секурити Сервис
8.5.2	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	337.5	416.2	1,681.4	1,342.2			2,364.1		79.8%	
	Увођење затвореног система наплата путарине на деоницима Ниш - граница са Републиком Македонијом и Ниш - граница са Републиком Бугарском и деоницима Обреновац-Прелина	10.0	36.7	1,035.2	825.4	454-1002	8/17/2018	1,502.8	јул 2020.	79.7%	Институт "Михајло Пупин"
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације	4.0	-	6.0	0.0	454-30	1/14/2019	3.7	по захтеву	0.0%	ДМВ Ниш
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљњу продају	167.4	167.4	200.0	148.8	1. 454-352 2. 454-1537	02.4.2019 08.10.2019	93,0 106.6	1. 180 дана 2. 90 дана	74.4%	Институт "Михајло Пупин"
	Замена опреме за наплату путарине (камера и антена прве генерације, на најпрометнијим наплатним станицама, дистрибутера, старог типа, на деоници Београд-Ниш) ЈН 188/2017	76.0	64.2	91.1	91.1	454-619	5/30/2018	155.3	180 дана	100.0%	Институт "Михајло Пупин"
	Замена опреме за наплату путарине (камера и антена прве генерације, категоризатора, читача магнетних картица, а на деоници Београд-шид замена старог типа дистрибутера)	80.0	147.9	85.1	85.1	464-887	7/18/2018	238.7	180 дана	100.0%	Институт "Михајло Пупин"
	Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине	0.1	-	264.0	191.8	454-240	3/7/2019	264.0	180 дана	72.7%	Институт "М. Пупин", Контрејд, Лого и ТВИ
8.5.3	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3.6	0.0	9.5	15.5			15.5		163.2%	
	Реконструкција и адаптација пословних просторија	0.1	-	6.0	12.0	1. 454-515 2. 454-1342	08.5.2019 28.8.2019	6,0 6,0	1. 110 дана 2. 120 дана	200.0%	ТМ инжењеринг
	Извођење радова на инсталацији лан-мреже, електроинсталација и додатно напајање у згради "Београдина"	3.5	0.0	3.5	3.5	454-32	1/14/2019	3.5	60 дана	100.0%	Телеелектрон
8.6	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	0.8	0.6	286.0	52.6			215.9		18.4%	
8.6.1	СПЕЦИФИЧНИ ПРОЈЕКТИ	0.8	0.6	286.0	52.6			215.9		18.4%	
	Пилот пројекат система за управљање саобраћајем на аутопутевима под наплатом путарине на деоници аутопута од Београда до Нише	0.1	-	216.0	52.6	454-60	1/24/2019	215.3	240 дана	24.4%	Институт "Михајло Пупин"
	Израда пројекта за инсталацију брзих електропуњача на наплатним станицама	0.6	0.6	-	-	454-1083	9/5/2018	0.6	15 дана	-	Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој
	Надоградња контроле коришћења аутопута под наплатом	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-
	Набавка, уградња и пуштање у рад десет брзих електропуњача на наплатним станицама	0.1	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-
8.7	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	14.0	0.0	2,596.0	1,647.0			2,356.2		63.4%	
8.7.1	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	14.0	0.0	2,596.0	1,647.0			2,356.2		63.4%	
	Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прелина	10.0	0.0	1,430.0	1,530.5	454-1058 анекс 2. 454-150	22.8.2018 31.1.2020	2,154.8	4/15/2020	107.0%	Штрабаг / Србијааутопут
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прелина	4.0	0.0	102.0	116.5	454-1182	9/25/2018	201.4	4/15/2020	114.2%	Виа Пројект
	Додатни радови на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прелина	-	-	444.0	-	-	-	-	-	-	-
	Израда пројектно техничке документације и извођење радова на проширењу наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) и А4 (аутопут Е-80)	-	-	620.0	-	-	-	-	-	-	-

9. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА

Полазећи од визије ЈП „Путеви Србије“ да буде успешно предузеће за управљање путном инфраструктуром која ће се развијати у складу са очекивањима корисника, дефинисана је и мисија која треба да обезбеди корисницима путне инфраструктуре расположиве, безбедне и комфорне услове превоза, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да води рачуна о очувању животне и радне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је током јуна 2019. године успешно реализовало другу ресертификациону проверу интегрисаних менаџмент система према захтевима стандарда ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и транзичиону проверу према захтевима ISO 45001:2018 за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. Проверу су спровели оцњивачи сертификационог тела Stand Set из Београда, којом су потврдили да су процеси у јавном предузећу „Путеви Србије“ усаглашени са захтевима оба стандарда и услађени по захтевима новог стандарда ISO 45001.

ИД	ОПИС	РЕЗУЛТАТИ		Успешност извршења
		III 2019	III 2019	
ОПШТИНСКИ КВАЛИТЕТ				
Цели и програм пословања и одређена квалитета за 2019.				
1.	Удеоње система квалитета у оквиру Одбора за квалитет	19.58	2,864,321.27	2.86
2.	Промена законика и сервисне референције лабораторија	0.00	1,981,892.00	1.98
3.	Промена законика и сервисне референције лабораторија	3.60	1,981,892.00	1.98
4.	Набавка и сервисирање лабораторијске опреме	0.00	0.00	
5.	Организација, едукација и усавршавање кадрова инспектора Пута Србије и студента Техничког факултета	0.30	0.00	
6.	Провера квалитета инспекторских радних уградњи и појединих грађевинских радова	0.50	0.00	
7.	Сертификација лабораторијских испитивача	0.80	0.00	
8.	Сертификација уредног испитивачу путем одређивања новог квалитета за потребе свих путних предузећа на путу из Београда - полица за издавање нових испитивачких карактеристика компанија и путних мрежа	0.80	0.00	
9.	Регулаторна политика за статистичку обраду података за потребе приватних и одређивача квалитета	0.50	0.00	
		11.28	882,429.27	0.88
1. Провере интегрисаних менаџмент система		0.74	201,600.00	0.20
Резертификациона програма ИМС-а			201,600.00	0.20
Ратификациона програма ИМС-а		2.89	662,429.27	0.66
1. Трошкови одређивача интегрисаних менаџмент система		0.60	221,040.00	0.22
Стручна обука за захтеве и примену стандарда ИСО 45001			221,040.00	0.22104
2. Трошкови уградње интегрисаних менаџмент система			214,057.27	0.21
Стручна обука за захтеве и примену стандарда ИСО 27001		1.92	51,120.00	0.051
Стручна обука за примену закона за ИМС			110,487.27	0.110
Делатна за управљање процесима ИМС-а			52,500.00	0.053
3. Трошкови документације ИМС-а		0.37	227,332.00	0.23
Техничка обрада документације ИМС-а			227,332.00	0.23
II Модернизација пословних процеса		7.65	18,400.00	0.02
1. Модернизација процеса		6.00	0.00	0.000
2. Функционалне промене		1.65	18,400.00	0.018
Основна средства за рад ИМС-а			18,400.00	0.018

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Образац 1.

Полуњава правно лице - предузетник

Матични број: 201322248 Шифре деловног књиге: ПИБ 104260456
 Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗАВЕШТАЈ) ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
 Седиште Београд (Земунска) Булевар Краља Александра 282

БИЛАНС УСПЕХА


за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
 Бр. 30-06-2020
 - у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	IV. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
60 до 65, осим 62 и 63	(1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		33471955	31731059
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РДБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		152912	121625
600	1. Приходи од продаје робе напунених и завршених правних лица на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе напунених и завршених правних лица на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталих повезаних правних лица на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталих повезаних правних лица на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.1	152912	121625
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и завршеним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и завршеним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ТРЕЊИЦА, СВЕЂЕНИЦА, ДОТЈИЦИ, ДОТЈИЦИ И СЛ.	1016	6.1	41488	2910381
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.1	33277555	28699053

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ НЕОДНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВАЊИ РАСХОДИ (1010 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		18719930	41622841
50	I. НАБЕЛЕНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.2	140599	111825
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГ УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАУМКА НЕДОВРШЕНИХ И ПОТОВИХ ПРОЈЕКТОРА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАУМКА НЕДОВРШЕНИХ И ПОТОВИХ ПРОЈЕКТОРА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.3	143469	164062
51Д	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.3	344123	331591
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРПЛАДА, НАЧНАДА ЗАРПЛАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.4	2351197	2127267
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТОВНИХ УСЛУГА	1026	6.6	33244421	26149217
540	IX. ТРОШКОВИ АКВИЗИЦИЈЕ	1027	6.5	10988606	11122239
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДИТОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСНА	1028	6.5	42273	215096
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.6	1464242	1400224
	Б. ПОСЛОЈИ ДО ВЕЊАК (1001 - 1010) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОЈИ СТВАТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		15247975	9891782
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.7	218285	104736
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		403	313
660	1. Финансијски приходи од матичних и заносних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку привредних правних лица и задужењих подносилаца	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6.7	403	313
662	II. ПРИХОДИ ОД КАПАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.7	27195	18213
663 и 664	III. ПОЗИТЈАНЕ КУРСНЕ РАЈИЈЕ И ПОЗИТЈИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КАНУЛЛЕ (ТРЕЋА ТРЕЋИ ЛИЦА)	1039	6.7	190687	66210
65	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.7	1949100	1796925
56, осим 560, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОДНОСА ОД ПОВЕЋАЊИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		535685	439264
560	I. Финансијски расходи од односа са матичним и заносним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим правним правник лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку пословних претерака лика и збрљених подјела	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	6.7	535865	439761
562	II. РАСХОДИ КАПИТАЛ (ГРЕВА ПРЕДИ ЛИЦИМА)	1046	6.7	1390559	1330095
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КАНВАЛЕ (ГРЕВА ПРЕДИ ЛИЦИМА)	1047	6.7	22856	27569
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1042 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1042)	1049		1730815	1692189
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДНОС УГРЕВА	1050	6.8	250964	33743
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДНОС УГРЕВА	1051	6.8	84802	23348
67 и 69, осим 683 и 685	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.8	310068	288717
57 и 59, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.8	314442	207482
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		17032892	11492341
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВИКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		193999	216602
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВИКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		16838893	11275739
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	L. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
доо 722	II. ОДНОЖЕЊИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		14074	
доо 722	III. ОДНОЖЕЊИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			32326
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОЈАВЛА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	КОД	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		16852957	11249413
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАЖАЧУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАЖАЧУ	1069			
	V. ЗАРДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарда по акцији	1070			
	2. Умњена (завањена) зарда по акцији	1071			
V					



Образлаг прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја, које издаје и предузетнице (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014)

дане 20 године

Законски одговор

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Образац 1

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01-31.12.2019. /План 01.01-31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31,731,059	34,885,100	34,885,100	33,471,955	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	121,625	150,000	150,000	152,912	102
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	121,625	150,000	150,000	152,912	102
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОБАЦИЈА И СЛ.	1016	2,910,381	637,000	637,000	41,488	7
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбита		2,910,381	637,000	637,000	41,488	7
641	Приходи по основу успольских донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	28,699,053	34,098,100	34,098,100	33,277,555	98
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)	1018	41,622,841	43,051,034	43,051,034	48,719,930	113
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	111,825	138,375	138,375	140,599	102
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01-31.12.2019. / План 01.01-31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
51 ости 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	164,062	134,500	134,500	143,469	107
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	331,991	305,800	305,800	344,123	113
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,127,267	2,414,700	2,414,700	2,351,197	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,149,237	26,663,859	26,663,859	33,244,421	125
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,122,239	12,000,000	12,000,000	10,989,606	92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	215,996			42,273	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,400,224	1,393,800	1,393,800	1,464,242	105
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	9,891,782	8,165,934	8,165,934	15,247,975	187
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	104,736	942,709	942,709	218,285	23
66, ости 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	313	280	280	403	144
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	313	280	280	403	144
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	18,213	27,000	27,000	27,195	101
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	86,210	915,429	915,429	190,687	21
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,796,925	2,103,624	2,103,624	1,949,100	93
56, ости 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	439,261	590,000	590,000	535,685	91
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	439,261	590,000	590,000	535,685	91
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,330,095	1,502,504	1,502,504	1,390,559	93
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27,569	11,120	11,120	22,856	206
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049	1,692,189	1,160,915	1,160,915	1,730,815	149
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	33,743	32,590	32,590	35,084	108
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,348	64,000	64,000	84,802	133
67 и 68, ости 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	288,717	231,000	231,000	310,068	134
57 и 58, ости 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	207,482	191,885	191,885	314,442	164

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01-31.12.2019. /План 01.01-31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	11,492,341	9,319,144	9,319,144	17,032,882	183
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	216,602			193,999	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	11,275,739	9,319,144	9,319,144	16,838,883	181
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Л. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				14,074	
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	32,326				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	11,243,413	9,319,144	9,319,144	16,852,957	181
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Образац 1А.

Полуњава правно лице - предузетник

Матични број: 20132248
 Име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДА)
 Седиште: Београд (Звезда), Булевар Краља Александра 282

Шифра делатности: 4211

ПИБ: 104260456

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број: 955 - 153109

30.06.2020

Датум: Београд, Булевар Краља Александра бр. 28
 у Хитвадама динара -

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Износ	
					Крајња стања 20	Почетна стања 01.01.20
1	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЊА ИКОВИНА (0003 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		523401875	521741977	527344876
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИКОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	2.1	30099	19241	11504
010 и део 019	1. Улагња у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		26179	15668	7931
013 и део 019	3. Права	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		3537	3489	3389
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у прилици	0008	2.1	214	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		169		
02	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈБА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		523371776	521722736	527333372
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		7784523	64178159	63474078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		414240164	418060212	420584852
023 и део 029	3. Постројба и опрема	0013		1113964	952098	488869
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројба и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројба и опрема у прилици	0016		29179655	37655308	42395895
027 и део 029	7. Улагња на туђин некретности, постројба и опрема	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројба и опрему	0018		992740	676959	386578
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Штеде и впителовиљка засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Тренутна година	Претходна година	
					Крајње стање 30. __.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у прилици	0032				
038 и део 039	4. Даванс за биолошка средства	0033				
04, осци 047	IV. ДИГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ПРАСОЦИЈА (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Удела у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Удела у капиталу придружених правних лица и придружених поддржаних	0026				
042 и део 049	3. Удела у капиталу осталих правних лица и део захтега од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дигорочни плаћени капитални и зависни приходи лица	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дигорочна плаћена осталих придружених правних лица	0029				
део 045 и део 049	6. Дигорочни плаћени у деоници	0030				
део 045 и део 049	7. Дигорочни плаћени у неустрајству	0031				
046 и део 049	8. Захтега од вредности које се деоне до државе	0032				
048 и део 049	9. Остали дигорочни финансијски даваници	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Траженица од матичних и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Траженица од осталих појединих лица	0036				
052 и део 059	3. Траженица по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Траженица за продају по условима о финансијском линкиту	0038				
054 и део 059	5. Траженица по основу јекста	0039				
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дигорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		3921587	3611325	2280500
Класа 1	Г. ЗАОУЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	74	725417	623622	544731
10	1. Патенти, ратарни делови, патенти и слични инвентори	0045		5821	4156	3273
11	2. Невероватна пројекција и недовољне учуће	0046				
12	3. Готови новаци	0047				


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Износ	
					Крајње стање 31.12.20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Робе	0098	7.4	64723	81378	53752
14	5. Стања средства неизвесна продаја	0019				
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	0050				
20	1. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.5	65873	58808	487706
200 и део 209	1. Купци у земљи - неплатна и задужења правних лица	0052		4309	5253	7739
201 и део 209	2. Купци у иностранству - неплатна и задужења правних лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остата повезања правних лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остата повезања правних лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7.5	4309	5253	7739
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остата потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.5	571875	448549	342228
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВЕДУДУ ПО ОБЕ ВРЕДНОСТИ ПРОЗ. ВИДНС УСТЕРА	0061				
23 докн 236 и 237	VI. ЗАТВОРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОДСИСТЕМИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Затворени кредити и плаћања - капитална и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Затворени кредити и плаћања - остата повезања правних лица	0064				
232 и део 239	3. Затворени кредити и задужења земљи	0065				
233 и део 239	4. Затворени кредити и задужења иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали затворени финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.7	2166556	2183508	1107908
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	7.8	268739	268739	268739
28 докн 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0070	7.8	84691	11654	9155
89	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА НЕКРЕТНА (0001 + 0002 + 0003 + 0004 + 0005)	0071		57222462	52535302	529625376
	7. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Тренутна година	Јануар		
					Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ± 0 = (0471 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		359249378	376109944	388251126	
	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.10	102056098	102056098	102056098	
300	1. Акциони капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улог	0405					
303	4. Државни капитал	0406		102056098	102056098	102056098	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани профита	0408					
306	7. Финансна помоћ	0409					
309	8. Осамли основи капитал	0410					
31	II. УТИСАИ А НЕПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 н 237	III. ОТПИСАЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.11	339112671	339120280	340025049	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕМАТЕРИЈАЛ. ПОСТРОЈКА И ОПУНЕ	0414	2.12	163331	165784	168237	
33 осн 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕБОУПЛАЊИТОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна свуда рачуна групе 33 осн 330)	0416					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		2453	2453	2453	
340	1. Нераспоредени добитак рачуна група	0418		2453	2453	2453	
341	2. Нераспоредени добитак група подгрупа	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ДИВИДЕНДИ	0421	2.13	82005125	65234621	53932711	
350	1. Добитак рачуна подгрупа	0422	2.13	65232718	53991298	45940991	
351	2. Добитак групе подгрупа	0423	2.13	16852957	1124313	8052730	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424		37328022	37239973	40180854	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена Бод	Текуће година	Претходне године	
					Крајње стање 30. _____	Почетно стање 01.01.20. _____
1	2	3	4	5	6	7
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСНАЈА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.14	99224	413195	242736
400	1. Резервиснаја за трошкове у годинама рачуна	0426				
401	2. Резервиснаја за трошкове обављања приватних болестица	0427				
403	3. Резервиснаја за трошкове реституције	0428				
404	4. Резервиснаја за накнаде и друге бонификације запослених	0429	7.14	30493	21150	24079
405	5. Резервиснаја за трошкове судских спорова	0430	7.14	68731	392045	222657
402 и 407	6. Остала дугорочна резервиснаја	0431				
41	11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		37729798	37320778	35941118
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и законским правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим позваним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по исплативим хартијама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437	7.15	4054658	264990	304843
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438	7.15	3886140	37035708	39636275
416	7. Обавезе по основу финансијског лијенца	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	9. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.9	1597510	1583436	1615761
42 до 49 (оом 499)	1. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442		12897552	109925949	99567635
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.15	84482764	77590935	69635690
420	1. Краткорочни кредити од матичних и законских правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Тесета година	Износ	
					Кодична ставка	Почетна година
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу станних средстава и средстава обустављених пословања неизменичких продаја	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.15	84485764	27580935	69335680
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КВАЛИТЕ	0450	7.16	67105	60002	54958
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.16	11984532	4595927	4028458
431	1. Додатљиви - латична и зависна провиза изва у земљи	0452				
432	2. Додатљиви - латична и зависна провиза изва у иностранству	0453				
433	3. Додатљиви - остала повезана права изва у земљи	0454				
434	4. Додатљиви - остала повезана права изва у иностранству	0455				
435	5. Додатљиви у земљи	0456	7.16	11984532	4595927	4028458
436	6. Додатљиви у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.17	213997	228358	780264
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.18	291447	235067	122381
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.18	235	248	229
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧНИЦА	0462	7.18	3100472	26725412	24965765
	Д. ГЕНТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0471) ≥ 0	0463				
	Б. УЛОЖНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		52722462	52953302	52962576
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



Образац прикључен Правилником о садржини и форми образаца финансијског извештаја за привредна предузећа, издатог и одобреног "Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / План 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	521,741,977	524,999,021	524,999,021	523,401,875	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	19,241	23,773	23,773	30,099	127
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	15,568	20,100	20,100	26,179	130
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,459	3,459	3,459	3,537	102
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				169	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	521,722,736	524,975,248	524,975,248	523,371,776	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	64,178,159	67,635,798	67,635,798	77,845,253	115
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	418,060,212	412,911,320	412,911,320	414,240,164	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	952,098	1,030,828	1,030,828	1,113,964	108
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014					
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	016	37,655,308	42,276,802	42,276,802	29,179,655	69
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	018	876,959	1,120,500	1,120,500	992,740	89
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учетња у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учетња у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учетња у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / План 31.12.2019.
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3,611,325	3,116,684	3,116,684	3,821,587	123
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	673,622	580,080	580,080	725,417	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,156	7,500	7,500	5,821	78
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	81,378	47,580	47,580	64,723	136
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	588,088	525,000	525,000	654,873	125
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,253	1,210	1,210	4,309	356
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	5,253	1,210	1,210	4,309	356
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	448,549	354,760	354,760	571,875	161
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,183,508	1,930,000	1,930,000	2,166,556	112
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268,739	250,500	250,500	268,739	107
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	31,654	134	134	84,691	63,202
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	525,353,302	528,115,705	528,115,705	527,223,462	100
88	Б. ВАУЧЕРИ ИЛИ АКТИВА	072		108,000	108,000		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / План 31.12.2019.
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	376,109,944	368,535,274	368,535,274	359,249,378	97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоси	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339,120,280	340,864,754	340,864,754	339,112,671	99
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОНРЕМЕ	0414	165,784	163,330	163,330	163,331	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,453	2,453	2,453	2,453	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,453	2,453	2,453	2,453	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	65,234,671	74,551,361	74,551,361	82,085,175	110
350	1. Губитак ранијих година	0422	53,991,258	65,232,217	65,232,217	65,232,218	100
351	2. Губитак текуће године	0423	11,243,413	9,319,144	9,319,144	16,852,957	181
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37,733,973	37,399,807	37,399,807	37,829,022	101
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	413,195	247,100	247,100	99,224	40
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,150	22,100	22,100	30,493	138
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	392,045	225,000	225,000	68,731	31
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Тренутна година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / План 31.12.2019.
					План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37,320,778	37,152,707	37,152,707	37,729,798	102
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	264,990	3,826,478	3,826,478	4,064,658	106
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	37,055,788	33,326,229	33,326,229	33,665,140	101
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,583,436	1,583,436	1,583,436	1,597,510	101
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109,925,949	120,597,188	120,597,188	128,547,552	107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	77,580,935	85,294,070	85,294,070	84,485,764	99
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	77,580,935	85,294,070	85,294,070	84,485,764	99
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60,002	30,500	30,500	67,105	220
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,595,927	2,301,000	2,301,000	11,984,532	521
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	4,595,927	2,301,000	2,301,000	11,984,532	521
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	728,358	820,000	820,000	713,997	87
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	235,067	200,000	200,000	291,447	146
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	248			235	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26,725,412	31,951,618	31,951,618	31,004,472	97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	525,353,302	528,115,705	528,115,705	527,223,462	100
89	Е. ВАЖЕЊАВНА ПАСИВА	0465		108,000	108,000		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Полуњава правно лице - предузетник

Чланак број 20122248
 Јавно предузеће Путеви Србије Београд (Звезда) | Улица Радичких 4211 | ПИБ 104260456
 Седиште Београд (Звезда) | Булевар Краља Александра 282


III
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕТЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

30.06.2020
 2019 - 2020
 за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
 - у хиљадама динара -

(ИТУМ
 БЕОГРАД Булевар Краља Александра 282
 Контакт: Контакт

1	2	3		4
		Текућа година	Претходна година	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39447842	33861537	
1. Продаја и приходе из давња	3002	642584	860591	
2. Приходи из давња из пословних активности	3003	17023	591	
3. Остали приходи из радног пословања	3004	36980235	34699255	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36970093	33162185	
1. Исплате добављачима и други давња	3006	32103659	28509416	
2. Зараде, наченде зарада и остали лични расходи	3007	234608	2139937	
3. Дављене камате	3008	87636	35169	
4. Порези на добитак	3009			
5. Одливи по основу осталих давња прекода	3010	2444190	2477673	
III. Нето промена готовине из пословних активности (I-II)	3011	2577749	2692252	
IV. Нето промена готовине из пословних активности (II-III)				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012			
1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	11	
1. Продаја акција и удела (нето прихода)	3014			
2. Продаја нефинансијалних имовина, непростојна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски приходи (нето прихода)	3016			
4. Приходи из камате на активности инвестирања	3017			11
5. Приходи из дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8818177	5477913	
1. Кројена акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Кројена нефинансијална имовина, непростојна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8818177	5477913	
3. Остали финансијски плаћањини (нето одливи)	3022			
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (II-III)	3023			
IV. Нето промена готовине из активности инвестирања (II-III)	3024	8818177	5477902	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ НА АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине на активности финансирања (1 до 5)	3025	6180194	3908855
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5180194	1768855
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1000000	2140000
II. Одливи готовине на активности финансирања (1 до 6)	3031	56718	54606
1. Отплате сопствених акција и учеста	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56718	54606
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски ливинг	3036		
6. Исплаћена дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине на активности финансирања (1-1)	3038	6123476	3854250
IV. Нето одливи готовине на активности финансирања (1-1)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	45828036	39770404
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45844988	38694804
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1075600
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16952	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2183508	1107908
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046		
1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2166556	2183508
У _____			
даном _____ 20 _____ године			



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, додате и предузетнице (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 124/2014)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

(у динарима)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2019 / План 01.01 - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	35,861,536,924	39,938,700,000	39,938,700,000	39,647,841,297	99
1. Продаја и примљени аванси	3002	860,590,778	479,000,000	479,000,000	642,584,026	134
2. Примљене камате из пословних активности	3003	991,420	17,000,000	17,000,000	17,022,704	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34,999,954,726	39,442,700,000	39,442,700,000	38,988,234,567	99
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	33,162,285,479	33,613,600,000	33,613,600,000	36,970,093,122	110
1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	28,509,446,587	28,855,559,123	28,855,559,123	32,103,658,808	111
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,139,997,357	2,414,700,000	2,414,700,000	2,334,608,675	97
3. Плаћене камате	3008	35,168,919	93,340,877	93,340,877	87,635,905	94
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,477,672,616	2,250,000,000	2,250,000,000	2,444,189,734	109
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,699,251,445	6,325,100,000	6,325,100,000	2,677,748,175	42
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11,131				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	11,131				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,477,912,607	12,721,994,297	12,721,994,297	8,818,177,117	69
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,477,912,607	12,721,994,297	12,721,994,297	8,818,177,117	69
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5,477,901,476	12,721,994,297	12,721,994,297	8,818,177,117	69

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 31.12.2019 / План 01.01 - 31.12.2019.
					План	Реализација	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.908.856,000	6.200.103,694	6.200.103,694	6.180.194,294	100
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.768.856,000	5.200.103,694	5.200.103,694	5.180.194,294	100
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.140.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	100
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54.605,609	56.717,593	56.717,593	56.717,594	100
35	1. Отпуни сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	54.605,609	56.717,593	56.717,593	56.717,594	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.854.250,391	6.143.386,101	6.143.386,101	6.123.476,700	100
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	39.770.404,055	46.138.803,694	46.138.803,694	45.828.035,591	99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	38.694.803,695	46.392.311,890	46.392.311,890	45.844.987,833	99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.075.600,360				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		253.508,196	253.508,196	16.952,242	7
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.107.907,836	2.183.508,196	2.183.508,196	2.183.508,196	100
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.183.508,196	1.930.000,000	1.930.000,000	2.166.555,954	112

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Износ реализације 01.01.-31.12.2019. / или 01.01.-31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку приваљивих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.102.802,034	1.294.530,517	1.294.530,517	1.269,514,589	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са приваљивим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.530.647,730	1.796,711,335	1,796,711,335	1,762,667,607	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са приваљивим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.803.671,325	2,104,847,329	2,104,847,329	2,064,168,046	98
4.	Број запослених по кадровској квалификацији - УКУПНО*	1,706	2,138	2,138	2,074	97
4.1.	- на неодредено време	1,365	1,710	1,710	1,651	97
4.2.	- на одређено време	341	428	428	423	99
5.	Накнаде по уговору о делу	3,133,422	4,500,000	4,500,000	2,637,903	59
6.	Број привремена накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број привремена накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број привремена накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број привремена накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,879,247	4,624,392	4,624,392	4,621,868	100
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима комисије за ревизију	/	/	/	/	/
18.	Број чланова комисије за ревизију	/	/	/	/	/
19.	Презов запослених на посао и са посла	110,758,466	139,000,000	139,000,000	139,060,391	100
20.	Децимали на службеном путу	20,562,471	28,800,000	28,800,000	27,724,207	96
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,506,314	3,500,000	3,500,000	2,299,916	66
22.	Отпуштина за одлазак у пензију	9,380,187	9,800,000	9,800,000	10,139,338	103
23.	Учлашће на граде	14,881,106	14,668,156	14,668,156	12,161,758	83
24.	Број привремена	132	92	92	92	100
25.	Сметач и исправа на терету	/	/	/	/	/
26.	Плохов радникама и породицама радника	8,386,994	11,500,000	11,500,000	11,037,575	96
27.	Становнице	208,484	875,000	875,000	795,145	91
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

* Број запослених последњег дана извештајног периода
** Инциденце од 5 до 28 које се показују у новчаним јединицама приказани у бруто износу



ДИНАМИЧКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3.

Red. br.	Основа одлука / одређена категорија	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених по основу уговора (укупно број или радни односи)
1.	Одлука о раду	1.428	279	11
2.	навести основу	2 (на лични захтев)	3 (на лични захтев)	6 (истек уговора на одређено време)
3.	пензија	8		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прекидак са одређеном на неодређено време		12	
6.	Привремен			
7.	навести основу	1 (сагласност Комисије)	18 (сагласност Комисије)	
8.	прекидак са одређеном на неодређено време	12	4 (повиђан облик посла)	
9.	повиђан облик посла			
10.	Станје на дан 31.03.2019. године	1.431	286	5
1.	Одлука о раду			
2.	навести основу	1 (сапу)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	5		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прекидак са одређеном на неодређено време		4	
6.	Привремен			
7.	навести основу	1 (на основу судске пресуде)	126 (сагласност Комисије)	
8.	прекидак са одређеном на неодређено време	4		
9.	повиђан облик посла			
10.	Станје на дан 30.06.2019. године	1.424	407	5
1.	Одлука о раду			
2.	навести основу	1 (сапу)	3 (на лични захтев)	
3.	пензија	7	1 (истек рока)	
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прекидак са одређеном на неодређено време		176	
6.	Привремен			
7.	навести основу		186 (сагласност Комисије)	
8.	прекидак са одређеном на неодређено време	176	2 (закон)	
9.	повиђан облик посла			
10.	Станје на дан 30.09.2019. године *	1.583	415	5
1.	Одлука о раду			
2.	навести основу	5 (сапу)		
3.	пензија	8 (на лични захтев)		
4.	отказ због повреде радне обавезе	6		
5.	прекидак са одређеном на неодређено време	1		
6.	Привремен			
7.	навести основу		87 (сагласност Комисије)	
8.	прекидак са одређеном на неодређено време		1 (продужене радног века)	
9.	повиђан облик посла			
10.	Станје на дан 31.12.2019. године **	1.563	503	5

* поштом дан претходног тромесећа

** поштом дан тромесећа за који се извештај доставља

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - децембар 2019.												Индекс децембар 2019. децембар 2018.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
БЕОГРАД-НИШ (затворен систем)			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом) од 29. јула 2019.												
*	Категорија Ia	400	400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450	450	112
1	Категорија I	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	112
2	Категорија II	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	112
3	Категорија III	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	112
4	Категорија IV	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	112
БЕОГРАД-ЦИД (затворен систем)			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом) од 29. јула 2019.												
*	Категорија Ia	190	190	190	190	190	190	190	210	210	210	210	210	210	112
5	Категорија I	370	370	370	370	370	370	370	410	410	410	410	410	410	112
6	Категорија II	570	570	570	570	570	570	570	640	640	640	640	640	640	112
7	Категорија III	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	112
8	Категорија IV	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	112
БЕОГРАД-СВБОТИЦА (затворен систем)			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом) од 29. јула 2019.												
*	Категорија Ia	280	280	280	280	280	280	280	320	320	320	320	320	320	112
9	Категорија I	560	560	560	560	560	560	560	630	630	630	630	630	630	112
10	Категорија II	840	840	840	840	840	840	840	940	940	940	940	940	940	112
11	Категорија III	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	112
12	Категорија IV	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	112
НИШ-ЛЕСКОВАЦ (отворен систем)			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)												
*	Категорија Ia	110	110	110	110	110	110	110	/	/	/	/	/	/	Од 15. јуна 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Дољевац-Прешево
13	Категорија I	210	210	210	210	210	210	210	/	/	/	/	/	/	
14	Категорија II	320	320	320	320	320	320	320	/	/	/	/	/	/	
15	Категорија III	630	630	630	630	630	630	630	/	/	/	/	/	/	
16	Категорија IV	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	/	/	/	/	/	/	
Наплата станица ПРЕШЕВО (отворен систем)			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)												
*	Категорија Ia	40	40	40	40	40	40	40	/	/	/	/	/	/	Од 15. јуна 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Дољевац-Прешево
17	Категорија I	80	80	80	80	80	80	80	/	/	/	/	/	/	
18	Категорија II	120	120	120	120	120	120	120	/	/	/	/	/	/	
19	Категорија III	240	240	240	240	240	240	240	/	/	/	/	/	/	
20	Категорија IV	480	480	480	480	480	480	480	/	/	/	/	/	/	
ЉИГ - ПРЕЉИНА н.с. ПРЕЉИНА (отворен систем)			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом) од 29. јула 2019.												
*	Категорија Ia	70	70	70	70	70	70	70	80	80	/	/	/	/	Од 1. септембра 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Београд-Чачак (Обреновац - Прељина)
21	Категорија I	140	140	140	140	140	140	140	160	160	/	/	/	/	
22	Категорија II	220	220	220	220	220	220	220	250	250	/	/	/	/	
23	Категорија III	440	440	440	440	440	440	440	490	490	/	/	/	/	
24	Категорија IV	880	880	880	880	880	880	880	990	990	/	/	/	/	
НИШ - ДИМИТРОВГРАД (отворен систем)			Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом) од 29. јула 2019.												
*	Категорија Ia	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	112
25	Категорија I	190	190	190	190	190	190	190	210	210	210	210	210	210	112
26	Категорија II	280	280	280	280	280	280	280	310	310	310	310	310	310	112
27	Категорија III	560	560	560	560	560	560	560	630	630	630	630	630	630	112
28	Категорија IV	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	112

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - децембар 2019.												Индекс децембар 2019. децембар 2018.											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII												
	НИШ - ПРЕШЕВО (затворен систем)		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																							
			од 29. јула 2019.																							
*	Категорија Ia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	270	300	300	300	300	300						
29	Категорија I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	540	600	600	600	600	600	Од 15. јуна 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Далевац - Прешево					
30	Категорија II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	810	910	910	910	910	910						
31	Категорија III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,620	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810						
32	Категорија IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,240	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630						
	БЕОГРАД - ЧАЧАК (затворен систем)		Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																							
			од 1. септембра 2019.																							
*	Категорија Ia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	210	210	210	210		
33	Категорија I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	420	420	420	420	Од 1. септембра 2019. успостављена је наплата путарине у затвореном систему на деоници Београд - Чачак (Обреновац - Прељина)	
34	Категорија II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	630	630	630	630		
35	Категорија III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,250	1,250	1,250	1,250		
36	Категорија IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2,510	2,510	2,510	2,510		
37	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	100	
38	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100
39	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Непоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС" бр. 95/18 и 49/19) од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
40	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панела на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС" бр. 95/18 и 49/19) у примени од 01.01.2019. године
41	Годишња накнада за постављање рекламних табли, рекламних панела, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима, по м ² са ПДВ-ом	/	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС" бр. 95/18 и 49/19) у примени од 01.01.2019. године
42	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по м/2 без ПДВ-а	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Непоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
43	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
44	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I А реда, по м ² без ПДВ-а	/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
45	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I А реда, без ПДВ-а	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - децембар 2019.												Индекс децембар 2019. децембар 2018.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
46	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I Б реда, по m ² без ПДВ-а	/	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
47	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута I Б реда, без ПДВ-а	/	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
48	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II А реда, по m ² без ПДВ-а	/	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
49	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II А реда, по m ² без ПДВ-а	/	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
50	Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II Б реда, по m ² без ПДВ-а	/	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
51	Висина највише годишње накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута II Б реда, без ПДВ-а	/	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
52	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе - оранице, по ha без ПДВ-а	5,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
53	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе - ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
54	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталације, са ПДВ-ом	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Неупоредиво са децембром 2018. године, због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара од 01.01.2019. године, којим је промењена методологија обрачуна накнаде
55	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталације, са оптичким кабловима, са ПДВ-ом	/	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - децембар 2019.												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2019.	децембар 2018.		
56	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за електро и гасне инсталације, са ПДВ-ом	/	30	30	50	30	30	30	30	30	30	30	50	30	30	30	30	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
57	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, за водовод и канализацију, са ПДВ-ом.	/	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Нови Закон о накнадама за коришћење јавних добара у примени од 01.01.2019. године
58	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
59	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	424,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
60	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
61	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
62	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду Јануар - децембар 2019.												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар 2019.	децембар 2018.	
63	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
64	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	339,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
65	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 т/2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачуни по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
66	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
67	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 т/2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачуни по т/2, са ПДВ-ом (државни пут 1Б реда)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
68	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по т/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
69	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 т/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	254,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере у периоду јануар - децембар 2019.												Индекс децембар 2019. децембар 2018.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
70	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 тп/2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по тп/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
71	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 тп/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
72	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 тп/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по тп/2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
73	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених комерцијалних објеката, поред аутопута или полупутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА
74	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених комерцијалних објеката на паркиралиштима, одморалиштима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	УКИНУТА



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образак 5

Изворна година 2018					Износ непрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 4 (2-3) 5
Приход	Планирано	Пројекто из буџета *	Реализовано *	Неупошлено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	7.843.000,000	7.843.000,000	7.189.289,051	653.710,949	0
УКУПНО	1.650.000,000	881.262,479	881.262,479	0	0
УКУПНО	9.493.000,000	8.724.262,479	8.070.551,530	653.710,949	0

План за период 01.01.-31.12.2019.					Износ непрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 4 (2-3) 5
01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно	
Субвенције	1.440.000,000	4.056.000,000	6.152.000,000	9.057.000,000	
Остали приходи из буџета*	282.500,000	565.000,000	847.500,000	1.530.000,000	
УКУПНО	1.722.500,000	4.621.000,000	6.999.500,000	10.587.000,000	

Период од 01.01. до 31.03.2019.					Износ реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Приход	Планирано	Пројекто из буџета	Реализовано	Неупошлено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	1.440.000,000	1.440.000,000	1.440.000,000	0	100
УКУПНО	282.500,000	118.394.623	118.394.623	0	42
УКУПНО	1.722.500,000	1.558.394.623	1.558.394.623	0	90

Период од 01.01. до 30.06.2019.					Износ реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Приход	Планирано	Пројекто из буџета	Реализовано	Неупошлено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	4.056.000,000	4.056.000,000	4.056.000,000	0	100
УКУПНО	565.000,000	288.571.418	288.571.418	0	51
УКУПНО	4.621.000,000	4.344.571.418	4.344.571.418	0	94

Период од 01.01. до 30.09.2019.					Износ реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Приход	Планирано	Пројекто из буџета	Реализовано	Неупошлено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	6.152.000,000	6.152.000,000	5.932.000,000	200.000,000	97
УКУПНО	847.500,000	677.411.743	677.411.743	0	80
УКУПНО	6.999.500,000	6.829.411.743	6.659.411.743	200.000,000	95

Период од 01.01. до 31.12.2019.					Износ реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Приход	Планирано	Пројекто из буџета	Реализовано	Неупошлено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	9.057.000,000	9.057.000,000	8.557.000,000	500.000,000	94
УКУПНО	1.530.000,000	1.359.067.744	1.359.067.744	0	89
УКУПНО	10.587.000,000	10.416.067.744	9.916.067.744	500.000,000	94

* Пор осталих прихода из буџета складирају се сви приходи који нису субвенције (инт. дозна средства из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2019/ план 01.01. -31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	984,000	996,600	996,600	999,600	100
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,273,999	2,000,000	2,000,000	2,143,475	107
6.	Реклама и пропаганда	34,000,000	34,710,374	85,000,000	85,000,000	86,317,362	102
7.	Остало						

Програмом пословања за 2019. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 85,0 милиона динара, од чега се 78,0 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине. У 2019. години Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП реализована је у износу од 77,7 милиона динара.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2019. годину (01.01. - 31.12.2019.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	996,600
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 996.600 динара, и то у трећем кварталу.									
Период 01.01. - 31.12.2019.									
У периоду 01.01. - 31.12.2019. године планирана су средства за позицију Хуманитарне активности, а односе се на Летњи камп за децу радника запослених у ЈП "Путеви Србије". Камп је реализован у Специјалној болници Бањица - СОКОБАЊА, у периоду од 17. до 24. јула 2019. године; реализовани износ 999.600 динара									

Образак 7

НЕТО ДОБИТ

(у динарима)

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹		2019 ²						
2017		2018						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						
2011	72,807,753.64	2012	36,403,876.82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.			36,403,876.82

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,020,136,697.68
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	7,894,377.61
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	3,756,307.95
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	45,652.33
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поптанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путовање	ЈПНС	РСД	74,072,699.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈПНС	РСД	57,045,830.32
	068	Девизна благајна мењача	ЈПНС	РСД	19,662,534.55
	068	Платне картице	ЈПНС	РСД	894,096.79
31.03.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,030,589,620.58
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,814,900.78
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	73,351.01
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	87,461.03
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	2,014,792.09
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	690,030.76
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поптанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путовање	ЈПНС	РСД	18,302,040.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈПНС	РСД	51,817,788.24
	068	Девизна благајна мењача	ЈПНС	РСД	
	068	Платне картице	ЈПНС	РСД	
30.06.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,039,588,420.17
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	9,508,725.74
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	73,351.01
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	87,461.03
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	326,058.18
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поптанска штедионица	РСД	245,685.73
	068	Динарска благајна путовање	ЈПНС	РСД	22,780,830.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈПНС	РСД	59,768,592.80
	068	Девизна благајна мењача	ЈПНС	РСД	
	068	Платне картице	ЈПНС	РСД	143,873.79

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1,445,583,683.22
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,008,663.30
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Margin Banka	РСД	73,351.01
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	141,201.35
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	14,000.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	679,094.70
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедница	РСД	
	068	Динарска благајна пугарине	ЈПНС	РСД	114,330,937.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈПНС	РСД	16,373,355.30
	068	Девизна благајна мењача	ЈПНС	РСД	38,387,020.20
	068	Платне картице	ЈПНС	РСД	5,693,564.71
31.12.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,101,065,617.84
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	2,276,697.40
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Margin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	361,585.00
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	6,400.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	85,910.84
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедница	РСД	52,928.09
	068	Динарска благајна пугарине	ЈПНС	РСД	44,710,215.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЈПНС	РСД	6,606,920.09
	068	Девизна благајна мењача	ЈПНС	РСД	8,882,760.24
	068	Платне картице	ЈПНС	РСД	2,506,919.78

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОБИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			566,818
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			229,211
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОГ ИСТОК	4	2008			335,304
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			658,234
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИП	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	4	2016			56,527
	Е-75, ГРДЕЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1,277,604
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			71,532
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА					
	Е-763, Прељина - Пожега	4	2018			390
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1,216
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			54
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			286
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					5,275,778

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У 000 дина
						Износ инвестиционог улагања измачуено са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Нипп-Приштина, Обилазница Прокуља	1	2010.	2015.	49,324	57,155
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА :	1			180,351	195,910
Програм радова за 2016. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ПБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ПБ-19: Ердсвик - Нептун, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	11,017
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ПБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Алпиновић - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ПБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ПБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Гошњски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	29,251
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ПБ-19: Ердсвик-Нептун, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ПБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	73,771

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ извршеног улагања укључујући са претходном годишном
	ПДР за напљивање на д. п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			45,808
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	28,758
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута II реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		982

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљено, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетине – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Бетине, Лековића мост, државни пут IБ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, патпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, патпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Кријево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Кријево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Бупрџа	1	2015.	2015.	624	624
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Бупрџа	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	264
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов криш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турније код села Маћедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштица	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турније код села Маћедоници на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштица	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљанце на државном путу I-Б реда број 40, Жап-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	у 000 дина	
					Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања измучено са претходном годишном
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врне код села Ваљевине на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Турковца на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Турковца на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Велешје-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Каџер на државном путу IБ реда број 22, Велешје-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаља-Лепенца	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаља-Лепенца	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	505,705
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на л. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на л. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА :				13,886	13,886

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбуквица, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравњаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	2,263
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15,Клизишта-Наково					18,690
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА :				2,263	22,797
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеле Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5,314	6,088
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације критичких тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључено са претходном годином
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРАР/ИРАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Горњик, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	516
	СВЕГА :				14,076	21,314
	Студија о пропели утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним преливима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним преливима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMар	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMар	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMар	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMар	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMар	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоничи Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Грушале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мношита) и деоница Буџини гроб - Прелина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Паучево 1 (Ковин), деоница Падинаска Схела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	3,570
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чамри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Изерак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Чибуквица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Групае) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Растовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	1,209
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоци), деоница Ириг 2 (Врдињ) - Рума 3 (Краљевац), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бепка) - Каћ, деоница Руменик - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	966
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 км)	1	2017			49,544
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			8,136
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					8,039
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					949
	СВЕГА :				27,667	77,211
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	980,973

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1.454,311	1.485,754
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	14,996
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуњу	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,045,273
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Цегла "Север")	1	2015	2016	241,115	441,562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевница"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетин/Србобран					658,897
	Изградња комплекса чевоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	7,731,809
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на цегли Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139,101
	Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог надвожњача између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	31,602,265

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Лесосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	153,598
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	159,681
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орновача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	9,918
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	128,674
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЈЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчаша у оквиру ЈЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,503
	Лот 8: Пројектовање и изградња ленивентисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Реализација Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевница" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	206,049

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЈЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са прикључном годишном
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, ЛП=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	5,455
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, ЛП=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, ЛП=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута LB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 ЛП=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужаци 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 ЛП=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	1,681
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	1,982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	726,277
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе.					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана стг за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,872,351

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,065,760
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	267,197
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,049,244
	УКУПНО:				18,374,174	18,332,717
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Јањевачког потока у Јањевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључено са претходном годишном
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањевске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црњи Тимок I 17. Мост преко реке Црњи Тимок II 18. Мост преко реке Црњи Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црњи Тимок IV 20. Мост преко реке Црњи Тимок V 21. Мост преко реке Црњи Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црњи Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожевац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабач	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дрин-Угринаовци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добаноаци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући из претходном годином
	ЛОТ 2: Рекабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	ЛОТ 4: Рекабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Оконачана 2017	681,661	692,169
	ЛОТ 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рекабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рекабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орапац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	935,679
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и ББ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	997,241
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,910,763
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Буџин Гроб, деоница: Топола 1 - Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	818,717
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	518,727
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућан), L=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	743,296
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,522,311

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ					65,006
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219,225	517,080
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце – Своје, Л=12,510 км					19,046
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					5,937
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					3,297
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега – Ивањца, Л=40,340 км					382
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					25,895
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					5,522
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					13,106
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					6,866
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					7,363
	УКУПНО:				219,225	669,500
	Обука/треннинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корениће-Крушањ, уништене/оштећене поглавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута ИБ-20,Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
	УКУПНО:				539,669	539,669
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	72,812,372

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА										
1	Е-75, ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	70,000	12,500	85,002	25,000	187,252	37,500	299,054	70,000	421,081
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора б)	45,000	6,250	8,071	12,500	50,198	18,750	55,155	45,000	60,046
3	Е - 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	25,000	6,250	238	12,500	5,274	18,750	5,668	25,000	5,669
4	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	70,000	12,500	24,717	25,000	126,720	37,500	185,278	70,000	234,795
5	Е - 80, Нипп - Мердаре	550,000	125,000	7,941	250,000	8,635	375,000	10,169	550,000	12,097
6	Е - 763, Сурјин - Љиг	150,000	25,000	56,241	50,000	115,869	75,000	179,728	150,000	186,799
7	Е - 763, Прельина - Пожега	160,000	25,000	5,271	50,000	48,321	75,000	74,817	160,000	92,419
8	Е - 761, Појате - Прельина			21		21		21		21
9	Коридор 10 - Баточина	150,000	12,500	1,128	25,000	1,628	37,500	68,059	150,000	343,747
10	Аутопут Рума - Нови Сад	200,000	37,500	10,292	75,000	16,243	112,500	87,708	200,000	261,250
11	Аутопут Рума - Шабац	40,000	10,000		20,000		30,000		40,000	
12	Шабац - Лозница	40,000	10,000		20,000	194	30,000	204	40,000	204
13	Аутопут Кузмин - Сремска Рача	30,000							30,000	
14	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	100,000	25,000	7,355	50,000	25,354	75,000	39,752	100,000	45,750
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,630,000	307,500	206,277	615,000	585,709	922,500	1,005,613	1,630,000	1,663,878

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА										
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ									
	Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница ("Службени гласник РС" бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	53,333		117	12,300	18,735	21,133	20,801	53,333	32,766
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175, Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	29,330		6,651	16,983	6,651	16,983	14,153	29,330	25,886
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1,000		2,155		4,030		4,467	1,000	4,682
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прелјина	27,336							27,336	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29,712		521		1,164		10,208	29,712	12,214
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886		16,224	41,886	56,367	41,886	56,526	41,886	58,287
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелјина	7,188			7,188		7,188	1,613	7,188	1,613
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелјина од км 0+000 до км 109+612,72	2,400			2,400		2,400		2,400	
	Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани од км 27+600 до км 80+450, Л=52,85км	23,940	19,152		23,940		23,940		23,940	
	Пројекат препарцелације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прелјина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци од км 79+000 до км 97+000 (Л=18 км) и поддеоница: Мрчајевци - Прелјина од км 97+000 до км 109+663,80 (Л=12,66 км)	1,884					1,296		1,884	
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре	11,904	10,416	8,680	10,416	8,680	11,904	9,920	11,904	9,920
	ТК Техничке документације побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л=13,68 км и км 27+850 - км 54+175, Л=26,32 км; укупно Л=40,00 км, ширине 11,00 м	1,733							1,733	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редан број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)								
		2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	1,000								1,000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	232,646	29,568	34,348	115,113	95,627	126,730	117,688	232,646	145,368
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА									
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л=9,22 км)	15,366					4,579	3,816	15,366	3,816
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слупчевих - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	45,000			8,948		14,081	11,734	45,000	11,734
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д.п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	20,145	7,582	6,318	7,582	6,318	7,582	6,318	20,145	9,197
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевић, км 0+000 до км 13+700 (Л = 13,70 км)	7,113	1,498	1,248	1,498	1,248	4,744	3,953	7,113	3,953
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац	63,063			8,577		18,036	15,030	63,063	25,803
	Идејни пројекат и Студија оправданости реконструкције државног пута IБ-28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак - Ужице, км 99+300 - 116+800, Л = 17,5 км							944		
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090, Л=17,28 км	13,982					7,221	6,017	13,982	6,017
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090, Л=17,28 км	500							500	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	1,000							1,000	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	100							100	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	1,605							1,605	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019.	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		година	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута 11А-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	100							100	
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице 1Б реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"			42		53		53		53
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 20 км)	1,000							1,000	
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости изградње државног пута 1А реда од Крагујевца до везе са државним путем 1А-А5 (Е-761) - "Шумадијски коридор" (Л=35 км)	1,000							1,000	
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута 1Б реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	200							200	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студије оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице 1Б реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140 км	1,000							1,000	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница 1Б реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л=146 км	1,000							1,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице 1Б реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (Л = 175 км)	1,000							1,000	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница 1Б реда Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л=125 км	1,000							1,000	
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу 1Б-39, насељено место Свође (око 1,5 км)	500							500	
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу 1Б-39, Обилазница око Власотинца (око 7 км)	1,000							1,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ 1Б И 1И РЕДА УКУПНО:	175,674	9,080	7,608	26,605	7,619	56,243	47,865	175,674	60,573
3	МОСТОВИ									
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута 1Б реда бр.21, Нови Сад - Рума - Шабац	14,990	7,495		14,990		14,990		14,990	1,872
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката - тунела на државном путу 1Б реда бр.34 деоница: Голубац - Доњи Милановац	4,772			3,818		4,772	3,182	4,772	3,182

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	8,640				7,200	8,640	7,200	8,640	7,200
	Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	1,788	1,430	3,570	1,788	4,068	1,788	4,068	1,788	4,068
	Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушница	1,188	950		1,188		1,188		1,188	
	ТК Техничке документације за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на ГП Трбушница	597			597		597		597	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник	597			597		597		597	
	Иновирање Техничке документације за рехабилитацију државних путева путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ћелије - Љиг	1,428	612		1,428		1,428		1,428	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар Мехов Крш на км 294+800	4,158	4,158	5,871	4,158	6,861	4,158	6,861	4,158	7,256
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар Мехов Крш на км 294+800	598	598	412	598	412	598	412	598	412
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре- Орље км 276+070	2,517	2,517		2,517		2,517		2,517	
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре - Орље км 276 + 070	474	474		474		474		474	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани км на 296+850	3,357	3,357		3,357		3,357		3,357	
	ТК Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ реда бр.22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани км на 296+850	474	474		474		474		474	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда пројеката парцелације и препарцелације за потребе: • изградње моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIА реда бр. 158, деоница Алексинац - Катун • изградње моста преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) – Петровац на Млави • реконструкције моста преко реке Качер, на км: 284+170 државног пута IБ реда бр. 22 деоница: Ћелије – Љиг	300	300		300	316	300	369	300	398
	Идејни пројекат моста преко реке Велике Мораве у Ћуприји	2,703						2,252	2,703	2,302
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, деоница: Ћелије - Љиг	285	285		285	1,087	285	1,119	285	1,469
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију моста преко Козарачке реке на државном путу IIА реда број 438 и реконструкцију приступних саобраћајница	342	342		342	285	342	285	342	288
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	1,800							1,800	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	50							50	
	Израда техничко документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д.п. I реда са путним објектом	2,000							2,000	
	Техничка документација за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IБ реда број 28, деоница: Сушица - Кремна	3,466							3,466	3,189
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IБ реда број 28, деоница: Сушица - Кремна	600							600	786
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари									
	Израда техничке документације за изградњу хитних интервенција на д.п. I реда са путним објектом	1,000							1,000	
	Техничка документација за моста преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда број 426 у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток - Малча	1,782							1,782	
	ТК техничке документације за изградњу хитних интервенција на д.п. I реда са путним објектом	100							100	
	Израда техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д.п. II реда са путним објектом	1,400						891	1,400	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.		
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари	1,544							1,544	1,143	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Мусине реке на државном путу IIA реда број 179, у месту Драгчићи, деоница: Драгчићи - Краљево (Јарчујак)	3,564							3,564	919	
	ТК техничке документације за рехабилитацију или реконструкцију хитних интервенција на д.п. II реда са путним објектом	100							100		
	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације (сталне и привремене) на државном путу IIБ реда бр.441 - са путним објектом преко Јелашничке реке на км 65+586, деоница: Владичин Хан - Грамађа, са техничком контролом и Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације (сталне и привремене) на државном путу IB реда бр.39 са путним објектом преко Туларске реке, код села Туларе, деоница: Медвеђа - Приштина, са техничком контролом	179	179		179		179		179	149	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IIБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари - Иновирање постојеће техничке документације	81							81		
	Израда техничке документације за изградњу хитних интервенција на д.п. II реда са путним објектом	1,000							1,000		
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке на државном путу IIA реда број 183, деоница: Горња Сабанта - Рековац	100							100		
	ТК техничке документације за изградњу хитних интервенција на д.п. II реда са путним објектом	100							100		
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Мусине реке на државном путу IIA реда број 179, у месту Драгчићи, деоница: Драгчићи - Краљево (Јарчујак)	360							360		
	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац на кружном путу око Београда	100							100		
	Допуна постојеће техничке документације за реконструкцију/рехабилитацију мостова на државним путевима	600							600		
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари - Иновирање постојеће техничке документације	586			176		176		586	594	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију путних објеката - тунела на државном путу IB реда бр. 34 деоница: Голубац - Доњи Милановац	588							588		
	УКУПНО МОСТОВИ:	70,308	23,171	9,853	37,266	20,229	46,860	26,639	70,308	35,227	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)								
		2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ									
	Административна подршка за имплементацију пројекта	1,009	506		506		1,009		1,009	
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Надзор на изградњи бициклистичке стазе	71,399		175		6,053		74,981	71,399	74,984
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	1,438							1,438	
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији	58,925							58,925	58,738
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на радовима рехабилитације	2,807							2,807	
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	2,396							2,396	
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији	327,000							327,000	311,398
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	466,374	506	175	506	6,053	1,009	74,981	466,374	445,120
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ									
	Техничко упутство за израду Студије оправданости и Претходне студије оправданости за државне путеве и објекте	1,200							1,200	
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	9,000	1,745		4,368		7,086		9,000	
	Израда апликације на ЕСРИ платформи за управљање планском и техничком документацијом	3,000							3,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	13,200	1,745		4,368		7,086		13,200	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.		
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	9,129	9,129		9,129		9,129			9,129	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1 (дужина: 385 km)	2,400								2,400	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда (дужина: 345 km)	3,240		19		19			19	3,240	19
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда (дужина: 305 km)	2,850								2,850	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију	5,460			5,460		5,460			5,460	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	3,750								3,750	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	200								200	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 450 km)	300								300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 200 km)	100								100	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	27,429	9,129	19	14,589	19	14,589	19	27,429	19	
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	528			317		528			528	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	600								600	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део	3,234	2,310		3,234		3,234			3,234	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине	2,910	582		2,328		2,910			2,910	
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза	1,112	371		742		1,112			1,112	
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима	999		9		416		435		999	709
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима			104		104		104			104

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
			План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	112							112	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60							60	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	1,145					1,145		1,145	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	100							100	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	984					984		984	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бујичним токовима у сливу Дунава од Пожаревца до Неготина	100							100	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	2,208							2,208	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	300							300	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	180							180	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	14,572	3,263	113	6,621	520	9,913	539	14,572	813
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ									
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са кост бенефит анализом	1,416	1,416		1,416		1,416		1,416	
	Израда катастра потрошача воде у ЈППС									
	Израда пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела	900	900	750	900	750	900	750	900	750
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила	1,308			1,308		1,308		1,308	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП "Путеви Србије"	1,200	1,200		1,200		1,200		1,200	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП "Путеви Србије"	852	852		852		852		852	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Програм планског одржавања објеката ЈППС, са аспекта енергетске ефикасности, са cost benefit анализом	2,940					2,940		2,940	
	План управљања отпадом за све објекте са cost benefit анализом	1,438					1,438		1,438	
	Студија увођења обновљивих извора енергије у објектима ЈППС са cost benefit анализом	1,422							1,422	
	Израда софтвера за подршку систему енергетског менаџмента	100							100	
	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	500							500	
	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута	180							180	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	12,256	4,368	750	5,676	750	10,054	750	12,256	750
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:			322		8,860		1,952		53,381
	УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,012,459	80,830	53,188	210,744	139,677	272,484	270,433	1,012,459	741,251

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"										
А)	РАДОВИ									
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	24,500			20,260	11,329	20,260	20,260	24,500	20,533
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	192,500				580		580	192,500	39,912
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд - Ниш - Граница са БРЈ Македонијом. Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	358,390	75,360	39,699	263,420	185,786	263,420	251,009	358,390	310,727
	УКУПНО РАДОВИ (А):	575,390	75,360	39,699	283,680	197,695	283,680	271,849	575,390	371,172
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА									
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката									
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПРС									
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I и II фаза					498		498		498
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	4,300	700	580	700	580	4,300	580	4,300	580
	Укупно услуге Б.1.1.	4,300	700	580	700	1,078	4,300	1,078	4,300	1,078

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова									
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	10,630			5,520	4,599	9,010	6,309	10,630	13,717
	Укупно услуге Б.1.2.	10,630			5,520	4,599	9,010	6,309	10,630	13,717
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова									
	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Паста" - "Бубањ поток"									
	Укупно услуге Б.1.3.									
	Укупно услуге Б.1.	14,930	700	580	6,220	5,677	13,310	7,387	14,930	14,795
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја									
	Укупно услуге Б.2.									
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	14,930	700	580	6,220	5,677	13,310	7,387	14,930	14,795
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ									
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	17,400	8,400		12,000		15,000		17,400	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	9,600			1,200		8,400		9,600	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	6,000	3,600		4,800		4,800		6,000	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	12,720	120		3,720		11,520		12,720	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	45,720	12,120		21,720		39,720		45,720	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	636,040	88,180	40,279	311,620	203,372	336,710	279,236	636,040	385,967

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДЛ, ИБРД, ЕИФ И СБ										
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)									
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)									
	Појачано одржавање државног пута 1Б 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л = 23,565 км	640,000							640,000	326,507
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	640,000							640,000	326,507
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)									
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	120	80		80		120		120	
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	9,440							9,440	
	Финансијска ревизија пројекта	1,180			1,180		1,180		1,180	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	2,080			1,010		1,010		2,080	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	10,200			1,990		7,040		10,200	
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	23,020	80		4,260		9,350		23,020	
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	663,020	80		4,260		9,350		663,020	326,507
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,299,060	88,260	40,279	315,880	203,372	346,060	279,236	1,299,060	712,474

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА										
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)										
А)	РАДОВИ									
А.1.										
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	25,000		1,963		5,030		6,896	25,000	7,869
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70 / Е75 од петље Добановци до моста бр.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	18,500							18,500	1,707
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	33,800					23,800	17,806	33,800	17,806
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	1,080,000			157,200		460,300	486,525	1,080,000	486,525
	УКУПНО ЕИБ изградња:	1,157,300		1,963	157,200	5,030	484,100	511,227	1,157,300	513,907
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:									
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	1,157,300		1,963	157,200	5,030	484,100	511,227	1,157,300	513,907
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ									
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	37,400			9,200		26,300		37,400	
	Надзор на Лот-у Б5.4									
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	37,400			9,200		26,300		37,400	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	1,194,700		1,963	166,400	5,030	510,400	511,227	1,194,700	513,907

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)										
A)	РАДОВИ									
A.1.	ИЗГРАДЊА									
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"									
	ЛОТ 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова									
	УКУПНО ЕБРД изградња:									
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА									
	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"									
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:									
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:									
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:									



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕРА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД										
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ										
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање										
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)									
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	5,910							5,910	2,851
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	22,720	22,720		22,720		22,720		22,720	30,121
	УКУПНО Хитни радови:	28,630	22,720		22,720		22,720		28,630	32,972
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ									
	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг					22,787		22,901		22,901
	УКУПНО Услуге за хитне радове:					22,787		22,901		22,901
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:	28,630	22,720		22,720	22,787	22,720	22,901	28,630	55,873
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)									
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	52,790			52,790	59,092	52,790	59,092	52,790	59,092
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	52,790			52,790	59,092	52,790	59,092	52,790	59,092
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:			30,121		32,588		32,888		
	УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:	81,420	22,720	30,121	75,510	114,467	75,510	114,881	81,420	114,965

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)										
РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање										
А) РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	259,910				60		60	259,910	232,843
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) - Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	343,250							343,250	16
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км			3,079		3,079		47,518		47,518
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	561,400			151,420	188,685	320,890	328,183	561,400	536,481
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	431,220		7,697	136,360	144,059	230,650	236,132	431,220	439,374
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријелоње - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	334,980				1,135	85,870	87,008	334,980	368,300
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	133,070					10,400	10,391	133,070	62,681
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	18,800							18,800	
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	16,690							16,690	444
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	78,490						14,426	78,490	47,821
	УКУПНО РАДОВИ:	2,177,810		10,776	287,780	337,018	647,810	723,718	2,177,810	1,735,478
Б) УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСЦ	262,640	60,780		60,780		152,970	112,387	262,640	149,139
	за РС, СБ и ЕИБ радове	148,900					71,610	112,387	148,900	149,139
	за ЕБРД радове	113,740	60,780		60,780		81,360		113,740	
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	2,940							2,940	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	54,310	11,490	11,488	11,490	11,488	30,370	30,372	54,310	43,702
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	42,900					6,420		42,900	
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	9,440							9,440	
	Утарђивање стања државне путне мреже	59,130		60,783		60,783	26,350	71,513	59,130	71,513
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	1,900							1,900	916

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5 , Л=31,714 км	19,660			19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица , Л=38,930 км	15,100							15,100	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка , Л=23,565 км	2,640							2,640	2,573
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3 , Л=15,234 км	6,220			5,520		5,520		6,220	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	5,410							5,410	1,135
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	2,240							2,240	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	4,970							4,970	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица , Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће , Л=26,700 км	15,860							15,860	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда) , Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце) , Л=6,319 км	8,540							8,540	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин) , Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево) , Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац , Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац) , Л=14,774 км	15,400				6,284	7,720	6,284	15,400	6,284
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село) , Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић) , Л=9,492 км	13,040				1,015	6,590	1,015	13,040	1,252
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево) , Л=32,680 км	33,700					8,450		33,700	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К.Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	40,960			21,570	32,560	21,570	32,560	40,960	32,560
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	44,490		4,265	21,800	4,265	21,800	4,265	44,490	4,265
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	47,030			35,280	35,279	35,280	35,279	47,030	35,279
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	16,870		1,392		1,392	4,670	6,425	16,870	6,425
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта					1,277		1,277		1,302
	Набавка за потребе ПИТ-а	17,800							17,800	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	743,190	72,270	77,928	176,100	174,003	347,370	321,037	743,190	376,005
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)									
	Обука/тренинг	1,550			400		550		1,550	
	УКУПНО ОБУКА:	1,550			400		550		1,550	
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕНЕ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	2,922,550	72,270	88,704	464,280	511,021	995,730	1,044,755	2,922,550	2,111,483

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019. година	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ									
	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ - Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	10,910			10,910		10,910		10,910	
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	992,170			72,960		266,170	531,428	992,170	1,232,172
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км							6,591		13,039
	Појачано одржавање државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км							8,448		8,448
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деонице: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км и Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км							35,279		35,279
	УКУПНО РАДОВИ:	1,003,080			83,870		277,080	581,746	1,003,080	1,288,938
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,003,080			83,870		277,080	581,746	1,003,080	1,288,938
	УКУПНО РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,925,630	72,270	88,704	548,150	511,021	1,272,810	1,626,501	3,925,630	3,400,421
	УКУПНО РРСЦ СБ И ЕИБ:	2,951,180	94,990	88,704	487,000	533,808	1,018,450	1,067,656	2,951,180	2,167,356
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД:	1,055,870			136,660	59,092	329,870	673,726	1,055,870	1,348,030
	УКУПНО РРСЦ:	4,007,050	94,990	118,825	623,660	592,900	1,348,320	1,741,382	4,007,050	3,515,386
	УКУПНО ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	5,201,750	94,990	120,788	790,060	597,930	1,858,720	2,252,609	5,201,750	4,029,293
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2019. кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем каплате путарине):			256,165		952,887		1,961,455		2,984,708

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ SRБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАГМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ост. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.4. Остали преговорни финансијски писмени инструменти (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9109	153.531	153.531	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Писмени финансијски инструменти (кредити и зајмови)	9109			
	1.2. Писмени домаћи правни инструменти и преговорниша (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Писмени страни и зависни правни инструменти у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали преговорни финансијски писмени инструменти (9112 + 9113 + 9114 + 9115 + 9116)	9112	153.531	153.531	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски инструменти и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	76	76	0
део 048 и део 049	2.1. Писмени финансијски инструменти (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Писмени домаћи правни инструменти и преговорниша (кредити и зајмови) и дугорочна потраживања од домаћих правних лица и предузетиа	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски писмени и дугорочна потраживања	9116	76	76	0
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продајни провизија, роба и услуге и дати аванси финансијским лицима	9117	2126.880	410.851	1716.029
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продајни провизија, роба и услуге и дати аванси финансијским лицима	9118	142.399	133.637	8.762
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продајни провизија, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продајни провизија, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетима	9120	1.984.481	277.214	1.707.267
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продајни провизија, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продајни провизија, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			



1	2	3	4	5	6
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (код 4-5)
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.565.727	1.001.013	564.714
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	271.778	259.890	11.888
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од локалних правних лица и предузетника	9127	794.798	384.615	410.183
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	140.730	0	140.730
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	358.421	356.508	1.913

НАПОМЕНА: Обраци 11. се изражавају у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, издате и преузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“

Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282

Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева

Матични број: 20132248

ПИБ: 104260456

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“:

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
 - заштита државног пута
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
 - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
 - уступање радова на одржавању државног пута
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
 - планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
 - означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
 - управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.
- Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину донео је Надзорни одбор 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године („Сл. гласник РС“ бр. 6/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (први Ребаланс) донео је Надзорни одбор 23. априла 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. априла 2019. године („Сл. гласник РС“ бр. 30/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (други Ребаланс) донео је Надзорни одбор 2. децембра 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20. децембра 2019. године („Сл. гласник РС“ бр. 90/19).

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм о изменама и допунама Програма пословања III „Путеви Србије“ за 2019. годину (Трећи Ребаланс) донео је Надзорни одбор 30. децембра 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 27. фебруара 2020. године („Сл. гласник РС“ бр. 17/20).

У овом извештају пореди се реализација са III Ребалансом Програма пословања за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године II „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансима Програма пословања за 2019. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност, односно која се за III Ребаланс очекује.

Трећим Ребалансом Програма пословања за 2019. годину Одржавање је планирано у износу од 29.201,5 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), Пословни приходи (АОП 1001) бележе индекс реализације 96. Највећу ставку у Пословним приходима чине Други пословни приходи (АОП 1017), са индексом реализације 98, што је последица мање реализације од планиране код Путарине, као и мањег преноса средстава из буџета од стране Министарства финансија, за експропријацију.

Мали индекс реализације на АОП 1016 последица је неповлачења средства Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност, као и мањег повлачења средстава ИПА фонда.

Пословни расходи (АОП 1018) су реализовани у већем износу од планираног, пре свега због већих улагања у Одржавање, које је у обрасцу садржано у позицији Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) бележе индекс реализације 97, због мањег броја запослених него што је предвиђено Програмом пословања.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 33.472,0 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1018) у износу од 48.719,9 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 15.247,9 милиона динара.

У 2019. години планиран је Пословни губитак у износу од 8.165,9 милиона динара, а реализован је у износу од 15.247,9 милиона динара. Одступање реализације у износу на план настало је пре свега као последица знатно већих улагања у Одржавање у односу на план.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 218,3 милиона динара и највећим делом се састоје од Позитивних курсних разлика (АОП 1039).

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.949,1 милиона динара и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1046) и Осталих финансијских расхода (попут по пуњењу ТАГ-ова, АОП 1045). На позицији Расходи камата уочава се разлика настала из разлога што је планирани износ обухватио и отплату камата које доспевају за плаћање у 2019. години, а чији се део односи на 2018. годину и укалкулисавање врши под 31.12.2018. године.

Иказани нето резултат показује губитак (АОП 1065) у износу од 16.853,0 милиона динара. На губитак великим делом утиче обрачун амортизације; у 2019. години Трошкови амортизације (АОП 1027) износе 10.989,6 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема (АОП 010): Унутар ове позиције реализација је већа од плана код Грађевинских објеката (АОП 012), Земљишта (АОП 011) и Постројења и опреме (АОП 013), због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. Реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 016), због мањих инвестиција од планираних.

Обавезе из пословања (АОП 0451) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0456), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева. Веће обавезе од планираних последица су већих улагања у Одржавање, што се може видети у Обрасцу 1 Биланс успеха, 53 Трошкови производних услуга (АОП 1026).

Одступање на позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност (АОП 0460) прокпази из већег износа обавеза по основу ПДВ-а од планираног, а представља разлику изданог и улазног ПДВ-а.

Одступање на позицији Дугорочне обавезе (АОП 0432) последица је неповлачења ЕИБ кредита, који су у обрасцу садржани у позицији Дугорочни кредити и зајмови у иностранству (АОП 0438).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 018) у износу од 992,7 милиона динара приближно је планираном стању на дан 31.12.2019. године (1.120,5 милиона динара), мада је веће у односу на стање на дан 31.12.2018. године (877,0 милиона динара).

Највећи део неоправданих аванса односи се на авансе дате за потребе пројекта РРСЦ (555,7 милиона динара), који се финансира из кредитних средстава, као последица спорје динамике радова и услуга и испостављања привремених ситуација. Поред тога, веће је и стање неоправданих аванса финансираних из сопствених средстава (део који прати РРСЦ зајам, износ 251,1 милиона динара).

На позицији Обртна имовина (АОП 043) реализован износ већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068), у односу на план. Стање готовине у највећој мери обухвата готовину на намеским рачунима ЕИБ и РРСЦ.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2019. износи 528.115,7 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 527.223,5 милиона динара (индекс реализације 100).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РСРП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ и Светске банке.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и даје авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности. Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања обухватају повучена средства ЕИБ зајма, кредита Поштанске штедионице и Краткорочне позајмице из приватизационих примања буџета Републике Србије.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) индекс реализације је 99, што је мање од плана због мањег преноса средстава за експропријацију од стране Министарства финансија, као и мањег остварења Путарине (садржано у позицији Остали приливи из редовног пословања, АОП 3004).

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3005) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима за одржавање (АОП 3006), односно планирани су мањи одливи из пословних активности.

Код Токова готовине из активности инвестирања, на позицији Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019) реализација је мања од плана због мањих инвестиционих улагања од планираних.

Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) највећим делом се односе се на кредит Поштанске штедионице за текућу ликвидност ЈП „Путеви Србије, по Уговору о дугорочном кредиту закљученом 27.05.2019. на износ од 30 милиона ЕУР, и Уговору о дугорочном кредиту закљученом 25.12.2019. на износ од 8 милиона ЕУР.

Укупно је повучено 38 милиона ЕУР, у динарској противвредности 4.477,2 милиона динара.

Детаљније у наредној табели:

КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ код Поштанске штедњонице
Уговор о дугорочном кредиту бр. 231838001 од 27.05.2019. године
(износ 30 милиона ЕУР)

Транша повлачења	Датум повлачења	Износ (у динарима)	Средњи курс ЕУР (у динарима)	Курсна листа НБС број	Износ (у ЕУР)
I	27.05.2019.	1.717.565.240,58	117,9481	97	14.562.042,46
II	25.06.2019.	1.009.036.587,72	117,9125	118	8.557.503,13
III	18.07.2019.	277.979.726,00	117,7389	135	2.360.984,57
IV	21.08.2019.	532.222.139,53	117,7842	159	4.519.469,84
Укупно:		3.536.903.693,83			30.000.000,00

КРЕДИТ ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ код Поштанске штедњонице
Уговор о дугорочном кредиту бр. 231838002 од 25.12.2019. године
(износ 8 милиона ЕУР)

Транша повлачења	Датум повлачења	Износ (у динарима)	Средњи курс ЕУР (у динарима)	Курсна листа НБС број	Износ (у ЕУР)
I	25.12.2019.	940.276.000,00	117,5345	248	8.000.000,00
Укупно:		940.276.000,00			8.000.000,00

УКУПНО:	(у динарима)	(у ЕУР)
	4.477.179.693,83	38.000.000,00

Краткорочна позајмица из приватизационих примања буџета Републике Србије садржана је у позицији Остале краткорочне обавезе (АОП 3030), износ 1.000,0 милиона динара.

Закључком Владе 05 број 401-1288/2019 од 20.12.2019. године, из приватизационих примања буџета Републике Србије одобрена је краткорочна позајмица Јавном предузећу „Путеви Србије“, у износу од 1.000,0 милиона динара, на име обезбеђења недостајућих средстава за измирење обавеза према добављачима за изведене радове.

Позајмица је уплаћена 26.12.2019. године.

Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031) односе се на плаћену главницу по основу кредита Панонске банке 03.05.2019. и 04.11.2019. године (укупно 56,7 милиона динара).

Света прилив готовине (АОП 3040), као и Света одлив готовине су на нивоу планираног (индекс 99). Готовина на крају обрачуноског периода (АОП 3047) већа је од планираног износа (индекс 112).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Осим позиције под редним бројем 22) Отпремнина за одлазак у пензију, све остале позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

Образложење је следеће: За позицију под ред. бр. 22) Отпремнина за одлазак у пензију, бележи се већа реализација од плана, јер је у међувремену двоје запослених отишло у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности. Ова средства нису могла објективно бити планирана.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЛП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2018.** године било је запослено **1.707** радника, од којих **1.428** на неодређено време и **279** на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано **11** лица.

На крају **2019.** године (на дан **31.12.2019.** године) било је запослено **2.066** радника, од којих **1.563** на неодређено време и **503** на одређено.

У односу на број запослених на дан **31.12.2018.** године, број радника је већи за **359** и то:

- Број радника на неодређено време већи је за **135**:
 - o Пријем се бележи код **194** радника, и то: **192** радника су прешли са одређеног на неодређено време, за једног радника добијена је сагласност Комисије, док је један радник враћен на посао по основу судске пресуде
 - o Одлив кадрова бележи се код **59** радника, и то: у пензију је отишло **26** радника, **22** радника су напустили Предузеће на лични захтев, код **7** радника је наступила смрт, док су **4** радника добила отказ због повреде радне обавезе.
- Број радника на одређено време већи је за **224**.
 - o Пријем се бележи код **424** радника, и то: **417** радника примљено је уз сагласност Комисије (за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), док су **4** радника примљена због повећаног обима посла и два радника као замена, а једном раднику је продужен радни век
 - o Одлив кадрова бележи се код **200** радника, и то: **192** радника су прешли са одређеног на неодређено време, код једног радника истекао је рок уговора, док су **7** радника напустили Предузеће на лични захтев.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано **5** лица, **6** мање него на дан **31.12.2018.** године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од **1. јануара 2019.** године првни основ за наведене накнаде садржан у члану **186**, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Највећа измена у Закону о накнадама за коришћење јавних добара која се односи на финансирање путева је укидање Годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута, као и Накнаде за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта.

Такође су обједињене две накнаде: Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и Накнада за коришћење другог земљишта (пољопривредног) које користи управљач јавног пута, у једну Накнаду за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута, члан **186**, тачка **4**. Обједињена висина накнаде дата је у Прилогу **10**, Табела **12**.

Члан **278.** Закона о накнадама за коришћење јавних добара, тач.38) до **41)** предвиђа да даном почетка примене овог закона (од **1. јануара 2019.**) престају да важе:

- Одлука о висини накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству („Сл.гласник РС“ бр.16/16)

- Одлука о висини накнада за употребу државног пута („Сл.гласник РС“ бр.16/09)
 - Тач. 1. и 6. Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл.гласник РС“ бр.56/06, 42/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15 и 95/15 – исправка, 95/16, 109/16, 90/17, 106/17, 68/18 и 95/18)
 - Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији („Сл.гласник РС“ бр.103/17),
- јер су исте регулисане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), Прилог 10.

У Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга дат је приказ накнада у периоду јануар – децембар 2019. године, по месецима, као и накнада које су важиле у децембру 2018. године. Може се поредити само висина путарине, док се због примене новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим је променена методологија обрачуна, остале накнаде не могу поредити.

Новина у другом кварталу 2019. године је успостављање наплате путарине на деоници Дољевац – Прешево у затвореном систему, од 15. јуна 2019. године. Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 30. маја 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 6. јуна 2019. године („Сл.гласник РС“ бр. 40/19).

Новина у трећем кварталу 2019. године је доношење Закона о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године), којим се у Прилогу 10, Табела 10, висина накнаде за путарину по пређеном километру повећава за 12% и износи: за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у трећем кварталу 2019. године такође је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Чаčka, на деоници аутопута од петље Обреновац до петље Превљина, од 1. септембра 2019. године (седам наплатних станица и то, две часне наплатне станице Обреновац и Превљина, и четири бочне наплатне станице Уб, Лајковац, Љиг и Таково).

Новина у 2020. години је успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Прешева (Јужни крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак Коридора 10). Успостављена је наплата путарине у затвореном систему наплате, обједињеног на три крака аутопута на деоници од Београда до Ниша, од Ниша до државне границе Северне Македоније и од Ниша до државне границе Бугарске. У оквиру овог обједињеног система наплате функционису три часне наплатне станице: Београд, Прешево и Димитровград и 35 бочних наплатних станица.

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) за наплатне станице у затвореном систему наплате Београд – Прешево – Димитровград дефинисана је Одлуком о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 21. октобра 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.77/19 од 31. октобра 2019. године).

Висина путарине на преосталим деоницама аутопутева под наплатом путарине, Београд – Шид, Београд – Суботица и Београд – Чачак, овом одлуком није промењена.

Нови Ценовник путарине је у примени од 16. јануара 2020. године, и биће приказан кроз Образац 4 - Кретање цена производа и услуга, у Извештају о реализацији Програма пословања за први квартал 2020. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину планиране су у износу од 9.057,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.530,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције: Планирани распоред и динамика коришћења средстава субвенција у износу од 9.057,0 милиона динара дати су у складу са Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину (05 Број: 401-49/2019 од 18.01.2019. године), као и накнадним Закључцима Владе РС о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину. Детаљније у наредној табели:

(у милионима динара)

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“

* Према Закону о буџету РС за 2019. годину (“Службени РС” бр. 95/18) (Закључак Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП “Путеви Србије” за 2019. годину, 05 Број 401-49/2019 од 18.01.2019.)	6.300,0
* Додатно:	
- Према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-8427/2019 од 22.08.2019. (Закључак Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП “Путеви Србије” за 2019. годину, 05 Број 401-8312/2019-2 од 29.08.2019.)	2.757,0
- Према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве (“Службени РС” бр. 82/19) (Закључак Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП “Путеви Србије” за 2019. годину, 05 Број 401-11912/2019 од 28.11.2019.)	905,0
- Према Закону о буџету РС за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве (“Службени РС” бр. 90/19) средстава субвенција за ЈП “Путеви Србије” за 2019. годину, 05 Број 401-13003/2019 од 26.12.2019.)	1.700,0
Укупно Субвенције:	9.057,0

Планирана средства Субвенција по месецима, сходно закључцима Владе, су следећа:

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

(у динарима)

	Закључак Владе од 18. јануара 2019.	Закључак Владе од 25. марта 2019.	Закључак Владе од 29. августа 2019.	Закључак Владе од 28. новембра 2019.	Закључак Владе од 26. децембра 2019.
Јануар	480.000,000	480.000,000	480.000,000	480.000,000	480.000,000
Фебруар	480.000,000	480.000,000	480.000,000	480.000,000	480.000,000
Март	480.000,000	480.000,000	480.000,000	480.000,000	480.000,000
Април	480.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000
Мај	480.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000
Јун	480.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000
Јул	480.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000
Август	480.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000	872.000,000
Септембар	480.000,000	200.000,000	352.000,000	352.000,000	352.000,000
Октобар	580.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000
Новембар	680.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	1.005.000,000
Децембар	720.000,000			905.000,000	1.700.000,000
УКУПНО	6.300.000,000	6.300.000,000	6.457.000,000	7.357.000,000	9.057.000,000

Остали приходи из буџета (за експропријацију) планирани су у укупном износу од 1.530,0 милиона динара, и то:

- Зајмључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-2088/2019 од 6. марта 2019. године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 1.130,0 милиона динара. За деоничне путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.
- Додатних 400,0 милиона динара одобрена су Зајмључком Владе 05 Број: 401-11382/2019 од 21. новембра 2019. године, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа на Аутопуту Е-75, Аутопуту Е-80, Аутопуту Е-763, Коридору 10–Баточина, Аутопуту Рума–Нови Сад и Аутопуту Кузмин – Сремска Рача.

Посматрајући збирно улоге из буџета у 2019. години (01.01 - 31.12.2019) ситуација је следећа:

- Субвенције: из буџета је пренето 9.057,0 милиона динара, колико је и планирано.
- Остали приходи из буџета: пренето је 1.359,1 милиона динара, што у односу на планираних 1.530,0 милиона динара представља 89%. Мање је пренето 170,9 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2019. години, по месецима.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2019. ГОДИНИ

(У динарима)

	ПЛАН 2019.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.		% реализације	
	Субвенције (Законик Владе од 26.12.2019.)	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	480,000,000		480,000,000		100%	
Фебруар	480,000,000		480,000,000		100%	
Март	480,000,000		480,000,000	118,394,623	100%	42%
I квартал	1,440,000,000	282,500,000	1,440,000,000	118,394,623	100%	
Април	872,000,000		480,000,000		55%	
Мај	872,000,000		1,264,000,000	68,426,201	145%	
Јун	872,000,000		872,000,000	101,750,594	100%	
II квартал	2,616,000,000	282,500,000	2,616,000,000	170,176,795	100%	60%
Света Јануар - Јуни	4,056,000,000	565,000,000	4,056,000,000	288,571,418	100%	51%
Јули	872,000,000		872,000,000	208,420,928	100%	
Август	872,000,000		872,000,000	87,069,840	100%	
Септембар	352,000,000		352,000,000	93,349,557	100%	
III квартал	2,096,000,000	282,500,000	2,096,000,000	388,840,325	100%	138%
Света Јануар - Септембар	6,152,000,000	847,500,000	6,152,000,000	677,411,743	100%	80%
Октобар	200,000,000		200,000,000	206,887,464	100%	
Новембар	1,005,000,000		1,005,000,000	245,947,334	100%	
Децембар	1,700,000,000		1,700,000,000	228,821,203	100%	
IV квартал	2,905,000,000	682,500,000	2,905,000,000	681,656,001	100%	100%
Света Јули - Децембар	5,001,000,000	965,000,000	5,001,000,000	1,070,496,326	100%	111%
УКУПНО 2019. године	9,057,000,000	1,530,000,000	9,057,000,000	1,359,067,744	100%	89%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 2,0 милиона динара. Реализација у 2019. години износи 2.131.375 динара (107% планираног износа).

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1579 радника на 57 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спреманнице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдеване пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 85,0 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 52,0 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћење ЕНП (у милионима динара)
(од септембра до краја године по 12,0 милиона динара месечно) 48,0
 - Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката 4,0
2. Систем наплате путарине 33,0 милиона динара, и то:

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

- Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП
- Учешће и излагање на сајмовима у земљи

(у милионима динара)

30,0

3,0

Од планираних 85,0 милиона динара за 2019. годину за позицију Реклама и пропаганда, у 2019. години реализовано је 86.317.362 динара (102% планираног износа).

Од тога се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 77,7 милиона динара (планирано 78,0 милиона динара).

Циљ електронске наплате путарине (ЕНП) је да се повећа број корисника електронске наплате путарине, ради повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама.

Рекламирање ЕНП даго је позитивне ефекте, што се огледа у следећем:

У 2019. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну годину, већи је за 24,80 Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине у 2019. години, износи 48,93%, док је у 2018. години, учешће износило 45,85%.

Број ЕНП трансакција у 2019. години, у односу на претходну годину, већи је за 19,91%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2019. години, износи 74,72%. Белжи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, у 2019. години, у односу на претходну годину, за 11,47%.

У реализованих 86.317.362 динара садржано је 2.804.807 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 31. марта 2019, Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 11. до 17. маја 2019. године и Међународни сајам туризма, од 3. до 5. октобра 2019. године).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у 2019. години (01.01.-31.12.2019.) у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на деоници Е-75 Грабовница – Грделица, уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-75 од Лесковца до Прешева, због чега је реализација већа од плана.

На аутопуту Е-80, Просек – граница са републиком Бугарском такође се бележи већа реализација од планиране, уз напомену да је у исказаној реализацији садржана и експропријација на свим деоницама аутопута Е-80 од Ниша до Димитровграда.

Реализација је већа од плана и на следећим деоницама: Коридор 10 – Баточина, Аутопут Рума – Нови Сад, Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора 6), као и на деоници Е-763 Сурчин – Љип. На свим осталим деоницама реализација мања од плана. Није било реализације на деоници Аутопут Рума – Шабац као и Аутопут Кузмин – Сремска Рача.

Код **студија и пројектовања** у 2019. години укупна реализација износи 741,3 милиона динара од планираних 1.012,5 милиона динара. Највећа улагања су код пројеката државних путева **1А реда** (аутопутева), пре свега Идејни и главни пројекат Појате – Крушевац (58,3 милиона динара).

У оквиру пројеката аутопутева бележи се реализација на изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута 1В реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац и 1Б-19 Шабац – Лозница, као и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума – Шабац (32,8 милиона динара).

Видљива је реализација код израде Техничке документације побољшања пута IА-1 (Е-75) Хоргош – Нови Сад (25,9 милиона динара), Идејног и главног пројекта пута Адрани – Мрчајеви (12,2 милиона динара), као и Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница Ниш – Мердаре (9,9 милиона динара).

На државним путевима **IV** и **II** реда највећа улагања су на изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејног пројекта са Студијом оправданости брзе саобраћајнице **IV** реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља Пожаревац) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (25,8 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за реконструкцију пута **IV**-22, деоница Нови Пазар – Рибариће – државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар, Мехов Крш (7,3 милиона динара), као и Идејног пројекта са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (7,2 милиона динара).

У оквиру ИПА пројеката прекограничне сарадње, бележи се следећа реализација:

- Пројекат рехабилитације пута **IV**-15 од Сомбора према Бездану, радови на рехабилитацији (311,4 милиона динара)
- Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута **IV** реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе (75,0 милиона динара)
- Пројекат рехабилитације пута **IV**-302 од места Рабе до границе са Мађарском, радови на рехабилитацији (58,7 милиона динара)

Код пројеката Безбедности саобраћаја, Животне средине и Енергетског менаџмента, реализација је знатно мања од планиране, док код Осталих трошкова није било реализације.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 53,4 милиона динара, од чега се 47,0 милиона динара односи на Пројектовање и надзор над извођењем радова на наплатним станицама.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у 2019. години укупна реализација износи 712,5 милиона динара, од планираних 1.299,1 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута **IV**-353, деоница Кладово – Брза Паланка, износ 326,5 милиона динара.

На деоници Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, која обухвата извођење радова и пратеће консултантске услуге реализовано је 310,7 милиона динара.

Инвестиција: Пројекат аутопута Е-75 Београд – Нови Сад, Лог 1.1, преостали радови, **II** део (радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза) реализована је у износу од 39,9 милиона динара.

На Коридору 10, Е-75 бележи се реализација на Електро радовима на петљи Пренево (20,5 милиона динара).

За надзор на Сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Пеглого Брдо), реализовано је 13,7 милиона динара.

На свим осталим позицијама реализација је знатно мања од планиране, или није било улагања.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

У 2019. години укупна реализација износи 4.029,3 милиона динара, од планираних 5.201,8 милиона динара.

Код радова из средстава **ЕИБ** зајма највећа реализација је на Обилазници Београда, Изградња **II** фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко Саве код Остружнице (486,5 милиона динара).

Није било реализације код инвестиција из средстава ЕБРД зајма.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РСПП зајам):

Код хитних радова (ургентно одржавање и санација локалних оштећења), реализован износ 115,0 милиона динара већи је од планираног (81,4 милиона динара). Највећи износ односи се на пут ПА-152 Топола 1 – Буџин Гроб (59,1 милиона динара). На деоници Завлака 2 - Причевљи реализовано је 30,1 милиона динара, док се 22,9 милиона динара односи на консултантске услуге техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РСПП, укључујући и еко-мониторинг.

У оквиру хитних радова белже се реализација и на путу ПБ-27 Лазаревац 4 – Аранђеловац (2,9 милиона динара).

Код Основног програма РСПП зајма (Редовни програм радова из средстава РСПП зајма) реализовано је 3.400,4 милиона динара, од планираних 3.925,6 милиона динара. Највећа реализација се белжеи на појачаном одржавању државног пута ІА-3 деоница Багровци - Кузмин (1.232,2 милиона динара).

Велика улагања су извршена и на појачаном одржавању државног пута ПБ-21 деоница Ирил 2 – Рума 1 (536,5 милиона динара), као и појачаном одржавању државног пута ПБ-23/28, деоница Кнежевљи – Бела Земља – Ужице (439,4 милиона динара).

На појачаном одржавању пута ПБ-29, деоница Пријеполје – Сјеница 3 (Мердаре) реализовано је 368,3 милиона динара.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2019. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2019. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2019. години износи 2.984,7 милиона динара. Највећи износ односи се на модернизацију Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица и увођење затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75 Ниш – граница Македоније, Е-80 Ниш – граница Бугарске и Е-763 Обреновац – Прељина (2.050,5 милиона динара), као и појачано одржавање пута ПА-100 Сентандрејски пут (468,2 милиона динара).

Ш ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Систем финансирања државних путева у Републици Србији не обезбеђује довољна и стабилна средства за потребан ниво улагања.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износи: у 2012. години 8,3 милијарди динара, у 2013. години 5,3 милијарди динара, у 2014. години 7,4 милијарди динара, у 2015. години 6,9 милијарди динара, у 2016. години 7,1 милијарди динара, у 2017. години 6,6 милијарди динара.

У 2018. години на име субвенција уплаћено је 7,8 милијарди динара, што је за 10,7 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Уплаћен износ субвенција у 2019. години је 9,1 милијарди динара, што је за 9,4 милијарди динара мање од акцизе уплаћене у 2011. години.

Предлог је враћање на систем финансирања државних путева путем акцизе, или увођење накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

5. ИНО-ЗАЈМОВИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

У 2019. години планирано је повлачење средстава зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), и РРСЦ зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), у износу од 4.719,1 милиона динара.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2019. ГОДИНИ

У 2019. години извршено је повлачење средстава из зајмова ЕИБ и РРСЦ зајма у укупном износу од 4.000,6 милиона динара.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2019. ГОДИНИ

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Повлачење у 2019.	
			(у мил. динар.)	
ЕИБ бр.24134	Зајам за обилазницу око Београда, Сектор А (Уговор потписан 19.10.2007. године)	60	703.0	
			С в е т а Е И Б	
			703.0	
РРСЦ				
ЕИБ бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100		
ИБРД бр.8255-УГ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	56.4	3.297.6	
ЕБРД бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100		
			С в е т а РРСЦ	
			3.297.6	
			У К У П Н О	
			4.000.6	

(у мил. динар.)

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЛИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Расходи које Ш „Путеви Србије“ није могло ифинансирати у 2019. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2019. годину, у 2019. години реализовани су у износу од **5.557,0 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и развој – ЕБРД).

Ш „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2019. ГОДИНИ**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ
КОЛИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Амортиз.
1	Опшата мпо - кредита	4.184,8	1.372,2	5.557,0
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	2.443,9	1.332,3	3.776,2
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	1.740,9	39,9	1.780,8
	УКУПНО:	4.184,8	1.372,2	5.557,0

(у милионима ЕУР)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Амортиз.
1	Опшата мпо - кредита	35,36	11,60	46,96
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	20,66	11,26	31,92
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	14,70	0,34	15,04
	УКУПНО:	35,36	11,60	46,96

Детаљније у следећој табели

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА У 2019. ГОДИНИ ЗА КРЕДИТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ДУГА (КРЕДИТЕ СА ГАРАНЦИЈОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ И У ДИНАРИМА

КРЕДИТОР	БРОЈ ЗАЈМА	ОПИС ДУГА / НАЗИВ ПРОЕКТА	КОРИСНИК	УГОВОРЕН ИЗНОС ЗАЈМА у оригиналној валути	ОРИГИНАЛНА (УГОВОРЕНА) ВАЛУТА ЗАЈМА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	ЗВАНИЧНИ ПРОДАЈНИ КУРС НБС НА ДАН ПЛАЋАЊА **	КАМАТА		ГЛАВНИЦА		ПРОВИЗИЈА НА НЕПОВУЧЕНА СРЕДСТВА	
								ИЗНОС ПЛАЋЕН У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ	ИЗНОС ПЛАЋЕН У ДИНАРИМА	ИЗНОС ПЛАЋЕН У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ	ИЗНОС ПЛАЋЕН У ДИНАРИМА	ИЗНОС ПЛАЋЕН У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ	ИЗНОС ПЛАЋЕН У ДИНАРИМА
ЕИБ	21386	Хитна санација саобраћаја	ЈПРС	37,000,000	ЕУР	05.01.2019.	118.6995	135,800.00	16,119,392.10	666,666.66	79,132,999.21		
						15.02.2019.	118.5232	59,150.00	7,010,647.28	233,333.33	27,655,412.94		
						13.06.2019.	118.3973	67,354.84	7,974,631.20	322,580.64	38,192,676.81		
						05.07.2019.	118.1615	116,400.00	13,753,998.60	666,666.66	78,774,332.55		
						15.08.2019.	118.1045	53,235.00	6,287,293.06	233,333.33	27,557,716.27		
						13.12.2019.	117.8774	58,935.49	6,947,162.33	322,580.64	38,024,967.13		
ЕИБ	21631	Рехабилитација постојећих путева	ЈПРС	95,000,000	ЕУР	15.02.2019.	118.5232	944,548.23	111,950,878.77	3,166,666.67	375,323,467.06		
						15.08.2019.	118.1045	874,063.20	103,230,797.20	3,166,666.67	373,997,583.73		
ЕИБ	22530	Пројекат европских путева Б	ЈПРС	120,000,000	ЕУР	15.02.2019.	118.5232	2,258,365.36	267,668,689.24	2,715,555.56	321,856,334.75		
						15.08.2019.	118.1045	2,195,006.79	259,240,179.43	3,160,000.00	373,210,220.00		
ЕИБ	24036	Рехабилитација моста Газела	ЈПРС	33,000,000	ЕУР	18.02.2019.	118.4202	531,116.33	62,894,902.02	1,100,000.00	130,262,220.00		
						16.08.2019.	118.0942	509,156.01	60,128,371.68	1,100,000.00	129,903,620.00		
ЕИБ	24037	Рехабилитација путева и мостова Б2	ЈПРС	33,000,000	ЕУР	18.02.2019.	118.4202	544,535.83	64,484,041.90	1,100,000.00	130,262,220.00		
						16.08.2019.	118.0942	522,691.84	61,726,874.69	1,100,000.00	129,903,620.00		
ЕИБ	25748	Обилазница око Београда сектор Б	ЈПРС	40,000,000	ЕУР	18.02.2019.	118.4202	573,415.01	67,903,920.17	111,111.00	13,157,786.84		
						16.08.2019.	118.0942	577,496.67	68,199,007.25	444,444.44	52,486,310.59		
ЕИБ	24134	Обилазница око Београда сектор А	ЈПРС	60,000,000	ЕУР	18.02.2019.	118.4202	597,672.12	70,776,451.98	525,000.00	62,170,605.00		
						16.08.2019.	118.0942	643,193.00	75,957,362.78	525,000.00	61,999,455.00		
ЕБРД	32190	Аутопут Београд - Нови Сад и мост Башка	ЈПРС	72,000,000	ЕУР	17.01.2019.	118.7084	40,699.40	4,831,360.65	3,626,104.92	430,449,113.29		
						17.07.2019.	118.0723	27,857.35	3,289,181.39	3,626,104.92	428,142,547.95		
ЕБРД	36631	Обилазница око Београда	ЈПРС	80,000,000	ЕУР	17.01.2019.	118.7084	139,270.49	16,532,577.04	3,721,015.47	441,715,792.82	2,970.41	352,612.62
						17.07.2019.	118.0723	128,937.66	15,223,966.07	3,728,956.37	440,286,455.21		
УКУПНО:								11,598,900.62	1,372,191,686.82	35,361,787.28	4,184,465,457.13	2,970.41	352,612.62

* уколико је основ плаћања ОСТАЛО потребно је У НАПОМЕНИ навести конкретно шта је конкретно плаћено (нпр. почетна провизија, провизија инокредитора, провизија банке ...

** По препоруци Ревизора, обрачун и књижење динарске противвредности за плаћене износе главнице и камате у валути се врши по продајном курсу НБС на дан плаћања.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2019. годину планиран је износ од 2.104,8 милиона динара, на позицији 7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Због примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14) у оквиру позиције 7.1.1. Трошкови зарада и накнада, посебно је исказана позиција * Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, у износу од 84,2 милиона динара.

Позиција Трошкови зарада и накнада зарада у 2019. години реализована је у износу од 2.064,2 милиона динара (исплаћен бруто 2), док је у буџет је уплаћено 78,9 милиона динара.

Детаљније у наредној табели.

(у динарима)

Месец	Исплаћен бруто 2 у 2019. години	Износ улагате у буџет у 2019. години
I	163.129,625	6.196,915
II	159.884,947	6.371,419
III	157.725,975	6.443,979
IV	167.570,469	6.400,059
V	166.000,507	5.917,774
VI	164.369,330	5.660,090
VII	174.430,690	6.695,570
VIII	176.228,711	6.468,044
IX	177.935,707	6.831,569
X	183.068,962	7.253,599
XI	187.869,952	7.450,805
XII	185.953,171	7.186,357
УКУПНО	2.064.168,046	78.876,180

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2019. години износила је 54.733 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за голги оброк и регрес запослених.

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у јавним државним предузећима.

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечне нето зараде у ЈП „Путеви Србије“ (ЈПРС) и јавним државним предузећима (ЈДП) биле су приближне (ЈПРС: 28.869 динара, ЈДП: 28.737 динара).

У 2019. године просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 75.221 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 54.733 динара, што је мање за 27%.

Да би се показало заостајање зарада у ЈП „Путеви Србије“ у односу на јавна државна предузећа, посматраће се период од 2006. године, када је основано ЈП „Путеви Србије“ као правни наследник Републичке дирекције за путеве.

За поређење зарада узимају се званични подаци Министарства финансија (Билтен јавних финансија).


**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ И ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У ПЕРИОДУ 2006 - 2019. ГОДИНЕ**

(у динарима)

Година	ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ		Разлика ЈПРС - ЈДП (у динарима)	у %
	ЈП „Путеви Србије“ (ЈПРС)	Јавна државна предузећа (ЈДП)		
2006	28.869	28.737	132	0%
2007	30.056	37.081	-7.025	-19%
2008	33.677	42.106	-8.429	-20%
2009	33.057	44.555	-11.498	-26%
2010	37.318	46.435	-9.117	-20%
2011	44.240	53.614	-9.374	-17%
2012	47.950	58.462	-10.512	-18%
2013	50.127	62.243	-12.116	-19%
2014	50.127	65.635	-15.508	-24%
2015	48.451	64.029	-15.578	-24%
2016	50.157	65.416	-15.259	-23%
2017	51.943	67.422	-15.479	-23%
2018	54.288	67.537	-13.249	-20%
2019	54.733	75.221	-20.488	-27%

Подаци из табеле приказани су и графички.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У РЕПУБЛИЧКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
У ПЕРИОДУ 2006 - 2019.



Ако се посматра кретање зарада у овом периоду, закључује се да је у 2019. у односу на 2006. годину најмањи раст зарада забележен код ЈП „Путеви Србије“ (детаљније у следећој табели):

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РАСТА ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У ПЕРИОДУ 2006 – 2019. ГОДИНЕ
(у динарима)

Година	Просечне нето зараде		
	ЈП "Путеви Србије"	Јавна државна предузећа	Република Србија
2006	28,869	28,737	21,707
2019	54,733	75,221	54,919
Раст зарада 2019 / 2006.	90%	162%	153%

Док су просечне нето зараде у јавним државним предузећима у 2019. у односу на 2006. годину порасле за 162%, а у Републици Србији за 153%, у ЈП „Путеви Србије“ просечне нето зараде су порасле за 90%.

7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ
према члану 60. Закона о јавним предузећима

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ,
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ**

У 2019. години за ове намене планирано је 105,5 милиона динара. Реализација у 2019. години износила је 106,4 милиона динара, и то:

(у милионима динара)

Опис	РЕБАЛАНС 2019	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019	% реализације
1. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1.0	1.0	100%
2. Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја, и новородишних пакетића за децу радника	17.5	17.0	97%
3. Трошкови репрезентације	2.0	2.1	105%
4. Трошкови оглашавања, штампања билдева, проспекта, плаката	85.0	86.3	102%
Укупно:	105.5	106.4	101%

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новородишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529. Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9). Трошкови новородишњих пакетића су реализовани у износу од 5.993.820 динара (садржано у позицији под ред.бр.2).

У позицији под ред.бр.4) садржана је и Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине; у 2019. години реализовано је 77,7 милиона динара.

Детаљно образложење Рекламне кампање (електронска наплата путарине, ТАГ-ови), као и Трошкова репрезентације дато је у Обрасцу 12 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ**

ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

У 2019. години примењивана је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политичке цена производа и услуга.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних панона, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.

Законом о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 49/19, дана 8. јула 2019. године) у Прилогу 10, Табела 10. висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр. 54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у 2019. години је успостављање затвореног система наплате путарине од Ниша до Прешева, на деоници аутопута од петље Ниш Југ до државне границе Северне Македоније, тј. граничног прелаза Прешево, 15. јуна 2019. године, као и успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Чајка, на деоници аутопута од петље Обреновац до петље Превлина, од 1. септембра 2019. године (седам наплатних станица и то, две чеоне наплатне станице Обреновац и Превлина, и четири бочне наплатне станице Уб, Лајковац, Љиг и Таково).

Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних панона, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6.), у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.

Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Накнада за ванредни превоз

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оттерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.

Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основуцу.

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило	0,0027	евра
- прикључно возило	0,0027	евра
- аутобус		
o са највише 23 места за седење	0,0286	евра
o са више од 23 места за седење	0,0366	евра

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике. Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева (појачано одржавање).

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатинна радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2019. дошло је до промене ценовника радова:

- Ценовник радова на зимском одржавању путева, са применом од 01.01.2019. године
- Ценовник радова на редовном одржавању путева са применом од 01.07.2019. године
- Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева са применом од 01.07.2019. године
- Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева са применом од 01.07.2019. године

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ПГ „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

„Сл. гласник РС“ бр.

- Закон о путевима	41/18 и 95/18 - др. закон
- Закон о јавним предузећима	15/16
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара	95/18 и 49/19
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18
- Законом о јавним набавкама	116/08, 124/12, 14/15, 68/15
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12, 68/15, 113/17
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15 - др. закон
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10, 68/15 - др. закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19
- Закон о планирању и изградњи	72/09 ... 145/14
- Закон о министарствима	44/14, 14/15, 54/15, 96/15 и 62/17
- Закон о државној управи	79/05 ... 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон
- Закон о Влади	55/05 ... 44/14 и 30/18 - др. закон
- Пословник Владе	61/06 ... 37/11, 30/13, 76/14
- Закон о Агенцији за борбу против корупције	97/08 ... 112/13, 8/15 - одлука УС
- Закон о раду	24/05 ... 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	15/16
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15, 113/17-др. закон
- Закон о здравственом осигурању	25/19
- Закон о осигурању	139/14
- Закон о здравственој заштити	25/19
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 99/14, 21/16 - др. закон
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03 ... 142/14, 73/18 и 46/19 - одлука УС
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 57/14, 68/14 -др. закон, 112/15, 113/17, 95/18

-	Закон о буџету	95/18, 72/19, 84/19
-	Закон о буџетском систему	54/09 ... 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19
-	Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
-	Закон о рачуноводству	62/13, 30/18
-	Закон о ревизији	62/13, 30/18
-	Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12, 139/14, 30/18
-	Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11, 89/15 - др.закон 43/04 ... 31/11, 139/14 -
-	Закон о платном промету	др.закон
-	Закон о порезу на добит правног лица	25/01 ... 108/13, 112/15, 113/17, 95/18
-	Закон о порезима на имовину	26/01 ... 47/13, 68/14 - др.закон, 95/18 и 99/18 - одлука УС
-	Закон о порезу на додату вредност	84/04 ... 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 30/18, 4/19 и 72/19
-	Закон о порезу на доходак грађана	24/01 ... 113/17, 95/18 и 4/19 - усклађени дин.изн.
-	Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 105/14, 108/16, 30/18, 95/18
-	Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12, 83/15, 112/15, 113/17, 95/18 и 38/19
-	Закон о заштити животне средине	135/04...72/09, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон
-	Закон о водама	30/10, 93/12, 101/16, 95/18
-	Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др.закон
-	Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14 - др.закон, 47/18
-	Закон о заштити од пожара	111/09, 20/15, 87/18 - др.закони 135/04, 88/10
-	Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	53/95 ... 20/09, 55/13 - одлука УС, 106/16 - аутентично тумачење
-	Закон о експропријацији	72/09 ... 65/13, 15/15 одлука УС, 96/15, 113/17, 27/18, 41/18-др.закони
-	Закон о државном премеру и катастру	112/06, 38/11 - одлука УС, 40/13 - др.закон
-	Закон о грађевинском земљишту	93/14, 121/14, 6/15
-	Закон о промету непокретности	104/16, 83/18, 95/18 и 10/19 - др.закон
-	Закон о превозу опасног терета	88/11, 15/16, 104/16
-	Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	18/16 и 95/18
-	Закон о општем управном поступку	



- Закон о средствима у својини Републике Србије	53/95 ... 101/05
- Закон о облигационим односима	29/78 ... 31/93 и 1/03 – уставна повеља
- Закон о судским таксама	28/94 ... 93/14, 106/15 и 95/18
- Закон о парничном поступку	72/11 ... 55/14, 87/18
- Закон о ванпарничном поступку	46/95 ... 55/14, 6/15, 106/15- др.закон
- Законик о кривичном поступку	72/11 ... 55/14 и 35/19
- Закон о прекршајима	65/13, 13/16, 98/16-одлука УС
- Закон о извршењу и обезбеђењу	106/15, 106/16, 113/17 - аутентично тумачење, 54/19
- Закон о комуналним делатностима	88/11, 104/16, 95/18
- Међународни стандарди финансијског извештавања	35/14
- Уредба о категоризацији државних путева	105/13, 119/13, 93/15
- Статут ЈП „Путеви Србије“;	04.05.2017.
- Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма послова јавних предузећа	11.04.2016.
- Правилник о обрацима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма послова јавних предузећа	36/16
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике	95/14, 144/14
- Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике	144/14
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике	95/14
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја	127/14, 101/16, 111/17
- Правилник о садржају пореске пријаве за обичан порез на добит правних лица	30/15, 101/16, 44/18-др.закон, 8/19
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица	20/14, 41/15, 101/16, 8/19
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	118/13, 137/14
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Србије“	19.11.2019.
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“	17.04.2015.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду	05.04.2019.
- Правилник о политикама управљања ризицима	13.02.2015.

-
- Правилник о поступку унутрашњег обуњивања 10.12.2015.
 - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Путеви Србије“ 13.02.2015.
 - Правилник о начину и роковима вршења пописа и усглађивања књиговодственог стања са стварним стањем 21.11.2014.
 - Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад у ЈП "Путеви Србије" 17.04.2019.
 - Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта 40/19, 54/19, 77/19
 - Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и правила понашања) 15.03.2018.

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Успешан наступ ЈП „Путеви Србије” у јавности и континуирано комуницирање са медијима, корисницима путева, министарствима, институцијама, другим предузећима, сарадницима и колегама, уз поштовање принципа: правовременост, објективност и свестраност, има за циљ да се јавност информише стручно, савесно и одговорно.

Јавност у раду остварује се кроз:

- контакте са медијима
- сајт ЈП „Путеви Србије”
- билтене ЈП „Путеви Србије” и информатор о раду
- сарадњу са АМСС, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ
- учешће на сајмовима и скуповима о безбедности и животној средини
- чланство у АСЕСАР-у, ИРФ-у, ЕРФ-у, итд.

Преко контакта са медијима - ТВ, штампа, јавност се информира о стању путева, радовима који су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово решавање, итд. Пласирају се саопштења за јавност, организују конференције за медије као и обиласци инфраструктурних пројеката у изградњи на путној мрежи Републике Србије, припремају презентације, стручни семинари.

Биланс успешне комуникације са више од 150 медија, новинских агенција, штампаних листова, телевизијских и радио станица, Интернет портала и продукцијских кућа на годишњем нивоу је преко 1400 одговорених питања, више од 159 интервјуа и 174 саопштења, што резултира са више од 18 628 медијских објава о нашем предузећу током календарске године.

Од средине 2002. године у функцији је сајт ЈП „Путеви Србије”. Интернет презентација предузећа припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства. Она пружа основне податке о стању и будућем развоју путне мреже, организацији и активностима ЈП „Путеви Србије”, презентацијама итд. Посебно су значајне информације о радовима на путевима, као и актуелне цене путарине. Извештаји о стању на путевима свакодневно се ажурирају на сајту.



Рекордних 899.686 посета и прегледаних 1.944.606 страница Интернет презентације Предузећа на годишњем нивоу, има тенденцију раста сваке године. Технолошким иновацијама, редовним ажурирањем система за управљање садржајем и свакодневним ажурирањем садржаја унапређена је комуникација Предузећа са свим заинтересованим странама.

Увођењем верзије за мобилне платформе наше предузеће је било међу првим јавним предузећима у Србији које је омогућило приступ информацијама путем мобилног телефона или таблета уређаја независно од тога где се налазе јер је наш императив да корисници лакше и брже нађу пут до тражених информација.

Путем интерних гласила (*билтена*) –на свеобухватан и занимљив начин информишу се запослени, пословни партнери, корисници, представници медија и сви заинтересовани, о пословању Предузећа.

У циљу прецизног информисања јавности током реализације инфраструктурних пројеката који захтевају дуготрајне измене режима саобраћаја, израђују се флајери о вођењу саобраћаја, како би корисници лакше и брже прошли путне правне који су под радовима.

ЈП „Путеви Србије“ је годинама и део стручног часописа Друштва „Пут и саобраћај“, у којем се уз стручне радове наших колега, презентује наше Предузеће.

ЈП "Путеви Србије" наставља дугогодишњу сарадњу Републичке дирекције за путеве са Ауто-мото савезом Србије, редакцијом часописа САТ.

Сарадња са АМСС значајна је због информација о стању и проходности путева, а од недавно и на оцени и унапређењу безбедности саобраћаја на путевима (EuroRAP). Функционисањем Службе помоћи и информација подиже се квалитет услуга које се пружају корисницима путева. Основни сегменти ове службе су Оперативни центар АМСС и Служба техничке помоћи на путу.

Сарадња са редакцијом САТ-а (Саобраћај-аутомобилизам-туризам) је дугогодишња и успешна, како код ТВ емисије САТ, тако и код ревија (Сат Плус и Велики тоčkови).



У склопу својих међународних активности ЈП „Путеви Србије“ сарађује са европским и светским асоцијацијама, управама и институтима за путеве. Наше предузеће је пуноправан члан Асоцијације европских концесионара ауто-путева (ASECAP), Европске путне федерације (ERF) и Међународне путне федерације (IRF).

ASECAP

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева ASECAP. Ово уједињује и заступља 126 друштва која управљају са више од 24.000 км аутопутева и објеката са наплатом путарине у 17 европских земаља.

Теме којима се бави ASECAP су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервис итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.


Сходно инструкцијама „ASECAP-а“ и његових чланица, сваке године се обележава Дан погинулих на путевима – „Пројекат EDUARD“. Пројекат је у 2019. години реализован 4. пут са циљем да се постигне један дан без погинулих лица у саобраћају, уз подршку Европске комисије.

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан IRF (Међународне федерације за путеве) и ERF (Европске путне федерације). Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе. Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

У 2019. години ЈП „Путеви Србије“ је имало активно учешће на сајамским предавањима, као што су Међународни сајам аутомобила и мотоцикала, Београд, од 22. до 31. марта 2019, Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, од 11. до 17. маја 2019. године и Међународни сајам туризма, од 3. до 5. октобра 2019. године.

Промовисана је електронска наплата путарине, уз промотивни корпоративни материјал и флајере, као и друге погодности за кориснике путева (бесплатни интернет, електро пуњачи итд.). Сајамске манифестације које окупљају мноштво људи из Србије и иностранства показале су се као одлична прилика да се непосредним и неформалним контактом са грађанима директно одговори на њихова питања и захтеве, и привуку нови корисници ЕНП као најбржег, најкомфорнијег и због раних погуста, финансијски исплативијег начина плаћања путарине. Све активности ЈППС биле су значајно медијски пропраћене.

ЈП „Путеви Србије“ је било активни учесник скупова о проблемима безбедности саобраћаја и заштите животне средине на путевима.



Нашим слоганом „Неко те воли... Вози пажљиво“ ЈП „Путеви Србије“ жели да допре до свести младе популације и укаже возачима почетницима на суштински значај поштовања саобраћајних прописа и одговорног понашања у саобраћају, јер се само тако води рачуна о свом, али и животима осталих учесника у саобраћају.

Са циљем да се унапреди безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“ је на порталима дуж аутопутева у Србији на дисплејима са променљивом саобраћајном сигнализацијом, поставило следеће поруке упозорења: „Возите опрезно“, „Не брзини – алкохолу – мобилним телефонима“ и „Појас живот чува“.

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општер значаја стално под будним оком корисника јавности путем бројних писаних и електронских медија.

ЈП „Путеви Србије“ свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били правовремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена RS налази на адреси www.putevi-srbije.rs.

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање јавности о свим активностима ЈП „Путеви Србије“, чиме је Предузеће приближило своје услуге корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација. Осим на сопственој електронској страници, вести се преносе и путем других портала као што је веб сајт Ауто-мото савеза Србије, чиме се постиже благовремена информисаност корисника о стању путне мреже и подиже квалитет услуга.

У ЈП „Путеви Србије“ систематизовано је и функционисше Одељење за односе са јавношћу, које обавља стручно-оперативне послове везане за наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности. У оквиру својих надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање између Предузећа и његовог окружења, на благовремен, објективан и свестран начин. Одељење за односе са јавношћу континуирано и објективно информисше јавност о реализацији пословне политике Предузећа, сутерише и припрема потребна реаговања, одржава сталне контакте са новинарима, припрема саопштења за јавност и информације за новинаре. У надлежности Одељења је и редовно

одржавање и ажурирање Интернет презентације Предузећа, путем које се јавност свакодневно информише о активностима ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брже и квалитетније сарадње са медијским кућама ЈП „Путеви Србије“ је увело online процедуру за добијање дозвола за снимање путева, путних објеката, наплатних станица и градилишта у надлежности предузећа.

У новембру сваке, па и 2019. године, поводом почетка Зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији, организована је Презентација Плана зимског одржавања државних путева I и II реда.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило Информативни центар о стању на путевима. Сви корисници бесплатним позивом на број 0800/111-004, током 24 часа, могу да добију стручне и тачне информације о стању на путевима, савете оператера или да путем говорног аутомата на српском и енглеском језику преслушају поруке са информацијама о актуелној ситуацији на главним путним правцима у Републици Србији.

Јавност се информише о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима на путу, изменама режима саобраћаја, обушавама и нормализацијама, одронима, клизавиштима, забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију Предузећа, и то у:

- рубрику „Радови“ на српском језику (бирлично и латинично писмо) и на енглеском језику
- повезивање постављених информација о стању на путној мрежи на Мапу радова, која се налази на насловној страни интернет презентације Предузећа.

Обавештења о стању на путној мрежи постављају се у рубрику „Вести“ на интернет презентацији Предузећа, такође на српском језику (бирлично и латинично писмо) и на енглеском језику.

Редовни и ванредни Извештаји зимске службе, апели, упозорења и др. у периоду зимског одржавања државних путева I и II реда од 15. новембра до 31. марта, шаљу се штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

У оквиру Сектора за наплату путарине ради Кориснички центар ЈП „Путеви Србије“. Свим корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућено је да у Корисничком центру, сходно установљеним процедурама, обаве:

- подношење захтева за издавање и добијање „Градске карте“
- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије
- куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине.

У Корисничком центру могу се добити информације о ценама путарине, категоризацији возила, стању на аутопутевима Републике Србије, временским условима, задржавању на граничним прелазима. Такође, добијају се информације о финансијским обавезама и могу улутити електронске рекламације. Корисници уређаја за електронско плаћање путарине (TAG) могу добити листинг проласка возила кроз наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путеви Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и индивидуална питања корисника ауто-путева.

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да учини доступним информације од јавног значаја, на захтев сваког физичког и правног лица и повереника за информације од јавног значаја.

Сходно члану 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ на годишњем нивоу објављује информатор о раду предузећа.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о путевима, као и Закона о јавним предузећима, који регулише сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

Активности се обављају поштујући Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и правила понашања), који је у складу са Статутом ЈП „Путеви Србије“, Надзорни одбор донео 15. марта 2018. године.

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задолжности корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева од очекиваног могу да буду позитивни и/или негативни.

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Правилник о политикама управљања ризицима даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник подржава одређени Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од Надзорног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа са дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће има закључен уговор.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем прихода и расхода

Како је Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи приход ЈП „Путеви Србије“, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине, Одељења за електронску наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине.

У Одељењу за надзор наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима Предузећа. Одељене чине три одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором и Одсек теренске контроле.

У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, у складу са Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта, као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У оквиру Одељења за заједничке послове сектора је и Одсек за превоз и заштиту новца и објеката. У Одсеку се организује рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола "дивљих излаза" и предузимање одговарајућих мера на заштитним местима.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Према организационој шеми Предузећа, при Кабинету директора постоји **Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података**. Превентивно деловање и уочавање евентуалних неправилности у раду, пружање стручне помоћи у покретању иницијатива за унапређење пословања и побољшавања процеса рада, кроз предлагање конкретних препорука и мера у циљу побољшања ефикасности и ефикативности у раду, оптималног коришћења средстава рада, веће ангажованости кадрова и боље организације, на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа, део су сложеног посла и одговорних активности Одељења.

На основу редовних и ванредних контрола током 2019. године, након прегледаних докумената, израђени су извештаји са прегледом налаза и дефинисане препоруке за побољшање процеса рада у организационим јединицама које су биле провераване или контролисане.


Као што је путарина највећи приход ПП „Путеви Србије“, на страни расхода највећа позиција је **Одржавање и заштита путева**.

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за **Ургентно одржавање**. Према члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима (лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коповозу као последица елементарних непогода, препреке на путу), у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

ПП «Путеви Србије» доноси **План зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији**, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ПП «Путеви Србије» као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седилштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 1. новембра оспособе предвиђени број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.



За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматикама и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.


На сајту ЈП «Путеви Србије» може се преузети:

- План зимске службе
- Дневни извештај зимске службе
- Мапа стања на путевима у зимском периоду.

Детаљне информације о евентуалним забранама, одронима, магли, леду и превојима на критичним деоницама, на државним путевима Републике Србије у реалном времену, свакодневно у 6:00 и 18:00 часова можете наћи на интернет презентацији ЈП Пuteви Србије, а у случају ванредних околности и чешће на линку: <http://www.putevi-srbije.rs/index.php/izvештај-зимске-службе>

У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да обавештава јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева преко средства јавног информисања. У складу са тим, приликом објављивања информација из овог саопштења, као извор информација наводи се Јавно предузеће „Путеви Србије“.

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.



Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу

радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству, Републичком центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на интернет презентацији ЈП "Путеви Србије".

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.

У 2019. години постављено је са **мерењем просечне брзине на аутопутевима** у Републици Србији, што представља пројекат МУП-а и ЈП „Путеви Србије“.

Будући да су све наплатне станице покривене камерама, повезане оптичким каблом и да имају један централни сервер, а све кућице имају идентично, синхронизовано време, брзина се мери на основу времена проласка од једне до друге наплатне рампе. Суштина новог система је да се смањи број жртава и унапреди безбедност саобраћаја.

Надлежно министарство за послове саобраћаја још 2012. донело је решење, уз сагласност министра полиције, којим је ЈП „Путеви Србије“ овлашћено да снима саобраћај у појасу наплате путарине у сврху документовања саобраћајних прекршаја, праћења безбедности и приготности саобраћаја. Све је такође регулисано и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

ЈП „Путеви Србије“ као управљач државних путева, посебно се ангажује на **повећању безбедности саобраћаја и очувању животне средине**.

Према организационој шеми Предузећа, у оквиру Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају функционисше **Одељење за безбедност и здравље на раду**, у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада.

У том циљу утврђују се и спроводе превентивне активности које се односе на примену савремених техничких, здравствених, образовних, социјалних, организационих мера и средстава за отклањање и/или смањење ризика од настанка повреда запослених.

На свим локацијама и у свим пословних објектима Одељење спроводи превентивне и периодичне прегледе и испитивање услова радне околине и опреме за рад.

На нивоу целог Предузећа спроводе се обуке запослених из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, које имају за циљ да сви запослених буду упознати са опасностима које могу довести до повреде или пожара на радним местима, мерама заштите на радним местима, употребом средстава и опреме за личну заштиту запослених као и средствима за гашење пожара, поступком у случају повреде на раду или у случају настанка пожара, као и са оговорношћу због непридржавања прописаних мера заштите.

Процеси рада Одељења дефинисани су и описани процедурама у складу са захтевима OHSAS стандардима на основу којих се прате и мере реализовани учинци безбедности и здравља на раду.

Одељење за безбедност и здравље на раду брине о спровођењу мера и активности које су усмерене на стварање и развијање свести о потреби здравног начина рада, као и мера за одвикавање од штетних и лоших навика и понашања на раду.

Све активности Одељења доприносе побољшању безбедности и зравља на раду, уз поштовање неопходних процедура за безбедан рад на радним местима, не само у канцеларијском простору, него и на свим локацијама на којима се обављају послови из делокруга рада ЈП „Путеви Србије“.

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасанте на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекло без проблема. Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.

Коришћењем електронске наплате путарине омогућава се најбржи пролазак кроз наплатне станице без заустављања и значајно скраћује време путовања, уз познати слоган: „Цените Ваше време, користите ЕНП!“

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Зоран Дробњак, дипл.инж.



ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Проф др Милан Мартић