



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-26/2020- 1

Датум: 10-06-2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци **радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац – Лукића мост**, број 454-738 од 22. јуна 2018. године, закључен са «ЖГП ГП БЕОГРАД» д.о.о. Београд, ул. Водоводска бр. 160, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до **01. јула 2020. године** и што се вредност уговорених радова повећава за износ од **2.448.040,37 динара без ПДВ-а** односно за 4,99% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Образложење

Добављач је дана 18. маја 2020. године доставио захтев бр. 474 (наш бр. 953-9572) за увећање вредности уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IB реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац – Лукића мост, у којем је као разлоге због којих је дошло до прекорачења уговорене вредности радова навео да је обим појединих оштећења већи него што је предвиђено, а што се није могло утврдити пре почетка радова и то: већа оштећења постојеће коловозне плоче су узроковала већу просечну дебљину нове плоче, што је довело до нешто веће количине бетона од предвиђене, док је приликом уклањања оштећених слојева бетона на стубовима, лежишним гредама и плочи између носача, утврђено да оштећења постоје и на неким местима на којима се то само визуелним прегледом није могло утврдити, чиме је повећана и количина предвиђена за санацију оштећених бетонских површина. Добављач је дана 21. маја 2020. године доставио захтев бр. 479 (наш бр. 953-9572/20-2) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IB реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац – Лукића мост, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – неповољни временски услови (киша и снег) због којих се радови нису могли изводити 20 дана током фебруара и марта месеца, као и увођење ванредног стања са забраном кретања због чега је радно време градилишта морало бити скраћено, а викендом и потпуно прекинуто.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, као и услови утврђени ставом 3. члана 3. основног Уговора у складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, које предвиђају да се након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а стручни надзор Зоран Миладиновић,

дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова и увећање вредности радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробљак, дипл. грађ.инж.

